АКТ
ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ РАБОТ

на «Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-24 "Усть-Каменогорск - Семей" км 94-105 (с устройством покрытия)»

Уланский р-он **10октября 2018г.**

Комиссия, назначенная приказом ВК ОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»

№37-О от «08» Октября 2018г. в составе:

Председатель комиссии:
Ахметов О.С. – заместитель Восточно-Казахстанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Члены комиссии:
Мустафин Н.К. – начальник ОЭиБД ВК ОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Токтыбаев Д.Е. – начальник ДЭУ №30 ВК ОФ ТОО «Казахавтодор»
Федосов А.И. –директор ТОО «Дорожно-строительное управление №14»

Руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию законченным строительством автомобильных дорог и «Инструкцией по качеству и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» ПР РК 218-35-04

УСТАНОВИЛА:

1.Подрядчиком ТОО «Дорожно-строительное управление №14» предъявлен к приемке средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения:

«Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-24 "Усть-Каменогорск - Семей" км 94-105 (с устройством покрытия)»

2.Ремонт осуществлялся подрядчиком ТОО «Дорожно-строительное управление №14» выполнившим:

Ликвидация выбоин, кромочности, поперечных и продольных просадок		
- Фрезерование чернощебеночного покрытия толщиной слоя5-7см	600,00	м2
- Подгрунтовка и укладка горячей асфальтобетонной смеси мелкозернистой тип Б марки М2	30,00	100м2
- Уплотнение покрытия за 6 проходов самоходными катками не менее 8т	30,00	100м2
Устройство выравнивающего слоя		
- Подгрунтовка вязким битумом	64,24	тн
- Устройство выравнивающего слоя покрытия с применением асфальтоукладчика из горячей асфальтобетонной смеси тип Б марка 2	10525,1	тн
Устройство выравнивающего слоя на переходно-скоростных полосах		

- Подгрунтовка вязким битумом	1,65	тн
- Устройство выравнивающего слоя с применением асфальтоукладчика из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б, марка 2	394,7	тн
Укрепление обочин		
- Укрепление обочин Н=10 см	32925	м2
Разметка проезжей части		
- Разметка проезжей части машиной сплошной линией 1.1	3,30	км
- Разметка проезжей части машиной прерывистой линией 1.5 (1:3)	7,70	км

3.Сметная документация на средний ремонт автомобильной дороги разработана ВК ОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол».

4.Ремонтные работы осуществляются в сроки:

Начало работ – **май 2018 года**, окончание работ – **сентябрь 2018 года**.

5.Комиссии представлена документация в объеме, предусмотренной Правилами приемки в эксплуатацию законченным строительством автомобильных дорог и «Инструкцией по качеству и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» ПР РК 218-35-04.

6.Предъявляемая к приемке в эксплуатацию автомобильная дорога «Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-24 "Усть-Каменогорск - Семей" км 94-105 (с устройством покрытия)»
имеет следующие основные показатели:

- протяженность дороги – 11,0 км;
- категория дороги – IIIтехническая категория.

Виды и объемы работ на участке среднего ремонта:

Ликвидация выбоин, кромочности, поперечных и продольных просадок		
- Фрезерование чернощебеночного покрытия толщиной слоя5-7см	600,00	м2
- Подгрунтовка и укладка горячей асфальтобетонной смеси мелкозернистой тип Б марки М2	30,00	100м2
- Уплотнение покрытия за 6 проходов самоходными катками не менее 8т	30,00	100м2
Устройство выравнивающего слоя		
- Подгрунтовка вязким битумом	64,24	тн
- Устройство выравнивающего слоя покрытия с применением асфальтоукладчика из горячей асфальтобетонной смеси тип Б марка 2	10525,1	тн
Устройство выравнивающего слоя на переходно-скоростных полосах		
- Подгрунтовка вязким битумом	1,65	тн
- Устройство выравнивающего слоя с применением асфальтоукладчика из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б, марка 2	394,7	тн
Укрепление обочин		
- Укрепление обочин Н=10 см	32925	м2
Разметка проезжей части		
- Разметка проезжей части машиной сплошной линией 1.1	3,30	км

- Разметка проезжей части машиной прерывистой линией 1.5 (1:3) 7,70 км

7.Сметная стоимость на «Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-24 "Усть-Каменогорск - Семей" км 94-105 (с устройством покрытия)»
248 209 080 тенге (двести сорок восемь миллионов двести девять тысяч восемьдесят тенге 00 тиын) (НДС в том числе).

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию - **248 209 080 тенге** (двести сорок восемь миллионов двести девять тысяч восемьдесят тенге 00 тиын) (НДС в том числе), в том числе:

- ремонтно-строительные работы – **248 209 080тенге**(двести семнадцать миллионов двести шестьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят три тенге 00 тиын) (НДС в том числе);

8.Имеющие мелкие недостатки:

_____

_____

не препятствуют нормальной эксплуатации.

9.На основании осмотра предъявленной автомобильной дороги в натуре с соотвествующей документацией устанавливается оценка качества основных видов работ и конструктивных элементов: Автомобильная дорога республиканского значения Р-24 "Усть-Каменогорск - Семей" км 94-105 (с устройством покрытия)»:

Ликвидация выбоин, кромочности, поперечных и продольных просадок		
- Фрезерование чернощебеночного покрытия толщиной слоя5-7см	600,00	м2
- Подгрунтовка и укладка горячей асфальтобетонной смеси мелкозернистой тип Б марки М2	30,00	100м2
- Уплотнение покрытия за 6 проходов самоходными катками не менее 8т	30,00	100м2
Устройство выравнивающего слоя		
- Подгрунтовка вязким битумом	64,24	тн
- Устройство выравнивающего слоя покрытия с применением асфальтоукладчика из горячей асфальтобетонной смеси тип Б марка 2	10525,1	тн
Устройство выравнивающего слоя на переходно-скоростных полосах		
- Подгрунтовка вязким битумом	1,65	тн
- Устройство выравнивающего слоя с применением асфальтоукладчика из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б, марка 2	394,7	тн
Укрепление обочин		
- Укрепление обочин Н=10 см	32925	м2
Разметка проезжей части		
- Разметка проезжей части машиной сплошной линией 1.1	3,30	км
- Разметка проезжей части машиной прерывистой линией 1.5 (1:3)	7,70	км

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ:

«Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-24 "Усть-Каменогорск - Семей" км 94-105 (с устройством покрытия)» (11,0 км)», считать принятой от генерального подрядчика и готовой к эксплуатации.

Председатель комиссии:

Заместитель директора
ВК ОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол» **Ахметов О.С.**

Члены комиссии:

Начальник ОЭиБД
ВК ОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол» **Мустафин Н.К.**

Начальник ДЭУ №30
ВК ОФ ТОО «Казахавтодор» **Токтыбаев Д.Е.**

Директор
ТОО «Дорожно-строительное
управление №14» **Федосов А.И.**

"КазАвтоЖол"Ұлттық компаниясы" АҚ
Шығыс Қазақстан облыстық филиалы
Кіріс № 2072
"03" 10 2018 ж.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«03» 10 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Дорожно-строительное управление №14»
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Федосова А. И.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-24 "Усть-Каменогорск - Семей" км 94-105 (с устройством покрытия)
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Акционерное общество «НК «ҚазАвтоЖол» в лице заместителя директора Восточно-Казахстанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Ахметова О.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: нет
3. Проект (проектно-сметная документация) сметная документация
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) _____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате		

	(далее - м²)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м³)		
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту
характеризуется следующими данными: протяженность 11,0км; Ликвидация выбоин, кромочности, поперечных и продольных просадок 3000м2; устройство выравнивающего слоя 10525,1тн (88000м2); устройство выравнивающего слоя на переходно-скоростных полосах 394,7тн (3300м2); укрепление обочин 32925м2; разметка дорожной части 11,0км
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2018 ;
месяц, год

окончание работ сентябрь 2018 ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: октябрь 2018г ;

фактически, месяц: май-сентябрь 2018г. ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

нет

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-24 "Усть-Каменогорск - Семей" км 94-105 (с устройством покрытия)

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Федосов А.И.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

"ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 14"

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г
№ 170

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК KKMFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 KK1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8(72-333)32107, ИИК KZ 22 9480 9KZT 2203 0655, БИК EURIKZKA , БИН 060 440 012 256, АО "Евразийский банк"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-24 "Усть-Каменогорск-Семей" км 94-105 (с устройством покрытия)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за февраль 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
KS 01535	10631	№ 3	15.02.2018 г.	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке										
В том числе в текущем месяце										
Выплата аванса	74 462 724,00	66 484 575,00							7 978 149,00	74 462 724,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Всего к оплате	**74 462 724,00**	**66 484 575,00**							**7 978 149,00**	**74 462 724,00**

М.П. Заказчик: Директор ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ **Өмірбаев Н.Б.** 28.02.2018 г.

М.П. Подрядчик: Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14" _____ **Федосов А.И.** 28.02.2018 г.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г
№ 170

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК KKMFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 KK1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8(72-333)32107, ИИК KZ 808 560 000 004 291 967, БИК KCJBKZKX , БИН 060 440 012 256, АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-10 "Усть-Каменогорск-Шемонаиха - граница РФ" км 66-73 (ресайклирование)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за февраль 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
KS 01535	10631	№ 2	15.02.2018 г.	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке										
В том числе в текущем месяце										
Выплата аванса	70 742 422,00	63 162 876,79							7 579 545,21	70 742 422,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Всего к оплате	**70 742 422,00**	**63 162 876,79**							**7 579 545,21**	**70 742 422,00**

М.П. **Заказчик:** Директор ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ **Өмірбаев Н.Б.** 28.08.2018 г.

М.П. **Подрядчик:** Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14" _____ **Федосов А.И.** 28.08.2018 г.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г
№ 170

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК KKMFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 KK1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-3-21-07, ИИК KZ 22 9480 9KZT2203 0655, БИН 060 440 012 256 , БИК EURIKZKA, АО "Евразийский банк"

Наименование строительства: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-24 "Усть-Каменогорск- Семей" км 94-105 (с устройством покрытия)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2018 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика		подрядчика		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
KS 01535		10631		№ 3	от 15.02.2018г.	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	3 080 088,14									
В том числе в текущем месяце-май	3 080 088,14	2 750 078,70							330 009,44	3 080 088,14
Удержание аванса	924 026,44	825 023,61							99 002,83	924 026,44
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	154 004,40	137 503,93							16 500,47	154 004,40
Всего к оплате	2 002 057,30	1 787 551,16							214 506,14	2 002 057,30

М.П. Заказчик: Директор ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ Өмірбаев Н.Б. 21.05.2018год.

М.П. Подрядчик: Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14" _____ Федосов А.И. 21.05.2018год.

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК KKMFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 KK1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-3-21-07, КБЕ 17, ИИК KZ 22 9480 9KZT2203 0655, БИН 060 440 012 256 , БИК EURIKZKA, АО "Евразийский банк".

Акт выполненных работ № 1 от 21.05.2018г.

за май 2018 года

Выполнение работ по программе 091 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения"

Договор № 3 от 15.02.2018 г.

№ п/п	Наименование работ	ед.изм.	Всего по договору	Стоимость работ по договору на 2018г	сумма полученного аванса в 2018г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в тек.году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по наст.акту	Удержание 5% с выполненных работ по наст.акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по наст.акту
1	**Объект:** Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-24 "Усть-Каменогорск-Семей" км 94-105 (с устройством покрытия)	тенге	248 209 080,00	248 209 080,00	74 462 724,00	0,00	3 080 088,14	924 026,44	154 004,40	2 002 057,30
	без НДС	тенге	221 615 250,00	221 615 250,00	66 484 575,00	0,00	2 750 078,70	825 023,61	137 503,93	1 787 551,16
	НДС	тенге	26 593 830,00	26 593 830,00	7 978 149,00	0,00	330 009,44	99 002,83	16 500,47	214 506,14

Генеральный подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"
Директор

Федосов А.И.

Заказчик:
ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора

Ахметов О.С.

Руководитель РГУ "Шығыжолзертханасы"-

Жумадилов Н.С.

Заказчик: ВК ОФ Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-24 "Усть-Каменогорск- Семей" км 94-105 (с устройством покрытия)

Договор № 3 от 15.02.2018 года

АКТ № 1 от 21 мая 2018года

приемки выполненных работ за май 2018 года

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы		Затраты труда на обслуж. машин	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Основная зар.плата	Эксп.маш. в т.ч. з/пл		%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		участок км 94-105											
Ликвидация выбоин, кромочности, поперечных и продольных просадок			**м2**	**1230**									
1	27-101-1	Фрезерование чернощебеночного	м2	246	101,14	95,1	24880	1486	23395	4708	133%	0,0349	9
		покрытия толщиной слоя 5см			6,04	8,35			2054			0,0336	8
2	20-2-12,4а	Подгрунтовка и укладка горячей а/бетонной											
		смеси мелкозернистой тип Б марки М2	100м2	12,30	1121,850	0	13799	13799	0	18352	133%	7,200	88,6
		толщиной 5 см вручную			1121,850	0			0				
3	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	148,58	4925,75		731888						
	27-52-1	горячая типа Б, марки 2											
4	КСМ	Битум жидкий 1,03 т	т	0,64	27758,06		17654						
5	20-2-13,1в	Уплотнение покрытия за 6 проходов	100м2	12,30	435,456	435,456	5356	0	5356	3008	133%	0,7168	8,82
		самоходными катками не менее 8т				183,8592			2261				
		Всего					**793577**	**15285**	**28751**	**26068**			**114**
									4316				
		Накладные расходы					**26068**						
		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг										13
		Сметная з/плата 15%						3910					
		Итого:	тг				**819645**						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				**49179**						
		затраты 6%											
		Всего по смете	тг				**868824**	19195	28751	26068			127
									4316				
		Сметная з/плата	тг				23510						
		Нормативная трудоемкость	чел.час				127						
		Всего:					868 823,53						
	3,103225806	**Итого в текущих ценах 2018 года:**	тг				**2 696 155,59**						

		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	тг				**53 923,11**							
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	тг				**2 750 078,70**							
		НДС (12 %)	тг				**330 009,44**							
		Стоимость строительства	тг				**3 080 088,14**							

Работу сдал: Начальник ПТО
ТОО "ДСУ № 14"

_____ Новохатский Д.А.

Работу принял:

Куратор:

Начальник ОЭиБД ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Мустафин Н.К.

Начальник ОЭиБД ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Мустафин Н.К.

И.о.начальника ОККиПР ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Ескенов А.А.

Расценки проверены ОПЭРиМ ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____

Начальник ОПЭРиМ ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Есжанова Л.М.

Представитель
ГУ "Шыгысжоллаборатория" _____ Жанузаков Д.Д.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г
№ 170

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК KKMFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 KK1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-3-21-07, ИИК KZ 22 9480 9KZT2203 0655, БИН 060 440 012 256 , БИК EURIKZKA, АО "Евразийский банк"

Наименование строительства: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-24 "Усть-Каменогорск- Семей" км 94-105 (с устройством покрытия)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
KS 01535	10631	№ 3	от 15.02.2018г.	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	29 103 849,73									
В том числе в текущем месяце-июнь	26 023 761,59	23 235 501,42							2 788 260,17	26 023 761,59
Удержание аванса	7 807 128,48	6 970 650,43							836 478,05	7 807 128,48
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	1 301 188,08	1 161 775,07							139 413,01	1 301 188,08
Всего к оплате	16 915 445,03	15 103 075,92							1 812 369,11	16 915 445,03

М.П. Заказчик: Заместитель директора ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ Матажданов М.Н. 21.06.2018год.

М.П. Подрядчик: Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14" _____ Федосов А.И. 21.06.2018год.

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК KKMFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 KK1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-3-21-07, КБЕ 17, ИИК KZ 22 9480 9KZT2203 0655, БИН 060 440 012 256 , БИК EURIKZKA, АО "Евразийский банк".

Акт выполненных работ № 2 от 21.06.2018г.

за июнь 2018 года

Выполнение работ по программе 091 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения"

Договор № 3 от 15.02.2018 г.

№ п/п	Наименование работ	ед.изм.	Всего по договору	Стоимость работ по договору на 2018г	сумма полученного аванса в 2018г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в тек.году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по наст.акту	Удержание 5% с выполненных работ по наст.акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по наст.акту
1	**Объект:** Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-24 "Усть-Каменогорск-Семей" км 94-105 (с устройством покрытия)	тенге	248 209 080,00	248 209 080,00	74 462 724,00	3 080 088,14	26 023 761,59	7 807 128,48	1 301 188,08	16 915 445,03
	без НДС	тенге	221 615 250,00	221 615 250,00	66 484 575,00	2 750 078,70	23 235 501,42	6 970 650,43	1 161 775,07	15 103 075,92
	НДС	тенге	26 593 830,00	26 593 830,00	7 978 149,00	330 009,44	2 788 260,17	836 478,05	139 413,01	1 812 369,11

Генеральный подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"
Директор
_____Федосов А.И.

Заказчик:
ВКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора
_____Ахметов О.С.

Руководитель РГУ "Шыгысжоллаборатория"-
_____Жумадилов Н.С.

Заказчик: ВК ОФ Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-24 "Усть-Каменогорск- Семей" км 94-105 (с устройством покрытия)

Договор № 3 от 15.02.2018 года

АКТ № 2 от 21 июня 2018года

приемки выполненных работ за июнь 2018 года

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы		Затраты труда на обслуж. машин	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Основная зар.плата	Эксп.маш. в т.ч. з/пл		%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		участок км 94-105											
Устройство выравнивающего слоя			9196,9										
6	27-72-1	Подгрунтовка жидким битумом	т	7,6334	407,508	407,508	3111	0	3111	1717	133%		0
		0,00073т				169,08			1291			0,348	3
7	КСМ	Битум жидкий 1,03т	т	7,8624	27758,06		218246						
8	27-16-1	Устройство выравнивающего слоя	т	1249,9837	243,096	201,516	303866	51974	251892	179588	133%	0,2292	286
	примен.	с применением асфальтоукладчика			41,580	66,444			83054			0,2286	286
	к=1,2	из горячей м/зернистой а/бетонной											
		смеси тип Б, марка 2											
9	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	1262,4835485	4925,75		6218678						
		горячие типа Б, марки 2											
		горячие типа Б, марки 2											
		Всего					**6743901**	**51974**	**255002**	**181304**			**575**
									84345				
		Накладные расходы					**181304**						
		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг										91
		Сметная з/плата 15%						27196					
		Итого:	тг				**6925205**						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				**415512**						
		затраты 6%											
		Всего по смете	тг				**7340717**	79170	255002	181304			666
									84345				
		Сметная з/плата	тг				163515						
		Нормативная трудоемкость	чел.час				666						
		Всего:					7 340 717,30						
	3,103225806	**Итого в текущих ценах 2018 года:**	тг				**22 779 903,35**						
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	тг				**455 598,07**						

		Сметная стоимость в текущем уровне цен	тг				**23 235 501,42**						
		НДС (12 %)	тг				**2 788 260,17**						
		Стоимость строительства	тг				**26 023 761,59**						

Работу сдал: Начальник ПТО
ТОО "ДСУ № 14"

_____Новохатский Д.А.

"ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 14"

Работу принял:

Куратор:

Начальник ОЭиБД ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Мустафин Н.К.

Начальник ОЭиБД ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Мустафин Н.К.

Начальник ОККиПР ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Ескенов А.А.

Расценки проверены ОПЭРиМ ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____

Начальник ОПЭРиМ ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Есжанова Л.М.

Представитель
ГУ "Шыгысжоллаборатория" _____ Жанузаков Д.Д.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г
№ 170

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК KKMFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 KK1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-3-21-07, ИИК KZ 22 9480 9KZT2203 0655, БИН 060 440 012 256 , БИК EURIKZKA, АО "Евразийский банк"

Наименование строительства: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-24 "Усть-Каменогорск- Семей" км 94-105 (с устройством покрытия)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2018 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика		подрядчика		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
KS 01535		10631		№ 3	от 15.02.2018г.	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	133 187 187,86									
В том числе в текущем месяце-июль	104 083 338,13	92 931 551,90							11 151 786,23	104 083 338,13
Удержание аванса	31 225 001,44	27 879 465,57							3 345 535,87	31 225 001,44
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	5 204 166,91	4 646 577,60							557 589,31	5 204 166,91
Всего к оплате	67 654 169,78	60 405 508,73							7 248 661,05	67 654 169,78

М.П. Заказчик: Директор ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ Ермабаев Н.Б. 20.07.2018год.

М.П. Подрядчик: Директор ТОО "ДСУ № 14" _____ Федосов А.М. 20.07.2018год.

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК KKMFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 KK1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-3-21-07, КБЕ 17, ИИК KZ 22 9480 9KZT2203 0655, БИН 060 440 012 256 , БИК EURIKZKA, АО "Евразийский банк".

Акт выполненных работ № 3 от 20.07.2018г.

за июль 2018 года

Выполнение работ по программе 091 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения"

Договор № 3 от 15.02.2018 г.

№ п/п	Наименование работ	ед.изм.	Всего по договору	Стоимость работ по договору на 2018г	сумма полученного аванса в 2018г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в тек.году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по наст.акту	Удержание 5% с выполненных работ по наст.акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по наст.акту
1	**Объект:** Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-24 "Усть-Каменогорск-Семей" км 94-105 (с устройством покрытия)	тенге	248 209 080,00	248 209 080,00	74 462 724,00	29 103 849,73	104 083 338,13	31 225 001,44	5 204 166,91	67 654 169,78
	без НДС	тенге	221 615 250,00	221 615 250,00	66 484 575,00	25 985 580,12	92 931 551,90	27 879 465,57	4 646 577,60	60 405 508,73
	НДС	тенге	26 593 830,00	26 593 830,00	7 978 149,00	3 118 269,61	11 151 786,23	3 345 535,87	557 589,31	7 248 661,05

Генеральный подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"
Директор
_____ Федосов А.И.

Заказчик:
ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора
_____ Ахметов О.С.

Руководитель РГУ "Шығысжоллаборатория"-
_____ Жумадилов Н.С.

Заказчик: ВК ОФ Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-24 "Усть-Каменогорск- Семей" км 94-105 (с устройством покрытия)

Договор № 3 от 15.02.2018 года

АКТ № 3 от 20 июля 2018года

приемки выполненных работ за июль 2018 года

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы		Затраты труда на обслуж. машин	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Основная зар.плата	Эксп.маш. в т.ч. з/пл		%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		участок км 94-105											
просадок			**м2**	**965**									
1	27-101-1	Фрезерование чернощебеночного	м2	193	101,14	95,1	19520	1166	18354	3694	133%	0,0349	7
		покрытия толщиной слоя 5см			6,04	8,35			1612			0,0336	6
2	20-2-12,4а	Подгрунтовка и укладка горячей а/бетонной											
		смеси мелкозернистой тип Б марки М2	100м2	9,65	1121,850	0	10826	10826	0	14398	133%	7,200	69,5
		толщиной 5 см вручную			1121,850	0			0				
3	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	116,57	4925,75		574205						
	27-52-1	горячая типа Б, марки 2											
4	КСМ	Битум жидкий 1,03 т	т	0,50	27758,06		13850						
5	20-2-13,1в	Уплотнение покрытия за 6 проходов	100м2	9,65	435,456	435,456	4202	0	4202	2360	133%	0,7168	6,92
		самоходными катками не менее 8т				183,8592			1774				
Устройство выравнивающего слоя													
6	27-72-1	Подгрунтовка жидким битумом	т	52,72498903	407,508	407,508	21486	0	21486	11857	133%		0
		0,00073т				169,08			8915			0,348	18
7	КСМ	Битум жидкий 1,03т	т	54,3067	27758,06		1507450						
8	27-16-1	Устройство выравнивающего слоя	т	4758,5	243,096	201,516	1156765	197857	958908	683659	133%	0,2292	1091
	примен.	с применением асфальтоукладчика			41,580	66,444			316172			0,2286	1088
	к=1,2	из горячей м/зернистой а/бетонной											
		смеси тип Б, марка 2											
9	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	4806,06	4925,75		23673433						
		горячие типа Б, марки 2											
		Всего					**26981737**	**209849**	**1002951**	**715967**			**2286**
									328472				
		Накладные расходы					**715967**						
		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг										358
		Сметная з/плата 15%						107395					
		Итого:	тг				**27697704**						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				**1661862**						
		затраты 6%											

		Всего по смете	тг				**29359567**	317244	1002951	715967			2644
									328472				
		Сметная з/плата	тг				645716						
		Нормативная трудоемкость	чел.час				2644						
		Всего:					29 359 566,56						
	3,103225806	**Итого в текущих ценах 2018 года:**	тг				**91 109 364,61**						
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	тг				**1 822 187,29**						
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	тг				**92 931 551,90**						
		НДС (12 %)	тг				**11 151 786,23**						
		Стоимость строительства	тг				**104 083 338,13**						

Работу сдал: Начальник ПТО
ТОО "ДСУ № 14"

_____ Новохатский Д.А.

Работу принял:

Куратор:

Начальник ОЭиБД ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Мустафин Н.К.

Начальник ОЭиБД ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Мустафин Н.К.

И.о.начальника ОККиПР ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Ескенов А.А.

Расценки проверены ОПЭРиМ ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____

Начальник ОПЭРиМ ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Есжанова Л.М.

Представитель
ГУ "Шыгысжоллаборатория" _____ Жанузаков Д.Д.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г
№ 170

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК KKMFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 KK1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-3-21-07, ИИК KZ 22 9480 9KZT2203 0655,
БИН 060 440 012 256 , БИК EURIKZKA, АО "Евразийский банк"

Наименование строительства: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-24 "Усть-Каменогорск- Семей" км 94-105 (с устройством покрытия)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2018 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика		подрядчика		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
KS 01535		10631		№ 3	от 15.02.2018г.	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	234 767 497,16									
В том числе в текущем месяце-август	101 580 309,30	90 696 704,73							10 883 604,57	101 580 309,30
Удержание аванса	30 474 092,79	27 209 011,42							3 265 081,37	30 474 092,79
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	5 079 015,47	4 534 835,24							544 180,23	5 079 015,47
Всего к оплате	66 027 201,04	58 952 858,07							7 074 342,97	66 027 201,04

М.П. Заказчик: Заместитель директора ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ **Маягаждаров М.Н.** 10.08.2018год.

М.П. Подрядчик: Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14" _____ **Федосов А.И.** 10.08.2018год.

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК KKMFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 KK1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-3-21-07, КБЕ 17, ИИК KZ 22 9480 9KZT2203 0655, БИН 060 440 012 256 , БИК EURIKZKA, АО "Евразийский банк".

Акт выполненных работ № 4 от 10.08.2018г.

за август 2018 года

Выполнение работ по программе 091 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения"

Договор № 3 от 15.02.2018 г.

№ п/п	Наименование работ	ед.изм.	Всего по договору	Стоимость работ по договору на 2018г	сумма полученного аванса в 2018г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в тек.году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по наст.акту	Удержание 5% с выполненных работ по наст.акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по наст.акту
1	**Объект:** Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-24 "Усть-Каменогорск-Семей" км 94-105 (с устройством покрытия)	тенге	248 209 080,00	248 209 080,00	74 462 724,00	133 187 187,86	101 580 309,30	30 474 092,79	5 079 015,47	66 027 201,04
	без НДС	тенге	221 615 250,00	221 615 250,00	66 484 575,00	118 917 132,02	90 696 704,73	27 209 011,42	4 534 835,24	58 952 858,07
	НДС	тенге	26 593 830,00	26 593 830,00	7 978 149,00	14 270 055,84	10 883 604,57	3 265 081,37	544 180,23	7 074 342,97

Генеральный подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"
Директор
_____Федосов А.И.

Заказчик:
ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора
_____Ахметов О.С.

Руководитель РГУ "Шығыс жолларлаборатория"-
_____Жумадилов Н.С.

Заказчик: ВК ОФ Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-24 "Усть-Каменогорск- Семей" км 94-105 (с устройством покрытия)

Договор № 3 от 15.02.2018 года

АКТ № 4 от 10 августа 2018года

приемки выполненных работ за август 2018 года

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы		Затраты труда на обслуж. машин	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Основная зар.плата	Эксп.маш. в т.ч. з/пл		%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		участок км 94-105											
просадок			**м2**	**805**									
1	27-101-1	Фрезерование чернощебеночного	м2	161	101,14	95,1	16284	972	15311	3081	133%	0,0349	6
		покрытия толщиной слоя 5см			6,04	8,35			1344			0,0336	5
2	20-2-12,4а	Подгрунтовка и укладка горячей а/бетонной											
		смеси мелкозернистой тип Б марки М2	100м2	8,05	1121,850	0	9031	9031	0	12011	133%	7,200	58,0
		толщиной 5 см вручную			1121,850	0			0				
3	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	97,24	4925,75		479000						
	27-52-1	горячая типа Б, марки 2											
4	КСМ	Битум жидкий 1,03 т	т	0,42	27758,06		11554						
5	20-2-13,1в	Уплотнение покрытия за 6 проходов	100м2	8,05	435,456	435,456	3505	0	3505	1968	133%	0,7168	5,77
		самоходными катками не менее 8т				183,8592			1480				
Устройство выравнивающего слоя			68200,69										
6	27-72-1	Подгрунтовка жидким битумом	т	3,882	407,508	407,508	1582	0	1582	873	133%		0
		0,00073т				169,08			656			0,348	1
7	КСМ	Битум жидкий 1,03т	т	3,9980	27758,06		110978						
8	27-16-1	Устройство выравнивающего слоя	т	4516,7	243,096	201,516	1097990	187804	910186	648922	133%	0,2292	1035
	примен.	с применением асфальтоукладчика			41,580	66,444			300107			0,2286	1033
	к=1,2	из горячей м/зернистой а/бетонной											
		смеси тип Б, марка 2											
9	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	4561,86	4925,75		22470581						
		горячие типа Б, марки 2											
Устройство выравнивающего слоя на переходно-скоростных полосах			**м2**	**3300,0**									
10	27-72-1	Подгрунтовка жидким битумом	т	1,650	407,508	407,508	672	0	672	371	133%		0
		0,0005т				169,08			279			0,348	1
11	КСМ	Битум жидкий 1,03т	т	1,6995	27758,06		47175						
12	27-16-1	Устройство выравнивающего слоя	т	394,7	243,096	201,516	95939	16410	79529	56701	133%	0,2292	90
	примен.	с применением асфальтоукладчика			41,580	66,444			26222			0,2286	90
	к=1,2	из горячей м/зернистой а/бетонной											
		смеси тип Б, марка 2											
13	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	398,60	4925,75		1963404						

		горячие типа Б, марки 2											
		Всего					**26307694**	**214217**	**1010786**	**723927**			**2325**
									330089				
		Накладные расходы					**723927**						
		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг										362
		Сметная з/плата 15%						108589					
		Итого:	тг				**27031621**						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				**1621897**						
		затраты 6%											
		Всего по смете	тг				**28653518**	322806	1010786	723927			2687
									330089				
		Сметная з/плата	тг				652895						
		Нормативная трудоемкость	чел.час				2687						
		Всего:					28 653 518,47						
	3,103225806	**Итого в текущих ценах 2018 года:**	тг				**88 918 337,97**						
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	тг				**1 778 366,76**						
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	тг				**90 696 704,73**						
		НДС (12 %)	тг				**10 883 604,57**						
		Стоимость строительства	тг				**101 580 309,30**						

Работу сдал: Начальник ПТО
ТОО "ДСУ № 14"

Новохатский Д.А.

Работу принял:

Куратор:

Начальник ОЭиБД ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» Мустафин Н.К.

Начальник ОЭиБД ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» Мустафин Н.К.

И.о.начальника ОККиПР ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» Ескенов А.А.

Расценки проверены ОПЭРиМ ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол»

Начальник ОПЭРиМ ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» Есжанова Л.М.

Представитель
ГУ "Шыгысжоллаборатория" Жанузаков Д.Д.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г
№ 170

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК KKMFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 KK1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-3-21-07, ИИК KZ 22 9480 9KZT2203 0655, БИН 060 440 012 256 , БИК EURIKZKA, АО "Евразийский банк"

Наименование строительства: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-24 "Усть-Каменогорск- Семей" км 94-105 (с устройством покрытия)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за период с 11 по 22 августа 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
KS 01535	10631	№ 3	от 15.02.2018г.	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	241 639 413,12									
В том числе в текущем месяце-август	6 871 915,96	6 135 639,25							736 276,71	6 871 915,96
Удержание аванса	2 061 574,79	1 840 691,78							220 883,01	2 061 574,79
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	343 595,80	306 781,96							36 813,84	343 595,80
Всего к оплате	4 466 745,37	3 988 165,51							478 579,86	4 466 745,37

М.П. Заказчик: Директор ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ **Өмірбаев Н.Б.** 22.08.2018г.

М.П. Подрядчик: Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14" _____ **Федосов А.И.** 22.08.2018г.

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК KKMFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 KK1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-3-21-07, КБЕ 17, ИИК KZ 22 9480 9KZT2203 0655, БИН 060 440 012 256 , БИК EURIKZKA, АО "Евразийский банк".

Акт выполненных работ № 5 за период с 11 по 22.08.2018г.

за август 2018 года

Выполнение работ по программе 091 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения"

Договор № 3 от 15.02.2018 г.

№ п/п	Наименование работ	ед.изм.	Всего по договору	Стоимость работ по договору на 2018г	сумма полученного аванса в 2018г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в тек.году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по наст.акту	Удержание 5% с выполненных работ по наст.акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по наст.акту
1	**Объект:** Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-24 "Усть-Каменогорск-Семей" км 94-105 (с устройством покрытия)	тенге	248 209 080,00	248 209 080,00	74 462 724,00	234 767 497,16	6 871 915,96	2 061 574,79	343 595,80	4 466 745,37
	без НДС	тенге	221 615 250,00	221 615 250,00	66 484 575,00	209 613 836,75	6 135 639,25	1 840 691,78	306 781,96	3 988 165,51
	НДС	тенге	26 593 830,00	26 593 830,00	7 978 149,00	25 153 660,41	736 276,71	220 883,01	36 813,84	478 579,86

Генеральный подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"
Директор
_____ Федосов А.И.

Заказчик:
ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора
_____ Ахметов О.С.

Руководитель РГУ "Шыгысжоллаборатория"-
_____ Жумадилов Н.С.

Заказчик: ВК ОФ Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-24 "Усть-Каменогорск- Семей" км 94-105 (с устройством покрытия)

Договор № 3 от 15.02.2018 года

АКТ № 5 за период с 11 по 22 августа 2018года

приемки выполненных работ за август 2018 года

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы		Затраты труда на обслуж. машин	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Основная зар.плата	Эксп.маш. в т.ч. з/пл		%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		участок км 94-105											
Укрепление обочин													
14	27-63-11	Укрепление обочин ГПС, Нср=5см	м2	16462,5	25,16	20,37	414197	78855	335341	222673,42	133%	0,0317	522
					4,79	5,38			88568			0,02033	335
15	КСМ	ГПС	м3	1020,7	1088,313		1110813						
16	411-1002	Вода	м3	115,2	5		576						
Разметка проезжей части													
17	27-65-1	Разметка проезжей части машиной	км	3,30	2142,250	1692,25	7069	1485	5584	4749	133%	3,180	10
	Об.пол.таб.4	сплошной линией 1.1			450	632,07			2086			2,850	9
18	1-1-8775	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски	кг	85,31	75		6398						
19	1-1-5531	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая, 0,04	тн	0,14	141000		19543						
20	27-65-5	Разметка проезжей части машиной	км	7,70	2142,250	1692,25	16495	3465	13030	11081	133%	3,180	24
		прерывистой линией 1.5 (1:3)			450	632,07			4867			2,850	22
	1-1-8775	дорожной разметки из краски	кг	49,28	75		3696						
21	1-1-5531	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая, 0,01	тн	0,08	141000		11400						
		Всего					**1590187**	**83805**	**353956**	**238504**			**923**
									95521				
		Накладные расходы					**238504**						
		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг										119
		Сметная з/плата 15%						35776					
		Итого:	тг				**1828691**						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				**109721**						
		затраты 6%											
		Всего по смете	тг				**1938413**	119581	353956	238504			1042
									95521				
		Сметная з/плата	тг				215102						
		Нормативная трудоемкость	чел.час				1042						
		Всего:					1 938 412,79						

	3,103225806	**Итого в текущих ценах 2018 года:**	тг				**6 015 332,60**							
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	тг				**120 306,65**							
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	тг				**6 135 639,25**							
		НДС (12 %)	тг				**736 276,71**							
		Стоимость строительства	тг				**6 871 915,96**							

Работу сдал: Начальник ПТО
ТОО "ДСУ № 14"

_____ Новохатский Д.А.

Работу принял:

Куратор:

Начальник ОЭиБД ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Мустафин Н.К.

Начальник ОЭиБД ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Мустафин Н.К.

И.о.начальника ОККиПР ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Ескенов А.А.

Расценки проверены ОПЭРиМ ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____

Начальник ОПЭРиМ ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Есжанова Л.М.

Представитель
ГУ "Шыгысжоллаборатория" _____ Жанузаков Д.Д.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г
№ 170

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК KKMFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 KK1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-3-21-07, ИИК KZ 22 9480 9KZT2203 0655, БИН 060 440 012 256 , БИК EURIKZKA, АО "Евразийский банк"

Наименование строительства: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-24 "Усть-Каменогорск- Семей" км 94-105 (с устройством покрытия)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
KS 01535	10631	№ 3	от 15.02.2018г.	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	248 209 080,00									
В том числе в текущем месяце-сентябрь	6 569 666,88	5 865 774,00							703 892,88	6 569 666,88
Удержание аванса	1 970 900,06	1 759 732,20							211 167,86	1 970 900,06
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	328 483,34	293 288,70							35 194,64	328 483,34
Всего к оплате	4 270 283,48	3 812 753,10							457 530,38	4 270 283,48

М.П. Заказчик: Директор ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ Өмірбаев Т.Б. 24.09.2018год.

М.П. Подрядчик: Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14" _____ Федосов А.И. 24.09.2018год.

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК KKMFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 KK1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-3-21-07, КБЕ 17, ИИК KZ 22 9480 9KZT2203 0655, БИН 060 440 012 256 , БИК EURIKZKA, АО "Евразийский банк".

Акт выполненных работ № 6 от 24.09.2018г.

за сентябрь 2018 года

Выполнение работ по программе 091 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения"

Договор № 3 от 15.02.2018 г.

№ п/п	Наименование работ	ед.изм.	Всего по договору	Стоимость работ по договору на 2018г	сумма полученного аванса в 2018г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в тек.году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по наст.акту	Удержание 5% с выполненных работ по наст.акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по наст.акту
1	**Объект:** Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-24 "Усть-Каменогорск-Семей" км 94-105 (с устройством покрытия)	тенге	248 209 080,00	248 209 080,00	74 462 724,00	241 639 413,12	6 569 666,88	1 970 900,06	328 483,34	4 270 283,48
	без НДС	тенге	221 615 250,00	221 615 250,00	66 484 575,00	215 749 476,00	5 865 774,00	1 759 732,20	293 288,70	3 812 753,10
	НДС	тенге	26 593 830,00	26 593 830,00	7 978 149,00	25 889 937,12	703 892,88	211 167,86	35 194,64	457 530,38

Генеральный подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"
Директор
_____Федосов А.И.

Заказчик:
ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора
_____Ахметов О.С.

Руководитель РГУ "Шығыс жолдар лаборатория"-
_____Ахмадилов Н.С.

Заказчик: ВК ОФ Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-24 "Усть-Каменогорск- Семей" км 94-105 (с устройством покрытия)

Договор № 3 от 15.02.2018 года

АКТ № 6 от 24 сентября 2018года

приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы		Затраты труда на обслуж. машин	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Основная зар.плата	Эксп.маш. в т.ч. з/пл		%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		участок км 94-105											
Укрепление обочин													
14	27-63-11	Укрепление обочин ГПС, Нср=5см	м2	16462,5	25,16	20,37	414197	78855	335341	222673,42	133%	0,0317	522
					4,79	5,38			88568			0,02033	335
15	КСМ	ГПС	м3	1020,7	1088,313		1110813						
16	411-1002	Вода	м3	115,2	5		576						
		Всего					**1525586**	**78855**	**335341**	**222673**			**857**
									88568				
		Накладные расходы					**222673**						
		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг										111
		Сметная з/плата 15%						33401					
		Итого:	тг				**1748260**						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				**104896**						
		затраты 6%											
		Всего по смете	тг				**1853155**	112256	335341	222673			968
									88568				
		Сметная з/плата	тг				200825						
		Нормативная трудоемкость	чел.час				968						
		Всего:					1 853 155,13						
	3,103225806	**Итого в текущих ценах 2018 года:**	тг				**5 750 758,83**						
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	тг				**115 015,18**						
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	тг				**5 865 774,00**						

		НДС (12 %)	тг				**703 892,88**						
		Стоимость строительства	тг				**6 569 666,88**						

Работу сдал: Начальник ПТО
ТОО "ДСУ № 14"

_____Новохатский Д.А.

Работу принял:

Куратор:

Начальник ОЭиБД ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Мустафин Н.К.

Начальник ОЭиБД ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Мустафин Н.К.

И.о.начальника ОККиПР ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Ескенов А.А.

Расценки проверены ОПЭРиМ ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____

Начальник ОПЭРиМ ВКОФ
АО «НК КазАвтоЖол» _____ Есжанова Л.М.

Представитель
ГУ "Шыгысжоллаборатория" _____ Жанузаков Д.Д.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г
№ 170

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК KKMFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 KK1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-3-21-07, ИИК KZ 22 9480 9KZT2203 0655, БИН 060 440 012 256 , БИК EURIKZKA, АО "Евразийский банк"

Наименование строительства: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-24 "Усть-Каменогорск- Семей" км 94-105 (с устройством покрытия)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
KS 01535	10631	№ 3	от 15.02.2018г.	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	248 209 080,00									
В том числе в текущем месяце-октябрь	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Возврат ранее удержанных 5% (согласно договору)	12 410 454,00	11 080 762,50							1 329 691,50	12 410 454,00
Всего к оплате	12 410 454,00	11 080 762,50							1 329 691,50	12 410 454,00

М.П. Заказчик: Заместитель директора ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ **Мангаждаров М.Н.** 01.11.2018год.

М.П. Подрядчик: Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14" _____ **Федосов А.И.** 01.11.2018год.

Заказчик: Восточно- Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИК KKMFKZ2A, БИН 130 941 001 824, Код KS 01535, ИИК KZ47070 KK1KS 01535004, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", 071010, РК ВКО, Кокпектинский р-н, село Самарское, тел/факс 8-(72-333)-3-21-07, КБЕ 17, ИИК KZ 22 9480 9KZT2203 0655, БИН 060 440 012 256 , БИК EURIKZKA, АО "Евразийский банк".

Акт выполненных работ № 7 от 1.11.2018г.

за октябрь 2018 года

Выполнение работ по программе 091 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения"

Договор № 3 от 15.02.2018 г.

№ п/п	Наименование работ	ед.изм.	Всего по договору	Стоимость работ по договору на 2018г	сумма полученного аванса в 2018г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в тек.году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по наст.акту	Удержание 5% с выполненных работ по наст.акту	Возврат ранее удержанных 5% (согласно договору)	Сумма к перечислению по выполненным работам по наст.акту
1	**Объект:** Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-24 "Усть-Каменогорск-Семей" км 94-105 (с устройством покрытия)	тенге	248 209 080,00	248 209 080,00	74 462 724,00	248 209 080,00	0,00	0,00		12 410 454,00	12 410 454,00
	без НДС	тенге	221 615 250,00	221 615 250,00	66 484 575,00	221 615 250,00	0,00	0,00	0,00	11 080 762,5	11 080 762,50
	НДС	тенге	26 593 830,00	26 593 830,00	7 978 149,00	26 593 830,00	0,00	0,00	0,00	1 329 691,5	1 329 691,50

Генеральный подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"
Директор
_____ Федосов А.И.

Заказчик:
ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора
_____ Ахметов О.С.

Руководитель РГУ "Шығысжолларатория"-
_____ Аязбаев Е.А.