Утвержден приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» июля 2019 г.

ЗаказчикРуководительГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Усть-Каменогорск»**Тураров Еркын Тураровичч**
ВКО, г. Усть-Каменогорск ул. Казахстан,27

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии: от 23 июля 2019 года ТОО «ДСУ-14» директора Федосова Александра Ивановича , ВКО,Кокпектинский р-он, с.Самарское

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: от 23 июля 2019 года2019 года ТОО «QazEngineeringCo» - Эксперт Бухин Дархан Бакытжанулы, аттестат №KZ70VJE00029298 от 03.08.2017 года, Меморандума о взаимном сотрудничестве на оказание услуг

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту:
не предусмотрен

дата заключения, наименование организации, фамилия,
имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:«**Средний ремонт пр.Ауэзова в г.Усть-Каменогорске»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

Восточно-Казахстанская область г. Усть-Каменогорск

(область, район, населенный пункт, микрорайон,
квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) договора №66от 10.04.2019 года

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке,
переоборудовании) помещений (отдельных частей)

существующих зданий от «__»_____20__года
№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о началестроительно-монтажных работ

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации):Сметная документация по объекту **«Средний ремонт пр.Ауэзова в г. Усть-Каменогорск»**
ЕУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й): ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Усть-Каменогорск», Заказ № 150/2

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
началоработ –апрель2019года;

месяц, год

окончаниеработ -июль2019года.

месяц, год

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:**7**;

фактически, месяц:**4**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Устройство покрытия толщиной из горячих ЩМА	м2	38232	38232	38232	38232
Монтаж опоры металл.на готовые фундаменты	опора	17	17	17	17

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20; смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II; битум жидкий МГ; бортовые БР 100.30.15

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскимиэксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметнойдокументации): всего277 054,539 тыс.тенгетенге, в том числе строительно-монтажных работ247 370,124 тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря0,00 тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 277 032,00 тысяч тенге, в том числе:стоимость строительно-монтажных работ247 350,00 тысяч тенге;стоимость оборудования, инструмента и инвентаря0,00 тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ:**«Средний ремонт пр.Ауэзова в г. Усть-Каменогорск»**принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Тураров Е.Г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Бухин Д.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)**Федосов А.И.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска" Восточно-Казахстанская область,г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан,27, БИН 050140000903, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06070103KSN1816000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 8(7232)264050

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, Самарский с.о., село Самарское, БИН 060 440 012 256, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 808 560 000 004 291 967, АО "Банк ЦентрКредит",

Договор № 66 от 10.04.2019года

Средний ремонт пр. Ауэзова в городе Усть-Каменогорске

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за апрель 2019года

по специфике 045-159

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала		В том числе стоимость выполненных работ за	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 1	53 575 102		53 575 102	
	НДС 12%	6 429 012		6 429 012	
	Всего	**60 004 114**		**60 004 114**	
	Удержание 5%	3 000 206		3 000 206	
	Всего к оплате	**57 003 909**		**57 003 909**	

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
_____ Сулейменов Б.Р.

Подрядчик:
Директор ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"
_____ Федосов А.И.

Технадзор:
Инженер технического надзора
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
_____ Нугуманов Ш.Т.

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска" Восточно-Казахстанская область,г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан,27, БИН 050140000903, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06070103KSN1816000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 8(7232)264050
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, Самарский с.о., село Самарское, БИН 060 440 012 256, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 808 560 000 004 291 967, АО "Банк ЦентрКредит",
Договор № 66 от 10.04.2019года.

Акт выполненных работ №1 от 22.04.2019 года

Средний ремонт пр. Ауэзова в городе Усть-Каменогорске

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Ремонт										
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	3624,90	135,49	127,73	491121	463021	0	110013	649224
					7,75	34,4	28100	124695	0	48091	
3	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	5799,84	356		2064744	0	0	0	2229923
					0		0	0	0	165179	
4	1101-0107-1501	Дно и откосы выемок. Планировка грейдерами средними. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	7248,80	5,11	5,11	37043	37043	0	5056	45467
					0	0,97	0	7023	0	3368	
5	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	1449,60	3104,59	1000,99	4500418	1451040	3544272	621045	5531180
					147,6	249,09	213961	361081	0	409717	
6	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из фрезированного материала с добавлением щебня. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	2732	3104,59	1334,09	8481750	3644734	5276175	1619635	10909497
					225,5	323,42	616077	883585	0	808111	

7	1127-1001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок НР = 108 %	т битума	6,31	125236,57 324,5	1284 296,54	790243 2048	8102 1871	3745436 0	4232 63558	858033
8	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	6,31	1822,95 0	1822,95 959,33	11503 0	11503 6053	0 0	6538 1443	19484
9	1127-0301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР = 108 %	т смеси	764,64	18428,27 269,5	1126,13 359,66	14090992 206071	861083 275014	62514422 0	519572 1168845	15779409
15	1218-0101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 72 %	м	3350	1089,47 806,15	283,32 130,1	3649714 2700605	949109 435822	0 0	2258227 472635	6380576
16	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	301,46	96 0		28940 0	0 0	0 0	0 2315	31255
17	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	301,46	356 0		107320 0	0 0	0 0	0 8586	115905
18	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	1840	1809,05 793,63	1,11 0,55	3328645 1460272	2039 1018	2334946 0	1578193 392547	5299385
19	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	82,80	51259 0		4244245 0	0 0	5309920 0	0 339540	4583785
20	1146-0401-0401	Блоки бетонные. Разборка НР = 84 %	м3	2,64	19520,61 10960,3	8560,3 3999,7	51534 28935	22599 10559	0 0	33175 6777	91486

Итого по смете	**52 524 610**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**5 256 069**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**7 450 273**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**2 106 721**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**82 725 171**
- перевозка грузов, тенге	**2 172 063**
Накладные расходы, тенге	**6 755 687**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**3 890 712**

Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**1 050 492**
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**53 575 102**
НДС (12 %)	**6 429 012**
Стоимость строительства	**60 004 114**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
_____ Сулейменов Б.Р.

Подрядчик:
Директор ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"
_____ Федосов А.И.

Технадзор:
Инженер технического надзора
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
_____Нугуманов Ш.Т.

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска" Восточно-Казахстанская область,г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан,27, БИН 050140000903, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06070103KSN1816000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 8(7232)264050

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, Самарский с.о., село Самарское, БИН 060 440 012 256, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 808 560 000 004 291 967, АО "Банк ЦентрКредит",

Договор № 66 от 10.04.2019 г., доп. согл. № 1 от 24.04.2019 г.

Акт выполненных работ № 2 от 14.05.2019 года

Средний ремонт пр. Ауэзова в городе Усть-Каменогорске

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Ремонт											
1	1218-0101-1208	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм НР = 72 %	м2 покрытия	29370,5	159,8	150,24	4693420,6	4412624	0	646564	5767184
					9,56	21,01	280900	617106	0	427199	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	906,1	135,49	127,73	122763	115739	0	27498	162282
					7,75	34,40	7022	31169	0	12021	
3	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1449,76	356,0		516115	0	0	0	557404
					0		0	0	0	41289	
4	1101-0107-1501	Дно и откосы выемок. Планировка грейдерами средними. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	1812,2	5,11	5,11	9260	9260	0	1264	11366
					0	0,97	0	1756	0	842	
5	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	362,4	3104,59	1000,99	1125103	362759	3544272	155261	1382794
					147,6	249,09	53490	90270	0	102429	

7	1127-1001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок НР = 108 %	т битума	16,08	125236,57	1284	2013804	20647	3745436	10785	2186556
					324,5	296,54	5218	4768	0	161967	
8	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	16,08	1822,95	1822,95	29313	29313	0	16660	49651
					0	959,33	0	15426	0	3678	
9	1127-0301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР = 108 %	т смеси	1995,36	18428,27	1126,13	36771033	2247035	62514422	1355833	41177015
					269,5	359,66	537750	717651	0	3050149	
14	1199-0001-0001	Поднятие колодцев без замены люковых конструкций НР = 0	шт	20	14850	0	297000	0	0	0	320760
					14850	0	297000	0	0	23760	

Итого по разделу 1	**51 615 012,25**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 181 380
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 197 377
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 478 147
- материалы, изделия и конструкции, тенге	168 570 090
- перевозка грузов, тенге	516 115
Накладные расходы, тенге	2 213 866
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 823 334
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**1 032 300**
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**52 647 312**
НДС (12 %)	**6 317 677**
Стоимость строительства	**58 964 989,99**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
_____ **Сулейменов Б.Р.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"
_____ **Федосов А.И.**

Технадзор:
Инженер технического надзорапрТОО ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
_____ **Нугуманов Ш.Т.**

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска" Восточно-Казахстанская область,г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан,27, БИН 050140000903, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06070103KSN1816000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 8(7232)264050

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, Самарский с.о., село Самарское, БИН 060 440 012 256, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 808 560 000 004 291 967, АО "Банк ЦентрКредит",

Договор № 66 от 10.04.2019года.

Средний ремонт пр. Ауэзова в городе Усть-Каменогорске

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июнь 2019года

по специфике 045-015-159

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года,тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период,тенге	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 1	246 856 915		140 634 501	
	НДС 12%	29 622 830		16 876 140	
	Всего	**276 479 745**		**157 510 641**	
	Удержание 5%	13 823 987		7 875 532	
	Всего к оплате	**262 655 758**		**149 635 109**	

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
_____ Сулейменов Б.Р.

Подрядчик:
Директор ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"
_____ Федосов А.И.

Технадзор:
Директор технического надзора
ТОО "QazEngineering Co."
_____ Нурғали М.Е.

Заказчик : Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска" Восточно-Казахстанская область,г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан,27, БИН 050140000903, БИК KKMFKZ2A, [illegible] KZ06070103KSN1816000, РГУ "Комитет Казначейства М[illegible]стерства Финансов РК", тел: 8(7232)264050

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, Самарский с.о., село Самарское, БИН 060 440 012 256, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 808 560 000 004 291 967, АО "Банк ЦентрКредит",

Договор № 66 от 10.04.2019 года., доп. согл. №1 от 24.04.2019г.

Акт выполненных работ №3 от 17.06.2019г.

Средний ремонт пр. Ауэзова в городе Усть-Каменогорске ВКО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Ремонт										
6	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из фрезированного материала с добавлением щебня. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	683,0	3104,59 225,5	1334,09 323,42	2120435 154017	911183 220896	1055235 0	404905 202027	2727368
7	1127-1001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок НР = 108 %	т битума	7,906	125236,57 324,5	1284 296,54	990120 2565	10151 2344	977404 0	5303 79634	1075057
8	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	7,906	1822,95 0	1822,95 959,33	14412 0	14412 7584	0 0	8191 1808	24411
9	1127-0301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР = 108 %	т смеси	910,272	18428,27 269,5	1126,13 359,66	16774738 245318	1025085 327388	15504335 0	618523 1391461	18784722
10	1127-1001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок НР = 108 %	т битума	15,15	125236,57 324,49	1284,03 296,57	1897334 4916	19453 4493	1872965 0	10162 152600	2060096
11	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	15,15	1822,97 0	1822,97 959,34	27618 0	27618 14534	0 0	15697 3465	46780
12	1127-0602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей щебеночно-мастичных. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	38232	1902,48 46,5	100,25 31,84	72735430 1777880	3832634 1217223	67124916 0	3234711 6077611	82047752
13	1127-0602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	76464	220,47 0,12	0,02 0	16858122 9524	1560 0	16847038 0	10286 1349473	18217881
14	1199-0001-0001	Поднятие колодцев без замены люковых конструкций НР = 0	шт	34	14850 14850	0 0	504900 504900	0 0	0 0	0 40392	545292

15	1218-0101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 72 %	м	837	1089,47 806,15	283,32 130,1	911886 674748	237139 108894	0 0	564222 118089	1594197
16	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	75,37	96 0		7236 0	0 0	0 0	0 579	7814
17	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	75,37	356 0		26832 0	0 0	0 0	0 2147	28978
18	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	372	1809,05 793,63	1,11 0,55	672967 295230	413 205	377323 0	319070 79363	1071399
19	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	16,74	51259 0		858076 0	0 0	858076 0	0 68646	926722
20	1146-0401-0401	Блоки бетонные. Разборка НР = 84 %	м3	0,66	19520,61 10960,3	8560,3 3999,7	12884 7234	5650 2640	0 0	8294 1694	22872

Итого по разделу 1 **129 181 340**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 676 332
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 6 085 299
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 906 201
- материалы, изделия и конструкции, тенге 104 617 292
- перевозка грузов, тенге 26 832

Накладные расходы, тенге 5 199 363

Сметная прибыль (8 %), тенге 9 568 988

Раздел 2 Освещение

21	1133-0202-0101	Демонтаж Ж/б опор. НР = 80 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	опора	12	3413,92 1842,08	1571,83 803,67	40967 22105	18862 9644	0 0	25399 5309	71675
22	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Демонтаж на опорах для светильников НР = 72 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	шт.	12	4622,83 2405,75	2217,08 934,17	55474 28869	26605 11210	0 0	28857 6746	91077
23	1308-0305-0409	Светильник. Демонтаж с кронштейнов. НР = 72 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	шт.	12	1971,42 1077,75	893,67 375,5	23657 12933	10724 4506	0 0	12556 2897	39110
24	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Разбока НР = 94 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м2 покрытия	40	987,53 884,3	103,23 31,3	39501 35372	4129 1252	0 0	34427 5914	79842
25	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Укладка НР=94%	м2 покрытия	40	2266,33 1473,83	179,35 52,18	90653 58953	7174 2087	24526 0	57378 11842	159873

26	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	280	166,63 9,54	157,1 42,31	46657 2670	43987 11846	0 0	10452 4569	61678
27	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	700	269,12 83,04	186,08 69,06	188382 58128	130254 48343	0 0	76659 21203	286244
28	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	70	1736 0		121520 0	0 0	121520 0	0 9722	131242
29	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожиль-ный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава. (зарядный провод) НР = 72 %	м	255	84,58 67	0,88 0,33	21568 17085	224 85	4259 0	12362 2714	36644
30	1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава.(питающий провод) НР = 72 %	м	771	158,77 134	7,02 2,69	122409 103314	5412 2073	13683 0	75879 15863	214151
31	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожиль-ный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	730	115,06 93,8	3,51 1,34	83991 68474	2562 981	12955 0	50008 10720	144719
32	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	720	301,38 138,4	147,38 47,85	216996 99648	106112 34450	11236 0	96550 25084	338631
33	2306-0131-0407	Кабели силовые АВВГ 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,771	675217 0		520592 0	0 0	520592 0	0 41647	562239
34	2306-0131-0105	Кабели силовые АВВГ 1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,73	92227 0		67326 0	0 0	67326 0	0 5386	72712
35	2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,255	58976 0		15039 0	0 0	15039 0	0 1203	16242
36	2301-0501-1003	Труба полиэтиленоваях д 20	м	730	226 0		164980 0	0 0	164980 0	0 13198	178178
37	2301-0501-1004	Труба полиэтиленовая д 40	м	754	226 0		170404 0	0 0	170404 0	0 13632	184036
38	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	280	899,1 899,1	0 0	251748 251748	0 0	0 0	181259 34641	467648

39	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные. Устройство НР = 91 %	м3	5,1	22704,71 4604,9	104,51 40,98	115794 23485	533 209	91776 0	21562 10988	148344
40	1128-0202-0305	Монтаж опоры металл.на готовые фундаменты НР = 87 %	опора	17	31064,12 24520	3647,24 1447,18	528090 416840	62003 24602	49247 0	384055 72972	985117
41	2308-0306-0600	Опоры металлические	шт.	17	68000 0		1156000 0	0 0	1156000 0	0 92480	1248480
42	2113-0211-0800	Кронштейны с насадкой НВ-2	шт.	17	15480 0		263160 0	0 0	263160 0	0 21053	284213
43	4131-0103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	11	501 0		5511 0	0 0	0 0	0 441	5952
44	4131-0103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	11	501 0		5511 0	0 0	0 0	0 441	5952
45	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	17	5709,53 2155,53	1787,35 751,12	97062 36644	30385 12769	30033 0	35577 10611	143250
46	2307-0106-0313	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-96, мощность 118 Вт, световой поток 16600 лм	шт.	17	139531 0		2372027 0	0 0	2372027 0	0 189762	2561789
47	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Монтаж НР = 72 %	шт.	17	2755,41 1363	19,53 0	46842 23171	332 0	23339 0	16683 5082	68607
48	2307-0204-2101	Выключатель автоматический АЕ 1031 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	17	404 0		6868 0	0 0	6868 0	0 549	7417
49	2401-0103-1406	Клеммы упругие SkI12-32S СТ РК 1677-2007	шт.	17	652 0		11084 0	0 0	11084 0	0 887	11971
50	2110-0302-0202	Труба металлическая	м	24	2003 0		48072 0	0 0	48072 0	0 3846	51918
51	1308-0201-0503	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72 %	шт.	60	207,6 207,6	0 0	12456 12456	0 0	0 0	8968 1714	23138
52	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	513 0		30780 0	0 0	30780 0	0 2462	33242

Итого по разделу 2	**8 715 331**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 271 896
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	449 300
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	164 057
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 208 906
- перевозка грузов, тенге	11 022
Накладные расходы, тенге	1 128 630
Сметная прибыль (8 %), тенге	645 578

Уменьшающий коэффициент -0,9977385	**8 695 622**
Итого по смете	**137 876 962**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**4 948 227**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**6 534 598**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**2 070 258**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**109 826 198**
- перевозка грузов, тенге	**37 854**
Накладные расходы, тенге	**6 327 993**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**10 214 566**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**2 757 539**
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**140 634 501**
НДС (12 %)	**16 876 140**
Стоимость строительства	**157 510 641,01**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

_____ Сулейменов Б.Р.

Подрядчик:
Директор ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"

_____ Федосов А.И.

Технадзор:
Директор технического надзора ТОО "QazEngineering Co."

_____ Нурғали М.Е.

Заказчик : Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска" Восточно-Казахстанская область,г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан,27, БИН 050140000903, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06070103KSN1816000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 8(7232)264050

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление № 14", Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, Самарский с.о., село Самарское, БИН 060 440 012 256, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 808 560 000 004 291 967, АО "Банк ЦентрКредит",

Договор № 66 от 10.04.2019 года., доп. согл. №1 от 24.04.2019г.

Акт выполненных работ №4 от 20.07.2019г.

Средний ремонт пр. Ауэзова в городе Усть-Каменогорске ВКО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1199-0001-0001	Поднятие колодцев без замены люковых конструкций НР=0	шт	9	14850	0,00	133650	0	0		144342
					14850	0,00	133650	0	0	10692	
2	1199-0001-0001	Поднятие колодцев с заменой люковых конструкций НР=0	шт	8	39464		315712	0	196912	0	340969
					14850		118800	0	0	25257	
		Итого по разделу 1					**485 311**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					252 450				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					196 912				
		Накладные расходы, тенге					0				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					35 949				
		Итого по смете					**485 311**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					252 450				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					196 912				
		Накладные расходы, тенге					0				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					35 949				
		Итого с поправочным коэффициентом - 0,996096382					**483 416**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)					**9 668**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					**493 085**				
		НДС (12 %)					**59 170**				
		Стоимость строительства					**552 255**				

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

_____ Сулейменов Б.Р.

Подрядчик: Директор ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"

_____ Федосов А.И.

Технадзор: Директор технического надзора ТОО "Qazengineering Co."

_____ Нұрғали М.Е.