Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3) Форма N 2в

Заказчик ГУ «Зеленовский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик ТОО «AIBAS COMPANY»

Договор № 64 от 26 мая 2011г.

Наименование строительства и его адрес: ДВУХКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С ДВУХКОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ В С.КАЛИНИНСКОЕ ЗЕЛЕНОВСКОГО РАЙОНА ЗКО

Наименование обьекта: ДВУХКВАРТИРНЫЙ ДВУХКОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 26

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	3,20	9195,46 670,50	337,41 126,00	29426 2146	1080 403	4,38 0,62	14 2
2.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	62,00	105,68 23,85	66,43 23,85	6552 1479	4119 1479	0,15 0,11	9 7
3.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	1,35	27900,00 --	-- --	37665 --	-- --	-- --	-- --
4.	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	6,50	1253,44 189,00	34,37 12,87	8147 1228	223 84	1,21 0,06	8 0
5.	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	7,20	1210,91 189,00	34,37 12,87	8719 1361	247 93	1,21 0,06	9 0
6.	Е0110-83-5	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гисокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 70 мм	м2	15,00	1435,29 461,25	17,02 6,44	21529 6919	255 97	2,84 0,03	43 0
7.	С11031-18	Плиты теплоизоляционные ISOVER,	м3	0,77	4518,00	--	3490	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0		марка KL-37			--	--	--	--	--	115529
		Итого по разделу:								
		Раздел: Проемы								
8.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	15,60	427,50 185,83	19,32 6,39	6669 2899	301 100	1,11 0,03	17 0
9.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	2,16	472,81 217,73	19,00 6,18	1021 470	41 13	1,30 0,03	3 0
10.	С12061-18-5	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные	м2	16,20	9940,00 --	-- --	161028 --	-- --	-- --	-- --
11.	С12061-18-1	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные	м2	2,16	5240,00 --	-- --	11318 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	5,76	216,25 94,05	5,58 2,12	1246 542	32 12	0,59 0,01	3 0
13.	С12069-16	Доски подоконные, марка с ПД7-40 по ПД16-40, толщина 34 мм, шириной 400 мм	м	14,40	1120,00 --	-- --	16128 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	2,20	31,04 7,70	0,05 0,02	68 17	-- --	0,05 0,00	0 0
15.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	18,90	440,35 151,65	102,53 35,67	8323 2866	1938 674	0,90 0,14	17 3
16.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	6,72	634,99 190,80	31,85 12,04	4267 1282	214 81	1,15 0,06	8 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	18,90	104,40 56,48	0,09 0,05	1973 1067	2 1	0,36 0,00	7 0
18.	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П	м2	3,78	5610,00 --	-- --	21206 --	-- --	-- --	-- --
19.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	м2	2,94	4250,00 --	-- --	12495 --	-- --	-- --	-- --
20.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	м2	18,90	4010,00 --	-- --	75789 --	-- --	-- --	-- --
21.	С11011-79-0	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	2,00	1960,00 --	-- --	3920 --	-- --	-- --	-- --
22.	С11011-79-1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	12,00	1380,00 --	-- --	16560 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Проемы								342011
		Раздел: Перекрытие, кровля								
23.	Е0110-11-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок	м2	119,00	919,10 169,88	30,89 11,68	109373 20216	3676 1390	1,09 0,06	130 7
24.	С12068-17	Балки перекрытий деревянные без черепных брусков	м3	1,25	46100,00 --	-- --	57625 --	-- --	-- --	-- --
25.	С11031-18-0	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-37	м3	18,39	4518,00 --	-- --	83066 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0110-14-1	Установка стропил и обрешетки	м3	6,24	21463,82 3397,50	334,28 126,00	133934 21200	2086 786	22,10 0,62	138 4
27.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - стропил, мауэрлатов и т.д.	м3	6,24	573,75 123,75	28,11 10,58	3580 772	175 66	0,78 0,05	5 0
28.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	м2	189,00	20,48 4,68	0,91 0,34	3871 885	172 64	0,03 0,00	5 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	м2	189,00	112,45 51,08	34,24 8,45	21254 9654	6472 1597	0,32 0,03	60 6
30.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный НС44-1000-07	м2	209,03	896,00 --	-- --	187294 --	-- --	-- --	-- --
31.	С11011-77	Винты самонарезающие оцинкованные	т	0,02	604700,00 --	-- --	13829 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0112-15-3	Устройство антиконденсатной изоляции	м2	546,00	12,58 11,59	0,99 0,38	6869 6328	541 207	0,07 0,00	38 1
33.	ТТОРГОВАЯ	Антиконденсатная пленка	м2	611,52	63,31 --	-- --	38718 --	-- --	-- --	-- --
34.	Е0110-12-1	Подшивка свеса и карниза досками обшивки	м2	44,00	700,70 84,15	5,48 2,07	30831 3703	241 91	0,53 0,01	23 0
35.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /карнизные свесы и водоотводные лотки/ из листовой оцинкованной стали	м2	24,30	161,83 153,23	1,24 0,47	3932 3723	30 11	0,97 0,00	24 0
36.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из стального профлиста	м2	5,61	161,83 153,23	1,24 0,47	908 860	7 3	0,97 0,00	5 0
37.	ТТОО"АГРАН"	Настил профилированный окрашенный С10-1000-0,6	м2	6,20	654,30 --	-- --	4060 --	-- --	-- --	-- --
38.	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м/ФРОНТОН/	м3	5,40	9137,54 681,75	281,14 105,75	49343 3681	1518 571	4,42 0,51	24 3
39.	Е0110-16-1	Установка оконного блока слухового окна в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	0,96	884,14 272,25	71,29 25,25	849 261	68 24	1,64 0,10	2 0
40.	С12061-152	Блоки оконные с жалюзийной решеткой	м2	0,96	3960,00 --	-- --	3802 --	-- --	-- --	-- --
41.	С11011-819	Петля накладная	шт	4,00	40,00 --	-- --	160 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	С11011-82 1	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	2,00	308,00 --	-- --	616 --	-- --	-- --	-- --
43.	С11011-81 3	Задвижка накладная	шт	2,00	142,00 --	-- --	284 --	-- --	-- --	-- --
44.	Е0115-201 -1	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	м2	0,68	724,96 63,00	2,93 1,10	493 43	2 1	0,41 0,01	0 0
		Итого по разделу: Перекрытие, кровля								754690
		Раздел: Полы								
45.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	5,40	5788,36 499,50	261,86 99,00	31257 2697	1414 535	3,44 0,48	19 3
46.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	1,85	2629,65 477,00	-- --	4865 882	-- --	2,99 --	6 --
47.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,48	9032,78 567,00	-- --	13369 839	-- --	3,66 --	5 --
48.	Е0111-11- 3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	18,50	289,17 52,65	13,43 5,04	5350 974	248 93	0,37 0,02	7 0
49.	Е0111-11- 4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	18,50	252,91 3,78	4,02 1,50	4679 70	74 28	0,03 0,01	0 0
50.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,55	9032,78 567,00	-- --	4972 312	-- --	3,66 --	2 --
51.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,55	127,00 --	-- --	70 --	-- --	-- --	-- --
52.	Е0111-11- 1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	6,88	258,10 52,20	9,95 3,74	1776 359	68 26	0,36 0,02	2 0
53.	Е0111-27- 3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями	м2	6,88	1465,67 171,68	11,72 4,39	10084 1181	81 30	1,06 0,02	7 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полов								
54.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	10,00	256,84 41,63	0,32 0,11	2568 416	3 1	0,24 0,00	2 0
55.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	6,77	9032,78 567,00	-- --	61170 3840	-- --	3,66 --	25 --
56.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	6,77	127,00 --	-- --	860 --	-- --	-- --	-- --
57.	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	84,65	522,14 69,53	6,38 2,39	44199 5886	540 202	0,45 0,01	38 1
58.	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	84,65	1536,74 86,63	8,54 3,20	130085 7333	723 271	0,55 0,02	46 1
59.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	110,05	109,84 12,04	0,46 0,18	12087 1325	51 20	0,08 0,00	8 0
60.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	84,65	188,12 78,30	1,88 0,72	15924 6628	159 61	0,47 0,00	40 0
		Итого по разделу: Полы								343314
		Раздел: Разные работы								
61.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	5,66	5427,70 531,00	-- --	30721 3005	-- --	3,24 --	18 --
62.	Е0127-38-1	Устройство отмостки из бетона толщина 16 см	м2	56,60	1456,21 42,98	14,12 3,08	82421 2433	799 174	0,27 0,01	15 1
63.	Е0127-38-2	Вычитается позиция: Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 1 см	м2	-56,60	922,28 9,90	-- --	-52201 -560	-- --	0,06 --	-3 --
64.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,28	2327,20 112,50	97,07 36,00	652 32	27 10	0,78 0,18	0 0
65.	Е0106-1-19	Устройство крылец /бетон В7,5/	м3	1,56	9173,30	353,46	14310	551	3,64	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 0,1 т			2285,05	46,35	4570	93	0,23	0
77.	Т"ГАЗОВИК "	Насос циркуляционный бытовой 220В DAB 32x80	шт	2,00	8118,90 --	-- --	16238 --	-- --	-- --	-- --
78.	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 24Л	1бак	2,00	2668,67 639,63	70,66 25,49	5337 1279	141 51	3,74 0,13	7 0
79.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	56,00	60,75 60,75	-- --	3402 3402	-- --	0,34 --	19 --
80.	Е0113-44-9	Обеспыливание	м2	56,00	59,00 11,25	47,75 18,00	3304 630	2674 1008	0,07 0,09	4 5
81.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз труб и радиаторов труб	м2	56,00	21,80 5,81	0,05 0,02	1221 325	3 1	0,03 0,00	2 0
82.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	56,00	73,08 8,32	0,04 --	4093 466	2 --	0,04 --	2 --
83.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	10,00	1240,75 130,50	20,80 7,79	12408 1305	208 78	0,72 0,04	7 0
84.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	3,80	60,75 60,75	-- --	231 231	-- --	0,34 --	1 --
85.	Е0113-44-9	Обеспыливание	м2	3,80	59,00 11,25	47,75 18,00	224 43	181 68	0,07 0,09	0 0
86.	Е0113-13-1	Антикоррозийное масляно-битумное покрытие за 2 раза	м2	3,80	29,92 18,54	0,18 0,05	114 70	1 --	0,04 0,00	0 0
87.	Е0126-8-3	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 60 мм	м	10,00	108,50 98,78	6,01 2,25	1085 988	60 22	0,55 0,01	5 0
88.	С11031-77	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты толщиной 60 мм	м3	0,50	4590,00 --	-- --	2295 --	-- --	-- --	-- --
89.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине	м	10,00	114,31 29,93	6,39 2,48	1143 299	64 25	0,19 0,01	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					625,50	133,52	976	208	0,65	1
										75903
		Итого по разделу: Разные работы								
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
66.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	20,00	266,48	3,96	5330	79	0,30	6
					52,20	1,49	1044	30	0,01	0
67.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	3,00	343,48	3,96	1030	12	0,30	1
					52,20	1,49	157	4	0,01	0
68.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	105,40	422,48	3,96	44529	417	0,30	31
					52,20	1,49	5502	157	0,01	1
69.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	6,00	472,48	3,96	2835	24	0,30	2
					52,20	1,49	313	9	0,01	0
70.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	134,40	10,99	--	1477	--	0,05	7
					10,69	--	1437	--	--	--
71.	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	6,00	489,00	--	2934	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С130901-88	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	958,00	--	1916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	9,73	4331,44	35,77	42145	348	0,70	7
					111,70	13,40	1087	130	0,07	1
74.	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	котел	2,00	11564,20	1528,92	23128	3058	38,63	77
					6674,40	572,42	13349	1145	2,80	6
75.	Т"ГАЗОВИК"	Бытовой котел на газовом топливе, мощн. 16 квт с автоматикой регулирования и безопасности, тип КСГ-10"ЯИК"	шт	2,00	18175,55	--	36351	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата	1насос	2,00	3293,83	123,78	6588	248	13,39	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изоляционного слоя 40 мм								
90.	С11011-93 9	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,01	185900,00 --	-- --	1487 --	-- --	-- --	-- -- 220844
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								
		Раздел: ВОДОПРОВОД В1								
91.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	56,00	329,67 59,85	4,19 1,58	18462 3352	235 88	0,34 0,01	19 0
92.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	8,00	364,67 59,85	4,19 1,58	2917 479	34 13	0,34 0,01	3 0
93.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	64,00	10,99 10,69	-- --	703 684	-- --	0,05 --	3 --
94.	С130901-1 8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 15 мм	шт	6,00	275,00 --	-- --	1650 --	-- --	-- --	-- --
95.	С130903-1 0	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 15 мм	шт	2,00	202,00 --	-- --	404 --	-- --	-- --	-- --
96.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dу 15 мм	шт	2,00	331,00 --	-- --	662 --	-- --	-- --	-- --
97.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм /ФУТЛЯР/	км	0,00	160329,25 82575,00	60626,12 22902,75	321 165	121 46	442,00 111,85	1 0
98.	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,00	348390,19 44482,50	68162,54 25749,00	697 89	136 51	255,70 125,76	1 0
99.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб	м	2,00	244,97 146,93	0,28 0,11	490 294	1 --	0,84 0,00	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	2,00	230,93 66,04	27,99 0,46	462 132	56 1	0,40 0,00	1 0 26767

Итого по разделу: ВОДОПРОВОД В1

Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ

101.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	10,00	620,54 106,20	0,64 0,25	6205 1062	6 2	0,58 0,00	6 0
102.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	27,00	748,88 102,38	1,43 0,54	20220 2764	39 15	0,56 0,00	15 0
103.	С130810-183	Ревизии к канализационным трубам, диаметр 100 мм	шт	2,00	523,00 --	-- --	1046 --	-- --	-- --	-- --
104.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	6,00	109,01 102,38	1,23 0,45	654 614	7 3	0,61 0,33	4 2
105.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	6,00	748,88 102,38	1,43 0,54	4493 614	9 3	0,56 0,00	3 0
106.	С130804-60	Тройник прямой, d-110 мм	10шт	0,60	6190,00 --	-- --	3714 --	-- --	-- --	-- --
107.	СПРАЙС"СТ РОЙМАРКЕТ"	ПРОБКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПП110ММ	шт	12,00	88,52 --	-- --	1062 --	-- --	-- --	-- --
108.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2,00	5930,28 346,50	21,53 9,00	11861 693	43 18	1,95 0,04	4 0
109.	Е0117-5-4	Установка раковин	комплект	2,00	2909,71 144,00	12,33 4,50	5819 288	25 9	0,81 0,02	2 0
110.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	4,00	1893,32 126,00	1,57 --	7573 504	6 --	0,70 --	3 --
111.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	2,00	9126,62 387,00	39,24 15,75	18253 774	78 31	2,22 0,07	4 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	2,00	75,82 67,50	1,57 --	152 135	3 --	0,41 --	1 --
113.	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	шт	2,00	8320,00 --	-- --	16640 --	-- --	-- --	-- --
114.	ТТорг.сеть	Осадочный фильтр диам. 15 мм	шт	2,00	1090,00 --	-- --	2180 --	-- --	-- --	-- --
115.	Е0121-24-9	Установка осветительных щитков	шт	2,00	507,09 427,50	41,34 16,38	1014 855	83 33	2,46 0,08	5 0
116.	Ц0108-600-2	Счетчик, трехфазный	шт	2,00	166,90 158,00	5,40 2,30	334 316	11 5	1,00 0,01	2 0
117.	Ц0108-420-1	Клеммная колодка	шт	8,00	578,10 403,00	31,10 7,60	4625 3224	249 61	2,09 0,04	17 0
118.	Е0121-17-17	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания	шт	4,00	98,48 62,33	0,36 0,14	394 249	1 1	0,40 0,00	2 0
119.	Е0121-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	шт	4,00	72,14 47,93	0,36 0,14	289 192	1 1	0,30 0,00	1 0
120.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	18,00	34,70 29,48	-- --	625 531	-- --	0,19 --	3 --
121.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	8,00	35,40 29,48	-- --	283 236	-- --	0,19 --	1 --
122.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	6,00	45,74 31,05	-- --	274 186	-- --	0,20 --	1 --
123.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	60,00	26,92 24,75	-- --	1615 1485	-- --	0,15 --	9 --
124.	Ц0108-411-1	Труба гофрированная, наружный диаметр 20 мм	м	220,00	114,40 48,80	7,80 0,50	25168 10736	1716 110	0,29 0,00	64 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125.	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	70,00	11,04 9,23	1,09 0,66	773 646	77 46	0,06 0,00	4 0
126.	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	м	182,00	16,24 13,34	1,95 1,16	2955 2428	354 210	0,08 0,01	15 1
127.	Е0121-22-4	Установка коробок разветвительных	шт	20,00	82,17 53,55	-- --	1643 1071	-- --	0,34 --	7 --
128.	ТТОРГ.СЕТЬ	Щиток осветительный ЩКИ 8501	шт	2,00	717,00 --	-- --	1434 --	-- --	-- --	-- --
129.	ТТОРГ.СЕТЬ	Счетчик САЧ Э-701	шт	2,00	2102,04 --	-- --	4204 --	-- --	-- --	-- --
130.	ТТОРГ.СЕТЬ	Клеммная колодка	шт	8,00	290,00 --	-- --	2320 --	-- --	-- --	-- --
131.	ТТОРГ.СЕТЬ	Патрон подвесной карболитовый 250В, 4А	шт	4,00	180,00 --	-- --	720 --	-- --	-- --	-- --
132.	ТТОРГ.СЕТЬ	Патрон настенный фарфоровый	шт	4,00	210,00 --	-- --	840 --	-- --	-- --	-- --
133.	С151801-1 39	Розетка штепсельная	шт	18,00	126,00 --	-- --	2268 --	-- --	-- --	-- --
134.	ТТОРГ.СЕТЬ	Коробка установочная под розетку	шт	18,00	110,00 --	-- --	1980 --	-- --	-- --	-- --
135.	С151801-1 2	Выключатель одноклавишный	шт	8,00	156,00 --	-- --	1248 --	-- --	-- --	-- --
136.	С151801-1 4	Выключатель 2-х клавишный	шт	6,00	182,00 --	-- --	1092 --	-- --	-- --	-- --
137.	С151803-5	Коробки разветвительные, тип У191	1000шт	0,02	24200,00	--	484	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	УХЛ3									
138.	ТТОРГ.СЕТЬ	Коробка установочная под выключатель	шт	14,00	75,00	--	1050	--	--	--
139.	ТЗАО"МПО	Провод NУМ, сечением 3х1,5мм2	м	130,00	41,09	--	5342	--	--	--
140.	ТЗАО"МПО	Провод NУМ, сечением 3х2,5мм2	м	182,00	88,96	--	16191	--	--	--
141.	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	1000шт	0,02	22300,00	--	446	--	--	--
142.	ТТОО"МОЛИБДЕН"	Труба гофрированная легкого типа Д20мм	м	220,00	44,25	--	9735	--	--	--
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ								189218
							2068279	38991		1245
	ИТОГО:						203525	13075		62

Накладные расходы :	
На монтажные работы	22551
На общестроительные работы	165630
На металломонтажные работы	10126
На сантехнические работы	55384
Всего накладных расходов:	253691
Итого с накладными	2321970
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	139318
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2461288
Итого с временными, 3,4 %	2544972
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	2572458
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,36 %	2581620
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2591800
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2617250
Пересчет в текущих ценах, К-i,95097	5106170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						102123		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						5208293		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						624995		
		Итого с НДС						5833288		
		Итого с коэффициентом 0,70032						4085168		

Заказчик:
И.о. начальника Зеленовского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства **Джумабеков А. А.**

Подрядчик:
Директор ТОО «AIBAS COMPANY» Технадзор **Дусубалиева Д. Б**

AIBAS COMPANY