Заказчик: ГУ "Отдел образования Толебийского района ЮКО"

Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен" Договор №108 от 22.02.2014 года

Наименование строительства и его адрес: УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИИ Ч/С ПО ОБЬЕКТУ ЗДАНИЙ ОСШ ТОЛЕБИ В Г.КОКСАЙЕК ТОЛЕБИИСКОГО РАЙОНА, ЮКО

Наименование обьекта: УЧЕБНЫЙ БЛОК

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ												
1	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса,лежень.прогон,стойки,накладки,опорный брус из брусьев м3	0,15255	22541,72	316,57	3439	48	660	22,5	3				
				3487,5	119,25	532	18	120	0,58	-				
2	Е0110-49-2	-Укладка конькового бруса из брусьев м3	0,081	20617,97	309,62	1670	25	250	13,8	1				
				2452,5	117	199	9	120	0,57	-				
3	Е0110-14-1	-Установка стропил м3	0,489075	21304,82	334,28	10420	163	2068	22,1	11				
				3397,5	126	1662	62	120	0,62	-				
4	Е0110-49-2	-Укладка конькового бруса из брусьев м3	0,54	20617,97	309,62	11134	167	1665	13,8	7				
				2452,5	117	1324	63	120	0,57	-				
5	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,722625	573,75	28,11	415	20	116	0,78	1				
				123,75	10,58	89	8	120	0,05	-				
6	С11021-73	-Доски обрезные из хвойных м3	0,752	7940	-	5971	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта ОБРЕШЕТКА		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0110-52-1	м3 -Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам=ОГНЕЗАЩИТА	325	20,48 4,68	0,91 0,34	6657 1521	296 110	1958 120	0,03 -	9 1
8	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	м2 -Монтаж кровельного покрытия зданий из металлочерепицы	350	365,24 272,95	8,2 3,08	127833 95533	2870 1078	114966 119	1,71 0,02	599 5
9	С11011-426 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием	387,1	396 -	- -	153292 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0158-16-1	м2 -Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПДБ ТОЛЩ.0,55мм	350	13,25 6,73	0,4 0,07	4638 2356	140 25	2549 107,1	0,05 -	16 -
11	С11011-504	м2 -Стоймость пленки ПДБ	385	164 -	- -	63140 -	- -	- -	- -	- -
12	С11011-866 Изм. и доп. вып.17	м2 -Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 КОНЬКОВЫЙ ЛИСТ ИЗ ОЦИНК.СТ ТОЛЩ.0,8мм	339,12	62 -	- -	21025 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0110-3-5	кг -Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	57,38	228,96 214,65	7,54 2,86	13138 12317	433 164	14977 120	1,43 0,01	82 1
14	С11021-67	м2 -Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК	1,4345	12700 -	- -	18218 -	- -	- -	- -	- -
		м3 ХОДОВОЙ НАСТИЛ(59п.м.)								
15	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок	59	6,6 5,42	0,9 0,34	389 320	53 20	408 120	0,03 -	2 -
16	С11021-73	м -Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта	0,4425	7940 -	- -	3513 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С11021-15	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта м3	0,07552	8200 -	- -	619 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,51802	573,75 123,75	28,11 10,58	297 64	15 5	84 120	0,78 0,05	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			445807	4230			732
			Тенге			115916	1563			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			445807	-	-		-
		Материалы -	Тенге			59882	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	117478	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			265779	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			139701	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20955	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35130	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			620638	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		809
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	138433	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			620638	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		809
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	138433	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			445807	4230			732
			Тенге			115916	1563			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			445807	-	-		-
		Материалы -	Тенге			59882	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	117478	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			265779	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			139701	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20955	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35130	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			620638	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		809
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	138433	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			620638	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		809
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	138433	-		-

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 620638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,44 %						629575		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %						633982		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						636501		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						642796		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						1536065		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						30721		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1566786		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						188014		
		Итого с НДС						1754800		

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел образования Толебийского района ЮКО"

С.Ахтаев

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Корпорация Атамекен"

М.Толтебаев

Мектеп директоры:

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Толебийского района ЮКО»

Инженер: ТОО «Банур-1», Договор №15 от 17.06.2013г, Доп.согл.№2 от 03.03.2014г

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Корпорация Атамекен», Договор №12 от 3.06.2013г, Доп.согл.№3 от 03.03.2014г

Авторский надзор: ТОО «А Строй Проект», Договор №14 от 17.06.2013г, Доп.согл.№2 от 03.03.2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция средней школы им.М.Х.Дулати в н/п Коксаек,Толебийского,района ЮКО

Наименование обьекта: Реконструкция средней школы им.М.Х.Дулати в н/п Коксаек,Толебийского,района ЮКО

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК 2.БЛОК СТАРШИХ КЛАССОВ. 2-2-4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
1	СПРАЙС	-Лингафонный кабинет для обучения иностранного языка (10 копмлект для учащихся и 1 комплект для преподователя) компл	1	12041470,52	-	2041471	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		2041471	-					-
		Стоимость оборудования -		Тенге			-					-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		2041471	-	-				-
				Тенге		2041471	-	-				-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		2041471	-	-				-
		РАЗДЕЛ 2. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ. 7-2 ПОКРЫТИЯ										
		ПОКРЫТИЯ ДОРОГ И ПЛОЩАДОК НА УЧАСТКЕ И ЗА ГРАНИЦЕЙ УЧАСТКА										
		ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ(ТРОТУАР) ТИП 4,S=672,0м2										
2	Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком м2	75,54	100,45	42,08	7588	3179	7257	0,38	29		
				57,38	14,85	4334	1122	133	0,07	5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	165	421,55	6,63	69556	1094	24235	0,7	115
		м		108,68	1,76	17932	290	133	0,01	1
		БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-7,S=12,0м2								
4	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см,ТОЛЩ.8 см	12	24,29	17,83	291	214	183	0,04	-
		м2		6,41	5,07	77	61	133	0,02	-
5	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	1,19	47,43	44,84	56	53	19	0,02	-
		м3		2,59	13,81	3	16	97	0,05	-
6	С010333-А1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	2,08	17,73	-	37	-	7	0,07	-
		т		3,55	-	7	-	100	-	-
7	Е0127-39-17	-Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации,/ТОЛЩ.5 см/	12	2275,81	26,34	27310	316	856	0,3	4
		м2		47,03	6,58	564	79	133	0,03	-
8	Е0127-39-18	-Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	180	-105,19	-0,03	-18934	-5	-235	-0,01	-1
		м2		-0,97	-0,01	-175	-2	133	-	-
		ПЛОЩАДКА ПОД ТРАНСФОРМАТОРНУЮ ТИП-8,S=36,7м2								
9	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см,ТОЛЩ.8 см	36,7	24,29	17,83	891	654	560	0,04	2
		м2		6,41	5,07	235	186	133	0,02	1
10	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	3,63	47,43	44,84	172	163	58	0,02	-
		м3		2,59	13,81	9	50	97	0,05	-
11	С010333-А1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	6,36	17,73	-	113	-	23	0,07	-
		т		3,55	-	23	-	100	-	-
12	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований	3,67	2267,76	68,13	8323	250	167	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из песка,ТОЛЩ.10см								
13	Е0127-39-17	-Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации	м3 36,7	21,38 2275,81 47,03	12,76 26,34 6,58	78 83522 1726	47 967 241	133 2617 133	0,04 0,3 0,03	- 11 1
		ОТМОСТКА СЕР.2.110-3П В1,ДЕТ.89,S=497,0м2								
14	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, ТОЛЩ.15см ИЗ БМ В7,5	м2 74,55	10136,66 567	- -	755688 42270	- -	51992 123	3,66 -	273 -
15	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м3 497	411,95 24,75	- -	204741 12301	- -	16360 133	0,14 -	72 -
		ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ИГРОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК								
		ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 5,S=1195,0+338,0+497,43м2								
16	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2 220	24,29 6,41	17,83 5,07	5343 1410	3922 1115	3358 133	0,04 0,02	9 4
17	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 32,78	47,43 2,59	44,84 13,81	1555 85	1470 453	521 97	0,02 0,05	1 2
18	С010333-А1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т 57,37	17,73 3,55	- -	1017 203	- -	203 100	0,07 -	4 -
19	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий ИЗ ПЕСЧАНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА толщиной 3 см, ТОЛЩ.3см	м2 220	408,38 24,75	- -	89844 5445	- -	7242 133	0,14 -	32 -
20	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м 248	421,55 108,68	6,63 1,76	104545 26953	1644 436	36426 133	0,7 0,01	173 2
21	С143003-9	-Камни бетонные бортовые М-300 марки БР100.20.08	м 3,97	24600 -	- -	97613 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.		м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
22	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих основания из ЛИГНИНА ТРАВЯНОЕ ПОКРЫТИЕ -ТИП 6,S=1343,64м2	40,31	60,61	39,23	2443	1581	1395	0,14	6
23	ПРАЙС	-ТОРФ м3		21,38	4,64	862	187	133	0,04	2
		СЛАБОРАЗЛОЖИВШИЙСЯ-ЛИГНИН м3	53,75	1240	-	66645	-	-	-	-
24	Е0147-25-3	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом м2	1343,64	225,58	0,34	303104	462	68241	0,27	360
				39,24	0,13	52724	175	129	-	1
25	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3,СУГЛИНОК м3	94,05	47,43	44,84	4461	4217	1496	0,02	2
				2,59	13,81	244	1299	97	0,05	5
26	С010333-А1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	155,19	17,73	-	2752	-	550	0,07	12
				3,55	-	550	-	100	-	-
27	Е0101-27-2	-ЗАСЫПКА СУГЛИНКОМ механизированным способом м3	87,47	6,48	6,48	567	567	178	-	-
28	Е0101-166-2-	-СУГЛИНОКА ручным способом м3	6,58	-	2,1	-	184	97	0,01	1
				134,1	-	883	-	998	0,97	6
29	Е0127-14-1	-Внесение речного песка в подпочвенный слой,ТОЛЩ.2см м3	26,87	134,1	-	883	-	113	-	-
				2267,76	68,13	60941	1831	1220	0,14	4
				21,38	12,76	575	343	133	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1881067	22579			1113
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			169320	6282			26
		Материалы -	Тенге			1881067	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			108540	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	175602	-		-
		Местные материалы -	Тенге			66645	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1510850	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3918	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			225929	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		113
						-	33889	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126420	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2233416	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1252
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	209491	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2233416	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		1252
			Тенге			-	209491	-		-
		РАЗДЕЛ 3. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ. 7-3 ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ								
30	У1-32-3	-Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, строительные работы	278 м	1918,69	135,73	533396	37733	54893	0,58	162
				96,2	44,84	26744	12466	140	0,22	61
31	У1-32-4	-Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, монтаж металлоконструкций	278 м	187,12	0,32	52019	89	5527	0,13	36
				22	0,09	6116	25	90	-	-
32	У1-34-3	-Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы	1 ворота	46653,25	2042,41	46653	2042	6662	25	25
				4158	600,66	4158	601	140	2,9	3
33	У1-34-4	-Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций	1 ворота	18911,46	33,72	18911	34	2028	13	13
				2242,54	11,22	2243	11	90	0,04	-
34	У1-34-41	-Калитки металлические сетчатые, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, монтаж металлоконструкций	1 калитка	-4487,91	-6,87	-4488	-7	-495	-3,2	-3
				-547,94	-1,87	-548	-2	90	-0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			646492	39891			232
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38712	13101			64
		Материалы -	Тенге			580049	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			509372	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	43968	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			61555	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		31
						-	9233	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38496	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			680100	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53201	-		282
		Стоимость металломонтажных работ -								-
		Материалы -	Тенге			66443	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			58517	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	7845	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			7060	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	1059	-		4
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4410	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			77914	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				-	8904	-		49
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			758014	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	62105	-		331
		РАЗДЕЛ 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ. 7-4 ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
35	Е0147-4-12	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 25%, размеры 0,5х0,4 м	2	231,68	15,14	463	30	314	0,84	2
				116,1	5,74	232	11	129	0,02	-
36	Е0147-9-3	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	яма 2	424,69	163,33	849	327	672	1,25	3
				220,5	40,14	441	80	129	0,17	-
37	С143012-52	-Туя обыкновенная, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 1,5-2м	шт 2	2430	-	4860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	Е0147-15-2	-Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	8	128,39	12,39	1027	99	631	0,4	3
				56,48	4,7	452	38	129	0,02	-
39	Е0147-17-1	-Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	яма 8	27,63	-	221	-	283	0,17	1
				27,45	-	220	-	129	-	-
40	С143012-44	-Кустарники лиственных пород /сирень,жасмин/, без кома	шт 8	203	-	1624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	Е0147-25-1	-Подготовка почвы для устройства партерного и	шт 1049	6,1	0,34	6403	361	7971	0,04	43

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом			5,76	0,13	6042	137	129	-	1
42	Е0147-26-1	-Посев луговых газонов тракторной сеялкой	м2	0,1049	104327,81	1224,31	10944	128	79	0,59	-
43	Е0147-28-1	-Подготовка почвы под цветники	га	555	103,5 68,04	482,13 -	11 37762	51 -	129 48713	1,99 0,47	- 259
44	Е0147-29-1	-Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	м2	555	68,04 212,95	- -	37762 118190	- -	129 150085	- 1,35	- 749
45	Е0147-29-2	-Посадка многолетних цветников, добавлять на каждые 10 шт высаживаемых цветов	м2	555	209,63 -10,55	- -	116345 -5853	- -	129 -6716	- -0,07	- -38
46	С143012-77	-Цветы	шт	3330	-9,38 100	- -	-5206 333000	- -	129 -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			-	-	-	-	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				509491	945			1022
		Материалы -	Тенге				156299	317			1
		Всего заработная плата -	Тенге				509491	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге				445	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				-	156616	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				351802	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч				202034	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				-	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-	30305	-		101
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				42692	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				754217	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				-	186921	-		1124
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				754217	-	-		-
			Тенге				-	-	-		-
							-	186921	-		1124

РАЗДЕЛ 5. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ. 7-5 МАФЫ

47	У1-49-4	-Урна типа I, строительные работы	урна	14	1718,71 369,6	57,07 16,92	24062 5174	799 237	5682 105	2,2 0,08	31 1
48	У1-43-20	-Скамья типа I, строительные работы	скамья	13	10009,05 1605,45	242,88 67,68	130118 20871	3157 880	22838 105	9,7 0,33	126 4
49	СНСб.1.9та б.14п.5	-Щит пожарный	шт	2	4792 -	- -	9584 -	- -	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0110-9-2	-ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА								
		м2	2	834,73	14,05	1669	28	440	1,19	2
51	С143008-92	-Песок природный		178,2	5,31	356	11	120	0,03	-
		м3	1	1980	-	1980	-	-	-	-
52	У1-28-3	-Навес теневой типа I, строительные работы		-	-	-	-	-	-	-
		навес	1	15514,69	745,39	15515	745	2094	11	11
53	У1-28-4	-Навес теневой типа I, металлоконструкций монтаж		1749	245,34	1749	245	105	1,2	1
		навес	1	20978,18	38,72	20978	39	3228	21	21
54	У1-39-1	-Площадка для мусороконтейнеров типа I, строительные работы		3575,36	11,22	3575	11	90	0,04	-
		площадка	1	150069,34	2615,44	150069	2615	29476	147	147
55	С12022-17	-Контейнер для мусора		24255	724,74	24255	725	118	3,5	4
		шт	4	10300	-	41200	-	-	-	-
56	У1-19-9	-Качалка-балансир тип III, строительные работы		-	-	-	-	-	-	-
		качалка	1	5391,42	591,6	5391	592	956	4,3	4
57	У1-19-10	-Качалка-балансир тип III, монтаж металлоконструкций		712,8	197,4	713	197	105	0,96	1
		качалка	1	7004,81	8,74	7005	9	622	4	4
58	У1-19-7	-Качалка тип II, строительные работы		687,57	3,74	688	4	90	0,01	-
		качалка	1	2724,17	285,68	2724	286	955	4,9	5
59	У1-19-8	-Качалка тип II, монтаж металлоконструкций		813,45	95,88	813	96	105	0,47	-
		качалка	1	5579,94	-	5580	-	493	3,2	3
60	У1-9-12	-Лиана для лазания тип I, строительные работы		547,94	-	548	-	90	-	-
		лиана	1	6601,04	266,27	6601	266	1310	7	7
61	У1-8-1	-Горка-скат тип I, строительные работы		1159,95	87,42	1160	87	105	0,43	-
		горка	1	24550,5	2607,12	24551	2607	3482	9,8	10
62	У1-8-2	-Горка-скат тип I, монтаж металлоконструкций		1610,4	877,02	1610	877	140	4,3	4
		горка	1	13910,53	22,48	13911	22	2063	13	13
63	У1-7-3	-Бум-балансир тип III, строительные работы		2284,85	7,48	2285	7	90	0,03	-
		балансир	1	17218,96	258,97	17219	259	1019	5,4	5
64	У1-9-34	-Стенка гимнастическая шведская, строительные работы		882,75	87,42	883	87	105	0,43	-
		стенка	2	12606,53	785,87	25213	1572	2528	5,7	11
65	У1-9-35	-Стенка гимнастическая шведская, монтаж металлоконструкций		947,1	256,62	1894	513	105	1,3	3
		стенка	2	25920,5	290,59	51841	581	7716	25	50
66	У1-9-29	-Конструкции полукруглые, отдельно стоящие, для лазания, тип ТМ-2,		4273,51	13,09	8547	26	90	0,05	-
			1	30999,07	856,39	30999	856	7576	43	43
				7012,5	203,04	7013	203	105	0,99	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		строительные работы								
67	У1-9-30	-Конструкции полукруглые, отдельно стоящие, для лазания, тип ТМ-2, монтаж металлоконструкций	констр.	1	51840,59	74,94	51841	75	4628	30
					5119,75	22,44	5120	22	90	0,08
68	У1-9-8	-Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип II "Турник", строительные работы	констр.	1	2998,67	61,55	2999	62	1162	6,6
					1092,3	14,1	1092	14	105	0,07
69	У1-9-9	-Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип II "Турник", монтаж металлоконструкций	комплекс	1	20127,4	29,35	20127	29	1796	12
					1986,55	9,35	1987	9	90	0,04
70	У1-9-40	-Рукоход тип I, строительные работы	комплекс	1	7984,53	519,6	7985	520	734	3,2
					529,65	169,2	530	169	105	0,83
71	У1-9-41	-Рукоход тип I, монтаж металлоконструкций	рукоход	1	9226,09	13,74	9226	14	1365	8,8
					1512,65	3,74	1513	4	90	0,01
72	У1-10-3	-Ворота футбольные, строительные работы	рукоход	2	17302,54	366,64	34605	733	7283	20
					3349,5	118,44	6699	237	105	0,58
73	У1-10-4	-Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций	ворота	2	16910,17	24,98	33820	50	3014	9,7
					1667,09	7,48	3334	15	90	0,03
74	У1-11-7	-Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, строительные работы	ворота	2	30333,94	768,46	60668	1537	6155	17
					2739	191,76	5478	384	105	0,94
75	У1-11-8	-Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, монтаж металлоконструкций	стойка	2	28407,58	40,59	56815	81	5050	16
					2792,59	13,09	5585	26	90	0,05
76	У1-12-6	-Стойка волейбольная с сеткой, строительные работы	стойка	1	43444,34	1448,66	43444	1449	3463	18
					2937	360,96	2937	361	105	1,8
77	У1-12-7	-Стойка волейбольная с сеткой, монтаж металлоконструкций	комплект	1	24816,12	36,22	24816	36	2219	14
					2454,1	11,22	2454	11	90	0,04
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				932556	19020		712
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				118863	5460		27
		Материалы -	Тенге				595396	-	-	-
		Всего заработная плата -	Тенге				482521	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				-	88551	-	-
							9584	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -								
		Накладные расходы -	Тенге			1980	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			97152	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	14573	-		49
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41553	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			734100	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -				-	103124	-		580
		Материалы -	Тенге							-
		Всего заработная плата -	Тенге			337160	-	-		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			259389	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	35772	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			41200	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			32194	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-	4829	-		16
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			22161	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			391516	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	40601	-		224
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			1125616	-	-		-
			Тенге			-	-	-		-
						-	143725	-		804

РАЗДЕЛ 6. СМЕТА Дополнительные работы ВКЛЮЧИТЬ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытие								
		ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ(брусчатки) ТИП 4,S=70,0+25м2								
78	E0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	95	24,29	17,83	2307	1693	1450	0,04	4
		м2		6,41	5,07	609	481	133	0,02	2
79	E0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	14,15	47,43	44,84	671	635	225	0,02	-
		м3		2,59	13,81	37	195	97	0,05	1
80	C010333-A1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	24,77	17,73	-	439	-	88	0,07	2
		т		3,55	-	88	-	100	-	-
81	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка,ТОЛЩ.3см	2,85	2267,76	68,13	6463	194	129	0,14	-
		м3		21,38	12,76	61	36	133	0,04	-
82	E0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	95	100,45	42,08	9543	3998	9126	0,38	36
		м2		57,38	14,85	5451	1411	133	0,07	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	С143003-28	-БРУСЧАТКИ Плиты тротуарные из тяжелого бетона, толщина 50 мм	95	1030	-	97850	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			117274	6520			43
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6245	2124			9
		Всего заработная плата -	Тенге			117274	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-	8370	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			104157	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			439	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			11019	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		6
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	1653	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7698	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			135990	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		58
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			-	10022	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			135990	-	-		
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			-	10022	-		58
						6128351	88955			3122
		Стоимость оборудования -	Тенге			489439	27283			127
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			2041471	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2041471	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3683277	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			1100878	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	473106	-		-
		Местные материалы -	Тенге			76229	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1968789	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4357	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			675380	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		299
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	89653	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			261520	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4620177	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		3295
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-	562759	-		-
		Материалы -	Тенге			403603	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			317905	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	43617	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			41200	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			39255	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		20
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	5888	-		-
						26571	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			469430	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		273
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49505	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			7131078	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3568
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	612264	-		-

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7131078
Итого с временными, 2,72 %	7269515
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	7306112
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7327024
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7379304
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	15406082
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	308122
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	15714204
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1885705
Итого с НДС	17599909

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Корпорация Атамекен"

М.Телтебаев

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Банур-1"

М. Мустафаев

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Толебийского района ЮКО» Форма N 2в

Инженер: ТОО «Банур-1», Договор №15 от 17.06.2013г, Доп.согл.№2 от 03.03.2014г

Подрядчик: ТОО «Корпорация Атамекен», Договор №12 от 3.06.2013г, Доп.согл.№3 от 03.03.2014г

Авторский надзор: ТОО «А Строй Проект», Договор №14 от 17.06.2013г, Доп.согл.№2 от 03.03.2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция средней школы им.М.Х.Дулати в н/п Коксаек,Толебийского,района ЮКО

Наименование обьекта: Реконструкция средней школы им.М.Х.Дулати в н/п Коксаек,Толебийского,района ЮКО

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК 2.БЛОК СТАРШИХ КЛАССОВ. 2-2-4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	СПРАЙС	-Лингафонный кабинет для обучения иностранного языка (10 копмлект для учащихся и 1 комплект для преподователя) компл	1	12041470,52	-	2041471	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		2041471	-			-
				Тенге		-	-			-
		Стоимость оборудования -		Тенге		2041471	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		2041471	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		2041471	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. БЛОК 3. МАСТЕРСКИЕ. 2-3-4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
		МАСТЕРСКАЯ ПО ОБРАБОТКЕ ТКАНИ И ТЕХНОЛОГИИ								
2	СБ.5.1 тб.1 п.32	-Стол для учителя шт	1	6020	-	6020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	СБ.5.5 тб.54 п.4	-Стул для учителя шт	1	2258	-	2258	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	СПРАЙС	-Доска классная настенная комбинированная с комплектом демонстрационных навесных досок и витрин	1	13458	-	13458	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
5	СБ.5.5 тб.44 п.5	-Стол ученический двухместный с откидной поверхностью	5	3999	-	19995	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	СБ.5.1 тб.1 п.65	-Стул ученический	10	1613	-	16130	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	СБ.5.1 тб.1 п.188	-Манекен размер 44	2	1560	-	3120	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	СБ.5.1 тб.1 п.54	-Гладильная доска	1	1957	-	1957	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	СБ.5.1 стр.46 п.66	-Утюг электрический с пароувлажнителем	1	2100	-	2100	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	СБ.5.5 стр.44 п.9	-Трельяж	1	17041	-	17041	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	СБ.5.5 стр.44 п.2	-Примерочная кабина	1	18920	-	18920	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	СБ.5.5 стр.44 п.3	-Стол универсальный раздвижной	1	10105	-	10105	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	СБ.5.1 тб.1 п.189	-Машина швейная бытовая со столом	5	19500	-	97500	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	СБ.5.5 тб.54 п.4	-Стул полумягкий	5	2258	-	11290	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		КАБИНЕТ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ								
15	СБ.5.1 тб.1 п.32	-Стол для учителя	1	6020	-	6020	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	СБ.5.5 тб.54 п.4	-Стул для учителя	1	2258	-	2258	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	СБ.5.5 тб.44 п.1	-Доска для мела основная	1	7740	-	7740	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	СБ.5.1 тб.1 п.74	-Стеллаж	3	3655	-	10965	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		КОМБИНИРОВАННАЯ МАСТЕРСКАЯ ПО ОБРАБОТКЕ ДЕРЕВА И МЕТАЛЛА								
19	Ц0101-201-1	-Монтаж циркуляционной пилы	1	1870,89	718,33	1871	718	889	5,1	5
		шт		810	177,75	810	178	90	1,03	1
20	СБ.5.5	-Настольная циркуляционная	1	120221	-	120221	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	тб.56 п.14	пила шт		-	-	-	-	-	-	-
21	Ц0102-27-1	-Монтаж станка токарного по дереву шт	1	6230,88	1302,87	6231	1303	4498	29	29
22	СБ.5.1 тб.1 п.125	-Станок токарный по дереву шт	1	4657,5 49520	339,75 -	4658 49520	340 -	90 -	1,97 -	2 -
23	Ц0136-31-10	-Монтаж электроточилы шт	1	- 1874,69	- 446,33	- 1875	- 446	- 1371	- 9	- 9
24	СБ.5.1 тб.2 п.92	-Электроточило навесное шт	1	1413 20200	110,25 -	1413 20200	110 -	90 -	0,64 -	1 -
25	Ц0101-1-1	-Монтаж токарного станка шт	1	- 4191,74	- 2498,61	- 4192	- 2499	- 2025	- 9	- 9
26	СБ.1.8 тб.34 п.21	-Станок токарный настольный шт	1	1575 99040	675 -	1575 99040	675 -	90 -	3,91 -	4 -
27	Ц0101-1-1	-Монтаж станка токарно-винторезный шт	1	- 4191,74	- 2498,61	- 4192	- 2499	- 2025	- 9	- 9
28	СБ.5.1 тб.2 п.86	-Станок токарный винторезный шт	1	1575 135105	675 -	1575 135105	675 -	90 -	3,91 -	4 -
29	Ц0101-201-1	-Монтаж станка вертикально-сверлильного шт	1	- 1870,89	- 718,33	- 1871	- 718	- 889	- 5,1	- 5
30	СБ.5.5 тб.56 п.11	-Станок вертикально-сверлильный настольный шт	1	810 60110	177,75 -	810 60110	178 -	90 -	1,03 -	1 -
31	Ц0101-201-1	-Монтаж станка горизонтально-фрезерного шт	1	- 1870,89	- 718,33	- 1871	- 718	- 889	- 5,1	- 5
32	СБ.5.1 тб.2 п.88	-Станок горизонтально-фрезерный шт	1	810 98753	177,75 -	810 98753	178 -	90 -	1,03 -	1 -
33	СБ.5.5 тб.56 п.3	-Стол-подставка под настольное оборудование шт	7	- 6235	- -	- 43645	- -	- -	- -	- -
34	СБ.5.1 тб.1 п.157	-Верстак слесарный шт	4	- 15200	- -	- 60800	- -	- -	- -	- -
35	СБ.5.1 стр.45 п.24	-Тиски слесарные с ручным приводом шт	4	- 2000	- -	- 8000	- -	- -	- -	- -
36	СБ.5.1 тб.1 п.79	-Стул поворотно-подъемный шт	10	- 2258	- -	- 22580	- -	- -	- -	- -
37	СБ.5.1 тб.1 п.158	-Верстак столярный шт	6	- 11200	- -	- 67200	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Прайс-лист -Набор слесарных инструментов	шт	10	4621,35	-	46214	-	-	-	-
39	Прайс-лист -Набор столярных инструментов	шт	10	5241,42	-	52414	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1152780	8901			71
			Тенге			11651	2333			14
	Стоимость оборудования -		Тенге			1130679	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			1130679	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			22102	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1550	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	13984	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			12585	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1888	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2081	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			36768	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		91
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	15872	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1167447	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		91
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	15872	-		-

РАЗДЕЛ 3. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ. 7-2 ПОКРЫТИЯ

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			-	-			-
			Тенге			-	-			-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			-	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЯ ДОРОГ И ПЛОЩАДОК НА УЧАСТКЕ И ЗА ГРАНИЦЕЙ УЧАСТКА

ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ(ТРОТУАР) ТИП 4,S=672,0м2

40	E0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	596,46	100,45	42,08	59914	25099	57299	0,38	227
41	C143003-28	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона,толщина 50 мм	м2	465,62	57,38	14,85	34225	8857	133	0,07	43
42	C143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	-Камни бетонные бортовые М-300 марки БР100.20.08	м3	2,64	1030	-	479592	-	-	-	-
					24600	-	64944	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			604450	25099			227
			Тенге			34225	8857			43
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			604450	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	43082	-		-
		Местные материалы -	Тенге			545126	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			57299	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8595	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39705	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			701455	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		299
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51677	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			701455	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		299
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51677	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			3798701	34000			299
			Тенге			45875	11191			57
		Стоимость оборудования -	Тенге			3172149	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			3172149	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			22102	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1550	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13984	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12585	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1888	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2081	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			36768	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		91
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15872	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			604450	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	43082	-		-
		Местные материалы -	Тенге			545126	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			57293	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8595	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39705	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			701449	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		299
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51677	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3910366	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	67549	-		-

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3910366
Итого с временными, 2,72 %	3930446
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	3935754
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3938787
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3946370
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	8239017
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	164780
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8403797
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1008456
Итого с НДС	9412253

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Корпорация Атамекен"

М.Телтебаев

ИНЖЕНЕР:

ТОО"Банур-1"

М. Мустафаев

46140

Форма N 2в

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Толебийского района ЮКО»

Инженер: ТОО «Банур-1», Договор №15 от 17.06.2013г, Доп.согл.№2 от 03.03.2014г

Подрядчик: ТОО «Корпорация Атамекен», Договор №12 от 3.06.2013г, Доп.согл.№3 от 03.03.2014г

Авторский надзор: ТОО «А Строй Проект», Договор №14 от 17.06.2013г, Доп.согл.№2 от 03.03.2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция средней школы им.М.Х.Дулати в н/п Коксаек,Толебийского,района ЮКО

Наименование обьекта: Реконструкция средней школы им.М.Х.Дулати в н/п Коксаек,Толебийского,района ЮКО

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК 2.БЛОК СТАРШИХ КЛАССОВ. 2-2-4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ														
1	СБ.5.5 тб.54 п.4	-Стул для учителя шт	23	2258	-	51934	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	СБ.5.1 тб.1 п.65	-Стул ученический шт	40	1613	-	64520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	СБ.5.5 тб.54 п.3	-Стол ученический двухместный шт	110	3978	-	437580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	СБ.5.1 тб.1 п.65	-Стул ученический шт	180	1613	-	290340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	СБ.5.1 тб.1 п.84	-Шкаф пристенный секционный для классных кабинетов шт	30	13761	-	412830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	СБ.5.5 тб.41 п.2	-Штанга для навески досок и таблиц шт	18	2150	-	38700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	СБ.5.1 тб.1 п.117	-Подставка держатель для карт и таблиц шт	18	5913	-	106434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	СБ.5.1 тб.1 п.28	-Тумба функциональная передвижная для установки видео и аудио аппаратуры и	11	10320	-	113520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

видео и аудио аппаратуры и

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		проекционной аппаратуры									
9	СБ.5.1 тб.1 п.111	-Шкаф для канцелярских товаров и документов	шт	8	19780	-	158240	-	-	-	-
10	СПРАЙС	-Лингафонный кабинет для обучения иностранного языка (10 копмлект для учащихся и 1 комплект для преподователя)	шт	1	12041470,52	-	2041471	-	-	-	-
			компл		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				3715569	-			-
	Стоимость оборудования -		Тенге				-	-			-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге				3715569	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				3715569	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННИЕ МАЛЫЕ СЕТИ. 2-5-2 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ БЛОК 2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
11	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	486	72,9	-	35429	-	23313	0,33	160
12	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	10	53,3	-	25904	-	90	-	-
					27,7	2,1	277	21	192	0,1	1
					19,7	0,5	197	5	95	-	-
13	СПРАЙС	-КАБЕЛЬ КПСВВ 2х0,5 (1м-0,0264кг)	км	0,4542	13606,23	-	6180	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	СПРАЙС	-КАБЕЛЬ ВВГнг-4х1,5(0,128кг)	м	2,46	64,76	-	159	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				42046	21			161
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				26101	5			-
	Материалы -		Тенге				42046	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				9585	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				-	26106	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				6339	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				23505	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	-	-		12
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				-	3526	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге				3933	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				69484	-	-		173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29632	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				69484	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	29632	-		173
			Тенге							-

РАЗДЕЛ 3. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ. 7-2 ПОКРЫТИЯ

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-	-			-
			Тенге			-	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЯ ДОРОГ И ПЛОЩАДОК НА УЧАСТКЕ И ЗА ГРАНИЦЕЙ УЧАСТКА

ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ(ТРОТУАР) ТИП 4,S=672,0м2

15	E0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см / м2	672	24,29 / 6,41	17,83 / 5,07	16321 / 4308	11978 / 3405	10258 / 133	0,04 / 0,02	28 / 12
16	E0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 / м3	100,13	47,43 / 2,59	44,84 / 13,81	4749 / 259	4490 / 1383	1593 / 97	0,02 / 0,05	2 / 5
17	C010333-A1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 / т	175,22	17,73 / 3,55	- / -	3107 / 621	- / -	621 / 100	0,07 / -	13 / -
18	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка,ТОЛЩ.3см / м3	20,16	2267,76 / 21,38	68,13 / 12,76	45718 / 431	1374 / 257	915 / 133	0,14 / 0,04	3 / 1
19	C143003-28	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона,толщина 50 мм / м2	206,38	1030 / -	- / -	212568 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			282463	17842			46
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5619	5045			18
		Всего заработная плата -	Тенге			282463	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-	10665	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			256517	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3107	-	-		-
			Тенге			13388	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2008	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17751	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			313602	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12673	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			313602	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12673	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			4040077	17863			207
			Тенге			31720	5050			18
		Стоимость оборудования -	Тенге			3715569	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			3715569	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			42046	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9585	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26106	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6339	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23505	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3526	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3933	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			69484	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		173
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29632	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			282463	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10665	-		-
		Местные материалы -	Тенге			256517	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			3107	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13388	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2008	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17751	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			313602	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12673	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4098655	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		244
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42304	-		-

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4098655
Итого с временными, 2,72 %	4109074
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	4111828
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4113402
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4117339
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	8595938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						171919		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						8767857		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1052143		
		Итого с НДС						9820000		

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Корпорация Атамекен"

М.Телтебаев

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Банур-1"

М. Мустафаев

Форма N 2в

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Толебийского района ЮКО»

Инженер: ТОО «Банур-1», Договор №15 от 17.06.2013г. Доп.согл №2 от 03.03.2014г

Подрядчик: ТОО «Корпорация Атамекен», Договор №12 от 3.06.2013г. Доп.согл №3 от 03.03.2014г

Авторский надзор: ТОО «А Строй Проект», Договор №14 от 17.06.2013г. Доп.согл №2 от 03.03.2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция средней школы им.М.Х.Дулати в н/п Коксаек,Толебийского,района ЮКО

Наименование обьекта: Реконструкция средней школы им.М.Х.Дулати в н/п Коксаек,Толебийского,района ЮКО

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК 2.БЛОК СТАРШИХ КЛАССОВ. 2-2-4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ												
1	СБ.5.1 тб.1 п.32	-Стол для учителя шт	15	6020	-	90300	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
2	СБ.5.3 стр.9 п.7	-Стол-приставка для технических средств обучения шт	15	4300	-	64500	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
3	СБ.5.1 тб.2 п.34	-Стол однотумбовый письменный с выкатной тумбой шт	7	10105	-	70735	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
4	СБ.5.5 тб.54 п.4	-Стул поворотный, мягкое сиденье шт	8	2258	-	18064	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
5	СБ.5.1 тб.1 п.80	-Тумба функциональная с выдвижными ящиками шт	1	4408	-	4408	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
6	Ц0111-91-1	-Аппаратура настольная, массой до 0,015 т- КОМПЬЮТЕР шт	22	247,2	8,59	5438	189	4722	1	22				
				236,25	2,25	5198	49	90	0,01	-				
7	СБ.5.1 тб.1 п.32	-Стол компьютерный шт	22	6020	-	132440	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
8	СБ.5.1 тб.1 п.121	-Компьютерный комплект шт	22	80000	-	1760000	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	СБ.5.1 тб.1 п.4	-Вешалка напольная металлическая с номерками, с полкой для головного убора, двухсторонняя на 20 крючков шт	17	13975	-	237575	-	-	-	-
10	СБ.5.1 тб.1 п.62 ПРИМ	-Гардеробная стойка полукруглая, фасад пластик м	5,92	3547,5	-	21001	-	-	-	-
11	СПРАЙС	-Сканер HP ScanJet G2410 L2694A шт	2	5046,69	-	10093	-	-	-	-
12	СПРАЙС	-Принтер Canon PIXMA iP-3600 шт	2	6676,28	-	13353	-	-	-	-
13	СБ.5.1 тб.1 п.57	-Стол для макетирования шт	1	15302	-	15302	-	-	-	-
14	СПРАЙС	-Сканер HP ScanJet G2410 L2694A шт	2	5046,69	-	10093	-	-	-	-
15	СПРАЙС	-Принтер Canon PIXMA iP-3600 шт	2	6676,28	-	13353	-	-	-	-
16	СБ.5.1 тб.1 п.57	-Стол для макетирования шт	1	15302	-	15302	-	-	-	-
17	СБ.5.1 тб.1 п.72	-Пирамида для хранения оружия шт	1	11288	-	11288	-	-	-	-
18	СБ.5.1 тб.1 п.177	-Ящик для хранения боеприпасов шт	1	18600	-	18600	-	-	-	-
19	СБ.5.1 тб.1 п.75	-Стеллаж производственный передвижной шт	1	8063	-	8063	-	-	-	-
20	СБ.5.1 стп.26 п.176	-Ящик для обтирочного материала шт	1	381	-	381	-	-	-	-
21	СБ.5.1 тб.1 п.256	-Огнетушитель шт	3	2540	-	7620	-	-	-	-
22	СПРАЙС	-Противогаз учебный (с чехлом и коробкой) шт	20	3887,32	-	77746	-	-	-	-
23	СПРАЙС	-Курвиметр шт	1	873,57	-	874	-	-	-	-
24	СПРАЙС	-Автомат Калашникова шт	20	4038,07	-	80761	-	-	-	-
25	СПРАЙС	-Доска классная настенная комбинированная с комплектом демонстрационных навесных досок и витрин	12	13458	-	161496	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	СБ.5.1 тб.1 п.110	-Шкаф для хранения реактивов и приборов шт	7	21285 -	- -	148995 -	- -	- -	- -	- -
27	СБ.5.1 тб.1 п.92	-Шкаф для хранения лабораторной посуды шт	2	17523 -	- -	35046 -	- -	- -	- -	- -
28	СБ.5.1 тб.1 п.90	-Шкаф для хранения муляжа скелета шт	1	12900 -	- -	12900 -	- -	- -	- -	- -
29	СБ.5.1 тб.1 п.89	-Шкаф пристенный для лаборантской физики и астрономии шт	5	20103 -	- -	100515 -	- -	- -	- -	- -
30	СБ.5.1 тб.1 п.65	-Стул ученический шт	20	1613 -	- -	32260 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге --- Тенге			3178503 5198	189 49			22 -
		Стоимость оборудования -	Тенге			3173065	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			3173065	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5438	-	-		-
		Материалы -	Тенге			52	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5247	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4722	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	708	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			610	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			10770	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5955	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3183835	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5955	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННИЕ МАЛЫЕ СЕТИ. 2-5-2 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ БЛОК 1

31	Ц0110-667-1	-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей шт	1	4487,6 4275	1,6 -	4488 4275	2 -	3848 90	23 -	23 -
32	СПРАЙС	-ГРАНИТ-8 ШТ	1	6043,65 -	- -	6044 -	- -	- -	- -	- -
33	Ц0110-668-1	-Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный,	38	153,5	-	5833	-	4925	1	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		магнитоконтактный в нормальном исполнении		144	-	5472	-	90	-	-
34	СПРАЙС	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИП-105-1 А3 шт	38	335,44	-	12747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	Ц0110-668-2	-Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	43	369,9	1,6	15906	69	13429	2	86
				347	-	14921	-	90	-	-
36	СПРАЙС	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИП-212-41 М шт	43	381,37	-	16399	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	Ц0110-668-4	-Извещатели ОС ручной шт	6	195,7	-	1174	-	961	1	6
				178	-	1068	-	90	-	-
38	СПРАЙС	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИПР-514-2 М шт	6	551,87	-	3311	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	Ц0110-698-1	-Коробка универсальная шт	42	92,4	-	3881	-	3402	0,5	21
				90	-	3780	-	90	-	-
40	С151802-21	-Коробка универсальная УК-2МП шт	42	59	-	2478	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	Ц0110-668-1	-Резистор шт	8	153,5	-	1228	-	1037	1	8
				144	-	1152	-	90	-	-
42	СПРАЙС	-РЕЗИСТОР МЛТ-0,5-1,6кОм -5% шт	8	6,92	-	55	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	Ц0110-683-1-3	-Сирена со стробом шт	1	1980	-	1980	-	1782	25	25
				1980	-	1980	-	90	-	-
44	СПРАЙС	-СИРЕНА СО СТРОБОМ НС-103 шт	1	381,37	-	381	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
45	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг м	418,16	72,9	-	30484	-	20059	0,33	138
				53,3	-	22288	-	90	-	-
		ОПОВЕЩЕНИЕ								
46	Ц0110-99-6	-СТАБИЛИЗАТОР,БЛОК ПИТАНИЯ шт	2	1526,2	-	3052	-	2592	9	18
				1440	-	2880	-	90	-	-
47	СПРАЙС	-СТАБИЛИЗАТОР KDF-5KVA шт	1	12449,15	-	12449	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	СПРАЙС	-БЛОК АВТОМАТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ МР-9822Е шт	1	109372,57	-	109373	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Ц0110-98-1	-УСТАНОВКА МАТРИЦЫ	1	850,8	-	851	-	743	5	5
		номер		826	-	826	-	90	-	-
50	СПРАЙС	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ МАТРИЦА РХ-0288	1	38721,1	-	38721	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
51	Ц0110-350-1-2	Шкаф радиомикрофонов и радиосвязи	1	6093,2	29,2	6093	29	5764	32	32
		шт		5693	13,5	5693	14	101	0,08	-
52	СПРАЙС	-МИКРОФОННАЯ СТАНЦИЯ RM-88	1	12026,28	-	12026	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
53	Ц0110-99-7	-Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	1	1938,7	-	1939	-	1659	12	12
				1843	-	1843	-	90	-	-
54	СПРАЙС	-УСИЛИТЕЛЬ МР-1500	1	28794,16	-	28794	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
55	СПРАЙС	-МИКРОФОН ОПОВЕЩЕНИЯ СВ-100	1	4134,54	-	4135	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	Ц0110-386-7-	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	43	332,4	-	14293	-	13767	2	86
				317	-	13631	-	101	-	-
57	СПРАЙС	-ОПОВЕЩАТЕЛЬ НАСТЕННЫЙ DSP-116	43	897,35	-	38586	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
58	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	303	72,9	-	22089	-	14535	0,33	100
		м		53,3	-	16150	-	90	-	-
59	С151606-35	-Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	0,303	20800	-	6302	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ БЛОК 2								
60	Ц0110-667-1-	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
				4275	-	4275	-	90	-	-
61	СПРАЙС	-ГРАНИТ-8	1	6043,65	-	6044	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
62	Ц0110-668-1-	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	24	153,5	-	3684	-	3110	1	24
				144	-	3456	-	90	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	СПРАЙС	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИП-105-1 А3	24	335,44	-	8051	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
64	Ц0110-668-2	-Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	26	369,9	1,6	9617	42	8120	2	52
				347	-	9022	-	90	-	-
65	СПРАЙС	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИП-212-41 М	26	381,37	-	9916	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
66	Ц0110-668-4	-Извещатели ОС ручной	6	195,7	-	1174	-	961	1	6
		шт		178	-	1068	-	90	-	-
67	СПРАЙС	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИПР-514-2 М	6	551,87	-	3311	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
68	Ц0110-698-1	-Коробка универсальная	26	92,4	-	2402	-	2106	0,5	13
		шт		90	-	2340	-	90	-	-
69	С151802-21	-Коробка универсальная УК-2МП	26	59	-	1534	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
70	Ц0110-668-1	-Резистор	6	153,5	-	921	-	778	1	6
		шт		144	-	864	-	90	-	-
71	СПРАЙС	-РЕЗИСТОР МЛТ-0,5-1,6кОм -5%	6	6,92	-	42	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
72	Ц0110-683-1	-Сирена со стробом	1	1980	-	1980	-	1782	25	25
3		шт		1980	-	1980	-	90	-	-
73	СПРАЙС	-СИРЕНА СО СТРОБОМ НС-103	1	381,37	-	381	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
74	СПРАЙС	-КАБЕЛЬ КПСВВ 2х0,5 (1м-0,0264кг)	0,0338	13606,23	-	460	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
75	СПРАЙС	-КАБЕЛЬ ВВГнг-4х1,5(0,128кг)	5,54	64,76	-	359	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
76	Ц0108-410-1	-Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	10	34,2	1,2	342	12	222	0,14	1
				23,2	0,2	232	2	95	-	-
77	С130804-8	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	1	777	-	777	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		10м								
		ОПОВЕЩЕНИЕ								
78	Ц0110-99-6	-СТАБИЛИЗАТОР,БЛОК ПИТАНИЯ	2	1526,2	-	3052	-	2592	9	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	СПРАЙС	-СТАБИЛИЗАТОР KDF-5KVA шт	1	1440 12449,15	- -	2880 12449	- -	90 -	- -	- -
80	СПРАЙС	-БЛОК АВТОМАТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ MP-9822E шт	1	- 109372,57	- -	- 109373	- -	- -	- -	- -
81	Ц0110-98-1	-УСТАНОВКА МАТРИЦЫ номер	1	- 850,8	- -	- 851	- -	- 743	- 5	- 5
82	СПРАЙС	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ МАТРИЦА PX-0288 шт	1	826 38721,1	- -	826 38721	- -	90 -	- -	- -
83	Ц0110-350-1-2	- Шкаф радиомикрофонов и радиосвязи шт	1	- 6093,2	- 29,2	- 6093	- 29	- 5764	- 32	- 32
84	СПРАЙС	-МИКРОФОННАЯ СТАНЦИЯ RM-88 шт	1	5693 12026,28	13,5 -	5693 12026	14 -	101 -	0,08 -	- -
85	Ц0110-99-7	-Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый шт	1	- 1938,7	- -	- 1939	- -	- 1659	- 12	- 12
86	СПРАЙС	-УСИЛИТЕЛЬ MP-1500 шт	1	1843 28794,16	- -	1843 28794	- -	90 -	- -	- -
87	СПРАЙС	-МИКРОФОН ОПОВЕЩЕНИЯ CB-100 шт	1	- 4134,54	- -	- 4135	- -	- -	- -	- -
88	Ц0110-386-7-	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении шт	31	- 332,4	- -	- 10304	- -	- 9925	- 2	- 62
89	СПРАЙС	-ОПОВЕЩАТЕЛЬ НАСТЕННЫЙ DSP-116 шт	31	317 897,35	- -	9827 27818	- -	101 -	- -	- -
90	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг м	215	- 72,9	- -	- 15674	- -	- 10314	- 0,33	- 71
91	С151606-35	-Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм 1000м	0,215	53,3 20800	- -	11460 4472	- -	90 -	- -	- -
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ БЛОК 3								
92	Ц0110-667-3-	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный луч	1	- 326,4 311	- 0,2 -	- 326 311	- - -	- 280 90	- 1,7 -	- 2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	СПРАЙС	-НОТА 1.01	1	2467,71	-	2468	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
94	Ц0110-668-1	-Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	8	153,5	-	1228	-	1037	1	8
				144	-	1152	-	90	-	-
		шт								
95	СПРАЙС	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИП-105-1 А3	8	335,44	-	2684	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
96	Ц0110-698-1	-Коробка универсальная	2	92,4	-	185	-	162	0,5	1
		шт		90	-	180	-	90	-	-
97	С151802-21	-Коробка универсальная УК-2МП	2	59	-	118	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
98	Ц0110-668-1	-Резистор	1	153,5	-	154	-	130	1	1
		шт		144	-	144	-	90	-	-
99	СПРАЙС	-РЕЗИСТОР МЛТ-0,5-1,6кОм -5%	1	6,92	-	7	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
100	Ц0110-683-1-3	-Сирена со стробом	1	1980	-	1980	-	1782	25	25
		шт		1980	-	1980	-	90	-	-
101	СПРАЙС	-СИРЕНА СО СТРОБОМ НС-103	1	381,37	-	381	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
102	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	34	72,9	-	2479	-	1631	0,33	11
		м		53,3	-	1812	-	90	-	-
103	СПРАЙС	-КАБЕЛЬ КПСВВ 2х0,5 (1м-0,0264кг)	0,029	13606,23	-	395	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
104	СПРАЙС	-КАБЕЛЬ ВВГнг-4х1,5(0,128кг)	5	64,76	-	324	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			749002	184			996
		Стоимость оборудования -	Тенге			157304	29			-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			549517	-	-		-
			Тенге			549517	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			198708	-	-		-
		Материалы -	Тенге			24675	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	157333	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16545	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			145447	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21817	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20649	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			364804	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1069
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	179150	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			777	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			777	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			824	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			915145	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		1069
			Тенге			-	179150	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			3927505	373			1018
			----			---	---			---
			Тенге			162501	79			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			3722581	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			3722581	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			204147	-	-		-
		Материалы -	Тенге			24727	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	162580	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16545	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			150169	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		75
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22525	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21259	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			375575	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1094
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	185105	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			777	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			777	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			824	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			4098980	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		1094
			Тенге			-	185105	-		-

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4098980
Итого с временными, 2,72 %	4109218
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	4111925
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4113471
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4117338
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	8959938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						171919		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						8767857		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1052143		
		Итого с НДС						9820000		

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Корпорация Атамекен"

М. Телтебаев

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Банур-1"

М. Мустафаев

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

46120

Форма N 2в

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Толебийского района ЮКО»

Инженер: ТОО «Банур-1», Договор №15 от 17.06.2013г, Доп.согл.№2 от 03.03.2014г

Подрядчик: ТОО «Корпорация Атамекен», Договор №12 от 3.06.2013г, Доп.согл.№3 от 03.03.2014г

Авторский надзор: ТОО «А Строй Проект», Договор №14 от 17.06.2013г, Доп.согл.№2 от 03.03.2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция средней школы им.М.Х.Дулати в н/п Коксаек,Толебийского,района ЮКО

Наименование обьекта: Реконструкция средней школы им.М.Х.Дулати в н/п Коксаек,Толебийского,района ЮКО

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК 1.БЛОК НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, СПОРТЗАЛ,СТОЛОВАЯ,АКТОВЫЙ ЗАЛ и БИБЛИОТЕКА 2-1-4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ											
1	Ц0111-91-1	-Аппаратура настольная, массой до 0,015 т- КОМПЬЮТЕР	16	247,2		8,59		3955		137		3434	1	16
		шт		236,25		2,25		3780		36		90	0,01	-
2	СБ.5.1 тб.1 п.32	-Стол компьютерный	14	6020		-		84280		-		-	-	-
		шт		-		-		-		-		-	-	-
3	СБ.5.1 тб.1 п.121	-Компьютерный комплект	16	80000		-		1280000		-		-	-	-
		шт		-		-		-		-		-	-	-
4	ПРАЙС	-Очки в детской оправе (Дрр 56-58) с линзами в 1 диоптрий	1	47349,05		-		47349		-		-	-	-
		шт		-		-		-		-		-	-	-
5	СБ.5.1 тб.1 п.85	-Шкаф пристенный	10	13761		-		137610		-		-	-	-
		шт		-		-		-		-		-	-	-
6	СПРАЙС	-Лингвистическая мультимедийная система изучения иностранного языка с пультом управления с модуля препадователя (10 комплект для учащихся и 1 комплект для преподователя)	12041470,52			-		2041471		-		-	-	-
		компл		-		-		-		-		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	СБ.5.5 тб.36 п.55	-Телевизор шт	1	35000	-	35000	-	-	-	-
8	СБ.5.1 тб.1 п.248	-Пианино концертное двухпедальное шт	1	70000	-	70000	-	-	-	-
9	СБ.5.1 тб.1 п.78	-Стул поворотный к пианино шт	1	2258	-	2258	-	-	-	-
10	СБ.5.1 тб.1 п.46	-Стол пристенный гримерный с зеркалом шт	2	4193	-	8386	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3710309	137			16
		Стоимость оборудования -	Тенге			3780	36			-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			3706354	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3706354	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3955	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			38	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	3816	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			3434	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	515	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			443	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			7833	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		18
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3714187	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4331	-		18

РАЗДЕЛ 2. БЛОК 2. БЛОК СТАРШИХ КЛАССОВ. 2-2-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

СЕТЬ К1

11	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	22	5750,28	21,53	126506	474	10011	1,95	43
12	С131101-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм шт	22	346,5	9	7623	198	128	0,04	1
13	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комплект	10	1750	-	38500	-	-	-	-
14	Е0117-1-8	-Установка биде комплект	2	9126,62	39,24	91266	392	5155	2,22	22
				387	15,75	3870	157	128	0,07	1
				7386,61	28,48	14773	57	1267	2,75	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0117-4-1	-Установка писсуаров настенных /одиночных/	2	483,75 2387,78	11,25 13,9	968 4776	22 28	128 426	0,05 0,93	- 2
		комплект		162	4,5	324	9	128	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		275821	951			72
				Тенге		12785	387			2
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		275821	-	-		-
		Материалы -		Тенге		223586	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	13171	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		38500	-	-		-
		Накладные расходы -		чел.-ч		16860	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге		-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2529	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		17561	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		чел.-ч		310241	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		Тенге		-	-	-		83
		Сметная заработная плата -				-	15700	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		310241	-	-		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	15700	-		83
										-

РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННИЕ МАЛЫЕ СЕТИ. 2-5-2 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ БЛОК 1

КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

16	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	280,84	72,9	-	20473	-	13472	0,33	93
		м	6	53,3 27,7	- 2,1	14969 166	- 13	90 115	- 0,1	- 1
17	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг		19,7	0,5	118	3	95	-	-
		м	0,696	13606,23	-	9470	-	-	-	-
18	СПРАЙС	-КАБЕЛЬ КПСВВ 2х0,5 (1м-0,0264кг)		-	-	-	-	-	-	-
		км	9	64,76	-	583	-	-	-	-
19	СПРАЙС	-КАБЕЛЬ ВВГнг-4х1,5 (0,128кг)		-	-	-	-	-	-	-
		м	6	34,2	1,2	205	7	133	0,14	1
20	Ц0108-410-1	-Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм		23,2	0,2	139	1	95	-	-
		м	0,6	777	-	466	-	-	-	-
21	С130804-8	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм		-	-	-	-	-	-	-
		10м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		31364	20			94
				Тенге		15226	4			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			30897	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5599	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15230	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10053	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13720	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2058	-		7
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2677	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			47295	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17288	-		101
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			466	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			466	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			494	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			47789	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17288	-		101

РАЗДЕЛ 4. УБОРНАЯ НА 12 ОЧКОВ. 7-6-2 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Ц0108-524-1-Ящик с автоматом на 3 ед. 0	шт	1	1054,6	39,6	1055	40	402	2	2
				416	6,8	416	7	95	0,04	-
23	С151803-193-Ящик с автоматом на 3 ед. КУЦ103.Р65	шт	1	3100	-	3100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Ц0108-591-1-Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	4	55	0,9	220	4	190	0,33	1
				49,7	0,2	199	1	95	-	-
25	С151801-11 -Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220/ 0-1-1р54-17 прим.	шт	4	134	-	536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	Е0121-17-1 -Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	6	169,86	57,56	1019	345	796	0,55	3
				86,85	35,93	521	216	108	0,16	1
27	С151701-88 -Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	шт	2	157	-	314	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	С151706-27 -Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК220-230-100	шт	4	54	-	216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	С151706-9 -Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	2	24	-	48	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	Ц0108-420-1-Коробки ответвительные к	шт	7	578,1	31,1	4047	218	2730	2,09	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения		403	7,6	2821	53	95	0,04	-
31	С151803-60	-Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ шт	0,004	28100 -	- -	112 -	- -	- -	- -	- -
32	С151803-51 прим.	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3/ У196ухлз 1000шт	0,003	24200 -	- -	73 -	- -	- -	- -	- -
33	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг 1000шт	2,3	27,7 19,7	2,1 0,5	64 45	5 1	44 95	0,1 -	- -
34	Ц0108-401-1-	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2 м	29,7	175,2 72,7	75,7 20,6	5203 2159	2248 612	2632 95	0,44 0,12	13 4
35	С151601-341-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 (0,173кг) м	0,0261	52100 -	- -	1357 -	- -	- -	- -	- -
36	Ц0108-410-2-	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм 1000м	2,3	39 25,9	1,5 0,2	90 60	3 -	57 95	0,16 -	- -
37	С130804-9	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм 10м	0,23	999 -	- -	230 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			17683	2863			35
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6221	890			5
		Материалы -	Тенге			17683	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			2614	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	7111	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5986	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			6851	-	-		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1028	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1472	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			26006	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8138	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			26006	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		43
			Тенге			-	8138	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			4035177	3971			217
			----			---	---			---
			Тенге			38012	1317			7
		Стоимость оборудования -	Тенге			3533999	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			3533999	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -								
		Материалы -	Тенге			52536	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			8250	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	26157	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16039	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			24006	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	3601	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			4593	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			81134	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		162
			Тенге			-	29758	-		-
		Стоимость общестроительных работ -								
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			466	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			466	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28	-	-		-
			Тенге			494	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -								
		Материалы -	Тенге			275821	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			223586	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	13171	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			38500	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			16860	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	2529	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			17561	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			310241	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		83
			Тенге			-	15700	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			3925868	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		245
			Тенге			-	45458	-		-

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 3925868

Итого с временными, 2,72 % 4032652

Итого с зимними удорожаниями, 0,7 % 4060881

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4077012		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4117338		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						8595938		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						171919		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						8767857		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1052142		
		Итого с НДС						9820000		

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Корпорация Атамекен"

М.Төлтебаев

ИНЖЕНЕР:

ТОО"Банур-1"

М. Мустафаев

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

46110

Форма N 2в

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Толебийского района ЮКО»

Инженер: ТОО «Банур-1», Договор №15 от 17.06.2013г, Доп.согл.№2 от 03.03.2014г

Подрядчик: ТОО «Корпорация Атамекен», Договор №12 от 3.06.2013г, Доп.согл.№3 от 03.03.2014г

Авторский надзор: ТОО «А Строй Проект», Договор №14 от 17.06.2013г, Доп.согл.№2 от 03.03.2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция средней школы им.М.Х.Дулати в н/п Коксаек,Толебийского,района ЮКО

Наименование обьекта: Реконструкция средней школы им.М.Х.Дулати в н/п Коксаек,Толебийского,района ЮКО

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК 1.БЛОК НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, СПОРТЗАЛ,СТОЛОВАЯ,АКТОВЫЙ ЗАЛ и БИБЛИОТЕКА 2-1-4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ													
1	СБ.5.5 тб.54 п.4	-Стул полумягкий шт	12	2258	-	27096	-	-	-	-						
2	СБ.5.1 тб.2 п.34	-Стол однотумбовый письменный с выкатной тумбой шт	12	10105	-	121260	-	-	-	-						
3	СБ.5.5 тб.54 п.4	-Стул поворотный, мягкое сиденье шт	6	2258	-	13548	-	-	-	-						
4	СБ.5.1 тб.1 п.80	-Тумба функциональная с выдвижными ящиками шт	1	4408	-	4408	-	-	-	-						
5	СБ.5.1 тб.1 п.111	-Шкаф для канцелярских товаров и документов шт	5	19780	-	98900	-	-	-	-						
6	СБ.5.1 тб.1 п.52	-Стол для заседаний приставной шт	2	12900	-	25800	-	-	-	-						
7	СБ.5.5 тб.54 п.4	-Стул полумягкий шт	9	2258	-	20322	-	-	-	-						
8	СБ.5.1 тб.1 п.84	-Шкаф пристенный с полками, верх.стекло, низ дверки,глухие	7	13761	-	96327	-	-	-	-						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
9	СБ.5.5 тб.39 п.1	-Шкаф для одежды односекционный	шт	20	3257,5	-	65150	-	-	-	-
10	СПРАЙС	-Доска классная настенная комбинированная с комплектом демонстрационных навесных досок и витрин	шт	11	13458	-	148038	-	-	-	-
11	СБ.5.1 тб.1 п.133	-Стенка гимнастическая	шт	8	9100	-	72800	-	-	-	-
12	СБ.5.1 тб.1 п.132	-Баскетбольный щит тренировочный с кольцами	шт	2	66000	-	132000	-	-	-	-
13	СБ.5.1 прил.2 стр.52	-Сетка для баскетбола	компл	2	920	-	1840	-	-	-	-
14	СБ.5.1 тб.1 п.163	-Перекладина гимнастическая универсальная	шт	1	10200	-	10200	-	-	-	-
15	СБ.5.1 тб.1 п.161	-Кольца гимнастические	шт	1	2340	-	2340	-	-	-	-
16	СБ.5.1 прил.2 стр.52	-Канаты гимнастические для лазания-5м	шт	1	9700	-	9700	-	-	-	-
17	СБ.5.1 прил.2 стр.52	-Сетка волейбольная	шт	1	920	-	920	-	-	-	-
18	СБ.5.5 тб.39 п.10	-Стойка волейбольная	шт	2	3400	-	6800	-	-	-	-
19	СБ.5.5 тб.39 п.14	-Брусья гимнастические мужские	шт	1	36000	-	36000	-	-	-	-
20	СБ.5.5 тб.39 п.14	-Брусья гимнастические женские	шт	1	36000	-	36000	-	-	-	-
21	СБ.5.1 тб.1 п.156	-Бревно гимнастическое напольное	шт	1	20200	-	20200	-	-	-	-
22	СБ.5.1 тб.1 п.68	-Скамья гимнастическая дл.3,5м	шт	4	7310	-	29240	-	-	-	-
23	СБ.5.1 прил.2 стр.52	-Маты гимнастические паралоновые	компл	4	7327	-	29308	-	-	-	-
24	СБ.5.1 тб.1 п.162	-Конь гимнастический	шт	1	26800	-	26800	-	-	-	-
25	СБ.5.1 тб.1 п.160	-Козел гимнастический	шт	1	14400	-	14400	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
26	СБ.5.3 тб.2 п.305	-Щит для метания мяча в цель	шт	2	430	-	860	-	-	-	-
27	СБ.5.1 прил.2 стр.52	-Мостик гимнастический подпружиненный	шт	2	4300	-	8600	-	-	-	-
28	СБ.5.1 прил.2 стр.52	-Стойка для прыжков в высоту с планкой	пара	2	800	-	1600	-	-	-	-
29	СБ.5.5 тб.39 п.56	-Обручи гимнастические металлические д.900мм	шт	10	220	-	2200	-	-	-	-
30	СБ.5.5 тб.38 п.31	-Палка гимнастическая	шт	10	124	-	1240	-	-	-	-
31	СБ.5.5 тб.36 п.248	-Корзина для мячей	шт	1	1480	-	1480	-	-	-	-
32	СБ.5.1 прил.2 стр.52	-Мячи для игры в баскетбол	шт	4	1360	-	5440	-	-	-	-
33	СБ.5.1 прил.2 стр.52	-Мячи для игры в волейбол	шт	4	1360	-	5440	-	-	-	-
34	СБ.5.5 тб.39 п.49	-Мячи футбольные	шт	4	1360	-	5440	-	-	-	-
35	СБ.5.5 тб.39 п.53	-Насос двойного хода	шт	2	320	-	640	-	-	-	-
36	СБ.5.5 тб.39 п.61	-Теннис настольный	компл	1	16000	-	16000	-	-	-	-
37	СБ.5.5 тб.39 п.42	-Барьер легкоатлетический	шт	1	4600	-	4600	-	-	-	-
38	СБ.5.5 тб.64 п.103	-Шкаф для одежды	шт	10	15480	-	154800	-	-	-	-
39	СБ.5.5 тб.38 п.2	-Шкаф для спортинвентаря	шт	2	29670	-	59340	-	-	-	-
40	СБ.5.1 тб.1 п.66	-Скамья для актового зала (секционная из 5 мест)	шт	29	16448	-	476992	-	-	-	-
41	СБ.5.5 тб.64 п.54	-Стул кресло мягкое	шт	4	7955	-	31820	-	-	-	-
42	СБ.5.3 тб.50 п.3	-Стул полумягкий	шт	56	2258	-	126448	-	-	-	-
43	СПРАЙС	-Сканер HP ScanJet G2410 L2694A	шт	3	5046,69	-	15140	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	СБ.5.1 тб.1 п.33	-Стол компьютерный шт	2	10320	-	20640	-	-	-	-
45	СБ.5.1 тб.2 п.22	-Стеллаж библиотечный для фондов открытого доступа шт	6	11288	-	67728	-	-	-	-
46	СБ.5.5 тб.49 п.5	-Стол читательский двухместный шт	24	4300	-	103200	-	-	-	-
47	СБ.5.5 тб.49 п.1	-Кафедра выдачи книг шт	2	12255	-	24510	-	-	-	-
48	СБ.5.1 тб.1 п.62	-Стол барьер библиотечный шт	2	7095	-	14190	-	-	-	-
49	СБ.5.1 тб.1 п.74	-Стеллаж книжный односторонний шт	6	3655	-	21930	-	-	-	-
50	СБ.5.1 тб.1 п.73	-Стеллаж книжный двухсторонний шт	6	4730	-	28380	-	-	-	-
51	СПРАЙС	-Принтер Canon PIXMA iP-3600 шт	6	6676,28	-	40058	-	-	-	-
52	СБ.5.3 стр.9 п.6	-Тумба под телефон шт	2	4300	-	8600	-	-	-	-
53	СБ.5.1 тб.2 п.67	-Кушетка медицинская шт	2	6480	-	12960	-	-	-	-
54	СБ.5.1 тб.2 п.75	-Ширма медицинская 3-х створчатая шт	2	11825	-	23650	-	-	-	-
55	СБ.5.5 тб.58 п.97	-Столик инструментальный медицинский шт	1	5590	-	5590	-	-	-	-
56	СБ.5.1 тб.2 п.69	-Стол врача шт	2	12255	-	24510	-	-	-	-
57	СБ.5.1 тб.1 п.38	-Стол лабораторный шт	1	6665	-	6665	-	-	-	-
58	СБ.1.8 тб.2 п.24	-Бактерицидные лампы шт	2	10340	-	20680	-	-	-	-
59	СБ.5.5 тб.58 п.97	-Столик медицинский со средствами для оказания неотложной помощи шт	1	8590	-	8590	-	-	-	-
60	СБ.5.5 тб.58 п.13	-Ростомер шт	1	1700	-	1700	-	-	-	-
61	СБ.5.5 тб.58 п.4	-Стул шт	4	2946	-	11784	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
62	СБ.5.5 тб.58 п.99	-Шкаф аптечный	шт	1	- 18705	- -	- 18705	- -	- -	- -	- -
63	СБ.5.5 тб.58 п.107	-Ведро педальное	шт	2	- 540	- -	- 1080	- -	- -	- -	- -
64	СБ.1.8 тб.16 п.58	-Вешалка для полотенец	шт	1	- 200	- -	- 200	- -	- -	- -	- -
65	СБ.5.5 тб.58 п.77	-Шкаф двухстворчатый	шт	2	- 20425	- -	- 40850	- -	- -	- -	- -
66	СБ.5.5 тб.58 п.10	-Весы медицинские	шт	1	- 5275	- -	- 5275	- -	- -	- -	- -
67	СБ.5.1 тб.1 п.129	-Холодильник фармацевтический	шт	1	- 34000	- -	- 34000	- -	- -	- -	- -
68	СБ.5.5 тб.58 п.25	-Спирометр	шт	1	- 3200	- -	- 3200	- -	- -	- -	- -
69	ПРАЙС	-Динамометр ручной	шт	1	- 11216,87	- -	- 11217	- -	- -	- -	- -
70	ПРАЙС	-Тонометр	шт	1	- 897,35	- -	- 897	- -	- -	- -	- -
71	СБ.5.5 тб.58 п.27	-Фонендоскоп	шт	2	- 450	- -	- 900	- -	- -	- -	- -
72	ПРАЙС	-Бикс маленький	шт	1	- 1485,11	- -	- 1485	- -	- -	- -	- -
73	ПРАЙС	-Бикс большой	шт	1	- 3255,14	- -	- 3255	- -	- -	- -	- -
74	СБ.5.5 тб.58 п.121	-Жгут резиновый	шт	5	- 1600	- -	- 8000	- -	- -	- -	- -
75	СБ.5.5 тб.58 п.122 прим.	-Шприцы одноразовые 2мл, 5мл, 10мл с иглами	шт	25	- 20	- -	- 500	- -	- -	- -	- -
76	СБ.5.5 тб.58 п.132	-Пинцет	шт	1	- 130	-	- 130	-	-	-	-
77	СБ.5.5 тб.58 п.138	-Термометр медицинский	шт	50	- 70	- -	- 3500	- -	- -	- -	- -
78	СБ.5.5 тб.58 п.131	-Ножницы	шт	2	- 280	- -	- 560	- -	- -	- -	- -
79	СБ.5.5	-Грелка резиновая		2	- 256	- -	- 512	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	тб.58 п.120	шт		-	-	-	-	-	-	-
80	СБ.5.5 тб.58 п.135	-Пузырь для льда шт	2	160	-	320	-	-	-	-
81	СБ.5.5 тб.58 п.128	-Лоток почкообразный шт	5	60	-	300	-	-	-	-
82	СБ.5.5 тб.58 п.144	-Шпатель металлический шт	40	50	-	2000	-	-	-	-
83	СБ.5.5 тб.58 п.143	-Шины для верхних конечностей шт	5	80	-	400	-	-	-	-
84	ПРАЙС	-Кварц тубусный шт	1	7874,24	-	7874	-	-	-	-
85	СБ.5.5 тб.58 п.110	-Коврик шт	1	292	-	292	-	-	-	-
86	ПРАЙС	-Термоконтейнер для транспортировки вакцин ТМ-20 шт	1	7038,62	-	7039	-	-	-	-
87	ПРАЙС	-Таблица для определения остроты зрения, помещенная в аппарат Ротта шт	1	4859,33	-	4859	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2570192	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			2570192	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2570192	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2570192	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. БЛОК 2.БЛОК СТАРШИХ КЛАССОВ 2-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС -12-14)ОСМЕЧЕНО

ПОТОЛОК

88	Е0115-180-4-Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1821,58	235,78	2,33	429492	4244	157048	0,49	893
	м2		81,23	0,88	147967	1603	105	-	8

СТЕНЫ

89	Е0115-165-8-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	1447,97	186,14	1,88	269524	2722	120140	0,47	678
	м2		78,3	0,72	113376	1043	105	-	5
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			699016	6966			1570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			261343	2646			13
		Материалы -	Тенге			699016	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			430707	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	263989	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			277188	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		139
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	41578	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58572	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1034777	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		1722
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-	305567	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1034777	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		1722
						-	305567	-		-
		РАЗДЕЛ 3. УБОРНАЯ НА 12 ОЧКОВ. 7-6-2 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
90	С151701-17	-Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3	4	757	-	3028	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
91	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 (0,173кг)	0,006	52100	-	310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3338	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-	-			-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3338	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3338	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			200	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3538	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СМЕТА Дополнительные работы ВКЛЮЧИТЬ								
		СМЕТА 2-1 БЛОК 1. БЛОК НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, СПОРТЗАЛ, СТОЛОВАЯ, АКТОВЫЙ ЗАЛ и БИБЛИОТЕКА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Актовый зал								
		БЛОК 2								
92	Е0115-64-3	-Шпаклевка стен АЛИНЕКС	911,5	370,5	4,29	337708	3908	74445	0,52	477
		м2		84,79	1,64	77286	1493	94,5	0,01	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			337708	3908			477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			77286	1493			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			337708	-	-		-
		Материалы -	Тенге			109	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	78778	-		-
		Местные материалы -	Тенге			256405	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			74445	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11167	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24729	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			436883	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		522
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	89945	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			436883	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		522
			Тенге			-	89945	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			3610255	10875			2047
			Тенге			338629	4138			20
		Стоимость оборудования -	Тенге			2570192	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			2570192	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3338	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3338	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			200	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			3538	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1036724	-	-		-
		Материалы -	Тенге			430816	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	342767	-		-
		Местные материалы -	Тенге			256405	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			238909	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		176
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	52745	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76538	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1352171	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2243
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	395512	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			3925902	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		2243
			Тенге			-	395512	-		-

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3925902
Итого с временными, 2,72 %	4032502
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	4060730
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4076860
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4117185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						8595938		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						171919		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						8767857		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1052142		
		Итого с НДС						9820000		

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Корпорация Атамекен"

---------- М. Телтебаев

ИНЖЕНЕР

ТОО"Банур-1"

---------- М. Мустафаев

Ф-2

Заказчик: ГУ"Отдел строительства Толебийского района ЮКО"
Инженер: ТОО"Банур-1" Договор №15 от 17.06.2013 г.
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен", Договор №12 от 3.06.2013 г.
Авторский надзор: ТОО "А Строй Проект" Договор №14 от 17.06.2013 г.
Наименование объекта: "Реконструкция средней школы им. М.Х. Дулати в н/п Коксаек,Толебийского района ЮКО.

АКТ
выполненных работ за июль 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0					
			Итого по объекту:										
			Объект: 2-1 БЛОК 1.НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ(СУЩЕСТВУЮЩИЙ БЛОК)										
			Смета: 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	8	8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	300,3	990,47	43,41	688,31	297439	13037	206699	87707	1,64	494
				м2	258,75	16,26	0	77703	4884	0	95,58	0,08	24
2	9	8-7-1	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м	18,4	620,21	23,61	372,52	11412	434	6854	4551	1,43	26
				м2	224,08	8,84	0	4123	163	0	95,58	0,04	1
3	12	6-18-9	Устройство перемычек,ИЗ БМ В15	0,6662	16968,76	459,39	13976,21	11305	306	9311	1704	15,06	10
				м3	2533,16	173,54	0	1688	116	0	85,05	0,85	1
4	69	10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 ФРАМУГ	2,94	537,52	23,97	247,94	1580	70	729	868	1,59	5
				м2	265,62	7,73	0	781	23	0	97,2	0,04	0
5	70	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	2,94	7490		7490	22021		22021			
				м2									
6	71	9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	15,75	1112,25	36,06	10,15	17518	568	160	13762	5,73	90
				м2	1066,05	12,69	0	16790	200	0	72,9	0,05	1
7	72	6-1-181	ВИТРАЖИ В-1,В-2	14,75	7490		7490	110478		110478			
				м2									
8	73	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные-откидные	1,25	14500		14500	18125		18125			
				м2									
9	74	10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	2,25	391,61	27,58	187,24	881	62	421	453	1,06	2
				м2	176,79	9,48	0	398	21	0	97,2	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	75	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	2,25	18600		18600	41850		41850			
				м2									
			Итого по разделу: РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					532608					
			Раздел: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС -14)- 1ЭТАЖ										
11	79	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	172,42	111,76	0,58	97,34	19270	99	16783	2686	0,09	15
				м	13,85	0,22	0	2387	39	0	99,63	0	0
12	83	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	325,879	111,76	0,58	97,34	36421	187	31721	5076	0,09	29
				м	13,85	0,22	0	4512	73	0	99,63	0	0
			Итого по разделу: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС -14)- 1ЭТАЖ					55690					
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС -14-16)										
13	112	15-180-4	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2487,17	248,55	2,91	152,22	618178	7244	378597	222145	0,56	1402
				м2	93,41	1,1	0	232338	2736	0	85,05	0,01	13
14	114	15-180-3	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1950,77	227,15	2,63	149,74	443116	5121	292108	139684	0,45	875
				м2	74,78	0,99	0	145887	1926	0	85,05	0	10
15	115	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	2103,11	198,35	2,35	105,96	417161	4942	222845	180748	0,54	1132
				м2	90,05	0,9	0	189375	1893	0	85,05	0	9
16	119	15-180-3	Улучшенная окраска ОТКОСОВ поливинилацетатными водоэмульсионными составами	51,1	227,15	2,63	149,74	11607	134	7652	3659	0,45	23
				м2	74,78	0,99	0	3821	50	0	85,05	0	0
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС -14-16)					1490063					
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
17	133	51-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях	9,433	855,87	0,05	70,57	8073	0	666	7533	5,13	48
				м3	785,25	0,02	0	7407	0	0	101,7	0	0
18	134	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных,ИЗ БМ В10	9,433	10637,48	389,15	9741,18	100342	3671	91888	5831	3,24	31
				м3	507,15	147,01	0	4784	1387	0	85,05	0,72	7
19	135	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2201	5604,41	409,16	3021,75	1234	90	665	484	13,34	3
				1т	2173,5	154,69	0	478	34	0	85,05	0,75	0
20	136	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0252	65000		65000	1638		1638			
				т									
21	137	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1949	67700		67700	13195		13195			
				т									
22	139	69-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	630	8,62	0,02	0	5431	13	0	4876	0,05	35
				отверст	8,6	0	0	5418	0	0	90	0	0
23	140	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,109	46409,71	3043,21	6624	5059	332	722	5204	195,5	21
				т	36742,5	1150,31	0	4005	125	0	113,4	5,61	1
24	141	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,109	53000		53000	5777		5777			
				т									
25	142	69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	85	341,53	229,14	0	29030	19477	0	15352	0,73	62
				отверст	112,39	88,29	0	9553	7505	0	90	0,48	41
26	143	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, МИ1,МИ2	0,0672	99034,93	380,3	60618,38	6655	26	4074	2425	227,7	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	144	15-172-4	Окраска закладных деталей	1т	38036,25	143,44	0	2556	10	0	85,05	0,7	0
				3,161	182,05	0,09	57,76	575	0	183	371	0,74	2
				м2	124,2	0,02	0	393	0	0	85,05	0	0
28	145	69-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	16	8,62	0,02	0	138	0	0	124	0,05	1
				отверст	8,6	0	0	138	0	0	90	0	0
29	146	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0015	46409,71	3043,21	6624	70	5	10	72	195,5	0
				т	36742,5	1150,31	0	55	2	0	113,4	5,61	0
30	147	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0015	53000		53000	80		80			
				т									
31	148	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0047	10023,81	527,69	0	47	2	0	48	64,86	0
				т	9496,13	196,87	0	45	1	0	95,58	0,96	0
32	149	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0044	67700		67700	298		298			
				т									
33	150	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0003	51500		51500	15		15			
				т									
34	151	46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,61	8188,23	154,03	5739,2	4995	94	3501	1436	14,63	9
				м3	2295	58,5	0	1400	36	0	100	0,28	0
35	152	69-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	16	8,62	0,02	0	138	0	0	124	0,05	1
				отверст	8,6	0	0	138	0	0	90	0	0
36	153	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0015	46409,71	3043,21	6624	70	5	10	72	195,5	0
				т	36742,5	1150,31	0	55	2	0	113,4	5,61	0
37	154	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0015	53000		53000	80		80			
				т									
38	155	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,01	10023,81	527,69	0	100	5	0	103	64,86	1
				т	9496,13	196,87	0	95	2	0	95,58	0,96	0
39	156	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0089	67700		67700	603		603			
				т									
40	157	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0011	51500		51500	57		57			
				т									
41	158	46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1,24	8188,23	154,03	5739,2	10153	191	7117	2918	14,63	18
				м3	2295	58,5	0	2846	73	0	100	0,28	0
42	159	69-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	16	8,62	0,02	0	138	0	0	124	0,05	1
				отверст	8,6	0	0	138	0	0	90	0	0
43	160	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0015	46409,71	3043,21	6624	70	5	10	72	195,5	0
				т	36742,5	1150,31	0	55	2	0	113,4	5,61	0
44	161	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0015	53000		53000	80		80			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
45	162	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0052	10023,81	527,69	0	52	3	0	54	64,86	0
				т	9496,13	196,87	0	49	1	0	95,58	0,96	0
46	163	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0004	67700		67700	27		27			
				т									
47	164	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0007	51500		51500	36		36			
				т									
48	165	46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,73	8188,23	154,03	5739,2	5977	112	4190	1718	14,63	11
				м3	2295	58,5	0	1675	43	0	100	0,28	0
49	238	46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	19,04	32,87	0	0	626	0	0	626	0,23	4
				м2	32,87	0	0	626	0	0	100	0	0
50	239	46-31-3	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 100 см2	8	127,22	58,68	0	1018	469	0	726	0,41	3
				м	68,54	22,16	0	548	177	0	100	0,11	1
51	240	13-44-7	Очистка щетками	0,8	69,86	0	0	56	0	0	45	0,39	0
				м2	69,86	0	0	56	0	0	72,9	0	0
52	241	13-44-9	Обеспыливание	0,8	72,63	59,69	0	58	48	0	23	0,08	0
				м2	12,94	22,5	0	10	18	0	72,9	0,11	0
53	242	46-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200(380) мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	14	175,98	88,16	2,78	2464	1234	39	1919	0,45	6
				отверст.	85,05	52,04	0	1191	729	0	100	0,08	1
54	243	46-26-17	Добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	252	2,88	1,4	0,13	726	353	32	549	0,01	2
				отверст.	1,35	0,83	0	340	208	0	100	0	0
55	244	7-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,1696	10665,18	1521,18	2313	1809	258	392	1582	36,11	6
				т	6831	573,75	0	1159	97	0	113,4	2,81	0
56	245	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,1713	147100		147100	25198		25198			
				т									
57	246	9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	14	23,18	0,29	0	325	4	0	261	0,14	2
				шт	22,9	0,11	0	321	2	0	72,9	0	0
58	247	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0127	149300		149300	1896		1896			
				т									
59	248	46-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	22	42,56	19,79	0	936	435	0	665	0,13	3
				м	22,77	7,47	0	501	164	0	100	0,04	1
60	249	46-34-4	Разборка кирпичных стен	2,4	1795,5	627,75	0	4309	1507	0	3370	7,1	17
				м3	1167,75	236,25	0	2803	567	0	100	1,16	3
61	250	13-44-7	Очистка щетками	12,3	69,86	0	0	859	0	0	696	0,39	5
				м2	69,86	0	0	859	0	0	72,9	0	0
62	251	13-44-9	Обеспыливание	12,3	72,63	59,69	0	893	734	0	353	0,08	1
				м2	12,94	22,5	0	159	277	0	72,9	0,11	1
63	252	46-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	20	175,98	88,16	2,78	3520	1763	56	2742	0,45	9
				отверст.	85,05	52,04	0	1701	1041	0	100	0,08	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	253	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0043	59912,58	670,08	4646,25	258	3	20	223	332,35	1
				1т	54596,25	253,12	0	235	1	0	85,05	1,24	0
65	254	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0043	53000		53000	228		228			
				т									
66	255	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,ОБРАМЛЕНИЕ	1,16	14538,2	1237,69	11409,05	16864	1436	13234	2586	11,96	14
				м3	1891,46	467,55	0	2194	542	0	85,05	2,28	3
67	256	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,0718	62100		62100	4459		4459			
				т									
68	257	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0846	81700		81700	6912		6912			
				т									
69	258	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0152	86000		86000	1307		1307			
				т									
70	259	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм,ХОМУТЫ	0,0308	69000		69000	2125		2125			
				т									
71	260	46-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200(380) мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	40	175,98	88,16	2,78	7039	3526	111	5484	0,45	18
				отверст.	85,05	52,04	0	3402	2082	0	100	0,08	3
72	261	46-26-17	Добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	720	2,88	1,4	0,13	2073	1009	92	1567	0,01	5
				отверст.	1,35	0,83	0	972	595	0	100	0	1
73	262	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0123	59912,58	670,08	4646,25	737	8	57	638	332,35	4
				1т	54596,25	253,12	0	672	3	0	85,05	1,24	0
74	263	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0123	45800		45800	563		563			
				т									
75	264	61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	23,92	703,51	0,85	585,15	16828	20	13997	2659	0,82	20
				м2	117,5	0,13	0	2811	3	0	94,5	0	0
76	265	15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	23,92	462,52	6,15	234,36	11063	147	5606	5071	1,32	32
				м2	222,01	2,34	0	5310	56	0	85,05	0,01	0
77	266	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	58,82	29,95		29,95	1761		1761			
				т									
78	267	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	58,82	121,73	121,73	0	7160	7160	0	1289	0	0
				т	0	24,34	0	0	1432	0	81	0,51	30
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					324302					
			ИТОГО:					2402665	76352				4543

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								748239	29341				155
			Смета: 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ										
1	1	16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	17,5	402,02	9,63	176,61	7035	169	3091	4914	1,22	21
				м	215,78	3,6	0	3776	63	0	128	0,02	0
2	2	8-4-122	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм ПЭ32 SDR13.6	1,75	3200		3200	5600		5600			
				10м									
3	3	16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	34	310,32	5,28	116,49	10551	180	3961	8292	1,05	36
				м	188,55	1,98	0	6411	67	0	128	0,01	0
4	4	8-4-120	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм ПЭ32 SDR13.6	3,4	1440		1440	4896		4896			
				10м									
5	5	16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	139,2	336,95	7,9	97,3	46903	1100	13544	41818	1,29	180
				м	231,75	2,95	0	32260	411	0	128	0,01	2
6	6	8-4-119	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм ПЭ32 SDR13.6	13,92	579		579	8060		8060			
				10м									
7	7	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	253	439,78	12,19	135,09	111264	3084	34177	96203	1,64	415
				м	292,5	4,57	0	74003	1156	0	128	0,02	6
8	8	8-4-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм ПЭ32 SDR13.6	25,3	664		664	16799		16799			
				10м									
9	9	9-1-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	1060		1060	1060		1060			
				шт									
10	10	9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	3	584		584	1752		1752			
				шт									
11	11	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	17	371		371	6307		6307			
				шт									
12	20	СПРАЙС	"КЛИПСЫ ДИАМ.50мм	17	19,05		19,05	324		324			
				шт									
13	21	СПРАЙС	"КЛИПСЫ ДИАМ.32мм	34	6,35		6,35	216		216			
				шт									
14	22	СПРАЙС	"КЛИПСЫ ДИАМ.25мм	139	4,23		4,23	588		588			
				шт									
15	23	СПРАЙС	"КЛИПСЫ ДИАМ.20мм	253	3,39		3,39	857		857			
				шт									
16	25	16-32-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 20 мм	118,6	181	3,68	10	21467	436	1186	25558	0,94	111
				м	167,32	1,04	0	19844	123	0	128	0	0
17	26	8-4-95	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20 / 25 мм	118,6	426		426	50524		50524			
				м									
18	27	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	11	328		328	3608		3608			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт									
19	28	СПРАЙС	"КЛИПСЫ ДИАМ.20мм	118	3,39		3,39	400		400			
				шт									
20	31	16-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	9	712,05	10,58	582,22	6408	95	5240	1419	0,7	6
				м	119,25	3,96	0	1073	36	0	128	0,02	0
21	32	16-4-1	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	6	399,27	3,55	280,97	2396	21	1686	891	0,67	4
				м	114,75	1,33	0	689	8	0	128	0,01	0
22	33	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	36	748,88	1,43	645,07	26960	51	23223	4743	0,56	20
				м	102,38	0,54	0	3686	19	0	128	0	0
23	34	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	235	620,54	0,64	513,7	145827	150	120720	32020	0,58	137
				м	106,2	0,25	0	24957	59	0	128	0	0
24	35	22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	103	440,21	332,43	5,4	45342	34241	556	25341	0,61	63
				шт	102,38	86,87	0	10545	8948	0	130	0,33	34
25	36	8-4-56	Тройник d50x50 мм	7	820		820	5740		5740			
				10шт									
26	37	8-4-60	Тройник d100x100 мм	2	6190		6190	12380		12380			
				10шт									
27	38	8-4-60	Тройник d110x50 мм	1,3	6190		6190	8047		8047			
				10шт									
28	39	22-34-3	Установка полиэтиленовых крестовин	4	594,94	450,71	5,4	2380	1803	22	1334	0,83	3
				шт	138,83	117,67	0	555	471	0	130	0,45	2
29	40	8-4-49	Крестовина d50мм	0,2	770		770	154		154			
				10шт									
30	41	8-4-50	Крестовина d100мм	0,2	1220		1220	244		244			
				10шт									
31	42	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, ревизии, прочистки	140	300,57	225,64	5,4	42080	31589	756	23389	0,41	58
				шт	69,53	58,98	0	9734	8257	0	130	0,23	32
32	43	8-4-67	Отвод d100мм	1,6	1480		1480	2368		2368			
				10шт									
33	44	8-4-66	Отвод d50мм	3,4	837		837	2846		2846			
				10шт									
34	45	8-4-59	Ревизия -100 мм	0,4	4550		4550	1820		1820			
				10шт									
35	46	8-4-59	Ревизия d-50 мм	2	3500		3500	7000		7000			
				10шт									
36	47	8-4-66	Колена d-50 мм	2,7	837		837	2260		2260			
				10шт									
37	48	11-1-60	Прочистка d100 мм	8	369,2		369,2	2954		2954			
				шт									
38	49	11-1-60	Прочистка d50 мм	31	284		284	8804		8804			
				шт									
			ИТОГО:					624221	72920				1055
								187531	19618				77
			Итого по объекту:					3026881					
			Объект: 2-2 БЛОК 2.БЛОК СТАРШИХ КЛАССОВ.										
			Смета: 2-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	14	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	291,183	6,48	6,48	0	1887	1887	0	594	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3	0	2,1	0	0	613	0	97	0,01	2
2	15	1-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	873,549	3,2	3,2	0	2795	2795	0	880	0	0
				м3	0	1,04	0	0	907	0	97	0	3
3	19	1-27-2	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ механизированным способом	758,601	6,48	6,48	0	4915	4915	0	1548	0	0
				м3	0	2,1	0	0	1596	0	97	0,01	6
4	20	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	758,601	14,12	12	0,5	10710	9101	379	3212	0,01	9
				м3	1,62	2,75	0	1229	2082	0	97	0,01	9
5	21	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	758,601	21,55	4,52	0	16345	3426	0	12531	0,11	82
				м3	17,03	0	0	12919	0	0	97	0	0
6	22	1-166-2	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ручным способом	57,099	134,1	0	0	7657	0	0	8652	0,97	56
				м3	134,1	0	0	7657	0	0	113	0	0
7	23	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	57,099	14,12	12	0,5	806	685	29	242	0,01	1
				м3	1,62	2,75	0	93	157	0	97	0,01	1
8	24	1-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3,НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА	1489,9	47,43	44,84	0	70663	66805	0	23702	0,02	27
				м3	2,59	13,81	0	3859	20576	0	97	0,05	77
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					115778					
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ ОСМЕЧЕНЫ										
9	26	6-1-1	Устройство бетонной подготовки,ИЗ БМ В3,5	7,6	9147,85	66,01	8886,09	69524	502	67534	1761	1,35	10
				м3	195,75	24,93	0	1488	189	0	105	0,12	1
10	27	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны,ИЗ БМ В15	28,12	11569,11	112,36	10435,25	325323	3160	293439	31414	6,34	178
				м3	1021,5	42,44	0	28725	1193	0	105	0,21	6
11	32	6-1-1	Устройство бетонной подготовки,ИЗ БМ В3,5	2,52	9147,85	66,01	8886,09	23053	166	22393	584	1,35	3
				м3	195,75	24,93	0	493	63	0	105	0,12	0
12	33	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны,ИЗ БМ В15	11,652	11569,11	112,36	10435,25	134803	1309	121592	13017	6,34	74
				м3	1021,5	42,44	0	11903	495	0	105	0,21	2
13	38	6-1-1	Устройство бетонной подготовки,ИЗ БМ В3,5	0,864	9147,85	66,01	8886,09	7904	57	7678	200	1,35	1
				м3	195,75	24,93	0	169	22	0	105	0,12	0
14	39	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны,ИЗ БМ В15	2,952	11569,11	112,36	10435,25	34152	332	30805	3298	6,34	19
				м3	1021,5	42,44	0	3015	125	0	105	0,21	1
15	44	6-1-1	Устройство бетонной подготовки,ИЗ БМ В3,5	17,311	9147,85	66,01	8886,09	158360	1143	153829	4011	1,35	23
				м3	195,75	24,93	0	3389	432	0	105	0,12	2
16	45	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных,ИЗ БМ В15	112,523	10802,06	311,32	10049,74	1215478	35031	1130825	65999	2,82	317
				м3	441	117,61	0	49623	13234	0	105	0,57	65
17	46	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,111	5239,08	327,33	3021,75	5820	364	3357	2349	11,6	13
				1т	1890	123,75	0	2099	137	0	105	0,6	1
18	53	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0003	5239,08	327,33	3021,75	2	0	1	1	11,6	0
				1т	1890	123,75	0	1	0	0	105	0,6	0
19	54	6-1-1	Устройство бетонной подготовки,ИЗ БМ В3,5	7,878	9147,85	66,01	8886,09	72065	520	70003	1825	1,35	11
				м3	195,75	24,93	0	1542	196	0	105	0,12	1
20	55	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных,ИЗ БМ В15	47,267	10802,06	311,32	10049,74	510579	14715	475019	27724	2,82	133
				м3	441	117,61	0	20845	5559	0	105	0,57	27
21	56	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,551	5239,08	327,33	3021,75	2887	180	1665	1165	11,6	6
				1т	1890	123,75	0	1041	68	0	105	0,6	0
22	59	6-1-1	Устройство бетонной подготовки,ИЗ БМ В3,5	13,794	9147,85	66,01	8886,09	126185	911	122575	3196	1,35	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3	195,75	24,93	0	2700	344	0	105	0,12	2
23	60	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных,ИЗ БМ В15	97,812	10802,06	311,32	10049,74	1056571	30451	982985	57371	2,82	276
				м3	441	117,61	0	43135	11504	0	105	0,57	56
24	61	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,5904	5239,08	327,33	3021,75	3093	193	1784	1248	11,6	7
				1т	1890	123,75	0	1116	73	0	105	0,6	0
25	64	6-1-1	Устройство бетонной подготовки,ИЗ БМ В3,5	2,218	9147,85	66,01	8886,09	20286	146	19706	514	1,35	3
				м3	195,75	24,93	0	434	55	0	105	0,12	0
26	65	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных,ИЗ БМ В15	22,176	10802,06	311,32	10049,74	239546	6904	222863	13007	2,82	63
				м3	441	117,61	0	9780	2608	0	105	0,57	13
27	66	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1183	5239,08	327,33	3021,75	620	39	357	250	11,6	1
				1т	1890	123,75	0	224	15	0	105	0,6	0
28	70	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	756	245,44	3,82	204,27	185553	2888	154428	34604	0,21	160
				м2	37,35	1,44	0	28237	1089	0	118	0,01	5
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ ОСМЕЧЕНЫ					4191803					
			ИТОГО:					4307582	188622				1492
								235716	63332				282
			Итого по объекту:					4307581					
			Объект: 2-5 ВНУТРЕННИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ										
			Смета: 2-5-1 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
1	1	8-633-8	Щит распределительный	1	9937	32	3875	9937	32	3875	5731	37	37
				шт	6030	2,3	0	6030	2	0	95	0,01	0
2	2	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1	120700			120700					
				шт									
			Отпускная цена		120700			120700					
			Сметная стоимость оборудования					*120700*					
3	3	75-6-51	Распределительная панель, типа ВРУ-1-46-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100	1	109700			109700					
				шт									
			Отпускная цена		109700			109700					
			Сметная стоимость оборудования					*109700*					
4	4	8-599-5	МОНТАЖ БОКСА ЩРН-12	2	1197,1	10,1	669	2394	20	1338	989	3	6
				шт	518	2,3	0	1036	5	0	95	0,01	0
5	5	СПРАЙС	БОКС ЩРН-12	2	1235,97		1235,97	2472		2472			
				шт									
6	6	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,2	13,2	261	5012	132	2610	2178	1	10
				шт	227	2,3	0	2270	23	0	95	0,01	0
7	7	СПРАЙС	АВТОМАТ ВА47-100/3/-16А	2	1138,62		1138,62	2277		2277			
				шт									
8	8	СПРАЙС	РАСЦЕПИТЕЛЬ РН-47	2	1269,83		1269,83	2540		2540			
				шт									
9	9	СПРАЙС	АВТОМАТ ВА47-100/3/-10А	6	1138,62		1138,62	6832		6832			
				шт									
10	10	8-599-5	МОНТАЖ БОКСА ЩУРВ-3/48	1	1197,1	10,1	669	1197	10	669	494	3	3
				шт	518	2,3	0	518	2	0	95	0,01	0
11	11	СПРАЙС	БОКС ЩУРВ-3/48	1	4423,26		4423,26	4423		4423			
				шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	8-534-2	Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 10 секций	1	866,3	16,3	353	866	16	353	474	3	3
				шт	497	2,3	0	497	2	0	95	0,01	0
13	13	СПРАЙС	Переключатель ПЦ-2УЗ-250А	1	3642,77		3642,77	3643		3643			
				шт									
14	41	8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	4	961,6	22,6	527	3846	90	2108	1574	2	8
				шт	412	2,3	0	1648	9	0	95	0,01	0
15	42	18-3-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4/ ОЩВ-12	1	18600		18600	18600		18600			
				шт									
16	43	18-3-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4/ ОЩВ-16	10	18600		18600	186000		186000			
				шт									
17	44	18-3-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6/ ОЩВ-6	2	11000		11000	22000		22000			
				шт									
18	45	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	87	501,2	13,2	261	43604	1148	22707	18952	1	87
				шт	227	2,3	0	19749	200	0	95	0,01	1
19	46	СПРАЙС	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ ВА 47-29/3/25А	13	238,73		238,73	3103		3103			
				шт									
20	47	СПРАЙС	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ ВА 47-29/1/16А	54	79,58		79,58	4297		4297			
				шт									
21	53	17-2-44	Светильники тип ЛПП01У-2х36	38	1850		1850	70300		70300			
				шт									
22	68	8-591-9	Розетки штепсельные с заземляющим контактом при скрытой проводке	197	62,7	0,2	4,7	12352	39	926	10836	0,34	67
				шт	57,8	0,1	0	11387	20	0	95	0	0
23	69	18-1-145	Розетка штепсельная с заземляющим контактом, тип РС16-268	197	68		68	13396		13396			
				шт									
24	70	8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	140	47	0,2	1,3	6580	28	182	6065	0,29	41
				шт	45,5	0,1	0	6370	14	0	95	0	0
25	71	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С56-040	140	156		156	21840		21840			
				шт									
26	72	21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	59	45,74	0	14,69	2699	0	867	1979	0,2	12
				шт	31,05	0	0	1832	0	0	108	0	0
27	73	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С56-034	59	182		182	10738		10738			
				шт									
28	74	8-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	23	134,8	3,6	16,2	3100	83	373	2517	0,68	16
				шт	115	0,2	0	2645	5	0	95	0	0
29	75	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип А14-100	23	215		215	4945		4945			
				шт									
30	76	8-591-7	Выключатель трехклавишный утопленного типа при скрытой проводке	27	48,5	0,2	1,3	1310	5	35	1208	0,29	8
				шт	47	0,1	0	1269	3	0	95	0	0
31	77	18-1-17	Выключатель ширококлавишный строенный тип С56-078	27	354		354	9558		9558			
				шт									
32	93	ПРАЙС	Провод медный ПВ-0,66 сеч.1х25мм2 (0,335кг)	45	212,91		212,91	9581		9581			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	94	ПРАЙС	Провод медный ПВ-0,66 сеч.1х16мм2 (0,235кг)	м 1670	148,99		148,99	248820		248820			
34	95	ПРАЙС	Провод медный ПВ-0,66 сеч.1х6мм2 (0,068кг)	м 865	53,76		53,76	46499		46499			
35	96	ПРАЙС	Провод медный ПВ-0,66 сеч.1х4мм2 (0,048кг)	м 50	36,4		36,4	1820		1820			
36	97	16-1-591	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2 (0,215кг)	м 0,32	99700		99700	31904		31904			
37	98	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 (0,211кг)	1000м 5,2	60500		60500	314600		314600			
38	99	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 (0,173кг)	1000м 8,5	52100		52100	442850		442850			
			ИТОГО:					1806335	1606				297
								55251	285				2
								1806336					
			Итого по объекту:										
			Объект: 6-5 КОТЕЛЬНАЯ										
			Смета: 6-5-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен ВНУТРЕННИХ СТЕН	239,9 м2	32,87 32,87	0 0	0 0	7886 7886	0 0	0 0	7886 100	0,23 0	55 0
2	2	46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен ФАСАД	134,9 м2	32,87 32,87	0 0	0 0	4434 4434	0 0	0 0	4434 100	0,23 0	31 0
3	3	46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен ЦОКОЛЬ	4,32 м2	32,87 32,87	0 0	0 0	142 142	0 0	0 0	142 100	0,23 0	1 0
4	4	62-36-1	Очистка вручную потолка от набелов	78,92 м2	25,7 25,7	0 0	0 0	2028 2028	0 0	0 0	1917 94,5	0,18 0	14 0
5	5	46-41-1	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	10,26 м3	2399,04 1291,5	1107,54 418,5	0 0	24613 13250	11363 4294	0 0	17544 100	7,7 2,04	79 21
6	6	46-34-2	Разборка бетонных покрытия	3,157 м3	2430,59 1347,75	1082,84 481,5	0 0	7673 4255	3418 1520	0 0	5775 100	8,27 1,95	26 6
7	7	57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	84,444 1м	20,76 20,57	0,19 0,02	0 0	1753 1737	16 2	0 0	1925 110,7	0,14 0	12 0
8	8	58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	115 м2	48,37 44,01	4,36 0,68	0 0	5563 5061	501 78	0 0	5504 107,1	0,29 0,01	33 1
9	9	58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	115 м2	24,15 21,51	2,64 0,45	0 0	2777 2474	304 52	0 0	2705 107,1	0,15 0	17 1
10	10	58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	115 м2	36,77 35,1	1,67 0,29	0 0	4229 4037	192 33	0 0	4359 107,1	0,23 0	26 0
11	11	58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты	115 м2	11,24 9,65	1,59 0,27	0 0	1293 1110	183 31	0 0	1222 107,1	0,07 0	8 0
12	12	46-34-4	Разборка кирпичной кладки	1,71 м3	1795,5 1167,75	627,75 236,25	0 0	3070 1997	1073 404	0 0	2401 100	7,1 1,16	12 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	46-40-2	Разборка покрытий кровель из листовой стали ПОДОКОННЫЕ СЛИВЫ	2,3	13,6	1,38	0	31	3	0	29	0,09	0
				м2	12,22	0,52	0	28	1	0	100	0	0
14	14	46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	7,37	270,9	23,78	0	1997	175	0	1887	1,65	12
				м2	247,12	8,98	0	1821	66	0	100	0,04	0
15	15	46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	8,8	158,38	23,78	0	1394	209	0	1264	0,91	8
				м2	134,6	8,98	0	1184	79	0	100	0,04	0
			Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					68882					
			Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
16	41	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	5,46	51,34	2,62	38,21	280	14	209	77	0,07	0
				м2	10,51	0,99	0	57	5	0	123	0	0
17	42	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,4368	10040,78	0	9473,78	4386	0	4138	305	3,66	2
				м3	567	0	0	248	0	0	123	0	0
18	43	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,46	258,92	9,95	196,77	1414	54	1074	376	0,36	2
				м2	52,2	3,74	0	285	20	0	123	0,02	0
19	44	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	5,46	925,06	4,9	861,66	5051	27	4705	405	0,38	2
				м2	58,5	1,85	0	319	10	0	123	0,01	0
20	45	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	5,842	109,84	0,46	97,34	642	3	569	88	0,08	0
				м	12,04	0,18	0	70	1	0	123	0	0
21	46	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	0,546	185,69	1,88	105,51	101	1	58	45	0,47	0
				м2	78,3	0,72	0	43	0	0	105	0	0
22	47	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	1,84	51,34	2,62	38,21	94	5	70	26	0,07	0
				м2	10,51	0,99	0	19	2	0	123	0	0
23	48	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,1472	10040,78	0	9473,78	1478	0	1395	103	3,66	1
				м3	567	0	0	83	0	0	123	0	0
24	49	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,84	258,92	9,95	196,77	476	18	362	127	0,36	1
				м2	52,2	3,74	0	96	7	0	123	0,02	0
			Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					13923					
			ИТОГО:					82805	17559				343
								52663	6605				32
			Итого по объекту:					82804					
			Итого по стройке:					9223603					
			Стоимость оборудования, всего:					230400					
			На монтажные работы					52997					
			На общестроительные работы					1157693					
			На металломонтажные работы					14023					
			На сантехнические работы					215859					
			Всего накладных расходов:					1440572					
			Итого с накладными					10664180					
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					626026					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					11290206					
			Итого с временными, 2,72 %					11591033					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %					11670557					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					11716000					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					11829606					
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774					24697142					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					493943					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					25191085					
			Налог на добавленную стоимость					3022930					
			Итого с НДС					28214015					

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Корпорация Атамекен"

_____ Толтебаев М.Ш.

ИНЖЕНЕР
Главный специалист ТОО "Банур-1"

_____ Мустафаев М.

Ф-2

Заказчик: ГУ"Отдел строительства Толебийского района ЮКО"
Инженер: ТОО"Банур-1" Договор №15 от 17.06.2013 г.
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен", Договор №12 от 3.06.2013 г.
Авторский надзор: ТОО "А Строй Проект" Договор №14 от 17.06.2013 г.
Наименование объекта: "Реконструкция средней школы им. М.Х. Дулатя в н/п Коксаек,Толебийского района ЮКО.

АКТ
выполненных работ за август 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 2-1 БЛОК 1. БЛОК НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, СПОРТЗАЛ,СТОЛОВАЯ,АКТОВЫЙ ЗАЛ и БИБЛИОТЕКА.										
			Смета: 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	15	6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м.ИЗ БМ В15	27,6	16553,35	474,01	13644,5	456872	13083	376588	68176	14,95	413
				м3	2434,84	179,07	0	67202	4942	0	85,05	0,87	24
2	21	10-14-1	Установка СТРОПИЛ,МАУЭРЛАТА	4,265	22057,01	417,85	17732,04	94073	1782	75627	18722	25,41	108
				м3	3907,13	157,5	0	16664	672	0	97,2	0,78	3
3	22	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕЖЕНЬ,ПРОГОН,СТОЙКИ,НАКЛАДКИ,ОПОРНЫЙ БРУС	1,848	23143,99	395,71	18737,65	42761	731	34620	8300	25,88	48
				м3	4010,63	149,06	0	7410	275	0	97,2	0,72	1
4	23	10-49-2	Укладка КОНЬКОВОГО БРУСА	0,18	21063,25	387,02	17855,85	3791	70	3214	577	15,87	3
				м3	2820,38	146,25	0	508	26	0	97,2	0,71	0
5	24	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	6,293	2686,15	17,71	2319,12	16903	111	14593	2420	2,16	14
				м3	349,31	6,75	0	2198	42	0	97,2	0,03	0
6	28	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	2,093	2686,15	17,71	2319,12	5622	37	4854	805	2,16	5
				м3	349,31	6,75	0	731	14	0	97,2	0,03	0
7	29	15-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков ПОДШИВКА КАРНИЗА	9	234,5	3,38	105,63	2111	30	951	1078	0,75	7
				м2	125,5	1,26	0	1129	11	0	85,05	0,01	0
8	30	12-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	315	524,03	9,94	437,5	165068	3130	137812	27091	0,49	154
				м2	76,59	3,71	0	24126	1169	0	96,39	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	33	10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	315	21,41	1,14	14,89	6745	358	4691	1976	0,03	11
				м2	5,38	0,42	0	1695	134	0	97,2	0	1
10	34	10-5-1	Устройство обрешетки фронтона	0,07	6799,99	395,71	2393,65	476	28	168	314	25,88	2
				м3	4010,63	149,06	0	281	10	0	97,2	0,72	0
11	36	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,07	2686,15	17,71	2319,12	188	1	162	27	2,16	0
				м3	349,31	6,75	0	24	0	0	97,2	0,03	0
12	37	10-3-8	Обшивка фронтона кровельной сталью оцинкованной,ТОЛЩ 0,9мм	23	293	2,15	232,37	6739	49	5345	1473	0,38	9
				м2	58,48	0,81	0	1345	19	0	97,2	0	0
13	38	12-10-1	Устройство мелких покрытий ЛОТОК,КОНЬКОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ из листовой оцинкованной стали	62	739,16	1,55	561,4	45828	96	34807	11740	1,12	69
				м2	176,21	0,59	0	10925	36	0	96,39	0	0
14	39	6-11-2	Установка АНКЕРОВ А3	0,0231	42266,93	596,93	2598,75	976	14	60	858	238,05	5
				1т	39071,25	225	0	903	5	0	85,05	1,1	0
15	40	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0231	50900		50900	1176		1176			
				т									
16	41	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0008	149300		149300	119		119			
				т									
17	42	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 СКРУТОК И БОЛТОВ	0,7332	182,05	0,09	57,76	133	0	42	86	0,74	1
				м2	124,2	0,02	0	91	0	0	85,05	0	0
18	43	10-15-1	Устройство слуховых окон	2	1320,84	102,01	111,38	2642	204	223	2477	6,99	14
				шт	1107,45	39,37	0	2215	79	0	97,2	0,19	0
19	46	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,077	2686,15	17,71	2319,12	2892	19	2497	414	2,16	2
				м3	349,31	6,75	0	376	7	0	97,2	0,03	0
20	47	12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	7	1172,39	10,25	890,45	8207	72	6233	2066	1,7	12
				м2	271,69	3,85	0	1902	27	0	96,39	0,02	0
21	48	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	1,91	3960		3960	7563		7563			
				м2									
22	49	6-1-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий	1,656	1990		1990	3295		3295			
				м2									
23	50	1-1-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	2	180		180	360		360			
				комплект									
24	51	15-203-3	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом	1,656	566,84	2,66	464,3	939	4	769	158	0,65	1
				м2	99,88	1,01	0	165	2	0	85,05	0	0
25	52	15-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен ОБШИВКИ	23,568	197,83	2,01	93,87	4662	47	2212	2288	0,61	14
				м2	101,95	0,76	0	2403	18	0	85,05	0	0
26	53	10-5-1	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ К СЛУХОВОМУ ОКНУ	0,044	23143,99	395,71	18737,65	1018	17	824	198	25,88	1
				м3	4010,63	149,06	0	176	7	0	97,2	0,72	0
27	54	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,044	599,34	35,14	421,88	26	2	19	7	0,9	0
				м3	142,31	13,23	0	6	1	0	97,2	0,07	0
28	55	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,84	488,73	128,16	186,17	899	236	343	435	1,03	2
				м2	174,4	44,59	0	321	82	0	97,2	0,17	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	56	10-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	1,84	112,9	0,11	47,83	208	0	88	129	0,41	1
				м2	64,95	0,06	0	120	0	0	97,2	0	0
30	57	6-3-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9	1,84	5470		5470	10065		10065			
				м2									
31	58	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960	1960		1960			
				комплект									
32	59	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	9,62	488,73	128,16	186,17	4702	1233	1791	2275	1,03	10
				м2	174,4	44,59	0	1678	429	0	97,2	0,17	2
33	60	10-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	10,4	395,97	103,92	132,4	4118	1081	1377	2203	0,92	10
				м2	159,65	36,46	0	1660	379	0	97,2	0,15	2
34	61	10-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	43,86	671,57	39,81	412,34	29455	1746	18085	11107	1,32	58
				м2	219,42	15,05	0	9624	660	0	97,2	0,07	3
35	62	6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-18,внутренние	7,36	3760		3760	27674		27674			
				м2									
36	63	6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15 внутренние	3,04	3760		3760	11430		11430			
				м2									
37	64	6-2-4	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-12,внутренние	2,42	3760		3760	9099		9099			
				м2									
38	65	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9,внутренние	28,8	4010		4010	115488		115488			
				м2									
39	66	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8,внутренние	30,21	4250		4250	128393		128393			
				м2									
40	67	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	3	1500		1500	4500		4500			
				комплект									
41	68	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	35	1380		1380	48300		48300			
				комплект									
			Итого по разделу: РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					1277478					
			Раздел: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС -14)- 1ЭТАЖ										
42	85	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,ТОЛЩ.80мм,ИЗ БМ В7,5	28,707	10125,83	0	9473,78	290684	0	271966	20721	4,21	121
				м3	652,05	0	0	18719	0	0	99,63	0	0
43	86	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	358,84	269,24	12,44	196,77	96613	4463	70609	25703	0,41	147
				м2	60,03	4,67	0	21541	1678	0	99,63	0,02	8
44	87	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой,ИЗОЛ 5 СЛОЯ	358,84	382,59	23,03	260,72	137287	8262	93556	42695	0,48	172
				м2	98,84	8,64	0	35469	3099	0	99,63	0,04	15
45	88	11-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой,ИЗОЛ	1435,36	266,72	11,31	196,93	382837	16238	282663	99670	0,29	414
				м2	58,48	4,25	0	83936	6100	0	99,63	0,02	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	89	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов РЕЛЬЕФНАЯ	358,84	1444,16	14,65	1232,08	518222	5257	442119	80607	1,22	437
				м2	197,43	5,49	0	70846	1969	0	99,63	0,03	10
47	90	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	376,782	263,18	0,4	214,9	99160	151	80971	20026	0,27	102
				м	47,87	0,14	0	18038	52	0	99,63	0	0
48	97	11-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм,ТОЛЩ.26мм, У 1000кг/м3	29,23	450,7	16,79	357,32	13174	491	10444	2682	0,52	15
				м2	76,59	6,3	0	2239	184	0	99,63	0,03	1
49	98	11-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	35,076	75,51	0,84	73,95	2649	29	2594	40	0,01	0
				м2	0,72	0,31	0	25	11	0	99,63	0	0
50	99	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29,23	269,24	12,44	196,77	7870	364	5752	2094	0,41	12
				м2	60,03	4,67	0	1755	137	0	99,63	0,02	1
51	100	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой.ИЗОЛ 5 СЛОЯ	29,23	382,59	23,03	260,72	11183	673	7621	3478	0,48	14
				м2	98,84	8,64	0	2889	252	0	99,63	0,04	1
52	101	11-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой,ИЗОЛ	116,92	266,72	11,31	196,93	31185	1323	23025	8119	0,29	34
				м2	58,48	4,25	0	6837	497	0	99,63	0,02	2
53	102	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29,23	269,24	12,44	196,77	7870	364	5752	2094	0,41	12
				м2	60,03	4,67	0	1755	137	0	99,63	0,02	1
54	103	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов ШЕРОХОВАТАЯ	29,23	1444,16	14,65	1232,08	42213	428	36014	6566	1,22	36
				м2	197,43	5,49	0	5771	160	0	99,63	0,03	1
55	104	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	30,692	263,18	0,4	214,9	8077	12	6596	1631	0,27	8
				м	47,87	0,14	0	1469	4	0	99,63	0	0
			Итого по разделу: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС -14)- 1ЭТАЖ					1649024					
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС -14-16)										
56	117	15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	708,06	1921,74	2,63	1536,16	1360704	1859	1087693	256899	2,3	1629
				м2	382,95	0,99	0	271152	699	0	85,05	0	3
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС -14-16)					1360704					
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
57	170	46-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200(510) мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	30	175,98	88,16	2,78	5280	2645	83	4113	0,45	14
				отверст.	85,05	52,04	0	2552	1561	0	100	0,08	2
58	171	46-26-17	Добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	930	2,88	1,4	0,13	2678	1303	119	2025	0,01	7
				отверст.	1,35	0,83	0	1256	769	0	100	0	1
59	172	7-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,3912	10665,18	1521,18	2313	4172	595	905	3650	36,11	14
				т	6831	573,75	0	2672	224	0	113,4	2,81	1
60	173	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,3951	147100		147100	58119		58119			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	174	9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	30	23,18	0,29	0	696	9	0	559	0,14	4
				шт	22,9	0,11	0	687	3	0	72,9	0	0
62	175	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0272	149300		149300	4061		4061			
				т									
63	176	46-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	66	42,56	19,79	0	2809	1306	0	1996	0,13	9
				м	22,77	7,47	0	1503	493	0	100	0,04	2
64	177	46-34-4	Разборка кирпичных стен	6,84	1795,5	627,75	0	12281	4294	0	9603	7,1	49
				м3	1167,75	236,25	0	7987	1616	0	100	1,16	8
65	178	13-44-7	Очистка щетками	41,19	69,86	0	0	2878	0	0	2331	0,39	16
				м2	69,86	0	0	2878	0	0	72,9	0	0
66	179	13-44-9	Обеспылнвание	41,19	72,63	59,69	0	2991	2459	0	1182	0,08	3
				м2	12,94	22,5	0	533	927	0	72,9	0,11	5
67	180	46-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	60	175,98	88,16	2,78	10559	5289	167	8225	0,45	27
				отверст.	85,05	52,04	0	5103	3122	0	100	0,08	5
68	181	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,013	59912,58	670,08	4646,25	779	9	60	674	332,35	4
				1т	54596,25	253,12	0	710	3	0	85,05	1,24	0
69	182	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,013	53000		53000	689		689			
				т									
70	183	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м.ОБРАМЛЕНИЕ	1,92	14538,2	1237,69	11409,05	27913	2376	21905	4280	11,96	23
				м3	1891,46	467,55	0	3632	898	0	85,05	2,28	4
71	184	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,181	62100		62100	11240		11240			
				т									
72	185	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,1733	64400		64400	11161		11161			
				т									
73	186	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0455	68800		68800	3130		3130			
				т									
74	187	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм,ХОМУТЫ	0,0925	69000		69000	6382		6382			
				т									
75	188	46-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	120	175,98	88,16	2,78	21118	10579	333	16451	0,45	54
				отверст.	85,05	52,04	0	10206	6245	0	100	0,08	10
76	189	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,037	59912,58	670,08	4646,25	2217	25	172	1918	332,35	12
				1т	54596,25	253,12	0	2020	9	0	85,05	1,24	0
77	190	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,037	45800		45800	1695		1695			
				т									
78	191	61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	42,84	703,51	0,85	585,15	30138	36	25068	4762	0,82	35
				м2	117,5	0,13	0	5034	6	0	94,5	0	0
79	192	15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	42,84	462,52	6,15	234,36	19814	263	10040	9082	1,32	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2	222,01	2,34	0	9511	100	0	85,05	0,01	0
80	193	46-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	11	42,56	19,79	0	468	218	0	333	0,13	1
				м	22,77	7,47	0	250	82	0	100	0,04	0
81	194	46-34-4	Разборка кирпичных стен	1,2	1795,5	627,75	0	2155	753	0	1685	7,1	9
				м3	1167,75	236,25	0	1401	283	0	100	1,16	1
82	195	13-44-7	Очистка щетками	6,865	69,86	0	0	480	0	0	388	0,39	3
				м2	69,86	0	0	480	0	0	72,9	0	0
83	196	13-44-9	Обеспыливание	6,865	72,63	59,69	0	499	410	0	197	0,08	1
				м2	12,94	22,5	0	89	154	0	72,9	0,11	1
84	197	46-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	10	175,98	88,16	2,78	1760	882	28	1371	0,45	5
				отверст.	85,05	52,04	0	851	520	0	100	0,08	1
85	198	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0022	59912,58	670,08	4646,25	132	1	10	114	332,35	1
				1т	54596,25	253,12	0	120	1	0	85,05	1,24	0
86	199	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0022	53000		53000	117		117			
				т									
87	200	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,ОБРАМЛЕНИЕ	0,6	14538,2	1237,69	11409,05	8723	743	6845	1338	11,96	7
				м3	1891,46	467,55	0	1135	281	0	85,05	2,28	1
88	201	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,0329	62100		62100	2043		2043			
				т									
89	202	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0423	64400		64400	2724		2724			
				т									
90	203	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0076	68800		68800	523		523			
				т									
91	204	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм,ХОМУТЫ	0,0154	69000		69000	1063		1063			
				т									
92	205	46-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	20	175,98	88,16	2,78	3520	1763	56	2742	0,45	9
				отверст.	85,05	52,04	0	1701	1041	0	100	0,08	2
93	206	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0062	59912,58	670,08	4646,25	371	4	29	321	332,35	2
				1т	54596,25	253,12	0	338	2	0	85,05	1,24	0
94	207	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0062	45800		45800	284		284			
				т									
95	208	61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	4,46	703,51	0,85	585,15	3138	4	2610	496	0,82	4
				м2	117,5	0,13	0	524	1	0	94,5	0	0
96	209	15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	4,46	462,52	6,15	234,36	2063	27	1045	946	1,32	6
				м2	222,01	2,34	0	990	10	0	85,05	0,01	0
97	210	46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	9,52	32,87	0	0	313	0	0	313	0,23	2
				м2	32,87	0	0	313	0	0	100	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	211	46-31-3	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 100 см2	4	127,22	58,68	0	509	235	0	363	0,41	2
				м	68,54	22,16	0	274	89	0	100	0,11	0
99	212	13-44-7	Очистка щетками	0,4	69,86	0	0	28	0	0	23	0,39	0
				м2	69,86	0	0	28	0	0	72,9	0	0
100	213	13-44-9	Обеспыливание	0,4	72,63	59,69	0	29	24	0	11	0,08	0
				м2	12,94	22,5	0	5	9	0	72,9	0,11	0
101	214	46-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	7	175,98	88,16	2,78	1232	617	19	960	0,45	3
				отверст.	85,05	52,04	0	595	364	0	100	0,08	1
102	215	7-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,0946	10665,18	1521,18	2313	1009	144	219	883	36,11	3
				т	6831	573,75	0	646	54	0	113,4	2,81	0
103	216	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0955	147100		147100	14048		14048			
				т									
104	217	9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	7	23,18	0,29	0	162	2	0	130	0,14	1
				шт	22,9	0,11	0	160	1	0	72,9	0	0
105	218	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0064	149300		149300	956		956			
				т									
106	219	46-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	11	42,56	19,79	0	468	218	0	333	0,13	1
				м	22,77	7,47	0	250	82	0	100	0,04	0
107	220	46-34-4	Разборка кирпичных стен	1,2	1795,5	627,75	0	2155	753	0	1685	7,1	9
				м3	1167,75	236,25	0	1401	283	0	100	1,16	1
108	221	13-44-7	Очистка щетками	6,15	69,86	0	0	430	0	0	348	0,39	2
				м2	69,86	0	0	430	0	0	72,9	0	0
109	222	13-44-9	Обеспыливание	6,15	72,63	59,69	0	447	367	0	177	0,08	0
				м2	12,94	22,5	0	80	138	0	72,9	0,11	1
110	223	46-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200(380) мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	10	175,98	88,16	2,78	1760	882	28	1371	0,45	5
				отверст.	85,05	52,04	0	851	520	0	100	0,08	1
111	224	46-26-17	Добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	180	2,88	1,4	0,13	518	252	23	392	0,01	1
				отверст.	1,35	0,83	0	243	149	0	100	0	0
112	225	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0022	59912,58	670,08	4646,25	132	1	10	114	332,35	1
				1т	54596,25	253,12	0	120	1	0	85,05	1,24	0
113	226	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0022	53000		53000	117		117			
				т									
114	227	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,ОБРАМЛЕНИЕ	0,58	14538,2	1237,69	11409,05	8432	718	6617	1293	11,96	7
				м3	1891,46	467,55	0	1097	271	0	85,05	2,28	1
115	228	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,0429	62100		62100	2664		2664			
				т									
116	229	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0461	64400		64400	2969		2969			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	230	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0076	68800		68800	523		523			
				т									
118	231	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм,ХОМУТЫ	0,0154	69000		69000	1063		1063			
				т									
119	232	46-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200(380) мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	20	175,98	88,16	2,78	3520	1763	56	2742	0,45	9
				отверст.	85,05	52,04	0	1701	1041	0	100	0,08	2
120	233	46-26-17	Добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	360	2,88	1,4	0,13	1037	504	46	784	0,01	3
				отверст.	1,35	0,83	0	486	298	0	100	0	0
121	234	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0062	59912,58	670,08	4646,25	371	4	29	321	332,35	2
				1т	54596,25	253,12	0	338	2	0	85,05	1,24	0
122	235	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0062	45800		45800	284		284			
				т									
123	236	61-28-1	Устройство основании под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	16,82	703,51	0,85	585,15	11833	14	9842	1870	0,82	14
				м2	117,5	0,13	0	1976	2	0	94,5	0	0
124	237	15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	16,82	462,52	6,15	234,36	7780	103	3942	3566	1,32	22
				м2	222,01	2,34	0	3734	39	0	85,05	0,01	0
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					337647					
			ИТОГО:					4624855	106687				4587
			Смета: 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ					777208	45719				171
1	12	16-15-1	Установка кранов диам. до 25 мм	25	473,47	39,24	179,98	11837	981	4500	8640	1,47	37
				1шт	254,25	15,75	0	6356	394	0	128	0,07	2
2	13	9-4-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	25	432		432	10800		10800			
				шт									
3	14	17-2-3	Установка смесителей	29	143,32	1,57	15,75	4156	46	457	4677	0,7	20
				шт	126	0	0	3654	0	0	128	0	0
4	15	11-1-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	26	1320		1320	34320		34320			
				компл									
5	16	11-1-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	3	1530		1530	4590		4590			
				компл									
6	17	18-5-1	Установка "АРИСТОНА" вместимостью до 1 м3	11	3414,74	397,49	722,25	37562	4372	7945	34404	13,4	147
				шт	2295	148,5	0	25245	1633	0	128	0,73	8
7	18	СПРАЙС	"АРИСТОН" -30л	1	9574,72			9575					
				шт									
			Отпускная цена		9575			9575					
			Сметная стоимость оборудования					*9575*					
8	19	СПРАЙС	"АРИСТОН" -100л	10	14537,06			145371					
				шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена		14537			145371					
			Сметная стоимость оборудования					*145371*					
9	24	22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50 мм	0,4437	8097,13	0	64,63	3593	0	29	4633	51,5	23
				км	8032,5	0	0	3564	0	0	130	0	0
10	29	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	118,6	10,99	0	0,3	1303	0	36	1623	0,05	6
				м	10,69	0	0	1268	0	0	128	0	0
11	30	22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50 мм	0,1186	8097,13	0	64,63	960	0	8	1238	51,5	6
				км	8032,5	0	0	953	0	0	130	0	0
12	50	17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	42	5750,28	21,53	5382,25	241512	904	226055	19112	1,95	82
				комплект	346,5	9	0	14553	378	0	128	0,04	2
13	51	11-1-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	42	1750		1750	73500		73500			
				шт									
14	52	17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	6	9126,62	39,24	8700,38	54760	235	52202	3093	2,22	13
				комплект	387	15,75	0	2322	94	0	128	0,07	0
15	53	17-1-8	Установка биде	1	7386,61	28,48	6874,38	7387	28	6874	634	2,75	3
				комплект	483,75	11,25	0	484	11	0	128	0,05	0
16	54	17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	3	4260,08	54,7	4038,88	12780	164	12117	717	0,99	3
				комплект	166,5	20,25	0	500	61	0	128	0,1	0
17	55	17-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	6	1412,7	6,95	1324,75	8476	42	7949	639	0,46	3
				комплект	81	2,25	0	486	14	0	128	0,01	0
			ИТОГО:					662482	6771				343
								59385	2584				12
			Итого по объекту:					5287334					
			Объект: 2-2 БЛОК 2.БЛОК СТАРШИХ КЛАССОВ.										
			Смета: 2-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ ОСМЕЧЕНЫ										
1	53	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0003	5239,08	327,33	3021,75	2	0	1	1	11,6	0
				1т	1890	123,75	0	1	0	0	105	0,6	0
2	54	6-1-1	Устройство бетонной подготовки.ИЗ БМ В3,5	7,878	9147,85	66,01	8886,09	72065	520	70003	1825	1,35	11
				м3	195,75	24,93	0	1542	196	0	105	0,12	1
3	69	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов-ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	156	234,82	4,19	172,58	36632	654	26922	10977	0,38	60
				м2	58,05	1,58	0	9056	246	0	118	0,01	1
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ ОСМЕЧЕНЫ					108698					
			Раздел: СТЕНЫ ОСМЕЧЕНО										
4	71	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	111,438	6578,64	335,84	5543,05	733110	37425	617706	108584	4,54	506
				м3	699,75	126	0	77979	14041	0	118	0,61	68
5	72	8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича (ИСКЛЮЧАЕТСЯ)	437,101	38,93	0	0	-17016	0	0	-20079	0,22	-96
				м2	38,93	0	0	-17016	0	0	118	0	0
6	73	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100	134,685	6563,86	337,41	5555,95	884053	45444	748303	126586	4,38	590
				м3	670,5	126	0	90306	16970	0	118	0,62	84
7	74	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (АС-7)	0,3341	8679,65	422,15	0	2900	141	0	3318	56,4	19
				т	8257,5	157,5	0	2759	53	0	118	0,77	0
8	75	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм СГ-1	0,0675	64100		64100	4327		4327			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	76	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм СГ-1	0,945	41200		41200	38934		38934			
				т									
10	79	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм СГ-2	0,0286	64100		64100	1833		1833			
				т									
11	80	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм СГ-2	0,2464	41200		41200	10152		10152			
				т									
12	81	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм СВ-1(С 2-х СТОРОН)	0,0707	64100		64100	4532		4532			
				т									
13	82	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД1,ЗД2	0,4156	70437,87	304,24	60458,63	29274	126	25127	4272	58	24
				1т	9675	114,75	0	4021	48	0	105	0,56	0
14	84	6-18-9	Устройство перемычек,ИЗ БМ В15	8,963	16546,47	367,51	13976,21	148311	3294	125273	22038	13,1	117
				м3	2202,75	138,83	0	19744	1244	0	105	0,68	6
15	85	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,146	69000		69000	79102		79102			
				т									
16	86	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1086	71100		71100	7721		7721			
				т									
17	87	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,225	64500		64500	143506		143506			
				т									
18	88	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,ИЗ БМ В20,МС-1,МС-2	19,02	14328,15	990,15	11693,25	272521	18833	222406	40317	10,4	198
				м3	1644,75	374,04	0	31283	7114	0	105	1,83	35
19	89	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, МС-1	0,1917	62000		62000	11885		11885			
				т									
20	90	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм, МС-1	0,697	61300		61300	42726		42726			
				т									
21	91	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, МС-2	0,1584	62000		62000	9821		9821			
				т									
22	92	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм, МС-2	0,5918	59900		59900	35449		35449			
				т									
23	93	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,ИЗ БМ В15,МС-3	0,297	14043,95	990,15	11409,05	4171	294	3388	630	10,4	3
				м3	1644,75	374,04	0	488	111	0	105	1,83	1
24	94	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм, СЕРДЕЧНИК ПАРАПЕТА МС-3	0,0024	65000		65000	156		156			
				т									
25	95	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, СЕРДЕЧНИК ПАРАПЕТА МС-3	0,0696	65900		65900	4587		4587			
				т									
26	96	6-19-1	Устройство поясов в опалубке,ИЗ БМ В15	2,178	12472,22	316,01	10788,21	27164	688	23497	3402	8,25	18
				м3	1368	119,39	0	2980	260	0	105	0,58	1
27	97	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0696	69000		69000	4802		4802			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	98	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т 0,6165 т	68800		68800	42415		42415			
			Итого по разделу: СТЕНЫ ОСМЕЧЕНО					2526438					
			Раздел: МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС- 21,49-60)ОСМЕЧЕНО										
29	99	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БМ В25	0,2798 м3	14734,15 1644,75	990,15 374,04	12099,25 0	4123 460	277 105	3386 0	593 105	10,4 1,83	3 1
30	100	6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БМ В25	0,2059 м3	17106,04 2385	407,3 153,86	14313,74 0	3522 491	84 32	2947 0	549 105	14,4 0,75	3 0
31	101	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0058 т	52400		52400	304		304			
32	102	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ХОМУТЫ	0,0568 т	62000		62000	3522		3522			
33	103	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,1796 т	59900		59900	10758		10758			
34	104	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,0541 т	59900		59900	3241		3241			
35	105	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0239 1т	93997,62 33075	304,24 114,75	60618,38 0	2247 790	7 3	1449 0	833 105	198 0,56	5 0
36	107	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БМ В25	1,696 м3	14734,15 1644,75	990,15 374,04	12099,25 0	24989 2789	1679 634	20520 0	3595 105	10,4 1,83	18 3
37	108	6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БМ В25	0,4118 м3	17106,04 2385	407,3 153,86	14313,74 0	7045 982	168 63	5895 0	1098 105	14,4 0,75	6 0
38	109	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0115 т	52400		52400	603		603			
39	110	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ХОМУТЫ	0,1136 т	62000		62000	7043		7043			
40	111	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,3592 т	59900		59900	21516		21516			
41	112	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,1082 т	59900		59900	6481		6481			
42	113	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0478 1т	93997,62 33075	304,24 114,75	60618,38 0	4493 1581	15 5	2898 0	1666 105	198 0,56	9 0
43	115	6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БМ В25	0,7795 м3	17106,04 2385	407,3 153,86	14313,74 0	13333 1859	317 120	11157 0	2078 105	14,4 0,75	11 1
44	116	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0219	52400		52400	1148		1148			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	117	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ХОМУТЫ	т 0,1098	62000		62000	6808		6808			
46	118	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т 0,1787	59900		59900	10704		10704			
47	119	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т 0,4079	59900		59900	24433		24433			
48	120	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т 0,0148	93997,62	304,24	60618,38	1391	5	897	516	198	3
				1т	33075	114,75	0	490	2	0	105	0,56	0
49	122	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БМ В25	0,2798	14734,15	990,15	12099,25	4123	277	3386	593	10,4	3
				м3	1644,75	374,04	0	460	105	0	105	1,83	1
50	123	6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БМ В25	0,3897	17106,04	407,3	14313,74	6667	159	5578	1039	14,4	6
				м3	2385	153,86	0	930	60	0	105	0,75	0
51	124	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0032	53600		53600	172		172			
52	125	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т 0,011	52400		52400	576		576			
53	126	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ХОМУТЫ	т 0,0132	62000		62000	818		818			
54	127	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т 0,1827	59900		59900	10944		10944			
55	128	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т 0,2039	59900		59900	12214		12214			
56	129	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т 0,0123	93997,62	304,24	60618,38	1156	4	746	429	198	2
				1т	33075	114,75	0	407	1	0	105	0,56	0
57	131	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БМ В25	0,2798	14734,15	990,15	12099,25	4123	277	3386	593	10,4	3
				м3	1644,75	374,04	0	460	105	0	105	1,83	1
58	132	6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БМ В25	0,6547	17106,04	407,3	14313,74	11200	267	9371	1745	14,4	9
				м3	2385	153,86	0	1562	101	0	105	0,75	0
59	133	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0032	53600		53600	172		172			
60	134	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т 0,0185	52400		52400	969		969			
61	135	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ХОМУТЫ	т 0,1205	62000		62000	7471		7471			
62	136	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т 0,2407	59900		59900	14418		14418			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	137	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,3497	59900		59900	20947		20947			
				т									
64	138	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0123	93997,62	304,24	60618,38	1156	4	746	429	198	2
				1т	33075	114,75	0	407	1	0	105	0,56	0
65	140	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БМ В25	0,693	14734,15	990,15	12099,25	10211	686	8385	1469	10,4	7
				м3	1644,75	374,04	0	1140	259	0	105	1,83	1
66	141	6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БМ В25	0,6547	17106,04	407,3	14313,74	11200	267	9371	1745	14,4	9
				м3	2385	153,86	0	1562	101	0	105	0,75	0
67	142	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0032	53600		53600	172		172			
				т									
68	143	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0185	52400		52400	969		969			
				т									
69	144	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ХОМУТЫ	0,1618	62000		62000	10032		10032			
				т									
70	145	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,3812	59900		59900	22834		22834			
				т									
71	146	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,4096	59900		59900	24535		24535			
				т									
72	147	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0197	93997,62	304,24	60618,38	1852	6	1194	687	198	4
				1т	33075	114,75	0	652	2	0	105	0,56	0
73	149	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БМ В25	1,036	14734,15	990,15	12099,25	15268	1026	12537	2196	10,4	11
				м3	1644,75	374,04	0	1704	388	0	105	1,83	2
74	150	6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БМ В25	0,6501	17106,04	407,3	14313,74	11121	265	9305	1733	14,4	9
				м3	2385	153,86	0	1550	100	0	105	0,75	0
75	151	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ХОМУТЫ	0,2092	62000		62000	12970		12970			
				т									
76	152	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,5296	59900		59900	31723		31723			
				т									
77	153	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,3881	59900		59900	23247		23247			
				т									
78	154	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0271	93997,62	304,24	60618,38	2547	8	1643	944	198	5
				1т	33075	114,75	0	896	3	0	105	0,56	0
79	155	15-172-4	Масляная окраска ЗД-1	0,7847	165,83	0,07	57,76	130	0	45	89	0,65	1
				м2	108	0,02	0	85	0	0	105	0	0
80	156	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БМ В25	6,217	14734,15	990,15	12099,25	91605	6156	75223	13179	10,4	65
				м3	1644,75	374,04	0	10226	2325	0	105	1,83	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	157	6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БМ В25	6,336	17106,04	407,3	14313,74	108384	2581	90692	16891	14,4	91
				м3	2385	153,86	0	15111	975	0	105	0,75	5
82	158	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ХОМУТЫ	1,255	62000		62000	77810		77810			
				т									
83	159	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	3,38	59900		59900	202456		202456			
				т									
84	160	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	3,745	59900		59900	224308		224308			
				т									
85	161	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1181	93997,62	304,24	60618,38	11101	36	7159	4116	198	23
				1т	33075	114,75	0	3906	14	0	105	0,56	0
86	163	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БМ В25	1,554	14734,15	990,15	12099,25	22901	1539	18806	3295	10,4	16
				м3	1644,75	374,04	0	2556	581	0	105	1,83	3
87	164	6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БМ В25	1,584	17106,04	407,3	14313,74	27096	645	22673	4223	14,4	23
				м3	2385	153,86	0	3778	244	0	105	0,75	1
88	165	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ХОМУТЫ	0,3137	62000		62000	19449		19449			
				т									
89	166	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,845	59900		59900	50616		50616			
				т									
90	167	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,9362	59900		59900	56078		56078			
				т									
91	168	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0295	93997,62	304,24	60618,38	2773	9	1788	1028	198	6
				1т	33075	114,75	0	976	3	0	105	0,56	0
92	169	15-172-4	Масляная окраска ЗД-1	0,8561	165,83	0,07	57,76	142	0	49	97	0,65	1
				м2	108	0,02	0	92	0	0	105	0	0
93	170	6-19-1	Устройство поясов в опалубке,ИЗ БМ В12,5	25,463	12259,07	316,01	10575,06	312150	8046	269271	39767	8,25	210
				м3	1368	119,39	0	34833	3040	0	105	0,58	15
94	171	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,8168	69000		69000	56359		56359			
				т									
95	172	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	2,164	64700		64700	140024		140024			
				т									
96	173	6-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой,А-1	0,0606	37051,29	477,54	2598,75	2245	29	157	2173	207	13
				1т	33975	180	0	2059	11	0	105	0,88	0
97	174	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0566	52400		52400	2966		2966			
				т									
98	175	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0041	149300		149300	612		612			
				т									
			Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС- 21,49-60)ОСМЕЧЕНО					1842715					
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС -37-42)ОСМЕЧЕНО										
99	176	7-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	5,94	1378,4	244,31	780,84	8188	1451	4638	3666	2,1	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	177	7-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	353,25	87,6	0	2098	520	0	140	0,39	2
				70,95	1884,51	403,26	1033,5	133706	28611	73327	59006	2,74	194
101	185	6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм.ИЗ БМ В20	шт	447,75	146,29	0	31768	10379	0	140	0,66	47
				1,881	12769	269,2	11167,8	24018	506	21007	2832	8,21	15
102	188	6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм,ИЗ БМ В20	м3	1332	101,7	0	2505	191	0	105	0,5	1
				1,267	12769	269,2	11167,8	16181	341	14152	1908	8,21	10
103	191	6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм,ИЗ БМ В20	м3	1332	101,7	0	1688	129	0	105	0,5	1
				2,4	12769	269,2	11167,8	30646	646	26803	3613	8,21	20
104	194	6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм,ИЗ БМ В20	м3	1332	101,7	0	3197	244	0	105	0,5	1
				0,4475	12769	269,2	11167,8	5714	120	4997	674	8,21	4
105	207	6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм,ИЗ БМ В20	м3	1332	101,7	0	596	46	0	105	0,5	0
				1,782	12769	269,2	11167,8	22754	480	19901	2683	8,21	15
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС -37-42)ОСМЕЧЕНО	м3	1332	101,7	0	2374	181	0	105	0,5	1
								241207					
			Раздел: ОКНА (АС-12,14)ОСМЕЧЕНО										
106	324	10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	4,62	498,09	19,17	247,94	2301	89	1145	1315	1,38	6
				м2	230,97	6,18	0	1067	29	0	120	0,03	0
107	325	10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	0,918	472,81	19	236,08	434	17	217	247	1,3	1
				м2	217,73	6,18	0	200	6	0	120	0,03	0
108	326	10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	2,412	427,5	19,32	222,35	1031	47	536	556	1,11	3
				м2	185,83	6,39	0	448	15	0	120	0,03	0
109	327	10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	68,286	348,93	18,88	159,05	23827	1289	10861	14552	1,02	70
				м2	171,01	6,57	0	11678	449	0	120	0,03	2
110	328	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	15,4	5240		5240	80696		80696			
				м2									
111	329	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	3,06	14500		14500	44370		44370			
				м2									
112	330	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	9,11	8050		8050	73336		73336			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2									
113	331	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	224,72	6920		6920	1555062		1555062			
				м2									
			Итого по разделу: ОКНА (АС-12,14)ОСМЕЧЕНО					1781057					
			ИТОГО:					6500115	165851				2378
			Итого по объекту:					375556	61855				298
			Объект: 2-3 БЛОК 3. МАСТЕРСКИЕ.					6500115					
			Смета: 2-3-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	4	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	52,865	6,48	6,48	0	343	343	0	108	0	0
				м3	0	2,1	0	0	111	0	97	0,01	0
2	5	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,635	134,1	0	0	219	0	0	248	0,97	2
				м3	134,1	0	0	219	0	0	113	0	0
3	8	1-166-2	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	26,6	134,1	0	0	3567	0	0	4031	0,97	26
				м3	134,1	0	0	3567	0	0	113	0	0
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					4129					
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ НА ССЦ (АС6-8)										
4	14	6-1-1	Устройство бетонной подготовки,ИЗ БМ В3,5	8,68	9147,85	66,01	8886,09	79403	573	77131	2011	1,35	12
				м3	195,75	24,93	0	1699	216	0	105	0,12	1
5	15	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных,ИЗ БМ В10	52,25	10588,91	311,32	9836,59	553271	16266	513962	30647	2,82	147
				м3	441	117,61	0	23042	6145	0	105	0,57	30
6	16	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок,СЕТКА С-1,С-2	0,2833	5239,08	327,33	3021,75	1484	93	856	599	11,6	3
				1т	1890	123,75	0	535	35	0	105	0,6	0
7	17	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,049	65000		65000	3185		3185			
				т									
8	18	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2343	67700		67700	15862		15862			
				т									
9	21	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПОД ПЕРЕГОРОДКИ,ИЗ БМ В10	0,15	10503,86	0	9936,86	1576	0	1491	105	3,66	1
				м3	567	0	0	85	0	0	123	0	0
10	22	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок,СЕТКА С-3	0,0136	5239,08	327,33	3021,75	71	4	41	29	11,6	0
				т	1890	123,75	0	26	2	0	105	0,6	0
11	23	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0012	65000		65000	78		78			
				т									
12	24	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0124	67700		67700	839		839			
				т									
13	25	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов РАСТВОРОМ 1:2 ТОЛЩ.20мм	22,88	234,82	4,19	172,58	5373	96	3949	1610	0,38	9
				м2	58,05	1,58	0	1328	36	0	118	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	26	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов РАСТВОРОМ 1:2 ТОЛЩ.20мм ПОД ПЕРЕГОРОДКИ	0,87	234,82	4,19	172,58	204	4	150	61	0,38	0
				м2	58,05	1,58	0	51	1	0	118	0,01	0
15	27	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	268,5	245,44	3,82	204,27	65901	1026	54846	12290	0,21	57
				м2	37,35	1,44	0	10028	387	0	118	0,01	2
16	28	6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,0398	7294,77	680,89	1078,88	290	27	43	242	33,1	1
				1т	5535	256,5	0	220	10	0	105	1,26	0
17	29	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0256	65000		65000	1664		1664			
				т									
18	30	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0142	65900		65900	936		936			
				т									
19	33	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0416	5239,08	327,33	3021,75	218	14	126	88	11,6	0
				1т	1890	123,75	0	79	5	0	105	0,6	0
20	34	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0416	41200		41200	1714		1714			
				т									
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ НА ССЦ (АС6-8)					732069					
			Раздел: СТЕНЫ										
21	36	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	49,9	6578,64	335,84	5543,05	328274	16758	276598	48622	4,54	227
				м3	699,75	126	0	34918	6287	0	118	0,61	30
22	37	8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича (ИСКЛЮЧАЕТСЯ)	185,86	38,93	0	0	-7236	0	0	-8538	0,22	-41
				м2	38,93	0	0	-7236	0	0	118	0	0
23	38	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100	8,53	6563,86	337,41	5555,95	55990	2878	47392	8017	4,38	37
				м3	670,5	126	0	5719	1075	0	118	0,62	5
24	39	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (АС-10)	0,0488	8679,65	422,15	0	424	21	0	485	56,4	3
				т	8257,5	157,5	0	403	8	0	118	0,77	0
25	40	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0033	64100		64100	212		212			
				т									
26	41	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0455	41200		41200	1875		1875			
				т									
27	43	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0406	65000		65000	2639		2639			
				т									
28	44	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,25	61200		61200	15300		15300			
				т									
29	45	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0095	65900		65900	626		626			
				т									
30	47	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04	65000		65000	2600		2600			
				т									
31	48	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1777	60500		60500	10751		10751			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	49	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0382	61200		61200	2338		2338			
				т									
33	50	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,812	14043,95	990,15	11409,05	11404	804	9264	1721	10,4	8
				м3	1644,75	374,04	0	1336	304	0	105	1,83	1
34	51	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0033	65000		65000	214		214			
				т									
35	52	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,044	65900		65900	2900		2900			
				т									
36	61	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0085	45300		45300	385		385			
				т									
37	62	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т ТОЛЩ.2мм	0,0343	154200		154200	5289		5289			
				т									
38	65	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0001	50800		50800	5		5			
				т									
39	66	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0021	41200		41200	87		87			
				т									
40	67	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ИМ-1	0,0032	93997,62	304,24	60618,38	301	1	194	112	198	1
				1т	33075	114,75	0	106	0	0	105	0,56	0
			Итого по разделу: СТЕНЫ					434376					
			Раздел: ПОКРЫТИЕ (АС-19,20)										
41	70	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см ПРИВЕД.ТОЛЩ.12см ПРОЛЕТ 7,06м НАГР.800кг/м2	125,809	3160		3160	397557		397557			
				м2									
42	75	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0223	50900		50900	1135		1135			
				т									
43	77	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0077	62000		62000	477		477			
				т									
44	78	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,1393	58700		58700	8177		8177			
				т									
			Итого по разделу: ПОКРЫТИЕ (АС-19,20)					407346					
			Раздел: КРОВЛЯ (АС- 2-25)										
45	98	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0142	45300		45300	643		643			
				т									
			Итого по разделу: КРОВЛЯ (АС- 2-25)					643					
			ИТОГО:					1578565	38906				493
								76125	14622				71
			Итого по объекту:					1578564					
			Объект: 2-4 ГАЛЕРЕЯ										
			Смета: 2-4 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6-1-1	Устройство бетонной подготовки,ИЗ БМ В3,5	1,36	9147,85	66,01	8886,09	12441	90	12085	315	1,35	2
				м3	195,75	24,93	0	266	34	0	105	0,12	0
2	2	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов,ИЗ БМ В15	4,96	11297,63	95,97	10429,91	56036	476	51732	4208	4,9	24
				м3	771,75	36,25	0	3828	180	0	105	0,18	1
3	3	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,4946	5239,08	327,33	3021,75	2591	162	1495	1046	11,6	6
				1т	1890	123,75	0	935	61	0	105	0,6	0
4	4	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм,АН-1	0,3387	59900		59900	20288		20288			
				т									
5	5	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0416	66000		66000	2746		2746			
				т									
6	6	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,СЕТКА С-1	0,1142	65900		65900	7526		7526			
				т									
7	7	6-1-1	Устройство бетонной подготовки,ИЗ БМ В3,5	1,08	9147,85	66,01	8886,09	9880	71	9597	250	1,35	1
				м3	195,75	24,93	0	211	27	0	105	0,12	0
8	8	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных,ИЗ БМ В15	2,16	10802,06	311,32	10049,74	23332	672	21707	1267	2,82	6
				м3	441	117,61	0	953	254	0	105	0,57	1
9	9	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1152	5239,08	327,33	3021,75	604	38	348	244	11,6	1
				1т	1890	123,75	0	218	14	0	105	0,6	0
10	10	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0648	68800		68800	4458		4458			
				т									
11	11	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0504	66000		66000	3326		3326			
				т									
12	12	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	44,9	245,44	3,82	204,27	11020	172	9172	2055	0,21	10
				м2	37,35	1,44	0	1677	65	0	118	0,01	0
			Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ					154249					
			Раздел: СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ (ТОЛЩ.380мм)										
13	15	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,09	8679,65	422,15	0	781	38	0	894	56,4	5
				т	8257,5	157,5	0	743	14	0	118	0,77	0
14	16	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм СГ-1	0,006	64100		64100	385		385			
				т									
15	17	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм СГ-1	0,084	41200		41200	3461		3461			
				т									
16	19	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0461	69000		69000	3181		3181			
				т									
17	20	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,1278	64400		64400	8230		8230			
				т									
			Итого по разделу: СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ (ТОЛЩ.380мм)					16038					
			Раздел: РАМА МОНОЛИТНАЯ РМ-1 (2шт)										
18	21	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БМ В20	8,2	14328,15	990,15	11693,25	117491	8119	95885	17382	10,4	85
				м3	1644,75	374,04	0	13487	3067	0	105	1,83	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	23	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,6736 т	66000		66000	44458		44458			
20	24	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0592 т	71100		71100	4209		4209			
21	25	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,1056 т	64400		64400	6801		6801			
22	26	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,1701 т	62100		62100	10563		10563			
23	27	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,4118 т	62100		62100	25573		25573			
24	28	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	1,088 т	59900		59900	65189		65189			
			Итого по разделу: РАМА МОНОЛИТНАЯ РМ-1 (2шт)					274283					
			Раздел: РАМА МОНОЛИТНАЯ РМ-2 (4шт)										
25	32	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,216 т	66000		66000	14256		14256			
26	33	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,2111 т	64400		64400	13595		13595			
27	34	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,3254 т	62100		62100	20207		20207			
28	35	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,2506 т	62100		62100	15562		15562			
29	39	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,0527 т	61200		61200	3225		3225			
30	40	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,011 т	65000		65000	715		715			
31	42	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см /ПК 29.12-8А III Т-С8а(6шт),ПК 29.12-6А III Т-С8а(6шт) ПРИВЕД.ТОЛЩ.12см	40,8 м2	3160		3160	128928		128928			
32	46	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0574 т	71100		71100	4081		4081			
33	47	4-1-24	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,АНКЕР АС-1	0,0356 т	52400		52400	1865		1865			
34	49	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0091 т	62000		62000	564		564			
35	50	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,1692 т	58700		58700	9932		9932			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	51	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0125	41200		41200	515		515			
				т									
37	53	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,0564	62100		62100	3502		3502			
				т									
38	54	4-1-94	Каркасы и сетки пространственная: сталь периодического профиля класса А-I, d 6 мм	0,0108	69000		69000	745		745			
				т									
39	55	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм,ФИКСАТОР	0,0044	65000		65000	286		286			
				т									
40	56	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0442	62000		62000	2740		2740			
				т									
41	59	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,0564	62100		62100	3502		3502			
				т									
42	60	4-1-94	Каркасы и сетки пространственная: сталь периодического профиля класса А-I, d 6 мм	0,0108	69000		69000	745		745			
				т									
43	61	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм,ФИКСАТОР	0,0044	65000		65000	286		286			
				т									
44	62	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0491	62000		62000	3044		3044			
				т									
			Итого по разделу: РАМА МОНОЛИТНАЯ РМ-2 (4шт)					228298					
			ИТОГО:					672865	9837				141
			Итого по объекту:					22318	3716				18
			Объект: 2-5 ВНУТРЕННИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ					672868					
			Смета: 2-5-1 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
1	50	СПРАЙС	Светильники тип OPL/S- 2x36	213,6	2347,08		2347,08	501336		501336			
				шт									
2	51	СПРАЙС	Светильники тип OPL/S SPORT- 2x58	12	3462,84		3462,84	41554		41554			
				шт									
3	52	СПРАЙС	Светильники тип ARS/S 2X36	7,2	2405,91		2405,91	17323		17323			
				шт									
4	54	СПРАЙС	Светильники тип BAT/S 2X36	36,8	1302		1302	47914		47914			
				шт									
5	55	СПРАЙС	Светильники тип BATR/S 2X36	1,6	2105,81		2105,81	3369		3369			
				шт									
6	56	СПРАЙС	Светильники тип ЛПО-01 2x36	0,8	757,67		757,67	606		606			
				шт									
7	57	17-2-27	Светильники тип ЛП002-2X40/П-01-УХЛ4/ ЛПО-02- 2x36	1,6	2480		2480	3968		3968			
				шт									
8	58	СПРАЙС	Светильники тип AOT.OPL- 2x36	1,6	2411,84		2411,84	3859		3859			
				шт									
9	59	8-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	3,2	467,8	183	50,8	1497	586	163	869	1,46	5
				шт	234	51,8	0	749	166	0	95	0,3	1
10	60	СПРАЙС	Светильники тип OPL/S- 4x36	3,2	4860,5		4860,5	15554		15554			
				шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	61	8-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	45,6	269,9	98	49,9	12307	4469	2275	6541	0,76	35
				шт	122	29	0	5563	1322	0	95	0,17	8
12	62	СПРАЙС	Светильники тип ЛПО-01 1х36	22,4	529,1		529,1	11852		11852			
				шт									
13	63	СПРАЙС	Светильники тип ASM/S 1X36	23,2	2040,62		2040,62	47342		47342			
				шт									
14	64	8-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью .	22	275,2	159	31,8	6054	3498	700	2719	0,53	12
				шт	84,4	45,7	0	1857	1005	0	95	0,27	6
15	65	8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	12	216,3	120	31,3	2596	1440	376	1133	0,41	5
				шт	65	34,4	0	780	413	0	95	0,2	2
16	66	СПРАЙС	Светильники тип RKL-60	13,6	2112,16		2112,16	28725		28725			
				шт									
17	67	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ/ НПП03-60, НБ018-60, НПБ-22	20,4	871		871	17768		17768			
				шт									
18	78	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36	614,4	101		101	62054		62054			
				шт									
19	79	17-6-81	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ58	24	131		131	3144		3144			
				шт									
20	80	17-6-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	34	24		24	816		816			
				шт									
21	81	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220/СК-80	604,4	14		14	8462		8462			
				шт									
22	82	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ 11У2	0,18	16300		16300	2934		2934			
				1000шт									
23	83	8-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	21,2	269,9	98	49,9	5722	2078	1058	3041	0,76	16
				шт	122	29	0	2586	615	0	95	0,17	4
24	84	СПРАЙС	Светильник типа ЛБА-0,1 2х8	21,2	926,98		926,98	19652		19652			
				шт									
25	85	8-526-1	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ на ток до 25 А	1,2	501,2	13,2	261	601	16	313	261	1	1
				шт	227	2,3	0	272	3	0	95	0,01	0
26	86	ПРАЙС	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ 3-ФАЗНЫЙ АП50-3МТ In 25А	1,2	1257,14		1257,14	1509		1509			
				шт									
27	87	8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,8	13,2	10,6	458	26	21	394	1	2
				шт	205	2,3	0	410	5	0	95	0,01	0
28	88	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720		4720	9440		9440			
				шт									
29	91	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	793,6	27,7	2,1	5,9	21983	1667	4682	15229	0,1	79
				м	19,7	0,5	0	15634	397	0	95	0	2
30	92	8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	793,6	34,1	2,7	6,4	27062	2143	5079	19150	0,15	119
				м	25	0,4	0	19840	317	0	95	0	2
31	100	8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	5628	34,2	1,2	9,8	192478	6754	55154	125110	0,14	788
				м	23,2	0,2	0	130570	1126	0	95	0	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	101	ПРАЙС	ТРУБА ПВХ ГИБКАЯ ДИАМ.16ММ	5480	10,16		10,16	55670		55670			
				м									
33	102	8-4-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	9	664		664	5976		5976			
				10м									
34	103	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	5,8	777		777	4507		4507			
				10м									
35	104	8-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	172	39	1,5	11,6	6708	258	1995	4265	0,16	28
				м	25,9	0,2	0	4455	34	0	95	0	0
36	105	8-4-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	17,2	999		999	17183		17183			
				10м									
37	106	8-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям,диаметр 20 мм	66,4	125,6	64,1	20,1	8340	4256	1335	3608	0,26	17
				м	41,4	15,8	0	2749	1049	0	95	0,09	6
38	107	8-6-56	Трубы электросварные,Dн 20 мм	66,4	63		63	4183		4183			
				м									
39	108	8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	68	30,8	7,6	0	2094	517	0	1557	0,13	9
				м	23,2	0,9	0	1578	61	0	95	0,01	0
40	109	1-1-879	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,0537	75900		75900	4077		4077			
				т									
41	110	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	280	27,7	2,1	5,9	7756	588	1652	5373	0,1	28
				м	19,7	0,5	0	5516	140	0	95	0	1
42	111	8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	280	34,1	2,7	6,4	9548	756	1792	6756	0,15	42
				м	25	0,4	0	7000	112	0	95	0	1
43	112	16-7-110	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 70 мм2 (0,404кг)	0,12	98700		98700	11844		11844			
				1000м									
44	113	16-7-109	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 50 мм2 (0,283кг)	0,15	70400		70400	10560		10560			
				1000м									
45	114	16-7-107	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 25 мм2 (0,169кг)	0,1	36800		36800	3680		3680			
				1000м									
46	115	8-410-3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 63 мм	40	41,8	2,2	12,6	1672	88	504	1037	0,16	6
				м	27	0,3	0	1080	12	0	95	0	0
47	116	8-4-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	4	2590		2590	10360		10360			
				10м									
48	117	8-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	50	39	1,5	11,6	1950	75	580	1240	0,16	8
				м	25,9	0,2	0	1295	10	0	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	118	8-4-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	5	2130		2130	10650		10650			
				10м									
			ИТОГО:					1296697	29214				1200
								201934	6787				39
			Итого по объекту:					1296696					
			Объект: 6-2 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ										
			Смета: 6-2 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ										
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	353,759	33,67	32,1	0	11911	11356	0	4768	0,01	4
				м3	1,57	12,33	0	555	4360	0	97	0,05	18
2	2	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	10,941	262,72	0	0	2874	0	0	3248	1,85	20
				м3	262,72	0	0	2874	0	0	113	0	0
3	3	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ	27,3	21,55	4,52	0	588	123	0	451	0,11	3
				м3	17,03	0	0	465	0	0	97	0	0
4	4	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м,МЯГКИМ МЕСТНЫМ ГРУНТОМ	90,1	6,48	6,48	0	584	584	0	184	0	0
				м3	0	2,1	0	0	190	0	97	0,01	1
5	5	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м, МЕСТНЫМ ГРУНТОМ	237,165	6,48	6,48	0	1537	1537	0	484	0	0
				м3	0	2,1	0	0	499	0	97	0,01	2
6	6	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы, МЕСТНЫМ ГРУНТОМ	7,335	134,1	0	0	984	0	0	1111	0,97	7
				м3	134,1	0	0	984	0	0	113	0	0
7	7	1-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3;РАЗРАБОТКА ЛИШНЕГО ГРУНТА	2,8	47,43	44,84	0	133	126	0	45	0,02	0
				м3	2,59	13,81	0	7	39	0	97	0,05	0
8	8	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1; ВЫВОЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА	4,62	17,73	17,73	0	82	82	0	16	0	0
				т	0	3,55	0	0	16	0	100	0,07	0
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					18693					
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ										
9	9	23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,273	465331,02	1733,92	402631,1	127035	473	109918	21868	361	99
				км	60966	650,25	0	16644	178	0	130	3,17	1
10	10	23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	6,86	6154,88	2308,84	1560,04	42222	15839	10702	28098	13,87	95
				м3	2286	864,68	0	15682	5932	0	130	4,22	29
11	11	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,86	94		94	645		645			
				м3									
12	12	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /КЦД-10,КЦП1-10-1/	3,64	32800		32800	119392		119392			
				м3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,64	134		134	-488		-488			
				м3									
14	14	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,64	250		250	-910		-910			
				м3									
15	15	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /КЦ 10-9/	4,45	5330		5330	23719		23719			
				м									
16	16	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /КЦ 10-6/	6,49	5863		5863	38051		38051			
				м									
17	17	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки,/КЦО-1/	13	913		913	11869		11869			
				шт				.					
18	18	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	13	13400		13400	174200		174200			
				комплект									
19	19	23-1-4	ЛОТОК	5,22	9937,3	453,79	9255,36	51873	2369	48313	2701	1,51	8
				м3	228,15	169,88	0	1191	887	0	130	0,83	4
20	20	2-1-267	Стоимость стремянки С1,С1-01,С1-02,С1-03	0,0784	133700		133700	10488		10488			
				т									
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ					598096					
			ИТОГО:					616788	32490				236
								38402	12101				55
			Итого по объекту:					616789					
			Объект: 6-4 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ Ж/Б емк.100/2 шт./										
			Смета: 6-4 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ Ж/Б емк.100/2 шт./										
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1-13-3	Снятие насыпного грунта 3 группы на глубину 0,3м в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	54,9	38,62	37,22	0	2120	2043	0	675	0,01	1
				м3	1,4	11,27	0	77	619	0	97	0,04	2
2	2	1-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	585,2	28,89	27,85	0	16904	16295	0	5379	0,01	4
				м3	1,04	8,44	0	609	4937	0	97	0,03	18
3	3	1-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	14,259	38,62	37,22	0	551	531	0	175	0,01	0
				м3	1,4	11,27	0	20	161	0	97	0,04	1
4	4	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,441	467,1	0	0	206	0	0	233	2,98	1
				м3	467,1	0	0	206	0	0	113	0	0
5	5	1-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	1,06	663,75	0	0	704	0	0	795	4,11	4
				м3	663,75	0	0	704	0	0	113	0	0
6	6	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,742	134,1	0	0	1172	0	0	1325	0,97	8
				м3	134,1	0	0	1172	0	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	282,658	6,48	6,48	0	1831	1831	0	577	0	0
				м3	0	2,1	0	0	595	0	97	0,01	2
8	8	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	282,658	21,55	4,52	0	6090	1276	0	4669	0,11	31
				м3	17,03	0	0	4814	0	0	97	0	0
9	9	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	282,658	14,12	12	0,5	3990	3391	141	1197	0,01	3
				м3	1,62	2,75	0	458	776	0	97	0,01	3
10	11	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	104,566	21,55	4,52	0	2253	472	0	1727	0,11	11
				м3	17,03	0	0	1781	0	0	97	0	0
11	12	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	104,566	14,12	12	0,5	1476	1255	52	443	0,01	1
				м3	1,62	2,75	0	169	287	0	97	0,01	1
12	13	1-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	186	47,43	44,84	0	8822	8340	0	2959	0,02	3
				м3	2,59	13,81	0	482	2569	0	97	0,05	10
13	14	1-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	69,6	63,86	60,39	0	4445	4203	0	1490	0,02	2
				м3	3,47	18,6	0	242	1295	0	97	0,07	5
14	15	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1, ЛИШНЕГО ГРУНТА	421,74	17,73		17,73	7477		7477			
				т									
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					58042					
			Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
15	19	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1,127	41200		41200	46453		46453			
				т									
16	20	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,3054	73000		73000	22294		22294			
				т									
17	21	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2784	50600		50600	14087		14087			
				т									
18	22	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,174	58600		58600	10196		10196			
				т									
			Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					93031					
			ИТОГО:					151071	39639				102
								12229	11239				43
			Итого по объекту:					151072					
			Объект: 6-5 КОТЕЛЬНАЯ										
			Смета: 6-5-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	31	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен+ ЦОКОЛЬ	4,32	254,12	1,96	143,26	1098	8	619	496	0,61	3
				м2	108,9	0,45	0	470	2	0	105	0,03	0
2	32	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	134,9	254,12	1,96	143,26	34281	264	19326	15489	0,61	82
				м2	108,9	0,45	0	14691	61	0	105	0,03	4
3	33	15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	40,2	108,77	0,6	50,79	4372	24	2042	2432	0,32	13
				м	57,38	0,23	0	2307	9	0	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	34	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ПАРАПЕТА С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ	8,028	254,12	1,96	143,26	2040	16	1150	922	0,61	5
				м2	108,9	0,45	0	874	4	0	105	0,03	0
5	39	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	8,72	652,6	6,33	333,52	5691	55	2908	2885	1,79	16
				м2	312,75	2,39	0	2727	21	0	105	0,01	0
6	64	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0164	64100		64100	1051		1051			
				т									
7	65	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0234	41200		41200	964		964			
				т									
8	72	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2752	41200		41200	11338		11338			
				т									
			Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					60835					
			ИТОГО:					60835	369				118
								21069	97				4
			Итого по объекту:					60835					
			ИТОГО:					60835	369				118
								21069	97				4
			Итого по объекту:					60835					
			Итого по стройке:					16758621					
			Стоимость оборудования, всего:					154946					
			На общестроительные работы					2419196					
			На металломонтажные работы					690					
			На сантехнические работы					71916					
			Всего накладных расходов:					2491802					
			Итого с накладными					19250424					
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					1145729					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					20396153					
			Итого с временными, 2,72 %					20946714					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %					21092256					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					21175423					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					21383341					
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774					44642856					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					892857					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					45535714					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					5464286					
			Итого с НДС					51000000					

Подрядчик
Директор
ТОО "Корпорация Атамекен"

М.Ш.Төлтебаев

Инженер
ТОО "Банур-1"

Мустафаев М.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Толебийского района ЮКО» 46050

Инженер: ТОО «Банур-1», Договор №15 от 17.06.2013г.

Подрядчик: ТОО «Корпорация Атамекен», Договор №12 от 3.06.2013г. Форма N 2в

Авторский надзор: ТОО «А Строй Проект», Договор №14 от 17.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция средней школы им.М.Х.Дулати в н/п Коксаек,Толебийского,района ЮКО

Наименование обьекта: Реконструкция средней школы им.М.Х.Дулати в н/п Коксаек,Толебийского,района ЮКО

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК 2.БЛОК СТАРШИХ КЛАССОВ 2-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 АС -15- 1ЭТАЖ ОСМЕЧЕНО										
1	Е0111-12-1	ДЕТ.130 - 234,61 м2-ТОЛЩ.260мм -Укладка лаг по кирпичным столбикам	234,61	480,63	6,38	112759	1497	20754	0,45	105		
		м2		69,53	2,39	16312	561	123	0,01	3		
2	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	234,61	1905,05	11,03	446943	2588	28661	0,6	141		
		м2		95,18	4,14	22330	971	123	0,02	5		
3	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	251,03	109,84	0,46	27573	115	3773	0,08	19		
		м		12,04	0,18	3022	45	123	-	-		
4	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	234,61	185,69	1,88	43564	441	19466	0,47	110		
		м2		78,3	0,72	18370	169	105	-	1		
5	Е0111-27-3	ДЕТ.381 - 285,57 м2(ТОЛЩ.121мм) -Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранитной плитки для полов,РЕЛЬЕФНАЯ	285,57	1721,48	11,72	491602	3347	61845	1,06	303		
		м2		171,68	4,39	49027	1254	123	0,02	6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	299,85	256,85	0,32	77017	96	15394	0,24	71
		м		41,63	0,11	12483	33	123	-	-
		ДЕТ.405 - 54,64 м2(ТОЛЩ.176мм)								
7	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов ШЕРОХОВАТАЯ	54,64	1415,48	11,72	77342	640	11833	1,06	58
		м2		171,68	4,39	9381	240	123	0,02	1
8	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	57,37	256,85	0,32	14736	18	2945	0,24	14
		м		41,63	0,11	2388	6	123	-	-
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-15)- 2ЭТАЖ ОСМЕЧЕНО								
		ДЕТ.613 - 505,2 м2(ТОЛЩ.68,8мм)								
9	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм,ТОЛЩ.41мм, Y 1000кг/м3	92,44	437,35	13,43	40430	1242	8146	0,45	42
		м2		66,6	5,04	6157	466	123	0,02	2
10	Е0111-11-6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	2121,88	75,25	0,67	159672	1422	2297	-	9
		м2		0,63	0,25	1337	530	123	-	3
11	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	505,21	258,92	9,95	130809	5027	34762	0,36	180
		м2		52,2	3,74	26372	1889	123	0,02	9
12	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума Tarkett на мастике КН-2	505,21	1004,11	4,9	507286	2476	37502	0,38	193
		м2		58,5	1,85	29555	935	123	0,01	5
13	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	540,57	109,84	0,46	59377	249	8125	0,08	41
		м		12,04	0,18	6509	97	123	-	-
14	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	505,21	185,69	1,88	93811	950	41918	0,47	236
		м2		78,3	0,72	39558	364	105	-	2
		ДЕТ.363 - 70,60 м2(ТОЛЩ.121мм)								
15	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм,ТОЛЩ.26мм, Y 1000кг/м3	70,6	437,35	13,43	30877	948	6221	0,45	32
		м2		66,6	5,04	4702	356	123	0,02	2
16	Е0111-11-6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	84,72	75,25	0,67	6375	57	92	-	-
		м2		0,63	0,25	53	21	123	-	-
17	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	70,6	258,92	9,95	18280	702	4858	0,36	25
		м2		52,2	3,74	3685	264	123	0,02	1
18	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными	70,6	365,09	18,42	25775	1300	8064	0,42	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		материалами на битумной мастике первый слой,ИЗОЛ 5 СЛОЯ		85,95	6,91	6068	488	123	0,03	2
19	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой,ИЗОЛ	м2 282,4	256,83	9,05	72528	2556	18844	0,25	71
				50,85	3,4	14360	960	123	0,02	5
20	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2 70,6	258,92	9,95	18280	702	4858	0,36	25
21	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов ШЕРОХОВАТАЯ	м2 70,6	52,2	3,74	3685	264	123	0,02	1
				1415,48	11,72	99933	827	15290	1,06	75
				171,68	4,39	12121	310	123	0,02	2
22	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	м2 74,13	256,85	0,32	19040	24	3806	0,24	17
			м	41,63	0,11	3086	8	123	-	-
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-15)- 3ЭТАЖ ОСМЕЧЕНО ДЕТ.613 - 504,66 м2(ТОЛЩ.68,8мм)								
23	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм,ТОЛЩ.41мм, Y 1000кг/м3	504,66	437,35	13,43	220712	6778	44469	0,45	227
				66,6	5,04	33610	2543	123	0,02	12
24	Е0111-11-6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2 2119,57	75,25	0,67	159498	1420	2294	-	9
				0,63	0,25	1335	530	123	-	3
25	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2 504,66	258,92	9,95	130667	5021	34724	0,36	180
26	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума Tarkett на мастике КН-2	м2 504,66	52,2	3,74	26343	1887	123	0,02	9
				1004,11	4,9	506734	2473	37461	0,38	193
				58,5	1,85	29523	934	123	0,01	5
27	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	м2 539,99	109,84	0,46	59312	248	8116	0,08	41
28	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	м 504,66	12,04	0,18	6501	97	123	-	-
				185,69	1,88	93709	949	41872	0,47	236
				78,3	0,72	39515	363	105	-	2
		ДЕТ.363 - 68,31 м2(ТОЛЩ.121мм)								
29	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием	м2 33,81	51,34	2,62	1736	89	478	0,07	2
30	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20	33,81	10,51	0,99	355	33	123	-	-
				437,35	13,43	14787	454	2979	0,45	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм,ТОЛЩ.26мм, Y 1000кг/м3								
31	Е0111-11-6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона м2	40,57	66,6 75,25 0,63	5,04 0,67 0,25	2252 3053 26	170 27 10	123 44 123	0,02 - -	1 - -
32	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	33,81	258,92	9,95	8754	336	2326	0,36	12
33	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой,ИЗОЛ 5 СЛОЯ м2	33,81	52,2 365,09 85,95	3,74 18,42 6,91	1765 12344 2906	126 623 234	123 3862 123	0,02 0,42 0,03	1 14 1
34	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой,ИЗОЛ м2	135,24	256,83 50,85	9,05 3,4	34733 6877	1224 460	9024 123	0,25 0,02	34 2
35	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	33,81	258,92	9,95	8754	336	2326	0,36	12
36	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов ШЕРОХОВАТАЯ м2	33,81	52,2 1415,48 171,68	3,74 11,72 4,39	1765 47857 5805	126 396 148	123 7322 123	0,02 1,06 0,02	1 36 1
37	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м	35,5	256,85 41,63	0,32 0,11	9118 1478	11 4	1823 123	0,24 -	8 -
		ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ 1,2,3 ЭТАЖА -91,02 м2								
38	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранитной плитки для полов,ШЕРОХОВАТАЯ м2	91,02	1721,48 171,68	11,72 4,39	156689 15626	1067 400	19712 123	1,06 0,02	96 2
39	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м	95,57	256,85 41,63	0,32 0,11	24548 3979	31 11	4907 123	0,24 -	23 -
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК (АС-47) ОСМЕЧЕНО								
40	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м,ИЗ БМ В10 м3	0,078	13976,74 1282,5	241,1 91,08	1090 100	19 7	112 105	8,06 0,44	1 -
41	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0005	50600 -	- -	24 -	- -	- -	- -	- -

8777631726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т								
42	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг, ЗД-1	0,0064	93997,62	304,24	602	2	223	198	1
		1т		33075	114,75	212	1	105	0,56	-
43	Е0115-172-4	-Масляная окраска ЗД-1,количество окрасок 2	0,1856	165,83	0,07	31	-	21	0,65	-
		м2		108	0,02	20	-	105	-	-
44	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0308	13711,47	5475,87	423	169	183	28,9	1
		т		5040	1552,87	155	48	90	5,46	-
45	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0308	133700	-	4123	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
46	Е0115-172-4	-Масляная окраска лестниц,количество окрасок 2	0,8944	165,83	0,07	148	-	101	0,65	1
		м2		108	0,02	97	-	105	-	-
47	Е0110-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,81	442,3	30,89	358	25	198	1,23	1
		м2		191,93	11,68	155	9	120	0,06	-
48	С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,81	12300	-	9963	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
49	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
		РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ (АС-65)ОСМЕЧЕНО								
50	Е0109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОДУХОВ Р1-Р4,(29шт)	0,189	9850,48	1162,95	1861	220	1270	46,6	9
		т		7357,5	108	1390	20	90	0,53	-
51	С12021-87 К=1,01 К ОБ.	-Решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей	0,1702	180100	-	30661	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
52	С11011-756	-Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, диаметром 2 мм	7,65	343	-	2625	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
53	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток,количество окрасок 2	5,48	165,83	0,07	909	-	622	0,65	4
		м2		108	0,02	592	-	105	-	-
		КОЗЫРЕК К-1 - 2шт.(АС-73)ОСМЕЧЕНО								
54	Е0146-26-1	-Сверление кольцевыми	16	175,98	88,16	2816	1410	2193	0,45	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200(380) мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/		85,05	52,04	1361	833	100	0,08	1
55	Е0146-26-17-К=18 К ОБЪЕМУ	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	288	2,88	1,4	829	404	627	0,01	2
				1,35	0,83	389	238	100	-	-
56	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг отверст.	0,017	175710,1	1826,1	2980	31	209	42,7	1
				8100	690,75	137	12	140	3,37	-
57	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей т	0,0814	13864,97	4022,39	1129	328	745	56,5	5
				9090	1071,86	740	87	90	3,81	-
58	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,0823	1333,5	312,12	110	26	50	2,96	-
				679,5	-	56	-	90	-	-
59	С12021-41 К=1,01 К ОБ.	Конструкции стальные из одного профиля т	0,0823	147100	-	12100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 УГОЛКОВ т	2,36	165,83	0,07	392	-	268	0,65	2
				108	0,02	255	-	105	-	-
61	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК м2	1,2	715,87	1,24	859	1	219	0,97	1
				153,23	0,47	184	1	119	-	-
62	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	6	1187,16	8,2	7123	49	1971	1,71	10
				272,95	3,08	1638	18	119	0,02	-
63	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта м2	0,0268	7940	-	213	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	E0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА	м3	6	20,48	0,91	123	5	36	0,03	-
			м2		4,68	0,34	28	2	120	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	4149885	51397				2979
	Тенге	477731	19586				92
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4099478	-	-			-
Материалы -	Тенге	2638480	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	494819	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	14205	-	-			-
Местные материалы -	Тенге	920749	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	589993	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	88499	-			295
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	281368	-	-			-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4970839	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	583318	-			3351
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	50407	-	-			-
Материалы -	Тенге	439	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2497	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	46884	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	2248	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	337	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3159	-	-			-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	55814	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			16
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2835	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	5026653	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			3367
Сметная заработная плата -	Тенге	-	586153	-			-

РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС -12-14) ОСМЕЧЕНО

65	E0115-64-2	ПОТОЛОК -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка, ЗАТИРКА	1821,58	125,81	1,42	229173	2587	137463	0,45	820
		м2		71,33	0,54	129933	984	105	-	5
66	E0115-61-3	СТЕНЫ -Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или	2846,27	309,82	4,07	881838	11571	408390	0,74	2106
				135,68	0,97	386182	2761	105	0,05	147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементным раствором по камню и бетону стен								
67	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	1176,85	216,87	2,1	255223	2471	81333	0,39	459
				65,03	0,79	76531	930	105	-	5
68	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	221,45	186,14	1,88	41221	416	18374	0,47	104
				78,3	0,72	17340	159	105	-	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1407455	17046			3489
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			609985	4834			157
		Материалы -	Тенге			1407455	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			280323	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-	614819	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			500100	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			645560	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		323
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	96834	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			123181	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2176195	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		3969
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-	711653	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2176195	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		3969
						-	711653	-		-
		РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-1,74) ОСМЕЧЕНО								
69	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	71,56	254,12	1,96	18185	140	8216	0,61	44
				108,9	0,45	7793	32	105	0,03	2
70	Е0115-158-3	-Окраска ЦОКОЛЯ по подготовленной поверхности поливинилацетатная м2	71,56	105,42	1,65	7544	118	817	0,06	4
				10,24	0,63	733	45	105	-	-
71	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных ТОЛЩ.50мм м3	44,9	7627,27	378,22	342495	16984	166504	20,04	900
				3566,25	141,75	160139	6365	100	0,69	31
72	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E м3	43,56	4518	-	196790	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
73	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов 1т	0,3395	7294,77	680,89	2476	231	2064	33,1	11
74	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,3395	5535 45800 --	256,5 - -	1879 15548 -	87 - -	105 - -	1,26 - -	- - -
	СН РК 8.02-04С-2004									
75	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ м2	1310,6	150,62 69,08	0,62 0,23	197400 90536	813 301	107188 118	0,44 -	570 1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		780438	18286			1529
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		261080	6831			35
Материалы -	Тенге		780438	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		278483	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		-	267911	-		-
Местные материалы -	Тенге		212338	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		10252	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		284790	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	-	-		142
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		-	42718	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		63914	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		1129141	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге		-	-	-		1707
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			-	310629	-		-
Нормативная трудоемкость -	Тенге		1129141	-	-		
Сметная заработная плата -	чел.-ч		-	-	-		-
	Тенге		-	310629	-		1707

РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦА Л-1(АС -67-72)ОСМЕЧЕНО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов ПОД КОСОУРЫ,ФМ-1 ИЗ БМ В15 м3	0,6	11088,31 614,25	260,48 89,46	6653 369	156 54	443 105	3,94 0,35	2 -
77	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-1 1т	0,0162	70437,87 9675	304,24 114,75	1144 157	5 2	167 105	58 0,56	1 -
78	Е0115-172-4	-Масляная окраска ЗД-1,количество окрасок 2 м2	0,471	165,83 108	0,07 0,02	78 51	- -	53 105	0,65 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Е0109-18-1	-Монтаж балок Б-1 т	0,3626	7285,83 -	3593,45 -	2642 -	1303 -	1095 -	14,3 -	5 -
80	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,3662	2385 154400 -	971,06 - -	865 56539 -	352 - -	90 - -	3,51 - -	1 - -
81	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ т	0,3626	542,84 292,5	144,52 -	197 106	52 -	95 90	1,34 -	- -
82	Е0109-29-1	-Монтаж КОСОУРОВ т	1,54	13711,47 5040	5475,87 1552,87	21101 7756	8427 2390	9132 90	28,9 5,46	44 8
83	С12021-146	-Косоуры, К1,К1н,К2,К2н т	1,55	108500 -	- -	168647 -	- -	- -	- -	- -
84	С Т.Ч.КН2	-ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245 ТН	1,9	1860 -	- -	3537 -	- -	- -	- -	- -
85	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0839	93997,62 33075	304,24 114,75	7885 2774	26 10	2923 105	198 0,56	17 -
86	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0839	40200 -	- -	3372 -	- -	- -	- -	- -
87	Е0106-22-1	ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, ИЗ БМ В15 м3	3	14189,89 1282,5	241,1 91,08	42570 3848	723 273	4327 105	8,06 0,44	24 1
88	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0147	62000 -	- -	909 -	- -	- -	- -	- -
89	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0923	67700 -	- -	6247 -	- -	- -	- -	- -
90	Е0107-60-2	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ -Установка металлических ограждений с поручнями из	60	501,07	7,69	30064	461	20278	1,34	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		хвойных пород								
91	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы м	0,4873	238,5 133700	2,9 -	14310 65149	174 -	140 -	0,01 -	1 -
92	Е0115-172-4	-Масляная окраска ограждения,количество окрасок 2 т	14,13	165,83 108	0,07 0,02	2343 1526	1 -	1603 105	0,65 -	9 -
		НАКЛАДНЫЕ ПРОСТУПИ								
93	Е0106-22-7	-Устройство проступей, ИЗ БМ В15 м2	1,04	15107,08 2295	383,89 145,01	15711 2387	399 151	2664 105	14,2 0,71	15 1
94	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,0644	73000 -	- -	4701 -	- -	- -	- -	- -
95	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,1072	93997,62 33075	304,24 114,75	10077 3546	33 12	3736 105	198 0,56	21 -
96	Е0115-172-4	-Масляная окраска ЗД-2,ЗД-3, количество окрасок 2 м2	3,11	165,83 108	0,07 0,02	516 336	- -	353 105	0,65 -	2 -
97	Е0115-70-2	-Оштукатуривание по сетке КОСОУРОВ м2	12,3	1004,37 216,45	4,92 1,87	12354 2662	61 23	2820 105	1,28 0,01	16 -
		ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АНТИСЕЙСМОПОЯС АСП-1								
98	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке,ИЗ БМ В15 м3	0,6	12472,22 1368	316,01 119,39	7483 821	190 72	937 105	8,25 0,58	5 -
99	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,018	69000 -	- -	1242 -	- -	- -	- -	- -
100	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	0,0635	64400 -	- -	4088 -	- -	- -	- -	- -
101	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг, ЗД-1 1т	0,0325	93997,62 33075	304,24 114,75	3053 1074	10 4	1132 105	198 0,56	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Е0115-172-4	-Масляная окраска ,количество окрасок 2	0,9419	165,83	0,07	156	-	107	0,65	1
		м2		108	0,02	102	-	105	-	-
		ВЕНТШАХТЫ -ВШ1-(АС-80)								
103	Е0108-41-1	-Кладка дымовых кирпичных труб, ВЕНШАХТЫ ВШ1	0,24	7853,13	379,78	1885	91	588	11,9	3
		м3		1935	141,75	464	34	118	0,7	-
104	Е0106-19-1	-Устройство ПОЯСА ОБВЯЗКИ,ИЗ БМ В15	0,074	12472,22	316,01	923	23	116	8,25	1
		м3		1368	119,39	101	9	105	0,58	-
105	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм,СЕТКА СГ-1	0,0014	64100	-	92	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
106	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм,СЕТКА СГ-1	0,0202	41200	-	831	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
107	Е0112-10-1	-Устройство ЗОНТОВ из листовой оцинкованной стали	0,48	161,83	1,24	78	1	88	0,97	-
		м2		153,23	0,47	74	-	119	-	-
108	С11011-867	-Сталь листовая оцинкованная,толщиной листа 1,0 мм	0,0155	88800	-	1376	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
109	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0179	175710,1	1826,1	3138	33	220	42,7	1
		т		8100	690,75	145	12	140	3,37	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	486781	11995			255
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	43473	3572			14
Материалы -	Тенге	168969	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	55545	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	35575	-		-
Местные материалы -	Тенге	22859	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	53607	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	42554	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		21
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	6383	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	12691	-	-		-
		224214	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		230
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41958	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			317812	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5430	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11469	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			293872	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10322	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1548	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19688	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			347822	-	-		65
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13017	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			572036	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		295
			Тенге			-	54976	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВХОД - (АС-75)								
110	Е0109-24-1	-Монтаж КАРКАСА ПАРАПЕТА т	0,4425	13864,97	4022,39	6136	1780	4047	56,5	25
111	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля т	0,2625	9090 147100	1071,86 -	4023 38608	474 -	90 -	3,81 -	2 -
112	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	0,1845	- 172800	- -	- 31879	- -	- -	- -	- -
113	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов т	0,4425	- 542,84	- 144,52	- 240	- 64	- 116	- 1,34	- 1
114	Е0115-172-4	-Масляная окраска металлоконструкций т	12,83	292,5 165,83	- 0,07	129 2128	- 1	90 1456	- 0,65	- 8
115	Е0134-60-10	-Облицовка ПАРАПЕТА кровельной сталью м2	26,06	108 584,74	0,02 4,41	1386 15238	- 115	105 14496	- 3,2	- 83
116	С11011-862	-Сталь листовая кровельная, толщиной 0,9 мм м2	0,184	504 50200	1,69 -	13134 9236	44 -	110 -	0,01 -	- -
117	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, на р-ре М50 т	29	- 235,46	- 9,95	- 6828	- 289	- 1995	- 0,36	- 10
118	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки, на р-ре М50, ТОЛЩ.25мм м2	29	52,2 -29,25	3,74 -0,67	1514 -848	108 -19	123 -31	0,02 -	1 -
119	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок м2	0,0354	-0,63 5239,08	-0,25 327,33	-18 185	-7 12	123 75	- 11,6	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0354	1890 64100 - -	123,75 - - -	67 2268 - -	4 - - -	105 - - -	0,6 - - -	- - - -
		1т т								
121	Е0112-14-1	-Утепление покрытий /монолитное/ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ,ТОЛЩ.350мм	10,15	16336,79 508,5	207,16 78,75	165818 5161	2103 799	7093 119	3,63 0,38	37 4
		м3								
122	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий / ЛОТОК,ФАРТУК/ из листовой оцинкованной стали	28,14	715,87 153,23	1,24 0,47	20145 4312	35 13	5147 119	0,97 -	27 -
		м2								
123	Е0112-1-4	-Устройство кровель БИПОЛЬ	29	286,74 35,1	27,39 10,26	8315 1018	794 298	1565 119	0,2 0,05	6 1
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		306177	5172			198
	Тенге		30726	1734			8
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		229314	-	-		-
Материалы -	Тенге		30658	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	27834	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		11504	-	-		-
Местные материалы -	Тенге		157251	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		31796	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		16
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	4769	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		15667	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		276777	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		194
Сметная заработная плата -	Тенге		-	32603	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		76863	-	-		-
Материалы -	Тенге		380	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	4626	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		70487	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		4164	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	625	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		4862	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		85888	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		29
Сметная заработная плата -	Тенге		-	5251	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		362665	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		224
Сметная заработная плата -	Тенге		-	37854	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. КРЫЛЬЦО КР-1(1 шт)- (АС-76)ОСМЕЧЕНО								
124	Е0106-3-1	-Устройство бетонных КРЫЛЕЦ,ИЗ БМ В15	5,96	11184,19	260,48	66658	1552	4404	3,94	23
		м3		614,25	89,46	3661	533	105	0,35	2
125	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1014	5239,08	327,33	531	33	214	11,6	1
		1т		1890	123,75	192	13	105	0,6	-
126	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1014	41200	-	4178	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
127	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг,МН 105-4(6шт)	0,0084	93997,62	304,24	790	3	293	198	2
		1т		33075	114,75	278	1	105	0,56	-
128	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,2436	165,83	0,07	40	-	28	0,65	-
		м2		108	0,02	26	-	105	-	-
129	Е0111-17-2	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	34,3	635,6	23,26	21801	798	11379	1,57	54
		м2		261	8,71	8952	299	123	0,04	1
130	Е0109-29-1	-Монтаж ОГРАЖДЕНИЯ П-1,ОГ-1	0,2223	13711,47	5475,87	3047	1217	1319	28,9	6
		т		5040	1552,87	1120	345	90	5,46	1
131	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы круглых труб массой до 0,1 т	0,2245	172800	-	38789	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
132	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6,45	165,83	0,07	1069	-	731	0,65	4
		м2		108	0,02	696	-	105	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	136903	3603			91
	Тенге	14925	1191			5
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	95067	-	-		-
Материалы -	Тенге	6253	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	14651	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4178	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	68444	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			17048	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2557	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6727	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			118842	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		97
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17208	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			41836	-	-		-
		Материалы -	Тенге			710	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1465	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38789	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1319	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	198	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2589	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			45744	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1663	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			164586	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		105
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18871	-		-
		РАЗДЕЛ 7. КРЫЛЬЦО КР-2(1 шт)- (АС-77)ОСМЕЧЕНО								
133	Е0106-3-1	-Устройство бетонных КРЫЛЕЦ,ИЗ БМ В15	3,54	11184,19	260,48	39592	922	2616	3,94	14
		м3		614,25	89,46	2174	317	105	0,35	1
134	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0274	5239,08	327,33	143	9	58	11,6	-
		1т		1890	123,75	52	3	105	0,6	-
135	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0274	41200	-	1128	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
136	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг,МН 105-4(21шт)	0,0294	93997,62	304,24	2764	9	1025	198	6
		1т		33075	114,75	972	3	105	0,56	-
137	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,8526	165,83	0,07	141	-	97	0,65	1
		м2		108	0,02	92	-	105	-	-
138	Е0111-17-2	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	9,7	635,6	23,26	6165	226	3218	1,57	15
		м2		261	8,71	2532	84	123	0,04	-
139	Е0109-29-1	-Монтаж ОГРАЖДЕНИЯ П-1,ОГ-1	0,0772	13711,47	5475,87	1058	423	458	28,9	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
140	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы круглых труб массой до 0,1 т	0,0779	5040 172800	1552,87 -	389 13468	120 -	90 -	5,46 -	- -
		т		-	-	-	-	-	-	-
141	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,24	165,83 108	0,07 0,02	371 242	- -	254 105	0,65 -	1 -
		м2								
142	Е0106-3-1	КРЫЛЬЦО КР-3(1 шт)- (АС-78)ОСМЕЧЕНО -Устройство бетонных КРЫЛЕЦ,ИЗ БМ В15	0,64	11184,19	260,48	7158	167	473	3,94	3
		м3		614,25 5239,08	89,46 327,33	393 64	57 4	105 26	0,35 11,6	- -
143	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0122	1890 41200	123,75 -	23 501	2 -	105 -	0,6 -	- -
		1т		-	-	-	-	-	-	-
144	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0122							
		т								
145	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг,МН 105-4(10шт)	0,014	93997,62	304,24	1316	4	488	198	3
		1т		33075 165,83	114,75 0,07	463 67	2 -	105 46	0,56 0,65	- -
146	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,406	108	0,02	44	-	105	-	-
		м2								
147	Е0111-17-2	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	3,6	635,6 261	23,26 8,71	2288 940	84 31	1194 123	1,57 0,04	6 -
		м2								
148	Е0109-29-1	-Монтаж ОГРАЖДЕНИЯ П-1,ОГ-1	0,0328	13711,47	5475,87	450	180	195	28,9	1
		т		5040 172800	1552,87 -	165 5728	51 -	90 -	5,46 -	- -
149	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы круглых труб массой до 0,1 т	0,0331	-	-	-	-	-	-	-
		т								
150	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,9518	165,83 108	0,07 0,02	158 103	- -	108 105	0,65 -	1 -
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			82561	2027			52
			Тенге			8584	671			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			61857	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6516	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8529	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1629	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			44257	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9601	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1440	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4288	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			75746	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9969	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			20704	-	-		-
		Материалы -	Тенге			351	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	725	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19196	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			653	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	98	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1281	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22639	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	823	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			98384	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10792	-		-

РАЗДЕЛ 8. БЛОК 2. БЛОК СТАРШИХ КЛАССОВ. 2-2-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

ОТОПЛЕНИЕ

151	E0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	440	266,48	3,96	117251	1742	30238	0,3	131
					52,2	1,49	22968	656	128	0,01	3
152	E0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	207	264,48	3,96	54747	820	14226	0,3	61
					52,2	1,49	10805	308	128	0,01	2
153	E0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	43	343,48	3,96	14770	170	2955	0,3	13
					52,2	1,49	2245	64	128	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	105	422,48	3,96	44360	416	7216	0,3	31
				52,2	1,49	5481	156	128	0,01	1
155	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм м	16	472,48	3,96	7560	63	1100	0,3	5
				52,2	1,49	835	24	128	0,01	-
156	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм м	11	606,31	7,95	6669	87	964	0,37	4
				65,48	2,97	720	33	128	0,01	-
157	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	822	10,99	-	9034	-	11248	0,05	41
				10,69	-	8787	-	128	-	-
158	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов м	175	3671,44	35,77	642502	6260	28023	0,7	123
				111,7	13,4	19548	2345	128	0,07	11
159	С130901-49	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм (спускник) 1кВт	2	367	-	734	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
160	С130901-50	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм (спускник) шт	3	437	-	1311	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
161	С130901-49	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	18	367	-	6606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
162	С130901-50	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	22	437	-	9614	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
163	С130901-52	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	2	656	-	1312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
164	С130901-53	-Вентили проходные муфтовые шт	2	919	-	1838	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм		-	-	-	-	-	-	-
165	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм шт	66	473,47 254,25	39,24 15,75	31249 16781	2590 1039	22810 128	1,47 0,07	97 5
166	СПРАЙС	-Клапан прямой RA-G-П dy15мм 1шт шт	66	1414,31 -	- -	93345 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1042902	12149			506
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			88170	4626			22
		Материалы -	Тенге			1042902	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			827782	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	92796	-		-
		Местные материалы -	Тенге			114760	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			41	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			752	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			118779	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		59
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	17817	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			69701	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1231382	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		588
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1231382	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	110613	-		588
		РАЗДЕЛ 9. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
167	Е0120-3-5	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм (d250мм, d315мм) м2	7,35	1645,51 238,61	11,11 4,16	12095 1754	82 31	2284 128	1,48 0,02	11 -
168	Е0120-3-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм + ПЕРЕХОДНИК 140/125 м2	0,07	1810,91 259,88	13,82 5,18	127 18	1 -	24 128	1,62 0,03	- -
169	Е0120-3-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм + ПЕРЕХОДНИК	0,09	1810,91 259,88	13,82 5,18	163 23	1 -	31 128	1,62 0,03	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		160/140								
170	Е0120-3-4	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм+ ПЕРЕХОДНИК 250/180	м2 0,19	1670,91	13,82	317	3	64	1,62	-
				259,88	5,18	49	1	128	0,03	-
171	Е0120-3-4	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм+ ПЕРЕХОДНИК 250/200	м2 0,17	1670,91	13,82	284	2	58	1,62	-
				259,88	5,18	44	1	128	0,03	-
172	Е0120-3-5	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм+ ПЕРЕХОДНИК 315/250	м2 0,25	1645,51	11,11	411	3	78	1,48	-
				238,61	4,16	60	1	128	0,02	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9

	Тенге	13397	92			12
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1949	34			-
Материалы -	Тенге	13397	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	11357	-	-		-
Сдача и испытание -	Тенге	-	1983	-		-
Накладные расходы -	Тенге	97	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	2538	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	381	-		1
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	956	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	16891	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		-	2364	-		14
Нормативная трудоемкость -	Тенге	16891	-	-		-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-		-
	Тенге	-	2364	-		14

РАЗДЕЛ 10. БЛОК 2. БЛОК СТАРШИХ КЛАССОВ. 2-2-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

СЕТЬ В1

173	Е0116-14-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	10	402,02	9,63	4020	96	2808	1,22	12
				215,78	3,6	2158	36	128	0,02	-
174	С130804-122 Изм. и доп.вып.3	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Дн 50 мм ПЭ32	м 1	3200	-	3200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 прим.	SDR13.6 10м								
175	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	14,3	310,32 / 188,55	5,28 / 1,98	4438 / 2696	76 / 28	3487 / 128	1,05 / 0,01	15 / -
176	С130804-120 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 прим.	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм ПЭ32 SDR13.6 м 10м	1,43	1440 / -	- / -	2059 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
177	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	66	336,95 / 231,75	7,9 / 2,95	22239 / 15296	521 / 195	19827 / 128	1,29 / 0,01	85 / 1
178	С130804-119 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 прим.	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм ПЭ32 SDR13.6 м 10м	6,6	579 / -	- / -	3821 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
179	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	167,5	439,78 / 292,5	12,19 / 4,57	73663 / 48994	2042 / 765	63692 / 128	1,64 / 0,02	275 / 4
180	С130804-28 прим.	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм ПЭ32 SDR13.6 м 10м	16,75	664 / -	- / -	11122 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
181	С130901-29	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 50 мм шт	1	1060 / -	- / -	1060 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
182	С130901-27	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 32 мм	2	584 / -	- / -	1168 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	С130901-25	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм	шт 43	371 -	- -	15953 -	- -	- -	- -	- -
184	Е0116-15-1	-Установка кранов диам. до 25 мм	шт 30	473,47 254,25	39,24 15,75	14204 7628	1177 472	10368 128	1,47 0,07	44 2
185	С130904-2	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Ду 15 мм	1шт 30	432 -	- -	12960 -	- -	- -	- -	- -
186	СПРАЙС	-"КЛИПСЫ ДИАМ.50мм	шт 10	19,05 -	- -	190 -	- -	- -	- -	- -
187	СПРАЙС	-"КЛИПСЫ ДИАМ.32мм	шт 14	6,35 -	- -	89 -	- -	- -	- -	- -
188	СПРАЙС	-"КЛИПСЫ ДИАМ.25мм	шт 66	4,23 -	- -	279 -	- -	- -	- -	- -
189	СПРАЙС	-"КЛИПСЫ ДИАМ.20мм	шт 167	3,39 -	- -	565 -	- -	- -	- -	- -
190	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50 мм	км 0,2578	8097,13 8032,5	- -	2087 2071	- -	2692 130	51,5 -	13 -
		СЕТЬ К1								
191	Е0116-4-2	-Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м 8	712,05 119,25	10,58 3,96	5696 954	85 32	1262 128	0,7 0,02	6 -
192	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м 60,5	748,88 102,38	1,43 0,54	45307 6194	87 33	7970 128	0,56 -	34 -
193	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м 90	620,54 106,2	0,64 0,25	55849 9558	58 23	12263 128	0,58 -	53 -
194	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	м 40	440,21 102,38	332,43 86,87	17609 4095	13297 3475	9841 130	0,61 0,33	24 13
195	С130804-56	-Тройник d50x50 мм	шт 3,6	820 -	- -	2952 -	- -	- -	- -	- -
196	С130804-60	-Тройник d100x100 мм	10шт 0,1	6190 -	- -	619 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
197	С130804-60	-Тройник d110x50 мм	10шт	0,3	6190	-	1857	-	-	-	-
198	Е0122-34-3	-Установка полиэтиленовых крестовин	8		-	-	-	-	-	-	-
199	С130804-49	-Крестовина d50мм	шт		594,94	450,71	4760	3606	2668	0,83	7
200	С130804-50	-Крестовина d100мм	10шт	0,5	138,83	117,67	1111	941	130	0,45	4
201	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, ревизии, прочистки	10шт	0,3	770	-	385	-	-	-	-
202	С130804-67	-Отвод d100мм	шт	70	1220	-	366	-	-	-	-
203	С130804-66	-Отвод d50мм	10шт	0,5	300,57	225,64	21040	15795	11694	0,41	29
204	С130804-59	-Ревизия -100 мм прим.	10шт	0,1	69,53	58,98	4867	4129	130	0,23	16
205	С130804-59	-Ревизия d-50 мм	10шт	0,6	1480	-	740	-	-	-	-
206	С130804-66	-Колена d-50 мм	10шт	1,3	837	-	84	-	-	-	-
207	С131101-60	-Прочистка d100 мм прим.	10шт	2,2	4550	-	2730	-	-	-	-
208	С131101-60	-Прочистка d50 мм прим.	шт	1	3500	-	4550	-	-	-	-
			шт	18	837	-	1841	-	-	-	-
					369,2	-	369	-	-	-	-
					284	-	5112	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	344984	36839			597
Материалы -	Тенге	105621	10129			40
Всего заработная плата -	Тенге	54576	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	639	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	-	20688	-		-
Накладные расходы -	Тенге	9081	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	15	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч	26895	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	-	-		13
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4888	4034	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	86359	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		120
		-	24723	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			290408	-	-		-
		Материалы -	Тенге			127798	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	95061	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			64993	-	-		-
		Накладные расходы -	чел.-ч			121678	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18252	-		61
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24725	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч			436811	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -				-	113312	-		592
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			523170	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	138035	-		711
		РАЗДЕЛ 11. БЛОК 3. МАСТЕРСКИЕ. 2-3-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			-	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			-	-			-
			Тенге			-	-	-		-
		РАЗДЕЛ 12. КРОВЛЯ (АС- 2-25)								-
209	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой,ПОД ЛЕЖЕНЬ	м2	4,65	174,36	0,99	811	5	66	0,07	-
					11,59	0,38	54	2	119	-	-
210	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой ПО ПЕРИМЕТРУ	м2	46,5	279,24	1,19	12984	55	1519	0,16	7
					27	0,45	1256	21	119	-	-
211	С ПРАЙС-ЛИСТ	-СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм С УЧЕТОМ РАБОТЫ И ДОСТАВКИ НА ОБЪЕКТ	м2	129,26	507,93	-	65657	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
212	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕЖЕНЬ, ОПОРНЫЙ БРУС	м3	0,338	22541,72	316,57	7619	107	1463	22,5	8
					3487,5	119,25	1179	40	120	0,58	-
213	Е0110-49-2	-Укладка КОНЬКОВОГО БРУСА	м3	0,013	20617,97	309,62	268	4	40	13,8	-
					2452,5	117	32	2	120	0,57	-
214	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,351	2637,04	14,17	926	5	130	1,88	1
					303,75	5,4	107	2	120	0,03	-
215	Е0110-14-1	-Установка стропил	м3	3,95	21463,82	334,28	84685	1319	16682	22,1	87
					3397,5	126	13405	497	120	0,62	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	3,95	2637,04	14,17	10404	56	1464	1,88	7
				303,75	5,4	1198	21	120	0,03	-
217	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗНЫЙ ЩИТА,КОБЫЛОК м2	55,2	228,96	7,54	12639	416	14408	1,43	79
				214,65	2,86	11849	158	120	0,01	1
218	С11021-69	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта,ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК м3	2,16	7570	-	16351	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
219	С11021-77	-Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 44 мм и более, сорта IV,КАРНИЗНЫЙ ЩИТ,КОБЫЛКИ м3	1,13	7310	-	8246	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
220	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	3,39	2637,04	14,17	8931	48	1256	1,88	6
				303,75	5,4	1029	18	120	0,03	-
221	Е0115-165-2	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков ПОДШИВКА КАРНИЗА м3	33,6	217,46	2,7	7307	91	3886	0,65	22
				109,13	1,01	3667	34	105	0,01	-
222	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	230	1709,2	8,2	393115	1886	75549	1,71	393
				272,95	3,08	62779	708	119	0,02	3
223	С11011-507	-Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм м2	0,253	30400	-	7691	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
224	С11021-73	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта,ОБРЕШЕТКА,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА 1000м2	1,65	7940	-	13085	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
225	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА м3	230	20,48	0,91	4711	209	1386	0,03	7
				4,68	0,34	1076	78	120	-	-
226	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МНД-2,МС-1,МС-2,МС-3 т	0,0468	175710,1	1826,1	8223	85	576	42,7	2
				8100	690,75	379	32	140	3,37	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227	Е0106-11-2	-Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой,АС-2	0,0142	37051,29	477,54	526	7	510	207	3
		1т		33975	180	483	3	105	0,88	-
228	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0142	45300	-	644	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
229	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ, СКРУТОК И БОЛТОВ	1,47	165,83	0,07	245	-	167	0,65	1
				108	0,02	159	-	105	-	-
230	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок								
		м2	16	6,6	0,9	106	14	111	0,03	1
231	С11021-73	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	0,1318	5,42	0,34	87	5	120	-	-
				7940	-	1047	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
232	С11021-15	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	0,0258	8200	-	211	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
233	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,153	2637,04	14,17	403	2	57	1,88	-
				303,75	5,4	46	1	120	0,03	-
		м3								
234	Е0112-8-2	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	181,74	31,04	0,05	5640	9	1670	0,05	9
				7,7	0,02	1399	4	119	-	-
		м2								
235	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон СЛУХОВОЕ ОКНО - 2шт								
		шт	2	1155,99	81,61	2312	163	2387	6,08	12
236	С11021-76	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта СТРОПИЛА, РИГЕЛИ И БОБЫШКА	0,2511	963	31,5	1926	63	120	0,15	-
				9700	-	2436	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
237	С11021-67	-Доски обрезные из хвойных	0,3034	12700	-	3854	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта ОБШИВКА		-	-	-	-	-	-	-
238	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	0,5384	2637,04	14,17	1420	8	200	1,88	1
				303,75	5,4	164	3	120	0,03	-
239	Е0112-7-6	-Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей м2	6,6	1134,9	8,2	7490	54	1880	1,48	10
				236,25	3,08	1559	20	119	0,02	-
240	С12061-152	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий м2	0,955	3960	-	3782	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
241	С12061-150	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий м2	0,828	1990	-	1648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
242	С11011-797	-Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий комплект	2	180	-	360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
243	Е0115-201-3	-Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом СТЕКЛОМ 3ММ м2	0,828	382,25	1,65	316	1	29	0,22	-
				33,3	0,63	28	1	105	-	-
244	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен ОБШИВКИ м2	11,78	184,13	1,61	2170	19	1104	0,53	6
				88,65	0,61	1045	7	105	-	-
245	Е0110-5-1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ К СЛУХОВОМУ ОКНУ м3	0,022	22541,72	316,57	496	7	95	22,5	-
				3487,5	119,25	77	3	120	0,58	-
246	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,022	573,75	28,11	13	1	4	0,78	-
				123,75	10,58	3	-	120	0,05	-
		КОЗЫРЕК К-1 - 3шт.(АС-28)								
247	Е0146-26-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200(380) мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	24	175,98	88,16	4224	2116	3290	0,45	11
				85,05	52,04	2041	1249	100	0,08	2
248	Е0146-26-17 К=18 К ОБЪЕМУ	-добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми отверст.	432	2,88	1,4	1244	605	940	0,01	3
				1,35	0,83	583	357	100	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
249	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг / отверст.	0,0254	175710,1 / 8100	1826,1 / 690,75	4470 / 206	46 / 18	313 / 140	42,7 / 3,37	1 / -
250	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м / т	0,1222	13864,97 / 9090	4022,39 / 1071,86	1694 / 1110	491 / 131	1117 / 90	56,5 / 3,81	7 / -
251	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий / т	0,1234	1333,5 / 679,5	312,12 / -	165 / 84	39 / -	75 / 90	2,96 / -	- / -
252	С12021-41 К=1,01 К ОБ.	-Конструкции стальные из одного профиля / т	0,1234	147100 / -	- / -	18149 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
253	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 УГОЛКОВ / т	3,54	165,83 / 108	0,07 / 0,02	587 / 383	- / -	402 / 105	0,65 / -	2 / -
254	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК / м2	5,46	715,87 / 153,23	1,24 / 0,47	3909 / 837	7 / 3	999 / 119	0,97 / -	5 / -
255	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством / м2	9	1187,16 / 272,95	8,2 / 3,08	10684 / 2457	74 / 28	2956 / 119	1,71 / 0,02	15 / -
256	С11021-73	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта / м2	0,0402	7940 / -	- / -	319 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
257	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА / м3	9	20,48 / 4,68	0,91 / 0,34	184 / 42	8 / 3	54 / 120	0,03 / -	- / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			744400	7958			709

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			112726	3511			12
		Материалы -	Тенге			724392	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			480103	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	114912	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			125329	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			135593	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	20339	-		68
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51599	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			911584	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -				-	135251	-		781
		Материалы -	Тенге			20008	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			134	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	1325	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18149	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1193	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	179	-		1
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1272	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			22472	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12				-	1504	-		8
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			934057	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	136755	-		789
		РАЗДЕЛ 13. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.4 (АС-10)								-
		ДЕТ.190 - 123,7 м2								
258	E0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным столбикам м2	123,7	473,54	6,38	58576	789	10943	0,45	55
				69,53	2,39	8601	296	123	0,01	1
259	E0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм м2	123,7	1905,05	11,03	235654	1364	15112	0,6	74
				95,18	4,14	11774	512	123	0,02	2
260	E0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных м	132,36	109,84	0,46	14538	61	1989	0,08	10
				12,04	0,18	1594	24	123	-	-
261	E0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов м2	123,7	185,69	1,88	22969	233	10264	0,47	58
				78,3	0,72	9686	89	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			331738	2447			198
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31654	921			4
			Тенге			331738	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			290145	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32575	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7492	-	-		-
		Накладные расходы -	чел.-ч			38307	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5746	-		19
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22203	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			392248	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -				-	38321	-		221
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			392248	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38321	-		221
										-
		РАЗДЕЛ 14. ОКНА (АС-10)								
262	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	29,55	346,04	18,87	10226	558	5065	0,82	24
				136,44	6,39	4032	189	120	0,03	1
263	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка м2	23,31	8050	-	187646	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
264	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой м2	6,24	6920	-	43181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
265	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	29,55	233,57	5,58	6902	165	3410	0,59	17
				94,05	2,12	2779	63	120	0,01	-
266	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм м	16,6	2030	-	33698	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			281652	723			41
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6811	251			1
		Материалы -	Тенге			281652	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			8912	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	7062	-		-
		Местные материалы -	Тенге			264524	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			682	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			8475	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		4
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	1271	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17408	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			307534	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		47
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14				-	8334	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			307534	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		47
			Тенге			-	8334	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ДВЕРИ								
		НАРУЖНЫЕ								
267	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	6,15	440,35	102,53	2708	631	1382	0,9	6
		м2		151,65	35,67	933	219	120	0,14	1
268	Е0110-29-1	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	6,15	104,4	0,09	642	1	417	0,36	2
		м2		56,48	0,05	347	-	120	-	-
269	С12063-2	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ	6,15	4810	-	29582	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
270	С07-27-05 П.370	-ИСКЛЮЧИТЬ ЗАВОДСКУЮ ОКРАСКУ	6,15	-179,35	-	-1103	-	-	-	-
		М2		-	-	-	-	-	-	-
271	Е0115-202-1	-Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке СТЕКЛОМ 4ММ	2,15	766,66	3,04	1644	7	305	0,84	2
		м2		134,33	1,15	288	2	105	0,01	-
272	Е0115-165-4	-Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов дверных	11,07	225,59	0,18	2497	2	1662	0,84	9
		м2		142,88	0,07	1582	1	105	-	-
273	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	3	1960	-	5880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
274	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни комплект	3	844 -	- -	2532 -	- -	- -	- -	- -
275	Е0110-23-3	ВНУТРЕННИЕ -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 шт	3,6	634,99 190,8	31,85 12,04	2286 687	115 43	876 120	1,15 0,06	4 -
276	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	3,6	4010 -	- -	14436 -	- -	- -	- -	- -
277	С07-27-05 П.350	-ИСКЛЮЧИТЬ ЗАВОДСКУЮ ОКРАСКУ м2	3,6	-250,32 -	- -	-901 -	- -	- -	- -	- -
278	Е0115-202-1	-Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке СТЕКЛОМ 4ММ м2	1,68	766,66 134,33	3,04 1,15	1288 226	5 2	239 105	0,84 0,01	1 -
279	Е0115-165-4	-Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов дверных м2	7,56	225,59 142,88	0,18 0,07	1705 1080	1 1	1135 105	0,84 -	6 -
280	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	2	1380 -	- -	2760 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	65957	761				31
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5143	269				1
Материалы -	Тенге	65957	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	6868	-	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	5411	-			-
Накладные расходы -	Тенге	53185	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	6016	-	-			-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-			3
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	902	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4318	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	76291	-	-			-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-			35
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	-	6314	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	76291	-	-			-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-			35
		-	6314	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 16. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-10)								
		ПОТОЛОК								
281	Е0115-69-4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	123,7	57,96	0,35	7169	43	6770	0,3	37
		м2		51,98	0,14	6430	17	105	-	-
282	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	123,7	430,8	2,33	53290	288	10665	0,49	61
		м2		81,23	0,88	10048	109	105	-	1
		СТЕНЫ								
283	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	200	309,82	4,07	61964	813	28696	0,74	148
		м2		135,68	0,97	27136	194	105	0,05	10
284	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	10,86	618,63	6,33	6718	69	3594	1,79	19
		м2		312,75	2,39	3396	26	105	0,01	-
285	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами И ОТКОСОВ	90,86	411,89	2,1	37424	191	6279	0,39	35
		м2		65,03	0,79	5909	72	105	-	-
286	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	120	186,14	1,88	22337	226	9957	0,47	56
		м2		78,3	0,72	9396	86	105	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге	188902	1630			357
	Тенге	62315	504			12
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	188902	-	-		-
Материалы -	Тенге	92793	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	62819	-		-
Местные материалы -	Тенге	32165	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	65960	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		33
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9894	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	15292	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	270155	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		401
Сметная заработная плата -	Тенге	-	72714	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			270155	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		401
			Тенге			-	72714	-		-
		РАЗДЕЛ 17. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-5)								
287	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	24	254,12	1,96	6099	47	2756	0,61	15
		м2		108,9	0,45	2614	11	105	0,03	1
288	Е0115-158-3	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная ЦОКОЛЯ	24	105,42	1,65	2530	40	274	0,06	1
		м2		10,24	0,63	246	15	105	-	-
289	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов	0,0744	7294,77	680,89	542	51	452	33,1	2
		1т		5535	256,5	412	19	105	1,26	-
290	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0407	45800	-	1865	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
291	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных, ТОЛЩ.50мм	7,83	7627,27	378,22	59683	2960	29015	20,04	157
		м3		3566,25	141,75	27906	1109	100	0,69	5
292	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	7,59	14600	-	110818	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
293	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	156,5	974,49	4,92	152508	770	32030	1,15	180
		м2		193,05	1,87	30212	293	105	0,01	1
294	Е0115-79-2	-Отделка фасадов, АСПОЛ	156,5	516,41	2,51	80818	393	17607	0,51	80
		м2		106,2	0,95	16620	149	105	-	1
295	Е0115-53-1	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	72,4	108,77	0,6	7875	43	4380	0,32	23
		м		57,38	0,23	4154	17	105	-	-
296	Е0115-160-3	-Окраска фасадов И ОТКОСОВ с люлек с подготовкой	170,98	126,16	1,73	21570	296	4844	0,16	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхности поливинилацетатная	м2	26,33	0,65	4502	111	105	-	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			444308	4599			486
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			86666	1723			9
		Материалы -	Тенге			444308	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			143187	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	88389	-		-
		Местные материалы -	Тенге			112683	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			97174	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			91358	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	13704	-		46
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32140	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			567806	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17				-	102093	-		541
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			567806	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	102093	-		541

РАЗДЕЛ 18. БЛОК 3. МАСТЕРСКИЕ. 2-3-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

ОТОПЛЕНИЕ

297	E0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	60	343,48	3,96	20609	238	4123	0,3	18
					52,2	1,49	3132	89	128	0,01	-
298	E0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	60	10,99	-	659	-	821	0,05	3
					10,69	-	641	-	128	-	-
299	E0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	1кВт	15,7	3671,44	35,77	57642	562	2514	0,7	11
					111,7	13,4	1754	210	128	0,07	1
300	E0118-22-5	-Установка кранов воздушных	комплект	13	62,13	-	808	-	374	0,12	2
					22,5	-	293	-	128	-	-
301	C130901-31 прим.	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм (спускник)	шт	1	350	-	350	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
302	E0113-44-7	-Очистка щетками	м2	1	60,75	-	61	-	55	0,34	-
					60,75	-	61	-	90	-	-