Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 № 235

Декларация о соответствии

«09» сентября 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Строительная компания «Зайсан» ВКО Зайсанский район, г.Зайсан, ул.Жангельдина 133

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Нурасыл Болатбек Икепұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Средний ремонт а/д «Усть-Каменогорск – Таргын – Самарское» км 93-113 Кокпектинского района, ВКО

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" в лице руководителя Жумадилова Нуржана Сайлаубековича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Дорожно-строительное управление №14»
3. Проект (проектно-сметная документация) сметный расчет

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО», приказ № 24 от 19 февраля 2019 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	км	20		20	
Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 (ямочность)	м2	232		232	

Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2 (ямочность)	м2	568		568	
Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2 (кромочность)	м2	3355,4		3355,4	
Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2 (просадки)	м2	1200		1200	
Ремонт пучинистых мест	м3	102		102	
Разлив вяжущих материалов	т	68,95146		68,95146	
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	тн	12603,9604		12603,9604	
Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня	м2	134000		134000	
Планировка площадей в грунтах 2 группы	м2	40000		40000	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м²)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м³)		
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД, битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ, гравий для строительный работ М 800, фракция 40-80 мм СТ РК 1284-2004, смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2003, щебень черный СТ РК 1215-2003.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2019 ;
месяц, год

окончание работ август 2019 ;
месяц, год

при продолжительности строительства 4 месяца,
по норме или по проекту организации строительства, месяц: октябрь 2019г ;

фактически, месяц: май-август 2019г. ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

12. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

13. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

нет

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : Средний ремонт автомобильной дороги «Усть-Каменогорск – Таргын – Самарское» км 93-113

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Нурасыл Болатбек Икепулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

ЗАЙСАН

Место печати (при наличии)

Нысананы пайдалануға қабылдау актісі

2019 жылғы "20" қыркүйек

Тапсырыс беруші: **«Шығыс Қазақстан облысы жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ, ШҚО, Өскемен қаласы, Қазақстан көшесі, 59/1 Жумадилов Нуржан Сайлаубекович басшысы атынан**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация **09.09.2019 ж. «Зайсан» құрылыс компаниясы» ЖШС, ШҚО, Зайсан ауданы, Зайсан қаласы, Жангельдина көшесі 133, Нурасыл Болатбек Икепұлы директоры атынан**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **06.09.2019 ж. «Qazaqtek» ЖШС-нің директоры Қали Олжас Досымжанұлы, техникалық қадағалау инженері Шакиров Асхат Болатович атынан, 10.08.2017 ж. № KZ68VJE00029528, эксперт аттестаты.**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды **авторлық қадағалау болмау** негізінде

қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

«Өскемен-Тарғын-Самар» 93-113 шақырым телімі автомобиль жолын орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу, техникалық жағынан күрделілерге жатпайтын жауапкершілігі II (қалыпты) деңгейдегі нысана

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу), объектінің жауапкершілік деңгейі, техникалық және технологиялық күрделігі

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған

Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті ауданы автомобиль жолы мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) 20___жылғы "___"_____№_____**жоқ**_____

(шешім шығарған органның атауы)

немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы шешімі 20___ жылғы "___" _____ № _____

шешім шығарған органның атауы

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны **жоқ**

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **сметалық құжаттама**

жобалаушы, ұйымның атауы, жобаның нөмірі

бекітілген **«Шығыс Қазақстан облысы жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ 19.02.2019 жылы № 24 бұйрығымен**

бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы **2019 жылдың мамыр айы**;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы **2019 жылдың тамыз айы;**

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы: **4** ай,

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша, нақты **4** ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Ұзақтығы	шақырым	20		20	
Қалыңдығы 50 мм жолдардың асфальтобетон бір қабатты жамылғысын жөндеу ауданы 5 м2 дейін (шұңқыр)	м2	232		232	
Қалыңдығы 50 мм жолдардың асфальтобетон бір қабатты жамылғысын жөндеу ауданы 25 м2 дейін (шұңқыр)	м2	568		568	

Қалыңдығы 50 мм жолдардың асфальтобетон бір қабатты жамылғысын жөндеу ауданы 25 м2 дейін (жиек жолақтары)	м2	3355,4		3355,4	
Қалыңдығы 50 мм жолдардың асфальтобетон бір қабатты жамылғысын жөндеу ауданы 25 м2 дейін (төсеу)	м2	1200		1200	
Пучинасы бар орындарын жөндеу	м3	102		102	
Тұтастырғыш материалдарының жайылуы	т	68,95146		68,95146	
Асфальтобетон төсегіштерін қолдана отырып асфальтобетон қоспасынан тегістеу қабатын құру	т	13262,3762		13262,3762	
Механикалық әдіспен 2 топтағы топырақтың жол шетін тегістеу	м2	40 000		40 000	

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылықтарды игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) - **жоқ**

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар: - **жоқ**

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – $м^2$)		

Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	текше метр (бұдан әрі - $м^3$)		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: жолға арналған тұтқыр мұнай битумы МЖБ маркалы, сұйық мұнай битумы МГ және СГ маркалы, құрылыс жұмыстарға арналған фракциясы 40-80 (70) мм қиыршықтас М 800 СТ РК 1284-2004, Бх түріндегі II маркалы, асфальтобетонды суық ұсақтүйіршікті қоспалар СТ РК 1225-2013, қара қиыршықтас СТ РК 1215-2003.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған- **жоқ**;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған- **жоқ**;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы **360 017,276** мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары **315 141,173** мың теңге, жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар - **жоқ**;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **360 017,168** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **315 141,078** мың теңге; жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар- **жоқ**;

9. Нысана бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«Өскемен-Тарғын-Самар» 93-113 шақырым телімі автомобиль жолын орташа жөндеу пайдалануға қабылдауды **ШЕШТІ.**

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші:

Н.С. Жумадилов

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, Мөрдің орны (болған жағдайда)

А.М. Мамиев

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

Е.К. Смагулов

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

Техникалық қадағалау:

А.Б. Шакиров

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер):

Б.И. Нурасыл

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20» сентября 2019 года

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области», ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 59/1 в лице руководителя Жумадилова Нуржана Сайлаубековича.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от 09.09.2019 года ТОО «СК «Зайсан», ВКО, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Жангельдина 133 в лице директора Нурасыл Болатбек Икепұлы.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от 06.09.2019 года ТОО «Qazaqtek», в лице директора Қали Олжас Досымжанұлы, эксперта инжиниринговых услуг, аттестат №KZ68VJE00029528 от 10.08.2017 года,**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **авторский надзор отсутствует.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Средний ремонт автомобильной дороги «Усть-Каменогорск-Таргын-Самарское» участок км 93-113, объект II (нормального) уровня ответственности не относящиеся к техническим сложным**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "__" _____20__ года № _____**нет**_____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **нет**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **сметный расчет**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО» приказ № 24 от 19.02.2019 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2019 г.;**

месяц, год

окончание работ **август 2019 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **4 месяца**

по норме или по проекту организации строительства,

фактически, месяц: **4 месяца;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	км	20		20	
Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 (ямочность)	м2	232		232	
Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2 (ямочность)	м2	568		568	
Ремонт асфальтобетонного однослойного	м2	3355,40		3355,40	

покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2 (кромочность)					
Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2 (просадки)	м2	1200		1200	
Ремонт пучинистых мест	м3	102		102	
Разлив вяжущих материалов	т	68,95146		68,95146	
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	т	12603,9604		12603,9604	
Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня	м2	134 000		134 000	
Планировка площадей	м2	40 000		40 000	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период -нет;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели: - **нет**

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Битум нефтяной дорожный вязкий, марки БНД, Битум нефтяной дорожный жидкий, марки МГ и СГ, Гравий для строительных работ М800, фракция 40-80 (70) мм СТ РК 1284-2004 , смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013, Щебень черный СТ РК 1215-2003.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования – **нет**.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями **-нет**.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего подрядных работ **360 017,276** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **315 141,173** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - **нет.**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **360 017,168** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **315 141,078** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря – **нет**.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Средний ремонт автомобильной дороги «Усть-Каменогорск-Таргын-Самарское» км 93-113 в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Жумадилов Н.С. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя место печати (при наличии)

Мамиев А.М. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Смагулов Е.К. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Технический надзор:

Шакиров А.Б. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Нурасыл Б.И. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Зайсан" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г.Зайсан, Жангельдина, 133 БИН/ИИН 050240002785 БИК KCJBKZKX ИИК KZ 988 560 000 000 374 686 АО "Банк ЦентрКредит" Тел 8/72340/21-141

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, Самарский с.о., село Самарское, БИН 060 440 012 256, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 808 560 000 004 291 967, АО "Банк ЦентрКредит"

Договор субподряда № 1 от 23.05.2019года

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Усть-Каменогорск-Таргын-Самарское" участок км 93-113

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за май 2019года

по спецификe 028-015-159(местный)

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала		В том числе стоимость выполненных работ за	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 1	17 857 142,85		17 857 142,85	
	НДС 12%	2 142 857,14		2 142 857,14	
	Всего	20 000 000,00		20 000 000,00	
	Удержание 5%	1 000 000,00		1 000 000,00	
	Всего к оплате	**19 000 000,00**		**19 000 000,00**	

Генподрядчик
Директор ТОО "СК Зайсан"
_____ Нурасыл Б.И.

Субподрялчик:
Директор ТОО "ДСУ №14"
_____ Федосов А.И.

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Зайсан"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-сторительное управление №14"
Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Усть-Каменогорск-Таргын-Самарское" участок км 93-113
Договор субподряда № 1 от 23.05.2019года

Акт выполненных работ №1 от 27.05.2019г.

Средний ремонт а/д "Усть-Каменогорск-Таргын-Самарское" участок км 93-113

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
					Всего / з/п рабочих-строителей	эксплт. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	машин / в т.ч. з/п машинистов	%	машинистов: на единицу	машинистов: всего
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	*т смеси*	1013,363564	5002,530		5 069 382				
		Всего прямые затраты					**5 069 382**				
		Стоимость: материалов, тенге					5 069 382				
		Накладные расходы, тенге					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					304 163				
		- **в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**					**5 373 545**				
		Сметная заработная плата, тенге					0				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					0				
		- **в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Имрп = 3,2579990222)**					**17 507 003**				
		сметная з/плата					0				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)					**350 140**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					**17 857 143**				
		НДС (12 %)					2 142 857				
		Стоимость строительства					**20 000 000,00**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "СК Зайсан" _____ Нурасыл Б.И.

Субподрялчик:
Директор ТОО "ДСУ №14" _____ Федосов А.М.

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Зайсан" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г.Зайсан, Жангельдина, 133 БИН/ИИН 050240002785 БИК KCJBKZKX ИИК KZ 988 560 000 000 374 686 АО "Банк ЦентрКредит" Тел 8/72340/21-141

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, Самарский с.о., село Самарское, БИН 060 440 012 256, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 808 560 000 004 291 967, АО "Банк ЦентрКредит"

Договор субподряда № 1 от 23.05.2019года

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Усть-Каменогорск-Таргын-Самарское" участок км 93-113

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июнь 2019года
по специфике 028-015-159(местный)

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала		В том числе стоимость выполненных работ за	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 2	44 642 857,14		26 785 714,29	
	НДС 12%	5 357 142,86		3 214 285,71	
	Всего	50 000 000,00		30 000 000,00	
	Удержание 5%	2 500 000,00		1 500 000,00	
	Всего к оплате	**47 500 000,00**		**28 500 000,00**	

Генподрядчик:
Директор ТОО "СК Зайсан"
Нурасыл Б.И.

Субподрялчик:
Директор ТОО "ДСУ №14"
Федосов А.И.

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Зайсан"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-сторительное управление №14"
Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Усть-Каменогорск-Таргын-Самарское" участок км 93-113
Договор субподряда № 1 от 23.05.2019года

Акт выполненных работ № 2 от 05.06.2019г.

за период с 28.05.2019 г. по 05.06.2019 г.

Средний ремонт а/д "Усть-Каменогорск-Таргын-Самарское" участок км 93-113

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
					Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п	%	на единицу	всего
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 (ямочность) ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	м2	232	861,67 200,36	26,21 11,02	199 907 46 484	6 081 2 557	65 225 133	1,2552 0,04224	291 10
2	Е68-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2 (ямочность) ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	м2	18	793,18 131,87	26,21 11,02	14 277 2 374	472 198	3 421 133	0,8556 0,04224	15 1
	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	т смеси	1356,9389735	5251,73 41,58	201,5 66,45	7 126 277 56 422	273 423 90 169	194 965 133	0,2292 0,2286	311 310
		Всего прямые затраты					**7 340 462** **105 279**	**279 976** **92 924**	**263 611**		**618** **321**
		Стоимость: материалов, тенге					6 955 207				
		Накладные расходы, тенге					263 611				
		- заработная плата, тенге					39 542				
		- трудоемкость, чел-ч					132				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					456 244				
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**8 060 317**				
		Сметная заработная плата, тенге					237 744				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					1 070				
		- в текущих ценах 2019 года, с учетом коэффициента снижения (Имрп = 3,2579990222)					**26 260 504**				

сметная з/плата	774 570
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**525 210**
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**26 785 714**
НДС (12 %)	3 214 286
Стоимость строительства	**30 000 000,00**

Генподрядчик:
Директор ТОО "СК Зайсан" Нурасыл Б.И.

Субподрялчик:
Директор ТОО "ДСУ №14" Федосов А.И.

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Зайсан" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г.Зайсан, Жангельдина, 133 БИН/ИИН 050240002785 БИК KCJBKZKX ИИК KZ 988 560 000 000 374 686 АО "Банк ЦентрКредит" Тел 8/72340/21-141

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, Самарский с.о., село Самарское, БИН 060 440 012 256, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 808 560 000 004 291 967, АО "Банк ЦентрКредит"

Договор субподряда № 1 от 23.05.2019года

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Усть-Каменогорск-Таргын-Самарское" участок км 93-113

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за период с 06.06.2019 г. по 21.06.2019 г.
за июнь 2019года

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала		В том числе стоимость выполненных работ за	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 3	96 541 087,37		51 898 230,23	
	НДС 12%	11 584 930,49		6 227 787,63	
	Всего	108 126 017,86		58 126 017,86	
	Удержание 5%	5 406 300,89		2 906 300,89	
	Всего к оплате	**102 719 716,97**		**55 219 716,97**	

Генподрядчик:
Директор ТОО "СК Зайсан"

_____ Нурасыл Б.И.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ДСУ №14"

_____ Федосов А.И.

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Зайсан"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-сторительное управление №14"
Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Усть-Каменогорск-Таргын-Самарское" участок км 93-113
Договор субподряда № 1 от 23.05.2019года

Акт выполненных работ №3 от 26.06.2019г.

за период с 06.06.2019 г. по 21.06.2019 г.

Средний ремонт а/д "Усть-Каменогорск-Таргын-Самарское" участок км 93-113

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
					Всего / з/п рабочих-строителей	эксплт. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е68-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2 (ямочность) ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	м2	550	793,18 131,87	26,21 11,02	436 249 72 529	14 416 6 061	104 524 133	0,8556 0,04224	471 23
3	Е68-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2 (кромочность) ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	м2	3355,40	793,18 131,87	26,21 11,02	2 661 437 442 477	87 945 36 977	637 674 133	0,8556 0,04224	2 871 142
4	Е27-48-3	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3 (просадки) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	м2	1200	403,4 7,78	7,64 2,7	484 080 9 336	9 168 3 240	16 726 133	0,0456 0,01694	55 20
5	Е68-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2 (просадки) ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	м2	1200	793,18 131,87	26,21 11,02	951 816 158 244	31 452 13 224	228 052 133	0,8556 0,04224	1 027 51
6	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	м3 грунта	102	35,56 1,93	33,63 8,47	3 627 197	3 430 864	923 87	0,01344 0,0294	1 3
7	П8-1-1	Вывозка пучинистого грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,600;	т	163,2	19,7 0	19,7 3,94	3 215 0	3 215 643	343 100	0 0,00827	0 1

8	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	*м3 грунта*	102	3,72	3,24	379	330	158	0,00332	0
					0,48	1,12	49	114	97	0,00371	0
9	30-8-81	Гравий для строительных работ М800, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	*м3*	102	682		69 564				
10	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	*м3 грунта*	102	7,45	7,45	760	760	215	0	0
					0	2,42	0	247	87	0,00927	1
11	Е1-20-2	Грубая планировка грунтов 2-3 группы	*м3 грунта*	102	3,72	3,24	379	330	158	0,00332	0
					0,48	1,12	49	114	97	0,00371	0
12	Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	*м3 уплотн. грунта*	102	9,48	9,48	967	967	288	0	0
					0	3,24	0	330	87	0,01059	1
13	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см	*уплотненного грунта*	102	1,39	1,39	142	142	42	0	0
					0	0,42	0	43	97	0,00137	0
14	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	*т*	31,5570863	40883,42	407,51	1 290 161	12 860	7 099	0,696	22
					0	169,13	0	5 337	133	0,696	22
15 а	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	*т смеси*	4655,5195075	249,2	201,5	1 160 155	938 087	668 905	0,2292	1 067
					41,58	66,45	193 577	309 359	133	0,2286	1 064
15	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	*т смеси*	1112,948135	5251,73	201,5	5 844 903	224 259	159 908	0,2292	255
					41,58	66,45	46 276	73 955	133	0,2286	254

	Всего прямые затраты	**12 907 834**	**1 327 362**	**1 825 314**	**5 769**
		922 734	**450 509**		**1 584**
	Стоимость: материалов, тенге	10 657 739			
	Накладные расходы, тенге	1 825 314			
	- заработная плата, тенге	273 797			
	- трудоемкость, чел-ч	913			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	883 989			

- **в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**15 617 137**
Сметная заработная плата, тенге	1 647 040
Нормативная трудоемкость, чел-ч	8 266
- **в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Имрп = 3,2579990222)**	**50 880 618**
сметная з/плата	5 366 055
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**1 017 612**
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**51 898 230**
НДС (12 %)	6 227 788
Стоимость строительства	**58 126 017,86**

Генподрядчик:
Директор ТОО "СК Зайсан" Нурасыл Б.И.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ДСУ №14" Федосов А.И.

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Зайсан" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г.Зайсан, Жангельдина, 133 БИН/ИИН 050240002785 БИК KCJBKZKX ИИК KZ 988 560 000 000 374 686 АО "Банк ЦентрКредит" Тел 8/72340/21-141

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, Самарский с.о., село Самарское, БИН 060 440 012 256, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 808 560 000 004 291 967, АО "Банк ЦентрКредит"

Договор субподряда № 1 от 23.05.2019года

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Усть-Каменогорск-Таргын-Самарское" участок км 93-113

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за период с 22.06.2019 г. по 18.07.2019 г.
за июль 2019года

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала		В том числе стоимость выполненных работ за	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 4	160 721 902,00		64 180 814,63	
	НДС 12%	19 286 628,25		7 701 697,76	
	Всего	180 008 530,24		71 882 512,38	
	Удержание 5%	9 000 426,51		3 594 125,62	
	Всего к оплате	**171 008 103,74**		**68 288 386,77**	

Генподрядчик:
Директор ТОО "СК Зайсан"
_____ Нурасыл Б.И.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ДСУ №14"
_____ Федосов А.И.

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Зайсан"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-сторительное управление №14"
Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Усть-Каменогорск-Таргын-Самарское" участок км 93-113
Договор субподряда № 1 от 23.05.2019года

Акт выполненных работ №4 от 23.07.2019г.

за период с 22.06.2019 г. по 18.07.2019 г.

Средний ремонт а/д "Усть-Каменогорск-Таргын-Самарское" участок км 93-113

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
					Всего / з/п рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	т	37,3943737	40883,42	407,51	1 528 809	15 239	8 412	0,696	26
					0	169,13	0	6 325	133	0,696	26
15	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	т смеси	5478,553784	249,2	201,5	1 365 255	1 103 929	787 158	0,2292	1 256
					41,58	66,45	227 798	364 050	133	0,2286	1 252
16	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3 т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	м2 покрытия	134000	99,94	7,9	13 391 960	1 058 600	1 060 409	0,02532	3 393
					4	1,95	536 000	261 300	133	0,00709	950
17	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	м2 спланир. площади	40000	1,62	1,62	64 800	64 800	13 192	0	0
					0	0,34	0	13 600	97	0,00114	46
		Всего прямые затраты					**16 350 824**	**2 242 567**	**1 869 171**		**4 675**
							763 798	**645 274**			**2 274**
		Стоимость: материалов, тенге					13 344 458				
		Накладные расходы, тенге					1 869 171				
		- заработная плата, тенге					280 376				

- трудоемкость, чел-ч	935
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1 093 200
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**19 313 194**
Сметная заработная плата, тенге	1 689 448
Нормативная трудоемкость, чел-ч	7 883
- в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Имрп = 3,2579990222)	**62 922 367**
сметная з/плата	5 504 222
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**1 258 447**
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**64 180 815**
НДС (12 %)	7 701 698
Стоимость строительства	**71 882 512,38**

Генподрядчик:
Директор ТОО "СК Зайсан" Нурасыл Б.И.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ДСУ №14" Федосов А.И.