Форма N 2в

Заказчик ГУ «Зеленовский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик ТОО «AIBAS COMPANY»

Договор № 64 от 26 мая 2011г.

Наименование строительства и его адрес: ДВУХКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С ДВУХКОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ В С.КАЛИНИНСКОЕ ЗЕЛЕНОВСКОГО РАЙОНА ЗКО

Наименование обьекта: ДВУХКВАРТИРНЫЙ ДВУХКОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 26

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	70,00	27,84	26,18	1948	1832	0,01	1
					1,66	7,20	116	504	0,03	2
2.	E0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную	м3	2,00	262,72	--	525	--	1,85	4
					262,72	--	525	--	--	--
3.	E0101-24-6	Перемещение грунта в резерв	м3	72,00	6,01	6,01	432	432	--	--
					--	2,08	--	150	0,01	0
4.	E0101-24-6	Обратное перемещение грунта из резерва	м3	44,00	6,01	6,01	264	264	--	--
					--	2,08	--	92	0,01	0
5.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	9,00	134,10	--	1207	--	0,97	9
					134,10	--	1207	--	--	--
6.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	35,00	6,48	6,48	227	227	--	--
					--	2,10	--	74	0,01	0
7.	E0101-134	Уплотнение грунта 1,2 группы	м3	35,00	21,55	4,52	754	158	0,11	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	пневматическими трамбовками			--- 17,03	--- --	--- 596	--- --	--- --	--- --
		Итого по разделу: Земляные работы								5358
		Раздел: Фундаменты								
8.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	5,10	2327,20 --- 112,50	97,07 --- 36,00	11869 --- 574	495 --- 184	0,78 --- 0,18	4 --- 1
9.	Е0106-1-2 0	Устройство ленточных фундаментов бетонных/бетон В7,5/	м3	39,30	9143,55 --- 441,00	311,32 --- 117,61	359342 --- 17331	12235 --- 4622	2,82 --- 0,57	111 --- 23
10.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под перегородки /В12,5/	м3	0,22	8562,37 --- 195,75	66,01 --- 24,93	1884 --- 43	15 --- 5	1,35 --- 0,12	0 --- 0
11.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	39,52	127,00 --- --	-- --- --	5019 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
12.	С143001-6 4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	39,52	840,00 --- --	-- --- --	33197 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
13.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	118,20	245,44 --- 37,35	3,82 --- 1,44	29011 --- 4415	452 --- 170	0,21 --- 0,01	25 --- 1
14.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	52,70	840,56 --- 31,50	11,21 --- 4,21	44297 --- 1660	591 --- 222	0,20 --- 0,02	11 --- 1
		Итого по разделу: Фундаменты								484618
		Раздел: Стены,перегородки								
15.	Е0108-6-4	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа свыше 4 м /кирпич М75, раствор М50/	м3	50,40	2727,46 --- 751,50	282,71 --- 105,75	137464 --- 37876	14249 --- 5330	4,64 --- 0,52	234 --- 26
16.	С143007-1	Кирпич и камни силикатные, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	19,35	17300,00 --- --	-- --- --	334817 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
17.	Е0126-30-	Теплоизоляция плитами	м3	13,10	4173,97	378,22	54679	4955	20,04	263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	теплоизоляционными стен								
					3566,25	141,75	46718	1857	0,69	9
18.	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	15,52	8390,00	--	130187	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000м2	0,14	30400,00	--	4196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	24,20	9195,46	337,41	222529	8165	4,38	106
					670,50	126,00	16226	3049	0,62	15
		Итого по разделу: Стены,перегородки								883873

ИТОГО:

	1373848	44069	770
	127287	16259	78

Накладные расходы :

На общестроительные работы	157372
Всего накладных расходов:	157372
Итого с накладными	1531220

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	91873
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1623093
Итого с временными, 3,4 %	1678278
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1696403
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,36 %	1702445
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1709158
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1725941
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	3367255
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	67345
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3434600
Налог на добавленную стоимость, 12 %	412152
Итого с НДС	3846752
Итого с коэффициентом 0,70032	2693957

Заказчик:
И.о. начальника Зеленовского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства — **Джумабеков А. А.**

Технадзор:

Подрядчик:
Директор ТОО «AIBAS COMPANY» — **Дусубалиева Д. Б.**