Форма N 2в

Заказчик ГУ «Зеленовский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик ТОО «AIBAS COMPANY»

Договор № 64 от 26 мая 2011г.

Наименование строительства и его адрес: ДВУХКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С ДВУХКОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ В С.КАЛИНИНСКОЕ ЗЕЛЕНОВСКОГО РАЙОНА ЗКО

Наименование обьекта: ДВУХКВАРТИРНЫЙ ДВУХКОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 27

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	70,00	27,84	26,18	1948	1832	0,01	1
					1,66	7,20	116	504	0,03	2
2.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную	м3	2,00	262,72	--	525	--	1,85	4
					262,72	--	525	--	--	--
3.	Е0101-24-6	Перемещение грунта в резерв	м3	72,00	6,01	6,01	432	432	--	--
					--	2,08	--	150	0,01	0
4.	Е0101-24-6	Обратное перемещение грунта из резерва	м3	44,00	6,01	6,01	264	264	--	--
					--	2,08	--	92	0,01	0
5.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	9,00	134,10	--	1207	--	0,97	9
					134,10	--	1207	--	--	--
6.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	35,00	6,48	6,48	227	227	--	--
					--	2,10	--	74	0,01	0
7.	Е0101-134	Уплотнение грунта 1,2 группы	м3	35,00	21,55	4,52	754	158	0,11	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	пневматическими трамбовками								
					17,03	--	596	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								5358
		Раздел: Фундаменты								
8.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	5,10	2327,20	97,07	11869	495	0,78	4
					112,50	36,00	574	184	0,18	1
9.	Е0106-1-2 0	Устройство ленточных фундаментов бетонных/бетон В7,5/	м3	39,30	9143,55	311,32	359342	12235	2,82	111
					441,00	117,61	17331	4622	0,57	23
10.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под перегородки /В12,5/	м3	0,22	8562,37	66,01	1884	15	1,35	0
					195,75	24,93	43	5	0,12	0
11.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	39,52	127,00	--	5019	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С143001-6 4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	39,52	840,00	--	33197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	118,20	245,44	3,82	29011	452	0,21	25
					37,35	1,44	4415	170	0,01	1
14.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	52,70	840,56	11,21	44297	591	0,20	11
					31,50	4,21	1660	222	0,02	1
		Итого по разделу: Фундаменты								484618
		Раздел: Стены,перегородки								
15.	Е0108-6-4	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа свыше 4 м /кирпич М75, раствор М50/	м3	50,40	2727,46	282,71	137464	14249	4,64	234
					751,50	105,75	37876	5330	0,52	26
16.	С143007-1	Кирпич и камни силикатные, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	19,35	17300,00	--	334817	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0126-30-	Теплоизоляция плитами	м3	13,10	4173,97	378,22	54679	4955	20,04	263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	теплоизоляционными стен								
					3566,25	141,75	46718	1857	0,69	9
18.	С11031-10 4	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	15,52	8390,00	--	130187	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С11011-50 7	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000м2	0,14	30400,00	--	4196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	24,20	9195,46	337,41	222529	8165	4,38	106
					670,50	126,00	16226	3049	0,62	15
		Итого по разделу: Стены,перегородки								883873

ИТОГО: 1373848 44069 770

127287 16259 78

Накладные расходы :

На общестроительные работы	157372
Всего накладных расходов:	157372
Итого с накладными	1531220

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	91873
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1623093
Итого с временными, 3,4 %	1678278
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1696403
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,36 %	1702445
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1709158
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1725941
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	3367255
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	67345
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3434600
Налог на добавленную стоимость, 12 %	412152
Итого с НДС	3846752
Итого с коэффициентом 0,70032	2693957

Заказчик:
И.о. начальника Зеленовского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства **Джумабеков А. А.**

Технадзор,

Подрядчик:
Директор ТОО «AIBAS COMPANY» **Дусубалиева Д. Б.**