Заказчик ГУ «Зеленовский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «AIBAS COMPANY»

Договор № 65 от 26 мая 2011г.

Наименование строительства и его адрес: ОДНОЭТАЖНЫЙ ДВУХКВАРТИРНЫЙ ТРЕХКОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В С.КАЛИНИНСКОЕ ЗЕЛЕНОВСКОГО РАЙОНА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование обьекта: ОДНОЭТАЖНЫЙ ДВУХКВАРТИРНЫЙ ТРЕХКОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 42

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отделочные работы								
1.	Е0110-12-3	Подшивка потолков листами ГКЛ	м2	129,44	117,12	4,48	15160	580	0,67	87
					106,65	1,69	13805	219	0,01	1
2.	Е0110-12-3	Подшивка потолков листами ГВЛ	м2	31,19	117,12	4,48	3653	140	0,67	21
					106,65	1,69	3326	53	0,01	0
3.	С11011-37-6	Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 10 мм	м2	135,91	286,00	--	38871	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С11011-56-3	Плиты гипсоволокнистые толщиной 36 мм	м2	32,75	310,00	--	10152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0115-152-3	Окраска водными составами внутри помещений известковая по дереву /потолок/	м2	72,13	8,63	0,12	623	9	0,04	3
					5,85	0,05	422	4	0,00	0
6.	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	88,50	299,28	1,65	26487	146	0,15	14
					24,53	0,63	2171	56	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	352,93	220,47	2,00	77811	707	0,57	200
					93,60	0,27	33034	95	0,04	15
8.	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	33,20	296,26	1,19	9836	40	0,14	5
					22,28	0,45	740	15	0,00	0
9.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке /стены/	м2	79,88	17,56	0,12	1403	10	0,09	7
					13,73	0,05	1097	4	0,00	0
10.	Е0115-251-2	Оклейка стен тесными и плотными обоями по монолитной штукатурке и бетону	м2	349,45	163,44	0,62	57114	217	0,42	148
					73,80	0,25	25789	87	0,00	0
11.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	10,96	659,64	6,33	7230	69	1,79	20
					312,75	2,39	3428	26	0,01	0
12.	Е0115-180-1	Простая окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами /откосы/	м2	10,96	296,26	1,19	3247	13	0,14	2
					22,28	0,45	244	5	0,00	0
13.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен /цоколь/	м2	27,05	1003,94	4,92	27162	133	1,15	31
					193,05	1,87	5223	51	0,01	0
		Итого по разделу: Отделочные работы								278748
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
14.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,90	1880,91	13,82	7336	54	1,62	6
					259,88	5,18	1014	20	0,03	0
15.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	7,50	1855,51	11,11	13916	83	1,48	11
					238,61	4,16	1790	31	0,02	0
16.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	2,00	320,85	16,96	642	34	1,12	2
					186,64	7,09	373	14	0,03	0
17.	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	4,00	355,85	16,96	1423	60	1,12	4
					186,64	7,09	747	23	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2,00	798,85	16,96	1598	34	1,12	2
					186,64	7,09	373	14	0,03	0
19.	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	4,00	1149,10	7,30	4596	29	0,51	2
					85,05	2,36	340	9	0,01	0
20.	Е0126-8-8	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм минераловатными шнурами толщиной 60 мм	м	14,00	128,84	8,74	1804	122	0,62	9
					114,82	3,31	1607	46	0,02	0
21.	С114-0014	Шнуры теплоизоляционные	м3	0,50	11605,00	--	5802	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ								37117
		Раздел: ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
22.	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	19,00	292,95	4,59	5566	87	0,28	5
					51,30	1,71	975	32	0,01	0
23.	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	8,00	302,95	4,59	2424	37	0,28	2
					51,30	1,71	410	14	0,01	0
24.	Т"ГАЗОВИК"	Краны пробковые 11Б12бк, Dy 15 мм	шт	4,00	195,53	--	782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	27,00	78,92	--	2131	--	0,33	9
					69,75	--	1883	--	--	--
26.	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	прибор	2,00	332,58	54,70	665	109	1,15	2
					189,00	20,25	378	40	0,10	0
27.	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	2,00	22600,00	--	45200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Ц0111-350-1	Установка сигнализатора загазованности с клапаном отсекателем	шт	2,00	193,78	--	388	--	1,00	2
					164,25	--	328	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	ТПрайс"Газовик"	Стоимость сигнализатора загазованности с клапаном отсекателем КЗГУИ диам.15мм	шт	2,00	10052,37 --	-- --	20105 --	-- --	-- --	-- --
30.	Ц0111-350-1	Установка счетчика	шт	2,00	193,78 164,25	-- --	388 328	-- --	1,00 --	2 --
31.	ТПрайс"Газовик"	Счетчик газа СГК G4	шт	2,00	3034,92 --	-- --	6070 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,40	168,23 108,00	0,07 0,02	404 259	-- --	0,65 0,00	2 0
33.	Е0169-1-3	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича	отверст	2,00	954,04 287,21	666,83 255,45	1908 574	1334 511	1,89 1,40	4 3
34.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	2,00	208,50 163,35	2,32 0,36	417 327	5 1	1,09 0,00	2 0
35.	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1сальник	2,00	770,63 301,50	-- --	1541 603	-- --	1,80 --	4 --
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								87988
	ИТОГО:						403855 101588	4059 1375		607 21

Накладные расходы :

На монтажные работы	591
На общестроительные работы	100196
На сантехнические работы	11635
Всего накладных расходов:	112422
Итого с накладными	516277

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	30976
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	547253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 3,4 %						565860		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,7.0,9 %						574518		
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,07 %						574914		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						577177		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						582908		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						1137236		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						22745		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1159981		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						139198		
		Итого с НДС						1299179		
		Итого с коэффициентом 0,9134						1186670		

Заказчик:
И.о. начальника Зеленовского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства **Джумабеков А. А.**

Подрядчик:
Директор ТОО «AIBAS COMPANY» **Дусубалиева Д. Б.**