Счет-фактура № 00000000113 от 22 ноября 2016 г.

Дата оборота по реализации: 22.11.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТранс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010340004966, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Сатпаева, дом № 30а, к.10,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 27001, № 0007138, от 16.07.2013

ИИК поставщика: KZ218210339812158944, в банке АО Банк "Bank RBK", БИК KINCKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №124/5-ПД от 7 ноября 2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар г., ул.Товарная 25

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010340004966, Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТранс",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Сатпаева, дом № 30а, к.10

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990441008168, ИНН/КПП: , Филиал АО "Кедентранссервис" по Павлодарской области,Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар г., ул.Товарная 25

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Кедентранссервис" АО

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 990840000825, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, г.Астана, ул.Достык,18

ИИК получателя: KZ92914398416BC04606, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт склада ангарного типа СВХ (№100007)	тг	1	6 746 186,61	6 746 186,61	12%	809 542,39	7 555 729,00		
Всего по счету:					**6 746 186,61**		**809 542,39**	**7 555 729,00**		

Руководитель: Шакаев Т. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Бекмурзаева Ш.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Кедентранссервис" АО,Республика Казахстан, г.Астана, ул.Достык,18**	**990840000825**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТранс",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Сатпаева, дом № 30а, к.10**	**010340004966**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №124/5-ПД от 7 ноября 2016г.

Номер документа	Дата составления
113	**22.11.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт склада ангарного типа СВХ (№100007)			тг	1	7 555 729,00	7 555 729,00
				Итого	1	x	7 555 729,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шакаев Т.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. Вице-Президента по обеспечению производства / _____ / Муканов Р.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.11.2016

М.П.

Заказчик: Акционерное общество "Кедентранссервис"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Транс"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зон СВХ для нужд филиала АО «Кедентранссервис» по Павлодарской области

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат от 22 ноября 2016 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком заказчику, субподрядчиком генподрядчику)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	
		№ 124/5-ПД	07.11.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего за отчетный период с учетом НДС
			из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в текущих ценах 2 квартала 2016г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт склада ангарного типа СВХ (инвентарный номер №100007)	**7 555 729**	**6 746 187**	6 436 386	6 436 386					**809 542**	**7 555 729**
Итого к оплате	**7 555 729**	**6 746 187**							**809 542**	**7 555 729**

ЗАКАЗЧИК:

АО "Кедентранссервис"

И.о. Вице-Президент _____ **Муканов Г.К.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Строй Транс"

Директор **Шакаев Т.Р.**

Заказчик: Акционерное общество "Кедентранссервис" Форма 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Строй Транс"

Наименование стройки - Капитальный ремонт склада ангарного типа СВХ (инвентарный номер №100007)

Наименование объекта - "АО Кедентранссервис" по Павлодарской области

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Ноябрь 2016 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**12-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**1963,0000**		**131,01**	**257178**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=652,97)	чел-ч	0,200215	393,022	652,97	256632
		Итого оплата труда:				**130,73**	**256632**
1. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0084	16,489	28,80	475
		Итого эксплуатация машин:				**0,28**	**546**
1. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0102	20,023	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		77,26	151669
		НР второго уровня	%	4,2		8,75	17172
		Накладные расходы	%	--		86,01	168841
		Сметная прибыль	%	8		17,36	34081
		Сметная стоимость:				**234,39**	**460100**
2	**12-080101-1803 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов**	**м**	**120,0000**		**847,79**	**101735**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=701,72)	чел-ч	0,244375	29,325	701,72	20578
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,216	850,24	184
		Итого оплата труда:				**173,01**	**20762**
2. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,156	1314,57	205
2. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,06	1649,02	99
		Итого эксплуатация машин:				**2,91**	**350**

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00306	0,3672	182681,24	67081
2. 6	21-060407-0501	Детали крепления стальные	кг	1,6	192	--	--
2. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,03	3,6	153,64	553
2. 8	21-130211-0201	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,002	0,24	54890,79	13174
		Итого материалов:				**673,40**	**80807**
		НР первого уровня	%	59,1		102,25	12270
		НР второго уровня	%	4,2		39,90	4788
		Накладные расходы	%	--		142,15	17058
		Сметная прибыль	%	8		79,20	9503
		Сметная стоимость:				**1069,14**	**128297**
3	**12-080101-1602 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытие из рулонных материалов. Устройство насухо с промазкой кромок мастикой /в два слоя/**	**м2 слоя**	**1963,0000**		**704,03**	**1382013**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=683,66)	чел-ч	0,19228	377,446	683,66	258044
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	2,748	926,70	2547
		Итого оплата труда:				**132,75**	**260591**
3. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	2,748	1649,02	4532
		Итого эксплуатация машин:				**2,65**	**5212**
3. 4	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	2,3	4514,9	229,18	1034725
3. 5	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,44	863,72	76,34	65936
3. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	117,78	153,64	18096
		Итого материалов:				**569,92**	**1118757**
		НР первого уровня	%	59,1		78,46	154009
		НР второго уровня	%	4,2		32,86	64513
		Накладные расходы	%	--		111,32	218522
		Сметная прибыль	%	8		65,23	128043
		Сметная стоимость:				**880,58**	**1728578**
4	**12-170101-0401 РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**385,0000**		**19,07**	**7343**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=652,97)	чел-ч	0,02921	11,246	652,97	7343
		Итого оплата труда:				**19,07**	**7343**
4. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,00004	0,0154	--	--
		Итого материалов:				--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		11,27	4340
		НР второго уровня	%	4,2		1,27	491
		Накладные расходы	%	--		12,55	4831
		Сметная прибыль	%	8		2,53	974
		Сметная стоимость:				**34,15**	**13148**
5	**13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**385,0000**		**557,14**	**214499**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=805,83)	чел-ч	0,138	53,13	805,83	42814
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,086	33,11	968,49	32067
		Итого оплата труда:				**194,49**	**74880**
5. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования,	маш.-ч	0,0024	0,924	2947,76	2724
5. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0348	13,398	2122,53	28438
5. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0348	13,398	8,43	113
5. 6	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0464	17,864	3163,12	56506
5. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0024	0,924	2018,45	1865
		Итого эксплуатация машин:				**267,77**	**103092**
5. 8	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,385	310,62	120
5. 9	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,00616	281414,94	1734
5.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	95,48	182,58	17433
5.11	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,094325	1669,74	157
5.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	95,48	270,30	25808
5.13	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,00385	2673,42	10
5.14	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,001925	3979576,90	7661
5.15	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	39,27	233,58	9173
5.16	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,08008	361,08	29
5.17	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	11,088	583,46	6469
		Итого материалов:				**178,17**	**68594**
		НР первого уровня	%	42,8		83,24	32049
		НР второго уровня	%	4,2		26,90	10355
		Накладные расходы	%	--		110,14	42404
		Сметная прибыль	%	8		53,38	20552
		Сметная стоимость:				**720,66**	**277456**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**23-060144-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2805**		**187531,06**	**52602**
		НР второго уровня	%	4,2		7876,30	2209
		Накладные расходы	%	--		7876,30	2209
		Сметная прибыль	%	8		15632,59	4385
		Сметная стоимость:				**211039,95**	**59197**
7	**23-060131-0337 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кабели силовые АВВГ 3х25+1х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1122**		**395498,31**	**44375**
		НР второго уровня	%	4,2		16610,93	1864
		Накладные расходы	%	--		16610,93	1864
		Сметная прибыль	%	8		32968,74	3699
		Сметная стоимость:				**445077,98**	**49938**
8	**12-170101-2102 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами люминесцентными. Смена**	**шт.**	**31,0000**		**1514,52**	**46950**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=805,83)	чел-ч	1,878	58,216	805,83	46913
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0248	820,82	20
		Итого оплата труда:				**1513,97**	**46933**
8. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,0248	1314,57	33
		Итого эксплуатация машин:				**1,21**	**37**
8. 4	23-070102-9900	Светильники с люминесцентными лампами	шт.	1	31	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		894,75	27737
		НР второго уровня	%	4,2		101,19	3137
		Накладные расходы	%	--		995,94	30874
		Сметная прибыль	%	8		200,84	6226
		Сметная стоимость:				**2711,30**	**84050**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**23-070106-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Светильники светодиодные 36 Вт, 3000 лм, 5000 К ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**26,0000**		**10475,96**	**272375**
		НР второго уровня	%	4,2		439,99	11440
		Накладные расходы	%	--		439,99	11440
		Сметная прибыль	%	8		873,28	22705
		Сметная стоимость:				**11789,23**	**306520**
10	**23-070106-0507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-24, мощность 33 Вт, световой поток 3810 лм**	**шт.**	**5,0000**		**35375,04**	**176875**
		НР второго уровня	%	4,2		1485,75	7429
		Накладные расходы	%	--		1485,75	7429
		Сметная прибыль	%	8		2948,86	14744
		Сметная стоимость:				**39809,66**	**199048**
11	**13-080304-0202 РСНБ РК 2015**	**Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000x800 мм. Установка на металлическом основании**	**шт.**	**1,0000**		**2660,42**	**2660**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=830,51)	чел-ч	2,3	2,3	830,51	1910
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	0,24	1084,85	260
		Итого оплата труда:				**2170,54**	**2171**
11. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,12	0,12	2947,76	354
11. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,12	0,12	2018,45	242
		Итого эксплуатация машин:				**685,34**	**685**
11. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	381819,66	65
11. 6	22-040201-9901	Краска	кг	0,03	0,03	--	--
		Итого материалов:				**64,91**	**65**
		НР первого уровня	%	42,8		928,99	929
		НР второго уровня	%	4,2		150,76	151
		Накладные расходы	%	--		1079,74	1080
		Сметная прибыль	%	8		299,21	299
		Сметная стоимость:				**4039,38**	**4039**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**13-080303-0115 РСНБ РК 2015**	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	**шт.**	**0,5000**		**4449,55**	**2225**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=891,29)	чел-ч	2,3	1,15	891,29	1025
		Итого оплата труда:				**2049,97**	**1025**
12. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,03	8,83	0
12. 3	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,38	0,19	21,05	4
		Итого эксплуатация машин:				**9,81**	**5**
12. 4	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00053	0,000265	381819,66	101
12. 5	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,048	0,024	742,98	18
12. 6	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,008	0,004	288,66	1
12. 7	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,005	0,0025	1023,06	3
12. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 -	кг	0,072	0,036	620,16	22
12. 9	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,01	2673,42	27
12.10	24-040207-1808	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,1	3,05	334,56	1020
12.11	22-040201-9901	Краска	кг	0,07	0,035	--	--
12.12	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	0,015	179,52	3
		Итого материалов:				**2389,77**	**1195**
		НР первого уровня	%	42,8		877,39	439
		НР второго уровня	%	4,2		223,73	112
		Накладные расходы	%	--		1101,12	551
		Сметная прибыль	%	8		444,05	222
		Сметная стоимость:				**5994,72**	**2997**
13	**23-070201-0802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Щиты утапливаемые осветительные свыключателем модели ОЩВ**	**шт.**	**1,0000**		**13234,68**	**13235**
		НР второго уровня	%	4,2		555,86	556
		Накладные расходы	%	--		555,86	556
		Сметная прибыль	%	8		1103,24	1103
		Сметная стоимость:				**14893,78**	**14894**
14	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Рубильник ЯРВ-250А**	**шт.**	**0,5000**		**18035,71**	**9018**
		НР второго уровня	%	4,2		757,50	379
		Накладные расходы	%	--		757,50	379
		Сметная прибыль	%	8		1503,46	752

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**20296,67**	**10148**
15	**11-070111-0201 РСНБ РК 2015 к=0,6 к=0,7**	**Демонтаж ворот**	**шт.**	**5,5000**		**12359,41**	**67977**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=817,87)	чел-ч	12,282	67,551	817,87	55248
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,72758	4,002	1204,36	4819
		Итого оплата труда:				**10921,35**	**60067**
15. 3	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,16653	0,915915	32,94	30
15. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,6181	3,4	2779,90	9450
15. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28231	1,553	138,83	216
15. 6	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,04641	0,255255	2027,32	517
15. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06307	0,346885	1649,02	572
		Итого эксплуатация машин:				**2255,18**	**12403**
15. 8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,00165	197175,18	325
		Итого материалов:				**59,15**	**325**
		НР первого уровня	%	62,1		6782,16	37302
		НР второго уровня	%	4,2		803,95	4422
		Накладные расходы	%	--		7586,10	41724
		Сметная прибыль	%	8		1595,64	8776
		Сметная стоимость:				**21541,16**	**118476**
16	**11-070111-0201 РСНБ РК 2015**	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**5,5000**		**25125,10**	**138188**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=817,87)	чел-ч	20,47	112,585	817,87	92080
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,039	5,717	1204,36	6885
		Итого оплата труда:				**17993,61**	**98965**
16. 3	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2379	1,308	32,94	43
16. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,883	4,856	2779,90	13501
16. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4033	2,218	138,83	308
16. 6	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0663	0,36465	2027,32	739
16. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0901	0,49555	1649,02	817
		Итого эксплуатация машин:				**3221,69**	**17719**
16. 8	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,291	1,601	15464,04	24750
16. 9	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00031	0,001705	10123,82	17
16.10	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х	1000 шт.	0,00106	0,00583	38447,65	224

1	2	3	4	5	6	7	8
16.11	21-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	0,0088	349084,80	3072
16.12	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,00165	197175,18	325
		Итого материалов:				**5161,62**	**28389**
		НР первого уровня	%	62,1		11174,03	61457
		НР второго уровня	%	4,2		1524,56	8385
		Накладные расходы	%	--		12698,60	69842
		Сметная прибыль	%	8		3025,90	16642
		Сметная стоимость:				**40849,59**	**224673**
17	**21-090403-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Ворота распашные ВР 3636-УХ Л1 ГОСТ 31174-2003**	**шт.**	**5,5000**		**425642,08**	**2341031**
		НР второго уровня	%	4,2		17876,97	98323
		Накладные расходы	%	--		17876,97	98323
		Сметная прибыль	%	8		35481,52	195148
		Сметная стоимость:				**479000,57**	**2634503**
18	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**20,0380**		**68,00**	**1363**
		НР второго уровня	%	4,2		2,86	57
		Накладные расходы	%	--		2,86	57
		Сметная прибыль	%	8		5,67	114
		Сметная стоимость:				**76,52**	**1533**
19	**ЦЕНА**	**Талон на мусор "Полигон ПВ"/УТИЛИЗАЦИЯ/**	**т**	**20,0380**		**5267,86**	**105557**
		НР второго уровня	%	4,2		221,25	4433
		Накладные расходы	%	--		221,25	4433
		Сметная прибыль	%	8		439,13	8799
		Сметная стоимость:				**5928,24**	**118790**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**5237200**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**782587**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**140050**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**46782**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4313201**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- перевозка грузов	Тенге				1363
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				482202
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				5719401
	Накладные расходы II уровня		Тенге				240215
	ИТОГО:		Тенге				5959616
	Сметная прибыль		Тенге				476769
	ИТОГО по Ф-2:		Тенге				6436386

Итого	6 436 386
В том числе	
СМР	6 436 386
Оборудование	
Временные здания и сооружения 2,96%	190 517
Всего:	**6 626 903**
В том числе СМР:	6 626 903
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%	119 284
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2 кв. 2016г.	6 746 187
В том числе в текущих ценах на 2016г.- 100% с К=1	**6 746 187**
НДС в текущих ценах -12%	**809 542**
Итого в текущих ценах с НДС - 12%	**7 555 729**

Заказчик:
АО "Кедентранссервис"
И.о. Вице-Президента по обеспечению производства
_____Муканов Г.К.

Управляющий директор филиала АО "Кедентранссервис"
по Павлодарской области
_____ Садыков А.А.

Главный инженер филилиала АО "Кедентранссервис"
по Павлодарской области
_____Берназаров А.Ж.

НГР
_____ Сухарева И.Д.

Подрядчик:
ТОО "СтройТранс"
Директор
_____ Шакаев Т.Р.