Счет-фактура № 00000000110 от 17 ноября 2016 г.

Дата оборота по реализации: 17.11.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТранс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010340004966, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Сатпаева, дом № 30а, к.10,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 27001, № 0007138, от 16.07.2013

ИИК поставщика: KZ218210339812158944, в банке АО Банк "Bank RBK", БИК KINCKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №124/8-ПД от 7 ноября 2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск, ул.Делегатская 36

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010340004966, Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТранс",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Сатпаева, дом № 30а, к.10

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 991141000322, ИНН/КПП: , Филиал АО "Кедентранссервис" по Восточно-Казахстанской области,Республика Казахстан, г.Усть-Каменогорск, ул.Делегатская 36

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Кедентранссервис" АО

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 990840000825, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, г.Астана, ул.Достык,18

ИИК получателя: KZ92914398416BC04606, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Благоустройство грузового двора (№10101592)	тг	1	43 217 961,00	43 217 961,00	12%	5 186 155,32	48 404 116,32		
Всего по счету:					**43 217 961,00**		**5 186 155,32**	**48 404 116,32**		

Руководитель: Шакаев Т. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАН (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Кедентранссервис" АО,Республика Казахстан, г.Астана, ул.Достык,18**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **990840000825**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТранс",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Сатпаева, дом № 30а, к.10**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

010340004966

Договор (контракт) Договор №124/8-ПД от 7 ноября 2016г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
110	17.11.2016

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Благоустройство грузового двора (№10101592)			работа	1	48 404 116,32	48 404 116,32
				Итого	1	x	48 404 116,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шакаев Т.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. Вице-Президента по обеспечению проц.безопасн. / _____ / Г. Мукашев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.11.2016

М.П.

Заказчик: Акционерное общество "Кедентранссервис"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Транс"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зон СВХ для нужд филиала АО «Кедентранссервис» по Восточно-Казахстанской области

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат от 17 ноября 2016 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком заказчику, субподрядчиком генподрядчику)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	
		№ 124/8-ПД	07.11.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего за отчетный период с учетом НДС
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в текущих ценах 2 квартала 2016г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство грузового двора (инвентарный номер №10101592)	**48 404 116,32**	**43 217 961,00**	41 233 287	41 233 287					**5 186 155,32**	**48 404 116,32**
Итого к оплате	**48 404 116,32**	**43 217 961,00**							5 186 155,32	**48 404 116,32**

ЗАКАЗЧИК:

АО "Кедентранссервис"

Вице-Президент _____ **Муканов Г.К.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Строй Транс"

Директор _____ **Шакаев Т.Р.**

Форма 2в

Заказчик: Акционерное общество "Кедентранссервис"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Строй Транс"

Наименование стройки - Благоустройство грузового двора (инвентарный номер №10101592)

Наименование объекта - "АО Кедентранссервис" по ВКО

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Ноябрь 2016 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**12-180101-1204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	**м3 конструкции**	**591,3000**		**3141,32**	**1857463**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=776,96)	чел-ч	2,799	1654,768	776,96	1285688
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4268	252,367	1052,65	265655
		Итого оплата труда:				**2623,61**	**1551343**
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0214	12,654	6089,07	77050
1. 4	31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,3925	232,085	1680,68	390061
1. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,177	696,256	16,86	11739
1. 6	32-060101-1401	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0129	7,628	97,38	743
1. 7	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0129	7,628	2307,71	17603
		Итого эксплуатация машин:				**966,98**	**571775**
		НР первого уровня	%	59,1		1550,56	916844
		НР второго уровня	%	4,2		197,06	116521
		Накладные расходы	%	--		1747,62	1033365
		Сметная прибыль	%	8		391,11	231266
		Сметная стоимость:				**5280,05**	**3122094**
2	**12-180101-1202 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3 конструкции**	**1359,9900**		**393,57**	**535248**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=735,96)	чел-ч	0,211255	287,305	735,96	211445
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0465	63,24	1304,58	82501
		Итого оплата труда:				**216,14**	**293946**
2. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0267	36,312	6089,07	221105

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 4	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0198	26,928	2245,40	60464
		Итого эксплуатация машин:				**238,09**	**323804**
		НР первого уровня	%	59,1		127,74	173722
		НР второго уровня	%	4,2		21,89	29777
		Накладные расходы	%	--		149,63	203499
		Сметная прибыль	%	8		43,46	59100
		Сметная стоимость:				**586,66**	**797847**
3	**ТОО"Ускеменс пецкоммунтран с"**	**Захоронение промышленных отходов**	**м3**	**1951,3000**		**3821,43**	**7456754**
		НР второго уровня	%	4,2		160,50	313184
		Накладные расходы	%	--		160,50	313184
		Сметная прибыль	%	8		318,55	621595
		Сметная стоимость:				**4300,48**	**8391532**
4	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**1122,0000**		**100,01**	**112216**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=729,24)	чел-ч	0,013225	14,838	729,24	10821
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	28,05	1388,18	38938
		Итого оплата труда:				**44,35**	**49759**
4. 3	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	28,05	3143,32	88170
		Итого эксплуатация машин:				**90,37**	**101396**
		НР первого уровня	%	59,1		26,21	29408
		НР второго уровня	%	4,2		5,30	5948
		Накладные расходы	%	--		31,51	35356
		Сметная прибыль	%	8		10,52	11806
		Сметная стоимость:				**142,05**	**159378**
5	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**886,9500**		**855,32**	**758630**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=749,4)	чел-ч	0,1656	146,879	749,40	110071
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	126,834	1248,12	158304
		Итого оплата труда:				**302,58**	**268375**
5. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	13,748	6089,07	83711
5. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	42,219	3218,15	135866
5. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	62,796	5080,35	319026
5. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	8,071	3142,15	25361

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**731,22**	**648559**
		НР первого уровня	%	60,3		182,46	161830
		НР второго уровня	%	4,2		43,59	38659
		Накладные расходы	%	--		226,04	200489
		Сметная прибыль	%	8		86,51	76730
		Сметная стоимость:				**1167,88**	**1035849**
6	**11-270602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия ПГС, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 покрытия**	**5913,0000**		**432,60**	**2557945**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=770,24)	чел-ч	0,06946	410,717	770,24	316351
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02466	145,815	1243,64	181341
		Итого оплата труда:				**84,17**	**497692**
6. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0032	18,922	6089,07	115215
6. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00481	28,442	3218,15	91529
6. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0015	8,87	2756,24	24446
6. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00716	42,337	3496,14	148016
6. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,17739	2914,90	517
6. 8	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00317	18,744	4107,20	76986
6. 9	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	3,252	2245,40	7302
6.10	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00102	6,031	2348,01	14161
6.11	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,29565	1745,49	516
		Итого эксплуатация машин:				**93,10**	**550494**
6.12	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,003	17,739	95332,39	1691101
		Итого материалов:				**286,00**	**1691101**
		НР первого уровня	%	60,3		50,75	300108
		НР второго уровня	%	4,2		20,30	120038
		Накладные расходы	%	--		71,05	420147
		Сметная прибыль	%	8		40,29	238247
		Сметная стоимость:				**543,94**	**3216339**
7	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1563,9885**		**1162,99**	**1818903**
		НР второго уровня	%	4,2		48,85	76394
		Накладные расходы	%	--		48,85	76394
		Сметная прибыль	%	8		96,95	151624
		Сметная стоимость:				**1308,78**	**2046921**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**11-270602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**5913,0000**		**1280,06**	**7568988**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=899,95)	чел-ч	0,03864	228,478	899,95	205619
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	99,516	1338,67	133219
		Итого оплата труда:				**57,30**	**338838**
8. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	20,518	2756,24	56553
8. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	59,721	3496,14	208794
8. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,17739	2914,90	517
8. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	2,306	3142,15	7246
8. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	8,278	62,86	520
8. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	16,556	5824,64	96435
8. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,23652	1745,49	413
		Итого эксплуатация машин:				**72,05**	**426050**
8.10	21-020501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0958	566,465	12190,49	6905491
8.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,036661	205870,68	7547
8.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,88695	20511,82	18193
8.13	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000011	0,06386	95332,39	6088
		Итого материалов:				**1173,23**	**6937319**
		НР первого уровня	%	60,3		34,55	204319
		НР второго уровня	%	4,2		55,21	326479
		Накладные расходы	%	--		89,77	530798
		Сметная прибыль	%	8		109,59	647983
		Сметная стоимость:				**1479,41**	**8747769**
9	**11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	**м2 покрытия**	**5913,0000**		**586,10**	**3465604**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=899,95)	чел-ч	0,000414	2,448	899,95	2203
		Итого оплата труда:				**0,37**	**2203**
9. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	4,021	62,86	253
		Итого эксплуатация машин:				**0,05**	**291**
9. 3	21-020501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,048	283,824	12190,49	3459954
9. 4	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000006	0,033113	95332,39	3157
		Итого материалов:				**585,68**	**3463110**
		НР первого уровня	%	60,3		0,22	1328
		НР второго уровня	%	4,2		24,63	145611

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%			24,85	146940
		Сметная прибыль	%	8		48,88	289003
		Сметная стоимость:				**659,83**	**3901547**
10	**11-270602-0308 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**5913,0000**		**1440,25**	**8516208**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=899,95)	чел-ч	0,03864	228,478	899,95	205619
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01689	99,871	1338,01	133628
		Итого оплата труда:				**57,37**	**339247**
10. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	20,518	2756,24	56553
10. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	59,721	3496,14	208794
10. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,29565	2914,90	862
10. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	2,306	3142,15	7246
10. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	8,278	62,86	520
10. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	16,556	5824,64	96435
10. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00008	0,47304	1745,49	826
		Итого эксплуатация машин:				**72,20**	**426921**
10.10	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0937	554,048	14148,52	7838961
10.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000002	0,012654	205870,68	2605
10.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00029	1,715	20511,82	35173
10.13	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000011	0,06386	95332,39	6088
10.14	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000003	0,016438	51147,90	841
		Итого материалов:				**1333,28**	**7883667**
		НР первого уровня	%	60,3		34,60	204566
		НР второго уровня	%	4,2		61,94	366272
		Накладные расходы	%	--		96,54	570838
		Сметная прибыль	%	8		122,94	726964
		Сметная стоимость:				**1659,73**	**9814010**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**34647960**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**2347817**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**3049288**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**993586**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**29250855**
- перевозка грузов			Тенге				**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0**

11800

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**1992126**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**36640086**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**1538884**
		ИТОГО:	Тенге				**38178969**
		Сметная прибыль	Тенге				**3054318**
		ИТОГО по Ф-2:	Тенге				**41233287**

Итого	41 233 287,00
В том числе	
СМР	41 233 287,00
Оборудование	
Временные здания и сооружения 2,96%	1 220 505,40
Всего:	**42 453 792,40**
В том числе СМР:	42 453 792,40
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%	764 168,60
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2 кв. 2016г.	43 217 961,00
В том числе в текущих ценах на 2016г.- 100% с К=1	**43 217 961,00**
НДС в текущих ценах -12%	**5 186 155,32**
Итого в текущих ценах с НДС - 12%	**48 404 116,32**

Заказчик:
АО "Кедентранссервис"

Вице-Президент _____ **Муканов Г.К.**

Управляющий директор филиала АО "Кедентранссервис"
по Восточно-Казахстанской области
_____ **Уалиев К.М.**

Главный механик филиала АО "Кедентранссервис"
по Восточно-Казахстанской области
_____ **Нурахметов Е.Н.**

Подрядчик:
ТОО "СтройТранс"

Директор _____ **Шакаев Т.Р.**