Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Подрядчик: ТОО "НОРД БИЛДИНГ"

Наименование строительства и адрес: **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В С.ЗАГРАДОВКА ЗАГРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА СКО**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
на 25 октября 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	
		номер	дата	наименование	код
		№75	08.09.2016г		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%
	С начала года по отчетный м-ц включительно	В отчетный период	из графы 1						
			СМР в базисных ценах 2016 года	из них		Стоимость прочих затрат в ценах 2016 года	дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	Монтаж оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
			в текущих ценах	в текущих ценах					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт			3084821	3084821				92179	
	3558240	3558240	3177000	3177000					381240

К оплате 3558240 **тенге** **(Три миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч двести сорок тенге)**

В том числе НДС 381240 **тенге** **(Триста восемьдесят одна тысяча двести сорок тенге)**

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-2
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики казахстан от 16.11.1994г.№72

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Норд Билдинг"
Наименование строительства и его адрес: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В С.ЗАГРАДОВКА ЗАГРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА СКО

АКТ
приемки выполненных работ
от 25 октября 2016 г.

Предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № дата	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
			наименование	код	наименование	код
		Договор № 75 от 08.09.2016г				

Название программы наименование бюджетной программы	Наименование объекта	Сумма договора	Стоимость поставленных товаров, выполненных работ		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
			Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставляемых работ за отчетный период		Общая сумма аванса удержанного с начала года	Общая сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В С ЗАГРАДОВКА ЗАГРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА СКО	3 558 240,00	3 558 240,00	3 558 240,00	-	-	-	-	3 558 240,00

Сдал подрядчик:
ТОО "Норд Билдинг"

Директор _____ Мелконян Н.Г.

Принял заказчик:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Руководитель _____ Имантаев К.Г.

ЗАКАЗЧИК: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «НОРД БИЛДИНГ»

ФОРМА 2

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2016 ГОД

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В С.ЗАГРАДОВКА ЗАГРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА СКО

№ П/П	ШИФР НОРМ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО		СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ
				НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ПО ПРОЕКТУ	НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ПО ПРОЕКТУ	НОРМА, % / СУММА, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11-270301-0101 РСНВ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	М2 ПЛОЩАДИ ОСНОВАНИЯ		2219,513	430,82	956207	60,3% / 106939
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,4)	ЧЕЛ-Ч	0,0556	123,405	697,38	86060	
1. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04005	88,891	1026,92	91284	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				79,9	177344	
1. 3	31-010103-0201	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0037	8,212	5998,09	49258	
1. 4	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00439	9,744	3131,01	30508	
1. 5	32-010101-0102	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00717	15,914	2678,33	42623	
1. 6	32-010101-0104	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0205	45,5	3396,44	154538	
1. 7	32-010211-0201	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00328	7,28	3077,68	22406	
1. 8	33-040101-0102	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00101	2,242	2518,17	5645	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				137,41	304976	
1. 9	21-010201-0502	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3	0,0115	25,524	2421,87	61817	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СТ РК 1284-2004						
1.10	21-010201-0503	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,055	122,073	2390,25	291786	
1.11	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,025	55,488	25	1387	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				159,94	354989	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				336,12	746026	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				384,3	852964	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		14,6	32413	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		62,78	139351	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		31,91	70830	
2	11-270602-0901 РСНВ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	1,5514396		111703,57	173301	60,3% 519
2. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,899835	955,87	860	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				554,4	860	
2. 2	32-010202-0101	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,449917	3939,72	1773	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1142,52	1773	
2. 3	21-130104-9901	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЖИДКИЙ, МАРКА МГ СТ ГОСТ 1551-2006	ИТ	1,03	1,598	95306,78	152299	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				98165,98	152299	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				99308,5	154071	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				99642,81	154590	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		3786,43	5874	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4120,73	6393	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8274,34	12837	
3	11-270602-0201 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ХОЛОДНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА БХ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ	М2	2219,513		880,96	1955313	60,3% 52137
3. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,9)	ЧЕЛ-Ч	0,0451	100,1	728,99	72972	
3. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0059	13,095	1030,17	13490	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				38,96	86462	
3. 3	32-010101-0102	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00224	4,972	2678,33	13316	
3. 4	31-050102-	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,088781	2811,64	250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0102							
3. 5	32-010202-0301	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00024	0,532683	62,86	33	
3. 6	32-010212-0301	ТРАКТОР С ЩЕТКАМИ ДОРОЖНЫМИ НАВЕСНЫМИ	МАШ.-Ч	0,00075	1,665	2171,96	3616	
3. 7	32-010209-0101	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	6,215	5729,84	35609	
3. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00007	0,155366	1673,71	260	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,92	53083	
3. 9	21-020502-0101	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ХОЛОДНЫЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА БХ, МАРКИ I СТ РК 1225-2013	Т	0,0712	158,029	9811,11	1550443	
3.10	21-050302-0101	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,013606	205870,68	2801	
3.11	21-130104-9901	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЖИДКИЙ, МАРКА МГ СГ ГОСТ 1551-2006	ИТ	0,00006	0,133171	95306,78	12692	
3.12	21-130703-0201	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,000001	0,00131	51147,9	67	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				705,56	1566003	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				762,36	1692058	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				785,85	1744195	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		29,86	66279	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		53,35	118416	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		65,26	144838	

ИТОГО ПО АКТУ:						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	ТЕНГЕ	.	.	.	2592156	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	.	.	.	.	.	.
- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	.	.	.	159032	.
- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	.	.	.	359832	.
- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	.	.	.	105635	.
- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	.	.	.	2073291	.
- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	.	.	.	0	.
- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ	.	.	.	0	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	159594	.
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	2751749	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	104566	.
ИТОГО:	ТЕНГЕ	.	.	.	2856316	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	.	.	.	228505	.
ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ	.	.	.	3084821	.
ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2016 ГОДА	ТЕНГЕ				3084821	
КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				92179	
ИТОГО ПО АКТУ С КОЭФФИЦИЕНТОМ К=1	ТЕНГЕ				3177000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	ТЕНГЕ				381240	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	ТЕНГЕ				3558240	
		ВСЕГО ПО АКТУ	ТЕНГЕ				3558240	

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: