Счет-фактура № 00000000132 от 30 ноября 2016 г.

Дата оборота по реализации: 30.11.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТранс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010340004966, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Сатпаева, дом № 30а, к.10,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 27001, № 0007138, от 16.07.2013

ИИК поставщика: KZ976010131000181530, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №114 от 24 августа 2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010340004966, Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТранс",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Сатпаева, дом № 30а, к.10
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 031040000354, ИНН/КПП: , Kerneu Limited" ТОО,Казахстан, Алматинская область, г.Капчагай, микрорайон 5, д.36, кв.15
(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Kerneu Limited" ТОО

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 031040000354, ИНН/КПП: , Казахстан, Алматинская область, г.Капчагай, микрорайон 5, д.36, кв.15

ИИК получателя: KZ028210339895915682, в банке АО Банк "Bank RBK", БИК KINCKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ "Тылдыкорган"-ПС 500 кВ "Алма"	работа	1	9 615 273,21	9 615 273,21	12%	1 153 832,79	10 769 106,00		
Всего по счету:					**9 615 273,21**		**1 153 832,79**	**10 769 106,00**		

Руководитель: Шакаев Т. Р.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер
(должность)

Бекмурзаева Ш.К.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Kerneu Limited" ТОО,Казахстан, Алматинская область, г.Капчагай, микрорайон 5, д.36, кв.15 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	031040000354
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТранс",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Сатпаева, дом № 30а, к.10 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	010340004966

Договор (контракт) Договор №114 от 24 августа 2016г.

Номер документа	Дата составления
132	30.11.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ "Тылдыкорган"-ПС 500 кВ "Алма"			работа	1		10 769 106,00
				Итого	1	x	10 769 106,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шакаев Т.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2016

М.П.

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kerneu Limited"
Суб-субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Транс"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство ВЛ 500 кВ "ПС 500 кВ "Талдыкорган" - ПС 500 кВ "Алма" в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ "Шульбинская ГЭС (Семей)-Актогай-Талдыкорган-Алма"

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2016 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком заказчику, субподрядчиком генподрядчику)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№114	24.08.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего за отчетный период с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ "Талдыкорган" - ПС 500 кВ "Алма"	**10 769 106**	**9 615 273**	3 733 707	3 733 707					**1 153 833**	**10 769 106**
в том числе: ***за ноябрь***										
Устройство фундаментов и установка опор	10 769 106	9 615 273	3 733 707	3 733 707					1 153 833	10 769 106
Удержание 10%	1 076 911	961 527							115 383	1 076 911
Итого к оплате	**9 692 195**	**8 653 746**							**1 038 450**	**9 692 195**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Kerneu Limited"
_____ Бариев М.Г.

Суб-Субподрядчик:
Директор ТОО "Строй Транс"
_____ Шакаев Т.Р.

Субподрядчик **ТОО "Kerneu Limited"**
организация, адрес, телефон, факс

Суб-субподрядчик **ТОО "Строй Транс"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство ВЛ 500 кВ "ПС 500 кВ Талдыкорган - ПС 500 кВ Алма"**
наименование, адрес

Объект **Строительство ВЛ 500 кВ**

А К Т
о приемке выполненных работ за ноябрь 2016г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета 2-1-2. Устройство фундаментов и установка опор										
			Раздел: Земляные работы(участок №1)										
1	125	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3882,76	23,36	22,08	0	90698	85728	0	25755	0,01	34
				м3	1,28	5,56	0	4970	21582	0	97	0,02	75
2	126	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	79,24	218,93	0	0	17348	0	0	19603	1,54	122
				м3	218,93	0	0	17348	0	0	113	0	0
3	127	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2707	6,48	6,48	0	17540	17540	0	5524	0	0
				м3	0	2,1	0	0	5695	0	97	0,01	22
4	128	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	2707	3,2	3,2	0	8661	8661	0	2728	0	0
				м3	0	1,04	0	0	2812	0	97	0	11
5	129	C143008-10	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 10-20 мм	1160	1700		1700	1972000		1972000			
				м3									
6	131	E010333-A15-1, к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1255	97,38	97,38	0	122212	122212	0	24442	0	0
				т	0	19,48	0	0	24442	0	100	0,41	513
7	132	E0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	27	2422,88	248,35	2142,35	65418	6705	57843	3978	0,22	6
				м3	32,18	78,59	0	869	2122	0	133	0,27	7
8	133	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	2947	0,28	0,28	0	829	829	0	261	0	0
				м2	0	0,09	0	0	269	0	97	0	1
9	134	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2707	14,12	12	0,5	38216	32477	1354	11462	0,01	33
				м3	1,62	2,75	0	4385	7431	0	97	0,01	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	135	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2707	21,55	4,52	0	58325	12225	0	44717	0,11	292
				м3	17,03	0	0	46100	0	0	97	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы(участок №1)					2391247					
			Раздел: Установка фундаментов										
11	153	E0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	1264	102,33	0,12	94,13	129339	152	118974	9249	0,04	52
				м2	8,08	0,05	0	10213	63	0	90	0	0
12	154	E0133-1-8	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3	50	2187,61	1338,23	239,63	109381	66912	11982	47671	3,46	173
				1м3	609,75	298,26	0	30488	14913	0	105	1,06	53
13	155	E0133-1-2	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 2 м3	23,4	1844,68	1040,3	190,13	43166	24343	4449	22157	3,49	82
				1м3	614,25	287,55	0	14373	6729	0	105	1,06	25
14	162	"АСПМК-519"вып.стр.прил.стр.	Фундамент АФ6-А	20	0		0	0		0			
				шт									
15	164	"АСПМК-519"вып.стр.прил.стр.	Фундамент А3-05	20	0		0	0		0			
				шт									
16	171	E01031-A11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	183,5	152,8	152,8	0	28039	28039	0	19627	0	0
				т	0	106,96	0	0	19627	0	100	2,25	413
17	172	E01031-A11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	183,5	140	140	0	25690	25690	0	17983	0	0
				т	0	98	0	0	17983	0	100	2,06	378
18	173	E010332-A110-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 106-110 км, класс груза 1	183,5	449,6	449,6	0	82502	82502	0	16500	0	0
				т	0	89,92	0	0	16500	0	100	1,89	347
			Итого по разделу: Установка фундаментов					418117					
			Раздел: Установка опор										
19	182	E01031-A18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	309,64	247,1	247,1	0	76512	76512	0	53558	0	0
				т	0	172,97	0	0	53558	0	100	3,63	1124
20	183	E01031-A18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	309,64	234,3	234,3	0	72549	72549	0	50784	0	0
				т	0	164,01	0	0	50784	0	100	3,44	1065
21	184	E010332-A130-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 126-130 км, класс груза 1	309,64	505,8	505,8	0	156616	156616	0	31323	0	0
				т	0	101,16	0	0	31323	0	100	2,12	658
			Итого по разделу: Установка опор					305677					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**3115043**	**819691**				**795**
								128746	**275833**				**4725**
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					**407322**					
			Всего накладных расходов:					**407322**					
			Итого с накладными					**3522365**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :					**211342**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**3733707**					
			Итого в текущих ценах, к=2,52476652791					**9 426 738**					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%					**188 535**					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**9 615 273**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**1 153 833**					
			Итого с НДС					**10 769 106**					
			Итого по Ф-2:					**10 769 106**					

Субподрядчик:
Директор ТОО "Kerneu Limited"

Бариев М.Г.

Суб-Субподрядчик:
Директор ТОО "Строй Транс"

Шакаев Т.Р.