Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Мангистауский производственный филиал Акционерного Общества "КазТрансГаз Аймак",г.Актау, промзона, промплощадка ГРС, а/я 312** — **070341003964**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 1310-05-15R от 31.07.2015 г.

Номер документа	Дата составления
00000000010	10.08.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Газификация жилого массива Батыр Мунайлинского района 2 очередь в рамках проекта "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области"			работа	1	150 696 034,72	150 696 034,72
				Итого	1	x	150 696 034,72

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.08.2015

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г. № 17

Заказчик : АО "КазТрансГаз Аймак"
Подрядчик: ТОО "АБТМ"
Наименование: Газификация жилого массива "Батыр" Мунайлинского района (2-я очередь)в рамках проекта "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ **2015** г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		1310-05-15R	**31.07.2015г.**	наименование	код	наименование	код

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за АВГУСТ без НДС	из группы 1							
			СМР в базовом уровне цен 2001г.	из них		прочие затраты, не вход. в СМР	доп. затраты			
				на отчетный месяц	по монт обор		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Газификация жилого массива "Батыр" Мунайлинского района (2-я очередь).	150 696 034,72	134 550 031,00							16 146 003,72	150 696 034,72
Итого к оплате:		**134 550 031,0**							**16 146 003,72**	**150 696 034,72**

МП **Заказчик:**

Директор Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" **Канайев Т.Ж.** _____ 2015г.

МП **Подрядчик:** **Директор ТОО "АБТМ"** **Мирзегасанов М.М.** _____ 2015г.

Форма N 2в

Заказчик МПФ АО «КазТрансГаз Аймак»

Подрядчик ТОО «АБТМ»
Субподрядчик
Договор № 1310-05-15R от 31.07.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Газификация жилого массива "Батыр" Мунайлинского района (2-я очередь)в рамках проекта "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области"

Наименование объекта: Общестроительные работы

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: МОНТАЖ ГАЗОПРОВОДА								
		Раздел: ОПОРА ОП1								
		Раздел: ОПОРА ОП2								
		Раздел: ОПОРА ОП3								
17.	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	949,87	17423,75	95,97	16550264	91159	4,90	4654
					771,75	36,25	733061	34433	0,18	168
18.	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т	т	179,72	17355,76	2191,28	3119091	393807	73,60	13227
					12555,00	101,25	2256322	18196	0,49	88
19.	C12021-41	Конструкции из одного профиля	т	179,72	140760,42	--	25296758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	36,47	70437,87	304,24	2569214	11097	58,00	2116
					9675,00	114,75	352895	4185	0,56	20
		Итого по разделу: ОПОРА ОП3								47535328
ИТОГО:							47535338	496063		19997
							3342278	56814		277

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1180803
На металломонтажные работы	2047067
Всего накладных расходов:	3227870
Итого с накладными	50763208

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3045792
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	53808900
Итого с временными, 2,84 %	55337176
Итого с зимними удорожаниями, 1,05 %	55918216
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	56139565
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	56692936
Пересчет в текущих ценах, К-2,3116127	131052122
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2621042
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	133673164
Налог на добавленную стоимость, 12 %	16040780
Итого СМР с НДС	149713944

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты заказчика на технический надзор						876867		
		НДС						105224		
		Итого затраты заказчика						982091		
		Итого с НДС за август						150696035		

Принял:

Первый заместитель директора Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

_____ Адырбаев М.А.

Сдал:

Директор ТОО «АБТМ»

_____ Мирзегасанов М.М.

Начальник ПТО МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» _____ Конакбаев А. Н.

Главный специалист ОКС МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» _____ Кекганова Г. И.

Главный специалист ПТО МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» _____ Неталиев А. Е.

Технический надзор _____ Кусаинов К.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Мангистауский производственный филиал Акционерного Общества "КазТрансГаз Аймак",г.Актау, промзона, промплощадка ГРС, а/я 312** — **070341003964**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 1310-05-15R от 31.07.2015 г.

Номер документа	Дата составления
00000000013	27.10.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Газификация жилого массива Батыр Мунайлинского района 2 очередь в рамках проекта "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области"			работа	1	667 357 737,76	667 357 737,76
				Итого	1	x	667 357 737,76

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.10.2015

М.П.

технадзор Кусаинов А.К.

гл. спец ОИС Кенганова

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства от 02.05.2012г. № 17

Заказчик : АО "КазТрансГаз Аймак"
Подрядчик: ТОО "АБТМ"
Наименование: Газификация жилого массива "Батыр" Мунайлинского района (2-я очередь)в рамках проекта "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ **2015** г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		1310-05-15R	**31.07.2015г.**	наименование	код	наименование	код

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ОКТЯБРЬ без НДС	из группы 1							
			СМР в базовом уровне цен 2001г.	из них		прочие затраты, не вход. в СМР	доп. затраты			
				на отчетный месяц	по монт обор		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Газификация жилого массива "Батыр" Мунайлинского района (2-я очередь).	818 053 772,72	595 855 123,00							71 502 614,76	667 357 737,76
Удержание аванс 30%	430 601 617,09	384 465 729,55							46 135 887,55	430 601 617,09
Итого к оплате:		**211 389 393,45**							**25 366 727,21**	**236 756 120,67**

МП **Заказчик:**

Директор Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" **Канапин Т.Ж.** _____ 2015г.

МП **Подрядчик:** **Директор ТОО "АБТМ"** **Мирзегасанов М.М.** _____ 2015г.

Заказчик МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АБТМ»
Субподрядчик
Договор № 1310-05-15R от 31.07.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Газификация жилого массива "Батыр" Мунайлинского района (2-я очередь)в рамках проекта "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области"

Наименование объекта: Газопроводы

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 150 мм	шт	12,00	22100,00 / --	-- / --	265200 / --	-- / --	-- / --	-- / --
19.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	8,00	276,46 / 186,75	17,71 / 6,75	2212 / 1494	142 / 54	1,07 / 0,03	9 / 0
20.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	шт	25,00	497,61 / 342,00	28,48 / 11,25	12440 / 8550	712 / 281	2,03 / 0,05	51 / 1
21.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1,00	497,61 / 342,00	28,48 / 11,25	498 / 342	28 / 11	2,03 / 0,05	2 / 0
22.	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	4,00	991,58 / 398,25	375,08 / 141,75	3966 / 1593	1500 / 567	2,46 / 0,69	10 / 3
23.	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	24,00	6880,00 / --	-- / --	165120 / --	-- / --	-- / --	-- / --
24.	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 80 мм	шт	80,00	10400,00 / --	-- / --	832000 / --	-- / --	-- / --	-- / --
25.	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру	шт	3,00	11800,00	--	35400	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм			--	--	--	--	--	--
26.	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	14,00	22100,00	--	309400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	3,00	121367,16	49858,78	364101	149576	336,00	1008
					61425,00	18834,75	184275	56504	91,99	276
28.	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 80 мм с пневматическим испытанием	км	22,60	123549,87	51496,99	2792227	1163832	337,00	7616
					61875,00	19453,50	1398375	439649	95,01	2147
30.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	4,40	160329,25	60626,12	705449	266755	442,00	1945
					82575,00	22902,75	363330	100772	111,85	492
31.	С130806-58	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 х 2,5 мм	м	3815,20	126,00	--	480715	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С130806-67	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 х 4,0 мм	м	12148,40	363,00	--	4409869	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С130806-76	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 х 4,0 мм	м	59236,00	584,00	--	34593824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С130806-80	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 х 5,0 мм	м	652,60	882,00	--	575593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С130806-92	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 х 6,0 мм	м	17469,60	1580,00	--	27601968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	5,91	121294,13	49389,75	717273	292066	312,70	1849
					62775,00	18657,00	371220	110328	91,12	539
37.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х4 мм	шт	280,00	227,00	--	63560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х5 мм	шт	1590,00	321,00	--	510390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С130810-7	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ	шт	70,00	401,00	--	28070	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Py 10 МПа из стали марки 20, 108x6 мм			--	--	--	--	--	--
40.	С130810-8 4	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Py 10 МПа из стали марки 20, 159x6 мм	шт	1410,00	799,00 --	-- --	1126590 --	-- --	-- --	-- --
41.	С130810-1 21	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Py меньше или равно 16 МПа, 159x4,5-57x3 мм	шт	24,00	408,00 --	-- --	9792 --	-- --	-- --	-- --
42.	С130810-1 19	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Py меньше или равно 16 МПа, 159x4,5-89x3,5 мм	шт	100,00	478,00 --	-- --	47800 --	-- --	-- --	-- --
43.	С130810-1 40	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Py меньше или равно 16 МПа, 159x6 мм	шт	110,00	1290,00 --	-- --	141900 --	-- --	-- --	-- --
44.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т	т	6,48	17355,76 12555,00	2191,28 101,25	112431 81331	14195 656	73,60 0,49	477 3
45.	С12021-26 2	Опоры подвижные	т	22,51	107900,00 --	-- --	2428451 --	-- --	-- --	-- --
46.	С12021-26 3	Опоры неподвижные	т	0,63	107900,00 --	-- --	67891 --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО:					78404130 2410510	1888806 708822		12966 3462

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3948550
На металломонтажные работы	73788
Всего накладных расходов:	4022338
Итого с накладными	82426468

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4945588

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	87372056
Итого с временными, 2,84 %	89853422
Итого с зимними удорожаниями, 1,05 %	90796883
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	91156297
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	92054831
Пересчет в текущих ценах, К-2,31161	212795116
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4255902
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	217051018
Затраты заказчика на технический надзор	1262972
Затраты на осуществление авторского надзора 0,2%	502482
Итого выполненных работ за октябрь	218816472
НДС	26257977
Итого с НДС за октябрь	245074449

Принял:

Заместитель директора Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

КазТрансГаз Аймак

_____ Адырбаев М.А.

Сдал:

Директор ТОО «АБТМ»

АБТМ

_____ Мирзегасанов М.М.

Технадзор Кусаинов А.К.

Кенжалиев А

Форма N 2в

Заказчик МПФ АО «КазТрансГаз Аймак»

Подрядчик ТОО «АВТМ»
Субподрядчик
Договор № 1310-05-15R от 31.07.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Газификация жилого массива "Батыр" Мунайлинского района (2-я очередь)в рамках проекта "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области"

Наименование объекта: Общестроительные работы

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: МОНТАЖ ГАЗОПРОВОДА								
1.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	278,94	22,04	20,73	6148	5783	0,01	3
					1,31	5,70	365	1591	0,02	6
2.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3	30,99	294,75	--	9135	--	1,89	59
					294,75	--	9135	--	--	--
3.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	212,05	6,48	6,48	1374	1374	--	--
					--	2,10	--	446	0,01	2
4.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	23,56	134,10	--	3160	--	0,97	23
					134,10	--	3160	--	--	--
5.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	196,07	245,44	3,82	48123	749	0,21	42
					37,35	1,44	7323	282	0,01	1

Итого по разделу: 67940

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖ ГАЗОПРОВОДА								
		Раздел: ОПОРА ОП1								
9.	С12021-41	Конструкции из одного профиля	т	134,28	140760,42	--	18900605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОПОРА ОП1								18900605
		Раздел: ОПОРА ОП2								
14.	С12021-41	Конструкции из одного профиля	т	5,75	140760,42	--	808866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОПОРА ОП2								808866
		Раздел: ОПОРА ОП3								
16.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	3326,40	790,75	24,55	2630361	81663	0,26	875
					39,83	9,20	132490	30603	0,04	149
17.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1339,65	17423,75	95,97	23341713	128566	4,90	6564
					771,75	36,25	1033874	48562	0,18	237
18.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т	т	253,46	17355,76	2191,28	4399013	555406	73,60	18655
					12555,00	101,25	3182205	25663	0,49	124
19.	С12021-41	Конструкции из одного профиля	т	253,46	140760,42	--	35677304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	51,44	70437,87	304,24	3623507	15651	58,00	2984
					9675,00	114,75	497707	5903	0,56	29
		Итого по разделу: ОПОРА ОП3								69671898
		Раздел: ОПОРА ОП4 -2420 шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	С12021-41	Конструкции из одного профиля	т	117,15	140760,42	--	16490392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОПОРА ОП4 -2420 шт								16490392
		Раздел: ОПОРА ОН1								
29.	С12021-41	Конструкции из одного профиля	т	8,18	140760,42	--	1151814	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОПОРА ОН1								1151814
		Раздел: ОПОРА ОН2								
34.	С12021-41	Конструкции из одного профиля	т	1,08	140760,42	--	151796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОПОРА ОН2								151796
		Раздел: ОПОРА ОН3								
39.	С12021-41	Конструкции из одного профиля	т	21,29	140760,42	--	2996085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОПОРА ОН3								2996085
		Раздел: ОПОРА ОН4								
44.	С12021-41	Конструкции из одного профиля	т	5,81	140760,42	--	817705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОПОРА ОН4								817705

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОПОРА ОП5								
49.	С12021-41	Конструкции из одного профиля	т	15,37	140760,42	--	2163657	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОПОРА ОП5								2163657
		Раздел: ОПОРА ОП6								
54.	С12021-41	Конструкции из одного профиля	т	25,09	140760,42	--	3530975	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОПОРА ОП6								3530975
		Раздел: ОПОРА ОП7								
59.	С12021-41	Конструкции из одного профиля	т	2,94	140760,42	--	413976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОПОРА ОП7								413976
		Раздел: ОПОРА ОП8								
64.	С12021-41	Конструкции из одного профиля	т	36,44	140760,42	--	5129788	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОПОРА ОП8								5129788
		Раздел: ОПОРА ОП9								
69.	С12021-41	Конструкции из одного профиля	т	7,93	140760,42	--	1116596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								1116596

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОПОРА ОП9								
		Раздел: Воздушный переход ВП 10,11								
		Раздел: ОПОРА ОП10								
79.	С12021-41	Конструкции из одного профиля	т	27,43	140760,42	--	3860777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОПОРА ОП10								3860777
		Раздел: ОПОРА ОП11								
84.	С12021-41	Конструкции из одного профиля	т	1,11	140760,42	--	155568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОПОРА ОП11								155568
		Раздел: ГРПШ. ОПОРА ОП1,2								
99.	С130806-217	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	11031,35	884,00	--	9751714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ГРПШ. ОПОРА ОП1,2								9751714
		ИТОГО:					137180147	789191		29203
							4866261	113050		548
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1891152		
		На металломонтажные работы						2887081		
		Всего накладных расходов:						4778233		
		Итого с накладными						141958380		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	8517503
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	150475883
Итого с временными, 2,84 %	154749398
Итого с зимними удорожаниями, 1,05 %	156374267
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	156993265
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	158540759
Пересчет в текущих ценах, К-2,31161	366484832
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	7329697
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	373814529
Затраты заказчика на технический надзор	2175145
Затраты на осуществление авторского надзора 0,2%(август+октябрь)	1048377
Итого выполненных работ за октябрь	377038651
НДС	45244638
Итого с НДС за октябрь	422283289

Принял:

Первый заместитель директора Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

_____ Адырбаев М.А.

Сдал:

Директор ТОО «АБТМ»

_____ Мирзегасанов М.М.

Начальник ПТО МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» _____ Конакбаев А. Н.

Главный специалист ОКС МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» _____ Кенганова Г. И.

Главный специалист ПТО МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» _____ Неталиев А. Е.

Технический надзор _____ Кусаинов К.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Мангистауский производственный филиал Акционерного Общества "КазТрансГаз Аймак",г.Актау, промзона, промплощадка ГРС, а/я 312** — **070341003964**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 1310-05-15R от 31.07.2015 г.

Номер документа	Дата составления
00000000015	24.11.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Газификация жилого массива Батыр Мунайлинского района 2 очередь в рамках проекта "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области"			работа	1	207 871 100,64	207 871 100,64
				Итого	1	x	207 871 100,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.11.2015

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства от 02.05.2012г. № 17

Заказчик : АО "КазТрансГаз Аймак"
Подрядчик: ТОО "АБТМ"
Наименование: Газификация жилого массива "Батыр" Мунайлинского района (2-я очередь)в рамках проекта "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ **2015** г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		1310-05-15R	**31.07.2015г.**	наименование	код	наименование	код

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	стоимость выполненых работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за НОЯБРЬ без НДС	из группы 1							
			СМР в базовом уровне цен 2001г.	из них		прочие затраты, не вход. в СМР	доп. затраты			
				на отчетный месяц	по монт обор		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Газификация жилого массива "Батыр" Мунайлинского района (2-я очередь).	1 025 924 873,12	185 599 197,00							22 271 903,64	207 871 100,64
Итого к оплате:		**185 599 197,00**							**22 271 903,64**	**207 871 100,64**

МП **Заказчик:**

Директор Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" **Канапин Т.Ж.** _____ 2015г.

МП **Подрядчик:** **Директор ТОО "АБТМ"** **Мирзегасанов М.М.** _____ 2015г.

Заказчик МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АЕТМ»
Субподрядчик
Договор № 1310-05-15R от 31.07.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Газификация жилого массива "Батыр" Мунайлинского района (2-я очередь) в рамках проекта "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области"

Наименование объекта: Общестроительные работы

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: МОНТАЖ ГАЗОПРОВОДА								
1.	E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	114,63	22,04	20,73	2527	2376	0,01	1
					1,31	5,70	150	654	0,02	2
2.	E0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3	12,74	294,75	--	3754	--	1,89	24
					294,75	--	3754	--	--	--
3.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	87,14	6,48	6,48	565	565	--	--
					--	2,10	--	183	0,01	1
4.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	9,68	134,10	--	1298	--	0,97	9
					134,10	--	1298	--	--	--
5.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	80,57	245,44	3,82	19776	308	0,21	17
					37,35	1,44	3009	116	0,01	1

Итого по разделу: 27920

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖ ГАЗОПРОВОДА								
		Раздел: ОПОРА ОП1								
6.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	738,00	790,75	24,55	583576	18118	0,26	194
					39,83	9,20	29395	6790	0,04	33
7.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	844,60	17423,75	95,97	14716099	81056	4,90	4139
					771,75	36,25	651820	30617	0,18	150
8.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т	т	134,28	17355,76	2191,28	2330445	294235	73,60	9883
					12555,00	101,25	1685823	13595	0,49	66
10.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	19,68	70437,87	304,24	1386217	5987	58,00	1141
					9675,00	114,75	190404	2258	0,56	11
		Итого по разделу: ОПОРА ОП1								19016338
		Раздел: ОПОРА ОП2								
11.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	39,60	790,75	24,55	31314	972	0,26	10
					39,83	9,20	1577	364	0,04	2
12.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	28,60	17423,75	95,97	498319	2745	4,90	140
					771,75	36,25	22072	1037	0,18	5
13.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т	т	5,75	17355,76	2191,28	99733	12592	73,60	423
					12555,00	101,25	72146	582	0,49	3
15.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	1,06	70437,87	304,24	74382	321	58,00	61
					9675,00	114,75	10217	121	0,56	1
		Итого по разделу: ОПОРА ОП2								703749
		Раздел: ОПОРА ОП3								
16.	Е0111-13-	Устройство щебеночных покрытий с	м2	219,60	790,75	24,55	173653	5391	0,26	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	пропиткой битумом			39,83	9,20	8747	2020	0,04	10
17.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	172,98	17423,75	95,97	3014006	16601	4,90	848
					771,75	36,25	133499	6271	0,18	31
18.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т	т	32,73	17355,76	2191,28	568033	71718	73,60	2409
					12555,00	101,25	410910	3314	0,49	16
19.	С12021-41	Конструкции из одного профиля	т	32,73	140760,42	--	4606920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	6,64	70437,87	304,24	467884	2021	58,00	385
					9675,00	114,75	64266	762	0,56	4
		Итого по разделу: ОПОРА ОП3								8830495
		Раздел: ОПОРА ОП4 -2420 шт								
21.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	678,14	790,75	24,55	536244	16648	0,26	178
					39,83	9,20	27010	6239	0,04	30
22.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	301,40	17423,75	95,97	5251457	28925	4,90	1477
					771,75	36,25	232603	10926	0,18	53
25.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	18,09	70437,87	304,24	1274439	5505	58,00	1049
					9675,00	114,75	175051	2076	0,56	10
		Итого по разделу: ОПОРА ОП4 -2420 шт								7062140
		Раздел: ОПОРА ОН1								
		Раздел: ОПОРА ОН2								
31.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	7,20	790,75	24,55	5693	177	0,26	2
					39,83	9,20	287	66	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	6,40	17423,75	95,97	111512	614	4,90	31
					771,75	36,25	4939	232	0,18	1
33.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т	т	1,08	17355,76	2191,28	18716	2363	73,60	79
					12555,00	101,25	13539	109	0,49	1
35.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,19	70437,87	304,24	13524	58	58,00	11
					9675,00	114,75	1858	22	0,56	0
		Итого по разделу: ОПОРА ОН2								149446
		Раздел: ОПОРА ОН3								
36.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	162,00	790,75	24,55	128102	3977	0,26	43
					39,83	9,20	6452	1490	0,04	7
37.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	162,00	17423,75	95,97	2822648	15547	4,90	794
					771,75	36,25	125024	5872	0,18	29
38.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т	т	21,29	17355,76	2191,28	369417	46642	73,60	1567
					12555,00	101,25	267233	2155	0,49	10
40.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	4,32	70437,87	304,24	304292	1314	58,00	251
					9675,00	114,75	41796	496	0,56	2
		Итого по разделу: ОПОРА ОН3								3624459
		Раздел: ОПОРА ОН4								
41.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	43,20	790,75	24,55	34161	1061	0,26	11
					39,83	9,20	1721	397	0,04	2
42.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	19,20	17423,75	95,97	334536	1843	4,90	94
					771,75	36,25	14818	696	0,18	3
43.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т	т	5,81	17355,76	2191,28	100823	12730	73,60	428
					12555,00	101,25	72935	588	0,49	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	1,15	70437,87	304,24	81144	350	58,00	67
					9675,00	114,75	11146	132	0,56	1
		Итого по разделу: ОПОРА ОН4								550664
		Раздел: ОПОРА ОП5								
46.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	102,40	790,75	24,55	80973	2514	0,26	27
					39,83	9,20	4079	942	0,04	5
47.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	33,00	17423,75	95,97	574984	3167	4,90	162
					771,75	36,25	25468	1196	0,18	6
48.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т	т	5,91	17355,76	2191,28	102607	12955	73,60	435
					12555,00	101,25	74225	599	0,49	3
50.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,45	70437,87	304,24	31838	138	58,00	26
					9675,00	114,75	4373	52	0,56	0
		Итого по разделу: ОПОРА ОП5								790402
		Раздел: ОПОРА ОП6								
		Раздел: ОПОРА ОП7								
56.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	12,24	790,75	24,55	9679	300	0,26	3
					39,83	9,20	488	113	0,04	1
57.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	14,01	17423,75	95,97	244072	1344	4,90	69
					771,75	36,25	10811	508	0,18	2
58.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т	т	2,94	17355,76	2191,28	51043	6445	73,60	216
					12555,00	101,25	36924	298	0,49	1
60.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,33	70437,87	304,24	22991	99	58,00	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					9675,00	114,75	3158	37	0,56	0
		Итого по разделу: ОПОРА ОП7								327785
		Раздел: ОПОРА ОП8								
62.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	127,68	17423,75	95,97	2224664	12253	4,90	626
					771,75	36,25	98537	4628	0,18	23
65.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	4,03	70437,87	304,24	284005	1227	58,00	234
					9675,00	114,75	39010	463	0,56	2
		Итого по разделу: ОПОРА ОП8								2508670
		Раздел: ОПОРА ОП9								
66.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	32,40	790,75	24,55	25620	795	0,26	9
					39,83	9,20	1290	298	0,04	1
67.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	27,36	17423,75	95,97	476714	2626	4,90	134
					771,75	36,25	21115	992	0,18	5
68.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т	т	7,93	17355,76	2191,28	137676	17383	73,60	584
					12555,00	101,25	99594	803	0,49	4
70.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,86	70437,87	304,24	60858	263	58,00	50
					9675,00	114,75	8359	99	0,56	0
		Итого по разделу: ОПОРА ОП9								700869
		Раздел: Воздушный переход ВП 10,11								
71.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	822,80	790,75	24,55	650632	20200	0,26	216
					39,83	9,20	32772	7570	0,04	37
72.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	309,40	1817,75	95,97	562412	29693	4,90	1516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					771,75	36,25	238779	11216	0,18	55
73.	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25	м3	309,40	16500,00	--	5105100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т	т	12,05	17355,76	2191,28	209189	26412	73,60	887
					12555,00	101,25	151325	1220	0,49	6
75.	С12021-41	Конструкции из одного профиля	т	12,05	140760,42	--	1696585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу:
Воздушный переход ВП 10,11 8223919

Раздел:
ОПОРА ОП10

Раздел:
ОПОРА ОП11

81.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	20,16	790,75	24,55	15942	495	0,26	5
					39,83	9,20	803	185	0,04	1
82.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	5,88	17423,75	95,97	102452	564	4,90	29
					771,75	36,25	4538	213	0,18	1
83.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т	т	1,11	17355,76	2191,28	19182	2422	73,60	81
					12555,00	101,25	13876	112	0,49	1
85.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,13	70437,87	304,24	9467	41	58,00	8
					9675,00	114,75	1300	15	0,56	0

Итого по разделу:
ОПОРА ОП11 147042

Раздел:
ГРПШ. ОПОРА ОП1,2

ИТОГО:							52663886	794096		31160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							5156321	131741		641

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2510594
На металломонтажные работы	2629714
Всего накладных расходов:	5140308
Итого с накладными	57804194

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3468252
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	61272446
Итого с временными, 2,84 %	63012583
Итого с зимними удорожаниями, 1,05 %	63674215
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	63926265
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	64556391
Пересчет в текущих ценах, К-2,31161	149229373
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2984587
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	152213961
Затраты заказчика на технический надзор	885699
Затраты на осуществление авторского надзора 0,2%	304428
Итого выполненных работ за ноябрь	153404088
НДС	18408491
Итого с НДС за ноябрь	171812579

Принял:

Первый заместитель директора Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

_____ Адырбаев М.А.

Сдал:

Директор ТОО «АБТМ»

_____ Мирзегасанов М.М.

Начальник ПТО МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» _____ Конакбаев А. Н.

Главный специалист ОКС МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» _____ Кенганова Г. И.

Главный специалист ПТО МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» _____ Неталиев А. Е.

Технический надзор _____ Кусаинов К.А.

Заказчик МПФ АО «КазТрансГаз Аймақ» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АВТМ»
Субподрядчик
Договор № 1310-05-15R от 31.07.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Газификация жилого массива "Батыр" Мунайлинского района (2-я очередь)в рамках проекта "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области"

Наименование обьекта: Газопроводы

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	E0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	4,10	121367,16	49858,78	497605	204421	336,00	1378
					61425,00	18834,75	251842	77222	91,99	377
28.	E0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 80 мм с пневматическим испытанием	км	27,52	123549,87	51496,99	3400092	1417197	337,00	9274
					61875,00	19453,50	1702800	535360	95,01	2615
30.	E0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	7,32	160329,25	60626,12	1173610	443783	442,00	3235
					82575,00	22902,75	604449	167648	111,85	819
36.	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	10,98	121294,13	49389,75	1332089	542413	312,70	3434
					62775,00	18657,00	689414	204897	91,12	1001
47.	E0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	5940,00	32,52	0,05	193153	297	0,03	175
					5,81	0,02	34511	119	0,00	1
ИТОГО:							6596549	2608111		17497
							3283016	985246		4812

Накладные расходы :

На общестроительные работы 5534890

Всего накладных расходов: 5534890

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						12131439		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						727886		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						12859325		
		Итого с временными, 2,84 %						13224530		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,05 %						13363388		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						13416286		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						13548531		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,31161						31318956		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						626379		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						31945335		
		Затраты заказчика на технический надзор						185883		
		Затраты на осуществление авторского надзора 0,2%						63891		
		Итого выполненных работ за ноябрь						32195109		
		НДС						3863413		
		Итого с НДС за ноябрь						36058522		

Принял:

Первый заместитель директора Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

_____ Адырбаев М.А.

Сдал:

Директор ТОО «АБТМ»

_____ Мирзегасанов М.М.

Начальник МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» _____ Конакбаев А. Н.

Главный специалист ОКС МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» _____ Кенганова Г. И.

Главный специалист ПТО МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» _____ Неталиев А. Е.

Технический надзор _____ Кусаинов К.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Мангистауский производственный филиал Акционерного Общества "КазТрансГаз Аймак",г.Актау, промзона, промплощадка ГРС, а/я 312** — **070341003964**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 1310-05-15R от 31.07.2015 г.

Номер документа	Дата составления
00000000016	07.12.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Газификация жилого массива Батыр Мунайлинского района 2 очередь в рамках проекта "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области"			работа	1	337 646 916,33	337 646 916,33
				Итого	1	x	337 646 916,33

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / подпись / Мирзеевасанов М.М. расшифровка подписи

Принял (Заказчик) директор / подпись / Канатин Т.Ж. расшифровка подписи

М.П. АБТМ

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.12.2015

М.П. КазТрансГаз Аймак

Гл спец ПТО Истомин А

тех. надзор Кусаинов К.А.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства от 02.05.2012г. № 17

Заказчик : АО "КазТрансГаз Аймак"
Подрядчик: ТОО "АБТМ"
Наименование: Газификация жилого массива "Батыр" Мунайлинского района (2-я очередь)в рамках проекта "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ **2015** г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		1310-05-15R	**31.07.2015г.**	наименование	код	наименование	код

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	стоимость выполненых работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ДЕКАБРЬ без НДС	из группы 1							
			СМР в базовом уровне цен 2001г.	из них		прочие затраты, не вход. в СМР	доп. затраты			
				на отчетный месяц	по монт обор		на приобрет.	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Газификация жилого массива "Батыр" Мунайлинского района (2-я очередь)	1 363 571 789,45	301 470 461,01							36 176 455,32	337 646 916,33
Итого к оплате:		**301 470 461,01**							**36 176 455,32**	**337 646 916,33**

МП **Заказчик:**

Директор Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" **Канапин Т.Ж.** 2015г.

МП **Подрядчик:** **Директор ТОО "АБТМ"** **Мирзегасанов М.М.** 2015г.

Технический надзор Кусаинов К.А.

Заказчик МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АВТМ»
Субподрядчик
Договор № 1310-05-15R от 31.07.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Газификация жилого массива "Батыр" Мунайлинского района (2-я очередь)в рамках проекта "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области"

Наименование обьекта: Общестроительные работы

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего оск. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего оск. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. оск./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего оск./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: МОНТАЖ ГАЗОПРОВОДА								
		Раздел: ОПОРА ОП1								
		Раздел: ОПОРА ОП2								
		Раздел: ОПОРА ОП3								
		Раздел: ОПОРА ОП4 -2420 шт								
21.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	193,06	790,75	24,55	152661	4740	0,26	51
					39,83	9,20	7689	1776	0,04	9
22.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	85,80	17423,75	95,97	1495019	8235	4,90	420
					771,75	36,25	66219	3110	0,18	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т	т	117,15	17355,76	2191,28	2033266	256714	73,60	8622
					12555,00	101,25	1470846	11862	0,49	57
25.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	5,14	70437,87	304,24	361973	1563	58,00	298
					9675,00	114,75	49719	590	0,56	3
		Итого по разделу: ОПОРА ОП4 -2420 шт								4042919
		Раздел: ОПОРА ОН1								
26.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	43,20	790,75	24,55	34161	1061	0,26	11
					39,83	9,20	1721	397	0,04	2
27.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	67,20	17423,75	95,97	1170876	6449	4,90	329
					771,75	36,25	51862	2436	0,18	12
28.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т	т	8,18	17355,76	2191,28	142019	17931	73,60	602
					12555,00	101,25	102735	829	0,49	4
30.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	1,15	70437,87	304,24	81144	350	58,00	67
					9675,00	114,75	11146	132	0,56	1
		Итого по разделу: ОПОРА ОН1								1428200
		Раздел: ОПОРА ОН2								
		Раздел: ОПОРА ОН3								
		Раздел: ОПОРА ОН4								
		Раздел: ОПОРА ОП5								
46.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	163,84	790,75	24,55	129557	4022	0,26	43
					39,83	9,20	6526	1507	0,04	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	52,80	17423,75	95,97	919974	5067	4,90	259
					771,75	36,25	40748	1914	0,18	9
48.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т	т	9,46	17355,76	2191,28	164172	20728	73,60	696
					12555,00	101,25	118760	958	0,49	5
50.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,72	70437,87	304,24	50941	220	58,00	42
					9675,00	114,75	6997	83	0,56	0
		Итого по разделу: ОПОРА ОП5								1264644
		Раздел: ОПОРА ОП6								
51.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	104,40	790,75	24,55	82555	2563	0,26	27
					39,83	9,20	4158	960	0,04	5
52.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	119,48	17423,75	95,97	2081790	11466	4,90	585
					771,75	36,25	92209	4331	0,18	21
53.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т	т	25,09	17355,76	2191,28	435369	54968	73,60	1846
					12555,00	101,25	314942	2540	0,49	12
55.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	2,78	70437,87	304,24	196099	847	58,00	161
					9675,00	114,75	26935	319	0,56	2
		Итого по разделу: ОПОРА ОП6								2795813
		Раздел: ОПОРА ОП7								
		Раздел: ОПОРА ОП8								
61.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	151,20	790,75	24,55	119562	3712	0,26	40
					39,83	9,20	6022	1391	0,04	7
63.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т	т	36,44	17355,76	2191,28	632503	79858	73,60	2682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					12555,00	101,25	457547	3690	0,49	18
		Итого по разделу: ОПОРА ОП8								752065
		Раздел: ОПОРА ОП9								
		Раздел: Воздушный переход ВП 10,11								
		Раздел: ОПОРА ОП10								
76.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	648,00	790,75	24,55	512409	15908	0,26	170
					39,83	9,20	25810	5962	0,04	29
77.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	205,00	17423,75	95,97	3571869	19674	4,90	1005
					771,75	36,25	158209	7431	0,18	36
78.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т	т	27,43	17355,76	2191,28	476034	60103	73,60	2019
					12555,00	101,25	344359	2777	0,49	13
80.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	2,26	70437,87	304,24	159190	688	58,00	131
					9675,00	114,75	21865	259	0,56	1
		Итого по разделу: ОПОРА ОП10								4719501
		Раздел: ОПОРА ОП11								
		Раздел: ГРПШ. ОПОРА ОП1,2								
86.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	2,52	790,75	24,55	1993	62	0,26	1
					39,83	9,20	100	23	0,04	0
87.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,20	17423,75	95,97	20908	115	4,90	6
					771,75	36,25	926	43	0,18	0
88.	Е0109-34-	Монтаж опорных конструкций, массой	т	0,24	17355,76	2191,28	4120	520	73,60	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	до 0,1 т			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					12555,00	101,25	2981	24	0,49	0
89.	С12021-41	Конструкции из одного профиля	т	0,24	140760,42	--	33417	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,06	70437,87	304,24	4057	18	58,00	3
					9675,00	114,75	557	7	0,56	0
91.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	0,84	790,75	24,55	664	21	0,26	0
					39,83	9,20	33	8	0,04	0
92.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,60	17423,75	95,97	10454	58	4,90	3
					771,75	36,25	463	22	0,18	0
93.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т	т	0,04	17355,76	2191,28	734	93	73,60	3
					12555,00	101,25	531	4	0,49	0
94.	С12021-41	Конструкции из одного профиля	т	0,04	140760,42	--	5954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий спропиткой битумом	м2	169,92	790,75	24,55	134365	4172	0,26	45
					39,83	9,20	6768	1563	0,04	8
96.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	66,08	17423,75	95,97	1151361	6342	4,90	324
					771,75	36,25	50997	2395	0,18	12
97.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	641,92	245,44	3,82	157553	2452	0,21	136
					37,35	1,44	23976	924	0,01	4
98.	Е0107-24-11	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	м	3435,00	702,57	240,24	2413338	825221	1,42	4878
					249,75	65,38	857891	224580	0,24	808
99.	С130806-217	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	4473,85	884,00	--	3954883	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С131312-73	Сетки металлические в рамках	м2	9490,42	836,00	--	7933994	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
101.	Е0107-25-8	Устройство калиток	шт	444,00	2198,85	33,47	976289	14861	7,85	3485
					1435,50	12,65	637362	5617	0,06	27
102.	С12021-24-5	Стоимость калитки	т	10,43	172800,00	--	1802995	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	256,80	21,80	0,05	5598	13	0,03	8
					5,81	0,02	1492	5	0,00	0
104.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	256,80	24,84	0,02	6380	5	0,02	5
					4,16	--	1068	--	--	--
		Итого по разделу: ГРПШ. ОПОРА ОП1,2								18619059

ИТОГО:

	33622200	1430815	29023
	4972169	290469	1128

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3168415
На металлромонтажные работы	2551845
Всего накладных расходов:	5720260
Итого с накладными	39342460

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2360548
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	41703010
Итого с временными, 2,84 %	42887375
Итого с зимними удорожаниями, 1,05 %	43337692
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	43509242
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	43938116
Пересчет в текущих ценах, К-2,31161	101567907,28
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2031358,15
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	103599265,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налог на добавленную стоимость, 12 %	12431911,85
Итого с НДС за декабрь	116031177,28

Принял:

Первый заместитель директора Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

КазТрансГаз Аймак

_____ Адырбаев М.А.

Сдал:

Директор ТОО «АБТМ»

АБТМ

_____ Мирзегасанов М.М.

Начальник ПТО МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» _____ Конакбаев А. Н.

Главный специалист ОКС МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» _____ Кенганова Г. И.

Главный специалист ПТО МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» _____ Неталиев А. Е.

Технический надзор _____ Кусаинов К.А.

Заказчик МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АБТМ»
Субподрядчик
Договор № 1310-05-15R от 31.07.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Газификация жилого массива "Батыр" Мунайлинского района (2-я очередь) в рамках проекта "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области"

Наименование объекта: Газопроводы

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0119-5-1	Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм	регулят	6,00	1538,07	91,69	9228	550	4,10	25
					742,50	33,75	4455	202	0,17	1
2.	СПРАЙС	Шкафной газорегуляторный пункт ГДБК1-100, счетчик СГ-ЭКВэ-Т2-1000/1,6	шт	6,00	656941,85	--	3941651	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	12,00	991,58	375,08	11899	4501	2,46	30
					398,25	141,75	4779	1701	0,69	8
5.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,02	121367,16	49858,78	2913	1197	336,00	8
					61425,00	18834,75	1474	452	91,99	2
6.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	0,01	160329,25	60626,12	962	364	442,00	3
					82575,00	22902,75	495	137	111,85	1
7.	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	км	0,01	199804,17	95036,29	2398	1140	458,00	5
					86400,00	35901,00	1037	431	175,34	2
8.	С130806-5-6	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25х 2,5 мм	м	15,06	63,00	--	949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С130806-5-8	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения	м	9,04	126,00	--	1139	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прямошовные, D 32 х2,5 мм			--	--	--	--	--	--
10.	С130806-9 2	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 х 6,0 мм	м	6,02	1580,00	--	9518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С130806-1 01	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 х 6,0 мм	м	12,05	2250,00	--	27108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	1,00	58519,13	49389,75	58519	49390	312,70	313
					--	18657,00	--	18657	91,12	91
13.	С130810-1 18	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	шт	6,00	444,00	--	2664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т	т	0,02	17355,76	2191,28	418	53	73,60	2
					12555,00	101,25	303	2	0,49	0
15.	С12021-26 2	Опоры ОПВ2-159	т	0,01	107900,00	--	1273	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12021-26 2	Опоры ОПВ2-219	т	0,01	107900,00	--	1316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	3796,00	64,57	1,57	245108	5960	0,30	1139
					54,00	--	204984	--	--	--
18.	С130904-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Ду 20 мм	шт	3796,00	463,00	--	1757548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	16,00	276,46	17,71	4423	283	1,07	17
					186,75	6,75	2988	108	0,03	0
20.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	шт	55,00	497,61	28,48	27369	1566	2,03	112
					342,00	11,25	18810	619	0,05	3
21.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	2,00	497,61	28,48	995	57	2,03	4
					342,00	11,25	684	22	0,05	0
22.	Е0122-36-	Установка стальных задвижек или	шт	10,00	991,58	375,08	9916	3751	2,46	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	клапанов обратных диам. 150 мм								
					398,25	141,75	3982	1418	0,69	7
27.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	8,80	121367,16	49858,78	1068031	438757	336,00	2957
					61425,00	18834,75	540540	165746	91,99	810
28.	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 80 мм с пневматическим испытанием	км	8,88	123549,87	51496,99	1097123	457293	337,00	2993
					61875,00	19453,50	549450	172747	95,01	844
29.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,65	129222,58	54072,58	83995	35147	352,00	229
					64575,00	20425,50	41974	13277	99,76	65
30.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	5,68	160329,25	60626,12	910670	344356	442,00	2511
					82575,00	22902,75	469026	130088	111,85	635
36.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	4,22	121294,13	49389,75	512346	208622	312,70	1321
					62775,00	18657,00	265162	78807	91,12	385
44.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т	т	16,66	17355,76	2191,28	289114	36503	73,60	1226
					12555,00	101,25	209142	1687	0,49	8
47.	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2	21060,00	32,52	0,05	684816	1053	0,03	621
					5,81	0,02	122359	421	0,00	2
48.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	27000,00	24,84	0,02	670756	540	0,02	575
					4,16	--	112320	--	--	--
49.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	140,00	2327,99	1344,74	325919	188264	1,95	273
					391,50	508,50	54810	71190	3,25	455
50.	Е0125-52-1	Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	1260,00	619,43	440,55	780482	555093	0,69	869
					148,50	166,50	187110	209790	1,07	1348

ИТОГО: 12540566 2334441 15255

2795884 867502 4667

Накладные расходы :

На общестроительные работы 4069064

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На металломонтажные работы	190021
На сантехнические работы	268341
Всего накладных расходов:	4527426
Итого с накладными	17067992
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	787580
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	17855567
Итого с временными, 2,84 %	18250722
Итого с зимними удорожаниями, 1,05 %	18400968
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	18458203
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	18601294
Пересчет в текущих ценах, К-2,31161	42998999
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	859980
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	43858979
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5263077
Итого с НДС	49122056

Принял:

Первый заместитель Директора Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

_____ Адырбаев М.А.

Сдал:

Директор ТОО «АБТМ»

_____ Мирзегасанов М.М.

Начальник ПТО МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» _____ Конакбаев А. Н.

Главный специалист ОКС МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» _____ Кенганова Г. И.

Главный специалист ПТО МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» _____ Неталиев А. Е.

Технический надзор _____ Мусайнов К.А.

Заказчик МПФ АО «КазТрансГаз Аймак»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АБТМ»
Субподрядчик
Договор № 1310-05-15R от 31.07.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Газификация жилого массива "Батыр" Мунайлинского района (2-я очередь)в рамках проекта "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области"

Наименование объекта: Закольцовка ГП Ду80 и замена ВП 6,8;7,9 на подземные переходы, ВП 10,11 на компенсаторы Ду150.

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОПОРА ОП1 для компенсаторов(допработы)Н стойки 4,837 Ду150 96х2шт.								
1.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	188,96	25,35	23,84	4789	4505	0,01	2
					1,51	6,56	285	1239	0,02	4
2.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3	21,00	338,96	--	7117	--	2,17	46
					338,96	--	7117	--	--	--
3.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	146,24	7,45	7,45	1090	1090	--	--
					--	2,42	--	354	0,01	1
4.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	21,00	154,22	--	3238	--	1,12	23
					154,22	--	3238	--	--	--
5.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	149,30	800,41	28,23	119501	4215	0,30	45
					45,80	10,58	6839	1580	0,05	8
6.	Е0106-1-1	Устройство бетонных	м3	42,72	17553,91	110,37	749836	4714	5,63	241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	фундаментов-столбов								
					887,51	41,69	37911	1781	0,20	9
7.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т	т	14,84	19567,71	2519,98	290400	37398	84,64	1256
					14438,25	116,44	214275	1728	0,56	8
8.	С12021-41	Конструкции из одного профиля	т	14,84	134798,52	--	2000518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	1,00	71934,76	349,88	71597	348	66,70	66
					11126,25	131,96	11074	131	0,64	1
10.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	215,65	251,62	4,39	54262	947	0,24	53
					42,95	1,66	9263	357	0,01	2
11.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	308,03	22,68	0,06	6985	18	0,03	10
					6,68	0,02	2058	7	0,00	0
12.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	308,03	50,94	0,05	15691	14	0,05	15
					9,57	--	2947	--	--	--
		Итого по разделу: ОПОРА ОП1 для компенсаторов(допработы)Н стойки 4,837 Ду150 96х2шт.								3325024
		Раздел: ОПОРА ОП3 для компенсаторов(допработы) Н стойки 3,287м Ду80 91х2шт.								
13.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	147,42	25,35	23,84	3737	3515	0,01	2
					1,51	6,56	222	967	0,02	3
14.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3	16,38	338,96	--	5552	--	2,17	36
					338,96	--	5552	--	--	--
15.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	101,92	7,45	7,45	759	759	--	--
					--	2,42	--	247	0,01	1
16.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	16,38	154,22	--	2526	--	1,12	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					154,22	--	2526	--	--	--
17.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	89,18	800,41	28,23	71381	2518	0,30	27
					45,60	10,58	4085	944	0,05	5
18.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	45,50	17553,91	110,37	798703	5022	5,63	256
					887,51	41,69	40382	1897	0,20	9
19.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т	т	11,41	19567,71	2519,98	223305	28758	84,64	966
					14438,25	116,44	164768	1329	0,56	6
20.	С12021-41	Конструкции из одного профиля	т	11,41	134798,52	--	1538307	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	1,75	71934,76	349,88	125684	611	66,70	117
					11126,25	131,96	19440	231	0,64	1
22.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	309,40	251,62	4,39	77850	1359	0,24	75
					42,95	1,66	13290	512	0,01	2
23.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	211,76	22,68	0,06	4802	12	0,03	7
					6,68	0,02	1415	5	0,00	0
24.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	211,76	50,94	0,05	10787	10	0,05	10
					9,57	--	2026	--	--	--

Итого по разделу:
ОПОРА ОП3 для компенсаторов(допработы) Н стойки 3,287м Ду80 91х2шт. 2863393

Раздел:
Компенсаторы Ду 159 -96шт.(допработы)

25.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	0,82	181809,42	69720,04	148356	56892	508,30	415
					94961,25	26338,16	77488	21492	128,63	105
26.	С130806-9-2	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 х 6,0 мм	м	819,26	1580,00	--	1294437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0122-33-	Установка стальных сварных	т	1,23	138118,84	56798,21	169720	69794	359,61	442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	фасонных частей диам. 100-250 мм			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					72191,25	21455,55	88709	26365	104,79	129
28.	С130810-1 19	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х6-89х5 мм	шт	192,00	478,00	--	91776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С130810-7 8	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х5 мм	шт	384,00	321,00	--	123264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т	т	0,10	19567,71	2519,98	1953	251	84,64	8
					14438,25	116,44	1441	12	0,56	0
31.	С12021-26 2	Опоры ОПБ2-89	т	0,10	107900,00	--	10768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,25	147019,72	62183,47	37225	15745	404,80	102
					74261,25	23489,33	18803	5947	114,72	29
33.	С130806-7 6	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 х 4,0 мм	м	254,16	584,00	--	148432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,72	147019,72	62183,47	106369	44990	404,80	293
					74261,25	23489,33	53728	16995	114,72	83
35.	С130806-7 6	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 х 4,0 мм	м	726,34	584,00	--	424185	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 89 мм	т	0,69	138118,84	56798,21	95523	39282	359,61	249
					72191,25	21455,55	49927	14839	104,79	72
37.	С130810-7 8	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х5 мм	шт	364,00	321,00	--	116844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т	т	0,09	19567,71	2519,98	1851	238	84,64	8
					14438,25	116,44	1366	11	0,56	0
39.	С12021-26 2	Опоры ОПБ2-89	т	0,09	107900,00	--	10207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Компенсаторы Ду 159 -96шт.(допработы)								2780912
		Раздел: Трубопроводная арматура (допработы)								
		Раздел: ГАЗОПРОВОДЫ(закольцовка по ул. 1-1421м, ул.1413м, ул.3-1400м мкрн Шеркала;мкрн Самала ул.1114м, ул.2 1277м, мкрн Тамшалы-1280м)								
49.	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 80 мм с пневматическим испытанием	км	3,05	140555,67 71156,25	59221,54 22371,52	428625 216991	180596 68222	387,55 109,26	1182 333
50.	С130806-7 6	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 x 4,0 мм	м	3061,68	584,00 --	-- --	1788021 --	-- --	-- --	-- --
51.	Е0122-33- 5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-150 мм	т	0,57	138118,84 72191,25	56798,21 21455,55	78880 41228	32437 12253	359,61 104,79	205 60
52.	С130810-7 8	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89x3,5 мм	шт	372,00	321,00 --	-- --	119412 --	-- --	-- --	-- --
53.	С130810-7 9	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108x4 мм	шт	8,00	401,00 --	-- --	3208 --	-- --	-- --	-- --
54.	С130810-8 4	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159x6 мм	шт	40,00	799,00 --	-- --	31960 --	-- --	-- --	-- --
55.	С130810-1 18	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159x4,5-108x4 мм	шт	2,00	444,00 --	-- --	888 --	-- --	-- --	-- --
56.	С130810-1 37	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89x3,5 мм	шт	93,00	646,00 --	-- --	60078 --	-- --	-- --	-- --
57.	С130810-1 40	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из	шт	10,00	1290,00	--	12900	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х6 мм			--	--	--	--	--	--
65.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ ВП на отм.+4,997м	м2	51601,52	145,68	0,71	7517417	36792	0,50	25814
					79,44	0,26	4099328	13649	0,00	65
66.	Е0108-35-4	Вычитается позиция: На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	м2-	51601,52	73,07	--	-3770330	--	0,19	-9791
					30,16	--	-1556237	--	--	--
		Итого по разделу: ГАЗОПРОВОДЫ(закольцовка по ул. 1-1421м, ул.1413м, ул.3-1400м мкрн Шеркала;мкрн Самала ул.1114м, ул.2 1277м, мкрн Тамшалы-1280м)								6271059
		Раздел: ОПОРА ОП3 для ГП(допработы) Н стойки 2,037м Ду80 -1300шт.								
68.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1053,00	25,35	23,84	26690	25104	0,01	11
					1,51	6,56	1586	6905	0,02	24
69.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3	117,00	338,96	--	39659	--	2,17	254
					338,96	--	39659	--	--	--
70.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	728,00	7,45	7,45	5425	5425	--	--
					--	2,42	--	1761	0,01	7
71.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	117,00	154,22	--	18043	--	1,12	131
					154,22	--	18043	--	--	--
72.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	637,00	800,41	28,23	509862	17984	0,30	193
					45,80	10,58	29177	6739	0,05	33
73.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	325,00	17553,91	110,37	5705020	35869	5,63	1831
					887,51	41,69	288442	13548	0,20	66
74.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т	т	61,49	19567,71	2519,98	1203218	154953	84,64	5205
					14438,25	116,44	887808	7160	0,56	35
75.	С12021-41	Конструкции из одного профиля	т	61,49	134798,52	--	8288761	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	12,48	71934,76	349,88	897746	4366	66,70	832
					11126,25	131,96	138856	1647	0,64	8
77.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	2210,00	251,62	4,39	556070	9709	0,24	539
					42,95	1,66	94925	3660	0,01	18
78.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1012,05	22,68	0,06	22950	58	0,03	34
					6,68	0,02	6762	23	0,00	0
79.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1012,05	50,94	0,05	51553	47	0,05	50
					9,57	--	9683	--	--	--

Итого по разделу:
ОПОРА ОП3 для ГП(доработы) Н стойки 2,037м
Ду80 -1300шт. 17324997

Раздел:
ЗАМЕНА ВП на подземные переходы.

80.	Е0101-11-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3	1955,52	20,51	19,81	40109	38737	0,00	10
					0,70	5,64	1372	11024	0,02	40
81.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	60,48	302,12	--	18272	--	2,13	129
					302,12	--	18272	--	--	--
82.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	м3	60,48	154,22	--	9327	--	1,12	68
					154,22	--	9327	--	--	--
83.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1955,52	7,45	7,45	14571	14571	--	--
					--	2,42	--	4731	0,01	18
84.	Е0101-27-8К=2	Добавлять на каждые последующие 10 м	м3	1955,52	7,36	7,36	14390	14390	--	--
					--	2,39	--	4672	0,01	18
85.	Е0101-131	Уплотнение грунта прицепными	м3	1955,52	25,19	25,19	49253	49253	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 15 см			-------- --	-------- 8,75	-------- --	-------- 17114	-------- 0,03	-------- 56
86.	Е0101-131 -5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 15 см	м3	1955,52	18,42 -------- --	18,42 -------- 6,46	36015 -------- --	36015 -------- 12628	-- -------- 0,02	-- -------- 41
87.	Е0122-8-5	Укладка стальных труб диам. 150 мм -вход-выход из земли	км	0,00	130205,55 -------- 76331,25	36746,17 -------- 13881,94	260 -------- 153	73 -------- 28	414,00 -------- 67,79	1 -------- 0
88.	С130806-9 2	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	2,01	1580,00 -------- --	-- -------- --	3173 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
89.	Е0122-27- 5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,00	520681,52 -------- 11617,88	68912,27 -------- 26032,84	1041 -------- 23	138 -------- 52	63,25 -------- 127,14	0 -------- 0
90.	Е0122-11- 6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 180 мм	км	0,06	110764,59 -------- 55631,25	54965,71 -------- 14458,18	6646 -------- 3338	3298 -------- 867	328,90 -------- 56,43	20 -------- 3
91.	С130804-1 231	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	60,60	1866,00 -------- --	-- -------- --	113080 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
92.	Е0122-34- 1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов	шт	8,00	344,84 -------- 79,96	259,48 -------- 67,83	2759 -------- 640	2076 -------- 543	0,48 -------- 0,26	4 -------- 2
93.	С130804-2 790	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,00	3478,00 -------- --	-- -------- --	13912 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
94.	СПРАЙС	Переход ПЭ/Ст Ду 180x150мм	шт	4,00	32021,14 -------- --	-- -------- --	128085 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
95.	Е0125-122 -3	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	12,00	1939,91 -------- 310,50	1302,03 -------- 491,62	23279 -------- 3726	15624 -------- 5899	1,46 -------- 3,15	18 -------- 38
96.	Е0125-120 -3	Очистка полости и испытание трубопроводов на прочность и	км	0,06	67803,43 --------	39599,67 --------	4068 --------	2376 --------	148,35 --------	9 --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 150 мм			28203,75	7972,55	1692	478	143,81	9
97.	Е0122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 450 мм -футляры	км	0,05	233859,67	120805,32	12628	6523	661,25	36
					112743,13	31987,26	6088	1727	125,14	7
98.	С130804-1239	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 450Х40,9 СТ РК ИСО 4437-2004	м	54,54	11614,00	--	633428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр труб диам. 180 мм	м	54,00	337,46	0,48	18223	26	1,03	56
					179,84	0,18	9711	10	0,00	0
100.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	2,00	4900,76	643,77	9802	1288	9,19	18
					1518,86	10,68	3038	21	0,02	0
101.	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2	30,52	432,02	53,12	13186	1621	0,62	19
					93,15	20,70	2843	632	0,13	4
102.	СПРАЙС	Спейсеры на трубу Д 200	шт	22,00	2205,67	--	48525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0131-51-1	Устройство ковера	шт	2,00	4406,74	20,37	8813	41	4,31	9
					729,67	7,76	1459	16	0,03	0
104.	С12021-245ПРИМ.	Ковер	т	0,05	172800,00	--	9331	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0125-122-6	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 200 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	4,00	2542,00	1633,33	10168	6533	1,97	8
					411,41	615,83	1646	2463	3,94	16
106.	Е0122-8-5	Укладка стальных труб диам. 150 мм -вход-выход из земли	км	0,01	130205,55	36746,17	911	257	414,00	3
					76331,25	13881,94	534	97	67,79	0
107.	С130806-92	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина	м	7,03	1580,00	--	11104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стенки 6,0 мм								
108.	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,01	520681,52	68912,27	3645	482	63,25	0
					11617,88	26032,84	81	182	127,14	1
109.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,21	110764,59	54965,71	23261	11543	328,90	69
					55631,25	14458,18	11683	3036	56,43	12
110.	С130804-1231	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	212,10	1866,00	--	395779	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов	шт	28,00	344,84	259,48	9656	7266	0,48	13
					79,96	67,83	2239	1899	0,26	7
112.	С130804-2790	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14,00	3478,00	--	48692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	СПРАЙС	Переход ПЭ/Ст Ду 180х150мм	шт	14,00	32021,14	--	448296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	Е0125-122-3	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	42,00	1939,91	1302,03	81476	54685	1,46	61
					310,50	491,62	13041	20648	3,15	132
115.	Е0125-120-3	Очистка полости и испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 150 мм	км	0,21	67803,43	39599,67	14239	8316	148,35	31
					28203,75	7972,55	5923	1674	143,81	30
116.	Е0122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм -футляры	км	0,16	233859,67	120805,32	37651	19450	661,25	106
					112743,13	31987,26	18152	5150	125,14	20
117.	С130804-1239	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 450Х40,9 СТ РК ИСО 4437-2004	м	162,61	11614,00	--	1888553	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	Е0122-47-	Протаскивание в футляр труб диам.	м	161,00	337,46	0,48	54331	78	1,03	166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	200 мм			179,84	0,18	28954	30	0,00	0
119.	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	7,00	4900,76	643,77	34305	4506	9,19	64
					1518,86	10,68	10632	75	0,02	0
120.	E0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2	91,00	432,02	53,12	39312	4834	0,62	57
					93,15	20,70	8476	1884	0,13	12
121.	СПРАЙС	Спейсеры на трубу Д 200	шт	56,00	2205,67	--	123518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	E0131-51-1	Устройство ковера	шт	7,00	4406,74	20,37	30847	143	4,31	30
					729,67	7,76	5108	54	0,03	0
123.	C12021-245ПРИМ.	Ковер	т	0,19	172800,00	--	32659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	E0125-122-6	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 200 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	14,00	2542,00	1633,33	35588	22867	1,97	28
					411,41	615,83	5760	8622	3,94	55
125.	E0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 89 мм -вход-выход из земли	км	0,02	78999,97	12276,22	1422	221	310,50	6
					56148,75	4636,80	1011	83	22,64	0
126.	C130806-76	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм,толщина стенки 4,0 мм	м	18,07	584,00	--	10554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	E0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,02	377015,18	37417,55	6786	674	225,40	4
					39330,00	14135,51	708	254	69,03	1
128.	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,54	67607,24	29549,61	36508	15957	223,10	120
					38036,25	7835,47	20540	4231	30,34	16
129.	C130804-1227	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110X10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	545,40	692,00	--	377417	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов	шт	72,00	344,84	259,48	24829	18683	0,48	34
					79,96	67,83	5757	4884	0,26	19
131.	СПРАЙС	Переход ПЭ/Ст Ду110х100мм	шт	36,00	11514,82	--	414534	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	С130804-2786	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36,00	892,00	--	32112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	72,00	1475,42	1007,08	106230	72510	1,10	79
					235,46	380,36	16953	27386	2,44	176
134.	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	0,54	49522,45	28563,70	26742	15424	111,55	60
					20958,75	5750,69	11318	3105	104,71	57
135.	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм -футляры	км	4,95	188037,22	100741,89	930784	498672	510,60	2527
					87057,30	26814,07	430934	132730	105,35	521
136.	С130804-1238	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400X36,3 СТ РК ИСО 4437-2004	м	490,86	9128,00	--	4480570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	м	486,00	267,06	0,32	129789	156	0,97	472
					168,97	0,13	82119	61	0,00	0
138.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	18,00	4900,76	643,77	88214	11588	9,19	165
					1518,86	10,68	27340	192	0,02	0
139.	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2	167,86	432,02	53,12	72521	8917	0,62	104
					93,15	20,70	15637	3475	0,13	21
140.	СПРАЙС	Спейсеры на трубу Д 89	шт	198,00	891,65	--	176548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141.	Е0131-51-1	Устройство ковера	шт	18,00	4406,74	20,37	79321	367	4,31	78
					729,67	7,76	13134	140	0,03	1
142.	С12021-24 5ПРИМ.	Ковер	т	0,49	172800,00	--	83981	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 89 мм -вход-выход из земли	км	0,00	78999,97	12276,22	79	12	310,50	0
					56148,75	4636,80	56	5	22,64	0
144.	С130806-76	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм,толщина стенки 4,0 мм	м	1,00	584,00	--	586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,00	377015,18	37417,55	377	37	225,40	0
					39330,00	14135,51	39	14	69,03	0
146.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,02	67607,24	29549,61	1352	591	223,10	4
					38036,25	7835,47	761	157	30,34	1
147.	С130804-1227	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110X10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	20,20	692,00	--	13978	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов	шт	4,00	344,84	259,48	1379	1038	0,48	2
					79,96	67,83	320	271	0,26	1
149.	СПРАЙС	Переход ПЭ/Ст Ду110х100мм	шт	2,00	11514,82	--	23030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	С130804-2786	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	892,00	--	1784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	4,00	1475,42	1007,08	5902	4028	1,10	4
					235,46	380,36	942	1521	2,44	10
152.	Е0125-120	Очистка полости и испытание	км	0,02	49522,45	28563,70	990	571	111,55	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм			20958,75	5750,69	419	115	104,71	2
153.	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм -футляры	км	0,02	188037,22	100741,89	3761	2015	510,60	10
					87057,30	26814,07	1741	536	105,35	2
154.	С130804-1238	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400X36,3 СТ РК ИСО 4437-2004	м	20,20	9128,00	--	184386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	м	20,00	267,06	0,32	5341	6	0,97	19
					168,97	0,13	3379	3	0,00	0
156.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	1,00	4900,76	643,77	4901	644	9,19	9
					1518,86	10,68	1519	11	0,02	0
157.	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2	8,12	432,02	53,12	3507	431	0,62	5
					93,15	20,70	756	168	0,13	1
158.	СПРАЙС	Спейсеры на трубу Д 89	шт	11,00	891,65	--	9808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	Е0131-51-1	Устройство ковера	шт	1,00	4406,74	20,37	4407	20	4,31	4
					729,67	7,76	730	8	0,03	0
160.	С12021-24 5ПРИМ.	Ковер	т	0,03	172800,00	--	4666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЗАМЕНА ВП на подземные переходы.								11905262
		Раздел: ОПОРА ОП6 замена металлоконструкций ВП-10 (85шт.)								
161.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т	т	27,44	19567,71	2519,98	536899	69143	84,64	2322
					14438,25	116,44	396157	3195	0,56	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162.	С12021-41	Конструкции из одного профиля	т	27,44	134798,52	--	3698602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	1,92	71934,76	349,88	138187	672	66,70	128
					11126,25	131,96	21374	253	0,64	1
164.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	505,07	22,68	0,06	11453	29	0,03	17
					6,68	0,02	3375	12	0,00	0
165.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	505,07	50,94	0,05	25728	23	0,05	25
					9,57	--	4833	--	--	--
166.	Е0122-8-5	Укладка стальных труб диам. 150 мм -замена ферм Ф3	км	0,85	130205,55	36746,17	110675	31234	414,00	352
					76331,25	13881,94	64882	11800	67,79	58
167.	С130806-9 2	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	853,40	1580,00	--	1348372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2	-10291,75	33,40	0,06	-343707	-592	0,03	-349
					6,68	0,02	-68764	-237	0,00	-1
169.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	-10291,75	25,47	0,02	-262129	-237	0,02	-252
					4,78	--	-49236	--	--	--
		Итого по разделу: ОПОРА ОП6 замена металлоконструкций ВП-10 (85шт.)								5264079

ИТОГО:

	49734726	1906194	38265
	6339071	535166	2553

Накладные расходы :

На общестроительные работы	6259429
На металломонтажные работы	1511324
Всего накладных расходов:	7770753
Итого с накладными	57505479

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3450329
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	60955808
Итого с временными, 2,84 %	62686953
Итого с зимними удорожаниями, 1,05 %	63345166
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	63595914
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	64222794
Пересчет в текущих ценах, К-2,31161	148458203
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2969164
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	151427367
Затраты на осуществление технического надзора	1908408,01
Затраты на осуществление авторского надзора	676442
Итого за месяц	154012217,01
Налог на добавленную стоимость, 12 %	18481466,04
Итого с НДС	172493683,05

Принял:

Первый заместитель директора Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

КазТрансГаз Аймак

_____ Адырбаев М.А.

Начальник ПТО МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» _____ Конакбаев А. Н.

Главный специалист ОКС МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» _____ Кенганова Г. И.

Главный специалист ПТО МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» _____ Неталиев А. Е.

Технический надзор _____ Кусаинов К.А.

Сдал:

Директор ТОО «АВТМ»

АВТМ

_____ Мирзегасанов М.М.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Мангистауский производственный филиал Акционерного Общества "КазТрансГаз Аймак",г.Актау, промзона, промплощадка ГРС, а/я 312** — **070341003964**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 1310-05-15R от 31.07.2015 г.

Номер документа	Дата составления
00000000018	29.12.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Газификация жилого массива Батыр Мунайлинского района 2 очередь в рамках проекта "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области"			работа	1	71 766 936,29	71 766 936,29
				Итого	1	x	71 766 936,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / / Мирзагасанов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. АБТМ

Принял (Заказчик) директор / / Кажалин Т.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.12.2015

М.П. КазТрансГаз Аймак Акционерное общество

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального

Заказчик : АО "КазТрансГаз Аймак"
Подрядчик: ТОО "АБТМ"
Наименование: Газификация жилого массива "Батыр" Мунайлинского района (2-я очередь)в рамках

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ **2015** г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		1310-05-15R	**31.07.2015г.**	наименование	код	наименование	код

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	стоимость выполненых работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ДЕКАБРЬ без НДС	из группы 1							
			СМР в базовом уровне цен 2001г.	из них		прочие затраты, не вход. в СМР	доп. затраты			
				на отчетный месяц	по монт обор		на приобрет.	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Газификация жилого массива "Батыр" Мунайлинского района (2-я очередь).	1 435 338 725.74	64 077 621,69							7 689 314,60	71 766 936,29
Итого к оплате:		**64 077 621,69**							**7 689 314,60**	**71 766 936,29**

МП **Заказчик:**

Директор Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" **Канапин Т.Ж.** _____ 2015г.

МП **Подрядчик:** **Директор ТОО "АБТМ"** **Мирзегасанов М.М.** _____ 2015г.

Заказчик МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АВТМ»
Субподрядчик
Договор № 1310-05-15R от 31.07.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Газификация жилого массива "Батыр" Мунайлинского района (2-я очередь)в рамках проекта "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области"

Наименование обьекта: Закольцовка ГП Ду80 и замена ВП 6,8;7,9 на подземные переходы, ВП 10,11 на компенсаторы Ду150.

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОПОРА ОП1 для компенсаторов(допработы)Н стойки 4,837 Ду150 96х2шт.								
1.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	160,96	25,35	23,84	4080	3837	0,01	2
					1,51	6,56	242	1056	0,02	4
2.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3	17,88	338,96	--	6062	--	2,17	39
					338,96	--	6062	--	--	--
3.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	124,58	7,45	7,45	928	928	--	--
					--	2,42	--	301	0,01	1
4.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	17,88	154,22	--	2758	--	1,12	20
					154,22	--	2758	--	--	--
5.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	127,18	800,41	28,23	101797	3591	0,30	38
					45,80	10,58	5825	1346	0,05	7
6.	Е0106-1-1	Устройство бетонных	м3	36,39	17553,91	110,37	638748	4016	5,63	205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	фундаментов-столбов								
					887,51	41,69	32295	1517	0,20	7
7.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т	т	12,64	19567,71	2519,98	247377	31858	84,64	1070
					14438,25	116,44	182530	1472	0,56	7
8.	С12021-41	Конструкции из одного профиля	т	12,64	134798,52	--	1704136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,85	71934,76	349,88	60993	297	66,70	57
					11126,25	131,96	9434	112	0,64	1
10.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	183,71	251,62	4,39	46223	807	0,24	45
					42,95	1,66	7891	304	0,01	1
11.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	262,40	22,68	0,06	5950	15	0,03	9
					6,68	0,02	1753	6	0,00	0
12.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	262,40	50,94	0,05	13366	12	0,05	13
					9,57	--	2511	--	--	--
		Итого по разделу: ОПОРА ОП1 для компенсаторов(допработы)Н стойки 4,837 Ду150 96х2шт.								2832420

Раздел:
ОПОРА ОП3 для компенсаторов(допработы) Н стойки 3,287м Ду80 91х2шт.

Раздел:
Компенсаторы Ду 159 -96шт.(допработы)

Раздел:
Трубопроводная арматура (допработы)

40.	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	10,00	1107,58	431,34	11076	4313	2,83	28
					457,99	163,01	4580	1630	0,79	8
41.	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 150 мм	шт	10,00	22100,00	--	221000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	20,00	934,54	38,54	18691	771	1,03	21
					207,00	2,59	4140	52	0,01	0
43.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек обратных диам. 80 мм	шт	93,00	553,18	32,75	51446	3046	2,33	217
					393,30	12,94	36577	1203	0,06	5
44.	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	93,00	10400,00	--	967200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	186,00	407,83	18,94	75856	3522	0,53	98
					111,26	--	20695	--	--	--
46.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	2,00	553,18	32,75	1106	66	2,33	5
					393,30	12,94	787	26	0,06	0
47.	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	11800,00	--	23600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	4,00	562,55	24,65	2250	99	0,69	3
					144,90	--	580	--	--	--

Итого по разделу:
Трубопроводная арматура (допработы) 1372225

Раздел:
ГАЗОПРОВОДЫ(закольцовка по ул. 1-1421м, ул.1413м, ул.3-1400м мкрн Шеркала;мкрн Самала ул.1114м, ул.2 1277м, мкрн Тамшалы-1280м)

49.	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 80 мм с пневматическим испытанием	км	3,43	140555,67	59221,54	482078	203118	387,55	1329
					71156,25	22371,52	244052	76730	109,26	375
50.	С130806-76	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 х 4,0 мм	м	3443,54	584,00	--	2011025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-150 мм	т	0,64	138118,84	56798,21	88714	36481	359,61	231
					72191,25	21455,55	46368	13781	104,79	67
58.	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром до 150 мм	км	7,91	51464,88	25196,13	406830	199175	50,02	395
					10350,00	5662,32	81817	44761	49,50	391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	Е0125-120 -1	Очистка полости и испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	7,09	49522,45	28563,70	351065	202488	111,55	791
					20958,75	5750,69	148577	40767	104,71	742
60.	Е0125-120 -3	Очистка полости и испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 150 мм	км	0,82	67803,43	39599,67	55328	32313	148,35	121
					28203,75	7972,55	23014	6506	143,81	117
61.	Е0125-120 -1	Очистка полости и испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм-внутрипоселковые сети	км	75,55	49522,45	28563,70	3741421	2157988	111,55	8428
					20958,75	5750,69	1583434	434465	104,71	7911
62.	Е0125-120 -3	Очистка полости и испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 150 мм-внутрипоселковые сети	км	17,40	67803,43	39599,67	1179780	689034	148,35	2581
					28203,75	7972,55	490745	138722	143,81	2502
63.	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	2758,94	33,40	0,06	92139	159	0,03	94
					6,68	0,02	18434	63	0,00	0
64.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2758,94	25,47	0,02	70270	63	0,02	68
					4,78	--	13199	--	--	--
67.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	40,00	2588,43	1546,45	103537	61858	2,24	90
					450,23	584,77	18009	23391	3,74	150

Итого по разделу: 8582185
ГАЗОПРОВОДЫ(закольцовка по ул. 1-1421м, ул.1413м, ул.3-1400м мкрн Шеркала;мкрн Самала ул.1114м, ул.2 1277м, мкрн Тамшалы-1280м)

Раздел:
ОПОРА ОП3 для ГП(доработы) Н стойки 2,037м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ду80 -1300шт.

Раздел:
ЗАМЕНА ВП на подземные переходы.

Раздел:
ОПОРА ОП6 замена металлоконструкций ВП-10
(85шт.)

ИТОГО:	12786830	3639858	15996
	2986309	788211	12297

Накладные расходы :

На общестроительные работы	4335510
На металломонтажные работы	165602
Всего накладных расходов:	4501112
Итого с накладными	17287942

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1037277
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	18325219
Итого с временными, 2,84 %	18845655
Итого с зимними удорожаниями, 1,05 %	19043534
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	19118917
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	19307374
Пересчет в текущих ценах, К-2,31161	44630591,51
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	892611,83
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	45523203,34
Затраты на осуществление технического надзора	11675,99
Затраты на пуск газа в построенные газопроводы	8948820

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Затраты на внесение построенных газопроводов в планшетную карту города	7000000
Итого за месяц	61483699,37
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7378043,92
Итого с НДС	68861743,29

Принял:
Первый заместитель директора Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

_____ Адырбаев М.А.

Сдал:
Директор ТОО «АБТМ»

_____ Мирзегасанов М.М.

Начальник ПТО МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» _____ Конакбаев А. Н.

Главный специалист ОКС МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» _____ Кенганова Г. И.

Главный специалист ПТО МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» _____ Неталиев А. Е.

Технический надзор _____ Кусаинов К.А.

Заказчик МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АБТМ»
Субподрядчик
Договор № 1310-05-15R от 31.07.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Газификация жилого массива "Батыр" Мунайлинского района (2-я очередь)в рамках проекта "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области"

Наименование объекта: Молниезащита

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	6,00	1534,11	878,23	9205	5269	3,06	18				
					506,25	246,42	3038	1479	1,03	6				
2.	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	6,00	22300,00	--	133800	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
3.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	15,00	13,91	0,07	209	1	0,04	1				
					8,06	0,02	121	--	0,00	0				
4.	Е0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	15,00	12,08	0,05	181	1	0,04	1				
					8,06	0,02	121	--	0,00	0				
5.	Ц0108-596-9	Прожектор, устанавливаемый блоками на стальной конструкции на крыше здания, количество прожекторов в блоке с лампами мощностью до 1000 Вт: 2	блок.	12,00	1691,00	58,00	20292	696	4,59	55				
					788,00	6,90	9456	83	0,04	0				
6.	С151703-18	Прожектор	шт	12,00	16100,00	--	193200	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
7.	СПРАЙС	Металлогалогенная лампа JLS 70 E27	шт	12,00	527,80	--	6334	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Ц0108-147 -2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	м	375,00	28,80	3,30	10800	1237	0,13	49
					21,00	0,60	7875	225	0,00	1
9.	С151601-167	Кабели силовые АВВГ 3х16	км	0,38	104000,00	--	39000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-148 -2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	24,90	38,10	3,20	949	80	0,15	4
					28,80	0,70	717	17	0,00	0
11.	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	6,00	148,00	--	888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С11041-87	Сталь угловая 75х75 мм /ГОСТ 8509-86/	т	9,60	44300,00	--	425280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	1,69	330,10	24,10	559	41	0,70	1
					116,00	2,50	196	4	0,01	0
14.	С12041-9	Круг Д 16 мм для заземления	т	0,01	44300,00	--	592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С11041-15	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10,9	т	0,0013	167800,00	--	218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	36,00	61,90	3,30	2228	119	0,14	5
					23,00	0,40	828	14	0,00	0
17.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,05	46400,00	--	2105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0108-471 -3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 6 мм	шт	78,00	247,70	20,70	19321	1615	0,70	55
					111,00	1,60	8658	125	0,01	1
19.	С12041-4	Круг Д 6 мм для заземления	т	0,04	50600,00	--	2277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С11041-15	Болты сборочные с гайками и	т	0,001	167800,00	--	168	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шайбами М16			--	--	--	--	--	--
21.	С130806-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	м	4,50	104,00 --	-- --	468 --	-- --	-- --	-- --
22.	С130806-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	м	10,50	191,00 --	-- --	2006 --	-- --	-- --	-- --
23.	С130806-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	м	3,90	81,00 --	-- --	316 --	-- --	-- --	-- --
24.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	шт	12,00	330,10 116,00	24,10 2,50	3961 1392	289 30	0,70 0,01	8 0
25.	С12041-10	Круг Д 20 мм для заземления	т	0,01	42500,00 --	-- --	212 --	-- --	-- --	-- --
26.	Ц0108-472 -3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	350,00	55,00 23,20	7,60 0,90	19250 8120	2660 315	0,13 0,01	46 2
27.	С11041-82	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,34	48400,00 --	-- --	16601 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,10	62546,88 45675,00	6788,50 2565,00	6255 4568	679 256	253,00 12,52	25 1
29.	С130801-4 8	Трубопроводы двухстенная защитная "РУБИНИЛ" черная 40 мм	м	100,00	210,00 --	-- --	21000 --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО:					937675 45090	12684 2548		267 12

Накладные расходы :

На монтажные работы	36153
На общестроительные работы	11231
Всего накладных расходов:	47384

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с накладными	985059
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	59103
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1044162
Итого с временными, 2,84 %	1073816
Итого с зимними удорожаниями, 1,05 %	1085091
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1089386
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1100124
Пересчет в текущих ценах, К-2,31161	2543061
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	50861
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2593922
Налог на добавленную стоимость, 12 %	311271
Итого с НДС	2905193

Принял:

Первый заместитель директора Мангистауского Производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

_____ Адырбаев М.А.

Сдал:

Директор ТОО «АБТМ»

_____ Мирзегасанов М.М.

Начальник ПТО МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» _____ Конакбаев А. Н.

Главный специалист ОКС МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» _____ Кенганова Г. И.

Главный специалист ПТО МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» _____ Неталиев А. Е.

Технический надзор _____ Кусаинов К.А.

Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

село Батыр
(местонахождение объекта

От «30» » *декабря* 2015г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная *решением* (приказом, постановлением и др.) от «31» *декабря 2015 г.* № 48-ш

Акима Мунайлинского района
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)

Жолбаев Н.Б. заместитель Акима Мунайлинского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)

Машырыков Э.К.- руководитель отдела Департамента государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей: заказчика

Канапин Т.Ж. - Директор МПФ АО «КазТрансГаз Аймак»
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации

Сандибаев Д.Р.–Главный инженер УМГ «Актау» АО «Интергаз Центральная Азия»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика

Мирзегасанов М.М. - Директор ТОО «АБТМ»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кудашев М. – Начальник отдела архитектуры и градостроительства Мунайлинского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кусаинов А.К. - технадзор
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:

Назаров Р. – и.о. Акима сельского округа Батыр

(фамилия, имя, отчество, должность)

Укибаев А. – Директор ГКП «Мангистауэнерго»

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком)

ГУ Мунайлинским районным отделом архитектуры, градостроительства и строительства совместно с подрядчиком ТОО «АБТМ»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию объект:

Новое строительство - «Газификация жилого массива Батыр Мунайлинского района (2 очередь) в рамках проекта «Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу:

Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Батыр.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от

« 10 » апреля 2015года № 52 Аким ГУ «Сельский округ с.Батыр»

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ

от « 28 » сентября 2015 года

ГУ «Управление Государственного архитектурно-строительного контроля по Мангистауской области»

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «АБТМ»

(наименование организации)

Выполнившим *Все виды работ согласно договора № 1310-05-15R на закуп строительно- монтажных работ «Газификацию жилого массива Батыр Мунайлинского района (2 очередь) в рамках проекта «Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области»*

(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

ТОО «Мангистау Нефте-Строй Проект»

(наименование организации)

выполнившим *РП 39-МНСП-02-ГСН, АС, МЗ.*

(наименование частей или разделов документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы

МПФ АО «КазТрансГаз Аймак». Технические условия № 45-2847 от 09.10.2012г. Задание на проектирование от 18 июня 2012г. Архитектурно-планировочное задание № 156 от 04 октября 2012г. – ГУ «Мунайлинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства.

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

РП 39-МНСП-02-ГСН, АС, МЗ. ТОО «Мангистау Нефте-Строй Проект»

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Мангистауской области

№ 15-0219/13 от 11июля 2013года.

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ *август 2015г.* Окончание работ *декабрь 2015г.*

(месяц и год)

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Исполнительно-техническая документация, разрешение органов ГАСК на СМР, утвержденный проект

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Вид газопровода	материал	Диаметр	Протяженность
Низкое давление	*сталь*	*Ø159х6,0*	*18 473 м*
	сталь	*Ø108х5,0*	*1 473 м*
	сталь	*Ø89х4*	*66 846 м*
	сталь	*Ø57х4*	*10 825 м*
	ПЭ	*Ø 180х16,4*	*185,0 м*
		Ø 110х10,0	*715,0м*

1. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

ГРПШ в количестве 6 штук.

Газопроводы низкого давления предназначены для транспортировки газа от ГРПШ до потребителей. Протяженность газопроводов составляет: Ø159х6 – 18473 м; Ø108 - 1473 м; Ø89 – 66846 м; Ø57 - 10825 м; Ø180-185,0м;Ø110-715 м

Во 2-очередь строительства входят следующие микрорайоны: Шеркала, Самал, Тамшалы. В состав сооружений входит: опоры под газопроводы, площадки ГРПШ, ограждения, воздушные переходы.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом – *выполнены согласно проекта*

Проектом предусмотрены герметизированные системы отвода, очистки, измерения, редуцирования, сбросные и продувочные системы. Размещение запорной арматуры обеспечивает безопасное обслуживание. Все оборудование заземлено. Трубопроводы проложенные надземно, укладываются на несгораемые опоры и стойки.

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными

организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего *1281552,4337* тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ *1205269,735* тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *9211,57* тыс. тенге.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

1435 338 725,74 тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

17. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

удовлетворительно

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

удовлетворительно

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект:

«Газификация жилого массива Батыр Мунайлинского района (2 очередь) в рамках проекта «Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области»

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии: *Жолбаев Н.Б.*

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии *Марцыпыков Э.К.*

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Назаров Р.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Канатин Т.Ж.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Сандибаев Д.Р.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Мирзегасанов М.М.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Укибаев А.К.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Кудашев М.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Кусаинов А.К.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ "ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК) МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ" (РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА") АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ "ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК) МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ" (РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА") АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ

БЕКІТЕМІН:

«Мемсараптама» РМК-ның Маңғыстау облысы бойынша филиалының директоры

_____Т. Хамиев

«Мұнайлы ауданы, Батыр ауыл аймағында инженерлік-байланыс инфрақұрылымы құрылысына жайластыру құрылысының жобасы.Тұрғын массивтерін газдандыру. 2 кезек»

жұмыс жобасы бойынша

2013 жылғы 11 шілдеден №15-0219/13

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:

«Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

«Мангистау Нефте-Строй Проект» ЖШС

Ақтау қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Мұнайлы ауданы, Батыр ауыл аймағында инженерлік-байланыс инфрақұрылымы құрылысына жайластыру құрылысының жобасы.Тұрғын массивтерін газдандыру. 2 кезек» жұмыс жобасы бойынша осы қорытынды «Мемсараптама» РМК-ның Маңғыстау облысы бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК-ның Маңғыстау облысы бойынша филиалының рұқсатынсыз осы қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-
КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ
ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ
"ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ"
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ
("МЕМСАРАПТАМА" РМК)
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ВЕДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ"
(РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА")
АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПО МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала РГП «Госэкспертиза»
по Мангистауской области

_____Т Хамиев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№15-0219/13 от 11 июля 2013 г.

по рабочему проекту
«Проект застройки обустройства на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сельском округе Батыр Мунайлинского района. Газификация жилого массива. 2 очередь»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Мунайлинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Мангистау Нефте-Строй Проект»

г. Актау

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное сводное заключение на рабочий проект **«Проект застройки обустройства на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сельском округе Батыр Мунайлинского района. Газификация жилого массива. 2 очередь»** выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по Мангистауской области.

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Мангистауской области.

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект **«Проект застройки обустройства на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сельском округе Батыр Мунайлинского района. Газификация жилого массива. 2 очередь».**

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором №209 от 18.06.2013 г. между филиалом РГП «Госэкспертиза» по Мангистауской области и ТОО «Мангистау Нефте-Строй Проект» на основании письма заказчика №01-15/1209 от 09.11.2012 г. на проведение экспертизы по рабочему проекту «Проект застройки обустройства на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сельском округе Батыр Мунайлинского района. Газификация жилого массива. 2 очередь».

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Мунайлинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства».

3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Мангистау Нефте-Строй Проект», лицензия МҚЛ №0001199 от 15.04.2011 г., выданная Управлением государственного, архитектурно-строительного контроля Мангистауской области; срок действия – 15.04.2016 г.

ГИП – Есполов И. (приказ №2/ПР-39 от 20.06.2012 г.).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Основание для разработки:

- задание на проектирование, утвержденное начальником ГУ «Мунайлинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» от 18.06.2012 г.;
- архитектурно-планировочное задание, согласованное начальником ГУ «Мунайлинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» №156 от 04.10.2012 года;
- акт на право частной собственности на земельный участок №0160708 от 20.12.2009 г., выданный ГУ «Актауский городской отдел земельных отношений»;
- протокол технического совещания по вопросам выбора поставщиков оборудования и материалов, отсутствующих в нормативной базе и принятых по прайс-листам от 21.02.2013 г.;
- перечень основного оборудования, отсутствующего в нормативной базе и принятого по прайс-листам, и его стоимости, утвержденный временным исполняющим обязанности начальника ГУ «Мунайлинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» от 21.02.2013 г.;
- отчет об инженерно-геологических изысканиях по объекту: «Проект застройки обустройства на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сельском округе Батыр Мунайлинского района», составленный ИП «Литвиненко А.С.» в 2012 г. (нив. №492).

Технические условия:

- №45-2847 от 09.10.2012 г. на подключение к газораспределительным сетям, выданные АО «ҚазТрансГаз Аймақ».

5.2. Согласования и заключения заинтересованных организаций:

- заключение государственной экологической экспертизы Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области №5 от 11.01.2013 г.;
- санитарно-эпидемиологическое заключение Департамента КГСЭН МЗ РК по Мангистауской области №235 от 19.11.2012 г.;
- письмо Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области №23-05-11.1/зт-3028 от 14.12.2012 г., о согласовании рабочего проекта в части мер промышленной безопасности;
- письмо Территориальной земельной инспекции по Мангистауской области №02/29

94 от 12.12.2012 г., о согласовании рабочего проекта;

- письмо ГУ «Мунайлинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» №01-15/1209 от 09.11.2012 г. о согласовании рабочего проекта;

5.3. Перечень документации, представленной на экспертизу:

паспорт рабочего проекта;
пояснительная записка;
рабочие чертежи по разделам рабочего проекта:
ТХ – технологические решения;
АС – архитектурно-строительные решения;
ЭС – электроснабжение;
сметная документация;
охрана окружающей среды.

5.4. Цель и назначение объекта строительства

Согласно заданию на проектирование, предусмотрено газификация жилого массива сельского округа Батыр Мунайлинского района Мангистауской области. 2 очередь.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Район работ по газификации жилого массива расположен на территории сельского округа Батыр, Мунайлинского района Мангистауской области.

Природно-климатические условия района строительства:

климатический подрайон (согласно СНиП РК 2.04-01-2001*) - IV Г;
расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (СНиП РК 2.04-01-2001*) - минус 17^{0}С;
нормативная снеговая нагрузка (СНиП 2.01.07-85*) - 50 кгс/м^2;
нормативная ветровая нагрузка (СНиП 2.01.07-85*) - 48 кгс/м^2;
нормативная глубина промерзания грунта (СНиП РК 2.04-01-2001*) - 0,8 м;
сейсмичность (СНиП РК 2.03-30-2006) - 6 баллов.

Инженерно-геологические условия площадки строительства

Отчет об инженерно-геологических изысканиях по объекту «Проект застройки обустройства на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сельском округе Батыр Мунайлинского района», составлен ИП «Литвиненко А.С.» в 2012 г.

В разрезе участка выделено 3 инженерно-геологических элементов (далее – ИГЭ) сверху вниз:

ИГЭ-1 – супесь твердая, коричневато-бурая с прослоями суглинка, песка разнозернистого с включением дресвы от 10 до 30%. Грунт просадочный. Тип просадочности 1. Начальное просадочное давление 0,015-0,25 кг/см^2. Мощность ИГЭ-1 от 0,5 до 1,8 м. Нормативные характеристики грунта: плотность грунта 1,61 г/см^3; удельное сцепление 15 кПа; угол внутреннего трения 20^0; модуль деформации 7,8 МПа (в естественном состоянии).

ИГЭ-2 – суглинок твердый, коричневато-бурый, с прослоями супеси, включением дресвы от 10 до 30%. Грунт просадочный. Тип просадочности 1. Начальное просадочное давление 0,015-0,25 кг/см^2. Мощность ИГЭ-2 от 0,6 до 0,8 м. Нормативные характеристики грунта: плотность грунта 1,59 г/см^3; удельное сцепление 23 кПа; угол внутреннего трения 22^0; модуль деформации 6,0 МПа (в водонасыщенном состоянии).

ИГЭ-3 – мергель светло-серый полускальный, низкой прочности. Мощность ИГЭ-3 до 3,0 м. Нормативные характеристики грунта: плотность грунта 1,40 г/см^3; предел прочности одноосному сжатию 1,2 Мпа (в естественном состоянии); предел прочности одноосному сжатию 1,0 МПа (в водонасыщенном состоянии).

Грунтовые воды в период изысканий не вскрыты.

По содержанию сульфатов грунты слабоагрессивные к бетонам на сульфатостойких

МЕМСАРАЙТАМА ЛОГОТИПИ

цементах; по содержанию хлоридов – от средне- до сильноагрессивных к арматуре железобетонных конструкций.

6.2. Проектные решения

6.2.1. Технологические решения

Рабочий проект разработан согласно задание на проектирование и технических условий №45-2847 от 09.10.2012 г., выданные АО «КазТрансГаз Аймақ».

2-очереди строительства рабочим проектом предусматривается газоснабжение микрорайонов - Шеркала, Самал и Тамшалы, сельского округа Батыр.

Предусмотрено строительство:

площадок газорегуляторных пунктов шкафных (далее – ГРПШ) для редуцирования газа со среднего на низкое давление;

газопроводов низкого давления на выходе из ГРПШ до потребителей – микрорайонов Шеркала, Самал и Тамшалы.

Площадка ГРПШ

Площадка ГРПШ предназначена для приема и редуцирования поступающего газа по газопроводу среднего давления перед потребителями. ГРПШ принято блочного исполнения и поставляется в полной заводской готовности.

Площадки ГРПШ в количестве 6 шт., равномерно расставлены на территориях микрорайонов Шеркала, Самал и Тамшалы сельского округа Батыр.

ГРПШ запроектированы отдельно стоящими, предельное расстояние от зданий и сооружений принято согласно СНиП 4.03-01-2011.

Подключение ГРПШ к ранее запроектированному газопроводу среднего давления осуществляется согласно технических условий, выданные АО «КазТрансГаз Аймақ».

Исходя из расчета расхода газа на приготовление пищи, отопления и горячего водоснабжения в период максимального газопотребления, рабочим проектом предусматривается установка ГРПШ типа ГСГО-100/2/70-СГ-ЭК. ГСГО-100/2/70-СГ выполнен на базе регулятора РДБК1—100/50 с двумя линиями редуцирования, с газовым отоплением и с установкой счетчика марки СГ-ЭКВз-Т2-0,5-1000/1,6 для коммерческого учета газа.

На входе в ГРПШ и выходе из него предусматривается установка отсекающей задвижки диаметром 150 мм, давлением 1,6 МПа.

Давление на входе в ГРПШ – до 0,3 МПа, на выходе из ГРПШ – 0,003 МПа.

Технические характеристики ГСГО-100/2/70-СГ и регулятора РДБК1-100/50 приведены в таблице 1 и 2.

Таблица 1

№ п/п	Газорегуляторный пункт шкафной с газовым обогревом и узлом учета газа.		
1	Тип оборудования	Ед.изм.	ГСГО-100/2/70-СГ
2	Применяемый регулятор давления газа		РДБК1—100/50
3	Входное давление	МПа	0,3
4	Давление настройки давления газа на выходе из ГРП шкафного	кПа	1-6
5	Габаритные размеры	мм	3500х1400х1850
6	Максимальная пропускная способность	$м^3$/час	РДБК 1-100/50 (с седлом 50 мм)
7	Масса	кг	Не более 1300
8	Количество	шт.	6

Таблица 2

№ п/п	Регулятор давления		
1	Наименование		РДБК-1-100/50 (с седлом 50 мм)
2	Регулируемая среда		Природный газ по ГОСТ 5542-87
3	Температура окружающей среды	°С	от-35 до +60
4	Максимальное давление газа на входе, не более	МПа	1,2
5	Максимальная пропускная способность: при $P_{вх}$=0,1 МПа при $P_{вх}$=0,3 МПа	$м^3$/час	1408 2836
6	Диапазон настройки выходного давления	кПа	1-60
7	Точность регулирования выходного давления	%	5
8	Срок службы	лет	15
9	Количество	шт.	В составе ГРПШ

Технологическая схема газопроводов низкого давления

Все газопроводы низкого давления запроектированы из стальных электросварных прямошовных труб диаметрами 57х4 мм, 89х4 мм, 159х6 мм и 108х5 мм по ГОСТ 10704-91.

Рабочим проектом предусматривается надземная прокладка наружных уличных газопроводов на высоте не менее 2,2 м от уровня земли и не менее 5,0 м в местах проезда автомобили и другой передвижной техники. Для компенсации температурных удлинений материала труб газопровода, рабочим проектом предусматривается устройство вертикальных компенсаторов. Вертикальные компенсаторы устанавливаются на пересечениях с уличными проездами, а также в местах въезда во двор участка. Для эффективной работы компенсаторов рабочим проектом предусматривается устройство неподвижных опор. На ответвлениях от газопроводов к жилым домом предусмотрены отключающие устройства – диаметром 80 мм, давлением 1,6 МПа.

Потребность в газе сельского округа составляет - 7592 м³/час.

Протяженность трубопроводов по плану без учета вертикальных компенсаторов составляет:

трубопроводы диаметром 57х4 мм – 12100 м;
трубопроводы диаметром 89х4 мм – 59000 м;
трубопроводы диаметром 108х5 мм – 650 м;
трубопроводы диаметром 159х6 мм – 17400 м.

Расстояние между подвижными опорами газопровода:

трубопроводы диаметром 57х4 мм – не более 4,0 м;
трубопроводы диаметром 89х4 мм – не более 5,0 м;
трубопроводы диаметром 108х5 мм – не более 6,0 м;
трубопроводы диаметром 159х6 мм – не более 9,0 м.

При параллельном следовании уличных газопроводов с ВЛ-0,4 кВ соблюдены минимальные расстояния, равное 1,0 м между стенкой газопровода и от крайнего провода ВЛ при наибольшем его отклонении.

При пересечении уличных газопроводов с ВЛ-0,4 кВ, проходящего над трубопроводом соблюдены минимальные расстояния, равное 1,0 м между стенкой газопровода и от проводов ВЛ при наибольшей стреле их провеса.

При параллельном следовании уличных газопроводов с автодорогой соблюдены минимальные расстояния, равно 1,5 м от бордюрного камня или подошвы насыпи дороги.

По окончании монтажа газопроводы подлежат контролю сварных стыков и испытание на герметичность.

Газопроводы перед вводом в эксплуатацию подвергаются испытанию на герметичность и прочность.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСОКУПЕРТИЗА

Антикоррозионная изоляция

Антикоррозионная защита надземных газопроводов низкого давления и арматуры согласно СНиП РК 2.01-19-2004: - антикоррозионная изоляция надземных газопроводов, арматуры - эмалевой краской за два раза по грунтовке ГФ-021 в 2 слоя при общей толщине антикоррозионной изоляции не менее 500 мкр.

6.2.2. Архитектурные решения

Рабочим проектом предусмотрено строительство следующих площадок и сооружений:

площадка ГРПШ;

опоры под газопроводы;

вертикальные переходы;

ограждение площадки №1 и 2.

Площадка ГРПШ

ГРПШ устанавливается на площадке с ограждением из сетчатых панелей с размерами в плане 3,0х7,0 м. Для прохода обслуживающего персонала в ограждении устанавливается калитка.

Вертикальные переходы

В местах перехода газопровода через автомобильные дороги предусмотрены воздушные переходы. Переходы запроектированы высотой 5,0 м, пролетами от 5,0 до 8,5 м.

Ограждение площадки №1,2

Площадка №1 прямоугольной формы в плане с размерами в осях 1,5х3,0 м. По всему периметру площадки установлены сетчатое ограждение и калитка.

6.2.3. Конструктивные решения

Уровень ответственности – II.

Площадка ГРПШ

ГРПШ устанавливается на две параллельно уложенные монолитный железобетонный ленточный фундамент из бетона класса В15.

Покрытие площадки ГРПШ предусмотрено из утрамбованного щебня толщиной 50 мм.

Ограждение площадки запроектировано из металлических сетчатых панелей высотой 2,26 м по металлическим столбам по серии 3.017-1. Фундаменты под столбы монолитные из бетона класса В15.

На площадке предусмотрены опоры под технологические трубопроводы. Фундаменты под опоры газопровода монолитные из бетона класса В15. Стойки опор металлические из стальных труб диаметром 114х6 мм (ГОСТ 8732-78*) и прокатного уголка сечением 56х36х5 мм по ГОСТ 8510-86.

Опоры под газопроводы

Фундаменты под стойки монолитные из бетона класса В15, армированными сетками из арматуры класса А-III по ГОСТ 23279-85.

Вертикальные переходы

Опоры под газопроводы воздушных переходов запроектированы из стальных труб диаметрами 159х6 и 89х6 мм по ГОСТ 8732-78*.

Фундаменты под стойки столбчатые монолитные из бетона класса В15, армированные сетками из арматуры класса А-III по ГОСТ 23279-85.

Конструктивные элементы воздушных переходов через автомобильную дорогу больших пролетов (20,0 и 26,5 м) приняты следующие:

колонны металлические из двутавра №20Б1 по ГОСТ 8239-89;

фермы металлические решетчатые с параллельными поясами высотой 1,5 м из спаренных прокатных уголков сечением 75х6 мм по ГОСТ 8509-93;

траверсы металлические из прокатного швеллера №10 по ГОСТ 8240-97;

связи вертикальные (по колоннам) металлические из прокатного уголка сечением 63х5 мм по ГОСТ 8509-93;

связи горизонтальные (по нижним и верхним поясами фермы) металлические из

МЕМСАРАПТАМА ГОСОРГАНЫ

катного уголка сечением 50х5 мм по ГОСТ 8509-93;

фундаменты под колонны столбчатые монолитные из бетона класса В25, армированные сетками из арматуры класса А-III (ГОСТ 23279-85), с установкой анкерных болтов.

Ограждение площадки №1,2

Покрытие площадки №1 из утрамбованного щебня толщиной 50 мм.

Ограждение площадки запроектировано из металлических сетчатых панелей высотой 1,76 м по металлическим столбам по серии 3.017-1. Фундаменты под столбы монолитные из бетона класса В15.

Мероприятия по защите строительных конструкций, сетей и сооружений от коррозии:

бетон подземных конструкций принят на сульфатостойком портландцементе, ввиду сульфатной агрессии грунтов;

все боковые поверхности бетонных и железобетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются горячим битумом за два раза по грунтовке из 40% раствора битума в керосине;

под бетонными и железобетонными конструкциями предусматривается подготовка из щебня, пропитанного битумом, толщиной 50 мм.

металлические конструкции окрашиваются эмалевой краской ПФ-115 (ГОСТ 6465-76*) по грунтовке из лака ГФ-021 по ГОСТ 25129-82*.

6.2.4. Инженерное оборудование, сети и системы

6.2.4.1. Электротехнические решения

Заземление и молниезащита

Площадки 6 проектируемых ГРПШ являются наружными установками со взрывоопасными зонами класса В-1г. Внутри помещений ГРПШ образуются взрывоопасные зоны класса В-Iа.

Согласно нормативным требованиям ПУЭ РК и СН РК 2.04-29-2005 («Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений») эти площадки подлежат оборудованию молниезащитой II категории и заземляющими устройствами.

На каждой площадке ГРПШ для обеспечения освещения территории предусматривается установить прожекторную мачту с прожектором типа ГО 70 с лампой типа JLS 70.

Вокруг каждой площадки ГРПШ выполняется заземляющее устройство в виде контура заземления с электродами из стального круга диаметром 20 мм, соединёнными стальной полосой 25х4 мм. Расположенный на площадке ГРП присоединяются стальной полосой 25х4 мм к контуру заземления не менее чем в двух точках.

Защита ГРПШ от прямых ударов молнии осуществляется молниеотводом высотой 11,2 м с необходимой зоной защиты оборудования ГРПШ. Молниеприёмник молниеотвода устанавливается на прожекторной мачте и присоединяется к заземляющему устройству.

Прожекторные мачты выполняются по разработанному рабочему чертежу на базе типовой железобетонной стойки СВ 105-3,5.

Электропитание на мачты приняты кабелем АВВГ-1000 от источников питания.

Заземление мачт с молниеприёмниками и оборудования ГРПШ обеспечивает защиту каждой площадки от прямых ударов и вторичных проявлений молнии, а также защиту от статического электричества.

В соответствии с требованиями ПУЭ РК к заземляющим устройствам присоединяются также металлические нормально нетоковедущие части электрооборудования ГРПШ. Заземление электроустановок обеспечивает электробезопасность обслуживающего персонала.

6.3. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и по взрыво- и пожаробезопасности

Основными, принятыми в рабочем проекте мероприятиями, направленными на предотвращение выделения вредных, взрывопожароопасных веществ и обеспечения бе-

МЕМСАРАПТАМА ЛОСОКОГЛТИВА

зопасных условий труда, являются:

полная герметизация процесса транспортировки газа;

выбор оборудования и трубопроводов из условия максимально возможных параметров технологического процесса;

компенсация продольных перемещений трубопроводов, возникающих от изменения температуры и внутреннего давления;

обеспечение прочности и герметичности технологических трубопроводов (контроль сварных стыков и гидравлическое испытание).

Имеется письмо Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области №23-05-11.1/зт-3028 от 14.12.2012 г., о согласовании рабочего проекта в части мер промышленной безопасности.

6.4. Охрана окружающей среды

Общее количество источников выделения загрязняющих веществ при строительстве – 5 единиц, все источники выбросов являются неорганизованными. При эксплуатации – 36 единиц, из них: 12 - организованного типа, 24 - неорганизованного типа.

На этапе строительства образуются отходы в количестве 10,2651 т, при эксплуатации 1,325 т/год, с обезвреживанием на специализированных предприятиях и дальнейшим захоронением.

По окончании строительства проводится рекультивация отведенных земель.

Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области №5 от 11.01.2013 г. и санитарно-эпидемиологическое заключение Департамента КГСЭН МЗ РК Мангистауской области №235 от 19.11.2012 г.

6.5. Организация строительства

Продолжительность строительства определена согласно СНиП РК 1.04.03-2008 составила 16 месяцев.

6.6. Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии со СН РК 1.02-03-2011, СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости в Республике Казахстан», на основании сборников сметных цен и расценок на строительные работы СН РК 8.02-05-2002, на строительные материалы, изделия и конструкции СН РК 8.02-04-2002, изменения и дополнения выпуски 1-14.

Стоимость оборудования принята в соответствии с п.4.3.8 СН РК 8.02-02-2002.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 4.4.1) по выпуску сметной документации в ценах 2001г.

В сметной стоимости учтены:

накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы в соответствии с приложением №1 к СН РК 8.02-02-2002;

ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6% от суммы прямых затрат и накладных расходов (СН РК 8.02-02-2002);

дополнительные затраты на временные здания и сооружения СН РК 8.02-09-2002;

дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время согласно НДЗ-2001 (СН К 8.02-07-2002);

затраты на дополнительные отпуска и выслугу лет (СН РК 8.02-02-2002);

налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно действующему законодательству в размере 2%;

налог на добавленную стоимость (НДС) принят на 2013, 2014 годы в размере 12% от сметной стоимости строительства в текущих и прогнозных цен с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

В соответствии с постановлением Правительства РК от 11 сентября 2007 года №791 переход к текущей сметной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя на 2013 год – 1731

МЕМСАРАЛТАМА ЛОГОСУЕТИВА

тенге, переход к прогнозной сметной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя на 2014 год – 1852 тенге, в соответствии с изменениями и дополнениями в Законе РК «О Республиканском бюджете на 2011-2015 годы» от 28 февраля 2011 года № 412-IV и письмом Министерства финансов РК от 14 июня 2011 года № ДБПП-2/9874.

7.ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Оценка проектных решений

Состав и комплектность представленных материалов соответствует требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, иными исходными данными и требованиями.

Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки проектной документации.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям по экологической, санитарной и промышленной безопасности, обеспечивают надежное функционирование объекта.

7.2. Изменения и дополнения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Мангистауской области в рабочий проект «Проект застройки обустройства на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сельском округе Батыр Мунайлинского района. Газификация жилого массива. 2 очередь» внесены следующие изменения и дополнения:

Технологические решения:

1) для обоснования примененного оборудования, произведен расчет максимального газопотребления сельского округа;

2) ГРПШ-03М-2У1 на базе регулятора РДГ-50Н(М) заменен на ГСГО-100/2/70-СГ на базе регулятора РДБК 1-100/50, так как газорегуляторный пункт ГРПШ-03М-2У1 не отвечает требованиям по пропускной способности регулятора, согласно расчета максимального газопотребления сельского округа;

3) указаны сведения контроли качества сварных соединений и испытанию на герметичность запроектированных газопроводов.

Сметная документация:

4) выполнена корректировка сметной стоимости объекта, с учетом принятых проектных решений и действующей нормативной базы.

Таблица 3

Технико-экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели		Примечание: (+увеличение, - уменьшение)
			заявленные до экспертизы	рекомендуемые к утверждению	
1	Протяженность трубопроводов: диаметром 57х4 мм; диаметром 89х4 мм; диаметром 108х5 мм; диаметром 159х6 мм	м	 12100 59000 650 17400	 12100 59000 650 17400	
2	Количество ГРПШ	шт.	6	6	
3	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года, в том числе: СМР; оборудование;	млн. тенге	625,075 612,646 3,942	550,419 539,010 3,942	- 74,656 - 73,636

	прочие		8,487	7,467	- 1,020
4	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2013 и прогнозных ценах 2014 годов, в том числе: СМР; оборудование прочие	млн. тенге	1 671,297 1 416,200 9,112 275,985	1 472,642 1 245,983 9,112 209,537	- 198,655 - 170,217 - 66,448
5	Из них: на 2013 г.; на 2014 г.			715,596 757,046	
6	Продолжительность строительства	мес.		16	

Примечание: уменьшение сметной стоимости строительства в текущих и прогнозных ценах составило 198,655 млн. тенге и произошло в результате корректировки проектных решений по замечаниям экспертизы.

8. ВЫВОДЫ

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Проект застройки обустройства на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сельском округе Батыр Мунайлинского района. Газификация жилого массива. 2 очередь»** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

протяжённость трубопроводов:
диаметром 57х4 мм - 12100 м;
диаметром 89х4 мм - 59000 м;
диаметром 108х5 мм - 650 м;
диаметром 159х6 мм - 17400 м;
количество ГРПШ - 6 шт.;
общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года - 550,419 млн. тенге;
в том числе СМР - 539,010 млн. тенге;
общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2013 года и прогнозных ценах 2014 годов - 1 472,642 млн. тенге;
в том числе СМР - 1 245,983 млн. тенге;
продолжительность строительства - 16 месяцев.

8.2. При представлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.3. Согласно пункту 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года №17-56/005-1689, 05-12 максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественного товаропроизводителя.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1. «Мұнайлы ауданы, Батыр ауыл аймағында инженерлік-байланыс инфрақұрылымы құрылысына жайластыру құрылысының жобасы.Тұрғын массивтерін газдандыру. 2 кезек» жұмыс жобасы енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтер талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі техника-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсыныс жасаймыз:

құбыр ұзындығы:
диаметрі 57х4 мм - 12100 м;
диаметрі 89х4 мм - 59000 м;

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

диаметрі 108х5 мм	- 650 м;
диаметрі 159х6 мм	- 17400 м;
ШГТП саны	- 6 дана;
2001 жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны	- 550,419 млн. теңге,
оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары	- 539,010 млн. теңге;
2013 жылғы ағымдағы және 2014 жылғы болжамдағы бағалардағы құрылыстың жалпы сметалық құны	- 1 472,642 млн. теңге,
оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары	- 1 245,983 млн. теңге;
құрылыс ұзақтығы	- 16 ай.

8.2. Жұмыс жобасы бекітуге ұсынылғанда және жұмыс жасауға берілгенде осы сараптама қорытындысымен сәйкестігі тексерілуі керек.

8.3. Қазақстан Республикасы Үкіметі мәжілісінің 2010 жылдың 2 ақпанындағы №17-56/005-1689, 05-12 Хаттама шешімінің 5 тармағына сәйкес, отандық тауар өндірушінің жабдықтарын, материалдары мен құрылымдарын барынша пайдалану қажет.

Өндірістік бөлім бастығы		А. Болекбаев
Жетекші сарапшы		Н. Кононенко
Сарапшылар		К. Токбанова
		А. Подымай
		С. Тилеукулов