Счет-фактура № 00000000028 от 28 февраля 2017 г.

Дата оборота по реализации: 28.02.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТранс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010340004966, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Сатпаева, дом № 30а, к.10,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 27001, № 0007138, от 16.07.2013

ИИК поставщика: KZ976010131000181530, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда №Д1610-190951-024338 от 21.10.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Казахстан, г.Караганда, район им.Казыбек би, ул.Ленина, 12

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010340004966, Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТранс",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Сатпаева, дом № 30а, к.10

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140000656, ИНН/КПП: , Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Казахмыс",Казахстан, г.Караганда, район им.Казыбек би, ул.Ленина, 12

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Казахмыс"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000656, ИНН/КПП: , Казахстан, г.Караганда, район им.Казыбек би, ул.Ленина, 12

ИИК получателя: KZ476010171000005791, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Общестроительные работы	работа	1	2 169 642,86	2 169 642,86	12%	260 357,14	2 430 000,00		
2	Внутриплощадочные сети ПС	работа	1	15 225 005,36	15 225 005,36	12%	1 827 000,64	17 052 006,00		
3	НВК	работа	1	1 257 168,75	1 257 168,75	12%	150 860,25	1 408 029,00		
4	Общестроительные наружные электросети	работа	1	7 492 152,68	7 492 152,68	12%	899 058,32	8 391 211,00		
Всего по счету:					**26 143 969,65**		**3 137 276,35**	**29 281 246,00**		

Руководитель: Тохсабаев Е. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер-кассир

(должность)

Ибатуллина Ю.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Казахмыс",Казахстан, г.Караганда, район им.Казыбек би, ул.Ленина, 12** — **050140000656**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТранс",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Сатпаева, дом № 30а, к.10** — **010340004966**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №Д1610-190951-024338 от 21.10.2016г.

Номер документа	Дата составления
27	28.02.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общестроительные работы			работа	1	2 430 000,00	2 430 000,00
2	Внутриплощадочные сети ПС			работа	1	17 052 006,00	17 052 006,00
3	НВК			работа	1	1 408 029,00	1 408 029,00
4	Общестроительные наружные электросети			работа	1	8 391 211,00	8 391 211,00
				Итого	4	x	29 281 246,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тохсабаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор по налогам / _____ / Бекмаханова М.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.02.2017

М.П.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Казахмыс"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"СтройТранс"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство спортивного комплекса расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, западнее ул.Фурманова, севернее ул.Кажимукана"

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за Февраль 2017 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком заказчику, субподрядчиком генподрядчику)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Д1610-190951-024338	21.10.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего за отчетный период с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	**57 745 578**	**26 143 970**							**3 137 276**	**29 281 246**
в том числе: ***за февраль***										
Раздел ГП	17 260 192								260 357	2 430 000
Общестроительные работы	4 318 015	2 169 643							1 827 001	17 052 006
Внутриплощадочные сети ПС	17 052 006	15 225 005							150 860	1 408 029
НВК	3 109 156	1 257 169							899 058	8 391 211
Общеплощадочные наружные электросети	16 006 209	7 492 153								
										8 784 374
Удержание аванса	17 323 674									2 928 125
Удержание 10%	5 774 558								**1 882 366**	**17 568 748**
Итого к оплате	**34 647 346**	**15 686 382**								

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «Корпорация Казахмыс»
Директор по налогам

_____ **Бекмаханова М.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Строй Транс»
Директор

_____ **Тохсабаев Е.Е.**

Заказчик: ТОО «Корпорация Казахмыс»

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Строй Транс"

Наименование стройки -"Строительство спортивного комплекса расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, западнее ул.Фурманова, севернее ул.Кажимукана"

Наименование объекта - Общестроительные работы

АКТ № 3-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2017 г.

N п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	З/пл.за единицу, тенге	З/пл.общая, тенге	Материалы за единицу, тенге	Материалы общие, тенге
	РАЗДЕЛ 7.УСТРОЙСТВО КПП /3шт./						
	Установка контейнеров предназначенных для бытовых помещений	шт					
1	КПП	шт	3			810 000	2 430 000
	Итого:				0		**2 430 000**
	Всего по КПП:				**2 430 000**		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:				0		**2 430 000**
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ:				**2 430 000**		

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «Корпорация Казахмыс»

Директор по налогам

Бекмаханова М.Ж.

Технадзор ТОО "ДСП "Строиинтеграция"

Шоков М.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Строй Транс»

Директор

Тохсабаев Е.Е.

Заказчик: ТОО «Корпорация Казахмыс»

Подрядчик: ТОО "Строй Транс"

Форма 2в

Наименование стройки -"Строительство спортивного комплекса расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, западнее ул.Фурманова, севернее ул.Кажимукана"

Наименование объекта - Внутриплощадочные сети ПС

АКТ № 3-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2017 г.

N п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	З/пл.за единицу, тенге	З/пл.общая, тенге	Материалы за единицу, тенге	Материалы общие, тенге
1	Разработка траншеи вручную	м3	139,4	7 571	1 055 397		
2	Засыпка траншеи вручную	м3	139,4	3 955	551 327		
3	Устройство постели при укладке кабеля	м	2154	835	1 798 504		
4	песок	м3	44			4 375	192 500
5	Завоз грунта для засыпки	м3	38,6	750	28 950		
6	растительный грунт с примесью гравия, щебня	м3	38,6			2 800	108 080
7	Покрытие кирпичом проложенного в траншее кабеля	м	2080	1 358	2 824 640		
8	кирпич одинарный М-75	шт	2080			93	193 440
9	Прокладка труб полиэтиленовых д25 мм	м	2154	850	1 830 900		
10	Труба полиэтиленовая д25мм	м	2154			629	1 354 866
11	Прокладка труб полиэтиленовых д100 мм	м	126	2 085	262 710		
12	Труба полиэтиленовая д110мм	м	126			1 781	224 406
13	Фасонные части д110 мм	шт	30	670	20 106	3 196	95 880
14	Прокладка кабеля в трубе траншеи	м	2154	2 750	5 923 500		
15	Кабель КПСВВ 2х2х0,6 мм	м	1077			180	193 860
16	Кабель КПСВВ 2х2х0,8 мм	м	1077			220	236 940
17	Прочие материалы						156 000
	Итого:				**14 296 034**		**2 755 972**
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ:				**17 052 006**		

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «Корпорация Казахмыс»

Директор по налогам

Бекмаханова М.Ж.

Технадзор ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

Шоков М.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Строй Транс»

Директор

Тохсабаев Е.Е.

Заказчик: ТОО «Корпорация Казахмыс»

Подрядчик: ТОО "Строй Транс"

Форма 2в

Наименование стройки -"Строительство спортивного комплекса расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, западнее ул.Фурманова, севернее ул.Кажимукана"

Наименование объекта - НВК

АКТ № 3-5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Февраль 2017 г.

N п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	З/пл.за единицу, тенге	З/пл.общая, тенге	Материалы за единицу, тенге	Материалы общие, тенге
	Водопровод хозяйственно-питьевой						
1	Монтажные работы	компл	1		315 699		
2	пожарный гидрант	комп	1			110 125	110 125
3	счетчик воды	комп	1			85 000	85 000
4	вентиль запорный муфтовый Ду 32 мм 15ч8р2	шт	2			3 125	6 250
5	вентиль запорный муфтовый Ду 15мм 15ч8р3	шт	1			1 250	1 250
6	клапан обратный муфтовый ду 32 мм16нж10нж	шт	1			3 500	3 500
7	адаптар муфтовый с наружной резьбой ду 32 мм	шт	1			4 000	4 000
8	труба стальная электросварная диам.38х3	м	0,5			889	445
9	труба стальная электросварная диам.530х7	т	0,13542			181 125	24 528
10	труба стальная электросварная диам.57х3,5	м	0,5			1 115	558
11	люк Т	шт	1			33 750	33 750
12	упор бетонный 0,112 м3 УГ-1	шт	1			3 125	3 125
13	Врезка в существующую сеть	шт	3			19 750	59 250
14	отвод стальной диам.50	шт	1			2 880	2 880
15	отвод PE100 SDR11-40х3,7	шт	2			790	1 580
16	переход Ду50-32	шт	1			1 114	1 114
17	фланец стальной приварной	шт	4			11 675	46 700
	Канализация бытовая						
18	футляр из стальных труб 530х5	т	2,34728			181 125	425 151
19	Врезка в существующую сеть	шт	1			13 125	13 125
20	люк Т	шт	8			33 750	270 000

	Итого:				315 699		1 092 330
	Всего:				1 408 029		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:				315 699		1 092 330
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ:				1 408 029		

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «Корпорация Казахмыс»
Директор по налогам

Бекмаханова М.Ж.

Технадзор ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

Шоков М.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Строй Транс»
Директор

Тохсабаев Е.Е.

Заказчик: ТОО «Корпорация Казахмыс»

Подрядчик: ТОО "Строй Транс"

Форма 2в

Наименование стройки -"Строительство спортивного комплекса расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, западнее ул.Фурманова, севернее ул.Кажимукана"

Наименование объекта - ОБЩЕПЛОЩАДОЧНЫЕ НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ

АКТ № 3-4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Февраль 2017 г.

N п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	З/пл.за единицу, тенге	З/пл.общая, тенге	Материалы за единицу, тенге	Материалы общие, тенге
	РАЗДЕЛ 1.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ						
	РАЗДЕЛ 2.СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
	КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ						
1	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м	2720	437	1 188 640		
2	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10-0,66 ГОСТ 16442-80	м	620			1 825	1 131 500
3	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-0,66 ГОСТ 16442-80	м	510			8 225	4 194 750
4	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80	м	695			788	547 660
5	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х16-0,66 ГОСТ 16442-80	м	135			2 073	279 855
6	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10-0,66 ГОСТ 16442-80	м	120			1 219	146 280
7	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6-0,66 ГОСТ 16442-80	м	40			875	35 000
8	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	м	600			285	171 000
	ТРУБЫ						
9	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	1927	125	240 875		

10	муфты соединительные	шт	20			1 500	30 000
	ЗАЗЕМЛЕНИЕ. УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ. МОЛНИЕЗАЩИТА.						
11	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	715	438	313 170		
12	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	т	0,120			156 250	18 731
	ПРОЧЕЕ						
13	Демонтаж опор воздушной линии	шт	3	31 250	93 750		
	Итого по разделам:				**1 836 435**		**6 554 776**
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ:				**8 391 211**		

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «Корпорация Казахмыс»
Директор по налогам

Бекмаханова М.Ж.

Технадзор ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

Шоков М.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Строй Транс»
Директор

Тохсабаев Е.Е.

Паусов