УТВЕРЖДАЮ _____
(қолы/подпись)
№ _____ «_____» «_____» 20___ г.

Заместитель Акима г. Актобе – Дудаков Геннадий Алексеевич
(лауазымы - қабылдау комиссиясының торағасы - фамилия, аты, тегі)
(должность - председатель приёмочной комиссии - фамилия, имя, отчество)

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

Акт
государственной приёмочной комиссии о приёмке построенного объекта в эксплуатацию.

2012 ж. «19» 11 № **«Строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей газоснабжения 39-го разъезда, Актобе.**
(объектінің орналасқан жері) (местонахождение объекта)
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
Государственная приёмочная комиссия, назначенная: распоряжением акима г. Актобе от 06.09.2012г., № 191р
В составе:
Торағы:
Председателя: **Заместителя Акима г. Актобе – Дудакова Геннадия Алексеевича**
Торағаның орынбасары - мемлекеттік сәулет құрылыс инспекциясының өкілі:
Заместителя председателя:
Начальника **ГУ « Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области» - Примбетова Б.А.**

Комиссия мүшелері - өкілдер:
Членов комиссии - представителей:
Тапсырыс беруші:
Заказчика: **Начальника ГУ «Отдел строительства г. Актобе» - Жаксыгали Е.Ж.**
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

Пайдалануды ұйым:
Эксплуатационная организация: **АО АПФ «КазТрансГаз Аймак» - Тасыбаев М.М.**
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

Бас жобалаушы:
Генерального проектировщика: **ТОО «Богомолов Проект Групп» - Богомолов И.С.**
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

Мемлекеттік санитарлық – эпидемиологиялық қызмет органдары:
Органов государственной санитарно- эпидемиологической службы:
Начальник ГОДГСЭН - Беркимбаева Нурсулу Алтынбековна
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

Мемлекеттік өрт қадағалау органдары:
Органов государственного пожарного надзора:
Начальник УГК ЧС и ПБ ДЧС по Актюбинской области - Блинецкий Л.С.
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

Жергілікті атқарушы органның өкілі:
Представителей городской архитектуры:
Начальника ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г. Актобе» - Биртай Б. Б.
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

Бас мердігер
генерального подрядчика **ТОО «КазПромСтройГрупп» - Ержанов Б.У.**
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

Басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері:
представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:
Иманкулов Ж. Н. – Начальник ГУ «Департамент экологии по Актюбинской области.
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)
Жолдыбаев К.А. – Начальника ГУ «Отдел земельных отношении г. Актобе».
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1. *тапсырысшы / мердігер тапсырысшымен бірге/* _____
(ұйымның атауы)
_____ *мекен – жайы бойынша* _____
_____
/облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше,үйдің /корпустың/ нөмірі/
_____
(объектінің атауы және құрылыстың түрі / жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру/)
пайдалануға қабылдауды ұсынды.

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **ГУ «Отдел строительства г. Актобе»**
(наименование организации, наименование объекта и вид строительства (новое расширение, реконструкция, техническое перевооружение))
предъявлен к приёмке в эксплуатацию:
«Строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей газоснабжения 39-го разъезда, Актобе.
по адресу: _____
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. *Құрылыс* _____
/шешім шығарған органның атауы/
200 ж. «_____» _____ № _____ шешімнің / бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде және
_____
құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 200 ж. «_____» № _____ рұқсатына сәйкес салынған.

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) от
«____» _____ 200_ г. № _____
(наименование органа, принесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «10» 08 2012 г. за № 426
ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области» - Примбетов Б.А»
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. *Құрылысты* _____
(жұмыстың түрлері)
орындаған бас мердігер _____
(ұйымның атауы)
және _____
(жұмыстың түрлері)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____
/ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/ орындаған жұмыстың түрлері/
Жасаған

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «КазПромСтройГрупп» - Ержанов Б.У.**
(наименование организации)
выполнившим **«Строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей газоснабжения 39-го разъезда, Актобе.**
(виды работ)
и субподрядными организациями: _____
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении ____ к акту))

4. *Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер* _____
_____
/ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы/
және _____
(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атау)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____
/ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/
әзірлеген.

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
ТОО «Богомолов Проект Групп» - Богомолов И.С.
(наименование организации и её ведомственная подчиненность)
выполнившим **Разработку проекта**
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными организациями _____
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении ____ к акту))

5. *Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген* _____
/ ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/ /

Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении _____ к акту))

6. *Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша*

_____

(жобаның нөмері, сериясын (үлгі жоба бойынша) немірі: тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)

жүзеге асты.

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

Индивидуальному

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

Жобалау – смета құжаттамасын _____ 200__ ж. «___» ____ № ____ бекіткен.

(объектіге (кезегі,іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекетуші (қайта бекетуші) органның атауы)

ПСД утверждена **ГУ «Отдел строительства г. Актобе»** от «**15**» **05** 20**12** г. за № **03-8/130**

(наименование органа утвердившего (пересутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

7. *Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:*

Жұмыстың басталуы _____ ; *жұмыстың аяқталуы* _____;

(айы және жылы) (айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша _____*ай;*

іс жүзінде _____

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **Июль 2012 года** ____; окончание работ **Декабрь 2012 года**

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС _____ ; фактически _____

8. *Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:* _____

_____

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

Государственной приёмочной комиссии представлена следующая документация: _____

Рабочий проект, гос .экспертиза по проекту, исполнительная документация

(наименование документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. *Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуатылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар / мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызметкөрсету түрлері сәйкес барлық объекті / тұрғын үйлерді қоспағанда/ бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады/.*

Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объёма, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг.):

Қуаттылық, өнімділік және т.б. Мощность, производительность и т.д.	Өлшем бірлігі Единица изм.	Жоба бойынша По проекту		Фактически Іс жүзінде	
		Жалпы /бұрын қабылданғандарды ескере отырып / Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі В том числе пускового комплекса или очереди	Жалпы /бұрын қабылданғандарды ескере отырып / Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі В том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность газопроводных сетей	**км.**	**2,111**	---	**2,111**	---

Алдағы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару /қызмет көрсету/ _____

/ көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы/

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар.

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объёме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукции с указанием объекта)

Предъявленный к приёмке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту	Фактически Іс жүзінде
Жалпы алаңы / Общая площадь	м²		
Қабаттар саны / Число этажей	қабат этаж:		
Құрылыстың жалпы көлемі / Общий строительный объём	м³		
Оның ішінде жер асты бөлігі / В том числе подземной части	м³		
Жансарлас салынған, жансарлас о жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша По проекту			Фактиченски Іс жүзінде		
Барлық пәтер оның ішінде: бір бөлмелі Всего квартир, в том числе: однокомнатных.	Пәтер саны Число квартир	Пәтер аланы, м² Площадь квартир, м²		Пәтер саны Число квартир жалпы общая	Пәтер аланы, м² Площадь квартир, м²	
		жалпы общая	тұрғын жилая			
Екі бөлмелі / 2-х комнатных						
Үш бөлмелі / 3-х комнатных						
Төрт бөлмелі / 4-х комнатных						
Тағы басқа / и более						

10. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, кеңбаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және технікалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көрегеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің..... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование, в количестве согласно актам о его приёмке, после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении __ к акту).

12. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар _____

(орындалуы туралы мәліметтер)

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

13. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің _____ қосымшасында берілген.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _____ к акту.

14. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жанжолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Жұмыстың түрлері Виды работ	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жұмыстың көлемі Объём работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Барлығы _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _____ мың теңге.

Всего: **14 567 220** теңге, в том числе: строительно-монтажных работ **12 345 000** теңге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _____ мың теңге.

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. теңге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық _____

(тұрғын үйлер толтырылмайды)

Сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдармен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің ашықтығына баға берілді.

На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических _____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объёмно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ:
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Қабылдауға ұсынылған:
Предъявленный к приемке

«Строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей газоснабжения 39-го разъезда, Актобе.

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАСЫН:
Принять в эксплуатацию:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:
Председатель Государственной приёмочной комиссии _____ Дузиков Е.А.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары:
Заместитель председателя Государственной приёмочной комиссии _____ Примбетов Б.А.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:
Члены Государственной приёмочной комиссии _____ Жексенгали Е.Ж.

_____ Колдыбаев К.А.

_____ Биртай Б.

_____ Беркимбаева Н.

_____ Блинецкий Л.С.

_____ Иманкулов Ж.

_____ Тасыбаев М.М.

_____ Богомолов И.С.

_____ Ержанов Б.У.

Ескерту: Акті бекітілген күн пайдалануға берілген күн деп есептеледі.
Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта

Ибрагим
87053835202

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 03-3/134 от 12.07.2012 г.
Наименование стройки: Строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей газоснабжения 39-го разъезда, г.Актобе

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за август месяц 2012 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансиров		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименова	код	Наименов.	код
		03-3/134	12.07.2012				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительство внеплощадочных и внутри-квартальных сетей газоснабжения 39-го разъезда, г.Актобе	1 162 815,81						124 587,41	1 162 815,8
Итого за текущий месяц:		1 038 228,40					124 587,41	1 162 815,8
Итого к оплате за текущий месяц	**1 162 815,8**	тенге						

ЗАКАЗЧИК:
И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ
ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА Г.АКТОБЕ»

_____АЙМАГАНБЕТОВ К.Б.

ГЕНПОДРЯДЧИК :

ДИРЕКТОР
ТОО «КазПромСтройГрупп»

_____**Б.ЕРЖАНОВ**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 03-3/134 от 12.07.2012 г.
Наименование стройки: Строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей газоснабжения 39-го разъезда, г.Актобе

Форма № КС - 2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2012 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1-1 Газорегуляторный пункт.										
	Общестроительные работы									
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	58,96	27,84	26,18	1641	1543	507	0,01	1
		м3		1,66	7,20	98	425	97	0,03	1
2	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	26,9	39,72	37,82	1069	1017	336	0,01	--
		м3		1,87	11,00	50	296	97	0,04	1
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,58	262,72	--	677	--	765	1,85	5
		м3		262,72	--	678	--	113	--	--
4	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	49,77	108,20	108,20	5385	5385	1077	--	--
		т		--	21,64	--	1077	100	0,45	23
5	Е0101-19-2 К=30	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	26,9	44,54	41,10	1198	1106	399	--	--
					15,30		412	97		
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
10	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	23,74	442,80	17,70	10512	420	402	0,05	1
		м2		7,88	4,86	187	115	133	0,02	--
11	Е0127-49-7 К=2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлятьисключать	23,74	101,01	0,77	2398	18	13	--	--
		м2		0,10	0,32	2	8	133	--	--

12	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	8	337,15	172,69	2697	1382	1529	0,48	4
		шт		76,28	60,21	610	482	140	0,24	2
13	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	6	481,17	243,37	2887	1460	1612	0,67	4
		шт		106,88	85,08	641	510	140	0,34	2
14	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	24	1053,12	598,40	25275	14362	13766	1,18	28
		шт		195,53	214,16	4693	5140	140	0,91	22
15	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	2,04	10900,00	--	22236	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	2,05	10500,00	--	21546	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	16,56	10000,00	--	165600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0106-13-1	Устройство монолитных участков из сульфатостойкого бетона В15 W4	1,65	8214,07	86,60	13553	143	906	3,06	5
		м3		490,50	32,72	809	54	105	0,16	--
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	22,58	106,00	--	2394	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	22,58	302,00	--	6819	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	90	245,44	3,82	22090	344	4119	0,21	19
		м2		37,35	1,44	3362	130	118	0,01	1
22	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	12,5	202,05	4,19	2526	52	880	0,38	5
		м2		58,05	1,58	726	20	118	0,01	--
Локальная смета 6-3и. Газопровод низкого давления Г1										
РАЗДЕЛ 2. Трубопровод										
8	С130804-417	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 80 /ГОСТ 50838-95/,Р 0,003 Мпа,SDR 17 D 63х3,8 мм (с учетом аварийного запаса)	1030,2	197,00		202949			--	--

		м		--		--				
10	С130804-420	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 80 /ГОСТ 50838-95/,Р 0,003 Мпа,SDR 17 D 110х6,6 мм (с учетом аварийного запаса)	2114,2	598,00		1264292			--	--
		м		--		--				
12	С130804-426	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 80 /ГОСТ 50838-95/,Р 0,003 Мпа,SDR 17 D 225х13,4 мм (с учетом аварийного запаса)	727,2	2480,00		1803456			--	--
		м		--		--				
14	С130804-423	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 80 /ГОСТ 50838-95/,Р 0,003 Мпа,SDR 17 D 160х9,5 мм (с учетом аварийного запаса)	1272,6	1250,00		1590750			--	--
		м		--		--				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			310503				
		Накладные расходы	Тенге			26311				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20209				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			330712				
	Итого по Акту					459569				
	Временные здания и сооружения 1,5%				тенге	6894				
	Итого с временными				тенге	466462				
	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 3,12%				тенге	14554				
	единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				тенге	4665				
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%				тенге	1866				
	Итого в базовых ценах 2001г. МРП=775				тенге	487 546,39				
	Итого в текущих ценах 2012г МРП=1618 Имрп=2,08774				тенге	1 017 871,05				
	Налог (2%)				тенге	20 357,42				
	Итого по Акту в текущих ценах с учетом налогов (2%)				тенге	1 038 228,40				
	НДС(12%)				тенге	124 587,41				
	Всего по акту с учетом НДС (12%)				тенге	1 162 815,81				

И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.АКТОБЕ»

АЙМАГАНБЕТОВ К.Б.

ДИРЕКТОР ТОО «АКТАМ-ИНЖИНИРИНГ»

ЕШИМКУЛОВ Н.Т.

ДИРЕКТОР ТОО «КазПромСтройГрупп»

ЕРЖАНОВ Б.У.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 03-3/134 от 12.07.2012 г.

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Наименование стройки: Строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей газоснабжения 39-го разъезда, г.Актобе

СПРАВКА

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2012 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансиров		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименова	код	Наименов.	код
		03-3/134	12.07.2012				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительство внеплощадочных и внутри-квартальных сетей газоснабжения 39-го разъезда, г.Актобе	14 567 220						1 560 774	14 567 220
Итого за текущий месяц:		11 968 218					1 436 186	13 404 404
Итого к оплате за текущий месяц	**13 404 404**	тенге						

З А К А З Ч И К:
ГУ "Отдел строительства г. Актобе"
Руководитель отдела _____ Жаксыгали Е.Ж.

П О Д Р Я Д Ч И К:
ТОО"КазПромСтройГрупп"
Директор _____ Ержанов Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 03-3/134 от 12.07.2012 г.
Наименование стройки: Строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей газоснабжения 39-го разъезда, г.Актобе

Форма № КС - 2

Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2012 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ								
19	Е0108-6-4	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа свыше 4 м (Силикатный кирпич М 100 на р-ре М50)	23,28	5856,04	282,71	136329	6581	23549	4,64	108
		м3		751,50	105,75	17495	2462	118	0,52	12
20	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м (Силикатный кирпич М100 на р-ре М50)	3,535	5725,66	337,41	20240	1193	3322	4,38	15
		м3		670,50	126,00	2370	445	118	0,62	2
21	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	13	391,83	250,96	5094	3262	3985	0,81	11
		шт		130,73	88,22	1699	1147	140	0,37	5
22	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,346	24000,00	--	8304	--	--	--	--
		Локальная смета 6-3.Газопровод низкого давления Г1								
1	Е0101-39-2	Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, глубина траншеи 1,6 м в грунтах 2 группы	0,5	163506,22	129306,22	81753	64653	27386	239,00	120
		км		34200,00	22266,78	17100	11133	97	77,51	39
2	Е0101-39-6 К=1,5	Вычитается позиция: Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать в грунтах 2 группы	0,5	-30220,05	-17395,05	-15110	-8698	-7686	-90,00	-45
		км		-12825,00	-3022,05	-6413	-1511	97	-10,35	-5
3	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	100,015	39,72	37,82	3973	3782	1248	0,01	1
		м3		1,87	11,00	187	1100	97	0,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	185,02	19,70	19,70	3645	3645	729	--	--
		т		--	3,94	--	729	100	0,08	15
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	100,015	3,76	3,24	376	324	155	--	--
		м3		0,48	1,12	48	112	97	--	--
6	Е0123-1-1	Устройство песчаной подушкки и засыпки песком	100,015	958,50	152,52	95864	15254	27412	1,02	102
		м3		153,68	57,15	15370	5716	130	0,28	28
15	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315х18,7 мм	0,5	154938,86	103471,23	77469	51736	48409	306,00	153
		км		51300,00	23175,85	25650	11588	130	98,72	49
16	СС130804-429	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ80/ГОСТ 50838-95/,р 0,003 МПа,SDR D315х18,7 мм (с учетом аварийного запаса)	942,33	4850,00	--	4570301	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
Локальная смета 1-1 Рекультивация и восстанвлоение почвенно-растительного слоя										
РАЗДЕЛ 1. Снятие плодородного слоя										
1	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	460	1,22	1,22	561	51	112	--	--
		м2		--	0,25	--	115	97	0,00	6
2	Е0101-25-1	Разработка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	92	9,85	9,85	906	906	1200	--	--
		м3		--	2,69	--	1237	97	0,01	-1
3	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	92	8,28	8,28	762	762	202	--	--
		м3		--	2,26	--	208	97	0,01	-3
Локальная смета 6-2и. Газопровод среднего давления Г2										
РАЗДЕЛ 2.Трубопровод										
8	С130804-379	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100 /ГОСТ 50838-95/,Р 0,3 Мпа,SDR 11 Dв 129 мм (Д 160х14,6 мм)	909	1860,00		0			--	--
		м		--		--				
Локальная смета 6-3и. Газопровод низкого давления Г1										
РАЗДЕЛ 2. Трубопровод										
10	С130804-420	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 80 /ГОСТ 50838-95/,Р 0,003 Мпа,SDR 17 D 110х6,6 мм (с учетом аварийного запаса)	2114,2	598,00		1264292			--	--
		м		--		--				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			4990467				
		Накладные расходы	Тенге			130022				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			307229				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			5297696				
	Итого по Акту					5297696				
	Временные здания и сооружения 1,5%				тенге	79465				
	Итого с временными				тенге	5377162				
	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 3,12%				тенге	167767				
	единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				тенге	53772				
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%				тенге	21509				
	Итого в базовых ценах 2001г. МРП=775				тенге	5620210				
	Итого в текущих ценах 2012г МРП=1618 Имрп=2,08774				тенге	11733547				
	Налог (2%)				тенге	234671				
	Итого по Акту в текущих ценах с учетом налогов (2%)				тенге	11968217,95				
	НДС(12%)				тенге	1436186,15				
	Всего по акту с учетом НДС (12%)				тенге	13404404				

З А К А З Ч И К:
ГУ "Отдел строительства г. Актобе"
Руководитель отдела _____ Жаксыгали Е.Ж.

П О Д Р Я Д Ч И К:
ТОО"КазПромСтройГрупп"
Директор _____ Ержанов Б.

Т Е Х Н И Ч Е С К И Й Н А Д З О Р:
ТОО"Актау-инжиниринг"
Директор _____ Н.Ишимкулов