Счет-фактура № 00000000013 от 4 января 2017 г.

Дата оборота по реализации: 04.01.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТранс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010340004966, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Сатпаева, дом № 30а, к.10,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 27001, № 0007138, от 16.07.2013

ИИК поставщика: KZ976010131000181530, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №124/1-ПД от 7 ноября 2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, п.Желаево, Промзона, 20

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010340004966, Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТранс",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Сатпаева, дом № 30а, к.10

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 051241000519, ИНН/КПП: , Филиал АО "Кедентранссервис" -"Уральский грузовой участок",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, п.Желаево, Промзона, 20

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Кедентранссервис" АО

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 990840000825, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, г.Астана, ул.Достык,18

ИИК получателя: KZ92914398416BC04606, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	тг	1	6 044 492,00	6 044 492,00	12%	725 339,04	6 769 831,04		
Всего по счету:					**6 044 492,00**		**725 339,04**	**6 769 831,04**		

Руководитель: Шакаев Т.Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Бекмурзаева Ш.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Акционерное общество "Кедентранссервис"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Транс"

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт соединительных путей №28-30» для нужд филиала АО «Кедентранссервис» - «Уральский грузовой участок»

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат от 04 января 2017 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком заказчику, субподрядчиком генподрядчику)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	
		№ 124/1-ПД	07.11.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего за отчетный период с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах 2 квартала 2016г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт соединительных путей №28-30, инв. №10364	**6 769 831,04**	**6 044 492,00**	6 044 492	6 044 492					**725 339,04**	**6 769 831,04**
Итого к оплате:	**6 769 831,04**	**6 044 492,00**							**725 339,04**	**6 769 831,04**

ЗАКАЗЧИК:

АО "Кедентранссервис"

И.о. Вице-Президента по обеспечению производства

_____Муканов Г.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Строй Транс"

Директор

_____Шакаев Т.Р.

Заказчик: Акционерное общество "Кедентранссервис" 10140

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Транс"

Наименование стройки - Капитальный ремонт соединительного пути №28-30, инв. №10364 Форма 2в

Наименование объекта - АО "Кедентранссервис" по Уральский грузовой участок

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Январь 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-280108-0303 РСНБ РК 2015**	**Разборка пути на деревянных шпалах поэлементно, тип рельсов Р50 число шпал на 1 км 1600 и 1440 шт**	**км**	**0,0955**		**1085268,60**	**103643**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=669,25)	чел-ч	1472	140,576	669,25	94080
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	36,4	3,476	1101,75	3830
		Итого оплата труда:				**1025239,55**	**97910**
1. 3	32-020201-0701	Вагоны широкой колеи, 20 т	маш.-ч	88,29	8,432	111,91	944
1. 4	31-050106-0102	Краны на железнодорожном ходу, 16 т	маш.-ч	18,2	1,738	4241,28	7372
		Итого эксплуатация машин:				**100132,60**	**9563**
		НР первого уровня	%	61,7		632572,81	60411
		НР второго уровня	%	4,2		72149,34	6890
		Накладные расходы	%	--		704722,14	67301
		Сметная прибыль	%	8		143199,26	13676
		Сметная стоимость:				**1933190,01**	**184620**
2	**11-280104-0609 РСНБ РК 2015**	**Путь на железобетонных шпалах, длина рельсов 12,5 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км 1400 шт. Укладка отдельными элементами**	**км пути**	**0,0955**		**23618141,49**	**2255533**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1148,85	109,715	712,65	78189
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	182,56	17,434	1078,59	18805
		Итого оплата труда:				**1015634,93**	**96993**
2. 3	32-020201-0701	Вагоны широкой колеи, 20 т	маш.-ч	9,37	0,894835	111,91	100
2. 4	31-050401-0102	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	57,12	5,455	8,05	44
2. 5	31-050106-0102	Краны на железнодорожном ходу, 16 т	маш.-ч	67,6	6,456	4241,28	27381
2. 6	32-020102-0701	Разгонщик гидравлический	маш.-ч	16,67	1,592	27,31	43
2. 7	32-020303-0105	Станок рельсосверлильный	маш.-ч	0,25	0,023875	35,43	1
2. 8	32-020303-0106	Станок рельсорезный	маш.-ч	0,25	0,023875	32,06	1
2. 9	32-020303-0110	Ключ путевой универсальный	маш.-ч	96,39	9,205	13,96	129
2.10	32-020201-0301	Платформы широкой колеи с роликовым транспортером	маш.-ч	23,19	2,215	873,51	1935
2.11	32-020201-0503	Платформы широкой колеи, 71 т	маш.-ч	436,96	41,73	285,98	11934

1	2	3	4	5	6	7	8
2.12	32-020201-0104	Тепловозы широкой колеи маневровые, 883 кВт (1200 л.с.)	маш.-ч	23,68	2,261	9400,07	21258
		Итого эксплуатация машин:				**756526,18**	**72248**
2.13	24-010103-0102	Накладки стыковые двухголовые к рельсам 2 Р65 (4 отверстия) ГОСТ 8193-73	т	7,619	0,727614	187407,56	136360
2.14	24-010103-0201	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками диаметром М27, длиной от 160 мм до 180 мм ГОСТ 11530-93, ГОСТ 11532-93	т	0,66	0,06303	266085,80	16771
2.15	24-010103-0301	Шайбы пружинные путевые одновитковые диаметром 27 мм ГОСТ 19115-91	т	0,06	0,00573	302308,55	1732
2.16	24-010103-0801	Подкладки раздельного скрепления КБ65 ГОСТ 16277-93	т	22,378	2,137	296459,03	633562
2.17	24-010103-1001	Болты клеммные М22 мм х 75 мм с гайками М22 мм х 22 мм для рельсовых скреплений ГОСТ 16016-79, ГОСТ 16018-79	т	3	0,2865	242049,98	69347
2.18	24-010103-1101	Шайбы пружинные двухвитковые диаметром 25 мм, сечением 10 мм х 8 мм из стали марки 60С2А ГОСТ 21797-2014	т	1,56	0,14898	406304,66	60531
2.19	24-010103-1201	Болты закладные с гайкой для рельсовых скреплений железнодорожного пути М22 мм х 175 мм ГОСТ 16017-79, ГОСТ 16018-79	т	4,8	0,4584	251414,20	115248
2.20	24-010103-1401	Клеммы ПК ГОСТ 22343-90	шт.	6400	611,2	163,43	99888
2.21	24-010104-0101	Прокладки резиновые для железобетонных шпал под подошву рельсов Р65	1000 шт.	3,2	0,3056	99660,92	30456
2.22	24-010107-0201	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	6,41	0,612155	25530,06	15628
2.23	24-010107-0401	Шайба-скоба плоская для изолирующей втулки ЦП-138 ГОСТ 11371-78	т	0,58	0,05539	273921,92	15173
2.24	21-040701-0103	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 СТ РК 1447-2005	шт.	1400	133,7	6427,54	859362
2.25	24-010104-9901	Прокладки кордонитовые под подошвы рельс	1000 шт.	3,2	0,3056	166998,48	51035
		Итого материалов:				**22042887,36**	**2105096**
		НР первого уровня	%	61,7		626646,75	59845
		НР второго уровня	%	4,2		1018281,11	97246
		Накладные расходы	%	--		1644927,86	157091
		Сметная прибыль	%	8		2021045,55	193010
		Сметная стоимость:				**27284114,90**	**2605633**
3	**цена ТОО "Индустриальная компания"**	**Рельсы старогодные, 1 группа, 12,5м Р65**	**т**	**12,3921**		**130178,57**	**1613183**
		НР второго уровня	%	4,2		5467,50	67754
		Накладные расходы	%	--		5467,50	67754
		Сметная прибыль	%	8		10851,69	134475
		Сметная стоимость:				**146497,76**	**1815412**
4	**11-280112-0201 РСНБ РК 2015**	**Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами**	**1000 м3 балласта в призме**	**0,1242**		**4933838,07**	**612536**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	621,103	77,11	724,87	55895
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	37,48	4,653	1142,88	5318
		Итого оплата труда:				**493054,55**	**61213**
4. 3	31-050401-0102	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	107,4	13,334	8,05	107

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 4	32-020102-0401	Машины для балластировки железнодорожного пути на железобетонных шпалах	маш.-ч	6,52	0,809458	10155,07	8220
4. 5	32-020102-0801	Рихтовщик гидравлический	маш.-ч	11,74	1,458	40,40	59
4. 6	32-020201-0901	Вагоны хоппер-дозаторы	маш.-ч	2,44	0,302926	189,09	57
4. 7	32-020303-0114	Шпалоподбойка	маш.-ч	130,43	16,193	7,95	129
4. 8	32-020201-0104	Тепловозы широкой колеи маневровые, 883 кВт (1200 л.с.)	маш.-ч	8,96	1,112	9400,07	10456
		Итого эксплуатация машин:				**176263,77**	**21883**
4. 9	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1170	145,255	3681,50	534758
		Итого материалов:				**4307355,00**	**534758**
		НР первого уровня	%	61,7		304214,66	37768
		НР второго уровня	%	4,2		219998,21	27313
		Накладные расходы	%	--		524212,87	65081
		Сметная прибыль	%	8		436644,08	54209
		Сметная стоимость:				**5894695,02**	**731826**
5	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка /ЩЕБЕНЬ/**	**т**	**198,6400**		**412,00**	**81840**
		НР второго уровня	%	4,2		17,30	3437
		Накладные расходы	%	--		17,30	3437
		Сметная прибыль	%	8		34,34	6822
		Сметная стоимость:				**463,65**	**92099**
6	**цена ИП Мустафин АС**	**Утилизация промышленных отходов**	**т**	**198,6400**		**1509,00**	**299748**
		НР второго уровня	%	4,2		63,38	12589
		Накладные расходы	%	--		63,38	12589
		Сметная прибыль	%	8		125,79	24987
		Сметная стоимость:				**1698,17**	**337324**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	**4966482**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**228164**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**103694**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**27953**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**4552785**
- перевозка грузов	Тенге	**81840**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**158024**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**5124506**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**215229**
		ИТОГО:	Тенге				**5339735**
		Сметная прибыль	Тенге				**427179**
		ИТОГО по Ф-2:	Тенге				**5766914**

Итого	5 766 914
В том числе	
СМР	5 766 914
Оборудование	
Временные здания и сооружения 2,96%	170 701
Всего:	**5 937 615**
В том числе СМР:	5 937 615
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%	106 877
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2 кв. 2016г.	6 044 492
В том числе в текущих ценах на 2016г.- 100% с К=1	**6 044 492,00**
НДС в текущих ценах -12%	**725 339,04**
Итого в текущих ценах с НДС - 12%	**6 769 831,04**

Заказчик:
АО "Кедентранссервис"

И.о. Управляющего директора филиала АО "Кедентранссервис" Уральский грузовой участок

_____ Есенгалиев И.Ж.

Заместитель по грузовой работе филиала АО "Кедентранссервис" Уральский грузовой участок

_____ Дохно Е.П.

Главный механик филиала АО "Кедентранссервис" Уральский грузовой участок

_____ Жумаев С.И.

Начальник Технического управления АО "Кедентранссервис"

_____ Орынбасар А.О.

Подрядчик:
ТОО "СтройТранс"

Директор

_____ Шакаев Т.Р.