Счет-фактура № 00000000115 от 24 ноября 2016 г.

Дата оборота по реализации: 24.11.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТранс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010340004966, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Сатпаева, дом № 30а, к.10,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 27001, № 0007138, от 16.07.2013

ИИК поставщика: KZ976010131000181530, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №09-08-2016 от 09.08.2016г.(ТС)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, обл.Алматинская, р-н Жамбылский, п.Улькен, мкн.5, дом № 43

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010340004966, Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТранс",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Сатпаева, дом № 30а, к.10

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030140017390, ИНН/КПП: , Агидель-Ас" ТОО,Республика Казахстан, обл.Алматинская, р-н Жамбылский, п.Улькен, мкн.5, дом № 43

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Агидель-Ас" ТОО

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 030140017390, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, обл.Алматинская, р-н Жамбылский, п.Улькен, мкн.5, дом № 43

ИИК получателя: KZ428210339812138487, в банке АО Банк "Bank RBK", БИК KINCKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно монтажные работы	тг	1	7 647 378,57	7 647 378,57	12%	917 685,43	8 565 064,00		
Всего по счету:					**7 647 378,57**		**917 685,43**	**8 565 064,00**		

Руководитель: Шакаев Т. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Бекмурзаева Ш.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Агидель-Ас" ТОО,Республика Казахстан, обл.Алматинская, р-н Жамбылский, п.Улькен, мкн.5, дом № 43, тел.: 367-20-71**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **030140017390**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТранс",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Сатпаева, дом № 30а, к.10**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

010340004966

Договор (контракт) Договор №09-08-2016 от 09.08.2016г.(ТС)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
115	**24.11.2016**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно монтажные работы			тг	1	8 565 064,00	8 565 064,00
				Итого	1	x	8 565 064,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шакаев Т.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) гл. бух / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.11.2016

М.П.

Заказчик: **ТОО "Агидель-Ас"**
Подрядчик: **ТОО "СтройТранс"**
Наименование строительства:

Типовая межведомственная форма №3 КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Строительство двух линий канализационного напорного коллектора от площадки КНС-2,2а до камеры №8 самотечного загородного коллектора Турксибского района города Алматы.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за ноябрь 2016 г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	наимен-е	код	номер	код
		09-08-16	09.08.2016г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп. затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
Всего выполнено:	**18 968 587**	**7 647 379**	6 741 171	3 043 904					**917 685**	**8 565 064**
в т.ч. за месяц:		**7 647 379**		3 043 904					**917 685**	**8 565 064**
аванс	1 896 858									856 506
гарантийное обеспечение	1 896 858									856 506
Итого к оплате:	**15 174 870**	**6 117 904**							**734 148**	**6 852 052**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Агидель-Ас"

Генеральный директор _____ **Брискин А.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СтройТранс"

Директор _____ **Шакаев Т.Р.**

450220

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Агидель-Ас"

Подрядчик ТОО "Строй Транс"

Субподрядчик

Договор №09-08-16 от 09.08.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство двух линий канализационного напорного коллектора от площадки КНС-2,2а до камеры №8 самотечного загородного коллектора Турксибского района города Алматы.

Наименование обьекта: Наружные сети напорной канализации

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Прокладка трубопровода								
1.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта-трамбование основания траншеи пневматическими трамбовками на глубину 0,3м до плотности сухого грунта не менее 1,65 тС\м3	м3	442,46	21,55 / 17,03	4,52 / --	9533 / 7535	1998 / --	0,11 / --	48 / --
2.	Е0122-8-18	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,47	1048867,77 / 424350,00	557107,52 / 210451,50	487724 / 197323	259055 / 97860	2226,00 / 1027,85	1035 / 478
3.	ТС130806-158	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 12,0 мм	м	466,86	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	Е0122-8-20	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1400 мм	км	0,031	1252502,31 / 513450,00	675551,68 / 255195,00	32565 / 13350	17564 / 6635	2698,00 / 1246,37	70 / 32
5.	ТС130806-159	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1420 мм, толщина стенки 10,0 мм	м	26,10	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	ТЕ0122-14-18	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой	км	0,03	-- /	-- /	-- /	-- /	-- /	-- /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изоляции на стальные трубопроводы диам. 1200 мм			--	--	--	--	--	--
7.	Е0122-47-16	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 1200 мм	м	26,00	1407,59	2,90	36597	75	1,49	39
					274,50	1,10	7137	29	0,01	0
		Итого по разделу: Прокладка трубопровода								566419
		Раздел: Камера переключения №1 6,6х9,0м Н=5,3м								
8.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	59,40	188,46	9,95	11194	591	0,36	21
					52,20	3,74	3101	222	0,02	1
9.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 100мм	м2	59,40	401,14	10,72	23828	637	0,07	4
					10,08	4,00	599	238	0,02	1
10.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	90,60	7999,25	954,99	724732	86522	6,51	590
					1075,50	330,44	97440	29938	1,34	121
11.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	3,30	53000,00	--	175154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	65000,00	--	3214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	69000,00	--	2965	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,32	50900,00	--	16084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0109-29-1	Монтаж стремянки С1 4шт.	т	0,31	13711,47	5475,87	4280	1709	28,90	9
					5040,00	1552,87	1573	485	5,46	2
16.	С12021-24 2	Стремянки металлические С1 4шт	т	0,31	162700,00	--	50788	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,03	176102,10	1826,10	5241	54	42,70	1
					8100,00	690,75	241	21	3,37	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010	м2	15,39	36,09	0,09	555	1	0,02	0
					4,39	0,05	68	1	0,00	0
19.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	15,39	33,84	0,04	521	1	0,04	1
					8,28	--	127	--	--	--
20.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	2,96	12998,02	407,30	38474	1206	14,40	43
					2385,00	153,86	7060	455	0,75	2
21.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,33	45800,00	--	15235	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,09	44900,00	--	4081	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,07	66000,00	--	4899	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С11011-87-8	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины	т	0,04	60200,00	--	2408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0115-64-1	Затирка внутренней поверхности стен цементным раствором	м2	206,04	86,75	1,19	17874	245	0,37	76
					60,30	0,45	12424	93	0,00	0
26.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	206,04	57,48	0,23	11842	47	0,29	60
					51,30	0,09	10570	19	0,00	0
27.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных наружных поверхностей	м2	254,84	31,49	0,07	8024	18	0,04	11
					8,06	0,02	2054	5	0,00	0
28.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по наружной поверхности бетону стен	м2	182,32	245,44	3,82	44749	696	0,21	39
					37,35	1,44	6810	263	0,01	1

Итого по разделу: Камера переключения №1 6,6х9,0м Н=5,3м

1166142

Раздел: Камеры 2х3м 6шт, Камеры №3;№4 2х3м Н=4,35м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0109-29-1	Монтаж стремянки С1 2шт.	т	0,16	13733,47 / 5040,00	5475,87 / 1552,87	2204 / 809	879 / 249	28,90 / 5,46	5 / 1
30.	С12021-24-2	Стремянки металлические С1 2шт	т	0,16	162700,00 / --	-- / --	26110 / --	-- / --	-- / --	-- / --
31.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,02	176102,10 / 8100,00	1826,10 / 690,75	3494 / 161	36 / 14	42,70 / 3,37	1 / 0
32.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010	м2	8,11	36,09 / 4,39	0,09 / 0,05	293 / 36	1 / --	0,02 / 0,00	0 / 0
33.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	8,11	33,84 / 8,28	0,04 / --	275 / 67	-- / --	0,04 / --	0 / --
34.	Е0115-64-1	Затирка внутренней поверхности стен цементным раствором	м2	66,00	86,75 / 60,30	1,19 / 0,45	5726 / 3980	79 / 30	0,37 / 0,00	24 / 0
35.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	66,00	57,48 / 51,30	0,23 / 0,09	3793 / 3386	15 / 6	0,29 / 0,00	19 / 0
36.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная по внутренней поверхности стен	м2	66,00	245,44 / 37,35	3,82 / 1,44	16199 / 2465	252 / 95	0,21 / 0,01	14 / 0
37.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных наружных поверхностей	м2	111,97	31,49 / 8,06	0,07 / 0,02	3525 / 902	8 / 2	0,04 / 0,00	5 / 0
38.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по наружной поверхности бетону стен	м2	93,25	245,44 / 37,35	3,82 / 1,44	22887 / 3483	356 / 134	0,21 / 0,01	20 / 1
39.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	12,00	31,49 / 8,06	0,07 / 0,02	378 / 97	1 / --	0,04 / 0,00	0 / 0
		Итого по разделу: Камеры 2х3м 6шт, Камеры №3;№4 2х3м Н=4,35м								84883
		Раздел: Камеры №5;№6; 2х3м Н=3,94м								
40.	Е0106-33-	Устройство стени плоских днищ	м3	26,42	8003,86	954,99	211462	25231	6,51	172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм								
41.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,86	1075,50 53600,00 ---	330,44 -- ---	28415 46364 ---	8730 -- ---	1,34 -- ---	35 -- ---
42.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00 ---	-- ---	1053 ---	-- ---	-- ---	-- ---
43.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 ---	-- ---	610 ---	-- ---	-- ---	-- ---
44.	Е0109-29-1	Монтаж стремянки С1 2шт.	т	0,14	13733,47 5040,00	5475,87 1552,87	1868 685	745 211	28,90 5,46	4 1
45.	С12021-24 2	Стремянки металлические С1 2шт	т	0,14	162700,00 ---	-- ---	22127 ---	-- ---	-- ---	-- ---
46.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,02	176102,10 8100,00	1826,10 690,75	3494 161	36 14	42,70 3,37	1 0
47.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010	м2	7,01	36,09 4,39	0,09 0,05	253 31	1 --	0,02 0,00	0 0
48.	Е0113-26-18	Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	7,01	33,84 8,28	0,04 --	237 58	-- --	0,04 --	0 --
49.	Е0115-64-1	Затирка внутренней поверхности стен цементным раствором	м2	54,00	86,75 60,30	1,19 0,45	4684 3256	64 24	0,37 0,00	20 0
50.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	54,00	57,48 51,30	0,23 0,09	3104 2770	12 5	0,29 0,00	16 0
51.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная по внутренней поверхности стен	м2	54,00	245,44 37,35	3,82 1,44	13254 2017	206 78	0,21 0,01	11 0
52.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных наружных поверхностей	м2	97,09	31,49 8,06	0,07 0,02	3057 783	7 2	0,04 0,00	4 0
53.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	78,37	245,44	3,82	19235	299	0,21	17

450220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумная в 2 слоя по наружной поверхности бетону стен			37,35	1,44	2927	113	0,01	1
54.	E0113-13-1	Первый слой битумнойгрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	12,00	31,49	0,07	378	1	0,04	0
		Итого по разделу: Камеры №5;№6; 2х3м Н=3,94м			8,06	0,02	97	--	0,00	0
		ИТОГО:								331179

Накладные расходы :	2148625	398656
На общестроительные работы	423998	145971
На металломонтажные работы		2380
		679
Всего накладных расходов:		676933
Итого с накладными		3611
		680545
Ненормируемые и непредвиденные затраты :		2829170
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		169750
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		2998920
Итого с временными, 1,5 %		3043904
Пересчет в текущих ценах, К-2,48798		7573162
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		151463
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		7724625
Налог на добавленную стоимость, 12 %		926955
Итого с НДС		8651580
Тендерная скидка 1%		86516
Итого к оплате		8565064

Принял:

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Агидель-Ас"

Генеральный директор _____ Брискин А.И.

Сдал:

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строй Транс"

Директор _____ Шакаев Т.Р.

Объем подтверждаю