Счет-фактура № 00000000046 от 28 апреля 2017 г.

Дата оборота по реализации: 28.04.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТранс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010340004966, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Сатпаева, дом № 30а, к.10,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 27001, № 0007138, от 16.07.2013

ИИК поставщика: KZ976010131000181530, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №09-08-16 от 9 августа 2016г. (КНС)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, обл.Алматинская, р-н Жамбылский, п.Улькен, мкн.5, дом № 43

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010340004966, Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТранс",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Сатпаева, дом № 30а, к.10

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030140017390, ИНН/КПП: , Агидель-Ас" ТОО,Республика Казахстан, обл.Алматинская, р-н Жамбылский, п.Улькен, мкн.5, дом № 43

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Агидель-Ас" ТОО

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 030140017390, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, обл.Алматинская, р-н Жамбылский, п.Улькен, мкн.5, дом № 43

ИИК получателя: KZ428210339812138487, в банке АО Банк "Bank RBK", БИК KINCKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	работа	1	3 782 524,11	3 782 524,11	12%	453 902,89	4 236 427,00		
Всего по счету:					**3 782 524,11**		**453 902,89**	**4 236 427,00**		

Руководитель: Тохсабаев Е. Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Бекмурзаева Ш.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Агидель-Ас" ТОО,Республика Казахстан, обл.Алматинская, р-н Жамбылский, п.Улькен, мкн.5, дом № 43, тел.: 367-20-71**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **030140017390**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТранс",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Сатпаева, дом № 30а, к.10**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

010340004966

Договор (контракт) Договор субподряда №09-08-16 от 9 августа 2016г. (КНС)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
45	**28.04.2017**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы			тг	1	4 236 427,00	4 236 427,00
				Итого	1	x	4 236 427,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Тохсабаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Генеральный директор / подпись / Брискин А.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.04.2017

М.П.

Заказчик: ТОО "Агидель-Ас"
Подрядчик: ТОО "СтройТранс"
Наименование строительства:

Типовая межведомственная форма №3 КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Строительство двух линий канализационного напорного коллектора от площадки КНС-2,2а до камеры №8 самотечного загородного коллектора Турксибского района города Алматы.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за апрель 2017 г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	наимен-е	код	номер	код
		09-08-16	09.08.2016г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп. затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
Всего выполнено:	**25 836 390**	**3 782 524**	15 926 048	1 505 567					**453 903**	**4 236 427**
в т.ч. за месяц:		**3 782 524**		1 505 567					**453 903**	**4 236 427**
аванс	2 583 639									423 643
гарантийное обеспечение	2 583 639									423 643
Итого к оплате:	**20 669 112**	**3 026 019**							**363 122**	**3 389 142**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Агидель-Ас"

Генеральный директор _____ **Брискин А.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СтройТранс"

Директор _____ **Тохсабаев Е.Е.**

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Агидель-Ас"

Подрядчик ТОО "Строй Транс"

Субподрядчик

Договор №09-08-16 от 09.08.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство двух линий канализационного напорного коллектора от площадки КНС-2,2а до камеры №8 самотечного загородного коллектора Туркисбского района города Алматы.

Наименование обьекта: Наружные сети напорной канализации

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Прокладка трубопровода								
1.	E0122-8-14	Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм с гидравлическим испытанием	км	0,12	542651,84	240633,09	62948	27913	1369,00	159
					261000,00	90900,00	30276	10544	443,96	51
2.	TC130806-147	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм	м	116,46	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	TE0122-14-14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 800 мм	км	0,12	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	E0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	204666,79	85907,16	1944	816	504,00	5
					95850,00	32451,75	911	308	158,50	2
5.	C130806-113	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	9,54	4203,00	--	40088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	E0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы	км	0,01	794022,84	104398,81	7573	996	357,00	3
					62100,00	39438,00	592	376	192,61	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 300 мм								
7.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,01	20732,90 9495,00	424,40 159,75	197 90	4 2	59,30 0,78	1 0
8.	Е0122-49-2	Подвешивание подземных коммуникаций диам. более 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,12	39501,10 18990,00	790,97 299,25	4582 2203	92 35	118,40 1,46	14 0
		Итого по разделу: Прокладка трубопровода								117335
		Раздел: Трубопроводная арматура								
9.	Е0122-35-13	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 800 мм	шт	4,00	13662,85 4545,00	6811,60 2574,00	54651 18180	27246 10296	26,60 12,57	106 50
10.	ТС130902-656	Затвор дисковый поворотный фланцевый с двойным эксцентриком со штурвалом, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т до +70°С, PN 10, DN 800, типа ERHARD ГОСТ 13547-79	шт.	4,00	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	шт	2,00	2707,16 902,25	1459,53 551,25	5414 1804	2919 1103	5,29 2,69	11 5
12.	ТС130902-72	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300 ГОСТ 5762-2002	шт.	2,00	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0122-40-14	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 800 мм	фланец	8,00	1705,86 1140,75	244,48 20,25	13647 9126	1956 162	5,50 0,08	44 1
14.	ТС130809-24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 800 ГОСТ 12816-80	шт.	10,00	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	фланец	4,00	708,82	102,44	2835	410	2,45	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					524,25	4,50	2097	18	0,02	0
16.	ТС130809-17	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0122-33-7	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 900-1600 мм	т	1,81	50383,13	25981,88	91294	47079	90,00	163
					19710,00	9814,50	35715	17784	47,94	87
18.	ТС130810-163	Фасонные части стальные сварные, d свыше 800 мм	т	1,81	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0122-33-7	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 900-1600 мм	т	2,01	50383,13	25981,88	101069	52120	90,00	181
					19710,00	9814,50	39538	19688	47,94	96
20.	ТС130810-163	Фасонные части стальные сварные, d свыше 800 мм	т	1,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0122-33-7	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 900-1600 мм	т	0,68	50383,13	25981,88	34462	17772	90,00	62
					19710,00	9814,50	13482	6713	47,94	33
22.	ТС130810-163	Фасонные части стальные сварные, d свыше 800 мм	т	2,01	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,24	78096,82	39324,82	18743	9438	147,70	35
					30375,00	14854,50	7290	3565	72,55	17
24.	ТС130810-102	Отводы /ТУ 36-2493-82/ сварные из электросварных труб под углом 45° с радиусом кривизны R 1 Dy 800 на Ру до 10 МПа, 820х12 мм	шт	1,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопроводная арматура								322124
		Раздел: Камера переключения №1 6,6х9,0м Н=5,3м								
25.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей грунтом	м3	106,05	134,10	--	14221	--	0,97	103
					134,10	--	14221	--	--	--
26.	Е0101-27-2	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59	м3	247,44	6,48	6,48	1603	1603	--	--
					--	2,10	--	521	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	247,44	21,55	4,52	5331	1117	0,11	27
					17,03	--	4214	--	--	--
28.	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 400 мм	1сальник	2,00	7464,51	12,51	14929	25	6,41	13
					1069,20	4,05	2138	8	0,02	0
29.	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 400 мм	1сальник	2,00	10367,38	17,38	20735	35	8,90	18
					1485,00	5,62	2970	11	0,03	0
30.	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 400 мм	1сальник	2,00	12440,85	20,85	24882	42	10,68	21
					1782,00	6,75	3564	13	0,03	0
31.	Е0108-4-7	Гидроизоляция плиты перекрытия обмазочная битумная в 2 слоя	м2	72,52	245,44	3,82	17799	277	0,21	15
					37,35	1,44	2709	104	0,01	1
		Итого по разделу: Камера переключения №1 6,6х9,0м Н=5,3м								99500
		Раздел: Камеры №1;№2 2х3м Н=4,76м								
32.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей грунтом	м3	14,00	134,10	--	1877	--	0,97	14
					134,10	--	1877	--	--	--
33.	Е0101-27-2	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59	м3	32,65	6,48	6,48	212	212	--	--
					--	2,10	--	69	0,01	0
34.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	32,65	21,55	4,52	703	147	0,11	4
					17,03	--	556	--	--	--
35.	Е0101-17-14	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	м3	68,78	39,73	37,82	2733	2601	0,01	1
					1,87	11,00	129	756	0,04	3
36.	Е010333-А 10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами	т	120,37	68,94	68,94	8298	8298	--	--
					--	13,79	--	1660	0,29	35
37.	Е0122-8-1 6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм	км	0,00	794422,06	410808,31	953	493	1800,00	2
					341550,00	155187,00	410	186	757,93	1
38.	С130806-1 53	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения	м	1,20	23200,00	--	27951	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 9,0 мм			--	--	--	--	--	--
39.	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 400 мм	1сальник	4,00	10367,38	17,38	41470	70	8,90	36
					1485,00	5,62	5940	22	0,03	0
40.	Е0109-29-1	Монтаж стремянки С1 2шт.	т	0,16	13733,47	5475,87	2204	879	28,90	5
					5040,00	1552,87	809	249	5,46	1
41.	С12021-24-2	Стремянки металлические С1 2шт	т	0,16	162700,00	--	26110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,02	176102,10	1826,10	3494	36	42,70	1
					8100,00	690,75	161	14	3,37	0
43.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010	м2	8,11	36,09	0,09	293	1	0,02	0
					4,39	0,05	36	--	0,00	0
44.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	8,11	33,84	0,04	275	--	0,04	0
					8,28	--	67	--	--	--
45.	Е0115-64-1	Затирка внутренней поверхности стен цементным раствором	м2	66,00	86,75	1,19	5726	79	0,37	24
					60,30	0,45	3980	30	0,00	0
46.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	66,00	57,48	0,23	3793	15	0,29	19
					51,30	0,09	3386	6	0,00	0
47.	Е0108-4-7	Гидроизоляция плиты перекрытия обмазочная битумная в 2 слоя	м2	18,72	245,44	3,82	4595	72	0,21	4
					37,35	1,44	699	27	0,01	0
48.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	12,00	31,49	0,07	378	1	0,04	0
					8,06	0,02	97	--	0,00	0
		Итого по разделу: Камеры №1;№2 2х3м Н=4,76м								131064
		Раздел: Камеры №3;№4 2х3м Н=4,35м								
49.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей грунтом	м3	12,00	134,10	--	1609	--	0,97	12
					134,10	--	1609	--	--	--
50.	Е0101-27-	Засыпка траншей бульдозерами	м3	27,52	6,48	6,48	178	178	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	мощностью 59			--	2,10	--	58	0,01	0
51.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	27,52	21,55	4,52	593	124	0,11	3
					17,03	--	469	--	--	--
52.	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 400 мм	1сальник	4,00	14514,33	24,32	58057	97	12,46	50
					2079,00	7,87	8316	31	0,04	0
53.	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм	км	0,00	307552,18	115368,43	185	69	857,00	1
					162000,00	55530,00	97	33	271,21	0
54.	С130806-129	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	0,60	7392,00	--	4453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 400 мм	1сальник	2,00	5183,69	8,69	10367	17	4,45	9
					742,50	2,81	1485	6	0,01	0
56.	Е0108-4-7	Гидроизоляция плиты перекрытия обмазочная битумная в 2 слоя	м2	18,72	245,44	3,82	4595	72	0,21	4
					37,35	1,44	699	27	0,01	0
		Итого по разделу: Камеры №3;№4 2х3м Н=4,35м								80037
		Раздел: Камеры №5;№6; 2х3м Н=3,94м								
57.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей грунтом	м3	11,00	134,10	--	1475	--	0,97	11
					134,10	--	1475	--	--	--
58.	Е0101-27-2	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59	м3	27,00	6,48	6,48	175	175	--	--
					--	2,10	--	57	0,01	0
59.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	27,00	21,55	4,52	582	122	0,11	3
					17,03	--	460	--	--	--
60.	Е0122-8-20	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1400 мм	км	0,001	252502,31	675551,68	1503	811	2698,00	3
					513450,00	255195,00	616	306	1246,37	1
61.	С130806-159	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1420 мм, толщина стенки 11,0 мм	м	1,20	40200,00	--	48433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 400 мм	1сальник	4,00	14514,33 2079,00	24,32 7,87	58057 8316	97 31	12,46 0,04	50 0
63.	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм	км	0,00	307552,18 162000,00	115368,43 55530,00	185 97	69 33	857,00 271,21	1 0
64.	С130806-129	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	0,60	7392,00 --	-- --	4453 --	-- --	-- --	-- --
65.	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 400 мм	1сальник	2,00	5183,69 742,50	8,69 2,81	10367 1485	17 6	4,45 0,01	9 0
66.	Е0108-4-7	Гидроизоляция плиты перекрытия обмазочная битумная в 2 слоя	м2	18,72	245,44 37,35	3,82 1,44	4595 699	72 27	0,21 0,01	4 0
		Итого по разделу: Камеры №5;№6; 2х3м Н=3,94м								129825
		Раздел: Колодцы мокрые (МК-1 2шт)								
67.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,16	176102,10 8100,00	1826,10 690,75	28458 1309	295 112	42,70 3,37	7 1
68.	С12021-242	Стремянки металлические	т	0,05	162700,00 --	-- --	8701 --	-- --	-- --	-- --
69.	Е0115-172-4	Масляная окраска м/конструкций	м2	9,68	148,40 108,00	0,07 0,02	1436 1045	1 --	0,65 0,00	6 0
70.	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	309142,18 162000,00	115368,43 55530,00	124 65	46 22	857,00 271,21	0 0
71.	С130806-132	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм	м	0,40	10023,00 --	-- --	4025 --	-- --	-- --	-- --
72.	Е0122-14-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,00	1272857,51 66150,00	181410,91 68530,50	511 27	73 28	388,00 334,70	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Колодцы мокрые (МК-1 2шт)								43256
		Раздел: Расходомер-счетчик ультразвуковой								
73.	Ц0111-350 -13	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 500 мм	шт	2,00	8586,21 6454,08	29,69 7,78	17172 12908	59 16	41,47 0,05	83 0
74.	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость расходомер-счетчик ультразвуковой "Взлет МР"УРСВ-510Ц одноканальный морозоустойчивого и помехазащищенного исполнения с врезными ПЭА В-202	компл	2,00	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
75.	Ц0110-184 -4	Коммутатор испытательно-измерительный	шт	2,00	4270,00 4140,00	-- --	8540 8280	-- --	25,00 --	50 --
76.	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость коммутационное устройство одноканальное	компл	2,00	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
77.	Ц0111-350 -13	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 500 мм	шт	2,00	8586,21 6454,08	29,69 7,78	17172 12908	59 16	41,47 0,05	83 0
78.	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость измерительный участок ИУ-012Ду 800 вварного исполнения, давление до 2,5 Мпа Ст.20	шт	2,00	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
79.	Ц0108-545 -1	Коробка /ящик/	шт	2,00	843,50 479,00	19,50 2,30	1687 958	39 5	3,00 0,01	6 0

450350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Стоимость ящика	шт	2,00	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Расходомер-счетчик ультразвуковой			--	--	--	--	--	--
										44576

ИТОГО:

	967714	207258	1493
Накладные расходы :	272590	75084	391
На монтажные работы		35190	
На общестроительные работы		351540	
На металломонтажные работы		952	
На сантехнические работы		43960	
Всего накладных расходов:		431642	
Итого с накладными		1399356	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		83961	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		1483317	
Итого с временными, 1,5 %		1505567	
Пересчет в текущих ценах, К-2,487976516		3745815	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		74916	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		3820731	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		458488	
Итого с НДС		4279219	
Тендерная скидка 1%		42792	
Итого к оплате		4236427	

Принял:

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Агидель-Ас"

Генеральный директор _____ Брискин А.И.

Сдал:

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строй Транс"

Директор _____ Тохсабаев Е.Е.