Счет-фактура № 00000000001 от 27 января 2017 г.

Дата оборота по реализации: 27.01.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТранс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010340004966, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Сатпаева, дом № 30а, к.10,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 27001, № 0007138, от 16.07.2013

ИИК поставщика: KZ976010131000181530, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №09-08-16 от 9 августа 2016г. (КНС)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, обл.Алматинская, р-н Жамбылский, п.Улькен, мкн.5, дом № 43

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010340004966, Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТранс",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Сатпаева, дом № 30а, к.10

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030140017390, ИНН/КПП: , Агидель-Ас" ТОО,Республика Казахстан, обл.Алматинская, р-н Жамбылский, п.Улькен, мкн.5, дом № 43

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Агидель-Ас" ТОО

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 030140017390, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, обл.Алматинская, р-н Жамбылский, п.Улькен, мкн.5, дом № 43

ИИК получателя: KZ428210339812138487, в банке АО Банк "Bank RBK", БИК KINCKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно монтажные работы по строительству 2-х линий Канализационного напорного коллектора от КНС-2,2а до камеры №8	услуга	1	6 167 878,57	6 167 878,57	12%	740 145,43	6 908 024,00		
Всего по счету:					**6 167 878,57**		**740 145,43**	**6 908 024,00**		

Руководитель: Шакаев Т. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Бекмурзаева Ш.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ТОО "Агидель-Ас"**
Подрядчик: **ТОО "СтройТранс"**

Типовая межведомственная форма №3 КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Наименование строительства:

Строительство двух линий канализационного напорного коллектора от площадки КНС-2,2а до камеры №8 самотечного загородного коллектора Турксибского района города Алматы.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за январь 2017 г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	наимен-е	код	номер	код
		09-08-16	09.08.2016г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп. затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
Всего выполнено:	**6 908 024**	**6 167 879**	9 196 186	2 455 015					**740 145**	**6 908 024**
в т.ч. за месяц:		**6 167 879**		2 455 015					**740 145**	**6 908 024**
аванс	690 802									690 802
гарантийное обеспечение	690 802									690 802
Итого к оплате:	**5 526 419**	**4 934 303**							**592 116**	**5 526 419**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Агидель-Ас"

Генеральный директор _____ **Брискин А.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СтройТранс"

Директор _____ **Шакаев Т.Р.**

Форма N 2в

Заказчик: ТОО «Агидель-Ас»

Подрядчик: ТОО «Строй Транс»
Субподрядчик
Договор №09-08-16 от 09.08.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство двух линий канализационного напорного коллектора от площадки КНС-2,2а до камеры №8 самотечного загородного коллектора Турксибского района города Алматы.

Наименование объекта: Наружные сети напорной канализации

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2017 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
10.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3024,22	134,10	--	405548	--	0,97	2940
					134,10	--	405548	--	--	--
11.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	7056,52	6,48	6,48	45722	45722	--	--
					--	2,10	--	14845	0,01	57
12.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	7056,52	6,40	6,40	45155	45155	--	--
					--	2,08	--	14660	0,00	28
13.	Е0101-131 -3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	7056,52	18,22	18,22	128570	128570	--	--
					--	6,33	--	44676	0,02	146
14.	Е0101-131 -6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	м3	7056,52	4,79	4,79	33826	33826	--	--
					--	1,68	--	11855	0,01	39
17.	Е0101-27-3	Засыпка траншей ПГС бульдозерами мощностью 59	м3	39,91	7,57	7,57	302	302	--	--
					--	2,46	--	98	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	39,91	14,01	14,01	559	559	--	--
					--	4,80	--	191	0,02	1
19.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	39,91	9,75	9,75	389	389	--	--
					--	2,93	--	117	0,01	0
20.	С143008-1 09	Смеси песчано-гравийные	м3	39,91	692,00	--	27620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0101-85- 1	Плодородный слой Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	489,32	9,49	9,49	4642	4642	--	--
					--	2,69	--	1315	0,01	5
27.	Е0101-85- 10	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	489,32	8,25	8,25	4038	4038	--	--
					--	2,34	--	1144	0,01	4
28.	Е0101-30- 1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59	м2	19300,00	0,28	0,28	5430	5430	--	--
					--	0,09	--	1763	0,00	7
29.	Е0101-17- 14	Устройство насыпи Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	950,00	39,73	37,82	37743	35925	0,01	12
					1,87	11,00	1776	10448	0,04	36
30.	Е010332-А 1-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1в насыпь	т	1662,50	24,60	24,60	40898	40898	--	--
					--	4,92	--	8180	0,10	172
31.	Е0101-24- 2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	950,00	9,24	9,24	8783	8783	--	--
					--	3,00	--	2851	0,01	11
32.	Е0101-24- 10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	950,00	15,82	15,82	15030	15030	--	--
					--	5,14	--	4880	0,02	19
33.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	950,00	12,51	12,51	11882	11882	--	--
					--	4,28	--	4067	0,01	13
34.	Е0101-130	Добавлять за каждый последующий	м3	950,00	6,36	6,36	6037	6037	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-8	проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см			--	1,91	--	1817	0,01	6
35.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	950,00	14,12	12,00	13412	11398	0,01	12
					1,62	2,75	1539	2608	0,01	12
		Итого по разделу: Земляные работы								835586
		Раздел: Прокладка трубопровода								
36.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта-трамбование основания траншеи пневматическими трамбовками на глубину 0,3м до плотности сухого грунта не менее 1,65 тС|м3	м3	356,11	21,55	4,52	7673	1608	0,11	38
					17,03	--	6065	--	--	--
40.	Е0122-8-1 8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,371	048867,77	557107,52	390703	207523	2226,00	829
					424350,00	210451,50	158070	78393	1027,85	383
41.	ТС130806-158	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 12,0 мм	м	373,99	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	ТЕ0122-14 -18	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1200 мм	км	1,10	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0122-49-2	Подвешивание подземных коммуникаций диам. более 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	1,10	39501,10	790,97	43451	870	118,40	130
					18990,00	299,25	20889	329	1,46	2
48.	Е0122-8-2 0	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1400 мм	км	0,011	252502,31	675551,68	9306	5019	2698,00	20
					513450,00	255195,00	3815	1896	1246,37	9
49.	ТС130806-159	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1420 мм, толщина стенки 10,0 мм	м	7,43	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	ТЕ0122-14 -18	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы	км	0,01	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 1200 мм								
51.	Е0122-47-16	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 1200 мм	м	7,43	1407,59	2,90	10458	22	1,49	11
					274,50	1,10	2040	8	0,01	0
		Итого по разделу: Прокладка трубопровода								461596

ИТОГО:	1297177	613625	3992
	599742	206141	949

Накладные расходы :

На общестроительные работы	934436
Всего накладных расходов:	934436
Итого с накладными	2231613

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	133897
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2365510
Итого с временными, 1,5 %	2400993
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	2455015
Пересчет в текущих ценах, К-2,487976516	6108020
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	122160
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6230180
Налог на добавленную стоимость, 12 %	747622
Итого с НДС	6977802
Тендерная скидка 1%	69778
Итого к оплате	6908024

Принял:

Сдал:

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Агидель-Ас"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строй Транс"

Генеральный директор _____ Брискин А.И.

Директор _____ Шакаев Т.Р.

Копия пробверта о