Счет-фактура № 00000000029 от 14 марта 2017 г.

Дата оборота по реализации: 14.03.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТранс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010340004966, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Сатпаева, дом № 30а, к.10,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 27001, № 0007138, от 16.07.2013

ИИК поставщика: KZ976010131000181530, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №09-08-16 от 9 августа 2016г. (КНС)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, обл.Алматинская, р-н Жамбылский, п.Улькен, мкн.5, дом № 43

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010340004966, Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТранс",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Сатпаева, дом № 30а, к.10

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030140017390, ИНН/КПП: , Агидель-Ас" ТОО,Республика Казахстан, обл.Алматинская, р-н Жамбылский, п.Улькен, мкн.5, дом № 43

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Агидель-Ас" ТОО

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 030140017390, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, обл.Алматинская, р-н Жамбылский, п.Улькен, мкн.5, дом № 43

ИИК получателя: KZ428210339812138487, в банке АО Банк "Bank RBK", БИК KINCKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	тг	1	13 117 802,68	13 117 802,68	12%	1 574 136,32	14 691 939,00		
Всего по счету:					**13 117 802,68**		**1 574 136,32**	**14 691 939,00**		

Руководитель: Тохсабаев Е. Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Бекмурзаева Ш.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Агидель-Ас" ТОО,Республика Казахстан, обл.Алматинская, р-н Жамбылский, п.Улькен, мкн.5, дом № 43, тел.: 367-20-71** — **030140017390**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТранс",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Сатпаева, дом № 30а, к.10** — **010340004966**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субподряда №09-08-16 от 9 августа 2016г. (КНС)

Номер документа	Дата составления
	14.03.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы			тг	1	14 691 939,00	14 691 939,00
				Итого	1	x	14 691 939,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тохсабаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Генеральный директор / _____ / Брискин А.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.03.2017

М.П.

Типовая межведомственная форма №3 КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: **ТОО "Агидель-Ас"**
Подрядчик: **ТОО "СтройТранс"**
Наименование строительства:
Строительство двух линий канализационного напорного коллектора от площадки КНС-2,2а до камеры №8 самотечного загородного коллектора Турксибского района города Алматы.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за март 2017 г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	наимен-е	код	номер	код
		09-08-16	09.08.2016г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп. затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
									1 574 136	**14 691 939**
Всего выполнено:	**21 599 963**	**13 117 803**	14 420 481	5 224 295						
									1 574 136	**14 691 939**
в т.ч. за месяц:		**13 117 803**		5 224 295						1 469 194
аванс	2 159 996									1 469 194
гарантийное обеспечение	2 159 996									
									1 259 309	**11 753 551**
Итого к оплате:	**17 279 970**	**10 494 242**								

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Агидель-Ас"

Генеральный директор _____ **Брискин А.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СтройТранс"

Директор _____ **Тохсабаев Е.Е.**

Форма N 2в

Заказчик: ТОО «Агидель-Ас»

Подрядчик: ТОО «Строй Транс»
Субподрядчик
Договор №09-08-16 от 09.08.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство двух линий канализационного напорного коллектора от площадки КНС-2,2а до камеры №8 самотечного загородного коллектора Турксибского района города Алматы.

Наименование объекта: Наружные сети напорной канализации

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2017 года

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Прокладка трубопровода									
1.	E0101-134-1 Уплотнение грунта-трамбование основания траншеи пневматическими трамбовками на глубину 0,3м до плотности сухого грунта не менее 1,65 тС|м3	м3	55,08	21,55 17,03	4,52 --	1187 938	249 --	0,11 --	6 --
2.	E0122-8-18 Укладка стальных водопроводных труб диам. 1200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,061	048867,77 424350,00	557107,52 210451,50	58737 23764	31198 11785	2226,00 1027,85	125 58
3.	ТС130806-158 Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 12,0 мм	м	56,23	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
4.	ТЕ0122-14-18 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1200 мм	км	0,05	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
5.	E0122-49-2 Подвешивание подземных коммуникаций диам. более 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,05	39501,10 18990,00	790,97 299,25	2054 987	41 16	118,40 1,46	6 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,042						
6.	Е0122-8-20	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1400 мм	км	0,05	1252502,31 513450,00	675551,68 255195,00	58053 23798	31312 11828	2698,00 1246,37	125 58
7.	ТС130806-159	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1420 мм, толщина стенки 10,0 мм	м	46,54	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
8.	ТЕ0122-14-18	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1200 мм	км	0,08	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0122-47-16	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 1200 мм	м	46,32	1407,59 274,50	2,90 1,10	65200 12715	134 51	1,49 0,01	69 0
10.	Е0122-48-5	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 1400 мм	футляр	2,00	7817,01 1959,75	752,73 15,64	15634 3920	1505 31	11,80 0,03	24 0
		Итого по разделу: Прокладка трубопровода								200868
		Раздел: Трубопроводная арматура								
11.	Е0122-33-7	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 900-1600 мм	т	1,07	50383,13 19710,00	25981,88 9814,50	54111 21169	27905 10541	90,00 47,94	97 51
12.	ТС130810-106	Отводы /ТУ 36-2493-82/ сварные из электросварных труб под углом 45° с радиусом кривизны R 1 Dy 1200 на Ру до 10 МПа, 1220х14 мм	шт	2,00	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0122-33-7	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 900-1600 мм	т	3,75	50383,13 19710,00	25981,88 9814,50	188937 73912	97432 36804	90,00 47,94	338 180
14.	ТС130810-163	Фасонные части стальные сварные, d свыше 800 мм	т	3,75	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0122-33-7	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 900-1600 мм	т	16,70	50383,13 19710,00	25981,88 9814,50	841600 329236	434001 163941	90,00 47,94	1503 801
16.	ТС130810-163	Фасонные части стальные сварные, d свыше 800 мм	т	16,70	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Трубопроводная арматура								1084651
		Раздел: Переход трубопровода через реку.								
17.	Е0126-5-9	Изоляция футляра Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм	м	115,00	2993,90 1521,97	111,93 42,04	344299 175026	12872 4834	8,58 0,20	987 23
18.	С11031-97	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 250	м3	45,20	9770,00 --	-- --	441604 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0126-17-18К=1,73	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм	м	115,00	799,87 688,97	79,16 29,58	91985 79232	9104 3402	3,82 0,15	440 17
20.	С11011-86 3	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	1,78	74370,00 --	-- --	132447 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Переход трубопровода через реку.								1010334
		Раздел: Камера переключения №1 6,6х9,0м Н=5,3м								
21.	Е0106-22-1	Плита перекрытия П1 (1шт) Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м Бетон кл В25	м3	0,60	10617,63 1282,50	241,10 91,08	6371 770	145 55	8,06 0,44	5 0
22.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0264	61200,00 --	-- --	1616 --	-- --	-- --	-- --
23.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00466	62000,00 --	-- --	289 --	-- --	-- --	-- --
24.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02504	50900,00 --	-- --	1275 --	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00495	64700,00 --	-- --	320 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0106-22-1	Плита перекрытия П2 (8шт) Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м Бетон кл В25	м3	5,60	10617,63 1282,50	241,10 91,08	59459 7182	1350 510	8,06 0,44	45 2
27.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,24584	61200,00	--	15045	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм			---	---	---	---	---	---
28.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03728	62000,00	--	2311	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
		Плита перекрытия П3 (2шт)								
29.	Е0106-22-1	Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м Бетон кл В25	м3	1,20	10617,63	241,10	12741	289	8,06	10
					1282,50	91,08	1539	109	0,44	1
30.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,05268	61200,00	--	3224	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
31.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00774	62000,00	--	480	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
		Плита перекрытия П4 (1шт)								
32.	Е0106-22-1	Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м Бетон кл В25	м3	0,60	10617,63	241,10	6371	145	8,06	5
					1282,50	91,08	770	55	0,44	0
33.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,0264	61200,00	--	1616	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
34.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00466	62000,00	--	289	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
35.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,02504	50900,00	--	1275	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
36.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00495	64700,00	--	320	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
		Плита перекрытия П5 (1шт)								
37.	Е0106-22-1	Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м Бетон кл В25	м3	0,83	10617,63	241,10	8813	200	8,06	7
					1282,50	91,08	1064	76	0,44	0
38.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,04536	61200,00	--	2776	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
39.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0061	62000,00	--	378	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
40.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,03968	50900,00	--	2020	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
41.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00495	64700,00 -------- --	-- -------- --	320 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
42.	Е0106-22-1	Плита перекрытия П6 (3шт) Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м Бетон кл В25	м3	2,73	10617,63 -------- 1282,50	241,10 -------- 91,08	28986 -------- 3501	658 -------- 249	8,06 -------- 0,44	22 -------- 1
43.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,15876	61200,00 -------- --	-- -------- --	9716 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
44.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0183	62000,00 -------- --	-- -------- --	1135 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
45.	Е0106-22-1	Плита перекрытия П7 (1шт) Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м Бетон кл В25	м3	0,80	10617,63 -------- 1282,50	241,10 -------- 91,08	8494 -------- 1026	193 -------- 73	8,06 -------- 0,44	6 -------- 0
46.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04536	61200,00 -------- --	-- -------- --	2776 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
47.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00503	62000,00 -------- --	-- -------- --	312 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
48.	Е0106-22-1	Плита перекрытия П8 (1шт) Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м Бетон кл В25	м3	0,83	10617,63 -------- 1282,50	241,10 -------- 91,08	8813 -------- 1064	200 -------- 76	8,06 -------- 0,44	7 -------- 0
49.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04536	61200,00 -------- --	-- -------- --	2776 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
50.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0061	62000,00 -------- --	-- -------- --	378 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
51.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03968	50900,00 -------- --	-- -------- --	2020 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
52.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00495	64700,00 -------- --	-- -------- --	320 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	Е0122-41-1	Устройство колец из сборного железобетона	м3	3,24	7709,90	1879,87	24980	6091	8,86	29
					1435,50	538,43	4651	1745	2,06	7
54.	С143018-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	4,00	1742,00	--	6968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С143018-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	4,00	1135,00	--	4540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	17100,00	--	68400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0272	176102,10	1826,10	4790	50	42,70	1
					8100,00	690,75	220	19	3,37	0
58.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010	м2	3,024	72,17	0,18	218	1	0,04	0
					8,78	0,10	27	--	0,00	0
59.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	3,024	33,84	0,04	102	--	0,04	0
					8,28	--	25	--	--	--
		Итого по разделу: Камера переключения №1 6,6х9,0м Н=5,3м								303032
		Раздел: Камеры 2х3м 6шт								
		Камеры №1;№2 2х3м Н=4,76м								
		Земляные работы								
60.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	157,21	27,84	26,18	4376	4115	0,01	2
					1,66	7,20	261	1132	0,03	4
61.	Е0101-168-2	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,86	657,73	268,48	3198	1305	2,47	12
					389,25	185,44	1893	902	0,80	4
62.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	68,78	3,77	3,24	259	223	0,00	0
					0,48	1,12	33	77	0,00	0
		Ж/бетонные работы КЖ								
63.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	2,13	21,55	4,52	46	10	0,11	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					17,03	--	36	--	--	--
64.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под камеры	м3	0,22	1679,27	100,89	369	22	0,85	0
					123,75	38,25	27	8	0,18	0
65.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки Бетон В7,5	м3	2,20	4550,71	66,01	10012	145	1,35	3
					195,75	24,93	431	55	0,12	0
66.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	33,62	8003,86	954,99	269090	32107	6,51	219
					1075,50	330,44	36158	11109	1,34	45
67.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,9906	53600,00	--	53096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01944	65000,00	--	1264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00884	69000,00	--	610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0106-22-1	Плита перекрытия П1 (2шт) Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м Бетон кл В25	м3	1,68	10617,63	241,10	17838	405	8,06	14
					1282,50	91,08	2155	153	0,44	1
71.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0828	61200,00	--	5067	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01504	62000,00	--	932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,08496	50900,00	--	4324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0198	64700,00	--	1281	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0106-22-1	Плита перекрытия П2 (1шт) Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м Бетон кл В25	м3	0,60	10617,63	241,10	6371	145	8,06	5
					1282,50	91,08	770	55	0,44	0
76.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,02752	61200,00	--	1684	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
77.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00496	62000,00 --	-- --	308 --	-- --	-- --	-- --
		Кольца								
78.	Е0122-41-1	Устройство колец из сборного железобетона	м3	0,56	7709,90 1435,50	1879,87 538,43	4318 804	1053 302	8,86 2,06	5 1
79.	С143018-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	8,00	1742,00 --	-- --	13936 --	-- --	-- --	-- --
80.	С143018-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	8,00	1135,00 --	-- --	9080 --	-- --	-- --	-- --
81.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	17100,00 --	-- --	68400 --	-- --	-- --	-- --
82.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0272	176102,10 8100,00	1826,10 690,75	4790 220	50 19	42,70 3,37	1 0
83.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010	м2	12,0078	72,17 8,78	0,18 0,10	867 105	2 1	0,04 0,00	1 0
84.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	12,0078	33,84 8,28	0,04 --	406 99	-- --	0,04 --	1 --
		Гидроизоляционные работы								
85.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная по внутренней поверхности стен	м2	66,00	245,44 37,35	3,82 1,44	16199 2465	252 95	0,21 0,01	14 0
86.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных наружных поверхностей	м2	111,968	31,49 8,06	0,07 0,02	3525 902	8 2	0,04 0,00	5 0
87.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по наружной поверхности бетону стен	м2	93,248	245,44 37,35	3,82 1,44	22887 3483	356 134	0,21 0,01	20 1
		Итого по разделу: Камеры №1;№2 2х3м Н=4,76м								524532
		Камеры №3;№4 2х3м Н=4,35м								
		Земляные работы								
88.	Е0101-166	Засыпка вручную траншей грунтом	м3	12,00	134,10	--	1609	--	0,97	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2									
					134,10	--	1609	--	--	--
89.	Е0101-27-2	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59	м3	27,52	6,48	6,48	178	178	--	--
					--	2,10	--	58	0,01	0
90.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	27,52	21,55	4,52	593	124	0,11	3
					17,03	--	469	--	--	--
		Плита перекрытия П1 (2шт)								
91.	Е0106-22-1	Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м Бетон кл В25	м3	1,68	10617,63	241,10	17838	405	8,06	14
					1282,50	91,08	2155	153	0,44	1
92.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0828	61200,00	--	5067	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01504	62000,00	--	932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,08496	50900,00	--	4324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0198	64700,00	--	1281	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Плита перекрытия П2 (1шт)								
96.	Е0106-22-1	Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м Бетон кл В25	м3	0,60	10617,63	241,10	6371	145	8,06	5
					1282,50	91,08	770	55	0,44	0
97.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02752	61200,00	--	1684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00496	62000,00	--	308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Кольца								
99.	Е0122-41-1	Устройство колец из сборного железобетона	м3	0,28	7709,90	1879,87	2159	526	8,86	2
					1435,50	538,43	402	151	2,06	1
100.	С143018-3-20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	4,00	1742,00	--	6968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С143018-3	Кольца опорные железобетонные для	шт.	4,00	1135,00	--	4540	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	40	колодцев ГОСТ 8020-90 КО6			--	--	--	--	--	--
102.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	17100,00 --	-- --	68400 --	-- --	-- --	-- --
103.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0272	176102,10 8100,00	1826,10 690,75	4790 220	50 19	42,70 3,37	1 0
104.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010	м2	22,4379	72,17 8,78	0,18 0,10	1619 197	4 2	0,04 0,00	1 0
105.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	22,4379	33,84 8,28	0,04 --	759 186	1 --	0,04 --	1 --
		Итого по разделу: Камеры №3;№4 2х3м Н=4,35м								129421
		Раздел: Камеры №5;№6; 2х3м Н=3,94м Земляные работы								
106.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей грунтом	м3	11,00	134,10 134,10	-- --	1475 1475	-- --	0,97 --	11 --
107.	Е0101-27-2	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59	м3	27,00	6,48 --	6,48 2,10	175 --	175 57	-- 0,01	-- 0
108.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	27,00	21,55 17,03	4,52 --	582 460	122 --	0,11 --	3 --
109.	Е0106-22-1	Плита перекрытий П1 (2шт) Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м Бетон кл В25	м3	1,68	10617,63 1282,50	241,10 91,08	17838 2155	405 153	8,06 0,44	14 1
110.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0828	61200,00 --	-- --	5067 --	-- --	-- --	-- --
111.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01504	62000,00 --	-- --	932 --	-- --	-- --	-- --
112.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,08496	50900,00 --	-- --	4324 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0198	64700,00 --	-- --	1281 --	-- --	-- --	-- --
114.	Е0106-22-1	Плита перекрытия П2 (1шт) Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м Бетон кл В25	м3	0,60	10617,63 1282,50	241,10 91,08	6371 770	145 55	8,06 0,44	5 0
115.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02752	61200,00 --	-- --	1684 --	-- --	-- --	-- --
116.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00496	62000,00 --	-- --	308 --	-- --	-- --	-- --
117.	Е0122-41-1	Кольца Устройство колец из сборного железобетона	м3	0,96	7709,90 1435,50	1879,87 538,43	7402 1378	1805 517	8,86 2,06	9 2
118.	С143018-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	8,00	1742,00 --	-- --	13936 --	-- --	-- --	-- --
119.	С143018-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	4,00	1135,00 --	-- --	4540 --	-- --	-- --	-- --
120.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	17100,00 --	-- --	68400 --	-- --	-- --	-- --
121.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0272	176102,10 8100,00	1826,10 690,75	4790 220	50 19	42,70 3,37	1 0
122.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010	м2	22,4379	72,17 8,78	0,18 0,10	1619 197	4 2	0,04 0,00	1 0
123.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	22,4379	33,84 8,28	0,04 --	759 186	1 --	0,04 --	1 --
		Итого по разделу: Камеры №5;№6; 2х3м Н=3,94м								141483
		Раздел: Колодцы мокрые (МК-1 - 2шт)								
124.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона Д1500 10шт	м3	4,235	7930,70 1435,50	1879,87 538,43	33587 6079	7961 2280	8,86 2,06	38 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,30	29600,00 --	-- --	38480 --	-- --	-- --	-- --
126.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	1,77	7928,80 --	-- --	14034 --	-- --	-- --	-- --
127.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	4,45	7208,00 --	-- --	32076 --	-- --	-- --	-- --
128.	С143018-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2,00	1135,00 --	-- --	2270 --	-- --	-- --	-- --
129.	С143018-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	2,00	1742,00 --	-- --	3484 --	-- --	-- --	-- --
130.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	17100,00 --	-- --	34200 --	-- --	-- --	-- --
131.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная колодцев	м2	88,80	245,44 37,35	3,82 1,44	21795 3317	339 128	0,21 0,01	19 1 179925
		Итого по разделу: Колодцы мокрые (МК-1 2шт)								
		ИТОГО:					3574250 838623	707717 263893		4294 1272

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1331705
Всего накладных расходов:	1331705
Итого с накладными	4905955

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	294357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5200312
Итого с временными, 1,5 %	5224295
Пересчет в текущих ценах, К-2,487976516	12997923
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	259958
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13257881
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1590946
Итого с НДС	14848827
Тендерная скидка 1%	148488
Итого к оплате	14700339
За испытание грунтов (счет № 38 от 26.01.17)	8400
К оплате:	14691939.

Принял:

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Агидель-Ас"

Генеральный директор _____ Брискин А.И.

Сдал:

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строй Транс"

Директор _____ Тохсабаев Е.Е.

Объем подтверждаю