МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

Акт
государственной приёмочной комиссии о приёмке построенного объекта в эксплуатацию.

2015 ж «26» 06 №

«Строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей газоснабжения в районе новостроек малоэтажной застройки поселка Красносельское в г. Актобе»
(объектінің орналасқан жері) (местонахождение объекта)

(комиссияны тағайындаған органның атауы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
Государственная приёмочная комиссия, назначенная: распоряжением акима г. Актобе от 06.09.2012г., № 191р

В составе:
Төраға:
Председателя: **Заместителя Акима г. Актобе – *Калдыгулова Ербола Калдыгуловича***
Төраға орынбасары - мемлекеттік сәулет құрылыс инспекциясының өкілі:
Заместителя председателя:
Начальника **ГУ « Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области» - Примбетова Б.А.**

Комиссия мүшелері - өкілдер:
Членов комиссии - представителей:

Тапсырыс беруші:
Заказчика: **Руководитель ГУ «Отдел строительства г. Актобе» - Алимбаев А.С.**
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)

Пайдаланушы ұйым:
Эксплуатационная организация: **АО АПФ «КазТрансГаз Аймак» - Тасыбаев М.М.**
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)

Бас жобалаушы:
Генерального проектировщика: **ТОО «ПроектСтройДиалог Актобе» - Голубничий А.**
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)

Мемлекеттік тұтынушыларды қорғау органдары:
Органы государственной службы по защите прав потребителей:
Руководитель «Актюбинское городское управление по защите прав потребителей»-Курманов Ж.Б.
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)

Мемлекеттік өрт қадағалау органдары:
Органов государственного надзора по промышленной безопасности:
Заместитель руководителя «Департамент комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерство индустриального развития Республики Казахстан по Актюбинской области» -Бекеев Б.М.
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

Жергілікті атқарушы органның өкілі:
Представителей городской архитектуры:
Руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г. Актобе» - Казиев А. Б.
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

бас мердігер
генерального подрядчика **ТОО «Казпромстройгрупп» - Ержанов Б.У.**
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері:
представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:

Иманкулов Ж. И. – Руководитель ГУ «Департамент экологий по Актюбинской области».
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

Жолдыбаев К.А. – Руководитель ГУ «Отдел земельных отношении г. Актобе».
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

ОО «Актюбинская компания ЭнергоСпецМонтаж» - Директор – К.Б. Аймагамбетов
Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1. *тапсырысшы / мердігер тапсырысшымен бірге/* _____
(ұйымның атауы)

_____ *мекен – жайы бойынша* _____
/облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше,ұйдің /корпустың/ нөмірі/

_____
(объектінің атауы және курылыстың түрі / жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру/)

пайдалануға қабылдауды ұсынды.
Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) _____ **ГУ «Отдел строительства г. Актобе»**
(наименование организации, наименование объекта и вид строительства (новое расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

предъявлен к приёмке в эксплуатацию: _____
«Строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей газоснабжения в районе новостроек малоэтажной застройки поселка Красносельское в г. Актобе»
по адресу: _____
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. *Құрылыс* _____
/шешім шығарған органның атауы/

200 ж. «_____» _____ № _____ шешімнің / бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде және

_____
құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 200 ж. «_____» № _____ рұқсатына сәйкес салынған.
Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) от
«____» _____ 200_ г. № _____
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от **«_03_» _09__ 2014 г.** за № ___
ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензированияпо Актюбинской области»
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. *Құрылысты* _____
(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер _____
(ұйымның атауы)

және _____
(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____
/ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/ орындаған жұмыстың түрлері/

Жасалған
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Казпромстройгрупп» - Ержанов Б.У**
(наименование организации)

Выполнившим _____
«Строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей газоснабжения в районе новостроек малоэтажной застройки поселка Красносельское в г. Актобе»
(виды работ)

и субподрядными организациями: _____
(наименование организаций и их ведомственная подчинённость, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении ____ к акту))

3. *Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер* _____
/ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы/

және _____
(құжаттамалардың болімдерінің немесе тарауларының атау)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____
/ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/

әзірлеген.
Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком _____
ТОО «ПроектСтройДиалог Актобе» - Голубничий А.
(наименование организации и её ведомственная подчинённость)

выполнившим **Разработку проекта**
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____
(наименование организаций и их ведомственная подчинённость, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении ____ к акту))

4. *Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген* _____
/ ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/ /

Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчинённость, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении _____ к акту))

5. *Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша*

_____
(жобаның нөмері, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі: түрғын ұй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға руксат берген органның атауы корсетеледі)

жүзеге асты.
Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
Индивидуальному
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

Жобалау – смета құжаттамасын _____ 200__ ж. «___» _____ № ____ бекіткен.
(объектіге (кезегі,іске косу кешені) арналған құжаттаманы бекетуші (қайта бекетуші) органның атауы)

ПСД утверждена **ГУ «Отдел строительства г. Актобе»** от «**11**» **06** 20**12** г. за № **03-8/168**
(наименование органа утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

6. *Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:*
Жұмыстың басталуы _____ *; жұмыстың аяқталуы* _____;
(айы және жылы) (айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша _____ *ай;*
іс жүзінде _____
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Октябрь 2014 года** ; окончание работ **Июнь 2015 года**
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС _____ ; фактически _____

7. *Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:* _____
_____
(құжаттардың тізбесі)
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.
Государственной приёмочной комиссии представлена следующая документация: _____
Рабочий проект, гос .экспертиза по проекту, исполнительная документация
(наименование документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. *Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар / мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызметкөрсету түрлері сәйкес барлық объекті / түрғын үйлерді қоспағанда/ бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады/.*

Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объёма, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг.):

Қуаттылық, өнімділік және т.б. Мощность, производительность и т.д.	Өлшем бірлігі Ед. изм.	Жоба бойынша По проекту		Фактически Іс жүзінде	
		Жалпы /бұрын қабылданғандарды ескере отырып / Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске косу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди	Жалпы /бұрын қабылданғандарды ескере отырып / Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске косу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди

Ағашқы кезенде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару / қызмет көрсету/ _____
/ колемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы/
Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдың мынадай корсеткіштері бар.
Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объёме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
(факт начала выпуска продукциис указанием объекта)
Предъявленный к приёмке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Олшем бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту	Фактически Іс жүзінде
Жалпы аланы / Общая площадь	м²		
Қабаттар саны / Число этажей	қабат этаж:		

Құрылыстың жалпы көлемі / Общий строительный объём	м²		
Оның ішінде жер асты бөлегі / В тои числе подземной части	м²		
Жансарлас салынған, жансарлас өжанаса салынған және жанаса салынған ұй-жайлар Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша По проекту			Фактически Іс жүзінде		
	Пәтер саны Число квартир	Пәтер аланы, м² Площадь квартир, м²		Пәтер саны Число квартир жалпы общая	Пәтер аланы, м² Площадь квартир, м²	
		жалпы общая	тұрғын жилая			
Барлық пәтер оның ішінде: бір болмелі Всего квартир, в том числе: однокомнатных.						
Екі болмелі / 2-х комнатных						
Үш болмелі / 3-х комнатных						
Төрт болмелі / 4-х комнатных						
Тағы басқа / и более						

9. *Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:*

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, кабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және технікалық жабдықтар бойынша қысқаша технікалық сипаттамалар)

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. *Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің..... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.*

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование, в количестве согласно актам о его приёмке, после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении __ к акту).

11. *Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар*

(орындалуы туралы мәліметтер)

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

12. *Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің _____ қосымшасында берілген.*

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _____ к акту.

13. *Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.*

Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

14. *Қөгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт аландарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:*

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Жұмыстың түрлері Виды работ	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жұмыстың көлемі Объём работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

15. *Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:*

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Барлығы _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _____ мың теңге.

Всего: **91 398 000**тенге, в том числе: строительно-монтажных работ _____**75 758 668**_ тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

16. *Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _____ мың теңге.*

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **91 398 000**тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге.

17. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен тынысу негізінде: технологиялық _____

_____

(түрғын ұйлер толтырылмайды)

Сәулет-құрылыстық /көлем-жоспарлық және материалдармен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда/ шешімнің озықтығына баға берілді.

На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объёмно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ:
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Қабылдауға ұсынылған:

Предъявленный к приемке

«Строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей газоснабжения в районе новостроек малоэтажной застройки поселка Красносельское в г. Актобе»

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАСЫН:
Принять в эксплуатацию:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:
Председатель Государственной приёмочной комиссии _____ **Калдыгулов Е. К.**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары:
Заместитель председателя Государственной приёмочной комиссии: _____ **Примбетов Б.А.**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:
Члены Государственной приёмочной комиссии

_____ **Алимбаев А.С.**

_____ **Жолдыбаев К.А.**

_____ **Казиев А. Б.**

_____ **Курманов Ж.Б.**

_____ **БекеевБ.М.**

_____ **Имашкулов Ж.**

_____ **Тасыбаев М. М.**

_____ **Аймагамбетов К.Б.**

_____ **Голубничий А.**

_____ **Ержанов Б.У.**

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор №03-3/387 от 27.08.2014 г.
Наименование стройки: СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей газоснабжения в районе новостроек малоэтажной застройки п.Красносельское г.Актобе

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2014г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансиров		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименова	код	Наименов.	код
		03-3/387	27.08.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей газоснабжения в районе новостроек малоэтажной застройки п.Красносельское г.Актобе	12 715 341,07						1 525 840,93	14 241 182,0
Итого за текущий месяц:		12 715 341,07					1 525 840,93	14 241 182,0
Итого к оплате за текущий месяц	**14 241 182,0**	тенге						

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ Алимбаев А.С.
"___" 2014 года.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Ержанов Б.У.
"___" 2014года.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор №03-3/387 от 27.08.2014 г.
Наименование стройки:СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей газоснабжения в районе новостроек малоэтажной застройки п.Красносельское г.Актобе

Форма № КС - 2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2014 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Газорегуляторный пункт.								
		Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	58,96	27,84	26,18	1641	1543	507	0,01	1
		м3		1,66	7,20	98	425	97	0,03	1
2	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	26,9	39,72	37,82	1069	1017	336	0,01	--
		м3		1,87	11,00	50	296	97	0,04	1
3	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,58	262,72	--	677	--	765	1,85	5
		м3		262,72	--	678	--	113	--	--
4	E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	49,77	108,20	108,20	5385	5385	1077	--	--
		т		--	21,64	--	1077	100	0,45	23
5	E0101-19-2 K=30	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	26,9	44,54	41,10	1198	1106	399	--	--
		м3			15,30		412	97		
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
10	E0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	23,74	442,80	17,70	10512	420	402	0,05	1
		м2		7,88	4,86	187	115	133	0,02	--
11	E0127-49-7 K=2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять,исключать	23,74	101,01	0,77	2398	18	13	--	--
		м2		0,10	0,32	2	8	133	--	--
12	E0107-12-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	8	337,15	172,69	2697	1382	1529	0,48	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		76,28	60,21	610	482	140	0,24	2
13	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	6	481,17	243,37	2887	1460	1612	0,67	4
		шт		106,88	85,08	641	510	140	0,34	2
14	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	24	1053,12	598,40	25275	14362	13766	1,18	28
		шт		195,53	214,16	4693	5140	140	0,91	22
15	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	2,04	10900,00	--	22236	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	2,05	10500,00	--	21546	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	16,56	10000,00	--	165600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0106-13-1	Устройство монолитных участков из сульфатостойкого бетона В15 W4	1,65	8214,07	86,60	13553	143	906	3,06	5
		м3		490,50	32,72	809	54	105	0,16	--
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	22,58	106,00	--	2394	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	22,58	302,00	--	6819	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	90	245,44	3,82	22090	344	4119	0,21	19
		м2		37,35	1,44	3362	130	118	0,01	1
22	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	12,5	202,05	4,19	2526	52	880	0,38	5
		м2		58,05	1,58	726	20	118	0,01	--
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ								
23	Е0108-6-4	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа свыше 4 м (Силикатный кирпич М 100 на р-ре М50)	23,28	5856,04	282,71	136329	6581	23549	4,64	108
		м3		751,50	105,75	17495	2462	118	0,52	12
24	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м (Силикатный кирпич М100 на р-ре М50)	3,535	5725,66	337,41	20240	1193	3322	4,38	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		670,50	126,00	2370	445	118	0,62	2
25	E0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	13	391,83	250,96	5094	3262	3985	0,81	11
		шт		130,73	88,22	1699	1147	140	0,37	5
26	C143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,346	24000,00	--	8304	--	--	--	--
		м3								
Локальная смета 6-3и.Газопровод низкого давления Г1										
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	E0101-39-2	Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, глубина траншеи 1,6 м в грунтах 2 группы	0,5	163506,22	129306,22	81753	64653	27386	239,00	120
		км		34200,00	22266,78	17100	11133	97	77,51	39
2	E0101-39-6 K=1,5	Вычитается позиция: Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать в грунтах 2 группы (до глубины 1,3 м)	0,5	-30220,05	-17395,05	-15110	-8698	-7686	-90,00	-45
		км		-12825,00	-3022,05	-6413	-1511	97	10,35	-5
3	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	100,015	39,72	37,82	3973	3782	1248	0,01	1
		м3		1,87	11,00	187	1100	97	0,04	4
4	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	185,02	19,70	19,70	3645	3645	729	--	--
		т		--	3,94	--	729	100	0,08	15
5	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	100,015	3,76	3,24	376	324	155	--	--
		м3		0,48	1,12	48	112	97	--	--
Раздел 2.Трубопровод										
6	E0123-1-1	Устройство песчаной подушки и засыпки песком	100,015	958,50	152,52	95864	15254	27412	1,02	102
		м3		153,68	57,15	15370	5716	130	0,28	28
11	E0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225x13,4 мм	0,3	139336,75	90794,12	41801	27238	26504	286,00	86
		км		48375,00	19582,83	14513	5875	130	84,07	25
12	C130804-426	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 80/ГОСТ 50838-95/,Р 0,003 МПа,SDR 17 D225x13,4мм (с учетом аварийного запаса)	727,2	2480,00	--	1803456	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,2	78005,00	36133,62	15601	7227	13380	247,00	49
		км		41850,00	9612,90	8370	1923	130	37,30	7
14	C130804-423	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100/ГОСТ 50838-95/,Р 0,003 МПа,SDR 17 D160x9,5 мм (с учетом аварийного запаса)	1272,6	1250,00	--	1590750	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-429	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 80/ГОСТ 50838-95/,Р 0,003 МПа,SDR 17 D315x18,7 мм (с учетом аварийного запаса)	217,9800	4850,00	--	1057203	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
Локальная смета 1-1 Рекультивация и восстановление почвенно-растительного слоя										
РАЗДЕЛ 1. Снятие плодородного слоя										
1	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	460	1,22	1,22	561	51	112	--	--
		м2		--	0,25	--	115	97	0,00	6
2	Е0101-25-1	Разработка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	92	9,85	9,85	906	906	1200	--	--
		м3		--	2,69	--	1237	97	0,01	-1
3	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	92	8,28	8,28	762	762	202	--	--
		м3		--	2,26	--	208	97	0,01	-3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			5162011	--			--
		Накладные расходы	Тенге			147808				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			318589				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			5628408				
	Итого по Акту					5628408				
	Временные здания и сооружения 1,5%				тенге	84426				
	Итого с временными				тенге	5712834				
	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 3,12%				тенге	178240				
	единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				тенге	57128				
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%				тенге	22851				
	Итого в базовых ценах 2001г. МРП=775				тенге	5971055				
	Итого в текущих ценах 2012г МРП=1618 Имрп=2,08774				тенге	12466021				
	Налог (2%)				тенге	249320				
	Итого по Акту в текущих ценах с учетом налогов (2%)				тенге	12715341,07				
	НДС(12%)				тенге	1525840,93				
	Всего по акту с учетом НДС (12%)				тенге	14241182				

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ Алимбаев А.С.

ТОО "Актюбинская компания ЭнергоСпецМонтаж"

Технический надзор _____ Аймаганбетов К.Б.

Подрядчик ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Ержанов Б.У.

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор №03-3/387 от 27.08.2014 г.
Наименование стройки: СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей газоснабжения в районе новостроек малоэтажной застройки п.Красносельское г.Актобе

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2014г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансиров		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименова	код	Наименов.	код
		03-3/387	27.08.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей газоснабжения в районе новостроек малоэтажной застройки п.Красносельское г.Актобе	21 258 187,50						2 550 982,50	23 809 170,0
Итого за текущий месяц:		8 542 846,43					1 025 141,57	9 567 988,0
Итого к оплате за текущий месяц	**9 567 988,0**	тенге						

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Руководитель отдела _____ Алимбаев А.С.
"___" 2014 года.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазПромСтройГрупп"
Директор _____ Ержанов Б.У.
"____" 2014года.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор №03-3/387 от 27.08.2014 г.
Наименование стройки: СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей газоснабжения в районе новостроек малоэтажной застройки п.Красносельское г.Актобе

Форма № КС - 2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2014 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Газорегуляторный пункт.								
		Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ								
23	E0108-6-4	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа свыше 4 м (Силикатный кирпич М 100 на р-ре М50)	23,28	5856,04	282,71	136329	6581	23549	4,64	108
		м3		751,50	105,75	17495	2462	118	0,52	12
24	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м (Силикатный кирпич М100 на р-ре М50)	3,535	5725,66	337,41	20240	1193	3322	4,38	15
		м3		670,50	126,00	2370	445	118	0,62	2
25	E0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	13	391,83	250,96	5094	3262	3985	0,81	11
		шт		130,73	88,22	1699	1147	140	0,37	5
26	C143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0.346	24000,00	--	8304	--	--	--	--
		м3								
		Локальная смета 6-3и.Газопровод низкого давления Г1								
		Раздел 2 Трубопровод								
10	C130804-420	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 80/ГОСТ 50838-95/,Р 0,003 МПа,SDR 17 D110x6,6 мм (с учетом аварийного запаса)	536,3260	598,00	--	320723	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С130804-429	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 80/ГОСТ 50838-95/,Р 0,003 МПа,SDR 17 D315x18,7 мм (с учетом аварийного запаса)	628,0154	4850,00	--	3045875	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			3536565	--			--
		Накладные расходы	Тенге			30856				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			214045				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			3781466				
	Итого по Акту					3781466				
	Временные здания и сооружения 1,5%				тенге	56722				
	Итого с временными				тенге	3838188				
	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 3,12%				тенге	119751				
	единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				тенге	38382				
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%				тенге	15353				
	Итого в базовых ценах 2001г. МРП=775				тенге	4011674				
	Итого в текущих ценах 2012г МРП=1618 Имрп=2,08774				тенге	8375340				
	Налог (2%)				тенге	167507				
	Итого по Акту в текущих ценах с учетом налогов (2%)				тенге	8542846,43				
	НДС(12%)				тенге	1025141,57				
	Всего по акту с учетом НДС (12%)				тенге	9567988				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ Алимбаев А.С.

Подрядчик ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Ержанов Б.У.

ТОО "Актюбинская компания ЭнергоСпецМонтаж"

Технический надзор _____ Аймаганбетов К.Б.

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор №03-3/387 от 27.08.2014 г. Доп. Соглашение №1 от 01.04.2015г
Наименование стройки: СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей газоснабжения в районе новостроек малоэтажной застройки п.Красносельское г.Актобе

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за май месяц 2015 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансиров		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименова	код	Наименов.	код
		03-3/387	27.08.2014				
		Доп. Согл. №1 от 01.04.15					

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей газоснабжения в районе новостроек малоэтажной застройки п.Красносельское г.Актобе	46 383 480						5 566 018	51 949 498
Итого за текущий месяц:		46 383 480					5 566 018	51 949 498
Итого к оплате за текущий месяц	**51 949 498**	тенге						

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Руководитель отдела _____ Алимбаев А.С.
"___" 2015 года.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазПромСтройГрупп"
Директор _____ Ержанов Б.У.
"___" 2015 года.

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

Договор №03-3/387 от 27.08.2014 г. Доп. соглашение №1 от 01.04.2015г

Наименование стройки:СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей газоснабжения в районе новостроек малоэтажной застройки п.Красносельское г.Актобе

Форма № КС - 2

Утвержден Постановлением Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2015 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 1-1								
		РАЗДЕЛ 1.Снятие плодородного слоя								
1	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	6458	1,22	1,22	7891	7891	1596	--	--
		м2		--	0,25	--	1645	97	--	5
2	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1291,6	9,85	9,85	12719	12719	3374	--	--
		м3		--	2,69	--	3478	97	0,01	11
3	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1291,6	8,28	8,28	10695	10695	2837	--	--
		м3		--	2,26	--	2925	97	0,01	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			31305				
		Накладные расходы -	Тенге			7807				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2347				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			41459				
		РАЗДЕЛ 2.Возврат плодородного слоя								
4	Е0101-25-1	Возвращение растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1383,6	9,85	9,85	13625	13625	3614	--	--
		м3		--	2,69	--	3726	97	0,01	12
5	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1383,6	8,28	8,28	11457	11457	3039	--	--
		м3		--	2,26	--	3133	97	0,01	10
6	Е0101-145-1	Окончательная планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	6918	1,22	1,22	8453	8453	1710	--	--
		м2		--	0,25	--	1762	97	--	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			33535				
		Накладные расходы -	Тенге			8363				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2514				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			44412				
		Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы								

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Раздел 1.Земляные работы						
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	26,9	3,76	3,24	101	87	42	--	--
		м3		0,48	1,12	13	30	97	--	--
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	44,22	6,48	6,48	287	287	90	--	--
		м3		--	2,10	--	93	97	0,01	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	44,22	21,55	4,52	953	200	730	0,11	5
		м3		17,03	--	753	--	97	--	--
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14,74	134,10	--	1977	--	2234	0,97	14
		м3		134,10	--	1977	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3318				
		Накладные расходы -	Тенге			3096				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			385				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6799				
				РАЗДЕЛ 4.Покрытие и кровля						
27	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	4	1385,25	387,22	5541	1549	2572	2,06	8
		шт		344,25	115,02	1377	460	140	0,46	2
28	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	36	2750,00	--	99000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов (Анкер А-1)	0,0037	175710,10	1826,10	654	7	46	42,70	--
		т		8100,00	690,75	30	3	140	3,37	--
30	Е0123-2-1	Укладка из асбестоцементных труб диам. 150 мм	0,0022	433559,02	1733,92	954	4	176	361,00	1
		км		60966,00	650,25	134	1	130	3,17	--
31	Е0120-18-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 300 мм	1	1065,70	7,30	1066	7	107	0,51	1
		шт		81,00	2,25	81	2	128	0,01	--
32	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	36	236,12	1,19	8500	43	1176	0,16	6
		м2		27,00	0,45	972	16	119	--	--
33	Е0112-17-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	36	145,23	15,94	5228	574	1740	0,24	9
		м2		34,65	5,96	1247	215	119	0,03	1
34	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	36	25,78	0,70	928	25	34	--	--
		м2		0,55	0,25	20	9	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	E0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом								
			12,24	3100,22	245,72	37947	3008	6915	2,71	33
		м3		382,50	92,25	4682	1129	119	0,45	6
36	E0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике								
			36	1124,08	9,15	40467	329	2094	0,26	9
		м2		45,45	3,42	1636	123	119	0,02	1
37	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали								
			3,6	715,87	1,24	2577	4	658	0,97	3
		м2		153,23	0,47	552	2	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			202862				
		Накладные расходы -	Тенге			15518				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13103				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			231483				
		РАЗДЕЛ 5.Проемы								
38	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2								
			8,4	403,71	102,53	3391	861	1888	0,90	8
		м2		151,65	35,67	1274	300	120	0,14	1
39	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние								
			2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	C12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П								
			6,3	5610,00	--	35343	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
41	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение								
			1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
42	C11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание								
			3	1960,00	--	5880	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
43	E0110-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2								
			6,48	598,53	59,17	3878	383	1708	1,18	8
		м2		198,45	21,16	1286	137	120	0,09	1
44	C12061-60	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 12-18В; ОС 12-21В для общественных зданий								
			6,48	4410,00	--	28577	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
45	C11011-798	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными двухстворными переплетами для жилых зданий								
			3	720,00	--	2160	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
46	E0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м								
			6,48	232,62	5,58	1507	36	748	0,59	4
		м2		94,05	2,12	609	14	120	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С12069-8	Доски подоконные, марка с ПД19-35 по ПД28-35, толщина 42 мм, ширина 350 мм	4,8	1190,00	--	5706	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0109-53-2	Монтаж решеток	0,06	9850,48	1162,95	591	70	403	46,60	3
		т		7357,50	108,00	441	6	90	0,53	--
49	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,06	180100,00	--	10806	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			107640				
		Накладные расходы -	Тенге			4747				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6743				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			119130				
		РАЗДЕЛ 6.Полы								
50	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных		ТИП1						
		м3	3,69	1143,41	--	4214	--	2162	2,99	11
51	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных		477,00	--	1758	--	123	--	--
		м3	3,69	7254,61	--	26737	--	2570	3,66	14
52	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм		567,00	--	2090	--	123	--	--
		м2	24,57	360,56	25,04	8859	615	956	0,14	4
53	Е0111-19-4 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий		22,25	9,38	547	230	123	0,05	1
		м2	24,57	200,24	9,33	4920	229	375	0,06	1
54	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем		8,91	3,51	219	86	123	0,02	--
		м2		ТИП2						
55	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,94	61,90	2,62	368	16	84	0,07	--
		м3		10,51	0,99	62	6	123	--	--
56	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	0,4752	7254,61	--	3447	--	331	3,66	2
		м2		567,00	--	269	--	123	--	--
57	Е0111-15-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	5,94	293,84	14,76	1745	88	424	0,36	2
		м2		52,43	5,54	311	33	123	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	5,94	73,88	1,34	439	8	28	0,02	--
		Накладные расходы -	Тенге	3,38	0,50	20	3	123	--	--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50729				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			6930				
		РАЗДЕЛ 7.Отделочные работы	Тенге			3460				
						61119				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0115-60-2	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону потолков	30,51	215,16	2,00	6565	61	3425	0,59	18
		м2		106,65	0,27	3254	8	105	0,04	1
59	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	113,25	202,76	2,00	22963	227	11162	0,57	64
		м2		93,60	0,27	10600	31	105	0,04	5
60	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	7	605,52	6,33	4239	44	2316	1,79	13
		м2		312,75	2,39	2189	17	105	0,01	--
61	Е0115-53-3	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине более 200мм	30	165,38	0,97	4961	29	3016	0,53	16
		м		95,40	0,36	2862	11	105	--	--
62	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	113,25	209,28	1,19	23701	135	2703	0,14	16
		м2		22,28	0,45	2523	51	105	--	--
63	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	30,51	212,30	1,65	6477	50	806	0,15	5
		м2		24,53	0,63	748	19	105	--	--
64	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	6,48	767,76	3,04	4975	20	484	0,45	3
		м2		69,98	1,15	453	7	105	0,01	--
65	Е0115-176-3 К=2	Окраска эмалевыми составами деревянных заполнений проемов оконных с подготовкой поверхности	6,48	452,92	0,24	2935	2	2260	1,98	13
		м2		332,10	0,10	2152	1	105	--	--
66	Е0115-176-2 К=2	Окраска эмалевыми составами деревянных заполнений проемов дверных с подготовкой поверхности	8,4	372,68	0,32	3130	3	2244	1,52	13
		м2		254,26	0,14	2136	1	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			79946				
		Накладные расходы -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28416				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			6502				
						114864				

РАЗДЕЛ 8.Входы

67	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,35	7254,61	--	9794	--	942	3,66	5
		м3		567,00	--	765	--	123	--	--
68	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	4,5	293,84	14,76	1322	66	321	0,36	2
		м2		52,43	5,54	236	25	123	0,03	--
69	Е0111-15-2 К=14	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	4,5	517,13	9,38	2327	42	150	0,15	1
		м2		23,66	3,50	106	16	123	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			13443				
		Накладные расходы -	Тенге			1413				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			891				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			15747				

РАЗДЕЛ 9.Отмостка

70	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	3,42	1865,80	--	6375	--	2232	3,24	11
		м3		531,00	--	1816	--	123	--	--
71	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,28	7254,61	--	16526	--	1589	3,66	8
		м3		567,00	--	1293	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			22901				
		Накладные расходы -	Тенге			3821				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1603				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			28325				

Локальная смета 2-1и-2

				Отопление						
1	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	5	266,48	3,96	1332	20	344	0,30	1
		м		52,20	1,49	261	7	128	0,01	--
2	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	6	343,48	3,96	2061	24	412	0,30	2
		м		52,20	1,49	313	9	128	0,01	--
3	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	30	606,31	7,95	18189	239	2628	0,37	11
		м		65,48	2,97	1964	89	128	0,01	--
4	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	41	10,99	--	451	--	561	0,05	2
		м		10,69	--	438	--	128	--	--
5	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10	200,00	--	2000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
6	С130904-41	Краны шаровые 11б27п д 50 мм	2	4950,00	--	9900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-12-1	Установка отводов на стальных трубопроводах диам. 50 мм	10	323,06	36,99	3231	370	2448	0,96	10
		1соедин.		177,75	13,50	1778	135	128	0,07	1
8	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	10	227,00	--	2270	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0118-20-7	Установка ручных насосов	1	1278,50	47,75	1279	48	1305	6,14	6
		1узел		1001,25	18,00	1001	18	128	0,09	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С130801-38	Ручной насос БКФ	1	4740,00	--	4740	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1,6	1707,15	34,73	2731	56	249	0,68	1
		1кВт		108,45	13,01	174	21	128	0,06	--
12	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,0067	49326,74	16388,64	330	110	196	161,00	1
		т		28980,00	3478,90	194	23	90	13,02	--
13	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,5	1060,00	--	530	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0118-10-1	Установка расширительных баков круглых	1	737,98	68,60	738	69	827	3,63	4
		1бак		621,00	24,75	621	25	128	0,13	--
15	Е0119-2-1	Установка газового отопительного аппарата	1	1785,87	39,24	1786	39	881	4,12	4
		прибор		672,75	15,75	673	16	128	0,07	--
16	СОО "Батыс-Курылысы"	Газовый отопительный аппарат АОГВ-17.4	1	27296,23	--	27296	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С131103-13	Шланг резиновый,д 20 мм	3	400,00	--	1200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	16	150,79	0,07	2413	1	1815	0,65	10
		м2		108,00	0,02	1728	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			82477				
		Накладные расходы -	Тенге			11666				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5649				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			99792				

Локальная смета 2-1-3

1	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром 200 мм	Вентиляция							
		шт	1	2247,08	6,95	2247	7	550	2,65	3
2	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром 300 мм	1	427,50	2,25	428	2	128	0,01	--
		шт		2247,08	6,95	2247	7	550	2,65	3
3	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	3	427,50	2,25	428	2	128	0,01	--
		шт		900,48	28,48	2701	85	924	1,39	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	229,50	11,25	689	34	128	0,05	0
		Накладные расходы -	Тенге			7196				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2025				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			553				
						9773				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1и-4								
1	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм		Приобретение и монтаж газового оборудования						
			11	167,70	14,12	1845	155	1487	0,55	6
		м		100,35	5,29	1104	58	128	0,03	0
2	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	11	78,92	--	868	--	982	0,33	4
		м		69,75	--	767	--	128	--	--
3	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
4	С130904-22	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 9,8 кПа /0,1 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	326,00	--	652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0120-34-1	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т	1	1537,27	231,14	1537	231	1668	7,50	8
		шт		1217,25	85,50	1217	86	128	0,42	0
6	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	4	1060,00	--	4240	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0120-34-1	Установка газохода из стальной трубы	1	1537,27	231,14	1537	231	1668	7,50	8
		шт		1217,25	85,50	1217	86	128	0,42	0
8	С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	2	889,00	--	1778	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,5	150,79	0,07	226	--	170	0,65	1
		м2		108,00	0,02	162	--	105	--	--
10	Е0119-5-1	Установка счетчика газа	1	1538,07	91,69	1538	92	994	4,10	4
		регулят		742,50	33,75	743	34	128	0,17	0
11	СПр-лООО "Инвестстрой"	Счетчик газа бытовой G-2,5	1	2294,18	--	2294	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0111-350-3	Установка устройства контроля загазованности	1	530,56	1,58	531	2	429	3,00	3
		шт		477,00	--	477	--	90	--	--
13	СПр-лООО "Инвестстрой"	Сигнализатор загазованности УКЗ-РУ-СН(2)	1	15089,93	--	15090	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			33083				
		Накладные расходы -	Тенге			8088				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2470				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			43642				
		РАЗДЕЛ 2.Узел учета газа								
14	Е0119-5-2	Установка ротационного счетчика газа	1	2754,62	222,62	2755	223	1763	7,28	7
		регулят		1293,75	83,25	1294	83	128	0,41	0
15	СОО "ГазиК"	Ротационный счетчик счетчик газа RVG G100	1	197062,17	--	197062	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0119-9-2	Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 100 мм	2	2211,72	155,59	4423	311	2137	4,16	8
		фильтр		776,25	58,50	1553	117	128	0,28	1
17	С	Фильтр конический сетчатый ФС-80 д 80	1	1153,02	--	1153	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С	Фильтр газовый волосяной ФВ-80	1	16771,25	--	16771	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0116-15-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	6	891,93	90,13	5352	541	3698	2,60	16
		1шт		447,75	33,75	2687	202	128	0,16	1
20	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	6	10400,00	--	62400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0118-22-2	Установка манометров	2	47,70	1,57	95	3	104	0,22	0
		комплект		40,50	0,00	81	0	128	0,00	0
22	С1704-20162	Стоимость манометров МО(ВО)11201 ТУ25-05-1664-74	2	1401,92	--	2804	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,0974	45827,00	2448,00	4462	238	3710	242,00	24
		т		42080,00	248,01	4097	24	90	1,44	--
24	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	7,25	584,00	--	4234	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	4	321,00	--	1284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х4 мм	4	646,00	--	2584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,59	103,09	0,07	267	--	164	0,37	1
		м2		60,30	0,02	156	--	105	--	--
28	Е0119-5-2	Установка корректора объема газа	1	2754,62	222,62	2755	223	1763	7,28	7
		шт		1293,75	83,25	1294	83	128	0,41	0
29	СТОО "ГазиК"	Корректор объема газа "М-ЕЛКОР"шт	1	163519,67	--	163520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	С2403	Комплект монтажа	1	25300,00	--	25300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			108535				
		Всего,Стоимость оборудования	Тенге			388686				
		Накладные расходы -	Тенге			13338				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7312				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			129185				

РАЗДЕЛ 3.Узел редуцирования

31	Е0119-5-1	Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм	1	1538,07	91,69	1538	92	994	4,10	4
		регулят		742,50	33,75	743	34	128	0,17	0
32	Спр-л	Регулятор давления газа РДГ-50 В	1	46120,93	--	46121	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0119-5-2	Установка регуляторов давления газа диаметром до 100 мм	1	2754,62	222,62	2755	223	1763	7,28	7
		регулят		1293,75	83,25	1294	83	128	0,41	0
34	Спр-л	Регулятор давления газа РДГ-80Н	1	58699,37	--	58699	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0112-801-2	Установка клапанов	2	433,90	13,20	868	26	753	3,00	6
		шт		416,00	2,30	832	5	90	0,01	--
36	Спр-л	Клапаны предохранительные ПСК-50 Н/5	1	4461,15	--	4461	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Спр-л	Клапаны предохранительные ПСК-50 С/300	1	4461,15	--	4461	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Спр-л	Регулятор давления газа РДГ-50 В	1	33542,50	--	33543	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0119-5-2	Установка регуляторов давления газа диаметром до 100 мм	1	2754,62	222,62	2755	223	1763	7,28	7
		регулят		1293,75	83,25	1294	83	128	0,41	0
40	Спр-л	Регулятор давления газа РДГ-80Н	1	44024,53	--	44025	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Ц0112-792-2	Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 32-50 мм	2	669,20	64,30	1338	129	1107	4,00	8
		шт		599,00	15,80	1198	32	90	0,09	--
42	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880,00	--	13760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0112-792-4	Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм	8	988,30	183,00	7906	1464	6062	5,00	40
		шт		797,00	45,00	6376	360	90	0,26	2
44	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	8	11800,00	--	94400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0112-790-1	Установка кранов шаровых на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15 мм	2	514,10	5,40	1028	11	911	3,00	6
		шт		504,00	2,30	1008	5	90	0,01	--
46	С130904-103 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	2	2940,00	--	5880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Ц0112-790-2	Установка кранов шаровых на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32 мм	4	597,70	55,80	2391	223	1978	3,00	12
		шт		536,00	13,50	2144	54	90	0,08	--
48	С130904-106 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные газовые ГШК 32-25, Dy 32 мм	4	4220,00	--	16880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,277	33857,00	2296,00	9378	636	7641	183,00	51
		т		30380,00	270,01	8415	75	90	1,57	--
50	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	17	714,00	--	12138	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм	5	741,00	--	3705	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х5 мм	9	401,00	--	3609	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х6-57х4 мм	4	338,00	--	1352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,0128	59769,00	2748,00	765	35	644	316,00	4
		т		55580,00	297,00	711	4	90	1,72	--
55	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	2	279,00	--	558	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х5 мм	6	227,00	--	1362	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	0,0332	23181,00	1862,00	770	62	608	118,00	4
		т		20090,00	248,00	667	8	90	1,44	--
58	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	1	1320,00	--	1320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	С130810-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	2	444,00	--	888	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	0,0409	19408,00	1949,00	794	80	612	95,00	4
		т		16360,00	269,99	669	11	90	1,57	--
61	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	1	1880,00	--	1880	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	С130810-128	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 325х6-108х4 мм	1	1570,00	--	1570	--	--	--	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0118-22-2	Установка манометров	шт	--	--	--	--	--	--	--
			6	47,70	1,57	286	9	311	0,22	1
64	С1704-20162	Стоимость манометров	комплект	40,50	0,00	243	0	128	0,00	0
			6	1401,92	--	8412	--	--	--	--
65	Е0124-101-3	Устройство цокольного ввода в здания газопровода диаметром 100 мм	ШТ	--	--	--	--	--	--	--
			4	5703,39	1620,50	22814	6482	14227	11,70	47
66	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы (футляр)стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	ввод	2124,00	612,00	8496	2448	130	2,99	12
			1,2	714,00	--	857	--	--	--	--
67	Е0124-101-3	Устройство цокольного ввода в здания газопровода диаметром 159 мм	м	--	--	--	--	--	--	--
			4	5703,39	1620,50	22814	6482	14227	11,70	47
68	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	ввод	2124,00	612,00	8496	2448	130	2,99	12
			1,8	1060,00	--	1908	--	--	--	--
69	Ц0112-2-4	Трубопроводы из стальных труб(продувочная)с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32 мм	м	--	--	--	--	--	--	--
			0,0091	96902,00	3153,00	878	29	750	550,00	5
70	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2 мм	т	91800,00	225,00	832	2	90	1,30	--
			6	112,00	--	672	--	--	--	--
71	Ц0112-2-2	Трубопроводы из стальных труб (импульсная)с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 20 мм	м	--	--	--	--	--	--	--
			0,0041	192156,00	5446,00	784	22	673	1100,00	4
72	С130806-55 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 1,5 мм	т	182930,00	224,97	746	1	90	1,30	--
			6	41,00	--	282	--	--	--	--
73	Ц0112-2-6	Сбросной газопровод диаметр наружный 57 мм	м	--	--	--	--	--	--	--
			0,04	59769,00	2748,00	2391	110	2012	316,00	13
74	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	т	55580,00	297,00	2223	12	90	1,72	--
			10	279,00	--	2790	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	10,87	103,09	0,07	1121	1	688	0,37	4
		м2		60,30	0,02	655	--	105	--	--
76	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5	150,79	0,07	754	--	567	0,65	3
		м2		108,00	0,02	540	--	105	--	--
77	Е0109-62-6	Изготовление опор под трубопроводы в построечных условиях и на производственных базах	0,1224	15520,74	4123,67	1900	505	1260	54,90	7
		т		9882,00	1557,00	1210	191	90	7,62	1
78	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,1224	17355,77	2191,29	2124	268	1394	73,60	9
		т		12555,00	101,25	1537	12	90	0,49	--
79	С12021-245	Опоры из круглых труб массой до 0,1 т	0,1224	172800,00	--	21151	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,1	103,09	0,07	320	--	196	0,37	1
		м2		60,30	0,02	187	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			466744				
		Всего,Стоимость оборудования	Тенге			8412				
		Накладные расходы -	Тенге			61140				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31673				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			559556				

Локальная смета 2-1-5

		Электроосвещение,молниезащита								
1	Ц0108-572-3	Щит распределительный навесной	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
2	Ц0108-575-1	Прибор аппаратов и приборов к включению	4	140,90	9,40	564	38	486	1,00	4
		шт		128,00	--	512	--	95	--	--
3	СТОО"ДИНАРЭЛЕКТРОМАШ"	Корпус щита распределительного ЩРН-9з -036УХЛ4	1	1443,75	--	1444	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,20	13,20	1504	40	654	1,00	3
		шт		227,00	2,30	681	7	95	0,01	--
5	СТОО"Казмонтажавтоматика"	Выключатель автоматический ВА63 1Р 25А С	1	354,29	--	354	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	СТОО"Казмонтажавтоматика"	Выключатель автоматический ВА63 1Р 16А С	2	354,29	--	709	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-526-1	Дифференциальный выключатель, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	СТОО"Казмонтажавтоматика"	Дифференциальный выключатель автоматический ВД63 2Р 25А С	шт	227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
			1	2779,83	--	2780	--	--	--	--
9	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	--	--	--	--	--	--	--
			1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
10	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
			1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
11	Ц0108-408-1	Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр до 25 мм	шт	--	--	--	--	--	--	--
			20	231,70	115,00	4634	2300	2485	0,53	11
12	С130806-31 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 20х2,5 мм	м	102,00	28,80	2040	576	95	0,17	3
			20	131,00	--	2620	--	--	--	--
13	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	--	--	--	--	--	--	--
			20	8,50	0,10	170	2	139	0,05	1
14	Ц0108-402-2	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, сечение жилы до 6 мм2	м	7,30	--	146	--	95	--	--
			40	47,50	21,00	1900	840	996	0,12	5
15	Ц0108-403-3	Прокладка кабеля в штрабе	м	21,20	5,00	848	200	95	0,03	1
			60	47,20	14,80	2832	888	1744	0,16	10
16	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	м	26,30	4,30	1578	258	95	0,02	1
			0,1	52100,00	--	5210	--	--	--	--
17	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	--	--	--	--	--	--	--
			0,02	60500,00	--	1210	--	--	--	--
18	С11011-770	Скобы двухларковые: СД-27	1000м	--	--	--	--	--	--	--
			8	825,00	--	6600	--	--	--	--
19	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	--	--	--	--	--	--	--
			7	47,00	0,20	329	1	303	0,29	2
20	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	45,50	0,10	319	1	95	--	--
			7	156,00	--	1092	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	2	62,70	0,20	125	--	110	0,34	1
		шт		57,80	0,10	116	--	95	--	--
22	С151801-145	Розетка одноместная с заземляющим контактом, тип РС16-004-Б	2	68,00	--	136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-593-19	Кронштейны со светильниками по колоннам, по стенам	5	417,00	161,00	2085	805	1277	1,36	7
		шт		223,00	45,90	1115	229	95	0,27	1
24	С11071-29 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейны для светильнтков	0,0724	113800,00	--	8239	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С151701-37	Светильники взрывозащищенные, тип ВЗГ-200-АМСУ2	5	2570,00	--	12850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С151701-70	Фонарь переносный аккумуляторный	1	6340,00	--	6340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,006	22300,00	--	134	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	1,7	104,00	--	177	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	5	314,30	120,00	1572	600	788	0,79	4
		шт		132,00	34,00	660	170	95	0,20	1
30	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	5	871,00	--	4355	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	5	39,00	--	195	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С151706-35	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г220-230-200	5	44,00	--	220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С151803-53	Коробка проходная, тип КРП-20	1	244,00	--	244	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,006	22300,00	--	134	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С151803-48	Коробки монтажные пластмассовые, тип П-У2	0,009	26100,00	--	235	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			73899				
		Всего,Стоимость оборудования	Тенге			3843				
		Накладные расходы -	Тенге			9711				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5017				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			88627				
		РАЗДЕЛ 2.Заземление, молниезащита, система уравнения потенциалов								
36	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	14	218,93	--	3065	--	3463	1,54	22
		м3		218,93	--	3065	--	113	--	--
37	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	50	61,90	3,30	3095	165	1111	0,14	7
		м		23,00	0,40	1150	20	95	--	--
38	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,063	87100,00	--	5487	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,10	24,10	2641	193	901	0,70	6
		шт		116,00	2,50	928	20	95	0,01	--
40	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16мм	0,0379	44300,00	--	1679	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14	134,10	--	1877	--	2121	0,97	14
		м3		134,10	--	1877	--	113	--	--
42	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	50	88,90	3,10	4445	155	1339	0,16	8
		м		27,90	0,30	1395	15	95	--	--
43	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм при ширине 25мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,039	87100,00	--	3397	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12	Изготовление м\к молниеотвода из труб и пр. в построечных условиях и на производственных базах	0,094	25987,18	4444,95	2443	418	1734	110,00	10
		т		19800,00	696,02	1861	65	90	2,55	--
45	Е0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов	0,094	14242,70	7785,20	1339	732	838	35,40	3
		1т		6457,50	2029,95	607	191	105	7,10	1
46	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,052	70000,00	--	3640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской / ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3, 5мм								
		м	6	321,00	--	1926	--	--	--	--
48	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошобные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2-кп-Бст4-кп, 38х2 мм								
		м	6,15	126,00	--	775	--	--	--	--
49	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-Бст4кп, 25х2мм								
		м	6,15	63,00	--	387	--	--	--	--
50	С11071-3 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Держатель для шин заземления К188У2								
		100шт	0,4	7120,00	--	2848	--	--	--	--
51	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2								
		м	40	14,60	0,20	584	8	452	0,07	3
52	С151607-145 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79								
		км	0,04	90100,00	--	3604	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			43232				
		Накладные расходы -	Тенге			11959				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3311				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			58502				

Локальная смета 4-1и

1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Электроснабжение							
		м3	1,8	218,93	--	394	--	445	1,54	3
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		218,93	--	394	--	113	--	--
		м3	18,58	134,10	--	2492	--	2815	0,97	18
3	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее		134,10	--	2492	--	113	--	--
		м	25	36,70	27,80	918	695	373	0,06	2
4	С143008-92	Песок природный		8,80	6,90	220	172	95	0,04	1
		м3	0,4	593,00	--	237	--	--	--	--
5	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг		--	--	--	--	--	--	--
		м	40	31,50	7,50	1260	300	813	0,12	5
				19,80	1,60	792	64	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С151601-472 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х6 мм2	0,04	121000,00	--	4840	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-141-1	Лента сигнальная, прокладываемая ый в готовых траншеях	25	26,40	3,10	660	78	465	0,11	3
		м		19,10	0,50	478	12	95	--	--
8	С151608-5	Сигнальная лента ЛСЭ 150	0,025	15800,00	--	395	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			11196				
		Накладные расходы -	Тенге			4911				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			966				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			17073				
		РАЗДЕЛ 2.Установка вводно-учетного щита ШУ-1/1-1 74 У1								
9	Ц0108-573-4	Щит вводно-учетный ШУ(м/к) навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
10	Ц0108-575-1	Подготовка аппаратов и приборов к включению	3	140,90	9,40	423	28	365	1,00	3
		шт		128,00	--	384	--	95	--	--
11	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании	1	62,90	5,40	63	5	53	--	--
		шт		54,00	2,30	54	2	95	0,01	--
12	СТОО"ДИНАРЭЛЕКТОРМАШ"	Корпус шкафа учета-11 электроэнергии ШУ-1/1-1 74У1 г с пер.в 300х300х150 мм	1	2282,31	--	2282	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СТОО"ДИНАРЭЛЕКТРОМАШ"	Выключатель 2ф ВА47-259 I 16а	1	178,00	--	178	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С2405-3059	Блок зажимов зн ТУ36-1094-78	0,001	40103,30	--	40	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СПР-л"Динарлектромаш"	Счетчик СЕ 102 S7 145	1	3459,14	--	3459	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Ц0108-400-1	Провода по опоре: провод сечением до 6 мм2	14	13,90	6,30	195	88	116	0,04	1
16		м		6,90	1,80	97	25	95	0,01	--
17	С151607-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,014	6650,00	--	93	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	10	61,90	3,30	619	33	222	0,14	1
		м		23,00	0,40	230	4	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,0126	87100,00	--	1097	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из угловой стали	11	61,90	3,30	681	36	245	0,14	2
		м		23,00	0,40	253	4	95	--	--
21	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,041	58700,00	--	2407	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8592				
		Всего,Стоимость оборудования	Тенге			3459				
		Накладные расходы -	Тенге			1262				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			591				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10445				
		РАЗДЕЛ 3.Подвеска проводов								
22	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,424	7259,41	4310,78	3078	1828	1743	16,10	7
		1км		2745,00	1169,46	1164	496	105	4,45	2
23	С151607-26 Изм. и доп.вып.19	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 25/4,2 мм2	0,044	328600,00	--	14458	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			17536				
		Накладные расходы -	Тенге			1743				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1157				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			20436				
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж дополнительный арматуры на промежуточные существующие опоры С №17 по №24								
24	Ц0108-305-1	Хомут на опоре	9	410,80	377,00	3697	3393	1001	--	--
		шт		33,80	83,30	304	750	95	0,48	4
25	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	10,8	196,00	--	2117	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-305-4	Траверса на опоре	9	272,50	215,00	2453	1935	886	--	--
		шт		56,30	47,30	507	426	95	0,27	2
27	С11041-100	Траверсы стальные 2-х штырные	9	530,00	--	4770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0108-17-8	Монтаж изоляторов	10	916,00	419,00	9160	4190	3885	2,00	20
		шт		308,00	101,00	3080	1010	95	0,59	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы	10	556,00	--	5560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С2405-1119	Колпачки К-5	0,01	18665,63	--	187	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-346-3	Подвеска заземляющего проводника ЗП-2 на опоре	9	89,30	--	804	--	764	0,53	5
		м		89,30	--	804	--	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			28748				
		Накладные расходы -	Тенге			6536				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2117				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			37401				
		РАЗДЕЛ 5.Опора промежуточная 1-стоечная П1-2								
32	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
33	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	1	12000,00	--	12000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0113-13-13	Грунтовочный слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20	3,36	174,86	0,09	588	--	28	0,05	--
		м2		9,36	0,05	31	--	90	--	--
35	Е0113-13-14	Покрывной слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20	3,36	180,72	0,14	607	--	31	0,05	--
		м2		10,10	0,05	34	--	90	--	--
36	С11041-100	Траверсы стальные 2-х штырные	1	530,00	--	530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	1,2	196,00	--	235	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
38	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы	2	556,00	--	1112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С2405-1119	Колпачки К-5	0,002	18665,63	--	37	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0108-346-3	Подвеска заземляющего проводника ЗП-2 на опоре	1	89,30	--	89	--	85	0,53	1
		м		89,30	--	89	--	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			16732				
		Накладные расходы -	Тенге			934				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1060				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			18726				
		РАЗДЕЛ 6.Опора концевая 1-стоечная К1-2								
41	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
42	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	1	20600,00	--	20600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0113-13-13	Грунтовочный слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20	3,36	174,86	0,09	588	--	28	0,05	--
		м2		9,36	0,05	31	--	90	--	--
44	Е0113-13-14	Покрывной слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20	3,36	180,72	0,14	607	--	31	0,05	--
		м2		10,10	0,05	34	--	90	--	--
45	С11041-100	Траверсы стальные 2-х штырные	1	530,00	--	530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	1,3	196,00	--	255	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
47	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы	2	556,00	--	1112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С2405-1119	Колпачки К-5	0,002	18665,63	--	37	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Ц0108-346-3	Подвеска заземляющего проводника ЗП-2 на опоре	0,5	89,30	--	45	--	42	0,53	--
		м		89,30	--	45	--	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			26930				
		Накладные расходы -	Тенге			1713				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1719				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			30362				
		РАЗДЕЛ 7.Установка секционирующего автомата на концевой опоре К1								
51	Ц0108-152-3	Конструкции металлические (крепления для установки щита ЩРН)	0,0208	82583,00	1343,00	1718	28	152	38,00	1
		т		7290,00	425,01	152	9	95	2,47	--
52	Ц0108-573-4	Щит (м/к) навесной, высота, ширина и глубина 370х325х180мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
53	Ц0108-575-1	Подготовка аппаратов и приборов к включению	1	140,90	9,40	141	9	122	1,00	1

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	128,00	--	128	--	95	--	--
			1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
55	СТОО"ДИНАРЭЛЕКТРОМАШ"	Корпус щита ЩРН 370х325х180 мм	шт	227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
			1	1760,22	--	1760	--	--	--	--
56	СТОО"ДИНАРЭЛЕКТРОМАШ"	Выключатель 3-п АП50Б-3МТ I 16а	шт	--	--	--	--	--	--	--
			1	1222,27	--	1222	--	--	--	--
57	Ц0108-305-1	Хомут на опоре	шт	--	--	--	--	--	--	--
			3	410,80	377,00	1232	1131	334	--	--
58	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	шт	33,80	83,30	101	250	95	0,48	1
			3	196,00	--	588	--	--	--	--
59	Ц0108-346-3	Прокладка группового заземляющего проводника ЗП2	кг	--	--	--	--	--	--	--
			5,5	89,30	--	491	--	467	0,53	3
60	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	89,30	--	491	--	95	--	--
			14	60,50	2,80	847	39	739	0,32	4
61	С151607-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	м	55,10	0,50	771	7	95	--	--
			0,014	6650,00	--	93	--	--	--	--
			км	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			9107				
		Накладные расходы -	Тенге			2293				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			684				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			12084				

РАЗДЕЛ 8.Заземление опор

61	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	1	330,10	24,10	330	24	113	0,70	1
62	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 1,6мм	шт	116,00	2,50	116	2	95	0,01	--
			0,0082	44300,00	--	363	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			693				
		Накладные расходы -	Тенге			113				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			854				

Локальная смета 6-1и

1	Е0101-39-2	Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, глубина траншеи 1,6 м в грунтах 2 группы	Газопровод высокого давления							
			0,025	163506,22	129306,22	4088	3233	1369	239,00	6
			км	34200,00	22266,78	855	557	97	77,51	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-39-6 К=1,5	Вычитается позиция: Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать в грунтах 2 группы (до глуб.1,3 м)	0,025	-30220,05	-17395,05	-756	-435	-384	-90,00	-2
		км		-12825,00	-3022,05	-321	-76	97	-10,35	--
15	СОО"ПОЛИМОД"	Кран шаровой д 225 мм для ГРП	2	1729639,29	--	3459279	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СОО"ПОЛИМОД"	Кран шаровой д 315 мм для ГРП	3	1814256,52	--	5442770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			8905380				
		Накладные расходы -	Тенге			985				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			534382				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			9440747				
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод								
3	Е0123-1-1	Устройство песчаной подушки и засыпки песком	5	958,50	152,52	4793	763	1370	1,02	5
		м3		153,68	57,15	768	286	130	0,28	1
4	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	0,025	160329,25	60626,12	4008	1516	3428	442,00	11
		км		82575,00	22902,75	2064	573	130	111,85	3
5	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	25,1	1320,00	--	33132	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,025	348390,19	68162,54	8710	1704	2283	255,70	6
		км		44482,50	25749,00	1112	644	130	125,76	3
7	Е0122-9-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм (футляр)	0,003	228191,27	105803,64	685	317	558	544,00	2
		км		103050,00	39969,00	309	120	130	195,20	1
8	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	3,01	2840,00	--	8548	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-20-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,003	554510,04	94029,64	1664	282	357	323,10	1
		км		56070,00	35520,75	168	107	130	173,48	1
10	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	3	282,86	0,37	849	1	610	0,90	3
		м		156,38	0,14	469	--	130	--	--
11	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	3	4618,68	559,80	13856	1679	5187	7,99	24
		футляр		1320,75	9,29	3962	28	130	0,02	--
12	Е0125-43-1	Очистка полости газопровода воздухом	0,025	92630,43	67711,68	2316	1693	619	43,50	1
		км		9000,00	11625,86	225	291	120	43,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0125-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром до 159 мм	0,025	214942,93	180223,18	5374	4506	1931	172,00	4
		км		32175,00	32204,48	804	805	120	121,11	3
14	Е0125-122-3	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	1	1729,58	1132,20	1730	1132	837	1,27	1
		шт		270,00	427,50	270	427	120	2,74	3
15	Е0124-103-5	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 150 мм	1	8711,71	4493,38	8712	4493	5160	8,84	9
		врезка		2272,50	1696,50	2273	1696	130	8,29	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			94377				
		Накладные расходы -	Тенге			22340				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7003				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			123720				
		РАЗДЕЛ 3.Опоры под задвижки (1 шт.)								
16	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,5	402,75	--	201	--	228	2,80	1
		м3		402,75	--	201	--	113	--	--
17	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под опору	0,15	8619,91	260,48	1293	39	111	3,94	1
		м3		614,25	89,46	92	13	105	0,35	--
18	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,35	134,10	--	47	--	53	0,97	--
		м3		134,10	--	47	--	113	--	--
19	Е0109-62-6	Изготовление опор из труб в построечных условиях и на производственных базах	0,0285	15520,74	4123,67	442	118	293	54,90	2
		т		9882,00	1557,00	282	44	90	7,62	--
20	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	0,0285	17355,77	2191,29	495	62	325	73,60	2
		т		12555,00	101,25	358	3	90	0,49	--
21	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	1,5	1320,00	--	1980	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,7489	43,60	0,10	33	--	8	0,06	--
		м2		11,62	0,04	9	--	90	--	--
23	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,7489	52,51	0,04	39	--	6	0,04	--
		м2		8,32	--	6	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			4530				
		Накладные расходы -	Тенге			1024				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			333				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			5887				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
					РАЗДЕЛ 4.Установка задвижек					
24	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	991,58	375,08	992	375	702	2,46	2
		шт		398,25	141,75	398	142	130	0,69	1
25	С130902-27	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	1	26900,00	--	26900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	1	231,52	33,52	232	34	237	0,90	1
		фланец		180,00	2,25	180	2	130	0,01	--
27	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Изолирующий фланец Dy 150 мм	1	757,00	--	757	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0108-83-1	Устройство блокировочное	1	357,80	--	358	--	267	2,00	2
		шт		281,00	--	281	--	95	--	--
29	С131312-1	Блокиратор на задвижку	1	533,00	--	533	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			29772				
		Накладные расходы -	Тенге			1206				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1859				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			32837				
					РАЗДЕЛ 5.Опознавательный знак(1шт)					
30	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,01	49326,74	16388,64	493	164	292	161,00	2
		т		28980,00	3478,90	290	35	90	13,02	--
31	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0,01	54900,00	--	549	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0125-57-1	Установка опознавательного знака протектора	1	423,45	1,57	423	2	297	1,68	2
		шт		247,50	--	248	--	120	--	--
33	Е0109-53-3	Монтаж стоек для знаков (труба д 76х5)	0,0394	16367,84	681,42	645	27	525	95,00	4
		т		14670,00	132,75	578	5	90	0,65	--
34	С130806-201 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 5,0 мм	4,5	624,00	--	2808	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0106-1-1	Заливка бетоном	0,15	7307,77	66,01	1096	10	35	1,35	--
		м3		195,75	24,93	29	4	105	0,12	--
36	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	1,08	43,60	0,10	47	--	11	0,06	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	11,62	0,04	13	--	90	--	--
			1,08	52,51	0,04	57	--	8	0,04	--
			м2	8,32	--	9	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			6118				
		Накладные расходы -	Тенге			1168				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			437				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			7723				
				Локальная смета 6-2и						
				На газопровод среднего давления Г2						
				Раздел 2.Трубопровод						
50	Е0125-43-1	Очистка полости газопровода воздухом	0,9	92630,43	67711,68	83367	60941	22276	43,50	39
			км	9000,00	11625,86	8100	10463	120	43,04	39
51	Е0125-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 160 мм	0,04	214942,93	180223,18	193449	162201	69530	172,00	155
			км	32175,00	32204,48	28958	28984	120	121,11	109
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			276816				
		Накладные расходы -	Тенге			91806				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22117				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			390739				
				РАЗДЕЛ 6.Опознавательный знак						
75	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,04	49326,74	16388,64	1973	656	1169	161,00	6
			т	28980,00	3478,90	1159	139	90	13,02	1
76	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0,04	54900,00	--	2196	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
77	Е0125-57-1	Установка опознавательного знака протектора	4	423,45	1,57	1694	6	1188	1,68	7
			шт	247,50	--	990	--	120	--	--
78	Е0109-53-3	Монтаж стоек для знаков (труба д 76х5)	0,1575	16367,84	681,42	2578	107	2098	95,00	15
			т	14670,00	132,75	2311	21	90	0,65	--
79	С130806-201 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 5,0 мм	18	624,00	--	11232	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
80	Е0106-1-1	Заливка бетоном	0,6	7307,77	66,01	4385	40	139	1,35	1
			м3	195,75	24,93	117	15	105	0,12	--
81	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	4,32	43,60	0,10	188	--	45	0,06	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	11,62	0,04	50	--	90	--	--
			4,32	52,51	0,04	227	--	32	0,04	--
			м2	8,32	--	36	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			24473				
		Накладные расходы -	Тенге			4671				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1749				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			30893				

Локальная смета 6-3и

На газопровод низкого давления Г1

Раздел 2.Трубопровод

17	Е0122-9-1	Надземная прокладка стальных трубопроводов диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,42	121367,16	49858,78	50974	20941	43822	336,00	141
18	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3мм (с учетом аварийного запаса)	км	61425,00	18834,75	25799	7911	130	91,99	39
			421,68	279,00	--	117649	--	--	--	--
19	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м	--	--	--	--	--	--	--
			109,2	43,60	0,10	4761	11	1146	0,06	6
20	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	11,62	0,04	1269	4	90	--	--
			109,2	52,51	0,04	5734	4	818	0,04	5
21	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (футляр)	м2	8,32	--	909	--	90	--	--
			0,0708	115456,32	31953,19	8174	2262	7220	360,00	25
22	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5мм	км	66375,00	12071,25	4699	855	130	58,95	4
			71,08	1320,00	--	93830	--	--	--	--
23	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	м	--	--	--	--	--	--	--
			0,0708	348390,19	68162,54	24666	4826	6464	255,70	18
24	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	км	44482,50	25749,00	3149	1823	130	125,76	9
			70,8	244,98	0,28	17344	20	13534	0,84	60
25	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	м	146,93	0,11	10403	8	130	--	--
			118	4618,68	559,80	545004	66057	204028	7,99	943
26	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм (футляр д 377х6мм)	футляр	1320,75	9,29	155849	1096	130	0,02	2
			0,0015	242737,18	102058,18	364	153	300	615,00	1
27	С130806-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х6мм	км	115425,00	38553,75	173	58	130	188,29	--
			1,51	3930,00	--	5919	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0122-20-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,0015	760158,74	138458,56	1140	208	224	358,00	1
		км		62325,00	52303,50	93	78	130	255,45	--
29	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр ПЭ труб	1,5	244,98	0,28	367	--	287	0,84	1
		м		146,93	0,11	220	--	130	--	--
30	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	1	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--
31	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	59	402,75	--	23762	--	26851	2,80	165
		м3		402,75	--	23762	--	113	--	--
32	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под опору	17,7	8619,91	260,48	152572	4610	13078	3,94	70
		м3		614,25	89,46	10872	1583	105	0,35	6
33	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	41,3	134,10	--	5538	--	6258	0,97	40
		м3		134,10	--	5538	--	113	--	--
34	Е0109-62-6	Изготовление опор из труб и хомутов в построечных условиях и на производственных базах	1,51	15520,74	4123,67	23424	6227	15538	54,90	83
		т		9882,00	1557,00	14922	2351	90	7,62	12
35	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	1,51	17355,77	2191,29	26194	3309	17191	73,60	111
		т		12555,00	101,25	18958	153	90	0,49	1
36	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	1,51	172800,00	--	260793	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	95,04	43,60	0,10	4143	10	997	0,06	6
		м2		11,62	0,04	1104	4	90	--	--
38	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	449,94	52,51	0,04	23626	18	3369	0,04	19
		м2		8,32	--	3744	--	90	--	--
39	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(для приемного и рабочего резервуаров)	1148,5	27,84	26,18	31968	30062	9870	0,01	13
		м3		1,66	7,20	1907	8269	97	0,03	29
40	Е0101-164-2 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручная после разработки их механизированным способом/	87,7	262,72	--	23040	--	26035	1,85	162
		м3		262,72	--	23040	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (под приямок для сварки звеньев)	18,8	218,93	--	4116	--	4651	1,54	29
		м3		218,93	--	4116	--	113	--	--
42	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в резерв)	1167,3	11,19	11,19	13062	13062	3465	--	--
		м3		--	3,06	--	3572	97	0,01	12
43	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (из резерва)	1167,3	11,19	11,19	13062	13062	3465	--	--
		м3		--	3,06	--	3572	97	0,01	12
44	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	933,84	6,83	6,83	6374	6374	1691	--	--
		м3		--	1,87	--	1743	97	0,01	6
45	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	933,84	21,55	4,52	20121	4217	15426	0,11	101
		м3		17,03	--	15903	--	97	--	--
46	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	233,46	134,10	--	31307	--	35377	0,97	227
		м3		134,10	--	31307	--	113	--	--
47	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,70	3
		установ.		488,46	138,60	488	139	104	0,56	1
48	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
		установ.		425,14	96,53	425	97	104	0,39	--
49	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	28	831,44	781,34	23280	21877	3298	0,28	8
		м		49,84	63,92	1396	1790	104	0,30	8
50	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	28	1089,57	1024,24	30508	28679	4371	0,36	10
		м		64,08	86,68	1794	2427	104	0,41	11

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/								
			28	1823,56	1713,61	51060	47981	7329	0,60	17
		м		106,80	145,97	2990	4087	104	0,68	19
52	Е0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/								
			28	3251,24	3053,05	91035	85485	12982	1,08	30
		м		192,24	255,54	5383	7155	104	1,20	34
53	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода (футляр)								
			28	5063,58	4756,84	141780	133191	20245	1,68	47
		м		299,04	399,26	8373	11179	104	1,87	52
54	С130804-388	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ100/ГОСТ 50838-95/,SDR11 D450x40,9 мм								
			28	14600,00	--	408800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм								
			28	439,99	0,69	12320	19	5808	0,91	25
		м		159,30	0,27	4460	8	130	--	--
56	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра								
			1	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--
57	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 150 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через футляр								
			30,24	995,08	76,33	30091	2308	3815	0,54	16
		м2		81,00	24,12	2449	729	120	0,11	3
58	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых кранов шаровых								
			3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
59	СОО"ПОЛИМОД"	Кран шаровой полиэтиленовый д 225 мм								
			1	130989,95	--	130990	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	СОО"ПОЛИМОД"	Кран шаровой полиэтиленовый д 315 мм								
			2	612188,71	--	1224377	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0129-95-1	Установка стальных штанг длиной 1,5 м								
			2	1547,79	59,40	3096	119	56	0,70	1
		шт		231,75	3,29	464	7	12	0,02	--
62	СТОО "Полимод"	Телескопическая приводная шнагна для управления кранами д 63-225 мм								
			2	8064,66	--	16129	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0122-36-1	Установка кранов шаровых диам. 50 мм	118	276,46	17,71	32622	2090	29683	1,07	126
		шт		186,75	6,75	22037	797	130	0,03	4
64	С130904-109 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные газовые , Dy 50 мм	118	11000,00	--	1298000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 325 мм	0,0439	78096,82	39324,82	3428	1726	2581	147,70	6
		т		30375,00	14854,50	1333	652	130	72,55	3
66	С130810-89	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 300 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 325х6 мм	1	3660,00	--	3660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 50 мм	0,059	121294,13	49389,75	7156	2914	6246	312,70	18
		т		62775,00	18657,00	3704	1101	130	91,12	5
68	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	118	227,00	--	26786	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Ц0108-141-1	Прокладка провода	4685	26,40	3,10	123684	14524	87235	0,11	515
		м		19,10	0,50	89484	2342	95	--	14
70	С151607-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	4,68	6650,00	--	31155	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0125-59-2	Присоединение кабелей к трубопроводу	2	2897,67	30,04	5795	60	3969	10,20	20
		шт		1642,50	11,25	3285	23	120	0,06	--
72	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка сигнальной ленты	6,65	6469,41	5158,75	43022	34306	18002	21,00	140
		км		1310,66	724,68	8716	4819	133	4,20	28
73	С151608-5	Сигнальная лента шир.200 мм	6,65	15800,00	--	105070	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0124-114-2	Устройство контрольного пункта	11	752,42	167,92	8277	1847	6371	2,33	26
		шт		382,50	63,00	4208	693	130	0,31	3
75	С131312-21	Ковер	11	824,00	--	9064	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0131-51-1	Устройство ковера	12	2272,63	17,71	27272	213	8849	3,75	45
		шт		634,50	6,75	7614	81	115	0,03	--
77	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	5	1313,35	875,72	6567	4379	3213	0,96	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		204,75	330,75	1024	1654	120	2,12	11
78	Е0125-122-4	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 200 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	5	1856,81	1163,81	9284	5819	4361	1,38	7
		шт		288,00	438,75	1440	2194	120	2,81	14
79	Е0125-122-6	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 300 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	2	2275,29	1420,29	4551	2841	2144	1,71	3
		шт		357,75	535,50	716	1071	120	3,43	7
80	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	5,36	92630,43	67711,68	496406	362935	132641	43,50	233
		км		9000,00	11625,86	48240	62315	120	43,04	231
81	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	5359	78,92	--	422932	--	478452	0,33	1785
		м		69,75	--	373790	--	128	--	--
82	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов	262	300,57	225,64	78749	59117	43771	0,41	108
		шт		69,53	58,98	18217	15453	130	0,23	59
83	СТОО "Полимод"	Переход ПЭ-сталь д 63х57 мм с закладными нагревателями	118	824,41	--	97280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	СТОО "Полимод"	Переход ПЭ-сталь д 159х160 мм с закладными нагревателями	2	4024,60	--	8049	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	СТОО "Полимод"	Переход ПЭ-сталь д 110х108 мм с закладными нагревателями	6	1904,77	--	11429	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	Спр-с лист	Переход ПЭ-сталь д 315х325 мм с закладными нагревателями	3	34209,06	--	102627	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	Спр-с лист	Переход "Спигот" ПЭ100 SDR11 д 315х160 мм	1	19502,72	--	19503	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	Спр-с лист	Переход "Спигот" ПЭ100 SDR11 д 315х225 мм	2	19502,72	--	39005	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Спр-с лист	Переход "Спигот" ПЭ100 SDR11 д 225х110 мм	3	7180,78	--	21542	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Спр-с лист	Переход "Спигот" ПЭ100 SDR11 д 225х160 мм	2	5523,23	--	11046	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Спр-с лист	Переход "Спигот" ПЭ100 SDR11 д 160х110 мм	4	2427,31	--	9709	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Спр-с лист	Седелочный отвод d-315х63 мм с закладными нагревателями	18	4690,67	--	84432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	Спр-с лист	Седелочный отвод d-225х63 мм с закладными нагревателями	12	2887,65	--	34652	--	--	--	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Спр-с лист	Седелочный отвод d-110x63 мм с закладными нагревателями	шт	--	--	--	--	--	--	--
			72	1338,18	--	96349	--	--	--	--
95	Спр-с лист	Седелочный отвод d-160x63 мм с закладными нагревателями	шт	--	--	--	--	--	--	--
			18	2026,05	--	36469	--	--	--	--
96	Спр-с лист	Отвод d-315 мм с закладными нагревателями	шт	--	--	--	--	--	--	--
			1	23359,44	--	23359	--	--	--	--
97	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых ПЭ тройников	шт	--	--	--	--	--	--	--
			14	440,21	332,43	6163	4654	3444	0,61	9
98	Спр-с лист	Тройник SDR 17 d-315 мм с закладными нагревателями	шт	102,38	86,87	1433	1216	130	0,33	5
			2	32382,98	--	64766	--	--	--	--
99	Спр-с лист	Тройник SDR 17 d-315x225 мм с закладными нагревателями	шт	--	--	--	--	--	--	--
			1	47427,65	--	47428	--	--	--	--
100	Спр-с лист	Тройник SDR 17 d-315x160 мм с закладными нагревателями	шт	--	--	--	--	--	--	--
			1	47427,65	--	47428	--	--	--	--
101	Спр-с лист	Тройник SDR 17 d-225x160 мм с закладными нагревателями	шт	--	--	--	--	--	--	--
			2	18412,38	--	36825	--	--	--	--
102	Спр-с лист	Тройник SDR 17 d-225x110 мм с закладными нагревателями	шт	--	--	--	--	--	--	--
			1	16169,95	--	16170	--	--	--	--
103	Спр-с лист	Тройник SDR 17 d-110x110 мм с закладными нагревателями	шт	--	--	--	--	--	--	--
			2	7131,68	--	14263	--	--	--	--
104	Спр-с лист	Тройник SDR 17 d-160x110 мм с закладными нагревателями	шт	--	--	--	--	--	--	--
			5	7372,42	--	36862	--	--	--	--
105	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	--	--	--	--	--	--	--
			1	1634,52	290,34	1635	290	775	2,74	3
106	С131312-21	Ковер	шт	486,00	110,25	486	110	130	0,53	1
			1	824,00	--	824	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			7325455				
		Накладные расходы -	Тенге			1355900				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			520881				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			9202236				
		РАЗДЕЛ 3.Опоры под задвижки (1 шт.)								
107	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,5	402,75	--	201	--	228	2,80	1
			м3	402,75	--	201	--	113	--	--
108	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под опору	0,15	8619,91	260,48	1293	39	111	3,94	1
			м3	614,25	89,46	92	13	105	0,35	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,35	134,10	--	47	--	53	0,97	--
		м3		134,10	--	47	--	113	--	--
110	Е0109-62-6	Изготовление опор из труб в построечных условиях и на производственных базах	0,0933	15520,74	4123,67	1448	385	961	54,90	5
		т		9882,00	1557,00	922	145	90	7,62	1
111	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	0,0933	17355,77	2191,29	1619	204	1063	73,60	7
		т		12555,00	101,25	1171	9	90	0,49	--
112	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91),426 х 6,0 мм	1,5	5220,00	--	7830	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,01	43,60	0,10	88	--	21	0,06	--
		м2		11,62	0,04	23	--	90	--	--
114	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,01	52,51	0,04	106	--	15	0,04	--
		м2		8,32	--	17	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			12632				
		Накладные расходы -	Тенге			2452				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			905				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			15989				
РАЗДЕЛ 4.Установка задвижек										
115	Е0122-36-6	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	1	2540,52	995,89	2541	996	2012	7,17	7
		шт		1172,25	375,75	1172	376	130	1,84	2
116	С130902-29	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 300 мм	1	58300,00	--	58300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	2	708,82	102,44	1418	205	1375	2,45	5
		фланец		524,25	4,50	1049	9	130	0,02	--
118	С130809-41 Изм. и доп.вып.18	Фланцы приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 Ру1,6 МПа /16 кгс/см2/,Dy 300 мм	2	2120,00	--	4240	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
119	Ц0108-83-1	Устройство блокировочное	1	357,80	--	358	--	267	2,00	2
		шт		281,00	--	281	--	95	--	--
120	С131312-1	Блокиратор на задвижку	1	533,00	--	533	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			67390				
		Накладные расходы -	Тенге			3654				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4263				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			75307				
РАЗДЕЛ 5.Конденсатосборник Д=377 мм(1шт)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,12	218,93	--	26	--	30	1,54	--
		м3		218,93	--	26	--	113	--	--
122	Е0124-107-7	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 300 мм	1	5321,56	1508,85	5322	1509	4075	13,60	14
		шт		2565,00	569,25	2565	569	130	2,79	3
123	С131405-6	Конденсатосборник,d-377 мм	1	11300,00	--	11300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	С131312-21	Ковер	1	824,00	--	824	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0124-114-1	Устройство водоотводящей трубки	1	958,17	290,34	958	290	775	2,74	3
		шт		486,00	110,25	486	110	130	0,53	1
126	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х 3,0 мм	1,98	279,00	--	552	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм (контрольная трубка)	0,0015	151044,59	29540,14	227	44	91	202,90	--
		км		35280,00	11160,00	53	17	130	54,50	--
128	Е0122-20-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм (конденсатосборник)	0,0017	760158,74	138458,56	1292	235	253	358,00	1
		км		62325,00	52303,50	106	89	130	255,45	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			20501				
		Накладные расходы -	Тенге			5224				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			27269				

РАЗДЕЛ 6.Конденсатосборник Д=530 мм(1шт)

129	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,12	218,93	--	26	--	30	1,54	--
		м3		218,93	--	26	--	113	--	--
130	Е0124-107-7	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 300 мм	1	5321,56	1508,85	5322	1509	4075	13,60	14
		шт		2565,00	569,25	2565	569	130	2,79	3
131	С131405-6	Конденсатосборник,d-377 мм	1	11300,00	--	11300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
132	С131312-21	Ковер	1	824,00	--	824	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0124-114-1	Устройство водоотводящей трубки	1	958,17	290,34	958	290	775	2,74	3
		шт		486,00	110,25	486	110	130	0,53	1
134	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х 3,0 мм	1,98	279,00	--	552	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

135	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм (контрольная трубка)	0,0015	151044,59	29540,14	227	44	91	202,90	--
		км		35280,00	11160,00	53	17	130	54,50	--
136	Е0122-20-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 530 мм (конденсатосборник)	0,0017	1032578,82	181364,72	1755	308	297	387,60	1
		км		66082,50	68512,50	112	116	130	334,61	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			20964				
		Накладные расходы -	Тенге			5268				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1574				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			27806				

Локальная смета 7-1

Ограждение ГРП (59м)

1	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	8,06	402,75	--	3246	--	3668	2,80	23
		м3		402,75	--	3246	--	113	--	--
2	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,63	8733,35	95,97	5502	60	534	4,90	3
		м3		771,75	36,25	486	23	105	0,18	--
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,43	134,10	--	996	--	1126	0,97	7
		м3		134,10	--	996	--	113	--	--
4	Е0109-62-3	Изготовление м/к ограждения в построечных условиях и на производственных базах	0,9405	27935,09	9375,11	26273	8817	15649	91,00	86
		т		16380,00	2107,33	15405	1982	90	7,36	7
5	Е0109-53-3	Монтаж стоек ограждения	0,3171	16367,84	681,42	5190	216	4225	95,00	30
		т		14670,00	132,75	4652	42	90	0,65	--
6	С130806-185 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные 50х50х 5,0 мм	43,97	457,00	--	20094	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщиной 3 мм при ширине 47 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0021	87100,00	--	183	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой толщиной а 6 мм, при ширине 140мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0189	60200,00	--	1138	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0109-53-2	Монтаж секций и калитки ограждения	0,6234	9850,48	1162,95	6141	725	4189	46,60	29
		т		7357,50	108,00	4587	67	90	0,53	--
10	С130806-167 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные 30х20х3 мм	180,86	133,00	--	24054	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С130806-164 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные 15х15х1,5 мм	345,6	100,00	--	34560	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	50,7	21,80	0,05	1105	3	266	0,03	1
		м2		5,81	0,02	295	1	90	--	--
13	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	50,7	52,51	0,04	2662	2	380	0,04	2
		м2		8,32	--	422	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			131144				
		Накладные расходы -	Тенге			30037				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9671				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			170852				
				Локальная смета 7-2						
				Благоустройство						
1	Е0127-21-1	Устройство однослойных покрытий из щебеночно-песчанной смесей толщиной 12 см	169,53	Раздел 1.Щебеночное покрытие 24,29	17,83	4117	3022	2588	0,04	7
		м2		6,41	5,07	1087	859	133	0,02	3
2	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93 марка 1000, фракция 20-40 мм	17,63	1100,00	--	19393	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С143008-92	Песок природный	7,63	593,00	--	4525	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			28035				
		Накладные расходы -	Тенге			2588				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1837				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			32460				
				РАЗДЕЛ 2.Противопожарный щит						
4	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,13	402,75	--	52	--	59	2,80	--
		м3		402,75	--	52	--	113	--	--
5	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,05	8264,15	95,97	413	5	42	4,90	--
		м3		771,75	36,25	39	2	105	0,18	--
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,08	134,10	--	11	--	12	0,97	--
		м3		134,10	--	11	--	113	--	--
7	Е0108-4-2	Обертывание столбов толью	0,45	422,99	7,14	190	3	13	0,14	--
		м2		22,10	2,68	10	1	118	0,01	--
8	Е0110-5-1	Установка каркаса из брусьев и досок	0,025	22541,72	316,57	564	8	108	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	87	3	120	0,58	--
9	Е0110-9-2	Устройство щита из досок	0,96	834,73	14,05	801	13	211	1,19	1
		м2		178,20	5,31	171	5	120	0,03	--
10	Е0110-53-2	Антисептирование водными растворами щитов	2,59	225,51	0,97	584	3	37	0,07	--
		м2		11,39	0,36	30	1	120	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0115-163-4	Простая окраска колером масляным разбеленным щита	2,59	94,54	0,07	245	--	142	0,33	1
		м2		52,20	0,02	135	--	105	--	--
12	С11011-82	Войлок строительный	0,007	149700,00	--	1042	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	ССБ.ТИП.НАБ 5.5	Ведро,багор,лопата,лом	1	1208,00	--	1208	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
14	ССБ.ТИП.НАБ 5.5	Огнетушитель ОП-5	1	2540,00	--	2540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			3902				
		Всего,Стоимость оборудования	Тенге			3748				
		Накладные расходы -	Тенге			624				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			272				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			4798				

РАЗДЕЛ 3.Ящик из песка

15	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных под ящик	0,1	1865,80	--	187	--	65	3,24	--
		м3		531,00	--	53	--	123	--	--
16	Е0110-32-1	Установка каркаса ящика из брусьев	0,018	28485,13	318,13	513	6	154	39,00	1
		м3		7020,00	119,25	126	2	120	0,59	--
17	Е0110-9-2	Устройство деревянного ящика для песка	2,96	834,73	14,05	2471	42	652	1,19	4
		м2		178,20	5,31	527	16	120	0,03	--
18	С11011-819	Петля накладная	2	40,00	--	80	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С11011-821	Ручка металлическая	1	308,00	--	308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0110-53-2	Антисептирование водными растворами ящика	2,96	225,51	0,97	668	3	42	0,07	--
		м2		11,39	0,36	34	1	120	--	--
21	Е0115-163-4	Простая окраска колером масляным разбеленным ящика	2,96	94,54	0,07	280	--	162	0,33	1
		м2		52,20	0,02	155	--	105	--	--
22	Е0108-3-1	Засыпка ящика песком	0,5	867,50	97,07	434	49	88	0,78	--
		м3		112,50	36,00	56	18	118	0,18	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			4941				
		Накладные расходы -	Тенге			1163				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			366				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			6470				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого по Акту					20146784				
	Временные здания и сооружения 1,5%				тенге	302202				
	Итого с временными				тенге	20448985				
	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 3,12%				тенге	638008				
	единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				тенге	204490				
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%				тенге	81796				
	Итого в базовых ценах 2001г. МРП=775				тенге	21373280				
	Итого в текущих ценах 2012г МРП=1618 Имрп=2,08774				тенге	44621892				
	Итого в базовых ценах 2001г. МРП=775 Оборудование				тенге	408148				
	Итого в текущих ценах 2012г МРП=1618 Имрп=2,08774 Оборудование				тенге	852108				
	Налог (2%)				тенге	909480				
	Итого по Акту в текущих ценах с учетом налогов (2%)				тенге	46383480				
	НДС(12%)				тенге	5566018				
	Всего по акту с учетом НДС (12%)				тенге	51949498				

Заказчик

ГУ «Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела _____ Алимбаев А

Подрядчик ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Ержанов Б.У.

ТОО "Актюбинская компания ЭнергоСпецМонтаж"

Технический надзор _____ Аймаганбетов К.Б.