Счет-фактура № 00000000098 от 19 октября 2016 г.

Дата оборота по реализации: 19.10.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТранс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010340004966, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Сатпаева, дом № 30а, к.10,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 27001, № 0007138, от 16.07.2013

ИИК поставщика: KZ976010131000181530, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №09-08-2016 от 09.08.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, обл.Алматинская, р-н Жамбылский, п.Улькен, мкн.5, дом № 43

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010340004966, Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТранс",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Сатпаева, дом № 30а, к.10

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030140017390, ИНН/КПП: , Агидель-Ас" ТОО,Республика Казахстан, обл.Алматинская, р-н Жамбылский, п.Улькен, мкн.5, дом № 43

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Агидель-Ас" ТОО

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 030140017390, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, обл.Алматинская, р-н Жамбылский, п.Улькен, мкн.5, дом № 43

ИИК получателя: KZ428210339812138487, в банке АО Банк "Bank RBK", БИК KINCKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно монтажные работы	тг	1	9 288 859,82	9 288 859,82	12%	1 114 663,18	10 403 523,00		
Всего по счету:					**9 288 859,82**		**1 114 663,18**	**10 403 523,00**		

Руководитель: Шакаев Т. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Бекмурзаева Ш.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Агидель-Ас" ТОО,Республика Казахстан, обл.Алматинская, р-н Жамбылский, п.Улькен, мкн.5, дом № 43, тел.: 367-20-71** — **030140017390**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТранс",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Сатпаева, дом № 30а, к.10** — **010340004966**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №09-08-2016 от 09.08.2016г.

Номер документа	Дата составления
98	19.10.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно монтажные работы			тг	1	10 403 523,00	10 403 523,00
				Итого	1	x	10 403 523,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шакаев Т.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) ген. дир. / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.10.2016

М.П.

Заказчик: ТОО "Агидель-Ас"
Подрядчик: ТОО "СтройТранс"
Наименование строительства:

Типовая межведомственная форма №3 КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Строительство двух линий канализационного напорного коллектора от площадки КНС-2,2а до камеры №8 самотечного загородного коллектора Турксибского района города Алматы.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за октябрь 2016 г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	наимен-е	код	номер	код
		09-08-16	09.08.2016г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп. затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
Всего выполнено:	**10 403 523**	**9 288 860**	3 697 267						**1 114 663**	**10 403 523**
в т.ч. за месяц:		**9 288 860**	3 697 267						**1 114 663**	**10 403 523**
аванс	1 040 352									1 040 352
гарантийное обеспечение	1 040 352									1 040 352
Итого к оплате:	**8 322 818**	**7 431 088**							**891 731**	**8 322 818**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Агидель-Ас"

Генеральный директор _____ **Брискин А.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СтройТранс"

Директор _____ **Шакаев Т.Р.**

Заказчик ТОО "Агидель-Ас" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Строй Транс"
Субподрядчик
Договор №09-08-16 от 09.08.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство двух линий канализационного напорного коллектора от площадки КНС-2,2а до камеры №8 самотечного загородного коллектора Туркисбского района города Алматы.

Наименование обьекта: Наружные сети напорной канализации

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4785,51	27,84	26,18	133205	125261	0,01	55
					1,66	7,20	7944	34456	0,03	120
2.	E0101-168-2	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	148,01	657,73	268,48	97348	39737	2,47	366
					389,25	185,44	57611	27446	0,80	118
3.	E0101-168-2	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений/от незащищенных кабелей/	м3	18,43	657,73	268,48	12123	4948	2,47	46
					389,25	185,44	7174	3418	0,80	15
4.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	236,99	27,84	26,18	6597	6203	0,01	3
					1,66	7,20	393	1706	0,03	6
5.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без	м3	7,33	302,12	--	2214	--	2,13	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		креплений с откосами сильно налипающего на инструмент/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/			302,12	--	2214	--	--	--
6.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4638,74	27,84 1,66	26,18 7,20	129119 7700	121419 33399	0,01 0,03	53 116
7.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	143,47	262,72 262,72	-- --	37691 37691	-- --	1,85 --	265 --
8.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей	м3	102,27	284,61 284,61	-- --	29108 29108	-- --	2,00 --	205 --
9.	Е0101-12-14	Перекидка грунта после разработки 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	5040,37	27,84 1,66	26,18 7,20	140299 8367	131932 36291	0,01 0,03	58 126
15.	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	244,32	289,15 --	289,15 186,62	70644 --	70644 45594	-- 0,86	-- 210
16.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей ПГС	м3	17,11	167,18 167,18	-- --	2860 2860	-- --	1,21 --	21 --
20.	С143008-109	Смеси песчано-гравийные	м3	17,11	692,00 --	-- --	11837 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей щебнем	м3	24,79	167,18 167,18	-- --	4144 4144	-- --	1,21 --	30 --
22.	С143008-3	Щебень из природного камня для строительных работ,	м3	24,79	1180,00 --	-- --	29247 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	489,32	7,91 --	7,91 2,57	3871 --	3871 1257	-- 0,01	-- 5
25.	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	489,32	7,32	7,32	3584	3584	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	2,38	--	1163	0,01	4
		Итого по разделу: Земляные работы								713888
		Раздел: Прокладка трубопровода								
36.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта-трамбование основания траншеи пневматическими трамбовками на глубину 0,3м до плотности сухого грунта не менее 1,65 тС|м3	м3	246,95	21,55	4,52	5321	1115	0,11	27
					17,03	--	4206	--	--	--
40.	Е0122-8-18	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,26	1048867,77	557107,52	272706	144848	2226,00	579
					424350,00	210451,50	110331	54717	1027,85	267
41.	ТС130806-158	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 12,0 мм	м	259,53	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0122-8-20	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1400 мм	км	0,04	1252502,31	675551,68	50100	27022	2698,00	108
					513450,00	255195,00	20538	10208	1246,37	50
49.	ТС130806-159	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1420 мм, толщина стенки 10,0 мм	м	35,39	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0122-47-16	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 1200 мм	м	35,25	1407,59	2,90	49618	102	1,49	53
					274,50	1,10	9676	39	0,01	0
		Итого по разделу: Прокладка трубопровода								377746
		Раздел: Переход трубопровода через реку.								
83.	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,70	172463,94	1216,94	121497	857	31,40	22
					5940,00	459,00	4185	323	2,25	2
84.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010	м2	31,70	72,17	0,18	2288	6	0,04	1
					8,78	0,10	278	3	0,00	0
85.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком	м2	31,70	33,84	0,04	1073	1	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ХС-76			8,28	--	262	--	--	--
86.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	т	1,92	17355,76	2191,28	33342	4210	73,60	141
					12555,00	101,25	24119	195	0,49	1
87.	С12021-24 2	Опорные конструкции для крепления трубопроводов	т	1,92	162700,00	--	312560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010	м2	86,45	72,17	0,18	6239	16	0,04	4
					8,78	0,10	759	9	0,00	0
89.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	86,45	33,84	0,04	2926	3	0,04	4
					8,28	--	716	--	--	--
94.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	24,36	27,84	26,18	678	638	0,01	0
					1,66	7,20	40	175	0,03	1
95.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	14,75	39,73	37,82	586	558	0,01	0
					1,87	11,00	28	162	0,04	1
96.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,21	302,12	--	365	--	2,13	3
					302,12	--	365	--	--	--
97.	Е010333-А 30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км	Т	25,82	176,40	176,40	4554	4554	--	--
					--	35,28	--	911	0,74	19
98.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	14,75	3,77	3,24	56	48	0,00	0
					0,48	1,12	7	17	0,00	0
99.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей грунтом	м3	7,67	134,10	--	1029	--	0,97	7
					134,10	--	1029	--	--	--
100.	Е0101-27-2	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59	м3	17,90	6,48	6,48	116	116	--	--
					--	2,10	--	38	0,01	0
101.	Е0101-134	Уплотнение грунта пневматическими	м3	17,90	21,55	4,52	386	81	0,11	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	трамбовками			17,03	--	305	--	--	--
102.	E0101-173 -2	Водоотлив из котлованов	м3	40,32	343,74	343,74	13860	13860	--	--
					--	221,85	--	8945	1,02	41
103.	E0101-134 -1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	3,00	21,55	4,52	65	14	0,11	0
					17,03	--	51	--	--	--
104.	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,30	1679,27	100,89	504	30	0,85	0
					123,75	38,25	37	11	0,18	0
105.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В 3,5	м3	3,00	3951,97	66,01	11856	198	1,35	4
					195,75	24,93	587	75	0,12	0
106.	E0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм Бетон В20	м3	24,20	6645,11	353,46	160812	8554	3,60	87
					585,00	133,52	14157	3231	0,65	16
107.	C12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,40	61200,00	--	24561	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,65	65900,00	--	42669	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	C12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,04	66000,00	--	2482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,02	62000,00	--	1228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен и фундаментов	м2	61,44	245,44	3,82	15080	235	0,21	13
					37,35	1,44	2295	88	0,01	0
		Итого по разделу: Переход трубопровода через реку.								760808
		Раздел: Камера переключения №1 6,6x9,0м H=5,3м								
112.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	879,98	27,84	26,18	24494	23034	0,01	10
					1,66	7,20	1461	6336	0,03	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	27,22	262,72 262,72	-- --	7150 7150	-- --	1,85 --	50 --
117.	Е0101-17-14	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	200,22	39,73 1,87	37,82 11,00	7955 374	7572 2202	0,01 0,04	3 8
118.	Е010333-А 10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км	Т	350,38	68,94 --	68,94 13,79	24155 --	24155 4831	-- 0,29	-- 101
119.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	200,22	3,77 0,48	3,24 1,12	754 96	650 224	0,00 0,00	1 1
120.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	20,52	21,55 17,03	4,52 --	442 349	93 --	0,11 --	2 --
121.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под камеры	м3	0,76	1679,27 123,75	100,89 38,25	1276 94	77 29	0,85 0,18	1 0
122.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	7,60	4550,71 195,75	66,01 24,93	34585 1488	502 189	1,35 0,12	10 1
		Итого по разделу: Камера переключения №1 6,6х9,0м Н=5,3м								100812
		Раздел: Камеры 2х3м 6шт ========== Камеры №3; №4 2х3м Н=4,35м								
190.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	143,38	27,84 1,66	26,18 7,20	3991 238	3753 1032	0,01 0,03	2 4
191.	Е0101-168 -2	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,43	657,73 389,25	268,48 185,44	2914 1724	1189 821	2,47 0,80	11 4
196.	Е0101-17-14	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для	м3	68,78	39,73 1,87	37,82 11,00	2733 129	2601 756	0,01 0,04	1 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обратной засыпки								
197.	Е010333-А 10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами	Т	120,37	68,94	68,94	8298	8298	--	--
					--	13,79	--	1660	0,29	35
198.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	68,78	3,77	3,24	259	223	0,00	0
					0,48	1,12	33	77	0,00	0
199.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	2,13	21,55	4,52	46	10	0,11	0
					17,03	--	36	--	--	--
200.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под камеры	м3	0,22	1679,27	100,89	369	22	0,85	0
					123,75	38,25	27	8	0,18	0
201.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки Бетон В7,5	м3	2,20	4550,71	66,01	10012	145	1,35	3
					195,75	24,93	431	55	0,12	0
202.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	33,62	8003,86	954,99	269090	32107	6,51	219
					1075,50	330,44	36158	11109	1,34	45
203.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,99	53600,00	--	53096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00	--	1264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
257.	Е0122-8-20	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1400 мм	км	0,001	252502,31	675551,68	1503	811	2698,00	3
					513450,00	255195,00	616	306	1246,37	1
258.	С130806-159	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1420 мм, толщина стенки 11,0 мм	м	1,20	40200,00	--	48433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Камеры №5; №6 2х3м Н=3,94м								
295.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	129,55	27,84	26,18	3606	3391	0,01	1
					1,66	7,20	215	933	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
296.	Е0101-168 -2	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,01	657,73	268,48	2635	1076	2,47	10
					389,25	185,44	1560	743	0,80	3
301.	Е0101-17-14	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	57,55	39,73	37,82	2286	2176	0,01	1
					1,87	11,00	108	633	0,04	2
302.	Е010333-А 10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами	т	100,71	68,94	68,94	6943	6943	--	--
					--	13,79	--	1389	0,29	29
303.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	57,55	3,77	3,24	217	187	0,00	0
					0,48	1,12	28	64	0,00	0
304.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	2,13	21,55	4,52	46	10	0,11	0
					17,03	--	36	--	--	--
305.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под камеры	м3	0,22	1679,27	100,89	369	22	0,85	0
					123,75	38,25	27	8	0,18	0
306.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки Бетон В7,5	м3	2,20	4550,71	66,01	10012	145	1,35	3
					195,75	24,93	431	55	0,12	0
		Итого по разделу: Камеры 2х3м 6шт								428731
		Раздел: Демонтажные работы								
385.	Е0122-8-1 2	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 600 мм	км	0,62	222932,55	109127,55	137549	67332	598,20	369
					113805,00	41223,60	70218	25435	201,34	124
		Итого по разделу: Демонтажные работы								137549
		Раздел: Корчевка деревьев								
386.	Е0101-191 -1	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня	дерево	8,00	9,83	0,69	79	6	0,05	0
					9,14	0,25	73	2	0,00	0
387.	Е0101-193 -1	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см, полученной от валки леса	дерево	8,00	10,43	0,35	83	3	0,06	1
					10,08	0,14	81	1	0,00	0

400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
388.	Е0101-197 -1	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	5,00	20,39 --	20,39 6,79	102 --	102 34	-- 0,02	-- 0
389.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	0,27	27,10 --	-- --	7 --	-- --	-- --	-- --
390.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	0,27	68,94 13,79	-- --	18 4	-- --	0,29 --	0 --
		Итого по разделу: Корчевка деревьев								290

ИТОГО:

	2519831 482362	901292 322809

2875
1505

Накладные расходы :

На общестроительные работы	894729
На металломонтажные работы	21882
Всего накладных расходов:	916611
Итого с накладными	3436442

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	206186
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3642628
Итого с временными, 1,5 %	3697267
Пересчет в текущих ценах, К-2,487976516	9198713
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	183974
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9382687
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1125922
Итого с НДС	10508609
Тендерная скидка 1%	105086
Итого к оплате	10403523

Объем подтвержден

Принял:

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Агидель-Ас"

Генеральный директор _____ Брискин А.И.

Сдал:

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строй Транс"

Директор _____ Шакаев Т.Р.