Заказчик: ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО" Ф-3

Подрядчик: Уполномоченный представитель Консорциума - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" УПТ и АД ВКО акимата

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Семей-Курчатов" км 107-120, г. Курчатов
Договор № 33 от 11.06.2008г, доп.согл.№1 от 10 марта 2009г, доп.согл.№2 от 17 августа 2009г

Справка
о стоимости выполненных работ
за ноябрь 2009г

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №6	136 154 859	7 062 705
	Итого	136 154 859	7 062 705
	НДС 12%	16 338 583	847 524
	Итого	152 493 442	7 910 229
	Погашение аванса 30%	44 598 612	1 223 648
	Всего к оплате	107 894 830	6 686 581

Заказчик:

Зам.начальника ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"

Н.Жумадилов

Подрядчик:

Уполномоченный представитель Консорциума - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" УПТ и АД ВКО акимата

А.Маткаримов

Технадзор:

Зам. директора ТОО "ОблDORкомхоз"

В. Гаврилов

Заказчик: ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО" Форма 2В

Подрядчик: Уполномоченный представитель Консорциума - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Семей-Курчатов" км 107-120, г. Курчатов

Договор № 33 от 11.06.2008г, доп.согл.№1 от 10 марта 2009г, доп.согл.№2 от 17 августа 2009г

Акт №6

выполненных работ за ноябрь 2009 г. (работы выполнены в октябре 2009г)

Составлен в ценах 2001 г.(цены с 15.09.08)

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство объездной дороги См № 2-1-1								
1	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 см	34005,34	1,27	1,27	43187	43186,78	12534	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,38	–	12922	97	0,00125	43
2	Е27-96-6	Добавлять к расценке 27-96-3 или исключать на каждые 0,5 м изменения ширины гравийных дорогК=0,866; kмат=1,333;	7,55993	148372,21	4726,52	1121684	35732,16	32939	10,8	82
		км дороги		1597,5	1678,45	12077	12689	133	6,21	47
		Дорожная одежда, смета №2-1-6								
3	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,829	38939,59	339,59	71221	621,11	343	0,58	1
		т		–	140,94	–	258	133	0,58	1
4	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=-1,000;	-6516,8	1,39	1,39	-9058	-9058,35	-2655	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	-2737	97	0,00137	-9

5	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	2536,86	290,04	5,88	735791	14916,74	29253	0,0451	114
		м2 покрытия		7,02	1,65	17809	4186	133	0,00618	16
6	Е27-52-4	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя к расценке 27-52-1К=10,000;	25368,6	46,23	0,02	1172790	507,37	6748	0,00136	35
		м2 покрытия		0,19	0,01	4820	254	133	0,00003	1
7	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью, толщиной 8 см кмат=0,8;	2014,725	190,34	20,36	383483	41019,8	27252	0,0317	64
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	9651	10839	133	0,02033	41
8	Е99-1-1	Транспорт воды на расстояние 14 км	3,69266	983,4	983,4	3631	3631,36	–	–	–
		м/час		–	295,02	–	1089	–	1,35316	5
		Всего прямые затраты				**3522729**	**130557**			**296**
						44357	**39500**			**145**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3347815				

Накладные расходы, тенге	106414
- заработная плата, тенге	15962
- трудоемкость, чел-ч	53
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	217749
Всего	**3846892**
Временные здания и сооружения (4,6%)	141566
- сметная заработная плата, тенге	19961
- нормативная трудоемкость, чел-ч	113
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8%)	71792
- сметная заработная плата, тенге	33024
- нормативная трудоемкость, чел-ч	201
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	39885
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	15954
Командировочные расходы	98287
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4214376**

Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге	6924220
- сметная заработная плата, тенге	
Налог(2%)	138485
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	7062705
НДС(12%)	847524
Всего по акту с учетом НДС(12%)	7910229

Заказчик:

Зам.начальника ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"

Н.Жумадилов

Подрядчик:

Уполномоченный представитель Консорциума - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОблШыгысКол"

А.А.Маткаримов

Технадзор:

Зам. директора ТОО "ОблDORкомхоз"

В. Гаврилов