Заказчик: ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"

Подрядчик: Уполномоченный представитель Консорциума - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" ДПТ и АД ВКО акимата

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Большенарым-Курчум" км 23-38
Договор № 31 от 11.06.2008г

Справка
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2008г

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт № 3	102 945 139	39 663 855
	Итого	102 945 139	39 663 855
	НДС 13%	13 382 868	5 156 301
	Итого	116 328 007	44 820 156
	Погашение аванса 30%	34 898 402	13 446 047
	Всего к оплате		31 374 109

Заказчик:

Зам.начальника ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"

Д.Кошербаев

Подрядчик:

Уполномоченный представитель Консорциума - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" ДПТ и АД ВКО акимата

А. Федосов

Технадзор:

Директор ТОО "АНАТЭКС"

Н. Молодова

Форма 2В

Заказчик: ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"
Подрядчик: Уполномоченный представитель Консорциума - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" ДПТ и АД ВКО акимата
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Большенарым-Курчум" км 23-38
Договор № 31 от 11.06.2008г

Акт №3
выполненных работ за сентябрь 2008 г.

Составлен в уровне цен 2001 г.(цены с 1.08.2007)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Установка временных дорожных знаков См №2-1-1								
1	Е27-83-2	Установка дорожных знаков на деревянных брусьях т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	9	794,87	175,43	7154	1578,87	6126	2,844	26
		шт		477,9	33,86	4301	305	133	0,132	1
2	П8-3-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 3 класс груза	4,05	53,4	53,4	216	216,27	43	–	–
		т		–	10,68	–	43	100	0,02243	–
		Раздел 2.Устройство дорожной одежды См №2-2-1								
3	Е27-72-1	Разлив вяжущих материаловК=0,943; т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	28,26558	29968,51	407,51	847077	11518,51	6359	0,696	20
		т		–	169,13	–	4781	133	0,696	20
4	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 смК=0,943;	20066,946	353,37	5,88	7091057	117993,64	231393	0,0451	905
		м2 покрытия								

			7,02	1,65	140870	33110	133	0,00618	124
5	Е27-52-4	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины слоя к расценке 27-52-1К=0,943;	200669,46	56,82	0,02	11402039	4013,39	53378	0,00136	273
		м2 покрытия								
			0,19	0,01	38127	2007	133	0,00003	6
6	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью, толщиной 8 смК=0,943;	11639,854	146,13	15,57	1700932	181232,53	157441	0,0317	369
		м2 покрытия полосы и обочин								
			4,79	5,38	55755	62622	133	0,02033	237
7	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалыК=0,943;	2164,2274	32,27	30,77	69840	66593,28	20489	0,00984	21
		м3 грунта								
			1,42	8,34	3073	18050	97	0,02853	62
8	П8-22-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 22 км, 1 класс грузаК=0,941;	3780,7028	152,4	152,4	576179	576179,1	115236	–	–
		т								
			–	30,48	–	115236	100	0,06401	242	
9	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проходК=0,951;	19500,597	0,26	0,26	5070	5070,16	946	–	–
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера								
			–	0,05	–	975	97	0,00017	3	
10	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 тК=0,940;	4774,3916	14	14	66841	66841,48	22229	–	–
		м3 уплотненного грунта								
			–	4,8	–	22917	97	0,01567	75	
11	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=2,820;	14323,175	1,39	1,39	19909	19909,21	5836	–	–
		м3 уплотненного грунта								
			–	0,42	–	6016	97	0,00137	20	
12	Е1-131-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 15 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 тК=0,940;	4774,3916	21,9	21,9	104559	104559,18	35243	–	–
		м3 уплотненного грунта								
			–	7,61	–	36333	97	0,02487	119	
13	Е1-131-5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 15 смК=0,940;	4774,3916	3,2	3,2	15278	15278,05	5187	–	–
		м3 уплотненного грунта								

			–	1,12	–	5347	97	0,00367	18
14	Е1-132-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 тК=0,940; *м3 уплотненного грунта*	4774,3916	11,12	11,12	53091	53091,23	18385	–	–
				–	3,97	–	18954	97	0,0135	64
15	Е1-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 25 смК=0,940; *м3 уплотненного грунта*	5747,16	0,98	0,98	5632	5632,22	2508	–	–
				–	0,45	–	2586	97	0,002	11
	Раздел 3. 3									
16	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	80	32,27	30,77	2582	2461,6	758	0,00984	1
				1,42	8,34	114	667	97	0,02853	2
17	П8-22-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 22 км, 1 класс груза *т*	144	152,4	152,4	21946	21945,6	4389	–	–
				–	30,48	–	4389	100	0,06401	9
18	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную ктрр=0,6; ктрм=0,6; кзпр=0,6; кэкс=0,6; кзпм=0,6; кмат=0,6; *м2 спланированной площади*	140	11,64	–	1630	–	1581	0,0738	10
				11,64	–	1630	–	97	–	–
19	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	80	21,55	4,52	1724	361,6	1321	0,108	9
				17,03	–	1362	–	97	–	–
20	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках *шт*	4	747,86	146,19	2991	584,76	2844	3,2	13
				506,25	28,22	2025	113	133	0,11	–
21	99-10-20	Металлическая стойка СКМ 1,25 *шт*	4	1360		5440				
22	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под знаки *м3*	1,6	10773,35	112,36	17237	179,78	1787	6,34	10
				1021,5	42,44	1634	68	105	0,2073	–

23	4-1-43	Арматурная проволока класса ВР-I	*т*	0,00994	61600		612				
24	4-1-4	Арматурные заготовки класса А-IК=0,341;	*т*	0,00314	66800		210				
25	99-10-30	Щитки металлические 5.28	*шт*	4	443,9		1776				
26	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных	*шт*	75	273,96	119,85	20547	8988,75	12973	0,64	48
					100,35	29,7	7526	2228	133	0,12	9
27	2-1-237	Столбики сигнальные	*т*	0,191	154400		29490				

	Всего прямые затраты	**22071059** **1264229** **1705**
		256417 **336747** **1022**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	20549359
	Накладные расходы, тенге	706452
	- заработная плата, тенге	105968
	- трудоемкость, чел-ч	353
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1366651
	Всего	**24144162**
	Временные здания и сооружения (4,6%)	888505
	- сметная заработная плата, тенге	125279
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	711
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,68%)	420549
	- сметная заработная плата, тенге	193453
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	1178
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	250327
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	100128
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**25803671**
	Итого по акту в текущих ценах 2008 года, МРПтек.=1168 тенге	**38886132**
	- материалы, тенге	30967884
	- сметная заработная плата, тенге	2062061

Налог(2%)	777723
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**39663855**
НДС(13%)	5156301
Всего по акту с учетом НДС(13%)	**44820156**

Заказчик:

Зам.начальника ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"

Д.Кошербаев

Подрядчик:

Уполномоченный представитель Консорциума - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОблШыныСЖол" ДПиТ и АД ВКО акимата

А.Федосов

Технадзор:

Директор ТОО "АНАТЭКС"

Н. Молодова