Заказчик: ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО" Ф-3

Подрядчик: Уполномоченный представитель Консорциума - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" УПТ и АД ВКО акимата
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Семипалатинск-Долонь-Большая Владимировка-Сосновка-Коянбай",участок км 5-23 автомобильной дороги Семипалатинск-Долонь Бескарагайского района
Договор № 34 от 11.06.2008г, доп.с..№1 от 10 марта 2009г, доп.с №4 от 15 марта 2010г, доп.согл №3 от 7 июня 2010г,доп.согл. №4 от 29 июля 2010г

Справка
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2010г

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №4	56 040 230	15 847 297
	Итого	56 040 230	15 847 297
	НДС 12%	6 724 828	1 901 676
	Итого	62 765 058	17 748 973
	Удержание 5%	3 138 253	887 450
	Всего к оплате	59 626 805	16 861 523

Заказчик:
Зам.начальника ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"

Н.Жумадилов

Подрядчик:
Уполномоченный представитель Консорциума - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" УПТ и АД ВКО

А.Сосновский

Технадзор:
Зам. директора ТОО "ОблDORкомхоз"

В. Гаврилов

"SANA-2001" Версия 9-2.12 от 12.10.09 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Заказчик: ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО" Форма 2В

Подрядчик: Уполномоченный представитель Консорциума - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" УПТ и АД ВКО акимата

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Семипалатинск-Долонь-Большая Владимировка-Сосновка-Коянбай",участок км 5-23 автомобильной дороги Семипалатинск-Долонь Бескарагайского района

Договор № 34 от 11.06.2008г, доп.с..№1 от 10 марта 2009г, доп.с №4 от 15 марта 2010г, доп.согл №3 от 7 июня 2010г,доп.согл. №4 от 29 июля 2010г

Акт №4
выполненных работ за сентябрь 2010 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.07)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. 1 Рекультивация земель см 2-1-6									
1	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	2755,803	11,19	11,19	30837	30837	8180	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	8433	97	0,01	28
2	Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом	29806,842	13,15	2,91	391960	86738	318617	0,0724	2158
		м2 спланированной площади		10,24	0,78	305222	23249	97	0,00263	78
	Раздел 2. 2 Дорожная одежда, см 3-1-1									
3	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3	20550	103,82	6,59	2133501	135425	135566	0,0211	434
		м2 покрытия		3,33	1,63	68432	33497	133	0,00591	121
4	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	2600	20,4	15,57	53040	40482	35168	0,0317	82
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	12454	13988	133	0,02033	53

5 П8-17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 17 км, 1 класс груза	565,785	120,8	120,8	68347	68347	13669	–	–
	т		–	24,16	–	13669	100	0,05074	29
6 Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3	28245	103,82	6,59	2932396	186135	186326	0,0211	596
	м2 покрытия		3,33	1,63	94056	46039	133	0,00591	167
7 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,40495	36551,26	339,59	14801	138	76	0,58	–
	т		–	140,94	–	57	133	0,58	–
8 Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	586,333	390,06	5,88	228705	3448	6760	0,0451	26
	м2 покрытия		7,02	1,65	4116	967	133	0,00618	4
9 Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=10,000;	5863,33	62,95	0,02	369097	117	1560	0,00136	8
	м2 покрытия		0,19	0,01	1114	59	133	0,00003	–
10 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	3149,928	20,4	15,57	64259	49044	42607	0,0317	100
	м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	15088	16947	133	0,02033	64
11 П8-17-1	1 класс груза	683,53438	120,8	120,8	82571	82571	16514	–	–
	т		–	24,16	–	16514	100	0,05074	35
12 Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3	7560	103,82	6,59	784879	49820	49872	0,0211	160
	м2 покрытия		3,33	1,63	25175	12323	133	0,00591	45
Раздел 4. 4 Обстановка, см 7-1-1									
13 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы для присыпных призм	333,9	32,23	30,77	10762	10274	3161	0,00984	3
	м3 грунта		1,42	8,34	474	2785	97	0,02853	10
14 П8-18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 18 км, 1 класс груза	584,3	127,2	127,2	74323	74323	14865	–	–
	т								

			–	25,44	–	14865	100	0,05342	31
15	Е1-35-2	Устройство присыпных призм из привозного грунта 2 группы	333,9	12,61	12,61	4210	4210	1418	–	–
		м3 грунта								
				–	4,38	–	1462	97	0,0143	5
16	Е1-134-1	Уплотнение грунта присыпных призм пневматическими трамбовками	333,9	21,55	4,52	7196	1509	5515	0,108	36
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	5686	–	97	–	–
17	Е1-145-5	Планировка верха и откосов присыпных призм вручную	608	19,4	–	11795	–	11441	0,123	75
		м2 спланированной площади								
				19,4	–	11795	–	97	–	–
18	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	65	747,86	146,19	48611	9502	46204	3,2	208
		шт								
				506,25	28,22	32906	1834	133	0,11	7
19	30-13-1	Железобетонный фундамент под знаки V=0,35 м3	65	5866		381290				
		шт								
20	99-2-1	Металлическая стойка СКМ	63	3166		199458				
		шт								
21	30-1-7	Бетон омоноличивания (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200), F100	7,33	7370		54022				
		м3								
22	99-2-2	Металлические щитки А900-1.11.1; 1.11.2; 1.12.1; 1.12.2	11	3122		34342				
		шт								
23	99-2-3	Металлические щитки А900-2.3.1, 2.3.2, 2.3.3	12	3122		37464				
		шт								
24	99-2-4	Металлические щитки 200х300-5.28	38	1011		38418				
		шт								
25	99-2-2	Металлические щитки А900-2.4	8	3122		24976				
		шт								
26	99-2-5	Металлические щитки 510х1200-5.22; 5.23; 5.24; 5.25	12	2394		28728				
		шт								
27	99-2-7	Металлические щитки А-700-4.2.1, 3.2.4, 3.31, 3.20	8	4058		32464				
		шт								
28	Е27-61-1	Установка металлических сигнальных тумб весом 2.55 кг	152	273,96	119,85	41642	18217	26290	0,64	97
		шт								
				100,35	29,7	15253	4514	133	0,12	18
29	99-2-8	Металлический сигнальный столбик	152	2304		350208				

		шт					
30	99-2-10	Металлические щитки 350x700 - 5.29x1; 7.2.1	7	2394	16758		
		шт					
31	99-2-11	Металлические щитки 1050x700 - 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.7; 6.9; 6.12; 5.12x2	10	2394	23940		
		шт					
		Всего прямые затраты			**8575000**	**851137**	**3983**
					591771	**211202**	**695**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			7132090		
		Накладные расходы, тенге			923809		
		- заработная плата, тенге			138571		
		- трудоемкость, чел-ч			462		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			569929		
		Всего			**10068738**		
		Временные здания и сооружения (4,6%)			370530		
		- сметная заработная плата, тенге			52245		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			296		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)			104393		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)			41757		
		Командировочные расходы			123526		
		Перевозка рабочих			8,5		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			10708953		
		Итого по в текущих ценах 2010 года			**15536566,13**		
		Налог(2%)			310731		
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)			**15847297,45**		
		НДС(12%)			1901676		
		Всего по акту с учетом НДС(12%)			**17748973**		

Заказчик:

Зам.начальника ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"

Н.Жумадилов

Подрядчик:

Уполномоченный представитель Консорциума - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОблШыгысКол"

А.Сосновский

Технадзор:

Зам. директора ТОО "ОблDORкомхоз"

В. Гаврилов