Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг-А",050040, Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, Шоссе Коргалжын, 2А, ГК "Думан", тел.: (7172) 855-90-22** — **010240005376**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016 г.

Номер документа	Дата составления
00000000008	27.09.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до с.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе			работа	1	1 732 132 163,61	1 732 132 163,61
				Итого	1	x	1 732 132 163,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. АБТМ

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Молдабеков Е.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2016

М.П.

Заказчик : ТОО "Энергохолдинг-А"
Подрядчик: ТОО "АБТМ"
Наименование: Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до с.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г. № 17

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования			организационно-правовая форма		
		№ 41-Р/2-16-103	10.08.2016г.	наименование		код	наименование		код

наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексных работ	стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за СЕНТЯБРЬ без НДС	из них		прочие затраты, не вход. в СМР	доп. затраты			
			на отчетный месяц	по монт обор		на приобрет.	другие доп. расходы		
А	1	2							
Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до с.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе	1 732 132 163,61	1 546 546 574,65						185 585 588,96	1 732 132 163,61
Удержание аванса 30% от выполненных работ	519 639 649,08	463 963 972,39						55 675 676,69	519 639 649,08
Итого к оплате:		1 082 582 602,25						**129 909 912,27**	**1 212 492 514,52**

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А"** **Директор** 2016г. **Молдабеков Т.Ж**
(должность) (подпись)

М.П.

Подрядчик **ТОО "АБТМ"** **Директор** 2016г. **Мирзегасанов М.М.**
(должность) (подпись)

М.П.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, шоссе Коргалжын, 2А, ГК «Думан». 8(7172)559022**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Вынос трассы в натуру, создание геодезической разбивочной основы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.09.2016	01.09.2016	30.09.2016

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1		**Вынос трассы в натуру, создание геодезической разбивочной основы**	**км**	**90,010**	**10860,86**	**977586**
			ИТОГО:				**977586**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**78207**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**1017150,348**
			Итого с НДС		**12 %**	**122058,04**	**1139208,39**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Молдабеков Е.К.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, шоссе Коргалжын, 2А, ГК «Думан». 8(7172)559022**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**
(наименование, адрес)

Объект **Рекультивация земель.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
01.09.2016	01.09.2016	30.09.2016

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Снятие плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	111999,998	23,93	2679914
			Накладные расходы			*3,40*	*380491*
			Сметная прибыль			*1,77*	*198512*
2	2	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Снятие плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	111999,998	20,71	2319343
			Накладные расходы			*2,94*	*329297*
			Сметная прибыль			*1,53*	*171803*
			ИТОГО:				4999257
			В том числе :				
			Накладные расходы				709788
			Сметная прибыль				370315
			Итого с временными		2,8 %	139979,00	5139236
			Итого с зимними удорожаниями		0,588 %	30219,00	5169455
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**5378670,473**
			Итого с НДС		**12 %**	**645440,46**	**6024110,93**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Молдабеков Е.К. _____

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, шоссе Коргалжын, 2А, ГК «Думан». 8(7172)559022**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**
(наименование, адрес)

Объект **Газопровод-отвод от МГ "Окарем-Бейнеу" к АГРС "Шетпе"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 41-Р/2-16-103** от **10.08.2016**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.09.2016	01.09.2016	30.09.2016

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010106-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1**	км траншеи	20,000	359446,61	7188932
			Накладные расходы			*97305,75*	*1946115*
			Сметная прибыль			*26625,67*	*532513*
2	2	11-010106-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи для трубопроводов диаметром 300-600 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять группа грунтов 1**	км траншеи	20,000	116902,22	2338044
			Накладные расходы			*33202,20*	*664044*
			Сметная прибыль			*8659,42*	*173188*
3	8	11-010205-0903 РСНБ РК 2015	**Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками**	м3 грунта	4618,500	10310,07	47617079
			Накладные расходы			*3277,68*	*15137973*
			Сметная прибыль			*763,71*	*3527191*
4	9	11-010102-0604 РСНБ РК 2015	**Грунты 5-6 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	4618,500	20,21	93342
			Накладные расходы			*5,58*	*25756*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1,50*	*6914*
5	10	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**664,250**	**1944,95**	1291934
			Накладные расходы			*506,24*	*336270*
			Сметная прибыль			*144,07*	*95699*
6	11	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1200,000**	**1036,50**	1243796
			Накладные расходы			*368,33*	*441995*
			Сметная прибыль			*76,78*	*92133*
7	15	11-250115-0101 РСНБ РК 2015	**Секции труб диаметром до 800 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе**	**т/км**	**3647,700**	**650,40**	2372472
			Накладные расходы			*107,28*	*391312*
			Сметная прибыль			*48,18*	*175739*
8	17	11-250101-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы 3-4 категории диаметром 350 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,15; к нормам времени эксплуатации машин - 1,15**	**км трубопровода**	**20,000**	**815096,72**	16301934
			Накладные расходы			*227661,21*	*4553224*
			Сметная прибыль			*60377,54*	*1207551*
9	18	11-250117-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопровод диаметром 350 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**20,000**	**174777,59**	3495552
			Накладные расходы			*42289,21*	*845784*
			Сметная прибыль			*12946,49*	*258930*
10	19		**Труба стальная с изоляцией, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 20295-85**	**т**	**3545,000**	**368714,69**	1307093573
			Накладные расходы			*6694,17*	*23730820*
			Сметная прибыль			*27312,20*	*96821746*
11	20	11-260301-0802 РСНБ РК 2015	**Установка манжет Ду325. Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**977,001**	**193,74**	189283
			Накладные расходы			*65,54*	*64035*
			Сметная прибыль			*14,35*	*14021*
12	21	23-021104-2206 РСНБ РК 2015	**Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 350 мм**	**шт.**	**8510,000**	**4221,99**	35929153
			Накладные расходы			*76,65*	*652309*
			Сметная прибыль			*312,74*	*2661419*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и цены ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	31	23-010401-0134 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена**	м	265,056	12205,08	3235029
			Накладные расходы			*221,59*	*58733*
			Сметная прибыль			*904,08*	*239632*
14	40		**Отвод ОГ 90°-Ду325-7,5-0,6-5DN с заводской изоляцией ГазТУ 102-488/2-05**	шт	4,000	1358430,97	5433724
			Накладные расходы			*24662,87*	*98651*
			Сметная прибыль			*100624,52*	*402498*
15	41		**Отвод ОГ 40°-Ду325-7,5-0,6-5DN с заводской изоляцией ГазТУ 102-488/2-05**	шт	1,000	1228818,08	1228818
			Накладные расходы			*22309,70*	*22310*
			Сметная прибыль			*91023,56*	*91024*
16	42		**Отвод ОГ 35°-Ду325-7,5-0,6-5DN с заводской изоляцией ГазТУ 102-488/2-05**	шт	1,000	1157027,69	1157028
			Накладные расходы			*21006,31*	*21006*
			Сметная прибыль			*85705,75*	*85706*
17	43		**Отвод ОГ 30°-Ду325-7,5-0,6-5DN с заводской изоляцией ГазТУ 102-488/2-05**	шт	3,000	1161852,22	3485557
			Накладные расходы			*21093,90*	*63282*
			Сметная прибыль			*86063,13*	*258189*
18	44		**Отвод ОГ 25°-Ду325-7,5-0,6-5DN с заводской изоляцией ГазТУ 102-488/2-05**	шт	4,000	1135010,11	4540040
			Накладные расходы			*20606,57*	*82426*
			Сметная прибыль			*84074,82*	*336299*
19	45		**Отвод ОГ 20°-Ду325-7,5-0,6-5DN с заводской изоляцией ГазТУ 102-488/2-05**	шт	1,000	1143401,99	1143402
			Накладные расходы			*20758,93*	*20759*
			Сметная прибыль			*84696,44*	*84696*
20	46		**Отвод ОГ 15°-Ду325-7,5-0,6-5DN с заводской изоляцией ГазТУ 102-488/2-05**	шт	1,000	1128622,14	1128622
			Накладные расходы			*20490,60*	*20491*
			Сметная прибыль			*83601,64*	*83602*
21	47		**Отвод ОГ 10°-Ду325-7,5-0,6-5DN с заводской изоляцией ГазТУ 102-488/2-05**	шт	3,000	1096013,09	3288039
			Накладные расходы			*19898,57*	*59696*
			Сметная прибыль			*81186,15*	*243558*
			ИТОГО:				1449795358
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				49236990
			Сметная прибыль				107392249
			Итого с временными			**21794821,68**	**1471590179,68**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**8652950,26**	**1480243129,94**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**1540150754**
			Итого с НДС		**12 %**	**184818090,46**	**1 724 968 844,287**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Молдабеков Е.К. _____

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг-А",010000, Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д. 14/3, БЦ "Нурсая"** — **010240005376**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016 г.

Номер документа	Дата составления
00000000009	14.11.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до с.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе			работа	1	386 749 580,64	386 749 580,64
				Итого	1	x	386 749 580,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Мергабенов С. Е
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.11.2016

М.П.

Заказчик : ТОО "Энергохолдинг-А"
Подрядчик: ТОО "АБТМ"
Наименование: Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до с.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г. № 17

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ **2016** г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№ 41-Р/2-16-103	10.08.2016г.	наименование	код	наименование	код

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за НОЯБРЬ без НДС	из них		прочие затраты, не вход. в СМР	доп. затраты			
			на отчетный месяц	по монт обор		на приобрет	другие доп. расходы		
А	1	2							
Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до с.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе	2 118 881 744,247	345 312 125,57						41 437 455,07	386 749 580,64
Удержание аванса 30% от выполненных работ	635 664 523,27	103 593 637,67						12 431 236,52	116 024 874,19
Итого к оплате:		241 718 487,90						**29 006 218,55**	**270 724 706,45**

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А"** **Директор** 2016г. **Молдабеков Т.Ж**
(должность) (подпись)
М.П.

Подрядчик **ТОО "АБТМ"** **Директор** 2016г. **Мирзегасанов М.М.**
(должность) (подпись)
М.П.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовка территории строительства.Рекультивация земель. (01-01-02)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
14.11.2016	01.11.2016	30.11.2016

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	**Снятие плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	м3	83915,999	23,93	2007925
			Накладные расходы			*3,40*	*285083*
			Сметная прибыль			*1,77*	*148735*
2	2	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	**Снятие плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	м3	83915,999	20,71	1737768
			Накладные расходы			*2,94*	*246726*
			Сметная прибыль			*1,53*	*128724*
			ИТОГО:				3745694
			В том числе :				
			Накладные расходы				531808
			Сметная прибыль				277459
			Итого с временными		2,8 %	104879,00	3850573
			Итого с зимними удорожаниями		0,588 %	22641,00	3873214

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**4029968,686**
			Итого с НДС		**12 %**	**483596,24**	**4513564,93**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Молдабеков Е.К.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**
(наименование, адрес)

Объект **Объекты производственного назначения.Газопровод-отвод от МГ "Окарем-Бейнеу" к АГРС "Шетпе".(02-01-01)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
14.11.2016	01.11.2016	30.11.2016

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010106-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1**	**км траншеи**	**7,000**	**359446,61**	**2516126**
			Накладные расходы			*97305,75*	*681140*
			Сметная прибыль			*26625,67*	*186380*
2	2	11-010106-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи для трубопроводов диаметром 300-600 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять группа грунтов 1**	**км траншеи**	**7,000**	**116902,22**	**818316**
			Накладные расходы			*33202,20*	*232415*
			Сметная прибыль			*8659,42*	*60616*
3	6	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**200,000**	**1824,23**	**364845**
			Накладные расходы			*648,26*	*129651*
			Сметная прибыль			*135,13*	*27026*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	8	11-010205-0903 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	200,000	10310,07	2062015
			Накладные расходы			*3277,68*	*655536*
			Сметная прибыль			*763,71*	*152742*
5	9	11-010102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	200,000	20,21	4042
			Накладные расходы			*5,58*	*1115*
			Сметная прибыль			*1,50*	*299*
6	10	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	200,000	1944,95	388990
			Накладные расходы			*506,24*	*101248*
			Сметная прибыль			*144,07*	*28814*
7	15	11-250115-0101 РСНБ РК 2015	Секции труб диаметром до 800 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе	т/км	400,000	650,40	260161
			Накладные расходы			*107,28*	*42911*
			Сметная прибыль			*48,18*	*19271*
8	17	11-250101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 3-4 категории диаметром 350 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,15; к нормам времени эксплуатации машин - 1,15	км трубопровода	7,000	815096,72	5705677
			Накладные расходы			*227661,21*	*1593628*
			Сметная прибыль			*60377,54*	*422643*
9	19		Труба стальная с изоляцией, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 20295-85	т	717,485	368714,69	264547124
			Накладные расходы			*6694,17*	*4802962*
			Сметная прибыль			*27312,20*	*19596083*
10	20	11-260301-0802 РСНБ РК 2015	Установка манжет Ду325. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	160,000	193,74	30998
			Накладные расходы			*65,54*	*10487*
			Сметная прибыль			*14,35*	*2296*
11	34	11-250110-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха	15,000	3588,79	53832
			Накладные расходы			*856,92*	*12854*
			Сметная прибыль			*265,84*	*3988*
12	35		Диэлектрическое кольцо "СПЕЙСЕР", DN325	шт	12,000	16724,21	200691
			Накладные расходы			*303,63*	*3644*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1238,83*	*14866*
13	36	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	**Концы футляра диаметром 325 мм. Манжета резинотканевая**	**футляр**	**3,000**	**12355,46**	37066
			Накладные расходы			*4149,59*	*12449*
			Сметная прибыль			*915,22*	*2746*
14	37	23-021104-2107 РСНБ РК 2015	**Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диам.350 мм**	**шт.**	**6,000**	**1478,70**	**8872**
			Накладные расходы			*26,85*	*161*
			Сметная прибыль			*109,53*	*657*
15	81	13-390201-0106 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 377 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	**стык**	**1600,000**	**451,69**	722701
			Накладные расходы			*126,60*	*202563*
			Сметная прибыль			*33,46*	*53533*
16	84	11-250128-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	**стык**	**1600,000**	**11226,77**	17962832
			Накладные расходы			*3023,06*	*4836892*
			Сметная прибыль			*831,61*	*1330580*
			ИТОГО:				295684287
			В том числе :				
			Накладные расходы				13319656
			Сметная прибыль				21902540
			Итого с временными		**2,8 %**	**17678884,17**	313363171,17
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**1842575,45**	315205746,62
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		327962588,3
			Итого с НДС		**12 %**	**39355510,60**	367 318 098,94

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Молдабеков Е.К.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзагасанов М.М.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**
(наименование, адрес)

Объект **Объекты производственного назначения, Узел запуска очистного устройства.(02-01-03)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
14.11.2016	01.11.2016	30.11.2016

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Технологические решения (111/15.12.2014-01-ТХ-2.5)				
1	**9**		**Кран шаровый с пневмогидроприводом, для подземной установки с концами под приварку. DN300, PN6.3 МПа**	**шт**	**2,000**	**4267158,13**	**8534316**
			Накладные расходы			*159256,27*	*318513*
			Сметная прибыль			*316085,79*	*632172*
			ИТОГО:				8534316
			В том числе :				
			Накладные расходы				318513
			Сметная прибыль				632172
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1х0,42+(2269:2121х0,58))=		**1,040471476**		**8879712,36**
			Итого с НДС		**12 %**	**1065565,48**	**9945277,85**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Молдабеков Е.К.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзе[illegible]ов М.М.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**
(наименование, адрес)

Объект **Объекты производственного назначения. Площадка охранного крана ОК-1.(02-01-07)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ № 4

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
14.11.2016	01.11.2016	30.11.2016

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Основные технические решения (111/15.12.2014-01-ТХ-6.2)				
1	**4**		**Кран шаровый с пневмогидроприводом, для подземной установки с концами под приварку. DN300, PN6.3 МПа**	**шт**	**1,000**	**4267158,13**	**4267158**
			Накладные расходы			*159256,27*	*159256*
			Сметная прибыль			*316085,79*	*316086*
			ИТОГО:				**4267158**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**159256**
			Сметная прибыль				**316086**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**4439856,181**
			Итого с НДС		**12 %**	**532782,74**	**4972638,92**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Молдабеков Е.К.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзеканов М.М.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг-А",010000, Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д. 14/3, БЦ "Нурсая"** — **010240005376**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016 г.

Номер документа	Дата составления
00000000010	17.11.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до с.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе			работа	1	397 949 397,73	397 949 397,73
				Итого	1	x	397 949 397,73

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Молдабаев В.К

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.11.2016

М.П.

М.П.

Заказчик : ТОО "Энергохолдинг-А"
Подрядчик: ТОО "АБТМ"
Наименование: Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до с.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г. № 17

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ **2016** г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№ 41-Р/2-16-103	10.08.2016г.	наименование	код	наименование	код

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за НОЯБРЬ без НДС	из них		прочие затраты, не вход. в СМР	доп. затраты			
			на отчетный месяц	по монт обор		на приобрет.	другие доп. расходы		
А	1	2							
Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до с.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе	2 516 831 141,973	355 311 962,26						42 637 435,47	397 949 397,73
Удержание аванса 30% от выполненных работ	755 049 342,59	106 593 588,68						12 791 230,64	119 384 819,32
Итого к оплате:		248 718 373,58						**29 846 204,83**	**278 564 578,41**

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А"** **Директор** (должность) (подпись) 2016г. **Молдабеков Т.Ж**

М.П.

Подрядчик **ТОО "АБТМ"** **Директор** (должность) (подпись) 2016г. **Мирзегасанов М.М.**

М.П.

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты производственного назначения.Газопровод-отвод от МГ "Окарем-Бейнеу" к АГРС "Шетпе".(02-01-01)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
17.11.2016	01.11.2016	30.11.2016

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010106-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1	км траншеи	8,000	359446,61	2875573
			Накладные расходы			*97305,75*	*778446*
			Сметная прибыль			*26625,67*	*213005*
2	2	11-010106-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи для трубопроводов диаметром 300-600 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять группа грунтов 1	км траншеи	8,000	116902,22	935218
			Накладные расходы			*33202,20*	*265618*
			Сметная прибыль			*8659,42*	*69275*
3	6	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	226,000	1824,23	412275

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*648,26*	*136506*
			Сметная прибыль			*135,13*	*30539*
4	8	11-010205-0903 РСНБ РК 2015	**Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками**	**м3 грунта**	**300,500**	**10310,07**	3098178
			Накладные расходы			*3277,68*	*984943*
			Сметная прибыль			*763,71*	*229495*
5	9	11-010102-0604 РСНБ РК 2015	**Грунты 5-6 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**300,500**	**20,21**	6073
			Накладные расходы			*5,58*	*1676*
			Сметная прибыль			*1,50*	*450*
6	10	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**242,750**	**1944,95**	472137
			Накладные расходы			*506,24*	*122890*
			Сметная прибыль			*144,07*	*34973*
7	15	11-250115-0101 РСНБ РК 2015	**Секции труб диаметром до 800 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе**	**т/км**	**467,540**	**650,40**	304089
			Накладные расходы			*107,28*	*50156*
			Сметная прибыль			*48,18*	*22525*
8	17	11-250101-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы 3-4 категории диаметром 350 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,15; к нормам времени эксплуатации машин - 1,15**	**км трубопровода**	**8,000**	**815096,72**	6520773
			Накладные расходы			*227661,21*	*1821290*
			Сметная прибыль			*60377,54*	*483020*
9	19		**Труба стальная с изоляцией, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 20295-85**	**т**	**718,000**	**368714,69**	264737152
			Накладные расходы			*6694,17*	*4806412*
			Сметная прибыль			*27312,20*	*19610159*
10	20	11-260301-0802 РСНБ РК 2015	**Установка манжет Ду325. Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**164,000**	**193,74**	31773
			Накладные расходы			*65,54*	*10749*
			Сметная прибыль			*14,35*	*2354*
11	81	13-390201-0106 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 377 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	**стык**	**1725,000**	**451,69**	779162
			Накладные расходы			*126,60*	*218388*
			Сметная прибыль			*33,46*	*57716*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	**84**	**11-250128-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	**стык**	**1725,000**	**11226,77**	19366178
			Накладные расходы			*3023,06*	*5214774*
			Сметная прибыль			*831,61*	*1434532*
			ИТОГО:				**299538577**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**14421846**
			Сметная прибыль				**22188043**
			Итого с временными		**2,8 %**	**27229855,80**	**326768432,80**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**1921398,38**	**328689831,19**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		341992393,7
			Итого с НДС		**12 %**	**41039087,25**	383 031 480,956

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Молдабеков Е.К.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**
(наименование, адрес)

Объект **Объекты производственного назначения, Узел приема очистного устройства.(02-01-06)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
17.11.2016	01.11.2016	30.11.2016

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Технологические решения (111/15.12.2014-01-ТХ-2.5)				
1	9		**Кран шаровый с пневмогидроприводом, для подземной установки с концами под приварку. DN300, PN6.3 МПа**	**шт**	**2,000**	**4267158,13**	**8534316**
			Накладные расходы			*159256,27*	*318513*
			Сметная прибыль			*316085,79*	*632172*
			ИТОГО:				8534316
			В том числе :				
			Накладные расходы				318513
			Сметная прибыль				632172
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**8879712,36**
			Итого с НДС		**12 %**	**1065565,48**	**9945277,85**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Молдабеков Е.К.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**
(наименование, адрес)

Объект **Объекты производственного назначения. Площадка охранного крана ОК-2.(02-01-08)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ № 3

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
17.11.2016	01.11.2016	30.11.2016

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Основные технические решения (111/15.12.2014-01-ТХ-6.2)				
1	**4**		**Кран шаровый с пневмогидроприводом, для подземной установки с концами под приварку. DN300, PN6.3 МПа**	**шт**	**1,000**	**4267158,13**	**4267158**
			Накладные расходы			*159256,27*	*159256*
			Сметная прибыль			*316085,79*	*316086*
			ИТОГО:				**4267158**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**159256**
			Сметная прибыль				**316086**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**4439856,181**
			Итого с НДС		**12 %**	**532782,74**	**4972638,92**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Молдабеков Е.К.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегиеанов М.М.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг-А",010000, Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д. 14/3, БЦ "Нурсая"** — 010240005376

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — 980240000762

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016 г.

Номер документа	Дата составления
00000000001	27.02.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до с.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе			работа	1	735 333 495,34	735 333 495,34
				Итого	1	x	735 333 495,34

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. АБТМ

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. ЭНЕРГОХОЛДИНГ-А

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.02.2017

Заказчик : ТОО "Энергохолдинг-А"
Подрядчик: ТОО "АБТМ"
Наименование: Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до с.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г. № 17

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ФЕВРАЛЬ **2017** г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№ 41-Р/2-16-103	10.08.2016г.	наименование	код	наименование	код

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ФЕВРАЛЬ без НДС	из них		прочие затраты, не вход. в СМР	доп. затраты			
			на отчетный месяц	по монт обор		на приобрет.	другие доп. расходы		
А	1	2							
Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до с.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе	735 333 495,34	656 547 763,696						78 785 731,64	735 333 495,340
Удержание аванса 30% от выполненных работ	220 600 048,60	196 964 329,11						23 635 719,49	220 600 048,60
Итого к оплате:		459 583 434,59						**55 150 012,15**	**514 733 446,74**

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А"** **Директор** 2016г. **Молдабеков Т.Ж**
(должность) (подпись)
М.П.

Подрядчик **ТОО "АБТМ"** **Директор** 2016г. **Мирзегасанов М.М.**
(должность) (подпись)
М.П.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовка территории строительства.Рекультивация земель. (01-01-02)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
03.02.2017	01.02.2017	28.02.2017

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Снятие плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	308140,003	23,93	7373113
			Накладные расходы			*3,40*	*1046825*
			Сметная прибыль			*1,77*	*546157*
2	2	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Снятие плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	308140,003	20,71	6381094
			Накладные расходы			*2,94*	*905979*
			Сметная прибыль			*1,53*	*472674*
			ИТОГО:				**13754207**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1952804**
			Сметная прибыль				**1018830**
			Итого с временными		**2,8 %**	**385118,00**	**14139325**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**83139,00**	**14222464**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**14798068,107**
			Итого с НДС		**12 %**	**1775768,17**	**16573836,28**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Молдабеков Е.К.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты производственного назначения.Газопровод-отвод от МГ "Окарем-Бейнеу" к АГРС "Шетпе" (02-01-01)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
03.02.2017	01.02.2017	28.02.2017

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010106-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1	км траншеи	35,782	359446,61	12861719
			Накладные расходы			*97305,75*	*3481794*
			Сметная прибыль			*26625,67*	*952720*
2	2	11-010106-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи для трубопроводов диаметром 300-600 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять группа грунтов 1	км траншеи	35,782	116902,22	4182995
			Накладные расходы			*33202,20*	*1188041*
			Сметная прибыль			*8659,42*	*309851*
3	8	11-010205-0903 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	4118,000	10310,07	42456886
			Накладные расходы			*3277,68*	*13497493*
			Сметная прибыль			*763,71*	*3144955*
4	9	11-010102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4118,000	20,21	83227

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***5,58***	***22965***
			Сметная прибыль			***1,50***	***6165***
5	15	11-250115-0101 РСНБ РК 2015	Секции труб диаметром до 800 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе	т/км	695,850	650,40	452582
			Накладные расходы			***107,28***	***74648***
			Сметная прибыль			***48,18***	***33525***
6	16	11-250101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-2 категории диаметром 325 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,15; к нормам времени эксплуатации машин - 1,15	км трубопровода	2,859	905200,78	2587969
			Накладные расходы			***247391,37***	***707292***
			Сметная прибыль			***67051,91***	***191701***
7	17	11-250101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 3-4 категории диаметром 350 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,15; к нормам времени эксплуатации машин - 1,15	км трубопровода	51,962	815096,72	42354056
			Накладные расходы			***227661,21***	***11829732***
			Сметная прибыль			***60377,54***	***3137338***
8	20	11-260301-0802 РСНБ РК 2015	Установка манжет Ду325. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	2607,004	193,74	505077
			Накладные расходы			***65,54***	***170870***
			Сметная прибыль			***14,35***	***37413***
9	30	11-220301-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные, диаметр 500 мм. Укладка с испытанием	км трубопровода	0,264	2063951,43	544883
			Накладные расходы			***643565,92***	***169901***
			Сметная прибыль			***152885,29***	***40362***
10	32	11-260301-0802 РСНБ РК 2015	Установка манжет Ду500. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	18,722	193,74	3627
			Накладные расходы			***65,54***	***1227***
			Сметная прибыль			***14,35***	***269***
11	33	23-021104-2208 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 500 мм	шт.	25,000	6411,15	160279
			Накладные расходы			***116,40***	***2910***
			Сметная прибыль			***474,90***	***11872***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	34	11-250110-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха	249,000	3588,79	893608
			Накладные расходы			*856,92*	*213373*
			Сметная прибыль			*265,84*	*66193*
13	35		Диэлектрическое кольцо "СПЕЙСЕР", DN325	шт	132,000	16724,21	2207596
			Накладные расходы			*303,63*	*40080*
			Сметная прибыль			*1238,83*	*163526*
14	36	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 325 мм. Манжета резинотканевая	футляр	4,000	12355,46	49422
			Накладные расходы			*4149,59*	*16598*
			Сметная прибыль			*915,22*	*3661*
15	37	23-021104-2107 РСНБ РК 2015	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диам.350 мм	шт.	8,000	1478,70	11830
			Накладные расходы			*26,85*	*215*
			Сметная прибыль			*109,53*	*876*
16	38	11-250109-0101 РСНБ РК 2015	Кожухи диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	249,000	22661,41	5642692
			Накладные расходы			*6160,24*	*1533899*
			Сметная прибыль			*1678,62*	*417977*
17	49		Тройник ТШСР Ду1220(24К52)-Ду325(10К52)-5,6-0,6	шт	1,000	2089467,14	2089467
			Накладные расходы			*37935,13*	*37935*
			Сметная прибыль			*154775,34*	*154775*
18	53	23-010301-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74	м	38,400	1470,50	56467
			Накладные расходы			*26,70*	*1025*
			Сметная прибыль			*108,93*	*4183*
19	54	23-020101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,000	482,12	1928
			Накладные расходы			*8,75*	*35*
			Сметная прибыль			*35,71*	*143*
20	55	21-050102-9901 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, холоднокатаный	т	0,006	174886,77	979
			Накладные расходы			*3175,14*	*18*
			Сметная прибыль			*12954,58*	*73*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	56	21-050102-9901 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, холоднокатаный	т	0,002	174886,77	280
			Накладные расходы			*3175,14*	*5*
			Сметная прибыль			*12954,58*	*21*
22	57	21-050304-9903 РСНБ РК 2015	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,000	151160,06	60
			Накладные расходы			*2744,37*	*1*
			Сметная прибыль			*11197,04*	*4*
23	58	21-130816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,800	467,43	1309
			Накладные расходы			*8,49*	*24*
			Сметная прибыль			*34,62*	*97*
24	81	13-390201-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 377 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	4185,000	451,69	1890316
			Накладные расходы			*126,60*	*529828*
			Сметная прибыль			*33,46*	*140023*
25	84	11-250128-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	4185,000	11226,77	46984032
			Накладные расходы			*3023,06*	*12651495*
			Сметная прибыль			*831,61*	*3480299*
26	85	13-390201-0520 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	37,000	3029,48	112091
			Накладные расходы			*823,35*	*30464*
			Сметная прибыль			*224,41*	*8303*
27	86	11-250126-0103 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 500 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,264	212887,95	56202
			Накладные расходы			*44348,48*	*11708*
			Сметная прибыль			*15769,48*	*4163*
			ИТОГО:				**166191580**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**46213576**
			Сметная прибыль				**12310487**
			Итого с временными		**2,8 %**	**4653364,00**	**170844944**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**1004568,00**	**171849512**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**178804515,4**
			Затраты на осуществление авторского надзора				**5760191**
			Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты				**17862815,25**
			Итого с затратами				**202427521,598**
			Итого с НДС		**12 %**	**24291302,59**	**226718824,19**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-Л»

Директор Молдабеков Е.К.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты производственного назначения.Площадка АГРС "Шетпе" (02-01-02)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
03.02.2017	01.02.2017	28.02.2017

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Основные технические решения (1298-05-15R-1-ТХ-7.5)				
1	9		АГРС Шетпе производительностью 20 тыс.нм3/ч	шт	1,000	276479841,94	276479842
			Накладные расходы			*10318612,14*	*10318612*
			Сметная прибыль			*20479988,29*	*20479988*
2	52	23-010301-0161 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	19,200	2883,50	55363
			Накладные расходы			*107,62*	*2066*
			Сметная прибыль			*213,59*	*4101*
3	53	23-020101-0181 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	1857,41	3715
			Накладные расходы			*69,32*	*139*
			Сметная прибыль			*137,59*	*275*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	54	21-050102-9901 РСНБ РК 2015	Крышка лист	т	0,003	178658,83	500
			Накладные расходы			*6667,80*	*19*
			Сметная прибыль			*13233,99*	*37*
5	55	21-050102-9901 РСНБ РК 2015	Кронштейн лист	т	0,001	178658,83	143
			Накладные расходы			*6667,80*	*5*
			Сметная прибыль			*13233,99*	*11*
6	56	21-050304-9903 РСНБ РК 2015	Ось круг	т	0,000	154420,38	31
			Накладные расходы			*5763,18*	*1*
			Сметная прибыль			*11438,55*	*2*
7	57	21-130816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	1,400	477,51	669
			Накладные расходы			*17,82*	*25*
			Сметная прибыль			*35,37*	*50*
8	58	23-021104-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры	шт.	2,000	614,51	1229
			Накладные расходы			*22,93*	*46*
			Сметная прибыль			*45,52*	*91*
9	61	23-010301-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х5 мм	м	9,600	1502,22	14421
			Накладные расходы			*56,06*	*538*
			Сметная прибыль			*111,28*	*1068*
10	62	23-020101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х5 мм /ГОСТ 17375-2001/	шт	1,000	492,51	493
			Накладные расходы			*18,38*	*18*
			Сметная прибыль			*36,48*	*36*
11	63	21-050102-9901 РСНБ РК 2015	Крышка лист	т	0,001	178658,83	250
			Накладные расходы			*6667,80*	*9*
			Сметная прибыль			*13233,99*	*19*
12	64	21-050102-9901 РСНБ РК 2015	Кронштейн лист	т	0,000	178658,83	71
			Накладные расходы			*6667,80*	*3*
			Сметная прибыль			*13233,99*	*5*
13	65	21-050304-9903 РСНБ РК 2015	Ось круг	т	0,000	154420,38	15
			Накладные расходы			*5763,18*	*1*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*11438,55*	*1*
14	66	21-130816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,700	477,51	334
			Накладные расходы			*17,82*	*12*
			Сметная прибыль			*35,37*	*25*
15	67	23-021104-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры	шт.	1,000	614,51	615
			Накладные расходы			*22,93*	*23*
			Сметная прибыль			*45,52*	*46*
16	69	23-021104-2205 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 325 мм	шт	1,000	3759,63	3760
			Накладные расходы			*140,31*	*140*
			Сметная прибыль			*278,49*	*278*
17	71	23-021104-2204 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 159 мм	шт	44,000	2740,16	120567
			Накладные расходы			*102,27*	*4500*
			Сметная прибыль			*202,97*	*8931*
18	73	23-021104-2204 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 89 мм	шт	16,000	2740,16	43843
			Накладные расходы			*102,27*	*1636*
			Сметная прибыль			*202,97*	*3248*
19	75	23-021104-2204 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 57 мм	шт	36,000	2740,16	98646
			Накладные расходы			*102,27*	*3682*
			Сметная прибыль			*202,97*	*7307*
20	83	23-020101-0622 РСНБ РК 2015	Тройники приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2,000	3999,57	7999
			Накладные расходы			*149,27*	*299*
			Сметная прибыль			*296,26*	*593*
21	96	23-010301-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	10,000	7910,62	79106
			Накладные расходы			*295,24*	*2952*
			Сметная прибыль			*585,97*	*5860*
22	97	23-010301-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	3,500	2299,35	8048
			Накладные расходы			*85,81*	*300*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*170,32*	*596*
23	98	23-010301-0157 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	2,000	2041,18	4082
			Накладные расходы			*76,18*	*152*
			Сметная прибыль			*151,20*	*302*
			Раздел: Архитектурно-строительная часть (1298-05-15R-1-АС)				
24	110	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1,015	95,40	97
			Накладные расходы			*19,70*	*20*
			Сметная прибыль			*7,07*	*7*
25	111	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,538	193,88	492
			Накладные расходы			*58,28*	*148*
			Сметная прибыль			*14,36*	*36*
26	116	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,080	106865,88	8593
			Накладные расходы			*3988,38*	*321*
			Сметная прибыль			*7915,99*	*637*
27	118	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1,110	95,40	106
			Накладные расходы			*19,70*	*22*
			Сметная прибыль			*7,07*	*8*
28	119	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,775	193,88	538
			Накладные расходы			*58,28*	*162*
			Сметная прибыль			*14,36*	*40*
29	123	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,081	106865,88	8613
			Накладные расходы			*3988,38*	*321*
			Сметная прибыль			*7915,99*	*638*
30	125	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	66,800	95,40	6373
			Накладные расходы			*19,70*	*1316*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*7,07*	*472*
31	128	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,046	106865,88	4903
			Накладные расходы			*3988,38*	*183*
			Сметная прибыль			*7915,99*	*363*
32	129	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,003	113766,86	382
			Накладные расходы			*4245,94*	*14*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*28*
33	130	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,019	106865,88	2073
			Накладные расходы			*3988,38*	*77*
			Сметная прибыль			*7915,99*	*154*
34	131	21-050106-9905 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,015	188044,20	2723
			Накладные расходы			*7018,07*	*102*
			Сметная прибыль			*13929,20*	*202*
35	133	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2,045	95,40	195
			Накладные расходы			*19,70*	*40*
			Сметная прибыль			*7,07*	*14*
36	134	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,408	193,88	661
			Накладные расходы			*58,28*	*199*
			Сметная прибыль			*14,36*	*49*
37	140	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2,664	95,40	254
			Накладные расходы			*19,70*	*52*
			Сметная прибыль			*7,07*	*19*
38	141	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,660	193,88	1291
			Накладные расходы			*58,28*	*388*
			Сметная прибыль			*14,36*	*96*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	147	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3,589	95,40	342
			Накладные расходы			*19,70*	*71*
			Сметная прибыль			*7,07*	*25*
40	148	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,973	193,88	1740
			Накладные расходы			*58,28*	*523*
			Сметная прибыль			*14,36*	*129*
41	154	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	41,000	95,40	3911
			Накладные расходы			*19,70*	*808*
			Сметная прибыль			*7,07*	*290*
42	157	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,044	106865,88	4749
			Накладные расходы			*3988,38*	*177*
			Сметная прибыль			*7915,99*	*352*
43	158	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,004	113766,86	410
			Накладные расходы			*4245,94*	*15*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*30*
44	159	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,020	106865,88	2116
			Накладные расходы			*3988,38*	*79*
			Сметная прибыль			*7915,99*	*157*
45	160	21-050106-9905 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,015	188044,20	2723
			Накладные расходы			*7018,07*	*102*
			Сметная прибыль			*13929,20*	*202*
46	162	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3,124	95,40	298
			Накладные расходы			*19,70*	*62*
			Сметная прибыль			*7,07*	*22*
47	163	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,085	193,88	1568

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***58,28***	***471***
			Сметная прибыль			***14,36***	***116***
48	170	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	1,649	371334,89	612162
			Накладные расходы			***13858,73***	***22847***
			Сметная прибыль			***27506,29***	***45345***
49	172	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,980	371334,89	363723
			Накладные расходы			***13858,73***	***13575***
			Сметная прибыль			***27506,29***	***26942***
50	184	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	0,391	95,40	37
			Накладные расходы			***19,70***	***8***
			Сметная прибыль			***7,07***	***3***
51	185	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,978	193,88	190
			Накладные расходы			***58,28***	***57***
			Сметная прибыль			***14,36***	***14***
52	189	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,029	106865,88	3072
			Накладные расходы			***3988,38***	***115***
			Сметная прибыль			***7915,99***	***228***
53	191	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	66,800	95,40	6373
			Накладные расходы			***19,70***	***1316***
			Сметная прибыль			***7,07***	***472***
54	199	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2,849	95,40	272
			Накладные расходы			***19,70***	***56***
			Сметная прибыль			***7,07***	***20***
55	200	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,123	193,88	1381
			Накладные расходы			***58,28***	***415***
			Сметная прибыль			***14,36***	***102***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
56	206	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1,134	95,40	108
			Накладные расходы			*19,70*	*22*
			Сметная прибыль			*7,07*	*8*
57	207	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,945	193,88	183
			Накладные расходы			*58,28*	*55*
			Сметная прибыль			*14,36*	*14*
58	212	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,000	371334,89	20
			Накладные расходы			*13858,73*	*1*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*1*
59	214	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3,300	95,40	315
			Накладные расходы			*19,70*	*65*
			Сметная прибыль			*7,07*	*23*
60	224	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,001	371334,89	292
			Накладные расходы			*13858,73*	*11*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*22*
61	225	23-010201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,800	3102,16	5584
			Накладные расходы			*115,78*	*208*
			Сметная прибыль			*229,79*	*414*
62	229	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1,100	95,40	105
			Накладные расходы			*19,70*	*22*
			Сметная прибыль			*7,07*	*8*
63	239	23-010201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,600	1520,37	912
			Накладные расходы			*56,74*	*34*
			Сметная прибыль			*112,62*	*68*
64	240	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,000	371334,89	20
			Накладные расходы			*13858,73*	*1*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*1*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	252	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,000	371334,89	81
			Накладные расходы			*13858,73*	*3*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*6*
66	255	23-010201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,600	1520,37	912
			Накладные расходы			*56,74*	*34*
			Сметная прибыль			*112,62*	*68*
67	267	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,014	371334,89	5136
			Накладные расходы			*13858,73*	*192*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*380*
68	270	23-010201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,580	1520,37	882
			Накладные расходы			*56,74*	*33*
			Сметная прибыль			*112,62*	*65*
69	274	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	16,500	95,40	1574
			Накладные расходы			*19,70*	*325*
			Сметная прибыль			*7,07*	*117*
70	282	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,000	371334,89	25
			Накладные расходы			*13858,73*	*1*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*2*
71	285	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	27,900	838,28	23388
			Накладные расходы			*31,29*	*873*
			Сметная прибыль			*62,09*	*1732*
72	289	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	9,900	95,40	944
			Накладные расходы			*19,70*	*195*
			Сметная прибыль			*7,07*	*70*
73	295	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,079	106865,88	8387
			Накладные расходы			*3988,38*	*313*
			Сметная прибыль			*7915,99*	*621*
74	296	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,009	113766,86	983

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4245,94*	*37*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*73*
75	297	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,000	371334,89	15
			Накладные расходы			*13858,73*	*1*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*1*
76	300	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	18,450	838,28	15466
			Накладные расходы			*31,29*	*577*
			Сметная прибыль			*62,09*	*1146*
77	304	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Разработка грунта при выемке бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	201,640	54,80	11051
			Накладные расходы			*10,74*	*2165*
			Сметная прибыль			*4,06*	*819*
78	305	11-010105-0305 РСНБ РК 2015	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах I группы	м3	159,880	112,44	17978
			Накладные расходы			*23,87*	*3817*
			Сметная прибыль			*8,33*	*1332*
79	306	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	118,800	193,88	23033
			Накладные расходы			*58,28*	*6923*
			Сметная прибыль			*14,36*	*1706*
80	312	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	2,795	371334,89	1038044
			Накладные расходы			*13858,73*	*38741*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*76892*
81	314	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Стальные конструкции	т	4,252	371334,89	1578916
			Накладные расходы			*13858,73*	*58927*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*116957*
			ИТОГО:				**280700457**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**10492814**
			Сметная прибыль				**20792627**
			Итого с временными		**2,8 %**	**980538,00**	**281680995**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**211679,00**	**281892674**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**293301286,509**
			Итого с НДС		**12 %**	**35196154,38**	**328497440,89**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиция по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг»

Директор Молдабеков Е.К.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты производственного назначения.Узел запуска очистного устройства.(02-01-03)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
03.02.2017	01.02.2017	28.02.2017

Акт приемки выполненных работ № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Технологические решения (111/15.12.2014-01-ТХ-2.5)				
1	2		Устройство камеры запуска Ду300, Ру 10,0 МПа для газопровода БК36 М-300-10,0-Л	комплект	1,000	32601848,84	32601849
			Накладные расходы			*1216746,33*	*1216746*
			Сметная прибыль			*2414951,77*	*2414952*
2	10		Кран шаровый с пневмогидроприводом, для надземной установки с концами под приварку, DN150, PN6.3 МПа	шт	1,000	1796756,86	1796757
			Накладные расходы			*67057,46*	*67057*
			Сметная прибыль			*133093,10*	*133093*
3	11		Кран шаровый с пневмоприводом, для надземной установки с концами под приварку, DN100, PN6.3 МПа	шт	3,000	846140,14	2538420
			Накладные расходы			*31579,13*	*94737*
			Сметная прибыль			*62677,05*	*188031*
4	12	23-040904-1904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые под приварку, PN 63, DN 50	шт.	5,000	116490,68	582453

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4347,59*	*21738*
			Сметная прибыль			*8628,94*	*43145*
5	25	23-010202-0754 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 20295-85	м	13,000	11574,82	150473
			Накладные расходы			*431,99*	*5616*
			Сметная прибыль			*857,39*	*11146*
6	27	23-010301-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	18,200	5603,92	101991
			Накладные расходы			*209,15*	*3806*
			Сметная прибыль			*415,11*	*7555*
7	29	23-010301-0175 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	33,800	3675,36	124227
			Накладные расходы			*137,17*	*4636*
			Сметная прибыль			*272,25*	*9202*
8	31	23-010301-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	40,700	1048,97	42693
			Накладные расходы			*39,15*	*1593*
			Сметная прибыль			*77,70*	*3162*
9	32	23-010301-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 22 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	1,000	299,41	299
			Накладные расходы			*11,17*	*11*
			Сметная прибыль			*22,18*	*22*
10	36		Тройник равнопроходный П Ду325х8 (К52) с заводской изоляцией ГОСТ 17376-2001	шт	1,000	87389,72	87390
			Накладные расходы			*3261,51*	*3262*
			Сметная прибыль			*6473,31*	*6473*
11	37		Тройник переходный П Ду325х8-219Х6 (К52) с заводской изоляцией ГОСТ 17376-2001	шт	5,000	72422,42	362112
			Накладные расходы			*2702,91*	*13515*
			Сметная прибыль			*5364,62*	*26823*
12	38		Тройник равнопроходный П Ду108х6 (К52) с заводской изоляцией ГОСТ 17376-2001	шт	1,000	9656,32	9656
			Накладные расходы			*360,39*	*360*
			Сметная прибыль			*715,28*	*715*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	39		Тройник равнопроходный П Ду57х4 (К52) с заводской изоляцией ГОСТ 17376-2001	шт	1,000	2076,11	2076
			Накладные расходы			*77,48*	*77*
			Сметная прибыль			*153,79*	*154*
14	44		Отвод П90° Ду325х7 (К52) с заводской изоляцией ГОСТ 17375-2001	шт	1,000	35728,40	35728
			Накладные расходы			*1333,43*	*1333*
			Сметная прибыль			*2646,55*	*2647*
15	45		Отвод П90° Ду159х6 (К52) с заводской изоляцией ГОСТ 17375-2001	шт	1,000	9656,32	9656
			Накладные расходы			*360,39*	*360*
			Сметная прибыль			*715,28*	*715*
16	46	23-020101-0235 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	4106,16	4106
			Накладные расходы			*153,25*	*153*
			Сметная прибыль			*304,16*	*304*
17	47		Отвод П90° Ду108х6 (К52) с заводской изоляциейГОСТ 17375-2001	шт	8,000	4152,22	33218
			Накладные расходы			*154,97*	*1240*
			Сметная прибыль			*307,57*	*2461*
18	48	23-020101-0205 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6,000	2360,17	14161
			Накладные расходы			*88,08*	*529*
			Сметная прибыль			*174,83*	*1049*
19	49		Отвод П90° Ду57х4 (К52) с заводской изоляциейГОСТ 17375-2001	шт	2,000	1738,14	3476
			Накладные расходы			*64,87*	*130*
			Сметная прибыль			*128,75*	*258*
20	50	23-020101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,000	492,51	1970
			Накладные расходы			*18,38*	*74*
			Сметная прибыль			*36,48*	*146*
21	51		Отвод П ОГ30°-325(7)-5,6-0,75-5DN с заводской изоляцией ГазТУ 102-488/2-05	шт	2,000	1186911,78	2373824

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и цены ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*44297,20*	*88594*
			Сметная прибыль			*87919,39*	*175839*
22	52		Отвод II ОГ15°-325(7)-5,6-0,75-5DN с заводской изоляцией ГазТУ 102-488/2-05	шт	2,000	1139446,12	2278892
			Накладные расходы			*42525,71*	*85051*
			Сметная прибыль			*84403,42*	*168807*
23	53		Отвод II ОГ24°-325(7)-5,6-0,75-5DN с заводской изоляцией ГазТУ 102-488/2-05	шт	2,000	1183478,95	2366958
			Накладные расходы			*44169,08*	*88338*
			Сметная прибыль			*87665,11*	*175330*
24	55		Переход II К-219х10,0-108х6,0 (К52) с заводской изоляцией ГОСТ 17378-2001	шт	2,000	4345,35	8691
			Накладные расходы			*162,17*	*324*
			Сметная прибыль			*321,88*	*644*
25	56		Переход II К-219х10,0-159х8,0 (К52) с заводской изоляцией ГОСТ 17378-2001	шт	1,000	2967,39	2967
			Накладные расходы			*110,75*	*111*
			Сметная прибыль			*219,81*	*220*
26	57		Переход II К-219х10,0-57х4,0 (К52) с заводской изоляцией ГОСТ 17378-2001	шт	2,000	16634,95	33270
			Накладные расходы			*620,84*	*1242*
			Сметная прибыль			*1232,22*	*2464*
			Раздел: Архитектурно-строительная часть (1298-05-15R-1-АС)				
27	168	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1,653	95,40	158
			Накладные расходы			*19,70*	*33*
			Сметная прибыль			*7,07*	*12*
28	169	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,301	193,88	58
			Накладные расходы			*58,28*	*18*
			Сметная прибыль			*14,36*	*4*
29	237	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Разработка грунта при выемке бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	201,640	54,80	11051
			Накладные расходы			*10,74*	*2165*
			Сметная прибыль			*4,06*	*819*
30	238	11-010105-0305 РСНБ РК 2015	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 1 группы	м3	159,880	112,44	17978

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*23,87*	*3817*
			Сметная прибыль			*8,33*	*1332*
31	247	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Стальные конструкции	т	4,252	371334,89	1578916
			Накладные расходы			*13858,73*	*58927*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*116957*
			ИТОГО:				**47175475**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1765594**
			Сметная прибыль				**3494480**
			Итого с временными		**2,8 %**	**401886,00**	**47577361**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**86759,00**	**47664120**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**49593157,277**
			Итого с НДС		**12 %**	**5951178,87**	**55544336,15**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Молдабеков Е.К.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты производственного назначения.Площадка линейного кранового узла КУ-1.(02-01-04).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
02.02.2017	01.02.2017	28.02.2017

Акт приемки выполненных работ № 5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Основные технические решения (111/15.12.2014-01-ТХ-3.2)				
1	5		Кран шаровый с пневмогидроприводом, для подземной установки с концами под приварку. DN300, PN6,3 МПа	шт	1,000	4267158,13	4267158
			Накладные расходы			*159256,27*	*159256*
			Сметная прибыль			*316085,79*	*316086*
2	6		Кран шаровый с пневмоприводом, для надземной установки с концами под приварку. DN100, PN6.3 МПа	шт	6,000	846140,14	5076841
			Накладные расходы			*31579,13*	*189475*
			Сметная прибыль			*62677,05*	*376062*
3	7	23-040904-1904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 63-050 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 50, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	116490,68	465963
			Накладные расходы			*4347,59*	*17390*
			Сметная прибыль			*8628,94*	*34516*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	9	51-010909-0601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, PN 16, DN 15 мм	шт.	4,000	11963,70	47855
			Накладные расходы			*446,50*	*1786*
			Сметная прибыль			*886,20*	*3545*
5	19	23-010301-0175 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	96,500	3675,36	354672
			Накладные расходы			*137,17*	*13237*
			Сметная прибыль			*272,25*	*26272*
6	21	23-010301-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	5,000	1048,97	5245
			Накладные расходы			*39,15*	*196*
			Сметная прибыль			*77,70*	*389*
7	22	23-010301-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 22 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	0,700	299,41	210
			Накладные расходы			*11,17*	*8*
			Сметная прибыль			*22,18*	*16*
8	24		Отвод П90° Ду108х6 (К52) с заводской изоляциейГОСТ 17375-2001	шт	20,000	4152,22	83044
			Накладные расходы			*154,97*	*3099*
			Сметная прибыль			*307,57*	*6151*
9	25	23-020101-0205 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12,000	2360,17	28322
			Накладные расходы			*88,08*	*1057*
			Сметная прибыль			*174,83*	*2098*
10	28		Тройник равнопроходный П Ду325х8 (К52) с заводской изоляцией ГОСТ 17376-2001	шт	4,000	87389,72	349559
			Накладные расходы			*3261,51*	*13046*
			Сметная прибыль			*6473,31*	*25893*
11	29		Тройник равнопроходный П Ду108х6 (К52) с заводской изоляцией ГОСТ 17376-2001	шт	6,000	9656,32	57938
			Накладные расходы			*360,39*	*2162*
			Сметная прибыль			*715,28*	*4292*
12	31		Переход П К-312х8,0-108х6,0 (К52) с заводской изоляциейГОСТ 17378-2001	шт	4,000	14484,48	57938
			Накладные расходы			*540,58*	*2162*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1072,92*	*4292*
13	32		Переход П К-108х6,0-57х4,0 (К52) с заводской изоляциейГОСТ 17378-2001	шт	2,000	10058,03	20116
			Накладные расходы			*375,38*	*751*
			Сметная прибыль			*745,04*	*1490*
			Раздел: Архитектурно-строительная часть (1298-05-15R-1-АС-3.1)				
14	87	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Стальные конструкции	т	4,252	371334,89	1578916
			Накладные расходы			*13858,73*	*58927*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*116957*
			ИТОГО:				**12393776**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**462553**
			Сметная прибыль				**918058**
			Итого с временными		**2,8 %**	**113348,00**	**12507124**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**24470,00**	**12531594**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1х0,42+(2269:2121х0,58))=		**1,040471476**		**13038766,098**
			Итого с НДС		**12 %**	**1564651,93**	**14603418,03**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-АЛ»

Директор Молдабеков Е.К.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М.

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**
(наименование, адрес)

Объект **Объекты производственного назначения.Площадка линейного кранового узла КУ-2. (02-01-05).**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
03.02.2017	01.02.2017	28.02.2017

Акт приемки выполненных работ № 6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Основные технические решения (111/15.12.2014-01-ТХ-4.1)				
1	5		Кран шаровый с пневмогидроприводом, для подземной установки с концами под приварку. DN300, PN6.3 МПа	шт	1,000	4267158,13	4267158
			Накладные расходы			*159256,27*	*159256*
			Сметная прибыль			*316085,79*	*316086*
2	6		Кран шаровый с пневмогидроприводом, для надземной установки с концами под приварку. DN150, PN6.3 МПа	шт	3,000	1796756,86	5390271
			Накладные расходы			*67057,46*	*201172*
			Сметная прибыль			*133093,10*	*399279*
3	7	23-040904-1904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые под приварку (фланцевые), PN 63, DN 50	шт.	4,000	116490,68	465963
			Накладные расходы			*4347,59*	*17390*
			Сметная прибыль			*8628,94*	*34516*
4	9	51-010909-0601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, PN 16, DN 15 мм	шт.	4,000	11963,70	47855

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*446,50*	*1786*
			Сметная прибыль			*886,20*	*3545*
5	19	23-010301-0175 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	31,000	3675,36	113936
			Накладные расходы			*137,17*	*4252*
			Сметная прибыль			*272,25*	*8440*
6	21	23-010301-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	5,000	1048,97	5245
			Накладные расходы			*39,15*	*196*
			Сметная прибыль			*77,70*	*389*
7	22	23-010301-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 22 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	0,700	299,41	210
			Накладные расходы			*11,17*	*8*
			Сметная прибыль			*22,18*	*16*
8	24		Отвод П90° Ду108х6 (К52) с заводской изоляциейГОСТ 17375-2001	шт	8,000	4152,22	33218
			Накладные расходы			*154,97*	*1240*
			Сметная прибыль			*307,57*	*2461*
9	25	23-020101-0205 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12,000	2360,17	28322
			Накладные расходы			*88,08*	*1057*
			Сметная прибыль			*174,83*	*2098*
10	28		Тройник равнопроходный П Ду325х8 (К52) с заводской изоляцией ГОСТ 17376-2001	шт	4,000	87389,72	349559
			Накладные расходы			*3261,51*	*13046*
			Сметная прибыль			*6473,31*	*25893*
11	29		Тройник равнопроходный П Ду108х6 (К52) с заводской изоляцией ГОСТ 17376-2001	шт	1,000	9656,32	9656
			Накладные расходы			*360,39*	*360*
			Сметная прибыль			*715,28*	*715*
12	31		Переход П К-312х8,0-108х6,0 (К52) с заводской изоляциейГОСТ 17378-2001	шт	4,000	14484,48	57938
			Накладные расходы			*540,58*	*2162*
			Сметная прибыль			*1072,92*	*4292*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	32		Переход П К-108х6,0-57х4,0 (К52) с заводской изоляциейГОСТ 17378-2001	шт	2,000	10058,03	20116
			Накладные расходы			*375,38*	*751*
			Сметная прибыль			*745,04*	*1490*
			Раздел: Архитектурно-строительная часть (1298-05-15R-1-АС-3.1)				
14	87	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Стальные конструкции	т	4,252	371334,89	1578916
			Накладные расходы			*13858,73*	*58927*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*116957*
			ИТОГО:				**12368362**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**461604**
			Сметная прибыль				**916175**
			Итого с временными		**2,8 %**	**104838,00**	**12473200**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**22632,00**	**12495832**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1х0,42+(2269:2121х0,58))=		**1,040471476**		**13001556,759**
			Итого с НДС		**12 %**	**1560186,81**	**14561743,57**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Молдабеков Е.К.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзагасанов М.М.

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты производственного назначения. Узел приема очистного устройства. (02-01-06).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
03.02.2017	01.02.2017	28.02.2017

Акт приемки выполненных работ № 7

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Технологические решения (1298-05-15R-1-ТХ-5.6)				
1	2		Устройство камеры приема для газопровода БКП6 М-300-10,0-Л	комплект	1,000	32072233,32	32072233
			Накладные расходы			***1196980,34***	***1196980***
			Сметная прибыль			***2375720,99***	***2375721***
2	13		Кран шаровый с пневмогидроприводом, для надземной установки с концами под приварку. DN150, PN6.3 МПа	шт	1,000	1796756,86	1796757
			Накладные расходы			***67057,46***	***67057***
			Сметная прибыль			***133093,10***	***133093***
3	14	23-040904-1907 РСНБ РК 2015	Краны шаровые под приварку, PN 63, DN 150, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	799588,60	799589
			Накладные расходы			***29841,76***	***29842***
			Сметная прибыль			***59228,79***	***59229***
4	15		Кран шаровый с пневмоприводом, для надземной установки с концами под приварку. DN100, PN6.3 МПа	шт	3,000	846140,14	2538420

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*31579,13*	*94737*
			Сметная прибыль			*62677,05*	*188031*
5	16	23-040904-1906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые под приварку, PN 63, DN 100	шт.	1,000	307124,70	307125
			Накладные расходы			*11462,32*	*11462*
			Сметная прибыль			*22749,98*	*22750*
6	17	23-040904-1904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые под приварку, PN 63, DN 50	шт.	12,000	116490,68	1397888
			Накладные расходы			*4347,59*	*52171*
			Сметная прибыль			*8628,94*	*103547*
7	19	51-010909-0601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, PN 16, DN 15 мм	шт.	4,000	11963,70	47855
			Накладные расходы			*446,50*	*1786*
			Сметная прибыль			*886,20*	*3545*
8	32	23-010202-0754 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 20295-85	м	13,000	11574,82	150473
			Накладные расходы			*431,99*	*5616*
			Сметная прибыль			*857,39*	*11146*
9	34	23-010301-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	56,600	5603,92	317182
			Накладные расходы			*209,15*	*11838*
			Сметная прибыль			*415,11*	*23495*
10	36	23-010301-0175 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	33,800	3675,36	124227
			Накладные расходы			*137,17*	*4636*
			Сметная прибыль			*272,25*	*9202*
11	38	23-010301-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	76,100	1048,97	79827
			Накладные расходы			*39,15*	*2979*
			Сметная прибыль			*77,70*	*5913*
12	39	23-010301-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 22 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	1,000	299,41	299
			Накладные расходы			*11,17*	*11*
			Сметная прибыль			*22,18*	*22*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	44		Тройник равнопроходный П Ду325х8 (К52) с заводской изоляцией ГОСТ 17376-2001	шт	1,000	87389,72	87390
			Накладные расходы			*3261,51*	*3262*
			Сметная прибыль			*6473,31*	*6473*
14	45		Тройник переходный П Ду325х8-219Х6 (К52) с заводской изоляцией ГОСТ 17376-2001	шт	8,000	72422,42	579379
			Накладные расходы			*2702,91*	*21623*
			Сметная прибыль			*5364,62*	*42917*
15	46		Тройник равнопроходный П Ду159х6 (К52) с заводской изоляцией ГОСТ 17376-2001	шт	1,000	16415,75	16416
			Накладные расходы			*612,66*	*613*
			Сметная прибыль			*1215,98*	*1216*
16	47		Тройник равнопроходный П Ду108х6 (К52) с заводской изоляцией ГОСТ 17376-2001	шт	1,000	9656,32	9656
			Накладные расходы			*360,39*	*360*
			Сметная прибыль			*715,28*	*715*
17	48		Тройник равнопроходный П Ду57х4 (К52) с заводской изоляцией ГОСТ 17376-2001	шт	1,000	2076,11	2076
			Накладные расходы			*77,48*	*77*
			Сметная прибыль			*153,79*	*154*
18	49	23-020101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2,000	879,76	1760
			Накладные расходы			*32,83*	*66*
			Сметная прибыль			*65,17*	*130*
19	54		Отвод П90° Ду325х7 (К52) с заводской изоляцией ГОСТ 17375-2001	шт	4,000	35728,40	142914
			Накладные расходы			*1333,43*	*5334*
			Сметная прибыль			*2646,55*	*10586*
20	55		Отвод П90° Ду159х6 (К52) с заводской изоляцией ГОСТ 17375-2001	шт	4,000	9656,32	38625
			Накладные расходы			*360,39*	*1442*
			Сметная прибыль			*715,28*	*2861*
21	56	23-020101-0235 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,000	4106,16	12318
			Накладные расходы			*153,25*	*460*
			Сметная прибыль			*304,16*	*912*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	57		Отвод П90° Ду108х6 (К52) с заводской изоляциейГОСТ 17375-2001	шт	11,000	4152,22	45674
			Накладные расходы			*154,97*	*1705*
			Сметная прибыль			*307,57*	*3383*
23	58	23-020101-0205 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7,000	2360,17	16521
			Накладные расходы			*88,08*	*617*
			Сметная прибыль			*174,83*	*1224*
24	59		Отвод П90° Ду57х4 (К52) с заводской изоляциейГОСТ 17375-2001	шт	14,000	1738,14	24334
			Накладные расходы			*64,87*	*908*
			Сметная прибыль			*128,75*	*1803*
25	60	23-020101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12,000	492,51	5910
			Накладные расходы			*18,38*	*221*
			Сметная прибыль			*36,48*	*438*
26	61		Отвод П ОГ30°-325(7)-5,6-0,75-5DN с заводской изоляцией ГазТУ 102-488/2-05	шт	2,000	1186911,78	2373824
			Накладные расходы			*44297,20*	*88594*
			Сметная прибыль			*87919,39*	*175839*
27	62		Отвод П ОГ15°-325(7)-5,6-0,75-5DN с заводской изоляцией ГазТУ 102-488/2-05	шт	2,000	1139446,12	2278892
			Накладные расходы			*42525,71*	*85051*
			Сметная прибыль			*84403,42*	*168807*
28	63		Отвод П ОГ24°-325(7)-5,6-0,75-5DN с заводской изоляцией ГазТУ 102-488/2-05	шт	2,000	1183478,95	2366958
			Накладные расходы			*44169,08*	*88338*
			Сметная прибыль			*87665,11*	*175330*
29	68		Переход П К-219х10,0-159х8,0 (К52) с заводской изоляцией ГОСТ 17378-2001	шт	2,000	2967,39	5935
			Накладные расходы			*110,75*	*221*
			Сметная прибыль			*219,81*	*440*
30	69		Переход П К-219х10,0-108х6,0 (К52) с заводской изоляцией ГОСТ 17378-2001	шт	6,000	4345,35	26072
			Накладные расходы			*162,17*	*973*
			Сметная прибыль			*321,88*	*1931*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	70		Переход П К-159х8,0-108х6,0 (К52) с заводской изоляциейГОСТ 17378-2001	шт	1,000	7502,96	7503
			Накладные расходы			*280,02*	*280*
			Сметная прибыль			*555,78*	*556*
32	71		Переход П К-108х6,0-57х4,0 (К52) с заводской изоляциейГОСТ 17378-2001	шт	4,000	10058,03	40232
			Накладные расходы			*375,38*	*1502*
			Сметная прибыль			*745,04*	*2980*
33	72	23-020101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,000	276,87	554
			Накладные расходы			*10,33*	*21*
			Сметная прибыль			*20,51*	*41*
34	110	23-010301-0248 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8731-74	м	37,500	12112,11	454204
			Накладные расходы			*452,04*	*16952*
			Сметная прибыль			*897,19*	*33645*
			Раздел: Технологические решения. Конденсатосборник				
35	148	23-040904-1907 РСНБ РК 2015	Краны шаровые под приварку, PN 63, DN 150	шт.	4,000	799588,60	3198354
			Накладные расходы			*29841,76*	*119367*
			Сметная прибыль			*59228,79*	*236915*
36	149	23-040904-1906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые под приварку, PN 63, DN 100	шт.	3,000	307124,70	921374
			Накладные расходы			*11462,32*	*34387*
			Сметная прибыль			*22749,98*	*68250*
37	150	23-040904-1904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые под приварку, PN 63, DN 50	шт.	6,000	116490,68	698944
			Накладные расходы			*4347,59*	*26986*
			Сметная прибыль			*8628,94*	*51774*
38	152	51-010909-0601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, PN 16, DN 15 мм	шт.	4,000	11963,70	47855
			Накладные расходы			*446,50*	*1786*
			Сметная прибыль			*886,20*	*3545*
39	153	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1146,600	120,36	137999
			Накладные расходы			*24,85*	*28497*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*8,92*	*16222*
40	164	23-011306-0404 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная Ду820х16 мм с заводской изоляцией	т	22,785	189292,30	4313101
			Накладные расходы			*7064,65*	*160971*
			Сметная прибыль			*14021,65*	*319489*
41	166	23-010301-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	83,300	5603,92	466807
			Накладные расходы			*209,15*	*17422*
			Сметная прибыль			*415,11*	*34578*
42	168	23-010301-0175 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	23,500	3675,36	86371
			Накладные расходы			*137,17*	*3223*
			Сметная прибыль			*272,25*	*6398*
43	170	23-010301-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	61,400	1048,97	64407
			Накладные расходы			*39,15*	*2404*
			Сметная прибыль			*77,70*	*4771*
44	171	23-010301-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 22 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	1,000	299,41	299
			Накладные расходы			*11,17*	*11*
			Сметная прибыль			*22,18*	*22*
45	176		ТШС II 820(16 К52)х159(6 К52)-6,4-0,6-У с заводской изоляцией ТУ 102-488-05	шт	5,000	966170,16	4830851
			Накладные расходы			*36058,81*	*180294*
			Сметная прибыль			*71568,16*	*357841*
46	177	23-020101-0633 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1,000	7057,03	7057
			Накладные расходы			*263,38*	*263*
			Сметная прибыль			*522,74*	*523*
47	178	23-020101-0622 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3,000	3999,57	11999
			Накладные расходы			*149,27*	*448*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*296,26*	*889*
48	179		Тройник равнопроходный П Ду57х4 (К52) с заводской изоляциейГОСТ 17376-2001	шт	12,000	2076,11	24913
			Накладные расходы			*77,48*	*930*
			Сметная прибыль			*153,79*	*1845*
49	184		Отвод П ОКШ90°-820(17 К52)-5,6-0,6 с заводской изоляцией ГазТУ 102- 488/2-05	шт	2,000	803888,89	1607778
			Накладные расходы			*30002,25*	*60005*
			Сметная прибыль			*59547,33*	*119095*
50	185		Отвод П ОКШ45°-820(17 К52)-5,6-0,6 с заводской изоляцией ГазТУ 102- 488/2-05	шт	4,000	454674,73	1818699
			Накладные расходы			*16969,09*	*67876*
			Сметная прибыль			*33679,61*	*134718*
51	186		Отвод П90° Ду159х6 (К52) с заводской изоляцией ГОСТ 17375-2001	шт	3,000	9656,32	28969
			Накладные расходы			*360,39*	*1081*
			Сметная прибыль			*715,28*	*2146*
52	187	23-020101-0235 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,000	4106,16	16425
			Накладные расходы			*153,25*	*613*
			Сметная прибыль			*304,16*	*1217*
53	188	23-020101-0205 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5,000	2360,17	11801
			Накладные расходы			*88,08*	*440*
			Сметная прибыль			*174,83*	*874*
54	189		Отвод П90° Ду57х4 (К52) с заводской изоляциейГОСТ 17375-2001	шт	7,000	1738,14	12167
			Накладные расходы			*64,87*	*454*
			Сметная прибыль			*128,75*	*901*
55	193		Переход П К-159х8,0-108х6,0 (К52) с заводской изоляцией, ГОСТ 17378-2001	шт	2,000	7502,96	15006
			Накладные расходы			*280,02*	*560*
			Сметная прибыль			*555,78*	*1112*
			ИТОГО:				**66490197**
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**2504853**
			Сметная прибыль				**4925200**
			Итого с временными		**2,8 %**	**953494,00**	**67443691**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**205840,00**	**67649531**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**70387407,348**
			Итого с НДС		**12 %**	**8446488,88**	**78833896,23**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Молдабеков Е.К.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг-А",010000, Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д. 14/3, БЦ "Нурсая"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **010240005376**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

980240000762

Договор (контракт) Договор № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000006	24.05.2017

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до с.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе			работа	1	308 258 391,45	308 258 391,45
				Итого	1	x	308 258 391,45

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. АБТМ

Принял (Заказчик) Директор / / Нусипов Ж.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.05.2017

М.П.

Заказчик : ТОО "Энергохолдинг-А"
Подрядчик: ТОО "АБТМ"
Наименование: Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до с.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г. № 17

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за АПРЕЛЬ 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№ 41-Р/2-16-103	10.08.2016г.	наименование	код	наименование	код

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за АПРЕЛЬ без НДС	из них		прочие затраты, не вход. в СМР	доп. затраты			
			на отчетный месяц	по монт обор		на приобрет.	другие доп. расходы		
А	1	2							
Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до с.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе	735 333 495,34	275 230 706,650						33 027 684,80	308 258 391,45
Удержание аванса 30% от выполненных работ	220 600 048,60	82 569 212,00						9 908 305,44	92 477 517,43
Итого к оплате:		192 661 494,66						**23 119 379,36**	**215 780 874,01**

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А"** **Директор** 2017г. **Дусипов Д.Б.**
(должность) (подпись)
М.П.

Подрядчик **ТОО "АБТМ"** **Директор** 2017г. **Мирзегасанов М.М.**
(должность) (подпись)
М.П.

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А" г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты производственного назначения.Газопровод-отвод от МГ "Окарем-Бейнеу" к АГРС "Шетпе" (02-01-01)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41— Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за апрель 2017г. № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	5	11-010101-0307 РСН РК 2015 Б	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	35856,000	48,
			Накладные расходы			*10,*
			Сметная прибыль			*3,*
2	6	11-010205-0301 РСН Б РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выборкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	667,000	1824,
			Накладные расходы			*648,*
			Сметная прибыль			*135,*
3	7	11-010102-0601 РСН РК 2015	Грунты 1 группы.Работа на отвале	м3 грунта	36949,000	8,
			Накладные расходы			*2,*
			Сметная прибыль			*0,*
4	10	11-230101-0101 РСН РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1550,000	1944,
			Накладные расходы			*506,*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*144,07*	*223309*
5	11	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4201,000	1036,50	4354321
			Накладные расходы			*368,33*	*1547351*
			Сметная прибыль			*76,78*	*322542*
6	12	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	805,000	15,89	12794
			Накладные расходы			*3,40*	*2739*
			Сметная прибыль			*1,18*	*948*
7	13	11-010104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	18277,500	8,90	162684
			Накладные расходы			*1,91*	*34827*
			Сметная прибыль			*0,66*	*12051*
8	18	11-250117-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	69,821	174777,59	12203146
			Накладные расходы			*42289,21*	*2952675*
			Сметная прибыль			*12946,49*	*903937*
9	39	11-250106-0101 РСНБ РК 2015	Отводы гнутые, изготовленные на сварочной базе на трубопровод диаметром 350 мм. Установка	угол поворота	18,000	46245,79	832424
			Накладные расходы			*13271,66*	*238890*
			Сметная прибыль			*3425,61*	*61661*
10	48	11-250107-0101 РСНБ РК 2015	Части стальные фасонные для трубопроводов диаметром 300 мм. Установка	т фасонных частей	0,107	681063,82	72874
			Накладные расходы			*191404,17*	*20480*
			Сметная прибыль			*50449,17*	*5398*
11	49		Тройник ТШСР Ду1220(24К52)-Ду325(10К52)-5,6-0,6	шт	-1,000	2089467,14	-2089467
			Накладные расходы			*37935,13*	*-37935*
			Сметная прибыль			*154775,34*	*-154775*
12	50		Электроизолирующая вставка DN325	шт	1,000	1882210,90	1882211
			Накладные расходы			*34172,31*	*34172*
			Сметная прибыль			*139423,03*	*139423*
13	52	11-220601-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0184	606260,53	11155
			Накладные расходы			*100692,27*	*1853*
			Сметная прибыль			*44908,19*	*826*
14	61	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	10,444	363494,81	3796412

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6599,40*	*68925*
			Сметная прибыль			*26925,54*	*281216*
15	**67**	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**16,000**	**695,96**	**11135**
			Накладные расходы			*12,64*	*202*
			Сметная прибыль			*51,55*	*825*
16	**70**	**21-050106-9902 РСНБ РК 2015**	**Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0**	**т**	**0,0045**	**185069,52**	**829**
			Накладные расходы			*3360,01*	*15*
			Сметная прибыль			*13708,85*	*61*
17	**71**	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0095**	**420612,54**	**3984**
			Накладные расходы			*7636,39*	*72*
			Сметная прибыль			*31156,48*	*295*
18	**72**	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0258**	**111364,88**	**2869**
			Накладные расходы			*2021,88*	*52*
			Сметная прибыль			*8249,25*	*213*
19	**73**	**21-050301-9912 РСНБ РК 2015**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0417**	**140124,24**	**5840**
			Накладные расходы			*2544,01*	*106*
			Сметная прибыль			*10379,57*	*433*
20	**80**	**13-390201-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы, диаметр до 530 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	**стык**	**25,000**	**451,69**	**11292**
			Накладные расходы			*126,60*	*3165*
			Сметная прибыль			*33,46*	*836*
21	**81**	**13-390201-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы, диаметр до 377 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	**стык**	**1000,000**	**451,69**	**451688**
			Накладные расходы			*126,60*	*126602*
			Сметная прибыль			*33,46*	*33458*
22	**83**	**11-250128-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 500 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	**стык**	**25,000**	**13285,51**	**332138**
			Накладные расходы			*3562,54*	*89063*
			Сметная прибыль			*984,11*	*24603*
23	**84**	**11-250128-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	**стык**	**1000,000**	**11226,77**	**11226770**
			Накладные расходы			*3023,06*	*3023057*
			Сметная прибыль			*831,61*	*831613*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**39579227**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**9804598**
			Сметная прибыль				**2931795**
			Итого с временными		**2,8 %**	**1108218,00**	**40687445**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**239242,00**	**40926687**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**42583050,42**
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора			**85166,10**	**42668216,52**
			Итого с НДС		**12 %**	**5120185,98**	**47788402,50**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Дусипов Д.Б.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты производственного назначения.Узел запуска очистного устройства (02-01-03)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за апрель 2017г. № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Технологические решения (111/15.12.2014-01-ТХ-2.5)				
1	**1**	**11-250130-0102 РСНБ РК 2015**	**Камера запуска Ду300. Установка**	**т блок-боксов**	**1,860**	**30163,45**	**56104**
			Накладные расходы			***8237,65***	***15322***
			Сметная прибыль			***2234,33***	***4156***
2	**5**	**11-250112-0101 РСНБ РК 2015**	**Кран газовый диаметром 300 мм. Сборка и установка узла**	**узел крана**	**2,000**	**683586,22**	**1367172**
			Накладные расходы			***82186,85***	***164374***
			Сметная прибыль			***50636,02***	***101272***
3	**6**	**11-250112-0101 РСНБ РК 2015**	**Кран газовый диаметром 150 мм. Сборка и установка узла**	**узел крана**	**1,000**	**683586,22**	**683586**
			Накладные расходы			***82186,85***	***82187***
			Сметная прибыль			***50636,02***	***50636***
4	**7**	**11-250112-0101 РСНБ РК 2015**	**Кран газовый диаметром 100 мм. Сборка и установка узла**	**узел крана**	**3,000**	**683586,22**	**2050759**
			Накладные расходы			***82186,85***	***246561***
			Сметная прибыль			***50636,02***	***151908***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**8**	**13-121101-0607 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровой DN 50 мм, PN6,3 МПа под приварку, с ручным управлением, для надземной установки. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5,000**	**16686,92**	**83435**
			Накладные расходы			*4054,17*	*20271*
			Сметная прибыль			*1236,07*	*6180*
6	**13**	**13-121101-0602 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровой DN 15 мм, PN16 МПа под приварку, с ручным управлением, для надземной установки. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,000**	**6613,78**	**26455**
			Накладные расходы			*1891,86*	*7567*
			Сметная прибыль			*489,91*	*1960*
7	**14**	**51-010909-0601 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый, PN 16, DN 15 мм**	**шт.**	**4,000**	**11963,70**	**47855**
			Накладные расходы			*446,50*	*1786*
			Сметная прибыль			*886,20*	*3545*
8	**15**	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**415,600**	**120,36**	**50020**
			Накладные расходы			*24,85*	*10329*
			Сметная прибыль			*8,92*	*3705*
9	**16**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**15,800**	**2026,77**	**32023**
			Накладные расходы			*744,65*	*11765*
			Сметная прибыль			*150,13*	*2372*
10	**17**	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**405,700**	**24,92**	**10111**
			Накладные расходы			*4,56*	*1851*
			Сметная прибыль			*1,85*	*749*
11	**18**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**13,400**	**1162,94**	**15583**
			Накладные расходы			*427,27*	*5725*
			Сметная прибыль			*86,14*	*1154*
12	**19**	**11-250115-0101 РСНБ РК 2015**	**Транспортировка от приобъектного склада до места установки**	**т/км**	**22,800**	**946,55**	**21581**
			Накладные расходы			*130,79*	*2982*
			Сметная прибыль			*70,11*	*1599*
13	**20**	**13-120102-0310 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**13,000**	**5954,09**	**77403**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1459,41*	*18972*
			Сметная прибыль			*441,04*	*5734*
14	**21**	**13-120102-0307 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**18,200**	**3735,72**	**67990**
			Накладные расходы			*881,69*	*16047*
			Сметная прибыль			*276,72*	*5036*
15	**22**	**13-120102-0305 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**33,800**	**3040,94**	**102784**
			Накладные расходы			*721,34*	*24381*
			Сметная прибыль			*225,25*	*7614*
16	**23**	**13-120102-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**40,700**	**2184,15**	**88895**
			Накладные расходы			*506,59*	*20618*
			Сметная прибыль			*161,79*	*6585*
17	**24**	**13-120102-0402 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 22 мм. Монтаж из труб и готовых деталей в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**1,000**	**3464,74**	**3465**
			Накладные расходы			*821,80*	*822*
			Сметная прибыль			*256,65*	*257*
18	**26**	**11-220601-1005 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,0157**	**1918620,89**	**30122**
			Накладные расходы			*113196,77*	*1777*
			Сметная прибыль			*142120,07*	*2231*
19	**28**	**11-220601-1003 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,0278**	**1483687,64**	**41247**
			Накладные расходы			*156994,99*	*4364*
			Сметная прибыль			*109902,79*	*3055*
20	**30**	**11-220601-1001 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,0327**	**887809,86**	**29031**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*122819,65*	*4016*
			Сметная прибыль			*65763,69*	*2150*
21	**33**	**13-121101-0616 РСНБ РК 2015**	**Тройники,диаметр условного прохода 325 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,000**	**69657,98**	**417948**
			Накладные расходы			*16632,37*	*99794*
			Сметная прибыль			*5159,85*	*30959*
22	**34**	**13-121101-0610 РСНБ РК 2015**	**Тройники,диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**21138,85**	**21139**
			Накладные расходы			*5083,24*	*5083*
			Сметная прибыль			*1565,84*	*1566*
23	**35**	**13-121101-0607 РСНБ РК 2015**	**Тройники,диаметр условного прохода 57 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**16686,92**	**16687**
			Накладные расходы			*4054,17*	*4054*
			Сметная прибыль			*1236,07*	*1236*
24	**40**	**13-121101-0616 РСНБ РК 2015**	**Отводы,диаметр условного прохода 325 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**7,000**	**69657,98**	**487606**
			Накладные расходы			*16632,37*	*116427*
			Сметная прибыль			*5159,85*	*36119*
25	**41**	**13-121101-0612 РСНБ РК 2015**	**Отводы,диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,000**	**32983,63**	**65967**
			Накладные расходы			*8061,23*	*16122*
			Сметная прибыль			*2443,23*	*4886*
26	**42**	**13-121101-0610 РСНБ РК 2015**	**Отводы,диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**14,000**	**21138,85**	**295944**
			Накладные расходы			*5083,24*	*71165*
			Сметная прибыль			*1565,84*	*21922*
27	**43**	**13-121101-0607 РСНБ РК 2015**	**Отводы,диаметр условного прохода 57 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,000**	**16686,92**	**100122**
			Накладные расходы			*4054,17*	*24325*
			Сметная прибыль			*1236,07*	*7416*
28	**54**	**13-121101-0613 РСНБ РК 2015**	**Переходы,диаметр условного прохода 219 мм,диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5,000**	**41797,60**	**208988**
			Накладные расходы			*10149,44*	*50747*
			Сметная прибыль			*3096,12*	*15481*
29	**58**	**11-090301-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0108**	**83403,53**	**901**
			Накладные расходы			*19455,17*	*210*
			Сметная прибыль			*6178,04*	*67*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	59	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	Опора ОПП2-100	т	0,0108	272560,49	2944
			Накладные расходы			*10172,34*	*110*
			Сметная прибыль			*20189,67*	*218*
31	60	11-250114-0103 РСНБ РК 2015	Свеча диаметром 100 мм на трубопровод диаметром 350 мм. Устройство с установкой фундаментов	свеча	1,000	166471,30	166471
			Накладные расходы			*40604,67*	*40605*
			Сметная прибыль			*12331,21*	*12331*
32	61	11-220601-1003 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0046	1483687,64	6825
			Накладные расходы			*156994,99*	*722*
			Сметная прибыль			*109902,79*	*506*
33	62	23-010301-0175 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	9,600	3675,36	35283
			Накладные расходы			*137,17*	*1317*
			Сметная прибыль			*272,25*	*2614*
34	63	23-020101-0205 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	2360,17	2360
			Накладные расходы			*88,08*	*88*
			Сметная прибыль			*174,83*	*175*
35	64	21-050102-9901 РСНБ РК 2015	Крышка лист	т	0,0014	178658,83	250
			Накладные расходы			*6667,80*	*9*
			Сметная прибыль			*13233,99*	*19*
36	65	21-050102-9901 РСНБ РК 2015	Кронштейн лист	т	0,0004	178658,83	71
			Накладные расходы			*6667,80*	*3*
			Сметная прибыль			*13233,99*	*5*
37	66	21-050304-9903 РСНБ РК 2015	Ось круг	т	0,0001	154420,38	15
			Накладные расходы			*5763,18*	*1*
			Сметная прибыль			*11438,55*	*1*
38	67	21-130816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,700	477,51	334
			Накладные расходы			*17,82*	*12*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*35,37*	*25*
39	68	23-021104-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры	шт.	1,000	614,51	615
			Накладные расходы			*22,93*	*23*
			Сметная прибыль			*45,52*	*46*
40	69	11-250114-0101 РСНБ РК 2015	Свеча вытяжная диаметром 57 мм на трубопровод диаметром до 800 мм. Устройство с установкой фундаментов	свеча	1,000	114603,92	114604
			Накладные расходы			*27013,57*	*27014*
			Сметная прибыль			*8489,18*	*8489*
41	70	11-220601-1001 РСНБ РК 2015	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,0046	887809,86	4084
			Накладные расходы			*122819,65*	*565*
			Сметная прибыль			*65763,69*	*303*
42	71	23-010301-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х5 мм	м	9,600	1502,22	14421
			Накладные расходы			*56,06*	*538*
			Сметная прибыль			*111,28*	*1068*
43	72	23-020101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х5 мм /ГОСТ 17375-2001/	шт	1,000	492,51	493
			Накладные расходы			*18,38*	*18*
			Сметная прибыль			*36,48*	*36*
44	73	21-050102-9901 РСНБ РК 2015	Крышка лист	т	0,0014	178658,83	250
			Накладные расходы			*6667,80*	*9*
			Сметная прибыль			*13233,99*	*19*
45	74	21-050102-9901 РСНБ РК 2015	Кронштейн лист	т	0,0004	178658,83	71
			Накладные расходы			*6667,80*	*3*
			Сметная прибыль			*13233,99*	*5*
46	75	21-050304-9903 РСНБ РК 2015	Ось круг	т	0,0001	154420,38	15
			Накладные расходы			*5763,18*	*1*
			Сметная прибыль			*11438,55*	*1*
47	76	21-130816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,700	477,51	334
			Накладные расходы			*17,82*	*12*
			Сметная прибыль			*35,37*	*25*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
48	**77**	**23-021104-0101 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры**	**шт.**	**1,000**	**614,51**	**615**
			Накладные расходы			*22,93*	*23*
			Сметная прибыль			*45,52*	*46*
49	**78**	**11-260301-0802 РСНБ РК 2015**	**Установка манжет Ду325. Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**13,777**	**199,35**	**2746**
			Накладные расходы			*69,47*	*957*
			Сметная прибыль			*14,77*	*203*
50	**79**	**23-021104-2205 РСНБ РК 2015**	**Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 325 мм**	**шт**	**30,000**	**3759,63**	**112789**
			Накладные расходы			*140,31*	*4209*
			Сметная прибыль			*278,49*	*8355*
51	**80**	**11-260301-0802 РСНБ РК 2015**	**Установка манжет Ду219. Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**1,547**	**199,35**	**308**
			Накладные расходы			*69,47*	*107*
			Сметная прибыль			*14,77*	*23*
52	**81**	**23-021104-2204 РСНБ РК 2015**	**Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 219 мм**	**шт**	**5,000**	**2740,16**	**13701**
			Накладные расходы			*102,27*	*511*
			Сметная прибыль			*202,97*	*1015*
53	**82**	**11-260301-0802 РСНБ РК 2015**	**Установка манжет Ду159. Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**0,8987**	**199,35**	**179**
			Накладные расходы			*69,47*	*62*
			Сметная прибыль			*14,77*	*13*
54	**83**	**23-021104-2204 РСНБ РК 2015**	**Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 159 мм**	**шт**	**4,000**	**2740,16**	**10961**
			Накладные расходы			*102,27*	*409*
			Сметная прибыль			*202,97*	*812*
55	**84**	**11-260301-0802 РСНБ РК 2015**	**Установка манжет Ду108. Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**2,7670**	**199,35**	**552**
			Накладные расходы			*69,47*	*192*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*14,77*	*41*
56	85	23-021104-2204 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 108 мм	шт	22,000	2740,16	60284
			Накладные расходы			*102,27*	*2250*
			Сметная прибыль			*202,97*	*4465*
57	86	11-260301-0802 РСНБ РК 2015	Установка манжет Ду57. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	0,6443	199,35	128
			Накладные расходы			*69,47*	*45*
			Сметная прибыль			*14,77*	*10*
58	87	23-021104-2204 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 57 мм	шт	8,000	2740,16	21921
			Накладные расходы			*102,27*	*818*
			Сметная прибыль			*202,97*	*1624*
59	88	13-121101-0616 РСНБ РК 2015	Электроизолирующая вставка,диаметр условного прохода 350 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	69657,98	69658
			Накладные расходы			*16632,37*	*16632*
			Сметная прибыль			*5159,85*	*5160*
60	89	13-121101-0612 РСНБ РК 2015	Электроизолирующая вставка,диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	32983,63	32984
			Накладные расходы			*8061,23*	*8061*
			Сметная прибыль			*2443,23*	*2443*
61	90		Электроизолирующая вставка DN325	шт	1,000	1922807,60	1922808
			Накладные расходы			*71761,85*	*71762*
			Сметная прибыль			*142430,19*	*142430*
62	91		Электроизолирующая вставка DN159	шт	1,000	554223,70	554224
			Накладные расходы			*20684,40*	*20684*
			Сметная прибыль			*41053,61*	*41054*
63	94	13-120102-0308 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	37,500	4536,70	170126
			Накладные расходы			*1080,98*	*40537*
			Сметная прибыль			*336,05*	*12602*
64	95	23-010301-0248 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8731-74	м	37,500	12112,11	454204
			Накладные расходы			*452,04*	*16952*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*897,19*	*33645*
65	**96**	**11-220601-1006 РСНБ РК 2015**	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 219 мм**	**км**	**0,0375**	**3006956,41**	**112761**
			Накладные расходы			*218610,50*	*8198*
			Сметная прибыль			*222737,51*	*8353*
66	**97**	**11-090305-0302 РСНБ РК 2015**	**Монтаж**	**т конструкций**	**0,4054**	**70901,85**	**28741**
			Накладные расходы			*24836,15*	*10068*
			Сметная прибыль			*5251,99*	*2129*
67	**98**	**21-050101-0123 РСНБ РК 2015**	**Ребро из полосы**	**т**	**0,3168**	**146990,00**	**46566**
			Накладные расходы			*5485,87*	*1738*
			Сметная прибыль			*10888,15*	*3449*
68	**99**	**21-050204-9901 РСНБ РК 2015**	**Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, №8-14**	**т**	**0,0886**	**138790,37**	**12291**
			Накладные расходы			*5179,85*	*459*
			Сметная прибыль			*10280,77*	*910*
69	**100**	**13-121101-0613 РСНБ РК 2015**	**Заглушки,диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,000**	**41797,60**	**250786**
			Накладные расходы			*10149,44*	*60897*
			Сметная прибыль			*3096,12*	*18577*
70	**101**	**11-220601-1306 РСНБ РК 2015**	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм**	**км**	**0,0013**	**463929,91**	**610**
			Накладные расходы			*59024,52*	*78*
			Сметная прибыль			*34365,18*	*45*
71	**102**	**23-020103-2912 РСНБ РК 2015**	**Заглушки, DN 200**	**шт.**	**6,000**	**7291,40**	**43748**
			Накладные расходы			*272,13*	*1633*
			Сметная прибыль			*540,10*	*3241*
72	**103**	**13-121101-0616 РСНБ РК 2015**	**Муфта стабилизирующего устройства М1-325, диаметр условного прохода 325 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**69657,98**	**69658**
			Накладные расходы			*16632,37*	*16632*
			Сметная прибыль			*5159,85*	*5160*
73	**104**	**13-121101-0616 РСНБ РК 2015**	**Муфта стабилизирующего устройства М2-325, диаметр условного прохода 325 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**69657,98**	**69658**
			Накладные расходы			*16632,37*	*16632*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5159,85*	*5160*
74	**105**		**Муфта стабилизирующего устройства М1-325(7, К52)-5,4- 0,75-У С заводской изоляцией ТУ 1469-025-04834179-2010**	**шт**	**1,000**	**14270198,23**	**14270198**
			Накладные расходы			*532583,64*	*532584*
			Сметная прибыль			*1057051,72*	*1057052*
75	**106**		**Муфта стабилизирующего устройства М2-325(7, К52)-У С заводской изоляцией ТУ 1469-025-04834179-2010**	**шт**	**1,000**	**11080388,34**	**11080388**
			Накладные расходы			*413535,50*	*413536*
			Сметная прибыль			*820769,51*	*820770*
76	**107**	**13-120102-0310 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**0,850**	**5954,09**	**5061**
			Накладные расходы			*1459,41*	*1241*
			Сметная прибыль			*441,04*	*375*
77	**108**	**13-120102-0308 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**3,000**	**4536,70**	**13610**
			Накладные расходы			*1080,98*	*3243*
			Сметная прибыль			*336,05*	*1008*
78	**109**	**13-120102-0304 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**0,500**	**2743,75**	**1372**
			Накладные расходы			*644,96*	*322*
			Сметная прибыль			*203,24*	*102*
79	**110**	**11-220601-1009 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,0009**	**5291613,18**	**4498**
			Накладные расходы			*368489,27*	*313*
			Сметная прибыль			*391971,35*	*333*
80	**111**	**11-220601-1006 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,003**	**3006956,41**	**9021**
			Накладные расходы			*218610,50*	*656*
			Сметная прибыль			*222737,51*	*668*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
81	**112**	**11-220601-1003 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,0005**	**1483687,64**	**742**
			Накладные расходы			*156994,99*	*78*
			Сметная прибыль			*109902,79*	*55*
82	**113**	**23-010301-0258 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**0,850**	**16153,36**	**13730**
			Накладные расходы			*602,87*	*512*
			Сметная прибыль			*1196,55*	*1017*
83	**114**	**23-010301-0244 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**3,000**	**7910,62**	**23732**
			Накладные расходы			*295,24*	*886*
			Сметная прибыль			*585,97*	*1758*
84	**115**	**23-010301-0157 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**0,500**	**2041,18**	**1021**
			Накладные расходы			*76,18*	*38*
			Сметная прибыль			*151,20*	*76*
85	**116**	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,400**	**27421,66**	**10969**
			Накладные расходы			*2776,47*	*1111*
			Сметная прибыль			*2031,23*	*812*
86	**117**	**21-130804-0101 РСНБ РК 2015**	**Пенька трепеная сорт3**	**т**	**0,0034**	**1297401,01**	**4411**
			Накладные расходы			*48420,81*	*165*
			Сметная прибыль			*96103,78*	*327*
87	**118**	**21-130104-0703 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-V**	**т**	**0,1417**	**68458,92**	**9698**
			Накладные расходы			*2554,98*	*362*
			Сметная прибыль			*5071,03*	*718*
88	**119**	**11-060701-0301 РСНБ РК 2015**	**Засыпка пазух песком**	**м3**	**0,500**	**4413,60**	**2207**
			Накладные расходы			*979,92*	*490*
			Сметная прибыль			*326,93*	*163*
89	**120**	**11-260101-1801 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией из вспененного каучка K-FIEX**	**м2 изолируемой поверхности**	**5,000**	**6443,48**	**32217**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*548,07*	*2740*
			Сметная прибыль			*477,29*	*2386*
90	**121**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**21,000**	**78,67**	**1652**
			Накладные расходы			*17,95*	*377*
			Сметная прибыль			*5,83*	*122*
91	**122**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**42,000**	**112,15**	**4710**
			Накладные расходы			*22,74*	*955*
			Сметная прибыль			*8,31*	*349*
92	**123**	**13-121101-0612 РСНБ РК 2015**	**Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа,диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,000**	**32983,63**	**65967**
			Накладные расходы			*8061,23*	*16122*
			Сметная прибыль			*2443,23*	*4886*
93	**124**	**23-020103-2512 РСНБ РК 2015**	**Фланец 1-50-100**	**комплект**	**2,000**	**26197,47**	**52395**
			Накладные расходы			*977,73*	*1955*
			Сметная прибыль			*1940,55*	*3881*
94	**125**	**13-390201-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы, диаметр до 377 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	**стык**	**34,000**	**461,43**	**15689**
			Накладные расходы			*135,62*	*4611*
			Сметная прибыль			*34,18*	*1162*
95	**126**	**13-390201-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	**стык**	**15,000**	**307,62**	**4614**
			Накладные расходы			*90,41*	*1356*
			Сметная прибыль			*22,79*	*342*
96	**127**	**13-390201-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	**стык**	**40,000**	**153,81**	**6152**
			Накладные расходы			*45,21*	*1808*
			Сметная прибыль			*11,39*	*456*
97	**128**	**13-390201-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	**стык**	**20,000**	**153,81**	**3076**
			Накладные расходы			*45,21*	*904*
			Сметная прибыль			*11,39*	*228*
98	**129**	**13-390201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы, диаметр до 28 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	**стык**	**4,000**	**123,05**	**492**
			Накладные расходы			*36,17*	*145*
			Сметная прибыль			*9,11*	*36*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
99	**130**	**11-250128-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	**стык**	**113,000**	**13650,16**	**1542468**
			Накладные расходы			*3328,67*	*376140*
			Сметная прибыль			*1011,12*	*114257*
			Раздел: Архитектурно-строительная часть (1298-05-15R-1-АС)				
100	**131**	**11-010101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**14,229**	**95,40**	**1357**
			Накладные расходы			*19,70*	*280*
			Сметная прибыль			*7,07*	*101*
101	**132**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1,260**	**193,88**	**244**
			Накладные расходы			*58,28*	*73*
			Сметная прибыль			*14,36*	*18*
102	**133**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**26,400**	**920,30**	**24296**
			Накладные расходы			*125,05*	*3301*
			Сметная прибыль			*68,17*	*1800*
103	**134**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,600**	**1777,27**	**8175**
			Накладные расходы			*199,97*	*920*
			Сметная прибыль			*131,65*	*606*
104	**135**	**21-010201-0103 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,460**	**2511,05**	**1155**
			Накладные расходы			*93,72*	*43*
			Сметная прибыль			*186,00*	*86*
105	**136**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**11,300**	**31314,88**	**353858**
			Накладные расходы			*3638,78*	*41118*
			Сметная прибыль			*2319,62*	*26212*
106	**137**	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0102**	**113766,86**	**1160**
			Накладные расходы			*4245,94*	*43*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*86*
107	**138**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,3729**	**106865,88**	**39851**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3988,38*	*1487*
			Сметная прибыль			*7915,99*	*2952*
108	**139**	**11-010101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**6,048**	**95,40**	**577**
			Накладные расходы			*19,70*	*119*
			Сметная прибыль			*7,07*	*43*
109	**140**	**11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**4,220**	**21,37**	**90**
			Накладные расходы			*3,91*	*17*
			Сметная прибыль			*1,58*	*7*
110	**141**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**4,220**	**193,88**	**818**
			Накладные расходы			*58,28*	*246*
			Сметная прибыль			*14,36*	*61*
111	**142**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,900**	**1777,27**	**6931**
			Накладные расходы			*199,97*	*780*
			Сметная прибыль			*131,65*	*513*
112	**143**	**21-010201-0103 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,390**	**2511,05**	**979**
			Накладные расходы			*93,72*	*37*
			Сметная прибыль			*186,00*	*73*
113	**144**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**16,740**	**920,30**	**15406**
			Накладные расходы			*125,05*	*2093*
			Сметная прибыль			*68,17*	*1141*
114	**145**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**1,860**	**31314,88**	**58246**
			Накладные расходы			*3638,78*	*6768*
			Сметная прибыль			*2319,62*	*4314*
115	**146**	**11-060301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**0,0056**	**247259,97**	**1395**
			Накладные расходы			*22274,80*	*126*
			Сметная прибыль			*18315,55*	*103*
116	**147**	**21-130201-0903 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0056**	**564503,39**	**3184**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*21068,05*	*119*
			Сметная прибыль			*41815,07*	*236*
117	**148**	**21-050301-2706 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**т**	**0,020**	**134998,96**	**2677**
			Накладные расходы			*5038,35*	*100*
			Сметная прибыль			*9999,92*	*198*
118	**149**	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,2541**	**110350,48**	**28037**
			Накладные расходы			*4118,43*	*1046*
			Сметная прибыль			*8174,11*	*2077*
119	**150**	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0721**	**106045,98**	**7642**
			Накладные расходы			*3957,78*	*285*
			Сметная прибыль			*7855,26*	*566*
120	**151**	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0033**	**113766,86**	**371**
			Накладные расходы			*4245,94*	*14*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*28*
121	**152**	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0012**	**113766,86**	**135**
			Накладные расходы			*4245,94*	*5*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*10*
122	**153**	**11-060201-0107 РСНБ РК 2015**	**Колодцы для анкерных болтов. Дополнительные затраты на устройство**	**м3**	**0,0483**	**878,57**	**42**
			Накладные расходы			*257,97*	*12*
			Сметная прибыль			*65,08*	*3*
123	**154**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,0483**	**22980,95**	**1110**
			Накладные расходы			*1401,73*	*68*
			Сметная прибыль			*1702,29*	*82*
124	**155**	**11-010101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**3,520**	**95,40**	**336**
			Накладные расходы			*19,70*	*69*
			Сметная прибыль			*7,07*	*25*
125	**156**	**11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**2,440**	**21,37**	**52**
			Накладные расходы			*3,91*	*10*
			Сметная прибыль			*1,58*	*4*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
126	**157**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**2,440**	**193,88**	**473**
			Накладные расходы			*58,28*	*142*
			Сметная прибыль			*14,36*	*35*
127	**158**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,200**	**1777,27**	**3910**
			Накладные расходы			*199,97*	*440*
			Сметная прибыль			*131,65*	*290*
128	**159**	**21-010201-0103 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,220**	**2511,05**	**552**
			Накладные расходы			*93,72*	*21*
			Сметная прибыль			*186,00*	*41*
129	**160**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**9,600**	**920,30**	**8835**
			Накладные расходы			*125,05*	*1200*
			Сметная прибыль			*68,17*	*654*
130	**161**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**1,060**	**31314,88**	**33194**
			Накладные расходы			*3638,78*	*3857*
			Сметная прибыль			*2319,62*	*2459*
131	**162**	**11-060301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**0,0094**	**247259,97**	**2324**
			Накладные расходы			*22274,80*	*209*
			Сметная прибыль			*18315,55*	*172*
132	**163**	**21-130201-0903 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0094**	**564503,39**	**5306**
			Накладные расходы			*21068,05*	*198*
			Сметная прибыль			*41815,07*	*393*
133	**164**	**21-050301-2706 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**т**	**0,0474**	**134998,96**	**6396**
			Накладные расходы			*5038,35*	*239*
			Сметная прибыль			*9999,92*	*474*
134	**165**	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0480**	**106045,98**	**5094**
			Накладные расходы			*3957,78*	*190*
			Сметная прибыль			*7855,26*	*377*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
135	166	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0014	113766,86	164
			Накладные расходы			*4245,94*	*6*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*12*
136	167	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0008	113766,86	90
			Накладные расходы			*4245,94*	*3*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*7*
137	170	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,300	1777,27	2310
			Накладные расходы			*199,97*	*260*
			Сметная прибыль			*131,65*	*171*
138	171	21-010201-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,130	2511,05	326
			Накладные расходы			*93,72*	*12*
			Сметная прибыль			*186,00*	*24*
139	172	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,750	920,30	4371
			Накладные расходы			*125,05*	*594*
			Сметная прибыль			*68,17*	*324*
140	173	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,130	31314,88	35386
			Накладные расходы			*3638,78*	*4112*
			Сметная прибыль			*2319,62*	*2621*
141	174	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,1032	247259,97	25517
			Накладные расходы			*22274,80*	*2299*
			Сметная прибыль			*18315,55*	*1890*
142	175	21-130201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,1032	564503,39	58257
			Накладные расходы			*21068,05*	*2174*
			Сметная прибыль			*41815,07*	*4315*
143	176	21-050301-2706 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0056	134998,96	749
			Накладные расходы			*5038,35*	*28*
			Сметная прибыль			*9999,92*	*55*
144	177	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0520	106045,98	5514

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3957,78*	*206*
			Сметная прибыль			*7855,26*	*408*
145	**178**	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0035**	**113766,86**	**400**
			Накладные расходы			*4245,94*	*15*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*30*
146	**179**	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0004**	**113766,86**	**46**
			Накладные расходы			*4245,94*	*2*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*3*
147	**180**	**11-010101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1,100**	**95,40**	**105**
			Накладные расходы			*19,70*	*22*
			Сметная прибыль			*7,07*	*8*
148	**181**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**0,250**	**193,88**	**48**
			Накладные расходы			*58,28*	*15*
			Сметная прибыль			*14,36*	*4*
149	**182**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,000**	**1777,27**	**1777**
			Накладные расходы			*199,97*	*200*
			Сметная прибыль			*131,65*	*132*
150	**183**	**21-010201-0103 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,100**	**2511,05**	**251**
			Накладные расходы			*93,72*	*9*
			Сметная прибыль			*186,00*	*19*
151	**184**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,330**	**31314,88**	**10334**
			Накладные расходы			*3638,78*	*1201*
			Сметная прибыль			*2319,62*	*765*
152	**185**	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**0,0099**	**371334,89**	**3692**
			Накладные расходы			*13858,73*	*138*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*273*
153	**186**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0139**	**251946,12**	**3502**
			Накладные расходы			*31988,24*	*445*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*18662,68*	*259*
154	**187**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0171**	**118073,80**	**2023**
			Накладные расходы			*40270,50*	*690*
			Сметная прибыль			*8746,21*	*150*
155	**188**	**23-010201-0230 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,570**	**4332,89**	**2470**
			Накладные расходы			*161,71*	*92*
			Сметная прибыль			*320,96*	*183*
156	**189**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,392**	**78,67**	**31**
			Накладные расходы			*17,95*	*7*
			Сметная прибыль			*5,83*	*2*
157	**190**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,392**	**112,15**	**44**
			Накладные расходы			*22,74*	*9*
			Сметная прибыль			*8,31*	*3*
158	**191**	**11-130301-1706 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	**м2**	**0,392**	**6703,75**	**2628**
			Накладные расходы			*516,07*	*202*
			Сметная прибыль			*496,57*	*195*
159	**192**	**11-010101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1,100**	**95,40**	**105**
			Накладные расходы			*19,70*	*22*
			Сметная прибыль			*7,07*	*8*
160	**193**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**0,250**	**193,88**	**48**
			Накладные расходы			*58,28*	*15*
			Сметная прибыль			*14,36*	*4*
161	**194**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,000**	**1777,27**	**1777**
			Накладные расходы			*199,97*	*200*
			Сметная прибыль			*131,65*	*132*
162	**195**	**21-010201-0103 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,100**	**2511,05**	**251**
			Накладные расходы			*93,72*	*9*
			Сметная прибыль			*186,00*	*19*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
163	**196**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,330**	**31314,88**	**10334**
			Накладные расходы			*3638,78*	*1201*
			Сметная прибыль			*2319,62*	*765*
164	**197**	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**0,0097**	**371334,89**	**3615**
			Накладные расходы			*13858,73*	*135*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*268*
165	**198**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0139**	**251946,12**	**3502**
			Накладные расходы			*31988,24*	*445*
			Сметная прибыль			*18662,68*	*259*
166	**199**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0057**	**118073,80**	**668**
			Накладные расходы			*40270,50*	*228*
			Сметная прибыль			*8746,21*	*49*
167	**200**	**23-010201-0171 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,670**	**1520,37**	**1019**
			Накладные расходы			*56,74*	*38*
			Сметная прибыль			*112,62*	*75*
168	**201**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,1872**	**78,67**	**15**
			Накладные расходы			*17,95*	*3*
			Сметная прибыль			*5,83*	*1*
169	**202**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,1872**	**112,15**	**21**
			Накладные расходы			*22,74*	*4*
			Сметная прибыль			*8,31*	*2*
170	**203**	**11-130301-1706 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	**м2**	**0,1872**	**6703,75**	**1255**
			Накладные расходы			*516,07*	*97*
			Сметная прибыль			*496,57*	*93*
171	**204**	**11-010101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**0,270**	**95,40**	**26**
			Накладные расходы			*19,70*	*5*
			Сметная прибыль			*7,07*	*2*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
172	**205**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**0,090**	**193,88**	**17**
			Накладные расходы			*58,28*	*5*
			Сметная прибыль			*14,36*	*1*
173	**206**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,400**	**1777,27**	**711**
			Накладные расходы			*199,97*	*80*
			Сметная прибыль			*131,65*	*53*
174	**207**	**21-010201-0103 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,040**	**2511,05**	**100**
			Накладные расходы			*93,72*	*4*
			Сметная прибыль			*186,00*	*7*
175	**208**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,130**	**31314,88**	**4071**
			Накладные расходы			*3638,78*	*473*
			Сметная прибыль			*2319,62*	*302*
176	**209**	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**0,0036**	**371334,89**	**1353**
			Накладные расходы			*13858,73*	*51*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*100*
177	**210**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0139**	**251946,12**	**3502**
			Накладные расходы			*31988,24*	*445*
			Сметная прибыль			*18662,68*	*259*
178	**211**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0062**	**118073,80**	**733**
			Накладные расходы			*40270,50*	*250*
			Сметная прибыль			*8746,21*	*54*
179	**212**	**23-010201-0145 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,340**	**838,28**	**1123**
			Накладные расходы			*31,29*	*42*
			Сметная прибыль			*62,09*	*83*
180	**213**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,2398**	**78,67**	**19**
			Накладные расходы			*17,95*	*4*
			Сметная прибыль			*5,83*	*1*
181	**214**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,2398**	**112,15**	**27**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*22,74*	*5*
			Сметная прибыль			*8,31*	*2*
182	**215**	**11-130301-1706 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	**м2**	**0,2398**	**6703,75**	**1608**
			Накладные расходы			*516,07*	*124*
			Сметная прибыль			*496,57*	*119*
183	**216**	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**11,690**	**120,36**	**1407**
			Накладные расходы			*24,85*	*291*
			Сметная прибыль			*8,92*	*104*
184	**217**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**2,263**	**193,88**	**439**
			Накладные расходы			*58,28*	*132*
			Сметная прибыль			*14,36*	*32*
185	**218**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**3,700**	**1022,00**	**3781**
			Накладные расходы			*204,57*	*757*
			Сметная прибыль			*75,70*	*280*
186	**219**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0135**	**118073,80**	**1594**
			Накладные расходы			*40270,50*	*544*
			Сметная прибыль			*8746,21*	*118*
187	**220**	**21-050301-2706 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**т**	**0,0135**	**134998,96**	**1822**
			Накладные расходы			*5038,35*	*68*
			Сметная прибыль			*9999,92*	*135*
188	**221**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**18,200**	**920,30**	**16749**
			Накладные расходы			*125,05*	*2276*
			Сметная прибыль			*68,17*	*1241*
189	**222**	**11-130301-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	**м2**	**18,200**	**226,78**	**4127**
			Накладные расходы			*49,78*	*906*
			Сметная прибыль			*16,80*	*306*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
190	**223**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,000**	**1777,27**	**7109**
			Накладные расходы			*199,97*	*800*
			Сметная прибыль			*131,65*	*527*
191	**224**	**21-010201-0103 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,400**	**2511,05**	**1004**
			Накладные расходы			*93,72*	*37*
			Сметная прибыль			*186,00*	*74*
192	**225**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**10,080**	**31314,88**	**315654**
			Накладные расходы			*3638,78*	*36679*
			Сметная прибыль			*2319,62*	*23382*
193	**226**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0556**	**251946,12**	**14008**
			Накладные расходы			*31988,24*	*1779*
			Сметная прибыль			*18662,68*	*1038*
194	**227**	**11-090304-0201 РСНБ РК 2015**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1641**	**81368,47**	**13353**
			Накладные расходы			*24532,66*	*4026*
			Сметная прибыль			*6027,29*	*989*
195	**228**	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015**	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений**	**т**	**0,1641**	**447683,86**	**73469**
			Накладные расходы			*16708,18*	*2742*
			Сметная прибыль			*33161,77*	*5442*
196	**229**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**7,385**	**112,15**	**828**
			Накладные расходы			*22,74*	*168*
			Сметная прибыль			*8,31*	*61*
197	**230**	**11-130301-1706 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	**м2**	**7,385**	**6703,75**	**49507**
			Накладные расходы			*516,07*	*3811*
			Сметная прибыль			*496,57*	*3667*
198	**231**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0297**	**118073,80**	**3502**
			Накладные расходы			*40270,50*	*1194*
			Сметная прибыль			*8746,21*	*259*
199	**232**	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**0,0231**	**371334,89**	**8563**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*13858,73*	*320*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*634*
200	**233**	**23-010201-0145 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,652**	**838,28**	**1385**
			Накладные расходы			*31,29*	*52*
			Сметная прибыль			*62,09*	*103*
201	**234**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,2957**	**78,67**	**23**
			Накладные расходы			*17,95*	*5*
			Сметная прибыль			*5,83*	*2*
202	**235**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,2957**	**112,15**	**33**
			Накладные расходы			*22,74*	*7*
			Сметная прибыль			*8,31*	*2*
203	**236**	**11-130301-1706 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	**м2**	**0,2957**	**6703,75**	**1982**
			Накладные расходы			*516,07*	*153*
			Сметная прибыль			*496,57*	*147*
204	**239**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**118,800**	**193,88**	**23033**
			Накладные расходы			*58,28*	*6923*
			Сметная прибыль			*14,36*	*1706*
205	**240**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	**м2**	**17,200**	**1996,07**	**34332**
			Накладные расходы			*208,14*	*3580*
			Сметная прибыль			*147,86*	*2543*
206	**241**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**40,000**	**20957,85**	**838314**
			Накладные расходы			*1326,22*	*53049*
			Сметная прибыль			*1552,43*	*62097*
207	**243**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляции боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	**м2**	**267,240**	**920,30**	**245940**
			Накладные расходы			*125,05*	*33417*
			Сметная прибыль			*68,17*	*18218*
208	**244**	**11-060101-0107 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны**	**м3**	**31,200**	**29608,07**	**923772**
			Накладные расходы			*2454,66*	*76585*
			Сметная прибыль			*2193,19*	*68428*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
209	245	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	2,795	371334,89	1038044
			Накладные расходы			*13858,73*	*38741*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*76892*
210	246	11-340101-0804 РСНБ РК 2015	Радиобашни стальные решетчатые свободно стоящие для зоновых линий высотой до 45 м. Установка	т металлоконструкций	4,252	94489,56	401770
			Накладные расходы			*26286,51*	*111770*
			Сметная прибыль			*6999,23*	*29761*
211	248	11-340101-1508 РСНБ РК 2015	Окраска эмалью и лаком стальных радиобашен	т	4,252	40600,98	172635
			Накладные расходы			*12981,41*	*55197*
			Сметная прибыль			*3007,48*	*12788*
212	249	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	191,340	6703,75	1282696
			Накладные расходы			*516,07*	*98744*
			Сметная прибыль			*496,57*	*95015*
			ИТОГО:				44394488
			В том числе :				
			Накладные расходы				3400947
			Сметная прибыль				3288480
			Итого с временными		2,8 %	1241855,00	45636343
			Итого с зимними удорожаниями		0,588 %	268092,00	45904435
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		1,040471476		47762255,23
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора			95524,51	47857779,74
			Итого с НДС		12 %	5742933,57	53600713,31

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Дусипов Д.Б.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзагасанов М.М.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты производственного назначения.Площадка линейного кранового узла КУ-1 (02-01-04)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за апрель 2017г.№ 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Основные технические решения (111/15.12.2014-01-ТХ-3.2)				
1	**1**	**11-250112-0101 РСНБ РК 2015**	**Кран газовый диаметром 300 мм. Сборка и установка узла**	**узел крана**	**1,000**	**683586,22**	**683586**
			Накладные расходы			***82186,85***	***82187***
			Сметная прибыль			***50636,02***	***50636***
2	**2**	**11-250113-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром 300 мм. Сборка и установка обводной линии диаметром 100 мм с устройством фундаментов**	**обводная линия**	**1,000**	**211074,19**	**211074**
			Накладные расходы			***47880,10***	***47880***
			Сметная прибыль			***15635,13***	***15635***
3	**3**	**11-250113-0201 РСНБ РК 2015**	**Кран дополнительный газовый на трубопровод диаметром 350 мм. Установка на обводной линии диаметром 100 мм**	**кран**	**5,000**	**73908,32**	**369542**
			Накладные расходы			***19195,89***	***95979***
			Сметная прибыль			***5474,69***	***27373***
4	**4**	**13-121101-0607 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровой DN 50 мм, PN6,3 МПа под приварку, с ручным управлением, для надземной установки. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,000**	**16686,92**	**66748**
			Накладные расходы			***4054,17***	***16217***
			Сметная прибыль			***1236,07***	***4944***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	8	13-121101-0602 РСНБ РК 2015	**Кран шаровой DN 15 мм, PN16 МПа под приварку, с ручным управлением, для надземной установки. Монтаж оборудования**	шт.	4,000	6613,78	26455
			Накладные расходы			*1891,86*	*7567*
			Сметная прибыль			*489,91*	*1960*
6	10	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	65,300	120,36	7859
			Накладные расходы			*24,85*	*1623*
			Сметная прибыль			*8,92*	*582*
7	11	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3	5,600	2026,77	11350
			Накладные расходы			*744,65*	*4170*
			Сметная прибыль			*150,13*	*841*
8	12	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	59,000	24,92	1470
			Накладные расходы			*4,56*	*269*
			Сметная прибыль			*1,85*	*109*
9	13	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	3,000	1162,94	3489
			Накладные расходы			*427,27*	*1282*
			Сметная прибыль			*86,14*	*258*
10	14	11-250115-0101 РСНБ РК 2015	**Транспортировка от приобъектного склада до места установки**	т/км	4,400	946,55	4165
			Накладные расходы			*130,79*	*575*
			Сметная прибыль			*70,11*	*309*
11	15	13-120102-0305 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	96,500	3040,94	293451
			Накладные расходы			*721,34*	*69609*
			Сметная прибыль			*225,25*	*21737*
12	16	13-120102-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	5,000	2184,15	10921
			Накладные расходы			*506,59*	*2533*
			Сметная прибыль			*161,79*	*809*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	17	13-120102-0402 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 22 мм. Монтаж из труб и готовых деталей в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,700	3464,74	2425
			Накладные расходы			*821,80*	*575*
			Сметная прибыль			*256,65*	*180*
14	18	11-220601-1003 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0865	1483687,64	128339
			Накладные расходы			*156994,99*	*13580*
			Сметная прибыль			*109902,79*	*9507*
15	20	11-220601-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	887809,86	1776
			Накладные расходы			*122819,65*	*246*
			Сметная прибыль			*65763,69*	*132*
16	23	13-121101-0610 РСНБ РК 2015	Отводы,диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	32,000	21138,85	676443
			Накладные расходы			*5083,24*	*162664*
			Сметная прибыль			*1565,84*	*50107*
17	26	13-121101-0616 РСНБ РК 2015	Тройники,диаметр условного прохода 325 мм. Монтаж оборудовании	шт.	4,000	69657,98	278632
			Накладные расходы			*16632,37*	*66529*
			Сметная прибыль			*5159,85*	*20639*
18	27	13-121101-0610 РСНБ РК 2015	Тройники,диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,000	21138,85	126833
			Накладные расходы			*5083,24*	*30499*
			Сметная прибыль			*1565,84*	*9395*
19	30	13-121101-0616 РСНБ РК 2015	Переходы,диаметр условного прохода 325 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,000	69657,98	417948
			Накладные расходы			*16632,37*	*99794*
			Сметная прибыль			*5159,85*	*30959*
20	33	11-250114-0103 РСНБ РК 2015	Свеча диаметром 100 мм на трубопровод диаметром 350 мм. Устройство с установкой фундаментов	свеча	1,000	166471,30	166471
			Накладные расходы			*40604,67*	*40605*
			Сметная прибыль			*12331,21*	*12331*
21	34	11-220601-1003 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	4,600	1483687,64	6824963

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*156994,99*	*722177*
			Сметная прибыль			*109902,79*	*505553*
22	**35**	**23-010301-0175 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**9,600**	**3675,36**	**35283**
			Накладные расходы			*137,17*	*1317*
			Сметная прибыль			*272,25*	*2614*
23	**36**	**23-020101-0205 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,000**	**2360,17**	**2360**
			Накладные расходы			*88,08*	*88*
			Сметная прибыль			*174,83*	*175*
24	**37**	**21-050102-9901 РСНБ РК 2015**	**Крышка лист**	**т**	**0,0014**	**178658,83**	**250**
			Накладные расходы			*6667,80*	*9*
			Сметная прибыль			*13233,99*	*19*
25	**38**	**21-050102-9901 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн лист**	**т**	**0,0004**	**178658,83**	**71**
			Накладные расходы			*6667,80*	*3*
			Сметная прибыль			*13233,99*	*5*
26	**39**	**21-050304-9903 РСНБ РК 2015**	**Ось круг**	**т**	**0,0001**	**154420,38**	**15**
			Накладные расходы			*5763,18*	*1*
			Сметная прибыль			*11438,55*	*1*
27	**40**	**21-130816-2202 РСНБ РК 2015**	**Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/**	**кг**	**0,700**	**477,51**	**334**
			Накладные расходы			*17,82*	*12*
			Сметная прибыль			*35,37*	*25*
28	**41**	**23-021104-0101 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры**	**шт.**	**1,000**	**614,51**	**615**
			Накладные расходы			*22,93*	*23*
			Сметная прибыль			*45,52*	*46*
29	**42**	**11-260301-0802 РСНБ РК 2015**	**Установка манжет Ду325. Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**5,511**	**199,35**	**1099**
			Накладные расходы			*69,47*	*383*
			Сметная прибыль			*14,77*	*81*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	43	23-021104-2205 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 325 мм	шт	12,000	3759,63	45116
			Накладные расходы			*140,31*	*1684*
			Сметная прибыль			*278,49*	*3342*
31	44	11-260301-0802 РСНБ РК 2015	Установка манжет Ду108. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	8,803	199,35	1755
			Накладные расходы			*69,47*	*612*
			Сметная прибыль			*14,77*	*130*
32	45	23-021104-2204 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 108 мм	шт	70,000	2740,16	191811
			Накладные расходы			*102,27*	*7159*
			Сметная прибыль			*202,97*	*14208*
33	46	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,400	78,67	189
			Накладные расходы			*17,95*	*43*
			Сметная прибыль			*5,83*	*14*
34	47	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,800	112,15	538
			Накладные расходы			*22,74*	*109*
			Сметная прибыль			*8,31*	*40*
35	48	13-121101-0612 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа,диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,000	32983,63	65967
			Накладные расходы			*8061,23*	*16122*
			Сметная прибыль			*2443,23*	*4886*
36	49	23-020103-2512 РСНБ РК 2015	Фланец 1-50-100	комплект	2,000	26197,47	52395
			Накладные расходы			*977,73*	*1955*
			Сметная прибыль			*1940,55*	*3881*
37	52	13-390201-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 377 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	14,000	461,43	6460
			Накладные расходы			*135,62*	*1899*
			Сметная прибыль			*34,18*	*479*
38	53	13-390201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	40,000	153,81	6152
			Накладные расходы			*45,21*	*1808*
			Сметная прибыль			*11,39*	*456*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	**54**	**11-250128-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	**стык**	**54,000**	**13650,16**	**737108**
			Накладные расходы			*3328,67*	*179748*
			Сметная прибыль			*1011,12*	*54601*
			Раздел: Архитектурно-строительная часть (1298-05-15R-1-АС-3.1)				
40	**55**	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**11,690**	**120,36**	**1407**
			Накладные расходы			*24,85*	*291*
			Сметная прибыль			*8,92*	*104*
41	**56**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**10,210**	**12,03**	**123**
			Накладные расходы			*3,49*	*36*
			Сметная прибыль			*0,89*	*9*
42	**57**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**2,263**	**193,88**	**439**
			Накладные расходы			*58,28*	*132*
			Сметная прибыль			*14,36*	*32*
43	**58**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**3,700**	**1022,00**	**3781**
			Накладные расходы			*204,57*	*757*
			Сметная прибыль			*75,70*	*280*
44	**59**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0135**	**118073,80**	**1594**
			Накладные расходы			*40270,50*	*544*
			Сметная прибыль			*8746,21*	*118*
45	**60**	**21-050301-2706 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**т**	**0,0135**	**134998,96**	**1822**
			Накладные расходы			*5038,35*	*68*
			Сметная прибыль			*9999,92*	*135*
46	**61**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**18,200**	**920,30**	**16749**
			Накладные расходы			*125,05*	*2276*
			Сметная прибыль			*68,17*	*1241*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	62	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	м2	18,200	226,78	4127
			Накладные расходы			*49,78*	*906*
			Сметная прибыль			*16,80*	*306*
48	63	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	4,000	1777,27	7109
			Накладные расходы			*199,97*	*800*
			Сметная прибыль			*131,65*	*527*
49	64	21-010201-0103 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,400	2511,05	1004
			Накладные расходы			*93,72*	*37*
			Сметная прибыль			*186,00*	*74*
50	65	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	10,080	31314,88	315654
			Накладные расходы			*3638,78*	*36679*
			Сметная прибыль			*2319,62*	*23382*
51	66	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0556	251946,12	14008
			Накладные расходы			*31988,24*	*1779*
			Сметная прибыль			*18662,68*	*1038*
52	67	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	0,1641	81368,47	13353
			Накладные расходы			*24532,66*	*4026*
			Сметная прибыль			*6027,29*	*989*
53	68	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений**	т	0,1641	447683,86	73469
			Накладные расходы			*16708,18*	*2742*
			Сметная прибыль			*33161,77*	*5442*
54	69	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	7,385	112,15	828
			Накладные расходы			*22,74*	*168*
			Сметная прибыль			*8,31*	*61*
55	70	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	м2	7,385	6703,75	49507
			Накладные расходы			*516,07*	*3811*
			Сметная прибыль			*496,57*	*3667*
56	71	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,0297	118073,80	3502

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*40270,50*	*1194*
			Сметная прибыль			*8746,21*	*259*
57	**72**	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**0,0231**	**371334,89**	**8563**
			Накладные расходы			*13858,73*	*320*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*634*
58	**73**	**23-010201-0145 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,652**	**838,28**	**1385**
			Накладные расходы			*31,29*	*52*
			Сметная прибыль			*62,09*	*103*
59	**74**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,2957**	**78,67**	**23**
			Накладные расходы			*17,95*	*5*
			Сметная прибыль			*5,83*	*2*
60	**75**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,2957**	**112,15**	**33**
			Накладные расходы			*22,74*	*7*
			Сметная прибыль			*8,31*	*2*
61	**76**	**11-130301-1706 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	**м2**	**0,2957**	**6703,75**	**1982**
			Накладные расходы			*516,07*	*153*
			Сметная прибыль			*496,57*	*147*
62	**77**	**11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта при выемке бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**201,640**	**54,80**	**11051**
			Накладные расходы			*10,74*	*2165*
			Сметная прибыль			*4,06*	*819*
63	**78**	**11-010105-0305 РСНБ РК 2015**	**Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 1 группы**	**м3**	**159,880**	**112,44**	**17978**
			Накладные расходы			*23,87*	*3817*
			Сметная прибыль			*8,33*	*1332*
64	**79**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**118,800**	**193,88**	**23033**
			Накладные расходы			*58,28*	*6923*
			Сметная прибыль			*14,36*	*1706*
65	**80**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	**м2**	**17,200**	**1996,07**	**34332**
			Накладные расходы			*208,14*	*3580*
			Сметная прибыль			*147,86*	*2543*

Номер по порядку	Номер позиция по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**18259525,26**
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора			**36519,05**	**18296044,31**
			Итого с НДС		**12 %**	**2195525,32**	**20491569,63**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Дусипов Д. Б.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты производственного назначения. Площадка линейного кранового узла КУ-2.(02-01-05).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за апрель 2017г. № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Основные технические решения (111/15.12.2014-01-ТХ-4.1)				
1	**1**	**11-250112-0101 РСНБ РК 2015**	**Кран газовый диаметром 300 мм. Сборка и установка узла**	**узел крана**	**1,000**	**683586,22**	**683586**
			Накладные расходы			***82186,85***	***82187***
			Сметная прибыль			***50636,02***	***50636***
2	**2**	**11-250113-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром 300 мм. Сборка и установка обводной линии диаметром 100 мм с устройством фундаментов**	**обводная линия**	**1,000**	**211074,19**	**211074**
			Накладные расходы			***47880,10***	***47880***
			Сметная прибыль			***15635,13***	***15635***
3	**3**	**11-250113-0201 РСНБ РК 2015**	**Кран дополнительный газовый на трубопровод диаметром 350 мм. Установка на обводной линии диаметром 100 мм**	**кран**	**2,000**	**73908,32**	**147817**
			Накладные расходы			***19195,89***	***38392***
			Сметная прибыль			***5474,69***	***10949***
4	**4**	**13-121101-0607 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровой DN 50 мм, PN6,3 МПа под приварку, с ручным управлением, для надземной установки. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,000**	**16686,92**	**66748**
			Накладные расходы			***4054,17***	***16217***
			Сметная прибыль			***1236,07***	***4944***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	8	13-121101-0602 РСНБ РК 2015	**Кран шаровой DN 15 мм, PN16 МПа под приварку, с ручным управлением, для надземной установки. Монтаж оборудования**	шт.	4,000	6613,78	26455
			Накладные расходы			*1891,86*	*7567*
			Сметная прибыль			*489,91*	*1960*
6	10	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	55,300	120,36	6656
			Накладные расходы			*24,85*	*1374*
			Сметная прибыль			*8,92*	*493*
7	11	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3	4,600	2026,77	9323
			Накладные расходы			*744,65*	*3425*
			Сметная прибыль			*150,13*	*691*
8	12	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	50,000	24,92	1246
			Накладные расходы			*4,56*	*228*
			Сметная прибыль			*1,85*	*92*
9	13	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	2,800	1162,94	3256
			Накладные расходы			*427,27*	*1196*
			Сметная прибыль			*86,14*	*241*
10	14	11-250115-0101 РСНБ РК 2015	**Транспортировка от приобъектного склада до места установки**	т/км	3,600	946,55	3408
			Накладные расходы			*130,79*	*471*
			Сметная прибыль			*70,11*	*252*
11	15	13-120102-0305 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	31,000	3040,94	94269
			Накладные расходы			*721,34*	*22361*
			Сметная прибыль			*225,25*	*6983*
12	16	13-120102-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	5,000	2184,15	10921
			Накладные расходы			*506,59*	*2533*
			Сметная прибыль			*161,79*	*809*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	17	13-120102-0402 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 22 мм. Монтаж из труб и готовых деталей в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,700	3464,74	2425
			Накладные расходы			*821,80*	*575*
			Сметная прибыль			*256,65*	*180*
14	18	11-220601-1003 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,023	1483687,64	34125
			Накладные расходы			*156994,99*	*3611*
			Сметная прибыль			*109902,79*	*2528*
15	20	11-220601-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	887809,86	1776
			Накладные расходы			*122819,65*	*246*
			Сметная прибыль			*65763,69*	*132*
16	23	13-121101-0610 РСНБ РК 2015	Отводы,диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	14,000	21138,85	295944
			Накладные расходы			*5083,24*	*71165*
			Сметная прибыль			*1565,84*	*21922*
17	26	13-121101-0616 РСНБ РК 2015	Тройники,диаметр условного прохода 325 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,000	69657,98	278632
			Накладные расходы			*16632,37*	*66529*
			Сметная прибыль			*5159,85*	*20639*
18	27	13-121101-0610 РСНБ РК 2015	Тройники,диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	21138,85	21139
			Накладные расходы			*5083,24*	*5083*
			Сметная прибыль			*1565,84*	*1566*
19	30	13-121101-0616 РСНБ РК 2015	Переходы,диаметр условного прохода 325 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,000	69657,98	417948
			Накладные расходы			*16632,37*	*99794*
			Сметная прибыль			*5159,85*	*30959*
20	33	11-250114-0103 РСНБ РК 2015	Свеча диаметром 100 мм на трубопровод диаметром 350 мм. Устройство с установкой фундаментов	свеча	1,000	166471,30	166471
			Накладные расходы			*40604,67*	*40605*
			Сметная прибыль			*12331,21*	*12331*
21	34	11-220601-1003 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	4,600	1483687,64	6824963

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*156994,99*	*722177*
			Сметная прибыль			*109902,79*	*505553*
22	**35**	**23-010301-0175 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**9,600**	**3675,36**	**35283**
			Накладные расходы			*137,17*	*1317*
			Сметная прибыль			*272,25*	*2614*
23	**36**	**23-020101-0205 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,000**	**2360,17**	**2360**
			Накладные расходы			*88,08*	*88*
			Сметная прибыль			*174,83*	*175*
24	**37**	**21-050102-9901 РСНБ РК 2015**	**Крышка лист**	**т**	**0,0014**	**178658,83**	**250**
			Накладные расходы			*6667,80*	*9*
			Сметная прибыль			*13233,99*	*19*
25	**38**	**21-050102-9901 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн лист**	**т**	**0,0004**	**178658,83**	**71**
			Накладные расходы			*6667,80*	*3*
			Сметная прибыль			*13233,99*	*5*
26	**39**	**21-050304-9903 РСНБ РК 2015**	**Ось круг**	**т**	**0,0001**	**154420,38**	**15**
			Накладные расходы			*5763,18*	*1*
			Сметная прибыль			*11438,55*	*1*
27	**40**	**21-130816-2202 РСНБ РК 2015**	**Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/**	**кг**	**0,700**	**477,51**	**334**
			Накладные расходы			*17,82*	*12*
			Сметная прибыль			*35,37*	*25*
28	**41**	**23-021104-0101 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры**	**шт.**	**1,000**	**614,51**	**615**
			Накладные расходы			*22,93*	*23*
			Сметная прибыль			*45,52*	*46*
29	**42**	**11-260301-0802 РСНБ РК 2015**	**Установка манжет Ду325. Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**5,511**	**199,35**	**1099**
			Накладные расходы			*69,47*	*383*
			Сметная прибыль			*14,77*	*81*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	43	23-021104-2205 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 325 мм	шт	12,000	3759,63	45116
			Накладные расходы			*140,31*	*1684*
			Сметная прибыль			*278,49*	*3342*
31	44	11-260301-0802 РСНБ РК 2015	Установка манжет Ду108. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	2,767	199,35	552
			Накладные расходы			*69,47*	*192*
			Сметная прибыль			*14,77*	*41*
32	45	23-021104-2204 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 108 мм	шт	22,000	2740,16	60284
			Накладные расходы			*102,27*	*2250*
			Сметная прибыль			*202,97*	*4465*
33	46	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,000	78,67	157
			Накладные расходы			*17,95*	*36*
			Сметная прибыль			*5,83*	*12*
34	47	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,000	112,15	449
			Накладные расходы			*22,74*	*91*
			Сметная прибыль			*8,31*	*33*
35	48	13-121101-0612 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа,диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,000	32983,63	65967
			Накладные расходы			*8061,23*	*16122*
			Сметная прибыль			*2443,23*	*4886*
36	49	23-020103-2512 РСНБ РК 2015	Фланец 1-50-100	комплект	2,000	26197,47	52395
			Накладные расходы			*977,73*	*1955*
			Сметная прибыль			*1940,55*	*3881*
37	52	13-390201-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 377 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	14,000	461,43	6460
			Накладные расходы			*135,62*	*1899*
			Сметная прибыль			*34,18*	*479*
38	53	13-390201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	42,000	153,81	6460
			Накладные расходы			*45,21*	*1899*
			Сметная прибыль			*11,39*	*479*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	**54**	**11-250128-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	**стык**	**56,000**	**13650,16**	**764409**
			Накладные расходы			*3328,67*	*186406*
			Сметная прибыль			*1011,12*	*56623*
			Раздел: Архитектурно-строительная часть (1298-05-15R-1-АС-3.1)				
40	**55**	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**11,690**	**120,36**	**1407**
			Накладные расходы			*24,85*	*291*
			Сметная прибыль			*8,92*	*104*
41	**56**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**10,210**	**12,03**	**123**
			Накладные расходы			*3,49*	*36*
			Сметная прибыль			*0,89*	*9*
42	**57**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**2,263**	**193,88**	**439**
			Накладные расходы			*58,28*	*132*
			Сметная прибыль			*14,36*	*32*
43	**58**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**3,700**	**1022,00**	**3781**
			Накладные расходы			*204,57*	*757*
			Сметная прибыль			*75,70*	*280*
44	**59**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0135**	**118073,80**	**1594**
			Накладные расходы			*40270,50*	*544*
			Сметная прибыль			*8746,21*	*118*
45	**60**	**21-050301-2706 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**т**	**0,0135**	**134998,96**	**1822**
			Накладные расходы			*5038,35*	*68*
			Сметная прибыль			*9999,92*	*135*
46	**61**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**18,200**	**920,30**	**16749**
			Накладные расходы			*125,05*	*2276*
			Сметная прибыль			*68,17*	*1241*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	62	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	м2	18,200	226,78	4127
			Накладные расходы			*49,78*	*906*
			Сметная прибыль			*16,80*	*306*
48	63	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	4,000	1777,27	7109
			Накладные расходы			*199,97*	*800*
			Сметная прибыль			*131,65*	*527*
49	64	21-010201-0103 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,400	2511,05	1004
			Накладные расходы			*93,72*	*37*
			Сметная прибыль			*186,00*	*74*
50	65	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	10,080	31314,88	315654
			Накладные расходы			*3638,78*	*36679*
			Сметная прибыль			*2319,62*	*23382*
51	66	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0556	251946,12	14008
			Накладные расходы			*31988,24*	*1779*
			Сметная прибыль			*18662,68*	*1038*
52	67	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	0,1641	81368,47	13353
			Накладные расходы			*24532,66*	*4026*
			Сметная прибыль			*6027,29*	*989*
53	68	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений**	т	0,1641	447683,86	73469
			Накладные расходы			*16708,18*	*2742*
			Сметная прибыль			*33161,77*	*5442*
54	69	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	7,385	112,15	828
			Накладные расходы			*22,74*	*168*
			Сметная прибыль			*8,31*	*61*
55	70	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	м2	7,385	6703,75	49507
			Накладные расходы			*516,07*	*3811*
			Сметная прибыль			*496,57*	*3667*
56	71	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,0297	118073,80	3502

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*40270,50*	*1194*
			Сметная прибыль			*8746,21*	*259*
57	**72**	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**0,0231**	**371334,89**	**8563**
			Накладные расходы			*13858,73*	*320*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*634*
58	**73**	**23-010201-0145 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,652**	**838,28**	**1385**
			Накладные расходы			*31,29*	*52*
			Сметная прибыль			*62,09*	*103*
59	**74**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,296**	**78,67**	**23**
			Накладные расходы			*17,95*	*5*
			Сметная прибыль			*5,83*	*2*
60	**75**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,296**	**112,15**	**33**
			Накладные расходы			*22,74*	*7*
			Сметная прибыль			*8,31*	*2*
61	**76**	**11-130301-1706 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	**м2**	**0,296**	**6703,75**	**1982**
			Накладные расходы			*516,07*	*153*
			Сметная прибыль			*496,57*	*147*
62	**77**	**11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта при выемке бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**201,640**	**54,80**	**11051**
			Накладные расходы			*10,74*	*2165*
			Сметная прибыль			*4,06*	*819*
63	**78**	**11-010105-0305 РСНБ РК 2015**	**Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 1 группы**	**м3**	**159,880**	**112,44**	**17978**
			Накладные расходы			*23,87*	*3817*
			Сметная прибыль			*8,33*	*1332*
64	**79**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**118,800**	**193,88**	**23033**
			Накладные расходы			*58,28*	*6923*
			Сметная прибыль			*14,36*	*1706*
65	**80**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	**м2**	**17,200**	**1996,07**	**34332**
			Накладные расходы			*208,14*	*3580*
			Сметная прибыль			*147,86*	*2543*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
66	**81**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**40,000**	**20957,85**	**838314**
			Накладные расходы			*1326,22*	*53049*
			Сметная прибыль			*1552,43*	*62097*
67	**83**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	**м2**	**267,240**	**920,30**	**245940**
			Накладные расходы			*125,05*	*33417*
			Сметная прибыль			*68,17*	*18218*
68	**84**	**11-060101-0107 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны**	**м3**	**31,200**	**29608,07**	**923772**
			Накладные расходы			*2454,66*	*76585*
			Сметная прибыль			*2193,19*	*68428*
69	**85**	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные**	**т**	**2,795**	**371334,89**	**1038044**
			Накладные расходы			*13858,73*	*38741*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*76892*
70	**86**	**11-340101-0804 РСНБ РК 2015**	**Радиобашни стальные решетчатые свободно стоящие для зоновых линий высотой до 45 м. Установка**	**т металлоконструкций**	**4,252**	**94489,56**	**401770**
			Накладные расходы			*26286,51*	*111770*
			Сметная прибыль			*6999,23*	*29761*
71	**88**	**11-340101-1508 РСНБ РК 2015**	**Окраска эмалью и лаком стальных радиобашен**	**т**	**4,252**	**40600,98**	**172635**
			Накладные расходы			*12981,41*	*55197*
			Сметная прибыль			*3007,48*	*12788*
72	**89**	**11-130301-1706 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	**м2**	**191,340**	**6703,75**	**1282696**
			Накладные расходы			*516,07*	*98744*
			Сметная прибыль			*496,57*	*95015*
			ИТОГО:				**15860487**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1988757**
			Сметная прибыль				**1174851**
			Итого с временными		**2,8 %**	**444094,00**	**16304581**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**95871,00**	**16400452**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**17064202,49**
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора			**34128,40**	**17098330,90**
			Итого с НДС		**12 %**	**2051799,71**	**19150130,61**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Дусипов Д.Б

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкри, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты производственного назначения.Узел приема очистного устройства (02-01-06).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за апрель 2017г. № 5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Технологические решения (1298-05-15R-1-ТХ-5.6)				
1	**1**	**11-250130-0102 РСНБ РК 2015**	**Камера приема Ду300. Установка**	**т блок-боксов**	**1,760**	**30163,45**	**53088**
			Накладные расходы			*8237,65*	*14498*
			Сметная прибыль			*2234,33*	*3932*
2	**5**	**11-250112-0101 РСНБ РК 2015**	**Кран газовый диаметром 300 мм. Сборка и установка узла**	**узел крана**	**2,000**	**683586,22**	**1367172**
			Накладные расходы			*82186,85*	*164374*
			Сметная прибыль			*50636,02*	*101272*
3	**6**	**11-250112-0101 РСНБ РК 2015**	**Кран газовый диаметром 150 мм. Сборка и установка узла**	**узел крана**	**1,000**	**683586,22**	**683586**
			Накладные расходы			*82186,85*	*82187*
			Сметная прибыль			*50636,02*	*50636*
4	**7**	**11-250113-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром 350 мм. Сборка и установка обводной линии диаметром 100 мм с устройством фундаментов**	**обводная линия**	**1,000**	**211074,19**	**211074**
			Накладные расходы			*47880,10*	*47880*
			Сметная прибыль			*15635,13*	*15635*
5	**8**	**11-250113-0201 РСНБ РК 2015**	**Кран дополнительный газовый на трубопровод диаметром 350 мм. Установка на обводной линии диаметром 100 мм**	**кран**	**2,000**	**73908,32**	**147817**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*19195,89*	*38392*
			Сметная прибыль			*5474,69*	*10949*
6	**9**	**13-121101-0612 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровой DN 150 мм, PN6,3 МПа под приварку, с ручным управлением, для надземной установки. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**32983,63**	**32984**
			Накладные расходы			*8061,23*	*8061*
			Сметная прибыль			*2443,23*	*2443*
7	**10**	**13-121101-0610 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровой DN 100 мм, PN6,3 МПа под приварку, с ручным управлением, для надземной установки. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**21138,85**	**21139**
			Накладные расходы			*5083,24*	*5083*
			Сметная прибыль			*1565,84*	*1566*
8	**11**	**13-121101-0607 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровой DN 50 мм, PN6,3 МПа под приварку, с ручным управлением, для надземной установки. Монтаж оборудования**	**шт.**	**12,000**	**16686,92**	**200243**
			Накладные расходы			*4054,17*	*48650*
			Сметная прибыль			*1236,07*	*14833*
9	**18**	**13-121101-0602 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровой DN 15 мм, PN16 МПа под приварку, с ручным управлением, для надземной установки. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,000**	**6613,78**	**26455**
			Накладные расходы			*1891,86*	*7567*
			Сметная прибыль			*489,91*	*1960*
10	**20**	**11-190401-0101 РСНБ РК 2015**	**Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка**	**регулятор**	**1,000**	**9144,91**	**9145**
			Накладные расходы			*2482,13*	*2482*
			Сметная прибыль			*677,40*	*677*
11	**21**		**Регулятор давления DN25 PN6,3МПа**	**шт**	**1,000**	**797679,88**	**797680**
			Накладные расходы			*29770,52*	*29771*
			Сметная прибыль			*59087,40*	*59087*
12	**22**	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**510,600**	**120,36**	**61453**
			Накладные расходы			*24,85*	*12690*
			Сметная прибыль			*8,92*	*4552*
13	**23**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**17,420**	**2026,77**	**35306**
			Накладные расходы			*744,65*	*12972*
			Сметная прибыль			*150,13*	*2615*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	24	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	496,800	24,92	12382
			Накладные расходы			*4,56*	*2266*
			Сметная прибыль			*1,85*	*917*
15	25	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	14,600	1162,94	16979
			Накладные расходы			*427,27*	*6238*
			Сметная прибыль			*86,14*	*1258*
16	26	11-250115-0101 РСНБ РК 2015	Транспортировка от приобъектного склада до места установки	т/км	22,390	946,55	21193
			Накладные расходы			*130,79*	*2928*
			Сметная прибыль			*70,11*	*1570*
17	27	13-120102-0310 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	13,000	5954,09	77403
			Накладные расходы			*1459,41*	*18972*
			Сметная прибыль			*441,04*	*5734*
18	28	13-120102-0307 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	56,600	3735,72	211442
			Накладные расходы			*881,69*	*49904*
			Сметная прибыль			*276,72*	*15662*
19	29	13-120102-0305 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	33,800	3040,94	102784
			Накладные расходы			*721,34*	*24381*
			Сметная прибыль			*225,25*	*7614*
20	30	13-120102-0302 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	76,100	2184,15	166214
			Накладные расходы			*506,59*	*38552*
			Сметная прибыль			*161,79*	*12312*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	31	13-120102-0402 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 22 мм. Монтаж из труб и готовых деталей в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1,000	3464,74	3465
			Накладные расходы			*821,80*	*822*
			Сметная прибыль			*256,65*	*257*
22	33	11-220601-1005 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,048	1918620,89	92094
			Накладные расходы			*113196,77*	*5433*
			Сметная прибыль			*142120,07*	*6822*
23	35	11-220601-1003 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,025	1483687,64	36499
			Накладные расходы			*156994,99*	*3862*
			Сметная прибыль			*109902,79*	*2704*
24	37	11-220601-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0607	887809,86	53890
			Накладные расходы			*122819,65*	*7455*
			Сметная прибыль			*65763,69*	*3992*
25	40	13-121101-0616 РСНБ РК 2015	Тройники,диаметр условного прохода 325 мм. Монтаж оборудования	шт.	9,000	69657,98	626922
			Накладные расходы			*16632,37*	*149691*
			Сметная прибыль			*5159,85*	*46439*
26	41	13-121101-0612 РСНБ РК 2015	Тройники,диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,000	32983,63	65967
			Накладные расходы			*8061,23*	*16122*
			Сметная прибыль			*2443,23*	*4886*
27	42	13-121101-0610 РСНБ РК 2015	Тройники,диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	21138,85	21139
			Накладные расходы			*5083,24*	*5083*
			Сметная прибыль			*1565,84*	*1566*
28	43	13-121101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники,диаметр условного прохода 57 мм. Монтаж оборудования	шт.	3,000	16686,92	50061
			Накладные расходы			*4054,17*	*12162*
			Сметная прибыль			*1236,07*	*3708*
29	50	13-121101-0616 РСНБ РК 2015	Отводы,диаметр условного прохода 325 мм. Монтаж оборудования	шт.	10,000	69657,98	696580

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*16632,37*	*166324*
			Сметная прибыль			*5159,85*	*51599*
30	**51**	**13-121101-0612 РСНБ РК 2015**	**Отводы,диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**7,000**	**32983,63**	**230885**
			Накладные расходы			*8061,23*	*56429*
			Сметная прибыль			*2443,23*	*17103*
31	**52**	**13-121101-0610 РСНБ РК 2015**	**Отводы,диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**18,000**	**21138,85**	**380499**
			Накладные расходы			*5083,24*	*91498*
			Сметная прибыль			*1565,84*	*28185*
32	**53**	**13-121101-0607 РСНБ РК 2015**	**Отводы,диаметр условного прохода 57 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**26,000**	**16686,92**	**433860**
			Накладные расходы			*4054,17*	*105408*
			Сметная прибыль			*1236,07*	*32138*
33	**64**	**13-121101-0613 РСНБ РК 2015**	**Переходы,диаметр условного прохода 219 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,000**	**41797,60**	**334381**
			Накладные расходы			*10149,44*	*81195*
			Сметная прибыль			*3096,12*	*24769*
34	**65**	**13-121101-0612 РСНБ РК 2015**	**Переходы,диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**32983,63**	**32984**
			Накладные расходы			*8061,23*	*8061*
			Сметная прибыль			*2443,23*	*2443*
35	**66**	**13-121101-0610 РСНБ РК 2015**	**Переходы,диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,000**	**21138,85**	**84555**
			Накладные расходы			*5083,24*	*20333*
			Сметная прибыль			*1565,84*	*6263*
36	**67**	**13-121101-0607 РСНБ РК 2015**	**Переходы,диаметр условного прохода 57 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,000**	**16686,92**	**33374**
			Накладные расходы			*4054,17*	*8108*
			Сметная прибыль			*1236,07*	*2472*
37	**73**	**11-090301-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0124**	**83403,53**	**1037**
			Накладные расходы			*19455,17*	*242*
			Сметная прибыль			*6178,04*	*77*
38	**74**	**21-060510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опора ОПП2-100**	**т**	**0,0124**	**272560,49**	**3388**
			Накладные расходы			*10172,34*	*126*
			Сметная прибыль			*20189,67*	*251*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и воды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	**75**	**11-250114-0103 РСНБ РК 2015**	**Свеча диаметром 100 мм на трубопровод диаметром 350 мм. Устройство с установкой фундаментов**	**свеча**	**1,000**	**166471,30**	**166471**
			Накладные расходы			*40604,67*	*40605*
			Сметная прибыль			*12331,21*	*12331*
40	**76**	**11-220601-1003 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,0046**	**1483687,64**	**6825**
			Накладные расходы			*156994,99*	*722*
			Сметная прибыль			*109902,79*	*506*
41	**77**	**23-010301-0175 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**9,600**	**3675,36**	**35283**
			Накладные расходы			*137,17*	*1317*
			Сметная прибыль			*272,25*	*2614*
42	**78**	**23-020101-0205 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,000**	**2360,17**	**2360**
			Накладные расходы			*88,08*	*88*
			Сметная прибыль			*174,83*	*175*
43	**79**	**21-050102-9901 РСНБ РК 2015**	**Крышка лист**	**т**	**0,0014**	**178658,83**	**250**
			Накладные расходы			*6667,80*	*9*
			Сметная прибыль			*13233,99*	*19*
44	**80**	**21-050102-9901 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн лист**	**т**	**0,0004**	**178658,83**	**71**
			Накладные расходы			*6667,80*	*3*
			Сметная прибыль			*13233,99*	*5*
45	**81**	**21-050304-9903 РСНБ РК 2015**	**Ось круг**	**т**	**0,0001**	**154420,38**	**15**
			Накладные расходы			*5763,18*	*1*
			Сметная прибыль			*11438,55*	*1*
46	**82**	**21-130816-2202 РСНБ РК 2015**	**Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/**	**кг**	**0,700**	**477,51**	**334**
			Накладные расходы			*17,82*	*12*
			Сметная прибыль			*35,37*	*25*
47	**83**	**23-021104-0101 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры**	**шт.**	**1,000**	**614,51**	**615**
			Накладные расходы			*22,93*	*23*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*45,52*	*46*
48	84	11-250114-0101 РСНБ РК 2015	Свеча вытяжная диаметром 57 мм на трубопровод диаметром до 800 мм. Устройство с установкой фундаментов	свеча	1,000	114603,92	114604
			Накладные расходы			*27013,57*	*27014*
			Сметная прибыль			*8489,18*	*8489*
49	85	11-220601-1001 РСНБ РК 2015	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,0046	887809,86	4084
			Накладные расходы			*122819,65*	*565*
			Сметная прибыль			*65763,69*	*303*
50	86	23-010301-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х5 мм	м	9,600	1502,22	14421
			Накладные расходы			*56,06*	*538*
			Сметная прибыль			*111,28*	*1068*
51	87	23-020101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х5 мм /ГОСТ 17375-2001/	шт	1,000	492,51	493
			Накладные расходы			*18,38*	*18*
			Сметная прибыль			*36,48*	*36*
52	88	21-050102-9901 РСНБ РК 2015	Крышка лист	т	0,00140	178658,83	250
			Накладные расходы			*6667,80*	*9*
			Сметная прибыль			*13233,99*	*19*
53	89	21-050102-9901 РСНБ РК 2015	Кронштейн лист	т	0,0004	178658,83	71
			Накладные расходы			*6667,80*	*3*
			Сметная прибыль			*13233,99*	*5*
54	90	21-050304-9903 РСНБ РК 2015	Ось круг	т	0,0001	154420,38	15
			Накладные расходы			*5763,18*	*1*
			Сметная прибыль			*11438,55*	*1*
55	91	21-130816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,700	477,51	334
			Накладные расходы			*17,82*	*12*
			Сметная прибыль			*35,37*	*25*
56	92	23-021104-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры	шт.	1,000	614,51	615
			Накладные расходы			*22,93*	*23*
			Сметная прибыль			*45,52*	*46*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
57	93	11-260301-0802 РСНБ РК 2015	**Установка манжет Ду325. Установка**	м2 поверхности покрытия изоляции	21,584	199,35	4303
			Накладные расходы			*69,47*	*1499*
			Сметная прибыль			*14,77*	*319*
58	94	23-021104-2205 РСНБ РК 2015	**Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 325 мм**	шт	47,000	3759,63	176702
			Накладные расходы			*140,31*	*6595*
			Сметная прибыль			*278,49*	*13089*
59	95	11-260301-0802 РСНБ РК 2015	**Установка манжет Ду219. Установка**	м2 поверхности покрытия изоляции	3,094	199,35	617
			Накладные расходы			*69,47*	*215*
			Сметная прибыль			*14,77*	*46*
60	96	23-021104-2204 РСНБ РК 2015	**Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 219 мм**	шт	10,000	2740,16	27402
			Накладные расходы			*102,27*	*1023*
			Сметная прибыль			*202,97*	*2030*
61	97	11-260301-0802 РСНБ РК 2015	**Установка манжет Ду159. Установка**	м2 поверхности покрытия изоляции	4,044	199,35	806
			Накладные расходы			*69,47*	*281*
			Сметная прибыль			*14,77*	*60*
62	98	23-021104-2204 РСНБ РК 2015	**Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 159 мм**	шт	18,000	2740,16	49323
			Накладные расходы			*102,27*	*1841*
			Сметная прибыль			*202,97*	*3654*
63	99	11-260301-0802 РСНБ РК 2015	**Установка манжет Ду108. Установка**	м2 поверхности покрытия изоляции	4,024	199,35	802
			Накладные расходы			*69,47*	*280*
			Сметная прибыль			*14,77*	*59*
64	100	23-021104-2204 РСНБ РК 2015	**Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 108 мм**	шт	32,000	2740,16	87685
			Накладные расходы			*102,27*	*3273*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*202,97*	*6495*
65	**101**	**11-260301-0802 РСНБ РК 2015**	**Установка манжет Ду57. Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**2,819**	**199,35**	**562**
			Накладные расходы			*69,47*	*196*
			Сметная прибыль			*14,77*	*42*
66	**102**	**23-021104-2204 РСНБ РК 2015**	**Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 57 мм**	**шт**	**35,000**	**2740,16**	**95906**
			Накладные расходы			*102,27*	*3579*
			Сметная прибыль			*202,97*	*7104*
67	**103**	**13-121101-0616 РСНБ РК 2015**	**Электроизолирующая вставка,диаметр условного прохода 350 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**69657,98**	**69658**
			Накладные расходы			*16632,37*	*16632*
			Сметная прибыль			*5159,85*	*5160*
68	**104**	**13-121101-0612 РСНБ РК 2015**	**Электроизолирующая вставка,диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**32983,63**	**32984**
			Накладные расходы			*8061,23*	*8061*
			Сметная прибыль			*2443,23*	*2443*
69	**105**	**13-121101-0610 РСНБ РК 2015**	**Электроизолирующая вставка,диаметр условного прохода 108 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**21138,85**	**21139**
			Накладные расходы			*5083,24*	*5083*
			Сметная прибыль			*1565,84*	*1566*
70	**106**		**Электроизолирующая вставка DN325**	**шт**	**1,000**	**1922807,60**	**1922808**
			Накладные расходы			*71761,85*	*71762*
			Сметная прибыль			*142430,19*	*142430*
71	**107**		**Электроизолирующая вставка DN159**	**шт**	**1,000**	**554223,70**	**554224**
			Накладные расходы			*20684,40*	*20684*
			Сметная прибыль			*41053,61*	*41054*
72	**108**		**Электроизолирующая вставка DN108**	**шт**	**1,000**	**380480,37**	**380480**
			Накладные расходы			*14200,06*	*14200*
			Сметная прибыль			*28183,73*	*28184*
73	**109**	**13-120102-0308 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**37,500**	**4536,70**	**170126**
			Накладные расходы			*1080,98*	*40537*
			Сметная прибыль			*336,05*	*12602*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
74	**111**	**11-220601-1006 РСНБ РК 2015**	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 219 мм**	**км**	**0,0375**	**3006956,41**	**112761**
			Накладные расходы			*218610,50*	*8198*
			Сметная прибыль			*222737,51*	*8353*
75	**112**	**11-090305-0302 РСНБ РК 2015**	**Монтаж**	**т конструкций**	**0,4054**	**70901,85**	**28741**
			Накладные расходы			*24836,15*	*10068*
			Сметная прибыль			*5251,99*	*2129*
76	**113**	**21-050101-0123 РСНБ РК 2015**	**Ребро из полосы**	**т**	**0,3168**	**146990,00**	**46566**
			Накладные расходы			*5485,87*	*1738*
			Сметная прибыль			*10888,15*	*3449*
77	**114**	**21-050204-9901 РСНБ РК 2015**	**Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, №8-14**	**т**	**0,0886**	**138790,37**	**12291**
			Накладные расходы			*5179,85*	*459*
			Сметная прибыль			*10280,77*	*910*
78	**115**	**13-121101-0613 РСНБ РК 2015**	**Заглушки,диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,000**	**41797,60**	**250786**
			Накладные расходы			*10149,44*	*60897*
			Сметная прибыль			*3096,12*	*18577*
79	**116**	**11-220601-1306 РСНБ РК 2015**	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм**	**км**	**0,0013**	**463929,91**	**610**
			Накладные расходы			*59024,52*	*78*
			Сметная прибыль			*34365,18*	*45*
80	**117**	**23-020103-2912 РСНБ РК 2015**	**Заглушки, DN 200**	**шт.**	**6,000**	**7291,40**	**43748**
			Накладные расходы			*272,13*	*1633*
			Сметная прибыль			*540,10*	*3241*
81	**118**	**13-121101-0616 РСНБ РК 2015**	**Муфта стабилизирующего устройства М1-325, диаметр условного прохода 325 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**69657,98**	**69658**
			Накладные расходы			*16632,37*	*16632*
			Сметная прибыль			*5159,85*	*5160*
82	**119**	**13-121101-0616 РСНБ РК 2015**	**Муфта стабилизирующего устройства М2-325, диаметр условного прохода 325 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**69657,98**	**69658**
			Накладные расходы			*16632,37*	*16632*
			Сметная прибыль			*5159,85*	*5160*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
83	**120**		**Муфта стабилизирующего устройства М1-325(7, К52)-5,4- 0,75-У С заводской изоляцией ТУ 1469-025-04834179-2010**	**шт**	**1,000**	**14270198,23**	**14270198**
			Накладные расходы			*532583,64*	*532584*
			Сметная прибыль			*1057051,72*	*1057052*
84	**121**		**Муфта стабилизирующего устройства М2-325(7, К52)-У С заводской изоляцией ТУ 1469-025-04834179-2010**	**шт**	**1,000**	**11080388,34**	**11080388**
			Накладные расходы			*413535,50*	*413536*
			Сметная прибыль			*820769,51*	*820770*
85	**122**	**13-120102-0310 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**0,850**	**5954,09**	**5061**
			Накладные расходы			*1459,41*	*1241*
			Сметная прибыль			*441,04*	*375*
86	**123**	**13-120102-0308 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**6,000**	**4536,70**	**27220**
			Накладные расходы			*1080,98*	*6486*
			Сметная прибыль			*336,05*	*2016*
87	**124**	**13-120102-0304 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**4,500**	**2743,75**	**12347**
			Накладные расходы			*644,96*	*2902*
			Сметная прибыль			*203,24*	*915*
88	**125**	**11-220601-1009 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,0009**	**5291613,18**	**4498**
			Накладные расходы			*368489,27*	*313*
			Сметная прибыль			*391971,35*	*333*
89	**126**	**11-220601-1006 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,006**	**3006956,41**	**18042**
			Накладные расходы			*218610,50*	*1312*
			Сметная прибыль			*222737,51*	*1336*
90	**127**	**11-220601-1003 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,0045**	**1483687,64**	**6677**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*156994,99*	*706*
			Сметная прибыль			*109902,79*	*495*
91	**128**	**23-010301-0258 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**0,850**	**16153,36**	**13730**
			Накладные расходы			*602,87*	*512*
			Сметная прибыль			*1196,55*	*1017*
92	**129**	**23-010301-0244 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**6,000**	**7910,62**	**47464**
			Накладные расходы			*295,24*	*1771*
			Сметная прибыль			*585,97*	*3516*
93	**130**	**23-010301-0157 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**4,500**	**2041,18**	**9185**
			Накладные расходы			*76,18*	*343*
			Сметная прибыль			*151,20*	*680*
94	**131**	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,400**	**27421,66**	**10969**
			Накладные расходы			*2776,47*	*1111*
			Сметная прибыль			*2031,23*	*812*
95	**132**	**21-130804-0101 РСНБ РК 2015**	**Пенька трепеная сорт3**	**т**	**0,0035**	**1297401,01**	**4541**
			Накладные расходы			*48420,81*	*169*
			Сметная прибыль			*96103,78*	*336*
96	**133**	**21-130104-0703 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-V**	**т**	**0,150**	**68458,92**	**10268**
			Накладные расходы			*2554,98*	*383*
			Сметная прибыль			*5071,03*	*761*
97	**134**	**11-060701-0301 РСНБ РК 2015**	**Засыпка пазух песком**	**м3**	**0,400**	**4413,60**	**1765**
			Накладные расходы			*979,92*	*392*
			Сметная прибыль			*326,93*	*131*
98	**135**	**11-260101-1801 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией из вспененного каучка K-FIEX**	**м2 изолируемой поверхности**	**5,600**	**6443,48**	**36083**
			Накладные расходы			*548,07*	*3069*
			Сметная прибыль			*477,29*	*2673*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
99	136	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	32,000	78,67	2517
			Накладные расходы			*17,95*	*574*
			Сметная прибыль			*5,83*	*186*
100	137	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	64,000	112,15	7178
			Накладные расходы			*22,74*	*1455*
			Сметная прибыль			*8,31*	*532*
101	138	13-121101-0612 РСНБ РК 2015	**Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа,диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2,000	32983,63	65967
			Накладные расходы			*8061,23*	*16122*
			Сметная прибыль			*2443,23*	*4886*
102	139	23-020103-2512 РСНБ РК 2015	**Фланец 1-50-100**	комплект	2,000	26197,47	52395
			Накладные расходы			*977,73*	*1955*
			Сметная прибыль			*1940,55*	*3881*
103	140	13-390201-0106 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 377 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	стык	45,000	461,43	20764
			Накладные расходы			*135,62*	*6103*
			Сметная прибыль			*34,18*	*1538*
104	141	13-390201-0104 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	стык	44,000	307,62	13535
			Накладные расходы			*90,41*	*3978*
			Сметная прибыль			*22,79*	*1003*
105	142	13-390201-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	стык	28,000	153,81	4307
			Накладные расходы			*45,21*	*1266*
			Сметная прибыль			*11,39*	*319*
106	143	13-390201-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	стык	87,000	153,81	13381
			Накладные расходы			*45,21*	*3933*
			Сметная прибыль			*11,39*	*991*
107	144	11-250128-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	стык	204,000	13650,16	2784632
			Накладные расходы			*3328,67*	*679049*
			Сметная прибыль			*1011,12*	*206269*
			Раздел: Технологические решения. Конденсатосборник				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
108	**145**	**13-121101-0612 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровой DN 150 мм, PN6,3 МПа под приварку, с ручным управлением, для надземной установки. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,000**	**32983,63**	**131935**
			Накладные расходы			*8061,23*	*32245*
			Сметная прибыль			*2443,23*	*9773*
109	**146**	**13-121101-0610 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровой DN 100 мм, PN6,3 МПа под приварку, с ручным управлением, для надземной установки. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,000**	**21138,85**	**63417**
			Накладные расходы			*5083,24*	*15250*
			Сметная прибыль			*1565,84*	*4698*
110	**147**	**13-121101-0607 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровой DN 50 мм, PN6,3 МПа под приварку, с ручным управлением, для надземной установки. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,000**	**16686,92**	**100122**
			Накладные расходы			*4054,17*	*24325*
			Сметная прибыль			*1236,07*	*7416*
111	**151**	**13-121101-0602 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровой DN 15 мм, PN16 МПа под приварку, с ручным управлением, для надземной установки. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,000**	**6613,78**	**26455**
			Накладные расходы			*1891,86*	*7567*
			Сметная прибыль			*489,91*	*1960*
112	**154**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**34,200**	**2026,77**	**69315**
			Накладные расходы			*744,65*	*25467*
			Сметная прибыль			*150,13*	*5134*
113	**155**	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**978,200**	**24,92**	**24380**
			Накладные расходы			*4,56*	*4463*
			Сметная прибыль			*1,85*	*1806*
114	**156**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**29,600**	**1162,94**	**34423**
			Накладные расходы			*427,27*	*12647*
			Сметная прибыль			*86,14*	*2550*
115	**157**	**11-250115-0101 РСНБ РК 2015**	**Транспортировка от приобъектного склада до места установки**	**т/км**	**33,400**	**946,55**	**31615**
			Накладные расходы			*130,79*	*4369*
			Сметная прибыль			*70,11*	*2342*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
116	**158**	**13-120201-0519 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 820 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях**	**м трубопровода**	**55,000**	**8258,37**	**454210**
			Накладные расходы			*1906,44*	*104854*
			Сметная прибыль			*611,73*	*33645*
117	**159**	**13-120102-0307 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**83,300**	**3735,72**	**311186**
			Накладные расходы			*881,69*	*73445*
			Сметная прибыль			*276,72*	*23051*
118	**160**	**13-120102-0305 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**23,500**	**3040,94**	**71462**
			Накладные расходы			*721,34*	*16951*
			Сметная прибыль			*225,25*	*5293*
119	**161**	**13-120102-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**61,400**	**2184,15**	**134107**
			Накладные расходы			*506,59*	*31105*
			Сметная прибыль			*161,79*	*9934*
120	**162**	**13-120102-0402 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 22 мм. Монтаж из труб и готовых деталей в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**1,000**	**3464,74**	**3465**
			Накладные расходы			*821,80*	*822*
			Сметная прибыль			*256,65*	*257*
121	**163**	**11-220601-1014 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,055**	**12163781,07**	**669008**
			Накладные расходы			*870354,62*	*47870*
			Сметная прибыль			*901020,82*	*49556*
122	**165**	**11-220601-1005 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,0713**	**1918620,89**	**136798**
			Накладные расходы			*113196,77*	*8071*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*142120,07*	*10133*
123	**167**	**11-220601-1003 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,005**	**1483687,64**	**7418**
			Накладные расходы			*156994,99*	*785*
			Сметная прибыль			*109902,79*	*550*
124	**169**	**11-220601-1001 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,0544**	**887809,86**	**48297**
			Накладные расходы			*122819,65*	*6681*
			Сметная прибыль			*65763,69*	*3578*
125	**172**	**13-121101-0201 РСНБ РК 2015**	**Тройники,диаметр условного прохода 800 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5,000**	**5658,23**	**28291**
			Накладные расходы			*1650,57*	*8253*
			Сметная прибыль			*419,13*	*2096*
126	**173**	**13-121101-0612 РСНБ РК 2015**	**Тройники,диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**32983,63**	**32984**
			Накладные расходы			*8061,23*	*8061*
			Сметная прибыль			*2443,23*	*2443*
127	**174**	**13-121101-0610 РСНБ РК 2015**	**Тройники,диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,000**	**21138,85**	**63417**
			Накладные расходы			*5083,24*	*15250*
			Сметная прибыль			*1565,84*	*4698*
128	**175**	**13-121101-0607 РСНБ РК 2015**	**Тройники,диаметр условного прохода 57 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**12,000**	**16686,92**	**200243**
			Накладные расходы			*4054,17*	*48650*
			Сметная прибыль			*1236,07*	*14833*
129	**180**	**13-121101-0120 РСНБ РК 2015**	**Отводы,диаметр условного прохода 800 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,000**	**113918,56**	**683511**
			Накладные расходы			*23517,36*	*141104*
			Сметная прибыль			*8438,41*	*50630*
130	**181**	**13-121101-0612 РСНБ РК 2015**	**Отводы,диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**7,000**	**32983,63**	**230885**
			Накладные расходы			*8061,23*	*56429*
			Сметная прибыль			*2443,23*	*17103*
131	**182**	**13-121101-0610 РСНБ РК 2015**	**Отводы,диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5,000**	**21138,85**	**105694**
			Накладные расходы			*5083,24*	*25416*
			Сметная прибыль			*1565,84*	*7829*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
132	183	13-121101-0607 РСНБ РК 2015	**Отводы,диаметр условного прохода 57 мм. Монтаж оборудования**	шт.	7,000	16686,92	116808
			Накладные расходы			*4054,17*	*28379*
			Сметная прибыль			*1236,07*	*8652*
133	190	13-121101-0120 РСНБ РК 2015	**Днище,диаметр условного прохода 800 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2,000	113918,56	227837
			Накладные расходы			*23517,36*	*47035*
			Сметная прибыль			*8438,41*	*16877*
134	191		**Днище ДШ П 820(15 К52)-5,6-0,6 с заводской изоляциейГазТУ 102-488/1-05**	шт	2,000	2197115,74	4394231
			Накладные расходы			*81999,41*	*163999*
			Сметная прибыль			*162749,31*	*325499*
135	192	13-121101-0612 РСНБ РК 2015	**Переходы,диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2,000	32983,63	65967
			Накладные расходы			*8061,23*	*16122*
			Сметная прибыль			*2443,23*	*4886*
136	194	11-090301-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,0124	83403,53	1037
			Накладные расходы			*19455,17*	*242*
			Сметная прибыль			*6178,04*	*77*
137	195	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	**Опора ОПП2-100**	т	0,0124	272560,49	3388
			Накладные расходы			*10172,34*	*126*
			Сметная прибыль			*20189,67*	*251*
138	196	11-250114-0104 РСНБ РК 2015	**Свеча продувочная диаметром 150 мм на трубопровод. Устройство с установкой фундаментов**	свеча	1,000	263692,26	263692
			Накладные расходы			*60127,07*	*60127*
			Сметная прибыль			*19532,76*	*19533*
139	197	11-220601-1005 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,0046	1918620,89	8826
			Накладные расходы			*113196,77*	*521*
			Сметная прибыль			*142120,07*	*654*
140	198	23-010301-0237 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74**	м	9,600	5603,92	53798
			Накладные расходы			*209,15*	*2008*
			Сметная прибыль			*415,11*	*3985*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
149	**207**	**11-260301-0802 РСНБ РК 2015**	**Установка манжет Ду159. Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**2,247**	**199,35**	**448**
			Накладные расходы			*69,47*	*156*
			Сметная прибыль			*14,77*	*33*
150	**208**	**23-021104-2204 РСНБ РК 2015**	**Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 159 мм**	**шт**	**10,000**	**2740,16**	**27402**
			Накладные расходы			*102,27*	*1023*
			Сметная прибыль			*202,97*	*2030*
151	**209**	**11-260301-0802 РСНБ РК 2015**	**Установка манжет Ду108. Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**0,629**	**199,35**	**125**
			Накладные расходы			*69,47*	*44*
			Сметная прибыль			*14,77*	*9*
152	**210**	**23-021104-2204 РСНБ РК 2015**	**Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 108 мм**	**шт**	**5,000**	**2740,16**	**13701**
			Накладные расходы			*102,27*	*511*
			Сметная прибыль			*202,97*	*1015*
153	**211**	**11-260301-0802 РСНБ РК 2015**	**Установка манжет Ду57. Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**2,980**	**199,35**	**594**
			Накладные расходы			*69,47*	*207*
			Сметная прибыль			*14,77*	*44*
154	**212**	**23-021104-2204 РСНБ РК 2015**	**Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 57 мм**	**шт**	**37,000**	**2740,16**	**101386**
			Накладные расходы			*102,27*	*3784*
			Сметная прибыль			*202,97*	*7510*
155	**213**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**15,000**	**78,67**	**1180**
			Накладные расходы			*17,95*	*269*
			Сметная прибыль			*5,83*	*87*
156	**214**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**30,000**	**112,15**	**3364**
			Накладные расходы			*22,74*	*682*
			Сметная прибыль			*8,31*	*249*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
157	**215**	**13-120102-0309 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 273 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**0,850**	**5096,25**	**4332**
			Накладные расходы			*1226,01*	*1042*
			Сметная прибыль			*377,50*	*321*
158	**216**	**13-120102-0308 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**0,850**	**4536,70**	**3856**
			Накладные расходы			*1080,98*	*919*
			Сметная прибыль			*336,05*	*286*
159	**217**	**11-220601-1008 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,0009**	**4336187,30**	**3686**
			Накладные расходы			*295057,20*	*251*
			Сметная прибыль			*321199,06*	*273*
160	**218**	**11-220601-1006 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,0009**	**3006956,41**	**2556**
			Накладные расходы			*218610,50*	*186*
			Сметная прибыль			*222737,51*	*189*
161	**219**	**23-010301-0251 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**0,850**	**11185,38**	**9508**
			Накладные расходы			*417,45*	*355*
			Сметная прибыль			*828,55*	*704*
162	**220**	**23-010301-0244 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**0,850**	**7910,62**	**6724**
			Накладные расходы			*295,24*	*251*
			Сметная прибыль			*585,97*	*498*
163	**221**	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,200**	**27421,66**	**5484**
			Накладные расходы			*2776,47*	*555*
			Сметная прибыль			*2031,23*	*406*
164	**222**	**21-130804-0101 РСНБ РК 2015**	**Пенька трепеная сорт3**	**т**	**0,0012**	**1297401,01**	**1557**
			Накладные расходы			*48420,81*	*58*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
182	240	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	м2	18,200	226,78	4127
			Накладные расходы			*49,78*	*906*
			Сметная прибыль			*16,80*	*306*
183	241	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	4,000	1777,27	7109
			Накладные расходы			*199,97*	*800*
			Сметная прибыль			*131,65*	*527*
184	242	21-010201-0103 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,400	2511,05	1004
			Накладные расходы			*93,72*	*37*
			Сметная прибыль			*186,00*	*74*
185	243	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	10,080	31314,88	315654
			Накладные расходы			*3638,78*	*36679*
			Сметная прибыль			*2319,62*	*23382*
186	244	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0556	251946,12	14008
			Накладные расходы			*31988,24*	*1779*
			Сметная прибыль			*18662,68*	*1038*
187	245	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	0,1641	81368,47	13353
			Накладные расходы			*24532,66*	*4026*
			Сметная прибыль			*6027,29*	*989*
188	246	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений**	т	0,1641	447683,86	73469
			Накладные расходы			*16708,18*	*2742*
			Сметная прибыль			*33161,77*	*5442*
189	247	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	7,385	112,15	828
			Накладные расходы			*22,74*	*168*
			Сметная прибыль			*8,31*	*61*
190	248	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной**	м2	7,385	6703,75	49507
			Накладные расходы			*516,07*	*3811*
			Сметная прибыль			*496,57*	*3667*
191	249	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,0297	118073,80	3502

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*186,00*	*48*
210	**268**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**11,160**	**920,30**	**10271**
			Накладные расходы			*125,05*	*1396*
			Сметная прибыль			*68,17*	*761*
211	**269**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**1,240**	**31314,88**	**38830**
			Накладные расходы			*3638,78*	*4512*
			Сметная прибыль			*2319,62*	*2876*
212	**270**	**11-060301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**0,0038**	**247259,97**	**930**
			Накладные расходы			*22274,80*	*84*
			Сметная прибыль			*18315,55*	*69*
213	**271**	**21-130201-0903 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0038**	**564503,39**	**2123**
			Накладные расходы			*21068,05*	*79*
			Сметная прибыль			*41815,07*	*157*
214	**272**	**21-050301-2706 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**т**	**0,0132**	**134998,96**	**1785**
			Накладные расходы			*5038,35*	*67*
			Сметная прибыль			*9999,92*	*132*
215	**273**	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1694**	**110350,48**	**18691**
			Накладные расходы			*4118,43*	*698*
			Сметная прибыль			*8174,11*	*1385*
216	**274**	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0480**	**106045,98**	**5094**
			Накладные расходы			*3957,78*	*190*
			Сметная прибыль			*7855,26*	*377*
217	**275**	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0022**	**113766,86**	**248**
			Накладные расходы			*4245,94*	*9*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*18*
218	**276**	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0008**	**113766,86**	**90**
			Накладные расходы			*4245,94*	*3*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*7*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
219	**277**	**11-060201-0107 РСНБ РК 2015**	**Колодцы для анкерных болтов. Дополнительные затраты на устройство**	**м3**	**0,0322**	**878,57**	**28**
			Накладные расходы			*257,97*	*8*
			Сметная прибыль			*65,08*	*2*
220	**278**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,0322**	**22980,95**	**740**
			Накладные расходы			*1401,73*	*45*
			Сметная прибыль			*1702,29*	*55*
221	**279**	**11-010101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1,760**	**95,40**	**168**
			Накладные расходы			*19,70*	*35*
			Сметная прибыль			*7,07*	*12*
222	**280**	**11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1,220**	**21,37**	**26**
			Накладные расходы			*3,91*	*5*
			Сметная прибыль			*1,58*	*2*
223	**281**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1,220**	**193,88**	**237**
			Накладные расходы			*58,28*	*71*
			Сметная прибыль			*14,36*	*18*
224	**282**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,100**	**1777,27**	**1955**
			Накладные расходы			*199,97*	*220*
			Сметная прибыль			*131,65*	*145*
225	**283**	**21-010201-0103 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,110**	**2511,05**	**276**
			Накладные расходы			*93,72*	*10*
			Сметная прибыль			*186,00*	*20*
226	**284**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**4,800**	**920,30**	**4417**
			Накладные расходы			*125,05*	*600*
			Сметная прибыль			*68,17*	*327*
227	**285**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,530**	**31314,88**	**16597**
			Накладные расходы			*3638,78*	*1929*
			Сметная прибыль			*2319,62*	*1229*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
228	286	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0047	247259,97	1162
			Накладные расходы			*22274,80*	*105*
			Сметная прибыль			*18315,55*	*86*
229	287	21-130201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0047	564503,39	2653
			Накладные расходы			*21068,05*	*99*
			Сметная прибыль			*41815,07*	*197*
230	288	21-050301-2706 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0237	134998,96	3198
			Накладные расходы			*5038,35*	*119*
			Сметная прибыль			*9999,92*	*237*
231	289	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0240	106045,98	2547
			Накладные расходы			*3957,78*	*95*
			Сметная прибыль			*7855,26*	*189*
232	290	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0007	113766,86	82
			Накладные расходы			*4245,94*	*3*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*6*
233	291	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0004	113766,86	45
			Накладные расходы			*4245,94*	*2*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*3*
234	292	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2,464	95,40	235
			Накладные расходы			*19,70*	*49*
			Сметная прибыль			*7,07*	*17*
235	293	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,816	21,37	39
			Накладные расходы			*3,91*	*7*
			Сметная прибыль			*1,58*	*3*
236	294	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,816	193,88	352
			Накладные расходы			*58,28*	*106*
			Сметная прибыль			*14,36*	*26*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
237	**295**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,500**	**1777,27**	**2666**
			Накладные расходы			*199,97*	*300*
			Сметная прибыль			*131,65*	*197*
238	**296**	**21-010201-0103 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,150**	**2511,05**	**377**
			Накладные расходы			*93,72*	*14*
			Сметная прибыль			*186,00*	*28*
239	**297**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**6,300**	**920,30**	**5798**
			Накладные расходы			*125,05*	*788*
			Сметная прибыль			*68,17*	*429*
240	**298**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**1,040**	**31314,88**	**32567**
			Накладные расходы			*3638,78*	*3784*
			Сметная прибыль			*2319,62*	*2412*
241	**299**	**11-060301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**0,0038**	**247259,97**	**930**
			Накладные расходы			*22274,80*	*84*
			Сметная прибыль			*18315,55*	*69*
242	**300**	**21-130201-0903 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0038**	**564503,39**	**2123**
			Накладные расходы			*21068,05*	*79*
			Сметная прибыль			*41815,07*	*157*
243	**301**	**21-050301-2706 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**т**	**0,0517**	**134998,96**	**6983**
			Накладные расходы			*5038,35*	*261*
			Сметная прибыль			*9999,92*	*517*
244	**302**	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0013**	**113766,86**	**146**
			Накладные расходы			*4245,94*	*5*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*11*
245	**303**	**11-060201-0107 РСНБ РК 2015**	**Колодцы для анкерных болтов. Дополнительные затраты на устройство**	**м3**	**0,0161**	**878,57**	**14**
			Накладные расходы			*257,97*	*4*
			Сметная прибыль			*65,08*	*1*
246	**304**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,0161**	**16234,93**	**261**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1149,96*	*19*
			Сметная прибыль			*1202,59*	*19*
247	**305**	**11-010101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1,653**	**95,40**	**158**
			Накладные расходы			*19,70*	*33*
			Сметная прибыль			*7,07*	*12*
248	**306**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**0,331**	**193,88**	**64**
			Накладные расходы			*58,28*	*19*
			Сметная прибыль			*14,36*	*5*
249	**307**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,300**	**1777,27**	**2310**
			Накладные расходы			*199,97*	*260*
			Сметная прибыль			*131,65*	*171*
250	**308**	**21-010201-0103 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,130**	**2511,05**	**326**
			Накладные расходы			*93,72*	*12*
			Сметная прибыль			*186,00*	*24*
251	**309**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**4,750**	**920,30**	**4371**
			Накладные расходы			*125,05*	*594*
			Сметная прибыль			*68,17*	*324*
252	**310**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**1,130**	**31314,88**	**35386**
			Накладные расходы			*3638,78*	*4112*
			Сметная прибыль			*2319,62*	*2621*
253	**311**	**11-060301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**0,1032**	**247259,97**	**25517**
			Накладные расходы			*22274,80*	*2299*
			Сметная прибыль			*18315,55*	*1890*
254	**312**	**21-130201-0903 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,1032**	**564503,39**	**58257**
			Накладные расходы			*21068,05*	*2174*
			Сметная прибыль			*41815,07*	*4315*
255	**313**	**21-050301-2706 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**т**	**0,0056**	**134998,96**	**749**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*5038,35*	*28*
			Сметная прибыль			*9999,92*	*55*
256	**314**	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0520**	**106045,98**	**5514**
			Накладные расходы			*3957,78*	*206*
			Сметная прибыль			*7855,26*	*408*
257	**315**	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0035**	**113766,86**	**400**
			Накладные расходы			*4245,94*	*15*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*30*
258	**316**	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0004**	**113766,86**	**46**
			Накладные расходы			*4245,94*	*2*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*3*
259	**317**	**11-010101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1,100**	**95,40**	**105**
			Накладные расходы			*19,70*	*22*
			Сметная прибыль			*7,07*	*8*
260	**318**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**0,250**	**193,88**	**48**
			Накладные расходы			*58,28*	*15*
			Сметная прибыль			*14,36*	*4*
261	**319**	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,100**	**10805,36**	**1081**
			Накладные расходы			*2055,04*	*206*
			Сметная прибыль			*800,40*	*80*
262	**320**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,000**	**1777,27**	**1777**
			Накладные расходы			*199,97*	*200*
			Сметная прибыль			*131,65*	*132*
263	**321**	**21-010201-0103 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,100**	**2511,05**	**251**
			Накладные расходы			*93,72*	*9*
			Сметная прибыль			*186,00*	*19*
264	**322**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,330**	**31314,88**	**10334**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3638,78*	*1201*
			Сметная прибыль			*2319,62*	*765*
265	**323**	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**0,0099**	**371334,89**	**3692**
			Накладные расходы			*13858,73*	*138*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*273*
266	**324**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0139**	**251946,12**	**3502**
			Накладные расходы			*31988,24*	*445*
			Сметная прибыль			*18662,68*	*259*
267	**325**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0106**	**118073,80**	**1247**
			Накладные расходы			*40270,50*	*425*
			Сметная прибыль			*8746,21*	*92*
268	**326**	**23-010201-0219 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,600**	**3102,16**	**1861**
			Накладные расходы			*115,78*	*69*
			Сметная прибыль			*229,79*	*138*
269	**327**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,2996**	**78,67**	**24**
			Накладные расходы			*17,95*	*5*
			Сметная прибыль			*5,83*	*2*
270	**328**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,2996**	**112,15**	**34**
			Накладные расходы			*22,74*	*7*
			Сметная прибыль			*8,31*	*2*
271	**329**	**11-130301-1706 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	**м2**	**0,2996**	**6703,75**	**2008**
			Накладные расходы			*516,07*	*155*
			Сметная прибыль			*496,57*	*149*
272	**330**	**11-010101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1,100**	**95,40**	**105**
			Накладные расходы			*19,70*	*22*
			Сметная прибыль			*7,07*	*8*
273	**331**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**0,250**	**193,88**	**48**
			Накладные расходы			*58,28*	*15*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*14,36*	*4*
274	**332**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,000**	**1777,27**	**1777**
			Накладные расходы			*199,97*	*200*
			Сметная прибыль			*131,65*	*132*
275	**333**	**21-010201-0103 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,100**	**2511,05**	**251**
			Накладные расходы			*93,72*	*9*
			Сметная прибыль			*186,00*	*19*
276	**334**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,330**	**31314,88**	**10334**
			Накладные расходы			*3638,78*	*1201*
			Сметная прибыль			*2319,62*	*765*
277	**335**	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**0,0097**	**371334,89**	**3615**
			Накладные расходы			*13858,73*	*135*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*268*
278	**336**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0139**	**251946,12**	**3502**
			Накладные расходы			*31988,24*	*445*
			Сметная прибыль			*18662,68*	*259*
279	**337**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0060**	**118073,80**	**703**
			Накладные расходы			*40270,50*	*240*
			Сметная прибыль			*8746,21*	*52*
280	**338**	**23-010201-0171 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,700**	**1520,37**	**1064**
			Накладные расходы			*56,74*	*40*
			Сметная прибыль			*112,62*	*79*
281	**339**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,196**	**78,67**	**15**
			Накладные расходы			*17,95*	*4*
			Сметная прибыль			*5,83*	*1*
282	**340**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,196**	**112,15**	**22**
			Накладные расходы			*22,74*	*4*
			Сметная прибыль			*8,31*	*2*
283	**341**	**11-130301-1706 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	**м2**	**0,196**	**6703,75**	**1311**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*516,07*	*101*
			Сметная прибыль			*496,57*	*97*
284	**342**	**11-010101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**0,270**	**95,40**	**26**
			Накладные расходы			*19,70*	*5*
			Сметная прибыль			*7,07*	*2*
285	**343**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**0,090**	**193,88**	**17**
			Накладные расходы			*58,28*	*5*
			Сметная прибыль			*14,36*	*1*
286	**344**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,400**	**1777,27**	**711**
			Накладные расходы			*199,97*	*80*
			Сметная прибыль			*131,65*	*53*
287	**345**	**21-010201-0103 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,040**	**2511,05**	**100**
			Накладные расходы			*93,72*	*4*
			Сметная прибыль			*186,00*	*7*
288	**346**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,130**	**31314,88**	**4071**
			Накладные расходы			*3638,78*	*473*
			Сметная прибыль			*2319,62*	*302*
289	**347**	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**0,0037**	**371334,89**	**1372**
			Накладные расходы			*13858,73*	*51*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*102*
290	**348**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0139**	**251946,12**	**3502**
			Накладные расходы			*31988,24*	*445*
			Сметная прибыль			*18662,68*	*259*
291	**349**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0012**	**118073,80**	**136**
			Накладные расходы			*40270,50*	*46*
			Сметная прибыль			*8746,21*	*10*
292	**350**	**23-010201-0171 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,130**	**1520,37**	**198**
			Накладные расходы			*56,74*	*7*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*112,62*	*15*
293	**351**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,0363**	**78,67**	**3**
			Накладные расходы			*17,95*	*1*
			Сметная прибыль			*5,83*	*0*
294	**352**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,0363**	**112,15**	**4**
			Накладные расходы			*22,74*	*1*
			Сметная прибыль			*8,31*	*0*
295	**353**	**11-130301-1706 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	**м2**	**0,0363**	**6703,75**	**244**
			Накладные расходы			*516,07*	*19*
			Сметная прибыль			*496,57*	*18*
296	**354**	**11-010101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**0,270**	**95,40**	**26**
			Накладные расходы			*19,70*	*5*
			Сметная прибыль			*7,07*	*2*
297	**355**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**0,090**	**193,88**	**17**
			Накладные расходы			*58,28*	*5*
			Сметная прибыль			*14,36*	*1*
298	**356**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,400**	**1777,27**	**711**
			Накладные расходы			*199,97*	*80*
			Сметная прибыль			*131,65*	*53*
299	**357**	**21-010201-0103 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,040**	**2511,05**	**100**
			Накладные расходы			*93,72*	*4*
			Сметная прибыль			*186,00*	*7*
300	**358**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,130**	**31314,88**	**4071**
			Накладные расходы			*3638,78*	*473*
			Сметная прибыль			*2319,62*	*302*
301	**359**	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**0,0036**	**371334,89**	**1353**
			Накладные расходы			*13858,73*	*51*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*100*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
302	**360**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0139**	**251946,12**	**3502**
			Накладные расходы			*31988,24*	*445*
			Сметная прибыль			*18662,68*	*259*
303	**361**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0062**	**118073,80**	**733**
			Накладные расходы			*40270,50*	*250*
			Сметная прибыль			*8746,21*	*54*
304	**362**	**23-010201-0145 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,340**	**838,28**	**1123**
			Накладные расходы			*31,29*	*42*
			Сметная прибыль			*62,09*	*83*
305	**363**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,2398**	**78,67**	**19**
			Накладные расходы			*17,95*	*4*
			Сметная прибыль			*5,83*	*1*
306	**364**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,2398**	**112,15**	**27**
			Накладные расходы			*22,74*	*5*
			Сметная прибыль			*8,31*	*2*
307	**365**	**11-130301-1706 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	**м2**	**0,2398**	**6703,75**	**1608**
			Накладные расходы			*516,07*	*124*
			Сметная прибыль			*496,57*	*119*
308	**366**	**11-010101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**6,138**	**95,40**	**586**
			Накладные расходы			*19,70*	*121*
			Сметная прибыль			*7,07*	*43*
309	**367**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**15,345**	**193,88**	**2975**
			Накладные расходы			*58,28*	*894*
			Сметная прибыль			*14,36*	*220*
310	**368**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**63,000**	**1777,27**	**111968**
			Накладные расходы			*199,97*	*12598*
			Сметная прибыль			*131,65*	*8294*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
311	369	21-010201-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,300	2511,05	15820
			Накладные расходы			*93,72*	*590*
			Сметная прибыль			*186,00*	*1172*
312	370	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	12,400	31314,88	388305
			Накладные расходы			*3638,78*	*45121*
			Сметная прибыль			*2319,62*	*28763*
313	371	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	1,010	106865,88	107964
			Накладные расходы			*3988,38*	*4029*
			Сметная прибыль			*7915,99*	*7997*
314	372	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0432	113766,86	4915
			Накладные расходы			*4245,94*	*183*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*364*
315	373	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0396	118073,80	4680
			Накладные расходы			*40270,50*	*1596*
			Сметная прибыль			*8746,21*	*347*
316	374	23-010201-0173 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,088	1779,44	5495
			Накладные расходы			*66,41*	*205*
			Сметная прибыль			*131,81*	*407*
317	375	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0136	371334,89	5065
			Накладные расходы			*13858,73*	*189*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*375*
318	376	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6138	78,67	48
			Накладные расходы			*17,95*	*11*
			Сметная прибыль			*5,83*	*4*
319	377	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,6138	112,15	69
			Накладные расходы			*22,74*	*14*
			Сметная прибыль			*8,31*	*5*
320	378	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,863	78,67	68
			Накладные расходы			*17,95*	*15*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5,83*	*5*
321	379	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,863	112,15	97
			Накладные расходы			*22,74*	*20*
			Сметная прибыль			*8,31*	*7*
322	380	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	м2	0,863	6703,75	5785
			Накладные расходы			*516,07*	*445*
			Сметная прибыль			*496,57*	*429*
323	381	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,0350	118073,80	4137
			Накладные расходы			*40270,50*	*1411*
			Сметная прибыль			*8746,21*	*306*
324	382	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,424	1840,47	4461
			Накладные расходы			*68,69*	*167*
			Сметная прибыль			*136,33*	*330*
325	383	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля**	т	0,0101	371334,89	3765
			Накладные расходы			*13858,73*	*141*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*279*
326	384	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,4563	78,67	36
			Накладные расходы			*17,95*	*8*
			Сметная прибыль			*5,83*	*3*
327	385	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,4563	112,15	51
			Накладные расходы			*22,74*	*10*
			Сметная прибыль			*8,31*	*4*
328	386	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,822	78,67	65
			Накладные расходы			*17,95*	*15*
			Сметная прибыль			*5,83*	*5*
329	387	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,822	112,15	92
			Накладные расходы			*22,74*	*19*
			Сметная прибыль			*8,31*	*7*
330	388	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	м2	0,822	6703,75	5511

Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
		количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
4	5	6	7	8
Накладные расходы			*516,07*	*424*
Сметная прибыль			*496,57*	*408*
Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	**т конструкций**	**0,0335**	**118073,80**	**3960**
Накладные расходы			*40270,50*	*1351*
Сметная прибыль			*8746,21*	*293*
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	**м**	**2,799**	**1520,37**	**4256**
Накладные расходы			*56,74*	*159*
Сметная прибыль			*112,62*	*315*
Конструкции стальные из одного профиля	**т**	**0,0101**	**371334,89**	**3765**
Накладные расходы			*13858,73*	*141*
Сметная прибыль			*27506,29*	*279*
Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	**м2**	**0,4563**	**78,67**	**36**
Накладные расходы			*17,95*	*8*
Сметная прибыль			*5,83*	*3*
Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	**м2**	**0,4563**	**112,15**	**51**
Накладные расходы			*22,74*	*10*
Сметная прибыль			*8,31*	*4*
Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	**м2**	**0,782**	**78,67**	**62**
Накладные расходы			*17,95*	*14*
Сметная прибыль			*5,83*	*5*
Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	**м2**	**0,782**	**112,15**	**88**
Накладные расходы			*22,74*	*18*
Сметная прибыль			*8,31*	*6*
Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	**м2**	**0,782**	**6703,75**	**5244**
Накладные расходы			*516,07*	*404*
Сметная прибыль			*496,57*	*388*
Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	**м3 грунта**	**1,980**	**95,40**	**189**
Накладные расходы			*19,70*	*39*
Сметная прибыль			*7,07*	*14*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
340	**398**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**0,900**	**193,88**	**174**
			Накладные расходы			*58,28*	*52*
			Сметная прибыль			*14,36*	*13*
341	**399**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**7,920**	**920,30**	**7289**
			Накладные расходы			*125,05*	*990*
			Сметная прибыль			*68,17*	*540*
342	**400**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,000**	**1777,27**	**7109**
			Накладные расходы			*199,97*	*800*
			Сметная прибыль			*131,65*	*527*
343	**401**	**21-010201-0103 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,400**	**2511,05**	**1004**
			Накладные расходы			*93,72*	*37*
			Сметная прибыль			*186,00*	*74*
344	**402**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**1,000**	**31314,88**	**31315**
			Накладные расходы			*3638,78*	*3639*
			Сметная прибыль			*2319,62*	*2320*
345	**403**	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0136**	**110350,48**	**1501**
			Накладные расходы			*4118,43*	*56*
			Сметная прибыль			*8174,11*	*111*
346	**404**	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0096**	**113766,86**	**1092**
			Накладные расходы			*4245,94*	*41*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*81*
347	**405**	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,0972**	**201383,99**	**19566**
			Накладные расходы			*15427,17*	*1499*
			Сметная прибыль			*14917,33*	*1449*
348	**406**	**11-010101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**0,704**	**95,40**	**67**
			Накладные расходы			*19,70*	*14*
			Сметная прибыль			*7,07*	*5*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
349	407	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,160	193,88	31
			Накладные расходы			*58,28*	*9*
			Сметная прибыль			*14,36*	*2*
350	408	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,520	920,30	3239
			Накладные расходы			*125,05*	*440*
			Сметная прибыль			*68,17*	*240*
351	409	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,000	1777,27	1777
			Накладные расходы			*199,97*	*200*
			Сметная прибыль			*131,65*	*132*
352	410	21-010201-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,100	2511,05	251
			Накладные расходы			*93,72*	*9*
			Сметная прибыль			*186,00*	*19*
353	411	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,940	31314,88	29436
			Накладные расходы			*3638,78*	*3420*
			Сметная прибыль			*2319,62*	*2180*
354	412	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0918	118073,80	10839
			Накладные расходы			*40270,50*	*3697*
			Сметная прибыль			*8746,21*	*803*
355	413	23-010301-0234 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 8731-74	м	4,030	3181,07	12820
			Накладные расходы			*118,72*	*478*
			Сметная прибыль			*235,63*	*950*
356	414	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0302	371334,89	11214
			Накладные расходы			*13858,73*	*419*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*831*
357	415	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,359	78,67	107
			Накладные расходы			*17,95*	*24*
			Сметная прибыль			*5,83*	*8*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
358	416	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,359	112,15	152
			Накладные расходы			*22,74*	*31*
			Сметная прибыль			*8,31*	*11*
359	417	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,012	78,67	158
			Накладные расходы			*17,95*	*36*
			Сметная прибыль			*5,83*	*12*
360	418	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,012	112,15	226
			Накладные расходы			*22,74*	*46*
			Сметная прибыль			*8,31*	*17*
361	419	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	2,012	6703,75	13488
			Накладные расходы			*516,07*	*1038*
			Сметная прибыль			*496,57*	*999*
362	420	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,4848	81368,47	39447
			Накладные расходы			*24532,66*	*11893*
			Сметная прибыль			*6027,29*	*2922*
363	421	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,4848	447683,86	217037
			Накладные расходы			*16708,18*	*8100*
			Сметная прибыль			*33161,77*	*16077*
364	422	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21,816	112,15	2447
			Накладные расходы			*22,74*	*496*
			Сметная прибыль			*8,31*	*181*
365	423	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной	м2	21,816	6703,75	146249
			Накладные расходы			*516,07*	*11259*
			Сметная прибыль			*496,57*	*10833*
366	424	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	0,600	95,40	57
			Накладные расходы			*19,70*	*12*
			Сметная прибыль			*7,07*	*4*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
367	**425**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**0,250**	**193,88**	**48**
			Накладные расходы			*58,28*	*15*
			Сметная прибыль			*14,36*	*4*
368	**426**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**4,000**	**920,30**	**3681**
			Накладные расходы			*125,05*	*500*
			Сметная прибыль			*68,17*	*273*
369	**427**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,200**	**1777,27**	**2133**
			Накладные расходы			*199,97*	*240*
			Сметная прибыль			*131,65*	*158*
370	**428**	**21-010201-0103 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,120**	**2511,05**	**301**
			Накладные расходы			*93,72*	*11*
			Сметная прибыль			*186,00*	*22*
371	**429**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,880**	**31314,88**	**27557**
			Накладные расходы			*3638,78*	*3202*
			Сметная прибыль			*2319,62*	*2041*
372	**430**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1356**	**118073,80**	**16011**
			Накладные расходы			*40270,50*	*5461*
			Сметная прибыль			*8746,21*	*1186*
373	**431**	**23-010301-0235 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**4,700**	**4198,19**	**19731**
			Накладные расходы			*156,68*	*736*
			Сметная прибыль			*310,98*	*1462*
374	**432**	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**0,0464**	**371334,89**	**17230**
			Накладные расходы			*13858,73*	*643*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*1276*
375	**433**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**24,408**	**78,67**	**1920**
			Накладные расходы			*17,95*	*438*
			Сметная прибыль			*5,83*	*142*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
376	434	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20,628	112,15	2313
			Накладные расходы			*22,74*	*469*
			Сметная прибыль			*8,31*	*171*
377	435	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0222	201383,99	4479
			Накладные расходы			*15427,17*	*343*
			Сметная прибыль			*14917,33*	*332*
378	436	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,347	78,67	185
			Накладные расходы			*17,95*	*42*
			Сметная прибыль			*5,83*	*14*
379	437	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,347	112,15	263
			Накладные расходы			*22,74*	*53*
			Сметная прибыль			*8,31*	*19*
380	438	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	2,347	6703,75	15731
			Накладные расходы			*516,07*	*1211*
			Сметная прибыль			*496,57*	*1165*
381	439	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	617,600	120,36	74331
			Накладные расходы			*24,85*	*15349*
			Сметная прибыль			*8,92*	*5506*
382	440	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	58,600	1022,00	59889
			Накладные расходы			*204,57*	*11988*
			Сметная прибыль			*75,70*	*4436*
383	441	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	559,000	24,92	13932
			Накладные расходы			*4,56*	*2550*
			Сметная прибыль			*1,85*	*1032*
			ИТОГО:				54509450
			В том числе :				
			Накладные расходы				5252336
			Сметная прибыль				4037736
			Итого с временными		2,8 %	912571,55	55422021,55

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5252336**
			Сметная прибыль				**4037736**
			Итого с временными		**2,8 %**	**912571,55**	**55422021,55**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**329490,00**	**55751511,55**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**58007857,5**
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора			**116015,71**	**58123873,21**
			Итого с НДС		**12 %**	**6974864,79**	**65098738,00**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Дусипов Д.Б.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М.