Заказчик : ТОО "Энергохолдинг-А"
Подрядчик: ТОО "АБТМ"
Наименование: Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до с.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г. № 17

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ **2017** г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования			организационно-правовая форма		
		№ 41-Р/2-16-103	**10.08.2016г.**	наименование		код	наименование		код

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ИЮЛЬ без НДС	из них		прочие затраты, не вход. в СМР	доп. затраты			
			на отчетный месяц	по монт обор		на приобрет	другие доп. расходы		
А	1	2							
Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до с.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе	1 274 918 316,79	206 541 455						24 784 974,60	231 326 429,60
Удержание аванса 30% от выполненных работ	382 475 495,04	61 962 437						7 435 492	69 397 929
Итого к оплате:		144 579 019						**17 349 482**	161 928 501

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А"** **Директор** 2017г. **Дусинов Л.Б.**
(должность) (подпись)
М.П.

Подрядчик **ТОО "АБТМ"** **Директор** 2017г. **Мирзегасанов М.М.**
(должность) (подпись)
М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг-А",010000, Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д. 14/3, БЦ "Нурсая"** — 010240005376

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — 980240000762

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016 г.

Номер документа	Дата составления
00000000017	25.07.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до с.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе			работа	1	231 326 429,60	231 326 429,60
				Итого	1	x	231 326 429,60

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. АБТМ

Принял (Заказчик) Директор / / Бусинов Б.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.07.2017

М.П. «ЭНЕРГОХОЛДИНГ-А»

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты производственного назначения. Площадка АГРС "Шетпе" (02-01-02)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за июль 2017 г.№ 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Основные технические решения (1298-05-15R-1-ТХ-7.5)				
1	**1**	**11-250130-0102 РСНБ РК 2015**	**Узел переключения. Установка**	**т блок-боксов**	**4,000**	**30163,45**	**120654**
			Накладные расходы			***8237,65***	***32951***
			Сметная прибыль			***2234,33***	***8937***
2	**2**	**11-250130-0102 РСНБ РК 2015**	**Узел очистки газа. Установка**	**т блок-боксов**	**4,000**	**30163,45**	**120654**
			Накладные расходы			***8237,65***	***32951***
			Сметная прибыль			***2234,33***	***8937***
3	**3**	**11-250130-0102 РСНБ РК 2015**	**Узел подогрева газа. Установка**	**т блок-боксов**	**7,000**	**30163,45**	**211144**
			Накладные расходы			***8237,65***	***57664***
			Сметная прибыль			***2234,33***	***15640***
4	**4**	**11-250130-0102 РСНБ РК 2015**	**Блок редуцирования газа. Установка**	**т блок-боксов**	**10,000**	**30163,45**	**301634**
			Накладные расходы			***8237,65***	***82376***
			Сметная прибыль			***2234,33***	***22343***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-250130-0102 РСНБ РК 2015	Блок подготовки теплоносителя. Установка	т блок-боксов	25,000	30163,45	754086
			Накладные расходы			*8237,65*	*205941*
			Сметная прибыль			*2234,33*	*55858*
6	6	11-250130-0102 РСНБ РК 2015	Узел учета расхода газа. Установка	т блок-боксов	4,000	30163,45	120654
			Накладные расходы			*8237,65*	*32951*
			Сметная прибыль			*2234,33*	*8937*
7	7	11-250130-0102 РСНБ РК 2015	Блок автоматической одоризации газа (БАОГ)	т блок-боксов	1,000	30163,45	30163
			Накладные расходы			*8237,65*	*8238*
			Сметная прибыль			*2234,33*	*2234*
8	8	11-250130-0102 РСНБ РК 2015	Блок операторной. Установка	т блок-боксов	16,000	30163,45	482615
			Накладные расходы			*8237,65*	*131802*
			Сметная прибыль			*2234,33*	*35749*
9	10	13-060303-0210 РСНБ РК 2015	Емкость сбора, хранения и выдачи конденсата 1,5 м3	т	1,550	336911,10	522212
			Накладные расходы			*91048,91*	*141126*
			Сметная прибыль			*24956,38*	*38682*
10	11	13-060303-0210 РСНБ РК 2015	Емкость для теплоносителя, вместимость 2,5 м3	т	0,925	336911,10	311643
			Накладные расходы			*91048,91*	*84220*
			Сметная прибыль			*24956,38*	*23085*
11	12	13-060303-0210 РСНБ РК 2015	Емкость хранения и выдачи одоранта, вместимость 1,5 м3	т	1,050	336911,10	353757
			Накладные расходы			*91048,91*	*95601*
			Сметная прибыль			*24956,38*	*26204*
12	22	13-121101-0607 РСНБ РК 2015	Кран шаровой DN 50 мм, PN6,3 МПа под приварку, с ручным управлением, для надземной установки. Монтаж оборудования	шт.	1,000	16686,92	16687
			Накладные расходы			*4054,17*	*4054*
			Сметная прибыль			*1236,07*	*1236*
13	23	13-121101-0604 РСНБ РК 2015	Кран шаровой штуцерно-ниппельный DN 25 мм, PN16 МПа под приварку, с ручным управлением, для надземной установки. Монтаж оборудования	шт.	1,000	6721,00	6721
			Накладные расходы			*1895,86*	*1896*
			Сметная прибыль			*497,85*	*498*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	24	13-121101-0602 РСНБ РК 2015	**Кран шаровой штуцерно-ниппельный DN 15 мм, PN16 МПа под приварку, с ручным управлением, для надземной установки. Монтаж оборудования**	шт.	2,000	6613,78	13228
			Накладные расходы			*1891,86*	*3784*
			Сметная прибыль			*489,91*	*980*
15	25	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	682,500	120,36	82142
			Накладные расходы			*24,85*	*16962*
			Сметная прибыль			*8,92*	*6085*
16	26	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3	23,100	2026,77	46818
			Накладные расходы			*744,65*	*17201*
			Сметная прибыль			*150,13*	*3468*
17	27	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	665,300	24,92	16581
			Накладные расходы			*4,56*	*3035*
			Сметная прибыль			*1,85*	*1228*
18	28	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	19,900	1162,94	23143
			Накладные расходы			*427,27*	*8503*
			Сметная прибыль			*86,14*	*1714*
19	29	11-250115-0101 РСНБ РК 2015	**Транспортировка от приобъектного склада до места установки**	т/км	87,800	946,55	83107
			Накладные расходы			*130,79*	*11484*
			Сметная прибыль			*70,11*	*6156*
20	30	13-120102-0307 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	106,100	3735,72	396360
			Накладные расходы			*881,69*	*93547*
			Сметная прибыль			*276,72*	*29360*
21	31	13-120102-0304 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	93,200	2743,75	255718
			Накладные расходы			*644,96*	*60111*
			Сметная прибыль			*203,24*	*18942*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	32	13-120102-0303 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 76 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	20,300	2673,96	54281
			Накладные расходы			*625,17*	*12691*
			Сметная прибыль			*198,07*	*4021*
23	33	13-120102-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	147,800	2184,15	322817
			Накладные расходы			*506,59*	*74874*
			Сметная прибыль			*161,79*	*23912*
24	34	13-120102-0403 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 32 мм. Монтаж из труб и готовых деталей в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	51,200	4249,11	217555
			Накладные расходы			*1020,80*	*52265*
			Сметная прибыль			*314,75*	*16115*
25	35	13-120102-0402 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 22 мм. Монтаж из труб и готовых деталей в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	87,700	3464,74	303857
			Накладные расходы			*821,80*	*72072*
			Сметная прибыль			*256,65*	*22508*
26	36	13-121101-0612 РСНБ РК 2015	**Отводы,диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования**	шт.	23,000	32983,63	758623
			Накладные расходы			*8061,23*	*185408*
			Сметная прибыль			*2443,23*	*56194*
27	37	13-121101-0609 РСНБ РК 2015	**Отводы,диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования**	шт.	14,000	17781,45	248940
			Накладные расходы			*4358,71*	*61022*
			Сметная прибыль			*1317,14*	*18440*
28	38	13-121101-0609 РСНБ РК 2015	**Отводы,диаметр условного прохода 76 мм. Монтаж оборудования**	шт.	11,000	17781,45	195596
			Накладные расходы			*4358,71*	*47946*
			Сметная прибыль			*1317,14*	*14489*
29	39	13-121101-0607 РСНБ РК 2015	**Отводы,диаметр условного прохода 57 мм. Монтаж оборудования**	шт.	36,000	16686,92	600729
			Накладные расходы			*4054,17*	*145950*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1236,07*	*44498*
30	40	13-121101-0605 РСНБ РК 2015	**Отводы,диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**16,000**	**6853,20**	**109651**
			Накладные расходы			*1900,79*	*30413*
			Сметная прибыль			*507,64*	*8122*
31	41	13-121101-0603 РСНБ РК 2015	**Отводы,диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**22,000**	**6666,93**	**146673**
			Накладные расходы			*1893,84*	*41664*
			Сметная прибыль			*493,85*	*10865*
32	42	13-121101-0612 РСНБ РК 2015	**Тройники,диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,000**	**32983,63**	**263869**
			Накладные расходы			*8061,23*	*64490*
			Сметная прибыль			*2443,23*	*19546*
33	43	13-121101-0607 РСНБ РК 2015	**Тройники,диаметр условного прохода 57 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,000**	**16686,92**	**50061**
			Накладные расходы			*4054,17*	*12162*
			Сметная прибыль			*1236,07*	*3708*
34	44	13-121101-0616 РСНБ РК 2015	**Переходы,диаметр условного прохода 325 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**69657,98**	**69658**
			Накладные расходы			*16632,37*	*16632*
			Сметная прибыль			*5159,85*	*5160*
35	45	13-121101-0612 РСНБ РК 2015	**Переходы,диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,000**	**32983,63**	**65967**
			Накладные расходы			*8061,23*	*16122*
			Сметная прибыль			*2443,23*	*4886*
36	46	13-121101-0610 РСНБ РК 2015	**Переходы,диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**21138,85**	**21139**
			Накладные расходы			*5083,24*	*5083*
			Сметная прибыль			*1565,84*	*1566*
37	47	13-121101-0607 РСНБ РК 2015	**Отводы,диаметр условного прохода 57 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,000**	**16686,92**	**50061**
			Накладные расходы			*4054,17*	*12162*
			Сметная прибыль			*1236,07*	*3708*
38	48	13-121101-0612 РСНБ РК 2015	**Заглушки,диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,000**	**32983,63**	**98951**
			Накладные расходы			*8061,23*	*24184*
			Сметная прибыль			*2443,23*	*7330*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	**49**	**11-260301-0802 РСНБ РК 2015**	**Установка Комплект изоляций стыка,диаметр условного прохода 76 мм.**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**4,057**	**199,35**	**809**
			Накладные расходы			***69,47***	***282***
			Сметная прибыль			***14,77***	***60***
40	**50**	**11-260301-0802 РСНБ РК 2015**	**Установка Комплект изоляций стыка,диаметр условного прохода 76 мм.**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**2,506**	**199,35**	**500**
			Накладные расходы			***69,47***	***174***
			Сметная прибыль			***14,77***	***37***
41	**51**	**11-250114-0101 РСНБ РК 2015**	**Свеча вытяжная диаметром 80 мм на трубопровод диаметром до 800 мм. Устройство с установкой фундаментов**	**свеча**	**2,000**	**115514,71**	**231029**
			Накладные расходы			***27194,30***	***54389***
			Сметная прибыль			***8556,65***	***17113***
42	**68**	**11-260301-0802 РСНБ РК 2015**	**Установка манжет Ду325. Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**0,459**	**199,35**	**92**
			Накладные расходы			***69,47***	***32***
			Сметная прибыль			***14,77***	***7***
43	**70**	**11-260301-0802 РСНБ РК 2015**	**Установка манжет Ду159. Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**9,885**	**199,35**	**1971**
			Накладные расходы			***69,47***	***687***
			Сметная прибыль			***14,77***	***146***
44	**72**	**11-260301-0802 РСНБ РК 2015**	**Установка манжет Ду89. Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**2,012**	**199,35**	**401**
			Накладные расходы			***69,47***	***140***
			Сметная прибыль			***14,77***	***30***
45	**74**	**11-260301-0802 РСНБ РК 2015**	**Установка манжет Ду57. Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**2,899**	**199,35**	**578**
			Накладные расходы			***69,47***	***201***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*14,77*	*43*
46	76	11-090301-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,036**	**83403,53**	**3038**
			Накладные расходы			*19455,17*	*709*
			Сметная прибыль			*6178,04*	*225*
47	77	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	**Опора ОПП2-100**	**т**	**0,036**	**272560,49**	**9929**
			Накладные расходы			*10172,34*	*371*
			Сметная прибыль			*20189,67*	*736*
48	78	13-120108-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 50 мм**	**м**	**6,000**	**1371,70**	**8230**
			Накладные расходы			*395,38*	*2372*
			Сметная прибыль			*101,61*	*610*
49	79	23-010504-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм**	**м**	**6,000**	**95,50**	**573**
			Накладные расходы			*3,56*	*21*
			Сметная прибыль			*7,07*	*42*
50	80	11-230601-0407 РСНБ РК 2015	**Колодцы канализационные круглые бетонные монолитные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**1,000**	**59770,04**	**59770**
			Накладные расходы			*13582,06*	*13582*
			Сметная прибыль			*4427,41*	*4427*
51	81	23-011201-1101 РСНБ РК 2015	**Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм**	**м**	**1,500**	**863,20**	**1295**
			Накладные расходы			*32,22*	*48*
			Сметная прибыль			*63,94*	*96*
52	82	23-010403-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые наружным диаметром 110 мм**	**м**	**0,600**	**14555,83**	**8734**
			Накладные расходы			*543,24*	*326*
			Сметная прибыль			*1078,21*	*647*
53	84	11-100103-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство крышки деревянной**	**м2**	**0,385**	**2982,23**	**1147**
			Накладные расходы			*627,56*	*241*
			Сметная прибыль			*220,91*	*85*
54	85	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,000**	**8202,41**	**8202**
			Накладные расходы			*306,13*	*306*
			Сметная прибыль			*607,59*	*608*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и цены ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	86	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные (Флюгарка,крючки)**	т	0,001	371334,89	414
			Накладные расходы			*13858,73*	*15*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*31*
56	87	21-130816-2906 РСНБ РК 2015	**Маты минераловатные прошивные в оболочке**	м3	0,500	75403,40	37702
			Накладные расходы			*2814,16*	*1407*
			Сметная прибыль			*5585,44*	*2793*
57	88	21-050112-0601 РСНБ РК 2015	**Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм**	кг	9,016	861,59	7768
			Накладные расходы			*32,16*	*290*
			Сметная прибыль			*63,82*	*575*
58	89	11-260101-1801 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией из вспененного каучка K-FLEX**	м2 изолируемой поверхности	20,000	6443,48	128870
			Накладные расходы			*548,07*	*10961*
			Сметная прибыль			*477,29*	*9546*
59	90	13-120102-0308 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	10,000	4536,70	45367
			Накладные расходы			*1080,98*	*10810*
			Сметная прибыль			*336,05*	*3361*
60	91	13-120102-0305 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	3,500	3040,94	10643
			Накладные расходы			*721,34*	*2525*
			Сметная прибыль			*225,25*	*788*
61	92	13-120102-0304 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	2,000	2743,75	5488
			Накладные расходы			*644,96*	*1290*
			Сметная прибыль			*203,24*	*406*
62	93	11-220601-1006 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,010	3006956,41	30070
			Накладные расходы			*218610,50*	*2186*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*222737,51*	*2227*
63	94	11-220601-1003 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,004	1483687,64	5193
			Накладные расходы			*156994,99*	*549*
			Сметная прибыль			*109902,79*	*385*
64	95	11-220601-1003 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,002	1483687,64	2967
			Накладные расходы			*156994,99*	*314*
			Сметная прибыль			*109902,79*	*220*
65	99	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,600	27421,66	16453
			Накладные расходы			*2776,47*	*1666*
			Сметная прибыль			*2031,23*	*1219*
66	100	21-130804-0101 РСНБ РК 2015	**Пенька трепеная сорт3**	т	0,008	1297401,01	10379
			Накладные расходы			*48420,81*	*387*
			Сметная прибыль			*96103,78*	*769*
67	101	21-130104-0703 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-V**	т	0,333	68458,92	22819
			Накладные расходы			*2554,98*	*852*
			Сметная прибыль			*5071,03*	*1690*
68	102	11-060701-0301 РСНБ РК 2015	**Засыпка пазух песком**	м3	0,500	4413,60	2207
			Накладные расходы			*979,92*	*490*
			Сметная прибыль			*326,93*	*163*
69	103	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	33,000	78,67	2596
			Накладные расходы			*17,95*	*592*
			Сметная прибыль			*5,83*	*192*
70	104	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	66,000	112,15	7402
			Накладные расходы			*22,74*	*1501*
			Сметная прибыль			*8,31*	*548*
71	105	13-390201-0104 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	стык	95,000	307,62	29224
			Накладные расходы			*90,41*	*8589*
			Сметная прибыль			*22,79*	*2165*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
72	106	13-390201-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	стык	36,000	153,81	5537
			Накладные расходы			*45,21*	*1627*
			Сметная прибыль			*11,39*	*410*
73	107	13-390201-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	стык	79,000	153,81	12151
			Накладные расходы			*45,21*	*3571*
			Сметная прибыль			*11,39*	*900*
74	108	13-390201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 28 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	стык	62,000	123,05	7629
			Накладные расходы			*36,17*	*2242*
			Сметная прибыль			*9,11*	*565*
75	109	11-250128-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	стык	272,000	13650,16	3712843
			Накладные расходы			*3328,67*	*905399*
			Сметная прибыль			*1011,12*	*275025*
			Раздел: Архитектурно-строительная часть (1298-05-15R-1-АС)				
76	112	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	10,200	1777,27	18128
			Накладные расходы			*199,97*	*2040*
			Сметная прибыль			*131,65*	*1343*
77	113	21-010201-0103 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1,020	2511,05	2561
			Накладные расходы			*93,72*	*96*
			Сметная прибыль			*186,00*	*190*
78	114	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	1,520	29903,87	45454
			Накладные расходы			*3586,12*	*5451*
			Сметная прибыль			*2215,10*	*3367*
79	115	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	1,520	31314,88	47599
			Накладные расходы			*3638,78*	*5531*
			Сметная прибыль			*2319,62*	*3526*
80	117	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,007	438227,66	3243
			Накладные расходы			*93002,72*	*688*
			Сметная прибыль			*32461,31*	*240*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
81	**120**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**11,100**	**1777,27**	**19728**
			Накладные расходы			*199,97*	*2220*
			Сметная прибыль			*131,65*	*1461*
82	**121**	**21-010201-0103 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1,110**	**2511,05**	**2787**
			Накладные расходы			*93,72*	*104*
			Сметная прибыль			*186,00*	*206*
83	**122**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**1,670**	**31314,88**	**52296**
			Накладные расходы			*3638,78*	*6077*
			Сметная прибыль			*2319,62*	*3874*
84	**124**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,007**	**438227,66**	**3243**
			Накладные расходы			*93002,72*	*688*
			Сметная прибыль			*32461,31*	*240*
85	**126**	**11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**60,500**	**21,37**	**1293**
			Накладные расходы			*3,91*	*237*
			Сметная прибыль			*1,58*	*96*
86	**127**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,800**	**31314,88**	**25052**
			Накладные расходы			*3638,78*	*2911*
			Сметная прибыль			*2319,62*	*1856*
87	**132**	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**9,800**	**2844,01**	**27871**
			Накладные расходы			*491,11*	*4813*
			Сметная прибыль			*210,67*	*2065*
88	**135**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**12,000**	**1777,27**	**21327**
			Накладные расходы			*199,97*	*2400*
			Сметная прибыль			*131,65*	*1580*
89	**136**	**21-010201-0103 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1,200**	**2511,05**	**3013**
			Накладные расходы			*93,72*	*112*
			Сметная прибыль			*186,00*	*223*
90	**137**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**1,360**	**31314,88**	**42588**
			Накладные расходы			*3638,78*	*4949*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2319,62*	*3155*
91	138	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,109	106865,88	11686
			Накладные расходы			*3988,38*	*436*
			Сметная прибыль			*7915,99*	*866*
92	139	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,007	438227,66	3243
			Накладные расходы			*93002,72*	*688*
			Сметная прибыль			*32461,31*	*240*
93	142	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	27,000	1777,27	47986
			Накладные расходы			*199,97*	*5399*
			Сметная прибыль			*131,65*	*3555*
94	143	21-010201-0103 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	2,700	2511,05	6780
			Накладные расходы			*93,72*	*253*
			Сметная прибыль			*186,00*	*502*
95	144	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	4,200	31314,88	131522
			Накладные расходы			*3638,78*	*15283*
			Сметная прибыль			*2319,62*	*9742*
96	145	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,212	106865,88	22660
			Накладные расходы			*3988,38*	*846*
			Сметная прибыль			*7915,99*	*1679*
97	146	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,019	438227,66	8107
			Накладные расходы			*93002,72*	*1721*
			Сметная прибыль			*32461,31*	*601*
98	149	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	36,000	1777,27	63982
			Накладные расходы			*199,97*	*7199*
			Сметная прибыль			*131,65*	*4739*
99	150	21-010201-0103 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	3,600	2511,05	9040
			Накладные расходы			*93,72*	*337*
			Сметная прибыль			*186,00*	*670*
100	151	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	5,600	31314,88	175363

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3638,78*	*20377*
			Сметная прибыль			*2319,62*	*12990*
101	**152**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,298**	**106865,88**	**31835**
			Накладные расходы			*3988,38*	*1188*
			Сметная прибыль			*7915,99*	*2358*
102	**153**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,022**	**438227,66**	**9729**
			Накладные расходы			*93002,72*	*2065*
			Сметная прибыль			*32461,31*	*721*
103	**155**	**11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**35,500**	**21,37**	**759**
			Накладные расходы			*3,91*	*139*
			Сметная прибыль			*1,58*	*56*
104	**156**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,800**	**31314,88**	**25052**
			Накладные расходы			*3638,78*	*2911*
			Сметная прибыль			*2319,62*	*1856*
105	**161**	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**8,200**	**2844,01**	**23321**
			Накладные расходы			*491,11*	*4027*
			Сметная прибыль			*210,67*	*1727*
106	**164**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**32,000**	**1777,27**	**56873**
			Накладные расходы			*199,97*	*6399*
			Сметная прибыль			*131,65*	*4213*
107	**165**	**21-010201-0103 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**3,200**	**2511,05**	**8035**
			Накладные расходы			*93,72*	*300*
			Сметная прибыль			*186,00*	*595*
108	**166**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**4,760**	**31314,88**	**149059**
			Накладные расходы			*3638,78*	*17321*
			Сметная прибыль			*2319,62*	*11041*
109	**167**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,246**	**106865,88**	**26314**
			Накладные расходы			*3988,38*	*982*
			Сметная прибыль			*7915,99*	*1949*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
110	**168**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,030**	**438227,66**	**12972**
			Накладные расходы			*93002,72*	*2753*
			Сметная прибыль			*32461,31*	*961*
111	**169**	**11-090302-0101 РСНБ РК 2015**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	**т конструкций**	**1,649**	**58093,91**	**95770**
			Накладные расходы			*16519,75*	*27234*
			Сметная прибыль			*4303,25*	*7094*
112	**171**	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,980**	**25106,15**	**24591**
			Накладные расходы			*5404,84*	*5294*
			Сметная прибыль			*1859,71*	*1822*
113	**174**	**11-010101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**12,528**	**95,40**	**1195**
			Накладные расходы			*19,70*	*247*
			Сметная прибыль			*7,07*	*89*
114	**175**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**2,160**	**193,88**	**419**
			Накладные расходы			*58,28*	*126*
			Сметная прибыль			*14,36*	*31*
115	**176**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**41,760**	**920,30**	**38432**
			Накладные расходы			*125,05*	*5222*
			Сметная прибыль			*68,17*	*2847*
116	**177**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**12,000**	**1777,27**	**21327**
			Накладные расходы			*199,97*	*2400*
			Сметная прибыль			*131,65*	*1580*
117	**178**	**21-010201-0103 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1,200**	**2511,05**	**3013**
			Накладные расходы			*93,72*	*112*
			Сметная прибыль			*186,00*	*223*
118	**179**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**3,000**	**31314,88**	**93945**
			Накладные расходы			*3638,78*	*10916*
			Сметная прибыль			*2319,62*	*6959*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
119	180	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,051	106865,88	5412
			Накладные расходы			*3988,38*	*202*
			Сметная прибыль			*7915,99*	*401*
120	181	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,042	106045,98	4403
			Накладные расходы			*3957,78*	*164*
			Сметная прибыль			*7855,26*	*326*
121	182	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,010	113766,86	1126
			Накладные расходы			*4245,94*	*42*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*83*
122	183	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,103	251946,12	26001
			Накладные расходы			*31988,24*	*3301*
			Сметная прибыль			*18662,68*	*1926*
123	186	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,300	1777,27	9420
			Накладные расходы			*199,97*	*1060*
			Сметная прибыль			*131,65*	*698*
124	187	21-010201-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,530	2511,05	1331
			Накладные расходы			*93,72*	*50*
			Сметная прибыль			*186,00*	*99*
125	188	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,390	31314,88	12213
			Накладные расходы			*3638,78*	*1419*
			Сметная прибыль			*2319,62*	*905*
126	190	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,007	438227,66	3243
			Накладные расходы			*93002,72*	*688*
			Сметная прибыль			*32461,31*	*240*
127	192	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	60,500	21,37	1293
			Накладные расходы			*3,91*	*237*
			Сметная прибыль			*1,58*	*96*
128	193	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,800	31314,88	25052
			Накладные расходы			*3638,78*	*2911*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2319,62*	*1856*
129	**194**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,046**	**106865,88**	**4903**
			Накладные расходы			*3988,38*	*183*
			Сметная прибыль			*7915,99*	*363*
130	**195**	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,003**	**113766,86**	**382**
			Накладные расходы			*4245,94*	*14*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*28*
131	**196**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,019**	**106865,88**	**2073**
			Накладные расходы			*3988,38*	*77*
			Сметная прибыль			*7915,99*	*154*
132	**197**	**21-050106-9905 РСНБ РК 2015**	**Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0**	**т**	**0,015**	**188044,20**	**2723**
			Накладные расходы			*7018,07*	*102*
			Сметная прибыль			*13929,20*	*202*
133	**198**	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**9,800**	**2844,01**	**27871**
			Накладные расходы			*491,11*	*4813*
			Сметная прибыль			*210,67*	*2065*
134	**201**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**28,000**	**1777,27**	**49764**
			Накладные расходы			*199,97*	*5599*
			Сметная прибыль			*131,65*	*3686*
135	**202**	**21-010201-0103 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**2,800**	**2511,05**	**7031**
			Накладные расходы			*93,72*	*262*
			Сметная прибыль			*186,00*	*521*
136	**203**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**4,500**	**31314,88**	**140917**
			Накладные расходы			*3638,78*	*16375*
			Сметная прибыль			*2319,62*	*10438*
137	**204**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,307**	**106865,88**	**32769**
			Накладные расходы			*3988,38*	*1223*
			Сметная прибыль			*7915,99*	*2427*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
138	**205**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,019**	**438227,66**	**8107**
			Накладные расходы			*93002,72*	*1721*
			Сметная прибыль			*32461,31*	*601*
139	**208**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1,340**	**1022,00**	**1369**
			Накладные расходы			*204,57*	*274*
			Сметная прибыль			*75,70*	*101*
140	**209**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**1,130**	**31314,88**	**35386**
			Накладные расходы			*3638,78*	*4112*
			Сметная прибыль			*2319,62*	*2621*
141	**210**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,023**	**106865,88**	**2404**
			Накладные расходы			*3988,38*	*90*
			Сметная прибыль			*7915,99*	*178*
142	**211**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,000**	**118073,80**	**6**
			Накладные расходы			*40270,50*	*2*
			Сметная прибыль			*8746,21*	*0*
143	**213**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,011**	**438227,66**	**4908**
			Накладные расходы			*93002,72*	*1042*
			Сметная прибыль			*32461,31*	*364*
144	**231**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**0,250**	**193,88**	**48**
			Накладные расходы			*58,28*	*15*
			Сметная прибыль			*14,36*	*4*
145	**232**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,400**	**1777,27**	**711**
			Накладные расходы			*199,97*	*80*
			Сметная прибыль			*131,65*	*53*
146	**233**	**21-010201-0103 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,040**	**2511,05**	**100**
			Накладные расходы			*93,72*	*4*
			Сметная прибыль			*186,00*	*7*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
147	**234**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,330**	**31314,88**	**10334**
			Накладные расходы			*3638,78*	*1201*
			Сметная прибыль			*2319,62*	*765*
148	**235**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,009**	**106865,88**	**932**
			Накладные расходы			*3988,38*	*35*
			Сметная прибыль			*7915,99*	*69*
149	**236**	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,001**	**113766,86**	**109**
			Накладные расходы			*4245,94*	*4*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*8*
150	**237**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,014**	**251946,12**	**3502**
			Накладные расходы			*31988,24*	*445*
			Сметная прибыль			*18662,68*	*259*
151	**238**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,001**	**118073,80**	**77**
			Накладные расходы			*40270,50*	*26*
			Сметная прибыль			*8746,21*	*6*
152	**241**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,168**	**78,67**	**13**
			Накладные расходы			*17,95*	*3*
			Сметная прибыль			*5,83*	*1*
153	**242**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,168**	**112,15**	**19**
			Накладные расходы			*22,74*	*4*
			Сметная прибыль			*8,31*	*1*
154	**243**	**11-130301-1706 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	**м2**	**0,168**	**6703,75**	**1124**
			Накладные расходы			*516,07*	*87*
			Сметная прибыль			*496,57*	*83*
155	**244**	**11-010101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1,080**	**95,40**	**103**
			Накладные расходы			*19,70*	*21*
			Сметная прибыль			*7,07*	*8*
156	**245**	**11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**0,400**	**21,37**	**9**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3,91*	*2*
			Сметная прибыль			*1,58*	*1*
157	**246**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**0,360**	**193,88**	**70**
			Накладные расходы			*58,28*	*21*
			Сметная прибыль			*14,36*	*5*
158	**247**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,600**	**1777,27**	**2844**
			Накладные расходы			*199,97*	*320*
			Сметная прибыль			*131,65*	*211*
159	**248**	**21-010201-0103 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,160**	**2511,05**	**402**
			Накладные расходы			*93,72*	*15*
			Сметная прибыль			*186,00*	*30*
160	**249**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,520**	**31314,88**	**16284**
			Накладные расходы			*3638,78*	*1892*
			Сметная прибыль			*2319,62*	*1206*
161	**250**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,011**	**106865,88**	**1146**
			Накладные расходы			*3988,38*	*43*
			Сметная прибыль			*7915,99*	*85*
162	**251**	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,004**	**113766,86**	**437**
			Накладные расходы			*4245,94*	*16*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*32*
163	**253**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,056**	**251946,12**	**14008**
			Накладные расходы			*31988,24*	*1779*
			Сметная прибыль			*18662,68*	*1038*
164	**254**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,005**	**118073,80**	**621**
			Накладные расходы			*40270,50*	*212*
			Сметная прибыль			*8746,21*	*46*
165	**259**	**11-010101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**0,792**	**95,40**	**76**
			Накладные расходы			*19,70*	*16*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
194	**313**	**11-340101-0804 РСНБ РК 2015**	**Радиобашни стальные решетчатые свободно стоящие для зоновых линий высотой до 45 м. Установка**	**т металлоконструкций**	**4,252**	**94489,56**	**401770**
			Накладные расходы			***26286,51***	***111770***
			Сметная прибыль			***6999,23***	***29761***
			ИТОГО:				**16818018**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3568007**
			Сметная прибыль				**1245780**
			Итого с временными		**2,8 %**	**470905,00**	**17288923**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**101659,00**	**17390582**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**18094404,52**
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора			**36188,81**	**18130593,33**
			Итого с НДС		**12 %**	**2175671,20**	**20306264,53**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Дусипов Д.Б. _____

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзеязанов М.М. _____

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты производственного назначения.Узел запуска очистного устройства (02-01-03)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за июль 2017г. № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Технологические решения (111/15.12.2014-01-ТХ-2.5)				
1	**3**	**11-250130-0102 РСНБ РК 2015**	**Блок-бокс СЛТМ. Установка**	**т блок-боксов**	**5,000**	**30163,45**	**150817**
			Накладные расходы			***8237,65***	***41188***
			Сметная прибыль			***2234,33***	***11172***
2	**4**		**Блок-бокс СЛТМ**	**шт**	**1,000**	**2983803,83**	**2983804**
			Накладные расходы			***111359,71***	***111360***
			Сметная прибыль			***221022,51***	***221023***
			ИТОГО:				**3134621**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**152548**
			Сметная прибыль				**232194**
			Итого с временными		**2,8 %**	**13530,00**	**3148151**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**2921,00**	**3151072**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1х0,42+(2269:2121х0,58))=		**1,040471476**		**3278600,534**
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора			**6557,20**	**3285157,74**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**394218,93**	**3679376,66**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Дусипов Д.Б.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегаелов М.М.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты производственного назначения.Площадка линейного кранового узла КУ-1 (02-01-04)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за июль 2017г. № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Технологические решения (111/15.12.2014-01-ТХ-2.5)				
1	**50**	**11-250130-0102 РСНБ РК 2015**	**Блок-бокс СЛТМ. Установка**	**т блок-боксов**	**5,000**	**30163,45**	**150817**
			Накладные расходы			***8237,65***	***41188***
			Сметная прибыль			***2234,33***	***11172***
2	**51**		**Блок-бокс СЛТМ**	**шт**	**1,000**	**2983803,83**	**2983804**
			Накладные расходы			***111359,71***	***111360***
			Сметная прибыль			***221022,51***	***221023***
			ИТОГО:				**3134621**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**152548**
			Сметная прибыль				**232194**
			Итого с временными		**2,8 %**	**13530,00**	**3148151**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**2921,00**	**3151072**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**3278600,534**
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора			**6557,20**	**3285157,74**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**394218,93**	**3679376,66**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Дусипов Д.Б. _____

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты производственного назначения.Площадка линейного кранового узла КУ-2 (02-01-05)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за июль 2017г. № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Технологические решения (111/15.12.2014-01-ТХ-2.5)				
1	**50**	**11-250130-0102 РСНБ РК 2015**	**Блок-бокс СЛТМ. Установка**	**т блок-боксов**	**5,000**	**30163,45**	**150817**
			Накладные расходы			***8237,65***	***41188***
			Сметная прибыль			***2234,33***	***11172***
2	**51**		**Блок-бокс СЛТМ**	**шт**	**1,000**	**2983803,83**	**2983804**
			Накладные расходы			***111359,71***	***111360***
			Сметная прибыль			***221022,51***	***221023***
			ИТОГО:				**3134621**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**152548**
			Сметная прибыль				**232194**
			Итого с временными		**2,8 %**	**13530,00**	**3148151**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**2921,00**	**3151072**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**3278600,534**
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора			**6557,20**	**3285157,74**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**394218.93**	**3679376.66**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Дусипов Д.Б._____

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М._____

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты производственного назначения.Узел приема очистного устройства (02-01-06)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за июль 2017г. № 5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Технологические решения (111/15.12.2014-01-ТХ-2.5)				
1	3	11-250130-0102 РСНБ РК 2015	**Блок-бокс СЛТМ. Установка**	**т блок-боксов**	**5,000**	**30163,45**	150817
			Накладные расходы			***8237,65***	***41188***
			Сметная прибыль			***2234,33***	***11172***
2	4		**Блок-бокс СЛТМ**	**шт**	**1,000**	**2983803,83**	2983804
			Накладные расходы			***111359,71***	***111360***
			Сметная прибыль			***221022,51***	***221023***
			ИТОГО:				3134621
			В том числе :				
			Накладные расходы				152548
			Сметная прибыль				232194
			Итого с временными		**2,8 %**	**13530,00**	3148151
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**2921,00**	3151072
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1х0,42+(2269:2121х0,58))=		**1,040471476**		3278600,534
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора			**6557,20**	3285157,74

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**394218,93**	**3679376,66**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Дусипов Д.Б. _____

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты производственного назначения. Площадка охранного крана ОК-2.(02-01-08)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.07.2017	01.07.2017	31.07.2017

Акт приемки выполненных работ за июль 2017г. № 6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Основные технические решения (111/15.12.2014-01-ТХ-6.2)				
1	**1**	**11-250112-0101 РСНБ РК 2015**	**Кран газовый диаметром 300 мм. Сборка и установка узла**	**узел крана**	**1,000**	**683586,22**	**683586**
			Накладные расходы			*82186,85*	*82187*
			Сметная прибыль			*50636,02*	*50636*
2	**2**	**11-250113-0201 РСНБ РК 2015**	**Кран дополнительный газовый на трубопровод диаметром 300 мм. Установка на обводной линии диаметром 100 мм**	**кран**	**1,000**	**73908,32**	**73908**
			Накладные расходы			*19195,89*	*19196*
			Сметная прибыль			*5474,69*	*5475*
3	**3**	**13-121101-0607 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровой DN 50 мм, PN6,3 МПа под приварку, с ручным управлением, для надземной установки. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,000**	**16686,92**	**66748**
			Накладные расходы			*4054,17*	*16217*
			Сметная прибыль			*1236,07*	*4944*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	5		**Кран шаровый с пневмоприводом, для надземной установки с концами под приварку. DN100, PN6.3 МПа**	**шт**	**1,000**	**846140,14**	**846140**
			Накладные расходы			*31579,13*	*31579*
			Сметная прибыль			*62677,05*	*62677*
5	6	**23-040904-1904 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые под приварку, PN 63, DN 50**	**шт.**	**4,000**	**116490,68**	**465963**
			Накладные расходы			*4347,59*	*17390*
			Сметная прибыль			*8628,94*	*34516*
6	7	**13-121101-0602 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровой DN 15 мм, PN16 МПа под приварку, с ручным управлением, для надземной установки. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,000**	**6613,78**	**26455**
			Накладные расходы			*1891,86*	*7567*
			Сметная прибыль			*489,91*	*1960*
7	8	**51-010909-0601 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый, PN 16, DN 15 мм**	**шт.**	**4,000**	**11963,70**	**47855**
			Накладные расходы			*446,50*	*1786*
			Сметная прибыль			*886,20*	*3545*
8	9	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**47,700**	**120,36**	**5741**
			Накладные расходы			*24,85*	*1186*
			Сметная прибыль			*8,92*	*425*
9	10	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**2,700**	**2026,77**	**5472**
			Накладные расходы			*744,65*	*2011*
			Сметная прибыль			*150,13*	*405*
10	11	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**44,600**	**24,92**	**1112**
			Накладные расходы			*4,56*	*203*
			Сметная прибыль			*1,85*	*82*
11	12	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**1,500**	**1162,94**	**1744**
			Накладные расходы			*427,27*	*641*
			Сметная прибыль			*86,14*	*129*
12	13	**11-250115-0101 РСНБ РК 2015**	**Транспортировка от приобъектного склада до места установки**	**т/км**	**2,700**	**946,55**	**2556**
			Накладные расходы			*130,79*	*353*
			Сметная прибыль			*70,11*	*189*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**14**	**13-120102-0305 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**18,000**	**3040,94**	**54737**
			Накладные расходы			*721,34*	*12984*
			Сметная прибыль			*225,25*	*4055*
14	**15**	**13-120102-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**5,000**	**2184,15**	**10921**
			Накладные расходы			*506,59*	*2533*
			Сметная прибыль			*161,79*	*809*
15	**16**	**13-120102-0402 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 22 мм. Монтаж из труб и готовых деталей в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**0,700**	**3464,74**	**2425**
			Накладные расходы			*821,80*	*575*
			Сметная прибыль			*256,65*	*180*
16	**17**	**11-220601-1003 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,016**	**1483687,64**	**23739**
			Накладные расходы			*156994,99*	*2512*
			Сметная прибыль			*109902,79*	*1758*
17	**18**	**23-010301-0175 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**18,000**	**3675,36**	**66156**
			Накладные расходы			*137,17*	*2469*
			Сметная прибыль			*272,25*	*4900*
18	**19**	**11-220601-1001 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,002**	**887809,86**	**1776**
			Накладные расходы			*122819,65*	*246*
			Сметная прибыль			*65763,69*	*132*
19	**20**	**23-010301-0125 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**5,000**	**1048,97**	**5245**
			Накладные расходы			*39,15*	*196*
			Сметная прибыль			*77,70*	*389*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	**21**	**23-010301-0188 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 22 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**0,700**	**299,41**	**210**
			Накладные расходы			*11,17*	*8*
			Сметная прибыль			*22,18*	*16*
21	**22**	**13-121101-0610 РСНБ РК 2015**	**Отводы,диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,000**	**21138,85**	**84555**
			Накладные расходы			*5083,24*	*20333*
			Сметная прибыль			*1565,84*	*6263*
22	**23**		**Отвод П90° Ду108х6 (К52) с заводской изоляциейГОСТ 17375-2001**	**шт**	**2,000**	**4152,22**	**8304**
			Накладные расходы			*154,97*	*310*
			Сметная прибыль			*307,57*	*615*
23	**24**	**23-020101-0205 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,000**	**2360,17**	**4720**
			Накладные расходы			*88,08*	*176*
			Сметная прибыль			*174,83*	*350*
24	**25**	**13-121101-0616 РСНБ РК 2015**	**Тройники,диаметр условного прохода 325 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,000**	**69657,98**	**208974**
			Накладные расходы			*16632,37*	*49897*
			Сметная прибыль			*5159,85*	*15480*
25	**26**		**Тройник равнопроходный П Ду325х8 (К52) с заводской изоляцией ГОСТ 17376-2001**	**шт**	**3,000**	**87389,72**	**262169**
			Накладные расходы			*3261,51*	*9785*
			Сметная прибыль			*6473,31*	*19420*
26	**27**	**13-121101-0616 РСНБ РК 2015**	**Переходы,диаметр условного прохода 325 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5,000**	**69657,98**	**348290**
			Накладные расходы			*16632,37*	*83162*
			Сметная прибыль			*5159,85*	*25799*
27	**28**		**Переход П К-312х8,0-108х6,0 (К52) с заводской изоляциейГОСТ 17378-2001**	**шт**	**3,000**	**14484,48**	**43453**
			Накладные расходы			*540,58*	*1622*
			Сметная прибыль			*1072,92*	*3219*
28	**29**		**Переход П К-108х6,0-57х4,0 (К52) с заводской изоляциейГОСТ 17378-2001**	**шт**	**2,000**	**10058,03**	**20116**
			Накладные расходы			*375,38*	*751*
			Сметная прибыль			*745,04*	*1490*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	**30**	**11-250114-0103 РСНБ РК 2015**	**Свеча диаметром 100 мм на трубопровод диаметром 350 мм. Устройство с установкой фундаментов**	**свеча**	**1,000**	**166471,30**	**166471**
			Накладные расходы			*40604,67*	*40605*
			Сметная прибыль			*12331,21*	*12331*
30	**31**	**11-220601-1003 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,005**	**1483687,64**	**6825**
			Накладные расходы			*156994,99*	*722*
			Сметная прибыль			*109902,79*	*506*
31	**32**	**23-010301-0175 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**9,600**	**3675,36**	**35283**
			Накладные расходы			*137,17*	*1317*
			Сметная прибыль			*272,25*	*2614*
32	**33**	**23-020101-0205 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,000**	**2360,17**	**2360**
			Накладные расходы			*88,08*	*88*
			Сметная прибыль			*174,83*	*175*
33	**34**	**21-050102-9901 РСНБ РК 2015**	**Крышка лист**	**т**	**0,001**	**178658,83**	**250**
			Накладные расходы			*6667,80*	*9*
			Сметная прибыль			*13233,99*	*19*
34	**35**	**21-050102-9901 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн лист**	**т**	**0,000**	**178658,83**	**71**
			Накладные расходы			*6667,80*	*3*
			Сметная прибыль			*13233,99*	*5*
35	**36**	**21-050304-9903 РСНБ РК 2015**	**Ось круг**	**т**	**0,000**	**154420,38**	**15**
			Накладные расходы			*5763,18*	*1*
			Сметная прибыль			*11438,55*	*1*
36	**37**	**21-130816-2202 РСНБ РК 2015**	**Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/**	**кг**	**0,700**	**477,51**	**334**
			Накладные расходы			*17,82*	*12*
			Сметная прибыль			*35,37*	*25*
37	**38**	**23-021104-0101 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры**	**шт.**	**1,000**	**614,51**	**615**
			Накладные расходы			*22,93*	*23*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*45,52*	*46*
38	**39**	**11-260301-0802 РСНБ РК 2015**	**Установка манжет Ду325. Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**5,511**	**199,35**	**1099**
			Накладные расходы			*69,47*	*383*
			Сметная прибыль			*14,77*	*81*
39	**40**	**23-021104-2205 РСНБ РК 2015**	**Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 325 мм**	**шт**	**12,000**	**3759,63**	**45116**
			Накладные расходы			*140,31*	*1684*
			Сметная прибыль			*278,49*	*3342*
40	**41**	**11-260301-0802 РСНБ РК 2015**	**Установка манжет Ду108. Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**0,755**	**199,35**	**150**
			Накладные расходы			*69,47*	*52*
			Сметная прибыль			*14,77*	*11*
41	**42**	**23-021104-2204 РСНБ РК 2015**	**Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 108 мм**	**шт**	**6,000**	**2740,16**	**16441**
			Накладные расходы			*102,27*	*614*
			Сметная прибыль			*202,97*	*1218*
42	**43**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,900**	**78,67**	**71**
			Накладные расходы			*17,95*	*16*
			Сметная прибыль			*5,83*	*5*
43	**44**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,800**	**112,15**	**202**
			Накладные расходы			*22,74*	*41*
			Сметная прибыль			*8,31*	*15*
44	**45**	**13-121101-0612 РСНБ РК 2015**	**Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа,диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,000**	**32983,63**	**65967**
			Накладные расходы			*8061,23*	*16122*
			Сметная прибыль			*2443,23*	*4886*
45	**46**	**23-020103-2512 РСНБ РК 2015**	**Фланец 1-50-100**	**комплект**	**2,000**	**26197,47**	**52395**
			Накладные расходы			*977,73*	*1955*
			Сметная прибыль			*1940,55*	*3881*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
46	**47**	**13-390201-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы, диаметр до 377 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	**стык**	**7,000**	**461,43**	**3230**
			Накладные расходы			*135,62*	*949*
			Сметная прибыль			*34,18*	*239*
47	**48**	**13-390201-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	**стык**	**18,000**	**153,81**	**2769**
			Накладные расходы			*45,21*	*814*
			Сметная прибыль			*11,39*	*205*
48	**49**	**11-250128-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	**стык**	**25,000**	**13650,16**	**341254**
			Накладные расходы			*3328,67*	*83217*
			Сметная прибыль			*1011,12*	*25278*
			ИТОГО:				**4113990**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**516501**
			Сметная прибыль				**304740**
			Итого с временными		**2,8 %**	**92948,00**	**4206938**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**20066,00**	**4227004**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**4398077,09**
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора			**8796,15**	**4406873,24**
			Итого с НДС		**12 %**	**528824,79**	**4935698,03**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг»А»

Директор Дусипов Д.Б. _____

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты транспортного хозяйства и связи. Внешнее электроснабжение (04-01-02)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за июль 2017г. № 7

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Площадка Узла запуска очистного устройства (УЗОУ)				
1	6	11-330208-0202 РСНБ РК 2015	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам**	шт	1,000	35300,11	35300
			Накладные расходы			*8327,92*	*8328*
			Сметная прибыль			*2614,82*	*2615*
2	7	51-080101-0705 РСНБ РК 2015	**МТПО-10-0,23кВ**	шт	1,000	331874,29	331874
			Накладные расходы			*12386,01*	*12386*
			Сметная прибыль			*24583,28*	*24583*
3	8	11-330208-0101 РСНБ РК 2015	**Разрядники. Установка с помощью механизмов**	комплект	3,000	8932,37	26797
			Накладные расходы			*2584,18*	*7753*
			Сметная прибыль			*661,66*	*1985*
4	9	51-080401-1302 РСНБ РК 2015	**Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	3,000	5840,62	17522
			Накладные расходы			*217,98*	*654*
			Сметная прибыль			*432,64*	*1298*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	13	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	7,000	3292,30	23046
			Накладные расходы			*987,75*	*6914*
			Сметная прибыль			*243,87*	*1707*
6	14	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 1ПМ 30.16)**	т	0,104	342654,65	35705
			Накладные расходы			*12788,35*	*1333*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*2645*
7	15	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 2ПМ 20.16)**	т	0,034	342654,65	11547
			Накладные расходы			*12788,35*	*431*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*855*
8	16	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 2ПМ 20.16)**	т	0,023	342654,65	7744
			Накладные расходы			*12788,35*	*289*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*574*
9	17	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1,000	11880,32	11880
			Накладные расходы			*4148,72*	*4149*
			Сметная прибыль			*880,02*	*880*
10	18	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	0,038	342654,65	13021
			Накладные расходы			*12788,35*	*486*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*965*
11	19	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	5,757	72,46	417
			Накладные расходы			*15,78*	*91*
			Сметная прибыль			*5,37*	*31*
12	20	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ПФ-115**	м2	5,757	103,54	596
			Накладные расходы			*19,95*	*115*
			Сметная прибыль			*7,67*	*44*
13	21	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	1,800	1951,39	3513
			Накладные расходы			*191,44*	*345*
			Сметная прибыль			*144,55*	*260*
14	22	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	9,000	881,30	7932

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*111,92*	*1007*
			Сметная прибыль			*65,28*	*588*
15	**23**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,092**	**75315,27**	**6952**
			Накладные расходы			*23974,62*	*2213*
			Сметная прибыль			*5578,91*	*515*
16	**26**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,650**	**30286,10**	**19686**
			Накладные расходы			*3301,82*	*2146*
			Сметная прибыль			*2243,41*	*1458*
17	**27**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,005**	**75315,27**	**401**
			Накладные расходы			*23974,62*	*128*
			Сметная прибыль			*5578,91*	*30*
18	**29**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**5,181**	**72,46**	**375**
			Накладные расходы			*15,78*	*82*
			Сметная прибыль			*5,37*	*28*
19	**30**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ПФ-115**	**м2**	**5,181**	**103,54**	**536**
			Накладные расходы			*19,95*	*103*
			Сметная прибыль			*7,67*	*40*
20	**31**	**11-070111-0113 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка**	**м оград**	**20,000**	**1996,37**	**39927**
			Накладные расходы			*594,48*	*11890*
			Сметная прибыль			*147,88*	*2958*
21	**32**	**21-050307-1020 РСНБ РК 2015**	**Проволока колючая**	**кг**	**45,000**	**381,78**	**17180**
			Накладные расходы			*14,25*	*641*
			Сметная прибыль			*28,28*	*1273*
22	**130**	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**385,000**	**318,91**	**122781**
			Накладные расходы			*62,57*	*24091*
			Сметная прибыль			*23,62*	*9095*
23	**131**	**11-330208-0202 РСНБ РК 2015**	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам**	**шт**	**1,000**	**35300,11**	**35300**
			Накладные расходы			*8327,92*	*8328*
			Сметная прибыль			*2614,82*	*2615*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	**132**	**51-080101-0705 РСНБ РК 2015**	**МТПО-10-0,23кВ**	**шт**	**1,000**	**331874,29**	**331874**
			Накладные расходы			*12386,01*	*12386*
			Сметная прибыль			*24583,28*	*24583*
25	**133**	**11-330208-0101 РСНБ РК 2015**	**Разрядники. Установка с помощью механизмов**	**комплект**	**6,000**	**8932,37**	**53594**
			Накладные расходы			*2584,18*	*15505*
			Сметная прибыль			*661,66*	*3970*
26	**134**	**51-080401-1302 РСНБ РК 2015**	**Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**6,000**	**5840,62**	**35044**
			Накладные расходы			*217,98*	*1308*
			Сметная прибыль			*432,64*	*2596*
27	**135**	**13-080201-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее**	**м**	**40,000**	**399,55**	**15982**
			Накладные расходы			*80,35*	*3214*
			Сметная прибыль			*29,60*	*1184*
28	**136**	**21-030101-0102 РСНБ РК 2015**	**Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-75**	**1000шт**	**0,072**	**44737,20**	**3221**
			Накладные расходы			*1669,65*	*120*
			Сметная прибыль			*3313,87*	*239*
29	**137**	**11-070111-0112 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**7,000**	**3292,30**	**23046**
			Накладные расходы			*987,75*	*6914*
			Сметная прибыль			*243,87*	*1707*
30	**138**	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 1ПМ 30.16)**	**т**	**0,104**	**342654,65**	**35705**
			Накладные расходы			*12788,35*	*1333*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*2645*
31	**139**	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 2ПМ 20.16)**	**т**	**0,034**	**342654,65**	**11547**
			Накладные расходы			*12788,35*	*431*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*855*
32	**140**	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 2ПМ 20.16)**	**т**	**0,023**	**342654,65**	**7744**
			Накладные расходы			*12788,35*	*289*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*574*
33	**141**	**11-070111-0208 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**1,000**	**11880,32**	**11880**
			Накладные расходы			*4148,72*	*4149*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*880,02*	*880*
34	**142**	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,038**	**342654,65**	**13021**
			Накладные расходы			*12788,35*	*486*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*965*
35	**143**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**5,757**	**72,46**	**417**
			Накладные расходы			*15,78*	*91*
			Сметная прибыль			*5,37*	*31*
36	**144**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ПФ-115**	**м2**	**5,757**	**103,54**	**596**
			Накладные расходы			*19,95*	*115*
			Сметная прибыль			*7,67*	*44*
37	**145**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,800**	**1951,39**	**3513**
			Накладные расходы			*191,44*	*345*
			Сметная прибыль			*144,55*	*260*
38	**146**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**9,000**	**881,30**	**7932**
			Накладные расходы			*111,92*	*1007*
			Сметная прибыль			*65,28*	*588*
39	**147**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,092**	**75315,27**	**6952**
			Накладные расходы			*23974,62*	*2213*
			Сметная прибыль			*5578,91*	*515*
40	**150**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,650**	**30286,10**	**19686**
			Накладные расходы			*3301,82*	*2146*
			Сметная прибыль			*2243,41*	*1458*
41	**151**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,005**	**75315,27**	**401**
			Накладные расходы			*23974,62*	*128*
			Сметная прибыль			*5578,91*	*30*
42	**153**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**5,181**	**72,46**	**375**
			Накладные расходы			*15,78*	*82*
			Сметная прибыль			*5,37*	*28*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	154	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ПФ-115**	м2	5,181	103,54	536
			Накладные расходы			*19,95*	*103*
			Сметная прибыль			*7,67*	*40*
44	155	11-070111-0113 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка**	м оград	20,000	1996,37	39927
			Накладные расходы			*594,48*	*11890*
			Сметная прибыль			*147,88*	*2958*
45	156	21-050307-1020 РСНБ РК 2015	**Проволока колючая**	кг	45,000	381,78	17180
			Накладные расходы			*14,25*	*641*
			Сметная прибыль			*28,28*	*1273*
46	277	13-080101-1510 РСНБ РК 2015	**Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования**	комплект (3 фазы)	2,000	38739,57	77479
			Накладные расходы			*7866,77*	*15734*
			Сметная прибыль			*2869,60*	*5739*
47	278		**Вакуумный реклоузер**	шт	2,000	5625638,63	11251277
			Накладные расходы			*209956,66*	*419913*
			Сметная прибыль			*416713,97*	*833428*
48	279	11-330204-0202 РСНБ РК 2015	**Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2**	1км	0,030	111613,86	3348
			Накладные расходы			*33076,43*	*992*
			Сметная прибыль			*8267,69*	*248*
49	280	23-061201-0703 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,030	259054,90	7772
			Накладные расходы			*9668,29*	*290*
			Сметная прибыль			*19189,25*	*576*
			Раздел: Площадка Кранового узла (КУ-2)				
50	283	11-330204-0202 РСНБ РК 2015	**Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2**	1км	13,966	111613,86	1558743
			Накладные расходы			*33076,43*	*461929*
			Сметная прибыль			*8267,69*	*115462*
51	284	23-061004-0105 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т	5,447	657341,73	3580241
			Накладные расходы			*24532,91*	*133620*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*48691,98*	*265203*
52	**285**	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**1170,000**	**318,91**	**373126**
			Накладные расходы			*62,57*	*73211*
			Сметная прибыль			*23,62*	*27639*
53	**286**	**11-330208-0202 РСНБ РК 2015**	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам**	**шт**	**1,000**	**35300,11**	**35300**
			Накладные расходы			*8327,92*	*8328*
			Сметная прибыль			*2614,82*	*2615*
54	**287**	**51-080101-0705 РСНБ РК 2015**	**МТПО-10-0,23кВ**	**шт**	**1,000**	**331874,29**	**331874**
			Накладные расходы			*12386,01*	*12386*
			Сметная прибыль			*24583,28*	*24583*
55	**288**	**11-330208-0101 РСНБ РК 2015**	**Разрядники. Установка с помощью механизмов**	**комплект**	**3,000**	**8932,37**	**26797**
			Накладные расходы			*2584,18*	*7753*
			Сметная прибыль			*661,66*	*1985*
56	**289**	**51-080401-1302 РСНБ РК 2015**	**Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**3,000**	**5840,62**	**17522**
			Накладные расходы			*217,98*	*654*
			Сметная прибыль			*432,64*	*1298*
57	**290**	**13-080201-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее**	**м**	**21,000**	**399,55**	**8391**
			Накладные расходы			*80,35*	*1687*
			Сметная прибыль			*29,60*	*622*
58	**291**	**21-030101-0102 РСНБ РК 2015**	**Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-75**	**1000шт**	**0,072**	**44737,20**	**3221**
			Накладные расходы			*1669,65*	*120*
			Сметная прибыль			*3313,87*	*239*
59	**292**	**11-070111-0112 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**7,000**	**3292,30**	**23046**
			Накладные расходы			*987,75*	*6914*
			Сметная прибыль			*243,87*	*1707*
60	**293**	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 1ПМ 30.16)**	**т**	**0,104**	**342654,65**	**35705**
			Накладные расходы			*12788,35*	*1333*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*2645*
61	**294**	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 2ПМ 20.16)**	**т**	**0,034**	**342654,65**	**11547**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*12788,35*	*431*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*855*
62	**295**	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 2ПМ 20.16)**	**т**	**0,023**	**342654,65**	**7744**
			Накладные расходы			*12788,35*	*289*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*574*
63	**296**	**11-070111-0208 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**1,000**	**11880,32**	**11880**
			Накладные расходы			*4148,72*	*4149*
			Сметная прибыль			*880,02*	*880*
64	**297**	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,038**	**342654,65**	**13021**
			Накладные расходы			*12788,35*	*486*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*965*
65	**298**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**5,757**	**72,46**	**417**
			Накладные расходы			*15,78*	*91*
			Сметная прибыль			*5,37*	*31*
66	**299**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ПФ-115**	**м2**	**5,757**	**103,54**	**596**
			Накладные расходы			*19,95*	*115*
			Сметная прибыль			*7,67*	*44*
67	**300**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,800**	**1951,39**	**3513**
			Накладные расходы			*191,44*	*345*
			Сметная прибыль			*144,55*	*260*
68	**301**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**9,000**	**881,30**	**7932**
			Накладные расходы			*111,92*	*1007*
			Сметная прибыль			*65,28*	*588*
69	**302**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,092**	**75315,27**	**6952**
			Накладные расходы			*23974,62*	*2213*
			Сметная прибыль			*5578,91*	*515*
70	**303**	**23-010201-0169 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10,550**	**1107,51**	**11684**
			Накладные расходы			*41,33*	*436*
			Сметная прибыль			*82,04*	*865*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
71	304	21-050106-9903 РСНБ РК 2015	**Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп**	т	0,004	189061,38	718
			Накладные расходы			*7056,03*	*27*
			Сметная прибыль			*14004,55*	*53*
72	305	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,650	30286,10	19686
			Накладные расходы			*3301,82*	*2146*
			Сметная прибыль			*2243,41*	*1458*
73	306	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,005	75315,27	401
			Накладные расходы			*23974,62*	*128*
			Сметная прибыль			*5578,91*	*30*
74	307	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,005	106865,88	569
			Накладные расходы			*3988,38*	*21*
			Сметная прибыль			*7915,99*	*42*
75	308	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	5,181	72,46	375
			Накладные расходы			*15,78*	*82*
			Сметная прибыль			*5,37*	*28*
76	309	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ПФ-115**	м2	5,181	103,54	536
			Накладные расходы			*19,95*	*103*
			Сметная прибыль			*7,67*	*40*
77	399	11-330204-0202 РСНБ РК 2015	**Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2**	1км	0,030	111613,86	3348
			Накладные расходы			*33076,43*	*992*
			Сметная прибыль			*8267,69*	*248*
78	400	23-061201-0703 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,030	259054,90	7772
			Накладные расходы			*9668,29*	*290*
			Сметная прибыль			*19189,25*	*576*
			Раздел: Площадка Узла приема очистного устройства (УПОУ)				
79	401	11-250129-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель, вес 1 м до 3 кг. Прокладка**	м кабеля	50,000	611,15	30557
			Накладные расходы			*138,56*	*6928*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*45,27*	*2264*
80	402	23-060133-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	906892,36	46252
			Накладные расходы			*33846,48*	*1726*
			Сметная прибыль			*67177,21*	*3426*
81	403	11-330204-0202 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,660	111613,86	73665
			Накладные расходы			*33076,43*	*21830*
			Сметная прибыль			*8267,69*	*5457*
82	404	23-061004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,013	657341,73	8460
			Накладные расходы			*24532,91*	*316*
			Сметная прибыль			*48691,98*	*627*
83	405	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	10,000	318,91	3189
			Накладные расходы			*62,57*	*626*
			Сметная прибыль			*23,62*	*236*
			Раздел: Площадка АГРС				
84	476	11-330204-0202 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,716	111613,86	79860
			Накладные расходы			*33076,43*	*23666*
			Сметная прибыль			*8267,69*	*5916*
85	477	23-061004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,279	657341,73	183428
			Накладные расходы			*24532,91*	*6846*
			Сметная прибыль			*48691,98*	*13587*
86	478	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	50,000	318,91	15946
			Накладные расходы			*62,57*	*3129*
			Сметная прибыль			*23,62*	*1181*
87	479	11-330208-0101 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	6,000	8932,37	53594
			Накладные расходы			*2584,18*	*15505*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*661,66*	*3970*
88	**480**	**51-080401-1302 РСНБ РК 2015**	**Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**6,000**	**5840,62**	**35044**
			Накладные расходы			*217,98*	*1308*
			Сметная прибыль			*432,64*	*2596*
89	**481**	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	**опора**	**6,000**	**17940,71**	**107644**
			Накладные расходы			*4780,78*	*28685*
			Сметная прибыль			*1328,94*	*7974*
90	**482**	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**6,000**	**33297,34**	**199784**
			Накладные расходы			*1242,70*	*7456*
			Сметная прибыль			*2466,47*	*14799*
91	**483**		**Траверса ТМ1**	**шт**	**6,000**	**8300,58**	**49803**
			Накладные расходы			*309,79*	*1859*
			Сметная прибыль			*614,86*	*3689*
92	**484**		**Хомут Х1**	**шт**	**6,000**	**811,13**	**4867**
			Накладные расходы			*30,27*	*182*
			Сметная прибыль			*60,08*	*361*
93	**485**	**24-040101-0506 РСНБ РК 2015**	**Изолятор**	**100шт**	**0,180**	**236,93**	**43**
			Накладные расходы			*8,84*	*2*
			Сметная прибыль			*17,55*	*3*
94	**486**	**24-040109-0402 РСНБ РК 2015**	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**18,000**	**41,95**	**755**
			Накладные расходы			*1,57*	*28*
			Сметная прибыль			*3,11*	*56*
95	**487**		**Крепление провода СШ-2**	**шт**	**18,000**	**129,39**	**2329**
			Накладные расходы			*4,83*	*87*
			Сметная прибыль			*9,58*	*173*
96	**488**	**24-040204-1202 РСНБ РК 2015**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,000**	**321,58**	**1929**
			Накладные расходы			*12,00*	*72*
			Сметная прибыль			*23,82*	*143*
97	**489**	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка опор УА10-1/с траверсами/**	**опора**	**2,000**	**8697,10**	**17394**
			Накладные расходы			*2295,24*	*4590*
			Сметная прибыль			*644,23*	*1288*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
98	490	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012**	шт.	6,000	33297,34	199784
			Накладные расходы			*1242,70*	*7456*
			Сметная прибыль			*2466,47*	*14799*
99	491	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	**Установка для опор анкерных плит объемом до 0,2 м3**	шт	6,000	2459,21	14755
			Накладные расходы			*732,14*	*4393*
			Сметная прибыль			*182,16*	*1093*
100	492	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Устройство фундаментных П3-И**	м3	0,300	23532,67	7060
			Накладные расходы			*1595,32*	*479*
			Сметная прибыль			*1743,16*	*523*
101	493	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	т	0,019	113766,86	2137
			Накладные расходы			*4245,94*	*80*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*158*
102	494		**Траверса ТМ6**	шт	2,000	12530,04	25060
			Накладные расходы			*467,64*	*935*
			Сметная прибыль			*928,15*	*1856*
103	495		**Оголовок ОГ-2**	шт	4,000	1465,83	5863
			Накладные расходы			*54,71*	*219*
			Сметная прибыль			*108,58*	*434*
104	496		**Оголовок ОГ-5**	шт	2,000	678,84	1358
			Накладные расходы			*25,34*	*51*
			Сметная прибыль			*50,28*	*101*
105	497		**Хомут Х1**	шт	2,000	811,13	1622
			Накладные расходы			*30,27*	*61*
			Сметная прибыль			*60,08*	*120*
106	498		**Болт Б5**	шт	2,000	533,03	1066
			Накладные расходы			*19,89*	*40*
			Сметная прибыль			*39,48*	*79*
107	499		**Кронштейн У1**	шт	4,000	4280,65	17123
			Накладные расходы			*159,76*	*639*
			Сметная прибыль			*317,09*	*1268*
108	500		**Стяжка Г1**	шт	6,000	3283,15	19699
			Накладные расходы			*122,53*	*735*
			Сметная прибыль			*243,20*	*1459*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
109	501		**Проводник ЗП1**	м	4,000	562,96	2252
			Накладные расходы			*21,01*	*84*
			Сметная прибыль			*41,70*	*167*
110	502	24-040102-0123 РСНБ РК 2015	**Изоляторы**	шт.	4,000	1436,95	5748
			Накладные расходы			*53,63*	*215*
			Сметная прибыль			*106,44*	*426*
111	503	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	4,000	41,95	168
			Накладные расходы			*1,57*	*6*
			Сметная прибыль			*3,11*	*12*
112	504		**Крепление провода СШ-2**	шт	4,000	129,39	518
			Накладные расходы			*4,83*	*19*
			Сметная прибыль			*9,58*	*38*
113	505	24-040204-1202 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4,000	321,58	1286
			Накладные расходы			*12,00*	*48*
			Сметная прибыль			*23,82*	*95*
114	506	24-040204-1304 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4,000	563,86	2255
			Накладные расходы			*21,04*	*84*
			Сметная прибыль			*41,77*	*167*
115	507	24-040207-3990 РСНБ РК 2015	**Подвеска натяжная**	комплект	23,000	1806,74	41555
			Накладные расходы			*67,43*	*1551*
			Сметная прибыль			*133,83*	*3078*
116	508	24-040201-0792 РСНБ РК 2015	**Звенья промежуточные типа ПТР-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4,000	2651,02	10604
			Накладные расходы			*98,94*	*396*
			Сметная прибыль			*196,37*	*785*
117	509	24-040201-0649 РСНБ РК 2015	**Скоба**	шт.	2,000	52,80	106
			Накладные расходы			*1,97*	*4*
			Сметная прибыль			*3,91*	*8*
118	510	24-040201-0109 РСНБ РК 2015	**Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2,000	374,51	749
			Накладные расходы			*13,98*	*28*
			Сметная прибыль			*27,74*	*55*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
119	**511**	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка опор А0-1/с траверсами/**	**опора**	**2,000**	**8697,10**	**17394**
			Накладные расходы			*2295,24*	*4590*
			Сметная прибыль			*644,23*	*1288*
120	**512**	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**4,000**	**33297,34**	**133189**
			Накладные расходы			*1242,70*	*4971*
			Сметная прибыль			*2466,47*	*9866*
121	**513**	**11-330203-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка для опор анкерных плит объемом до 0,2 м3**	**шт**	**4,000**	**2459,21**	**9837**
			Накладные расходы			*732,14*	*2929*
			Сметная прибыль			*182,16*	*729*
122	**514**	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Устройство фундаментных П3-И**	**м3**	**0,200**	**23532,67**	**4707**
			Накладные расходы			*1595,32*	*319*
			Сметная прибыль			*1743,16*	*349*
123	**515**	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**т**	**0,013**	**113766,86**	**1424**
			Накладные расходы			*4245,94*	*53*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*106*
124	**516**		**Траверса ТМ6**	**шт**	**2,000**	**12530,04**	**25060**
			Накладные расходы			*467,64*	*935*
			Сметная прибыль			*928,15*	*1856*
125	**517**		**Оголовок ОГ-2**	**шт**	**4,000**	**1465,83**	**5863**
			Накладные расходы			*54,71*	*219*
			Сметная прибыль			*108,58*	*434*
126	**518**		**Оголовок ОГ-5**	**шт**	**2,000**	**678,84**	**1358**
			Накладные расходы			*25,34*	*51*
			Сметная прибыль			*50,28*	*101*
127	**519**		**Хомут Х1**	**шт**	**2,000**	**811,13**	**1622**
			Накладные расходы			*30,27*	*61*
			Сметная прибыль			*60,08*	*120*
128	**520**		**Болт Б5**	**шт**	**2,000**	**533,03**	**1066**
			Накладные расходы			*19,89*	*40*
			Сметная прибыль			*39,48*	*79*
129	**521**		**Кронштейн У1**	**шт**	**2,000**	**4280,65**	**8561**
			Накладные расходы			*159,76*	*320*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*317,09*	*634*
130	**522**		**Стяжка Г1**	**шт**	**4,000**	**3283,15**	**13133**
			Накладные расходы			*122,53*	*490*
			Сметная прибыль			*243,20*	*973*
131	**523**		**Проводник ЗП1**	**м**	**4,000**	**562,96**	**2252**
			Накладные расходы			*21,01*	*84*
			Сметная прибыль			*41,70*	*167*
132	**524**	**24-040102-0123 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы**	**шт.**	**2,000**	**1436,95**	**2874**
			Накладные расходы			*53,63*	*107*
			Сметная прибыль			*106,44*	*213*
133	**525**	**24-040109-0402 РСНБ РК 2015**	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**2,000**	**41,95**	**84**
			Накладные расходы			*1,57*	*3*
			Сметная прибыль			*3,11*	*6*
134	**526**		**Крепление провода СШ-2**	**шт**	**2,000**	**129,39**	**259**
			Накладные расходы			*4,83*	*10*
			Сметная прибыль			*9,58*	*19*
135	**527**	**24-040204-1202 РСНБ РК 2015**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,000**	**321,58**	**1286**
			Накладные расходы			*12,00*	*48*
			Сметная прибыль			*23,82*	*95*
136	**528**	**24-040204-1304 РСНБ РК 2015**	**Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,000**	**563,86**	**3383**
			Накладные расходы			*21,04*	*126*
			Сметная прибыль			*41,77*	*251*
137	**529**	**24-040207-3990 РСНБ РК 2015**	**Подвеска натяжная**	**комплект**	**6,000**	**1806,74**	**10840**
			Накладные расходы			*67,43*	*405*
			Сметная прибыль			*133,83*	*803*
			ИТОГО:				**20372247**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1475132**
			Сметная прибыль				**1509056**
			Итого с временными		**2,8 %**	**263093,00**	**20635340**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**56797,00**	**20692137**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**21529578,32**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора			**43059,16**	**21572637,48**
			Итого с НДС		**12 %**	**2588716,50**	**24161353,97**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Дусипов Д.Б.

Подрядчик
ТОО «АВТМ»

Директор Мирзегасанов М.М.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты транспортного хозяйства и связи. Автоматизация технологических процессов (05-01-01)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за июль 2017г. № 8

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Площадка Узла запуска очистного устройства (111/15.12.2014-01-АТХ-СО.1)				
1	**12**		**Манометр коррозийностойкий, МП4А-КС ТУ 25-7329.002-96**	**шт**	**1,000**	**59050,35**	**59050**
			Накладные расходы			***2203,84***	***2204***
			Сметная прибыль			***4374,10***	***4374***
2	**14**		**Сигнализатор прохождения очистного устройства взрывозащищенного исполнения МДПС-3 ТУ 3791-002-53089075-00**	**шт**	**3,000**	**471494,31**	**1414483**
			Накладные расходы			***17596,82***	***52790***
			Сметная прибыль			***34925,50***	***104777***
3	**20**		**Концевой выключатель механический с замыкающим и размыкающим контактами ME8111**	**шт**	**1,000**	**3133,91**	**3134**
			Накладные расходы			***116,96***	***117***
			Сметная прибыль			***232,14***	***232***
4	**22**		**Сигнализатор прохождения очистного устройства взрывозащищенного исполнения МДПС-3 ТУ 3791-002-53089075-00**	**шт**	**1,000**	**471494,31**	**471494**
			Накладные расходы			***17596,82***	***17597***
			Сметная прибыль			***34925,50***	***34926***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	37		**6XV1850-2HH10, Кабель ETHErnET TP XP с 2-мя коннекторами RJ45**	м	1,000	5059,63	5060
			Накладные расходы			*188,83*	*189*
			Сметная прибыль			*374,79*	*375*
6	38	13-100902-1207 РСНБ РК 2015	**Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 800X1800 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1,000	6022,41	6022
			Накладные расходы			*1257,88*	*1258*
			Сметная прибыль			*446,10*	*446*
			Раздел: Площадка линейного кранового узла КУ-1 (111/15.12.2014-01-АТХ-СО.2)				
7	46		**Манометр коррозийностойкий, МП4А-КС ТУ 25-7329.002-96**	шт	2,000	59050,35	118101
			Накладные расходы			*2203,84*	*4408*
			Сметная прибыль			*4374,10*	*8748*
8	48		**Сигнализатор пожара комплектно с базой DB1101A**	шт	1,000	195113,91	195114
			Накладные расходы			*7281,92*	*7282*
			Сметная прибыль			*14452,88*	*14453*
9	50		**Концевой выключатель механический с замыкающим и размыкающим контактами ME8111**	шт	1,000	3133,91	3134
			Накладные расходы			*116,96*	*117*
			Сметная прибыль			*232,14*	*232*
10	58		**6XV1850-2HH10, Кабель ETHErnET TP XP с 2-мя коннекторами RJ45**	м	1,000	5059,63	5060
			Накладные расходы			*188,83*	*189*
			Сметная прибыль			*374,79*	*375*
11	63	13-100902-1207 РСНБ РК 2015	**Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 800X1800 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1,000	6022,41	6022
			Накладные расходы			*1257,88*	*1258*
			Сметная прибыль			*446,10*	*446*
			Раздел: Площадка линейного кранового узла КУ-2 (111/15.12.2014-01-АТХ-СО.3)				
12	73		**Сигнализатор пожара комплектно с базой DB1101A**	шт	1,000	195113,91	195114
			Накладные расходы			*7281,92*	*7282*
			Сметная прибыль			*14452,88*	*14453*
13	75		**Концевой выключатель механический с замыкающим и размыкающим контактами ME8111**	шт	1,000	3133,91	3134
			Накладные расходы			*116,96*	*117*
			Сметная прибыль			*232,14*	*232*
14	83		**6XV1850-2HH10, Кабель ETHErnET TP XP с 2-мя коннекторами RJ45**	м	1,000	5059,63	5060

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*188,83*	*189*
			Сметная прибыль			*374,79*	*375*
15	**88**	**13-100902-1207 РСНБ РК 2015**	**Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 800Х1800 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**6022,41**	**6022**
			Накладные расходы			*1257,88*	*1258*
			Сметная прибыль			*446,10*	*446*
			Раздел: Площадка Узла приема очистного устройства (111/15.12.2014-01-АТХ-СО.4)				
16	**92**		**Термопреобразователь сопротивления взравозащищенного ТСМУ 011.14-4/20**	**шт**	**1,000**	**349464,49**	**349464**
			Накладные расходы			*13042,50*	*13043*
			Сметная прибыль			*25886,26*	*25886*
17	**93**		**Датчик давления Модель 3051T-G-4**	**шт**	**2,000**	**1562131,51**	**3124263**
			Накладные расходы			*58300,92*	*116602*
			Сметная прибыль			*115713,45*	*231427*
18	**94**		**Вентильный блок для для датчика давления 3051TR - Модель 306-R-T-2-2-BA -1-1**	**шт**	**2,000**	**225644,58**	**451289**
			Накладные расходы			*8421,37*	*16843*
			Сметная прибыль			*16714,41*	*33429*
19	**98**		**Датчик давления Модель 3051T-G-4**	**шт**	**1,000**	**1562131,51**	**1562132**
			Накладные расходы			*58300,92*	*58301*
			Сметная прибыль			*115713,45*	*115713*
20	**99**		**Вентильный блок для для датчика давления 3051TR - Модель 306-R-T-2-2-BA -1-1**	**шт**	**1,000**	**225644,58**	**225645**
			Накладные расходы			*8421,37*	*8421*
			Сметная прибыль			*16714,41*	*16714*
21	**101**		**Манометр коррозийностойкий, МП4А-КС ТУ 25-7329.002-96**	**шт**	**1,000**	**59050,35**	**59050**
			Накладные расходы			*2203,84*	*2204*
			Сметная прибыль			*4374,10*	*4374*
22	**103**		**Волноводный радарный датчик уровня, Модель 3301**	**шт**	**1,000**	**4657106,77**	**4657107**
			Накладные расходы			*173809,70*	*173810*
			Сметная прибыль			*344970,87*	*344971*
23	**105**		**Сигнализатор прохождения очистного устройства взрывозащищенного исполнения МДПС-3 ТУ 3791-002-53089075-00**	**шт**	**3,000**	**471494,31**	**1414483**
			Накладные расходы			*17596,82*	*52790*
			Сметная прибыль			*34925,50*	*104777*
24	**107**		**Блок питания и регистрации БПР-3**	**шт**	**3,000**	**88575,52**	**265727**
			Накладные расходы			*3305,76*	*9917*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*6561,15*	*19683*
25	**109**		**6ES7214-1AG40-0XB0, Программируемый контролер SIMATIC S7-1200, CPU 1214C**	**шт**	**1,000**	**139928,28**	**139928**
			Накладные расходы			*5222,32*	*5222*
			Сметная прибыль			*10365,06*	*10365*
26	**110**	**13-110401-0701 РСНБ РК 2015**	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5,000**	**928,89**	**4644**
			Накладные расходы			*283,27*	*1416*
			Сметная прибыль			*68,81*	*344*
27	**111**		**6ES7231-4HF32-0XB0, модуль аналогового ввода, SM 1231, 8 AI**	**шт**	**2,000**	**135249,82**	**270500**
			Накладные расходы			*5047,71*	*10095*
			Сметная прибыль			*10018,51*	*20037*
28	**112**		**6ES7221-1BH32-0XB0, SIMATIC S7-1200, модуль дискретного ввода, SM 1221**	**шт**	**1,000**	**64306,66**	**64307**
			Накладные расходы			*2400,01*	*2400*
			Сметная прибыль			*4763,46*	*4763*
29	**113**		**6ES7222-1BH32-0XB0, SIMATIC S7-1200, модуль дискретного вывода, SM 1222**	**шт**	**1,000**	**64306,66**	**64307**
			Накладные расходы			*2400,01*	*2400*
			Сметная прибыль			*4763,46*	*4763*
30	**114**		**6GK7277-1AA10-0AA0, SIMATIC S7-1200, коммуникационный модуль., CSM 1277**	**шт**	**1,000**	**48911,10**	**48911**
			Накладные расходы			*1825,43*	*1825*
			Сметная прибыль			*3623,04*	*3623*
31	**116**		**6XV1850-2HH10, Кабель ETHErnET TP XP с 2-мя коннекторами RJ45**	**м**	**1,000**	**5059,63**	**5060**
			Накладные расходы			*188,83*	*189*
			Сметная прибыль			*374,79*	*375*
32	**118**		**6ES7954-8LF0-0AA0, карта памяти для S7-1200 CPU**	**шт**	**1,000**	**114594,01**	**114594**
			Накладные расходы			*4276,81*	*4277*
			Сметная прибыль			*8488,45*	*8488*
33	**120**		**6EP1332-1SH71, Стабилизированный источник питания на 24 В-2,5 А**	**шт**	**1,000**	**29346,66**	**29347**
			Накладные расходы			*1095,26*	*1095*
			Сметная прибыль			*2173,83*	*2174*
34	**121**	**13-100902-1207 РСНБ РК 2015**	**Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 800Х1800 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**6022,41**	**6022**
			Накладные расходы			*1257,88*	*1258*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*446,10*	*446*
35	122		**Шкаф контроллера с монтажными материалами, в сборе 1800-800-500**	шт	1,000	1880810,32	1880810
			Накладные расходы			*70194,46*	*70194*
			Сметная прибыль			*139319,28*	*139319*
			Раздел: Электроаппаратура и материалы (1298-05-15R-1-ATX-CO.5)				
36	124		**Источник бесперебойного питания POwErVAriO PVO11/1 K**	шт	4,000	367464,53	1469858
			Накладные расходы			*13714,29*	*54857*
			Сметная прибыль			*27219,59*	*108878*
37	126		**Индикатор С матовой линзой 3SB3252-6AA40**	шт	4,000	8578,50	34314
			Накладные расходы			*320,16*	*1281*
			Сметная прибыль			*635,44*	*2542*
38	127		**Согласующее реле LZX:RT4A4T30**	шт	4,000	10155,37	40621
			Накладные расходы			*379,01*	*1516*
			Сметная прибыль			*752,25*	*3009*
39	128		**Реле промежуточное 38.51.7.012.0050**	шт	4,000	4461,22	17845
			Накладные расходы			*166,50*	*666*
			Сметная прибыль			*330,46*	*1322*
40	129		**Розетка с винтовым зажимом 94.02 Реле промежуточное 38.51.7.024.0050**	шт	16,000	1732,88	27726
			Накладные расходы			*64,67*	*1035*
			Сметная прибыль			*128,36*	*2054*
41	130		**Реле промежуточное 38.51.0.240.0050**	шт	33,000	4461,22	147220
			Накладные расходы			*166,50*	*5494*
			Сметная прибыль			*330,46*	*10905*
42	131		**Реле промежуточное 38.51.0.240.0060**	шт	31,000	5917,57	183445
			Накладные расходы			*220,85*	*6846*
			Сметная прибыль			*438,34*	*13588*
43	132		**Полупроводниковые трехфазные контакторы 3RF2403-1BD04**	шт	4,000	158874,75	635499
			Накладные расходы			*5929,43*	*23718*
			Сметная прибыль			*11768,50*	*47074*
44	134		**Стабилизированный источник питания на 24 В-2,5 А**	шт	4,000	30389,83	121559
			Накладные расходы			*1134,19*	*4537*
			Сметная прибыль			*2251,10*	*9004*
45	136		**Выключатель автоматический С116-7**	шт	6,000	16187,95	97128
			Накладные расходы			*604,16*	*3625*
			Сметная прибыль			*1199,11*	*7195*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
46	137		**Выключатель автоматический С113-7**	шт	6,000	16187,95	97128
			Накладные расходы			*604,16*	*3625*
			Сметная прибыль			*1199,11*	*7195*
47	138		**Выключатель автоматический С210-7**	шт	6,000	45429,01	272574
			Накладные расходы			*1695,47*	*10173*
			Сметная прибыль			*3365,11*	*20191*
48	139		**Выключатель автоматический С105-7**	шт	5,000	19576,42	97882
			Накладные расходы			*730,62*	*3653*
			Сметная прибыль			*1450,11*	*7251*
49	140		**Выключатель автоматический С203-7**	шт	7,000	54430,27	381012
			Накладные расходы			*2031,41*	*14220*
			Сметная прибыль			*4031,87*	*28223*
50	141		**Выключатель автоматический С101-7**	шт	14,000	19576,42	274070
			Накладные расходы			*730,62*	*10229*
			Сметная прибыль			*1450,11*	*20301*
51	142		**Выключатель автоматический С202-7**	шт	5,000	54430,27	272151
			Накладные расходы			*2031,41*	*10157*
			Сметная прибыль			*4031,87*	*20159*
52	143		**Выключатель автоматический С208-7**	шт	5,000	54430,27	272151
			Накладные расходы			*2031,41*	*10157*
			Сметная прибыль			*4031,87*	*20159*
53	147	23-060203-0102 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГЭ 4х1 ГОСТ 1508-78**	км	0,200	193425,48	38685
			Накладные расходы			*7218,91*	*1444*
			Сметная прибыль			*14327,81*	*2866*
54	148	23-060217-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВБбШв 7х1 ГОСТ 1508-78**	км	0,900	400169,71	360153
			Накладные расходы			*14934,89*	*13441*
			Сметная прибыль			*29642,20*	*26678*
55	149	23-060201-0102 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78**	км	0,100	151895,61	15190
			Накладные расходы			*5668,96*	*567*
			Сметная прибыль			*11251,53*	*1125*
56	150	23-060217-0103 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВБбШв 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,150	319365,67	47905
			Накладные расходы			*11919,17*	*1788*
			Сметная прибыль			*23656,72*	*3549*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
57	151	23-060217-0102 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВБбШв 4х1 ГОСТ 1508-78**	км	0,200	320823,71	64165
			Накладные расходы			*11973,59*	*2395*
			Сметная прибыль			*23764,72*	*4753*
58	152		**Кабель монтажный МКЭШВ 4х2х1,0**	км	0,400	1703873,12	681549
			Накладные расходы			*63590,91*	*25436*
			Сметная прибыль			*126212,82*	*50485*
59	153		**Кабель монтажный МКЭШВ 5х2х1,0**	км	0,300	2065978,66	619794
			Накладные расходы			*77105,20*	*23132*
			Сметная прибыль			*153035,46*	*45911*
60	154		**Провод заземления желто-зелены H07V-K 1X10MM2**	м	0,150	553,05	83
			Накладные расходы			*20,64*	*3*
			Сметная прибыль			*40,97*	*6*
61	155	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,100	127627,19	12763
			Накладные расходы			*4763,22*	*476*
			Сметная прибыль			*9453,87*	*945*
62	157		**Проводник заземляющий П-750**	шт	6,000	1843,48	11061
			Накладные расходы			*68,80*	*413*
			Сметная прибыль			*136,55*	*819*
63	159		**Сигнальная лента**	м	3500,000	12,73	44545
			Накладные расходы			*0,47*	*1662*
			Сметная прибыль			*0,94*	*3300*
64	160	23-060901-0104 РСНБ РК 2015	**Проводник для сигнальной ленты**	км	3,500	16731,94	58562
			Накладные расходы			*624,46*	*2186*
			Сметная прибыль			*1239,40*	*4338*
65	161		**Блок вентильный - двухвентильный 306RT2**	шт	13,000	225644,58	2933380
			Накладные расходы			*8421,37*	*109478*
			Сметная прибыль			*16714,41*	*217287*
66	162		**Блок клапанный серий Е, Е1213**	шт	7,000	32611,89	228283
			Накладные расходы			*1217,12*	*8520*
			Сметная прибыль			*2415,70*	*16910*
67	175		**Металлорукав 635 43 Наружный Дн 19,5мм Дв**	шт	22,000	1362,70	29979
			Накладные расходы			*50,86*	*1119*
			Сметная прибыль			*100,94*	*2221*
68	176		**Кабельный ввод СМР-20-Р2К**	шт	6,000	15257,44	91545
			Накладные расходы			*569,43*	*3417*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1130,18*	*6781*
69	177		**Кабельный ввод FGA16-A16-A2P**	шт	3,000	22886,17	68659
			Накладные расходы			*854,14*	*2562*
			Сметная прибыль			*1695,27*	*5086*
70	178		**Коробка соединительная КП12У-12/ЕА/.21/В/.ТУ14-685.0316-86**	шт	7,000	41448,80	290142
			Накладные расходы			*1546,93*	*10828*
			Сметная прибыль			*3070,28*	*21492*
71	179		**Коробка соединительная КП12У-13/ЕАБ/.21/В/.ТУ14-685.0316-86**	шт	6,000	41448,80	248693
			Накладные расходы			*1546,93*	*9282*
			Сметная прибыль			*3070,28*	*18422*
72	180		**Коробка соединительная КП12У-12/ЕА/.21/В/.ТУ126-685.0326-86**	шт	2,000	41448,80	82898
			Накладные расходы			*1546,93*	*3094*
			Сметная прибыль			*3070,28*	*6141*
73	181		**Коробка соединительная КП12У-13/ЕАБ/.21/В/.ТУ126-685.0326-86**	шт	1,000	41448,80	41449
			Накладные расходы			*1546,93*	*1547*
			Сметная прибыль			*3070,28*	*3070*
74	182	21-050106-9902 РСНБ РК 2015	**Полоса 4х14**	т	0,009	189061,21	1664
			Накладные расходы			*7056,03*	*62*
			Сметная прибыль			*14004,53*	*123*
75	183	24-040207-1806 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные медные**	шт.	20,000	66,58	1332
			Накладные расходы			*2,48*	*50*
			Сметная прибыль			*4,93*	*99*
76	184		**Розетка 2К+3, 774 31**	шт	4,000	5587,08	22348
			Накладные расходы			*208,52*	*834*
			Сметная прибыль			*413,86*	*1655*
77	185		**Кабель-канал DLP**	шт	50,000	2725,40	136270
			Накладные расходы			*101,72*	*5086*
			Сметная прибыль			*201,88*	*10094*
78	186		**Крышка, L 2м 105 21**	шт	50,000	2384,73	119236
			Накладные расходы			*89,00*	*4450*
			Сметная прибыль			*176,65*	*8832*
79	187		**Накладка на стык 106 91**	шт	30,000	545,07	16352
			Накладные расходы			*20,34*	*610*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*40,38*	*1211*
80	**188**		**Накладка на стык крышки 108 06**	**шт**	**30,000**	**2112,19**	**63366**
			Накладные расходы			*78,83*	*2365*
			Сметная прибыль			*156,46*	*4694*
81	**189**		**Углы внутренний 106 01**	**шт**	**30,000**	**4156,24**	**124687**
			Накладные расходы			*155,12*	*4653*
			Сметная прибыль			*307,87*	*9236*
82	**190**		**Углы плоские 107 67**	**шт**	**12,000**	**6813,50**	**81762**
			Накладные расходы			*254,29*	*3051*
			Сметная прибыль			*504,70*	*6056*
83	**191**		**Заглушка торцевая 107 22**	**шт**	**16,000**	**1907,77**	**30524**
			Накладные расходы			*71,20*	*1139*
			Сметная прибыль			*141,32*	*2261*
84	**192**		**Отвод 107 35**	**шт**	**16,000**	**9061,95**	**144991**
			Накладные расходы			*338,20*	*5411*
			Сметная прибыль			*671,26*	*10740*
85	**196**		**Анкер втулочный**	**шт**	**36,000**	**215,68**	**7765**
			Накладные расходы			*8,05*	*290*
			Сметная прибыль			*15,98*	*575*
86	**197**	**21-130201-0301 РСНБ РК 2015**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**0,786**	**241,05**	**190**
			Накладные расходы			*9,00*	*7*
			Сметная прибыль			*17,86*	*14*
87	**198**	**21-130201-0302 РСНБ РК 2015**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**0,895**	**230,72**	**207**
			Накладные расходы			*8,61*	*8*
			Сметная прибыль			*17,09*	*15*
88	**199**	**21-130201-0903 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**564503,39**	**251**
			Накладные расходы			*21068,05*	*9*
			Сметная прибыль			*41815,07*	*19*
89	**200**	**21-050302-0104 РСНБ РК 2015**	**хомуты массой до 1,6 кг**	**кг**	**32,400**	**256,66**	**8316**
			Накладные расходы			*9,58*	*310*
			Сметная прибыль			*19,01*	*616*
90	**201**	**23-021103-0901 РСНБ РК 2015**	**Кольца резиновые**	**шт.**	**70,000**	**1466,01**	**102620**
			Накладные расходы			*54,71*	*3830*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*108,59*	*7602*
			Раздел: Архивный сервер и АРМ-оператора (1298-05-15R-1-ATX-CO.6)				
91	207	13-110401-0502 РСНБ РК 2015	**Пульт, рабочее место, масса до 0,5 т. Монтаж оборудования**	шт.	12,000	26856,06	322273
			Накладные расходы			*7669,95*	*92039*
			Сметная прибыль			*1989,34*	*23872*
92	208		**6AG4104-3HA22-0BX0, Промышленный компьютер: SIMATIC IPC547D**	шт	2,000	925908,38	1851817
			Накладные расходы			*34556,19*	*69112*
			Сметная прибыль			*68585,81*	*137172*
93	209		**6AG4104-3KA22-0XX0, Резервный сервер SIMATIC IPC547D,**	шт	2,000	874870,71	1749741
			Накладные расходы			*32651,39*	*65303*
			Сметная прибыль			*64805,24*	*129610*
94	210		**6GF6220-1DA01, ЖК-МОНИТОР С ДИАГОНАЛЬЮ ЭКРАНА 19 ДЮЙМОВ**	шт	4,000	680502,25	2722009
			Накладные расходы			*25397,29*	*101589*
			Сметная прибыль			*50407,57*	*201630*
95	211		**6ES7648-1AA00-0XC0, НАБОР ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СИСТЕМНОГО БЛОКА В ФОРМАТЕ TOWER**	шт	4,000	40404,82	161619
			Накладные расходы			*1507,96*	*6032*
			Сметная прибыль			*2992,95*	*11972*
96	212	Ц13-100905-0501	**Конфигурация и настройка**	шт.	4,000	89439,61	357758
			Накладные расходы			*3338,01*	*13352*
			Сметная прибыль			*6625,16*	*26501*
97	213		**6AV6381-2BH07-0AX0CH, СТЕМНОЕ ПРОГР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ**	шт	2,000	2230490,58	4460981
			Накладные расходы			*83245,01*	*166490*
			Сметная прибыль			*165221,52*	*330443*
98	214		**6AV6371-1CA07-0AX0, СЕРВЕРНАЯ ОПЦИЯ ДЛЯ SIMATIC WINCC V7.0**	шт	2,000	1364078,00	2728156
			Накладные расходы			*50909,29*	*101819*
			Сметная прибыль			*101042,81*	*202086*
99	215	13-110401-0502 РСНБ РК 2015	**Пульт, рабочее место, масса до 0,5 т. Монтаж оборудования**	шт.	1,000	26856,06	26856
			Накладные расходы			*7669,95*	*7670*
			Сметная прибыль			*1989,34*	*1989*
100	216		**6AV6371-1DQ17-0XX0, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АРХИВНЫЙ СЕРВЕР ДЛЯ WINCC V7.0**	шт	1,000	3305627,97	3305628

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*123370,63*	*123371*
			Сметная прибыль			*244861,33*	*244861*
101	**217**	**Ц13-100905-0501**	**Конфигурация и настройка**	**шт.**	**2,000**	**89439,61**	**178879**
			Накладные расходы			*3338,01*	*6676*
			Сметная прибыль			*6625,16*	*13250*
102	**218**		**6AV6371-1CF07-0AX0, ИСПОЛНЯЕМОЕ ПО**	**шт**	**1,000**	**1417282,36**	**1417282**
			Накладные расходы			*52894,95*	*52895*
			Сметная прибыль			*104983,88*	*104984*
103	**219**		**6AV6381-2BC07-0AX0, ИСПОЛНЯЕМОЕ ПО**	**шт**	**1,000**	**982234,38**	**982234**
			Накладные расходы			*36658,35*	*36658*
			Сметная прибыль			*72758,10*	*72758*
104	**221**		**6GK5208-0BA10-2AA3, SIMATIC NET, SCALANCE X208, коммутатор IE, с SNMP**	**шт**	**1,000**	**278580,61**	**278581**
			Накладные расходы			*10397,02*	*10397*
			Сметная прибыль			*20635,60*	*20636*
			ИТОГО:				**49050951**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1922705**
			Сметная прибыль				**3633404**
			Итого с временными		**2,8 %**	**494446,00**	**49545397**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**106741,00**	**49652138**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**51661633,3**
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора			**103323,27**	**51764956,56**
			Итого с НДС		**12 %**	**6211794,79**	**57976751,35**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Дусипов Д.Б. _____

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирасгасанов М.М. _____

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты транспортного хозяйства и связи. Система связи (05-01-02)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за июль 2017г. № 9

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Система связи УКВ. Оборудование сайта УЗОУ, КУ-1, КУ-2				
			Раздел: Система связи УКВ. Оборудование сайта АГРС				
			Раздел: Система связи ВОЛС				
1	**88**		**Сборный шкаф AITis для установки оборудования ВОЛС 2200, включая монтажные материалы и сборку**	**шт**	**2,000**	**2196103,08**	**4392206**
			Накладные расходы			*81961,62*	*163923*
			Сметная прибыль			*162674,30*	*325349*
2	**90**		**Автоматический выключатель ном. ток 6А**	**шт**	**2,000**	**54430,27**	**108861**
			Накладные расходы			*2031,41*	*4063*
			Сметная прибыль			*4031,87*	*8064*
3	**91**		**Автоматический выключатель ном. ток 3А**	**шт**	**4,000**	**19771,55**	**79086**
			Накладные расходы			*737,90*	*2952*
			Сметная прибыль			*1464,56*	*5858*
4	**93**		**ИБП InEIT MOnOliTH II 1000RMLT**	**шт**	**4,000**	**367464,53**	**1469858**
			Накладные расходы			*13714,29*	*54857*
			Сметная прибыль			*27219,59*	*108878*
5	**94**		**Аккумуляторного батарея 12ML100**	**шт**	**2,000**	**367464,53**	**734929**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*13714,29*	*27429*
			Сметная прибыль			*27219,59*	*54439*
6	111		**Сборный шкаф AITis для установки оборудования ВОЛС 2200, включая монтажные материалы и сборку**	**шт**	**3,000**	**2196103,08**	**6588309**
			Накладные расходы			*81961,62*	*245885*
			Сметная прибыль			*162674,30*	*488023*
7	113		**Автоматический выключатель ном. ток 6А**	**шт**	**3,000**	**54430,27**	**163291**
			Накладные расходы			*2031,41*	*6094*
			Сметная прибыль			*4031,87*	*12096*
8	114		**Автоматический выключатель ном. ток 3А**	**шт**	**6,000**	**19771,55**	**118629**
			Накладные расходы			*737,90*	*4427*
			Сметная прибыль			*1464,56*	*8787*
9	116		**ИБП InEIT MOnOliTH II 1000RMLT**	**шт**	**3,000**	**367464,53**	**1102394**
			Накладные расходы			*13714,29*	*41143*
			Сметная прибыль			*27219,59*	*81659*
10	117		**Аккумуляторного батарея 12ML100**	**шт**	**6,000**	**367464,53**	**2204787**
			Накладные расходы			*13714,29*	*82286*
			Сметная прибыль			*27219,59*	*163318*
11	132		**6GK5208-0BA10-2AA3, SIMATIC NET, SCALANCE X208, коммутатор IE, с SNMP**	**шт**	**1,000**	**278580,61**	**278581**
			Накладные расходы			*10397,02*	*10397*
			Сметная прибыль			*20635,60*	*20636*
			Раздел: IP АТС и маршрутизатор				
12	135		**CisCO 3945 UC SEC, BundlE PVDM3-64 UC And SEC LiCEnsE P, CisCO 3925-3945 IOS UNIVERSAL, Блок питания CisCO 3945 AC POwEr suPPIY**	**шт**	**1,000**	**8211209,55**	**8211210**
			Накладные расходы			*306453,76*	*306454*
			Сметная прибыль			*608237,74*	*608238*
13	136		**SMARTNET 8X5XNBD CisCO 3945 VOiCE SEC, BundlE UC And SEC**	**шт**	**1,000**	**969698,05**	**969698**
			Накладные расходы			*36190,48*	*36190*
			Сметная прибыль			*71829,49*	*71829*
14	137		**256MB TO 512MB CF UPgrAdE fOr CisCO 190029003900 ISR**	**шт**	**1,000**	**103972,27**	**103972**
			Накладные расходы			*3880,39*	*3880*
			Сметная прибыль			*7701,65*	*7702*
15	138		**Модуль 64-CHAnnEl PACKET VOiCE/FAX DSP MOdulE**	**шт**	**1,000**	**1663556,23**	**1663556**
			Накладные расходы			*62086,23*	*62086*
			Сметная прибыль			*123226,39*	*123226*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	139		Модуль FOur-POrT VOiCE InTErfACE CArd - FXO (UnivErsAl)	шт	1,000	457477,96	457478
			Накладные расходы			*17073,71*	*17074*
			Сметная прибыль			*33887,26*	*33887*
17	140		Модуль FOur-POrT VOiCE InTErfACE CArd - FXS And DID	шт	1,000	457477,96	457478
			Накладные расходы			*17073,71*	*17074*
			Сметная прибыль			*33887,26*	*33887*
18	141		Модуль 1-POrT 2nd GEn MulTiflEX TrunK VOiCE/WAN InT. CArd - T1/E1	шт	1,000	743401,69	743402
			Накладные расходы			*27744,78*	*27745*
			Сметная прибыль			*55066,79*	*55067*
19	143		CisCO UC PHOnE 6921, CHArCOAl, STAndArd HAndsET	шт	6,000	795387,82	4772327
			Накладные расходы			*29684,98*	*178110*
			Сметная прибыль			*58917,62*	*353506*
20	144		IP PHOnE POwEr TrAnsfOrMEr fOr THE 7900 PHOnE sEriEs	шт	6,000	140362,55	842175
			Накладные расходы			*5238,53*	*31431*
			Сметная прибыль			*10397,23*	*62383*
21	145		7900 SEriEs TrAnsfOrMEr POwEr COrd, CEnTrAl EurOPE	шт	6,000	31191,68	187150
			Накладные расходы			*1164,12*	*6985*
			Сметная прибыль			*2310,49*	*13863*
22	146		SMARTNET 8X5XNBD CisCO UnifiEd IP PHOnE 6921, CHAr, STD	шт	6,000	35870,43	215223
			Накладные расходы			*1338,73*	*8032*
			Сметная прибыль			*2657,07*	*15942*
23	147		COnsOlE CABlE 6fT wiTH RJ45 And DB9F	шт	6,000	93575,03	561450
			Накладные расходы			*3492,35*	*20954*
			Сметная прибыль			*6931,48*	*41589*
			ИТОГО:				36426050
			В том числе :				
			Накладные расходы				1359471
			Сметная прибыль				2698226
			Итого с временными		2,8 %	125306,00	36551356
			Итого с зимними удорожаниями		0,588 %	27051,00	36578407
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		1,040471476		38058789,11

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и цены ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора			**76117,58**	**38134906,69**
			Итого с НДС		**12 %**	**4576188,80**	**42711095,49**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Дусипов Д.Б.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М.

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты транспортного хозяйства и связи. Система видеонаблюдения (05-01-03).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за июль 2017г. № 10

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и воды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Системы видеонаблюдения. Площадка УЗОУ (1298-05-15R-1-ВН.С-2, Лист 1)				
1	3		**DS-2CD2632F-IS погодозащищенная IP камера**	шт	4,000	138260,99	553044
			Накладные расходы			*5160,09*	*20640*
			Сметная прибыль			*10241,55*	*40966*
2	4		**DS-2CD2412F-I погодозащищенная IP камера**	шт	1,000	52539,18	52539
			Накладные расходы			*1960,84*	*1961*
			Сметная прибыль			*3891,79*	*3892*
3	6		**Автоматический выключатель ном. ток 10А**	шт	1,000	45429,01	45429
			Накладные расходы			*1695,47*	*1695*
			Сметная прибыль			*3365,11*	*3365*
4	7		**Автоматический выключатель ном. ток 1А**	шт	4,000	19576,42	78306
			Накладные расходы			*730,62*	*2922*
			Сметная прибыль			*1450,11*	*5800*
5	14		**Блок питания, Арт. 2866718**	шт	1,000	116417,96	116418
			Накладные расходы			*4344,88*	*4345*
			Сметная прибыль			*8623,55*	*8624*
6	16		**Кабель UTP 5E**	м	267,000	278,36	74323

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*10,39*	*2774*
			Сметная прибыль			*20,62*	*5505*
7	17	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,145	127627,19	18506
			Накладные расходы			*4763,22*	*691*
			Сметная прибыль			*9453,87*	*1371*
8	19	23-061705-0104 РСНБ РК 2015	**Металлорукав**	м	21,000	204,61	4297
			Накладные расходы			*7,64*	*160*
			Сметная прибыль			*15,16*	*318*
9	21		**Коннекторы RJ-45**	м	20,000	276,52	5530
			Накладные расходы			*10,32*	*206*
			Сметная прибыль			*20,48*	*410*
10	23		**Реле промежуточное**	м	1,000	4461,22	4461
			Накладные расходы			*166,50*	*166*
			Сметная прибыль			*330,46*	*330*
			Раздел: Системы видеонаблюдения. Площадка КУ-1 (1298-05-15R-1-ВН.С-3, Лист 1)				
11	36		**DS-2CD2632F-IS погодозащищенная IP камера**	шт	4,000	138260,99	553044
			Накладные расходы			*5160,09*	*20640*
			Сметная прибыль			*10241,55*	*40966*
12	37		**DS-2CD2412F-I погодозащищенная IP камера**	шт	1,000	52539,18	52539
			Накладные расходы			*1960,84*	*1961*
			Сметная прибыль			*3891,79*	*3892*
13	39		**Автоматический выключатель ном. ток 10А**	шт	1,000	45429,01	45429
			Накладные расходы			*1695,47*	*1695*
			Сметная прибыль			*3365,11*	*3365*
14	40		**Автоматический выключатель ном. ток 1А**	шт	4,000	19576,42	78306
			Накладные расходы			*730,62*	*2922*
			Сметная прибыль			*1450,11*	*5800*
15	44		**Блок питания, Арт. 2866718**	шт	1,000	116417,96	116418
			Накладные расходы			*4344,88*	*4345*
			Сметная прибыль			*8623,55*	*8624*
16	46		**Кабель UTP 5E**	м	200,000	278,36	55673
			Накладные расходы			*10,39*	*2078*
			Сметная прибыль			*20,62*	*4124*
17	47	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,200	127627,19	25525

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4763,22*	*953*
			Сметная прибыль			*9453,87*	*1891*
18	49	23-061705-0104 РСНБ РК 2015	**Металлорукав**	м	21,000	204,61	4297
			Накладные расходы			*7,64*	*160*
			Сметная прибыль			*15,16*	*318*
19	51		**Коннекторы RJ-45**	м	20,000	276,52	5530
			Накладные расходы			*10,32*	*206*
			Сметная прибыль			*20,48*	*410*
20	53		**Реле промежуточное**	м	1,000	4461,22	4461
			Накладные расходы			*166,50*	*166*
			Сметная прибыль			*330,46*	*330*
			Раздел: Системы видеонаблюдения. Площадка КУ-2 (1298-05-15R-1-ВН.С-4, Лист 1)				
21	66		**DS-2CD2632F-IS погодозащищенная IP камера**	шт	4,000	138260,99	553044
			Накладные расходы			*5160,09*	*20640*
			Сметная прибыль			*10241,55*	*40966*
22	67		**DS-2CD2412F-I погодозащищенная IP камера**	шт	1,000	52539,18	52539
			Накладные расходы			*1960,84*	*1961*
			Сметная прибыль			*3891,79*	*3892*
23	69		**Автоматический выключатель ном. ток 10А**	шт	1,000	45429,01	45429
			Накладные расходы			*1695,47*	*1695*
			Сметная прибыль			*3365,11*	*3365*
24	70		**Автоматический выключатель ном. ток 1А**	шт	4,000	19576,42	78306
			Накладные расходы			*730,62*	*2922*
			Сметная прибыль			*1450,11*	*5800*
25	74		**Блок питания, Арт. 2866718**	шт	1,000	116417,96	116418
			Накладные расходы			*4344,88*	*4345*
			Сметная прибыль			*8623,55*	*8624*
26	76		**Кабель UTP 5E**	м	150,000	278,36	41754
			Накладные расходы			*10,39*	*1558*
			Сметная прибыль			*20,62*	*3093*
27	77	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,115	127627,19	14677
			Накладные расходы			*4763,22*	*548*
			Сметная прибыль			*9453,87*	*1087*
28	79	23-061705-0104 РСНБ РК 2015	**Металлорукав**	м	21,000	204,61	4297

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7,64*	*160*
			Сметная прибыль			*15,16*	*318*
29	81		**Коннекторы RJ-45**	м	20,000	276,52	5530
			Накладные расходы			*10,32*	*206*
			Сметная прибыль			*20,48*	*410*
30	83		**Реле промежуточное**	м	1,000	4461,22	4461
			Накладные расходы			*166,50*	*166*
			Сметная прибыль			*330,46*	*330*
			Раздел: Системы видеонаблюдения. Площадка УПОУ (1298-05-15R-1-ВН.С-5, Лист 1)				
31	96		**DS-2CD2632F-IS погодозащищенная IP камера**	шт	4,000	138260,99	553044
			Накладные расходы			*5160,09*	*20640*
			Сметная прибыль			*10241,55*	*40966*
32	97		**DS-2CD2412F-I погодозащищенная IP камера**	шт	1,000	52539,18	52539
			Накладные расходы			*1960,84*	*1961*
			Сметная прибыль			*3891,79*	*3892*
33	107		**Блок питания, Арт. 2866718**	шт	1,000	116417,96	116418
			Накладные расходы			*4344,88*	*4345*
			Сметная прибыль			*8623,55*	*8624*
34	109		**Кабель UTP 5E**	м	301,000	278,36	83787
			Накладные расходы			*10,39*	*3127*
			Сметная прибыль			*20,62*	*6206*
35	110	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,068	127627,19	8679
			Накладные расходы			*4763,22*	*324*
			Сметная прибыль			*9453,87*	*643*
36	112	23-061705-0104 РСНБ РК 2015	**Металлорукав**	м	15,000	204,61	3069
			Накладные расходы			*7,64*	*115*
			Сметная прибыль			*15,16*	*227*
37	114		**Коннекторы RJ-45**	м	20,000	276,52	5530
			Накладные расходы			*10,32*	*206*
			Сметная прибыль			*20,48*	*410*
38	116		**Реле промежуточное**	м	1,000	4461,22	4461
			Накладные расходы			*166,50*	*166*
			Сметная прибыль			*330,46*	*330*
			Раздел: Системы видеонаблюдения. Площадка АГРС Шетпе (1298-05-15R-1-ВН.С-7, Лист 1)				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	129		**DS-2CD2632F-IS погодозащищенная IP камера**	шт	4,000	138260,99	553044
			Накладные расходы			*5160,09*	*20640*
			Сметная прибыль			*10241,55*	*40966*
40	130		**DS-2CD2412F-I погодозащищенная IP камера**	шт	1,000	52539,18	52539
			Накладные расходы			*1960,84*	*1961*
			Сметная прибыль			*3891,79*	*3892*
41	132		**Автоматический выключатель ном. ток 10А**	шт	1,000	45429,01	45429
			Накладные расходы			*1695,47*	*1695*
			Сметная прибыль			*3365,11*	*3365*
42	133		**Автоматический выключатель ном. ток 1А**	шт	3,000	19576,42	58729
			Накладные расходы			*730,62*	*2192*
			Сметная прибыль			*1450,11*	*4350*
43	140		**Блок питания, Арт. 2866718**	шт	1,000	116417,96	116418
			Накладные расходы			*4344,88*	*4345*
			Сметная прибыль			*8623,55*	*8624*
44	142		**Кабель UTP 5E**	м	330,000	278,36	91860
			Накладные расходы			*10,39*	*3428*
			Сметная прибыль			*20,62*	*6804*
45	143	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,082	127627,19	10465
			Накладные расходы			*4763,22*	*391*
			Сметная прибыль			*9453,87*	*775*
46	145	23-061705-0104 РСНБ РК 2015	**Металлорукав**	м	18,000	204,61	3683
			Накладные расходы			*7,64*	*137*
			Сметная прибыль			*15,16*	*273*
47	147		**Коннекторы RJ-45**	м	20,000	276,52	5530
			Накладные расходы			*10,32*	*206*
			Сметная прибыль			*20,48*	*410*
48	149		**Реле промежуточное**	м	1,000	4461,22	4461
			Накладные расходы			*166,50*	*166*
			Сметная прибыль			*330,46*	*330*
			Раздел: Системы видеонаблюдения. Площадка АГРС Уштаган (1298-05-15R-1-ВН.С-7, Лист 1)				
49	162		**32-канальный сетевой видеорегистратор**	шт	1,000	615722,27	615722
			Накладные расходы			*22979,61*	*22980*
			Сметная прибыль			*45609,06*	*45609*
			ИТОГО:				5195940

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**193920**
			Сметная прибыль				**384884**
			Итого с временными		**2,8 %**	**54829,00**	**5250769**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**11837,00**	**5262606**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**5475591,431**
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора			**10951,18**	**5486542,61**
			Итого с НДС		**12 %**	**658385,11**	**6144927,73**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Дусипов Д.Б. _____

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты транспортного хозяйства и связи. Охранная сигнализация (05-01-04)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за июль 2017г. № 11

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Охранная сигнализация. Площадка УЗОУ (1298-05-15R-1-ОС.С-2)				
1	**2**		**Устройство сбора и обработки информации "Фокус-СМ-16" ИБПУ 425511.006 поИБПУ 425511.006.ТУ**	**компл**	**1,000**	**609399,58**	**609400**
			Накладные расходы			***22743,64***	***22744***
			Сметная прибыль			***45140,71***	***45141***
2	**3**		**Изделие "РЛД РЕДУТ/1-300И-С"**	**компл**	**4,000**	**850870,06**	**3403480**
			Накладные расходы			***31755,65***	***127023***
			Сметная прибыль			***63027,41***	***252110***
3	**6**		**Пульт контроля универсальный (ПКУ) БАЖК. 468219.009**	**шт**	**1,000**	**187780,10**	**187780**
			Накладные расходы			***7008,21***	***7008***
			Сметная прибыль			***13909,64***	***13910***
4	**8**		**Блок питания БП-150 БАЖК. 436237.002 по БАЖК. 425142.056.ТУ**	**шт**	**1,000**	**294070,73**	**294071**
			Накладные расходы			***10975,13***	***10975***
			Сметная прибыль			***21783,02***	***21783***
5	**12**		**Устройство защиты УЗ-24**	**шт**	**1,000**	**102202,52**	**102203**
			Накладные расходы			***3814,34***	***3814***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*7570,56*	*7571*
6	14		**Электрошкафчик серии ЕВ, 1546.500**	**компл**	**1,000**	**27331,43**	**27331**
			Накладные расходы			*1020,05*	*1020*
			Сметная прибыль			*2024,55*	*2025*
7	15		**Настенное крепление, 1590.000**	**компл**	**4,000**	**3126,54**	**12506**
			Накладные расходы			*116,69*	*467*
			Сметная прибыль			*231,60*	*926*
8	16		**Монтажный зажим, 2309.000**	**компл**	**2,000**	**18790,59**	**37581**
			Накладные расходы			*701,29*	*1403*
			Сметная прибыль			*1391,90*	*2784*
9	17		**Несущие шины, 2315.000**	**компл**	**6,000**	**16237,37**	**97424**
			Накладные расходы			*606,00*	*3636*
			Сметная прибыль			*1202,77*	*7217*
10	18		**ЭМС- кабельные ввода М25, 2843.250**	**компл**	**1,000**	**29941,80**	**29942**
			Накладные расходы			*1117,47*	*1117*
			Сметная прибыль			*2217,91*	*2218*
11	19		**Кабель заземления, 2564.000**	**компл**	**3,000**	**5677,04**	**17031**
			Накладные расходы			*211,87*	*636*
			Сметная прибыль			*420,52*	*1262*
12	20		**Клемма, 281-901**	**компл**	**30,000**	**243,34**	**7300**
			Накладные расходы			*9,08*	*272*
			Сметная прибыль			*18,03*	*541*
13	21		**Торцевая пластина, 281-329**	**компл**	**2,000**	**811,13**	**1622**
			Накладные расходы			*30,27*	*61*
			Сметная прибыль			*60,08*	*120*
14	22		**Оконечный стопор, 249-116**	**компл**	**4,000**	**497,74**	**1991**
			Накладные расходы			*18,58*	*74*
			Сметная прибыль			*36,87*	*147*
15	30		**КМПВнг 7х0,5**	**м**	**390,000**	**791,54**	**308700**
			Накладные расходы			*29,54*	*11521*
			Сметная прибыль			*58,63*	*22867*
16	31	**23-060144-0402 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,008**	**144045,35**	**1152**
			Накладные расходы			*5375,97*	*43*
			Сметная прибыль			*10670,03*	*85*
17	32	**23-060144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,007**	**208650,86**	**1461**
			Накладные расходы			*7787,14*	*55*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*15455,62*	*108*
18	34	23-061705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ	м	35,000	204,61	7161
			Накладные расходы			*7,64*	*267*
			Сметная прибыль			*15,16*	*530*
19	36	23-070202-0109 РСНБ РК 2015	Короба для прокладки в них проводов и кабелей	шт.	58,000	4016,49	232956
			Накладные расходы			*149,90*	*8694*
			Сметная прибыль			*297,52*	*17256*
20	37	23-070202-0109 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм	шт.	4,000	4016,49	16066
			Накладные расходы			*149,90*	*600*
			Сметная прибыль			*297,52*	*1190*
21	39	23-021104-1802 РСНБ РК 2015	заглушка торцевая	шт.	4,000	160,70	643
			Накладные расходы			*6,00*	*24*
			Сметная прибыль			*11,90*	*48*
22	41	23-010102-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	20,000	677,59	13552
			Накладные расходы			*25,29*	*506*
			Сметная прибыль			*50,19*	*1004*
			Раздел: Охранная сигнализация. Площадка КУ-1 (1298-05-15R-1-ОС.С-3)				
23	58		Устройство сбора и обработки информации "Фокус-СМ-16" ИБПУ 425511.006 поИБПУ 425511.006.ТУ	компл	1,000	609399,58	609400
			Накладные расходы			*22743,64*	*22744*
			Сметная прибыль			*45140,71*	*45141*
24	59		Изделие "РЛД РЕДУТ/1-300И-С"	компл	4,000	850870,06	3403480
			Накладные расходы			*31755,65*	*127023*
			Сметная прибыль			*63027,41*	*252110*
25	62		Пульт контроля универсальный (ПКУ) БАЖК. 468219.009	шт	1,000	187780,10	187780
			Накладные расходы			*7008,21*	*7008*
			Сметная прибыль			*13909,64*	*13910*
26	64		Блок питания БП-150 БАЖК. 436237.002 по БАЖК. 425142.056.ТУ	шт	1,000	294070,73	294071
			Накладные расходы			*10975,13*	*10975*
			Сметная прибыль			*21783,02*	*21783*
27	66		Источник бесперебойного питания SUA1500I	шт	1,000	326295,93	326296

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*12177,82*	*12178*
			Сметная прибыль			*24170,07*	*24170*
28	**68**		**Устройство защиты УЗ-24**	**шт**	**1,000**	**102202,52**	**102203**
			Накладные расходы			*3814,34*	*3814*
			Сметная прибыль			*7570,56*	*7571*
29	**70**		**Электрошкафчик серии ЕВ, 1546.500**	**компл**	**1,000**	**27331,43**	**27331**
			Накладные расходы			*1020,05*	*1020*
			Сметная прибыль			*2024,55*	*2025*
30	**71**		**Настенное крепление, 1590.000**	**компл**	**4,000**	**3126,54**	**12506**
			Накладные расходы			*116,69*	*467*
			Сметная прибыль			*231,60*	*926*
31	**72**		**Монтажный зажим, 2309.000**	**компл**	**2,000**	**18790,59**	**37581**
			Накладные расходы			*701,29*	*1403*
			Сметная прибыль			*1391,90*	*2784*
32	**73**		**Несущие шины, 2315.000**	**компл**	**6,000**	**16237,37**	**97424**
			Накладные расходы			*606,00*	*3636*
			Сметная прибыль			*1202,77*	*7217*
33	**74**		**ЭМС- кабельные ввода М25, 2843.250**	**компл**	**1,000**	**29941,80**	**29942**
			Накладные расходы			*1117,47*	*1117*
			Сметная прибыль			*2217,91*	*2218*
34	**75**		**Кабель заземления, 2564.000**	**компл**	**3,000**	**5677,04**	**17031**
			Накладные расходы			*211,87*	*636*
			Сметная прибыль			*420,52*	*1262*
35	**76**		**Клемма, 281-901**	**компл**	**30,000**	**243,34**	**7300**
			Накладные расходы			*9,08*	*272*
			Сметная прибыль			*18,03*	*541*
36	**77**		**Торцевая пластина, 281-329**	**компл**	**2,000**	**811,13**	**1622**
			Накладные расходы			*30,27*	*61*
			Сметная прибыль			*60,08*	*120*
37	**78**		**Оконечный стопор, 249-116**	**компл**	**4,000**	**497,74**	**1991**
			Накладные расходы			*18,58*	*74*
			Сметная прибыль			*36,87*	*147*
38	**86**		**КМПВнг 7х0,5**	**м**	**350,000**	**791,54**	**277038**
			Накладные расходы			*29,54*	*10339*
			Сметная прибыль			*58,63*	*20521*
39	**87**	**23-060144-0402 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,008**	**144045,35**	**1152**
			Накладные расходы			*5375,97*	*43*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*10670,03*	*85*
40	**88**	**23-060144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,007**	**208650,86**	**1461**
			Накладные расходы			*7787,14*	*55*
			Сметная прибыль			*15455,62*	*108*
41	**90**	**23-061705-0104 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав Р3-ЦХ**	**м**	**35,000**	**204,61**	**7161**
			Накладные расходы			*7,64*	*267*
			Сметная прибыль			*15,16*	*530*
42	**92**	**23-070202-0109 РСНБ РК 2015**	**Короба для прокладки в них проводов и кабелей**	**шт.**	**58,000**	**4016,49**	**232956**
			Накладные расходы			*149,90*	*8694*
			Сметная прибыль			*297,52*	*17256*
43	**93**	**23-070202-0109 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм**	**шт.**	**4,000**	**4016,49**	**16066**
			Накладные расходы			*149,90*	*600*
			Сметная прибыль			*297,52*	*1190*
44	**95**	**23-021104-1802 РСНБ РК 2015**	**заглушка торцевая**	**шт.**	**4,000**	**160,70**	**643**
			Накладные расходы			*6,00*	*24*
			Сметная прибыль			*11,90*	*48*
45	**97**	**23-010102-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**20,000**	**677,59**	**13552**
			Накладные расходы			*25,29*	*506*
			Сметная прибыль			*50,19*	*1004*
46	**101**	**23-070220-0501 РСНБ РК 2015**	**Вилка на кабель**	**шт.**	**2,000**	**191,76**	**384**
			Накладные расходы			*7,16*	*14*
			Сметная прибыль			*14,20*	*28*
			Раздел: Охранная сигнализация. Площадка КУ-1 (1298-05-15R-1-ОС.С-4)				
47	**114**		**Устройство сбора и обработки информации "Фокус-СМ-16" ИБПУ 425511.006 поИБПУ 425511.006.ТУ**	**компл**	**1,000**	**609399,58**	**609400**
			Накладные расходы			*22743,64*	*22744*
			Сметная прибыль			*45140,71*	*45141*
48	**115**		**Изделие "РЛД РЕДУТ/1-300И-С"**	**компл**	**4,000**	**850870,06**	**3403480**
			Накладные расходы			*31755,65*	*127023*
			Сметная прибыль			*63027,41*	*252110*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	118		**Пульт контроля универсальный (ПКУ) БАЖК. 468219.009**	шт	1,000	187780,10	187780
			Накладные расходы			*7008,21*	*7008*
			Сметная прибыль			*13909,64*	*13910*
50	120		**Блок питания БП-150 БАЖК. 436237.002 по БАЖК. 425142.056.ТУ**	шт	1,000	294070,73	294071
			Накладные расходы			*10975,13*	*10975*
			Сметная прибыль			*21783,02*	*21783*
51	124		**Устройство защиты УЗ-24**	шт	1,000	102202,52	102203
			Накладные расходы			*3814,34*	*3814*
			Сметная прибыль			*7570,56*	*7571*
52	126		**Электрошкафчик серии ЕВ, 1546.500**	компл	1,000	27331,43	27331
			Накладные расходы			*1020,05*	*1020*
			Сметная прибыль			*2024,55*	*2025*
53	127		**Настенное крепление, 1590.000**	компл	4,000	3126,54	12506
			Накладные расходы			*116,69*	*467*
			Сметная прибыль			*231,60*	*926*
54	128		**Монтажный зажим, 2309.000**	компл	2,000	18790,59	37581
			Накладные расходы			*701,29*	*1403*
			Сметная прибыль			*1391,90*	*2784*
55	129		**Несущие шины, 2315.000**	компл	6,000	16237,37	97424
			Накладные расходы			*606,00*	*3636*
			Сметная прибыль			*1202,77*	*7217*
56	130		**ЭМС- кабельные ввода М25, 2843.250**	компл	1,000	29941,80	29942
			Накладные расходы			*1117,47*	*1117*
			Сметная прибыль			*2217,91*	*2218*
57	131		**Кабель заземления, 2564.000**	компл	3,000	5677,04	17031
			Накладные расходы			*211,87*	*636*
			Сметная прибыль			*420,52*	*1262*
58	132		**Клемма, 281-901**	компл	30,000	243,34	7300
			Накладные расходы			*9,08*	*272*
			Сметная прибыль			*18,03*	*541*
59	133		**Торцевая пластина, 281-329**	компл	2,000	811,13	1622
			Накладные расходы			*30,27*	*61*
			Сметная прибыль			*60,08*	*120*
60	134		**Оконечный стопор, 249-116**	компл	4,000	497,74	1991
			Накладные расходы			*18,58*	*74*
			Сметная прибыль			*36,87*	*147*
61	142		**КМПВнг 7х0,5**	м	251,000	791,54	198676

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*29,54*	*7415*
			Сметная прибыль			*58,63*	*14717*
62	**143**	**23-060144-0402 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,008**	**144045,35**	**1152**
			Накладные расходы			*5375,97*	*43*
			Сметная прибыль			*10670,03*	*85*
63	**144**	**23-060144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,007**	**208650,86**	**1461**
			Накладные расходы			*7787,14*	*55*
			Сметная прибыль			*15455,62*	*108*
64	**146**	**23-061705-0104 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав РЗ-ЦХ**	**м**	**35,000**	**204,61**	**7161**
			Накладные расходы			*7,64*	*267*
			Сметная прибыль			*15,16*	*530*
65	**148**	**23-070202-0109 РСНБ РК 2015**	**Короба для прокладки в них проводов и кабелей**	**шт.**	**22,000**	**4016,49**	**88363**
			Накладные расходы			*149,90*	*3298*
			Сметная прибыль			*297,52*	*6545*
66	**149**	**23-070202-0109 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм**	**шт.**	**4,000**	**4016,49**	**16066**
			Накладные расходы			*149,90*	*600*
			Сметная прибыль			*297,52*	*1190*
67	**151**	**23-021104-1802 РСНБ РК 2015**	**заглушка торцевая**	**шт.**	**4,000**	**160,70**	**643**
			Накладные расходы			*6,00*	*24*
			Сметная прибыль			*11,90*	*48*
68	**153**	**23-010102-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**30,000**	**677,59**	**20328**
			Накладные расходы			*25,29*	*759*
			Сметная прибыль			*50,19*	*1506*
			Раздел: Охранная сигнализация. Площадка УПОУ (1298-05-15R-1-ОС.С-5)				
69	**171**		**Устройство сбора и обработки информации "Фокус-СМ-16" ИБПУ 425511.006 поИБПУ 425511.006.ТУ**	**компл**	**1,000**	**609399,58**	**609400**
			Накладные расходы			*22743,64*	*22744*
			Сметная прибыль			*45140,71*	*45141*
70	**172**		**Изделие "РЛД РЕДУТ/1-300И-С"**	**компл**	**4,000**	**850870,06**	**3403480**
			Накладные расходы			*31755,65*	*127023*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*63027,41*	*252110*
71	175		**Пульт контроля универсальный (ПКУ) БАЖК. 468219.009**	**шт**	**1,000**	**187780,10**	**187780**
			Накладные расходы			*7008,21*	*7008*
			Сметная прибыль			*13909,64*	*13910*
72	177		**Блок питания БП-150 БАЖК. 436237.002 по БАЖК. 425142.056.ТУ**	**шт**	**1,000**	**294070,73**	**294071**
			Накладные расходы			*10975,13*	*10975*
			Сметная прибыль			*21783,02*	*21783*
73	181		**Устройство защиты УЗ-24**	**шт**	**1,000**	**102202,52**	**102203**
			Накладные расходы			*3814,34*	*3814*
			Сметная прибыль			*7570,56*	*7571*
74	183		**Электрошкафчик серии ЕВ, 1546.500**	**компл**	**1,000**	**27331,43**	**27331**
			Накладные расходы			*1020,05*	*1020*
			Сметная прибыль			*2024,55*	*2025*
75	184		**Настенное крепление, 1590.000**	**компл**	**4,000**	**3126,54**	**12506**
			Накладные расходы			*116,69*	*467*
			Сметная прибыль			*231,60*	*926*
76	185		**Монтажный зажим, 2309.000**	**компл**	**2,000**	**18790,59**	**37581**
			Накладные расходы			*701,29*	*1403*
			Сметная прибыль			*1391,90*	*2784*
77	186		**Несущие шины, 2315.000**	**компл**	**6,000**	**16237,37**	**97424**
			Накладные расходы			*606,00*	*3636*
			Сметная прибыль			*1202,77*	*7217*
78	187		**ЭМС- кабельные ввода М25, 2843.250**	**компл**	**1,000**	**29941,80**	**29942**
			Накладные расходы			*1117,47*	*1117*
			Сметная прибыль			*2217,91*	*2218*
79	188		**Кабель заземления, 2564.000**	**компл**	**3,000**	**5677,04**	**17031**
			Накладные расходы			*211,87*	*636*
			Сметная прибыль			*420,52*	*1262*
80	189		**Клемма, 281-901**	**компл**	**30,000**	**243,34**	**7300**
			Накладные расходы			*9,08*	*272*
			Сметная прибыль			*18,03*	*541*
81	190		**Торцевая пластина, 281-329**	**компл**	**2,000**	**811,13**	**1622**
			Накладные расходы			*30,27*	*61*
			Сметная прибыль			*60,08*	*120*
82	191		**Оконечный стопор, 249-116**	**компл**	**4,000**	**497,74**	**1991**
			Накладные расходы			*18,58*	*74*
			Сметная прибыль			*36,87*	*147*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
83	199		**КМПВнг 7х0,5**	м	465,000	791,54	368065
			Накладные расходы			*29,54*	*13737*
			Сметная прибыль			*58,63*	*27264*
84	200	23-060144-0402 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,008	144045,35	1152
			Накладные расходы			*5375,97*	*43*
			Сметная прибыль			*10670,03*	*85*
85	201	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,007	208650,86	1461
			Накладные расходы			*7787,14*	*55*
			Сметная прибыль			*15455,62*	*108*
86	203	23-061705-0104 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ**	м	35,000	204,61	7161
			Накладные расходы			*7,64*	*267*
			Сметная прибыль			*15,16*	*530*
87	205	23-070202-0109 РСНБ РК 2015	**Короба для прокладки в них проводов и кабелей**	шт.	72,000	4016,49	289187
			Накладные расходы			*149,90*	*10793*
			Сметная прибыль			*297,52*	*21421*
88	206	23-070202-0109 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм**	шт.	4,000	4016,49	16066
			Накладные расходы			*149,90*	*600*
			Сметная прибыль			*297,52*	*1190*
89	208	23-021104-1802 РСНБ РК 2015	**заглушка торцевая**	шт.	4,000	160,70	643
			Накладные расходы			*6,00*	*24*
			Сметная прибыль			*11,90*	*48*
			Раздел: Охранная сигнализация. Площадка АГРС (1298-05-15R-1-ОС.С-7)				
90	226		**Устройство сбора и обработки информации "Фокус-СМ-16" ИБПУ 425511.006 поИБПУ 425511.006.ТУ**	компл	1,000	609399,58	609400
			Накладные расходы			*22743,64*	*22744*
			Сметная прибыль			*45140,71*	*45141*
91	227		**Изделие "РЛД РЕДУТ/1-300И-С"**	компл	4,000	850870,06	3403480
			Накладные расходы			*31755,65*	*127023*
			Сметная прибыль			*63027,41*	*252110*
92	230		**Пульт контроля универсальный (ПКУ) БАЖК. 468219.009**	шт	1,000	187780,10	187780
			Накладные расходы			*7008,21*	*7008*
			Сметная прибыль			*13909,64*	*13910*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
93	232		**Блок питания БП-150 БАЖК. 436237.002 по БАЖК. 425142.056.ТУ**	**шт**	**1,000**	**294070,73**	**294071**
			Накладные расходы			*10975,13*	*10975*
			Сметная прибыль			*21783,02*	*21783*
94	236		**Устройство защиты УЗ-24**	**шт**	**1,000**	**102202,52**	**102203**
			Накладные расходы			*3814,34*	*3814*
			Сметная прибыль			*7570,56*	*7571*
95	238		**Электрошкафчик серии ЕВ, 1546.500**	**компл**	**1,000**	**27331,43**	**27331**
			Накладные расходы			*1020,05*	*1020*
			Сметная прибыль			*2024,55*	*2025*
96	239		**Настенное крепление, 1590.000**	**компл**	**4,000**	**3126,54**	**12506**
			Накладные расходы			*116,69*	*467*
			Сметная прибыль			*231,60*	*926*
97	240		**Монтажный зажим, 2309.000**	**компл**	**2,000**	**18790,59**	**37581**
			Накладные расходы			*701,29*	*1403*
			Сметная прибыль			*1391,90*	*2784*
98	241		**Несущие шины, 2315.000**	**компл**	**6,000**	**16237,37**	**97424**
			Накладные расходы			*606,00*	*3636*
			Сметная прибыль			*1202,77*	*7217*
99	242		**ЭМС- кабельные ввода М25, 2843.250**	**компл**	**1,000**	**29941,80**	**29942**
			Накладные расходы			*1117,47*	*1117*
			Сметная прибыль			*2217,91*	*2218*
100	243		**Кабель заземления, 2564.000**	**компл**	**3,000**	**5677,04**	**17031**
			Накладные расходы			*211,87*	*636*
			Сметная прибыль			*420,52*	*1262*
101	244		**Клемма, 281-901**	**компл**	**30,000**	**243,34**	**7300**
			Накладные расходы			*9,08*	*272*
			Сметная прибыль			*18,03*	*541*
102	245		**Торцевая пластина, 281-329**	**компл**	**2,000**	**811,13**	**1622**
			Накладные расходы			*30,27*	*61*
			Сметная прибыль			*60,08*	*120*
103	246		**Оконечный стопор, 249-116**	**компл**	**4,000**	**497,74**	**1991**
			Накладные расходы			*18,58*	*74*
			Сметная прибыль			*36,87*	*147*
104	254		**КМПВнг 7х0,5**	**м**	**454,000**	**791,54**	**359358**
			Накладные расходы			*29,54*	*13412*
			Сметная прибыль			*58,63*	*26619*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
105	255	23-060144-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,008	144045,35	1152
			Накладные расходы			*5375,97*	*43*
			Сметная прибыль			*10670,03*	*85*
106	256	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,007	208650,86	1461
			Накладные расходы			*7787,14*	*55*
			Сметная прибыль			*15455,62*	*108*
107	258	23-061705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ	м	35,000	204,61	7161
			Накладные расходы			*7,64*	*267*
			Сметная прибыль			*15,16*	*530*
108	260	23-070202-0109 РСНБ РК 2015	Короба для прокладки в них проводов и кабелей	шт.	65,000	4016,49	261072
			Накладные расходы			*149,90*	*9744*
			Сметная прибыль			*297,52*	*19339*
109	261	23-070202-0109 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм	шт.	4,000	4016,49	16066
			Накладные расходы			*149,90*	*600*
			Сметная прибыль			*297,52*	*1190*
110	263	23-021104-1802 РСНБ РК 2015	заглушка торцевая	шт.	4,000	160,70	643
			Накладные расходы			*6,00*	*24*
			Сметная прибыль			*11,90*	*48*
111	265	23-010102-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	20,000	677,59	13552
			Накладные расходы			*25,29*	*506*
			Сметная прибыль			*50,19*	*1004*
			ИТОГО:				27284763
			В том числе :				
			Накладные расходы				1018305
			Сметная прибыль				2021094
			Итого с временными		2,8 %	183975,00	27468738
			Итого с зимними удорожаниями		0,588 %	39717,00	27508455
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1х0,42+(2269:2121х0,58))=		1,040471476		28621762,77

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора			**57243,53**	**28679006,29**
			Итого с НДС		**12 %**	**3441480,76**	**32120487,05**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Дусипов Д.Б.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

Форма 2-П

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты транспортного хозяйства и связи. Система связи (смета по техрешению).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за июль 2017г.№ 12

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: # Монтажные работы.				
1	**14**		**Кабель связи оптический подземный ОКБ-М-4П-А16-8.0кн**	**км**	**83,042**	**290244,93**	24102391
			Накладные расходы			*10832,34*	*899534*
			Сметная прибыль			*21499,62*	*1785362*
			ИТОГО:				24102391
			В том числе :				
			Накладные расходы				899534
			Сметная прибыль				1785362
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**141722,06**	24244113
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1х0,42+(2269:2121х0,58))=		**1,040471476**		25225307,87
			Итого с НДС		**12 %**	**3027036,94**	28252344,81

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Дусипов Д.Б.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг-А",010000, Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д. 14/3, БЦ "Нурсая"** — **010240005376**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016 г.

Номер документа	Дата составления
00000000026	13.11.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до с.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе			работа	1	272 994 119,00	272 994 119,00
				Итого	1	x	272 994 119,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. АБТМ

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.11.2017

М.П. «ЭНЕРГОХОЛДИНГ-А»

Заказчик : ТОО "Энергохолдинг-А"
Подрядчик: ТОО "АБТМ"
Наименование: Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до с.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г. № 17

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ **2017** г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования				организационно-правовая форма		
		№ 41-Р/2-16-103	10.08.2016г.	наименование		код		наименование		код

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за НОЯБРЬ без НДС	из них		прочие затраты, не вход. в СМР	доп. затраты			
			на отчетный месяц	по монт обор		на приобрет	другие доп. расходы		
А	1	2							
Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до с.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе	1 547 912 435,79	243 744 749						29 249 370	272 994 119
Удержание аванса 30% от выполненных работ	464 373 730,74	73 123 425						8 774 811	81 898 236
Итого к оплате:		170 621 324						**20 474 559**	**191 095 883**

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А"** **Директор** 2017г. **Дусипов Д.Б.**
(должность) (подпись)
М.П.

Подрядчик **ТОО "АБТМ"** **Директор** 2017г. **Мирзегасанов М.М.**
(должность) (подпись)
М.П.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район "Есиль", ул.Алихан Бокейхан, зд.12, БЦ "Болашак"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовка территории строительства. Рекультивация земель (01-01-02).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016 г.

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017г. № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**3**	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Восстановление плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**504056,000**	**23,93**	**12060952**
			Накладные расходы			***3,40***	***1712398***
			Сметная прибыль			***1,77***	***893404***
2	**4**	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015**	**Восстановление плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3**	**504056,000**	**20,71**	**10438205**
			Накладные расходы			***2,94***	***1482002***
			Сметная прибыль			***1,53***	***773200***
3	**5**	**11-010104-0702 РСНБ РК 2015**	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)**	**м2**	**2520280,000**	**1,00**	**2521835**
			Накладные расходы			***0,14***	***358046***
			Сметная прибыль			***0,07***	***186803***
			ИТОГО:				**25020993**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3552446**
			Сметная прибыль				**1853407**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**151243,00**	**25172236,00**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**26190993,54**
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора		**0,2%**	**52381,99**	**26243375,525**
			Итого с НДС		**12 %**	**3149205,06**	**29392580,59**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Дусипов Д.Б._____

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М._____

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты производственного назначения.Газопровод-отвод от МГ "Окарем-Бейнеу" к АГРС "Шетпе" (02-01-01).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017г. № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**13**	**11-010104-0407 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**18277,500**	**8,90**	**162684**
			Накладные расходы			*1,91*	*34827*
			Сметная прибыль			*0,66*	*12051*
2	**14**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**36555,000**	**173,26**	**6333634**
			Накладные расходы			*54,18*	*1980728*
			Сметная прибыль			*12,83*	*469158*
3	**51**	**11-250114-0101 РСНБ РК 2015**	**Свеча вытяжная диаметром 57 мм на трубопровод диаметром до 800 мм. Устройство с установкой фундаментов**	**свеча**	**4,000**	**78904,62**	**315618**
			Накладные расходы			*22333,64*	*89335*
			Сметная прибыль			*5844,79*	*23379*
4	**59**	**11-250129-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка опознавательного знака**	**знак**	**103,000**	**2383,45**	**245495**
			Накладные расходы			*755,72*	*77839*
			Сметная прибыль			*176,55*	*18185*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	60	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	2,575	16922,31	43575
			Накладные расходы			*1911,17*	*4921*
			Сметная прибыль			*1253,50*	*3228*
6	62	21-020401-2805 РСНБ РК 2015	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	5,150	11532,23	59391
			Накладные расходы			*209,37*	*1078*
			Сметная прибыль			*854,24*	*4399*
7	63	21-030101-0102 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	0,103	43792,65	4511
			Накладные расходы			*795,07*	*82*
			Сметная прибыль			*3243,90*	*334*
8	64	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	302,882	64,13	19423
			Накладные расходы			*16,18*	*4900*
			Сметная прибыль			*4,75*	*1439*
9	65	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	302,882	43,79	13264
			Накладные расходы			*10,07*	*3051*
			Сметная прибыль			*3,24*	*982*
10	66	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	8,000	4999,00	39992
			Накладные расходы			*1654,11*	*13233*
			Сметная прибыль			*370,30*	*2962*
11	68	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	2,800	16922,31	47382
			Накладные расходы			*1911,17*	*5351*
			Сметная прибыль			*1253,50*	*3510*
12	69	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	24,800	641,03	15898
			Накладные расходы			*102,34*	*2538*
			Сметная прибыль			*47,48*	*1178*
13	74	21-020401-2805 РСНБ РК 2015	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	2,304	11532,23	26570
			Накладные расходы			*209,37*	*482*
			Сметная прибыль			*854,24*	*1968*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**75**	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**2,304**	**2128,18**	**4903**
			Накладные расходы			***423,60***	***976***
			Сметная прибыль			***157,64***	***363***
15	**76**	**24-010107-0501 РСНБ РК 2015**	**Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65**	**100 шт.**	**0,080**	**114943,06**	**9195**
			Накладные расходы			***2086,84***	***167***
			Сметная прибыль			***8514,30***	***681***
16	**77**	**24-010107-0501 РСНБ РК 2015**	**Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65**	**100 шт.**	**0,080**	**114943,06**	**9195**
			Накладные расходы			***2086,84***	***167***
			Сметная прибыль			***8514,30***	***681***
17	**78**	**24-010107-0501 РСНБ РК 2015**	**Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65**	**100 шт.**	**0,080**	**114943,06**	**9195**
			Накладные расходы			***2086,84***	***167***
			Сметная прибыль			***8514,30***	***681***
			ИТОГО:				**7359927**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2219843**
			Сметная прибыль				**545180**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**44488,00**	**7404415,00**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**7704082,602**
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора		**0,2%**	**15408,17**	**7719490,77**
			Итого с НДС		**12 %**	**926338,89**	**8645829,66**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Дусипов Д.Б. _____

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район "Есиль", ул.Алихан Бокейхан, зд.12, БЦ "Болашак"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**
(наименование, адрес)

Объект **Объекты производственного назначения.Газопровод-отвод от МГ "Окарем-Бейнеу " к АГРС "Шетпе"(02-01-01 техрешение по испытанию).**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017г. № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-250210-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**90,010**	**438975,72**	**39512205**
			Накладные расходы			***105529,13***	***9498677***
			Сметная прибыль			***32516,72***	***2926830***
			ИТОГО:				**39512205**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**9498677**
			Сметная прибыль				**2926830**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**238837,00**	**39751042,00**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1х0,42+(2269:2121х0,58))=		**1,040471476**		**41359825,33**
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора			**50127,45**	**41409952,78**
			Итого с НДС		**12 %**	**4969194,33**	**46379147,12**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Дусипов Д.Б. _____

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район "Есиль", ул.Алихан Бокейхан, зд.12, БЦ "Болашак"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты производственного назначения.Площадка АГРС "Шетпе" (02-01-02).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Основные технические решения (1298-05-15R-1-ТХ-7.5)				
1	**13**	**13-121101-0612 РСНБ РК 2015**	**Монтаж электроизолирующей монолитная муфта ИММ-159-1,6-У. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**32983,63**	**32984**
			Накладные расходы			*8061,23*	*8061*
			Сметная прибыль			*2443,23*	*2443*
2	**14**	**13-121101-0612 РСНБ РК 2015**	**Монтаж электроизолирующей монолитная муфта ИММ-159-9,81-У. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**32983,63**	**32984**
			Накладные расходы			*8061,23*	*8061*
			Сметная прибыль			*2443,23*	*2443*
3	**59**	**11-250114-0101 РСНБ РК 2015**	**Свеча вытяжная диаметром 57 мм на трубопровод диаметром до 800 мм. Устройство с установкой фундаментов**	**свеча**	**1,000**	**115514,71**	**115515**
			Накладные расходы			*27194,30*	*27194*
			Сметная прибыль			*8556,65*	*8557*
4	**60**	**11-220601-1001 РСНБ РК 2015**	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм**	**км**	**0,005**	**887809,86**	**4084**
			Накладные расходы			*122819,65*	*565*
			Сметная прибыль			*65763,69*	*303*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Архитектурно-строительная часть (1298-05-15R-1-АС)				
5	**173**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**118,262**	**56,07**	**6631**
			Накладные расходы			*11,37*	*1345*
			Сметная прибыль			*4,15*	*491*
6	**215**	**11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1,860**	**21,37**	**40**
			Накладные расходы			*3,91*	*7*
			Сметная прибыль			*1,58*	*3*
7	**216**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**0,750**	**193,88**	**145**
			Накладные расходы			*58,28*	*44*
			Сметная прибыль			*14,36*	*11*
8	**217**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,000**	**1777,27**	**5332**
			Накладные расходы			*199,97*	*600*
			Сметная прибыль			*131,65*	*395*
9	**218**	**21-010201-0103 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,300**	**2511,05**	**753**
			Накладные расходы			*93,72*	*28*
			Сметная прибыль			*186,00*	*56*
10	**219**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,990**	**31314,88**	**31002**
			Накладные расходы			*3638,78*	*3602*
			Сметная прибыль			*2319,62*	*2296*
11	**220**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,026**	**106865,88**	**2796**
			Накладные расходы			*3988,38*	*104*
			Сметная прибыль			*7915,99*	*207*
12	**221**	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,003**	**113766,86**	**328**
			Накладные расходы			*4245,94*	*12*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*24*
13	**222**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,042**	**251946,12**	**10506**
			Накладные расходы			*31988,24*	*1334*
			Сметная прибыль			*18662,68*	*778*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**223**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,043**	**118073,80**	**5017**
			Накладные расходы			*40270,50*	*1711*
			Сметная прибыль			*8746,21*	*372*
15	**227**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,899**	**112,15**	**101**
			Накладные расходы			*22,74*	*20*
			Сметная прибыль			*8,31*	*7*
16	**228**	**11-130301-1706 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной**	**м2**	**0,899**	**6703,75**	**6024**
			Накладные расходы			*516,07*	*464*
			Сметная прибыль			*496,57*	*446*
17	**256**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,168**	**78,67**	**13**
			Накладные расходы			*17,95*	*3*
			Сметная прибыль			*5,83*	*1*
18	**257**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,168**	**112,15**	**19**
			Накладные расходы			*22,74*	*4*
			Сметная прибыль			*8,31*	*1*
19	**258**	**11-130301-1706 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	**м2**	**0,168**	**6703,75**	**1124**
			Накладные расходы			*516,07*	*87*
			Сметная прибыль			*496,57*	*83*
20	**271**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,162**	**78,67**	**13**
			Накладные расходы			*17,95*	*3*
			Сметная прибыль			*5,83*	*1*
21	**272**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,162**	**112,15**	**18**
			Накладные расходы			*22,74*	*4*
			Сметная прибыль			*8,31*	*1*
22	**273**	**11-130301-1706 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	**м2**	**0,162**	**6703,75**	**1087**
			Накладные расходы			*516,07*	*84*
			Сметная прибыль			*496,57*	*80*
23	**286**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**4,994**	**78,67**	**393**
			Накладные расходы			*17,95*	*90*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5,83*	*29*
24	**287**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**4,994**	**112,15**	**560**
			Накладные расходы			*22,74*	*114*
			Сметная прибыль			*8,31*	*41*
25	**288**	**11-130301-1706 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	**м2**	**4,994**	**6703,75**	**33475**
			Накладные расходы			*516,07*	*2577*
			Сметная прибыль			*496,57*	*2480*
26	**301**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,302**	**78,67**	**260**
			Накладные расходы			*17,95*	*59*
			Сметная прибыль			*5,83*	*19*
27	**302**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**3,302**	**112,15**	**370**
			Накладные расходы			*22,74*	*75*
			Сметная прибыль			*8,31*	*27*
28	**303**	**11-130301-1706 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	**м2**	**3,302**	**6703,75**	**22137**
			Накладные расходы			*516,07*	*1704*
			Сметная прибыль			*496,57*	*1640*
29	**309**	**11-270602-0201 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**40,000**	**946,99**	**37880**
			Накладные расходы			*60,33*	*2413*
			Сметная прибыль			*70,15*	*2806*
30	**310**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	**м2**	**267,240**	**920,30**	**245940**
			Накладные расходы			*125,05*	*33417*
			Сметная прибыль			*68,17*	*18218*
31	**315**	**11-340101-1508 РСНБ РК 2015**	**Окраска эмалью и лаком стальных радиобашен**	**т**	**4,252**	**40600,98**	**172635**
			Накладные расходы			*12981,41*	*55197*
			Сметная прибыль			*3007,48*	*12788*
32	**316**	**11-130301-1706 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	**м2**	**191,340**	**6703,75**	**1282696**
			Накладные расходы			*516,07*	*98744*
			Сметная прибыль			*496,57*	*95015*
			ИТОГО:				**2052861**
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиция по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**247728**
			Сметная прибыль				**152064**
			Итого с временными		**2,8 %**	**57480,00**	**2110341**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**12409,00**	**2122750**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**2208660,825**
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора		**0,2%**	**4417,32**	**2213078,147**
			Итого с НДС		**12 %**	**265569,38**	**2478647,53**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Дусипов Д.Б.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М.

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район "Есиль", ул.Алихан Бокейхан, зд.12, БЦ "Болашак"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1, 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты производственного назначения.Площадка линейного кранового узла КУ-1.(02-01-04).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017г. № 5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Основные технические решения (111/15.12.2014-01-ТХ-3.2)				
			Раздел: Архитектурно-строительная часть (1298-05-15R-1-АС-3.1)				
1	**82**	**11-270602-0201 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**40,000**	**946,99**	**37880**
			Накладные расходы			*60,33*	*2413*
			Сметная прибыль			*70,15*	*2806*
			ИТОГО:				**37880**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2413**
			Сметная прибыль				**2806**
			Итого с временными		**2,8 %**	**1061,00**	**38941**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**229,00**	**39170**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**40755,2677**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и цены ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора		**0,2%**	**81,51**	**40836,78**
			Итого с НДС		**12 %**	**4900,41**	**45737,19**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Дусипов Д.Б.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район "Есиль", ул.Алихан Бокейхан, зд.12, БЦ "Болашак"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты производственного назначения.Площадка линейного кранового узла КУ-2.(02-01-05).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017г. № 6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Основные технические решения (111/15.12.2014-01-ТХ-3.2)				
			Раздел: Архитектурно-строительная часть (1298-05-15R-1-АС-3.1)				
1	**82**	**11-270602-0201 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**40,000**	**946,99**	**37880**
			Накладные расходы			***60,33***	***2413***
			Сметная прибыль			***70,15***	***2806***
			ИТОГО:				**37880**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2413**
			Сметная прибыль				**2806**
			Итого с временными		**2,8 %**	**1061,00**	**38941**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**229,00**	**39170**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**40755,2677**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора		**0,2%**	**81,51**	**40836,78**
			Итого с НДС		**12 %**	**4900,41**	**45737,19**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Дусипов Д.Б.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район "Есиль", ул.Алихан Бокейхан, зд.12, БЦ "Болашак"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты транспортного хозяйства и связи. Электрохимзащита (04-01-01).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017г. № 7

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2		**Станция катодной защиты,В-ОПЕ-М1-63-48-У1**	**компл**	**5,000**	**1128812,58**	**5644063**
			Накладные расходы			*42128,86*	*210644*
			Сметная прибыль			*83615,75*	*418079*
2	4		**Блок автоматического резервирования, БАР-32-Т1-У1**	**компл**	**1,000**	**543133,41**	**543133**
			Накладные расходы			*20270,49*	*20270*
			Сметная прибыль			*40232,10*	*40232*
3	6		**Контрольно-измерительный пункт КИП-6-0-0,8**	**шт**	**4,000**	**31682,40**	**126730**
			Накладные расходы			*1182,43*	*4730*
			Сметная прибыль			*2346,84*	*9387*
4	7		**Контрольно-измерительный пункт КИП-5-6-0,8**	**шт**	**22,000**	**31682,40**	**697013**
			Накладные расходы			*1182,43*	*26013*
			Сметная прибыль			*2346,84*	*51631*
5	8		**Контрольно-измерительный пункт КИП-0-6-0,8**	**шт**	**86,000**	**31682,40**	**2724686**
			Накладные расходы			*1182,43*	*101689*
			Сметная прибыль			*2346,84*	*201829*
6	10		**Блок анодно-резисторный БДР-М1-25-3-УХЛ-1**	**шт**	**11,000**	**97764,48**	**1075409**
			Накладные расходы			*3648,71*	*40136*
			Сметная прибыль			*7241,81*	*79660*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	12		**Протектор магниевый ПМ-20У**	**шт**	**27,000**	**53408,16**	**1442020**
			Накладные расходы			*1993,27*	*53818*
			Сметная прибыль			*3956,16*	*106816*
8	14		**Анодный заземлитель АЗК-2**	**шт**	**48,000**	**86906,91**	**4171532**
			Накладные расходы			*3243,49*	*155687*
			Сметная прибыль			*6437,55*	*309002*
9	16		**Электрод сравнения длительного действия неполяризующихся, ЭСН**	**шт**	**112,000**	**8147,04**	**912468**
			Накладные расходы			*304,06*	*34055*
			Сметная прибыль			*603,48*	*67590*
10	18		**Датчик скорости коррозии**	**шт**	**1,000**	**11768,16**	**11768**
			Накладные расходы			*439,20*	*439*
			Сметная прибыль			*871,72*	*872*
11	20	**24-040207-3972 РСНБ РК 2015**	**Коробка клеммная**	**шт.**	**1,000**	**278,93**	**279**
			Накладные расходы			*10,41*	*10*
			Сметная прибыль			*20,66*	*21*
12	22	**23-060128-0716 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 2х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,828**	**1811007,02**	**1499948**
			Накладные расходы			*67589,30*	*55980*
			Сметная прибыль			*134148,67*	*111107*
13	23	**23-060201-0602 РСНБ РК 2015**	**Кабели контрольные КВВГ 19х1 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,082**	**607199,20**	**49547**
			Накладные расходы			*22661,52*	*1849*
			Сметная прибыль			*44977,72*	*3670*
14	24	**23-060128-0208 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 2х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,194**	**490029,64**	**94968**
			Накладные расходы			*18288,59*	*3544*
			Сметная прибыль			*36298,49*	*7035*
15	25	**23-060128-0207 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 2х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,116**	**293055,38**	**34076**
			Накладные расходы			*10937,23*	*1272*
			Сметная прибыль			*21707,81*	*2524*
16	26	**23-060902-0316 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,122**	**858352,04**	**105062**
			Накладные расходы			*32034,89*	*3921*
			Сметная прибыль			*63581,63*	*7782*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	27	23-060902-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,082	150751,50	12301
			Накладные расходы			*5626,26*	*459*
			Сметная прибыль			*11166,78*	*911*
18	29	24-040207-1811 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные соединительные	шт.	512,000	50,51	25859
			Накладные расходы			*1,88*	*965*
			Сметная прибыль			*3,74*	*1915*
19	31	23-061004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,444	657341,73	291860
			Накладные расходы			*24532,91*	*10893*
			Сметная прибыль			*48691,98*	*21619*
20	33	23-070202-0311 РСНБ РК 2015	Коробка соеденительная	шт.	24,000	9946,37	238713
			Накладные расходы			*371,21*	*8909*
			Сметная прибыль			*736,77*	*17682*
21	35	24-040207-3806 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный	100шт	0,720	28232,94	20328
			Накладные расходы			*1053,69*	*759*
			Сметная прибыль			*2091,33*	*1506*
22	36		Тигель форма для медной термитной сварки	шт	120,000	8147,04	977645
			Накладные расходы			*304,06*	*36487*
			Сметная прибыль			*603,48*	*72418*
23	37	21-130104-0703 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-V	т	0,020	68458,92	1369
			Накладные расходы			*2554,98*	*51*
			Сметная прибыль			*5071,03*	*101*
24	38	21-100501-0201 РСНБ РК 2015	Мастика Асмол	кг	8,000	267,27	2138
			Накладные расходы			*9,97*	*80*
			Сметная прибыль			*19,80*	*158*
25	39	21-050107-0701 РСНБ РК 2015	Обертка лента	т	0,008	141709,39	1134
			Накладные расходы			*5288,79*	*42*
			Сметная прибыль			*10496,99*	*84*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	44	23-010102-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	м	40,160	852,37	34231
			Накладные расходы			*31,81*	*1278*
			Сметная прибыль			*63,14*	*2536*
27	47	24-040207-1601 РСНБ РК 2015	Маркерный столбик	шт.	24,000	5688,83	136532
			Накладные расходы			*212,32*	*5096*
			Сметная прибыль			*421,39*	*10113*
28	54	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012	шт.	16,000	33297,34	532757
			Накладные расходы			*1242,70*	*19883*
			Сметная прибыль			*2466,47*	*39464*
29	55		Траверса ТМ2	шт	32,000	5117,85	163771
			Накладные расходы			*191,01*	*6112*
			Сметная прибыль			*379,10*	*12131*
30	56		Оголовок ОГ	шт	16,000	4472,81	71565
			Накладные расходы			*166,93*	*2671*
			Сметная прибыль			*331,32*	*5301*
31	57		Хомут	шт	32,000	811,13	25956
			Накладные расходы			*30,27*	*969*
			Сметная прибыль			*60,08*	*1923*
32	58		Заземляющий проводник ЗП	шт	25,600	500,25	12806
33	59	24-040101-0504 РСНБ РК 2015	Изоляторы линейные штыревые /ГОСТ 2366-78/ ТФ	100шт	96,000	225,32	21631
			Накладные расходы			*8,41*	*807*
			Сметная прибыль			*16,69*	*1602*
34	60	24-040109-0401 РСНБ РК 2015	Колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	32,000	41,85	1339
			Накладные расходы			*1,56*	*50*
			Сметная прибыль			*3,10*	*99*
35	61	24-040204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	96,000	130,92	12569
			Накладные расходы			*4,89*	*469*
			Сметная прибыль			*9,70*	*931*
36	62	24-040204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,000	321,53	5144
			Накладные расходы			*12,00*	*192*
			Сметная прибыль			*23,82*	*381*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	63	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012**	шт.	32,000	33297,34	1065515
			Накладные расходы			*1242,70*	*39767*
			Сметная прибыль			*2466,47*	*78927*
38	64		**Траверса ТМ1**	шт	32,000	8300,58	265618
			Накладные расходы			*309,79*	*9913*
			Сметная прибыль			*614,86*	*19675*
39	65		**Траверса ТМ2**	шт	32,000	5117,85	163771
			Накладные расходы			*191,01*	*6112*
			Сметная прибыль			*379,10*	*12131*
40	66		**Хомут**	шт	64,000	811,13	51912
			Накладные расходы			*30,27*	*1937*
			Сметная прибыль			*60,08*	*3845*
41	67		**Заземляющий проводникм ЗП**	шт	48,000	1062,20	50985
			Накладные расходы			*39,64*	*1903*
			Сметная прибыль			*78,68*	*3777*
42	68	24-040101-0504 РСНБ РК 2015	**Изоляторы линейные штыревые /ГОСТ 2366-78/ ТФ**	100шт	160,000	225,32	36051
			Накладные расходы			*8,41*	*1345*
			Сметная прибыль			*16,69*	*2670*
43	69	24-040109-0401 РСНБ РК 2015	**Колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	160,000	41,85	6696
			Накладные расходы			*1,56*	*250*
			Сметная прибыль			*3,10*	*496*
44	70	24-040204-1301 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	32,000	130,92	4190
			Накладные расходы			*4,89*	*156*
			Сметная прибыль			*9,70*	*310*
45	71	24-040204-1201 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	32,000	321,53	10289
			Накладные расходы			*12,00*	*384*
			Сметная прибыль			*23,82*	*762*
46	73	51-080401-1302 РСНБ РК 2015	**Разрядники полимерные РВО-0,5**	шт	32,000	5840,62	186900
			Накладные расходы			*217,98*	*6975*
			Сметная прибыль			*432,64*	*13844*
47	75	24-040207-0807 РСНБ РК 2015	**Муфта**	шт.	32,000	555,57	17778

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*20,73*	*664*
			Сметная прибыль			*41,15*	*1317*
48	**76**	**23-060112-0105 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1Х16-1 ГОСТ 31945-2012**	**км**	**2,142**	**364248,59**	**780220**
			Накладные расходы			*13594,26*	*29119*
			Сметная прибыль			*26981,38*	*57794*
49	**78**	**24-040207-1811 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные медные соединительные**	**шт.**	**108,000**	**50,51**	**5455**
			Накладные расходы			*1,88*	*204*
			Сметная прибыль			*3,74*	*404*
50	**79**	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015**	**Башмак забивной**	**т**	**0,528**	**371334,89**	**196065**
			Накладные расходы			*13858,73*	*7317*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*14523*
51	**81**	**23-010102-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**12,048**	**179,46**	**2162**
			Накладные расходы			*6,70*	*81*
			Сметная прибыль			*13,29*	*160*
52	**83**	**23-010201-0246 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**36,144**	**13246,95**	**478798**
			Накладные расходы			*494,39*	*17869*
			Сметная прибыль			*981,26*	*35467*
53	**84**	**21-130101-1501 РСНБ РК 2015**	**Портландцемент тампонажный бездобавочный ГОСТ 1581-96**	**т**	**1,920**	**0,00**	**0**
54	**85**	**22-040201-0902 РСНБ РК 2015**	**Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**4,800**	**359,70**	**1727**
			Накладные расходы			*13,42*	*64*
			Сметная прибыль			*26,64*	*128*
55	**86**	**21-130104-0703 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-V**	**т**	**0,030**	**68458,92**	**2054**
			Накладные расходы			*2554,98*	*77*
			Сметная прибыль			*5071,03*	*152*
56	**88**		**Протектор магниевый ПМ-20У**	**шт**	**18,000**	**53408,16**	**961347**
			Накладные расходы			*1993,27*	*35879*
			Сметная прибыль			*3956,16*	*71211*
57	**89**	**11-250129-0101 РСНБ РК 2015**	**Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка**	**колонка**	**18,000**	**40418,16**	**727527**
			Накладные расходы			*10129,71*	*182335*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2993,94*	*53891*
58	**90**		**Контрольно-измерительный пункт КИП-5-6-0,8**	**шт**	**18,000**	**31682,40**	**570283**
			Накладные расходы			*1182,43*	*21284*
			Сметная прибыль			*2346,84*	*42243*
59	**91**	**11-250129-0702 РСНБ РК 2015**	**Узел присоединение электродов сравнения**	**шт**	**18,000**	**19683,70**	**354307**
			Накладные расходы			*5158,98*	*92862*
			Сметная прибыль			*1458,05*	*26245*
60	**92**		**Электрод сравнения длительного действия неполяризующихся**	**шт**	**18,000**	**8147,04**	**146647**
			Накладные расходы			*304,06*	*5473*
			Сметная прибыль			*603,48*	*10863*
61	**94**		**Блок диодно-резисторный БДР-М1-25-3-УХЛ-1**	**шт**	**18,000**	**97764,48**	**1759761**
			Накладные расходы			*3648,71*	*65677*
			Сметная прибыль			*7241,81*	*130353*
62	**96**	**23-060133-0205 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВБбШв 2х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,180**	**679371,30**	**122287**
			Накладные расходы			*25355,08*	*4564*
			Сметная прибыль			*50323,80*	*9058*
63	**98**	**24-040207-1811 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные медные соединительные**	**шт.**	**72,000**	**50,51**	**3636**
			Накладные расходы			*1,88*	*136*
			Сметная прибыль			*3,74*	*269*
			ИТОГО:				**29694334**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1342577**
			Сметная прибыль				**2199656**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**129963,00**	**29824297,00**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1х0,42+(2269:2121х0,58))=		**1,040471476**		**31031330,31**
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора		**0,2%**	**62062,66**	**31093392,97**
			Итого с НДС		**12 %**	**3731207,16**	**34824600,13**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Дусипов Д.Б.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район "Есиль", ул.Алихан Бокейхан, зд.12, БЦ "Болашак"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты транспортного хозяйства и связи.Молниезащита и заземление.((04-01-03).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017г. № 8

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Площадка охранного крана ОК-1				
1	**1**	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**2,700**	**120,36**	**325**
			Накладные расходы			*24,85*	*67*
			Сметная прибыль			*8,92*	*24*
2	**2**	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**2,700**	**7,98**	**22**
			Накладные расходы			*2,03*	*5*
			Сметная прибыль			*0,59*	*2*
3	**3**	**13-080208-0101 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм**	**шт**	**3,000**	**3121,38**	**9364**
			Накладные расходы			*454,99*	*1365*
			Сметная прибыль			*231,21*	*694*
4	**4**	**13-080208-0207 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2**	**м**	**20,000**	**561,32**	**11226**
			Накладные расходы			*87,22*	*1744*
			Сметная прибыль			*41,58*	*832*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**5**	**11-330108-0122 РСНБ РК 2015**	**Молниеотводы сборные железобетонные отдельно стоящие высотой стоек до 20 м. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**3,572**	**30238,13**	**108021**
			Накладные расходы			*8555,89*	*30564*
			Сметная прибыль			*2239,86*	*8002*
6	**6**	**21-040405-0103 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-9,3 ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**1,000**	**101005,76**	**101006**
			Накладные расходы			*3769,68*	*3770*
			Сметная прибыль			*7481,91*	*7482*
7	**7**	**23-010101-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 4 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**3,200**	**362,97**	**1162**
			Накладные расходы			*13,55*	*43*
			Сметная прибыль			*26,89*	*86*
8	**8**	**21-050201-9903 РСНБ РК 2015**	**Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс**	**т**	**0,012**	**136997,40**	**1581**
			Накладные расходы			*5112,93*	*59*
			Сметная прибыль			*10147,96*	*117*
9	**9**	**21-050106-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 16 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,001**	**189607,60**	**245**
			Накладные расходы			*7076,42*	*9*
			Сметная прибыль			*14045,01*	*18*
10	**10**	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**429684,57**	**88**
			Накладные расходы			*16036,43*	*3*
			Сметная прибыль			*31828,49*	*6*
			Раздел: Площадка Узла запуска очистного устройства (УЗОУ)				
			Раздел: Площадка линейного кранового узла КУ-1 совмещенного с охранным краном ОК-2				
			Раздел: Площадка линейного кранового узла КУ-2				
			Раздел: Площадка узла приема очистного устройства (УПОУ)				
			Раздел: Площадка охранного крана ОК-3				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	70	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2,700	120,36	325
			Накладные расходы			*24,85*	*67*
			Сметная прибыль			*8,92*	*24*
12	71	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	2,700	7,98	22
			Накладные расходы			*2,03*	*5*
			Сметная прибыль			*0,59*	*2*
13	72	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	3,000	3121,38	9364
			Накладные расходы			*454,99*	*1365*
			Сметная прибыль			*231,21*	*694*
14	73	13-080208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	20,000	561,32	11226
			Накладные расходы			*87,22*	*1744*
			Сметная прибыль			*41,58*	*832*
15	74	11-330108-0122 РСНБ РК 2015	Молниеотводы сборные железобетонные отдельно стоящие высотой стоек до 20 м. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	3,572	30238,13	108021
			Накладные расходы			*8555,89*	*30564*
			Сметная прибыль			*2239,86*	*8002*
16	75	21-040405-0103 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-9,3 ГОСТ 13015-2012	шт.	1,000	101005,76	101006
			Накладные расходы			*3769,68*	*3770*
			Сметная прибыль			*7481,91*	*7482*
17	76	23-010101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 4 мм ГОСТ 3262-75	м	3,200	362,97	1162
			Накладные расходы			*13,55*	*43*
			Сметная прибыль			*26,89*	*86*
18	77	21-050201-9903 РСНБ РК 2015	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,012	136997,40	1581
			Накладные расходы			*5112,93*	*59*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*10147,96*	*117*
19	78	21-050106-0201 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 16 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,001	189607,60	245
			Накладные расходы			*7076,42*	*9*
			Сметная прибыль			*14045,01*	*18*
20	79	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	429684,57	88
			Накладные расходы			*16036,43*	*3*
			Сметная прибыль			*31828,49*	*6*
			Раздел: Площадка АГРС-Шетпе				
21	80	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	57,200	120,36	6884
			Накладные расходы			*24,85*	*1422*
			Сметная прибыль			*8,92*	*510*
22	81	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	57,200	7,98	456
			Накладные расходы			*2,03*	*116*
			Сметная прибыль			*0,59*	*34*
23	82	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	27,000	3121,38	84277
			Накладные расходы			*454,99*	*12285*
			Сметная прибыль			*231,21*	*6243*
24	83	13-080208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	378,000	561,32	212178
			Накладные расходы			*87,22*	*32970*
			Сметная прибыль			*41,58*	*15717*
25	84	11-250129-0601 РСНБ РК 2015	Кабель, вес 1 м до 3 кг. Прокладка	м кабеля	12,000	641,07	7693
			Накладные расходы			*149,51*	*1794*
			Сметная прибыль			*47,49*	*570*
26	85	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	10,000	264,98	2650
			Накладные расходы			*59,75*	*598*
			Сметная прибыль			*19,63*	*196*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	86	23-060112-0106 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1Х25-1 ГОСТ 31945-2012	км	0,022	554040,03	12189
			Накладные расходы			*20677,54*	*455*
			Сметная прибыль			*41040,00*	*903*
28	87	11-330108-0122 РСНБ РК 2015	Молниеотводы сборные железобетонные отдельно стоящие высотой стоек до 20 м. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	7,145	30238,13	216041
			Накладные расходы			*8555,89*	*61129*
			Сметная прибыль			*2239,86*	*16003*
29	88	21-040405-0103 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-9,3 ГОСТ 13015-2012	шт.	2,000	101005,76	202012
			Накладные расходы			*3769,68*	*7539*
			Сметная прибыль			*7481,91*	*14964*
30	89	23-010101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 4 мм ГОСТ 3262-75	м	8,400	362,97	3049
			Накладные расходы			*13,55*	*114*
			Сметная прибыль			*26,89*	*226*
31	90	21-050201-9903 РСНБ РК 2015	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,023	136997,40	3162
			Накладные расходы			*5112,93*	*118*
			Сметная прибыль			*10147,96*	*234*
32	91	21-050106-0201 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 16 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,003	189607,60	489
			Накладные расходы			*7076,42*	*18*
			Сметная прибыль			*14045,01*	*36*
33	92	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	429684,57	175
			Накладные расходы			*16036,43*	*7*
			Сметная прибыль			*31828,49*	*13*
34	93	11-330108-0122 РСНБ РК 2015	Молниеотводы сборные железобетонные отдельно стоящие высотой стоек до 20 м. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,700	30238,13	51405

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*8555,89*	*14545*
			Сметная прибыль			*2239,86*	*3808*
35	**94**	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**1,440**	**371334,89**	**534797**
			Накладные расходы			*13858,73*	*19959*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*39615*
36	**95**	**11-060501-0111 РСНБ РК 2015**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**1,700**	**63962,56**	**108736**
			Накладные расходы			*10632,35*	*18075*
			Сметная прибыль			*4737,97*	*8055*
37	**96**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,015**	**251946,12**	**3729**
			Накладные расходы			*31988,24*	*473*
			Сметная прибыль			*18662,68*	*276*
38	**97**	**21-050201-9903 РСНБ РК 2015**	**Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс**	**т**	**0,001**	**136997,40**	**110**
			Накладные расходы			*5112,93*	*4*
			Сметная прибыль			*10147,96*	*8*
39	**98**	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**0,484**	**371334,89**	**179708**
			Накладные расходы			*13858,73*	*6707*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*13312*
40	**99**	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015**	**Подпятник**	**м3**	**0,035**	**44672,18**	**1564**
			Накладные расходы			*1667,23*	*58*
			Сметная прибыль			*3309,05*	*116*
			ИТОГО:				**2097379**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**253647**
			Сметная прибыль				**155361**
			Итого с временными		**2,8 %**	**58727,00**	**2156106**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**12678,00**	**2168784**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**2256557,889**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора			**4513,12**	**2261071,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**271328,52**	**2532399,52**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Дусипов Д.Б. _____

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район "Есиль", ул.Алихан Бокейхан, зд.12, БЦ "Болашак"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты транспортного хозяйства и связи. АТХ (05-01-01).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017г. № 9

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Площадка Узла запуска очистного устройства (111/15.12.2014-01-АТХ-СО.1)				
1	**1**	**13-110301-0102 РСНБ РК 2015**	**Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**5,000**	**1062,65**	**5313**
			Накладные расходы			*323,02*	*1615*
			Сметная прибыль			*78,72*	*394*
2	**6**	**13-110203-0108 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 200 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**2,000**	**11914,79**	**23830**
			Накладные расходы			*3050,46*	*6101*
			Сметная прибыль			*882,58*	*1765*
3	**8**	**13-110203-0108 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 200 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**1,000**	**11914,79**	**11915**
			Накладные расходы			*3050,46*	*3050*
			Сметная прибыль			*882,58*	*883*
4	**11**	**13-110203-0108 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 200 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**1,000**	**11914,79**	**11915**
			Накладные расходы			*3050,46*	*3050*
			Сметная прибыль			*882,58*	*883*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	13	13-110203-0111 РСНБ РК 2015	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 350 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	3,000	19569,99	58710
			Накладные расходы			*4562,81*	*13688*
			Сметная прибыль			*1449,63*	*4349*
6	15	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	3,000	12471,13	37413
			Накладные расходы			*3175,95*	*9528*
			Сметная прибыль			*923,79*	*2771*
7	17	13-100701-0106 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1,000	16734,47	16734
			Накладные расходы			*4868,61*	*4869*
			Сметная прибыль			*1239,59*	*1240*
8	19	13-100701-0204 РСНБ РК 2015	**Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования**	шт.	1,000	1045,93	1046
			Накладные расходы			*292,73*	*293*
			Сметная прибыль			*77,48*	*77*
9	21	13-110203-0111 РСНБ РК 2015	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 350 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	1,000	19569,99	19570
			Накладные расходы			*4562,81*	*4563*
			Сметная прибыль			*1449,63*	*1450*
10	23	13-110401-0501 РСНБ РК 2015	**Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудования**	шт.	1,000	20213,56	20214
			Накладные расходы			*5625,70*	*5626*
			Сметная прибыль			*1497,30*	*1497*
11	25	13-110401-0701 РСНБ РК 2015	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	шт.	6,000	928,89	5573
			Накладные расходы			*283,27*	*1700*
			Сметная прибыль			*68,81*	*413*
12	32	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1,000	12471,13	12471
			Накладные расходы			*3175,95*	*3176*
			Сметная прибыль			*923,79*	*924*
13	34	13-110401-0701 РСНБ РК 2015	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	шт.	1,000	928,89	929
			Накладные расходы			*283,27*	*283*
			Сметная прибыль			*68,81*	*69*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**36**	**13-080201-0801 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**	**1,000**	**207,57**	**208**
			Накладные расходы			*42,32*	*42*
			Сметная прибыль			*15,38*	*15*
			Раздел: Площадка линейного кранового узла КУ-1 (111/15.12.2014-01-АТХ-СО.2)				
15	**40**	**13-110301-0102 РСНБ РК 2015**	**Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**5,000**	**1062,65**	**5313**
			Накладные расходы			*323,02*	*1615*
			Сметная прибыль			*78,72*	*394*
16	**45**	**13-110203-0108 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 200 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**2,000**	**11914,79**	**23830**
			Накладные расходы			*3050,46*	*6101*
			Сметная прибыль			*882,58*	*1765*
17	**47**	**13-100701-0106 РСНБ РК 2015**	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**16734,47**	**16734**
			Накладные расходы			*4868,61*	*4869*
			Сметная прибыль			*1239,59*	*1240*
18	**49**	**13-100701-0204 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**1045,93**	**1046**
			Накладные расходы			*292,73*	*293*
			Сметная прибыль			*77,48*	*77*
19	**51**	**13-110401-0501 РСНБ РК 2015**	**Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**20213,56**	**20214**
			Накладные расходы			*5625,70*	*5626*
			Сметная прибыль			*1497,30*	*1497*
20	**53**	**13-110401-0701 РСНБ РК 2015**	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5,000**	**928,89**	**4644**
			Накладные расходы			*283,27*	*1416*
			Сметная прибыль			*68,81*	*344*
21	**57**	**13-080201-0801 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**	**1,000**	**207,57**	**208**
			Накладные расходы			*42,32*	*42*
			Сметная прибыль			*15,38*	*15*
22	**59**	**13-110401-0701 РСНБ РК 2015**	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**928,89**	**929**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*283,27*	*283*
			Сметная прибыль			*68,81*	*69*
23	**61**	**13-100202-0206 РСНБ РК 2015**	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**12471,13**	**12471**
			Накладные расходы			*3175,95*	*3176*
			Сметная прибыль			*923,79*	*924*
			Раздел: Площадка линейного кранового узла КУ-2 (111/15.12.2014-01-АТХ-СО.3)				
24	**65**	**13-110301-0102 РСНБ РК 2015**	**Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**5,000**	**1062,65**	**5313**
			Накладные расходы			*323,02*	*1615*
			Сметная прибыль			*78,72*	*394*
25	**70**	**13-110203-0108 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 200 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**2,000**	**11914,79**	**23830**
			Накладные расходы			*3050,46*	*6101*
			Сметная прибыль			*882,58*	*1765*
26	**72**	**13-100701-0106 РСНБ РК 2015**	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**16734,47**	**16734**
			Накладные расходы			*4868,61*	*4869*
			Сметная прибыль			*1239,59*	*1240*
27	**74**	**13-100701-0204 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**1045,93**	**1046**
			Накладные расходы			*292,73*	*293*
			Сметная прибыль			*77,48*	*77*
28	**76**	**13-110401-0501 РСНБ РК 2015**	**Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**20213,56**	**20214**
			Накладные расходы			*5625,70*	*5626*
			Сметная прибыль			*1497,30*	*1497*
29	**78**	**13-110401-0701 РСНБ РК 2015**	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5,000**	**928,89**	**4644**
			Накладные расходы			*283,27*	*1416*
			Сметная прибыль			*68,81*	*344*
30	**82**	**13-080201-0801 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**	**1,000**	**207,57**	**208**
			Накладные расходы			*42,32*	*42*
			Сметная прибыль			*15,38*	*15*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	84	13-110401-0701 РСНБ РК 2015	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	шт.	1,000	928,89	929
			Накладные расходы			*283,27*	*283*
			Сметная прибыль			*68,81*	*69*
32	86	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1,000	12471,13	12471
			Накладные расходы			*3175,95*	*3176*
			Сметная прибыль			*923,79*	*924*
			Раздел: Площадка Узла приема очистного устройства (111/15.12.2014-01-АТХ-СО.4)				
33	90	13-110301-0102 РСНБ РК 2015	**Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	5,000	1062,65	5313
			Накладные расходы			*323,02*	*1615*
			Сметная прибыль			*78,72*	*394*
34	95	13-110203-0108 РСНБ РК 2015	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 200 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	7,000	11914,79	83404
			Накладные расходы			*3050,46*	*21353*
			Сметная прибыль			*882,58*	*6178*
35	97	13-110203-0108 РСНБ РК 2015	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 200 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	1,000	11914,79	11915
			Накладные расходы			*3050,46*	*3050*
			Сметная прибыль			*882,58*	*883*
36	100	13-110203-0108 РСНБ РК 2015	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 200 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	1,000	11914,79	11915
			Накладные расходы			*3050,46*	*3050*
			Сметная прибыль			*882,58*	*883*
37	102	13-110301-0102 РСНБ РК 2015	**Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	1,000	1062,65	1063
			Накладные расходы			*323,02*	*323*
			Сметная прибыль			*78,72*	*79*
38	104	13-110203-0111 РСНБ РК 2015	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 350 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	3,000	19569,99	58710
			Накладные расходы			*4562,81*	*13688*
			Сметная прибыль			*1449,63*	*4349*
39	106	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	3,000	12471,13	37413
			Накладные расходы			*3175,95*	*9528*
			Сметная прибыль			*923,79*	*2771*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	**108**	**13-110401-0501 РСНБ РК 2015**	**Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**20213,56**	**20214**
			Накладные расходы			*5625,70*	*5626*
			Сметная прибыль			*1497,30*	*1497*
41	**115**	**13-080201-0801 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**	**1,000**	**207,57**	**208**
			Накладные расходы			*42,32*	*42*
			Сметная прибыль			*15,38*	*15*
42	**117**	**13-110401-0701 РСНБ РК 2015**	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**928,89**	**929**
			Накладные расходы			*283,27*	*283*
			Сметная прибыль			*68,81*	*69*
43	**119**	**13-100202-0206 РСНБ РК 2015**	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**12471,13**	**12471**
			Накладные расходы			*3175,95*	*3176*
			Сметная прибыль			*923,79*	*924*
			Раздел: Электроаппаратура и материалы (1298-05-15R-1-АТХ-СО.5)				
44	**123**	**13-100202-0206 РСНБ РК 2015**	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,000**	**12471,13**	**49885**
			Накладные расходы			*3175,95*	*12704*
			Сметная прибыль			*923,79*	*3695*
45	**125**	**13-100104-0206 РСНБ РК 2015**	**Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования**	**шт.**	**92,000**	**1751,44**	**161133**
			Накладные расходы			*514,78*	*47360*
			Сметная прибыль			*129,74*	*11936*
46	**133**	**13-100202-0206 РСНБ РК 2015**	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,000**	**12471,13**	**49885**
			Накладные расходы			*3175,95*	*12704*
			Сметная прибыль			*923,79*	*3695*
47	**135**	**13-080305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**64,000**	**386,78**	**24754**
			Накладные расходы			*105,58*	*6757*
			Сметная прибыль			*28,65*	*1834*
48	**144**	**11-010101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1225,000**	**75,84**	**92907**
			Накладные расходы			*12,51*	*15328*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5,62*	*6882*
49	145	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1225,000	17,31	21206
			Накладные расходы			*2,42*	*2966*
			Сметная прибыль			*1,28*	*1571*
50	146	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	2400,000	233,61	560662
			Накладные расходы			*48,21*	*115697*
			Сметная прибыль			*17,30*	*41531*
51	156	13-080208-0207 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	4,500	494,93	2227
			Накладные расходы			*67,06*	*302*
			Сметная прибыль			*36,66*	*165*
52	158	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	**Укладка сигнальной ленты**	км кабеля	3,500	19429,13	68002
			Накладные расходы			*3332,57*	*11664*
			Сметная прибыль			*1439,20*	*5037*
53	163		**Переходник - SS316, 8-M20X1.5 MHN-SS**	шт	9,000	18731,51	168584
			Накладные расходы			*699,09*	*6292*
			Сметная прибыль			*1387,52*	*12488*
54	164		**Шаровый клапан - 316SS, HPBYB8FF**	шт	9,000	75220,14	676981
			Накладные расходы			*2807,32*	*25266*
			Сметная прибыль			*5571,86*	*50147*
55	165		**Диэлектрический фитинг 8M-8A-DELTA-316**	шт	9,000	108830,92	979478
			Накладные расходы			*4061,72*	*36555*
			Сметная прибыль			*8061,55*	*72554*
56	166		**Тройник 8FBT8N**	шт	8,000	56335,85	450687
			Накладные расходы			*2102,53*	*16820*
			Сметная прибыль			*4173,03*	*33384*
57	167		**Кран игольчатый, HNVS8MM20X1.5F**	шт	8,000	83982,05	671856
			Накладные расходы			*3134,33*	*25075*
			Сметная прибыль			*6220,89*	*49767*
58	168		**Переходник, 8MSC8N-316**	шт	9,000	16815,97	151344
			Накладные расходы			*627,60*	*5648*
			Сметная прибыль			*1245,63*	*11211*
59	169		**Переходник, ПР11**	шт	6,000	18731,51	112389
			Накладные расходы			*699,09*	*4195*
			Сметная прибыль			*1387,52*	*8325*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
60	170		**Переходник, ПР5**	**шт**	**6,000**	**17655,39**	**105932**
			Накладные расходы			*658,92*	*3954*
			Сметная прибыль			*1307,81*	*7847*
61	171		**Соединение 618SC8-316**	**шт**	**7,000**	**24132,72**	**168929**
			Накладные расходы			*900,67*	*6305*
			Сметная прибыль			*1787,61*	*12513*
62	172		**Соединение ST 50L**	**шт**	**11,000**	**14010,45**	**154115**
			Накладные расходы			*522,89*	*5752*
			Сметная прибыль			*1037,81*	*11416*
63	173		**Труба 316/316L SS**	**шт**	**50,000**	**9425,34**	**471267**
			Накладные расходы			*351,77*	*17588*
			Сметная прибыль			*698,17*	*34909*
64	174	**23-010301-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные из стали марки 15, 20, D 14 мм, толщина стенки 2 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**8,000**	**656,72**	**5254**
			Накладные расходы			*24,51*	*196*
			Сметная прибыль			*48,65*	*389*
65	193		**Суппорт для монтажа розетки**	**шт**	**8,000**	**994,78**	**7958**
			Накладные расходы			*37,13*	*297*
			Сметная прибыль			*73,69*	*589*
66	194		**Выключатель однополюсный**	**шт**	**8,000**	**4608,70**	**36870**
			Накладные расходы			*172,00*	*1376*
			Сметная прибыль			*341,39*	*2731*
67	195	**23-070101-0229 РСНБ РК 2015**	**Светильник подвесной, тип НСП41-200-011 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**4,000**	**1009,55**	**4038**
			Накладные расходы			*37,68*	*151*
			Сметная прибыль			*74,78*	*299*
68	202	**13-100602-0103 РСНБ РК 2015**	**Стойка-каркас**	**стойка**	**2,000**	**85434,40**	**170869**
			Накладные расходы			*9107,45*	*18215*
			Сметная прибыль			*6328,47*	*12657*
69	203		**Стойка трубная ТК-А14-01-014-07**	**шт**	**2,000**	**52907,87**	**105816**
			Накладные расходы			*1974,60*	*3949*
			Сметная прибыль			*3919,10*	*7838*
70	204		**Стойка N1, N2 ТК-А13-01-037.1-08**	**шт**	**5,000**	**43321,78**	**216609**
			Накладные расходы			*1616,83*	*8084*
			Сметная прибыль			*3209,02*	*16045*
71	205		**Козырек К-А13-02-001.01-08**	**шт**	**2,000**	**9881,05**	**19762**
			Накладные расходы			*368,77*	*738*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*731,93*	*1464*
72	206	21-050101-0110 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	т	0,004	151687,36	637
			Накладные расходы			*5661,18*	*24*
			Сметная прибыль			*11236,10*	*47*
			Раздел: Архивный сервер и АРМ-оператора (1298-05-15R-1-АТХ-СО.6)				
73	220	13-110401-0502 РСНБ РК 2015	Пульт, рабочее место, масса до 0,5 т. Монтаж оборудования	шт.	1,000	26856,06	26856
			Накладные расходы			*7669,95*	*7670*
			Сметная прибыль			*1989,34*	*1989*
74	222	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1610,000	233,61	376111
			Накладные расходы			*48,21*	*77613*
			Сметная прибыль			*17,30*	*27860*
75	223	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Укладка сигнальной ленты	км кабели	0,550	19429,13	10686
			Накладные расходы			*3332,57*	*1833*
			Сметная прибыль			*1439,20*	*792*
76	224		Сигнальная лента	м	550,000	12,73	7000
			Накладные расходы			*0,47*	*261*
			Сметная прибыль			*0,94*	*519*
77	225	23-060901-0104 РСНБ РК 2015	Проводник для сигнальной ленты	км	0,550	16731,94	9203
			Накладные расходы			*624,46*	*343*
			Сметная прибыль			*1239,40*	*682*
78	226	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,030	1064376,26	31931
			Накладные расходы			*99365,03*	*2981*
			Сметная прибыль			*78842,69*	*2365*
			ИТОГО:				6811993
			В том числе :				
			Накладные расходы				668824
			Сметная прибыль				504592
			Итого с временными		2,8 %	190736,00	7002729
			Итого с зимними удорожаниями		0,588 %	41176,00	7043905
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			((1x0,42÷(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**7328982,23**
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора		**0,2%**	**14657,96**	**7343640,19**
			Итого с НДС		**12 %**	**881236,82**	**8224877,01**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Дусипов Д.Ж. _____

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район "Есиль", ул.Алихан Бокейхан, зд.12, БЦ "Болашак"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты транспортного хозяйства и связи. Система связи (техрешение).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017г. № 10

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1		**IE-200-16TC-G-NX CISCO**	**шт**	**3,000**	**3472800,03**	**10418400**
			Накладные расходы			*129609,73*	*388829*
			Сметная прибыль			*257244,45*	*771733*
2	2		**Блок питания PWR-IE 170W-PC-AC CISCO**	**шт**	**3,000**	**829091,90**	**2487276**
			Накладные расходы			*30942,86*	*92829*
			Сметная прибыль			*61414,21*	*184243*
3	3		**Полка оптическая кроссовая,1U-RU16-LC/SM-8d-16-**	**шт.**	**2,000**	**23368,30**	**46737**
			Накладные расходы			*872,14*	*1744*
			Сметная прибыль			*1730,99*	*3462*
4	4		**Модуль GLC-LH-SMD (S1), CISCO**	**шт**	**2,000**	**674849,52**	**1349699**
			Накладные расходы			*25186,32*	*50373*
			Сметная прибыль			*49988,85*	*99978*
5	5		**Модуль GLC-EX-SMD (L1)), CISCO**	**шт**	**2,000**	**907308,11**	**1814616**
			Накладные расходы			*33862,00*	*67724*
			Сметная прибыль			*67208,01*	*134416*
6	6		**Модуль GLC-ZX-SMD (L2)), CISCO**	**шт**	**4,000**	**1562760,01**	**6251040**
			Накладные расходы			*58324,38*	*233298*
			Сметная прибыль			*115760,00*	*463040*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7		**IE-200-16TC-G-NX CISCO**	**шт**	**3,000**	**3472800,03**	**10418400**
			Накладные расходы			*129609,73*	*388829*
			Сметная прибыль			*257244,45*	*771733*
8	8		**Блок питания PWR-IE 170W-PC-AC CISCO**	**шт**	**3,000**	**829091,90**	**2487276**
			Накладные расходы			*30942,86*	*92829*
			Сметная прибыль			*61414,21*	*184243*
9	9		**Полка оптическая кроссовая,1U-RU16-LC/SM-8d-16-**	**шт.**	**4,000**	**23368,30**	**93473**
			Накладные расходы			*872,14*	*3489*
			Сметная прибыль			*1730,99*	*6924*
10	10		**Модуль GLC-LH-SMD (S1), CISCO**	**шт**	**2,000**	**674849,52**	**1349699**
			Накладные расходы			*25186,32*	*50373*
			Сметная прибыль			*49988,85*	*99978*
11	11		**Модуль GLC-EX-SMD (L1), CISCO**	**шт**	**2,000**	**907308,11**	**1814616**
			Накладные расходы			*33862,00*	*67724*
			Сметная прибыль			*67208,01*	*134416*
12	12		**Муфты оптические МТОК**	**шт**	**25,000**	**56827,46**	**1420687**
			Накладные расходы			*2120,88*	*53022*
			Сметная прибыль			*4209,44*	*105236*
13	13	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее**	**км кабеля**	**16,000**	**75787,46**	**1212599**
			Накладные расходы			*14455,94*	*231295*
			Сметная прибыль			*5613,89*	*89822*
14	14		**Кабель связиоптический подземный ОКБ-М-4П-А16-8.0кн**	**км**	**10,958**	**290244,93**	**3180632**
			Накладные расходы			*10832,34*	*118705*
			Сметная прибыль			*21499,62*	*235601*
15	15	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее**	**км кабеля**	**0,500**	**75787,46**	**37894**
			Накладные расходы			*14455,94*	*7228*
			Сметная прибыль			*5613,89*	*2807*
16	16		**Кабель связи оптический подземный ОКБ-М-4П-А16-8.0кн**	**км**	**0,500**	**290244,93**	**145122**
			Накладные расходы			*10832,34*	*5416*
			Сметная прибыль			*21499,62*	*10750*
17	17	**11-010101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3**	**м3 грунта**	**60265,758**	**85,75**	**5167861**
			Накладные расходы			*16,15*	*973494*
			Сметная прибыль			*6,35*	*382804*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	**18**	**11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**38062,584**	**23,84**	**907565**
			Накладные расходы			*4,82*	*183511*
			Сметная прибыль			*1,77*	*67227*
19	**19**	**11-010104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**38062,584**	**32,51**	**1237231**
			Накладные расходы			*6,57*	*250170*
			Сметная прибыль			*2,41*	*91647*
20	**20**	**11-010101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**18508,032**	**85,75**	**1587086**
			Накладные расходы			*16,15*	*298967*
			Сметная прибыль			*6,35*	*117562*
21	**21**	**11-010205-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**564,181**	**1845,53**	**1041213**
			Накладные расходы			*678,06*	*382548*
			Сметная прибыль			*136,71*	*77127*
22	**22**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**19072,213**	**15,96**	**304360**
			Накладные расходы			*3,68*	*70196*
			Сметная прибыль			*1,18*	*22545*
23	**23**	**11-010205-0903 РСНБ РК 2015**	**Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками**	**м3 грунта**	**4416,603**	**11066,70**	**48877204**
			Накладные расходы			*3592,16*	*15865143*
			Сметная прибыль			*819,76*	*3620534*
24	**24**	**11-010102-0604 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5-6 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**3011,321**	**47,90**	**144237**
			Накладные расходы			*9,33*	*28081*
			Сметная прибыль			*3,55*	*10684*
25	**25**	**11-010203-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м**	**м3 грунта**	**3011,321**	**9,03**	**27204**
			Накладные расходы			*1,68*	*5046*
			Сметная прибыль			*0,67*	*2015*
26	**26**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**866,199**	**3697,30**	**3202595**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*605,39*	*524385*
			Сметная прибыль			*273,87*	*237229*
27	**27**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1760,760**	**1048,60**	**1846334**
			Накладные расходы			*385,26*	*678355*
			Сметная прибыль			*77,67*	*136765*
28	**28**	**11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**262,435**	**23,84**	**6258**
			Накладные расходы			*4,82*	*1265*
			Сметная прибыль			*1,77*	*464*
29	**29**	**11-010104-0407 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**11917,162**	**13,35**	**159142**
			Накладные расходы			*2,70*	*32179*
			Сметная прибыль			*0,99*	*11788*
			ИТОГО:				**109036455**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**21147046**
			Сметная прибыль				**8076773**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**532262,00**	**109568717,00**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1х0,42+(2269:2121х0,58))=		**1,040471476**		**114003124,7**
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора		**0,2%**	**228006,25**	**114231130,92**
			Итого с НДС		**12 %**	**13707735,71**	**127938866,63**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Дусипов Д.Б.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район "Есиль", ул.Алихан Бокейхан, зд.12, БЦ "Болашак"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты транспортного хозяйства и связи.Система видеонаблюдения.(05-01-03).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017г. № 11

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Системы видеонаблюдения. Площадка УЗОУ (1298-05-15R-1-ВН.С-2, Лист 1)				
1	**1**	**13-100408-0622 РСНБ РК 2015**	**Камера телевизионная передающая. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5,000**	**23640,18**	**118201**
			Накладные расходы			***6438,82***	***32194***
			Сметная прибыль			***1751,12***	***8756***
2	**2**	**13-110101-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5,000**	**1037,56**	**5188**
			Накладные расходы			***180,16***	***901***
			Сметная прибыль			***76,86***	***384***
3	**5**	**13-080305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель. Монтаж**	**шт.**	**5,000**	**386,78**	**1934**
			Накладные расходы			***105,58***	***528***
			Сметная прибыль			***28,65***	***143***
4	**8**	**13-100302-0105 РСНБ РК 2015**	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**7042,53**	**7043**
			Накладные расходы			***1834,77***	***1835***
			Сметная прибыль			***521,67***	***522***
5	**9**		**Коммутатор на 8 портов, TL-SF1008D**	**шт**	**1,000**	**24333,93**	**24334**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*908,18*	*908*
			Сметная прибыль			*1802,51*	*1803*
6	**10**	**Ц13-100905-0501**	**Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п).Конфигурация и настройка**	**шт.**	**2,000**	**89439,61**	**178879**
			Накладные расходы			*3338,01*	*6676*
			Сметная прибыль			*6625,16*	*13250*
7	**11**		**Инжектор, TL-POE150S**	**шт**	**1,000**	**10692,19**	**10692**
			Накладные расходы			*399,05*	*399*
			Сметная прибыль			*792,01*	*792*
8	**12**		**Усилитель сети ETHErnET MX2wirE, MX-2WirEPlus-SET-PW**	**шт**	**1,000**	**265461,10**	**265461**
			Накладные расходы			*9907,38*	*9907*
			Сметная прибыль			*19663,79*	*19664*
9	**13**	**13-100701-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**8752,59**	**8753**
			Накладные расходы			*2510,84*	*2511*
			Сметная прибыль			*648,34*	*648*
10	**15**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**412,000**	**223,08**	**91908**
			Накладные расходы			*44,62*	*18383*
			Сметная прибыль			*16,52*	*6808*
11	**18**	**13-080206-2101 РСНБ РК 2015**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**21,000**	**631,16**	**13254**
			Накладные расходы			*100,70*	*2115*
			Сметная прибыль			*46,75*	*982*
12	**20**	**13-080201-1804 РСНБ РК 2015**	**Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования**	**шт.**	**20,000**	**1322,49**	**26450**
			Накладные расходы			*125,15*	*2503*
			Сметная прибыль			*97,96*	*1959*
13	**22**	**13-100104-0206 РСНБ РК 2015**	**Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**1751,44**	**1751**
			Накладные расходы			*514,78*	*515*
			Сметная прибыль			*129,74*	*130*
14	**24**	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**0,400**	**95,68**	**38**
			Накладные расходы			*15,79*	*6*
			Сметная прибыль			*7,09*	*3*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	**25**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**0,400**	**148,15**	**59**
			Накладные расходы			*41,47*	*17*
			Сметная прибыль			*10,97*	*4*
16	**26**	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,400**	**25762,40**	**10305**
			Накладные расходы			*2233,00*	*893*
			Сметная прибыль			*1908,33*	*763*
17	**27**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,114**	**90288,08**	**10333**
			Накладные расходы			*29888,24*	*3420*
			Сметная прибыль			*6688,01*	*765*
18	**28**	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,108**	**429684,57**	**46536**
			Накладные расходы			*16036,43*	*1737*
			Сметная прибыль			*31828,49*	*3447*
19	**29**	**21-130201-0903 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,004**	**564503,39**	**2077**
			Накладные расходы			*21068,05*	*78*
			Сметная прибыль			*41815,07*	*154*
20	**30**	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**0,114**	**371334,89**	**42496**
			Накладные расходы			*13858,73*	*1586*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*3148*
21	**31**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,080**	**66,14**	**5**
			Накладные расходы			*13,57*	*1*
			Сметная прибыль			*4,90*	*0*
22	**32**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,080**	**48,31**	**4**
			Накладные расходы			*8,66*	*1*
			Сметная прибыль			*3,58*	*0*
23	**33**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,364**	**48,31**	**18**
			Накладные расходы			*8,66*	*3*
			Сметная прибыль			*3,58*	*1*
			Раздел: Системы видеонаблюдения. Площадка КУ-1 (1298-05-15R-1-ВН.С-3, Лист 1)				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	**34**	**13-100408-0622 РСНБ РК 2015**	**Камера телевизионная передающая. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5,000**	**23640,18**	**118201**
			Накладные расходы			*6438,82*	*32194*
			Сметная прибыль			*1751,12*	*8756*
25	**35**	**13-110101-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5,000**	**1037,56**	**5188**
			Накладные расходы			*180,16*	*901*
			Сметная прибыль			*76,86*	*384*
26	**38**	**13-080305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель. Монтаж**	**шт.**	**5,000**	**386,78**	**1934**
			Накладные расходы			*105,58*	*528*
			Сметная прибыль			*28,65*	*143*
27	**41**	**13-100302-0105 РСНБ РК 2015**	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**7042,53**	**7043**
			Накладные расходы			*1834,77*	*1835*
			Сметная прибыль			*521,67*	*522*
28	**42**		**Коммутатор на 8 портов, TL-SF1008D**	**шт**	**1,000**	**24333,93**	**24334**
			Накладные расходы			*908,18*	*908*
			Сметная прибыль			*1802,51*	*1803*
29	**43**	**13-100701-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**8752,59**	**8753**
			Накладные расходы			*2510,84*	*2511*
			Сметная прибыль			*648,34*	*648*
30	**45**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**40,000**	**223,08**	**8923**
			Накладные расходы			*44,62*	*1785*
			Сметная прибыль			*16,52*	*661*
31	**48**	**13-080206-2101 РСНБ РК 2015**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**21,000**	**631,16**	**13254**
			Накладные расходы			*100,70*	*2115*
			Сметная прибыль			*46,75*	*982*
32	**50**	**13-080201-1804 РСНБ РК 2015**	**Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования**	**шт.**	**20,000**	**1322,49**	**26450**
			Накладные расходы			*125,15*	*2503*
			Сметная прибыль			*97,96*	*1959*
33	**52**	**13-100104-0206 РСНБ РК 2015**	**Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**1751,44**	**1751**
			Накладные расходы			*514,78*	*515*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*129,74*	*130*
34	54	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	0,400	95,68	38
			Накладные расходы			*15,79*	*6*
			Сметная прибыль			*7,09*	*3*
35	55	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,400	148,15	59
			Накладные расходы			*41,47*	*17*
			Сметная прибыль			*10,97*	*4*
36	56	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,400	25762,40	10305
			Накладные расходы			*2233,00*	*893*
			Сметная прибыль			*1908,33*	*763*
37	57	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,114	90288,08	10333
			Накладные расходы			*29888,24*	*3420*
			Сметная прибыль			*6688,01*	*765*
38	58	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,108	429684,57	46536
			Накладные расходы			*16036,43*	*1737*
			Сметная прибыль			*31828,49*	*3447*
39	59	21-130201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	564503,39	2077
			Накладные расходы			*21068,05*	*78*
			Сметная прибыль			*41815,07*	*154*
40	60	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,114	371334,89	42496
			Накладные расходы			*13858,73*	*1586*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*3148*
41	61	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,080	66,14	5
			Накладные расходы			*13,57*	*1*
			Сметная прибыль			*4,90*	*0*
42	62	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,080	48,31	4
			Накладные расходы			*8,66*	*1*
			Сметная прибыль			*3,58*	*0*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	63	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,364	48,31	18
			Накладные расходы			*8,66*	*3*
			Сметная прибыль			*3,58*	*1*
			Раздел: Системы видеонаблюдения. Площадка КУ-2 (1298-05-15R-1-ВН.С-4, Лист 1)				
44	64	13-100408-0622 РСНБ РК 2015	**Камера телевизионная передающая. Монтаж оборудования**	шт.	5,000	23640,18	118201
			Накладные расходы			*6438,82*	*32194*
			Сметная прибыль			*1751,12*	*8756*
45	65	13-110101-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования**	шт.	5,000	1037,56	5188
			Накладные расходы			*180,16*	*901*
			Сметная прибыль			*76,86*	*384*
46	68	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель. Монтаж**	шт.	5,000	386,78	1934
			Накладные расходы			*105,58*	*528*
			Сметная прибыль			*28,65*	*143*
47	71	13-100302-0105 РСНБ РК 2015	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования**	шт.	1,000	7042,53	7043
			Накладные расходы			*1834,77*	*1835*
			Сметная прибыль			*521,67*	*522*
48	72		**Коммутатор на 8 портов, TL-SF1008D**	шт	1,000	24333,93	24334
			Накладные расходы			*908,18*	*908*
			Сметная прибыль			*1802,51*	*1803*
49	73	13-100701-0306 РСНБ РК 2015	**Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.	1,000	8752,59	8753
			Накладные расходы			*2510,84*	*2511*
			Сметная прибыль			*648,34*	*648*
50	75	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	265,000	223,08	59115
			Накладные расходы			*44,62*	*11824*
			Сметная прибыль			*16,52*	*4379*
51	78	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	м	21,000	631,16	13254
			Накладные расходы			*100,70*	*2115*
			Сметная прибыль			*46,75*	*982*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
52	80	13-080201-1804 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	20,000	1322,49	26450
			Накладные расходы			*125,15*	*2503*
			Сметная прибыль			*97,96*	*1959*
53	82	13-100104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	1,000	1751,44	1751
			Накладные расходы			*514,78*	*515*
			Сметная прибыль			*129,74*	*130*
54	84	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	0,400	95,68	38
			Накладные расходы			*15,79*	*6*
			Сметная прибыль			*7,09*	*3*
55	85	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,400	148,15	59
			Накладные расходы			*41,47*	*17*
			Сметная прибыль			*10,97*	*4*
56	86	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,400	25762,40	10305
			Накладные расходы			*2233,00*	*893*
			Сметная прибыль			*1908,33*	*763*
57	87	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,114	90288,08	10333
			Накладные расходы			*29888,24*	*3420*
			Сметная прибыль			*6688,01*	*765*
58	88	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,108	429684,57	46536
			Накладные расходы			*16036,43*	*1737*
			Сметная прибыль			*31828,49*	*3447*
59	89	21-130201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	564503,39	2077
			Накладные расходы			*21068,05*	*78*
			Сметная прибыль			*41815,07*	*154*
60	90	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,114	371334,89	42496
			Накладные расходы			*13858,73*	*1586*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*3148*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
61	91	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,080	66,14	5
			Накладные расходы			*13,57*	*1*
			Сметная прибыль			*4,90*	*0*
62	92	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,080	48,31	4
			Накладные расходы			*8,66*	*1*
			Сметная прибыль			*3,58*	*0*
63	93	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,364	48,31	18
			Накладные расходы			*8,66*	*3*
			Сметная прибыль			*3,58*	*1*
			Раздел: Системы видеонаблюдения. Площадка УПОУ (1298-05-15R-1-ВН.С-5, Лист 1)				
64	94	13-100408-0622 РСНБ РК 2015	**Камера телевизионная передающая. Монтаж оборудования**	шт.	5,000	23640,18	118201
			Накладные расходы			*6438,82*	*32194*
			Сметная прибыль			*1751,12*	*8756*
65	95	13-110101-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования**	шт.	5,000	1037,56	5188
			Накладные расходы			*180,16*	*901*
			Сметная прибыль			*76,86*	*384*
66	98	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель. Монтаж**	шт.	4,000	386,78	1547
			Накладные расходы			*105,58*	*422*
			Сметная прибыль			*28,65*	*115*
67	99		**Автоматический выключатель ном. ток 10А**	шт	1,000	45429,01	45429
			Накладные расходы			*1695,47*	*1695*
			Сметная прибыль			*3365,11*	*3365*
68	100		**Автоматический выключатель ном. ток 1А**	шт	3,000	19576,42	58729
			Накладные расходы			*730,62*	*2192*
			Сметная прибыль			*1450,11*	*4350*
69	101	13-100302-0105 РСНБ РК 2015	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования**	шт.	1,000	7042,53	7043
			Накладные расходы			*1834,77*	*1835*
			Сметная прибыль			*521,67*	*522*
70	102		**Коммутатор на 8 портов, TL-SF1008D**	шт	1,000	24333,93	24334
			Накладные расходы			*908,18*	*908*
			Сметная прибыль			*1802,51*	*1803*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
71	103	Ц13-100905-0501	**Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п).Конфигурация и настройка**	шт.	4,000	89439,61	357758
			Накладные расходы			*3338,01*	*13352*
			Сметная прибыль			*6625,16*	*26501*
72	104		**Инжектор, TL-POE150S**	шт	2,000	10692,19	21384
			Накладные расходы			*399,05*	*798*
			Сметная прибыль			*792,01*	*1584*
73	105		**Усилитель сети ETHErnET MX2wirE, MX-2WirEPlus-SET-PW**	шт	2,000	265461,10	530922
			Накладные расходы			*9907,38*	*19815*
			Сметная прибыль			*19663,79*	*39328*
74	106	13-100701-0306 РСНБ РК 2015	**Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.	1,000	8752,59	8753
			Накладные расходы			*2510,84*	*2511*
			Сметная прибыль			*648,34*	*648*
75	108	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	369,000	223,08	82315
			Накладные расходы			*44,62*	*16464*
			Сметная прибыль			*16,52*	*6097*
76	111	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	м	15,000	631,16	9467
			Накладные расходы			*100,70*	*1510*
			Сметная прибыль			*46,75*	*701*
77	113	13-080201-1804 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования**	шт.	20,000	1322,49	26450
			Накладные расходы			*125,15*	*2503*
			Сметная прибыль			*97,96*	*1959*
78	115	13-100104-0206 РСНБ РК 2015	**Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования**	шт.	1,000	1751,44	1751
			Накладные расходы			*514,78*	*515*
			Сметная прибыль			*129,74*	*130*
79	117	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	0,400	95,68	38
			Накладные расходы			*15,79*	*6*
			Сметная прибыль			*7,09*	*3*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
80	**118**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**0,400**	**148,15**	**59**
			Накладные расходы			*41,47*	*17*
			Сметная прибыль			*10,97*	*4*
81	**119**	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,400**	**25762,49**	**10305**
			Накладные расходы			*2233,00*	*893*
			Сметная прибыль			*1908,33*	*763*
82	**120**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,114**	**90288,08**	**10333**
			Накладные расходы			*29888,24*	*3420*
			Сметная прибыль			*6688,01*	*765*
83	**121**	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,108**	**429684,57**	**46536**
			Накладные расходы			*16036,43*	*1737*
			Сметная прибыль			*31828,49*	*3447*
84	**122**	**21-130201-0903 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,004**	**564503,39**	**2077**
			Накладные расходы			*21068,05*	*78*
			Сметная прибыль			*41815,07*	*154*
85	**123**	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**0,114**	**371334,89**	**42496**
			Накладные расходы			*13858,73*	*1586*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*3148*
86	**124**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,080**	**66,14**	**5**
			Накладные расходы			*13,57*	*1*
			Сметная прибыль			*4,90*	*0*
87	**125**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,080**	**48,31**	**4**
			Накладные расходы			*8,66*	*1*
			Сметная прибыль			*3,58*	*0*
88	**126**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,364**	**48,31**	**18**
			Накладные расходы			*8,66*	*3*
			Сметная прибыль			*3,58*	*1*
			Раздел: Системы видеонаблюдения. Площадка АГРС Шетпе (1298-05-15R-1-ВН.С-7, Лист 1)				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
89	127	13-100408-0622 РСНБ РК 2015	Камера телевизионная передающая. Монтаж оборудования	шт.	5,000	23640,18	118201
			Накладные расходы			*6438,82*	*32194*
			Сметная прибыль			*1751,12*	*8756*
90	128	13-110101-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.	5,000	1037,56	5188
			Накладные расходы			*180,16*	*901*
			Сметная прибыль			*76,86*	*384*
91	131	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель. Монтаж	шт.	4,000	386,78	1547
			Накладные расходы			*105,58*	*422*
			Сметная прибыль			*28,65*	*115*
92	134	13-100302-0105 РСНБ РК 2015	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	1,000	7042,53	7043
			Накладные расходы			*1834,77*	*1835*
			Сметная прибыль			*521,67*	*522*
93	135		Коммутатор на 8 портов, TL-SF1008D	шт	1,000	24333,93	24334
			Накладные расходы			*908,18*	*908*
			Сметная прибыль			*1802,51*	*1803*
94	136	Ц13-100905-0501	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п).Конфигурация и настройка	шт.	4,000	89439,61	357758
			Накладные расходы			*3338,01*	*13352*
			Сметная прибыль			*6625,16*	*26501*
95	137		Инжектор, TL-POE150S	шт	2,000	10692,19	21384
			Накладные расходы			*399,05*	*798*
			Сметная прибыль			*792,01*	*1584*
96	138		Усилитель сети ETHErnET MX2wirE, MX-2WirEPlus-SET-PW	шт	2,000	265461,10	530922
			Накладные расходы			*9907,38*	*19815*
			Сметная прибыль			*19663,79*	*39328*
97	139	13-100701-0306 РСНБ РК 2015	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1,000	8752,59	8753
			Накладные расходы			*2510,84*	*2511*
			Сметная прибыль			*648,34*	*648*
98	141	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	412,000	223,08	91908
			Накладные расходы			*44,62*	*18383*
			Сметная прибыль			*16,52*	*6808*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
99	**144**	**13-080206-2101 РСНБ РК 2015**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**18,000**	**631,16**	**11361**
			Накладные расходы			*100,70*	*1813*
			Сметная прибыль			*46,75*	*842*
100	**146**	**13-080201-1804 РСНБ РК 2015**	**Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования**	**шт.**	**20,000**	**1322,49**	**26450**
			Накладные расходы			*125,15*	*2503*
			Сметная прибыль			*97,96*	*1959*
101	**148**	**13-100104-0206 РСНБ РК 2015**	**Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**1751,44**	**1751**
			Накладные расходы			*514,78*	*515*
			Сметная прибыль			*129,74*	*130*
102	**150**	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**0,400**	**95,68**	**38**
			Накладные расходы			*15,79*	*6*
			Сметная прибыль			*7,09*	*3*
103	**151**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**0,400**	**148,15**	**59**
			Накладные расходы			*41,47*	*17*
			Сметная прибыль			*10,97*	*4*
104	**152**	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,400**	**25762,40**	**10305**
			Накладные расходы			*2233,00*	*893*
			Сметная прибыль			*1908,33*	*763*
105	**153**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,114**	**90288,08**	**10333**
			Накладные расходы			*29888,24*	*3420*
			Сметная прибыль			*6688,01*	*765*
106	**154**	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,108**	**429684,57**	**46536**
			Накладные расходы			*16036,43*	*1737*
			Сметная прибыль			*31828,49*	*3447*
107	**155**	**21-130201-0903 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,004**	**564503,39**	**2077**
			Накладные расходы			*21068,05*	*78*
			Сметная прибыль			*41815,07*	*154*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
108	**156**	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**0,114**	**371334,89**	**42496**
			Накладные расходы			*13858,73*	*1586*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*3148*
109	**157**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,080**	**66,14**	**5**
			Накладные расходы			*13,57*	*1*
			Сметная прибыль			*4,90*	*0*
110	**158**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,080**	**48,31**	**4**
			Накладные расходы			*8,66*	*1*
			Сметная прибыль			*3,58*	*0*
111	**159**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,364**	**48,31**	**18**
			Накладные расходы			*8,66*	*3*
			Сметная прибыль			*3,58*	*1*
			Раздел: Системы видеонаблюдения. Площадка АГРС Уштаган (1298-05-15R-1-ВН.С-7, Лист 1)				
112	**160**	**13-110401-0501 РСНБ РК 2015**	**Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,000**	**20213,56**	**40427**
			Накладные расходы			*5625,70*	*11251*
			Сметная прибыль			*1497,30*	*2995*
113	**161**		**Монитор SAMsung SMT-2232**	**шт**	**1,000**	**306017,66**	**306018**
			Накладные расходы			*11421,00*	*11421*
			Сметная прибыль			*22667,97*	*22668*
114	**163**		**Жесткий диск WD**	**шт**	**2,000**	**73554,85**	**147110**
			Накладные расходы			*2745,17*	*5490*
			Сметная прибыль			*5448,51*	*10897*
115	**164**	**13-100302-0105 РСНБ РК 2015**	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**7042,53**	**7043**
			Накладные расходы			*1834,77*	*1835*
			Сметная прибыль			*521,67*	*522*
116	**165**		**Коммутатор на 8 портов, TL-SF1008D**	**шт**	**1,000**	**24333,93**	**24334**
			Накладные расходы			*908,18*	*908*
			Сметная прибыль			*1802,51*	*1803*
			ИТОГО:				**4825856**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**444181**
			Сметная прибыль				**357470**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**2,8 %**	**101596,00**	**4927452**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**21933,00**	**4949385**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**5149693,915**
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора			**10299,39**	**5159993,30**
			Итого с НДС		**12 %**	**619199,20**	**5779192,50**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Дусипов Д.Б.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзагасанов М.М.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район "Есиль", ул.Алихан Бокейхан, зд.12, БЦ "Болашак"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты транспортного хозяйства и связи. Охранная сигнализация. (05-01-04).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017г. № 12

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Охранная сигнализация. Площадка УЗОУ (1298-05-15R-1-ОС.С-2)				
1	**1**	**13-100701-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка устройства сбора и обработки информации**	**шт.**	**5,000**	**39874,71**	**199374**
			Накладные расходы			***11567,82***	***57839***
			Сметная прибыль			***2953,68***	***14768***
2	**4**	**13-110401-0501 РСНБ РК 2015**	**Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**20213,56**	**20214**
			Накладные расходы			***5625,70***	***5626***
			Сметная прибыль			***1497,30***	***1497***
3	**5**		**Электрическая проверка приборов**	**шт.**	**1,000**	**184469,65**	**184470**
			Накладные расходы			***6884,66***	***6885***
			Сметная прибыль			***13664,42***	***13664***
4	**7**	**13-100701-0306 РСНБ РК 2015**	**Монтаж блока питания**	**шт.**	**1,000**	**8752,59**	**8753**
			Накладные расходы			***2510,84***	***2511***
			Сметная прибыль			***648,34***	***648***
5	**9**	**13-100701-0306 РСНБ РК 2015**	**Монтаж источника бесперебойного питания**	**шт.**	**1,000**	**8752,59**	**8753**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2510,84*	*2511*
			Сметная прибыль			*648,34*	*648*
6	**10**		**Источник бесперебойного питания SUA1500I**	**шт**	**1,000**	**326295,93**	**326296**
			Накладные расходы			*12177,82*	*12178*
			Сметная прибыль			*24170,07*	*24170*
7	**11**	**13-080103-2903 РСНБ РК 2015**	**Прибор измерения и защиты. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**2566,57**	**2567**
			Накладные расходы			*680,77*	*681*
			Сметная прибыль			*190,12*	*190*
8	**13**	**13-110601-0103 РСНБ РК 2015**	**Щиты и пульты, масса до 150 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**13110,40**	**13110**
			Накладные расходы			*2855,97*	*2856*
			Сметная прибыль			*971,14*	*971*
9	**23**	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**0,960**	**95,68**	**92**
			Накладные расходы			*15,79*	*15*
			Сметная прибыль			*7,09*	*7*
10	**24**	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**0,200**	**358,63**	**72**
			Накладные расходы			*60,68*	*12*
			Сметная прибыль			*26,57*	*5*
11	**25**	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	**м3**	**0,200**	**2027,52**	**406**
			Накладные расходы			*75,67*	*15*
			Сметная прибыль			*150,19*	*30*
12	**26**	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,760**	**20,19**	**15**
			Накладные расходы			*2,82*	*2*
			Сметная прибыль			*1,50*	*1*
13	**27**	**13-100901-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабель масса 1 м до 2 кг. Прокладка в траншее**	**км**	**0,003**	**122442,84**	**367**
			Накладные расходы			*20051,93*	*60*
			Сметная прибыль			*9069,84*	*27*
14	**28**	**13-100105-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной**	**м кабеля**	**402,000**	**497,84**	**200130**
			Накладные расходы			*112,72*	*45313*
			Сметная прибыль			*36,88*	*14824*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	**29**	**13-080201-1806 РСНБ РК 2015**	**Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 10. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,000**	**2074,91**	**12449**
			Накладные расходы			*351,14*	*2107*
			Сметная прибыль			*153,70*	*922*
16	**33**	**13-080206-2101 РСНБ РК 2015**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**35,000**	**631,16**	**22091**
			Накладные расходы			*100,70*	*3524*
			Сметная прибыль			*46,75*	*1636*
17	**35**	**13-080201-1206 РСНБ РК 2015**	**Короб. Монтаж оборудования**	**шт.**	**62,000**	**476,63**	**29551**
			Накладные расходы			*86,11*	*5339*
			Сметная прибыль			*35,31*	*2189*
18	**38**	**13-080201-1207 РСНБ РК 2015**	**Заглушка. Установка**	**шт.**	**4,000**	**26,66**	**107**
			Накладные расходы			*7,03*	*28*
			Сметная прибыль			*1,97*	*8*
19	**40**	**13-080206-1805 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, в готовых бороздах**	**м**	**20,000**	**584,02**	**11680**
			Накладные расходы			*157,18*	*3144*
			Сметная прибыль			*43,26*	*865*
20	**42**	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**4,000**	**25762,40**	**103050**
			Накладные расходы			*2233,00*	*8932*
			Сметная прибыль			*1908,33*	*7633*
21	**43**		**Герметик MAKrOsil AX**	**м**	**1,000**	**1659,13**	**1659**
			Накладные расходы			*61,92*	*62*
			Сметная прибыль			*122,90*	*123*
22	**44**	**13-080103-3101 РСНБ РК 2015**	**Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,000**	**488,83**	**978**
			Накладные расходы			*125,91*	*252*
			Сметная прибыль			*36,21*	*72*
23	**45**	**23-070220-0501 РСНБ РК 2015**	**Вилка на кабель**	**шт.**	**2,000**	**191,76**	**384**
			Накладные расходы			*7,16*	*14*
			Сметная прибыль			*14,20*	*28*
24	**46**	**13-080206-1906 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	**м**	**4,000**	**281,61**	**1126**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*55,61*	*222*
			Сметная прибыль			*20,86*	*83*
25	**47**		**Кабельный канал**	**шт**	**2,000**	**405,57**	**811**
			Накладные расходы			*15,14*	*30*
			Сметная прибыль			*30,04*	*60*
26	**48**	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**0,800**	**95,68**	**77**
			Накладные расходы			*15,79*	*13*
			Сметная прибыль			*7,09*	*6*
27	**49**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**0,800**	**148,15**	**119**
			Накладные расходы			*41,47*	*33*
			Сметная прибыль			*10,97*	*9*
28	**50**	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,800**	**26207,41**	**20966**
			Накладные расходы			*2249,61*	*1800*
			Сметная прибыль			*1941,29*	*1553*
29	**51**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,067**	**90288,08**	**6013**
			Накладные расходы			*29888,24*	*1991*
			Сметная прибыль			*6688,01*	*445*
30	**52**	**23-010102-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**20,000**	**297,41**	**5948**
			Накладные расходы			*11,10*	*222*
			Сметная прибыль			*22,03*	*441*
31	**53**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,931**	**66,14**	**128**
			Накладные расходы			*13,57*	*26*
			Сметная прибыль			*4,90*	*9*
32	**54**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,931**	**48,31**	**93**
			Накладные расходы			*8,66*	*17*
			Сметная прибыль			*3,58*	*7*
33	**55**	**13-080208-0101 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,000**	**2777,92**	**5556**
			Накладные расходы			*350,70*	*701*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*205,77*	*412*
34	56	13-080208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	4,000	494,93	1980
			Накладные расходы			*67,06*	*268*
			Сметная прибыль			*36,66*	*147*
			Раздел: Охранная сигнализация. Площадка КУ-1 (1298-05-15R-1-ОС.С-3)				
35	57	13-100701-0102 РСНБ РК 2015	Установка устройства сбора и обработки информации	шт.	5,000	39874,71	199374
			Накладные расходы			*11567,82*	*57839*
			Сметная прибыль			*2953,68*	*14768*
36	60	13-110401-0501 РСНБ РК 2015	Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудования	шт.	1,000	20213,56	20214
			Накладные расходы			*5625,70*	*5626*
			Сметная прибыль			*1497,30*	*1497*
37	61		Электрическая проверка приборов	шт.	1,000	184469,65	184470
			Накладные расходы			*6884,66*	*6885*
			Сметная прибыль			*13664,42*	*13664*
38	63	13-100701-0306 РСНБ РК 2015	Монтаж блока питания	шт.	1,000	8752,59	8753
			Накладные расходы			*2510,84*	*2511*
			Сметная прибыль			*648,34*	*648*
39	65	13-100701-0306 РСНБ РК 2015	Монтаж источника бесперебойного питания	шт.	1,000	8752,59	8753
			Накладные расходы			*2510,84*	*2511*
			Сметная прибыль			*648,34*	*648*
40	67	13-080103-2903 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты. Монтаж оборудования	шт.	1,000	2566,57	2567
			Накладные расходы			*680,77*	*681*
			Сметная прибыль			*190,12*	*190*
41	69	13-110601-0103 РСНБ РК 2015	Щиты и пульты, масса до 150 кг. Монтаж оборудования	шт.	1,000	13110,40	13110
			Накладные расходы			*2855,97*	*2856*
			Сметная прибыль			*971,14*	*971*
42	79	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	0,960	95,68	92
			Накладные расходы			*15,79*	*15*
			Сметная прибыль			*7,09*	*7*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	80	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	0,200	358,63	72
			Накладные расходы			*60,68*	*12*
			Сметная прибыль			*26,57*	*5*
44	81	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	0,200	2027,52	406
			Накладные расходы			*75,67*	*15*
			Сметная прибыль			*150,19*	*30*
45	82	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,760	20,19	15
			Накладные расходы			*2,82*	*2*
			Сметная прибыль			*1,50*	*1*
46	83	13-100901-0302 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 2 кг. Прокладка в траншее	км	0,003	122442,84	367
			Накладные расходы			*20051,93*	*60*
			Сметная прибыль			*9069,84*	*27*
47	84	13-100105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	362,000	497,84	180217
			Накладные расходы			*112,72*	*40804*
			Сметная прибыль			*36,88*	*13349*
48	85	13-080201-1806 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 10. Монтаж оборудования	шт.	6,000	2074,91	12449
			Накладные расходы			*351,14*	*2107*
			Сметная прибыль			*153,70*	*922*
49	89	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	35,000	631,16	22091
			Накладные расходы			*100,70*	*3524*
			Сметная прибыль			*46,75*	*1636*
50	91	13-080201-1206 РСНБ РК 2015	Короб. Монтаж оборудования	шт.	62,000	476,63	29551
			Накладные расходы			*86,11*	*5339*
			Сметная прибыль			*35,31*	*2189*
51	94	13-080201-1207 РСНБ РК 2015	Заглушка. Установка	шт.	4,000	26,66	107
			Накладные расходы			*7,03*	*28*
			Сметная прибыль			*1,97*	*8*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
52	96	13-080206-1805 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, в готовых бороздах**	м	20,000	584,02	11680
			Накладные расходы			*157,18*	*3144*
			Сметная прибыль			*43,26*	*865*
53	98	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	4,000	25762,40	103050
			Накладные расходы			*2233,00*	*8932*
			Сметная прибыль			*1908,33*	*7633*
54	99		**Герметик MAKrOsil AX**	м	1,000	1659,13	1659
			Накладные расходы			*61,92*	*62*
			Сметная прибыль			*122,90*	*123*
55	100	13-080103-3101 РСНБ РК 2015	**Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования**	шт.	2,000	488,83	978
			Накладные расходы			*125,91*	*252*
			Сметная прибыль			*36,21*	*72*
56	102	13-080206-1906 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	м	4,000	281,61	1126
			Накладные расходы			*55,61*	*222*
			Сметная прибыль			*20,86*	*83*
57	103		**Кабельный канал**	шт	2,000	405,57	811
			Накладные расходы			*15,14*	*30*
			Сметная прибыль			*30,04*	*60*
58	104	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	0,800	95,68	77
			Накладные расходы			*15,79*	*13*
			Сметная прибыль			*7,09*	*6*
59	105	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	0,800	148,15	119
			Накладные расходы			*41,47*	*33*
			Сметная прибыль			*10,97*	*9*
60	106	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,800	26207,41	20966
			Накладные расходы			*2249,61*	*1800*
			Сметная прибыль			*1941,29*	*1553*
61	107	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,067	90288,08	6013

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*29888,24*	*1991*
			Сметная прибыль			*6688,01*	*445*
62	**108**	**23-010102-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**20,000**	**297,41**	**5948**
			Накладные расходы			*11,10*	*222*
			Сметная прибыль			*22,03*	*441*
63	**109**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,931**	**66,14**	**128**
			Накладные расходы			*13,57*	*26*
			Сметная прибыль			*4,90*	*9*
64	**110**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,931**	**48,31**	**93**
			Накладные расходы			*8,66*	*17*
			Сметная прибыль			*3,58*	*7*
65	**111**	**13-080208-0101 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,000**	**2777,92**	**5556**
			Накладные расходы			*350,70*	*701*
			Сметная прибыль			*205,77*	*412*
66	**112**	**13-080208-0207 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**4,000**	**494,93**	**1980**
			Накладные расходы			*67,06*	*268*
			Сметная прибыль			*36,66*	*147*
			Раздел: Охранная сигнализация. Площадка КУ-1 (1298-05-15R-1-ОС.С-4)				
67	**113**	**13-100701-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка устройства сбора и обработки информации**	**шт.**	**5,000**	**39874,71**	**199374**
			Накладные расходы			*11567,82*	*57839*
			Сметная прибыль			*2953,68*	*14768*
68	**116**	**13-110401-0501 РСНБ РК 2015**	**Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**20213,56**	**20214**
			Накладные расходы			*5625,70*	*5626*
			Сметная прибыль			*1497,30*	*1497*
69	**117**		**Электрическая проверка приборов**	**шт.**	**1,000**	**184469,65**	**184470**
			Накладные расходы			*6884,66*	*6885*
			Сметная прибыль			*13664,42*	*13664*
70	**119**	**13-100701-0306 РСНБ РК 2015**	**Монтаж блока питания**	**шт.**	**1,000**	**8752,59**	**8753**
			Накладные расходы			*2510,84*	*2511*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*648,34*	*648*
71	121	13-100701-0306 РСНБ РК 2015	**Монтаж источника бесперебойного питания**	**шт.**	**1,000**	**8752,59**	**8753**
			Накладные расходы			*2510,84*	*2511*
			Сметная прибыль			*648,34*	*648*
72	122		**Источник бесперебойного питания SUA15001**	**шт**	**1,000**	**326295,93**	**326296**
			Накладные расходы			*12177,82*	*12178*
			Сметная прибыль			*24170,07*	*24170*
73	123	13-080103-2903 РСНБ РК 2015	**Прибор измерения и защиты. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**2566,57**	**2567**
			Накладные расходы			*680,77*	*681*
			Сметная прибыль			*190,12*	*190*
74	125	13-110601-0103 РСНБ РК 2015	**Щиты и пульты, масса до 150 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**13110,40**	**13110**
			Накладные расходы			*2855,97*	*2856*
			Сметная прибыль			*971,14*	*971*
75	135	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**2,000**	**95,68**	**191**
			Накладные расходы			*15,79*	*32*
			Сметная прибыль			*7,09*	*14*
76	136	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**15,000**	**358,63**	**5379**
			Накладные расходы			*60,68*	*910*
			Сметная прибыль			*26,57*	*398*
77	137	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	**м3**	**0,800**	**2027,52**	**1622**
			Накладные расходы			*75,67*	*61*
			Сметная прибыль			*150,19*	*120*
78	138	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,200**	**20,19**	**24**
			Накладные расходы			*2,82*	*3*
			Сметная прибыль			*1,50*	*2*
79	139	13-100901-0302 РСНБ РК 2015	**Кабель масса 1 м до 2 кг. Прокладка в траншее**	**км**	**0,015**	**122442,84**	**1837**
			Накладные расходы			*20051,93*	*301*
			Сметная прибыль			*9069,84*	*136*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
80	**140**	**13-100105-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной**	**м кабеля**	**251,000**	**497,84**	**124957**
			Накладные расходы			*112,72*	*28292*
			Сметная прибыль			*36,88*	*9256*
81	**141**	**13-080201-1806 РСНБ РК 2015**	**Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 10. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,000**	**2074,91**	**12449**
			Накладные расходы			*351,14*	*2107*
			Сметная прибыль			*153,70*	*922*
82	**145**	**13-080206-2101 РСНБ РК 2015**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**35,000**	**631,16**	**22091**
			Накладные расходы			*100,70*	*3524*
			Сметная прибыль			*46,75*	*1636*
83	**147**	**13-080201-1206 РСНБ РК 2015**	**Короб. Монтаж оборудования**	**шт.**	**26,000**	**476,63**	**12392**
			Накладные расходы			*86,11*	*2239*
			Сметная прибыль			*35,31*	*918*
84	**150**	**13-080201-1207 РСНБ РК 2015**	**Заглушка. Установка**	**шт.**	**4,000**	**26,66**	**107**
			Накладные расходы			*7,03*	*28*
			Сметная прибыль			*1,97*	*8*
85	**152**	**13-080206-1805 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, в готовых бороздах**	**м**	**30,000**	**584,02**	**17521**
			Накладные расходы			*157,18*	*4715*
			Сметная прибыль			*43,26*	*1298*
86	**154**	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**4,000**	**25762,40**	**103050**
			Накладные расходы			*2233,00*	*8932*
			Сметная прибыль			*1908,33*	*7633*
87	**155**		**Герметик MAKrOsil AX**	**м**	**1,000**	**1659,13**	**1659**
			Накладные расходы			*61,92*	*62*
			Сметная прибыль			*122,90*	*123*
88	**156**	**13-080103-3101 РСНБ РК 2015**	**Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,000**	**488,83**	**978**
			Накладные расходы			*125,91*	*252*
			Сметная прибыль			*36,21*	*72*
89	**157**	**23-070220-0501 РСНБ РК 2015**	**Вилка на кабель**	**шт.**	**2,000**	**191,76**	**384**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7,16*	*14*
			Сметная прибыль			*14,20*	*28*
90	**158**	**13-080206-1906 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	**м**	**4,000**	**281,61**	**1126**
			Накладные расходы			*55,61*	*222*
			Сметная прибыль			*20,86*	*83*
91	**159**		**Кабельный канал**	**шт**	**2,000**	**405,57**	**811**
			Накладные расходы			*15,14*	*30*
			Сметная прибыль			*30,04*	*60*
92	**160**	**11-340201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,005**	**1064376,26**	**5322**
			Накладные расходы			*99365,03*	*497*
			Сметная прибыль			*78842,69*	*394*
93	**161**	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**0,800**	**95,68**	**77**
			Накладные расходы			*15,79*	*13*
			Сметная прибыль			*7,09*	*6*
94	**162**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**0,800**	**148,15**	**119**
			Накладные расходы			*41,47*	*33*
			Сметная прибыль			*10,97*	*9*
95	**163**	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,800**	**26207,41**	**20966**
			Накладные расходы			*2249,61*	*1800*
			Сметная прибыль			*1941,29*	*1553*
96	**164**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,067**	**90288,08**	**6013**
			Накладные расходы			*29888,24*	*1991*
			Сметная прибыль			*6688,01*	*445*
97	**165**	**23-010102-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**20,000**	**297,41**	**5948**
			Накладные расходы			*11,10*	*222*
			Сметная прибыль			*22,03*	*441*
98	**166**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,931**	**66,14**	**128**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*13,57*	*26*
			Сметная прибыль			*4,90*	*9*
99	**167**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,931**	**48,31**	**93**
			Накладные расходы			*8,66*	*17*
			Сметная прибыль			*3,58*	*7*
100	**168**	**13-080208-0101 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,000**	**2777,92**	**5556**
			Накладные расходы			*350,70*	*701*
			Сметная прибыль			*205,77*	*412*
101	**169**	**13-080208-0207 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**4,000**	**494,93**	**1980**
			Накладные расходы			*67,06*	*268*
			Сметная прибыль			*36,66*	*147*
			Раздел: Охранная сигнализация. Площадка УПОУ (1298-05-15R-1-ОС.С-5)				
102	**170**	**13-100701-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка устройства сбора и обработки информации**	**шт.**	**5,000**	**39874,71**	**199374**
			Накладные расходы			*11567,82*	*57839*
			Сметная прибыль			*2953,68*	*14768*
103	**173**	**13-110401-0501 РСНБ РК 2015**	**Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**20213,56**	**20214**
			Накладные расходы			*5625,70*	*5626*
			Сметная прибыль			*1497,30*	*1497*
104	**174**		**Электрическая проверка приборов**	**шт.**	**1,000**	**184469,65**	**184470**
			Накладные расходы			*6884,66*	*6885*
			Сметная прибыль			*13664,42*	*13664*
105	**176**	**13-100701-0306 РСНБ РК 2015**	**Монтаж блока питания**	**шт.**	**1,000**	**8752,59**	**8753**
			Накладные расходы			*2510,84*	*2511*
			Сметная прибыль			*648,34*	*648*
106	**178**	**13-100701-0306 РСНБ РК 2015**	**Монтаж источника бесперебойного питания**	**шт.**	**1,000**	**8752,59**	**8753**
			Накладные расходы			*2510,84*	*2511*
			Сметная прибыль			*648,34*	*648*
107	**179**		**Источник бесперебойного питания SUA1500I**	**шт**	**1,000**	**326295,93**	**326296**
			Накладные расходы			*12177,82*	*12178*
			Сметная прибыль			*24170,07*	*24170*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
108	**180**	**13-080103-2903 РСНБ РК 2015**	**Прибор измерения и защиты. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**2566,57**	**2567**
			Накладные расходы			*680,77*	*681*
			Сметная прибыль			*190,12*	*190*
109	**182**	**13-110601-0103 РСНБ РК 2015**	**Щиты и пульты, масса до 150 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**13110,40**	**13110**
			Накладные расходы			*2855,97*	*2856*
			Сметная прибыль			*971,14*	*971*
110	**192**	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1,600**	**95,68**	**153**
			Накладные расходы			*15,79*	*25*
			Сметная прибыль			*7,09*	*11*
111	**193**	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**5,000**	**358,63**	**1793**
			Накладные расходы			*60,68*	*303*
			Сметная прибыль			*26,57*	*133*
112	**194**	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	**м3**	**0,400**	**2027,52**	**811**
			Накладные расходы			*75,67*	*30*
			Сметная прибыль			*150,19*	*60*
113	**195**	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,200**	**20,19**	**24**
			Накладные расходы			*2,82*	*3*
			Сметная прибыль			*1,50*	*2*
114	**196**	**13-100901-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабель масса 1 м до 2 кг. Прокладка в траншее**	**км**	**0,005**	**122442,84**	**612**
			Накладные расходы			*20051,93*	*100*
			Сметная прибыль			*9069,84*	*45*
115	**197**	**13-100105-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной**	**м кабеля**	**475,000**	**497,84**	**236472**
			Накладные расходы			*112,72*	*53541*
			Сметная прибыль			*36,88*	*17516*
116	**198**	**13-080201-1806 РСНБ РК 2015**	**Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 10. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,000**	**2074,91**	**12449**
			Накладные расходы			*351,14*	*2107*
			Сметная прибыль			*153,70*	*922*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
117	**202**	**13-080206-2101 РСНБ РК 2015**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**35,000**	**631,16**	**22091**
			Накладные расходы			*100,70*	*3524*
			Сметная прибыль			*46,75*	*1636*
118	**204**	**13-080201-1206 РСНБ РК 2015**	**Короб. Монтаж оборудования**	**шт.**	**76,000**	**476,63**	**36224**
			Накладные расходы			*86,11*	*6544*
			Сметная прибыль			*35,31*	*2683*
119	**207**	**13-080201-1207 РСНБ РК 2015**	**Заглушка. Установка**	**шт.**	**4,000**	**26,66**	**107**
			Накладные расходы			*7,03*	*28*
			Сметная прибыль			*1,97*	*8*
120	**209**	**23-010102-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**30,000**	**677,59**	**20328**
			Накладные расходы			*25,29*	*759*
			Сметная прибыль			*50,19*	*1506*
121	**210**	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**4,000**	**25762,40**	**103050**
			Накладные расходы			*2233,00*	*8932*
			Сметная прибыль			*1908,33*	*7633*
122	**211**		**Герметик MAKrOsil AX**	**м**	**1,000**	**1659,13**	**1659**
			Накладные расходы			*61,92*	*62*
			Сметная прибыль			*122,90*	*123*
123	**212**	**13-080103-3101 РСНБ РК 2015**	**Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,000**	**488,83**	**978**
			Накладные расходы			*125,91*	*252*
			Сметная прибыль			*36,21*	*72*
124	**213**	**23-070220-0501 РСНБ РК 2015**	**Вилка на кабель**	**шт.**	**2,000**	**191,76**	**384**
			Накладные расходы			*7,16*	*14*
			Сметная прибыль			*14,20*	*28*
125	**214**	**13-080206-1906 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	**м**	**4,000**	**281,61**	**1126**
			Накладные расходы			*55,61*	*222*
			Сметная прибыль			*20,86*	*83*
126	**215**		**Кабельный канал**	**шт**	**2,000**	**405,57**	**811**
			Накладные расходы			*15,14*	*30*
			Сметная прибыль			*30,04*	*60*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
127	**216**	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**0,800**	**95,68**	**77**
			Накладные расходы			*15,79*	*13*
			Сметная прибыль			*7,09*	*6*
128	**217**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**0,800**	**148,15**	**119**
			Накладные расходы			*41,47*	*33*
			Сметная прибыль			*10,97*	*9*
129	**218**	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,800**	**26207,41**	**20966**
			Накладные расходы			*2249,61*	*1800*
			Сметная прибыль			*1941,29*	*1553*
130	**219**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,067**	**90288,08**	**6013**
			Накладные расходы			*29888,24*	*1991*
			Сметная прибыль			*6688,01*	*445*
131	**220**	**23-010102-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**20,000**	**297,41**	**5948**
			Накладные расходы			*11,10*	*222*
			Сметная прибыль			*22,03*	*441*
132	**221**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,931**	**66,14**	**128**
			Накладные расходы			*13,57*	*26*
			Сметная прибыль			*4,90*	*9*
133	**222**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,931**	**48,31**	**93**
			Накладные расходы			*8,66*	*17*
			Сметная прибыль			*3,58*	*7*
134	**223**	**13-080208-0101 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,000**	**2777,92**	**5556**
			Накладные расходы			*350,70*	*701*
			Сметная прибыль			*205,77*	*412*
135	**224**	**13-080208-0207 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**4,000**	**494,93**	**1980**
			Накладные расходы			*67,06*	*268*
			Сметная прибыль			*36,66*	*147*

Номер по порядку	Номер позиция по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Охранная сигнализация. Площадка АГРС (1298-05-15R-1-ОС.С-7)				
136	**225**	**13-100701-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка устройства сбора и обработки информации**	**шт.**	**5,000**	**39874,71**	**199374**
			Накладные расходы			*11567,82*	*57839*
			Сметная прибыль			*2953,68*	*14768*
137	**228**	**13-110401-0501 РСНБ РК 2015**	**Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**20213,56**	**20214**
			Накладные расходы			*5625,70*	*5626*
			Сметная прибыль			*1497,30*	*1497*
138	**229**		**Электрическая проверка приборов**	**шт.**	**1,000**	**184469,65**	**184470**
			Накладные расходы			*6884,66*	*6885*
			Сметная прибыль			*13664,42*	*13664*
139	**231**	**13-100701-0306 РСНБ РК 2015**	**Монтаж блока питания**	**шт.**	**1,000**	**8752,59**	**8753**
			Накладные расходы			*2510,84*	*2511*
			Сметная прибыль			*648,34*	*648*
140	**233**	**13-100701-0306 РСНБ РК 2015**	**Монтаж источника бесперебойного питания**	**шт.**	**1,000**	**8752,59**	**8753**
			Накладные расходы			*2510,84*	*2511*
			Сметная прибыль			*648,34*	*648*
141	**234**		**Источник бесперебойного питания SUA1500I**	**шт**	**1,000**	**326295,93**	**326296**
			Накладные расходы			*12177,82*	*12178*
			Сметная прибыль			*24170,07*	*24170*
142	**235**	**13-080103-2903 РСНБ РК 2015**	**Прибор измерения и защиты. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**2566,57**	**2567**
			Накладные расходы			*680,77*	*681*
			Сметная прибыль			*190,12*	*190*
143	**237**	**13-110601-0103 РСНБ РК 2015**	**Щиты и пульты, масса до 150 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**13110,40**	**13110**
			Накладные расходы			*2855,97*	*2856*
			Сметная прибыль			*971,14*	*971*
144	**247**	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**3,200**	**95,68**	**306**
			Накладные расходы			*15,79*	*51*
			Сметная прибыль			*7,09*	*23*
145	**248**	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**15,000**	**358,63**	**5379**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*60,68*	*910*
			Сметная прибыль			*26,57*	*398*
146	**249**	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	**м3**	**1,200**	**2027,52**	**2433**
			Накладные расходы			*75,67*	*91*
			Сметная прибыль			*150,19*	*180*
147	**250**	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,000**	**20,19**	**40**
			Накладные расходы			*2,82*	*6*
			Сметная прибыль			*1,50*	*3*
148	**251**	**13-100901-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабель масса 1 м до 2 кг. Прокладка в траншее**	**км**	**0,015**	**122442,84**	**1837**
			Накладные расходы			*20051,93*	*301*
			Сметная прибыль			*9069,84*	*136*
149	**252**	**13-100105-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной**	**м кабеля**	**454,000**	**497,84**	**226018**
			Накладные расходы			*112,72*	*51174*
			Сметная прибыль			*36,88*	*16742*
150	**253**	**13-080201-1806 РСНБ РК 2015**	**Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 10. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,000**	**2074,91**	**12449**
			Накладные расходы			*351,14*	*2107*
			Сметная прибыль			*153,70*	*922*
151	**257**	**13-080206-2101 РСНБ РК 2015**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**35,000**	**631,16**	**22091**
			Накладные расходы			*100,70*	*3524*
			Сметная прибыль			*46,75*	*1636*
152	**259**	**13-080201-1206 РСНБ РК 2015**	**Короб. Монтаж оборудования**	**шт.**	**69,000**	**476,63**	**32887**
			Накладные расходы			*86,11*	*5941*
			Сметная прибыль			*35,31*	*2436*
153	**262**	**13-080201-1207 РСНБ РК 2015**	**Заглушка. Установка**	**шт.**	**4,000**	**26,66**	**107**
			Накладные расходы			*7,03*	*28*
			Сметная прибыль			*1,97*	*8*
154	**264**	**13-080206-1805 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, в готовых бороздах**	**м**	**20,000**	**584,02**	**11680**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*157,18*	*3144*
			Сметная прибыль			*43,26*	*865*
155	**266**	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**4,000**	**25762,40**	**103050**
			Накладные расходы			*2233,00*	*8932*
			Сметная прибыль			*1908,33*	*7633*
156	**267**		**Герметик MAKrOsil AX**	**м**	**1,000**	**1659,13**	**1659**
			Накладные расходы			*61,92*	*62*
			Сметная прибыль			*122,90*	*123*
157	**268**	**13-080103-3101 РСНБ РК 2015**	**Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,000**	**488,83**	**978**
			Накладные расходы			*125,91*	*252*
			Сметная прибыль			*36,21*	*72*
158	**269**	**23-070220-0501 РСНБ РК 2015**	**Вилка на кабель**	**шт.**	**2,000**	**191,76**	**384**
			Накладные расходы			*7,16*	*14*
			Сметная прибыль			*14,20*	*28*
159	**270**	**13-080206-1906 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	**м**	**4,000**	**281,61**	**1126**
			Накладные расходы			*55,61*	*222*
			Сметная прибыль			*20,86*	*83*
160	**271**		**Кабельный канал**	**шт**	**2,000**	**405,57**	**811**
			Накладные расходы			*15,14*	*30*
			Сметная прибыль			*30,04*	*60*
161	**272**	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**0,800**	**95,68**	**77**
			Накладные расходы			*15,79*	*13*
			Сметная прибыль			*7,09*	*6*
162	**273**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**0,800**	**148,15**	**119**
			Накладные расходы			*41,47*	*33*
			Сметная прибыль			*10,97*	*9*
163	**274**	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,800**	**26207,41**	**20966**
			Накладные расходы			*2249,61*	*1800*
			Сметная прибыль			*1941,29*	*1553*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
164	**275**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,067**	**90288,08**	**6013**
			Накладные расходы			***29888,24***	***1991***
			Сметная прибыль			***6688,01***	***445***
165	**276**	**23-010102-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**20,000**	**297,41**	**5948**
			Накладные расходы			***11,10***	***222***
			Сметная прибыль			***22,03***	***441***
166	**277**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,931**	**66,14**	**128**
			Накладные расходы			***13,57***	***26***
			Сметная прибыль			***4,90***	***9***
167	**278**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,931**	**48,31**	**93**
			Накладные расходы			***8,66***	***17***
			Сметная прибыль			***3,58***	***7***
168	**279**	**13-080208-0101 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,000**	**2777,92**	**5556**
			Накладные расходы			***350,70***	***701***
			Сметная прибыль			***205,77***	***412***
169	**280**	**13-080208-0207 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**4,000**	**494,93**	**1980**
			Накладные расходы			***67,06***	***268***
			Сметная прибыль			***36,66***	***147***
			ИТОГО:				**5619618**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**807715**
			Сметная прибыль				**416268**
			Итого с временными		**2,8 %**	**101926,00**	**5721544**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**22004,00**	**5743548**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**5975997,863**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора		**0,2%**	**11952,00**	**5987949,86**
			Итого с НДС		**12 %**	**718553,98**	**6706503,84**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Дусипов Д.Б. _____

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг-А",010000, Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д. 14/3, БЦ "Нурсая"**	**010240005376**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38**	**980240000762**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016 г.	

Номер документа	Дата составления
00000000032	**30.11.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до с.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе			работа	1	375 731 242,01	375 731 242,01
				Итого	1	x	375 731 242,01

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2017

М.П.

Заказчик : ТОО "Энергохолдинг-А"
Подрядчик: ТОО "АБТМ"
Наименование: Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до с.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г. № 17

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ **2017** г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования				организационно-правовая форма		
		№ 41-Р/2-16-103	**10.08.2016г.**	наименование		код		наименование		код

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	стоимость выполненых работ и затрат (тенге)							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за НОЯБРЬ без НДС	из них		прочие затраты, не вход. в СМР	доп. затраты			
			на отчетный месяц	по монт обор		на приобрет	другие доп. расходы		
А	1	2							
Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до с.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе	1 923 643 677,25	335 474 323,22						40 256 918,79	375 731 242.01
Удержание аванса 30% от выполненных работ	577 093 103,18	100 642 296,97						12 077 075,64	112 719 372,60
Итого к оплате:		234 832 026,30						**28 179 843,15**	**263 011 869,45**

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А"** **Директор** 2017г. **Дусипов Д.Б.**
(должность) (подпись)
М.П.

Подрядчик **ТОО "АБТМ"** **Директор** 2017г. **Мирзегасанов М.М.**
(должность) (подпись)
М.П.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район "Есиль", ул.Алихан Бокейхан, зд.12, БЦ "Болашак"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкри, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Газопровод Ду 300 участок 362м (подключение) по техрешению.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017г. № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: # Техническая рекультивация, участок 362м				
1	**1**	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Снятие плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**2027,200**	**9,64**	**19537**
			Накладные расходы			*2,68*	*5431*
			Сметная прибыль			*0,71*	*1447*
2	**2**	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015**	**Снятие плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3**	**2027,200**	**8,34**	**16908**
			Накладные расходы			*2,32*	*4700*
			Сметная прибыль			*0,62*	*1252*
3	**3**	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Восстановление плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**2027,200**	**9,64**	**19537**
			Накладные расходы			*2,68*	*5431*
			Сметная прибыль			*0,71*	*1447*
4	**4**	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015**	**Восстановление плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3**	**2027,200**	**8,34**	**16908**
			Накладные расходы			*2,32*	*4700*
			Сметная прибыль			*0,62*	*1252*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**5**	**11-010104-0702 РСНБ РК 2015**	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)**	**м2**	**10136,000**	**0,40**	**4085**
			Накладные расходы			*0,11*	*1136*
			Сметная прибыль			*0,03*	*303*
			Раздел: # Газопровод Ду 325, участок 362м				
6	**6**	**11-010106-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1**	**км траншеи**	**0,362**	**426519,98**	**154400**
			Накладные расходы			*111450,89*	*40345*
			Сметная прибыль			*31594,07*	*11437*
7	**7**	**11-010106-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи для трубопроводов диаметром 300-600 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять группа грунтов 1**	**км траншеи**	**0,362**	**136626,32**	**49459**
			Накладные расходы			*37340,20*	*13517*
			Сметная прибыль			*10120,47*	*3664*
8	**8**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**36,200**	**1391,24**	**50363**
			Накладные расходы			*496,19*	*17962*
			Сметная прибыль			*103,05*	*3731*
9	**9**	**11-250101-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы 3-4 категории диаметром 350 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,15; к нормам времени эксплуатации машин - 1,15**	**км трубопровода**	**0,362**	**818041,59**	**296131**
			Накладные расходы			*228359,69*	*82666*
			Сметная прибыль			*60595,67*	*21936*
10	**10**	**11-220301-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные, диаметр 300 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,362**	**936421,25**	**338984**
			Накладные расходы			*331699,44*	*120075*
			Сметная прибыль			*69364,54*	*25110*
11	**11**		**Труба стальная с изоляцией, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 20295-85**	**т**	**20,073**	**368714,69**	**7401040**
			Накладные расходы			*6694,17*	*134369*
			Сметная прибыль			*27312,20*	*548225*
12	**12**	**11-260301-0802 РСНБ РК 2015**	**Установка манжет Ду325. Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**15,719**	**433,44**	**6813**
			Накладные расходы			*69,89*	*1099*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*32,11*	*505*
13	13	23-021104-2206 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 350 мм	шт.	33,000	4221,99	139326
			Накладные расходы			*76,65*	*2530*
			Сметная прибыль			*312,74*	*10320*
14	14	11-250106-0101 РСНБ РК 2015	Отводы гнутые, изготовленные на сварочной базе на трубопровод диаметром 350 мм. Установка	угол поворота	1,000	46245,79	46246
			Накладные расходы			*13271,66*	*13272*
			Сметная прибыль			*3425,61*	*3426*
15	15		Отвод ОГ 90°-Ду325-7,5-0,6-5DN с заводской изоляцией ГазТУ 102-488/2-05	шт	1,000	1358430,97	1358431
			Накладные расходы			*24662,87*	*24663*
			Сметная прибыль			*100624,52*	*100625*
16	16	11-250107-0101 РСНБ РК 2015	Части стальные фасонные для трубопроводов диаметром 300 мм. Установка	т фасонных частей	0,025	681063,82	16754
			Накладные расходы			*191404,17*	*4709*
			Сметная прибыль			*50449,17*	*1241*
17	17		Тройник Ду325-7,5/Ду 159х8-0,6-5DN с заводской изоляцией ГазТУ 102- 488/2-05	шт	1,000	70893,35	70893
			Накладные расходы			*1287,10*	*1287*
			Сметная прибыль			*5251,36*	*5251*
18	18	13-390201-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 377 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	31,000	451,69	14002
			Накладные расходы			*126,60*	*3925*
			Сметная прибыль			*33,46*	*1037*
19	19	11-250128-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	31,000	3132,56	97109
			Накладные расходы			*1023,10*	*31716*
			Сметная прибыль			*232,04*	*7193*
20	20	11-250210-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,362	1028800,53	372426
			Накладные расходы			*208408,36*	*75444*
			Сметная прибыль			*76207,45*	*27587*
			Раздел: Монтаж крана Ду 150 с обводной линией				
21	21	11-250207-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 150-200 мм. Сборка и установка обводной линии.	обводная линия	1,000	123110,44	123110
			Накладные расходы			*31877,88*	*31878*
			Сметная прибыль			*9119,29*	*9119*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	11-250112-0101 РСНБ РК 2015	Кран газовый диаметром 150 мм. Сборка и установка узла	узел крана	1,000	453997,78	453998
			Накладные расходы			*64916,98*	*64917*
			Сметная прибыль			*33629,46*	*33629*
23	23		Кран шаровый с пневмогидроприводом, для надземной установки с концами под приварку. DN150, PN6.3 МПа	шт	1,000	1758821,49	1758821
			Накладные расходы			*31932,13*	*31932*
			Сметная прибыль			*130283,07*	*130283*
24	24	13-121101-0607 РСНБ РК 2015	Кран шаровой DN 50 мм, PN6,3 МПа под приварку, с ручным управлением, для надземной установки. Монтаж оборудования	шт.	2,000	14939,60	29879
			Накладные расходы			*3702,62*	*7405*
			Сметная прибыль			*1106,64*	*2213*
25	25	23-040904-1905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые под приварку (фланцевые), PN 63, DN 80	шт.	2,000	229409,96	458820
			Накладные расходы			*4165,03*	*8330*
			Сметная прибыль			*16993,33*	*33987*
26	26	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,021	742950,96	15602
			Накладные расходы			*241232,17*	*5066*
			Сметная прибыль			*55033,40*	*1156*
27	27	23-020101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57x5 мм /ГОСТ 17375-2001/	шт	2,000	482,12	964
			Накладные расходы			*8,75*	*18*
			Сметная прибыль			*35,71*	*71*
28	28	23-020101-0610 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 ммГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2,000	938,83	1878
			Накладные расходы			*17,04*	*34*
			Сметная прибыль			*69,54*	*139*
29	29	23-020101-0751 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм x 8мм - 57 мм x 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2,000	13869,83	27740
			Накладные расходы			*251,81*	*504*
			Сметная прибыль			*1027,39*	*2055*
30	30	11-250114-0101 РСНБ РК 2015	Свеча вытяжная диаметром 57 мм. Устройство с установкой фундаментов	свеча	1,000	93062,45	93062
			Накладные расходы			*24425,98*	*24426*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*6893,51*	*6894*
31	31	11-220601-1001 РСНБ РК 2015	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм**	км	0,005	606260,53	2789
			Накладные расходы			*100692,27*	*463*
			Сметная прибыль			*44908,19*	*207*
32	32	23-010301-0127 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х5 мм**	м	9,600	1470,50	14117
			Накладные расходы			*26,70*	*256*
			Сметная прибыль			*108,93*	*1046*
33	33	23-020101-0154 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х5 мм /ГОСТ 17375-2001/**	шт	1,000	482,12	482
			Накладные расходы			*8,75*	*9*
			Сметная прибыль			*35,71*	*36*
34	34	21-050102-9901 РСНБ РК 2015	**Крышка лист**	т	0,001	174886,77	245
			Накладные расходы			*3175,14*	*4*
			Сметная прибыль			*12954,58*	*18*
35	35	21-050102-9901 РСНБ РК 2015	**Кронштейн лист**	т	0,000	174886,77	70
			Накладные расходы			*3175,14*	*1*
			Сметная прибыль			*12954,58*	*5*
36	36	21-050304-9903 РСНБ РК 2015	**Ось круг**	т	0,000	151160,06	15
			Накладные расходы			*2744,37*	*0*
			Сметная прибыль			*11197,04*	*1*
37	37	21-130816-2202 РСНБ РК 2015	**Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/**	кг	0,700	467,43	327
			Накладные расходы			*8,49*	*6*
			Сметная прибыль			*34,62*	*24*
38	38	23-021104-0101 РСНБ РК 2015	**Штуцеры**	шт.	1,000	601,54	602
			Накладные расходы			*10,92*	*11*
			Сметная прибыль			*44,56*	*45*
39	39	13-390201-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	стык	3,000	150,56	452
			Накладные расходы			*42,20*	*127*
			Сметная прибыль			*11,15*	*33*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	**40**	**11-250211-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**3,000**	**6802,26**	**20407**
			Накладные расходы			***1806,79***	***5420***
			Сметная прибыль			***503,87***	***1512***
41	**41**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,000**	**64,13**	**128**
			Накладные расходы			***16,18***	***32***
			Сметная прибыль			***4,75***	***10***
42	**42**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**4,000**	**87,58**	**350**
			Накладные расходы			***20,15***	***81***
			Сметная прибыль			***6,49***	***26***
			ИТОГО:				**13493210**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**769897**
			Сметная прибыль				**999497**
			Итого с коэфф. ((1x0,42+(2269:2121x0,58))= 1,040471476		1,040471476		**14 039 300,12**
			Итого с затратами на авторский надзор		0,203	**28079**	**14 067 378,72**
			Итого с НДС		**12 %**	**1688085,45**	**15 755 464,17**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Дусипов Д.Б.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район "Есиль", ул.Алихан Бокейхан, зд.12, БЦ "Болашак"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты производственного назначения.Узел запуска очистного устройства (02-01-03).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017г. № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Технологические решения (111/15.12.2014-01-ТХ-2.5)				
1	**92**	**11-070514-0101 РСНБ РК 2015**	**Сантехкабины. Установка**	**шт.**	**1,000**	**6548,68**	**6549**
			Накладные расходы			***1841,27***	***1841***
			Сметная прибыль			***485,09***	***485***
2	**93**		**Биотуалет**	**шт**	**1,000**	**124373,44**	**124373**
			Накладные расходы			***4641,79***	***4642***
			Сметная прибыль			***9212,85***	***9213***
			Раздел: Архитектурно-строительная часть (1298-05-15R-1-АС)				
3	**242**	**11-270602-0201 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**40,000**	**946,99**	**37880**
			Накладные расходы			***60,33***	***2413***
			Сметная прибыль			***70,15***	***2806***
			ИТОГО:				**168802**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**8896**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**12504**
			Итого с временными		**2,8 %**	**4726,00**	**173528**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**1020,00**	**174548**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**181612,2171**
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора			**363,22**	**181975,45**
			Итого с НДС		**12 %**	**21837,05**	**203812,50**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Дусенов Д.Б._____

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М._____

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район "Есиль", ул.Алихан Бокейхан, зд.12, БЦ "Болашак"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты производственного назначения. Площадка АГРС "Шетпе". (02-01-02).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017г.№ 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Основные технические решения (1298-05-15R-1-ТХ-7.5)				
1	15	11-070514-0101 РСНБ РК 2015	**Сантехкабины. Установка**	шт.	1,000	6548,68	6549
			Накладные расходы			*1841,27*	*1841*
			Сметная прибыль			*485,09*	*485*
2	16		**Биотуалет**	шт	1,000	124373,44	124373
			Накладные расходы			*4641,79*	*4642*
			Сметная прибыль			*9212,85*	*9213*
3	17	13-180201-0606 РСНБ РК 2015	**Контейнер. Монтаж оборудования**	шт.	1,000	5557,10	5557
			Накладные расходы			*1565,09*	*1565*
			Сметная прибыль			*411,64*	*412*
4	18	21-060106-0301 РСНБ РК 2015	**Мусорный контейнер**	комплект	1,000	53442,81	53443
			Накладные расходы			*1994,56*	*1995*
			Сметная прибыль			*3958,73*	*3959*
5	19	13-100104-0303 РСНБ РК 2015	**Пожарный щит. Монтаж оборудования**	шт.	3,000	236,60	710

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*69,54*	*209*
			Сметная прибыль			*17,53*	*53*
6	**20**	**23-080307-0112 РСНБ РК 2015**	**Пожарный щит**	**шт.**	**3,000**	**28048,81**	**84146**
			Накладные расходы			*1046,82*	*3140*
			Сметная прибыль			*2077,69*	*6233*
7	**21**	**23-080305-0103 РСНБ РК 2015**	**Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**6,000**	**5181,28**	**31088**
			Накладные расходы			*193,37*	*1160*
			Сметная прибыль			*383,80*	*2303*
			Раздел: Архитектурно-строительная часть (1298-05-15R-1-АС)				
8	**226**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,899**	**78,67**	**71**
			Накладные расходы			*17,95*	*16*
			Сметная прибыль			*5,83*	*5*
9	**230**	**11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**0,730**	**21,37**	**16**
			Накладные расходы			*3,91*	*3*
			Сметная прибыль			*1,58*	*1*
			ИТОГО:				**305952**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**14571**
			Сметная прибыль				**22663**
			Итого с временными		**2,8 %**	**8567,00**	**314519**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**1849,00**	**316368**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**329 171,88**
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора			**658,34**	**329830,232**
			Итого с НДС		**12 %**	**39579,63**	**369409,86**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Дусипов Д.Б.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район "Есиль", ул.Алихан Бокейхан, зд.12, БЦ "Болашак"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты транспортного хозяйства и связи.Электрохимзащита (04-01-01).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017г. № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-250129-0202 РСНБ РК 2015	**Станция катодная сетевая мощностью до 600 кВт/ч. Установка на опорах**	**комплект станции**	**5,000**	**349275,79**	**1746379**
			Накладные расходы			*55906,44*	*279532*
			Сметная прибыль			*25872,28*	*129361*
2	3	13-110301-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**1,000**	**621,79**	**622**
			Накладные расходы			*189,74*	*190*
			Сметная прибыль			*46,06*	*46*
3	5	11-250129-0101 РСНБ РК 2015	**Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка**	**колонка**	**112,000**	**40418,16**	**4526834**
			Накладные расходы			*10129,71*	*1134528*
			Сметная прибыль			*2993,94*	*335321*
4	9	11-250129-0301 РСНБ РК 2015	**Станция электродренажная поляризованная. Установка/БДР/**	**комплект станции**	**11,000**	**298965,52**	**3288621**
			Накладные расходы			*51778,38*	*569562*
			Сметная прибыль			*22145,59*	*243602*
5	11	11-250129-0401 РСНБ РК 2015	**Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе**	**протектор**	**27,000**	**26522,50**	**716108**
			Накладные расходы			*7093,63*	*191528*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1964,63*	*53045*
6	13	11-250129-1002 РСНБ РК 2015	Заземление анодное глубинное. Устройство при глубине бурения 30 м группа грунта 2	заземлитель	12,000	1457282,31	17487388
			Накладные расходы			*279931,68*	*3359180*
			Сметная прибыль			*107946,84*	*1295362*
7	15	11-250129-0702 РСНБ РК 2015	Узел присоединение электродов сравнения	шт	112,000	19683,70	2204575
			Накладные расходы			*5158,98*	*577805*
			Сметная прибыль			*1458,05*	*163302*
8	17	13-110301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1,000	621,79	622
			Накладные расходы			*189,74*	*190*
			Сметная прибыль			*46,06*	*46*
9	19	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная. Монтаж оборудования	шт.	1,000	4237,85	4238
			Накладные расходы			*1214,68*	*1215*
			Сметная прибыль			*313,91*	*314*
10	21	11-250129-0601 РСНБ РК 2015	Кабель дренажный, вес 1 м до 3 кг. Прокладка	м кабеля	1396,000	673,96	940849
			Накладные расходы			*140,91*	*196707*
			Сметная прибыль			*49,92*	*69693*
11	28	13-110801-0101 РСНБ РК 2015	Присоединение проводов с оконцеванием наконечником	конец	512,000	146,42	74966
			Накладные расходы			*42,63*	*21828*
			Сметная прибыль			*10,85*	*5553*
12	30	11-330204-0202 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	1,000	111613,86	111614
			Накладные расходы			*33076,43*	*33076*
			Сметная прибыль			*8267,69*	*8268*
13	32	13-100902-1206 РСНБ РК 2015	Монтаж коробки распределительной	шт	24,000	4526,23	108630
			Накладные расходы			*1072,56*	*25741*
			Сметная прибыль			*335,28*	*8047*
14	34	13-080103-3101 РСНБ РК 2015	Зажим	шт	72,000	561,25	40410
			Накладные расходы			*147,90*	*10649*
			Сметная прибыль			*41,57*	*2993*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	40	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50x50x5 мм	шт	8,000	2966,50	23732
			Накладные расходы			*407,96*	*3264*
			Сметная прибыль			*219,74*	*1758*
16	41	13-080208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	120,000	530,34	63641
			Накладные расходы			*77,81*	*9338*
			Сметная прибыль			*39,28*	*4714*
17	42	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	16,000	2031,00	32496
			Накладные расходы			*306,14*	*4898*
			Сметная прибыль			*150,44*	*2407*
18	43	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,040	673081,77	26923
			Накладные расходы			*220024,08*	*8801*
			Сметная прибыль			*49857,91*	*1994*
19	45	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,072	1095112,67	78848
			Накладные расходы			*110975,49*	*7990*
			Сметная прибыль			*81119,46*	*5841*
20	46	13-100901-1508 РСНБ РК 2015	Разные работы: столбик замерный для линии связи	шт	24,000	9239,91	221758
			Накладные расходы			*1019,01*	*24456*
			Сметная прибыль			*684,44*	*16427*
21	48	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	4,800	20757,45	99636
			Накладные расходы			*1260,58*	*6051*
			Сметная прибыль			*1537,59*	*7380*
22	49	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	150,000	399,55	59933
			Накладные расходы			*80,35*	*12053*
			Сметная прибыль			*29,60*	*4439*
23	50	21-030101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	1,200	44737,20	53685
			Накладные расходы			*1669,65*	*2004*
			Сметная прибыль			*3313,87*	*3977*
24	51	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котло ванов песком	м3	4,000	921,34	3685

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*338,51*	*1354*
			Сметная прибыль			*68,25*	*273*
25	**52**	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный**	**м3**	**4,000**	**2027,52**	**8110**
			Накладные расходы			*75,67*	*303*
			Сметная прибыль			*150,19*	*601*
26	**53**	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	**опора**	**16,000**	**17940,71**	**287051**
			Накладные расходы			*4780,78*	*76492*
			Сметная прибыль			*1328,94*	*21263*
27	**72**	**13-080103-1501 РСНБ РК 2015**	**Разрядник, напряжение до 10 кВ**	**компл**	**32,000**	**4688,01**	**150016**
			Накладные расходы			*1238,89*	*39645*
			Сметная прибыль			*347,26*	*11112*
28	**74**	**13-080201-2401 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая**	**шт**	**32,000**	**21951,03**	**702433**
			Накладные расходы			*4424,75*	*141592*
			Сметная прибыль			*1626,00*	*52032*
29	**77**	**13-110801-0101 РСНБ РК 2015**	**Присоединение проводов с оконцеванием наконечником**	**конец**	**108,000**	**146,42**	**15813**
			Накладные расходы			*42,63*	*4604*
			Сметная прибыль			*10,85*	*1171*
30	**80**	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,012**	**416140,76**	**4994**
			Накладные расходы			*147769,36*	*1773*
			Сметная прибыль			*30825,24*	*370*
31	**82**	**11-220301-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,036**	**1459322,07**	**52536**
			Накладные расходы			*436477,58*	*15713*
			Сметная прибыль			*108097,93*	*3892*
32	**87**	**11-250129-0401 РСНБ РК 2015**	**Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе**	**протектор**	**18,000**	**26522,50**	**477405**
			Накладные расходы			*7093,63*	*127685*
			Сметная прибыль			*1964,63*	*35363*
33	**93**	**11-250129-0301 РСНБ РК 2015**	**Станция электродренажная поляризованная. Установка/БДР/**	**комплект станции**	**18,000**	**298965,52**	**5381379**
			Накладные расходы			*51778,38*	*932011*
			Сметная прибыль			*22145,59*	*398621*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	**95**	**11-250129-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель дренажный, вес 1 м до 3 кг. Прокладка**	**м кабеля**	**180,000**	**673,96**	**121313**
			Накладные расходы			***140,91***	***25363***
			Сметная прибыль			***49,92***	***8986***
35	**97**	**13-110801-0101 РСНБ РК 2015**	**Присоединение проводов с оконцеванием наконечником**	**конец**	**72,000**	**146,42**	**10542**
			Накладные расходы			***42,63***	***3070***
			Сметная прибыль			***10,85***	***781***
			ИТОГО:				**39127784**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**7850192**
			Сметная прибыль				**2898354**
			Итого с временными		**2,8 %**	**0,00**	
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**236513,00**	**39364297,00**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**40957428,19**
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора			**81914,86**	**41039343,045**
			Итого с НДС		**12 %**	**4924721,17**	**45964064,21**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Дусипов Д.Б.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район "Есиль", ул.Алихан Бокейхан, зд.12, БЦ "Болашак"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**
(наименование, адрес)

Объект **Объекты транспортного хозяйства и связи. Внешнее электроснабжение. (04-01-02).**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017г. № 5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Площадка Узла запуска очистного устройства (УЗОУ)				
			Раздел: Площадка Кранового узла (КУ-2)				
1	**310**	**11-070111-0113 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка**	**м оград**	**20,000**	**1996,37**	**39927**
			Накладные расходы			***594,48***	***11890***
			Сметная прибыль			***147,88***	***2958***
2	**311**	**21-050307-1020 РСНБ РК 2015**	**Проволока колючая**	**кг**	**45,000**	**381,78**	**17180**
			Накладные расходы			***14,25***	***641***
			Сметная прибыль			***28,28***	***1273***
3	**397**	**13-080101-1510 РСНБ РК 2015**	**Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования**	**комплект (3 фазы)**	**2,000**	**38739,57**	**77479**
			Накладные расходы			***7866,77***	***15734***
			Сметная прибыль			***2869,60***	***5739***
4	**398**		**Вакуумный реклоузер**	**шт**	**2,000**	**5625638,63**	**11251277**
			Накладные расходы			***209956,66***	***419913***
			Сметная прибыль			***416713,97***	***833428***
			Раздел: Площадка Узла приема очистного устройства (УПОУ)				
5	**406**	**11-330208-0202 РСНБ РК 2015**	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам**	**шт**	**1,000**	**35300,11**	**35300**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*8327,92*	*8328*
			Сметная прибыль			*2614,82*	*2615*
6	**407**	**51-080101-0705 РСНБ РК 2015**	**МТПО-10-0,23кВ**	**шт**	**1,000**	**331874,29**	**331874**
			Накладные расходы			*12386,01*	*12386*
			Сметная прибыль			*24583,28*	*24583*
7	**408**	**11-330208-0101 РСНБ РК 2015**	**Разрядники. Установка с помощью механизмов**	**комплект**	**3,000**	**8932,37**	**26797**
			Накладные расходы			*2584,18*	*7753*
			Сметная прибыль			*661,66*	*1985*
8	**409**	**51-080401-1302 РСНБ РК 2015**	**Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**3,000**	**5840,62**	**17522**
			Накладные расходы			*217,98*	*654*
			Сметная прибыль			*432,64*	*1298*
9	**410**	**13-080201-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее**	**м**	**50,000**	**399,55**	**19978**
			Накладные расходы			*80,35*	*4018*
			Сметная прибыль			*29,60*	*1480*
10	**411**	**21-030101-0102 РСНБ РК 2015**	**Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-75**	**1000шт**	**0,142**	**44737,20**	**6353**
			Накладные расходы			*1669,65*	*237*
			Сметная прибыль			*3313,87*	*471*
11	**412**	**11-070111-0112 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**7,000**	**3292,30**	**23046**
			Накладные расходы			*987,75*	*6914*
			Сметная прибыль			*243,87*	*1707*
12	**413**	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 1ПМ 30.16)**	**т**	**0,104**	**342654,65**	**35705**
			Накладные расходы			*12788,35*	*1333*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*2645*
13	**414**	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 2ПМ 20.16)**	**т**	**0,034**	**342654,65**	**11547**
			Накладные расходы			*12788,35*	*431*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*855*
14	**415**	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 2ПМ 20.16)**	**т**	**0,023**	**342654,65**	**7744**
			Накладные расходы			*12788,35*	*289*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*574*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	**416**	**11-070111-0208 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**1,000**	**11880,32**	**11880**
			Накладные расходы			*4148,72*	*4149*
			Сметная прибыль			*880,02*	*880*
16	**417**	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,038**	**342654,65**	**13021**
			Накладные расходы			*12788,35*	*486*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*965*
17	**418**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**5,757**	**72,46**	**417**
			Накладные расходы			*15,78*	*91*
			Сметная прибыль			*5,37*	*31*
18	**419**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ПФ-115**	**м2**	**5,757**	**103,54**	**596**
			Накладные расходы			*19,95*	*115*
			Сметная прибыль			*7,67*	*44*
19	**420**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,800**	**1951,39**	**3513**
			Накладные расходы			*191,44*	*345*
			Сметная прибыль			*144,55*	*260*
20	**421**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**9,000**	**881,30**	**7932**
			Накладные расходы			*111,92*	*1007*
			Сметная прибыль			*65,28*	*588*
21	**422**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,092**	**75315,27**	**6952**
			Накладные расходы			*23974,62*	*2213*
			Сметная прибыль			*5578,91*	*515*
22	**423**	**23-010201-0169 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10,550**	**1107,51**	**11684**
			Накладные расходы			*41,33*	*436*
			Сметная прибыль			*82,04*	*865*
23	**424**	**21-050106-9903 РСНБ РК 2015**	**Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп**	**т**	**0,004**	**189061,38**	**718**
			Накладные расходы			*7056,03*	*27*
			Сметная прибыль			*14004,55*	*53*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	425	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,650	30286,10	19686
			Накладные расходы			*3301,82*	*2146*
			Сметная прибыль			*2243,41*	*1458*
25	426	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,005	75315,27	401
			Накладные расходы			*23974,62*	*128*
			Сметная прибыль			*5578,91*	*30*
26	427	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,005	106865,88	569
			Накладные расходы			*3988,38*	*21*
			Сметная прибыль			*7915,99*	*42*
27	428	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	5,181	72,46	375
			Накладные расходы			*15,78*	*82*
			Сметная прибыль			*5,37*	*28*
28	429	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ПФ-115**	м2	5,181	103,54	536
			Накладные расходы			*19,95*	*103*
			Сметная прибыль			*7,67*	*40*
29	430	11-070111-0113 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка**	м оград	20,000	1996,37	39927
			Накладные расходы			*594,48*	*11890*
			Сметная прибыль			*147,88*	*2958*
30	431	21-050307-1020 РСНБ РК 2015	**Проволока колючая**	кг	45,000	381,78	17180
			Накладные расходы			*14,25*	*641*
			Сметная прибыль			*28,28*	*1273*
			Раздел: Площадка АГРС				
31	530	11-330208-0104 РСНБ РК 2015	**Разъединители. Установка вручную**	комплект	1,000	11489,64	11490
			Накладные расходы			*4126,39*	*4126*
			Сметная прибыль			*851,08*	*851*
32	531		**Кронштейн РА1**	шт	1,000	6551,82	6552
			Накладные расходы			*244,52*	*245*
			Сметная прибыль			*485,32*	*485*
33	532		**Кронштейн РА2**	шт	1,000	1348,02	1348
			Накладные расходы			*50,31*	*50*
			Сметная прибыль			*99,85*	*100*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	533		**Кронштейн РА3**	шт	2,000	6880,13	13760
			Накладные расходы			*256,78*	*514*
			Сметная прибыль			*509,64*	*1019*
35	534		**Кронштейн РА4**	шт	1,000	1009,09	1009
			Накладные расходы			*37,66*	*38*
			Сметная прибыль			*74,75*	*75*
36	535		**Кронштейн РА5**	шт	1,000	946,32	946
			Накладные расходы			*35,32*	*35*
			Сметная прибыль			*70,10*	*70*
37	536		**Хомут Х7**	шт	3,000	618,00	1854
			Накладные расходы			*23,06*	*69*
			Сметная прибыль			*45,78*	*137*
38	537		**Хомут Х8**	шт	1,000	637,32	637
			Накладные расходы			*23,79*	*24*
			Сметная прибыль			*47,21*	*47*
39	538		**Проводник ЗП1**	м	4,500	562,96	2533
			Накладные расходы			*21,01*	*95*
			Сметная прибыль			*41,70*	*188*
40	539	24-040102-0123 РСНБ РК 2015	**Изоляторы**	шт.	4,000	1436,95	5748
			Накладные расходы			*53,63*	*215*
			Сметная прибыль			*106,44*	*426*
41	540	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	4,000	41,95	168
			Накладные расходы			*1,57*	*6*
			Сметная прибыль			*3,11*	*12*
42	541		**Крепление провода СШ-2**	шт	1,000	129,39	129
			Накладные расходы			*4,83*	*5*
			Сметная прибыль			*9,58*	*10*
43	542	24-040204-1304 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3,000	563,86	1692
			Накладные расходы			*21,04*	*63*
			Сметная прибыль			*41,77*	*125*
44	543		**Разъединитель**	шт	1,000	38625,29	38625
			Накладные расходы			*1441,55*	*1442*
			Сметная прибыль			*2861,13*	*2861*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
45	544	23-061004-0105 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,003	657341,73	1751
			Накладные расходы			*24532,91*	*65*
			Сметная прибыль			*48691,98*	*130*
46	545	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,001	429684,57	378
			Накладные расходы			*16036,43*	*14*
			Сметная прибыль			*31828,49*	*28*
47	546	24-040206-0728 РСНБ РК 2015	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А**	шт.	6,000	2390,66	14344
			Накладные расходы			*89,22*	*535*
			Сметная прибыль			*177,09*	*1063*
48	547	11-330208-0104 РСНБ РК 2015	**Разъединители. Установка вручную**	комплект	1,000	11489,64	11490
			Накладные расходы			*4126,39*	*4126*
			Сметная прибыль			*851,08*	*851*
49	548		**Кронштейн РА1**	шт	1,000	6551,82	6552
			Накладные расходы			*244,52*	*245*
			Сметная прибыль			*485,32*	*485*
50	549		**Кронштейн РА2**	шт	1,000	1348,02	1348
			Накладные расходы			*50,31*	*50*
			Сметная прибыль			*99,85*	*100*
51	550		**Кронштейн РА3**	шт	2,000	6880,13	13760
			Накладные расходы			*256,78*	*514*
			Сметная прибыль			*509,64*	*1019*
52	551		**Кронштейн РА4**	шт	1,000	1009,09	1009
			Накладные расходы			*37,66*	*38*
			Сметная прибыль			*74,75*	*75*
53	552		**Кронштейн РА5**	шт	1,000	946,32	946
			Накладные расходы			*35,32*	*35*
			Сметная прибыль			*70,10*	*70*
54	553		**Хомут Х7**	шт	3,000	618,00	1854
			Накладные расходы			*23,06*	*69*
			Сметная прибыль			*45,78*	*137*
55	554		**Хомут Х8**	шт	1,000	637,32	637
			Накладные расходы			*23,79*	*24*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*47,21*	*47*
56	555		**Проводник 3П1**	м	4,500	562,96	2533
			Накладные расходы			*21,01*	*95*
			Сметная прибыль			*41,70*	*188*
57	556	24-040102-0123 РСНБ РК 2015	**Изоляторы**	шт.	2,000	1436,95	2874
			Накладные расходы			*53,63*	*107*
			Сметная прибыль			*106,44*	*213*
58	557	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	2,000	41,95	84
			Накладные расходы			*1,57*	*3*
			Сметная прибыль			*3,11*	*6*
59	558		**Крепление провода СШ-2**	шт	2,000	129,39	259
			Накладные расходы			*4,83*	*10*
			Сметная прибыль			*9,58*	*19*
60	559		**Разъединитель**	шт	1,000	38625,29	38625
			Накладные расходы			*1441,55*	*1442*
			Сметная прибыль			*2861,13*	*2861*
61	560	23-061004-0105 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,004	657341,73	2335
			Накладные расходы			*24532,91*	*87*
			Сметная прибыль			*48691,98*	*173*
62	561	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,001	429684,57	309
			Накладные расходы			*16036,43*	*12*
			Сметная прибыль			*31828,49*	*23*
63	562	24-040206-0728 РСНБ РК 2015	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А**	шт.	6,000	2390,66	14344
			Накладные расходы			*89,22*	*535*
			Сметная прибыль			*177,09*	*1063*
64	563	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	**Установка опор УОП/с траверсами/**	опора	1,000	8697,10	8697
			Накладные расходы			*2295,24*	*2295*
			Сметная прибыль			*644,23*	*644*
65	564		**Траверса ТМ2**	шт	1,000	5117,85	5118
			Накладные расходы			*191,01*	*191*
			Сметная прибыль			*379,10*	*379*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
66	565		**Хомут Х1**	шт	1,000	811,13	811
			Накладные расходы			*30,27*	*30*
			Сметная прибыль			*60,08*	*60*
67	566		**Проводник 3П1**	м	0,600	562,96	338
			Накладные расходы			*21,01*	*13*
			Сметная прибыль			*41,70*	*25*
68	567	24-040102-0123 РСНБ РК 2015	**Изоляторы**	шт.	3,000	1436,95	4311
			Накладные расходы			*53,63*	*161*
			Сметная прибыль			*106,44*	*319*
69	568	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	3,000	41,95	126
			Накладные расходы			*1,57*	*5*
			Сметная прибыль			*3,11*	*9*
70	569		**Крепление провода СШ-2**	шт	2,000	129,39	259
			Накладные расходы			*4,83*	*10*
			Сметная прибыль			*9,58*	*19*
71	570	24-040204-1304 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6,000	563,86	3383
			Накладные расходы			*21,04*	*126*
			Сметная прибыль			*41,77*	*251*
			ИТОГО:				**12262086**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**532160**
			Сметная прибыль				**908303**
			Итого с временными		**2,8 %**	**54703,00**	**12316789**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**11809,00**	**12328598**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**12827554,56**
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора			**25655,11**	**12853209,67**
			Итого с НДС		**12 %**	**1542385,16**	**14395594,83**

Заказчик
ТОО «Энергоходинг-А»

Директор Дусиянов Д.Б.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район "Есиль", ул.Алихан Бокейхан, зд.12, БЦ "Болашак"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты транспортного хозяйства и связи. Наружное электроосвещение. (04-01-04).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017г. № 6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Площадка АГРС-"Шетпе-2"				
1	**1**	**13-080305-0607 РСНБ РК 2015**	**Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной мачте**	**шт.**	**6,000**	**13108,29**	**78650**
			Накладные расходы			***2560,13***	***15361***
			Сметная прибыль			***970,98***	***5826***
2	**2**	**23-070104-0406 РСНБ РК 2015**	**Лампы**	**шт.**	**6,000**	**1168,60**	**7012**
			Накладные расходы			***43,61***	***262***
			Сметная прибыль			***86,56***	***519***
3	**3**	**13-080305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**1,000**	**507,14**	**507**
			Накладные расходы			***142,13***	***142***
			Сметная прибыль			***37,57***	***38***
4	**4**	**23-070204-0658 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический 16А**	**шт.**	**1,000**	**1798,89**	**1799**
			Накладные расходы			***67,14***	***67***
			Сметная прибыль			***133,25***	***133***
5	**5**	**13-080303-1001 РСНБ РК 2015**	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу**				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*855,11*	*855*
			Сметная прибыль			*290,53*	*291*
6	6	23-070203-0801 РСНБ РК 2015	Магнитный пускатель	шт.	1,000	9930,57	9931
			Накладные расходы			*370,62*	*371*
			Сметная прибыль			*735,60*	*736*
7	7	13-080303-0101 РСНБ РК 2015	Рубильник однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1,000	2458,70	2459
			Накладные расходы			*491,36*	*491*
			Сметная прибыль			*182,13*	*182*
8	8	23-070203-0802 РСНБ РК 2015	Рубильник и предохранитель ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54	шт.	1,000	10637,66	10638
			Накладные расходы			*397,01*	*397*
			Сметная прибыль			*787,97*	*788*
9	9	13-100902-1209 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной	шт	1,000	2492,24	2492
			Накладные расходы			*737,70*	*738*
			Сметная прибыль			*184,61*	*185*
10	10	23-051207-1302 РСНБ РК 2015	Шкаф (Ящик протяжной), шириной 400 мм	шт.	1,000	17230,47	17230
			Накладные расходы			*643,06*	*643*
			Сметная прибыль			*1276,33*	*1276*
11	11	13-080303-2501 РСНБ РК 2015	Короб /ящик/	шт	2,000	5707,66	11415
			Накладные расходы			*1271,78*	*2544*
			Сметная прибыль			*422,79*	*846*
12	12	23-070202-1301 РСНБ РК 2015	Короб электротехнический	шт.	2,000	3813,63	7627
			Накладные расходы			*142,33*	*285*
			Сметная прибыль			*282,49*	*565*
13	13	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,010	745393,89	7454
			Накладные расходы			*247339,47*	*2473*
			Сметная прибыль			*55214,36*	*552*
14	14	23-010101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	10,040	460,25	4621
			Накладные расходы			*17,18*	*172*
			Сметная прибыль			*34,09*	*342*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	м	9,000	734,87	6614
			Накладные расходы			*132,19*	*1190*
			Сметная прибыль			*54,44*	*490*
16	16	23-061705-0104 РСНБ РК 2015	**Металлорукав**	м	9,000	204,61	1842
			Накладные расходы			*7,64*	*69*
			Сметная прибыль			*15,16*	*136*
17	17	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	м	24,000	285,36	6849
			Накладные расходы			*63,53*	*1525*
			Сметная прибыль			*21,14*	*507*
18	18	23-060112-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3Х2,5-1 ГОСТ 31945-2012**	км	0,024	277026,15	6649
			Накладные расходы			*10339,00*	*248*
			Сметная прибыль			*20520,46*	*492*
19	19	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	**Коробка кабельная, соединительная или разветвительная**	шт	12,000	4852,39	58229
			Накладные расходы			*1395,30*	*16744*
			Сметная прибыль			*359,44*	*4313*
20	20	23-070202-1201 РСНБ РК 2015	**Коробка соединительная**	шт.	6,000	6561,56	39369
			Накладные расходы			*244,89*	*1469*
			Сметная прибыль			*486,04*	*2916*
21	21	23-080306-0106 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная**	шт.	6,000	104,62	628
			Накладные расходы			*3,90*	*23*
			Сметная прибыль			*7,75*	*46*
			Раздел: Площадка узла приема очистного устройства (УПОУ)				
22	22	13-080305-0607 РСНБ РК 2015	**Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной мачте**	шт.	4,000	13108,29	52433
			Накладные расходы			*2560,13*	*10241*
			Сметная прибыль			*970,98*	*3884*
23	23	23-070104-0406 РСНБ РК 2015	**Лампы**	шт.	4,000	1168,60	4674
			Накладные расходы			*43,61*	*174*
			Сметная прибыль			*86,56*	*346*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель. Монтаж при открытой проводке**	шт.	1,000	507,14	507
			Накладные расходы			*142,13*	*142*
			Сметная прибыль			*37,57*	*38*
25	25	23-070204-0658 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический 16А**	шт.	1,000	1798,89	1799
			Накладные расходы			*67,14*	*67*
			Сметная прибыль			*133,25*	*133*
26	26	13-080303-1001 РСНБ РК 2015	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу**	шт.	1,000	3922,18	3922
			Накладные расходы			*855,11*	*855*
			Сметная прибыль			*290,53*	*291*
27	27	23-070203-0801 РСНБ РК 2015	**Магнитный пускатель**	шт.	1,000	9930,57	9931
			Накладные расходы			*370,62*	*371*
			Сметная прибыль			*735,60*	*736*
28	28	13-080303-0101 РСНБ РК 2015	**Рубильник однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	шт.	1,000	2458,70	2459
			Накладные расходы			*491,36*	*491*
			Сметная прибыль			*182,13*	*182*
29	29	23-070203-0802 РСНБ РК 2015	**Рубильник и предохранитель ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54**	шт.	1,000	10637,66	10638
			Накладные расходы			*397,01*	*397*
			Сметная прибыль			*787,97*	*788*
30	30	13-100902-1209 РСНБ РК 2015	**Ящик протяжной**	шт	1,000	2492,24	2492
			Накладные расходы			*737,70*	*738*
			Сметная прибыль			*184,61*	*185*
31	31	23-051207-1302 РСНБ РК 2015	**Шкаф (Ящик протяжной), шириной 400 мм**	шт.	1,000	17230,47	17230
			Накладные расходы			*643,06*	*643*
			Сметная прибыль			*1276,33*	*1276*
32	32	13-080303-2501 РСНБ РК 2015	**Короб /ящик/**	шт	2,000	5707,66	11415
			Накладные расходы			*1271,78*	*2544*
			Сметная прибыль			*422,79*	*846*
33	33	23-070202-1301 РСНБ РК 2015	**Короб электротехнический**	шт.	2,000	3813,63	7627
			Накладные расходы			*142,33*	*285*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*282,49*	*565*
34	**34**	**11-220301-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,010**	**745393,89**	**7454**
			Накладные расходы			*247339,47*	*2473*
			Сметная прибыль			*55214,36*	*552*
35	**35**	**23-010101-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**10,040**	**460,25**	**4621**
			Накладные расходы			*17,18*	*172*
			Сметная прибыль			*34,09*	*342*
36	**36**	**13-080206-2101 РСНБ РК 2015**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**9,000**	**734,87**	**6614**
			Накладные расходы			*132,19*	*1190*
			Сметная прибыль			*54,44*	*490*
37	**37**	**23-061705-0104 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав**	**м**	**9,000**	**204,61**	**1842**
			Накладные расходы			*7,64*	*69*
			Сметная прибыль			*15,16*	*136*
38	**38**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**24,000**	**285,36**	**6849**
			Накладные расходы			*63,53*	*1525*
			Сметная прибыль			*21,14*	*507*
39	**39**	**23-060112-0304 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3Х2,5-1 ГОСТ 31945-2012**	**км**	**0,024**	**277026,15**	**6649**
			Накладные расходы			*10339,00*	*248*
			Сметная прибыль			*20520,46*	*492*
40	**40**	**13-100408-0504 РСНБ РК 2015**	**Коробка кабельная, соединительная или разветвительная**	**шт**	**8,000**	**4852,39**	**38819**
			Накладные расходы			*1395,30*	*11162*
			Сметная прибыль			*359,44*	*2875*
41	**41**	**23-070202-1201 РСНБ РК 2015**	**Коробка соединительная**	**шт.**	**4,000**	**6561,56**	**26246**
			Накладные расходы			*244,89*	*980*
			Сметная прибыль			*486,04*	*1944*
42	**42**	**23-080306-0106 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная**	**шт.**	**4,000**	**104,62**	**418**
			Накладные расходы			*3,90*	*16*
			Сметная прибыль			*7,75*	*31*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	43	13-100902-1207 РСНБ РК 2015	**Шкаф. Монтаж оборудования**	шт.	1,000	7419,95	7420
			Накладные расходы			*1682,25*	*1682*
			Сметная прибыль			*549,63*	*550*
44	44	51-080401-0116 РСНБ РК 2015	**Ящики управления, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле от 18 А до 25 А**	шт.	1,000	65314,77	65315
			Накладные расходы			*2437,64*	*2438*
			Сметная прибыль			*4838,13*	*4838*
			Раздел: Площадка Узла запуска очистного устройства (УЗОУ)				
45	45	13-080305-0607 РСНБ РК 2015	**Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной мачте**	шт.	4,000	13108,29	52433
			Накладные расходы			*2560,13*	*10241*
			Сметная прибыль			*970,98*	*3884*
46	46	23-070104-0406 РСНБ РК 2015	**Лампы**	шт.	4,000	1168,60	4674
			Накладные расходы			*43,61*	*174*
			Сметная прибыль			*86,56*	*346*
47	47	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель. Монтаж при открытой проводке**	шт.	1,000	507,14	507
			Накладные расходы			*142,13*	*142*
			Сметная прибыль			*37,57*	*38*
48	48	23-070204-0658 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический 16А**	шт.	1,000	1798,89	1799
			Накладные расходы			*67,14*	*67*
			Сметная прибыль			*133,25*	*133*
49	49	13-080303-1001 РСНБ РК 2015	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу**	шт.	1,000	3922,18	3922
			Накладные расходы			*855,11*	*855*
			Сметная прибыль			*290,53*	*291*
50	50	23-070203-0801 РСНБ РК 2015	**Магнитный пускатель**	шт.	1,000	9930,57	9931
			Накладные расходы			*370,62*	*371*
			Сметная прибыль			*735,60*	*736*
51	51	13-080303-0101 РСНБ РК 2015	**Рубильник однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	шт.	1,000	2458,70	2459
			Накладные расходы			*491,36*	*491*
			Сметная прибыль			*182,13*	*182*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
52	52	23-070203-0802 РСНБ РК 2015	Рубильник и предохранитель ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54	шт.	1,000	10637,66	10638
			Накладные расходы			*397,01*	*397*
			Сметная прибыль			*787,97*	*788*
53	53	13-100902-1209 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной	шт	1,000	2492,24	2492
			Накладные расходы			*737,70*	*738*
			Сметная прибыль			*184,61*	*185*
54	54	23-051207-1302 РСНБ РК 2015	Шкаф (Ящик протяжной), шириной 400 мм	шт.	1,000	17230,47	17230
			Накладные расходы			*643,06*	*643*
			Сметная прибыль			*1276,33*	*1276*
55	55	13-080303-2501 РСНБ РК 2015	Короб /ящик/	шт	2,000	5707,66	11415
			Накладные расходы			*1271,78*	*2544*
			Сметная прибыль			*422,79*	*846*
56	56	23-070202-1301 РСНБ РК 2015	Короб электротехнический	шт.	2,000	3813,63	7627
			Накладные расходы			*142,33*	*285*
			Сметная прибыль			*282,49*	*565*
57	57	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,010	745393,89	7454
			Накладные расходы			*247339,47*	*2473*
			Сметная прибыль			*55214,36*	*552*
58	58	23-010101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	10,040	460,25	4621
			Накладные расходы			*17,18*	*172*
			Сметная прибыль			*34,09*	*342*
59	59	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	9,000	734,87	6614
			Накладные расходы			*132,19*	*1190*
			Сметная прибыль			*54,44*	*490*
60	60	23-061705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав	м	9,000	204,61	1842
			Накладные расходы			*7,64*	*69*
			Сметная прибыль			*15,16*	*136*
61	61	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	24,000	285,36	6849

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*63,53*	*1525*
			Сметная прибыль			*21,14*	*507*
62	**62**	**23-060112-0304 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3Х2,5-1 ГОСТ 31945-2012**	**км**	**0,024**	**277026,15**	**6649**
			Накладные расходы			*10339,00*	*248*
			Сметная прибыль			*20520,46*	*492*
63	**63**	**13-100408-0504 РСНБ РК 2015**	**Коробка кабельная, соединительная или разветвительная**	**шт**	**8,000**	**4852,39**	**38819**
			Накладные расходы			*1395,30*	*11162*
			Сметная прибыль			*359,44*	*2875*
64	**64**	**23-070202-1201 РСНБ РК 2015**	**Коробка соединительная**	**шт.**	**4,000**	**6561,56**	**26246**
			Накладные расходы			*244,89*	*980*
			Сметная прибыль			*486,04*	*1944*
65	**65**	**23-080306-0106 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная**	**шт.**	**4,000**	**104,62**	**418**
			Накладные расходы			*3,90*	*16*
			Сметная прибыль			*7,75*	*31*
66	**66**	**13-100902-1207 РСНБ РК 2015**	**Шкаф. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**7419,95**	**7420**
			Накладные расходы			*1682,25*	*1682*
			Сметная прибыль			*549,63*	*550*
67	**67**	**51-080401-0116 РСНБ РК 2015**	**Ящики управления, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле от 18 А до 25 А**	**шт.**	**1,000**	**65314,77**	**65315**
			Накладные расходы			*2437,64*	*2438*
			Сметная прибыль			*4838,13*	*4838*
			ИТОГО:				**880683**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**123872**
			Сметная прибыль				**65236**
			Итого с временными		**2,8 %**	**21409,00**	**902092**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**4622,00**	**906714**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**943 410,05**
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора			**1886,82**	**945296,875**
			Итого с НДС		**12 %**	**113435,62**	**1058732,50**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Дусипов Д.Б.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район "Есиль", ул.Алихан Бокейхан, зд.12, БЦ "Болашак"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**
(наименование, адрес)

Объект **Объекты транспортного хозяйства и связи. Внутриплощадочное электроснабжение. (04-01-05).**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017г. № 7

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: АГРС-Шетпе				
1	**1**	**11-330208-0201 РСНБ РК 2015**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**1,000**	**11799,07**	**11799**
			Накладные расходы			***2387,29***	***2387***
			Сметная прибыль			***874,01***	***874***
2	**2**	**11-330208-0205 РСНБ РК 2015**	**Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами тупиковые, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1,000**	**49411,59**	**49412**
			Накладные расходы			***10943,37***	***10943***
			Сметная прибыль			***3660,12***	***3660***
3	**3**	**51-080102-0403 РСНБ РК 2015**	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа AlAgEuM ElECTriC**	**шт.**	**1,000**	**796893,30**	**796893**
			Накладные расходы			***29741,17***	***29741***
			Сметная прибыль			***59029,13***	***59029***
4	**4**	**13-080103-1101 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор силовой, масса до 1 т**	**шт**	**1,000**	**44505,10**	**44505**
			Накладные расходы			***8188,30***	***8188***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3296,67*	*3297*
5	**5**	**51-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор типа ТМ, мощность 25 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1050x410x1080 мм**	**шт**	**1,000**	**338709,73**	**338710**
			Накладные расходы			*12641,12*	*12641*
			Сметная прибыль			*25089,61*	*25090*
6	**6**	**13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	**шт**	**1,000**	**966,34**	**966**
			Накладные расходы			*282,13*	*282*
			Сметная прибыль			*71,58*	*72*
7	**7**	**23-070501-0704 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные**	**шт.**	**1,000**	**65388,55**	**65389**
			Накладные расходы			*2440,39*	*2440*
			Сметная прибыль			*4843,60*	*4844*
8	**8**	**11-250129-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель, вес 1 м до 3 кг. Прокладка**	**м кабеля**	**241,000**	**515,98**	**124352**
			Накладные расходы			*103,73*	*25000*
			Сметная прибыль			*38,22*	*9211*
9	**9**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**184,000**	**223,08**	**41046**
			Накладные расходы			*44,62*	*8210*
			Сметная прибыль			*16,52*	*3040*
10	**10**	**23-060133-1002 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВБбШв 5x2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,180**	**642761,03**	**115697**
			Накладные расходы			*23988,74*	*4318*
			Сметная прибыль			*47611,93*	*8570*
11	**11**	**23-060133-1005 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВБбШв 5x10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,072**	**1878230,41**	**135233**
			Накладные расходы			*70098,17*	*5047*
			Сметная прибыль			*139128,18*	*10017*
12	**12**	**23-060217-0303 РСНБ РК 2015**	**Кабели контрольные КВБбШв 7x1,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,129**	**486921,50**	**62813**
			Накладные расходы			*18172,59*	*2344*
			Сметная прибыль			*36068,26*	*4653*
13	**13**	**23-060217-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели контрольные КВБбШв 14x1,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,044**	**813648,49**	**35801**
			Накладные расходы			*30366,49*	*1336*
			Сметная прибыль			*60270,26*	*2652*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,024	1064376,26	25226
			Накладные расходы			*99365,03*	*2355*
			Сметная прибыль			*78842,69*	*1869*
15	15	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Укладка сигнальной ленты	км кабеля	0,300	19429,13	5829
			Накладные расходы			*3332,57*	*1000*
			Сметная прибыль			*1439,20*	*432*
16	16		Сигнальная лента	м	300,000	12,73	3818
			Накладные расходы			*0,47*	*142*
			Сметная прибыль			*0,94*	*283*
17	17	23-060901-0104 РСНБ РК 2015	Проводник для сигнальной ленты	км	0,300	16731,94	5020
			Накладные расходы			*624,46*	*187*
			Сметная прибыль			*1239,40*	*372*
18	18	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	18,000	631,16	11361
			Накладные расходы			*100,70*	*1813*
			Сметная прибыль			*46,75*	*842*
19	19	23-061705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав Р3-ЦХ	м	18,000	204,61	3683
			Накладные расходы			*7,64*	*137*
			Сметная прибыль			*15,16*	*273*
			Раздел: Площадка узла приема очистного устройства (УПОУ)				
20	20	11-250129-0601 РСНБ РК 2015	Кабель, вес 1 м до 3 кг. Прокладка	м кабеля	42,000	515,98	21671
			Накладные расходы			*103,73*	*4357*
			Сметная прибыль			*38,22*	*1605*
21	21	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	10,000	223,08	2231
			Накладные расходы			*44,62*	*446*
			Сметная прибыль			*16,52*	*165*
22	22	23-060133-0814 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 3х2,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,052	420990,58	21892
			Накладные расходы			*15711,95*	*817*
			Сметная прибыль			*31184,49*	*1622*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,012	1064376,26	12613
			Накладные расходы			*99365,03*	*1177*
			Сметная прибыль			*78842,69*	*934*
24	24	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Укладка сигнальной ленты	км кабеля	0,040	19429,13	777
			Накладные расходы			*3332,57*	*133*
			Сметная прибыль			*1439,20*	*58*
25	25		Сигнальная лента	м	40,000	12,73	509
			Накладные расходы			*0,47*	*19*
			Сметная прибыль			*0,94*	*38*
26	26	23-060901-0104 РСНБ РК 2015	Проводник для сигнальной ленты	км	0,040	16731,94	669
			Накладные расходы			*624,46*	*25*
			Сметная прибыль			*1239,40*	*50*
			Раздел: Площадка линейного кранового узла КУ-2				
27	27	11-250129-0601 РСНБ РК 2015	Кабель, вес 1 м до 3 кг. Прокладка	м кабеля	6,000	515,98	3096
			Накладные расходы			*103,73*	*622*
			Сметная прибыль			*38,22*	*229*
28	28	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	4,000	223,08	892
			Накладные расходы			*44,62*	*178*
			Сметная прибыль			*16,52*	*66*
29	29	23-060133-0814 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 3х2,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,010	420990,58	4210
			Накладные расходы			*15711,95*	*157*
			Сметная прибыль			*31184,49*	*312*
30	30	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Укладка сигнальной ленты	км кабеля	0,006	19429,13	117
			Накладные расходы			*3332,57*	*20*
			Сметная прибыль			*1439,20*	*9*
31	31		Сигнальная лента	м	6,000	12,73	76
			Накладные расходы			*0,47*	*3*
			Сметная прибыль			*0,94*	*6*
32	32	23-060901-0104 РСНБ РК 2015	Проводник для сигнальной ленты	км	0,006	16731,94	100
			Накладные расходы			*624,46*	*4*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1239,40*	*7*
			Раздел: Площадка линейного кранового узла КУ-1 совмещенного с охранным краном ОК-2				
33	33	11-250129-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель, вес 1 м до 3 кг. Прокладка**	м кабеля	12,000	515,98	6192
			Накладные расходы			*103,73*	*1245*
			Сметная прибыль			*38,22*	*459*
34	34	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	м	4,000	223,08	892
			Накладные расходы			*44,62*	*178*
			Сметная прибыль			*16,52*	*66*
35	35	23-060133-0814 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВБбШв 3х2,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,016	420990,58	6736
			Накладные расходы			*15711,95*	*251*
			Сметная прибыль			*31184,49*	*499*
36	36	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,004	1064376,26	4204
			Накладные расходы			*99365,03*	*392*
			Сметная прибыль			*78842,69*	*311*
37	37	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	**Укладка сигнальной ленты**	км кабеля	0,010	19429,13	194
			Накладные расходы			*3332,57*	*33*
			Сметная прибыль			*1439,20*	*14*
38	38		**Сигнальная лента**	м	10,000	12,73	127
			Накладные расходы			*0,47*	*5*
			Сметная прибыль			*0,94*	*9*
39	39	23-060901-0104 РСНБ РК 2015	**Проводник для сигнальной ленты**	км	0,010	16731,94	167
			Накладные расходы			*624,46*	*6*
			Сметная прибыль			*1239,40*	*12*
			Раздел: Площадка Узла запуска очистного устройства (УЗОУ)				
40	40	11-250129-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель, вес 1 м до 3 кг. Прокладка**	м кабеля	41,000	515,98	21155
			Накладные расходы			*103,73*	*4253*
			Сметная прибыль			*38,22*	*1567*
41	41	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	м	14,000	223,08	3123

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*44,62*	*625*
			Сметная прибыль			*16,52*	*231*
42	**42**	**23-060133-0814 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВБбШв 3х2,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,055**	**420990,58**	**23154**
			Накладные расходы			*15711,95*	*864*
			Сметная прибыль			*31184,49*	*1715*
43	**43**	**11-340201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,004**	**1064376,26**	**4204**
			Накладные расходы			*99365,03*	*392*
			Сметная прибыль			*78842,69*	*311*
44	**44**	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка сигнальной ленты**	**км кабеля**	**0,043**	**19429,13**	**835**
			Накладные расходы			*3332,57*	*143*
			Сметная прибыль			*1439,20*	*62*
45	**45**		**Сигнальная лента**	**м**	**43,000**	**12,73**	**547**
			Накладные расходы			*0,47*	*20*
			Сметная прибыль			*0,94*	*41*
46	**46**	**23-060901-0104 РСНБ РК 2015**	**Проводник для сигнальной ленты**	**км**	**0,043**	**16731,94**	**719**
			Накладные расходы			*624,46*	*27*
			Сметная прибыль			*1239,40*	*53*
			ИТОГО:				**2018657**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**134909**
			Сметная прибыль				**149530**
			Итого с временными		**2,8 %**	**28268,00**	**2046925**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**6102,00**	**2053027**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1х0,42+(2269:2121х0,58))=		**1,040471476**		**2136116,032**
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора			**4272,23**	**2140388,26**
			Итого с НДС		**12 %**	**256846,59**	**2397234,85**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Дусипов Д.Б.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты транспортного хозяйства и связи. (05-01-01).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017г. № 8

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Площадка Узла запуска очистного устройства (111/15.12.2014-01-АТХ-СО.1)				
1	**18**		**Сигнализатор пожара комплектно с базой DB1101A**	**шт**	**1,000**	**195113,91**	**195114**
			Накладные расходы			***7281,92***	***7282***
			Сметная прибыль			***14452,88***	***14453***
			Раздел: Площадка линейного кранового узла КУ-1 (111/15.12.2014-01-АТХ-СО.2)				
			Раздел: Площадка линейного кранового узла КУ-2 (111/15.12.2014-01-АТХ-СО.3)				
			Раздел: Площадка Узла приема очистного устройства (111/15.12.2014-01-АТХ-СО.4)				
			Раздел: Электроаппаратура и материалы (1298-05-15R-1-АТХ-СО.5)				
			ИТОГО:				**195114**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**7282**
			Сметная прибыль				**14453**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**203 010,554**
			Итого с НДС		**12 %**	**24361,27**	**227371,82**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Дусипов Д.Б.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты транспортного хозяйства и связи. Система связи (05-01-02)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017г. № 9

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Система связи УКВ. Оборудование сайта УЗОУ, КУ-1, КУ-2				
1	**1**	**13-100403-0201 РСНБ РК 2015**	**Радиостанция УКВ ЧМ двухпрограммного вещания мощностью 2Х4 кВт. Монтаж оборудования**	**комплект**	**9,000**	**684302,02**	**6158718**
			Накладные расходы			***180525,13***	***1624726***
			Сметная прибыль			***50689,04***	***456201***
2	**3**	**13-100410-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования**	**устройство**	**3,000**	**19846,22**	**59539**
			Накладные расходы			***4432,48***	***13297***
			Сметная прибыль			***1470,09***	***4410***
3	**9**	**13-100202-0206 РСНБ РК 2015**	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,000**	**12471,13**	**37413**
			Накладные расходы			***3175,95***	***9528***
			Сметная прибыль			***923,79***	***2771***
4	**11**	**13-100105-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабель и провод питания сечением 10 мм2. Прокладка на провододержателях**	**м**	**300,000**	**155,17**	**46551**
			Накладные расходы			***42,47***	***12741***
			Сметная прибыль			***11,49***	***3448***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	15	13-100203-0105 РСНБ РК 2015	**Грозозащита для воздушных абонентских линий. Монтаж оборудования**	комплект	3,000	7773,05	23319
			Накладные расходы			*1051,19*	*3154*
			Сметная прибыль			*575,78*	*1727*
6	17	13-080105-0101 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	шт.	3,000	2217,00	6651
			Накладные расходы			*617,63*	*1853*
			Сметная прибыль			*164,22*	*493*
7	20	13-100408-0101 РСНБ РК 2015	**Шкаф радиосвязи и радиомикрофонов. Монтаж оборудования**	шт.	3,000	65133,46	195400
			Накладные расходы			*16957,26*	*50872*
			Сметная прибыль			*4824,70*	*14474*
8	31	13-100404-0111 РСНБ РК 2015	**Короб экранирующий сечение:до 200Х300 мм. Монтаж оборудования**	м	60,000	7278,75	436725
			Накладные расходы			*1363,74*	*81825*
			Сметная прибыль			*539,17*	*32350*
9	32		**Короб перфорированный типа КП - секция прямая КП-50, L 2000**	шт	60,000	5544,13	332648
			Накладные расходы			*206,91*	*12415*
			Сметная прибыль			*410,68*	*24641*
10	33		**Крышка прямой секции КР-50, L 2000**	шт	60,000	3115,48	186929
			Накладные расходы			*116,27*	*6976*
			Сметная прибыль			*230,78*	*13847*
11	34		**Соединительный элемент прямой секции - уголок, на КП-50 по 2шт**	шт	120,000	1338,37	160604
			Накладные расходы			*49,95*	*5994*
			Сметная прибыль			*99,14*	*11897*
12	35	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	1,755	90288,08	158419
			Накладные расходы			*29888,24*	*52442*
			Сметная прибыль			*6688,01*	*11735*
13	36	23-010201-0171 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	64,050	1520,37	97380
			Накладные расходы			*56,74*	*3634*
			Сметная прибыль			*112,62*	*7213*
14	37	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	4,200	95,68	402
			Накладные расходы			*15,79*	*66*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*7,09*	*30*
15	**38**	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**1,569**	**371334,89**	**582491**
			Накладные расходы			*13858,73*	*21739*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*43147*
16	**39**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**4,200**	**22437,59**	**94238**
			Накладные расходы			*1223,76*	*5140*
			Сметная прибыль			*1662,04*	*6981*
17	**40**	**11-340201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,018**	**1064376,26**	**19159**
			Накладные расходы			*99365,03*	*1789*
			Сметная прибыль			*78842,69*	*1419*
18	**41**	**13-080206-2101 РСНБ РК 2015**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**60,000**	**631,16**	**37869**
			Накладные расходы			*100,70*	*6042*
			Сметная прибыль			*46,75*	*2805*
19	**42**	**23-061705-0104 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	**м**	**60,000**	**204,61**	**12277**
			Накладные расходы			*7,64*	*458*
			Сметная прибыль			*15,16*	*909*
			Раздел: Система связи УКВ. Оборудование сайта АГРС				
20	**43**	**13-100403-0201 РСНБ РК 2015**	**Радиостанция УКВ ЧМ двухпрограммного вещания мощностью 2Х4 кВт. Монтаж оборудования**	**комплект**	**2,000**	**684302,02**	**1368604**
			Накладные расходы			*180525,13*	*361050*
			Сметная прибыль			*50689,04*	*101378*
21	**45**	**13-100410-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования**	**устройство**	**1,000**	**19846,22**	**19846**
			Накладные расходы			*4432,48*	*4432*
			Сметная прибыль			*1470,09*	*1470*
22	**51**	**13-100202-0206 РСНБ РК 2015**	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**12471,13**	**12471**
			Накладные расходы			*3175,95*	*3176*
			Сметная прибыль			*923,79*	*924*
23	**53**	**13-100105-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабель и провод питания сечением 10 мм2. Прокладка на провододержателях**	**м**	**100,000**	**155,17**	**15517**
			Накладные расходы			*42,47*	*4247*
			Сметная прибыль			*11,49*	*1149*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	**57**	**13-100203-0105 РСНБ РК 2015**	**Грозозащита для воздушных абонентских линий. Монтаж оборудования**	**комплект**	**1,000**	**7773,05**	**7773**
			Накладные расходы			*1051,19*	*1051*
			Сметная прибыль			*575,78*	*576*
25	**59**	**13-080105-0101 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**2217,00**	**2217**
			Накладные расходы			*617,63*	*618*
			Сметная прибыль			*164,22*	*164*
26	**62**	**13-100408-0101 РСНБ РК 2015**	**Шкаф радиосвязи и радиомикрофонов. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**65133,46**	**65133**
			Накладные расходы			*16957,26*	*16957*
			Сметная прибыль			*4824,70*	*4825*
27	**73**	**13-100404-0111 РСНБ РК 2015**	**Короб экранирующий сечение:до 200Х300 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**20,000**	**7278,75**	**145575**
			Накладные расходы			*1363,74*	*27275*
			Сметная прибыль			*539,17*	*10783*
28	**74**		**Короб перфорированный типа КП - секция прямая КП-50, L 2000**	**шт**	**20,000**	**5544,13**	**110883**
			Накладные расходы			*206,91*	*4138*
			Сметная прибыль			*410,68*	*8214*
29	**75**		**Крышка прямой секции КР-50, L 2000**	**шт**	**20,000**	**3115,48**	**62310**
			Накладные расходы			*116,27*	*2325*
			Сметная прибыль			*230,78*	*4616*
30	**76**		**Соединительный элемент прямой секции - уголок, на КП-50 по 2шт**	**шт**	**40,000**	**1338,37**	**53535**
			Накладные расходы			*49,95*	*1998*
			Сметная прибыль			*99,14*	*3966*
31	**77**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,585**	**90288,08**	**52806**
			Накладные расходы			*29888,24*	*17481*
			Сметная прибыль			*6688,01*	*3912*
32	**78**	**23-010201-0171 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**21,350**	**1520,37**	**32460**
			Накладные расходы			*56,74*	*1211*
			Сметная прибыль			*112,62*	*2404*
33	**79**	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1,400**	**95,68**	**134**
			Накладные расходы			*15,79*	*22*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*7,09*	*10*
34	**80**	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**0,523**	**371334,89**	**194164**
			Накладные расходы			*13858,73*	*7246*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*14382*
35	**81**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,400**	**22437,59**	**31413**
			Накладные расходы			*1223,76*	*1713*
			Сметная прибыль			*1662,04*	*2327*
36	**82**	**11-340201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,006**	**1064376,26**	**6386**
			Накладные расходы			*99365,03*	*596*
			Сметная прибыль			*78842,69*	*473*
37	**83**	**13-080206-2101 РСНБ РК 2015**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**20,000**	**631,16**	**12623**
			Накладные расходы			*100,70*	*2014*
			Сметная прибыль			*46,75*	*935*
38	**84**	**23-061705-0104 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	**м**	**20,000**	**204,61**	**4092**
			Накладные расходы			*7,64*	*153*
			Сметная прибыль			*15,16*	*303*
			Раздел: Система связи ВОЛС				
39	**85**	**13-080104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**2,000**	**19705,75**	**39412**
			Накладные расходы			*4713,14*	*9426*
			Сметная прибыль			*1459,69*	*2919*
40	**86**	**13-100602-0104 РСНБ РК 2015**	**Стойка дополнительного оборудования. Монтаж оборудования**	**стойка**	**8,000**	**67546,87**	**540375**
			Накладные расходы			*7363,70*	*58910*
			Сметная прибыль			*5003,47*	*40028*
41	**87**	**13-100105-0207 РСНБ РК 2015**	**Кроссировка. Монтаж в шкафу**	**шт.**	**2,000**	**117,68**	**235**
			Накладные расходы			*33,61*	*67*
			Сметная прибыль			*8,72*	*17*
42	**89**	**13-080305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель. Монтаж**	**шт.**	**6,000**	**386,78**	**2321**
			Накладные расходы			*105,58*	*633*
			Сметная прибыль			*28,65*	*172*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	92	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	4,000	12471,13	49885
			Накладные расходы			*3175,95*	*12704*
			Сметная прибыль			*923,79*	*3695*
44	95	13-100410-0104 РСНБ РК 2015	**Комплект приемно-передающего оборудования. Монтаж оборудования**	комплект	2,000	7333,12	14666
			Накладные расходы			*2049,56*	*4099*
			Сметная прибыль			*543,19*	*1086*
45	97	13-080201-1213 РСНБ РК 2015	**Конструкция, масса до 1 кг. Монтаж оборудования**	шт.	4,000	327,77	1311
			Накладные расходы			*53,73*	*215*
			Сметная прибыль			*24,28*	*97*
46	99	13-100105-0133 РСНБ РК 2015	**Кабель или провод однопарный высокочастотный или низкочастотный экранированный. Разделка и включение**	конец кабеля	4,000	494,35	1977
			Накладные расходы			*145,30*	*581*
			Сметная прибыль			*36,62*	*146*
47	101	13-110101-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования**	шт.	10,000	1037,56	10376
			Накладные расходы			*180,16*	*1802*
			Сметная прибыль			*76,86*	*769*
48	103		**Патч-корд UTP, кат 5е, RJ-45, 5М (желтый, красный, синий)**	шт	4,000	2837,11	11348
			Накладные расходы			*105,89*	*424*
			Сметная прибыль			*210,16*	*841*
49	104		**Одномодовый двойной патчкорд LC/LC 5M**	шт	4,000	4829,92	19320
			Накладные расходы			*180,26*	*721*
			Сметная прибыль			*357,77*	*1431*
50	105	13-100105-0133 РСНБ РК 2015	**Кабель или провод однопарный высокочастотный или низкочастотный экранированный. Разделка и включение**	конец кабеля	4,000	494,35	1977
			Накладные расходы			*145,30*	*581*
			Сметная прибыль			*36,62*	*146*
51	108	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	3,000	19705,75	59117
			Накладные расходы			*4713,14*	*14139*
			Сметная прибыль			*1459,69*	*4379*
52	109	13-100602-0104 РСНБ РК 2015	**Стойка дополнительного оборудования. Монтаж оборудования**	стойка	12,000	67546,87	810562
			Накладные расходы			*7363,70*	*88364*
			Сметная прибыль			*5003,47*	*60042*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	110	13-100105-0207 РСНБ РК 2015	**Кроссировка. Монтаж в шкафу**	шт.	3,000	117,68	353
			Накладные расходы			*33,61*	*101*
			Сметная прибыль			*8,72*	*26*
54	112	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель. Монтаж**	шт.	9,000	386,78	3481
			Накладные расходы			*105,58*	*950*
			Сметная прибыль			*28,65*	*258*
55	115	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	3,000	12471,13	37413
			Накладные расходы			*3175,95*	*9528*
			Сметная прибыль			*923,79*	*2771*
56	118	13-100410-0104 РСНБ РК 2015	**Комплект приемно-передающего оборудования. Монтаж оборудования**	комплект	3,000	7333,12	21999
			Накладные расходы			*2049,56*	*6149*
			Сметная прибыль			*543,19*	*1630*
57	120	13-080201-1213 РСНБ РК 2015	**Конструкция, масса до 1 кг. Монтаж оборудования**	шт.	6,000	327,77	1967
			Накладные расходы			*53,73*	*322*
			Сметная прибыль			*24,28*	*146*
58	122	13-100105-0133 РСНБ РК 2015	**Кабель или провод однопарный высокочастотный или низкочастотный экранированный. Разделка и включение**	конец кабеля	6,000	494,35	2966
			Накладные расходы			*145,30*	*872*
			Сметная прибыль			*36,62*	*220*
59	124	13-110101-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования**	шт.	14,000	1037,56	14526
			Накладные расходы			*180,16*	*2522*
			Сметная прибыль			*76,86*	*1076*
60	126		**Патч-корд UTP, кат 5е, RJ-45, 5М (желтый, красный, синий)**	шт	6,000	2837,11	17023
			Накладные расходы			*105,89*	*635*
			Сметная прибыль			*210,16*	*1261*
61	127		**Одномодовый двойной патчкорд LC/LC 5M**	шт	6,000	4829,92	28980
			Накладные расходы			*180,26*	*1082*
			Сметная прибыль			*357,77*	*2147*
62	128	13-100105-0133 РСНБ РК 2015	**Кабель или провод однопарный высокочастотный или низкочастотный экранированный. Разделка и включение**	конец кабеля	6,000	494,35	2966
			Накладные расходы			*145,30*	*872*
			Сметная прибыль			*36,62*	*220*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
63	131	13-110401-0502 РСНБ РК 2015	**Пульт, рабочее место, масса до 0,5 т. Монтаж оборудования**	шт.	1,000	26856,06	26856
			Накладные расходы			*7669,95*	*7670*
			Сметная прибыль			*1989,34*	*1989*
			Раздел: IP АТС и маршрутизатор				
64	133	13-100303-0602 РСНБ РК 2015	**АТС электронная с количеством до 100. Монтаж станции**	номер	1,000	500,98	501
			Накладные расходы			*147,25*	*147*
			Сметная прибыль			*37,11*	*37*
65	134	Ц13-100905-0501	**Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка**	шт.	1,000	89439,61	89440
			Накладные расходы			*3338,01*	*3338*
			Сметная прибыль			*6625,16*	*6625*
66	142	13-100202-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство телефонное (концентратор). Монтаж оборудования**	шт.	6,000	30903,76	185423
			Накладные расходы			*9017,96*	*54108*
			Сметная прибыль			*2289,17*	*13735*
67	151	13-080206-2105 РСНБ РК 2015	**Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм. Установка**	ввод	140,000	1165,54	163175
			Накладные расходы			*304,75*	*42665*
			Сметная прибыль			*86,34*	*12087*
68	153	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	**Укладка сигнальной ленты**	км кабеля	94,000	19429,13	1826339
			Накладные расходы			*3332,57*	*313261*
			Сметная прибыль			*1439,20*	*135284*
69	154		**Сигнальная лента**	м	94000,000	12,73	1196341
			Накладные расходы			*0,47*	*44649*
			Сметная прибыль			*0,94*	*88618*
70	155	13-100901-1508 РСНБ РК 2015	**Столбик замерный для линии связи. Установка**	шт.	500,000	8713,72	4356862
			Накладные расходы			*859,24*	*429618*
			Сметная прибыль			*645,46*	*322731*
71	156		**Столбик замерный кабельный ж/б длиной 1,2м**	шт	500,000	9586,09	4793046
			Накладные расходы			*357,77*	*178883*
			Сметная прибыль			*710,08*	*355040*
72	157	13-100904-0604 РСНБ РК 2015	**Муфты прямые. Монтаж в котловане с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле с числом волокон 16**	муфта	25,000	802010,28	20050257
			Накладные расходы			*99912,33*	*2497808*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*59408,17*	*1485204*
73	159		**Маркер шаровой для линий связи**	**шт**	**500,000**	**6820,88**	**3410439**
			Накладные расходы			*254,56*	*127282*
			Сметная прибыль			*505,25*	*252625*
74	160		**Мини маркер**	**шт**	**40,000**	**13627,00**	**545080**
			Накладные расходы			*508,58*	*20343*
			Сметная прибыль			*1009,41*	*40376*
75	163	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,060**	**1064376,26**	**63863**
			Накладные расходы			*99365,03*	*5962*
			Сметная прибыль			*78842,69*	*4731*
76	164	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,300**	**297323,35**	**89197**
			Накладные расходы			*85451,20*	*25635*
			Сметная прибыль			*22023,95*	*6607*
77	165	23-010502-0504 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 63x3,6 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**300,000**	**377,27**	**113180**
			Накладные расходы			*14,08*	*4224*
			Сметная прибыль			*27,95*	*8384*
78	169	13-100410-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования**	**устройство**	**2,000**	**19846,22**	**39692**
			Накладные расходы			*4432,48*	*8865*
			Сметная прибыль			*1470,09*	*2940*
79	170	13-100410-0103 РСНБ РК 2015	**Комплект приемно-передающего оборудования на 8 радиоканалов. Монтаж оборудования**	**комплект**	**2,000**	**249964,76**	**499930**
			Накладные расходы			*65566,57*	*131133*
			Сметная прибыль			*18515,91*	*37032*
80	171	13-100105-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях**	**м**	**300,000**	**121,85**	**36554**
			Накладные расходы			*33,36*	*10007*
			Сметная прибыль			*9,03*	*2708*
81	172	13-110801-0101 РСНБ РК 2015	**Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником**	**конец**	**2,000**	**125,99**	**252**
			Накладные расходы			*36,32*	*73*
			Сметная прибыль			*9,33*	*19*
82	173	11-340104-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры стальные антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 5 м. Устройство**	**опора**	**2,000**	**57307,96**	**114616**
			Накладные расходы			*15249,77*	*30500*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*4245,03*	*8490*
83	174	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2,000	12471,13	24942
			Накладные расходы			*3175,95*	*6352*
			Сметная прибыль			*923,79*	*1848*
84	175	13-110401-0301 РСНБ РК 2015	Аппарат напольный, масса до 0,2 т. Монтаж на полу	шт.	4,000	11986,79	47947
			Накладные расходы			*3229,49*	*12918*
			Сметная прибыль			*887,91*	*3552*
85	176	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2,000	19705,75	39412
			Накладные расходы			*4713,14*	*9426*
			Сметная прибыль			*1459,69*	*2919*
86	177	13-110402-0201 РСНБ РК 2015	Разъемы штепсельные, количество контактов в разъеме до 14 шт. Включение в аппаратуру	разъем	2,000	207,73	415
			Накладные расходы			*64,15*	*128*
			Сметная прибыль			*15,39*	*31*
87	178		Спутниковое оборудование	шт	2,000	15418436,56	30836873
			Накладные расходы			*575437,49*	*1150875*
			Сметная прибыль			*1142106,41*	*2284213*
88	179	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,041	90288,08	3675
			Накладные расходы			*29888,24*	*1216*
			Сметная прибыль			*6688,01*	*272*
89	180	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,041	371334,89	15113
			Накладные расходы			*13858,73*	*564*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*1120*
			Раздел: Системы связи ВОЛС от АГРС Шетпе до РРС Шандак (1298-05-15R-1-СС.С-8.1)				
90	181	13-100202-0201 РСНБ РК 2015	Коммутатор связи с усилительным устройством, емкость 5 номеров. Монтаж оборудования	номер	2,000	3405,32	6811
			Накладные расходы			*727,99*	*1456*
			Сметная прибыль			*252,25*	*504*
91	182	13-100301-0213 РСНБ РК 2015	Станции на одной стойке. Проверка коммутации, сигнализации	стойка	2,000	1138,60	2277
			Накладные расходы			*334,65*	*669*
			Сметная прибыль			*84,34*	*169*
92	183		Коммутатор AT-GS950/8, 8 портов 10/100/1000T и 2 порта SFP	шт	2,000	183794,94	367590

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6859,48*	*13719*
			Сметная прибыль			*13614,44*	*27229*
93	**184**		**Оптический модуль SFP, одномодовый, 2-волокна (RX,TX)**	**шт**	**4,000**	**257394,03**	**1029576**
			Накладные расходы			*9606,30*	*38425*
			Сметная прибыль			*19066,22*	*76265*
94	**185**		**Коммутационная панель ECS 19" 1U, предсобранная, LCадаптеры 4шт + пигтейлы LC 4шт + сплайс-пластина + КДЗС, 9/125**	**шт**	**2,000**	**28389,59**	**56779**
			Накладные расходы			*1059,54*	*2119*
			Сметная прибыль			*2102,93*	*4206*
95	**186**	**13-100301-0104 РСНБ РК 2015**	**Плата дополнительная. Установка на готовом месте стойки**	**шт.**	**1,000**	**1986,97**	**1987**
			Накладные расходы			*540,15*	*540*
			Сметная прибыль			*147,18*	*147*
96	**187**	**13-100301-0213 РСНБ РК 2015**	**Станции на одной стойке. Проверка коммутации, сигнализации**	**стойка**	**1,000**	**1138,60**	**1139**
			Накладные расходы			*334,65*	*335*
			Сметная прибыль			*84,34*	*84*
97	**188**		**ASA5515-X wiTH IPS SW 6GE DATA 1GE MgMT AC DES**	**шт**	**1,000**	**2752665,68**	**2752666**
			Накладные расходы			*102733,31*	*102733*
			Сметная прибыль			*203901,16*	*203901*
98	**189**		**IPS SVC AR NBD ASA 5515-X wiTH IPS SW 6GE DATA 1GE**	**шт**	**1,000**	**401150,44**	**401150**
			Накладные расходы			*14971,49*	*14971*
			Сметная прибыль			*29714,85*	*29715*
99	**190**		**ASA5515-X IPS SSP LiCEnsE, ASA 9.0 SOfTwArE iMAgE fOr-X PlATfOrMs And ASA-SM BlAdE, ASA 5500-X IPS SOfTwArE 7.1 IPS SSP, AC POwEr COrd (EurOPE) C13 CEE 7 1.5M, ASA 5500 BAsE EnCrУPTiOn LEvEl (DES), ASA 5515 IPS PArT NuMBEr wiTH wHiCH PCB SEriAl is AssOCiATEd**	**шт**	**1,000**	**668021,79**	**668022**
			Накладные расходы			*24931,50*	*24932*
			Сметная прибыль			*49483,10*	*49483*
100	**191**		**CisCO SECuriTY MAnAgEr 4.3 STAndArd-10 DEviCE LiMiT**	**шт**	**1,000**	**1039722,64**	**1039723**
			Накладные расходы			*38803,89*	*38804*
			Сметная прибыль			*77016,49*	*77016*
101	**192**		**SW APP SUPP CisCO SECuriTY MAnAg**	**шт**	**1,000**	**207944,52**	**207945**
			Накладные расходы			*7760,78*	*7761*
			Сметная прибыль			*15403,30*	*15403*
102	**196**	**13-080206-2105 РСНБ РК 2015**	**Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм. Установка**	**ввод**	**4,000**	**1165,54**	**4662**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*304,75*	*1219*
			Сметная прибыль			*86,34*	*345*
103	**198**	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка сигнальной ленты**	**км кабеля**	**0,500**	**19429,13**	**9715**
			Накладные расходы			*3332,57*	*1666*
			Сметная прибыль			*1439,20*	*720*
104	**199**		**Сигнальная лента**	**м**	**500,000**	**12,73**	**6364**
			Накладные расходы			*0,47*	*237*
			Сметная прибыль			*0,94*	*471*
105	**200**	**13-100901-1508 РСНБ РК 2015**	**Столбик замерный для линии связи. Установка**	**шт.**	**500,000**	**8713,72**	**4356862**
			Накладные расходы			*859,24*	*429618*
			Сметная прибыль			*645,46*	*322731*
106	**201**		**Столбик замерный кабельный ж/б длиной 1,2м**	**шт**	**6,000**	**9586,09**	**57517**
			Накладные расходы			*357,77*	*2147*
			Сметная прибыль			*710,08*	*4260*
107	**202**	**13-100904-0604 РСНБ РК 2015**	**Муфты прямые. Монтаж в котловане с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле с числом волокон 16**	**муфта**	**30,000**	**802010,28**	**24060308**
			Накладные расходы			*99912,33*	*2997370*
			Сметная прибыль			*59408,17*	*1782245*
108	**203**		**Муфты оптические FOSC**	**шт**	**1,000**	**35306,33**	**35306**
			Накладные расходы			*1317,68*	*1318*
			Сметная прибыль			*2615,28*	*2615*
109	**204**		**Маркер шаровой для линий связи**	**шт**	**6,000**	**6820,88**	**40925**
			Накладные расходы			*254,56*	*1527*
			Сметная прибыль			*505,25*	*3032*
110	**205**		**Мини маркер**	**шт**	**6,000**	**13627,00**	**81762**
			Накладные расходы			*508,58*	*3051*
			Сметная прибыль			*1009,41*	*6056*
111	**208**	**11-340201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,030**	**1064376,26**	**31931**
			Накладные расходы			*99365,03*	*2981*
			Сметная прибыль			*78842,69*	*2365*
			ИТОГО:				**116329666**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**11393346**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**8617013**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**224032,00**	**116553698,00**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**121270798,2**
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора			**242541,60**	**121513339,755**
			Итого с НДС		**12 %**	**14581600,77**	**136094940,525**

Заказчик
ТОО «Энергосолдинг-А»

Директор Дусипов Д.Б. _____

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район "Есиль", ул.Алихан Бокейхан, зд.12, БЦ "Болашак"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты транспортного хозяйства и связи. Система связи по техрешению.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017г. № 10

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	13	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее**	**км кабеля**	**78,000**	**75787,46**	**5911422**
			Накладные расходы			*14455,94*	*1127563*
			Сметная прибыль			*5613,89*	*437883*
2	17	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3**	**м3 грунта**	**3171,882**	**85,75**	**271993**
			Накладные расходы			*16,15*	*51237*
			Сметная прибыль			*6,35*	*20148*
3	18	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**25375,056**	**23,84**	**605044**
			Накладные расходы			*4,82*	*122341*
			Сметная прибыль			*1,77*	*44818*
4	19	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**25375,056**	**32,51**	**824821**
			Накладные расходы			*6,57*	*166780*
			Сметная прибыль			*2,41*	*61098*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	20	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	974,107	85,75	83531
			Накладные расходы			*16,15*	*15735*
			Сметная прибыль			*6,35*	*6187*
6	21	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	29,694	1845,53	54801
			Накладные расходы			*678,06*	*20134*
			Сметная прибыль			*136,71*	*4059*
7	22	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1003,801	15,96	16019
			Накладные расходы			*3,68*	*3695*
			Сметная прибыль			*1,18*	*1187*
8	23	11-010205-0903 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	602,264	11066,70	6665073
			Накладные расходы			*3592,16*	*2163429*
			Сметная прибыль			*819,76*	*493709*
9	24	11-010102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2007,547	47,90	96158
			Накладные расходы			*9,33*	*18721*
			Сметная прибыль			*3,55*	*7123*
10	25	11-010203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	2007,547	9,03	18136
			Накладные расходы			*1,68*	*3364*
			Сметная прибыль			*0,67*	*1343*
11	26	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	577,466	3697,30	2135063
			Накладные расходы			*605,39*	*349590*
			Сметная прибыль			*273,87*	*158153*
12	27	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1173,840	1048,60	1230889
			Накладные расходы			*385,26*	*452237*
			Сметная прибыль			*77,67*	*91177*
13	28	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	174,957	23,84	4172

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4,82*	*844*
			Сметная прибыль			*1,77*	*309*
14	**29**	**11-010104-0407 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**7944,774**	**13,35**	**106095**
			Накладные расходы			*2,70*	*21453*
			Сметная прибыль			*0,99*	*7859*
15	**30**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**19861,936**	**187,45**	**3723097**
			Накладные расходы			*59,81*	*1187993*
			Сметная прибыль			*13,89*	*275785*
			ИТОГО:				**21746313**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5705114**
			Сметная прибыль				**1610838**
			Итого с временными зданиями и сооружениями			**230088,40**	**21976401,40**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**131449,00**	**22107850,40**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**23002587,73**
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора			**38411,62**	**23040999,35**
			Итого с НДС		**12 %**	**2764919,92**	**25805919,27**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»
Директор Дусипов Д.Б. _____

Подрядчик
ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М. _____

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район "Есиль", ул.Алихан Бокейхан, зд.12, БЦ "Болашак"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты транспортного хозяйства и связи. Система связи. Раздел УКВ по техрешению.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017г. № 11

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Система связи УКВ. Оборудование сайта УЗОУ, КУ-1, КУ-2				
1	1		**Блок питания СК 1315 К**	шт	4,000	70658,53	282634
			Накладные расходы			*2848,04*	*11392*
2	2		**ВЧ кабель 50 Ом 7/8" LCF 78-50**	м	400,000	6869,58	2747832
			Накладные расходы			*276,89*	*110757*
3	3		**Антенна вертикальная Аб UNF**	шт	4,000	164629,58	658518
			Накладные расходы			*6635,74*	*26543*
4	4		**Аккумулятор 12В, 60 АН RT I 2-60**	шт	4,000	107549,98	430200
			Накладные расходы			*4335,03*	*17340*
5	5		**Грозозащита самовосстанавливающаяся GR I**	шт	4,000	58882,11	235528
			Накладные расходы			*2373,37*	*9493*
6	6		**Дуплексер DPS4-6U**	шт	4,000	904741,68	3618967
			Накладные расходы			*36467,51*	*145870*
7	7		**МШУ 380-490 МГц**	шт	4,000	205086,00	820344
			Накладные расходы			*8266,42*	*33066*
8	8		**Передающий комбайнер 2 канала CL8-2U L-50-R/2**	шт	4,000	1112990,39	4451962
			Накладные расходы			*44861,42*	*179446*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9		**Распредпанель 2 канала PRP-2U**	**шт**	**4,000**	**88323,17**	**353293**
			Накладные расходы			*3560,05*	*14240*
10	10		**разъемы N-MAIE LCF 78-50**	**шт**	**8,000**	**15701,90**	**125615**
			Накладные расходы			*632,90*	*5063*
11	11		**Репитер MOTOrOlla SLRSSOO**	**шт**	**8,000**	**1800330,59**	**14402645**
			Накладные расходы			*72566,11*	*580529*
12	12		**Шкаф телекоммуникационный SP20-RACK**	**шт**	**4,000**	**338572,15**	**1354289**
			Накладные расходы			*13646,86*	*54587*
13	13		**Коннекторы, разъемы, стрипы**	**шт**	**4,000**	**235528,45**	**942114**
			Накладные расходы			*9493,47*	*37974*
14	14		**Носимая взрывобезопасная цифровая радиостанция MOTOrOlla DP4401 EX**	**шт**	**10,000**	**822190,56**	**8221906**
			Накладные расходы			*33140,12*	*331401*
15	15		**Мобильная цифровая радиостанция MOTOrOlla DM4401**	**шт**	**5,000**	**480870,58**	**2404353**
			Накладные расходы			*19382,50*	*96912*
16	16		**Комплект программирования и ПО для радиостанций MOTOrOlla DP4401 EX DM4401**	**шт**	**1,000**	**195096,07**	**195096**
			Накладные расходы			*7863,76*	*7864*
17	17		**Оформление РЧС**	**шт**	**4,000**	**901256,82**	**3605027**
			Накладные расходы			*36327,05*	*145308*
18	18		**Инсталляция**	**шт**	**1,000**	**2530852,32**	**2530852**
			Накладные расходы			*102011,32*	*102011*
			ИТОГО:				**47381174**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1909798**
			Сметная прибыль				**3790494**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**49298760,03**
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора			**98597,52**	**49397357,554**
			Итого с НДС		**12 %**	**5927682,91**	**55325040,46**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг «А»
Директор Дусипов Д.Б.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район "Есиль", ул.Алихан Бокейхан, зд.12, БЦ "Болашак"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты транспортного хозяйства и связи. Система видеонаблюдения.(05-01-03).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017г. № 12

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Системы видеонаблюдения. Площадка УЗОУ (1298-05-15R-1-ВН.С-2, Лист 1)				
			Раздел: Системы видеонаблюдения. Площадка КУ-1 (1298-05-15R-1-ВН.С-3, Лист 1)				
1	**45**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**360,000**	**223,08**	**80308**
			Накладные расходы			***44,62***	***16063***
			Сметная прибыль			***16,52***	***5949***
			Раздел: Системы видеонаблюдения. Площадка КУ-2 (1298-05-15R-1-ВН.С-4, Лист 1)				
			Раздел: Системы видеонаблюдения. Площадка УПОУ (1298-05-15R-1-ВН.С-5, Лист 1)				
			Раздел: Системы видеонаблюдения. Площадка АГРС Шетпе (1298-05-15R-1-ВН.С-7, Лист 1)				
			ИТОГО:				**80308**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**16063**
			Сметная прибыль				**5949**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**83558,18327**
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора			**167,12**	**83725,304**
			Итого с НДС		**12 %**	**10047,04**	**93772,34**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»
Директор Дусипов Д.Б.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район "Есиль", ул.Алихан Бокейхан, зд.12, БЦ "Болашак"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство и озеленение территории (07-01).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017г.№ 13

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Генеральный план. Площадка охранного крана ОК-1				
1	**1**	**11-010105-0305 РСНБ РК 2015**	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1,320**	**111,40**	**147**
			Накладные расходы			*23,49*	*31*
			Сметная прибыль			*8,25*	*11*
			Раздел: Генеральный план. Площадка узла запуска очистного устройства (УЗОУ)				
2	**60**		**Скамейка**	**шт**	**1,000**	**29371,15**	**29371**
			Накладные расходы			*1096,17*	*1096*
			Сметная прибыль			*2175,64*	*2176*
3	**61**	**13-180201-0606 РСНБ РК 2015**	**Контейнер. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**4248,22**	**4248**
			Накладные расходы			*1180,39*	*1180*
			Сметная прибыль			*314,68*	*315*
4	**62**	**21-060106-0301 РСНБ РК 2015**	**Мусорный контейнер**	**комплект**	**1,000**	**53442,81**	**53443**
			Накладные расходы			*1994,56*	*1995*
			Сметная прибыль			*3958,73*	*3959*
5	**85**	**24-010107-0501 РСНБ РК 2015**	**Запрещающий знак**	**100 шт.**	**0,060**	**117422,22**	**7045**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4382,36*	*263*
			Сметная прибыль			*8697,94*	*522*
			Раздел: Генеральный план. Площадка линейного кранового узла КУ-1				
6	**131**	**24-010107-0501 РСНБ РК 2015**	**Запрещающий знак**	**100 шт.**	**0,060**	**117422,22**	**7045**
			Накладные расходы			*4382,36*	*263*
			Сметная прибыль			*8697,94*	*522*
			Раздел: Генеральный план. Площадка линейного кранового узла КУ-2				
7	**177**	**24-010107-0501 РСНБ РК 2015**	**Запрещающий знак**	**100 шт.**	**0,060**	**117422,22**	**7045**
			Накладные расходы			*4382,36*	*263*
			Сметная прибыль			*8697,94*	*522*
			Раздел: Генеральный план. Площадка узла приема очистного устройства (УПОУ)				
8	**208**		**Скамейка**	**шт**	**1,000**	**29371,15**	**29371**
			Накладные расходы			*1096,17*	*1096*
			Сметная прибыль			*2175,64*	*2176*
9	**209**	**13-180201-0606 РСНБ РК 2015**	**Контейнер. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**4248,22**	**4248**
			Накладные расходы			*1180,39*	*1180*
			Сметная прибыль			*314,68*	*315*
10	**210**	**21-060106-0301 РСНБ РК 2015**	**Мусорный контейнер**	**комплект**	**1,000**	**53442,81**	**53443**
			Накладные расходы			*1994,56*	*1995*
			Сметная прибыль			*3958,73*	*3959*
11	**234**	**24-010107-0501 РСНБ РК 2015**	**Запрещающий знак**	**100 шт.**	**0,060**	**117422,22**	**7045**
			Накладные расходы			*4382,36*	*263*
			Сметная прибыль			*8697,94*	*522*
			Раздел: Генеральный план. Площадка охранного крана (ОК-2)				
12	**235**	**11-010105-0305 РСНБ РК 2015**	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**17,400**	**111,40**	**1938**
			Накладные расходы			*23,49*	*409*
			Сметная прибыль			*8,25*	*144*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**236**	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**5,000**	**36,52**	**183**
			Накладные расходы			***8,90***	***44***
			Сметная прибыль			***2,70***	***14***
14	**237**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**2,500**	**971,41**	**2429**
			Накладные расходы			***186,82***	***467***
			Сметная прибыль			***71,96***	***180***
15	**238**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**20,000**	**1355,72**	**27114**
			Накладные расходы			***287,19***	***5744***
			Сметная прибыль			***100,42***	***2008***
16	**239**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,320**	**51003,00**	**16321**
			Накладные расходы			***1903,50***	***609***
			Сметная прибыль			***3778,00***	***1209***
17	**240**	**11-010101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**6,300**	**93,16**	**587**
			Накладные расходы			***18,88***	***119***
			Сметная прибыль			***6,90***	***43***
18	**241**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты I группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**6,300**	**8,94**	**56**
			Накладные расходы			***2,54***	***16***
			Сметная прибыль			***0,66***	***4***
19	**242**	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**5,250**	**36,52**	**192**
			Накладные расходы			***8,90***	***47***
			Сметная прибыль			***2,70***	***14***
20	**243**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**6,300**	**971,41**	**6120**
			Накладные расходы			***186,82***	***1177***
			Сметная прибыль			***71,96***	***453***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	244	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	2,100	942,65	1980
			Накладные расходы			*181,78*	*382*
			Сметная прибыль			*69,83*	*147*
22	245	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 20 (15) см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	21,000	651,48	13681
			Накладные расходы			*69,60*	*1462*
			Сметная прибыль			*48,26*	*1013*
23	246	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0103	м2 основания	21,000	179,07	3760
			Накладные расходы			*15,58*	*327*
			Сметная прибыль			*13,26*	*279*
24	247	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	19,000	2873,90	54604
			Накладные расходы			*871,84*	*16565*
			Сметная прибыль			*212,88*	*4045*
25	248	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 5ПМ 30.16)	т	0,077	342654,65	26419
			Накладные расходы			*12788,35*	*986*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*1957*
26	249	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 5ПМ 20.16)	т	0,086	342654,65	29297
			Накладные расходы			*12788,35*	*1093*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*2170*
27	250	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,000	9858,87	9859
			Накладные расходы			*3522,50*	*3523*
			Сметная прибыль			*730,29*	*730*
28	251	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,038	342654,65	13021
			Накладные расходы			*12788,35*	*486*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*965*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	252	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,682	53,51	90
			Накладные расходы			*13,13*	*22*
			Сметная прибыль			*3,96*	*7*
30	253	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ПФ-115	м2	1,682	73,81	124
			Накладные расходы			*16,45*	*28*
			Сметная прибыль			*5,47*	*9*
31	254	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,240	1240,21	4018
			Накладные расходы			*149,87*	*486*
			Сметная прибыль			*91,87*	*298*
32	255	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,200	581,44	9419
			Накладные расходы			*89,05*	*1443*
			Сметная прибыль			*43,07*	*698*
33	256	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,128	62443,02	8008
			Накладные расходы			*20411,46*	*2618*
			Сметная прибыль			*4625,41*	*593*
34	257	23-010201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,540	1107,51	20533
			Накладные расходы			*41,33*	*766*
			Сметная прибыль			*82,04*	*1521*
35	258	21-050106-9903 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,010	189061,38	1940
			Накладные расходы			*7056,03*	*72*
			Сметная прибыль			*14004,55*	*144*
36	259	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,170	19819,14	23188
			Накладные расходы			*2612,61*	*3057*
			Сметная прибыль			*1468,08*	*1718*
37	260	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,005	62443,02	333
			Накладные расходы			*20411,46*	*109*
			Сметная прибыль			*4625,41*	*25*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	261	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,005	106865,88	569
			Накладные расходы			*3988,38*	*21*
			Сметная прибыль			*7915,99*	*42*
39	262	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	5,181	53,51	277
			Накладные расходы			*13,13*	*68*
			Сметная прибыль			*3,96*	*21*
40	263	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ПФ-115**	м2	5,181	73,81	382
			Накладные расходы			*16,45*	*85*
			Сметная прибыль			*5,47*	*28*
41	264	11-070111-0113 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка**	м оград	20,000	1719,40	34388
			Накладные расходы			*522,82*	*10456*
			Сметная прибыль			*127,36*	*2547*
42	265	21-050307-1020 РСНБ РК 2015	**Проволока колючая**	кг	10,000	381,78	3818
			Накладные расходы			*14,25*	*142*
			Сметная прибыль			*28,28*	*283*
43	266	24-010107-0501 РСНБ РК 2015	**Запрещающий знак**	100 шт.	0,060	117422,22	7045
			Накладные расходы			*4382,36*	*263*
			Сметная прибыль			*8697,94*	*522*
			Раздел: Генеральный план. Площадка АГРС Шетпе				
44	267	11-010105-0305 РСНБ РК 2015	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1**	м3 грунта	781,000	111,40	87001
			Накладные расходы			*23,49*	*18344*
			Сметная прибыль			*8,25*	*6445*
45	268	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	816,000	30,43	24828
			Накладные расходы			*5,57*	*4545*
			Сметная прибыль			*2,25*	*1839*
46	269	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (30м)**	м3 грунта	816,000	56,34	45973
			Накладные расходы			*10,31*	*8415*
			Сметная прибыль			*4,17*	*3405*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	**270**	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**513,000**	**36,52**	**18733**
			Накладные расходы			*8,90*	*4564*
			Сметная прибыль			*2,70*	*1388*
48	**271**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**155,300**	**971,41**	**150860**
			Накладные расходы			*186,82*	*29014*
			Сметная прибыль			*71,96*	*11175*
49	**272**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**245,000**	**1355,72**	**332152**
			Накладные расходы			*287,19*	*70360*
			Сметная прибыль			*100,42*	*24604*
50	**273**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**3,920**	**51003,00**	**199932**
			Накладные расходы			*1903,50*	*7462*
			Сметная прибыль			*3778,00*	*14810*
51	**274**	**11-010101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**16,600**	**93,16**	**1547**
			Накладные расходы			*18,88*	*313*
			Сметная прибыль			*6,90*	*115*
52	**275**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**16,600**	**8,94**	**148**
			Накладные расходы			*2,54*	*42*
			Сметная прибыль			*0,66*	*11*
53	**276**	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.**	**м3 материала основания в плотном теле**	**16,600**	**942,65**	**15648**
			Накладные расходы			*181,78*	*3017*
			Сметная прибыль			*69,83*	*1159*
54	**277**	**21-130101-0101 РСНБ РК 2015**	**Портландцемент безлобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	**т**	**2,158**	**22464,74**	**48479**
			Накладные расходы			*838,42*	*1809*
			Сметная прибыль			*1664,05*	*3591*
55	**278**	**11-270701-0301 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	**м2 тротуара**	**166,000**	**476,92**	**79168**
			Накладные расходы			*170,53*	*28308*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*35,33*	*5864*
56	**279**	**21-020101-2709 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**20,000**	**19784,86**	**395697**
			Накладные расходы			*738,40*	*14768*
			Сметная прибыль			*1465,55*	*29311*
57	**280**	**21-040509-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона, толщиной 10 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**166,000**	**840,43**	**139511**
			Накладные расходы			*31,37*	*5207*
			Сметная прибыль			*62,25*	*10334*
58	**281**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**332,000**	**1355,72**	**450100**
			Накладные расходы			*287,19*	*95346*
			Сметная прибыль			*100,42*	*33341*
59	**282**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**5,312**	**51003,00**	**270928**
			Накладные расходы			*1903,50*	*10111*
			Сметная прибыль			*3778,00*	*20069*
60	**283**	**11-010101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**158,100**	**93,16**	**14729**
			Накладные расходы			*18,88*	*2984*
			Сметная прибыль			*6,90*	*1091*
61	**284**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**158,100**	**8,94**	**1413**
			Накладные расходы			*2,54*	*402*
			Сметная прибыль			*0,66*	*105*
62	**285**	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**131,750**	**36,52**	**4811**
			Накладные расходы			*8,90*	*1172*
			Сметная прибыль			*2,70*	*356*
63	**286**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**158,100**	**971,41**	**153580**
			Накладные расходы			*186,82*	*29537*
			Сметная прибыль			*71,96*	*11376*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	287	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	52,700	942,65	49678
			Накладные расходы			*181,78*	*9580*
			Сметная прибыль			*69,83*	*3680*
65	288	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 20 (15) см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	527,000	651,48	343331
			Накладные расходы			*69,60*	*36678*
			Сметная прибыль			*48,26*	*25432*
66	289	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0103	м2 основания	527,000	179,07	94369
			Накладные расходы			*15,58*	*8213*
			Сметная прибыль			*13,26*	*6990*
67	290	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	141,000	93,16	13136
			Накладные расходы			*18,88*	*2662*
			Сметная прибыль			*6,90*	*973*
68	291	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	141,000	8,94	1260
			Накладные расходы			*2,54*	*358*
			Сметная прибыль			*0,66*	*93*
69	292	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	117,500	36,52	4291
			Накладные расходы			*8,90*	*1045*
			Сметная прибыль			*2,70*	*318*
70	293	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	141,000	971,41	136969
			Накладные расходы			*186,82*	*26342*
			Сметная прибыль			*71,96*	*10146*

Номер по порядку	Номер позиция по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
71	294	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	47,000	942,65	44304
			Накладные расходы			*181,78*	*8543*
			Сметная прибыль			*69,83*	*3282*
72	295	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 20 (15) см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	470,000	651,48	306196
			Накладные расходы			*69,60*	*32711*
			Сметная прибыль			*48,26*	*22681*
73	296	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0103	м2 основания	470,000	179,07	84162
			Накладные расходы			*15,58*	*7325*
			Сметная прибыль			*13,26*	*6234*
74	297	11-270601-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	4,410	4876,11	21504
			Накладные расходы			*1072,51*	*4730*
			Сметная прибыль			*361,19*	*1593*
75	298	21-040106-9902 РСНБ РК 2015	Плиты для покрытия автомобильных дорог прямоугольные из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 13015-2012	м3	31,500	44765,45	1410112
			Накладные расходы			*1670,71*	*52627*
			Сметная прибыль			*3315,96*	*104453*
76	299	11-270601-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	2,680	4876,11	13068
			Накладные расходы			*1072,51*	*2874*
			Сметная прибыль			*361,19*	*968*
77	300	21-040106-9902 РСНБ РК 2015	Плиты для покрытия автомобильных дорог прямоугольные из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 13015-2012	м3	15,750	44765,45	705056
			Накладные расходы			*1670,71*	*26314*
			Сметная прибыль			*3315,96*	*52226*
78	301		Скамейка	шт	1,000	29371,15	29371
			Накладные расходы			*1096,17*	*1096*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2175,64*	*2176*
79	302	13-180201-0606 РСНБ РК 2015	**Контейнер. Монтаж оборудования**	шт.	1,000	4248,22	4248
			Накладные расходы			*1180,39*	*1180*
			Сметная прибыль			*314,68*	*315*
80	303	21-060106-0301 РСНБ РК 2015	**Мусорный контейнер**	комплект	1,000	53442,81	53443
			Накладные расходы			*1994,56*	*1995*
			Сметная прибыль			*3958,73*	*3959*
81	304	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	241,500	2873,90	694048
			Накладные расходы			*871,84*	*210549*
			Сметная прибыль			*212,88*	*51411*
82	305	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 5ПМ 30.16)**	т	2,030	342654,65	695692
			Накладные расходы			*12788,35*	*25964*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*51533*
83	306	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 5ПМ 10.16)**	т	0,009	342654,65	2947
			Накладные расходы			*12788,35*	*110*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*218*
84	307	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 5ПМ 15.16)**	т	0,013	342654,65	4386
			Накладные расходы			*12788,35*	*164*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*325*
85	308	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 5ПМ 20.16)**	т	0,017	342654,65	5859
			Накладные расходы			*12788,35*	*219*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*434*
86	309	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	3,000	9858,87	29577
			Накладные расходы			*3522,50*	*10568*
			Сметная прибыль			*730,29*	*2191*
87	310	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	0,114	342654,65	39063
			Накладные расходы			*12788,35*	*1458*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*2894*
88	311	11-070111-0204 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных без фундаментов**	шт.	3,000	23274,45	69823

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6349,78*	*19049*
			Сметная прибыль			*1724,03*	*5172*
89	**312**	**21-060405-0501 РСНБ РК 2015**	**Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания**	**т**	**0,318**	**303805,75**	**96610**
			Накладные расходы			*11338,45*	*3606*
			Сметная прибыль			*22504,13*	*7156*
90	**313**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**72,523**	**53,51**	**3880**
			Накладные расходы			*13,13*	*953*
			Сметная прибыль			*3,96*	*287*
91	**314**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ПФ-115**	**м2**	**72,523**	**73,81**	**5353**
			Накладные расходы			*16,45*	*1193*
			Сметная прибыль			*5,47*	*397*
92	**315**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**31,680**	**1240,21**	**39290**
			Накладные расходы			*149,87*	*4748*
			Сметная прибыль			*91,87*	*2910*
93	**316**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**158,400**	**581,44**	**92101**
			Накладные расходы			*89,05*	*14106*
			Сметная прибыль			*43,07*	*6822*
94	**317**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**1,254**	**62443,02**	**78304**
			Накладные расходы			*20411,46*	*25596*
			Сметная прибыль			*4625,41*	*5800*
95	**318**	**23-010201-0169 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**181,280**	**1107,51**	**200770**
			Накладные расходы			*41,33*	*7493*
			Сметная прибыль			*82,04*	*14872*
96	**319**	**21-050106-9903 РСНБ РК 2015**	**Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп**	**т**	**0,100**	**189061,38**	**18967**
			Накладные расходы			*7056,03*	*708*
			Сметная прибыль			*14004,55*	*1405*
97	**320**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**11,440**	**19819,14**	**226731**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2612,61*	*29888*
			Сметная прибыль			*1468,08*	*16795*
98	**321**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,046**	**62443,02**	**2856**
			Накладные расходы			*20411,46*	*933*
			Сметная прибыль			*4625,41*	*212*
99	**322**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,046**	**106865,88**	**4887**
			Накладные расходы			*3988,38*	*182*
			Сметная прибыль			*7915,99*	*362*
100	**323**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**50,661**	**53,51**	**2711**
			Накладные расходы			*13,13*	*665*
			Сметная прибыль			*3,96*	*201*
101	**324**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ПФ-115**	**м2**	**50,661**	**73,81**	**3739**
			Накладные расходы			*16,45*	*833*
			Сметная прибыль			*5,47*	*277*
102	**325**	**11-070111-0113 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка**	**м оград**	**258,000**	**1719,40**	**443606**
			Накладные расходы			*522,82*	*134887*
			Сметная прибыль			*127,36*	*32860*
103	**326**	**21-050307-1020 РСНБ РК 2015**	**Проволока колючая**	**кг**	**130,000**	**381,78**	**49631**
			Накладные расходы			*14,25*	*1852*
			Сметная прибыль			*28,28*	*3676*
104	**327**	**24-010107-0501 РСНБ РК 2015**	**Запрещающий знак**	**100 шт.**	**0,060**	**117422,22**	**7045**
			Накладные расходы			*4382,36*	*263*
			Сметная прибыль			*8697,94*	*522*
			ИТОГО:				**9091757**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1118699**
			Сметная прибыль				**673464**
			Итого с временными			**84429,80**	**9176186,80**
			Итого с зимними удорожаниями			**87944,92**	**9264131,72**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**9638988,312**
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора			**162890,39**	**9801878,702**
			Итого с НДС		**12 %**	**1176225,44**	**10978104,15**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»
Директор Дусипов Д.Б.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район "Есиль", ул.Алихан Бокейхан, зд.12, БЦ "Болашак"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты производственного назначения.Дополнительные работы, не учтенные проектом.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ № 14

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #Дополнительный газопровод надземный Ду 150 226м-участок от АГРС до точки подключения				
1	**1**	**11-220301-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,226**	**726825,62**	**164263**
			Накладные расходы			***255464,71***	***57735***
			Сметная прибыль			***53838,93***	***12168***
2	**2**	**23-010201-0221 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**226,904**	**4497,38**	**1020473**
			Накладные расходы			***167,85***	***38085***
			Сметная прибыль			***333,14***	***75591***
3	**3**	**13-390201-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	**стык**	**22,000**	**307,62**	**6768**
			Накладные расходы			***90,41***	***1989***
			Сметная прибыль			***22,79***	***501***
4	**4**	**11-250211-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**22,000**	**8888,42**	**195545**
			Накладные расходы			***2521,80***	***55480***
			Сметная прибыль			***658,40***	***14485***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**5**	**11-250210-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,226**	**929577,54**	**210085**
			Накладные расходы			*178256,79*	*40286*
			Сметная прибыль			*68857,60*	*15562*
6	**6**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**112,833**	**65,51**	**7392**
			Накладные расходы			*17,46*	*1970*
			Сметная прибыль			*4,85*	*548*
7	**7**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**112,833**	**89,47**	**10095**
			Накладные расходы			*21,90*	*2471*
			Сметная прибыль			*6,63*	*748*
8	**8**	**11-250115-0101 РСНБ РК 2015**	**Секции труб диаметром до 800 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе**	**т/км**	**266,065**	**664,43**	**176782**
			Накладные расходы			*120,27*	*31998*
			Сметная прибыль			*49,22*	*13095*
9	**9**	**11-010101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**5,940**	**75,40**	**448**
			Накладные расходы			*18,95*	*113*
			Сметная прибыль			*5,59*	*33*
10	**10**	**11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**2,200**	**16,24**	**36**
			Накладные расходы			*3,72*	*8*
			Сметная прибыль			*1,20*	*3*
11	**11**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1,980**	**177,00**	**350**
			Накладные расходы			*57,65*	*114*
			Сметная прибыль			*13,11*	*26*
12	**12**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**8,800**	**1183,90**	**10418**
			Накладные расходы			*177,83*	*1565*
			Сметная прибыль			*87,70*	*772*
13	**13**	**21-010201-0103 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,880**	**2511,05**	**2210**
			Накладные расходы			*93,72*	*82*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*186,09*	*164*
14	**14**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**2,860**	**21509,25**	**61516**
			Накладные расходы			*3272,82*	*9360*
			Сметная прибыль			*1593,28*	*4557*
15	**15**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,059**	**106865,88**	**6301**
			Накладные расходы			*3988,38*	*235*
			Сметная прибыль			*7915,99*	*467*
16	**16**	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,021**	**113766,86**	**2403**
			Накладные расходы			*4245,94*	*90*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*178*
17	**17**	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**0,001**	**371334,89**	**444**
			Накладные расходы			*13858,73*	*17*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*33*
18	**18**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,306**	**177072,67**	**54149**
			Накладные расходы			*29193,86*	*8927*
			Сметная прибыль			*13116,49*	*4011*
19	**19**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,295**	**113153,75**	**33339**
			Накладные расходы			*40086,88*	*11811*
			Сметная прибыль			*8381,76*	*2470*
20	**20**	**23-010201-0186 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**28,600**	**1840,47**	**52637**
			Накладные расходы			*68,69*	*1965*
			Сметная прибыль			*136,33*	*3899*
21	**21**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**9,699**	**65,51**	**635**
			Накладные расходы			*17,46*	*169*
			Сметная прибыль			*4,85*	*47*
22	**22**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**3,730**	**89,47**	**334**
			Накладные расходы			*21,90*	*82*
			Сметная прибыль			*6,63*	*25*
			Раздел: #Земляные работы				
23	**23**	**11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1281,000**	**25,60**	**32790**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7,47*	*9564*
			Сметная прибыль			*1,90*	*2429*
24	**24**	**11-010104-0114 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**19894,525**	**9,65**	**191946**
			Накладные расходы			*2,81*	*55987*
			Сметная прибыль			*0,71*	*14218*
25	**25**	**11-010104-0114 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**19894,525**	**38,59**	**767783**
			Накладные расходы			*11,26*	*223950*
			Сметная прибыль			*2,86*	*56873*
26	**26**	**11-010102-0208 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3**	**м3 грунта**	**19894,525**	**102,88**	**2046799**
			Накладные расходы			*26,48*	*526851*
			Сметная прибыль			*7,62*	*151615*
27	**27**	**41-010203-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка грунта бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза I. Расстояние перевозок 50 км**	**т**	**32825,967**	**1423,64**	**46732250**
			Накладные расходы			*53,13*	*1744113*
			Сметная прибыль			*105,45*	*3461648*
28	**28**	**11-010102-0502 РСНБ РК 2015**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**19894,525**	**162,01**	**3223103**
			Накладные расходы			*29,29*	*582760*
			Сметная прибыль			*12,00*	*238748*
29	**29**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**19894,525**	**10,82**	**215178**
			Накладные расходы			*3,44*	*68462*
			Сметная прибыль			*0,80*	*15939*
30	**30**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**18593,014**	**177,00**	**3290967**
			Накладные расходы			*57,65*	*1071796*
			Сметная прибыль			*13,11*	*243775*
31	**31**	**11-010205-0903 РСНБ РК 2015**	**Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками**	**м3 грунта**	**1304,369**	**10532,45**	**13738201**
			Накладные расходы			*3483,58*	*4543879*
			Сметная прибыль			*780,18*	*1017645*
			ИТОГО:				**72255639**
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**9091915**
			Сметная прибыль				**5352269**
			Итого с временными		**2,8 %**	**2023158,00**	**74278797**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**436759,00**	**74715556**
			Итого с коэфф. ((1x0,42÷(2269:2121x0,58))= 1,040471476		1,040471476		**77 739 405,00**
			Удержание за февраль 2017г.				**17 862 815,25**
			Итого за ноябрь				**59 876 589,75**
			Итого с НДС		**12 %**	**119753,18**	**67 061 780,52**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»
Директор Дусипов Д.Б.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 30 » ноября 2017 г.

Заказчик
АО «КазТрансГаз Аймак» Директор Кисметов А.Ж.
130000, Мангистауская область, г.Актау, Промзона, промплощадка ГРС,
а/я 312, тел 8(7292) 605358; 605354.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от 30 ноября 2017 года.
ТОО «Энергохолдинг-А» Директор Дусипов Д.Б.
г. Астана, район Есиль, ул. Алихан Бокейхан, зд.12, БЦ "Болашак"
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
от 30 ноября 2017г. ТОО «Gas Technology» г. Астана, р-н «Есиль», Д. Кунаева 14/3. б/ц Нурсая, Нестеренко В.М. KZ43VJE00011354 от 25.05.2015г.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
от « 30 » ноября 2017 г. Директор ТОО «КАТЭК» Нупов Кундуз Шамахович
эксперт Шаянбаев Кенжебек Саржанович в соответствии с приказом от 17.08.2016г. № 317,
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до с.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Мангистауская область**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю
Акимат Мангистауского района № 388 от 12.11.2015г.
Акимат села Шетпе, № 139 от 26.01.2016г.
(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области» от 01 сентября 2016 года.,

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации)

Проект № 1298-05-15R ТОО « КАТЭК»

утвержденного(й)

Мангистауский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак»

приказ № 94 от 27.07.2016 года

(наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2016 года**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2017года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **17 месяцев**

фактически, месяц: **15 месяцев**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование объектов	Ед. Изм	Диаметр	Общая протяженность газопроводов по проекту	Фактическая протяженность газопроводов
Газопровод-отвод на АГРС «Шетпе»	$м^3$	Снятие растительного слоя грунта с обратным возвратом	504056	504056
	км	Рытье траншеи с устройством основания из песка	90,01	90,362
	км	Сварка, укладка в траншею трубопровода Ду 325х7мм, испытание на герметичность, обратная засыпка	90,01	90,362
	км	Бестраншейная укладка кожухов из стальных труб Ду500	0,26	0,26
Узел запуска очистного устройства (УЗОУ)	Комплект	Блочно-комплектное заводское исполнение на металлических опорах. БКЗ36-М-300-10,0-Л	1	1
	шт.	Кран шаровый Ду300	2	2
		Ду150 6,3МПа	1	1
		Ду100 6,3МПа	3	3

		Ду50 6,3МПа Ду15 1,6МПа	5 4	5 4
Линейный крановый узел (КУ-1)	шт. шт. шт. шт. шт.	Краны шаровые с пневмогидроприводом подземной установки Ду 300 6,3МПА Кран шаровый Ду100 6,3МПа для надземной установки с пневмогидроприводом Кран шаровый Д50 6,3МПа Кран Ду 15 1,6МПа с колонкой отбора газа Сбросная свеча Ду100 Обводная линия из труб стальных бесшовных ГОСТ8731-74	1 6 4 4 1	1 6 4 4 1
Линейный крановый узел (КУ-2)	шт. шт. шт. шт. шт.	Краны шаровые с пневмогидроприводом подземной установки Ду 300 6,3МПА Кран шаровый Ду150 6,3МПа для надземной установки с пневмогидроприводом Кран шаровый Д50 6,3МПа Кран Ду 15 1,6МПа с колонкой отбора газа Сбросная свеча Ду100 Обводная линия из труб стальных бесшовных ГОСТ8731-74	1 3 4 4 1	1 3 4 4 1
Узел приема очистного устройства (УПОУ)	Комплект шт. шт.	Блочно-комплектное заводское исполнение. БКП6 М-300-10,0-Л Установлено на монолитный железобетонный фундамент из бетона В15. Краны шаровые с пневмогидроприводом подземной установки Ду 300 6,3МПА Кран шаровый Ду150 6,3МПа для	1 2 1	1 2 1

	шт.	надземной установки с пневмогидроприводом		
	шт.	Кран шаровый Ду 150 типа АО УЗПА 6,3МПа	1	1
	шт.	Кран шаровый Ду100 6,3МПА для надземной установки	3	3
	шт.	Кран шаровый Ду100	1	1
	шт.			
	шт.	Кран шаровый Д50 6,3МПа	12	12
		Ду15 1,6МПа	4	4
		Регулятор давления Ду25 6,3МПа	1	1
		Краны шаровые под приварку		
		Ду150 6,3МПа	4	4
		Ду100	3	3
		Ду50	6	6
		Ду15	4	4
		Свеча Ду150	1	1
АГРС «Шетпе»	Площадка	Монтаж блоков заводского изготовления.	1	1
	шт.	Кран шаровый Ду 50 6,3 МПа надземной установки	1	1
	шт.			
	шт.	Ду 25 6,3МПА	1	1
		Ду 15 6,3 МПа	2	2
Площадки ОК-1, ОК-2	шт.	Кран шаровый Ду300 6,3МПа для надземной установки с пневмогидроприводом	2	2
	шт.	Кран шаровый Ду 100 типа 6,3МПа	2	2
		Кран шаровый Ду50 6,3МПа	8	8
		Ду15 1,6МПа	8	8
Электрохимзащита	Компл.	Станция катодной защиты В-ОПЕ-М1-63-48-У1	5	5
	шт.	Блок автоматического резервирования БАР-32-Т1-У1	1	1
	шт.	Контрольно-измерительные пункты	130	130
	шт.			
		Блок БДР-М1-25-3-УХЛ-1	29	29
	шт.			
	шт.	Протектор ПМ-20У	45	45

		Анодный заземлитель АЗК-2 Электрод сравнения ЭСН Датчик скорости коррозии	48 130 1	48 130 1
Доп. работы	км шт	Сварка, укладка на опоры трубопровода Ду 159х6мм, испытание на герметичность, огрунтовка и окраска. Монтаж опор ОП-3	-------- -------- 	0,226 22

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Переходы через автодороги предусмотрены бестраншейным способом, стальной футляр выполнен из труб Д 530х9 мм с устройством вытяжной свечи.

Изоляция газопровода-отвода от коррозии усиленная трехслойная полиэтиленовая заводская. Стыки трубопроводов изолированы термоусаживающими манжетами.

Изоляция подземных кранов – трубчатая изоляция.

Крановые узла размещены на открытых площадках. Площадки имеют покрытие из песчано-гравийной смеси.

Блокбоксы СЛТМ- здание контейнерного типа размерами 2,8х2,5х2,9м – 4шт.

На площадках УЗОУ, КУ-1, КУ-2, УПОУ, АГРС на всех стальных опорах и для переходного мостика выполнена огнезащита конструкций.

Ограждение площадок выполнено из металлических сетчатых панелей по металлическим столбам, по верху панелей устроена сетка СББ «Егоза». Высота ограждения 2,21м. Всего ограждения 856 м, 12 ворот 17 калиток.,

Площадка АГРС «Шетпе» включает в себя:

Узел переключения, Узел очистки газа- изделие заводского изготовления, на раме с навесом.

Емкость для сбора, хранения и выдачи конденсата 1,0м^3

Узел подогрева газа

Блок редуцирования-отапливаемое здания контейнерного типа полного заводского изготовления

Блок подготовки теплоносителя- отапливаемое здания контейнерного типа полного заводского изготовления

Емкость теплоносителя 1,0м^3

Узел учета расхода газа

Блок автоматической одоризации газа БАОГ

Емкость хранения и выдачи одоранта 1м^3

Блок операторной

Молниеотвод совмещенный с прожекторной мачтой ПМЖ 16,6- ТП 3.407.9-172.

Молниеотвод отдельно стоящий -2шт. -сборная железобетонная опора с молниеприемником на металлическом оголовнике Н16м, сборная железобетонная опора СВ-164.

Свечи Д 57мм -1шт., Д 89мм -2шт.

Септик-1,5м^3/сут.

Битуалет
Переносной мусорный контейнер
Пожарный щит типа ЩП-А – 2шт.
Трансформаторная подстанция –КТПН-25-10/0,4
Радиобашня
Установлены мачтовые трансформаторные подстанции МПТО-10-10/0,23 -4шт.

Протяженность ВЛ-10кВ -5,008+4,487+13,558+0,026+0,463 =23,542 км. Внутриплощадочные сети выполнены кабелем ВБбШв в траншее.

Электрохимзащита. Установлены станция катодной защиты В-ОПЕ-М1-62-48-У1 мощностью 3,0 кВт – 5шт. Анодные заземления комплектно-блочного исполнения АЗМР-ГУ (3 скважины глубиной 30м). В местах прокладки стальных кожухов установлены протектора ПМ-20У. На трассе газопровода через 1 км установлены контрольно-измерительные пункты (КИК) совмещенные с опознавательными знаками.

По периметру площадок УЗОУ, УПОУ, АГРС «Шетпе», КУ-1, КУ-2 установлено оборудование
охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения.
Видеонаблюдение-площадки УЗОУ, КУ-1, КУ-2, УПОУ, АГРС «Шетпе». На площадках установлены видеокамеры погодозащищенные на специальных опорах для видеокамер.

Состав технологических объектов:
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

Краны охранные ОК Ду 325 установлены на площадках размером 5х5м (0,0025Га) в ограждении, на площадках размещены также продувочная свеча Д 100мм, молниеотвод отдельно стоящий Н=16м

Площадка УЗОУ размерами 55х39м (0,2145Га) в ограждении. Площадка освещена, установлена охранная сигнализация, на ней размещен УЗОУ Ду300, продувочная свеча Д 108мм и Д 57мм, молниеотвод совмещенный с прожекторной мачтой Н=24,3м, блок-бокс СЛТМ, биотуалет, молниеотвод отдельно стоящий-2шт., радиобашня. Для проезда к площадке построена подъездная дорога с покрытием из ПГС -37,85х8,0х0,3м^3.

Линейный кран КУ-1 площадка размером 24х15 и линейный кран КУ-2 площадка 24х9м, в ограждении.
На площадках размещены крановый узел КУ, блок-бокс СЛТМ, продувочная свеча Д 100мм, молниеотвод отдельно стоящий, радиобашня.

Площадка УПОУ размером 72х42м(0,3024Га) в ограждении. На площадке размещены УПОУ Ду 300, узел сбора продуктов очистки (УСПО), молниеотвод отдельно стоящий, продувочная свеча Д 159мм, Д 89мм, Д57мм, блокбокс СЛТМ, молниеотвод совмещенный с прожекторной мачтой ПМЖ-16,6.

Площадка АГРС «Шетпе» в ограждении размером 60х39м (0,234Га).
Площадь внутриплощадочных дорог и тротуаров – 693 кв.м, площадь песчано-гравийного покрытия – 1513кв.м.

Радиобашни заводского изготовления для размещения УКВ связи Н=30м – 4 шт. Площадка для радиобашни в плане 15х15м (0,0225Га) в ограждении покрыты песчано-гравийной смесью 214кв.м. Радиобашни установлены на фундаменты.

Площадка АГРС «Шетпе» включает в себя:
Узел переключения, Узел очистки газа- изделие заводского изготовления, на раме с навесом.
Емкость для сбора, хранения и выдачи конденсата 1,0м^3
Узел подогрева газа
Блок редуцирования-отапливаемое здания контейнерного типа полного заводского изготовления
Блок подготовки теплоносителя- отапливаемое здания контейнерного типа полного заводского изготовления
Емкость теплоносителя 1,0м^3
Узел учета расхода газа
Блок автоматической одоризации газа БАОГ
Емкость хранения и выдачи одоранта 1м^3
Блок операторной
Молниеотвод совмещенный с прожекторной мачтой ПМЖ 16,6- ТП 3.407.9-172.
Молниеотвод отдельно стоящий -2шт. -сборная железобетонная опора с молниеприемником на металлическом оголовнике Н16м, сборная железобетонная опора СВ-164.
Свечи Д 57мм -1шт., Д 89мм -2шт.
Септик-1,5м^3/сут.
Биотуалет
Переносной мусорный контейнер
Пожарный щит типа ЩП-А – 2шт.
Трансформаторная подстанция –КТПН-25-10/0,4
Радиобашня

Установлены мачтовые трансформаторные подстанции МПТО-10-10/0,23 - 4шт.

Протяженность ВЛ-10кВ -5,008+4,487+13,558+0,026+0,463 =23,542 км. Внутриплощадочные сети выполнены кабелем ВБбШв в траншее.

Электрохимзащита. Установлены станция катодной защиты В-ОПЕ-М1-62-48-У1 мощностью 3,0 кВт – 5шт. Анодные заземления комплектно-блочного исполнения АЗМР-ГУ (3 скважины глубиной 30м). В местах прокладки стальных кожухов установлены протектора ПМ-20У. На трассе газопровода через 1 км установлены контрольно-измерительные пункты (КИК) совмещенные с опознавательными знаками.

По периметру площадок УЗОУ, УПОУ, АГРС «Шетпе», КУ-1, КУ-2 установлено оборудование охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения.
Видеонаблюдение-площадки УЗОУ, КУ-1, КУ-2, УПОУ, АГРС «Шетпе». На площадках установлены видеокамеры погодозащищенные на специальных опорах для видеокамер.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования в количестве:

по проекту *1* единиц;
фактически *1* единиц.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего *6 021 997* тысяч тенге с НДС 12%, в том числе строительно-монтажных работ *4 247 115* тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *772 180* тысяч тенге, прочие затраты *1 022 702* тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *5 744 322,88752* тысяч тенге с НДС 12%, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ *4 242 504,768* тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря *774 722,086* тысяч тенге;

стоимость прочих затрат *727 094,03352* тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ принять в эксплуатацию

«Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до с.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе»

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **АО «КазТрансГаз Аймак»** **Кисметов А.Ж.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись руководителя, М.П.)

Технический надзор: **ТОО «Gas Technology»** **Нестеренко В.М.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись эксперта, М.П.)

Авторский надзор: **ТОО «КАТЭК»** **Нупов К.Ш.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись эксперта, М.П.)

Подрядчик: **ТОО «Энергохолдинг-А»** **Дусипов Д.Б.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись руководителя, М.П.)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 30 » ноября 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Энергохолдинг-А»**
Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая».
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **Дусипов Д.Б. – директор ТОО «Энергохолдинг-А»**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **Строительство газопровода - отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до с. Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе** (наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **АО МПФ «КазТрансГаз Аймак»**
в лице **Кисметова А.Ж. – директора МПФ АО «КазТрансГаз Аймак»**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «АБТМ», ТОО «ПСК Энерго»**
(наименование_организации)
3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «КАТЭК», №1302-05-15R
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) **МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» № 94 от 27.07.2016г.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование объектов	Ед. Изм	Диаметр	Общая протяженность газопроводов по проекту	Фактическая протяженность газопроводов
Газопровод-отвод на АГРС «Шетпе»	$м^3$	Снятие растительного слоя грунта с обратным возвратом	504056	504056
	км	Рытье траншеи с устройством основания из песка	90,01	90,362
	км	Сварка, укладка в траншею трубопровода Ду 325х7мм, испытание на	90,01	90,362

		герметичность, обратная засыпка		
	км	Бестраншейная укладка кожухов из стальных труб Ду500	0,26	0,26
Узел запуска очистного устройства (УЗОУ)	Комплект	Блочно-комплектное заводское исполнение на металлических опорах. БК336-М-300-10,0-Л	1	1
	шт.	Кран шаровый Ду300	2	2
		Ду150 6,3МПа	1	1
		Ду100 6,3МПа	3	3
		Ду50 6,3МПа	5	5
		Ду15 1,6МПа	4	4
Линейный крановый узел (КУ-1)	шт.	Краны шаровые с пневмогидроприводом подземной установки Ду 300 6,3МПА	1	1
	шт.	Кран шаровый Ду100 6,3МПа для надземной установки с пневмогидроприводом	6	6
	шт.	Кран шаровый Д50 6,3МПа	4	4
		Кран Ду 15 1,6МПа с колонкой отбора газа	4	4
	шт.	Сбросная свеча Ду100	1	1
	шт.	Обводная линия из труб стальных бесшовных ГОСТ8731-74	1	1
Линейный крановый узел (КУ-2)	шт.	Краны шаровые с пневмогидроприводом подземной установки Ду 300 6,3МПА	1	1
	шт.	Кран шаровый Ду150 6,3МПа для надземной установки с пневмогидроприводом	3	3
	шт.	Кран шаровый Д50 6,3МПа	4	4
		Кран Ду 15 1,6МПа с колонкой отбора газа	4	4
	шт.	Сбросная свеча Ду100	1	1
	шт.	Обводная линия из труб стальных бесшовных ГОСТ8731-74	1	1
Узел приема очистного устройства (УПОУ)	Комплект	Блочно-комплектное заводское исполнение. БКП6 М-300-10,0-Л Установлено на монолитный железобетонный фундамент из бетона В15.	1	1
	шт.	Краны шаровые с пневмогидроприводом подземной установки Ду 300 6,3МПА	2	2
	шт.	Кран шаровый Ду150 6,3МПа для надземной установки с пневмогидроприводом	1	1
	шт.	Кран шаровый Ду 150 типа АО УЗПА 6,3МПа	1	1
		Кран шаровый Ду100	3	3

	шт.	6,3МПА для надземной установки		
	шт.	Кран шаровый Ду100	1	1
	шт.	Кран шаровый Ду50 6,3МПа	12	12
		Ду15 1,6МПа	4	4
	шт.	Регулятор давления Ду25 6,3МПа	1	1
	шт.	Краны шаровые под приварку		
		Ду150 6,3МПа	4	4
		Ду100	3	3
		Ду50	6	6
		Ду15	4	4
		Свеча Ду150	1	1
АГРС «Шетпе»	Площадка	Монтаж блоков заводского изготовления.	1	1
	шт.	Кран шаровый Ду 50 6,3 МПа надземной установки	1	1
	шт.	Ду 25 6,3МПА	1	1
	шт.	Ду 15 6,3 МПа	2	2
Площадки ОК-1, ОК-2	шт.	Кран шаровый Ду300 6,3МПа для надземной установки с пневмогидроприводом	2	2
	шт.	Кран шаровый Ду 100 типа 6,3МПа	2	2
		Кран шаровый Ду50 6,3МПа	8	8
		Ду15 1,6МПа	8	8
Электрохимзащита	Компл.	Станция катодной защиты В-ОПЕ-М1-63-48-У1	5	5
	шт.	Блок автоматического резервирования БАР-32-Т1-У1	1	1
		Контрольно-измерительные пункты	130	130
	шт.	Блок БДР-М1-25-3-УХЛ-1	29	29
	шт.	Протектор ПМ-20У	45	45
	шт.	Анодный заземлитель АЗК-2	48	48
	шт.	Электрод сравнения ЭСН	130	130
	шт.	Датчик скорости коррозии	1	1
Доп. работы	км	Сварка, укладка на опоры трубопровода Ду 159х6мм, испытание на герметичность, огрунтовка и окраска.	--------	0,226
	шт	Монтаж опор ОП-3	--------	22

Переходы через автодороги предусмотрены бестраншейным способом, стальной футляр выполнен из труб Д 530х9 мм с устройством вытяжной свечи.

Изоляция газопровода-отвода от коррозии усиленная трехслойная полиэтиленовая заводская. Стыки трубопроводов изолированы термоусаживающими манжетами.

Изоляция подземных кранов – трубчатая изоляция.

Блок - боксы СЛТМ- здание контейнерного типа размерами 2,8х2,5х2,9м – 4 шт.

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Газопровод - отвод (ГО) на АГРС «Шетпе» пропускная способность – 22,163~45,481 тыс.нм^3/час. Протяженность 90,010 км, диаметр трубопровода 325х7 мм (К-52), труба стальная сварная прямошовная ГОСТ 20295-85.

Проектное давление Р = 5,4 МПа. Рабочее давление = 3,85 МПа.

АГРС «Шетпе» производительность – 20,0 тыс. нм^3/час, давление на входе АГРС Pmin. раб.= 2,0 МПа, Pmax. раб. = 5,4 МПа. Количество выходных линий - 1 шт.

Давление газа по выходу - 1,2 МПа

Комплектно с АГРС установлена система автоматизированного управления технологическими процессами САУ ГРС на базе программируемых логических контроллеров семейства SIMATIC S7.

Связь между ПУ газопровода-отвода в существующей АГРС «Уштаган» и построенных УЗОУ, КУ-1, КУ-2, УПОУ и АГРС «Шетпе» осуществляется по оптоволоконному кабелю, проложенному вдоль газопровода-отвода в траншее с укладкой сигнальной ленты протяженностью 90,01 км.

Ограждение принято из стальной сетки «Рабица» и уголков 50х5 мм высотой 2,2 м. Столбы ограждения из металлических труб Д89х3мм ГОСТ 10704-91, установленные на фундаменты из бетона В15, Н=0,65 м.

Фундаменты под блок-боксы СЛТМ, УПОУ, блоки АГРС - монолитный железобетонный из бетона В15, подготовка из ПГС толщиной 500мм.

Подземный газопровод прокладывается на глубине от 1,2 до 1,7 м от верха трубы на основание из мягкого грунта. По всей длине подземного газопровода уложена сигнальная лента с проводом-спутником.

Надземный газопровод на площадках окрашен двумя слоями эмали ПФ 115 по огрунтовке в один слой ГФ-021 в соответствии со СНиП РК 2.01-19-2004.

Состав технологических объектов:

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

Краны охранные ОК Ду 325 установлены на площадках размером 5х5м (0,0025 Га) в ограждении, на площадках размещены также продувочная свеча Д 100мм, молниеотвод отдельно стоящий Н=16 м

Площадка УЗОУ размерами 55х39м (0,2145 Га) в ограждении. Площадка освещена, установлена охранная сигнализация, на ней размещен УЗОУ Ду300, продувочная свеча Д 108мм и Д 57мм, молниеотвод совмещенный с прожекторной мачтой Н=24,3 м, блок-бокс СЛТМ, биотуалет, молниеотвод отдельно стоящий-2шт., радиобашня. Для проезда к площадке построена подъездная дорога с покрытием из ПГС -37,85х8,0х0,3м^3.

Линейный кран КУ-1 площадка размером 24х15м и линейный кран КУ-2 площадка 24х9м, в ограждении.

На площадках размещены крановый узел КУ, блок-бокс СЛТМ, продувочная свеча Д 100мм, молниеотвод отдельно стоящий, радиобашня.

Площадка УПОУ размером 72х42м (0,3024 Га) в ограждении. На площадке размещены УПОУ Ду 300, узел сбора продуктов очистки (УСПО), молниеотвод отдельно стоящий, продувочная свеча Д 159мм, Д 89мм, Д57мм, блок - бокс СЛТМ, молниеотвод совмещенный с прожекторной мачтой ПМЖ - 16,6.

Площадка АГРС «Шетпе» в ограждении размером 60х39м (0,234 Га).

Площадь внутриплощадочных дорог и тротуаров – 693 кв.м., площадь песчано-гравийного покрытия – 1513 кв.м.

Радиобашни заводского изготовления для размещения УКВ связи Н = 30 м – 4 шт. Площадка для радиобашни в плане 15х15м (0,0225Га) в ограждении покрыты песчано-гравийной смесью 214кв.м. Радиобашни установлены на фундаменты.

На площадках УЗОУ, КУ-1, КУ-2, УПОУ, АГРС на всех стальных опорах и для переходного мостика выполнена огнезащита конструкций.

Площадка АГРС «Шетпе» включает в себя:
Узел переключения, Узел очистки газа - изделие заводского изготовления, на раме с навесом.
Емкость для сбора, хранения и выдачи конденсата 1,0м^3
Узел подогрева газа
Блок редуцирования-отапливаемое здания контейнерного типа полного заводского изготовления
Блок подготовки теплоносителя- отапливаемое здания контейнерного типа полного заводского изготовления
Емкость теплоносителя 1,0м^3
Узел учета расхода газа
Блок автоматической одоризации газа БАОГ
Емкость хранения и выдачи одоранта 1м^3
Блок операторной
Молниеотвод совмещенный с прожекторной мачтой ПМЖ 16,6- ТП 3.407.9-172.
Молниеотвод отдельно стоящий – 2 шт. - сборная железобетонная опора с молниеприемником на металлическом оголовнике Н16м, сборная железобетонная опора СВ-164.
Свечи Д 57мм -1 шт., Д 89мм – 2 шт.
Септик - 1,5м^3/сут.
Биотуалет
Переносной мусорный контейнер
Пожарный щит типа ЩП-А – 2 шт.
Трансформаторная подстанция – КТПН-25-10/0,4
Радиобашня

Ограждение площадок выполнено из металлических сетчатых панелей по металлическим столбам, по верху панелей устроена сетка СББ «Егоза». Высота ограждения 2,21 м. Всего ограждения 856 м, 12 ворот 17 калиток.

Установлены мачтовые трансформаторные подстанции МПТО-10-10/0,23 – 4 шт.

Протяженность ВЛ-10кВ -5,008+4,487+13,558+0,026+0,463 =23,542 км. Внутриплощадочные сети выполнены кабелем ВБбШв в траншее.

Электрохимзащита. Установлены станция катодной защиты В-ОПЕ-М1-62-48-У1 мощностью 3,0 кВт – 5 шт. Анодные заземления комплектно-блочного исполнения АЗМР-ГУ (3 скважины глубиной 30 м). В местах прокладки стальных кожухов установлены протектора ПМ-20У. На трассе газопровода через 1 км установлены контрольно-измерительные пункты (КИП) совмещенные с опознавательными знаками.

По периметру площадок УЗОУ, УПОУ, АГРС «Шетпе», КУ-1, КУ-2 установлено оборудование охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения.
Видеонаблюдение-площадки УЗОУ, КУ-1, КУ-2, УПОУ, АГРС «Шетпе». На площадках установлены видеокамеры погодозащищенные на специальных опорах для видеокамер.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

по проекту *1* единиц;
фактически *1* единиц.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2016 г.**;
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2017 г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 17;
фактически, месяц: 15.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство газопровода - отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до с. Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе»** готовым к приемке в эксплуатацию.
(наименование объекта (комплекса))
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Дусипов Д.Б., директор ТОО «Энергохолдинг-А»
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.