Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак",Республика Казахстан, г. Астана, р-он Есиль, ул.36,дом 11** — 020440001144

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — 980240000762

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Контрактное соглашение №1459-2/830-16R от 03.11.2016 г.

Номер документа	Дата составления
00000000013	23.12.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в селах Шетпе,Шайыр,Тущыбек,Жангылды, Жармыш, Онды,Беки Мангистауского района (Мангистауская область)			работа	1		840 962 585,60
				Итого	1	x	840 962 585,60

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.12.2016

М.П.

Заказчик : АО "КазТрансГаз Аймак"
Подрядчик: ТОО "АБТМ"
Наименование: Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек,Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г. № 17

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ **2016** г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования			организационно-правовая форма		
		№ 1459-2/830-16R	03.11.2016г.	наименование		код	наименование		код

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ДЕКАБРЬ без НДС	из них		прочие затраты, не вход. в СМР	доп. затраты			
			на отчетный месяц	по монт обор		на приобрет	другие доп. расходы		
А	1	2							
Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек,Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района	640 962 585,60	572 288 022,86						68 674 562,74	640 962 585,60
Удержание аванса 20% от стоимости договора	615 297 839,80	549 373 071,25						65 924 768,55	615 297 839,80
Итого к оплате:		22 914 951,61						**2 749 794,19**	**25 664 745,80**

Заказчик **АО "КазТрансГаз аймак"** **Директор** 2016г. **Кисметов А.Ж.**
(должность) (подпись)
М.П.

Подрядчик **ТОО "АБТМ"** **Директор** 2016г. **Мирзегасанов М.М.**
(должность) (подпись)
М.П.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Модернизация существующего газопровода высокого давления отр ГРС Жанаозен до ГРС с.Кызылсай Ду200 на ПЭ300 (2-1)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1459-2/830** от **03.11.2016**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.12.2016	01.12.2016	31.12.2016

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	3775,891	123,65	466892
			Накладные расходы			*26,09*	*98516*
			Сметная прибыль			*9,16*	*34585*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3	284,207	3159,81	898039
			Накладные расходы			*1161,61*	*330138*
			Сметная прибыль			*234,06*	*66521*
3	11		**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 - 355X39,7 СТ РК ИСО 4437-2004**	м	15683,028	27295,21	428071542
			Накладные расходы			*1028,00*	*16122191*
			Сметная прибыль			*2021,87*	*31709003*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**429436473**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**16550845**
			Сметная прибыль				**31810109**
			Итого с временными		**2,9 %**	**12453658,00**	**441890131**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**4825440,00**	**446715571**
			Итого с НДС		**12 %**	**53605869,00**	**500321440**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" Кисметов А.Ж.

Первый заместитель директора МПФ АО "КТГА" Тегисбаева М.А.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" Исанов Р.Б.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" Накиман А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" Нуржанова А.М.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М.

Технический надзор

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция межпоселкового газопровода высокого давления с.Тущыбек-Жынгылды (2-28).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1459-2/830** от **03.11.2016**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.12.2016	01.12.2016	31.12.2016

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	14	23-010502-0913 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 160x17,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	21199,900	5694,14	120715270
			Накладные расходы			*214,45*	*4546424*
			Сметная прибыль			*421,79*	*8941872*
			ИТОГО:				**120715270**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4546424**
			Сметная прибыль				**8941872**
			Итого с временными		**2,9 %**	**3500742,82**	**124 216 012,57**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**1356438,86**	**125 572 451,43**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**15068694,17**	**140 641 145,60**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" Касметов А.Ж.

Первый заместитель директора МПФ АО "КТГА" Нагибаева М.А.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" Исанов Р.Б.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" Накиман А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" Нуржанова А.М.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М.

Технический надзор

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак",Республика Казахстан, г. Астана, р-он Есиль, ул.36,дом 11**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **020440001144**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

980240000762

Договор (контракт) Контрактное соглашение №1459-2/830-16R от 03.11.2016 г.

Номер документа	Дата составления
00000000002	06.03.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в селах Шетпе, Шайыр, Тущыбек, Жынгылды, Жармыш, Онды,Беки Мангистауского района (Мангистауская область)			работа	1		872 541 319,91
				Итого	1	x	872 541 319,91

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Рысметов А.Т.
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.03.2017

М.П.

Заказчик : АО "КазТрансГаз Аймак"
Подрядчик: ТОО "АБТМ"
Наименование: Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жынгылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за МАРТ 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
				наименование	код	наименование	код
		№ 1459-2/830-16R	03.11.2016г.				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за МАРТ без НДС	из них		прочие затраты, не вход. в СМР	доп. затраты			
			на отчетный месяц	по лимит обор		на приобрет	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жынгылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района	872 541 319.91	779 054 749.92						93 486 569.99	872 541 319.91
Итого к оплате:		779 054 749.92						**93 486 569.99**	**872 541 319.91**

Заказчик **Мангистауский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"**
Директор _____ (подпись) 2016г. **Кисметов А.Ж.**
(должность)
М.П.

Подрядчик **ТОО "АБТМ"**
Директор _____ (подпись) 2016г. **Мирзегасанов М.М.**
(должность)
М.П.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тушибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Модернизация существующего газопровода высокого давления от ГРС Жанаозен до ГРС с.Кызылсай Ду200 на ПЭ300 (2-1)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1459-2/830** от **03.11.2016**

Акт приемки выполненных работ за март 2017г. № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**10084,829**	**123,65**	1246998
			Накладные расходы			*26,09*	*263121*
			Сметная прибыль			*9,16*	*92370*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**759,073**	**3159,81**	2398526
			Накладные расходы			*1161,61*	*881748*
			Сметная прибыль			*234,06*	*177669*
3	6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из песчаного грунта под трубопроводы**	**м3**	**690,000**	**1895,31**	1307762
			Накладные расходы			*684,33*	*472186*
			Сметная прибыль			*140,39*	*96871*
4	10	11-220501-0109 РСНБ РК 2015	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм**	**км**	**6,000**	**1206946,00**	7244676
			Накладные расходы			*362382,53*	*2174295*
			Сметная прибыль			*89403,41*	*536420*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и цены ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	11		**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 355X39,7 СТ РК ИСО 4437-2004**	м	825,422	27295,21	22530068
			Накладные расходы			*1028,00*	*848536*
			Сметная прибыль			*2021,87*	*1668894*
6	14	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	шт	6,000	2046,59	12280
			Накладные расходы			*479,46*	*2877*
			Сметная прибыль			*151,60*	*910*
7	15	23-020302-1020 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	6,000	50766,64	304600
			Накладные расходы			*1911,99*	*11472*
			Сметная прибыль			*3760,49*	*22563*
8	16	23-020302-2620 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 355, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4,000	56423,18	225693
			Накладные расходы			*2125,03*	*8500*
			Сметная прибыль			*4179,49*	*16718*
9	17		**Стоимость перехода"сталь-полиэтилен" Дн355/325**	шт	2,000	586420,03	1172840
			Накладные расходы			*22085,97*	*44172*
			Сметная прибыль			*43438,52*	*86877*
10	29	13-390201-0523 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	127,000	6058,59	769441
			Накладные расходы			*1724,97*	*219071*
			Сметная прибыль			*448,78*	*56996*
11	31	11-250115-0101 РСНБ РК 2015	**Секции труб диаметром до 800 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе**	т/км	5125,792	1081,10	5541478
			Накладные расходы			*198,70*	*1018505*
			Сметная прибыль			*80,08*	*410480*
			ИТОГО:				42751360
			В том числе :				
			Накладные расходы				5944483
			Сметная прибыль				3166767
			Итого с временными		2,9 %	1239789,00	43991149
			Итого с зимними удорожаниями		1,092 %	480383,00	44471532
			Затраты на осуществление авторского надзора			800000,00	800000,00

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого				45271532,000
			Итого с НДС		**12 %**	**5432583,84**	50704115,84

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисеков А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Исанов Р.Б.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Нагиман А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Нуржанова А.М.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор _____
СЫРЛЫБАЕВ Б.Т.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тушибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Замена подземного газопровода среднего давления Ду 100 от ГРС-2 до ШГРП №25,42 и от ГРП № 21,22 до котельной пос.Кызылсай (2-2).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1459-2/830** от **03.11.2016**

Акт приемки выполненных работ за март 2017г. № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2510,464	123,65	310421
			Накладные расходы			*26,09*	*65500*
			Сметная прибыль			*9,16*	*22994*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	188,960	3159,81	597077
			Накладные расходы			*1161,61*	*219498*
			Сметная прибыль			*234,06*	*44228*
3	6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания из песчаного грунта под трубопроводы	м3	192,816	1895,31	365445
			Накладные расходы			*684,33*	*131949*
			Сметная прибыль			*140,39*	*27070*
4	17	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	2,4102	678009,34	1634138
			Накладные расходы			*209445,64*	*504806*
			Сметная прибыль			*50222,91*	*121047*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	18	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0075	436609,59	3275
			Накладные расходы			*141518,81*	*1061*
			Сметная прибыль			*32341,45*	*243*
6	19	23-010502-0817 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160X14,6 СТ РК ИСО 4437-2004**	м	2704,780	4540,26	12280412
			Накладные расходы			*171,00*	*462509*
			Сметная прибыль			*336,32*	*909660*
7	20	23-010502-0810 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	7,575	587,97	4454
			Накладные расходы			*22,14*	*168*
			Сметная прибыль			*43,55*	*330*
8	21	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	шт	22,000	2046,59	45025
			Накладные расходы			*479,46*	*10548*
			Сметная прибыль			*151,60*	*3335*
9	22	23-020303-1909 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	17,000	8579,86	145858
			Накладные расходы			*323,14*	*5493*
			Сметная прибыль			*635,55*	*10804*
10	23		**Переход ПЭ/сталь SDR 11, DN 160x150, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	5,000	72386,42	361932
			Накладные расходы			*2726,24*	*13631*
			Сметная прибыль			*5361,96*	*26810*
11	24		**Переход ПЭ/сталь SDR 11, DN 63x57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	5,000	13181,82	65909
			Накладные расходы			*496,46*	*2482*
			Сметная прибыль			*976,43*	*4882*
12	25	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых тройников**	шт	9,000	3016,77	27151
			Накладные расходы			*707,09*	*6364*
			Сметная прибыль			*223,46*	*2011*
13	26	23-020302-3313 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4,000	6331,83	25327
			Накладные расходы			*238,47*	*954*
			Сметная прибыль			*469,02*	*1876*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и цены ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	27	23-020302-5155 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x63x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	17104,73	85524
			Накладные расходы			*644,20*	*3221*
			Сметная прибыль			*1267,02*	*6335*
15	33	13-390201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	51,064	1652,00	84357
			Накладные расходы			*461,36*	*23559*
			Сметная прибыль			*122,37*	*6249*
16	40	23-060902-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,605	62583,06	163029
			Накладные расходы			*2357,03*	*6140*
			Сметная прибыль			*4635,78*	*12076*
17	41		Стоимость сигнальной ленты	п.м	2605,000	11,26	29327
			Накладные расходы			*0,42*	*1105*
			Сметная прибыль			*0,83*	*2172*
18	42	11-250115-0101 РСНБ РК 2015	Секции труб диаметром до 800 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе	т/км	23,325	1081,10	25217
			Накладные расходы			*198,70*	*4635*
			Сметная прибыль			*80,08*	*1868*
			ИТОГО:				16253877
			В том числе :				
			Накладные расходы				1463623
			Сметная прибыль				1203991
			Итого с временными		2,9 %	471362,00	16725239
			Итого с зимними удорожаниями		1,092 %	182640,00	16907879
			Итого с коэфф. (2269/2121)=1,0697784		1,0697784		18087683,85
			Затраты на осуществление авторского надзора		0,200	36175,37	36175,37

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и код ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого				**18123859,223**
			Итого с НДС		**12 %**	**2174863,11**	**20298722,33**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" Исанов Р.Б.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" Накиман А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" Нуржанова А.М.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М.

Технический надзор

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тушибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Модернизация существующего межпоселкового газопровода высокого давления Ду100,Ду150 с.Кызылсай-с.Сенек на ПЭ (2-3).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1459-2/830** от **03.11.2016**

Акт приемки выполненных работ за март 2017 г. № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	56544,000	123,65	6991715
			Накладные расходы			*26,09*	*1475278*
			Сметная прибыль			*9,16*	*517905*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4256,000	3159,81	13448147
			Накладные расходы			*1161,61*	*4943818*
			Сметная прибыль			*234,06*	*996159*
3	6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания из песчаного грунта под трубопроводы	м3	2432,000	1895,51	4609386
			Накладные расходы			*684,33*	*1664285*
			Сметная прибыль			*140,39*	*341436*
4	10	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	25,000	678009,34	16950233
			Накладные расходы			*209445,64*	*5236141*
			Сметная прибыль			*50222,91*	*1255573*
5	12	23-010502-0913 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 - 160Х17,9 СТ РК ИСО 4437-2004	м	30704,000	5694,14	174832978

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*214,45*	*6584625*
			Сметная прибыль			*421,79*	*12950391*
6	13	23-010201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	17,000	3103,35	52757
			Накладные расходы			*116,88*	*1987*
			Сметная прибыль			*229,88*	*3908*
7	14	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	5,000	2046,59	10233
			Накладные расходы			*479,46*	*2397*
			Сметная прибыль			*151,60*	*758*
8	15	23-020302-2413 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	3951,97	7904
			Накладные расходы			*148,84*	*298*
			Сметная прибыль			*292,74*	*585*
9	16	23-020302-1213 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	3232,34	3232
			Накладные расходы			*121,74*	*122*
			Сметная прибыль			*239,43*	*239*
10	17		Стоимость перехода "сталь-полиэтилен" 160/159	шт	2,000	72386,42	144773
			Накладные расходы			*2726,24*	*5452*
			Сметная прибыль			*5361,96*	*10724*
11	23	23-060902-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	30,400	62583,06	1902525
			Накладные расходы			*2357,03*	*71654*
			Сметная прибыль			*4635,78*	*140928*
12	24		Стоимость сигнальной ленты	п.м	30400,000	11,26	342241
			Накладные расходы			*0,42*	*12890*
			Сметная прибыль			*0,83*	*25351*
13	30	11-250115-0101 РСНБ РК 2015	Секции труб диаметром до 800 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе	т/км	3634,320	1081,10	3929052
			Накладные расходы			*198,70*	*722147*
			Сметная прибыль			*80,08*	*291041*
			ИТОГО:				223225176
			В том числе :				
			Накладные расходы				20721092
			Сметная прибыль				16535198
			Итого с временными		2,9 %	6473530,00	229698706

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**2508310,00**	**232207016**
			Итого с коэфф. (2269/2121)=1,0697784		**1,0697784**		**248410051,53**
			Затраты на осуществление авторского надзора		**0,200**	**496820,10**	**496820,10**
			Итого				**248906871,637**
			Итого с НДС		**12 %**	**29868824,60**	**278775696,23**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Исанов Р.Б.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Шкиман А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Нуржанова А.М.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор _____

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тушибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция газопроводов низкого давления Ду30,70 индивидуальных жилых строительства в районе Южный аул.Кызылсай на ПЭ Ду100 (2-4)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1459-2/830 от 03.11.2016

Акт приемки выполненных работ за март 2017г. № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	19	23-010502-0608 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110Х6,6 СТ РК ИСО 4437-2004**	м	7019,500	1209,31	8488783
			Накладные расходы			*45,55*	*319708*
			Сметная прибыль			*89,58*	*628799*
2	20	23-010502-0605 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63Х3,8 СТ РК ИСО 4437-2004**	м	126,250	399,27	50408
			Накладные расходы			*15,04*	*1898*
			Сметная прибыль			*29,58*	*3734*
3	25	23-020302-1010 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	12,000	1467,59	17611
			Накладные расходы			*55,27*	*663*
			Сметная прибыль			*108,71*	*1305*
4	26	23-020302-2410 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	26,000	1467,23	38148
			Накладные расходы			*55,26*	*1437*
			Сметная прибыль			*108,68*	*2826*
5	27		**Переход"сталь-полиэтилен" 110/108**	шт	1,000	60965,66	60966
			Накладные расходы			*2296,11*	*2296*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*4515,97*	*4516*
6	**28**		**Переход"сталь-полиэтилен" 63/57**	**шт**	**79,000**	**13181,82**	1041364
			Накладные расходы			*496,46*	*39220*
			Сметная прибыль			*976,43*	*77138*
7	**29**	**23-020302-4715 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**79,000**	**6675,15**	527337
			Накладные расходы			*251,40*	*19861*
			Сметная прибыль			*494,46*	*39062*
8	**30**	**23-020302-3110 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**23,000**	**3124,19**	71856
			Накладные расходы			*117,66*	*2706*
			Сметная прибыль			*231,42*	*5323*
9	**49**	**23-010502-0817 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**58,000**	**4540,26**	263335
			Накладные расходы			*171,00*	*9918*
			Сметная прибыль			*336,32*	*19506*
			ИТОГО:				10559808
			В том числе :				
			Накладные расходы				397707
			Сметная прибыль				782208
			Итого с временными		**2,9 %**	**306234,00**	10866042
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**118657,00**	10984699
			Итого с НДС		**12 %**	**1318163,88**	12302862,88

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Исанов Р.Б.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Нуржанова А.М.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор _____

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция газопроводов низкого давления Ду50,80 по ул.Проектная 16-22,Отемисова,Балабакша,Оксенбаева,Тайманова,Рыскулова с.Кызылсай на ПЭ100 ПЭ Ду100 (2-5)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **1459-2/830** от **03.11.2016**

Акт приемки выполненных работ за март 2017г. № 5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	19	23-010502-0608 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110X6,6 СТ РК ИСО 4437-2004**	м	2354,310	1209,31	2847101
			Накладные расходы			*45,55*	*107229*
			Сметная прибыль			*89,58*	*210896*
2	20	23-010502-0605 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63X3,8 СТ РК ИСО 4437-2004**	м	17,170	399,27	6856
			Накладные расходы			*15,04*	*258*
			Сметная прибыль			*29,58*	*508*
3	25	23-020302-2410 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	18,000	1467,23	26410
			Накладные расходы			*55,26*	*995*
			Сметная прибыль			*108,68*	*1956*
4	26	23-020302-3110 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	11,000	3124,19	34366
			Накладные расходы			*117,66*	*1294*
			Сметная прибыль			*231,42*	*2546*
5	27	23-020302-4715 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	6,000	6675,15	40051
			Накладные расходы			*251,40*	*1508*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*494,46*	*2967*
6	**28**		**Переход"сталь-полиэтилен" 110/108**	**шт**	**1,000**	**60965,66**	60966
			Накладные расходы			*2296,11*	*2296*
			Сметная прибыль			*4515,97*	*4516*
7	**29**		**Переход"сталь-полиэтилен" 63/57**	**шт**	**10,000**	**13181,82**	131818
			Накладные расходы			*496,46*	*4965*
			Сметная прибыль			*976,43*	*9764*
			ИТОГО:				3147568
			В том числе :				
			Накладные расходы				118545
			Сметная прибыль				233153
			Итого с временными		**2,9 %**	**91279,00**	3238847
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**35368,00**	3274215,179
			Итого с НДС		**12 %**	**392906,00**	3667121,00

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Исанов Р.Б.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Шакимин А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Нуржанова А.М.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор _____
СЫРЛЫБАЕВ Б.Т.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тушибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция газопроводов низкого давления Ду50,70,100 индивидуальных жилых строительств в районе"Мечеть" с.Кызылсай (2-6)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **1459-2/830** от **03.11.2016**

Акт приемки выполненных работ за март 2017г. № 6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	7440,000	123,65	919962
			Накладные расходы			*26,09*	*194115*
			Сметная прибыль			*9,16*	*68145*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	560,000	3159,81	1769493
			Накладные расходы			*1161,61*	*650502*
			Сметная прибыль			*234,06*	*131074*
3	6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания из песчаного грунта под трубопроводы	м3	320,000	1895,31	606498
			Накладные расходы			*684,33*	*218985*
			Сметная прибыль			*140,39*	*44926*
4	10	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	4,000	678009,34	2712037
			Накладные расходы			*209445,64*	*837783*
			Сметная прибыль			*50222,91*	*200892*
5	14	23-010502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63X3,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	56,000	399,27	22359
			Накладные расходы			*15,04*	*842*
			Сметная прибыль			*29,58*	*1656*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	15	23-010502-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 180x10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	9870,730	3881,98	38317962
			Накладные расходы			*146,20*	*1443145*
			Сметная прибыль			*287,55*	*2838368*
7	19	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	39,000	2046,59	79817
			Накладные расходы			*479,46*	*18699*
			Сметная прибыль			*151,60*	*5912*
8	20	23-020302-2413 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,000	3951,97	63232
			Накладные расходы			*148,84*	*2381*
			Сметная прибыль			*292,74*	*4684*
9	21	23-020302-1213 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	3232,34	32323
			Накладные расходы			*121,74*	*1217*
			Сметная прибыль			*239,43*	*2394*
10	22		Стоимость перехода "сталь-полиэтилен" 160/159	шт	1,000	72386,42	72386
			Накладные расходы			*2726,24*	*2726*
			Сметная прибыль			*5361,96*	*5362*
11	23		Стоимость перехода "сталь-полиэтилен" 63/57	шт	26,000	13181,82	342727
			Накладные расходы			*496,46*	*12908*
			Сметная прибыль			*976,43*	*25387*
12	24	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых тройников	шт	20,000	3016,77	60335
			Накладные расходы			*707,09*	*14142*
			Сметная прибыль			*223,46*	*4469*
13	25	23-020302-3313 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	37,000	6331,83	234278
			Накладные расходы			*238,47*	*8823*
			Сметная прибыль			*469,02*	*17354*
14	26	23-020302-5135 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x75x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26,000	17258,13	448711
			Накладные расходы			*649,98*	*16900*
			Сметная прибыль			*1278,38*	*33238*
15	35	23-060902-0307 РСНБ РК 2015	Провод-спутник	км	9,773	62583,06	611624
			Накладные расходы			*2357,03*	*23035*
			Сметная прибыль			*4635,78*	*45305*
16	36		Стоимость сигнальной ленты	п.м	9773,000	11,26	110024

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*0,42*	*4144*
			Сметная прибыль			*0,83*	*8150*
17	**39**	**13-390201-0511 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**84,746**	**2049,55**	**173691**
			Накладные расходы			*576,12*	*48824*
			Сметная прибыль			*151,82*	*12866*
18	**41**	**11-250115-0101 РСНБ РК 2015**	**Секции труб диаметром до 800 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе**	**т/км**	**222,824**	**1081,10**	**240895**
			Накладные расходы			*198,70*	*44276*
			Сметная прибыль			*80,08*	*17844*
			ИТОГО:				**46818355**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3543448**
			Сметная прибыль				**3468026**
			Итого с временными		**2,9 %**	**1357732,00**	**48176087**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**526083,00**	**48702170**
			Итого с коэфф. (2269/2121)=1,0697784		**1,0697784**		**52100529,81**
			Затраты на осуществление авторского надзора		**0,200**	**104201,06**	**104201,06**
			Итого				**52204730,871**
			Итого с НДС		**12 %**	**6264567,70**	**58469298,570**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" Неанов Р.Б.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" Накиман А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" Нуржанова А.М.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М.

Технический надзор СЫРЛЫБАЕВ Б.Т.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция газопроводов низкого давления Ду40,50,80 верхнего и старого аула с.Кызылсай (3 очередь) на ПЭ Ду90 (2-7)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1459-2/830** от **03.11.2016**

Акт приемки выполненных работ за март 2017г. № 7

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	9	23-010501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ИСО 4427-2004	м	2172,510	1025,35	2227581
			Накладные расходы			*38,62*	*83896*
			Сметная прибыль			*75,95*	*165006*
2	10	23-010501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ИСО 4427-2004	м	11,110	641,43	7126
			Накладные расходы			*24,16*	*268*
			Сметная прибыль			*47,51*	*528*
3	24	23-020302-2409 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,000	1372,96	16476
			Накладные расходы			*51,71*	*621*
			Сметная прибыль			*101,70*	*1220*
4	25	23-020302-2409 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90°(60) ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	1372,96	2746
			Накладные расходы			*51,71*	*103*
			Сметная прибыль			*101,70*	*203*
5	26	23-020302-1209 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	924,02	9240
			Накладные расходы			*34,80*	*348*
			Сметная прибыль			*68,45*	*684*
6	27	23-020303-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	1964,63	1965

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*73,99*	*74*
			Сметная прибыль			*145,53*	*146*
7	**28**	**23-020302-3109 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90x90x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**7,000**	**3281,76**	22972
			Накладные расходы			*123,60*	*865*
			Сметная прибыль			*243,09*	*1702*
8	**29**	**23-020302-5121 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5,000**	**7665,52**	38328
			Накладные расходы			*288,70*	*1444*
			Сметная прибыль			*567,82*	*2839*
9	**30**	**23-020302-6107 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5,000**	**707,45**	3537
			Накладные расходы			*26,64*	*133*
			Сметная прибыль			*52,40*	*262*
10	**32**		**Переход "сталь-полиэтилен"63/57**	**шт**	**5,000**	**13181,82**	65909
			Накладные расходы			*496,46*	*2482*
			Сметная прибыль			*976,43*	*4882*
			ИТОГО:				2395879
			В том числе :				
			Накладные расходы				90235
			Сметная прибыль				177473
			Итого с временными		**2,9 %**	**69480,00**	2465359
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**26922,00**	2492281
			Итого с коэфф. (2269/2121)=1,0697784		**1,0697784**		2666188,397
			Итого с НДС		**12 %**	**319942,61**	2986131,00

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" Исаков Р.Б.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" Накиман А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" Нургажанова А.М.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М.

Технический надзор

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шанр, Тушибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Замена подземного газопровода среднего давления Ду100 от ГРС-23 до ГРП№35 п.Сенек (2-8)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1459-2/830 от 03.11.2016

Акт приемки выполненных работ за март 2017г. № 8

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	9	23-010502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1126,150	2127,92	2396352
			Накладные расходы			*80,14*	*90252*
			Сметная прибыль			*157,62*	*177508*
2	12	23-020303-1907 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,000	5416,93	37918
			Накладные расходы			*204,01*	*1428*
			Сметная прибыль			*401,25*	*2809*
3	13		Стоимость перехода "сталь-полиэтилен" 110/108	шт	2,000	60965,66	121931
			Накладные расходы			*2296,11*	*4592*
			Сметная прибыль			*4515,97*	*9032*
			ИТОГО:				2556202
			В том числе :				
			Накладные расходы				96273
			Сметная прибыль				189348
			Итого с временными		2,9 %	74130,00	2630332
			Итого с зимними удорожаниями		1,092 %	28723,00	2659055

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с коэфф. (2269/2121)=1,0697784		**1,0697784**		**2844599,62**
			Итого с НДС		**12 %**	**341351,95**	**3185951,57**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Исанов Р.Б.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Нуржанова А.М.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор _____

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тушибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство подземного газопровода среднего давления Ду100 по ул.Рай с установкой ШГРП с.Жынгылды(для закольцовки)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1459-2/830** от **03.11.2016**

Акт приемки выполненных работ за март 2017г. № 9

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	13	23-010501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 11 - 110X10 СТ РК ИСО 4427-2004	м	646,400	2217,00	1433069
			Накладные расходы			*83,50*	*53973*
			Сметная прибыль			*164,22*	*106153*
2	15	23-020302-2610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,000	1765,34	12357
			Накладные расходы			*66,49*	*465*
			Сметная прибыль			*130,77*	*915*
3	16	23-020303-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	2820,17	2820
			Накладные расходы			*106,21*	*106*
			Сметная прибыль			*208,99*	*209*
4	17		Стоимость перехода"сталь-полиэтилен" 160/159	шт	4,000	72386,42	289546
			Накладные расходы			*2726,24*	*10905*
			Сметная прибыль			*5361,96*	*21448*
5	39	23-010502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	27,000	4540,26	122587
			Накладные расходы			*171,00*	*4617*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*336,32*	*9081*
			ИТОГО:				1860379
			В том числе :				
			Накладные расходы				70066
			Сметная прибыль				137806
			Итого с временными		**2,9 %**	**53951,00**	1914330
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**20904,00**	1935234
			Итого с коэфф. (2269/2121)=1,0697784		**1,0697784**		2070271,545
			Итого с НДС		**12 %**	**248432,59**	2318704,13

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Исанов Р.Б.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Нуржанова А.М.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор _____

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шанр, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство подземного газопровода среднего давления Ду100 с установкой мкр.Бердалы,с.Жармыш (для закольцовки) (2-10)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1459-2/830** от **03.11.2016**

Акт приемки выполненных работ за март 2017г. № 10

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10	23-010502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1031,210	1763,97	1819023
			Накладные расходы			*66,44*	*68509*
			Сметная прибыль			*130,66*	*134742*
2	17	23-020302-2610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	1765,34	3531
			Накладные расходы			*66,49*	*133*
			Сметная прибыль			*130,77*	*262*
3	18	23-020302-1210 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	1426,30	2853
			Накладные расходы			*53,72*	*107*
			Сметная прибыль			*105,65*	*211*
4	19	23-020303-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	3449,17	3449
			Накладные расходы			*129,90*	*130*
			Сметная прибыль			*255,49*	*255*
5	20		Переход "сталь-полиэтилен"110/108	шт	3,000	60965,66	182897
			Накладные расходы			*2296,11*	*6888*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*4515,97*	*13548*
6	**41**	**23-010502-0817 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**24,000**	**4540,26**	108966
			Накладные расходы			*171,00*	*4104*
			Сметная прибыль			*336,32*	*8072*
			ИТОГО:				**2120719**
			В том числе :				
			Накладные расходы				79871
			Сметная прибыль				157090
			Итого с временными		**2,9 %**	**61501,00**	2182220
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**23830,00**	2206050
			Итого с коэфф. (2269/2121)=1,0697784		**1,0697784**		2359984,653
			Итого с НДС		**12 %**	**283198,16**	2643182,81

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Исаков Р.Б.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Цекман А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Пержанова А.М.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор _____

Форма 2-11

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство подземного газопровода среднего давления Ду100(возле школы)с установкой ШГРП с.Шайыр" (2-11)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **1459-2/830** от **03.11.2016**

Акт приемки выполненных работ за март 2017г. № 11

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	13	23-010502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	749,420	1763,97	1321954
			Накладные расходы			*66,44*	*49788*
			Сметная прибыль			*130,66*	*97923*
2	15	23-020302-2610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	1765,34	5296
			Накладные расходы			*66,49*	*199*
			Сметная прибыль			*130,77*	*392*
3	16	23-020303-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	2820,17	5640
			Накладные расходы			*106,21*	*212*
			Сметная прибыль			*208,90*	*418*
4	17		Стоимость перехода"сталь-полиэтилен" 110/108	шт	2,000	60965,66	121931
			Накладные расходы			*2296,11*	*4592*
			Сметная прибыль			*4515,97*	*9032*
5	38	23-010502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	11,000	4540,26	49943
			Накладные расходы			*171,00*	*1881*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*336,32*	*3699*
			ИТОГО:				1504765
			В том числе :				
			Накладные расходы				56673
			Сметная прибыль				111464
			Итого с временными		**2,9 %**	**43638,00**	1548403
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**16909,00**	1565312
			Итого с коэфф. (2269/2121)=1,0697784		**1,0697784**		1674536,977
			Итого с НДС		**12 %**	**200944,44**	**1875481,41**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" Исанов Р.Б.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" Наклман А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" Нуржанова А.М.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М.

Технический надзор

Форма 2-15

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тушибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция надземных газопроводов низкого давления Ду57 от ШРП32 на подземное исполнение из ПЭ труб Ду160 в с.Беки,Мангистауский район (2-12)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **1459-2/830** от **03.11.2016**

Акт приемки выполненных работ за март 2017г. № 12

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	16	23-010502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160X14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	2385,620	4540,26	10831342
			Накладные расходы			*171,00*	*407934*
			Сметная прибыль			*336,32*	*802322*
2	17	23-010502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110X10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	2,000	2127,92	4256
			Накладные расходы			*80,14*	*160*
			Сметная прибыль			*157,62*	*315*
3	22	23-020303-1909 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	8579,86	17160
			Накладные расходы			*323,14*	*646*
			Сметная прибыль			*635,55*	*1271*
4	23	23-020302-6136 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	2216,75	4434
			Накладные расходы			*83,49*	*167*
			Сметная прибыль			*164,20*	*328*
5	24	23-020302-8210 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	1241,10	2482

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*46,74*	*93*
			Сметная прибыль			*91,93*	*184*
6	**47**	**23-010502-0810 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63X5,8 СТ РК ИСО 4437-2004**	**м**	**40,000**	**587,97**	**23519**
			Накладные расходы			*22,14*	*886*
			Сметная прибыль			*43,55*	*1742*
7	**53**	**23-020302-8207 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**45,000**	**676,59**	**30447**
			Накладные расходы			*25,48*	*1147*
			Сметная прибыль			*50,12*	*2255*
8	**54**	**23-020302-5135 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x75x160, PN 16 СТРК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**45,000**	**17258,13**	**776616**
			Накладные расходы			*649,98*	*29249*
			Сметная прибыль			*1278,38*	*57527*
			ИТОГО:				**11690254**
			В том числе :				
			Накладные расходы				440283
			Сметная прибыль				865945
			Итого с временными		**2,9 %**	**339017,00**	12029271
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**131360,00**	12160631,00
			Итого с НДС		**12 %**	**1459275,72**	13619906,72

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" Кременов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" Исанов Р.Б.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" Цакимов А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" Нурсанова А.М.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М.

Технический надзор

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тушибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция надземного газопровода низкого давления Ду89 ул.Рай с.Жангылды на подземное исполнение из ПЭ труб Ду160" (2-14)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **1459-2/830** от **03.11.2016**

Акт приемки выполненных работ за март 2017г. № 13

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11	23-010502-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160X9,5 СТ РК ИСО 4437-2004	м	853,450	3064,52	2615413
			Накладные расходы			*115,42*	*98503*
			Сметная прибыль			*227,00*	*193734*
2	19	23-020303-1709 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,000	7734,08	69607
			Накладные расходы			*291,28*	*2622*
			Сметная прибыль			*572,89*	*5156*
3	20		Стоимость перехода"сталь-полиэтилен" 110/108	шт	2,000	60965,66	121931
			Накладные расходы			*2296,11*	*4592*
			Сметная прибыль			*4515,97*	*9032*
			ИТОГО:				2806951
			В том числе :				
			Накладные расходы				105716
			Сметная прибыль				207922
			Итого с временными		2,9 %	81402,00	2888353

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**31541,00**	2919894
			Итого с коэфф. (2269/2121)=1,0697784		**1,0697784**		3123639,554
			Итого с НДС		**12 %**	**374836,75**	3498476,30

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Исанов Р.Б.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Нуржанова А.М.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор _____

Форма 2-11

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Замена существующего газопровода низкого давления от ШГРП№35 Ду108мм по Центральной улицы на подземный ПЭДу160 с.Жармыш" (2-15)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1459-2/830** от **03.11.2016**

Акт приемки выполненных работ за март 2017г. № 14

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	13	23-010502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160X14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	2484,600	4540,26	11280737
			Накладные расходы			*171,00*	*424859*
			Сметная прибыль			*336,32*	*835610*
2	15	23-020303-1909 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14,000	8579,86	120118
			Накладные расходы			*323,14*	*4524*
			Сметная прибыль			*635,55*	*8898*
3	16		Стоимость перехода"сталь-полиэтилен" 160/159	шт	1,000	72386,42	72386
			Накладные расходы			*2726,24*	*2726*
			Сметная прибыль			*5361,96*	*5362*
4	18	23-020302-3313 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	6331,83	31659
			Накладные расходы			*238,47*	*1192*
			Сметная прибыль			*469,02*	*2345*
			ИТОГО:				11504901
			В том числе :				
			Накладные расходы				433302

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				852215
			Итого с временными		**2,9 %**	**333642,00**	11838543
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**129277,00**	11967820
			Итого с коэфф. (2269/2121)=1,0697784		**1,0697784**		12802915,411
			Итого с НДС		**12 %**	**1536349,85**	14339265,26

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" Исанов Р.Б.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" Наурман А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" Нуржанова А.М.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М.

Технический надзор

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шанр, Тушибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Замена существующего газопровода низкого давления от ШГРП33 Ду108мм по Центральной улице на подземный Ду160с.Онды (2-16)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1459-2/830** от **03.11.2016**

Акт приемки выполненных работ за март 2017г. № 15

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11	23-010502-0611 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160X9,5 СТ РК ИСО 4437-2004**	м	1307,950	3064,52	4008237
			Накладные расходы			*115,42*	*150960*
			Сметная прибыль			*227,00*	*296906*
2	17	23-020303-1709 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	8,000	7734,08	61873
			Накладные расходы			*291,28*	*2330*
			Сметная прибыль			*572,89*	*4583*
3	18	23-020302-1013 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1,000	3951,09	3951
			Накладные расходы			*148,81*	*149*
			Сметная прибыль			*292,67*	*293*
4	19	23-020302-1013 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 45°(30) ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	3,000	3951,09	11853
			Накладные расходы			*148,81*	*446*
			Сметная прибыль			*292,67*	*878*
5	20		**Стоимость перехода"сталь-полиэтилен" 160/159**	шт	1,000	72386,42	72386
			Накладные расходы			*2726,24*	*2726*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	22	23-020302-3113 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*5361,96*	*5362*
			Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x160x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	**шт.**	**6,000**	**6259,29**	37556
			Накладные расходы			*235,74*	*1414*
			Сметная прибыль			*463,65*	*2782*
			ИТОГО:				4195856
			В том числе :				
			Накладные расходы				158026
			Сметная прибыль				310804
			Итого с временными		2,9 %	121680,00	4317536
			Итого с зимними удорожаниями		1,092 %	47147,00	4364683,009
			Итого с НДС		12 %	523762,00	4888445

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" Неванов Р.Б.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" Нактман А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" Нуржанова А.М.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М.

Технический надзор

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тушибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция надземного газопровода низкого давления Ду108 мкр.ЖанаОрда на подземное исполнение из ПЭ труб Д160 с.Шетпе (2-19)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1459-2/830** от **03.11.2016**

Акт приемки выполненных работ за март 2017г. № 16

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	12	23-010502-0913 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 160X17,9 СТ РК ИСО 4437-2004	м	2865,370	5694,14	16315828
			Накладные расходы			*214,45*	*614493*
			Сметная прибыль			*421,79*	*1208580*
2	15	23-020303-1909 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25,000	8579,86	214497
			Накладные расходы			*323,14*	*8078*
			Сметная прибыль			*635,55*	*15889*
3	16	23-020302-1213 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	3232,34	3232
			Накладные расходы			*121,74*	*122*
			Сметная прибыль			*239,43*	*239*
4	17		Стоимость перехода "сталь-полиэтилен" 160/159	шт	4,000	72386,42	289546
			Накладные расходы			*2726,24*	*10905*
			Сметная прибыль			*5361,96*	*21448*
			ИТОГО:				16823102
			В том числе :				
			Накладные расходы				633598

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				1246156
			Итого с временными		2,9 %	487870,00	17310972
			Итого с зимними удорожаниями		1,092 %	189036,00	17500008
			Итого с коэфф. (2269/2121)=1,0697784		1,0697784		18721130,67
			Итого с НДС		12 %	2246535,68	20967666,35

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" Кеметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" Исанов Р.Б.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" Пакиман А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" Нуржанова А.М.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М.

Технический надзор

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шанр, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция надземного газопровода низкого давления Ду57 мкр.Ащыбулак-1 на подземное исполнение из ПЭ труб Ду160 в с.Шетпе "(2-20)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **1459-2/830** от **03.11.2016**

Акт приемки выполненных работ за март 2017г. № 17

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	14	23-010502-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 180x10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2146,250	3881,98	8331696
			Накладные расходы			*146,20*	*313791*
			Сметная прибыль			*287,55*	*617163*
2	21	23-020302-1013 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	3951,09	31609
			Накладные расходы			*148,81*	*1190*
			Сметная прибыль			*292,67*	*2341*
3	22	23-020302-2413 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	29,000	3951,97	114607
			Накладные расходы			*148,84*	*4316*
			Сметная прибыль			*292,74*	*8489*
4	23	23-020302-3113 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x160x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	6259,29	31296
			Накладные расходы			*235,74*	*1179*
			Сметная прибыль			*463,65*	*2318*
5	24	23-020303-0310 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	4203,63	4204
			Накладные расходы			*158,32*	*158*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*311,38*	*311*
6	25		**Стоимость перехода"сталь-полиэтилен" 180/159**	**шт**	**7,000**	**85020,41**	595143
			Накладные расходы			*3202,07*	*22414*
			Сметная прибыль			*6297,81*	*44085*
			ИТОГО:				**9108555**
			В том числе :				
			Накладные расходы				343050
			Сметная прибыль				674708
			Итого с временными		**2,9 %**	**264148,00**	9372703
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**102350,00**	9475053
			Итого с коэфф. (2269/2121)=1,0697784		**1,0697784**		10136207,10
			Итого с НДС		**12 %**	**1216344,85**	11352551,95

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Исанов Р.Б.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Нуржанова А.М.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор _____

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тушибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция межпоселкового газопровода высокого,среднего давления и внутрипоселкового газопровода низкого давления с.Шанжан-с.Онды (2-24)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1459-2/830** от **03.11.2016**

Акт приемки выполненных работ за март 2017г. № 18

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Газопровод высокого и среднего давления				
1	11	23-010502-0913 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 160X17,9 СТ РК ИСО 4437-2004**	м	20413,110	5694,14	116235175
			Накладные расходы			*214,45*	*4377693*
			Сметная прибыль			*421,79*	*8610013*
2	12	23-010502-0817 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	77,972	4540,26	354013
			Накладные расходы			*171,00*	*13333*
			Сметная прибыль			*336,32*	*26223*
3	14	23-020303-1209 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	5,000	5869,07	29345
			Накладные расходы			*221,04*	*1105*
			Сметная прибыль			*434,75*	*2174*
4	15	23-020303-1909 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	6,000	8579,86	51479
			Накладные расходы			*323,14*	*1939*
			Сметная прибыль			*635,55*	*3813*
5	16		**Стоимость перехода"сталь-полиэтилен" 160/159**	шт	2,000	72386,42	144773

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2726,24*	*5452*
			Сметная прибыль			*5361,96*	*10724*
			Раздел: Газопровод низкого давления				
6	**52**	**23-010502-0608 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110X6,6 СТ РК ИСО 4437-2004**	**м**	**4292,500**	**1209,31**	5190983
			Накладные расходы			*45,55*	*195505*
			Сметная прибыль			*89,58*	*384517*
7	**56**	**23-020302-3110 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,000**	**3124,19**	12497
			Накладные расходы			*117,66*	*471*
			Сметная прибыль			*231,42*	*926*
8	**57**	**23-020302-2410 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**25,000**	**1467,23**	36681
			Накладные расходы			*55,26*	*1381*
			Сметная прибыль			*108,68*	*2717*
9	**58**	**23-020302-1010 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,000**	**1467,59**	2935
			Накладные расходы			*55,27*	*111*
			Сметная прибыль			*108,71*	*217*
10	**59**	**23-020303-0306 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5,000**	**1964,63**	9823
			Накладные расходы			*73,99*	*370*
			Сметная прибыль			*145,53*	*728*
11	**60**	**23-020303-1006 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,000**	**2341,55**	2342
			Накладные расходы			*88,19*	*88*
			Сметная прибыль			*173,45*	*173*
12	**61**		**Переход"Сталь-полиэтилен" 110/108**	**шт**	**5,000**	**60965,66**	304828
			Накладные расходы			*2296,11*	*11481*
			Сметная прибыль			*4515,97*	*22580*
			ИТОГО:				122374874
			В том числе :				
			Накладные расходы				4608928
			Сметная прибыль				9064805
			Итого с временными		**2,9 %**	**3548871,00**	125923745
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**1375087,00**	127298832

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с коэфф. (2269/2121)=1,0697784		**1,0697784**		136181541,64
			Итого с НДС		**12 %**	**16341785,00**	152523326,63

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Исанов Р.Б.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Пакиман А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Нуржанова А.М.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор _____

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция межпоселкового газопровода высокого,среднего давления и внутрипоселкового газопровода низкого давления с.Касбулак-с.Жармыш (2-25)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1459-2/830** от **03.11.2016**

Акт приемки выполненных работ за март 2017г. № 19

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Межпоселковый газопровод высокого давления				
1	8	23-010502-0913 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 160x17,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	20776,710	5694,14	118305565
			Накладные расходы			*214,43*	*4455669*
			Сметная прибыль			*421,79*	*8763375*
2	16	23-020302-2613 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14,000	4863,80	68093
			Накладные расходы			*183,18*	*2565*
			Сметная прибыль			*360,28*	*5044*
3	17	23-020302-3313 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	6331,83	6332
			Накладные расходы			*238,47*	*238*
			Сметная прибыль			*469,02*	*469*
4	18	23-020302-1213 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	3232,34	16162
			Накладные расходы			*121,74*	*609*
			Сметная прибыль			*239,43*	*1197*
5	19	ПРАЙС	Стоимость перехода"сталь-полиэтилен"160/159	шт	2,000	72386,42	144773

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2726,24*	*5452*
			Сметная прибыль			*5361,96*	*10724*
			Раздел: Внутрипоселковый газопровод				
6	60	23-010502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63X5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	101,000	587,97	59385
			Накладные расходы			*22,14*	*2237*
			Сметная прибыль			*43,55*	*4399*
7	61	23-010502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,030	1209,31	5664
			Накладные расходы			*45,55*	*138*
			Сметная прибыль			*89,58*	*271*
8	62	23-010502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160X14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	8982,435	4540,26	40782616
			Накладные расходы			*171,00*	*1535970*
			Сметная прибыль			*336,32*	*3020935*
9	67	23-020303-1209 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19,000	5869,07	111512
			Накладные расходы			*221,04*	*4200*
			Сметная прибыль			*434,75*	*8260*
10	68	23-020302-8913 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	2810,13	28101
			Накладные расходы			*105,84*	*1058*
			Сметная прибыль			*208,16*	*2082*
11	69	23-020302-3313 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,000	6331,83	126637
			Накладные расходы			*238,47*	*4769*
			Сметная прибыль			*469,02*	*9380*
12	70	23-020302-6136 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	2216,75	4434
			Накладные расходы			*83,49*	*167*
			Сметная прибыль			*164,20*	*328*
13	71	23-020302-2613 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26,000	4863,80	126459
			Накладные расходы			*183,18*	*4763*
			Сметная прибыль			*360,28*	*9367*
14	72	23-020302-8210 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	1241,10	2482
			Накладные расходы			*46,74*	*93*
			Сметная прибыль			*91,93*	*184*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	**73**	**23-020302-8207 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**95,000**	**676,59**	**64276**
			Накладные расходы			*25,48*	*2421*
			Сметная прибыль			*50,12*	*4761*
16	**74**	**23-020302-4715 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x63x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**95,000**	**6675,15**	**634139**
			Накладные расходы			*251,40*	*23883*
			Сметная прибыль			*494,46*	*46973*
			ИТОГО:				160484629
			В том числе :				
			Накладные расходы				6044232
			Сметная прибыль				11887750
			Итого с временными		**2,9 %**	**4654054,00**	165138683
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**1803314,00**	166941997
			Итого с коэфф. (2269/2121)=1,0697784		**1,0697784**		178590943,514
			Итого с НДС		**12 %**	**21430913,22**	200021856,74

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" Исаков Р.Б.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" Гатиман А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" Нуржанова А.М.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М.

Технический надзор

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шанр, Тушибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция межпоселкового газопровода высокого давления Шетпе-Тущыбек (2-26)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1459-2/830** от **03.11.2016**

Акт приемки выполненных работ за март 2017г. № 20

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	9	23-010502-0913 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 160X17,9 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1944,440	5694,14	11071920
			Накладные расходы			*214,45*	*416995*
			Сметная прибыль			*421,79*	*820142*
2	12	23-020302-2413 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11,000	3951,97	43472
			Накладные расходы			*148,84*	*1637*
			Сметная прибыль			*292,74*	*3220*
3	13	23-020302-1213 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,000	3232,34	48485
			Накладные расходы			*121,74*	*1826*
			Сметная прибыль			*239,43*	*3591*
4	14		Стоимость перехода "сталь-полиэтилен" 160/159	шт	2,000	72386,42	144773
			Накладные расходы			*2726,24*	*5452*
			Сметная прибыль			*5361,96*	*10724*
5	16	23-020302-3313 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	6331,83	6332
			Накладные расходы			*238,47*	*238*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*469,02*	*469*
			ИТОГО:				11314982
			В том числе :				
			Накладные расходы				426149
			Сметная прибыль				838147
			Итого с временными		**2,9 %**	**328134,00**	11643116
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**127143,00**	11770259
			Итого с коэфф. (2269/2121)=1,0697784		**1,0697784**		12591568,92
			Итого с НДС		**12 %**	**1510988,27**	14102557,19

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" Нанов Р.Б.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" Пакиман А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" Нуржанова А.М.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М.

Технический надзор

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак",Республика Казахстан, г. Астана, р-он Есиль, ул.36,дом 11** — **020440001144**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Контрактное соглашение №1459-2/830-16R от 03.11.2016 г.

Номер документа	Дата составления
00000000005	03.05.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в селах Шетпе, Шайыр, Тущыбек, Жынгылды, Жармыш,Онды,Бекти Мангистауского района (Мангистауская область)			работа	1	584 755 736,51	584 755 736,51
				Итого	1	x	584 755 736,51

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Бисметов А.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.05.2017

М.П.

Заказчик : АО "КазТрансГаз Аймак"
Подрядчик: ТОО "АБТМ"
Наименование: Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жынгылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
				наименование	код	наименование	код
		№ 1459-2/830-16R	03.11.2016г.				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за АПРЕЛЬ без НДС	из них		прочие затраты, не вход. в СМР	доп. затраты			
			на отчетный месяц	по монт обор		на приобрет.	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жынгылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района	1 457 297 056,42	522 103 336,17						62 652 400,34	584 755 736,51
Итого к оплате:		522 103 336,17						**62 652 400,34**	**584 755 736,51**

Заказчик **Мангистауский производственный** **Директор** 2016г. **Кисметов А.Ж.**
(должность) (подпись)
М.П.

Подрядчик **ТОО "АБТМ"** **Директор** 2016г. **Мирзегасанов М.М.**
(должность) (подпись)
М.П.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Замена подземного газопровода среднего давления Ду100 от ГРС-2 до ШГРП №25,42и от ГРП№21,22 до котельной пос.Кызылсай (2-2)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1459-2/830 от 03.11.2016

Акт приемки выполненных работ за май 2017 г. № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	278,942	123,65	34491
			Накладные расходы			*26,09*	*7278*
			Сметная прибыль			*9,16*	*2555*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	20,995	3159,81	66342
			Накладные расходы			*1161,61*	*24389*
			Сметная прибыль			*234,06*	*4914*
3	6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания из песчаного грунта под трубопроводы	м3	21,424	1895,31	40605
			Накладные расходы			*684,33*	*14661*
			Сметная прибыль			*140,39*	*3008*
4	48	23-010502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	77,770	8964,52	697171
			Накладные расходы			*337,63*	*26257*
			Сметная прибыль			*664,04*	*51642*
5	50	23-021103-0606 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 200	шт.	38,000	11196,49	425466

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*421,69*	*16024*
			Сметная прибыль			*829,37*	*31516*
6	**53**	**11-220301-0202 РСНБ РК 2015**	**Укладка полиэтиленовых труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием**	**км**	**0,002**	**965819,57**	**1594**
			Накладные расходы			*333990,19*	*551*
			Сметная прибыль			*71542,19*	*118*
7	**54**	**23-010502-0810 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63X5,8СТ РК ИСО 4437-2004**	**м**	**1,650**	**587,97**	**970**
			Накладные расходы			*22,14*	*37*
			Сметная прибыль			*43,55*	*72*
			ИТОГО:				**1266640**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**89196**
			Сметная прибыль				**93825**
			Итого с временными		**2,9 %**	**36733,00**	**1303373**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**14233,00**	**1317606**
			Итого с коэфф. (2269/2121)=1,0697784		**1,0697784**		**1409546,45**
			Затраты на осуществление авторского надзора		**0,200**	**2819,09**	**2819,09**
			Итого				**1412365,540**
			Итого с НДС		**12 %**	**169483,865**	**1581849,405**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Исанов Р.Б.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Нуржанова А.М.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М. _____

ТОО "Gas Technology"
Технический надзор _____ Сырлыбаев Б.Т.

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Модернизация существующего межпоселкового газопровода высокого давления Ду100,Ду150 с.Кызылсай-с.Сенек на ПЭ (2-3).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1459-2/830** от **03.11.2016**

Акт приемки выполненных работ за май 2017 года № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	47278,080	18,31	865572
			Накладные расходы			*3,99*	*188723*
			Сметная прибыль			*1,36*	*64116*
2	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2918,400	1510,89	4409396
			Накладные расходы			*555,44*	*1620985*
			Сметная прибыль			*111,92*	*326622*
3	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	11031,552	237,37	2618522
			Накладные расходы			*78,20*	*862706*
			Сметная прибыль			*17,58*	*193965*
4	10	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	5,400	678009,34	3661250
			Накладные расходы			*209445,64*	*1131006*
			Сметная прибыль			*50222,91*	*271204*
5	11	11-220301-0205 РСНБ РК 2015	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	0,017	1348777,19	22929
			Накладные расходы			*452064,47*	*7685*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*99909,42*	*1698*
6	22	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты,проводника-спутника	м	30400,000	344,98	10487242
			Накладные расходы			*82,27*	*2501026*
			Сметная прибыль			*25,55*	*776833*
7	27	11-250210-0103 РСНБ РК 2015	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 150 мм	км	30,400	1413176,82	42960575
			Накладные расходы			*231187,07*	*7028087*
			Сметная прибыль			*104679,76*	*3182265*
8	28	13-390201-0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1282,700	4020,27	5156806
			Накладные расходы			*1149,27*	*1474171*
			Сметная прибыль			*297,80*	*381986*
9	32	23-010502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	30,000	8964,52	268936
			Накладные расходы			*337,63*	*10129*
			Сметная прибыль			*664,04*	*19921*
10	35	23-021103-0605 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 100	шт.	15,000	10211,00	153165
			Накладные расходы			*384,57*	*5769*
			Сметная прибыль			*756,37*	*11346*
			ИТОГО:				**70604393**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**14830288**
			Сметная прибыль				**5229955**
			Итого с временными		**2,9 %**	**2047527,00**	**72651920**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**793359,00**	**73445279**
			Итого с коэфф. (2269/2121)=1,0697784		**1,0697784**		**78570173,53**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Затраты на осуществление авторского надзора		**0,200**	**157140,35**	**157140,35**
			Итого				**78727313,874**
			Итого с НДС		**12 %**	**9447277,66**	**88174591,539**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Исанов Р.Б.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Нуржанова А.М.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М. _____

ТОО "Gas Technology"
Технический надзор _____ Сырлыбаев Б.Т.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Ман**

(наименование, адрес)

Объект **Замена существующего газопровода низкого давления от ШГРП33 Ду108мм по Центральной улице на подземный Ду160с.Онды (2-16).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1459-2/830** от **03.11.2016**

Акт приемки выполненных работ за май 2017 года № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**1493,394**	**123,65**	**184659**
			Накладные расходы			*26,09*	*38964*
			Сметная прибыль			*9,16*	*13678*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**112,406**	**3159,81**	**355181**
			Накладные расходы			*1161,61*	*130572*
			Сметная прибыль			*234,06*	*26310*
3	3	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**1351,980**	**18,31**	**24752**
			Накладные расходы			*3,99*	*5397*
			Сметная прибыль			*1,36*	*1833*
4	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**150,220**	**1510,89**	**226967**
			Накладные расходы			*555,44*	*83438*
			Сметная прибыль			*111,92*	*16812*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	405,594	237,37	96274
			Накладные расходы			*78,20*	*31719*
			Сметная прибыль			*17,58*	*7131*
6	6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания из песчаного грунта под трубопроводы	м3	103,600	1895,31	196354
			Накладные расходы			*684,33*	*70896*
			Сметная прибыль			*140,39*	*14545*
7	7	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	4,000	4352,54	17410
			Накладные расходы			*1450,90*	*5804*
			Сметная прибыль			*322,41*	*1290*
8	8	23-040102-0909 РСНБ РК 2015	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 10, DN 150, наружным диаметром 160 мм, типа СНЕvrОп ГОСТ 5762-2002	шт.	4,000	208550,34	834201
			Накладные расходы			*7854,50*	*31418*
			Сметная прибыль			*15448,17*	*61793*
9	9	23-020103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	4004,96	32040
			Накладные расходы			*150,84*	*1207*
			Сметная прибыль			*296,66*	*2373*
10	10	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	1,295	678009,34	878022
			Накладные расходы			*209445,64*	*271232*
			Сметная прибыль			*50222,91*	*65939*
11	12	11-220301-0205 РСНБ РК 2015	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	0,001	1348777,19	1349
			Накладные расходы			*452064,47*	*452*
			Сметная прибыль			*99909,42*	*100*
12	13	23-010201-0223 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	1,000	5363,08	5363
			Накладные расходы			*201,99*	*202*
			Сметная прибыль			*397,27*	*397*
13	14	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	2,000	186,26	373
			Накладные расходы			*46,03*	*92*
			Сметная прибыль			*13,80*	*28*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	15	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	2,000	130,08	260
			Накладные расходы			*29,01*	*58*
			Сметная прибыль			*9,64*	*19*
15	16	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	13,000	2046,59	26606
			Накладные расходы			*479,46*	*6233*
			Сметная прибыль			*151,60*	*1971*
16	21	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых тройников	шт	6,000	3016,77	18101
			Накладные расходы			*707,09*	*4243*
			Сметная прибыль			*223,46*	*1341*
17	23	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,006	1135655,93	6928
			Накладные расходы			*361628,45*	*2206*
			Сметная прибыль			*84122,66*	*513*
18	24	23-020101-0233 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт	1,000	3275,38	3275
			Накладные расходы			*123,36*	*123*
			Сметная прибыль			*242,62*	*243*
19	25	13-390201-0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	54,873	4020,27	220604
			Накладные расходы			*1149,27*	*63064*
			Сметная прибыль			*297,80*	*16341*
20	26	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты	м	1265,000	344,98	436393
			Накладные расходы			*82,27*	*104072*
			Сметная прибыль			*25,55*	*32325*
21	27		Стоимость сигнальной ленты	п.м	1265,000	11,26	14241
			Накладные расходы			*0,42*	*536*
			Сметная прибыль			*0,83*	*1055*
22	28	23-060902-0307 РСНБ РК 2015	Провод-спутник	км	1,265	62583,06	79168
			Накладные расходы			*2357,03*	*2982*
			Сметная прибыль			*4635,78*	*5864*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	29	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	т	0,001	149858,87	198
			Накладные расходы			*52197,07*	*69*
			Сметная прибыль			*11100,66*	*15*
24	30	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,001	272665,12	360
			Накладные расходы			*10269,22*	*14*
			Сметная прибыль			*20197,42*	*27*
25	31	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Пневматическое испытание газопроводов	м	1295,000	783,74	1014941
			Накладные расходы			*287,55*	*372382*
			Сметная прибыль			*58,05*	*75181*
26	32	11-250115-0101 РСНБ РК 2015	Секции труб диаметром до 800 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе	т/км	5,183	1081,10	5603
			Накладные расходы			*198,70*	*1030*
			Сметная прибыль			*80,08*	*415*
27	33	11-220301-0106 РСНБ РК 2015	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм(футляр)	км	0,001	1286308,03	1286
			Накладные расходы			*407373,97*	*407*
			Сметная прибыль			*95282,08*	*95*
28	34	23-010201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	1,000	4787,93	4788
			Накладные расходы			*180,32*	*180*
			Сметная прибыль			*354,66*	*355*
29	35	11-220601-1006 РСНБ РК 2015	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентамина стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,001	3120942,75	3121
			Накладные расходы			*258571,35*	*259*
			Сметная прибыль			*231180,94*	*231*
30	36	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,032	815630,11	26100
			Накладные расходы			*247093,26*	*7907*
			Сметная прибыль			*60417,05*	*1933*
31	37	23-010502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	32,320	8964,52	289733
			Накладные расходы			*337,63*	*10912*
			Сметная прибыль			*664,04*	*21462*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	38	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм**	м	32,000	2030,94	64990
			Накладные расходы			*688,44*	*22030*
			Сметная прибыль			*150,44*	*4814*
33	39	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм**	футляр	3,000	9495,09	28485
			Накладные расходы			*1181,73*	*3545*
			Сметная прибыль			*703,34*	*2110*
34	40	23-021103-0606 РСНБ РК 2015	**Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 200**	шт.	15,000	11196,49	167947
			Накладные расходы			*421,69*	*6325*
			Сметная прибыль			*829,37*	*12441*
35	41	11-250129-0501 РСНБ РК 2015	**Установка опознавательного знака**	шт	21,000	3285,19	68989
			Накладные расходы			*1048,98*	*22029*
			Сметная прибыль			*243,35*	*5110*
36	42	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость м/конструкций опозновательного знака**	т	0,127	436260,43	55335
			Накладные расходы			*16430,60*	*2084*
			Сметная прибыль			*32315,59*	*4099*
37	43	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	м2	3,425	186,26	638
			Накладные расходы			*46,03*	*158*
			Сметная прибыль			*13,80*	*47*
38	44	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза**	м2	3,425	130,08	445
			Накладные расходы			*29,01*	*99*
			Сметная прибыль			*9,64*	*33*
39	45	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж**	км трубопровода	1,000	268983,83	268984
			Накладные расходы			*93729,77*	*93730*
			Сметная прибыль			*19924,73*	*19925*
			ИТОГО:				**5660465**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1398069**
			Сметная прибыль				**419294**
			Итого с временными		**2,9 %**	**164153,00**	**5824618**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**63605,00**	**5888223**
			Итого с затратами на авторский надзор		**0,002**	**11776,45**	**5899999,45**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**707999,93**	**6607999,38**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Исанов Р.Б.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Нуржанова А.М.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М. _____

ТОО "Gas Technology"
Технический надзор _____ Сырлыбаев Б.Т.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шанр, Тушибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Замена надземного газопровода среднего давления Ду76 от ШГРП2 по мкр.Жана Орпа мкр.Ащыбулак с.Шетпе на подземное исполнение из ПЭ труб Ду160 (2-18)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1459-2/830** от **03.11.2016**

Акт приемки выполненных работ за май 2017г. № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10	23-010502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160X14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1992,730	4540,26	9047518
			Накладные расходы			*171,00*	*340751*
			Сметная прибыль			*336,32*	*670187*
2	12	23-020303-1209 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	5869,07	5869
			Накладные расходы			*221,04*	*221*
			Сметная прибыль			*434,75*	*435*
3	13	23-020303-0309 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	3435,84	6872
			Накладные расходы			*129,40*	*259*
			Сметная прибыль			*254,51*	*509*
4	14	23-020303-1909 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	8579,86	25740
			Накладные расходы			*323,14*	*969*
			Сметная прибыль			*635,55*	*1907*
5	15		Стоимость перехода"сталь-полиэтилен" 160/159	шт	3,000	72386,42	217159
			Накладные расходы			*2726,24*	*8179*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5361,96*	*16986*
6	**32**	**23-010502-0820 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**12,120**	**8964,52**	**108650**
			Накладные расходы			*337,63*	*4092*
			Сметная прибыль			*664,04*	*8948*
7	**35**	**23-021103-0606 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 200**	**шт.**	**6,000**	**11196,49**	**67179**
			Накладные расходы			*421,69*	*2530*
			Сметная прибыль			*829,37*	*4976*
			ИТОГО:				**9478987**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**357001**
			Сметная прибыль				**702147**
			Итого с временными		**2,9 %**	**274891,00**	**9753878**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**106512,00**	**9860390**
			Итого с коэфф. (2269/2121)=1,0697784		**1,0697784**		**10548432,30**
			Итого с НДС		**12 %**	**1265811,88**	**11814244,18**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" Киметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" Исанов Р.Б.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" Накиман А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" Нуржанова А.М.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М.

ТОО "Gas Technology"
Технический надзор Сырлыбаев Б.Т.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Ман**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция межпоселкового газопровода высокого,среднего давления и внутрипоселкового газопровода низкого давления с.Шанжан-с.Онды (2-24).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1459-2/830** от **03.11.2016**

Акт приемки выполненных работ за май 2017г. № 5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Газопровод высокого и среднего давления				
1	**1**	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**32754,570**	**123,65**	**4050131**
			Накладные расходы			***26,09***	***854593***
			Сметная прибыль			***9,16***	***300010***
2	**2**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**2465,398**	**3159,81**	**7790186**
			Накладные расходы			***1161,61***	***2863834***
			Сметная прибыль			***234,06***	***577051***
3	**3**	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**30237,235**	**18,31**	**553586**
			Накладные расходы			***3,99***	***120700***
			Сметная прибыль			***1,36***	***41006***
4	**4**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**3359,693**	**1510,89**	**5076143**
			Накладные расходы			***555,44***	***1866995***
			Сметная прибыль			***111,92***	***376911***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	9071,171	237,37	2153193
			Накладные расходы			*78,20*	*709397*
			Сметная прибыль			*17,58*	*159496*
6	6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания из песчаного грунта под трубопроводы	м3	1623,040	1895,31	3076159
			Накладные расходы			*684,33*	*1110691*
			Сметная прибыль			*140,39*	*227864*
7	7	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	7,000	4352,54	30468
			Накладные расходы			*1450,90*	*10156*
			Сметная прибыль			*322,41*	*2257*
8	8	23-040102-2108 РСНБ РК 2015	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 150, наружным диаметром 160 мм, типа СНЕvrОн ГОСТ 5762-2002	шт.	7,000	199858,49	1399009
			Накладные расходы			*7527,15*	*52690*
			Сметная прибыль			*14804,33*	*103630*
9	9	23-020103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	14,000	4004,96	56069
			Накладные расходы			*150,84*	*2112*
			Сметная прибыль			*296,66*	*4153*
10	10	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	20,288	678009,34	13755589
			Накладные расходы			*209445,64*	*4249275*
			Сметная прибыль			*50222,91*	*1018933*
11	13	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	13,000	2046,59	26606
			Накладные расходы			*479,46*	*6233*
			Сметная прибыль			*151,60*	*1971*
12	17	11-220301-0206 РСНБ РК 2015	Укладка стальных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	км	0,006	1658810,13	9953
			Накладные расходы			*526492,54*	*3159*
			Сметная прибыль			*122874,82*	*737*
13	18	23-010201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,000	5088,60	30532
			Накладные расходы			*191,65*	*1150*
			Сметная прибыль			*376,93*	*2262*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	19	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,023	1135655,93	25757
			Накладные расходы			*361628,45*	*8202*
			Сметная прибыль			*84122,66*	*1908*
15	20	23-020101-0235 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	4107,73	4108
			Накладные расходы			*154,71*	*155*
			Сметная прибыль			*304,28*	*304*
16	21	13-390201-0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	859,661	4020,27	3456072
			Накладные расходы			*1149,27*	*987984*
			Сметная прибыль			*297,80*	*256005*
17	22	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	2,000	186,26	373
			Накладные расходы			*46,03*	*92*
			Сметная прибыль			*13,80*	*28*
18	23	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	2,000	130,08	260
			Накладные расходы			*29,01*	*58*
			Сметная прибыль			*9,64*	*19*
19	24	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты,провода-спутника	м	20212,000	344,98	6972636
			Накладные расходы			*82,27*	*1662853*
			Сметная прибыль			*25,55*	*516492*
20	25		Стоимость сигнальной ленты	п.м	20212,000	11,26	227545
			Накладные расходы			*0,42*	*8570*
			Сметная прибыль			*0,83*	*16855*
21	26	23-060902-0307 РСНБ РК 2015	Провод-спутник	км	20,210	62583,06	1264804
			Накладные расходы			*2357,03*	*47636*
			Сметная прибыль			*4635,78*	*93689*
22	27	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	т	0,003	149858,87	396
			Накладные расходы			*52197,07*	*138*
			Сметная прибыль			*11100,66*	*29*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	**28**	**21-060510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,003**	**272665,12**	**720**
			Накладные расходы			*10269,22*	*27*
			Сметная прибыль			*20197,42*	*53*
24	**29**	**11-240202-0105 РСНБ РК 2015**	**Врезка со снижением давления газопроводов диаметром 150 мм**	**врезка**	**1,000**	**21969,55**	**21970**
			Накладные расходы			*7209,52*	*7210*
			Сметная прибыль			*1627,37*	*1627*
25	**30**	**11-250210-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**20,288**	**1413176,82**	**28670531**
			Накладные расходы			*231187,07*	*4690323*
			Сметная прибыль			*104679,76*	*2123743*
26	**31**	**11-250115-0101 РСНБ РК 2015**	**Секции труб диаметром до 800 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе**	**т/км**	**642,710**	**1081,10**	**694832**
			Накладные расходы			*198,70*	*127708*
			Сметная прибыль			*80,08*	*51469*
27	**32**	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,030**	**815630,11**	**24469**
			Накладные расходы			*247093,26*	*7413*
			Сметная прибыль			*60417,05*	*1813*
28	**33**	**23-010502-0820 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**30,300**	**8964,52**	**271625**
			Накладные расходы			*337,63*	*10230*
			Сметная прибыль			*664,04*	*20120*
29	**34**	**11-221401-0302 РСНБ РК 2015**	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм**	**м**	**30,000**	**2030,94**	**60928**
			Накладные расходы			*688,44*	*20653*
			Сметная прибыль			*150,44*	*4513*
30	**35**	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм**	**футляр**	**3,000**	**9495,09**	**28485**
			Накладные расходы			*1181,73*	*3545*
			Сметная прибыль			*703,34*	*2110*
31	**36**	**23-021103-0606 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 200**	**шт.**	**15,000**	**11196,49**	**167947**
			Накладные расходы			*421,69*	*6325*
			Сметная прибыль			*829,37*	*12441*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	37	11-250129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опознавательного знака	шт	45,000	3285,19	147834
			Накладные расходы			*1048,98*	*47204*
			Сметная прибыль			*243,35*	*10951*
33	38	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость м/конструкций опозновательного знака	т	0,272	436260,43	118576
			Накладные расходы			*16430,60*	*4466*
			Сметная прибыль			*32315,59*	*8783*
34	39	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,339	93,13	683
			Накладные расходы			*23,01*	*169*
			Сметная прибыль			*6,90*	*51*
35	40	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,339	65,04	477
			Накладные расходы			*14,51*	*106*
			Сметная прибыль			*4,82*	*35*
			Раздел: Газопровод низкого давления				
36	41	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	6861,540	123,65	848435
			Накладные расходы			*26,09*	*179023*
			Сметная прибыль			*9,16*	*62847*
37	42	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	516,460	3159,81	1631915
			Накладные расходы			*1161,61*	*599926*
			Сметная прибыль			*234,06*	*120883*
38	43	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	5017,160	18,31	91855
			Накладные расходы			*3,99*	*20027*
			Сметная прибыль			*1,36*	*6804*
39	44	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	397,800	1510,89	601034
			Накладные расходы			*555,44*	*220953*
			Сметная прибыль			*111,92*	*44521*
40	45	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5017,160	237,37	1190906
			Накладные расходы			*78,20*	*392360*
			Сметная прибыль			*17,58*	*88215*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	46	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из песчаного грунта под трубопроводы**	м3	340,000	1895,31	644404
			Накладные расходы			*684,33*	*232671*
			Сметная прибыль			*140,39*	*47734*
42	47	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм**	шт	11,000	3016,39	33180
			Накладные расходы			*1010,95*	*11120*
			Сметная прибыль			*223,44*	*2458*
43	48	23-040102-0907 РСНБ РК 2015	**Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 10, DN 100, наружным диаметром 110 мм, типа CHEvrOn ГОСТ 5762-2002**	шт.	11,000	119264,69	1311912
			Накладные расходы			*4491,79*	*49410*
			Сметная прибыль			*8834,42*	*97179*
44	49	23-020103-0310 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	22,000	2567,05	56475
			Накладные расходы			*96,68*	*2127*
			Сметная прибыль			*190,15*	*4183*
45	50	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	км	4,250	520838,82	2213565
			Накладные расходы			*163534,39*	*695021*
			Сметная прибыль			*38580,65*	*163968*
46	51	11-220301-0203 РСНБ РК 2015	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием**	км	0,011	1021826,12	11240
			Накладные расходы			*351607,76*	*3868*
			Сметная прибыль			*75690,82*	*833*
47	53	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм**	м	11,000	1841,18	20253
			Накладные расходы			*69,34*	*763*
			Сметная прибыль			*136,38*	*1500*
48	54	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	шт	38,000	2046,59	77770
			Накладные расходы			*479,46*	*18219*
			Сметная прибыль			*151,60*	*5761*
49	55	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых тройников**	шт	4,000	3016,77	12067
			Накладные расходы			*707,09*	*2828*
			Сметная прибыль			*223,46*	*894*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	**62**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т**	**т**	**0,006**	**149858,87**	**899**
			Накладные расходы			*52197,07*	*313*
			Сметная прибыль			*11100,66*	*67*
51	**63**	**21-060510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,006**	**272665,12**	**1636**
			Накладные расходы			*10269,22*	*62*
			Сметная прибыль			*20197,42*	*121*
52	**64**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	**т**	**0,025**	**1135655,93**	**28391**
			Накладные расходы			*361628,45*	*9041*
			Сметная прибыль			*84122,66*	*2103*
53	**65**	**23-020101-0202 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**10,000**	**1539,96**	**15400**
			Накладные расходы			*58,00*	*580*
			Сметная прибыль			*114,07*	*1141*
54	**66**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**3,700**	**186,26**	**689**
			Накладные расходы			*46,03*	*170*
			Сметная прибыль			*13,80*	*51*
55	**67**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза**	**м2**	**3,700**	**130,08**	**481**
			Накладные расходы			*29,01*	*107*
			Сметная прибыль			*9,64*	*36*
56	**68**	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокладка сигнальной ленты**	**м**	**4250,000**	**344,98**	**1466144**
			Накладные расходы			*82,27*	*349650*
			Сметная прибыль			*25,55*	*108603*
57	**69**		**Стоимость сигнальной ленты**	**п.м**	**4250,000**	**11,26**	**47846**
			Накладные расходы			*0,42*	*1802*
			Сметная прибыль			*0,83*	*3544*
58	**70**	**23-060902-0307 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**4,250**	**62583,06**	**265978**
			Накладные расходы			*2357,03*	*10017*
			Сметная прибыль			*4635,78*	*19702*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
59	**71**	**11-240202-0104 РСНБ РК 2015**	**Врезка со снижением давления газопроводов диаметром 100 мм**	**врезка**	**1,000**	**17416,73**	**17417**
			Накладные расходы			*5780,84*	*5781*
			Сметная прибыль			*1290,13*	*1290*
60	**72**	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015**	**Пневматическое испытание газопроводов**	**м**	**4250,000**	**783,74**	**3330886**
			Накладные расходы			*287,55*	*1222103*
			Сметная прибыль			*58,05*	*246732*
61	**73**	**11-250115-0101 РСНБ РК 2015**	**Секции труб диаметром до 800 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе**	**т/км**	**17,595**	**1081,10**	**19022**
			Накладные расходы			*198,70*	*3496*
			Сметная прибыль			*80,08*	*1409*
62	**74**	**11-220301-0106 РСНБ РК 2015**	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм (футляр)**	**км**	**0,005**	**1286308,03**	**6432**
			Накладные расходы			*407373,97*	*2037*
			Сметная прибыль			*95282,08*	*476*
63	**75**	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,074**	**815630,11**	**60357**
			Накладные расходы			*247093,26*	*18285*
			Сметная прибыль			*60417,05*	*4471*
64	**76**	**23-010502-0820 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**74,000**	**8964,52**	**663375**
			Накладные расходы			*337,63*	*24984*
			Сметная прибыль			*664,04*	*49139*
65	**77**	**23-010201-0231 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,000**	**4787,93**	**23940**
			Накладные расходы			*180,32*	*902*
			Сметная прибыль			*354,66*	*1773*
66	**78**	**11-220601-1006 РСНБ РК 2015**	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм**	**км**	**0,005**	**3120942,75**	**15605**
			Накладные расходы			*258571,35*	*1293*
			Сметная прибыль			*231180,94*	*1156*
67	**79**	**23-021103-0606 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 200**	**шт.**	**37,000**	**11196,49**	**414270**
			Накладные расходы			*421,69*	*15602*
			Сметная прибыль			*829,37*	*30687*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
68	**80**	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм**	**м**	**74,000**	**1864,93**	**138005**
			Накладные расходы			*645,97*	*47802*
			Сметная прибыль			*138,14*	*10223*
69	**81**	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм**	**футляр**	**6,000**	**32669,45**	**196017**
			Накладные расходы			*6330,09*	*37981*
			Сметная прибыль			*2419,96*	*14520*
70	**82**	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,300**	**4454,98**	**1336**
			Накладные расходы			*1637,74*	*491*
			Сметная прибыль			*330,00*	*99*
71	**83**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,156**	**1510,89**	**236**
			Накладные расходы			*555,44*	*87*
			Сметная прибыль			*111,92*	*17*
72	**84**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом,толщ.100мм Устройство**	**м2 покрытия**	**0,750**	**5181,01**	**3886**
			Накладные расходы			*845,85*	*634*
			Сметная прибыль			*383,78*	*288*
73	**85**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,336**	**30358,35**	**10200**
			Накладные расходы			*3557,01*	*1195*
			Сметная прибыль			*2248,77*	*756*
74	**86**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,022**	**275137,99**	**6026**
			Накладные расходы			*39668,24*	*869*
			Сметная прибыль			*20380,59*	*446*
75	**87**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1,440**	**1010,72**	**1455**
			Накладные расходы			*155,92*	*225*
			Сметная прибыль			*74,87*	*108*
76	**88**	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,306**	**4454,98**	**1363**
			Накладные расходы			*1637,74*	*501*
			Сметная прибыль			*330,00*	*101*
77	**89**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,170**	**1510,89**	**257**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*555,44*	*94*
			Сметная прибыль			*111,92*	*19*
78	**90**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,360**	**2143,53**	**772**
			Накладные расходы			*255,82*	*92*
			Сметная прибыль			*158,78*	*57*
79	**91**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,144**	**30358,35**	**4372**
			Накладные расходы			*3557,01*	*512*
			Сметная прибыль			*2248,77*	*324*
80	**92**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1,280**	**1010,72**	**1294**
			Накладные расходы			*155,92*	*200*
			Сметная прибыль			*74,87*	*96*
81	**93**	**11-090601-0103 РСНБ РК 2015**	**Металлоконструкции опор. Монтаж**	**т конструкций**	**0,019**	**171114,93**	**3275**
			Накладные расходы			*62924,73*	*1204*
			Сметная прибыль			*12675,18*	*243*
82	**94**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стоимость м/конструкций опор**	**т**	**0,019**	**436260,43**	**8350**
			Накладные расходы			*16430,60*	*314*
			Сметная прибыль			*32315,59*	*619*
83	**95**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,517**	**93,13**	**48**
			Накладные расходы			*23,01*	*12*
			Сметная прибыль			*6,90*	*4*
84	**96**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,517**	**65,04**	**34**
			Накладные расходы			*14,51*	*7*
			Сметная прибыль			*4,82*	*2*
85	**97**	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,100**	**4454,98**	**445**
			Накладные расходы			*1637,74*	*164*
			Сметная прибыль			*330,00*	*33*
86	**98**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,052**	**1510,89**	**79**
			Накладные расходы			*555,44*	*29*
			Сметная прибыль			*111,92*	*6*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
87	**99**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом,толщ.100мм Устройство**	**м2 покрытия**	**0,250**	**5181,01**	**1295**
			Накладные расходы			***845,85***	***211***
			Сметная прибыль			***383,78***	***96***
88	**100**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,096**	**30358,35**	**2914**
			Накладные расходы			***3557,01***	***341***
			Сметная прибыль			***2248,77***	***216***
89	**101**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,007**	**275137,99**	**2009**
			Накладные расходы			***39668,24***	***290***
			Сметная прибыль			***20380,59***	***149***
90	**102**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**0,480**	**1010,72**	**485**
			Накладные расходы			***155,92***	***75***
			Сметная прибыль			***74,87***	***36***
91	**103**	**11-250129-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка опознавательного знака**	**шт**	**45,000**	**3285,19**	**147834**
			Накладные расходы			***1048,98***	***47204***
			Сметная прибыль			***243,35***	***10951***
92	**104**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стоимость м/конструкций опознавательного знака**	**т**	**0,272**	**436260,43**	**118576**
			Накладные расходы			***16430,60***	***4466***
			Сметная прибыль			***32315,59***	***8783***
93	**105**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**7,339**	**93,13**	**683**
			Накладные расходы			***23,01***	***169***
			Сметная прибыль			***6,90***	***51***
94	**106**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**7,339**	**65,04**	**477**
			Накладные расходы			***14,51***	***106***
			Сметная прибыль			***4,82***	***35***
			ИТОГО:				**95944151**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**23730970**
			Сметная прибыль				**7106974**
			Итого с временными		**2,9 %**	**2782380,00**	**98726531**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**1078094,00**	**99804625**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с коэфф. (2269/2121)=1,0697784		**1,0697784**		**106768832,69**
			Итого с затратами на авторский надзор		**0,002**	**213538**	**106982370,348**
			Итого с НДС		**12 %**	**12837884,442**	**119820254,790**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" Исанов Р.Б.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" Накиман А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" Нуржанова А.М.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М.

ТОО "Gas Technology"
Технический надзор Сырлыбаев Б.Т.

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция межпоселкового газопровода высокого давления Шетпе-Тущыбек (2-26)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1459-2/830** от **03.11.2016**

Акт приемки выполненных работ за май 2017 г.№ 6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	9	23-010502-0913 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 160X17,9 СТ РК ИСО 4437-2004	м	18300,000	5694,14	104202823
			Накладные расходы			*214,45*	*3924526*
			Сметная прибыль			*421,79*	*7718728*
2	39	23-010502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	56,000	8964,52	502013
			Накладные расходы			*337,63*	*18907*
			Сметная прибыль			*664,04*	*37186*
3	42	23-021103-0606 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 200	шт.	28,000	11196,49	313502
			Накладные расходы			*421,69*	*11807*
			Сметная прибыль			*829,37*	*23222*
			ИТОГО:				**105018338**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3955240**
			Сметная прибыль				**7779136**
			Итого с временными		**2,9 %**	**3045532,00**	**108063870**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**1180057,00**	**109243927**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с коэфф. (2269/2121)=1,0697784		**1,0697784**		**116866794,13**
			Итого с НДС		**12 %**	**14024015,30**	**130890809,43**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" Исанов Р.Б.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" Накиман А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" Нуржанова А.М.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М.

ТОО "Gas Technology"
Технический надзор Сырлыбаев Б.Т.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция межпоселкового газопровода высокого давления с.Шетпе-с.Шайыр (2-27)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1459-2/830** от **03.11.2016**

Акт приемки выполненных работ за май 2017г.№ 7

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	12	23-010502-0913 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 160X17,9 СТ РК ИСО 4437-2004	м	31694,810	5694,14	180474792
			Накладные расходы			*214,45*	*6797109*
			Сметная прибыль			*421,79*	*13368503*
2	15	23-020303-1909 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,000	8579,86	60059
			Накладные расходы			*323,14*	*2262*
			Сметная прибыль			*635,55*	*4449*
3	16	23-020302-1213 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	3232,34	32323
			Накладные расходы			*121,74*	*1217*
			Сметная прибыль			*239,43*	*2394*
4	17		Стоимость перехода "сталь-полиэтилен" 160/159	шт	2,000	72386,42	144773
			Накладные расходы			*2726,24*	*5452*
			Сметная прибыль			*5361,96*	*10724*
5	19	23-020302-3313 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	6331,83	6332
			Накладные расходы			*238,47*	*238*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*469,02*	*469*
6	**40**	**23-010502-0820 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**56,000**	**8964,52**	**502013**
			Накладные расходы			*337,63*	*18907*
			Сметная прибыль			*664,04*	*37186*
			ИТОГО:				**181220292**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6825187**
			Сметная прибыль				**13423725**
			Итого с временными		**2,9 %**	**5255388,00**	**186475680**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**2036314,00**	**188511994**
			Итого с коэфф. (2269/2121)=1,0697784		**1,0697784**		**201666060,53**
			Итого с НДС		**12 %**	**24199927,26**	**225865987,79**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Исанов Р.Б.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Нуржанова А.М.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М. _____

ТОО "Gas Technology"
Технический надзор _____ Сырлыбаев Б.Т.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак",Республика Казахстан, г. Астана, р-он Есиль, ул.36,дом 11** — **020440001144**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Контрактное соглашение №1459-2/830-16R от 03.11.2016 г.

Номер документа	Дата составления
00000000014	13.07.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в селах Шетпе, Шайыр, Тущыбек, Жынгылды, Жармыш, Онды,Беки Мангистауского района (Мангистауская область)			работа	1	363 256 054,83	363 256 054,83
				Итого	1	x	363 256 054,83

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Мергенбаров М.М. Принял (Заказчик) Директор / / Рысмендов А.Ж.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. АБТМ

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.07.2017

М.П. КазТрансГаз Аймак

Заказчик : АО "КазТрансГаз Аймак"
Подрядчик: ТОО "АБТМ"
Наименование: Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жынгылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г. № 170

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
				наименование	код	наименование	код
		№ 1459-2/830-16R	03.11.2016г.				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ИЮЛЬ без НДС	из них		прочие затраты, не вход. в СМР	доп. затраты			
			на отчетный месяц	по монт обор		на приобрет	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жынгылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района	1 820 553 111,25	324 335 763,24						38 920 291,59	363 256 054,83
Итого к оплате:		324 335 763,24						**38 920 291,59**	**363 256 054,83**

Заказчик **Мангистауский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"** **Директор** _____ 2017г. **Кисметов А.Ж.**
(должность) (подпись)

М.П.

Подрядчик **ТОО "АБТМ"** **Директор** _____ 2017г. **Мирзегасанов М.М.**
(должность) (подпись)

М.П.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Модернизация существующего газопровода высокого давления отр ГРС Жанаозен до ГРС с.Кызылсай Ду200 на ПЭ300 (2-1).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1459-2/830 от 03.11.2016г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2017г. № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #Земляные работы				
1	**1**	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**22639,180**	**123,65**	**2799354**
			Накладные расходы			*26,09*	*590674*
			Сметная прибыль			*9,16*	*207360*
2	**2**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**1704,020**	**3159,81**	**5384378**
			Накладные расходы			*1161,61*	*1979409*
			Сметная прибыль			*234,06*	*398843*
3	**4**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**2178,130**	**1510,89**	**3290926**
			Накладные расходы			*555,44*	*1209813*
			Сметная прибыль			*111,92*	*243772*
			Раздел: #Трубопроводы				
4	**6**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство основания из песчаного грунта под трубопроводы**	**м3**	**1104,000**	**1895,31**	**2092419**
			Накладные расходы			*684,33*	*755498*
			Сметная прибыль			*140,39*	*154994*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	
5	8	51-010201-1701 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 300 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	2,000	261565,39	523131	
			Накладные расходы			*9851,17*	*19702*	
			Сметная прибыль			*19375,21*	*38750*	
6	9	23-020103-0316 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80**	шт.	4,000	9754,67	39019	
			Накладные расходы			*367,38*	*1470*	
			Сметная прибыль			*722,57*	*2890*	
7	10	11-220501-0109 РСНБ РК 2015	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм**	км	9,600	1206946,00	11586682	
			Накладные расходы			*362382,53*	*3478872*	
			Сметная прибыль			*89403,41*	*858273*	
8	13	23-010201-0245 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм**	м	10,000	11632,26	116323	
			Накладные расходы			*438,10*	*4381*	
			Сметная прибыль			*861,65*	*8616*	
9	14	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	шт	8,000	2046,59	16373	
			Накладные расходы			*479,46*	*3836*	
			Сметная прибыль			*151,60*	*1213*	
10	19	23-020101-0278 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2,000	22592,90	45186	
			Накладные расходы			*850,90*	*1702*	
			Сметная прибыль			*1673,55*	*3347*	
11	20	23-020101-1137 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 7 мм - 159 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2,000	9132,98	18266	
			Накладные расходы			*343,97*	*688*	
			Сметная прибыль			*676,52*	*1353*	
12	23	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	**Прокладка сигнальной ленты,проводника-спутника**	м	15600,000	344,98	5381611	344,9751
			Накладные расходы			*82,27*	*1283421*	
			Сметная прибыль			*25,55*	*398638*	
13	24	23-060902-0307 РСНБ РК 2015	**Провод-спутник**	км	16,315	62583,06	1021043	
			Накладные расходы			*2357,03*	*38455*	
			Сметная прибыль			*4635,78*	*75633*	
14	25		**Стоимость сигнальной ленты**	п.м	16315,000	11,26	183673	

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*0,42*	*6918*
			Сметная прибыль			*0,83*	*13605*
15	**29**	**13-390201-0523 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**200,000**	**6058,59**	**1211719**
			Накладные расходы			*1724,97*	*344994*
			Сметная прибыль			*448,78*	*89757*
16	**33**	**23-010201-0264 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм**	**м**	**2,000**	**28554,84**	**57110**
			Накладные расходы			*1075,44*	*2151*
			Сметная прибыль			*2115,17*	*4230*
			ИТОГО:				**33767210**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**9721982**
			Сметная прибыль				**2501275**
			Итого с временными		**2,9 %**	**965773,00**	**34732983**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**374210,00**	**35107193**
			Итого с затратами на авторский надзор		**0,002**	**70214**	**35177407,38**
			Итого с НДС		**12 %**	**4221288,89**	**39398696,27**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Бекмуратов Р.Д.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мамырбасанов М.М. _____

ТОО "Gas Technology"
Технический надзор _____ Сырлыбаев Б.Т.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Модернизация существующего межпоселкового газопровода высокого давления Ду100,Ду150 с.Кызылсай-с.Сенек на ПЭ (2-3)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1459-2/830** от **03.11.2016г.**

Акт приемки выполненных работ за июль 2017г. № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	м3	5253,120	18,31	96175
			Накладные расходы			*3,99*	*20969*
			Сметная прибыль			*1,36*	*7124*
2	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	2918,400	1510,89	4409396
			Накладные расходы			*555,44*	*1620985*
			Сметная прибыль			*111,92*	*326622*
3	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	4727,808	237,37	1122224
			Накладные расходы			*78,20*	*369731*
			Сметная прибыль			*17,58*	*83128*
			ИТОГО:				5627794
			В том числе :				
			Накладные расходы				2011686
			Сметная прибыль				416874
			Итого с временными		2,9 %	163206,00	5791000

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**63238,00**	**5854238**
			Итого с коэфф. (2269/2121)=1,0697784		**1,0697784**		**6262737,40**
			Итого с затратами на авторский надзор		**0,002**	**12525**	**6275262,87**
			Итого с НДС		**12 %**	**753031,54**	**7028294,42**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Бекмуратов Р.Д.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзатасанов М.М. _____

ТОО "Gas Technology"
Технический надзор _____ Сырлыбаев Б.Т.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Оиды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция газопроводов низкого давления Ду30,70 индивидуальных жилых строительства в районе Южный аул,Кызылсай на ПЭ Ду100 (2-4)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1459-2/830 от 03.11.2016г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2017г. № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	7000,854	123,65	865662
			Накладные расходы			*26,09*	*182658*
			Сметная прибыль			*9,16*	*64123*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	526,946	3159,81	1665049
			Накладные расходы			*1161,61*	*612106*
			Сметная прибыль			*234,06*	*123337*
3	3	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	4966,650	18,31	90930
			Накладные расходы			*3,99*	*19826*
			Сметная прибыль			*1,36*	*6736*
4	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	551,850	1510,89	833787
			Накладные расходы			*555,44*	*306518*
			Сметная прибыль			*111,92*	*61762*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из песчаного грунта под трубопроводы**	м3	537,700	1895,31	1019106
			Накладные расходы			*684,33*	*367963*
			Сметная прибыль			*140,39*	*75489*
6	13	11-220301-0203 РСНБ РК 2015	**Укладка стальных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием**	км	0,003	1021826,12	2555
			Накладные расходы			*351607,76*	*879*
			Сметная прибыль			*75690,82*	*189*
7	16	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	км	6,950	520838,82	3619830
			Накладные расходы			*163534,39*	*1136564*
			Сметная прибыль			*38580,65*	*268136*
8	17	23-010201-0188 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,500	2166,42	5416
			Накладные расходы			*81,59*	*204*
			Сметная прибыль			*160,48*	*401*
9	18	23-010201-0146 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	84,000	952,71	80028
			Накладные расходы			*35,88*	*3014*
			Сметная прибыль			*70,57*	*5928*
10	23	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	шт	118,000	2046,59	241497
			Накладные расходы			*479,46*	*56576*
			Сметная прибыль			*151,60*	*17889*
11	24	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых тройников,втулок**	шт	102,000	3016,77	307710
			Накладные расходы			*707,09*	*72123*
			Сметная прибыль			*223,46*	*22793*
12	38	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	**Прокладка сигнальной ленты,проводника-спутника**	м	6900,000	344,98	2380328
			Накладные расходы			*82,27*	*567667*
			Сметная прибыль			*25,55*	*176321*
13	39	23-060902-0307 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилойПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	6,900	62583,06	431823
			Накладные расходы			*2357,03*	*16263*
			Сметная прибыль			*4635,78*	*31987*
14	40		**Стоимость сигнальной ленты**	п.м	6900,000	11,26	77680
			Накладные расходы			*0,42*	*2926*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*0,83*	*5754*
15	**43**	**13-390201-0507 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**147,246**	**1433,31**	**211049**
			Накладные расходы			*403,23*	*59374*
			Сметная прибыль			*106,17*	*15633*
16	**47**	**11-250115-0101 РСНБ РК 2015**	**Секции труб диаметром до 800 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе**	**т/км**	**50,353**	**1081,10**	**54436**
			Накладные расходы			*198,70*	*10005*
			Сметная прибыль			*80,08*	*4032*
			ИТОГО:				**11886886**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3414666**
			Сметная прибыль				**880510**
			Итого с временными		**2,9 %**	**344720,00**	**12231606**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**133569,00**	**12365175**
			Итого с затратами на авторский надзор		**0,002**	**24730**	**12389905,35**
			Итого с НДС		**12 %**	**1486788,64**	**13876693,99**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Бекмуратов Р.Д.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегазанов М.М. _____

ТОО "Gas Technology"
Технический надзор _____ Сырлыбаев Б.Т.

Форма 2-18

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция газопроводов низкого давления Ду50,70,100 индивидуальных жилых строительств в районе"Мечеть" с.Кызылсай (2-6).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1459-2/830 от 03.11.2016г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2017г.№ 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	10737,780	123,65	1327736
			Накладные расходы			*26,09*	*280157*
			Сметная прибыль			*9,16*	*98351*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	808,220	3159,81	2553821
			Накладные расходы			*1161,61*	*938838*
			Сметная прибыль			*234,06*	*189172*
3	3	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	8443,872	18,31	154591
			Накладные расходы			*3,99*	*33706*
			Сметная прибыль			*1,36*	*11451*
4	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1501,133	1510,89	2268054
			Накладные расходы			*555,44*	*833784*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*111,92*	*168004*
5	6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из песчаного грунта под трубопроводы**	м3	461,840	1895,31	875329
			Накладные расходы			*684,33*	*316050*
			Сметная прибыль			*140,39*	*64839*
6	10	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм**	км	5,220	678009,34	3539209
			Накладные расходы			*209445,64*	*1093306*
			Сметная прибыль			*50222,91*	*262164*
7	16	23-010201-0223 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм**	м	2,000	5363,08	10726
			Накладные расходы			*201,99*	*404*
			Сметная прибыль			*397,27*	*795*
8	17	23-010201-0146 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм**	м	29,000	952,71	27629
			Накладные расходы			*35,88*	*1041*
			Сметная прибыль			*70,57*	*2047*
9	18	23-010201-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм**	м	52,000	191,31	9948
			Накладные расходы			*7,21*	*375*
			Сметная прибыль			*14,17*	*737*
10	19	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	шт	40,000	2046,59	81863
			Накладные расходы			*479,46*	*19178*
			Сметная прибыль			*151,60*	*6064*
11	24	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых тройников**	шт	43,000	3016,77	129721
			Накладные расходы			*707,09*	*30405*
			Сметная прибыль			*223,46*	*9609*
12	28	23-020101-0233 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм**	шт	2,000	3275,38	6551
			Накладные расходы			*123,36*	*247*
			Сметная прибыль			*242,62*	*485*
13	29	23-020103-0303 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80**	шт.	26,000	667,13	17345
			Накладные расходы			*25,13*	*653*
			Сметная прибыль			*49,42*	*1285*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**30**	**23-020103-3401 РСНБ РК 2015**	**Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 32х2,0 мм**	**шт**	**26,000**	**184,97**	**4809**
			Накладные расходы			*6,97*	*181*
			Сметная прибыль			*13,70*	*356*
15	**31**	**23-020101-1005 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**26,000**	**266,63**	**6932**
			Накладные расходы			*10,04*	*261*
			Сметная прибыль			*19,75*	*514*
16	**34**	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокладка сигнальной ленты,проводника-спутника**	**м**	**9773,000**	**344,98**	**3371441**
			Накладные расходы			*82,27*	*804030*
			Сметная прибыль			*25,55*	*249736*
17	**39**	**13-390201-0511 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**122,309**	**2049,55**	**250679**
			Накладные расходы			*576,12*	*70465*
			Сметная прибыль			*151,82*	*18569*
18	**45**	**23-010201-0223 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм**	**м**	**18,000**	**5363,08**	**96535**
			Накладные расходы			*201,99*	*3636*
			Сметная прибыль			*397,27*	*7151*
			ИТОГО:				**14732920**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4426716**
			Сметная прибыль				**1091327**
			Итого с временными		**2,9 %**	**427255,00**	**15160175**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**165549,00**	**15325724**
			Итого с коэфф. (2269/2121)=1,0697784		**1,0697784**		**16395128,60**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с затратами на авторский надзор		**0,002**	**32790**	**16427918,86**
			Итого с НДС		**12 %**	**1971350,26**	**18399269,12**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Бекмуратов Р.Д.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзатасанов М.М. _____

ТОО "Gas Technology"
Технический надзор _____ Сырлыбаев Б.Т.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Замена подземного газопровода среднего давления Ду100 от ГРС-23 до ГРП№35 п.Сенек (2-8)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1459-2/830 от 03.11.2016г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2017 г. № 5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**1161,384**	**123,65**	**143606**
			Накладные расходы			*26,09*	*30301*
			Сметная прибыль			*9,16*	*10637*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**87,416**	**3159,81**	**276218**
			Накладные расходы			*1161,61*	*101543*
			Сметная прибыль			*234,06*	*20461*
3	3	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**939,276**	**18,31**	**17196**
			Накладные расходы			*3,99*	*3749*
			Сметная прибыль			*1,36*	*1274*
4	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**104,364**	**1510,89**	**157683**
			Накладные расходы			*555,44*	*57968*
			Сметная прибыль			*111,92*	*11680*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из песчаного грунта под трубопроводы**	м3	89,200	1895,31	169061
			Накладные расходы			*684,33*	*61042*
			Сметная прибыль			*140,39*	*12523*
6	8	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	км	1,115	520838,82	580735
			Накладные расходы			*163534,39*	*182341*
			Сметная прибыль			*38580,65*	*43017*
7	10	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм**	м	6,000	1841,18	11047
			Накладные расходы			*69,34*	*416*
			Сметная прибыль			*136,38*	*818*
8	11	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	шт	9,000	2046,59	18419
			Накладные расходы			*479,46*	*4315*
			Сметная прибыль			*151,60*	*1364*
9	22	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	**Прокладка сигнальной ленты,проводника-спутника**	м	1115,000	344,98	384647
			Накладные расходы			*82,27*	*91732*
			Сметная прибыль			*25,55*	*28492*
10	23	23-060902-0307 РСНБ РК 2015	**Провод-спутник**	км	1,115	62583,06	69780
			Накладные расходы			*2357,03*	*2628*
			Сметная прибыль			*4635,78*	*5169*
11	24		**Стоимость сигнальной ленты**	п.м	1115,000	11,26	12553
			Накладные расходы			*0,42*	*473*
			Сметная прибыль			*0,83*	*930*
12	27	13-390201-0508 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	23,623	1435,87	33919
			Накладные расходы			*403,33*	*9528*
			Сметная прибыль			*106,36*	*2513*
13	28	11-250115-0101 РСНБ РК 2015	**Секции труб диаметром до 800 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе**	т/км	1,154	1081,10	1248
			Накладные расходы			*198,70*	*229*
			Сметная прибыль			*80,08*	*92*
			ИТОГО:				1876113

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				546265
			Сметная прибыль				138971
			Итого с временными		2,9 %	54407,00	1930520
			Итого с зимними удорожаниями		1,092 %	21081,00	1951601
			Итого с коэфф. (2269/2121)=1,0697784		1,0697784		2087780,61
			Итого с затратами на авторский надзор		0,002	4176	2091956,17
			Итого с НДС		12 %	251034,74	2342990,91

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Бекмуратов Р.Д.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегазинов А.Ш. _____

ТОО "Gas Technology"
Технический надзор _____ Сырлыбаев Б.Т.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Ман**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство подземного газопровода среднего давления Ду100 по ул.Рай с установкой ШГРП с.Жынгылды(для закольцовки) (2-9)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1459-2/830 от 03.11.2016г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2017 г. № 6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2		**Стоимость ГСГО-100 с регулятором давления газа РДГ-1-100/70**	**шт**	**1,000**	**2297293,09**	**2297293**
			Накладные расходы			***86521,51***	***86522***
			Сметная прибыль			***170169,86***	***170170***
			ИТОГО:				**2297293**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**86522**
			Сметная прибыль				**170170**
			Итого с временными		**2,9 %**	**7444,00**	**2304737**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**2884,00**	**2307621**
			Итого с коэфф. (2269/2121)=1,0697784		**1,0697784**		**2468643,12**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с затратами на авторский надзор		**0,002**	**4937**	**2473580,40**
			Итого с НДС		**12 %**	**296829,65**	**2770410,05**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Бекмуратов Р.Д.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзеканов А.Б. _____

ТОО "Gas Technology"
Технический надзор _____ Сырлыбаев Б.Т.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство подземного газопровода среднего давления Ду100(возле школы)с установкой ШГРП с.Шайыр"(2-11)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1459-2/830 от 03.11.2016г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2017г. № 7

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-190201-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка ГСГО с регулятором**	**устройст**	**1,000**	**69927,15**	**69927**
			Накладные расходы			*12643,84*	*12644*
			Сметная прибыль			*5179,79*	*5180*
2	**2**		**Стоимость ГСГО-100 с регулятором давления газа РДГ-1-100/70**	**шт**	**1,000**	**2297293,09**	**2297293**
			Накладные расходы			*86521,51*	*86522*
			Сметная прибыль			*170169,86*	*170170*
3	**3**	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**772,867**	**123,65**	**95566**
			Накладные расходы			*26,09*	*20165*
			Сметная прибыль			*9,16*	*7079*
4	**4**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**58,173**	**3159,81**	**183815**
			Накладные расходы			*1161,61*	*67574*
			Сметная прибыль			*234,06*	*13616*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	м3	694,512	18,31	12715
			Накладные расходы			*3,99*	*2772*
			Сметная прибыль			*1,36*	*942*
6	6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	77,168	1510,89	116593
			Накладные расходы			*555,44*	*42862*
			Сметная прибыль			*111,92*	*8636*
7	7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	208,354	237,37	49456
			Накладные расходы			*78,20*	*16294*
			Сметная прибыль			*17,58*	*3663*
8	8	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из песчаного грунта под трубопроводы**	м3	59,360	1895,31	112505
			Накладные расходы			*684,33*	*40622*
			Сметная прибыль			*140,39*	*8334*
9	12	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	км	0,742	520838,82	386462
			Накладные расходы			*163534,39*	*121343*
			Сметная прибыль			*38580,65*	*28627*
10	14	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	шт	7,000	2046,59	14326
			Накладные расходы			*479,46*	*3356*
			Сметная прибыль			*151,60*	*1061*
11	18	11-220301-0203 РСНБ РК 2015	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием**	км	0,005	1021826,12	5109
			Накладные расходы			*351607,76*	*1758*
			Сметная прибыль			*75690,82*	*378*
12	19	23-010201-0188 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм**	м	5,000	2166,42	10832
			Накладные расходы			*81,59*	*408*
			Сметная прибыль			*160,48*	*802*
13	20	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	т	0,015	1135655,93	16467
			Накладные расходы			*361628,45*	*5244*
			Сметная прибыль			*84122,66*	*1220*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	21	23-020101-0235 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	3,000	4107,73	12323
			Накладные расходы			*154,71*	*464*
			Сметная прибыль			*304,28*	*913*
15	22	23-020101-0615 РСНБ РК 2015	**Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5 мм**	шт	2,000	1180,26	2361
			Накладные расходы			*44,45*	*89*
			Сметная прибыль			*87,43*	*175*
16	23	23-020101-1034 РСНБ РК 2015	**Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-76х3,5 мм**	шт	2,000	672,53	1345
			Накладные расходы			*25,33*	*51*
			Сметная прибыль			*49,82*	*100*
17	24	13-390201-0508 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	15,720	1435,87	22572
			Накладные расходы			*403,33*	*6340*
			Сметная прибыль			*106,36*	*1672*
18	28	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	**Прокладка сигнальной ленты**	м	735,000	344,98	253557
			Накладные расходы			*82,27*	*60469*
			Сметная прибыль			*25,55*	*18782*
19	29		**Стоимость сигнальной ленты**	п.м	735,000	11,26	8275
			Накладные расходы			*0,42*	*312*
			Сметная прибыль			*0,83*	*613*
20	30	23-060902-0307 РСНБ РК 2015	**Провод-спутник**	км	0,735	62583,06	45999
			Накладные расходы			*2357,03*	*1732*
			Сметная прибыль			*4635,78*	*3407*
21	33	11-250115-0101 РСНБ РК 2015	**Секции труб диаметром до 800 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе**	т/км	2,486	1081,10	2687
			Накладные расходы			*198,70*	*494*
			Сметная прибыль			*80,08*	*199*
22	34	11-220301-0106 РСНБ РК 2015	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм(футляр)**	км	0,002	1286308,03	2573

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*407373,97*	*815*
			Сметная прибыль			*95282,08*	*191*
23	**35**	**23-010201-0231 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм**	**м**	**2,000**	**4787,93**	**9576**
			Накладные расходы			*180,32*	*361*
			Сметная прибыль			*354,66*	*709*
24	**72**	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм**	**шт**	**2,000**	**2429,47**	**4859**
			Накладные расходы			*427,71*	*855*
			Сметная прибыль			*179,96*	*360*
25	**73**	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**	**м**	**5,000**	**527,33**	**2637**
			Накладные расходы			*86,44*	*432*
			Сметная прибыль			*39,06*	*195*
			ИТОГО:				**3739829**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**493977**
			Сметная прибыль				**277025**
			Итого с временными		**2,9 %**	**49278,00**	**3789107**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**19094,00**	**3808201**
			Итого с коэфф. (2269/2121)=1,0697784		**1,0697784**		**4073931,20**
			Итого с затратами на авторский надзор		**0,002**	**8148**	**4082079,06**
			Итого с НДС		**12 %**	**489849,49**	**4571928,55**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Бекмуратов Р.Д.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегалиев М.М. _____

ТОО "Gas Technology"
Технический надзор _____ Сырлыбаев Б.Т.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шанр, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция надземного газопровода низкого давления Ду89 ул.Рай с.Жангылды на подземное исполнение из ПЭ труб Ду160" (2-14)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1459-2/830 от 03.11.2016г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2017г. № 8

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	880,152	123,65	108832
			Накладные расходы			*26,09*	*22964*
			Сметная прибыль			*9,16*	*8062*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3	66,248	3159,81	209331
			Накладные расходы			*1161,61*	*76954*
			Сметная прибыль			*234,06*	*15506*
3	3	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	м3	790,920	18,31	14480
			Накладные расходы			*3,99*	*3157*
			Сметная прибыль			*1,36*	*1073*
4	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	87,880	1510,89	132777
			Накладные расходы			*555,44*	*48812*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*111,92*	*9835*
5	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	237,276	237,37	56321
			Накладные расходы			*78,20*	*18556*
			Сметная прибыль			*17,58*	*4172*
6	6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания из песчаного грунта под трубопроводы	м3	68,800	1895,31	130397
			Накладные расходы			*684,33*	*47082*
			Сметная прибыль			*140,39*	*9659*
7	8	23-040201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные 30с41нж, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,000	28323,96	56648
			Накладные расходы			*1066,75*	*2133*
			Сметная прибыль			*2098,07*	*4196*
8	9	23-020103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	1746,01	6984
			Накладные расходы			*65,76*	*263*
			Сметная прибыль			*129,33*	*517*
9	10	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,845	678009,34	572918
			Накладные расходы			*209445,64*	*176982*
			Сметная прибыль			*50222,91*	*42438*
10	12	11-220301-0205 РСНБ РК 2015	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	0,002	1348777,19	2698
			Накладные расходы			*452064,47*	*904*
			Сметная прибыль			*99909,42*	*200*
11	13	11-220301-0202 РСНБ РК 2015	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	км	0,010	965819,57	9658
			Накладные расходы			*333990,19*	*3340*
			Сметная прибыль			*71542,19*	*715*
12	14	23-010201-0223 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	2,000	5363,08	10726
			Накладные расходы			*201,99*	*404*
			Сметная прибыль			*397,27*	*795*
13	15	23-010201-0173 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	10,000	1780,12	17801
			Накладные расходы			*67,04*	*670*
			Сметная прибыль			*131,86*	*1319*
14	16	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	4,000	186,26	745

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*46,03*	*184*
			Сметная прибыль			*13,80*	*55*
15	**17**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза**	**м2**	**4,000**	**130,08**	**520**
			Накладные расходы			*29,01*	*116*
			Сметная прибыль			*9,64*	*39*
16	**18**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	**шт**	**11,000**	**2046,59**	**22512**
			Накладные расходы			*479,46*	*5274*
			Сметная прибыль			*151,60*	*1668*
17	**21**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	**т**	**0,020**	**1135655,93**	**23167**
			Накладные расходы			*361628,45*	*7377*
			Сметная прибыль			*84122,66*	*1716*
18	**22**	**23-020101-0174 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм**	**шт**	**3,000**	**800,37**	**2401**
			Накладные расходы			*30,14*	*90*
			Сметная прибыль			*59,29*	*178*
19	**23**	**23-020101-0235 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,000**	**4107,73**	**4108**
			Накладные расходы			*154,71*	*155*
			Сметная прибыль			*304,28*	*304*
20	**24**	**23-020101-1057 РСНБ РК 2015**	**Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-89х3,5 мм**	**шт**	**2,000**	**1580,90**	**3162**
			Накладные расходы			*59,54*	*119*
			Сметная прибыль			*117,10*	*234*
21	**25**	**23-020101-0615 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**1,000**	**1180,26**	**1180**
			Накладные расходы			*44,45*	*44*
			Сметная прибыль			*87,43*	*87*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	26	13-390201-0511 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	17,903	2049,55	36692
			Накладные расходы			*576,12*	*10314*
			Сметная прибыль			*151,82*	*2718*
23	27	11-250115-0101 РСНБ РК 2015	**Секции труб диаметром до 800 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе**	т/км	2,831	1081,10	3060
			Накладные расходы			*198,70*	*562*
			Сметная прибыль			*80,08*	*227*
24	28	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	**Прокладка сигнальной ленты**	м	825,000	344,98	284604
			Накладные расходы			*82,27*	*67873*
			Сметная прибыль			*25,55*	*21082*
25	29		**Стоимость сигнальной ленты**	п.м	825,000	11,26	9288
			Накладные расходы			*0,42*	*350*
			Сметная прибыль			*0,83*	*688*
26	30	23-060902-0307 РСНБ РК 2015	**Провод-спутник**	км	0,825	62583,06	51631
			Накладные расходы			*2357,03*	*1945*
			Сметная прибыль			*4635,78*	*3825*
27	31	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов**	т	0,001	149858,87	78
			Накладные расходы			*52197,07*	*27*
			Сметная прибыль			*11100,66*	*6*
28	32	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	**Опоры скользящие**	т	0,001	272665,12	142
			Накладные расходы			*10269,22*	*5*
			Сметная прибыль			*20197,42*	*11*
29	34	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,024	815630,11	19575
			Накладные расходы			*247093,26*	*5930*
			Сметная прибыль			*60417,05*	*1450*
30	35	23-010502-0820 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	24,240	8964,52	217300
			Накладные расходы			*337,63*	*8184*
			Сметная прибыль			*664,04*	*16096*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	**36**	**11-221401-0302 РСНБ РК 2015**	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм**	**м**	**24,000**	**2030,94**	**48743**
			Накладные расходы			*688,44*	*16523*
			Сметная прибыль			*150,44*	*3611*
32	**37**	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм**	**футляр**	**4,000**	**9495,09**	**37980**
			Накладные расходы			*1181,73*	*4727*
			Сметная прибыль			*703,34*	*2813*
33	**38**	**23-021103-0606 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 200**	**шт.**	**12,000**	**11196,49**	**134358**
			Накладные расходы			*421,69*	*5060*
			Сметная прибыль			*829,37*	*9952*
			ИТОГО:				**2230819**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**537082**
			Сметная прибыль				**165246**
			Итого с временными		**2,9 %**	**64694,00**	**2295513**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**25067,00**	**2320580**
			Итого с коэфф. (2269/2121)=1,0697784		**1,0697784**		**2482506,37**
			Итого с затратами на авторский надзор		**0,002**	**4965**	**2487471,38**
			Итого с НДС		**12 %**	**298496,57**	**2785967,95**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Бекмуратов Р.Д.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М. _____

ТОО "Gas Technology"
Технический надзор _____ Сырлыбаев Б.Т.

Форма 2-18

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Замена существующей РП №5-1(работающей с высокого давления на среднее) на ПГБ-13-2В-У1 с.Онды"(2-17)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1459-2/830 от 03.11.2016г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2017г. № 9

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-190201-0105 РСНБ РК 2015	Установка ПГБ с регулятором	устройст	1,000	69927,15	69927
			Накладные расходы			*12643,84*	*12644*
			Сметная прибыль			*5179,79*	*5180*
2	2		Стоимость ПГБ-100 с регулятором давления газа РДГ-100	шт	1,000	8409314,16	8409314
			Накладные расходы			*316714,74*	*316715*
			Сметная прибыль			*622912,16*	*622912*
3	3	13-121101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	7736,64	7737
			Накладные расходы			*2052,14*	*2052*
			Сметная прибыль			*573,08*	*573*
4	4	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные 30с41нж, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,000	17033,81	17034
			Накладные расходы			*641,53*	*642*
			Сметная прибыль			*1261,76*	*1262*
5	5	23-020103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	1232,45	2465
			Накладные расходы			*46,42*	*93*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*91,29*	*183*
6	6	13-121101-0110 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	11127,53	11128
			Накладные расходы			*2804,03*	*2804*
			Сметная прибыль			*824,26*	*824*
7	7	23-040201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные 30с41нж PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,000	37354,40	37354
			Накладные расходы			*1406,86*	*1407*
			Сметная прибыль			*2766,99*	*2767*
8	8	23-020103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	2567,05	5134
			Накладные расходы			*96,68*	*193*
			Сметная прибыль			*190,15*	*380*
9	9	13-120101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	т	0,500	2458,47	1229
			Накладные расходы			*591,19*	*296*
			Сметная прибыль			*182,11*	*91*
10	10	13-120101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	2,200	2827,44	6220
			Накладные расходы			*682,24*	*1501*
			Сметная прибыль			*209,44*	*461*
11	11	13-120101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 20 мм(продувочная свеча)	м	4,000	2106,67	8427
			Накладные расходы			*502,63*	*2011*
			Сметная прибыль			*156,05*	*624*
12	12	23-011306-0102 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 20 мм	м	4,000	166,66	667
			Накладные расходы			*6,28*	*25*
			Сметная прибыль			*12,35*	*49*
13	13	23-010101-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	2,200	1553,09	3417
			Накладные расходы			*58,49*	*129*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*115,04*	*253*
14	14	23-010101-0213 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	0,500	903,46	452
			Накладные расходы			*34,03*	*17*
			Сметная прибыль			*66,92*	*33*
15	15	23-021199-9910 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	т	0,010	364781,80	3502
			Накладные расходы			*13738,55*	*132*
			Сметная прибыль			*27020,87*	*259*
16	16	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	**Опоры скользящие**	т	0,002	272665,12	485
			Накладные расходы			*10269,22*	*18*
			Сметная прибыль			*20197,42*	*36*
17	17	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	**Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/**	шт	20,000	16436,26	328725
			Накладные расходы			*3066,63*	*61333*
			Сметная прибыль			*1217,50*	*24350*
18	18	21-130810-0201 РСНБ РК 2015	**Пленка радиографическая РТ-5**	дм2	220,000	341,05	75030
			Накладные расходы			*12,84*	*2826*
			Сметная прибыль			*25,26*	*5558*
19	31	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	**Металлоконструкции стоек ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,073	171114,93	12450
			Накладные расходы			*62924,73*	*4578*
			Сметная прибыль			*12675,18*	*922*
20	32	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость м/конструкций опор**	т	0,073	436260,43	31742
			Накладные расходы			*16430,60*	*1195*
			Сметная прибыль			*32315,59*	*2351*
21	33	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,965	93,13	183
			Накладные расходы			*23,01*	*45*
			Сметная прибыль			*6,90*	*14*
22	34	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,965	65,04	128
			Накладные расходы			*14,51*	*28*
			Сметная прибыль			*4,82*	*9*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	35	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных фундаментов-столбов,бетон В15 фундамент Ф2**	м3	0,576	30015,11	17289
			Накладные расходы			*3544,08*	*2041*
			Сметная прибыль			*2223,34*	*1281*
24	36	11-070111-0108 РСНБ РК 2015	**Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7 м**	м	4,000	6422,43	25690
			Накладные расходы			*1734,56*	*6938*
			Сметная прибыль			*475,74*	*1903*
25	37	21-050308-0123 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80**	м2	4,525	342,22	1549
			Накладные расходы			*12,89*	*58*
			Сметная прибыль			*25,35*	*115*
26	38	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость м/конструкций крепления**	т	0,020	436260,43	8677
			Накладные расходы			*16430,60*	*327*
			Сметная прибыль			*32315,59*	*643*
27	39	21-050201-0117 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 ммх 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	0,036	138895,48	4991
			Накладные расходы			*5231,13*	*188*
			Сметная прибыль			*10288,55*	*370*
28	40	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	м2	3,770	186,26	702
			Накладные расходы			*46,03*	*174*
			Сметная прибыль			*13,80*	*52*
29	41	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза**	м2	3,770	130,08	490
			Накладные расходы			*29,01*	*109*
			Сметная прибыль			*9,64*	*36*
30	44	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм**	шт	2,000	2429,47	4859
			Накладные расходы			*427,71*	*855*
			Сметная прибыль			*179,96*	*360*
31	45	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**	м	5,000	527,33	2637
			Накладные расходы			*86,44*	*432*
			Сметная прибыль			*39,06*	*195*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	**46**	**13-080208-0203 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100мм2**	**м**	**4,000**	**454,32**	**1817**
			Накладные расходы			*82,74*	*331*
			Сметная прибыль			*33,65*	*135*
33	**47**	**21-050301-0106 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,012**	**113810,43**	**1366**
			Накладные расходы			*4286,37*	*51*
			Сметная прибыль			*8430,40*	*101*
34	**48**	**21-050106-9902 РСНБ РК 2015**	**Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,010**	**189133,79**	**1789**
			Накладные расходы			*7123,23*	*67*
			Сметная прибыль			*14009,91*	*133*
			ИТОГО:				**9104605**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**422256**
			Сметная прибыль				**674416**
			Итого с временными		**2,9 %**	**47413,00**	**9152018**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**18371,00**	**9170389**
			Итого с коэфф. (2269/2121)=1,0697784		**1,0697784**		**9810284,13**
			Итого с затратами на авторский надзор		**0,002**	**19621**	**9829904,70**
			Итого с НДС		**12 %**	**1179588,56**	**11009493,26**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Бекмуратов Р.Д.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М. _____

ТОО "Gas Technology"
Технический надзор _____ Сырлыбаев Б.Т.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Овды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Замена надземного газопровода среднего давления Ду76 от ШГРП2 по мкр.Жана Орпа мкр.Ащыбулак с.Шетпе на подземное исполнение из ПЭ труб Ду160 (2-18)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1459-2/830 от 03.11.2016г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2017г. № 10

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**2055,077**	**123,65**	**254112**
			Накладные расходы			*26,09*	*53619*
			Сметная прибыль			*9,16*	*18823*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**154,683**	**3159,81**	**488769**
			Накладные расходы			*1161,61*	*179682*
			Сметная прибыль			*234,06*	*36205*
3	3	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**1846,728**	**18,31**	**33810**
			Накладные расходы			*3,99*	*7372*
			Сметная прибыль			*1,36*	*2504*
4	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**205,192**	**1510,89**	**310024**
			Накладные расходы			*555,44*	*113971*
			Сметная прибыль			*111,92*	*22965*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	554,018	237,37	131505
			Накладные расходы			*78,20*	*43326*
			Сметная прибыль			*17,58*	*9741*
6	6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания из песчаного грунта под трубопроводы	м3	157,840	1895,31	299155
			Накладные расходы			*684,33*	*108014*
			Сметная прибыль			*140,39*	*22160*
7	7	11-220301-0205 РСНБ РК 2015	Укладка стальных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	0,005	1348777,19	6744
			Накладные расходы			*452064,47*	*2260*
			Сметная прибыль			*99909,42*	*500*
8	8	23-010201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	5,000	3103,35	15517
			Накладные расходы			*116,88*	*584*
			Сметная прибыль			*229,88*	*1149*
9	9	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	1,973	678009,34	1337712
			Накладные расходы			*209445,64*	*413236*
			Сметная прибыль			*50222,91*	*99090*
10	11	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	9,000	2046,59	18419
			Накладные расходы			*479,46*	*4315*
			Сметная прибыль			*151,60*	*1364*
11	23	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты,провода-спутника	м	1965,000	344,98	677876
			Накладные расходы			*82,27*	*161662*
			Сметная прибыль			*25,55*	*50213*
12	24		Стоимость сигнальной ленты	п.м	1965,000	11,26	22122
			Накладные расходы			*0,42*	*833*
			Сметная прибыль			*0,83*	*1639*
13	25	23-060902-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,965	62583,06	122976
			Накладные расходы			*2357,03*	*4632*
			Сметная прибыль			*4635,78*	*9109*
14	30	11-250115-0101 РСНБ РК 2015	Секции труб диаметром до 800 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе	т/км	26,438	1081,10	28582

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*198,70*	*5253*
			Сметная прибыль			*80,08*	*2117*
15	**31**	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,012**	**815630,11**	**9788**
			Накладные расходы			*247093,26*	*2965*
			Сметная прибыль			*60417,05*	*725*
16	**33**	**11-221401-0302 РСНБ РК 2015**	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм**	**м**	**12,000**	**2030,94**	**24371**
			Накладные расходы			*688,44*	*8261*
			Сметная прибыль			*150,44*	*1805*
			ИТОГО:				3781483
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1109986**
			Сметная прибыль				**280110**
			Итого с временными		**2,9 %**	**109663,00**	**3891146**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**42491,00**	**3933637**
			Итого с коэфф. (2269/2121)=1,0697784		**1,0697784**		**4208119,92**
			Итого с затратами на авторский надзор		**0,002**	**8416**	**4216536,16**
			Итого с НДС		**12 %**	**505984,34**	**4722520,50**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Бекмуратов Р.Д.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегазинов А.Н. _____

ТОО "Gas Technology"
Технический надзор _____ Сырлыбаев Б.Т.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция надземного газопровода низкого давления Ду108 мкр.ЖанаОрда на подземное исполнение из ПЭ труб Д160 с.Шетпе (2-19)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1459-2/830 от 03.11.2016г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2017г.№ 11

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2807,268	123,65	347121
			Накладные расходы			*26,09*	*73244*
			Сметная прибыль			*9,16*	*25713*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	211,300	3159,81	667667
			Накладные расходы			*1161,61*	*245448*
			Сметная прибыль			*234,06*	*49457*
3	6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания из песчаного грунта под трубопроводы	м3	215,612	1895,31	408651
			Накладные расходы			*684,33*	*147549*
			Сметная прибыль			*140,39*	*30270*
4	7	11-220901-0203 РСНБ РК 2015	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	2,000	6636,88	13274
			Накладные расходы			*2110,54*	*4221*
			Сметная прибыль			*491,62*	*983*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	8	23-040201-1504 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные 30с41нж PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	2,000	70305,36	140611
			Накладные расходы			*2647,87*	*5296*
			Сметная прибыль			*5207,80*	*10416*
6	9	23-020103-0312 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	шт.	4,000	4004,96	16020
			Накладные расходы			*150,84*	*603*
			Сметная прибыль			*296,66*	*1187*
7	10	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм**	км	2,695	678009,34	1827337
			Накладные расходы			*209445,64*	*564487*
			Сметная прибыль			*50222,91*	*135358*
8	11	11-220301-0205 РСНБ РК 2015	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием**	км	0,004	1348777,19	5395
			Накладные расходы			*452064,47*	*1808*
			Сметная прибыль			*99909,42*	*400*
9	13	23-010201-0219 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм**	м	4,000	3103,35	12413
			Накладные расходы			*116,88*	*468*
			Сметная прибыль			*229,88*	*920*
10	14	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	шт	30,000	2046,59	61398
			Накладные расходы			*479,46*	*14384*
			Сметная прибыль			*151,60*	*4548*
11	18	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	т	0,024	1135655,93	27710
			Накладные расходы			*361628,45*	*8824*
			Сметная прибыль			*84122,66*	*2053*
12	19	23-020101-0235 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	4,000	4107,73	16431
			Накладные расходы			*154,71*	*619*
			Сметная прибыль			*304,28*	*1217*
13	22	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	**Прокладка сигнальной ленты,проводника-спутника**	м	2770,000	344,98	955581
			Накладные расходы			*82,27*	*227890*
			Сметная прибыль			*25,55*	*70784*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**23**	**23-060902-0307 РСНБ РК 2015**	**Провод-спутник**	**км**	**2,770**	**62583,06**	**173355**
			Накладные расходы			*2357,03*	*6529*
			Сметная прибыль			*4635,78*	*12841*
15	**24**		**Стоимость сигнальной ленты**	**п.м**	**2770,000**	**11,26**	**31184**
			Накладные расходы			*0,42*	*1174*
			Сметная прибыль			*0,83*	*2310*
16	**25**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т**	**т**	**0,005**	**149858,87**	**791**
			Накладные расходы			*52197,07*	*276*
			Сметная прибыль			*11100,66*	*59*
17	**26**	**21-060510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,005**	**272665,12**	**1440**
			Накладные расходы			*10269,22*	*54*
			Сметная прибыль			*20197,42*	*107*
18	**27**	**13-390201-0511 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**64,477**	**2049,55**	**132149**
			Накладные расходы			*576,12*	*37147*
			Сметная прибыль			*151,82*	*9789*
19	**30**	**11-250115-0101 РСНБ РК 2015**	**Секции труб диаметром до 800 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе**	**т/км**	**17,913**	**1081,10**	**19365**
			Накладные расходы			*198,70*	*3559*
			Сметная прибыль			*80,08*	*1434*
20	**31**	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,075**	**815630,11**	**61172**
			Накладные расходы			*247093,26*	*18532*
			Сметная прибыль			*60417,05*	*4531*
21	**32**	**23-010502-0820 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**75,000**	**8964,52**	**672339**
			Накладные расходы			*337,63*	*25322*
			Сметная прибыль			*664,04*	*49803*
22	**35**	**23-021103-0606 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 200**	**шт.**	**36,000**	**11196,49**	**403073**
			Накладные расходы			*421,69*	*15181*
			Сметная прибыль			*829,37*	*29857*
			ИТОГО:				**5994478**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1402614**
			Сметная прибыль				**444035**
			Итого с временными		**2,9 %**	**173840,00**	**6168318**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**67358,00**	**6235676**
			Итого с коэфф. (2269/2121)=1,0697784		**1,0697784**		**6670791,53**
			Итого с затратами на авторский надзор		**0,002**	**13342**	**6684133,12**
			Итого с НДС		**12 %**	**802095,97**	**7486229,09**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Бекмуратов Р.Д.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегюзенов М.М. _____

ТОО "Gas Technology"
Технический надзор _____ Сырлыбаев Б.Т.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция надземного газопровода низкого давления Ду57 мкр.Ащыбулак-1 на подземное исполнение из ПЭ труб Ду160 в с.Шетпе " (2-20)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1459-2/830 от 03.11.2016г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2017г.№ 12

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	2102,730	123,65	260004
			Накладные расходы			*26,09*	*54862*
			Сметная прибыль			*9,16*	*19260*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3	158,270	3159,81	500103
			Накладные расходы			*1161,61*	*183848*
			Сметная прибыль			*234,06*	*37045*
3	3	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	м3	1889,550	18,31	34594
			Накладные расходы			*3,99*	*7543*
			Сметная прибыль			*1,36*	*2563*
4	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	221,000	1510,89	333908
			Накладные расходы			*555,44*	*122751*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*111,92*	*24734*
5	**5**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**477,360**	**237,37**	**113309**
			Накладные расходы			*78,20*	*37331*
			Сметная прибыль			*17,58*	*8393*
6	**6**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство основания из песчаного грунта под трубопроводы**	**м3**	**170,000**	**1895,31**	**322202**
			Накладные расходы			*684,33*	*116336*
			Сметная прибыль			*140,39*	*23867*
7	**8**	**23-040201-1504 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2,000**	**70305,36**	**140611**
			Накладные расходы			*2647,87*	*5296*
			Сметная прибыль			*5207,80*	*10416*
8	**9**	**23-020103-0312 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,000**	**4004,96**	**16020**
			Накладные расходы			*150,84*	*603*
			Сметная прибыль			*296,66*	*1187*
9	**13**	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм**	**км**	**2,000**	**678009,34**	**1356019**
			Накладные расходы			*209445,64*	*418891*
			Сметная прибыль			*50222,91*	*100446*
10	**16**	**23-010201-0223 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм**	**м**	**16,000**	**5363,08**	**85809**
			Накладные расходы			*201,99*	*3232*
			Сметная прибыль			*397,27*	*6356*
11	**19**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	**шт**	**45,000**	**2046,59**	**92096**
			Накладные расходы			*479,46*	*21575*
			Сметная прибыль			*151,60*	*6822*
12	**20**	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых тройников**	**шт**	**5,000**	**3016,77**	**15084**
			Накладные расходы			*707,09*	*3535*
			Сметная прибыль			*223,46*	*1117*
13	**27**	**23-020101-0763 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**2,000**	**15749,62**	**31499**
			Накладные расходы			*593,17*	*1186*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1166,64*	*2333*
14	28	23-020101-0235 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	7,000	4107,73	28754
			Накладные расходы			*154,71*	*1083*
			Сметная прибыль			*304,28*	*2130*
15	29	13-390201-0511 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	45,021	2049,55	92273
			Накладные расходы			*576,12*	*25938*
			Сметная прибыль			*151,82*	*6835*
16	30	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	**Прокладка сигнальной ленты**	м	2000,000	344,98	689950
			Накладные расходы			*82,27*	*164541*
			Сметная прибыль			*25,55*	*51107*
17	31		**Стоимость сигнальной ленты**	п.м	2100,000	11,26	23642
			Накладные расходы			*0,42*	*890*
			Сметная прибыль			*0,83*	*1751*
18	32	23-060902-0307 РСНБ РК 2015	**Провод-спутник**	км	2,100	62583,06	131424
			Накладные расходы			*2357,03*	*4950*
			Сметная прибыль			*4635,78*	*9735*
19	36	11-250115-0101 РСНБ РК 2015	**Секции труб диаметром до 800 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе**	т/км	17,914	1081,10	19366
			Накладные расходы			*198,70*	*3559*
			Сметная прибыль			*80,08*	*1435*
20	43	23-010502-0821 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	20,000	11033,84	220677
			Накладные расходы			*415,56*	*8311*
			Сметная прибыль			*817,32*	*16346*
			ИТОГО:				4507345
			В том числе :				
			Накладные расходы				1186263
			Сметная прибыль				333878
			Итого с временными		2,9 %	130713,00	4638058
			Итого с зимними удорожаниями		1,092 %	50648,00	4688706

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с коэфф. (2269/2121)=1,0697784		**1,0697784**		**5015876,43**
			Итого с затратами на авторский надзор		**0,002**	**10032**	**5025908,19**
			Итого с НДС		**12 %**	**603108,98**	**5629017,17**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Бекмуратов Р.Д.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.А. _____

ТОО "Gas Technology"
Технический надзор _____ Сырлыбаев Б.Т.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Замена существующей ШРП №2(работающей с высокого давления на среднее) на ПГБ-13-2В-У1 с.Шетпе" мкр.Жана Орна (2-21)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1459-2/830** от **03.11.2016г.**

Акт приемки выполненных работ за июль 2017г. № 13

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**2**		**Стоимость ПГБ-100 с регулятором давления газа РДГ-100**	**шт**	**1,000**	**8409314,16**	**8409314**
			Накладные расходы			***316714,74***	***316715***
			Сметная прибыль			***622912,16***	***622912***
			ИТОГО:				**8409314**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**316715**
			Сметная прибыль				**622912**
			Итого с временными		**2,9 %**	**27249,00**	**8436563**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**10558,00**	**8447121**
			Итого с коэфф. (2269/2121)=1,0697784		**1,0697784**		**9036547,64**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с затратами на авторский надзор		**0,002**	**18073**	**9054620,74**
			Итого с НДС		**12 %**	**1086554,49**	**10141175,23**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Бекмуратов Р.Д.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегаванов А.Б. _____

ТОО "Gas Technology"
Технический надзор _____ Сырлыбаев Б.Т.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шанр, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция межпоселкового газопровода высокого,среднего давления и внутрипоселкового газопровода низкого давления с.Касбулак-с.Жармыш (2-25)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1459-2/830 от 03.11.2016г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2017г. № 14

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Межпоселковый газопровод высокого давления				
1	**1**	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**21753,512**	**123,65**	**2689841**
			Накладные расходы			***26,09***	***567566***
			Сметная прибыль			***9,16***	***199247***
2	**2**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**1637,361**	**3159,81**	**5173748**
			Накладные расходы			***1161,61***	***1901977***
			Сметная прибыль			***234,06***	***383241***
			ИТОГО:				**7863589**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2469544**
			Сметная прибыль				**582488**
			Итого с временными		**2,9 %**	**228044,00**	**8091633**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**88361,00**	**8179994**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с коэфф. (2269/2121)=1,0697784		**1,0697784**		**8750780,95**
			Итого с затратами на авторский надзор		**0,002**	**17502**	**8768282,51**
			Итого с НДС		**12 %**	**1052193,90**	**9820476,41**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Бекмуратов Р.Д.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М. _____

ТОО "Gas Technology"
Технический надзор _____ Сырлыбаев Б.Т.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция межпоселкового газопровода высокого давления Шетпе-Тущыбек (2-26)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1459-2/830** от **03.11.2016г.**

Акт приемки выполненных работ за июль 2017г.№ 15

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	37281,840	123,65	4609932
			Накладные расходы			*26,09*	*972713*
			Сметная прибыль			*9,16*	*341476*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3	2806,160	3159,81	8866930
			Накладные расходы			*1161,61*	*3259667*
			Сметная прибыль			*234,06*	*656810*
3	3	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	м3	8659,008	18,31	158530
			Накладные расходы			*3,99*	*34565*
			Сметная прибыль			*1,36*	*11743*
4	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	1924,224	1510,89	2907300
			Накладные расходы			*555,44*	*1068784*
			Сметная прибыль			*111,92*	*215356*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	5195,4048	237,37	1233215
			Накладные расходы			*78,20*	*406299*
			Сметная прибыль			*17,58*	*91349*
6	6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из песчаного грунта под трубопроводы**	м3	801,760	1895,31	1519581
			Накладные расходы			*684,33*	*548666*
			Сметная прибыль			*140,39*	*112562*
7	7	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм**	км	10,000	678009,34	6780093
			Накладные расходы			*209445,64*	*2094456*
			Сметная прибыль			*50222,91*	*502229*
8	25	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	**Прокладка сигнальной ленты,проводника-спутника**	м	10000,000	344,98	3449751
			Накладные расходы			*82,27*	*822706*
			Сметная прибыль			*25,55*	*255537*
9	26		**Стоимость сигнальной ленты**	п.м	20000,000	11,26	225158
			Накладные расходы			*0,42*	*8480*
			Сметная прибыль			*0,83*	*16678*
10	27	23-060902-0307 РСНБ РК 2015	**Провод-спутник**	км	20,000	62583,06	1251661
			Накладные расходы			*2357,03*	*47141*
			Сметная прибыль			*4635,78*	*92716*
11	32	13-390201-0512 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	212,000	4020,27	852298
			Накладные расходы			*1149,27*	*243646*
			Сметная прибыль			*297,80*	*63133*
12	34	11-250115-0101 РСНБ РК 2015	**Секции труб диаметром до 800 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе**	т/км	637,399	1081,10	689090
			Накладные расходы			*198,70*	*126652*
			Сметная прибыль			*80,08*	*51044*
13	36	23-010201-0231 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм**	м	2,000	4787,93	9576
			Накладные расходы			*180,32*	*361*
			Сметная прибыль			*354,66*	*709*
			ИТОГО:				32553116

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**9634136**
			Сметная прибыль				**2411342**
			Итого с временными		**2,9 %**	**944040,00**	**33497156**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**365789,00**	**33862945**
			Итого с коэфф. (2269/2121)=1,0697784		**1,0697784**		**36225847,34**
			Итого с затратами на авторский надзор		**0,002**	**72452**	**36298299,04**
			Итого с НДС		**12 %**	**4355795,88**	**40654094,92**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Бекмуратов Р.Д.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегалиев А.Ю. _____

ТОО "Gas Technology"
Технический надзор _____ Сырлыбаев Б.Т.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция межпоселкового газопровода высокого давления с.Шетпе-с.Шайыр(2-27)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1459-2/830 от 03.11.2016г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2017 г. № 16

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**50430,522**	**123,65**	**6235778**
			Накладные расходы			***26,09***	***1315772***
			Сметная прибыль			***9,16***	***461909***
2	**2**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**3795,846**	**3159,81**	**11994148**
			Накладные расходы			***1161,61***	***4409297***
			Сметная прибыль			***234,06***	***888455***
3	**3**	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**46544,299**	**18,31**	**852137**
			Накладные расходы			***3,99***	***185794***
			Сметная прибыль			***1,36***	***63121***
4	**4**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**5171,589**	**1510,89**	**7813727**
			Накладные расходы			***555,44***	***2872488***
			Сметная прибыль			***111,92***	***578795***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**5**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**13963,290**	**237,37**	**3314418**
			Накладные расходы			*78,20*	*1091978*
			Сметная прибыль			*17,58*	*245512*
6	**6**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство основания из песчаного грунта под трубопроводы**	**м3**	**2510,480**	**1895,31**	**4758130**
			Накладные расходы			*684,33*	*1717991*
			Сметная прибыль			*140,39*	*352454*
7	**8**	**23-040201-1504 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные 30с41нж PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**4,000**	**70305,36**	**281221**
			Накладные расходы			*2647,87*	*10591*
			Сметная прибыль			*5207,80*	*20831*
8	**9**	**23-020103-0312 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8,000**	**4004,96**	**32040**
			Накладные расходы			*150,84*	*1207*
			Сметная прибыль			*296,66*	*2373*
9	**10**	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм**	**км**	**31,381**	**678009,34**	**21276611**
			Накладные расходы			*209445,64*	*6572614*
			Сметная прибыль			*50222,91*	*1576045*
10	**13**	**23-010201-0219 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм**	**м**	**3,500**	**3103,35**	**10862**
			Накладные расходы			*116,88*	*409*
			Сметная прибыль			*229,88*	*805*
11	**14**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	**шт**	**19,000**	**2046,59**	**38885**
			Накладные расходы			*479,46*	*9110*
			Сметная прибыль			*151,60*	*2880*
12	**18**	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых тройников**	**шт**	**1,000**	**3016,77**	**3017**
			Накладные расходы			*707,09*	*707*
			Сметная прибыль			*223,46*	*223*
13	**21**	**23-020101-0633 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**1,000**	**7059,74**	**7060**
			Накладные расходы			*265,89*	*266*
			Сметная прибыль			*522,94*	*523*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	22	23-020101-1052 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1,000	1559,55	1560
			Накладные расходы			*58,74*	*59*
			Сметная прибыль			*115,52*	*116*
15	23	23-020101-1057 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1,000	1580,90	1581
			Накладные расходы			*59,54*	*60*
			Сметная прибыль			*117,10*	*117*
16	24	23-020101-0235 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	3,000	4107,73	12323
			Накладные расходы			*154,71*	*464*
			Сметная прибыль			*304,28*	*913*
17	27	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	**Прокладка сигнальной ленты,проводника-спутника**	м	31325,000	344,98	10806344
			Накладные расходы			*82,27*	*2577126*
			Сметная прибыль			*25,55*	*800470*
18	28	23-060902-0307 РСНБ РК 2015	**Провод-спутник**	км	31,325	62583,06	1960414
			Накладные расходы			*2357,03*	*73834*
			Сметная прибыль			*4635,78*	*145216*
19	29		**Стоимость сигнальной ленты**	п.м	31325,000	11,26	352654
			Накладные расходы			*0,42*	*13282*
			Сметная прибыль			*0,83*	*26123*
20	32	13-390201-0511 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	713,205	2049,55	1461749
			Накладные расходы			*576,12*	*410892*
			Сметная прибыль			*151,82*	*108278*
21	33	11-250210-0103 РСНБ РК 2015	**Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 150 мм**	км	31,381	1413176,82	44346902

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*231187,07*	*7254881*
			Сметная прибыль			*104679,76*	*3284956*
22	**35**	**11-250115-0101 РСНБ РК 2015**	**Секции труб диаметром до 800 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе**	**т/км**	**4001,705**	**1081,10**	**4326231**
			Накладные расходы			*198,70*	*795147*
			Сметная прибыль			*80,08*	*320462*
			ИТОГО:				**119887792**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**29313969**
			Сметная прибыль				**8880577**
			Итого с временными		**2,9 %**	**3476746,00**	**123364538**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**1347141,00**	**124711679**
			Итого с коэфф. (2269/2121)=1,0697784		**1,0697784**		**133413861,22**
			Итого с затратами на авторский надзор		**0,002**	**266828**	**133680688,94**
			Итого с НДС		**12 %**	**16041682,67**	**149722371,62**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Бекмуратов Р.Д.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегазанов М.Ш. _____

ТОО "Gas Technology"
Технический надзор _____ Сырлыбаев Б.Т.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция межпоселкового газопровода высокого давления с.Тущыбек-Жынгылды (2-28)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1459-2/830 от 03.11.2016г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2017г.№ 17

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	33731,770	123,65	4170963
			Накладные расходы			*26,09*	*880089*
			Сметная прибыль			*9,16*	*308960*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3	2538,950	3159,81	8022598
			Накладные расходы			*1161,61*	*2949274*
			Сметная прибыль			*234,06*	*594267*
3	3	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	м3	10896,329	18,31	199491
			Накладные расходы			*3,99*	*43496*
			Сметная прибыль			*1,36*	*14777*
4	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	1210,703	1510,89	1829245
			Накладные расходы			*555,44*	*672469*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*111,92*	*135500*
5	**5**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**3268,899**	**237,37**	**775927**
			Накладные расходы			*78,20*	*255639*
			Сметная прибыль			*17,58*	*57476*
6	**6**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство основания из песчаного грунта под трубопроводы**	**м3**	**671,680**	**1895,31**	**1273040**
			Накладные расходы			*684,33*	*459649*
			Сметная прибыль			*140,39*	*94299*
7	**9**	**23-040201-1503 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные 30с41нж PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**1,000**	**37354,40**	**37354**
			Накладные расходы			*1406,86*	*1407*
			Сметная прибыль			*2766,99*	*2767*
8	**10**	**23-040201-1504 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные 30с41нж, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**3,000**	**70305,36**	**210916**
			Накладные расходы			*2647,87*	*7944*
			Сметная прибыль			*5207,80*	*15623*
9	**11**	**23-020103-0310 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,000**	**2567,05**	**5134**
			Накладные расходы			*96,68*	*193*
			Сметная прибыль			*190,15*	*380*
10	**12**	**23-020103-0312 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6,000**	**4004,96**	**24030**
			Накладные расходы			*150,84*	*905*
			Сметная прибыль			*296,66*	*1780*
11	**13**	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм**	**км**	**7,000**	**678009,34**	**4746065**
			Накладные расходы			*209445,64*	*1466119*
			Сметная прибыль			*50222,91*	*351560*
12	**16**	**23-010201-0220 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,000**	**3457,44**	**17287**
			Накладные расходы			*130,22*	*651*
			Сметная прибыль			*256,11*	*1281*
13	**18**	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**2,000**	**3016,77**	**6034**
			Накладные расходы			*707,09*	*1414*
			Сметная прибыль			*223,46*	*447*
14	**19**	**23-020302-2613 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,000**	**4863,80**	**19455**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и цены ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*183,18*	*733*
			Сметная прибыль			*360,28*	*1441*
15	20	23-020302-3313 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	6331,83	12664
			Накладные расходы			*238,47*	*477*
			Сметная прибыль			*469,02*	*938*
16	21	23-020302-1213 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	3232,34	25859
			Накладные расходы			*121,74*	*974*
			Сметная прибыль			*239,43*	*1915*
17	22	ПРАЙС	Стоимость перехода"сталь-полиэтилен"160/159	шт	2,000	72386,42	144773
			Накладные расходы			*2726,24*	*5452*
			Сметная прибыль			*5361,96*	*10724*
18	24	23-020101-0234 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	3593,94	7188
			Накладные расходы			*135,36*	*271*
			Сметная прибыль			*266,22*	*532*
19	25	23-020101-0632 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2,000	3961,00	7922
			Накладные расходы			*149,18*	*298*
			Сметная прибыль			*293,41*	*587*
20	26	23-020101-1052 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм x 4,5 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	1559,55	1560
			Накладные расходы			*58,74*	*59*
			Сметная прибыль			*115,52*	*116*
21	27	23-020101-1060 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм x 4,5 мм - 108 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	1595,83	1596
			Накладные расходы			*60,10*	*60*
			Сметная прибыль			*118,21*	*118*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	**28**	**23-020101-1058 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,000**	**2082,61**	**2083**
			Накладные расходы			*78,44*	*78*
			Сметная прибыль			*154,27*	*154*
23	**33**	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокладка сигнальной ленты,проводника-спутника**	**м**	**7000,000**	**344,98**	**2414825**
			Накладные расходы			*82,27*	*575894*
			Сметная прибыль			*25,55*	*178876*
24	**34**	**23-060902-0307 РСНБ РК 2015**	**Провод спутник**	**км**	**20,990**	**62583,06**	**1313618**
			Накладные расходы			*2357,03*	*49474*
			Сметная прибыль			*4635,78*	*97305*
25	**35**		**Стоимость сигнальной ленты**	**п.м**	**20990,000**	**11,26**	**236304**
			Накладные расходы			*0,42*	*8900*
			Сметная прибыль			*0,83*	*17504*
26	**36**	**13-390201-0512 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**89,000**	**4020,27**	**357804**
			Накладные расходы			*1149,27*	*102285*
			Сметная прибыль			*297,80*	*26504*
27	**39**	**11-250115-0101 РСНБ РК 2015**	**Секции труб диаметром до 800 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе**	**т/км**	**1672,903**	**1081,10**	**1808570**
			Накладные расходы			*198,70*	*332409*
			Сметная прибыль			*80,08*	*133968*
28	**45**	**23-010502-0820 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**56,560**	**8964,52**	**507033**
			Накладные расходы			*337,63*	*19096*
			Сметная прибыль			*664,04*	*37558*
			ИТОГО:				**28179339**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**7835709**
			Сметная прибыль				**2087358**
			Итого с временными		**2,9 %**	**817201,00**	**28996540**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**316642,00**	**29313182**
			Итого с затратами на авторский надзор		**0,002**	**58626**	**29371808,37**
			Итого с НДС		**12 %**	**3524617,00**	**32896425,37**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" Бекмуратов Р.Д.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" Накиман А.А.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегазинов А.Ш.

ТОО "Gas Technology"
Технический надзор Сырлыбаев Б.Т.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак",Республика Казахстан, г. Астана, р-он Есиль, ул.36,дом 11**	**020440001144**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38**	**980240000762**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Контрактное соглашение №1459-2/830-16R от 03.11.2016 г.	

Номер документа	Дата составления
00000000016	01.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в селах Шетпе, Шайыр, Тущыбек, Жынгылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района (Мангистауская область)			работа	1	140 087 100,40	140 087 100,40
				Итого	1	x	140 087 100,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Кислицын А.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата составления (принятия) работ (услуг) 01.08.2017

М.П.

Заказчик : АО "КазТрансГаз Аймак"
Подрядчик: ТОО "АБТМ"
Наименование: Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жынгылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
				наименование	код	наименование	код
		№ 1459-2/830-16R	03.11.2016г.				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за АВГУСТ без НДС	из них		прочие затраты, не вход. в СМР	доп. затраты			
			на отчетный месяц	по монт обор		на приобрет материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жынгылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района	1 960 640 211,65	125 077 768,21						15 009 332,19	140 087 100,40
Итого к оплате:		125 077 768,21						**15 009 332,19**	**140 087 100,40**

Заказчик **Мангистауский производственный** **Директор** **Кисметов А.Ж.**
(должность) (подпись) 2017г.
М.П.

Подрядчик **ТОО "АБТМ"** **Директор** **Мирзегасанов М.М.**
(должность) (подпись) 2017г.
М.П.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Овды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Модернизация существующего газопровода высокого давления отр ГРС Жанаозен до ГРС с.Кызылсай Ду200 на ПЭ300 (2-1)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1459-2/830 от 03.11.2016г.

Акт приемки выполненных работ за август 2017г. № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #Земляные работы				
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1259,010	123,65	155678
			Накладные расходы			*26,09*	*32849*
			Сметная прибыль			*9,16*	*11532*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	94,770	3159,81	299455
			Накладные расходы			*1161,61*	*110086*
			Сметная прибыль			*234,06*	*22182*
3	3	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	34849,175	18,31	638022
			Накладные расходы			*3,99*	*139110*
			Сметная прибыль			*1,36*	*47261*
4	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1694,000	1510,89	2559456
			Накладные расходы			*555,44*	*940909*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*111,92*	*189589*
5	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	10454,752	237,37	2481609
			Накладные расходы			*78,20*	*817598*
			Сметная прибыль			*17,58*	*183823*
			Раздел: #Трубопроводы				
6	6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания из песчаного грунта под трубопроводы	м3	85,675	1895,31	162380
			Накладные расходы			*684,33*	*58630*
			Сметная прибыль			*140,39*	*12028*
7	10	11-220501-0109 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	км	0,745	1206946,00	899175
			Накладные расходы			*362382,53*	*269975*
			Сметная прибыль			*89403,41*	*66606*
8	23	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты,проводника-спутника	м	715,000	344,98	246657
			Накладные расходы			*82,27*	*58823*
			Сметная прибыль			*25,55*	*18271*
9	29	13-390201-0523 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	19,292	6058,59	116885
			Накладные расходы			*1724,97*	*33279*
			Сметная прибыль			*448,78*	*8658*
10	30	11-250210-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	16,345	1904142,01	31123201
			Накладные расходы			*307998,25*	*5034231*
			Сметная прибыль			*141047,56*	*2305422*
11	32	11-220301-0111 РСНБ РК 2015	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм (футляр)	км	0,002	2935734,58	5871
			Накладные расходы			*928286,06*	*1857*
			Сметная прибыль			*217461,82*	*435*
12	34	11-220601-1311 РСНБ РК 2015	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентамина стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 500 мм	км	0,002	1119185,94	2238
			Накладные расходы			*145115,67*	*290*
			Сметная прибыль			*82902,66*	*166*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**38690628**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**7497637**
			Сметная прибыль				**2865972**
			Итого с временными		**2,9 %**	**1122028,00**	**39812656**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**434754,00**	**40247410**
			Итого с затратами на авторский надзор		**0,002**	**80495**	**40327904,82**
			Итого с НДС		**12 %**	**4839348,58**	**45167253,40**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Бекмуратов Р.Д.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М. _____

ТОО "Gas Technology"
Технический надзор _____ Сырлыбаев Б.Т.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шанр, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция газопроводов низкого давления Ду50,80 по ул.Проектная 16-22,Отемисова,Балабакша,Осксибаева,Тайманова,Рыскулова с.Кызылсай на ПЭ100 ПЭ Ду100 (2-5)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1459-2/830 от 03.11.2016г.

Акт приемки выполненных работ за август 2017г. № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**2445,677**	**123,65**	302410
			Накладные расходы			*26,09*	*63810*
			Сметная прибыль			*9,16*	*22401*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**184,083**	**3159,81**	581668
			Накладные расходы			*1161,61*	*213833*
			Сметная прибыль			*234,06*	*43087*
3	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**244,192**	**1510,89**	368948
			Накладные расходы			*555,44*	*135633*
			Сметная прибыль			*111,92*	*27330*
4	6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из песчаного грунта под трубопроводы**	**м3**	**187,840**	**1895,31**	356014
			Накладные расходы			*684,33*	*128544*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*140,39*	*26371*
5	23	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	29,000	2046,59	59351
			Накладные расходы			*479,46*	*13904*
			Сметная прибыль			*151,60*	*4396*
6	24	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых тройников,втулок	шт	17,000	3016,77	51285
			Накладные расходы			*707,09*	*12021*
			Сметная прибыль			*223,46*	*3799*
7	37	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты,проводника-спутника	м	2331,000	344,98	804137
			Накладные расходы			*82,27*	*191773*
			Сметная прибыль			*25,55*	*59566*
8	38	23-060902-0307 РСНБ РК 2015	Провод-спутник	км	2,331	62583,06	145881
			Накладные расходы			*2357,03*	*5494*
			Сметная прибыль			*4635,78*	*10806*
9	39		Стоимость сигнальной ленты	п.м	2331,000	11,26	26242
			Накладные расходы			*0,42*	*988*
			Сметная прибыль			*0,83*	*1944*
10	42	13-390201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	49,386	1433,31	70785
			Накладные расходы			*403,23*	*19914*
			Сметная прибыль			*106,17*	*5243*
11	45	11-250115-0101 РСНБ РК 2015	Секции труб диаметром до 800 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе	т/км	5,790	1081,10	6260
			Накладные расходы			*198,70*	*1151*
			Сметная прибыль			*80,08*	*464*
			ИТОГО:				2772982
			В том числе :				
			Накладные расходы				787064
			Сметная прибыль				205406
			Итого с временными		2,9 %	80416,00	2853398

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**31159,00**	**2884557**
			Итого с затратами на авторский надзор		**0,002**	**5769**	**2890326,12**
			Итого с НДС		**12 %**	**346839,13**	**3237165,25**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" Бекмуратов Р.Д.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" Накиман А.А.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М.

ТОО "Gas Technology"
Технический надзор Сырлыбаев Б.Т.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Овды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция газопроводов низкого давления Ду40,50,80 верхнего и старого аула с.Кызылсай (3 очередь) на ПЭ Ду90 (2-7)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1459-2/830 от 03.11.2016г.

Акт приемки выполненных работ за август 2017 г.№ 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	3474,420	123,65	429615
			Накладные расходы			*26,09*	*90650*
			Сметная прибыль			*9,16*	*31823*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3	261,516	3159,81	826339
			Накладные расходы			*1161,61*	*303779*
			Сметная прибыль			*234,06*	*61210*
3	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	356,298	1510,89	538328
			Накладные расходы			*555,44*	*197901*
			Сметная прибыль			*111,92*	*39876*
4	6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из песчаного грунта под трубопроводы**	м3	172,960	1895,31	327812
			Накладные расходы			*684,33*	*118361*
			Сметная прибыль			*140,39*	*24282*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	7	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	км	2,000	520838,82	1041678
			Накладные расходы			*163534,39*	*327069*
			Сметная прибыль			*38580,65*	*77161*
6	8	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм**	км	0,011	461477,53	5076
			Накладные расходы			*147858,81*	*1626*
			Сметная прибыль			*34183,52*	*376*
7	11	11-220301-0202 РСНБ РК 2015	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием**	км	0,016	965819,57	15453
			Накладные расходы			*333990,19*	*5344*
			Сметная прибыль			*71542,19*	*1145*
8	12	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием**	км	0,016	946361,52	15142
			Накладные расходы			*329178,05*	*5267*
			Сметная прибыль			*70100,85*	*1122*
9	13	23-010201-0173 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм**	м	16,000	1780,12	28482
			Накладные расходы			*67,04*	*1073*
			Сметная прибыль			*131,86*	*2110*
10	14	23-010201-0146 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм**	м	6,000	952,71	5716
			Накладные расходы			*35,88*	*215*
			Сметная прибыль			*70,57*	*423*
11	15	23-010201-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм**	м	10,000	191,31	1913
			Накладные расходы			*7,21*	*72*
			Сметная прибыль			*14,17*	*142*
12	22	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	шт	41,000	2046,59	83910
			Накладные расходы			*479,46*	*19658*
			Сметная прибыль			*151,60*	*6216*
13	23	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых тройников**	шт	12,000	3016,77	36201
			Накладные расходы			*707,09*	*8485*
			Сметная прибыль			*223,46*	*2682*
14	31		**Переход "сталь-полиэтилен"90/89**	шт	6,000	33018,88	198113
			Накладные расходы			*1243,57*	*7461*
			Сметная прибыль			*2445,84*	*14675*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	41	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты,проводника-спутника	м	2000,000	344,98	689950
			Накладные расходы			*82,27*	*164541*
			Сметная прибыль			*25,55*	*51107*
16	42	23-060902-0307 РСНБ РК 2015	Провод-спутник	км	2,151	62583,06	134616
			Накладные расходы			*2357,03*	*5070*
			Сметная прибыль			*4635,78*	*9972*
17	43		Стоимость сигнальной ленты	п.м	2151,000	11,06	23783
			Накладные расходы			*0,42*	*896*
			Сметная прибыль			*0,82*	*1762*
18	46	13-390201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	40,000	1030,89	41236
			Накладные расходы			*288,29*	*11532*
			Сметная прибыль			*76,36*	*3054*
19	49	11-250115-0101 РСНБ РК 2015	Секции труб диаметром до 800 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе	т/км	4,453	1081,10	4814
			Накладные расходы			*198,70*	*885*
			Сметная прибыль			*80,08*	*357*
20	50	11-220301-0106 РСНБ РК 2015	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,006	1286308,03	7718
			Накладные расходы			*407373,97*	*2444*
			Сметная прибыль			*95282,08*	*572*
21	51	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,005	1010537,64	5053
			Накладные расходы			*342001,08*	*1710*
			Сметная прибыль			*74854,64*	*374*
22	52	11-220601-1005 РСНБ РК 2015	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентамина стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,005	1992095,73	9960
			Накладные расходы			*139249,59*	*696*
			Сметная прибыль			*147562,65*	*738*
23	53	11-220601-1006 РСНБ РК 2015	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентамина стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,006	3120942,75	18726
			Накладные расходы			*258571,35*	*1551*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*231180,94*	*1387*
24	54	23-010201-0223 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм**	м	5,000	5363,08	26815
			Накладные расходы			*201,99*	*1010*
			Сметная прибыль			*397,27*	*1986*
25	55	23-010201-0230 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм**	м	6,000	4334,56	26007
			Накладные расходы			*163,25*	*979*
			Сметная прибыль			*321,08*	*1926*
26	56	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм**	м	11,000	1864,93	20514
			Накладные расходы			*645,97*	*7106*
			Сметная прибыль			*138,14*	*1520*
27	57	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм**	футляр	2,000	9495,09	18990
			Накладные расходы			*1181,73*	*2363*
			Сметная прибыль			*703,34*	*1407*
			ИТОГО:				4581962
			В том числе :				
			Накладные расходы				1287746
			Сметная прибыль				339405
			Итого с временными		2,9 %	132877,00	4714839
			Итого с зимними удорожаниями		1,092 %	51486,00	4766325
			Итого с коэфф. (2269/2121)=1,0697784		1,0697784		5098911,56
			Итого с затратами на авторский надзор		0,002	10198	5109109,38
			Итого с НДС		12 %	613093,13	5722202,51

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Бекмуратов Р.Д.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М. _____

ТОО "Gas Technology"
Технический надзор _____ Сырлыбаев Б.Т.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Ман**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство подземного газопровода среднего давления Ду100 с установкой ШГРП мкрн.Бердалы с.Жармыш (для закольцовки) (2-10)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1459-2/830 от 03.11.2016г.

Акт приемки выполненных работ за август 2017 г. № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и цены ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	51		**Стоимость ГСГО-100 с регулятором давления газа РДГ-1-100/70**	**шт**	**1,000**	**2297293,09**	**2297293**
			Накладные расходы			***86521,51***	***86522***
			Сметная прибыль			***170169,86***	***170170***
			ИТОГО:				**2297293**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**86522**
			Сметная прибыль				**170170**
			Итого с временными		**2,9 %**	**7444,00**	**2304737**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**2884,00**	**2307621**
			Итого с коэфф. (2269/2121)=1,0697784		**1,0697784**		**2468643,12**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с затратами на авторский надзор		**0,002**	**4937**	**2473580,40**
			Итого с НДС		**12 %**	**296829,65**	**2770410,05**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Бекмуратов Р.Д.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М. _____

ТОО "Gas Technology"
Технический надзор _____ Сырлыбаев Б.Т.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Замена существующей ШРП №7(работающей с высокого давления на среднее) на ПГБ-13-2В-У1 с.Беки (2-13)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1459-2/830 от 03.11.2016г.**

Акт приемки выполненных работ за август 2017г. № 5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2		**Стоимость ПГБ-100 с регулятором давления газа РДГ-100**	**шт**	**1,000**	**8409314,16**	**8409314**
			Накладные расходы			***316714,74***	***316715***
			Сметная прибыль			***622912,16***	***622912***
			ИТОГО:				**8409314**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**316715**
			Сметная прибыль				**622912**
			Итого с временными		**2,9 %**	**27249,00**	**8436563**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**10558,00**	**8447121**
			Итого с коэфф. (2269/2121)=1,0697784		**1,0697784**		**9036547,64**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с затратами на авторский надзор		**0,002**	**18073**	**9054620,74**
			Итого с НДС		**12 %**	**1086554,49**	**10141175,23**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Бекмуратов Р.Д.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М. _____

ТОО "Gas Technology"
Технический надзор _____ Сырлыбаев Б.Т.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Замена существующей ШРП №1(работающей с высокого давления на среднее) на ПГБ-13-2В-У1 с регулятором РДГ100 мкрн.Кызылтурам, с.Шетпе (2-22)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1459-2/830** от **03.11.2016г.**

Акт приемки выполненных работ за август 2017г. № 6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2		**Стоимость ПГБ-100 с регулятором давления газа РДГ-100**	**шт**	**1,000**	**8409314,16**	**8409314**
			Накладные расходы			***316714,74***	***316715***
			Сметная прибыль			***622912,16***	***622912***
			ИТОГО:				**8409314**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**316715**
			Сметная прибыль				**622912**
			Итого с временными		**2,9 %**	**27249,00**	**8436563**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**10558,00**	**8447121**
			Итого с коэфф. (2269/2121)=1,0697784		**1,0697784**		**9036547,64**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и цены ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с затратами на авторский надзор		**0,002**	**18073**	**9054620,74**
			Итого с НДС		**12 %**	**1086554,49**	**10141175,23**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Бекмуратов Р.Д.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

ТОО "Gas Technology"

Технический надзор _____ Сырлыбаев Б.Т.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Замена существующей ШРП №30(работающей с высокого давления на среднее) на ПГБ-13-2В-У1 с регулятором РДГ100 мкрн.ЖанаЖол, с.Шетпе (2-23)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1459-2/830** от **03.11.2016г.**

Акт приемки выполненных работ за август 2017г. № 7

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**2**		**Стоимость ПГБ-100 с регулятором давления газа РДГ-100**	**шт**	**1,000**	**8409314,16**	**8409314**
			Накладные расходы			***316714,74***	***316715***
			Сметная прибыль			***622912,16***	***622912***
			ИТОГО:				**8409314**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**316715**
			Сметная прибыль				**622912**
			Итого с временными		**2,9 %**	**27249,00**	**8436563**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**10558,00**	**8447121**
			Итого с коэфф. (2269/2121)=1,0697784		**1,0697784**		**9036547,64**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с затратами на авторский надзор		**0,002**	**18073**	**9054620,74**
			Итого с НДС		**12 %**	**1086554,49**	**10141175,23**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Бекмуратов Р.Д.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М. _____

ТОО "Gas Technology"
Технический надзор _____ Сырлыбаев Б.Т.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Оиды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция межпоселкового газопровода высокого,среднего давления и внутрипоселкового газопровода низкого давления с.Касбулак-с.Жармыш (2-25)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1459-2/830 от 03.11.2016г.

Акт приемки выполненных работ за август 2017г.№ 8

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и воды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Межпоселковый газопровод высокого давления				
1	**1**	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**11457,956**	**123,65**	1416786
			Накладные расходы			***26,09***	***298947***
			Сметная прибыль			***9,16***	***104947***
2	**2**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**862,427**	**3159,81**	2725104
			Накладные расходы			***1161,61***	***1001805***
			Сметная прибыль			***234,06***	***201860***
3	**4**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**3406,558**	**1510,89**	5146951
			Накладные расходы			***555,44***	***1892126***
			Сметная прибыль			***111,92***	***381256***
4	**6**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство основания из песчаного грунта под трубопроводы**	**м3**	**1645,680**	**1895,31**	3119069
			Накладные расходы			***684,33***	***1126184***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*140,39*	*231042*
5	28	23-060902-0307 РСНБ РК 2015	Провод спутник	км	20,540	62583,06	1285456
			Накладные расходы			*2357,03*	*48413*
			Сметная прибыль			*4635,78*	*95219*
6	29		Стоимость сигнальной ленты	п.м	20540,000	11,26	231238
			Накладные расходы			*0,42*	*8709*
			Сметная прибыль			*0,83*	*17129*
7	33	11-250115-0101 РСНБ РК 2015	Секции труб диаметром до 800 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе	т/км	1639,509	1081,10	1772468
			Накладные расходы			*198,70*	*325774*
			Сметная прибыль			*80,08*	*131294*
8	39	23-010502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	44,440	8964,52	398383
			Накладные расходы			*337,63*	*15004*
			Сметная прибыль			*664,04*	*29510*
			Раздел: Внутрипоселковый газопровод				
9	43	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	5083,634	123,65	628596
			Накладные расходы			*26,09*	*132636*
			Сметная прибыль			*9,16*	*46563*
10	44	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	382,639	3159,81	1209067
			Накладные расходы			*1161,61*	*444478*
			Сметная прибыль			*234,06*	*89560*
11	48	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания из песчаного грунта под трубопроводы	м3	251,902	1895,31	477432
			Накладные расходы			*684,33*	*172383*
			Сметная прибыль			*140,39*	*35365*
12	83	23-060902-0307 РСНБ РК 2015	Провод-спутник	км	8,776	62583,06	549229
			Накладные расходы			*2357,03*	*20685*
			Сметная прибыль			*4635,78*	*40684*
13	84		Стоимость сигнальной ленты	п.м	8776,000	11,26	98800
			Накладные расходы			*0,42*	*3721*
			Сметная прибыль			*0,83*	*7318*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**87**	**11-250115-0101 РСНБ РК 2015**	**Секции труб диаметром до 800 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе**	**т/км**	**262,195**	**1081,10**	**283458**
			Накладные расходы			***198,70***	***52099***
			Сметная прибыль			***80,08***	***20997***
15	**110**	**23-010502-0820 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**119,180**	**8964,52**	**1068392**
			Накладные расходы			***337,63***	***40238***
			Сметная прибыль			***664,04***	***79140***
			ИТОГО:				**20410427**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5583203**
			Сметная прибыль				**1511884**
			Итого с временными		**2,9 %**	**591902,00**	**21002329**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**229345,00**	**21231674**
			Итого с коэфф. (2269/2121)=1,0697784		**1,0697784**		**22713186,38**
			Итого с затратами на авторский надзор		**0,002**	**45426**	**22758612,75**
			Итого с НДС		**12 %**	**2731033,53**	**25489646,28**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Бекмуратов Р.Д.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М. _____

ТОО "Gas Technology"
Технический надзор _____ Сырлыбаев Б.Т.

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция межпоселкового газопровода высокого давления с.Тущыбек-Жынгылды (2-28)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1459-2/830 от 03.11.2016г.

Акт приемки выполненных работ за август 2017г. № 9

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	м3	20236,039	18,31	370483
			Накладные расходы			*3,99*	*80778*
			Сметная прибыль			*1,36*	*27443*
2	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	2248,449	1510,89	3397170
			Накладные расходы			*555,44*	*1248870*
			Сметная прибыль			*111,92*	*251642*
3	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	6070,812	237,37	1441008
			Накладные расходы			*78,20*	*474759*
			Сметная прибыль			*17,58*	*106741*
4	6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из песчаного грунта под трубопроводы**	м3	1007,520	1895,31	1909560
			Накладные расходы			*684,33*	*689474*
			Сметная прибыль			*140,39*	*141449*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и цены ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	13	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	13,990	678009,34	9485351
			Накладные расходы			*209445,64*	*2930144*
			Сметная прибыль			*50222,91*	*702619*
6	17	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	11,000	2046,59	22512
			Накладные расходы			*479,46*	*5274*
			Сметная прибыль			*151,60*	*1668*
7	33	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты,проводника-спутника	м	13990,000	344,98	4826201
			Накладные расходы			*82,27*	*1150965*
			Сметная прибыль			*25,55*	*357496*
8	36	13-390201-0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	355,703	4020,27	1430025
			Накладные расходы			*1149,27*	*408800*
			Сметная прибыль			*297,80*	*105928*
9	44	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка(футляр)	км трубопровода	0,056	815630,11	45675
			Накладные расходы			*247093,26*	*13837*
			Сметная прибыль			*60417,05*	*3383*
10	46	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	56,000	2030,94	113733
			Накладные расходы			*688,44*	*38553*
			Сметная прибыль			*150,44*	*8425*
11	47	23-021103-0605 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 100	шт.	28,000	10211,00	285908
			Накладные расходы			*384,57*	*10768*
			Сметная прибыль			*756,37*	*21178*
12	48	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4,000	9495,09	37980
			Накладные расходы			*1181,73*	*4727*
			Сметная прибыль			*703,34*	*2813*
			ИТОГО:				23365606
			В том числе :				
			Накладные расходы				7056949
			Сметная прибыль				1730786

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**2,9 %**	**677603,00**	**24043209**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**262552,00**	**24305761**
			Итого с затратами на авторский надзор		**0,002**	**48612**	**24354372,52**
			Итого с НДС		**12 %**	**2922524,70**	**27276897,22**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Бекмуратов Р.Д.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.У. _____

ТОО "Gas Technology"

Технический надзор _____ Сырлыбаев Б.Т.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак",Республика Казахстан, г. Астана, р-он Есиль, ул.36,дом 11** — **020440001144**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Контрактное соглашение №1459-2/830-16R от 03.11.2016 г.

Номер документа	Дата составления
00000000019	06.09.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Модернизация газораспределительных сетей в селах Кызылсай, Сенек. Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в селах Шетпе, Шайыр, Тущыбек, Жынгылды, Жармыш, Онды, Бекі Мангистауского района (Мангистауская область)			работа	1	217 421 809,06	217 421 809,06
				Итого	1	x	217 421 809,06

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Нурзегасанов Н.М. — должность / подпись / расшифровка подписи

Принял (Заказчик) директор / _____ / Кислетов А.Ж. — должность / подпись / расшифровка подписи

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.09.2017

М.П.

Заказчик : АО "КазТрансГаз Аймак"
Подрядчик: ТОО "АБТМ"
Наименование: Модернизация газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жынгылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г. № 170

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
				наименование	код	наименование	код
		№ 1459-2/830-16R	03.11.2016г.				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за СЕНТЯБРЬ без НДС	из них		прочие затраты, не вход. в СМР	доп. затраты			
			на отчетный месяц	по монт обор		на приобрет	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Модернизация газораспределительных сетей в селах Кызылсай, Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жынгылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района	2 178 062 020,71	194 126 615,23						23 295 193,83	217 421 809,06
Удержание согласно приложения 1 к договору		182 150 702,82						21 858 084,34	204 008 787,16
Итого к оплате:		11 975 912,41						**1 437 109,49**	**13 413 021,90**

Заказчик **Мангистауский производственный** **Директор** 2017г. **Кисметов А.Ж.**
(должность) (подпись)
М.П.

Подрядчик **ТОО "АБТМ"** **Директор** 2017г. **Мирзегасанов М.М.**
(должность) (подпись)
М.П.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Модернизация газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Овды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция газопроводов низкого давления Ду30,70 индивидуальных жилых строительства в районе Южный аул,Кызылсай на ПЭ Ду100 (2-4).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1459-2/830 от 03.11.2016г.

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2017 г. № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**368,466**	**123,65**	**45561**
			Накладные расходы			*26,09*	*9614*
			Сметная прибыль			*9,16*	*3375*
2	**2**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**27,734**	**3159,81**	**87634**
			Накладные расходы			*1161,61*	*32216*
			Сметная прибыль			*234,06*	*6491*
3	**3**	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**1655,550**	**18,31**	**30310**
			Накладные расходы			*3,99*	*6609*
			Сметная прибыль			*1,36*	*2245*
4	**4**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**183,950**	**1510,89**	**277929**
			Накладные расходы			*555,44*	*102173*
			Сметная прибыль			*111,92*	*20587*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	1986,660	237,37	471567
			Накладные расходы			*78,20*	*155364*
			Сметная прибыль			*17,58*	*34931*
6	6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из песчаного грунта под трубопроводы**	м3	28,300	1895,31	53637
			Накладные расходы			*684,33*	*19366*
			Сметная прибыль			*140,39*	*3973*
7	8	23-040102-0907 РСНБ РК 2015	**Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 10, DN 100, наружным диаметром 110 мм, типа CHEvrOn ГОСТ 5762-2002**	шт.	13,000	119264,69	1550441
			Накладные расходы			*4491,79*	*58393*
			Сметная прибыль			*8834,42*	*114847*
8	9	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	26,000	1848,57	48063
			Накладные расходы			*69,62*	*1810*
			Сметная прибыль			*136,93*	*3560*
9	10	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	**Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам.50 мм**	шт	1,000	2312,99	2313
			Накладные расходы			*802,78*	*803*
			Сметная прибыль			*171,33*	*171*
10	11	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные 30с41нж, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	1,000	17033,81	17034
			Накладные расходы			*641,53*	*642*
			Сметная прибыль			*1261,76*	*1262*
11	12	23-020103-0307 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	2,000	1232,45	2465
			Накладные расходы			*46,42*	*93*
			Сметная прибыль			*91,29*	*183*
12	14	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	**Укладка стальных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием**	км	0,084	946361,52	79494
			Накладные расходы			*329178,05*	*27651*
			Сметная прибыль			*70100,85*	*5888*
13	15	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм**	км	0,125	436609,59	54576
			Накладные расходы			*141518,81*	*17690*
			Сметная прибыль			*32341,45*	*4043*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	21	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием**	км	0,150	946361,52	141954
			Накладные расходы			*329178,05*	*49377*
			Сметная прибыль			*70100,85*	*10515*
15	22	23-010201-0120 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм(25х3,5мм), толщина стенки 3,0 мм**	м	150,000	455,06	68258
			Накладные расходы			*17,14*	*2571*
			Сметная прибыль			*33,71*	*5056*
16	31	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	т	0,569	1135655,93	646211
			Накладные расходы			*361628,45*	*205774*
			Сметная прибыль			*84122,66*	*47867*
17	32	23-020103-0303 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80**	шт.	79,000	667,13	52704
			Накладные расходы			*25,13*	*1983*
			Сметная прибыль			*49,42*	*3904*
18	33	23-020103-3401 РСНБ РК 2015	**Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 32х2,0 мм**	шт	79,000	184,97	14612
			Накладные расходы			*6,97*	*550*
			Сметная прибыль			*13,70*	*1082*
19	34	23-020101-0621 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1,000	2390,93	2391
			Накладные расходы			*90,05*	*90*
			Сметная прибыль			*177,11*	*177*
20	35	23-020101-1005 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	79,000	266,63	21064
			Накладные расходы			*10,04*	*793*
			Сметная прибыль			*19,75*	*1560*
21	41	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорных конструкцийдля крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т**	т	0,095	149858,87	14207
			Накладные расходы			*52197,07*	*4948*
			Сметная прибыль			*11100,66*	*1052*
22	42	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	**Опоры скользящие**	т	0,095	272665,12	25849

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*10269,22*	*974*
			Сметная прибыль			*20197,42*	*1915*
23	**44**	**13-390201-0502 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединенийперлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**2,648**	**826,18**	2188
			Накладные расходы			*230,69*	*611*
			Сметная прибыль			*61,20*	*162*
24	**48**	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,058**	**678009,34**	39325
			Накладные расходы			*209445,64*	*12148*
			Сметная прибыль			*50222,91*	*2913*
25	**50**	**11-220301-0106 РСНБ РК 2015**	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 219 мм(футляр)**	**км**	**0,001**	**1286308,03**	1286
			Накладные расходы			*407373,97*	*407*
			Сметная прибыль			*95282,08*	*95*
26	**51**	**11-220601-1006 РСНБ РК 2015**	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентамина стальные трубопроводы диам. 200 мм**	**км**	**0,001**	**3120942,75**	3121
			Накладные расходы			*258571,35*	*259*
			Сметная прибыль			*231180,94*	*231*
27	**52**	**23-010201-0234 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм**	**м**	**1,000**	**5875,85**	5876
			Накладные расходы			*221,30*	*221*
			Сметная прибыль			*435,25*	*435*
28	**53**	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Протаскивание в футляр стальныхтруб диам. 63 мм**	**м**	**59,000**	**1864,93**	110031
			Накладные расходы			*645,97*	*38112*
			Сметная прибыль			*138,14*	*8150*
29	**54**	**23-021103-0605 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 100**	**шт.**	**29,000**	**10211,00**	296119
			Накладные расходы			*384,57*	*11153*
			Сметная прибыль			*756,37*	*21935*
30	**55**	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**6,000**	**9495,09**	56971
			Накладные расходы			*1181,73*	*7090*
			Сметная прибыль			*703,34*	*4220*
31	**65**	**11-090601-0103 РСНБ РК 2015**	**Металлоконструкции опор. Монтаж**	**т конструкций**	**0,021**	**171114,93**	3535

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*62924,73*	*1300*
			Сметная прибыль			*12675,18*	*262*
32	**66**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стоимость м/конструкций опор**	**т**	**0,021**	**436260,43**	9013
			Накладные расходы			*16430,60*	*339*
			Сметная прибыль			*32315,59*	*668*
			ИТОГО:				4235738
			В том числе :				
			Накладные расходы				771125
			Сметная прибыль				343759
			Итого с временными		**2,9 %**	**122836,00**	4358574
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**47596,00**	4406170
			Итого с затратами на авторский надзор		**0,002**	**8812**	4414982,340
			Итого с НДС		**12 %**	**529797,88**	4944780,22

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Бекмуратов Р.Д.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзагасанов М.М. _____

ТОО "Gas Technology"
Технический надзор _____ Сырлыбаев Б.Т.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Модернизация газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция газопроводов низкого давления Ду50,70,100 индивидуальных жилых строительств в районе"Мечеть" с.Кызылсай (2-6).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1459-2/830 от 03.11.2016г.

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2017г. № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	375,283	1510,89	567013
			Накладные расходы			*555,44*	*208446*
			Сметная прибыль			*111,92*	*42001*
2	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5066,323	237,37	1202576
			Накладные расходы			*78,20*	*396204*
			Сметная прибыль			*17,58*	*89080*
3	8	23-040102-0908 РСНБ РК 2015	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 10, DN 150, наружным диаметром 180 мм, типа CHEvrOn ГОСТ 5762-2002	шт.	27,000	273085,76	7373316
			Накладные расходы			*10285,06*	*277697*
			Сметная прибыль			*20228,58*	*546172*
4	9	23-020103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	54,000	2927,87	158105
			Накладные расходы			*110,27*	*5955*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*216,88*	*11711*
5	11	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм**	км	0,056	436609,59	24450
			Накладные расходы			*141518,81*	*7925*
			Сметная прибыль			*32341,45*	*1811*
6	12	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	**Укладка стальных водопроводных труб диам.25мм, 50 мм с пневматическим испытанием**	км	0,081	946361,52	76655
			Накладные расходы			*329178,05*	*26663*
			Сметная прибыль			*70100,85*	*5678*
7	13	11-220301-0205 РСНБ РК 2015	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием**	км	0,002	1348777,19	2698
			Накладные расходы			*452064,47*	*904*
			Сметная прибыль			*99909,42*	*200*
8	27	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	т	0,030	1135655,93	34138
			Накладные расходы			*361628,45*	*10871*
			Сметная прибыль			*84122,66*	*2529*
9	37	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т**	т	0,034	149858,87	5143
			Накладные расходы			*52197,07*	*1791*
			Сметная прибыль			*11100,66*	*381*
10	38	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	**Опоры скользящие**	т	0,034	272665,12	9358
			Накладные расходы			*10269,22*	*352*
			Сметная прибыль			*20197,42*	*693*
11	43	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм(футляр)**	км	0,018	1010537,64	18190
			Накладные расходы			*342001,08*	*6156*
			Сметная прибыль			*74854,64*	*1347*
12	44	11-220601-1005 РСНБ РК 2015	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентамина стальные трубопроводы диам. 150 мм**	км	0,018	1992095,73	35858
			Накладные расходы			*139249,59*	*2506*
			Сметная прибыль			*147562,65*	*2656*
13	46	11-220301-0108 РСНБ РК 2015	**Укладка стальных водопроводныхтруб диам. 300 мм (футляр)**	км	0,001	1710486,60	1710
			Накладные расходы			*546181,52*	*546*
			Сметная прибыль			*126702,71*	*127*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	47	23-010201-0246 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,000	13252,04	13252
			Накладные расходы			*499,10*	*499*
			Сметная прибыль			*981,63*	*982*
15	48	11-220601-1008 РСНБ РК 2015	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентамина стальные трубопроводы диам. 300 мм**	км	0,001	4472231,05	4472
			Накладные расходы			*343000,30*	*343*
			Сметная прибыль			*331276,37*	*331*
16	49	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 63 мм**	м	18,000	1864,93	33569
			Накладные расходы			*645,97*	*11627*
			Сметная прибыль			*138,14*	*2487*
17	54	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,234	4454,98	1042
			Накладные расходы			*1637,74*	*383*
			Сметная прибыль			*330,00*	*77*
18	56	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	0,360	2143,53	772
			Накладные расходы			*255,82*	*92*
			Сметная прибыль			*158,78*	*57*
19	57	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,112	30358,35	3400
			Накладные расходы			*3557,01*	*398*
			Сметная прибыль			*2248,77*	*252*
20	59	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	**Металлоконструкции опор. Монтаж**	т конструкций	0,021	171114,93	3535
			Накладные расходы			*62924,73*	*1300*
			Сметная прибыль			*12675,18*	*262*
21	60	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость м/конструкций опор**	т	0,021	436260,43	9013
			Накладные расходы			*16430,60*	*339*
			Сметная прибыль			*32315,59*	*668*
			ИТОГО:				9578265
			В том числе :				
			Накладные расходы				961000
			Сметная прибыль				709501
			Итого с временными		2,9 %	277770,00	9856035
			Итого с зимними удорожаниями		1,092 %	107628,00	9963663

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с коэфф. (2269/2121)=1,0697784		**1,0697784**		10658911,53
			Итого с затратами на авторский надзор		**0,002**	**21318**	10680229,348
			Итого с НДС		**12 %**	**1281627,52**	11961856,87

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Бекмуратов Р.Д.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзагасанов М.М. _____

ТОО "Gas Technology"
Технический надзор _____ Сырлыбаев Б.Т.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Модернизация газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шанр, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция межпоселкового газопровода высокого,среднего давления и внутрипоселкового газопровода низкого давления с.Касбулак-с.Жармыш (2-25)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1459-2/830 от 03.11.2016г.

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2017 г. № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Межпоселковый газопровод высокого давления				
1	**3**	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**30659,018**	**18,31**	561308
			Накладные расходы			*3,99*	*122384*
			Сметная прибыль			*1,36*	*41578*
2	**5**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**9197,706**	**237,37**	2183228
			Накладные расходы			*78,20*	*719293*
			Сметная прибыль			*17,58*	*161721*
3	**7**	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм**	**км**	**20,571**	**678009,34**	13947330
			Накладные расходы			*209445,64*	*4308506*
			Сметная прибыль			*50222,91*	*1033136*
4	**9**	**11-220301-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,005**	**1348777,19**	6744
			Накладные расходы			*452064,47*	*2260*
			Сметная прибыль			*99909,42*	*500*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	10	23-010201-0220 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	5,000	3457,44	17287
			Накладные расходы			*130,22*	*651*
			Сметная прибыль			*256,11*	*1281*
6	11	11-220901-0203 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	4,000	6636,88	26548
			Накладные расходы			*2110,54*	*8442*
			Сметная прибыль			*491,62*	*1966*
7	12	23-040201-1504 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные 30с41нж PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	4,000	70305,36	281221
			Накладные расходы			*2647,87*	*10591*
			Сметная прибыль			*5207,80*	*20831*
8	13	23-020103-0312 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	шт.	8,000	4004,96	32040
			Накладные расходы			*150,84*	*1207*
			Сметная прибыль			*296,66*	*2373*
9	14	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	21,000	2046,59	42978
			Накладные расходы			*479,46*	*10069*
			Сметная прибыль			*151,60*	*3184*
10	15	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	1,000	3016,77	3017
			Накладные расходы			*707,09*	*707*
			Сметная прибыль			*223,46*	*223*
11	20	11-220801-0102 РСНБ РК 2015	**Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка**	т фасонных частей	0,022	92642,97	2076
			Накладные расходы			*25465,57*	*571*
			Сметная прибыль			*6862,44*	*154*
12	21	23-020101-0234 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	3,000	3593,94	10782
			Накладные расходы			*135,36*	*406*
			Сметная прибыль			*266,22*	*799*
13	22	23-020101-0632 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1,000	3961,00	3961
			Накладные расходы			*149,18*	*149*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*293,41*	*293*
14	23	23-020101-1052 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**3,000**	**1559,55**	4679
			Накладные расходы			*58,74*	*176*
			Сметная прибыль			*115,52*	*347*
15	24	23-020101-1060 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,000**	**1595,83**	1596
			Накладные расходы			*60,10*	*60*
			Сметная прибыль			*118,21*	*118*
16	25	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т**	**т**	**0,005**	**149858,87**	791
			Накладные расходы			*52197,07*	*276*
			Сметная прибыль			*11100,66*	*59*
17	26	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	**Опоры скользящие**	**т**	**0,005**	**272665,12**	1440
			Накладные расходы			*10269,22*	*54*
			Сметная прибыль			*20197,42*	*107*
18	27	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	**Прокладка сигнальной ленты,проводника-спутника**	**м**	**20540,000**	**344,98**	7085788
			Накладные расходы			*82,27*	*1689838*
			Сметная прибыль			*25,55*	*524873*
19	30	13-390201-0512 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**435,826**	**4020,27**	1752141
			Накладные расходы			*1149,27*	*500883*
			Сметная прибыль			*297,80*	*129788*
20	31	11-250210-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**20,571**	**1413176,82**	29070460
			Накладные расходы			*231187,07*	*4755749*
			Сметная прибыль			*104679,76*	*2153367*
21	32	11-240204-0105 РСНБ РК 2015	**Газопроводы действующие стальные диаметром 150 мм. Отключение и заглушка под газом**	**отключение**	**3,000**	**13678,16**	41034

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3987,85*	*11964*
			Сметная прибыль			*1013,20*	*3040*
22	34	11-250129-0501 РСНБ РК 2015	**Установка опознавательного знака**	**шт**	**65,000**	**3285,19**	213537
			Накладные расходы			*1048,98*	*68184*
			Сметная прибыль			*243,35*	*15818*
23	35	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость м/конструкций опознавательного знака**	**т**	**0,393**	**436260,43**	171276
			Накладные расходы			*16430,60*	*6451*
			Сметная прибыль			*32315,59*	*12687*
24	36	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**10,600**	**186,26**	1974
			Накладные расходы			*46,03*	*488*
			Сметная прибыль			*13,80*	*146*
25	37	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза**	**м2**	**10,600**	**130,08**	1379
			Накладные расходы			*29,01*	*308*
			Сметная прибыль			*9,64*	*102*
26	38	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка(футляр)**	**км трубопровода**	**0,044**	**815630,11**	35888
			Накладные расходы			*247093,26*	*10872*
			Сметная прибыль			*60417,05*	*2658*
27	40	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**44,000**	**2030,94**	89361
			Накладные расходы			*688,44*	*30291*
			Сметная прибыль			*150,44*	*6619*
28	41	23-021103-0606 РСНБ РК 2015	**Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 200**	**шт.**	**20,000**	**11196,49**	223930
			Накладные расходы			*421,69*	*8434*
			Сметная прибыль			*829,37*	*16587*
29	42	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**4,000**	**9495,09**	37980
			Накладные расходы			*1181,73*	*4727*
			Сметная прибыль			*703,34*	*2813*
			Раздел: Внутрипоселковый газопровод				
30	43	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**9441,035**	**123,65**	1167392

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*26,09*	*246324*
			Сметная прибыль			*9,16*	*86473*
31	44	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	710,616	3159,81	2245409
			Накладные расходы			*1161,61*	*825459*
			Сметная прибыль			*234,06*	*166327*
32	45	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	14056,126	18,31	257341
			Накладные расходы			*3,99*	*56109*
			Сметная прибыль			*1,36*	*19062*
33	46	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1561,792	1510,89	2359704
			Накладные расходы			*555,44*	*867476*
			Сметная прибыль			*111,92*	*174793*
34	47	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4216,838	237,37	1000936
			Накладные расходы			*78,20*	*329772*
			Сметная прибыль			*17,58*	*74143*
35	48	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания из песчаного грунта под трубопроводы	м3	467,818	1895,31	886659
			Накладные расходы			*684,33*	*320141*
			Сметная прибыль			*140,39*	*65678*
36	49	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	2,000	4365,88	8732
			Накладные расходы			*1517,49*	*3033*
			Сметная прибыль			*323,40*	*647*
37	50	23-040201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные 30с41нж PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,000	37354,40	74709
			Накладные расходы			*1406,86*	*2814*
			Сметная прибыль			*2766,99*	*5534*
38	51	23-020103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	2567,05	10268
			Накладные расходы			*96,68*	*387*
			Сметная прибыль			*190,15*	*761*
39	53	23-040909-0201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	95,000	17964,26	1706605
			Накладные расходы			*676,58*	*64275*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1330,69*	*126415*
40	**54**	**23-020103-0207 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**190,000**	**1037,46**	197118
			Накладные расходы			*39,07*	*7424*
			Сметная прибыль			*76,85*	*14601*
41	**55**	**11-220301-0203 РСНБ РК 2015**	**Укладка стальных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием**	**км**	**0,002**	**1021826,12**	2044
			Накладные расходы			*351607,76*	*703*
			Сметная прибыль			*75690,82*	*151*
42	**56**	**11-220301-0201 РСНБ РК 2015**	**Укладка стальных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием**	**км**	**0,035**	**946361,52**	33123
			Накладные расходы			*329178,05*	*11521*
			Сметная прибыль			*70100,85*	*2454*
43	**57**	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм**	**км**	**0,100**	**436609,59**	43661
			Накладные расходы			*141518,81*	*14152*
			Сметная прибыль			*32341,45*	*3234*
44	**58**	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	**км**	**0,003**	**520838,82**	1563
			Накладные расходы			*163534,39*	*491*
			Сметная прибыль			*38580,65*	*116*
45	**59**	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм**	**км**	**8,900**	**678009,34**	6034283
			Накладные расходы			*209445,64*	*1864066*
			Сметная прибыль			*50222,91*	*446984*
46	**63**	**23-010201-0186 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм**	**м**	**2,000**	**1841,18**	3682
			Накладные расходы			*69,34*	*139*
			Сметная прибыль			*136,38*	*273*
47	**64**	**23-010201-0145 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм**	**м**	**35,000**	**838,60**	29351
			Накладные расходы			*31,58*	*1105*
			Сметная прибыль			*62,12*	*2174*
48	**65**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	**шт**	**57,000**	**2046,59**	116655
			Накладные расходы			*479,46*	*27329*
			Сметная прибыль			*151,60*	*8641*
49	**66**	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых тройников,втулок**	**шт**	**212,000**	**3016,77**	639554

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*707,09*	*149901*
			Сметная прибыль			*223,46*	*47374*
50	75	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,007	1135655,93	7722
			Накладные расходы			*361628,45*	*2459*
			Сметная прибыль			*84122,66*	*572*
51	77	23-020103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 57х3,0 мм	шт	95,000	338,92	32197
			Накладные расходы			*12,76*	*1213*
			Сметная прибыль			*25,11*	*2385*
52	78	23-020101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	1539,96	3080
			Накладные расходы			*58,00*	*116*
			Сметная прибыль			*114,07*	*228*
53	79	23-020101-1034 РСНБ РК 2015	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-76х3,5 мм	шт	2,000	672,53	1345
			Накладные расходы			*25,33*	*51*
			Сметная прибыль			*49,82*	*100*
54	80	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	7,000	186,26	1304
			Накладные расходы			*46,03*	*322*
			Сметная прибыль			*13,80*	*97*
55	81	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	7,000	130,08	911
			Накладные расходы			*29,01*	*203*
			Сметная прибыль			*9,64*	*67*
56	82	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты,проводника-спутника	м	8775,500	344,98	3027329
			Накладные расходы			*82,27*	*721965*
			Сметная прибыль			*25,55*	*224247*
57	85	11-240204-0105 РСНБ РК 2015	Газопроводы действующие стальные диаметром 150 мм. Отключение и заглушка под газом	отключение	2,000	13678,16	27356
			Накладные расходы			*3987,85*	*7976*
			Сметная прибыль			*1013,20*	*2026*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
58	**86**	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015**	**Пневматическое испытание газопроводов**	**м**	**8996,500**	**783,74**	7050899
			Накладные расходы			*287,55*	*2586977*
			Сметная прибыль			*58,05*	*522289*
59	**88**	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,300**	**4454,98**	1336
			Накладные расходы			*1637,74*	*491*
			Сметная прибыль			*330,00*	*99*
60	**89**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,156**	**1510,89**	236
			Накладные расходы			*555,44*	*87*
			Сметная прибыль			*111,92*	*17*
61	**90**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом,толщ.100мм Устройство**	**м2 покрытия**	**0,750**	**5181,01**	3886
			Накладные расходы			*845,85*	*634*
			Сметная прибыль			*383,78*	*288*
62	**91**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,336**	**30358,35**	10200
			Накладные расходы			*3557,01*	*1195*
			Сметная прибыль			*2248,77*	*756*
63	**92**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,022**	**275137,99**	6026
			Накладные расходы			*39668,24*	*869*
			Сметная прибыль			*20380,59*	*446*
64	**93**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1,440**	**1010,72**	1455
			Накладные расходы			*155,92*	*225*
			Сметная прибыль			*74,87*	*108*
65	**94**	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,306**	**4454,98**	1363
			Накладные расходы			*1637,74*	*501*
			Сметная прибыль			*330,00*	*101*
66	**95**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,170**	**1510,89**	257
			Накладные расходы			*555,44*	*94*
			Сметная прибыль			*111,92*	*19*
67	**96**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,360**	**2143,53**	772

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*255,82*	*92*
			Сметная прибыль			*158,78*	*57*
68	**97**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,144**	**30358,35**	4372
			Накладные расходы			*3557,01*	*512*
			Сметная прибыль			*2248,77*	*324*
69	**98**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1,280**	**1010,72**	1294
			Накладные расходы			*155,92*	*200*
			Сметная прибыль			*74,87*	*96*
70	**99**	**11-090601-0103 РСНБ РК 2015**	**Металлоконструкции опор. Монтаж**	**т конструкций**	**0,019**	**171114,93**	3275
			Накладные расходы			*62924,73*	*1204*
			Сметная прибыль			*12675,18*	*243*
71	**100**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стоимость м/конструкций опор**	**т**	**0,019**	**436260,43**	8350
			Накладные расходы			*16430,60*	*314*
			Сметная прибыль			*32315,59*	*619*
72	**101**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,517**	**93,13**	48
			Накладные расходы			*23,01*	*12*
			Сметная прибыль			*6,90*	*4*
73	**102**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,517**	**65,04**	34
			Накладные расходы			*14,51*	*7*
			Сметная прибыль			*4,82*	*2*
74	**103**	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,100**	**4454,98**	445
			Накладные расходы			*1637,74*	*164*
			Сметная прибыль			*330,00*	*33*
75	**104**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,052**	**1510,89**	79
			Накладные расходы			*555,44*	*29*
			Сметная прибыль			*111,92*	*6*
76	**105**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом,толщ.100мм Устройство**	**м2 покрытия**	**0,250**	**5181,01**	1295
			Накладные расходы			*845,85*	*211*
			Сметная прибыль			*383,78*	*96*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
77	106	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,096	30358,35	2914
			Накладные расходы			*3557,01*	*341*
			Сметная прибыль			*2248,77*	*216*
78	107	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,007	275137,99	2009
			Накладные расходы			*39668,24*	*290*
			Сметная прибыль			*20380,59*	*149*
79	108	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	0,480	1010,72	485
			Накладные расходы			*155,92*	*75*
			Сметная прибыль			*74,87*	*36*
80	109	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка(футляр)**	км трубопровода	0,118	815630,11	96244
			Накладные расходы			*247093,26*	*29157*
			Сметная прибыль			*60417,05*	*7129*
81	111	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 150 мм.Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	118,000	2030,94	239651
			Накладные расходы			*688,44*	*81236*
			Сметная прибыль			*150,44*	*17752*
82	112	23-021103-0605 РСНБ РК 2015	**Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 100**	шт.	30,000	10211,00	306330
			Накладные расходы			*384,57*	*11537*
			Сметная прибыль			*756,37*	*22691*
83	113	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	11,000	9495,09	104446
			Накладные расходы			*1181,73*	*12999*
			Сметная прибыль			*703,34*	*7737*
84	114	11-220301-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Футляр**	км трубопровода	0,095	1286308,03	122199
			Накладные расходы			*407373,97*	*38701*
			Сметная прибыль			*95282,08*	*9052*
85	115	11-220601-1006 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,095	3120942,75	296490
			Накладные расходы			*258571,35*	*24564*
			Сметная прибыль			*231180,94*	*21962*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
86	**116**	**23-010201-0231 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**95,000**	**4787,93**	454853
			Накладные расходы			*180,32*	*17131*
			Сметная прибыль			*354,66*	*33693*
87	**117**	**11-221401-0302 РСНБ РК 2015**	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм**	**м**	**95,000**	**2030,94**	192939
			Накладные расходы			*688,44*	*65402*
			Сметная прибыль			*150,44*	*14292*
88	**118**	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм**	**футляр**	**11,000**	**9495,09**	104446
			Накладные расходы			*1181,73*	*12999*
			Сметная прибыль			*703,34*	*7737*
89	**119**	**11-250119-0101 РСНБ РК 2015**	**Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механическихповреждений при протаскивании через кожух**	**м2**	**53,200**	**3527,65**	187671
			Накладные расходы			*515,18*	*27408*
			Сметная прибыль			*261,31*	*13902*
90	**120**	**11-250129-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка опознавательного знака**	**шт**	**32,000**	**3285,19**	105126
			Накладные расходы			*1048,98*	*33567*
			Сметная прибыль			*243,35*	*7787*
91	**121**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стоимость м/конструкций опозновательного знака**	**т**	**0,193**	**436260,43**	84320
			Накладные расходы			*16430,60*	*3176*
			Сметная прибыль			*32315,59*	*6246*
92	**122**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**0,193**	**186,26**	36
			Накладные расходы			*46,03*	*9*
			Сметная прибыль			*13,80*	*3*
93	**123**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза**	**м2**	**0,193**	**130,08**	25
			Накладные расходы			*29,01*	*6*
			Сметная прибыль			*9,64*	*2*
			ИТОГО:				85167614
			В том числе :				
			Накладные расходы				20755335
			Сметная прибыль				6308712
			Итого с временными		**2,9 %**	**2469861,00**	87637475
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**957001,00**	88594476

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с коэфф. (2269/2121)=1,0697784		**1,0697784**		94776457,35
			Итого с затратами на авторский надзор		**0,002**	**189553**	94966010,268
			Итого с НДС		**12 %**	**11395921,23**	106361931,50

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Бекмуратов Р.Д.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Пакиман А.А.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М. _____

ТОО "Gas Technology"
Технический надзор _____ Сырлыбаев Б.Т.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Модернизация газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сенек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция межпоселкового газопровода высокого давления Шетпе-Тущыбек (2-26).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1459-2/830 от 03.11.2016г.

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2017г. № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	25977,024	18,31	475590
			Накладные расходы			*3,99*	*103694*
			Сметная прибыль			*1,36*	*35229*
2	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1924,224	1510,89	2907300
			Накладные расходы			*555,44*	*1068784*
			Сметная прибыль			*111,92*	*215356*
3	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5195,405	237,37	1233215
			Накладные расходы			*78,20*	*406299*
			Сметная прибыль			*17,58*	*91349*
4	6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания из песчаного грунта под трубопроводы	м3	801,760	1895,31	1519581
			Накладные расходы			*684,33*	*548666*
			Сметная прибыль			*140,39*	*112562*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и цены ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	7	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм**	км	10,044	678009,34	6809926
			Накладные расходы			*209445,64*	*2103672*
			Сметная прибыль			*50222,91*	*504439*
6	8	11-220301-0205 РСНБ РК 2015	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием**	км	0,003	1348777,19	3372
			Накладные расходы			*452064,47*	*1130*
			Сметная прибыль			*99909,42*	*250*
7	10	23-010201-0219 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм**	м	2,500	3103,35	7758
			Накладные расходы			*116,88*	*292*
			Сметная прибыль			*229,88*	*575*
8	11	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	шт	28,000	2046,59	57304
			Накладные расходы			*479,46*	*13425*
			Сметная прибыль			*151,60*	*4245*
9	15	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых тройников**	шт	1,000	3016,77	3017
			Накладные расходы			*707,09*	*707*
			Сметная прибыль			*223,46*	*223*
10	17	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	т	0,017	1135655,93	18784
			Накладные расходы			*361628,45*	*5981*
			Сметная прибыль			*84122,66*	*1391*
11	18	23-020101-0233 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм**	шт	2,000	3275,38	6551
			Накладные расходы			*123,36*	*247*
			Сметная прибыль			*242,62*	*485*
12	19	23-020101-1052 РСНБ РК 2015	**Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-57х3 мм**	шт	1,000	1559,55	1560
			Накладные расходы			*58,74*	*59*
			Сметная прибыль			*115,52*	*116*
13	20	23-020101-1054 РСНБ РК 2015	**Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-76х3,5 мм**	шт	1,000	1569,88	1570
			Накладные расходы			*59,13*	*59*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*116,29*	*116*
14	21	23-020101-1060 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,000**	**1595,83**	1596
			Накладные расходы			*60,10*	*60*
			Сметная прибыль			*118,21*	*118*
15	22	23-020101-0633 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**1,000**	**7059,74**	7060
			Накладные расходы			*265,89*	*266*
			Сметная прибыль			*522,94*	*523*
16	23	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**2,500**	**186,26**	466
			Накладные расходы			*46,03*	*115*
			Сметная прибыль			*13,80*	*34*
17	24	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза**	**м2**	**2,500**	**130,08**	325
			Накладные расходы			*29,01*	*73*
			Сметная прибыль			*9,64*	*24*
18	25	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	**Прокладка сигнальной ленты,проводника-спутника**	**м**	**10000,000**	**344,98**	3449751
			Накладные расходы			*82,27*	*822706*
			Сметная прибыль			*25,55*	*255537*
19	28	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т**	**т**	**0,003**	**149858,87**	396
			Накладные расходы			*52197,07*	*138*
			Сметная прибыль			*11100,66*	*29*
20	29	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	**Опоры скользящие**	**т**	**0,003**	**272665,12**	720
			Накладные расходы			*10269,22*	*27*
			Сметная прибыль			*20197,42*	*53*
21	30	11-250210-0103 РСНБ РК 2015	**Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 150 мм**	**км**	**20,000**	**1413176,82**	28263536
			Накладные расходы			*231187,07*	*4623741*
			Сметная прибыль			*104679,76*	*2093595*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	31	11-240203-0104 РСНБ РК 2015	**Врезка штуцером без снижения давления газопроводов диаметром 100 мм**	**врезка**	**1,000**	**10723,57**	10724
			Накладные расходы			*3568,17*	*3568*
			Сметная прибыль			*794,34*	*794*
23	32	13-390201-0512 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**212,661**	**4020,27**	854955
			Накладные расходы			*1149,27*	*244405*
			Сметная прибыль			*297,80*	*63330*
24	33	11-240204-0105 РСНБ РК 2015	**Газопроводы действующие стальные диаметром 150 мм. Отключение и заглушка под газом**	**отключение**	**3,000**	**13678,16**	41034
			Накладные расходы			*3987,85*	*11964*
			Сметная прибыль			*1013,20*	*3040*
25	35	11-220301-0106 РСНБ РК 2015	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм(футляр)**	**км**	**0,002**	**1286308,03**	2573
			Накладные расходы			*407373,97*	*815*
			Сметная прибыль			*95282,08*	*191*
26	37	11-220601-1006 РСНБ РК 2015	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентамина стальные трубопроводы диам. 200 мм**	**км**	**0,002**	**3120942,75**	6242
			Накладные расходы			*258571,35*	*517*
			Сметная прибыль			*231180,94*	*462*
27	38	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,056**	**815630,11**	45675
			Накладные расходы			*247093,26*	*13837*
			Сметная прибыль			*60417,05*	*3383*
28	40	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**56,000**	**2030,94**	113733
			Накладные расходы			*688,44*	*38553*
			Сметная прибыль			*150,44*	*8425*
29	41	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**4,000**	**9495,09**	37980
			Накладные расходы			*1181,73*	*4727*
			Сметная прибыль			*703,34*	*2813*
30	43	11-250129-0501 РСНБ РК 2015	**Установка опознавательного знака**	**шт**	**40,000**	**3285,19**	131408
			Накладные расходы			*1048,98*	*41959*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*243,35*	*9734*
31	**44**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стоимость м/конструкций опозновательного знака**	**т**	**0,242**	**436260,43**	**105401**
			Накладные расходы			*16430,60*	*3970*
			Сметная прибыль			*32315,59*	*7807*
32	**45**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**6,523**	**93,13**	**608**
			Накладные расходы			*23,01*	*150*
			Сметная прибыль			*6,90*	*45*
33	**46**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2п2опоры оп-1**	**6,523**	**65,04**	**424**
			Накладные расходы			*14,51*	*95*
			Сметная прибыль			*4,82*	*31*
34	**47**	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,100**	**4454,98**	**445**
			Накладные расходы			*1637,74*	*164*
			Сметная прибыль			*330,00*	*33*
35	**48**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3грунта**	**0,073**	**1510,89**	**110**
			Накладные расходы			*555,44*	*41*
			Сметная прибыль			*111,92*	*8*
36	**49**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,250**	**2143,53**	**536**
			Накладные расходы			*255,82*	*64*
			Сметная прибыль			*158,78*	*40*
37	**50**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,096**	**30358,35**	**2914**
			Накладные расходы			*3557,01*	*341*
			Сметная прибыль			*2248,77*	*216*
38	**51**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,007**	**517154,94**	**3775**
			Накладные расходы			*118993,81*	*869*
			Сметная прибыль			*38307,77*	*280*
39	**52**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**0,480**	**1010,72**	**485**
			Накладные расходы			*155,92*	*75*
			Сметная прибыль			*74,87*	*36*
			ИТОГО:				46128399

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				10066254
			Сметная прибыль				3416918
			Итого с временными		**2,9 %**	**1337724,00**	47466123
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**518330,00**	47984453
			Итого с коэфф. (2269/2121)=1,0697784		**1,0697784**		51332731,66
			Итого с затратами на авторский надзор		**0,002**	**102665**	51435397,125
			Итого с НДС		**12 %**	**6172247,66**	57607644,78

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Бекмуратов Р.Д.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М. _____

ТОО "Gas Technology"
Технический надзор _____ Сырлыбаев Б.Т.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Модернизация газораспределительных сетей в селах Кызылсай,Сепек.Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шаир, Тущибек, Жангылды, Жармыш, Овды, Беки Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция межпоселкового газопровода высокого давления с.Тущыбек-Жынгылды (2-28).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1459-2/830 от 03.11.2016г.

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2017г. № 5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	**Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм**	**шт**	**1,000**	**4365,88**	**4366**
			Накладные расходы			*1517,49*	*1517*
			Сметная прибыль			*323,40*	*323*
2	8	11-220901-0203 РСНБ РК 2015	**Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм**	**шт**	**3,000**	**6636,88**	**19911**
			Накладные расходы			*2110,54*	*6332*
			Сметная прибыль			*491,62*	*1475*
3	15	11-220301-0205 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,005**	**1348777,19**	**6744**
			Накладные расходы			*452064,47*	*2260*
			Сметная прибыль			*99909,42*	*500*
4	23	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,027**	**1135655,93**	**30595**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*361628,45*	*9742*
			Сметная прибыль			*84122,66*	*2266*
5	29	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т**	т	0,005	149858,87	791
			Накладные расходы			*52197,07*	*276*
			Сметная прибыль			*11100,66*	*59*
6	30	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	**Опоры скользящие**	т	0,005	272665,12	1440
			Накладные расходы			*10269,22*	*54*
			Сметная прибыль			*20197,42*	*107*
7	31	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	м2	5,000	186,26	931
			Накладные расходы			*46,03*	*230*
			Сметная прибыль			*13,80*	*69*
8	32	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза**	м2	5,000	130,08	650
			Накладные расходы			*29,01*	*145*
			Сметная прибыль			*9,64*	*48*
9	37	11-250210-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	20,990	1413176,82	29662582
			Накладные расходы			*231187,07*	*4852617*
			Сметная прибыль			*104679,76*	*2197228*
10	38	11-240204-0105 РСНБ РК 2015	**Газопроводы действующие стальные диаметром 150 мм. Отключение и заглушка под газом**	отключение	3,000	13678,16	41034
			Накладные расходы			*3987,85*	*11964*
			Сметная прибыль			*1013,20*	*3040*
11	40	11-250129-0501 РСНБ РК 2015	**Установка опознавательного знака**	шт	65,000	3285,19	213537
			Накладные расходы			*1048,98*	*68184*
			Сметная прибыль			*243,35*	*15818*
12	41	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость м/конструкций опозновательного знака**	т	0,393	436260,43	171276
			Накладные расходы			*16430,60*	*6451*
			Сметная прибыль			*32315,59*	*12687*
13	42	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	м2	10,600	186,26	1974
			Накладные расходы			*46,03*	*488*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*13,80*	*146*
14	**43**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза**	**м2**	**10,600**	**130,08**	**1379**
			Накладные расходы			*29,01*	*308*
			Сметная прибыль			*9,64*	*102*
15	**49**	**11-220301-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Футляр**	**км трубопровода**	**0,002**	**1286308,03**	**2573**
			Накладные расходы			*407373,97*	*815*
			Сметная прибыль			*95282,08*	*191*
16	**50**	**11-220601-1006 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,002**	**3120942,75**	**6242**
			Накладные расходы			*258571,35*	*517*
			Сметная прибыль			*231180,94*	*462*
17	**51**	**23-010201-0231 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,000**	**4787,93**	**9576**
			Накладные расходы			*180,32*	*361*
			Сметная прибыль			*354,66*	*709*
18	**52**	**11-221401-0302 РСНБ РК 2015**	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм**	**м**	**2,000**	**2030,94**	**4062**
			Накладные расходы			*688,44*	*1377*
			Сметная прибыль			*150,44*	*301*
19	**53**	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,100**	**4454,98**	**445**
			Накладные расходы			*1637,74*	*164*
			Сметная прибыль			*330,00*	*33*
20	**54**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,052**	**1510,89**	**79**
			Накладные расходы			*555,44*	*29*
			Сметная прибыль			*111,92*	*6*
21	**55**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом,толщ.100мм Устройство**	**м2 покрытия**	**0,250**	**5181,01**	**1295**
			Накладные расходы			*845,85*	*211*
			Сметная прибыль			*383,78*	*96*
22	**56**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,112**	**30358,35**	**3400**
			Накладные расходы			*3557,01*	*398*
			Сметная прибыль			*2248,77*	*252*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	57	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,007	275137,99	2009
			Накладные расходы			*39668,24*	*290*
			Сметная прибыль			*20380,59*	*149*
24	58	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	0,480	1010,72	485
			Накладные расходы			*155,92*	*75*
			Сметная прибыль			*74,87*	*36*
25	59	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,306	4454,98	1363
			Накладные расходы			*1637,74*	*501*
			Сметная прибыль			*330,00*	*101*
26	60	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,170	1510,89	257
			Накладные расходы			*555,44*	*94*
			Сметная прибыль			*111,92*	*19*
27	61	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	0,360	2143,53	772
			Накладные расходы			*255,82*	*92*
			Сметная прибыль			*158,78*	*57*
28	62	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,144	30358,35	4372
			Накладные расходы			*3557,01*	*512*
			Сметная прибыль			*2248,77*	*324*
29	63	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1,280	1010,72	1294
			Накладные расходы			*155,92*	*200*
			Сметная прибыль			*74,87*	*96*
30	64	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	**Металлоконструкции опор. Монтаж**	т конструкций	0,019	171114,93	3275
			Накладные расходы			*62924,73*	*1204*
			Сметная прибыль			*12675,18*	*243*
31	65	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость м/конструкций опор**	т	0,019	436260,43	8350
			Накладные расходы			*16430,60*	*314*
			Сметная прибыль			*32315,59*	*619*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	**66**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,517**	**93,13**	**48**
			Накладные расходы			***23,01***	***12***
			Сметная прибыль			***6,90***	***4***
33	**67**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,517**	**65,04**	**34**
			Накладные расходы			***14,51***	***7***
			Сметная прибыль			***4,82***	***2***
			ИТОГО:				**30207140**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4967741**
			Сметная прибыль				**2237566**
			Итого с временными		**2,9 %**	**876007,00**	**31083147**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,092 %**	**339428,00**	**31422575**
			Итого с затратами на авторский надзор			**1207421**	**32629996,150**
			Итого с НДС		**12 %**	**3915599,54**	**36545595,69**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Бекмуратов Р.Д.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М. _____

ТОО "Gas Technology
Технический надзор _____ Сырлыбаев Б.Т.