Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» июня 2017 г.

Заказчик ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» руководитель отдела Кульшанаев Нурмухан Шидербаевич. Актюбинская область Мартукский район село Мартук ул.Сейфуллина 38
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии

«28» июня 2017 года ТОО «КазПромСтройГрупп» 06-ГСЛ №000016 от15.03.2005 года директор Ержанов Бакытжан Улжабаевич г.Актобе 11мкр.дом112 секция А.
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ

«29» июня 2017 года ТОО «Фараб» эксперта Шитпанова Асылбека Халыковича аттестат №KZ64VJE00014177 от 05.11.2015 года.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту

«29» июня 2017 года ТОО «Жобалык шешим» лицензия №14000615 от 20.01.2014 года эксперта
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство электролинии новой застройки с.Сарыжар Мартукского района Актюбинской области»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Актюбинская область Мартукский район село Сарыжар
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю распоряжение акима Сарыжарского аульного округа от «15» мая 2015 года. №44;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» №KZ11REA00035785 от 08.09.2016 года
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Жобалык шешим» лицензия №14000615 от 20.01.2014 года рабочий проект заказ 148/2015 «Строительство электролинии новой застройки села Сарыжар Мартукского района Актюбинской области»
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) приказом ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» №5 от 29.01.2016 года;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 09.2016г – 05.2017;
месяц, год
окончание работ 11.2016г – 06.2017г;
месяц, год
при продолжительности строительства, - **4 месяца:**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;
фактически, месяц: 4;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Трансформаторная подстанция КТПН 630кВА 10/0,4кВ	шт	3	3	3	3
Трансформаторная подстанция КТПН 400кВА 10/0,4кВ	шт	4	4	4	4
Трансформаторная подстанция КТПН 250кВА 10/0,4кВ	шт	4	4	4	4
Трансформаторная подстанция КТПН 160кВА 10/0,4кВ	шт	1	1	1	1
Реконструкция линейной ячейки	шт	1	1	1	1
Протяженность ВЛ-10кВ	м	3826	3826	3826	3826
Общее кол-во опор ВЛ-10кВ	шт	87	87	87	87
Протяженность КЛ-10кВ	м	150	150	150	150
Протяженность ВЛИ-0,4кВ	м	23545	23545	23545	23545
Количество опор ВЛИ-0,4кВ	шт	788	788	788	788
Количество светильников	шт	467	467	467	467

наружного освещения					

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
Торговый площать			
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Рабочий проект на «Строительство электролинии новой застройки с.Сарыжар Мартукского района Актюбинской области» разработан на основании технических условии выданных ТОО «Энергосисстема» №297/772 от 11.09.2015 года. Для электроснабжения района новостроек проектом предусматривается строительство новой воздушной линии 10кВ и реконструкцию линейной ячейки №10 «КРС» РУ-10кВ ПС 35/10кВ «Сарыжар». Электроснабжение осуществляется по II категории надежности.

Подключение к проектируемой ЛЭП предусмотрено от реконструируемой резервной ячейки №10 «КРС» ПС 35/10кВ «Хлебодаровка»;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,

электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **188 487,62** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **174 747,31** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **166 009,94** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **166 009,94** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство электролинии новой застройки села Сарыжар Мартукского района Актюбинской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Руководитель Кульшанаев Нурмухан Шидербаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Директор Жақсыбаев Аманжол Бақытжанұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Директор Логинов Виктор Владимирович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Генеральный подрядчик Директор Ержанов Бакытжан Уажданович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Счет-фактура № 29 от 21 октября 2016 г.

Поставщик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140011681, Республика Казахстан, г Актобе, 11 микрорайон, д.112 А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0013829, от 28.01.2016

ИИК поставщика: KZ219260101139217000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 33 от 26.08.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): с. Мартук ул Сейфулина 38

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050140011681, ТОО "КазПромСтройГрупп", Республика Казахстан, г Актобе, 11 микрорайон, д.112 А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 100240014651, ГУ Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства, с. Мартук ул Сейфулина 38

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 100240014651, с. Мартук ул Сейфулина 38

ИИК получателя: KZ76070103KSN0610000, в банке РГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство электролиний новой застройки в с.Сарыжар Мартукского района Актюбинской области	шт	1	38 087 671,43	38 087 671,43	12%	4 570 520,57	42 658 192,00		
Всего по счету:					**38 087 671,43**		**4 570 520,57**	**42 658 192,00**		

Руководитель: Ержанов Б. У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сидашова А. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Сидашова А.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства,с. Мартук ул Сейфулина 38**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **100240014651**

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, 11 микрорайон, д.112 А**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050140011681

Договор (контракт) Договор № 33 от 26.08.2016г

Номер документа	Дата составления
29	21.10.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство электролиний новой застройки в с.Сарыжар Мартукского района Актюбинской области			шт	1	42 658 192,00	42 658 192,00
				Итого	1	x	42 658 192,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ержанов Б.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.10.2016

М.П.

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор №33 от 26 августа 2016г
Наименование стройки: Строительство электролиний новой застройки в с.Сарыжар Мартукского района,Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2016г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименовани	код	Наименов	код
		№33	26.08.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
СМР на «Строительство электролиний новой застройки в с.Сарыжар Мартукского района,Актюбинской области»	38 087 671,43						4 570 520,57	42 658 192,00
Итого за текущий месяц:		38 087 671,43					4 570 520,57	42 658 192,00
Итого к оплате за текущий месяц	**42 658 192,0**	тенге						

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства"

Руководитель отдела _____ Кульшанаев Н. Ш.

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ Ержанов Б.У.

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

ФОРМА 2В

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

Договор №33 от 26 августа 2016г

Наименование стройки: Строительство электролиний новой застройки в с.Сарыжар Мартукского района,Актюбинской области

АКТ

Приемки выполненных работ за октябрь месяц 2016г

Составлена в текущих ценах на 1 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная ресурсная смета № 4-1-1						
		Наружные сети электроснабжения						
	Раздел 5 Воздушная линия 0,4кВ - ВЛИ- 0,4кВ							
117	11-330202-0104	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка**	опора		630	6249,18	3936986	61,7
								1409906
	01-010101-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	4,55	2866,5	614,16	1760490	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,99	623,7		524609	
		Итого по заработной плате					**2285099**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,28	176,4	1491,23	263053	
						675,73	119199	
	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на ає	маш.-ч	0,71	447,3	3134,74	1402169	
						906,35	405410	

		Итого по эксплуатации машин					**1665222**	
	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые	шт.	12	7560	42,84	323870	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	12,6	84,66	1067	
	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577	кг	0,1	63	225,07	14179	
	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015	кг	0,4	252	322,35	81232	
	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	63	1342,24	84561	
	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж	т	0,00003	0,0189	336795,52	6365	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	0	381819,66	–	
		Итого по материалам					**511274**	
118	**11-330202-0105**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора		**138**	**11426,53**	**1576861**	**61,7**
								559831
	01-010101-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	7,75	1069,5	614,16	656844	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,13	293,94		250499	
		Итого по заработной плате					**907343**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,5	69	1491,23	102895	
						675,73	46625	
	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на ав	маш.-ч	1,63	224,94	3134,74	705128	
						906,35	203874	
		Итого по эксплуатации машин					**808023**	
	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые	шт.	12	1656	42,84	70943	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	2,76	84,66	234	
	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577	кг	0,1	13,8	225,07	3106	
	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015	кг	0,4	55,2	322,35	17794	

	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	13,8	1342,24	18523	
	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж	т	0,00003	0,00414	336795,52	1394	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	0	381819,66	–	
		Итого по материалам					**111994**	
119	**11-330202-0106**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора		**20**	**17671,95**	**353439**	**61,7**
								125513
	01-010101-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	11,7	234	614,16	143713	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,49	69,8		59711	
		Итого по заработной плате					**203424**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,77	15,4	1491,23	22965	
						675,73	10406	
	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на ав	маш.-ч	2,72	54,4	3134,74	170530	
						906,35	49305	
		Итого по эксплуатации машин					**193495**	
	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые	шт.	12	240	42,84	10282	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,4	84,66	34	
	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577	кг	0,1	2	225,07	450	
	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015	кг	0,4	8	322,35	2579	
	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	2	1342,24	2684	
	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж	т	0,00003	0,0006	336795,52	202	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	0	381819,66	–	
		Итого по материалам					**16231**	
120	**21-040405-0204**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 ГОСТ 13015-2012**	шт.		**191**	**32801,39**	**6265065**	–

121	21-040405-0203	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А ГОСТ 13015-2012**	шт.		**775**	**20066,83**	**15551793**	–
122	11-080101-0307	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя (железобетонных элементов ВЛ)**	? поверхности		**2256**	**692,65**	**1562614**	**50,8**
								163886
	01-010101-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,212	478,272	668,16	319562	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	4,512		3049	
		Итого по заработной плате					**322611**	
	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	43,992	459,99	20236	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	4,512	1491,23	6728	
						675,73	3049	
		Итого по эксплуатации машин					**26964**	
	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30(	кг	2,4	5414,4	212,16	1148719	
	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,54144	51147,9	27694	
	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,36096	109916,52	39675	
		Итого по материалам					**1216088**	
123	11-330203-0201	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 10 кВ. Установка**	шт.		**116**	**1289,1**	**149536**	**61,7**
								60148
	01-010101-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,91	105,56	637,37	67281	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	34,8		30203	
		Итого по заработной плате					**97484**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	5,8	1491,23	8649	
						675,73	3919	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	29	2538,13	73606	
						906,35	26284	
		Итого по эксплуатации машин					**82255**	

		Итого по материалам				–	
124	21-040408-9901	**Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве линий электроснабжения и связи, П-3и**	шт.	**116**	**4184**	**485344**	–
		Итого прямые затраты по разделу 5				29 881 638,0	
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 319 284,0	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				32 200 922,0	
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				1 320 237,8	
		Итого, тенге				33 521 159,8	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 681 692,8	
		Итого по разделу на подряд, тенге				36 202 852,5	
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
	НДЗ РК 8.04-05-2015 т.	Временные здания и сооружения (2,4 %)				868 868,46	
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство					
	НДЗ РК 8.04-06-2015 т.	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405 %)				1 015 950,51	
		Итого по главам 1-9 в текущих ценах на 1 кв. 2016 г.				38 087 671,43	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах				**38 087 671,43**	
		Налог на добавленную стоимость 2016 г - НДС (12 %)				4 570 520,57	
		2016 г - НДС (12 %)					
		Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость				42 658 192,00	

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства"

Руководитель отдела _____ Кульшанаев Н. Ш.

Подрядчик:

ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Ержанов Б. У.

Технический надзор:

_____ Шитпанов А.

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительств
Подрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»
Договор №33 от 26.08.2016 г.
Наименование стройки: Строительство электролиний новой застройки в с.Сарыжар
Мартукского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2016г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименова	код	Наименов.	код
		№33	26.08.2016 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	70 601 785,71						8 472 214,29	79 074 000,00
Итого за текущий месяц:		32 514 114,29					3 901 693,71	36 415 808,00
Итого к оплате за текущий месяц	**36 415 808,0**	тенге						

Заказчик:
ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Руководитель отдела _____ Кульшанаев Н.Ш.

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»
Директор _____ Ержанов Б.У.

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры,г( )рстроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор №33 от 26 августа 2016 г.
Наименование стройки: Строительство электролиний новой застройки с.Сарыжар Мартукского района,Актюбинской области

Форма 2В

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2016 г.

Составлена в текущих ценах на 1 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная ресурсная смета № 4-1-1						
		Наружные сети электроснабжения						
	Раздел 2 КТПН - 12 шт							
	2.1 Приобретение и монтаж оборудования КТПН							
8	51-080102-0421(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	3		1254607	3763821	–
10	51-080102-0418(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	4		979040	3916160	–

11	51-080102-0415(об)					
	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	4	846145	3384580	–
12	51-080102-0412(об)					
	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	815458	815458	–
14	51-080101-0108(об)					
	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	3	1482229	4446687	–
15	51-080101-0107(об)					
	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	4	1041378	4165512	–
17	51-080101-0106(об)					
	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	4	727816	2911264	–
	Итого прямые затраты по разделу 2		23 403 482			
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге		23 403 482			
	Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге		959 543			
	Итого, тенге		24 363 025			
	Сметная прибыль (8 %), тенге		1 949 042			

Итого по разделу на подряд, т

26 312 067

Раздел 3 Воздушная линия ВЛ-10кВ

38	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	65	4848,82	315173
						61,7
						105237
39	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	18	9839,28	177107
						61,7
						59896
40	11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	4	15142	60568
						61,7
						20475
41	21-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012	шт.	113	29868,2	3375107
						–
42	11-080101-0307	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя (железобетонных элементов ВЛ)	12 поверхности	353,47	692,65	244830
						50,8
						25678
43	11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 10 кВ. Установка	шт.	48	1289,1	61877
						61,7
						24889
44	21-040408-9901	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве линий электроснабжения и связи, П-3и	шт.	48	4184	200832
						–
48	13-080202-0504	Траверса. Монтаж на опоре	шт	91	778,18	70814
						42,8
						17006
49	29-000001-0001(пл)ТОО	Траверса ТМ3	шт	60	8062,5	483750
						–

Раздел 4 КЛ-10кВ

103 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка в ную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3 грунта	0,162	906,16	147	59,1
						87

Итого прямые затраты по разделу	4 990 204
Накладные расходы I уровня, тенге	253 268
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 243 472
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	214 982
Итого, тенге	5 458 455
Сметная прибыль (8 %), тенге	436 676
Итого по разделу на подряд, тенге	5 895 131
Итого прямые затраты по смете,тенге	5 895 131
инженерное оборудование,тенге	26 312 067
Временные здания и сооружения 2,4 %	141483
Итого с временными	6036614
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,7405%	165433
Итого по сметному расчету в текущих ценах на 1 кв.2016 г.	6202048
инженерное оборудование в текущих ценах на 1 кв 2016 г.	26312067
Итого:	32514114,29
НДС(12%)	3901693,71
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с НДС	36415808

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель отдела _____ Кульшанаев Н.Ш.

Технический надзор: ТОО "Фараб"

_____ Шитпанов А.

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Ержанов Б.У.

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»
Доп.соглашение №1 от 31.03.2017 г. к договору №33 от 26.08.2016 г.
Наименование стройки: Строительство электролиний новой застройки в с.Сарыжар Мартукского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за май месяц 2017г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименова	код	Наименов.	код
		№33	26.08.2016 г				

Доп.соглашение №1 от 31.03.2017 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	40 535 714,29						4 864 285,71	45 400 000,00
Итого за текущий месяц:		2 857 142,86					342 857,14	3 200 000,00
Итого к оплате за текущий месяц	**3 200 000,0**	тенге						

Заказчик:
ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Руководитель отдела _____ Кульшанаев Н.Ш.

Подрядчик
ТОО «КазПромСтройГрупп»
Директор _____ Ержанов Б.У.

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Доп.соглашение №1 от 31.03.2017 г. к договору №33 от 26 августа 2016 г.
Наименование стройки: Строительство электролиний новой застройки с.Сарыжар Мартукского района,Актюбинской области

Форма 2В

АКТ №2

приемки выполненных работ за май месяц 2017 г.

Составлена в текущих ценах на 1 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная ресурсная смета № 4-1-1						
		Наружные сети электроснабжения						
		Раздел 5 Воздушная линия 0,4кВ - ВЛИ- 0,4кВ						
144	29-000001-0001(пл)ТОО	Бандажная лента СОТ 37	м		262,567	432,14	113466	–
148	29-000001-0001(пл)ТОО	Зажим поддерживающий SO130	шт		771,9567	2982,14	2302083	–
		Итого прямые затраты по разделу 5			2 415 549			
		Накладные расходы I уровня, тенге			0			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			2 415 549			
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге			99 037			
		Итого, тенге			2 514 586			
		Сметная прибыль (8 %), тенге			201 167			
		Итого по разделу на подряд, тенге			2 715 753			
		Итого по смете,тенге			2 715 753			
		Временные здания и сооружения 2,4 %			65178			
		Итого с временными			2780931			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,7405%			76211			

Итого по сметному расчету в текущих ценах на 1 кв.2016 г.	2857143
Итого:	2857142,86
НДС(12%)	342857,14
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с НДС	3200000

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель отдела _____ Кульшанаев Н.Ш.

Технический надзор: ТОО "Фараб"

_____ Шитпанов А.

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Ержанов Б.У.

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»
Доп.соглашение №1 от 31.03.2017 г. к договору №33 от 26.08.2016 г.
Наименование стройки: Строительство электролиний новой застройки в с.Сарыжар
Мартукского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за май месяц 2017г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименова	код	Наименов.	код
		№33	26.08.2016 г				

Доп.соглашение №1 от 31.03.2017 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	37 678 571,43						4 521 428,57	42 200 000,00
Итого за текущий месяц:		37 678 571,43					4 521 428,57	42 200 000,00
Итого к оплате за текущий месяц	**42 200 000,0**	тенге						

Заказчик:
ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Руководитель отдела _____ Кульшанаев Н.Ш.

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»
Директор _____ Ержанов Б.У.

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

Форма 2В

Доп.соглашение №1 от 31.03.2017 г. к договору №33 от 26 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство электролиний новой застройки с.Сарыжар Мартукского района,Актюбинской области

АКТ №1

приемки выполненных работ за май месяц 2017 г.

Составлена в текущих ценах на 1 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная ресурсная смета № 4-1-1						
		Наружные сети электроснабжения						
		Раздел 5 Воздушная линия 0,4кВ - ВЛИ- 0,4кВ						
125	11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	23,545	40952,26	964221	61,7 / 399137	
126	23-061201-1056	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50+2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	13	833068,97	10829897	–	
127	23-061201-0919	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	10,27	736041,98	7559151	–	
128	23-061201-0920	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4 х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,3	993128,84	1291067	–	
129	23-061201-0918	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4 х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,3	508757,78	661385	–	

130	11-330204-0403	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 11-330204-0103	опора	71	501,06	35575	61,7
							13454
131	13-080205-0401	Кронштейн "Переход". Монтаж на опоре	шт	178	946,45	168468	42,8
							60386
132	29-000001-0001(пл)ТОО	Кронштейн У1	шт	68	3437,5	233750	–
133	29-000001-0001(пл)ТОО	Кронштейн У3	шт	110	3732,14	410535	–
134	13-080201-1202	Стяжка. Монтаж оборудования	т	0,6612	79473,68	52548	42,8
							11813
135	29-000001-0001(пл)ТОО	Стяжка Г-1	шт	116	3053,57	354214	–
136	13-080202-0502	Крюк одинарный. Монтаж	шт	1153	2213,23	2551849	42,8
							577684
137	29-000001-0001(пл)ТОО	Крюк накручивающий PD2.2	шт	82	3311,61	271552	–
138	29-000001-0001(пл)ТОО	Крюк накручивающий PD2.3	шт	76	2280,36	173307	–
139	24-040207-4918	Крюк сквозной SOT21.116	шт.	631	1566,61	988531	–
140	24-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01	шт.	148	1587,61	234966	–
141	24-040207-4920	Крюк сквозной SOT29	шт.	93	1038,11	96544	–
142	24-040207-4921	Крюк сквозной SOT39	шт.	123	1093,22	134466	–
143	29-000001-0001(пл)ТОО	Скрепа COT 36-2	шт	240	133,93	32143	–
144	29-000001-0001(пл)ТОО	Бандажная лента COT 37	м	55,033	432,14	23782	–
145	24-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1	шт.	72	1460,67	105168	–
146	13-080103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт	4035	344,31	1389290	42,8
							469794

147 24-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202	шт.	313	5624,2	1760375	–
	Итого прямые затраты по разделу 5		30 322 784			
	Накладные расходы I уровня, тенге		1 532 268			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге		31 855 052			
	Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге		1 306 057			
	Итого, тенге		33 161 109			
	Сметная прибыль (8 %), тенге		2 652 889			
	Итого по разделу на подряд, тенге		35 813 997			

Итого по смете,тенге	35 813 997
Временные здания и сооружения 2,4 %	859536
Итого с временными	36673533
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,7405%	1005038
Итого по сметному расчету в текущих ценах на 1 кв.2016 г.	37678571
Итого:	37678571,43
НДС(12%)	4521428,57
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с НДС	42200000

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель отдела_____ Кульшанаев Н.Ш.

Технический надзор: ТОО "Фараб"

_____ Шитпанов А.

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор_____ Ержанов Б.У.

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»
Доп.соглашение №1 от 31.03.2017 г. к договору №33 от 26.08.2016 г.
Наименование стройки: Строительство электролиний новой застройки в с.Сарыжар Мартукского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА
приемки выполненных работ за май месяц 2017г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименова	код	Наименов.	код
		№33	26.08.2016 г				

Доп.соглашение №1 от 31.03.2017 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	40 535 714,29						4 864 285,71	45 400 000,00
Итого за текущий месяц:		2 857 142,86					342 857,14	3 200 000,00
Итого к оплате за текущий месяц	**3 200 000,0**	тенге						

Заказчик:
ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Руководитель отдела _____ Кульшанаев Н.Ш.

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»
Директор _____ Ержанов Б.У.

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Доп.соглашение №1 от 31.03.2017 г. к договору №33 от 26 августа 2016 г.
Наименование стройки: Строительство электролиний новой застройки с.Сарыжар Мартукского района,Актюбинской области

Форма 2В

АКТ №2

приемки выполненных работ за май месяц 2017 г.

Составлена в текущих ценах на 1 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная ресурсная смета № 4-1-1						
		Наружные сети электроснабжения						
		Раздел 5 Воздушная линия 0,4кВ - ВЛИ- 0,4кВ						
144	29-000001-0001(пл)ТОО	Бандажная лента СОТ 37	м		262,567	432,14	113466	–
148	29-000001-0001(пл)ТОО	Зажим поддерживающий SO130	шт		771,9567	2982,14	2302083	–
		Итого прямые затраты по разделу 5			2 415 549			
		Накладные расходы I уровня, тенге			0			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			2 415 549			
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге			99 037			
		Итого, тенге			2 514 586			
		Сметная прибыль (8 %), тенге			201 167			
		Итого по разделу на подряд, тенге			2 715 753			
		Итого по смете,тенге			2 715 753			
		Временные здания и сооружения 2,4 %			65178			
		Итого с временными			2780931			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,7405%			76211			

Итого по сметному расчету в текущих ценах на 1 кв.2016 г.	2857143
Итого:	2857142,86
НДС(12%)	342857,14
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с НДС	3200000

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель отдела _____ Кульшанаев Н.Ш.

Технический надзор: ТОО "Фараб"

_____ Шитпанов А.

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Ержанов Б.У.

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»
Доп.соглашение №1 от 31.03.2017 г. к договору №33 от 26.08.2016 г.
Наименование стройки: Строительство электролиний новой застройки в с.Сарыжар Мартукского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за июнь месяц 2017г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименова	код	Наименов.	код
		№33	26.08.2016 г				

Доп.соглашение №1 от 31.03.2017 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	73 571 428,57						8 828 571,43	82 400 000,00
Итого за текущий месяц:		33 035 714,29					3 964 285,71	37 000 000,00
Итого к оплате за текущий месяц	**37 000 000,0**	тенге						

Заказчик:
ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Руководитель отдела _____ Кульшанаев Н.Ш.

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»
Директор _____ Ержанов Б.У.

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Доп.соглашение №1 от 31.03.2017 г. к договору №33 от 26 августа 2016 г.
Наименование стройки: Строительство электролиний новой застройки с.Сарыжар Мартукского района,Актюбинской области

Форма 2В

АКТ №1

приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 г.

Составлена в текущих ценах на 1 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная ресурсная смета № 4-1-1						
		Наружные сети электроснабжения						
		Раздел 1 Оборудование реконструируемой ячейки №10 "КРС" КРН-IV 10кВ ПС-35/10кВ "Хлебодаровка"						
1	13-080103-3401	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования	шт	1		71552	71552	42,8 / 14869
2	58-000001-0001(пл)(об)1	Вакуумный выключатель BB/TEL-10-20/630 У2 исп.1	комп.	1		1780275	1780275	–
3	58-000001-0001(пл)(об)1	Micom P116A1N5N25111121S	шт	1		657245,54	657246	–
4	58-000001-0001(пл)(об)1	Счетчик A1805RL-P4GB-DW-4	шт	1		403225,89	403226	–
5	58-000001-0001(пл)(об)1	Трансформатор тока опорный ТОЛ-10УХЛ2.1	шт	3		95663,39	286990	–
6	58-000001-0001(пл)(об)1	Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛМ-1-1У2	шт	1		38266,07	38266	–
		Итого прямые затраты по разделу 1			3 237 555			
		Накладные расходы I уровня, тенге			14 869			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			3 252 424			
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге			133 349			
		Итого, тенге			3 385 773			
		Сметная прибыль (8 %), тенге			270 862			
		Итого по разделу 1 на подряд, тенге			3 656 635			

Раздел 2 КТПН - 12 шт

2.1 Приобретение и монтаж оборудования КТПН

7	13-080101-2502	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	3	63935,33	191806	42,8
							45515
9	13-080101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	9	45306,89	407762	42,8
							98199
13	13-080103-1102	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т. Монтаж оборудования	шт.	7	55691,86	389843	42,8
							77780
16	13-080103-1101	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования	шт.	5	33632,8	168164	42,8
							35293
18	51-080101-0105(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	1	623349	623349	–
19	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	12	656,92	7883	42,8
							3193
20	58-000001-0001(пл)(об)1	Счетчик A1805RL-P4GB-DW-4	шт	12	403225,89	4838711	–
21	13-100905-0601	Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные	объект	1	113851	113851	42,8
							13882
22	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=12,000;	м3 подстилающего слоя	30	6301,73	189052	60,9

23	11-070501-0103					40725
	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. УстановкаК=12,000;	шт. сборных конструкций	24	1909,38	45825	62,1
						13959
24	21-041201-0334					
	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78К=12,000;	шт.	24	10537,65	252904	–
	2.2 Ограждение КТПН (12 шт)					
25	12-010101-0402					
	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 мК=12,000;	яма	108	3216,07	347336	50,7
						176099
26	11-110101-0204					
	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=12,000;	дстилающего слоя	1,404	6302,71	8849	60,9
						1906
27	11-060101-0113					
	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=12,000;	м3	18,36	19295,86	354272	48,5
						27315
28	11-070111-0112					
	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,5 м по металлическим столбам без цоколя. УстановкаК=12,000;	м оград	240	1805,55	433332	62,1
						177125
29	21-050206-0242					
	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)К=12,000;	м	286,2	1639,4	469196	–
30	21-050106-1601					
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 90 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)К=12,000;	т	0,0696	137142,55	9545	–
31	21-050308-0125					
	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80К=12,000;	м2	384	261,08	100255	–
32	11-290150-0603					
	Обрамление металлическое сетчатых панелей. УстройствоК=12,000;	т металла	4,44	25288,29	112280	62,7

33	21-050201-0319					58275
	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 40 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86)К=12,000;	т	4,44	182689,43	811141	–
34	11-070111-0209					
	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелейК=12,000;	шт.	12	486,92	5843	62,1
35	21-060801-0101					3184
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 тК=12,000;	т	0,4848	346239,95	167857	–
36	11-130301-0406					
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=12,000;	м2	693,6	47,51	32955	54,2
						8339
37	11-130301-1406					
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=12,000;	м2	693,6	38,09	26420	54,2
						5154
	Итого прямые затраты по разделу 2		10 108 431			
	Накладные расходы I уровня, тенге		785 943			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге		10 894 374			
	Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге		446 669			
	Итого, тенге		11 341 043			
	Сметная прибыль (8 %), тенге		907 283			
	Итого по разделу 2 на подряд, тенге		12 248 327			
	Раздел 3 Воздушная линия ВЛ-10кВ					
46	11-330204-0409					
	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 11-330204-0206	опора	75	4200,79	315059	61,7
						102564

47	23-061004-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2	т	3,478	564372,82	1962889	–
49	29-000001-0001(пл)ТОО Траверса ТМ3		шт	9	8062,5	72562,5	–
50	29-000001-0001(пл)ТОО Траверса ТМ5		шт	2	6641,96	13284	–
51	29-000001-0001(пл)ТОО Траверса ТМ6		шт	20	8830,36	176607	–
52	13-200203-0113	Стойка (надставка) на опоре или жесткой поперечине. Монтаж оборудования	шт.	3	6797	20391	40,6
							2522
53	29-000001-0001(пл)ТОО Надставка ТС1		шт	3	36607,14	109821	–
54	11-330109-0117	Оголовки стальные массой до 0,2 т. Установка	т	0,016	72187,5	1155	61,7
							328
55	29-000001-0001(пл)ТОО "Электропромснаб"	Оголовок ОГ1	шт	2	3535,71	7071	–
56	24-010106-1801	Накладки к кронштейнам	шт.	39	339,66	13247	–
57	29-000001-0001(пл)ТОО "Электропромснаб"	Накладка ОГ2	шт	26	1678,57	43643	–
58	29-000001-0001(пл)ТОО "Электропромснаб"	Накладка ОГ5	шт	13	1100	14300	–
59	13-080205-0401	Кронштейн "Переход". Монтаж на опоре	шт	110	946,45	104110	42,8
							37317
60	21-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,715	397738,31	284383	–
61	13-080201-1202	Скоба П-образная из полосовой или угловой стали. Монтаж оборудования	т	0,0194	79381,44	1540	42,8

62	24-040201-0603	Скобы типа КМ3	шт.	4	711,94	2848	347
63	21-050201-0138	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80 мм х 80 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,017	105267,55	1790	–
64	13-080202-0501	Хомут. Монтаж на опоре	шт	152	1074,13	163267	42,8
							30117
65	24-040207-0709	Хомут для анкеровки троса окрашенный	шт.	152	1157,7	175970	–
66	11-090501-0302	Постановка болтов высокопрочных	болт	13	180,38	2345	60,9
							864
67	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0078	381819,66	2978	–
68	13-080201-1202	Стяжка. Монтаж оборудования	т	0,274	79470,8	21775	42,8
							4896
69	21-130814-2802	Стяжка Г1	т	0,274	134774,64	36928	–
70	13-080208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	97,9	179,05	17529	42,8
							5105
71	24-040207-4021	Проводник ЗП1	шт.	98	1044,16	102328	–
72	13-080103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт	516	386,91	199648	42,8
							72142
73	24-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	516	1185,63	611785	–
74	24-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	8	332,83	2663	–
75	24-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	365,57	6580	–

76	24-040201-0109	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	272,59	2998	–
77	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6	шт	504	30,09	15165	–
78	24-040109-0404	Изолятор колпачок К-9	шт	12	32,24	387	–
79	24-040207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов	100шт.	4,8	1723,8	8274	–
80	13-080103-3101	Зажим без кожуха. Монтаж оборудования	шт	739	289,17	213695	42,8
							86042
81	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	113	285,74	32289	–
82	24-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	551	201,12	110817	–
83	24-040206-0612	Зажимы аппаратные прессуемые А1А	шт.	3	617,14	1851	–
84	24-040206-0718	Зажимы аппаратные прессуемые А2А	шт.	72	765,05	55084	–
85	11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	12	7479,33	89752	61,7
							44959
86	13-080103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	12	3529,67	42356	42,8
							14056
87	58-000001-0001(пл)(об)1	Разъединитель РЛНД 1-10/400У1 с ПРН3-10У1	шт	12	37053,57	444643	–
88	13-080201-2507	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	22593,5	45187	42,8
							7608
89	23-061703-0908	Муфта концевая для кабелей типа ггек-10КвТ-3-70/120-СЛ-М	шт.	2	22918,44	45837	–
90	11-330208-0101	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	3	4935,67	14807	61,7
							5665

91 51-080401-1302(об)	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	5190	15570	–
92 24-040207-1808	Наконечники кабельные для электротехнических установок	шт.	2	334,56	669	–
93 13-110801-0101	Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником	конец	4	86,25	345	44
						137
94 13-080208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1	996	996	42,8
						110
95 23-061002-0109	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГГ	км	0,001	566110,43	566	–
96 21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0107	381819,66	4085	–
97 13-080103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	144	386,92	55716	42,8
						20132
98 24-040106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	144	1414,2	203645	–
99 13-080103-3101	Зажим без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	77	289,17	22266	42,8
						8965
100 24-040203-0302	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98	шт.	77	1272,69	97997	–
101 24-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	77	540,31	41604	–
102 24-040201-0832	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-7/12-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	77	492,24	37902	–
	Итого прямые затраты по разделу 3		6 093 000			
	Накладные расходы I уровня, тенге		443 876			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге		6 536 876			
	Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге		268 012			
	Итого, тенге		6 804 887			

	Сметная прибыль (8 %), тенге		544 391			
	Итого по разделу 3 на подряд, тенге		7 349 278			
Раздел 4 КЛ-10кВ						
103 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3 грунта	52,738	906,16	47789	59,1
						28243
104 13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	114	267,76	30525	42,8
						5830
105 21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	6,42	1387,55	8908	–
106 13-080201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	114	357,11	40711	42,8
						9588
107 13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	114	233,61	26632	42,8
						5251
108 21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт.	0,432	38434,71	16604	–
109 13-080201-0814	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	36	629,89	22676	42,8
						5742
110 13-080201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	56	538,14	30136	42,8
						7353
111 23-060109-1007	Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73	км	0,15	3592250,13	538838	–
112 13-080201-2507	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	22593,5	45187	42,8

						7608
113 23-061703-0908	Муфта концевая для кабелей типа rrek-10КвТ-3-70/120-СЛ-М	шт.	2	22918,44	45837	–
114 11-220101-0101	Трубы асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	м трубопровода	0,0553	900090,42	49775	62,1
						5992
115 23-021001-1101	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 100 ГОСТ 31416-2009	шт.	10	172,83	1728	–
116 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	52,9	519,94	27505	59,1
						16255
	Итого прямые затраты по разделу 4		932 851			
	Накладные расходы I уровня, тенге		91 862			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге		1 024 713			
	Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге		42 013			
	Итого, тенге		1 066 726			
	Сметная прибыль (8 %), тенге		85 338			
	Итого по разделу 4 на подряд, тенге		1 152 064			

Раздел 5 Воздушная линия 0,4кВ - ВЛИ- 0,4кВ

148 29-000001-0001(пл)ТОО	Зажим поддерживающий SO130	шт	58,0433	2982,14	173093	–
149 24-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	шт.	842	1161,87	978295	–
150 24-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт.	734	1161,87	852813	–
151 29-000001-0001(пл)ТОО	Зажим заземляющий SM 2.21	шт	826	1883,93	1556126	–
152 29-000001-0001(пл)ТОО	Концевые колпачки PK 99.025	шт	312	359,82	112264	–
153 24-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	178	285,7	50855	–
154 13-080208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	421	995,4	419063	42,8

155 23-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2	км	0,421	366297,26	154211	46471 –
156 13-080208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	178	210,43	37456	42,8
157 24-040207-3986	Устройство заземляющее низковольтное, ЗП 6	шт.	178	928,2	165220	8681 –
	Итого прямые затраты по разделу 5		4 499 396			
	Накладные расходы I уровня, тенге		55 152			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге		4 554 548			
	Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге		186 736			
	Итого, тенге		4 741 285			
	Сметная прибыль (8 %), тенге		379 303			
	Итого по разделу 5 на подряд, тенге		5 120 588			

Раздел 6 Установка светильников

159 24-040207-2304	Кронштейны КС-1	100шт.	4,02	55495,14	223090	–
160 13-080202-0501	Хомут. Монтаж на опоре	шт.	52	1074,13	55855	42,8
161 24-040207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный	т	0,1323	100838,22	13341	10303,23769 –
163 23-070104-0202	Лампы ртутные низкого давления, ДРЛ-250	шт.	467	645,7	301542	–
164 23-070219-0105	Патрон для предохранителя модели SV19	шт.	467	153,01	71456	–
165 29-000001-0001(пл)ТОО	Плавкая вставка к предохранителю SVV10.16	шт	467	446,43	208483	–
166 23-061601-0501	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000м	2,802	48997,74	137292	–
167 13-080103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт	1401	344,31	482378	42,8
	Итого прямые затраты по разделу 6		1 493 437			163118

Накладные расходы I уровня, тенге	173 421
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 666 858
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	68 341
Итого, тенге	1 735 199
Сметная прибыль (8 %), тенге	138 816
Итого по разделу 6 на подряд, тенге	1 874 015
Итого по смете,тенге	31 400 898
Временные здания и сооружения 2,4 %	753622
Итого с временными	32154520
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,7405%	881195
Итого по сметному расчету в текущих ценах на 1 кв.2016 г.	33035714
Итого:	33035714,29
НДС(12%)	3964285,71
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с НДС	37000000

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель отдела _____ Кульшанаев Н.Ш.

Технический надзор: ТОО "Фараб"

_____ Шитпанов А.

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Ержанов Б.У.

Счет-фактура № 13 от 25 мая 2017 г.

Дата оборота по реализации 25.05.2017

Поставщик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140011681, Республика Казахстан, г Актобе, 11 микрорайон, д.112 А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0013829, от 28.01.2016

ИИК поставщика: KZ219260101139217000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнительное соглашение №1 от 31.03.2017г к договору № 33 от 26.08.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): с. Мартук ул Сейфулина 38

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050140011681, ТОО "КазПромСтройГрупп", Республика Казахстан, г Актобе, 11 микрорайон, д.112 А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 100240014651, ГУ Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства, с. Мартук ул Сейфулина 38

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 100240014651, с. Мартук ул Сейфулина 38

ИИК получателя: KZ76070103KSN0610000, в банке РГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство электролиний новой застройки в с Сарыжар Мартукского района Актюбинской области	услуга	1	2 857 142,86	2 857 142,86	12%	342 857,14	3 200 000,00		
Всего по счету:					**2 857 142,86**		**342 857,14**	**3 200 000,00**		

Руководитель: Ержанов Б. У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сидашова А. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Сидашова А.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства,с. Мартук ул Сейфулина 38** — 100240014651

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, 11 микрорайон, д.112 А** — 050140011681

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №1 от 31.03.2017г к договору № 33 от 26.08.2016г

Номер документа	Дата составления
13	25.05.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство электролиний новой застройки в с Сарыжар Мартукского района Актюбинской области			услуга	1	3 200 000,00	3 200 000,00
				Итого	1	x	3 200 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ержанов Б.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Курмашалиев Н.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 25.05.2017

М.П.

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»
Доп.соглашение №1 от 31.03.2017 г. к договору №33 от 26.08.2016 г.
Наименование стройки: Строительство электролиний новой застройки в с.Сарыжар Мартукского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за май месяц 2017г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименова	код	Наименов.	код
		№33	26.08.2016 г				

Доп.соглашение №1 от 31.03.2017 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	40 535 714,29						4 864 285,71	45 400 000,00
Итого за текущий месяц:		2 857 142,86					342 857,14	3 200 000,00
Итого к оплате за текущий месяц	**3 200 000,0**	тенге						

Заказчик:
ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Руководитель отдела _____ Кульшанаев Н.Ш.

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»
Директор _____ Ержанов Б.У.

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

Доп.соглашение №1 от 31.03.2017 г. к договору №33 от 26 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство электролиний новой застройки с.Сарыжар Мартукского района,Актюбинской области

АКТ №2

приемки выполненных работ за май месяц 2017 г.

Составлена в текущих ценах на 1 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная ресурсная смета № 4-1-1						
		Наружные сети электроснабжения						
		Раздел 5 Воздушная линия 0,4кВ - ВЛИ- 0,4кВ						
144	29-000001-0001(пл)ТОО	Бандажная лента СОТ 37	м		262,567	432,14	113466	–
148	29-000001-0001(пл)ТОО	Зажим поддерживающий SO130	шт		771,9567	2982,14	2302083	–
		Итого прямые затраты по разделу 5			2 415 549			
		Накладные расходы I уровня, тенге			0			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			2 415 549			
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге			99 037			
		Итого, тенге			2 514 586			
		Сметная прибыль (8 %), тенге			201 167			
		Итого по разделу на подряд, тенге			2 715 753			
		Итого по смете,тенге			2 715 753			
		Временные здания и сооружения 2,4 %			65178			
		Итого с временными			2780931			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,7405%			76211			

Итого по сметному расчету в текущих ценах на 1 кв.2016 г.	2857143
Итого:	2857142,86
НДС(12%)	342857,14
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с НДС	3200000

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель отдела _____ Кульшанаев Н.Ш.

Технический надзор: ТОО "Фараб"

_____ Шитпанов А.

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Ержанов Б.У.

Счет-фактура № 36 от 25 июля 2017 г.

Дата оборота по реализации 25 07 2017

Поставщик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140011681, Республика Казахстан, г Актобе, 11 микрорайон, д.112 А.Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0013829, от 28.01.2016

ИИК поставщика: KZ219260101139217000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнительное соглашение №1 от 31.03.2017г к договору № 33 от 26.08.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): с. Мартук ул Сейфулина 38

государство регион область, город район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050140011681, ТОО "КазПромСтройГрупп", Республика Казахстан, г Актобе, 11 микрорайон, д.112 А

(БИН наименование и адрес)

Грузополучатель, БИН: 100240014651, ГУ Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства, с. Мартук ул Сейфулина 38

(БИН наименование и адрес)

Получатель: ГУ Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 100240014651, с Мартук ул Сейфулина 38

ИИК получателя KZ76070103KSN0610000, в банке РГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство электролиний новой застройки в с.Сарыжар Мартукского района Актюбинской области	услуга	1	623 161,00	623 161,00	12%	74 779,32	697 940,32		
Всего по счету:					**623 161,00**		**74 779,32**	**697 940,32**		

Руководитель: Ержанов Б. У.

(Ф И О подпись)

Главный бухгалтер: Сидашова А. С.

(Ф И О подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Сидашова А С

(Ф И О подпись)

Примечание Без печати недействительно Оригинал (первый экземпляр) - получателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства,с. Мартук ул Сейфулина 38 — 100240014651

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, 11 микрорайон, д.112 А — 050140011681

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №1 от 31.03.2017г к договору № 33 от 26.08.2016г

Номер документа	Дата составления
36	25.07.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство электролиний новой застройки в с.Сарыжар Мартукского района Актюбинской области			услуга	1	697 940,32	697 940,32
				Итого	1	x	697 940,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ержанов Б.У
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель _____ / Кульманаев Х.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.07.2017

М.П.

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Доп.соглашение №1 от 31.03.2017 г. к договору №33 от 26 августа 2016 г.
Наименование стройки: Строительство электролиний новой застройки с.Сарыжар Мартукского района,Актюбинской области

Форма 2В

АКТ № 2
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 г.

Составлена в текущих ценах на 1 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная ресурсная смета № 4-1-1						
	Раздел 7 Заземление							
173	21-050301-0106	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т		0,007	106724,25	747	
174	11-330105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	заземлитель		33	952,95	31447	61,7 / 8165
175	13-080208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м		180	270,87	48756	42,8 / 9385
176	21-050301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т		0,16	99802,83	15968	–
177	24-040207-3806	Зажим плашечный	100шт		0,48	25087,92	12042	–
178	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		176,4	906,17	159848	59,1 / 94470
179	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		176,4	519,95	91719	59,1 / 54206
		Итого прямые затраты по разделу 7			360 527			
		Накладные расходы I уровня, тенге			166 226			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			526 753			
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге			21 597			

Итого, тенге	548 350
Сметная прибыль (8 %), тенге	43 868
Итого по разделу 7 на подряд, тенге	592 218
Итого по смете,тенге	592 323
Временные здания и сооружения 2,4 %	14216
Итого с временными	606539
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,7405%	16622
Итого по сметному расчету в текущих ценах на 1 кв.2016 г.	623161
Итого:	623161,00
НДС(12%)	74779,32
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с НДС	697940,32

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель отдела _____ Кульшанаев Н.Ш.

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Ержанов Б.У.

Технический надзор: ТОО "Фараб"

_____ Шитпанов А.

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» июня 2017 г.

Заказчик ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» руководитель отдела Кульшанаев Нурмухан Шидербаевич. Актюбинская область Мартукский район село Мартук ул.Сейфуллина 38

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии

«28» июня 2017 года ТОО «КазПромСтройГрупп» 06-ГСЛ №000016 от15.03.2005 года директор Ержанов Бакытжан Улжабаевич г.Актобе 11мкр.дом112 секция А.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ

«29» июня 2017 года ТОО «Фараб» эксперта Шитпанова Асылбека Халыковича аттестат №KZ64VJE00014177 от 05.11.2015 года.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту

«29» июня 2017 года ТОО «Жобалык шешим» лицензия №14000615 от 20.01.2014 года эксперта

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство электролинии новой застройки с.Сарыжар Мартукского района Актюбинской области»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Актюбинская область Мартукский район село Сарыжар

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю распоряжение акима Сарыжарского аульного округа от «15» мая 2015 года. №44;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» №KZ11REA00035785 от 08.09.2016 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Жобалык шешим» лицензия №14000615 от 20.01.2014 года рабочий проект заказ 148/2015 «Строительство электролинии новой застройки села Сарыжар Мартукского района Актюбинской области»
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) приказом ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» №5 от 29.01.2016 года;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 09.2016г – 05.2017;
месяц, год

окончание работ 11.2016г – 06.2017г;
месяц, год

при продолжительности строительства, - **4 месяца:**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;
фактически, месяц: 4;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Трансформаторная подстанция КТПН 630кВА 10/0,4кВ	шт	3	3	3	3
Трансформаторная подстанция КТПН 400кВА 10/0,4кВ	шт	4	4	4	4
Трансформаторная подстанция КТПН 250кВА 10/0,4кВ	шт	4	4	4	4
Трансформаторная подстанция КТПН 160кВА 10/0,4кВ	шт	1	1	1	1
Реконструкция линейной ячейки	шт	1	1	1	1
Протяженность ВЛ-10кВ	м	3826	3826	3826	3826
Общее кол-во опор ВЛ-10кВ	шт	87	87	87	87
Протяженность КЛ-10кВ	м	150	150	150	150
Протяженность ВЛИ-0.4кВ	м	23545	23545	23545	23545
Количество опор ВЛИ-0,4кВ	шт	788	788	788	788
Количество светильников	шт	467	467	467	467

наружного освещения					

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
Торговый площать			
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Рабочий проект на «Строительство электролинии новой застройки с.Сарыжар Мартукского района Актюбинской области» разработан на основании технических условии выданных ТОО «Энергосисстема» №297/772 от 11.09.2015 года. Для электроснабжения района новостроек проектом предусматривается строительство новой воздушной линии 10кВ и реконструкцию линейной ячейки №10 «КРС» РУ-10кВ ПС 35/10кВ «Сарыжар». Электроснабжение осуществляется по II категории надежности.

Подключение к проектируемой ЛЭП предусмотрено от реконструируемой резервной ячейки №10 «КРС» ПС 35/10кВ «Хлебодаровка»;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,

электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **188 487,62** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **174 747,31** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **166 009,94** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **166 009,94** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство электролинии новой застройки села Сарыжар Мартукского района Актюбинской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Руководитель Кульшанаев Нурмухан Шидербаевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Директор Жаксыбаев Аманжол Бакытжанулы _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Директор Логинов Виктор Владимирович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Генеральный подрядчик Директор Ержанов Бакытжан Ташкараевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Форма № 4-02
Отчет произведен: 19.04.2017 12:16:32
Страница:1 из 1

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ

Заявка № 4660751/17-11	Дата регистрации обязательства: 10.04.2017 Уведомление о регистрации гражданско-правовых сделок (обязательств) государственного учреждения 4212802*

Получатель денег ТОО КАЗПРОМСТРОЙГРУПП
ИИН/БИН 050140011681
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ219260101139217000
Код получателя денег 32610
Отделение ТОО КАЗПРОМСТРОЙГРУПП
Договор N 33 от 2016/08/26 00:00:00 Доп.соглашение N 1 от 2017/03/31 00:00:00

Описание	Сумма
Строительство электролиний новой застройки в с.Сарыжар Мартукского района	3,897,940.32
Всего	3,897,940.32

Код гос.учреждения 4660751
Наименование государственного учреждения ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Код бюджетной классификации 466004015 000431

Руководитель государственного учреждения **Кульшанаев Н.Ш.**
(Ф.И.О., подпись)

Руководитель получателя денег Ержанов Б.У.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер государственного учреждения **Агеева С.В.**
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер получателя денег Непредусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

М.П.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОПЛАТЕ	
Общая сумма Уведомления	3,897,940.32
Сумма предоплаты	0.00
Баланс	3,897,940.32
(не более % от общей суммы Уведомления)	

Руководитель территориального подразделения казначейства _____
(Ф.И.О, подпись)

М.П.

Ответственный исполнитель_____
(Ф.И.О., подпись)

М.Ш.

Данные корневого сертификата сервера приложений модуля «Отчетность»: C = kz O = Treasury committee CN = client.kazynashylyk.kz