Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»**
Подрядчик: **ТОО " Өскемен-пласт"**
Наименование строительства: **Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска , ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 119**

СПРАВКА №1
стоимости выполненных работ и затрат
за период с 1 по 15 сентября 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4671509	282554	договор № 40	28.08.2016г.	нац, фонд	. 004032	ТОО «Өскемен-пласт»	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базисном уровне цен 2001г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №1	19000001,75	16964287,28	6076600	6076600		81573,00	11569	2035714,47		19 000 001,75

Заказчик : Руководитель
М.П. ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» _____ Б.М.Кудияров _____2016 года

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «Өскемен-пласт» _____ С.Ч.Набиев _____2016 года

Технадзор: Руководитель
М.П. ТОО "ЮВПЭК-Астана" _____ К.К.Абдрахманов _____2016года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан-27
ИИК KZ06070103KS N181 6000
БИН 060140009176
БИК: KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства министерства финансов РК»

Подрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова,47-23
ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056
БИК KCJBKZKX
БИН 020540000457
АО «Банк ЦентрКредит »

ф-2в

Наименование: Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска , ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 119
Договор: №40 от 28.06.2016г.

Акт №1
приемки выполненных работ за период с 1 по 15 сентября 2016 года

15.09.2016г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета №2-4-1 Благоустройство территории									
	Раздел 1 Подготовительные работы									
2	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	4612	26,21	25,03	120881	115438	35476	0,008	37
		м3 грунта		1,15	6,78	5304	31269	97	0,0232	107
3	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	5534,4	76,6	76,6	423935	423935	84787	–	–
		т		–	15,32	–	84787	100	0,03217	178
	Раздел 2 Земляные работы									
7	Е1-16-36	Разработка грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	13629,752	86,67	84,64	1181291	1153622	207964	0,01051	143
		м3 грунта		1,73	14	23579	190817	97	0,04972	678
8	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	36800,33	76,6	76,6	2818905	2818905	563781	–	–

	т	–	15,32	–	563781	100	0,03217	1184
Всего прямые затраты				**4545012**	**4511900**			**180**
				28883	**870654**			**2147**
В том числе стоимость: материалов, тенге				4227				
Накладные расходы, тенге				892008				
- заработная плата, тенге				133801				
- трудоемкость, чел-ч				446				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				326221				
Всего				**5763241**				
Временные здания и сооружения (1,1 %)				63396				
- сметная заработная плата, тенге				8939				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				51				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)				168390				
- сметная заработная плата, тенге				77459				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				471				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				58266				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				23307				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**6076600**				
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге				**16631654,20**				
- материалы, тенге				11569				
- сметная заработная плата, тенге				3287983				
Налог (2 %)				332633,08				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**16964287,28**				
НДС (12 %)				2035714,47				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**19000001,75**				

Заказчик : Руководитель
М.П. ГУ «Отдел строительстаа города Усть-Каменогорска» Б.М.Кудияров _____2016 года

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «Өскемен-пласт» С.Н.Набиев _____2016 года

Технадзор: Руководитель
ТОО "ЮВПЭК-Астана" К.К.Абдрахманов _____2016года

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"**
Подрядчик: **ТОО " Өскемен-пласт"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска , ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 119**
Договор: №40 от 28.06.2016г.

Акт №1
приемки выполненных объемов работ за период с 1 по 15 сентября 2016 года

15.09.2016г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата , тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета №2-4-1 Благоустройство территории					
		Раздел 1 Подготовительные работы					
2	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	*м3 грунта*	4612	7,93	36573	
3	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	*т*	5534,4	15,32	84787	
		Раздел 2 Земляные работы					
7	Е1-16-36	Разработка грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	*м3 грунта*	13629,752	15,73	214396	
8	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	*т*	36800,3304	15,32	563781	

Технический надзор
Ркуководитель ТОО "ЮВПЭК-Астана" Абдрахманов К.К.
Директор
ТОО «Өскемен-пласт» Набиев С.Ч.
Заместитель директора
ТОО «Өскемен-пласт» Хан К.В.

Инженер-сметчик Романцева Г.П.

Инженер ПТО Малинкина Е.Н.