Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»**
Подрядчик: **ТОО " Өскемен-пласт"**
Наименование строительства: **Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска , ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 119**

СПРАВКА №3
стоимости выполненных работ и затрат
за май 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4671509	282554	договор № 40 доп согл. №1 доп.согл. №2	28.08.2016г. 31.10.2016г. 23.02.2017г.	республиканский бюджет местный бюджет	004011 004015	ТОО «Өскемен-пласт»	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базисном уровне цен 2001г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №3	22912185,41	2742437,87	7327799	982340		98369,00	206257		329092,54	3 071 530,41

Заказчик : Руководитель
М.П. ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» _____ Б.М.Кудияров _____2017 года

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «Өскемен-пласт» _____ С.Ч.Набиев _____2017 года

Технадзор: Руководитель
М.П. ТОО "ЮВПЭК-Астана" _____ Н.С. Анпилогов _____2017 года

ф-2в

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан-27
ИИК KZ06070103KS N181 6000
БИН 060140009176
БИК: KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства министерства финансов РК»

Подрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова,47-23
ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056
БИК KCJBKZKX
БИН 020540000457
АО «Банк ЦентрКредит »

Наименование: Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска , ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 119

Договор: №40 от 28.06.2016г.,доп.соглашение №1 от31.10.2016г., доп.соглашение №2 от23.02.2017г.

Акт №3
приемки выполненных работ за май 2017 года

22.05.2017г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-2-1 Водопровод, канализация								
		Раздел 1. Водопровод В 1								
25	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	1,34	23900		32026				
26	30-18-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=1500 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90) *м*	6,3	6010		37863				

27	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	0,6	2870	1722
		м			
30	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,12	23900	26768
		м3			
31	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	2,1	7530	15813
		м			
32	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	0,6	2870	1722
		м			
	Раздел 2.Самотечная канализация, К1				
49	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,63	23900	15057
		м3			
50	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	3,6	3760	13536
		м			
51	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	0,9	2870	2583
		м			
	Локальная смета №2-3-1 Теплотрасса				
	Раздел 2. Теплофикационная камера УТ-1				
58	30-3-14	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В10 (М-150)	2,535	10800	27378

		м3							
59	30-3-22	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В10 (М-150)	2,715	9970		27069			
		м3							

Локальная смета №2-4-1 Благоустройство территории

Раздел 2. Земляные работы

7	Е1-16-36	Разработка грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1137,581	86,67	84,64	98594	96285	17357	0,01051	12
		м3 грунта		1,73	14	1968	15926	97	0,04972	57
8	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	3071,469	76,6	76,6	235275	235275	47055	–	–
		т		–	15,32	–	47055	100	0,03217	99
10	Е1-12-30	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2195	112,12	108,82	246103	238860	33024	0,02009	44
		м3 грунта		3,3	12,21	7244	26801	97	0,0424	93
		Всего прямые затраты				**781509**	**570420**			**56**
						9212	**89782**			**249**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				201878				
		Накладные расходы, тенге				97436				
		- заработная плата, тенге				14615				
		- трудоемкость, чел-ч				49				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				52737				
		Всего				**931682**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				10249				
		- сметная заработная плата, тенге				1445				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	27222
- сметная заработная плата, тенге	12522
- нормативная трудоемкость, чел-ч	76
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9419
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3768
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**982340**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**2688664,58**
- материалы, тенге	552540
- сметная заработная плата, тенге	385268
Налог (2 %)	53773,29
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2742437,87**
НДС (12 %)	329092,54
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3071530,41**

Заказчик : Руководитель
М.П. ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» Б.М.Кудияров _____2017года

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «Өскемен-пласт» С.Ч.Набиев _____2017 года

Технадзор: Руководитель
М.П. ТОО "ЮВПЭК-Астана" Н.С. Анпилогов _____2017 года

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"**
Подрядчик: **ТОО " Өскемен-пласт"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска , ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 119**
Договор: №40 от 28.06.2016г.,доп.соглашение№1 от 31.10.2016г., доп.соглашение №2 от 23.02.2017г.

Акт №3
приемки выполненных объемов работ за май 2017 года

22.05.2017г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата , тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 2 Земляные работы						
7	Е1-16-36	Разработка грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	*м3 грунта*	1137,581	15,73	17894	
8	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	*т*	3071,469	15,32	47055	
10	Е1-12-30	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	*м3 грунта*	2195	15,51		

Руководитель
ТОО "ЮВПЭК-Астана" Анпилогов Н.С.
Директор
ТОО «Өскемен-пласт» Набиев С.Ч.
Заместитель директора
ТОО «Өскемен-пласт» Хан К.В.
Инженер-сметчик Романцева Г.П.
Инженер ПТО Малинкина Е.Н.