Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»**
Подрядчик: **ТОО " Өскемен-пласт"**
Наименование строительства: **Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска , ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 119**

СПРАВКА №6
стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4671509	282554	договор № 40 доп согл. №1 доп.согл. №2 доп.согл. №3 доп.согл. №4	28.08.2016г. 31.10.2016г. 23.02.2017г. 24.10.2017г. 29.11.2017г	республикански й бюджет местный бюджет	004011 004015	ТОО «Өскемен-пласт»	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базисном уровне цен 2001г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №6	43972205,00	4938562,97	14063236	1768991		188785,00	13856954		592627,56	5 531 190,53

Заказчик : Заместитель руководителя
ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»
М.П. _____ А.А.Утебаев _____2017 года

Подрядчик Директор
ТОО «Өскемен-пласт»
М.П. _____ С.Ч.Набиев _____2017 года

Технадзор Руководитель
ТОО "ЮВПЭК-Астана"
М.П. _____ Н.С. Анпилогов _____2017 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан-27
ИИК KZ06070103KS N181 6000
БИН 060140009176
БИК: KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства министерства финансов РК»

Подрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова,47-23
ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056
БИК KCJBKZKX
БИН 020540000457
АО «Банк ЦентрКредит »

ф-2в

Наименование: Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска , ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 119

Договор: №40 от 28.06.2016г.,доп.соглашение №1 от31.10.2016г., доп.соглашение №2 от 23.02.2017г., доп.соглашение №3 от24.10.2017г.; доп.соглашение №4 от 29.11.2017г.

Акт №6
приемки выполненных работ за декабрь 2017 года

20.12.2017г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета №2-1-1 Электроснабжение									
1	Е1-12-36	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	22,9935	123,1	119,11	2831	2739	418	0,02426	1
		м3 грунта		3,99	14,75	92	339	97	0,0512	1
2	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	1,8	659,25	–	1187	–	1341	3,56	6
		м3 грунта		659,25	–	1187	–	113	–	–

3 Ц8-142-1									
	Устройство постели при одном кабеле в траншее	326	36,7	27,8	11964	9063	4862	0,06	20
	м кабеля		8,8	6,9	2869	2249	95	0,04	13

Локальная смета №2-4-1 Благоустройство

Раздел 3. Покрытие

3.1. Тип 1

12 Е27-14-2									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	323,85	1510,68	73,75	489234	23884	14235	0,144	47
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	6924	3779	133	0,041	13
16 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	532	1529,41	6,63	813646	3527	78143	0,698	371
	м бортового камня		108,68	1,76	57818	936	133	0,0061	3

3.2. Тип 2

17 Е27-14-2									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	83,1	1510,68	73,75	125538	6129	3654	0,144	12
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	1777	970	133	0,041	3

3.3. Тип 3

20 Е27-14-2									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	22,9935	1510,68	73,75	34736	1696	1011	0,144	3
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	492	268	133	0,041	1
	Всего прямые затраты				**1479136**	**47038**			**460**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**71159** 1360940	**8541**			**34**
	Накладные расходы, тенге				103664				
	- заработная плата, тенге				15550				

- трудоемкость, чел-ч	52
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	94968
Всего	**1677768**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	18455
- сметная заработная плата, тенге	2602
- нормативная трудоемкость, чел-ч	15
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	49021
- сметная заработная плата, тенге	22550
- нормативная трудоемкость, чел-ч	137
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	16962
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6785
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1768991**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**4841728,40**
- материалы, тенге	3724893
- сметная заработная плата, тенге	394536
Налог (2 %)	96834,57
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4938562,97**
НДС (12 %)	592627,56
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5531190,53**

Заказчик : Заместитель руководителя
М.П. ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» _____ А.А.Утебаев _____2017 года

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «Өскемен-пласт» _____ С.Ч.Набиев _____2017 года

Технадзор: Руководитель
М.П. ТОО "ЮВПЭК-Астана" _____ Н.С. Анпилогов _____2017 года

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"**
Подрядчик: **ТОО " Өскемен-пласт"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска , ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 119**

Договор: №40 от 28.06.2016г.,доп.соглашение№1 от 31.10.2016г., доп.соглашение №2 от 23.02.2017г.,доп.соглашение №3 от 24.10.2017г., доп.соглашение №4 от 29.11.2017г.

Акт №6
приемки выполненных объемов работ за декабрь 2017 года

20.12.2017г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата , тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	Локальная смета №2-1-1 Электроснабжение						
1	Е1-12-36	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	*м3 грунта*	22,9935	18,74	431	
2	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	*м3 грунта*	1,8	659,25	1187	
3	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	*м кабеля*	326	15,7	5118	
	Локальная смета №2-4-1 Благоустройство						
	Раздел 3. Покрытие						
	3.1. Тип 1						
12	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	*м3 материала основания в плотном теле*	323,85	33,05	10703	
16	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	*м бортового камня*	532	110,44	58754	
	3.2. Тип 2						
17	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	*м3 материала основания в плотном теле*	83,1	33,05	2746	

3.3. Тип 3

20	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	*м3 материала основания в плотном теле*	22,9935	33,05	760

Руководитель
ТОО "ЮВПЭК-Астана" Анпилогов Н.С.

Директор
ТОО «Өскемен-пласт» Набиев С.Ч.

Заместитель директора
ТОО «Өскемен-пласт» Хан К.В.

Инженер-сметчик Романцева Г.П.

Инженер ПТО Малинкина Е.Н.