Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»**
Подрядчик: **ТОО " Өскемен-пласт"**
Наименование строительства: **Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска , ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 119**

СПРАВКА №7
стоимости выполненных работ и затрат
за период с 01 по 11 сентября 2018года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4671509	282554	договор № 40 доп согл. №1 доп.согл. №2 доп.согл. №3 доп.согл. №4 доп.солг. №5	28.08.2016г. 31.10.2016г. 23.02.2017г. 24.10.2017г. 29.11.2017г. 07.02.2018г.	республикански й бюджет местный бюджет	004011 004015	ТОО «Өскемен-пласт»	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	из.гр.1							
				из них			дополнительные			
			Строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базисном уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №7	46506819,49	2263048,65	14873859	1768991		199667,00	15186162		[illegible]	2534 614,49

Заказчик : Заместитель руководителя
ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» Д.М.Кенжебаев _____ 2018 года
М.П.

Подрядчик Директор
ТОО «Өскемен-пласт» С.Ч.Набиев _____2018 года
М.П.

Технадзор: Руководитель
ТОО "ЮВПЭК-Астана" Н.С. Анпилогов _____2018 года
М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан-27
ИИК KZ06070103KS N181 6000
БИН 060140009176
БИК: KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства министерства финансов РК»

Подрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова,47-23
ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056
БИК KCJBKZKX
БИН 020540000457
АО «Банк ЦентрКредит »

ф-2в

Наименование: Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска , ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 119

Договор: №40 от 28.06.2016г.,доп.соглашение №1 от31.10.2016г., доп.соглашение №2 от 23.02.2017г., доп.соглашение №3 от 24.10.2017г.,доп.соглашение №4 от 29.11.2017г., доп.соглашение №5 от 07.02.2018г.

Акт №7
приемки выполненных работ за период с 01 по 11 сентября 2018 года

11.09.2018г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1 Электроснабжение								
1	Е1-12-36	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 / *м3 грунта*	35,6865	123,1	119,11	4393	4251	648	0,02426	1
		с		3,99	14,75	142	526	97	0,0512	2
6	Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кгК=2,000; / *м кабеля*	288	44	10,6	12672	3053	8563	0,18	52

7	Ц8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кгК=2,000;		29	2,3	8352	662	95	0,013	4
		м кабеля	54	60,4	15,6	3262	842	2180	0,24	13
8	Ц8-145-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кгК=2,000;		38,7	3,8	2090	205	95	0,022	1
		м кабеля	40	33,4	9,8	1336	392	756	0,11	4
9	Ц8-147-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кгК=2,000;		17,7	2,2	708	88	95	0,013	1
		м кабеля	30	46,7	8,5	1401	255	1003	0,21	6
11	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншееК=2,000;		33,5	1,7	1005	51	95	0,01	–
		м кабеля	342	32,4	23,7	11081	8105	4711	0,06	21
13	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м		8,6	5,9	2941	2018	95	0,034	12
		м3 грунта	39,12	7,57	7,57	296	296	93	–	–
14	Ц8-166-5	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом, с заливкой кожуха массой, для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение до 185 мм2		–	2,46	–	96	97	0,00942	–
		шт	6	2457,9	39,4	14747	236	13534	12	72
17	18-3-203	Наконечники кабельные: -95 (прим)		2363	11,3	14178	68	95	0,066	–
		шт	16	134		2144				

Локальная смета №2-4-1 Благоустройство территории

Раздел 3. Покрытие

3.2 тип 2

19 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий	614	893,41	6,63	548554	4071	90189	0,698	429
	м бортового камня		108,68	1,76	66730	1081	133	0,0061	4
3.3 тип 3									
20 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	2,4065	1510,68	73,75	3635	177	105	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	51	28	133	0,041	–
	Всего прямые затраты				**603521**	**21678**			**598**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**96197** 485644	**4823**			**24**
	Накладные расходы, тенге				121782				
	- заработная плата, тенге				18267				
	- трудоемкость, чел-ч				61				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				43518				
	Всего				**768821**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				8457				
	- сметная заработная плата, тенге				1192				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)				22463				
	- сметная заработная плата, тенге				10333				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				63				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7773				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3109				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**810623**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге				**2218675,15**				
	- материалы, тенге				1329208				

- сметная заработная плата, тенге	387816
Налог (2 %)	44373,50
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2263048,65**
НДС (12 %)	271565,84
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2534614,49**

Заказчик : Заместитель руководителя
М.П. ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» _____ Д.М. Кенесов _____2018года

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «Өскемен-пласт» _____ С.Ч.Набиев _____2018года

Технадзор: Руководитель
М.П. ТОО "ЮВПЭК-Астана" _____ Н.С. Анпилогов _____2018 года

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"**
Подрядчик: **ТОО " Өскемен-пласт"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска , ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 119**

Договор: №40 от 28.06.2016г.,доп.соглашение №1 от31.10.2016г., доп.соглашение №2 от 23.02.2017г., доп.соглашение №3 от24.10.2017г.,доп.соглашение №4 от29.11.2017г., доп.соглашение №5 от 07.02.2018г.

Акт №7
приемки выполненных объемов работ за период с 01 по 11 сентября 2018 года

11.09.2018г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата , тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета №2-1-1 Электроснабжение					
1	Е1-12-36	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	*м3 грунта*	35,6865	18,74	669	
6	Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кгК=2,000;	*м кабеля*	288	31,3	9014	
7	Ц8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кгК=2,000;	*м кабеля*	54	42,5	2295	
8	Ц8-145-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кгК=2,000;	*м кабеля*	40	19,9	796	
9	Ц8-147-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кгК=2,000;	*м кабеля*	30	35,2	1056	
11	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншееК=2,000;	*м кабеля*	342	14,5	4959	
13	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	*м3 грунта*	39,12	2,46	96	
14	Ц8-166-5	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом, с заливкой кожуха массой, для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение до 185 мм2	*шт*	6	2374,3	14246	

Локальная смета №2-4-1 Благоустройство территории

Раздел 3. Покрытие

3.2 тип 2

19	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий	*м бортового камня*	614	110,44	67810

3.3 тип 3

20	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	*м3 материала основания в плотном теле*	2,4065	33,05	80

Руководитель
ТОО "ЮВПЭК-Астана" Анпилогов Н.С.

Директор
ТОО «Өскемен-пласт» Набиев С.Ч.

Заместитель директора
ТОО «Өскемен-пласт» Хан К.В.

Инженер-сметчик Романцева Г.П.

Инженер ПТО Малинкина Е.Н.