Возвратный экземпляр

Республика Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»
Подрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"
Наименование строительства: Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска , ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 119

СПРАВКА №8
стоимости выполненных работ и затрат
за период с 12 по 14 сентября 2018года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4671509	282554	договор № 40 доп согл. №1 доп.согл. №2 доп.согл. №3 доп.согл. №4 доп.солг. №5	28.08.2016г. 31.10.2016г. 23.02.2017г. 24.10.2017г. 29.11.2017г. 07.02.2018г.	республиканский бюджет местный бюджет	004011 004015	ТОО «Өскемен-пласт»	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базисном уровне цен 2001г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №8	54607791,52	7233010,74	17429940	2590861		234447,00	2109740,3		867961,29	8 100 972,03

Заказчик : Заместитель руководителя
М.П. ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» _____ Д.М.Кенесбаев _____2018 года

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «Өскемен-пласт» _____ С.Ч.Набиев _____2018 года

Технадзор: Руководитель
М.П. ТОО "ЮВПЭК-Астана" _____ Н.С. Анпилогов _____2018 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан-27
ИИК KZ06070103KS N181 6000
БИН 060140009176
БИК: KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства министерства финансов РК»

Подрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова,47-23
ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056
БИК KCJBKZKX
БИН 020540000457
АО «Банк ЦентрКредит »

ф-2в

Наименование: Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска , ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 119

Договор: №40 от 28.06.2016г.,доп.соглашение №1 от31.10.2016г., доп.соглашение №2 от 23.02.2017г., доп.соглашение №3 от 24.10.2017г.,доп.соглашение №4 от 29.11.2017г., доп.соглашение №5 от 07.02.2018г.

Акт №8
приемки выполненных работ за период с 12 по 14 сентября 2018 года

14.09.2018г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-4-1 Благоустройство территории								
		Раздел 3. Покрытия								
		3.1. Тип 1								
13	Е27-49-2	Укладка щебеночных оснований толщиной 5 см с полупропиткой битумом / *м2 покрытия и основания*	2159	305,68	13,75	659963	29686	34228	0,0519	112
				7,88	4,04	17013	8722	133	0,01451	31
14	Е27-49-3	Добавлять к расценкам 27-49-1, 27-49-2 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=5,000; / *м2 покрытия и основания*	10795	55,23	0,39	596208	4210	3015	0,0003	3

			0,05	0,16	540	1727	133	0,00066	7
15 E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1941	513,32	15,35	996354	29794	28397	0,0336	65
	м2 покрытия		5,94	5,06	11530	9821	133	0,01766	34
	Всего прямые затраты				**2252525**	**63690**			**180**
					29083	**20270**			**72**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2159752				
	Накладные расходы, тенге				65640				
	- заработная плата, тенге				9846				
	- трудоемкость, чел-ч				33				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				139090				
	Всего				**2457255**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				27030				
	- сметная заработная плата, тенге				3811				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				22				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)				71796				
	- сметная заработная плата, тенге				33026				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				201				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				24843				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				9937				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				2590861				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге				7091187				
	- материалы, тенге				5911241				
	- сметная заработная плата, тенге				358043				
	Налог (2 %)				141823,74				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7233010,74**
НДС (12 %)	867961,29
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8100972,03**

Заказчик : Заместитель руководителя
М.П. ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» _____ Д.М.Кенесбаев _____2018года

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «Өскемен-пласт» _____ С.Ч.Набиев _____2018года

Технадзор Руководитель
М.П. ТОО "ЮВПЭК-Астана" _____ Н.С. Анпилогов _____2018 года

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"**
Подрядчик: **ТОО " Өскемен-пласт"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска , ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 119**

Договор: №40 от 28.06.2016г.,доп.соглашение №1 от31.10.2016г., доп.соглашение №2 от 23.02.2017г., доп.соглашение №3 от24.10.2017г.,доп.соглашение №4 от29.11.2017г., доп.соглашение №5 от 07.02.2018г.

Акт №8
приемки выполненных объемов работ за период с 12 по 14 сентября 2018 года

14.09.2018г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата , тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета №2-4-1 Благоустройство территории					
		Раздел 3. Покрытия					
		3.1. Тип 1					
13	Е27-49-2	Укладка щебеночных оснований толщиной 5 см с полупропиткой битумом	*м2 покрытия и основания*	2159	11,92		
14	Е27-49-3	Добавлять к расценкам 27-49-1, 27-49-2 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=5,000;	*м2 покрытия и основания*	10795	0,21	2267	
15	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	*м2 покрытия*	1941	11	21351	

Директор
ТОО «Өскемен-пласт» Набиев С.Ч.
Заместитель директора
ТОО «Өскемен-пласт» Хан К.В.
Инженер-сметчик Романцева Г.П.
Инженер ПТО Малинкина Е.Н.