Возвратный экземпляр

Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»**
Подрядчик: **ТОО " Өскемен-пласт"**
Наименование строительства: **Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска , ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 119**

СПРАВКА № 9
стоимости выполненных работ и затрат
за период с1-12 июня 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4671509	282554	договор № 40 доп согл. №1 доп.согл. №2 доп.согл. №3 доп.согл. №4 доп.солг. №5 доп согл №6 доп согл №7 доп согл №8	28.08.2016г. 31.10.2016г. 23.02.2017г. 24.10.2017г. 29.11.2017г. 07.02.2018г. 22.10.2018г 11.12.2018г 18.02.2019г	республиканский бюджет местный бюджет	004011 004015	ТОО «Өскемен-пласт»	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из.гр.1							
				из них			дополнительные			
			Строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базисном уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №9	57 681 609,52	2 744 480,36	18 413 012,00	983 072,00		247 644,00	2 850 293,00		329 337,64	3 073 818,00

Заказчик: Заместитель Руководителя
ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»
М.П. _____ Д. М. Кенесбаев _____2019 года

Подрядчик Директор
ТОО «Өскемен-пласт»
М.П. _____ М. Ю. Шаров _____2019 года

Технадзор: Руководитель
ТОО "ЮВПЭК-Астана"
М.П. _____ Н.С. Анпилогов _____2019 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан-27
ИИК KZ06070103KS N181 6000
БИН 060140009176
БИК: KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства министерства финансов РК»

Подрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова,47-23
ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056
БИК KCJBKZKX
БИН 020540000457
АО «Банк ЦентрКредит »

ф-2в

Наименование: Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска , ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 119

Договор: №40 от 28.06.2016г.,доп.соглашение №1 от31.10.2016г., доп.соглашение №2 от 23.02.2017г., доп.соглашение №3 от 24.10.2017г.,доп.соглашение №4 от 29.11.2017г., доп.соглашение №5 от 07.02.2018г., доп.согл.№6 от 22.10.2018.г , доп.согл.№7 от 11.12.2018г., доп.согл.№8 от 18.02.2019г.

Акт №9
приемки выполненных работ за период с 1-12 июня 2019 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

12.06.2019 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Локальная смета 2-4-1 Благоустройство территории								
		Покрытия тип 1								
15	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ								
		м2 покрытия	218	513,32	15,35	111904	3346	3189	0,0336	7
				5,94	5,06	1295	1103	133	0,01766	4
		Покрытия тип 2								
18	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ								
		м2 покрытия	554	513,32	15,35	284379	8504	8105	0,0336	19
				5,94	5,06	3291	2803	133	0,01766	10
		Покрытия тип 3								

21	Е27-57-2	Устройство каменных высевок(прим)	245,8484	883,99	42,08	217328	10345	23618	0,381	94
		м2 тротуара		57,38	14,85	14107	3651	133	0,0726	18
		Малые архитектурные формы								
23	Т1-49-8	Урна, тип I – строительные работы(прим)	10	1343,73	16,59	13437	166	1826	1	10
		урна		168,3	5,64	1683	56	105	0,028	–
24	Т1-49-9	Урна, тип I – монтаж металлоконструкций(прим)	10	1471,62	2,5	14716	25	3732	2,1	21
		урна		355,42	–	3554	–	105	–	–
25	Т1-42-4	Стол со скамьями– строительные работы	2	5334,76	87,76	10670	176	2424	5,9	12
		стол		973,5	36,66	1947	73	120	0,179	–
27	Т1-21-1	Качели – строительные работы	3	988,22	20,24	2965	61	382	0,7	2
		качели		115,5	5,64	347	17	105	0,028	–
28	Т1-21-2	Качели – монтаж металлоконструкций	3	24170,99	38,72	72513	116	10713	23	69
		качели		3956,17	11,22	11869	34	90	0,042	–
29	Т1-8-3	Горка-скат, тип IIА – строительные работы	1	10586,92	720,67	10587	721	1193	3,7	4
		горка		608,85	242,52	609	243	140	1,2	1
30	Т1-9-18	Спираль ММ-18– строительные работы(прим)	2	5223,11	495,71	10446	991	877	1,5	3
		лиана		254,1	163,56	508	327	105	0,799	2
31	Т1-9-32	Стенка гимнастическая, тип I – строительные работы	2	5115,49	488,41	10231	977	974	1,8	4
		стенка		300,3	163,56	601	327	105	0,799	2
32	Т1-9-33	Стенка гимнастическая, тип I – монтаж металлоконструкций	2	8235,98	13,74	16472	27	2432	7,8	16
		стенка		1347,64	3,74	2695	7	90	0,014	–
33	Т1-9-34	Стенка шведская – строительные работы	1	12606,53	785,87	12607	786	1264	5,7	6
		стенка		947,1	256,62	947	257	105	1,3	1
34	Т1-9-35	Стенка шведская – монтаж металлоконструкций	1	25920,5	290,59	25921	291	3858	25	25
		стенка								

				4273,51	13,09	4274	13	90	0,048	–
34	**Раздел 2 Локальная смета 2-2-1 Водопровод и канализация**									
38	Е9-62-8	Изготовление указателя ПГ	0,00252	25987,18	4444,95	65	11	47	110	–
		т конструкций		19800	696,02	50	2	90	2,55	–
39	1-1-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0,00267	51027		136				
		т								
40	Е15-172-3	Двухслойная окраска указателя белилами с добавлением колера	1	100,69	0,07	101	–	63	0,369	–
		м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	60	–	105	0,0001	–
41	Е34-108-4	Установка указателя на стене	2	109,13	–	218	–	208	0,61	1
		шт		94,5	–	189	–	110	–	–
		Всего прямые затраты				**814696**	**26543**			**293**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**48026** 740126	**8913**			**38**
		Накладные расходы, тенге				64905				
		- заработная плата, тенге				9736				
		- трудоемкость, чел-ч				32				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				52776				
		Всего				**932377**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				10256				
		- сметная заработная плата, тенге				1446				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)				27242				
		- сметная заработная плата, тенге				12531				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				76				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				9426				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3771				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**983072**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**2690667,02**
- материалы, тенге	2026894
- сметная заработная плата, тенге	256774
- нормативная трудоемкость, чел-ч	447
Налог (2 %)	53813,34
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2744480,36**
НДС (12 %)	329337,64
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3073818,00**

Заказчик : Заместитель Руководителя
М.П. ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» _____ Д. М. Кенесбаев _____2019года

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «Өскемен-пласт» _____ М. Ю. Шаров _____2019года

Технадзор: Руководитель
М.П. ТОО "ЮВПЭК-Астана" _____ Н.С. Анпилогов_____2019 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан-27
ИИК KZ06070103KS N181 6000
БИН 060140009176
БИК: KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства министерства финансов РК»

Подрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова,47-23
ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056
БИК KCJBKZKX
БИН 020540000457
АО «Банк ЦентрКредит »

Наименование: Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска , ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 119
24.10.2017г.,доп.соглашение №4 от 29.11.2017г., доп.соглашение №5 от 07.02.2018г., доп.согл.№6 от 05.11.2018.г , доп.согл.№7 от 23.01.2019г., доп.согл.№8 от 18.02.2019г.

Акт №9
приемки выполненных работ за июнь 2019 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	*Единица измерения*	Кол-во выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата , тенге	Примечание
1	2	3		4	5	6	7
	Раздел 1 Локальная смета 2-4-1	**Благоустройство территории**					
		Покрытия тип 1					
15	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	*м2 покрытия*	218	5,94	1294,92	
		Покрытия тип 2					
18	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	*м2 покрытия*	554	5,94	3290,76	
		Покрытия тип 3					

21	Е27-57-2	Устройство каменных высевок(прим)	*м2 тротуара*	245,8484	57,38	14106,78	
		Малые архитектурные формы					
23	Т1-49-8	Урна, тип I – строительные работы(прим)	*урна*	10	168,3	1683,00	
24	Т1-49-9	Урна, тип I – монтаж металлоконструкций(прим)	*урна*	10	355,42	3554,20	
25	Т1-42-4	Стол со скамьями– строительные работы	*стол*	2	973,5	1947,00	
27	Т1-21-1	Качели – строительные работы	*качели*	3	115,5	346,50	
28	Т1-21-2	Качели – монтаж металлоконструкций	*качели*	3	3956,17	11868,51	
29	Т1-8-3	Горка-скат, тип IIА – строительные работы	*горка*	1	608,85	608,85	
30	Т1-9-18	Спираль ММ-18– строительные работы(прим)	*лиана*	2	254,1	508,20	
31	Т1-9-32	Стенка гимнастическая, тип I – строительные работы	*стенка*	2	300,3	600,60	
32	Т1-9-33	Стенка гимнастическая, тип I – монтаж металлоконструкций	*стенка*	2	1347,64	2695,28	
33	Т1-9-34	Стенка шведская – строительные работы	*стенка*	1	947,1	947,10	
34	Т1-9-35	Стенка шведская – монтаж металлоконструкций	*стенка*	1	4273,51	4273,51	

	Раздел 2 Локальная смета 2-2-1 Водопровод и канализация						
38	Е9-62-8	Изготовление указателя ПГ	*т конструкций*	0,00252	19800	49,90	
40	Е15-172-3	Двухслойная окраска указателя белилами с добавлением колера	*м2 окрашиваемой поверхности*	1	60,3	60,30	
41	Е34-108-4	Установка указателя на стене	*шт*	2	94,5	189,00	

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «Өскемен-пласт»

Технадзор: Руководитель
М.П. ТОО "ЮВПЭК-Астана"

М. Ю. Шаров _____2019года

Н.С. Анпилогов_____2019 года