Счет-фактура № 05 от 26.03.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания ECAT" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 061800256606, БИН: 060840010472, Адрес: г.Актобе ул.М.Оспанова, 13, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 06001 № 0003346 от 09.11.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ78914398407BC03321 в ДБ АО "Сбербанк", г.Актобе, БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №SPC/2012/01/11 от 27.01.12г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): пр.Санкибай-батыра,167"В"

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "Сагиз Петролеум Компани" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 061800102709, БИН: 010240005009, пр.Санкибай-батыра,167"В" (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ229130013112210KZT в АО ДБ "Банк Китая в Казахстане" г.Алматы, БИК BKCHKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ,	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Внесение изменений в сущестующие разделы раб.проекта,стр-во и реконструкция электр.сетей электросн-ия к 12-ти скважинам м/р Ащиколь,Таскудук, Дулат,Канагай	усл	1	26 842 000,00	26 842 000,00	12%	3 221 040,00	30 063 040,00		
Всего по счету:					**26 842 000,00**		**3 221 040,00**	**30 063 040,00**		

Руководитель организации Шукуров Т. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Кувандыкова Г. [illegible]

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Гульжайнар

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

ТОО "Сагиз Петролеум Компани"
Бухгалтерия
Kipic 655
Входящий № ___ от 26 03 2012г.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Компания ЕСАТ"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000002	26.03.2012

Акт выполненных работ

Заказчик: ТОО "Сагиз Петролеум Компани"
Основание: Договор №SPC/2012/01/11 от 27.01.12г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Внесение изменений в существующие разделы раб.проекта, стр-во и реконструкция электр.сетей электросн-ия к 12-ти скважинам м/р Ащиколь,Таскудук,Дулат,Канагай	усл	1	30 063 040,00	30 063 040,00

Всего работ на сумму: **30 063 040,00**
в т.ч НДС **3 221 040,00**

Итого сумма: Тридцать миллионов шестьдесят три тысячи сорок тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания ЕСАТ"

РНН: 061800256606,
Адрес: г.Актобе ул.М.Оспанова, 13
Расчетный счет: KZ06319V010000342837 в АО "БТА Банк",
БИК: ABKZKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ТОО "Сагиз Петролеум Компани"

РНН: 061800102709,
Адрес: пр.Санкибай-батыра,167"В"
Расчетный счет: KZ229130013112210KZT в АО ДБ "Банк Китая в Казахстане", г.Алматы,
г.Алматы, БИК: BKCHKZKA

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

ЗАКАЗЧИК : ТОО "СагизПетролеум Компани"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания ЕСАТ"

Форма №3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес: Внесение изменений в существующие разделы рабочего проекта и получение экспертного заключения, строительство и реконструкцию электрических сетей электроснабжения к 12-ти скважинам месторождения Ашиколь, Таскудук,Дулат, Канагай на период пробной эксплуатации

С П Р А В К А

выполненных объемов строительно-монтажных работ за Март месяц 2012 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		SPC/2012/01/11	24.01.2012г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2012г.	Стоимость оборудования 2012г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2012г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	26842000			26842000			3221040	30063040
Итого за отчетный месяц:		26842000		26842000			3221040	30063040
Всего к оплате:								30063040

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ТОО "СагизПетролеум Компани"

Подрядчик: ТОО "Компания ECAT"

Наименование объекта: Внесение изменений в существующие разделы рабочего проекта и получение экспертного заключения, строительство и реконструкцию электрических сетей электроснабжения к 4-м скважинам месторождения Ашиколь на период пробной эксплуатации

Договор № SPC/2012/01/11 от 24.01. 2012г.

Акт №1

выполненных работ за Март 2012г.

Строительство ВЛ-10кВ скв. 522, ВЛ-0,4кВ скв.418, скв.419, скв. 523. Освещение скв.418, скв. 419, скв.522, скв.523 Л. СМ.2-1-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Строительство ВЛ-10кВ скв. 522								
1	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	4077	2320,2	8154	4640	5160	5,98	12
		опора		1576,8	879,84	3154	1760	105	2,29	5
2	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	4	15900		63600				
		шт								
3	Ц8-289-2	Заземление одиночное железобетонной опоры	2	1589	–	3178	–	1642	3	6
		шт		864	–	1728	–	95	–	–
4	1-1-872	Сталь сортовая	0,014	66400		930				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности опор битумом в 2 слоя	4,6	268,71	4,68	1236	22	337	0,212	1
		м2 поверхности		59,76	2,3	275	11	118	0,007	–
6	2-1-237	Стоимость м/конструкций траверс и под разъединитель	0,148	154400		22851				
		т								
7	E33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых конструкций с очисткой поверхности металлической щеткой	0,148	10072,33	7315,48	1491	1083	563	7,13	1
		т		1908	1718,93	282	254	105	3,46	1
8	E33-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	0,077	32972,69	19490,69	2539	1501	1519	43,7	3
		км линии		12240	6559,49	942	505	105	15,13	1
9	E33-111-4	Добавлять к расценке 33-109-2 или исключать при изменении количества опор на 1 км ВЛ	1	1701,85	1052,27	1702	1052	736	1,53	2
		опора		439,2	262,3	439	262	105	0,56	1
10	16-7-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 50/8 мм2	0,049	315700		15469				
		т								
11	99-15-5Прай	Изолятор ШФ-20	16	718		11488				
		шт								
12	99-24-5Прай	Колпачек к-6	16	35		560				
		шт								
13	99-24-5Прай	Зажим А2А-50	9	678		6102				
		шт								
14	E33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	3237,38	911,78	3237	912	2726	7,42	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
				2217,6	378,36	2218	378	105	1,03	1
15	99-15-3ПРай	Разъединитель РЛНД-10	1	24598		24598				
		шт								
16	8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 25х3,2 мм	6	168		1008				
		м								
17	Е33-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,05	1760,4	–	88	–	92	6,71	–
		т								
				1760,4	–	88	–	105	–	–
18	Е33-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,03	1353,6	–	41	–	43	5,15	–
		т								
				1353,6	–	41	–	105	–	–
19	П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс груза	5,1	786,8	786,8	4013	4013	1146	–	–
		т								
				–	224,8	–	1146	100	0,29505	2
20	П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс грузаК=120,000;	612	3,14	3,14	1922	1922	551	–	–
		т								
				–	0,9	–	551	100	0,00118	1
21	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	4,8	216,98	216,98	1042	1042	821	–	–
		т								
				–	171,14	–	821	100	0,22462	1
22	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	4,8	198,8	198,8	954	954	753	–	–
		т								
				–	156,8	–	753	100	0,2058	1
23	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	0,2	350,88	350,88	70	70	55	–	–
		т								
				–	276,75	–	55	100	0,36324	–
24	П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузка	0,2	332,71	332,71	67	67	52	–	–
		т								
				–	262,42	–	52	100	0,34442	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	П9-41-1									
		Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	0,1	174,38	174,38	17	17	14	–	–
		т		–	137,54	–	14	100	0,18052	–
26	П9-41-2									
		Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузка	0,1	145,98	145,98	15	15	12	–	–
		т		–	115,14	–	12	100	0,15112	–
	Раздел 2 Строительство ВЛ -0,4кВ скв. 418, скв. 419, скв. 523									
27	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	15	1985,71	1026,08	29786	15391	18967	3,06	46
		опора		810	394,27	12150	5914	105	1,03	15
28	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	8	4077	2320,2	32616	18562	20636	5,98	48
		опора		1576,8	879,84	12614	7039	105	2,29	18
29	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	4	15900		63600				
		шт								
30	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95	27	13200		356400				
		шт								
31	Ц8-289-2	Заземление одиночное железобетонной опоры	23	1589	–	36547	–	18878	3	69
		шт		864	–	19872	–	95	–	–
32	1-1-872	Сталь сортовая	0,161	66400		10690				
		т								
33	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности опор битумом в 2 слоя	53	268,71	4,68	14242	248	3881	0,212	11
		м2 поверхности		59,76	2,3	3167	122	118	0,007	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	2-1-237	Стоимость м/конструкций траверс	0,184	154400		28410				
		т								
35	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых конструкций с очисткой поверхности металлической щеткой	0,184	10072,33	7315,48	1853	1346	700	7,13	1
		т		1908	1718,93	351	316	105	3,46	1
36	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	3,12	9608,08	5012,45	29977	15639	20518	16,1	50
		км линии		4392	1871,13	13703	5838	105	4,45	14
37	Е33-111-1	Добавлять к расценке 33-108-1 или исключать при изменении количества опор на 1 км ВЛ	7	244,51	138,76	1712	971	933	0,34	2
		опора		90	37,01	630	259	105	0,08	1
38	16-7-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 35/6,2 мм2	0,49	322100		157829				
		т								
39	99-15-5Прай	Изолятор ТФ-20	92	247		22724				
		шт								
40	99-24-5Прай	Колпачек к-5	92	35		3220				
		шт								
41	99-24-5Прай	Зажим плашечный 2болт 16-70	24	523		12552				
		шт								
42	Е33-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,25	1760,4	–	440	–	462	6,71	2
		т		1760,4	–	440	–	105	–	–
43	Е33-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,1	1353,6	–	135	–	142	5,15	1
		т		1353,6	–	135	–	105	–	–
44	П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс груза	35	786,8	786,8	27538	27538	7868	–	–
		т		–	224,8	–	7868	100	0,29505	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс грузаК=120,000;	4200	3,14	3,14	13188	13188	3780	–	–
		т		–	0,9	–	3780	100	0,00118	5
46	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	34	216,98	216,98	7377	7377	5819	–	–
		т		–	171,14	–	5819	100	0,22462	8
47	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	34	198,8	198,8	6759	6759	5331	–	–
		т		–	156,8	–	5331	100	0,2058	7
48	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	0,9	350,88	350,88	316	316	249	–	–
		т		–	276,75	–	249	100	0,36324	–
49	П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузка	0,9	332,71	332,71	299	299	236	–	–
		т		–	262,42	–	236	100	0,34442	–
50	П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	0,1	174,38	174,38	17	17	14	–	–
		т		–	137,54	–	14	100	0,18052	–
51	П9-41-2	Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузка	0,1	145,98	145,98	15	15	12	–	–
		т		–	115,14	–	12	100	0,15112	–
		Раздел 3 Освещение (4 мачты) скв. 418, скв. 419, скв. 522, скв. 523								
52	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)К=4,000;	4	1985,71	1026,08	7943	4104	5058	3,06	12
		опора		810	394,27	3240	1577	105	1,03	4
53	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95К=4,000;	4	13200		52800				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=4,000;	9,2	268,71	4,68	2472	43	674	0,212	2
		м2 поверхности		59,76	2,3	550	21	118	0,007	–
55	Ц8-289-2	Заземление одиночное железобетонной опорыК=4,000;	4	1589	–	6356	–	3283	3	12
		шт		864	–	3456	–	95	–	–
56	1-1-872	Сталь сортоваяК=4,000;	0,028	66400		1859				
		т								
57	Е33-30-19	Установка стальных прожекторных мачтК=4,000;	0,2	14529,52	7869,52	2906	1574	2015	23,6	5
		т		6660	2935,52	1332	587	105	6,32	1
58	2-1-237	М/конструкции опор освещенияК=4,000;	0,2	154400		30880				
		т								
59	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых конструкций с очисткой поверхности металлической щеткойК=4,000;	0,2	10072,33	7315,48	2014	1463	762	7,13	1
		т		1908	1718,93	382	344	105	3,46	1
60	Ц8-596-5	Светильник с ртутными лампами, устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой 400 ВтК=4,000;	8	1752,8	553,2	14022	4426	7211	2,9	23
		шт		777,6	171,2	6221	1370	95	0,626	5
61	17-3-6	Светильники, тип РКУ01-400-006-У1К=4,000;	8	8640		69120				
		шт								
62	17-6-95	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ТУ 16535.820-79), тип ДРЛ-400-ХЛ1К=4,000;	8	1130		9040				
		шт								
63	Ц10-901-8	Коробка, размер до 200х200 ммК=4,000;	4	395,2	12,5	1581	50	1648	1	4
		шт		374,4	–	1498	–	110	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409К=4,000;	4	509		2036				
		шт								
65	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	2	1068,7	30,7	2137	61	1047	2	4
		шт		544	7,2	1088	14	95	0,026	–
66	99-15-4	Выключатель автоматический трехфазный АЕ 2056М100 3ф 100А	2	2410		4820				
		шт								
67	Ц8-571-1	Монтаж ПРК=4,000;	4	14501,4	1160,6	58006	4642	22398	19	76
		м ширины по фронту		5508,8	385,6	22035	1542	95	1,407	6
68	75-6-67	Пункт распределительный ПР 11К=4,000;	4	36500		146000				
		комплект								
69	Е9-62-4	Изготовление м/конструкций под ПРК=4,000;	0,16	37797,26	8768,12	6048	1403	4334	95	15
		т конструкций		27360	2734,67	4378	438	90	6,42	1
70	1-1-872	Сталь сортоваяК=4,000;	0,16	66400		10624				
		т								
71	Е9-61-10	Монтаж м/конструкцийК=4,000;	0,16	13601,6	2564,82	2176	410	1479	35,1	6
		т конструкций		9792	472,68	1567	76	90	1,35	–
72	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных конструкций с очисткой поверхности металлической щеткойК=4,000;	0,16	10072,33	7315,48	1612	1170	609	7,13	1
		т		1908	1718,93	305	275	105	3,46	1
73	П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс грузаК=4,000;	5,44	786,8	786,8	4280	4280	1223	–	–
		т		–	224,8	–	1223	100	0,29505	2
74	П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс грузаК=120,000;	652,8	3,14	3,14	2050	2050	588	–	–
		т		–	0,9	–	588	100	0,00118	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузкаК=4,000;	4,8	216,98	216,98	1042	1042	821	–	–
		т		–	171,14	–	821	100	0,22462	1
76	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузкаК=4,000;	4,8	198,8	198,8	954	954	753	–	–
		т		–	156,8	–	753	100	0,2058	1
77	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузкаК=4,000;	0,4	350,88	350,88	140	140	111	–	–
		т		–	276,75	–	111	100	0,36324	–
78	П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузкаК=4,000;	0,4	332,71	332,71	133	133	105	–	–
		т		–	262,42	–	105	100	0,34442	–
79	П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузкаК=4,000;	0,24	174,38	174,38	42	42	33	–	–
		т		–	137,54	–	33	100	0,18052	–
80	П9-41-2	Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузкаК=4,000;	0,24	145,98	145,98	35	35	28	–	–
		т		–	115,14	–	28	100	0,15112	–
		Всего прямые затраты				**1477742**	**152998**			**423**
						118281	**59277**			**117**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1060461				
		оборудования, тенге				146000				
		Накладные расходы, тенге				178828				
		- заработная плата, тенге				26824				
		- трудоемкость, чел-ч				89				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				90634				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего				**1747204**				
		Временные здания и сооружения (2,8 %)				44834				
		- сметная заработная плата, тенге				6322				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				36				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405 %)				45110				
		- сметная заработная плата, тенге				20751				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				126				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				16460				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				6584				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1860192**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**3884081**				
		- материалы, тенге				2214243				
		- оборудование, тенге				304848				
		- сметная заработная плата, тенге				531394				
		Налог (2 %)				77682				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**3961763**				
		НДС (12 %)				475412				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**4437175**				

Заказчик _____ Ген.директор Вэн Синфан

Подрядчик _____ Директор Шукуров Т.К.

"SANA-2001" Версия 12-2.15 от 15.08.11 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "СагизПетролеум Компани"

Подрядчик: ТОО "Компания ЕСАТ"

Наименование объекта: Внесение изменений в существующие разделы рабочего проекта и получение экспертного заключения, строительство и реконструкцию электрических сетей электроснабжения к 4-м скважинам месторождения Ашиколь на период пробной эксплуатации

Договор № SPC/2012/01/11 от 24.01.2012г.

Акт №2

выполненных работ за Март 2012г.

КТП 63кВа 10/0,4кВ - 1шт скв. 522 Л. СМ. 2-1-2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Строительные работы площадки под КТП										
1	Е1-25-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	8	13,03	13,03	104	104	38	–	–
		м3 грунта		–	4,9	–	39	97	0,01	–
2	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	8	10,94	10,94	88	88	32	–	–
		м3 грунта		–	4,11	–	33	97	0,0084	–
3	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	25	31,04	–	776	–	753	0,123	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 спланированной площади								
				31,04	–	776	–	97	–	–
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	5	31,77	4,52	159	23	132	0,108	1
		м3 уплотненного грунта								
				27,25	–	136	–	97	–	–
5	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	2,5	3321,5	–	8304	–	2613	3,24	8
		м3 подстилающего слоя								
				849,6	–	2124	–	123	–	–
6	Е51-4-2	Рытье ям глубиной 0,7 м для установки стоек и столбов	4	1314	–	5256	–	5939	5,82	23
		яма								
				1314	–	5256	–	113	–	–
7	Е9-62-4	Изготовление м/конструкций под КТП	0,3	37797,26	8768,12	11339	2630	8125	95	29
		т конструкций								
				27360	2734,67	8208	820	90	6,42	2
8	Е9-61-10	Монтаж м/конструкций под КТП	0,3	13601,6	2564,82	4080	769	2772	35,1	11
		т конструкций								
				9792	472,68	2938	142	90	1,35	–
9	1-1-872	Сталь сортовая	0,3	66400		19920				
		т								
10	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных конструкций с очисткой поверхности металлической щеткой	0,3	10072,33	7315,48	3022	2195	1142	7,13	2
		т								
				1908	1718,93	572	516	105	3,46	1
11	Е6-1-13	Обетонирование стоек	0,2	9860,75	117,72	1972	24	272	4,9	1
		м3								
				1234,8	58	247	12	105	0,1771	–
12	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,002	149300		299				
		т								
13	П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс груза	5,5	786,8	786,8	4327	4327	1236	–	–
		т								
				–	224,8	–	1236	100	0,29505	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс грузаК=120,000;	660	3,14	3,14	2072	2072	594	–	–
		т		–	0,9	–	594	100	0,00118	1
15	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	3,5	350,88	350,88	1228	1228	969	–	–
		т		–	276,75	–	969	100	0,36324	1
16	П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузка	3,5	332,71	332,71	1164	1164	918	–	–
		т		–	262,42	–	918	100	0,34442	1
17	П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	2	174,38	174,38	349	349	275	–	–
		т		–	137,54	–	275	100	0,18052	–
18	П9-41-2	Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузка	2	145,98	145,98	292	292	230	–	–
		т		–	115,14	–	230	100	0,15112	–
		Раздел 2 Монтажные работы								
19	Ц8-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью 63кВА (оборудование из демонтажа м/р Таскудук скв.409)	1	20661,8	11980,8	20662	11981	10637	27	27
		подстанция		7488	3708,8	7488	3709	95	13,545	14
20	Ц8-62-1	Трансформатор силовой масляный массой до 1 т	1	10085,8	1745	10086	1745	5545	19	19
		шт		5292,8	544	5293	544	95	1,986	2
		Раздел 3 Сети заземления								
21	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3	9,8	34,57	32,91	339	323	144	0,00724	–
		м3 грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1,66	13,5	16	132	97	0,0315	–
22	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,3	420,35	–	126	–	142	1,848	1
		м3 грунта		420,35	–	126	–	113	–	–
23	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 22 мм	6	401,2	25,6	2407	154	1081	0,7	4
		шт		185,6	4	1114	24	95	0,015	–
24	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 40х4 мм2	20	75,94	3,54	1519	71	712	0,14	3
		м		36,8	0,64	736	13	95	0,002	–
25	Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 40х4 мм2	5	126,98	3,74	635	19	249	0,18	1
		м		51,84	0,64	259	3	95	0,003	–
26	1-1-872	Сталь сортовая	0,087	66400		5777				
		т								
27	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	10,1	7,95	7,95	80	80	29	–	–
		м3 грунта		–	2,99	–	30	97	0,0061	–
28	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	10,1	31,77	4,52	321	46	267	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		27,25	–	275	–	97	–	–
		Раздел 4 Ограждение								
29	Е51-4-2	Рытье ям глубиной 0,7 м для установки стоек и столбов	5	1314	–	6570	–	7424	5,82	29
		яма		1314	–	6570	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е9-53-3	Монтаж стоек ограждения	0,12	25249,49	761,07	3030	91	2558	95	11
		т конструкций		23472	212,4	2817	25	90	0,65	–
31	2-1-245	Металлоконструкции стоек из круглых труб, масса до 0,1 т	0,12	172800		20736				
		т								
32	Е6-1-13	Обетонирование стоек	0,4	9860,75	117,72	3944	47	543	4,9	2
		м3		1234,8	58	494	23	105	0,1771	–
33	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций ограждения	0,35	39027,49	10639,51	13660	3724	9318	91	32
		т конструкций		26208	3371,73	9173	1180	90	7,36	3
34	Е9-35-1	Монтаж ограждений КТП	0,35	26516,62	688,44	9281	241	7207	86,5	30
		т конструкций		22716	162	7951	57	90	0,49	–
35	2-1-242	Металлоконструкции панелей ограждения	0,35	162700		56945				
		т								
36	Е7-25-10	Устройство калиток	1	681,4	437,58	681	438	546	0,891	1
		шт		220,69	168,6	221	169	140	0,395	–
37	Е56-27-1	Установка замков	1	123,78	–	124	–	146	0,3903	–
		прибор		122,34	–	122	–	120	–	–
38	1-1-815	Стоимость замков	1	844		844				
		шт								
39	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	32	25,3	0,06	810	2	269	0,0295	1
		м2		9,3	0,03	298	1	90	0,0001	–
40	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	32	27,34	0,02	875	1	192	0,0213	1
		м2		6,66	–	213	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**224203**	**34228**			**241**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						63423	**11694**			**27**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				126554				
		Накладные расходы, тенге				73049				
		- заработная плата, тенге				10957				
		- трудоемкость, чел-ч				37				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17835				
		Всего				**315087**				
		Временные здания и сооружения (2,8 %)				8822				
		- сметная заработная плата, тенге				1244				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405 %)				8877				
		- сметная заработная плата, тенге				4083				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				25				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3239				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1296				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**337321**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**704326**				
		- материалы, тенге				264245				
		- сметная заработная плата, тенге				200314				
		Налог (2 %)				14087				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**718413**				
		НДС (12 %)				86210				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**804623**				

Заказчик _____ Ген. директор Вэн Синфан

Подрядчик _____ Директор Шукуров Т.К.

Заказчик: ТОО "СагизПетролеум Компани"

Подрядчик: ТОО "Компания ECAT"

Наименование объекта: Внесение изменений в существующие разделы рабочего проекта и получение экспертного заключения, строительство и реконструкцию электрических сетей электроснабжения к 4-м скважинам месторождения Ашиколь на период пробной эксплуатации

Договор № SPC/2012/01/11 от 24.01.2012г.

Акт №3

выполненных работ за Март 2012г.

Кабельные сети скв. 418, скв. 419, скв. 522, скв. 523 Л. СМ. 2-1-3

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3	90	34,57	32,91	3111	2962	1323	0,00724	1
		м3 грунта		1,66	13,5	149	1215	97	0,0315	3
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	2,7	420,35	–	1135	–	1283	1,848	5
		м3 грунта		420,35	–	1135	–	113	–	–
3	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	160	46,12	31,94	7379	5110	3818	0,06	10
		м кабеля								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				14,08	11,04	2253	1766	95	0,04	6
4	30-8-92	Песок природный	6,4	1380		8832				
		м3								
5	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	92,7	7,95	7,95	737	737	269	–	–
		м3 грунта		–	2,99	–	277	97	0,0061	1
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	92,7	31,77	4,52	2945	419	2450	0,108	10
		м3 уплотненного грунта		27,25	–	2526	–	97	–	–
		Раздел 2 Кабельные сети								
7	Ц12-595-1	Приспособление натяжения троса	4	578,5	4,7	2314	19	1930	2	8
		шт		536	–	2144	–	90	–	–
8	99-24-5	Анкер натяжной	4	707		2828				
		шт								
9	Ц12-595-3	Трос с замками тросовой системы	66	91,22	0,1	6021	7	5198	0,32	21
		м		87,52	–	5776	–	90	–	–
10	1-1-194	Стоимость троса	6,6	1400		9240				
		10м								
11	Ц8-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	66	216,54	52,54	14292	3468	3300	0,14	9
		м кабеля		36	16,64	2376	1098	95	0,061	4
12	16-1-382	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,067	83200		5574				
		1000м								
13	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	144	143,98	8,1	20733	1166	10791	0,29	42
		м		78,08	0,8	11244	115	95	0,003	–
14	99-24-5	М/рукав Ф18	68	82		5576				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	99-24-5	М/рукав Ф25	52	87		4524				
		м								
16	99-24-5	М/рукав Ф32	24	131		3144				
		м								
17	Ц8-412-5	Затягивание кабелей в проложенные металлические рукава	144	39,66	0,92	5711	132	4618	0,13	19
		м		33,44	0,32	4815	46	95	0,001	–
18	Ц8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	129	49,34	2,94	6365	379	4981	0,15	19
		м кабеля		40	0,64	5160	83	95	0,002	–
19	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	35	38,16	3,4	1336	119	1043	0,11	4
		м кабеля		30,56	0,8	1070	28	95	0,003	–
20	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	125	39,5	4,42	4938	553	3800	0,12	15
		м кабеля		30,88	1,12	3860	140	95	0,004	1
21	16-1-588	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,157	192700		30254				
		1000м								
22	16-1-583	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х16мм2	0,157	665800		104531				
		1000м								
23	16-1-584	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2	0,127	1039900		132067				
		1000м								
24	99-24-5	Наконечник кабельный М4	32	24		768				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
25	99-24-5	Наконечник кабельный М10	8	55		440				
		шт								
26	99-24-5	Наконечник кабельный М16	32	55		1760				
		шт								
27	99-24-5	Наконечник кабельный М25	32	63		2016				
		шт								
28	Ц8-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	32	393,2	–	12582	–	9728	1	32
		шт		320	–	10240	–	95	–	–
29	Ц8-144-2	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2	56	36,2	–	2027	–	1915	0,13	7
		шт		36	–	2016	–	95	–	–
30	Ц8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	32	42,28	–	1353	–	1280	0,15	5
		шт		42,08	–	1347	–	95	–	–
31	Ц8-144-4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	32	47,6	–	1523	–	1435	0,17	5
		шт		47,2	–	1510	–	95	–	–
32	Ц8-141-1	Прокладка сигнальной ленты	160	38,16	3,4	6106	544	4767	0,11	18
		м кабеля		30,56	0,8	4890	128	95	0,003	–
33	99-24-5	Лента сигнальная	160	27		4320				
		м								
		Всего прямые затраты				**416482**	**15615**			**230**
						62511	**4896**			**15**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				338355				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге				63929				
		- заработная плата, тенге				9589				
		- трудоемкость, чел-ч				32				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28825				
		Всего				**509236**				
		Временные здания и сооружения (2,8 %)				14259				
		- сметная заработная плата, тенге				2011				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				11				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405 %)				14346				
		- сметная заработная плата, тенге				6599				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				40				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5235				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2094				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**545170**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**1138314**				
		- материалы, тенге				706485				
		- сметная заработная плата, тенге				194048				
		Налог (2 %)				22766				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1161080**				
		НДС (12 %)				139330				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1300410**				

Заказчик _____ Ген. директор Вэн Синфан

Подрядчик _____ Директор Шукуров Т.К.

"SANA-2001" Версия 12-2.15 от 15.08.11 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "СагизПетролеум Компани"

Подрядчик: ТОО "Компания ЕСАТ"

Наименование объекта: Внесение изменений в существующие разделы рабочего проекта и получение экспертного заключения, строительство и реконструкцию электрических сетей электроснабжения к 6-ти скважинам месторождения Таккудук на период пробной эксплуатации

Договор № SPC/2012/01/11 от 24.01. 2012г.

Акт №4

выполненных работ за Март 2012г.

Строительство ВЛ-10кВ скв. 3, скв. 307, ВЛ-0,4кВ скв.410, скв.607, скв. 705. Освещение 4-х скважин Л. СМ. 2-2-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Демонтажно - монтажные работы ВЛ-10кВ скв.3										
1	Е33-103-1	Демонтаж одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *опора*	10	1468,87	820,87	14689	8209	10116	2,448	24
				648	315,42	6480	3154	105	0,824	8
2	Е33-103-2	Демонтаж одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *опора*	2	3117,6	1856,16	6235	3712	4128	4,784	10
				1261,44	703,87	2523	1408	105	1,832	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е33-109-2	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2 ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,7	21608,48	13643,48	15126	9550	8773	26,22	18
		км линии		7344	4591,64	5141	3214	105	10,591	7
4	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	10	1985,71	1026,08	19857	10261	12645	3,06	31
		опора		810	394,27	8100	3943	105	1,03	10
5	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	4077	2320,2	8154	4640	5160	5,98	12
		опора		1576,8	879,84	3154	1760	105	2,29	5
6	Ц8-289-2	Заземление одиночное железобетонной опоры	12	1589	–	19068	–	9850	3	36
		шт		864	–	10368	–	95	–	–
7	Е33-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	0,7	32972,69	19490,69	23081	13643	13818	43,7	31
		км линии		12240	6559,49	8568	4592	105	15,13	11
		Раздел 2 Строительство ВЛ-10кВ скв. 307								
8	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	4077	2320,2	8154	4640	5160	5,98	12
		опора		1576,8	879,84	3154	1760	105	2,29	5
9	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	4	15900		63600				
		шт								
10	Ц8-289-2	Заземление одиночное железобетонной опоры	2	1589	–	3178	–	1642	3	6
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				864	–	1728	–	95	–	–
11	1-1-872	Сталь сортовая	0,014	66400		930				
		т								
12	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности опор битумом в 2 слоя	4,6	268,71	4,68	1236	22	337	0,212	1
		м2 поверхности								
				59,76	2,3	275	11	118	0,007	–
13	2-1-237	Стоимость м/конструкций траверс и под разъединитель	0,148	154400		22851				
		т								
14	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых конструкций с очисткой поверхности металлической щеткой	0,148	10072,33	7315,48	1491	1083	563	7,13	1
		т								
				1908	1718,93	282	254	105	3,46	1
15	Е33-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	0,05	32972,69	19490,69	1649	975	987	43,7	2
		км линии								
				12240	6559,49	612	328	105	15,13	1
16	Е33-111-4	Добавлять к расценке 33-109-2 или исключать при изменении количества опор на 1 км ВЛ	1	1701,85	1052,27	1702	1052	736	1,53	2
		опора								
				439,2	262,3	439	262	105	0,56	1
17	16-7-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 50/8 мм2	0,031	315700		9787				
		т								
18	99-15-5Прай	Изолятор ШФ-20	16	718		11488				
		шт								
19	99-24-5Прай	Колпачек к-6	16	35		560				
		шт								
20	99-24-5Прай	Зажим А2А-50	9	678		6102				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
21	Е33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	3237,38	911,78	3237	912	2726	7,42	7
		комплект		2217,6	378,36	2218	378	105	1,03	1
22	99-15-3ПРай	Разъединитель РЛНД-10	1	24598		24598				
		шт								
23	8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 25х3,2 мм	6	168		1008				
		м								
24	Е33-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,05	1760,4	–	88	–	92	6,71	–
		т		1760,4	–	88	–	105	–	–
25	Е33-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,03	1353,6	–	41	–	43	5,15	–
		т		1353,6	–	41	–	105	–	–
26	П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс груза	5,1	786,8	786,8	4013	4013	1146	–	–
		т		–	224,8	–	1146	100	0,29505	2
27	П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс грузаК=120,000;	612	3,14	3,14	1922	1922	551	–	–
		т		–	0,9	–	551	100	0,00118	1
28	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	4,8	216,98	216,98	1042	1042	821	–	–
		т		–	171,14	–	821	100	0,22462	1
29	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	4,8	198,8	198,8	954	954	753	–	–
		т		–	156,8	–	753	100	0,2058	1
30	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	0,2	350,88	350,88	70	70	55	–	–
		т		–	276,75	–	55	100	0,36324	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузка	0,2	332,71	332,71	67	67	52	–	–
		т		–	262,42	–	52	100	0,34442	–
32	П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	0,1	174,38	174,38	17	17	14	–	–
		т		–	137,54	–	14	100	0,18052	–
33	П9-41-2	Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузка	0,1	145,98	145,98	15	15	12	–	–
		т		–	115,14	–	12	100	0,15112	–
		Раздел 3 Строительство ВЛ -0,4кВ скв.410, скв.607, скв. 705								
34	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	23	1985,71	1026,08	45671	23600	29083	3,06	70
		опора		810	394,27	18630	9068	105	1,03	24
35	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	7	4077	2320,2	28539	16241	18057	5,98	42
		опора		1576,8	879,84	11038	6159	105	2,29	16
36	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	6249,17	3714,32	6249	3714	3955	9	9
		опора		2361,6	1405,44	2362	1405	105	3,63	4
37	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	26	15900		413400				
		шт								
38	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95	14	13200		184800				
		шт								
39	Ц8-289-2	Заземление одиночное железобетонной опоры	31	1589	–	49259	–	25445	3	93
		шт		864	–	26784	–	95	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	1-1-872	Сталь сортовая	0,217	66400		14409				
		т								
41	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности опор битумом в 2 слоя	92	268,71	4,68	24721	431	6738	0,212	20
		м2 поверхности		59,76	2,3	5498	212	118	0,007	1
42	2-1-237	Стоимость м/конструкций траверс	0,248	154400		38291				
		т								
43	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых конструкций с очисткой поверхности металлической щеткой	0,248	10072,33	7315,48	2498	1814	944	7,13	2
		т		1908	1718,93	473	426	105	3,46	1
44	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	4,28	9608,08	5012,45	41123	21453	28146	16,1	69
		км линии		4392	1871,13	18798	8008	105	4,45	19
45	Е33-111-1	Добавлять к расценке 33-108-1 или исключать при изменении количества опор на 1 км ВЛ	10	244,51	138,76	2445	1388	1334	0,34	3
		опора		90	37,01	900	370	105	0,08	1
46	16-7-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 35/6,2 мм2	0,671	322100		216129				
		т								
47	99-15-5Прай	Изолятор ТФ-20	108	247		26676				
		шт								
48	99-24-5Прай	Колпачек к-5	108	35		3780				
		шт								
49	99-24-5Прай	Зажим плашечный 2болт 16-70	24	523		12552				
		шт								
50	Е33-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,324	1760,4	–	570	–	599	6,71	2
		т		1760,4	–	570	–	105	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е33-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,15	1353,6	–	203	–	213	5,15	1
		т		1353,6	–	203	–	105	–	–
52	П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс груза	50	786,8	786,8	39340	39340	11240	–	–
		т		–	224,8	–	11240	100	0,29505	15
53	П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс грузаК=120,000;	6000	3,14	3,14	18840	18840	5400	–	–
		т		–	0,9	–	5400	100	0,00118	7
54	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	48	216,98	216,98	10415	10415	8215	–	–
		т		–	171,14	–	8215	100	0,22462	11
55	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	48	198,8	198,8	9542	9542	7526	–	–
		т		–	156,8	–	7526	100	0,2058	10
56	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	1,2	350,88	350,88	421	421	332	–	–
		т		–	276,75	–	332	100	0,36324	–
57	П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузка	1,2	332,71	332,71	399	399	315	–	–
		т		–	262,42	–	315	100	0,34442	–
58	П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	0,8	174,38	174,38	140	140	110	–	–
		т		–	137,54	–	110	100	0,18052	–
59	П9-41-2	Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузка	0,8	145,98	145,98	117	117	92	–	–
		т		–	115,14	–	92	100	0,15112	–

Раздел 4 Освещение (5 мачт) скв. 307, скв.308, скв. 410, скв. 607, скв. 705

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)К=5,000;	5	1985,71	1026,08	9929	5130	6322	3,06	15
		опора		810	394,27	4050	1971	105	1,03	5
61	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95К=5,000;	5	13200		66000				
		шт								
62	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=5,000;	11,5	268,71	4,68	3090	54	841	0,212	2
		м2 поверхности		59,76	2,3	687	26	118	0,007	–
63	Ц8-289-2	Заземление одиночное железобетонной опорыК=5,000;	5	1589	–	7945	–	4104	3	15
		шт		864	–	4320	–	95	–	–
64	1-1-872	Сталь сортоваяК=5,000;	0,035	66400		2324				
		т								
65	Е33-30-19	Установка стальных прожекторных мачтК=5,000;	0,25	14529,52	7869,52	3632	1967	2519	23,6	6
		т		6660	2935,52	1665	734	105	6,32	2
66	2-1-237	М/конструкции опор освещенияК=5,000;	0,25	154400		38600				
		т								
67	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых конструкций с очисткой поверхности металлической щеткойК=5,000;	0,25	10072,33	7315,48	2518	1829	952	7,13	2
		т		1908	1718,93	477	430	105	3,46	1
68	Ц8-596-5	Светильник с ртутными лампами, устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой 400 ВтК=5,000;	10	1752,8	553,2	17528	5532	9014	2,9	29
		шт		777,6	171,2	7776	1712	95	0,626	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	17-3-6	Светильники, тип РКУ01-400-006-У1К=5,000;	10	8640		86400				
		шт								
70	17-6-95	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ТУ 16535.820-79), тип ДРЛ-400-ХЛ1К=5,000;	10	1130		11300				
		шт								
71	Ц10-901-8	Коробка, размер до 200х200 ммК=5,000;	5	395,2	12,5	1976	63	2059	1	5
		шт		374,4	–	1872	–	110	–	–
72	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409К=5,000;	5	509		2545				
		шт								
73	Ц8-571-1	Монтаж ПРК=5,000;	5	14501,4	1160,6	72507	5803	27998	19	95
		м ширины по фронту		5508,8	385,6	27544	1928	95	1,407	7
74	75-6-67	Пункт распределительный ПР 11К=5,000;	5	36500		182500				
		комплект								
75	Е9-62-4	Изготовление м/конструкций под ПРК=5,000;	0,2	37797,26	8768,12	7559	1754	5417	95	19
		т конструкций		27360	2734,67	5472	547	90	6,42	1
76	1-1-872	Сталь сортоваяК=5,000;	0,2	66400		13280				
		т								
77	Е9-61-10	Монтаж м/конструкцийК=5,000;	0,2	13601,6	2564,82	2720	513	1848	35,1	7
		т конструкций		9792	472,68	1958	95	90	1,35	–
78	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных конструкций с очисткой поверхности металлической щеткойК=5,000;	0,2	10072,33	7315,48	2014	1463	762	7,13	1
		т		1908	1718,93	382	344	105	3,46	1
79	П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс грузаК=5,000;	6,8	786,8	786,8	5350	5350	1529	–	–
		т		–	224,8	–	1529	100	0,29505	2
80	П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс грузаК=120,000;	816	3,14	3,14	2562	2562	734	–	–
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				–	0,9	–	734	100	0,00118	1
81	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузкаК=5,000;	6	216,98	216,98	1302	1302	1027	–	–
		т		–	171,14	–	1027	100	0,22462	1
82	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузкаК=5,000;	6	198,8	198,8	1193	1193	941	–	–
		т		–	156,8	–	941	100	0,2058	1
83	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузкаК=5,000;	0,5	350,88	350,88	175	175	138	–	–
		т		–	276,75	–	138	100	0,36324	–
84	П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузкаК=5,000;	0,5	332,71	332,71	166	166	131	–	–
		т		–	262,42	–	131	100	0,34442	–
85	П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузкаК=5,000;	0,3	174,38	174,38	52	52	41	–	–
		т		–	137,54	–	41	100	0,18052	–
86	П9-41-2	Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузкаК=5,000;	0,3	145,98	145,98	44	44	35	–	–
		т		–	115,14	–	35	100	0,15112	–
		Всего прямые затраты				**2011750**	**249606**			**700**
						194630	**95709**			**196**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1385018				
		оборудования, тенге				182500				
		Накладные расходы, тенге				294336				
		- заработная плата, тенге				44150				
		- трудоемкость, чел-ч				147				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				127415				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Всего	**2433501**
	Временные здания и сооружения (2,8 %)	63028
	- сметная заработная плата, тенге	8887
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	50
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405 %)	63416
	- сметная заработная плата, тенге	29171
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	178
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	23140
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9256
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2592341**
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**5412808**
	- материалы, тенге	2891918
	- оборудование, тенге	381060
	- сметная заработная плата, тенге	845521
	Налог (2 %)	108256
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5521062**
	НДС (12 %)	662527
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6183589**

Заказчик _____ Ген.директор Вэн Синфан

Подрядчик _____ Директор Шукуров Т.К.

"SANA-2001" Версия 12-2.15 от 15.08.11 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "СагизПетролеум Компани"

Подрядчик: ТОО "Компания ЕСАТ"

Наименование объекта: Внесение изменений в существующие разделы рабочего проекта и получение экспертного заключения, строительство и реконструкцию электрических сетей электроснабжения к 6-ти скважинам месторождения Таскудук на период пробной эксплуатации

Договор № SPC/2012/01/11 от 24.01.2012г.

Акт №5

выполненных работ за Март 2012г.

Строительство КЛ-0,4кВ к скв. 308 Л.СМ. 2-2-2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3	22	34,57	32,91	761	724	324	0,00724	–
		м3 грунта		1,66	13,5	37	297	97	0,0315	1
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,7	420,35	–	294	–	332	1,848	1
		м3 грунта		420,35	–	294	–	113	–	–
3	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	40	46,12	31,94	1845	1278	955	0,06	2

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м кабеля								
				14,08	11,04	563	442	95	0,04	2
4	30-8-92	Песок природный	2	1380		2760				
		м3								
5	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	22,7	7,95	7,95	180	180	66	–	–
		м3 грунта								
				–	2,99	–	68	97	0,0061	–
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	22,7	31,77	4,52	721	103	600	0,108	2
		м3 уплотненного грунта								
				27,25	–	619	–	97	–	–
		Раздел 2 Кабельные сети								
7	Ц12-595-1	Приспособление натяжения троса	1	578,5	4,7	579	5	482	2	2
		шт								
				536	–	536	–	90	–	–
8	99-24-5	Анкер натяжной	1	707		707				
		шт								
9	Ц12-595-3	Трос с замками тросовой системы	17	91,22	0,1	1551	2	1339	0,32	5
		м								
				87,52	–	1488	–	90	–	–
10	1-1-194	Стоимость троса	1,7	1400		2380				
		10м								
11	Ц8-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	17	216,54	52,54	3681	893	850	0,14	2
		м кабеля								
				36	16,64	612	283	95	0,061	1

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	16-1-382	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2 *1000м*	0,017	83200		1414				
13	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм *м*	36	143,98	8,1	5183	292	2698	0,29	10
				78,08	0,8	2811	29	95	0,003	–
14	99-24-5	М/рукав Ф18 *м*	17	82		1394				
15	99-24-5	М/рукав Ф25 *м*	13	87		1131				
16	99-24-5	М/рукав Ф32 *м*	6	131		786				
17	Ц8-412-5	Затягивание кабелей в проложенные металлические рукава *м*	36	39,66	0,92	1428	33	1155	0,13	5
				33,44	0,32	1204	12	95	0,001	–
18	Ц8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	54	49,34	2,94	2664	159	2085	0,15	8
				40	0,64	2160	35	95	0,002	–
19	Ц8-147-11	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг *м кабеля*	15	57,96	4,36	869	65	686	0,18	3
				47,2	0,96	708	14	95	0,004	–
20	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг *м кабеля*	40	39,5	4,42	1580	177	1216	0,12	5

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				30,88	1,12	1235	45	95	0,004	–
21	16-1-588	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2 *1000м*	0,045	192700		8672				
22	16-1-583	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х16мм2 *1000м*	0,045	665800		29961				
23	16-1-584	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2 *1000м*	0,056	1039900		58234				
24	99-24-5	Наконечник кабельный М4 *шт*	8	24		192				
25	99-24-5	Наконечник кабельный М10 *шт*	2	55		110				
26	99-24-5	Наконечник кабельный М16 *шт*	8	55		440				
27	99-24-5	Наконечник кабельный М25 *шт*	4	63		252				
28	Ц8-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 *шт*	16	393,2	–	6291	–	4864	1	16

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				320	–	5120	–	95	–	–
29	Ц8-144-2	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2	28	36,2	–	1014	–	958	0,13	4
		шт								
				36	–	1008	–	95	–	–
30	Ц8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	16	42,28	–	676	–	639	0,15	2
		шт								
				42,08	–	673	–	95	–	–
31	Ц8-144-4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	16	47,6	–	762	–	717	0,17	3
		шт								
				47,2	–	755	–	95	–	–
32	Ц8-141-1	Прокладка сигнальной ленты	40	38,16	3,4	1526	136	1191	0,11	4
		м кабеля								
				30,56	0,8	1222	32	95	0,003	–
33	99-24-5	Лента сигнальная	40	27		1080				
		м								
		Всего прямые затраты				**141118**	**4047**			**74**
						21045	**1257**			**4**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				116028				
		Накладные расходы, тенге				21157				
		- заработная плата, тенге				3174				
		- трудоемкость, чел-ч				11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9737				

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего				**172012**				
		Временные здания и сооружения (2,8 %)				4816				
		- сметная заработная плата, тенге				679				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405 %)				4846				
		- сметная заработная плата, тенге				2229				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				14				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1768				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				707				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**184149**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**384503**				
		- материалы, тенге				242266				
		- сметная заработная плата, тенге				64434				
		Налог (2 %)				7690				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**392193**				
		НДС (12 %)				47063				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**439256**				

Заказчик _____ Ген. директор Вэн Синфан

Подрядчик _____ Директор Шукуров Т.К.

Заказчик: ТОО "СагизПетролеум Компани"

Подрядчик: ТОО "Компания ECAT"

Наименование объекта: Внесение изменений в существующие разделы рабочего проекта и получение экспертного заключения, строительство и реконструкцию электрических сетей электроснабжения к 6-ти скважинам месторождения Таккудук на период пробной эксплуатации

Договор № SPC/2012/01/11 от 24.01.2012г.

Акт №6

выполненных работ за Март 2012г.

КТП 100кВа 10/0,4кВ - 2шт скв. 307, скв. 409, КТП 160кВа 10/0,4кВ - 1шт скв. 301Л. СМ. 2-2-3

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Строительные работы площадки под КТП								
1	Е1-25-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	8	13,03 –	13,03 4,9	104 –	104 39	38 97	– 0,01	– –
2	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) *м3 грунта*	8	10,94 –	10,94 4,11	88 –	88 33	32 97	– 0,0084	– –
3	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную *м2 спланированной площади*	25	31,04 31,04	– –	776 776	– –	753 97	0,123 –	3 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	5	31,77	4,52	159	23	132	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		27,25	–	136	–	97	–	–
5	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	2,5	3321,5	–	8304	–	2613	3,24	8
		м3 подстилающего слоя		849,6	–	2124	–	123	–	–
6	Е51-4-2	Рытье ям глубиной 0,7 м для установки стоек и столбов	4	1314	–	5256	–	5939	5,82	23
		яма		1314	–	5256	–	113	–	–
7	Е9-62-4	Изготовление м/конструкций под КТП	0,3	37797,26	8768,12	11339	2630	8125	95	29
		т конструкций		27360	2734,67	8208	820	90	6,42	2
8	Е9-61-10	Монтаж м/конструкций под КТП	0,3	13601,6	2564,82	4080	769	2772	35,1	11
		т конструкций		9792	472,68	2938	142	90	1,35	–
9	1-1-872	Сталь сортовая	0,3	66400		19920				
		т								
10	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных конструкций с очисткой поверхности металлической щеткой	0,3	10072,33	7315,48	3022	2195	1142	7,13	2
		т		1908	1718,93	572	516	105	3,46	1
11	Е6-1-13	Обетонирование стоек	0,2	9860,75	117,72	1972	24	272	4,9	1
		м3		1234,8	58	247	12	105	0,1771	–
12	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,002	149300		299				
		т								
13	П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс груза	5,5	786,8	786,8	4327	4327	1236	–	–
		т		–	224,8	–	1236	100	0,29505	2
14	П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс грузаК=120,000;	660	3,14	3,14	2072	2072	594	–	–
		т		–	0,9	–	594	100	0,00118	1
15	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	3,5	350,88	350,88	1228	1228	969	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
				–	276,75	–	969	100	0,36324	1
16	П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузка	3,5	332,71	332,71	1164	1164	918	–	–
		т								
				–	262,42	–	918	100	0,34442	1
17	П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	2	174,38	174,38	349	349	275	–	–
		т								
				–	137,54	–	275	100	0,18052	–
18	П9-41-2	Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузка	2	145,98	145,98	292	292	230	–	–
		т								
				–	115,14	–	230	100	0,15112	–
		Раздел 2 Монтажные работы								
19	Ц8-25-1	Демонтаж. Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью 63кВА на скв. 409 для установки на скв. 522 м/р Ашикол ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	7787,52	4792,32	7788	4792	4255	10,8	11
		подстанция								
				2995,2	1483,52	2995	1484	95	5,418	5
20	Ц8-62-1	Демонтаж.Трансформатор силовой масляный массой до 1 т ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	2815,12	698	2815	698	2218	7,6	8
		шт								
				2117,12	217,6	2117	218	95	0,7944	1
21	Ц8-25-1	Демонтаж. Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью 63кВА на скв. 301 для установки на скв. 307 ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	7787,52	4792,32	7788	4792	4255	10,8	11
		подстанция								
				2995,2	1483,52	2995	1484	95	5,418	5
22	Ц8-62-1	Демонтаж.Трансформатор силовой масляный массой до 1 т ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	2815,12	698	2815	698	2218	7,6	8
		шт								
				2117,12	217,6	2117	218	95	0,7944	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Ц8-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью 100 кВА (оборудование из демонтажа скв.301 с установкой на скв.307)	1	20661,8	11980,8	20662	11981	10637	27	27
		подстанция		7488	3708,8	7488	3709	95	13,545	14
24	Ц8-62-1	Трансформатор силовой масляный массой до 1 т	1	10085,8	1745	10086	1745	5545	19	19
		шт		5292,8	544	5293	544	95	1,986	2
25	Ц8-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 160 кВА (оборудование на скв 409 и скв. 301 поставки подрядчика)	2	20661,8	11980,8	41324	23962	21274	27	54
		подстанция		7488	3708,8	14976	7418	95	13,545	27
26	Ц8-62-1	Трансформатор силовой масляный массой до 1 т	2	10085,8	1745	20172	3490	11090	19	38
		шт		5292,8	544	10586	1088	95	1,986	4
27	80-15-3Прай	Стоимость оборудования КТП 160кВа 10/0,4кВ (скв. 301 поставка подрядчика)	1	449077		449077				
		комплект								
28	80-15-3Прай	Стоимость оборудования КТП 100кВа 10/0,4кВ (скв. 409 поставка подрядчика)	1	427110		427110				
		комплект								
		Раздел 3 Сети заземления								
29	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3	9,8	34,57	32,91	339	323	144	0,00724	–
		м3 грунта		1,66	13,5	16	132	97	0,0315	–
30	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,3	420,35	–	126	–	142	1,848	1
		м3 грунта		420,35	–	126	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 22 мм	6	401,2	25,6	2407	154	1081	0,7	4
		шт		185,6	4	1114	24	95	0,015	–
32	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 40х4 мм2	20	75,94	3,54	1519	71	712	0,14	3
		м		36,8	0,64	736	13	95	0,002	–
33	Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 40х4 мм2	5	126,98	3,74	635	19	249	0,18	1
		м		51,84	0,64	259	3	95	0,003	–
34	1-1-872	Сталь сортовая	0,087	66400		5777				
		т								
35	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	10,1	7,95	7,95	80	80	29	–	–
		м3 грунта		–	2,99	–	30	97	0,0061	–
36	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	10,1	31,77	4,52	321	46	267	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		27,25	–	275	–	97	–	–
		Раздел 4 Ограждение								
37	Е51-4-2	Рытье ям глубиной 0,7 м для установки стоек и столбов	5	1314	–	6570	–	7424	5,82	29
		яма		1314	–	6570	–	113	–	–
38	Е9-53-3	Монтаж стоек ограждения	0,12	25249,49	761,07	3030	91	2558	95	11
		т конструкций		23472	212,4	2817	25	90	0,65	–
39	2-1-245	Металлоконструкции стоек из круглых труб, масса до 0,1 т	0,12	172800		20736				
		т								
40	Е6-1-13	Обетонирование стоек	0,4	9860,75	117,72	3944	47	543	4,9	2
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1234,8	58	494	23	105	0,1771	–
41	E9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций ограждения	0,35	39027,49	10639,51	13660	3724	9318	91	32
		т конструкций		26208	3371,73	9173	1180	90	7,36	3
42	E9-35-1	Монтаж ограждений КТП	0,35	26516,62	688,44	9281	241	7207	86,5	30
		т конструкций		22716	162	7951	57	90	0,49	–
43	2-1-242	Металлоконструкции панелей ограждения	0,35	162700		56945				
		т								
44	E7-25-10	Устройство калиток	1	681,4	437,58	681	438	546	0,891	1
		шт		220,69	168,6	221	169	140	0,395	–
45	E56-27-1	Установка замков	1	123,78	–	124	–	146	0,3903	–
		прибор		122,34	–	122	–	120	–	–
46	1-1-815	Стоимость замков	1	844		844				
		шт								
47	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	32	25,3	0,06	810	2	269	0,0295	1
		м2		9,3	0,03	298	1	90	0,0001	–
48	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	32	27,34	0,02	875	1	192	0,0213	1
		м2		6,66	–	213	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**1183092**	**72660**			**371**
						99209	**23604**			**70**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				135036				
		оборудования, тенге				876187				
		Накладные расходы, тенге				118359				
		- заработная плата, тенге				17754				
		- трудоемкость, чел-ч				59				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25516				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего				**1326967**				
		Временные здания и сооружения (2,8 %)				12622				
		- сметная заработная плата, тенге				1780				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405 %)				12700				
		- сметная заработная плата, тенге				5842				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				36				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4634				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1854				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1358777**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**2837126**				
		- материалы, тенге				281955				
		- оборудование, тенге				1829478				
		- сметная заработная плата, тенге				322966				
		Налог (2 %)				56743				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2893869**				
		НДС (12 %)				347264				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**3241133**				

Заказчик _____ Ген. директор Вэн Синфан

Подрядчик _____ Директор Шукуров Т.К.

"SANA-2001" Версия 12-2.15 от 15.08.11 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "СагизПетролеум Компани"

Подрядчик: ТОО "Компания ЕСАТ"

Наименование объекта: Внесение изменений в существующие разделы рабочего проекта и получение экспертного заключения, строительство и реконструкцию электрических сетей электроснабжения к 6-ти скважинам месторождения Таккудук на период пробной эксплуатации

Договор № SPC/2012/01/11 от 24.01.2012г.

Акт №7

выполненных работ за Март 2012г.

Кабельные сети скв.607, скв. 417, скв. 404, скв. 307 Л. СМ. 2-2-4

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3	90	34,57	32,91	3111	2962	1323	0,00724	1
		м3 грунта		1,66	13,5	149	1215	97	0,0315	3
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2,7	420,35	–	1135	–	1283	1,848	5
		м3 грунта		420,35	–	1135	–	113	–	–
3	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	160	46,12	31,94	7379	5110	3818	0,06	10

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м кабеля								
				14,08	11,04	2253	1766	95	0,04	6
4	30-8-92	Песок природный	6,4	1380		8832				
		м3								
5	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	92,7	7,95	7,95	737	737	269	–	–
		м3 грунта								
				–	2,99	–	277	97	0,0061	1
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	92,7	31,77	4,52	2945	419	2450	0,108	10
		м3 уплотненного грунта								
				27,25	–	2526	–	97	–	–
		Раздел 2 Кабельные сети								
7	Ц12-595-1	Приспособление натяжения троса	4	578,5	4,7	2314	19	1930	2	8
		шт								
				536	–	2144	–	90	–	–
8	99-24-5	Анкер натяжной	4	707		2828				
		шт								
9	Ц12-595-3	Трос с замками тросовой системы	101	91,22	0,1	9213	10	7956	0,32	32
		м								
				87,52	–	8840	–	90	–	–
10	1-1-194	Стоимость троса	10,1	1400		14140				
		10м								
11	Ц8-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	101	216,54	52,54	21871	5307	5051	0,14	14
		м кабеля								
				36	16,64	3636	1681	95	0,061	6

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	16-1-382	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2 *1000м*	0,103	83200		8570				
13	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм *м*	144	143,98	8,1	20733	1166	10791	0,29	42
				78,08	0,8	11244	115	95	0,003	–
14	99-24-5	М/рукав Ф18 *м*	68	82		5576				
15	99-24-5	М/рукав Ф25 *м*	52	87		4524				
16	99-24-5	М/рукав Ф32 *м*	24	131		3144				
17	Ц8-412-5	Затягивание кабелей в проложенные металлические рукава *м*	144	39,66	0,92	5711	132	4618	0,13	19
				33,44	0,32	4815	46	95	0,001	–
18	Ц8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	128	49,34	2,94	6316	376	4942	0,15	19
				40	0,64	5120	82	95	0,002	–
19	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	52	38,16	3,4	1984	177	1549	0,11	6
				30,56	0,8	1589	42	95	0,003	–
20	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг *м кабеля*	108	39,5	4,42	4266	477	3283	0,12	13
				30,88	1,12	3335	121	95	0,004	–

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	16-1-588	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2 *1000м*	0,165	192700		31796				
22	16-1-583	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х16мм2 *1000м*	0,165	665800		109857				
23	16-1-584	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2 *1000м*	0,11	1039900		114389				
24	99-24-5	Наконечник кабельный М4 *шт*	32	24		768				
25	99-24-5	Наконечник кабельный М10 *шт*	8	55		440				
26	99-24-5	Наконечник кабельный М16 *шт*	32	55		1760				
27	99-24-5	Наконечник кабельный М25 *шт*	32	63		2016				
28	Ц8-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 *шт*	32	393,2 320	– –	12582 10240	– –	9728 95	1 –	32 –

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Ц8-144-2	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2	56	36,2	–	2027	–	1915	0,13	7
		шт		36	–	2016	–	95	–	–
30	Ц8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	32	42,28	–	1353	–	1280	0,15	5
		шт		42,08	–	1347	–	95	–	–
31	Ц8-144-4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	32	47,6	–	1523	–	1435	0,17	5
		шт		47,2	–	1510	–	95	–	–
32	Ц8-141-1	Прокладка сигнальной ленты	160	38,16	3,4	6106	544	4767	0,11	18
		м кабеля		30,56	0,8	4890	128	95	0,003	–
33	99-24-5	Лента сигнальная	160	27		4320				
		м								
		Всего прямые затраты				**424266**	**17436**			**246**
						66789	**5473**			**16**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				340040				
		Накладные расходы, тенге				68388				
		- заработная плата, тенге				10258				
		- трудоемкость, чел-ч				34				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29559				
		Всего				**522213**				

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Временные здания и сооружения (2,8 %)	14622
- сметная заработная плата, тенге	2062
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405 %)	14712
- сметная заработная плата, тенге	6768
- нормативная трудоемкость, чел-ч	41
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5368
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2147
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**559062**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**1167321**
- материалы, тенге	710004
- сметная заработная плата, тенге	206430
Налог (2 %)	23346
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1190667**
НДС (12 %)	142880
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1333547**

Заказчик Ген. директор Вэн Синфан

Подрядчик Директор Шукуров Т.К.

Заказчик: ТОО "СагизПетролеум Компани"

Подрядчик: ТОО "Компания ЕСАТ"

Наименование объекта: Внесение изменений в существующие разделы рабочего проекта и получение экспертного заключения, строительство и реконструкцию электрических сетей электроснабжения к 2-м скважинам месторождения Дулат на период пробной эксплуатации

Договор № SPC/2012/01/11 от 24.01. 2012г.

Акт №8

выполненных работ за Март 2012г.

Строительство ВЛ-0,4кВ скв.108, Освещение 2-х скважин Л. СМ. 2-3-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Строительство ВЛ -0,4кВ								
1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	4	1985,71	1026,08	7943	4104	5058	3,06	12
		опора		810	394,27	3240	1577	105	1,03	4
2	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	4077	2320,2	8154	4640	5160	5,98	12
		опора		1576,8	879,84	3154	1760	105	2,29	5
3	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	8	15900		127200				
		шт								
4	Ц8-289-2	Заземление одиночное железобетонной опоры	6	1589	–	9534	–	4925	3	18
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				864	–	5184	–	95	–	–
5	1-1-872	Сталь сортовая	0,042	66400		2789				
		т								
6	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности опор битумом в 2 слоя	18,4	268,71	4,68	4944	86	1348	0,212	4
		м2 поверхности								
				59,76	2,3	1100	42	118	0,007	–
7	2-1-237	Стоимость м/конструкций траверс	0,48	154400		74112				
		т								
8	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых конструкций с очисткой поверхности металлической щеткой	0,48	10072,33	7315,48	4835	3511	1828	7,13	3
		т								
				1908	1718,93	916	825	105	3,46	2
9	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	0,86	9608,08	5012,45	8263	4311	5655	16,1	14
		км линии								
				4392	1871,13	3777	1609	105	4,45	4
10	Е33-111-1	Добавлять к расценке 33-108-1 или исключать при изменении количества опор на 1 км ВЛ	2	244,51	138,76	489	278	267	0,34	1
		опора								
				90	37,01	180	74	105	0,08	–
11	16-7-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 35/6,2 мм2	0,135	322100		43484				
		т								
12	99-15-5Прай	Изолятор ТФ-20	24	247		5928				
		шт								
13	99-24-5Прай	Колпачек к-5	24	35		840				
		шт								
14	99-24-5Прай	Зажим плашечный 2болт 16-70	8	523		4184				
		шт								
15	Е33-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,072	1760,4	–	127	–	133	6,71	–
		т								
				1760,4	–	127	–	105	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е33-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,03	1353,6	–	41	–	43	5,15	–
		т		1353,6	–	41	–	105	–	–
17	П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс груза	9,93	786,8	786,8	7813	7813	2232	–	–
		т		–	224,8	–	2232	100	0,29505	3
18	П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс грузаК=120,000;	1191,6	3,14	3,14	3742	3742	1072	–	–
		т		–	0,9	–	1072	100	0,00118	1
19	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	9,6	216,98	216,98	2083	2083	1643	–	–
		т		–	171,14	–	1643	100	0,22462	2
20	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	9,6	198,8	198,8	1908	1908	1505	–	–
		т		–	156,8	–	1505	100	0,2058	2
21	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	0,23	350,88	350,88	81	81	64	–	–
		т		–	276,75	–	64	100	0,36324	–
22	П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузка	0,23	332,71	332,71	77	77	60	–	–
		т		–	262,42	–	60	100	0,34442	–
23	П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	0,1	174,38	174,38	17	17	14	–	–
		т		–	137,54	–	14	100	0,18052	–
24	П9-41-2	Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузка	0,1	145,98	145,98	15	15	12	–	–
		т		–	115,14	–	12	100	0,15112	–
		Раздел 2 Освещение (2 мачты) скв. 108, скв. 109								
25	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)К=2,000;	2	1985,71	1026,08	3971	2052	2529	3,06	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опора								
				810	394,27	1620	789	105	1,03	2
26	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5К=2,000;	2	15900		31800				
		шт								
27	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=2,000;	4,6	268,71	4,68	1236	22	337	0,212	1
		м2 поверхности								
				59,76	2,3	275	11	118	0,007	–
28	Ц8-289-2	Заземление одиночное железобетонной опорыК=2,000;	2	1589	–	3178	–	1642	3	6
		шт								
				864	–	1728	–	95	–	–
29	1-1-872	Сталь сортоваяК=2,000;	0,014	66400		930				
		т								
30	Е33-30-19	Установка стальных прожекторных мачтК=2,000;	0,1	14529,52	7869,52	1453	787	1008	23,6	2
		т								
				6660	2935,52	666	294	105	6,32	1
31	2-1-237	М/конструкции опор освещенияК=2,000;	0,1	154400		15440				
		т								
32	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых конструкций с очисткой поверхности металлической щеткойК=2,000;	0,1	10072,33	7315,48	1007	732	381	7,13	1
		т								
				1908	1718,93	191	172	105	3,46	–
33	Ц8-596-5	Светильник с ртутными лампами, устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой 400 ВтК=2,000;	4	1752,8	553,2	7011	2213	3605	2,9	12
		шт								
				777,6	171,2	3110	685	95	0,626	3
34	17-3-6	Светильники, тип РКУ01-400-006-У1К=2,000;	4	8640		34560				
		шт								
35	17-6-95	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ТУ 16535.820-79), тип ДРЛ-400-ХЛ1К=2,000;	4	1130		4520				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
36	Ц10-901-8	Коробка, размер до 200х200 ммК=2,000;	2	395,2	12,5	790	25	824	1	2
		шт		374,4	–	749	–	110	–	–
37	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409К=2,000;	2	509		1018				
		шт								
38	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	1068,7	30,7	1069	31	523	2	2
		шт		544	7,2	544	7	95	0,026	–
39	99-15-4	Выключатель автоматический трехфазный АЕ 2056М100 3ф 100А	1	2410		2410				
		шт								
40	Ц8-571-1	Монтаж ПРК=2,000;	2	14501,4	1160,6	29003	2321	11200	19	38
		м ширины по фронту		5508,8	385,6	11018	771	95	1,407	3
41	75-6-67	Пункт распределительный ПР 11К=2,000;	2	36500		73000				
		комплект								
42	Е9-62-4	Изготовление м/конструкций под ПРК=2,000;	0,08	37797,26	8768,12	3024	701	2167	95	8
		т конструкций		27360	2734,67	2189	219	90	6,42	1
43	1-1-872	Сталь сортоваяК=2,000;	0,08	66400		5312				
		т								
44	Е9-61-10	Монтаж м/конструкцийК=2,000;	0,08	13601,6	2564,82	1088	205	739	35,1	3
		т конструкций		9792	472,68	783	38	90	1,35	–
45	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных конструкций с очисткой поверхности металлической щеткойК=2,000;	0,08	10072,33	7315,48	806	585	306	7,13	1
		т		1908	1718,93	153	138	105	3,46	–
46	П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс грузаК=2,000;	2,72	786,8	786,8	2140	2140	611	–	–
		т		–	224,8	–	611	100	0,29505	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс грузаК=120,000;	326,4	3,14	3,14	1025	1025	294	–	–
		т		–	0,9	–	294	100	0,00118	–
48	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузкаК=2,000;	2,4	216,98	216,98	521	521	411	–	–
		т		–	171,14	–	411	100	0,22462	1
49	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузкаК=2,000;	2,4	198,8	198,8	477	477	376	–	–
		т		–	156,8	–	376	100	0,2058	–
50	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузкаК=2,000;	0,2	350,88	350,88	70	70	55	–	–
		т		–	276,75	–	55	100	0,36324	–
51	П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузкаК=2,000;	0,2	332,71	332,71	67	67	52	–	–
		т		–	262,42	–	52	100	0,34442	–
52	П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузкаК=2,000;	0,12	174,38	174,38	21	21	17	–	–
		т		–	137,54	–	17	100	0,18052	–
53	П9-41-2	Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузкаК=2,000;	0,12	145,98	145,98	18	18	14	–	–
		т		–	115,14	–	14	100	0,15112	–
		Всего прямые затраты				**545568**	**46679**			**146**
						40745	**17443**			**35**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				385148				
		оборудования, тенге				73000				
		Накладные расходы, тенге				58110				
		- заработная плата, тенге				8717				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость, чел-ч				29				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31841				
		Всего				**635519**				
		Временные здания и сооружения (2,8 %)				15751				
		- сметная заработная плата, тенге				2221				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405 %)				15847				
		- сметная заработная плата, тенге				7290				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				44				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5783				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2313				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**675213**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**1409845**				
		- материалы, тенге				804189				
		- оборудование, тенге				152424				
		- сметная заработная плата, тенге				176461				
		Налог (2 %)				28197				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1438042**				
		НДС (12 %)				172565				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1610607**				

Заказчик _____ Ген.директор Вэн Синфан

Подрядчик _____ Директор Шукуров Т.К.

Заказчик: ТОО "СагизПетролеум Компани"

Подрядчик: ТОО "Компания ЕСАТ"

Наименование объекта: Внесение изменений в существующие разделы рабочего проекта и получение экспертного заключения, строительство и реконструкцию электрических сетей электроснабжения к 2-м скважинам месторождения Дулат на период пробной эксплуатации

Акт №9

выполненных работ за Март 2012г.

Строительство КЛ-0,4кВ к скв. 109 Л. СМ.2-3-2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3	22	34,57	32,91	761	724	324	0,00724	–
		м3 грунта		1,66	13,5	37	297	97	0,0315	1
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	0,7	420,35	–	294	–	332	1,848	1
		м3 грунта		420,35	–	294	–	113	–	–
3	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	40	46,12	31,94	1845	1278	955	0,06	2
		м кабеля		14,08	11,04	563	442	95	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	30-8-92	Песок природный	2	1380		2760				
		м3								
5	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	22,7	7,95	7,95	180	180	66	–	–
		м3 грунта		–	2,99	–	68	97	0,0061	–
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	22,7	31,77	4,52	721	103	600	0,108	2
		м3 уплотненного грунта		27,25	–	619	–	97	–	–
		Раздел 2 Кабельные сети								
7	Ц12-595-1	Приспособление натяжения троса	1	578,5	4,7	579	5	482	2	2
		шт		536	–	536	–	90	–	–
8	99-24-5	Анкер натяжной	1	707		707				
		шт								
9	Ц12-595-3	Трос с замками тросовой системы	17	91,22	0,1	1551	2	1339	0,32	5
		м		87,52	–	1488	–	90	–	–
10	1-1-194	Стоимость троса	1,7	1400		2380				
		10м								
11	Ц8-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	17	216,54	52,54	3681	893	850	0,14	2
		м кабеля		36	16,64	612	283	95	0,061	1
12	16-1-382	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,017	83200		1414				
		1000м								
13	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	36	143,98	8,1	5183	292	2698	0,29	10
		м		78,08	0,8	2811	29	95	0,003	–
14	99-24-5	М/рукав Ф18	17	82		1394				
		м								
15	99-24-5	М/рукав Ф25	13	87		1131				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
16	99-24-5	М/рукав Ф32	6	131		786				
		м								
17	Ц8-412-5	Затягивание кабелей в проложенные металлические рукава	36	39,66	0,92	1428	33	1155	0,13	5
		м		33,44	0,32	1204	12	95	0,001	–
18	Ц8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	54	49,34	2,94	2664	159	2085	0,15	8
		м кабеля		40	0,64	2160	35	95	0,002	–
19	Ц8-147-11	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг	15	57,96	4,36	869	65	686	0,18	3
		м кабеля		47,2	0,96	708	14	95	0,004	–
20	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	40	39,5	4,42	1580	177	1216	0,12	5
		м кабеля		30,88	1,12	1235	45	95	0,004	–
21	16-1-588	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,045	192700		8672				
		1000м								
22	16-1-583	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х16мм2	0,045	665800		29961				
		1000м								
23	16-1-584	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2	0,056	1039900		58234				
		1000м								
24	99-24-5	Наконечник кабельный М4	8	24		192				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
25	99-24-5	Наконечник кабельный М10	2	55		110				
		шт								
26	99-24-5	Наконечник кабельный М16	8	55		440				
		шт								
27	99-24-5	Наконечник кабельный М25	4	63		252				
		шт								
28	Ц8-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	16	393,2	–	6291	–	4864	1	16
		шт		320	–	5120	–	95	–	–
29	Ц8-144-2	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2	28	36,2	–	1014	–	958	0,13	4
		шт		36	–	1008	–	95	–	–
30	Ц8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	16	42,28	–	676	–	639	0,15	2
		шт		42,08	–	673	–	95	–	–
31	Ц8-144-4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	16	47,6	–	762	–	717	0,17	3
		шт		47,2	–	755	–	95	–	–
32	Ц8-141-1	Прокладка сигнальной ленты	40	38,16	3,4	1526	136	1191	0,11	4
		м кабеля		30,56	0,8	1222	32	95	0,003	–
33	99-24-5	Лента сигнальная	40	27		1080				
		м								
		Всего прямые затраты				**141118**	**4047**			**74**
						21045	**1257**			**4**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				116028				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге				21157				
		- заработная плата, тенге				3174				
		- трудоемкость, чел-ч				11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9737				
		Всего				**172012**				
		Временные здания и сооружения (2,8 %)				4816				
		- сметная заработная плата, тенге				679				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405 %)				4846				
		- сметная заработная плата, тенге				2229				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				14				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1768				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				707				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**184149**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**384503**				
		- материалы, тенге				242266				
		- сметная заработная плата, тенге				64434				
		Налог (2 %)				7690				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**392193**				
		НДС (12 %)				47063				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**439256**				

Заказчик _____ Ген. директор Вэн Синфан

Подрядчик _____ /Директор Шукуров Т.К.

"SANA-2001" Версия 12-2.15 от 15.08.11 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "СагизПетролеум Компани"

Подрядчик: ТОО "Компания ECAT"

Наименование объекта: Внесение изменений в существующие разделы рабочего проекта и получение экспертного заключения, строительство и реконструкцию электрических сетей электроснабжения к 2-м скважинам месторождения Дулат на период пробной эксплуатации

Договор № SPC/2012/01/11 от 24.01.2012г.

Акт №10

выполненных работ за Март 2012г.

Кабельные сети к скв. 108 Л. СМ. 2-3-3

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3 *м3 грунта*	22	34,57	32,91	761	724	324	0,00724	–
				1,66	13,5	37	297	97	0,0315	1
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	0,7	420,35	–	294	–	332	1,848	1
				420,35	–	294	–	113	–	–
3	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	40	46,12	31,94	1845	1278	955	0,06	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				14,08	11,04	563	442	95	0,04	2
4	30-8-92	Песок природный	2	1380		2760				
		м3								
5	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	22,7	7,95	7,95	180	180	66	–	–
		м3 грунта								
				–	2,99	–	68	97	0,0061	–
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	22,7	31,77	4,52	721	103	600	0,108	2
		м3 уплотненного грунта								
				27,25	–	619	–	97	–	–
		Раздел 2 Кабельные сети								
7	Ц12-595-1	Приспособление натяжения троса	1	578,5	4,7	579	5	482	2	2
		шт								
				536	–	536	–	90	–	–
8	99-24-5	Анкер натяжной	1	707		707				
		шт								
9	Ц12-595-3	Трос с замками тросовой системы	17	91,22	0,1	1551	2	1339	0,32	5
		м								
				87,52	–	1488	–	90	–	–
10	1-1-194	Стоимость троса	1,7	1400		2380				
		10м								
11	Ц8-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	17	216,54	52,54	3681	893	850	0,14	2
		м кабеля								
				36	16,64	612	283	95	0,061	1
12	16-1-382	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,017	83200		1414				
		1000м								
13	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	36	143,98	8,1	5183	292	2698	0,29	10
		м								
				78,08	0,8	2811	29	95	0,003	–
14	99-24-5	М/рукав Ф18	17	82		1394				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	99-24-5	М/рукав Ф25	13	87		1131				
		м								
16	99-24-5	М/рукав Ф32	6	131		786				
		м								
17	Ц8-412-5	Затягивание кабелей в проложенные металлические рукава	36	39,66	0,92	1428	33	1155	0,13	5
		м		33,44	0,32	1204	12	95	0,001	–
18	Ц8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	38	49,34	2,94	1875	112	1467	0,15	6
		м кабеля		40	0,64	1520	24	95	0,002	–
19	Ц8-147-11	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг	10	57,96	4,36	580	44	458	0,18	2
		м кабеля		47,2	0,96	472	10	95	0,004	–
20	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	40	39,5	4,42	1580	177	1216	0,12	5
		м кабеля		30,88	1,12	1235	45	95	0,004	–
21	16-1-588	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,037	192700		7130				
		1000м								
22	16-1-583	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х16мм2	0,037	665800		24635				
		1000м								
23	16-1-584	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2	0,051	1039900		53035				
		1000м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	99-24-5	Наконечник кабельный М4	8	24		192				
		шт								
25	99-24-5	Наконечник кабельный М10	2	55		110				
		шт								
26	99-24-5	Наконечник кабельный М16	8	55		440				
		шт								
27	99-24-5	Наконечник кабельный М25	4	63		252				
		шт								
28	Ц8-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	16	393,2	–	6291	–	4864	1	16
		шт		320	–	5120	–	95	–	–
29	Ц8-144-2	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2	28	36,2	–	1014	–	958	0,13	4
		шт		36	–	1008	–	95	–	–
30	Ц8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	16	42,28	–	676	–	639	0,15	2
		шт		42,08	–	673	–	95	–	–
31	Ц8-144-4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	16	47,6	–	762	–	717	0,17	3
		шт		47,2	–	755	–	95	–	–
32	Ц8-141-1	Прокладка сигнальной ленты	40	38,16	3,4	1526	136	1191	0,11	4
		м кабеля		30,56	0,8	1222	32	95	0,003	–
33	99-24-5	Лента сигнальная	40	27		1080				
		м								
		Всего прямые затраты				**127973**	**3979**			**71**
						20169	**1242**			**4**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				103826				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Накладные расходы, тенге	20311
	- заработная плата, тенге	3047
	- трудоемкость, чел-ч	10
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	8897
	Всего	**157181**
	Временные здания и сооружения (2,8 %)	4401
	- сметная заработная плата, тенге	621
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405 %)	4428
	- сметная заработная плата, тенге	2037
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	12
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1616
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	646
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**168272**
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**351352**
	- материалы, тенге	216789
	- сметная заработная плата, тенге	61341
	Налог (2 %)	7027
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**358379**
	НДС (12 %)	43005
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**401384**

Заказчик _____ Ген. директор Вэн Синфан

Подрядчик _____ Директор Шукуров Т.К.

"SANA-2001" Версия 12-2.15 от 15.08.11 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "СагизПетролеум Компани"

Подрядчик: ТОО "Компания ECAT"

Наименование объекта: Внесение изменений в существующие разделы рабочего проекта и получение экспертного заключения, строительство и реконструкцию электрических сетей электроснабжения к 12-ти скважинам месторождения Ашиколь, Таскудук,Дулат, Канагай на период пробной эксплуатации

Договор № SPC/2012/01/11 от 24.01.2012г.

Акт №11

выполненных работ за Март 2012г.

Получение экспертного заключения "Казахэнергоэкспертиза"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	См. расчет	Получение экспертного заключения "Казахэнергоэкспертиза" *заключение*	1	207136		207136				
		Всего прямые затраты				**207136**		–		–
		Всего				**207136**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**207136**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**432499**				
		Налог (2 %)				8650				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**441149**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НДС (12 %)	52938
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**494087**

Заказчик _____ Ген. директор Вэн Синфан

Подрядчик _____ Директор Шукуров Т.К.

Заказчик: ТОО "СагизПетролеум Компани"

Подрядчик: ТОО "Компания ЕСАТ"

Наименование объекта: Внесение изменений в существующие разделы рабочего проекта и получение экспертного заключения, строительство и реконструкцию электрических сетей электроснабжения к 12-ти скважинам месторождения Ашиколь, Таскудук,Дулат, Канагай на период пробной эксплуатации

Договор № SPC/2012/01/11 от 24.01.2012г.

Акт №12

выполненных работ за Март 2012г.

Пусконаладочные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	См. расчет	Пусконаладочные работы *комплекс*	1	906727		906727				
		Всего прямые затраты				**906727**	–			–
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего				**906727**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**906727**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**1893244,98**				

Заказчик: ТОО "СагизПетролеум Компани"

Подрядчик: ТОО "Компания ЕСАТ"

Наименование объекта: Внесение изменений в существующие разделы рабочего проекта и получение экспертного заключения, строительство и реконструкцию электрических сетей электроснабжения к 12-ти скважинам месторождения Ашиколь, Таскудук,Дулат, Канагай на период пробной эксплуатации

Договор № SPC/2012/01/11 от 24.01.2012г.

Акт №13

выполненных работ за Март 2012г.

Проектно-изыскательские работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Проектно-изыскательские работы *комплекс*	1	3085287		3085287				
		Всего прямые затраты				**3085287**				
		Всего				**3085287**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3085287**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**6442080**				
		НДС (12 %)				773050				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**7215130**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик _____ Ген. директор Вэн Синфан

Подрядчик _____ Директор Шукуров Т.К.