М/р Жанажол «22» 11 2010г.

АКТ
Технической готовности объекта
ВЛ-35кВ №1 (L=7127м)
ВЛ-35кВ №2(L=7145м)
КЛ-35кВ №1,2 (L=2400м) к ЗПН-4

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:

- Гл. энергетик АФ ТОО «ДО КНИСГ» — Ли Синьпин
- Начальник ЖРЭС «АЭН» — Умбетбаев
- Начальник участка ТОО «Компания ЕСАТ» — Медетов Б..

Произвели осмотр вновь вводимого объекта в эксплуатацию: ВЛ-35кВ №1,2 и КЛ-35кВ. к ЗПН-4.

1. На вновь построенной ВЛ-35кВ №1,2 установлены опоры: анкерно-угловые типа УБ 110-11,прмежуточные типа ПБ-110-15, анкерно-угловая металлическая типа У110-2, порталы типа П35-1. Применены изоляторы типа ПСД-70Е с цепной арматурой, подвешан провод АС-120. На ВЛ-35кВ. №2 подвешан грозозащитный трос, а на ВЛ-35кВ. №1 подвешан оптико-волоконный кабель марки ОКГТ и соеденительный кабель типа A-D(T)H 25mm2 32E9/125 длинной 260м.
2. Произведена прокладка в/в (силового) кабеля марки YJLV 1*150mm2 длинной 2400м. через кабельную эстакаду и кабельному каналу от ВЛ-35кВ. №1 и №2 до ЗРУ35кВ. ГПЗ-3.

Монтаж вышеуказанной ВЛ-35кВ №1,2 и КЛ-35кВ. выполнен согласно ПУЭ.

Комиссия установила:

Подача электроэнергии на вновь построенной ВЛ-35кВ №1,2 и КЛ-35кВ. разрешается.

Гл. энергетик АФ ТОО «ДО КНИСГ» Ли Синьпин

Начальник ЖРЭС «АЭН» Умбетбаев

Начальник участка ТОО «Компания ЕСАТ» Медетов Б.,