Счет-фактура № 00000000001 от 16.01.09 (1)

Поставщик: ТОО "Компания ЕСАТ" **(2)**

РНН и его адрес: 061800256606, Адрес: г.Актобе ул.Г.Жубановой, 10Б, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 06305 № 0008737 от 31.08.06 (2а)

Расчетный счет поставщика: 047467117 в АО "БТА Банк", г.Актобе, БИК 190301302 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт №15ТРМ1Ук8 от 18.06.08г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безнал (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 12 мкр. д.21 секция "I"

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: ТОО "Компания ЕСАТ" РНН 061800256606 ул.Г.Жубанова, 10б (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ТОО "Казахойл Актобе" РНН 061800092203 12мкр. д.21 секция "I" (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "Казахойл Актобе" **(10)**

РНН и адрес покупателя: 061800092203, 12 мкр. д.21 секция "I" (10а)

Расчетный счет покупателя: 006467733 в Областной филиал Народного Банка Казахстана, г.Актобе, БИК 190301602 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция системы электроснабжения скважин для перевода на механ.способ добычи нефти скважины №111 на м/р Алибекмола	скв	1	3 415 486,61	3 415 486,61	12%	409 858,39	3 825 345,00		
Всего по счету:					**3 415 486,61**		**409 858,39**	**3 825 345,00**		

Руководитель организации Шукуров Т. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Сисенова Г. С.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Компания ЕСАТ"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000001	16.01.2009

Акт выполненных работ

Заказчик: ТОО "Казахойл Актобе"
Основание: Контракт №15ТРМ1Ук8 от 18.06.08г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Реконструкция системы электроснабжения скважин для перевода на механ.способ добычи нефти скважины №111 на м/р Алибекмола	скв	1	3 825 345,00	3 825 345,00

Всего работ на сумму: 3 825 345,00
в т.ч НДС 409 858,39

Итого сумма: Три миллиона восемьсот двадцать пять тысяч триста сорок пять тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "Компания ЕСАТ"

РНН: 061800256606,
Адрес: г.Актобе ул.Г.Жубановой, 10Б
Расчетный счет: 047467117 в АО "БТА Банк", г.Актобе,
БИК 190301302

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ТОО "Казахойл Актобе"

РНН: 061800092203,
Адрес: 12 мкр. д.21 секция "I"
Расчетный счет: 006467733 в Областной филиал Народного Банка Казахстана,
г.Актобе, БИК 190301602

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Казахойл Актобе"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Компания ЕСАТ"

Форма №3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г №73

Наименование строительства его адрес: Реконструкция системы электроснабжения нефтяных скважин для перевода на механизированный способ добычи нефти десяти скважин с применением глубинных насосов на месторождении Алибекмола

КОНТРАКТ: №15 ТРМ1 Ук8 от 18.06.2008г.

СПРАВКА
выполненных объемов строительно-монтажных работ за Январь месяц 2009года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		15ТРМ1Ук8	18.06.2008г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ						НДС 12%	Всего гр1+гр7
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. Базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2009г.	Стоимость оборудования 2009г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2009г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	3 415 486			3 415 486			409 859	3 825 345
Итого за отчетный месяц:		3 415 486		3 415 486			409 859	3 825 345
Всего к оплате:								3 825 345

ЗАКАЗЧИК:_____

ПОДРЯДЧИК:_____

Заказчик: ТОО "Казахойл Актобе"
Подрядчик: ТОО "Компания ЕСАТ"
Наименование объекта: Реконструкция системы электроснабжения нефтяных скважин для перевода на механизированный способ добычи нефти десяти скважин с применением глубинных насосов типа УЭЦН на месторождении Алибекмола

Акт №1
выполненных работ за Январь 2009г.
Электроснаснабжение (1скважина) скв №111

Составлен в уровне цен 2001 г.(цены с 1.08.2007)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Строительные работы КТПН								
1	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	16	1,12	1,12	18	18	7	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,43	–	7	97	0,00099	–
2	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,33	2591,67	118,1	855	39	91	0,85	–
		м3 основания		179,44	55,46	59	18	118	0,18	–
3	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,071	29964,01	403,01	2127	29	20	0,58	–
		т		–	204,36	–	15	133	0,58	–
4	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В15 W6	0,5	16607,48	77,23	8304	39	168	1,35	1
		м3		283,84	36,15	142	18	105	0,1218	–
5	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,5	353		177				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
6	Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	0,5	765,7	216,55	383	108	352	2,67	1
		м3		548,1	121,55	274	61	105	0,4405	–
7	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,67	3241,85	–	2172	–	635	3,24	2
		м3 подстилающего слоя		769,95	–	516	–	123	–	–
8	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,145	29964,01	403,01	4345	58	40	0,58	–
		т		–	204,36	–	30	133	0,58	–
9	Е7-1-1	Укладка блоков ФБС	2	379,65	227,62	759	455	700	0,652	1
		шт сборных конструкций		152,03	97,89	304	196	140	0,2499	1
10	99-6-8Прайс	Блок ФБС 12.6.3-Т	2	3300		6600				
		шт								
11	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности фундаментов битумом в 2 слоя	8,57	262,9	4,47	2253	38	569	0,212	2
		м2 поверхности		54,16	2,09	464	18	118	0,007	–
12	Е11-2-3	Засыпка стоек гравием уплотнением трамбовками	0,9	2969,04	–	2672	–	763	3,1	3
		м3 подстилающего слоя		688,39	–	620	–	123	–	–
13	П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс груза	3,1	765,73	765,73	2374	2374	632	–	–
		т		–	203,73	–	632	100	0,29505	1
14	П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс грузаК=100,000;	310	3,05	3,05	946	946	251	–	–
		т		–	0,81	–	251	100	0,00118	–
15	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	1,1	200,93	200,93	221	221	171	–	–
		т		–	155,09	–	171	100	0,22462	–
16	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	1,1	184,1	184,1	203	203	156	–	–
		т		–	142,1	–	156	100	0,2058	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	2	161,48	161,48	323	323	249	–	–
		т		–	124,64	–	249	100	0,18052	–
18	П9-41-2	Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузка	2	135,18	135,18	270	270	209	–	–
		т		–	104,34	–	209	100	0,15112	–
		Раздел 2. Оборудование и монтажные работы КТПН								
19	Ц8-25-1 (ДМ)	Демонтаж КТП напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью 63 кВА ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	1	7367,64	4653,24	7368	4653	3855	10,8	11
		подстанция		2714,4	1344,44	2714	1344	95	5,418	5
20	Е33-117-1 (Д	Демонтаж комплектных трансформаторных подстанций мощностью 63 кВа по строительным работам ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	1	1066,14	779,04	1066	779	579	1,2	1
		подстанция		287,1	263,57	287	264	105	0,724	1
21	Ц8-62-1 (ДМ)	Демонтаж трансформатора силового массой до 1 т ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	1	2596,24	677,6	2596	678	2010	7,6	8
		шт		1918,64	197,2	1919	197	95	0,7944	1
22	П9-41-1	КТП 40/6/0,4кВ - погрузка	0,14	161,48	161,48	23	23	17	–	–
		т		–	124,64	–	17	100	0,18052	–
23	П9-41-2	КТП 40/6/0,4кВ - разгрузка	0,14	135,18	135,18	19	19	15	–	–
		т		–	104,34	–	15	100	0,15112	–
24	П7-10-1	Перевозка КТП на склад 10 км, 1 класс груза	0,14	88,84	88,84	12	12	3	–	–
		т		–	23,64	–	3	100	0,03423	–
25	Е33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью 160 кВа по строительным работам	1	2665,35	1947,6	2665	1948	1446	3	3
		подстанция		717,75	658,91	718	659	105	1,81	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Ц8-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью 160 кВА	1	19612,1	11633,1	19612	11633	9640	27	27
		подстанция		6786	3361,1	6786	3361	95	13,545	14
27	Ц8-62-1	Трансформатор силовой массой до 1 т	1	9538,6	1694	9539	1694	5026	19	19
		шт		4796,6	493	4797	493	95	1,986	2
28	80-15-3Прай	Стоимость КТПН-160кВа в комплекте с трансформатором	1	1121787		1121787				
		шт								
29	Е33-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	1	2892,16	1894,73	2892	1895	1406	3,76	4
		комплект		893,93	444,69	894	445	105	1,06	1
30	99-15-3Прай	Разрядник РВО-6	3	6800		20400				
		шт								
31	Ц8-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	1	1209,18	34,73	1209	35	614	2	2
		шт		639,45	6,53	639	7	95	0,026	–
32	80-15-4Прай	Выключатель автоматический АЕ на 200А	1	11148		11148				
		шт								
		Раздел 3. Кабельные сети от КТПН до навеса								
33	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	12,6	317,45	–	4000	–	4520	1,54	19
		м3 грунта		317,45	–	4000	–	113	–	–
34	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	15	43,77	30,91	657	464	324	0,06	1
		м кабеля		12,76	10,01	191	150	95	0,04	1
35	30-8-92	Песок природный	2	1380		2760				
		м3								
36	Ц8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	15	41,13	8,22	617	123	443	0,12	2
		м кабеля		28,71	2,32	431	35	95	0,009	–
37	99-15-9Прай	Кабель ВВГ 3х50÷1х35	15	2577		38655				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Ц8-158-16	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы 50 мм2	2	415,4	–	831	–	650	1	2
		шт		342,2	–	684	–	95	–	–
39	Ц8-144-5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2	8	47,67	–	381	–	359	0,18	1
		шт		47,27	–	378	–	95	–	–
40	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	12,6	194,45	–	2450	–	2769	0,972	12
		м3 грунта		194,45	–	2450	–	113	–	–
		Раздел 4. Кабельные сети от навеса до устья скважины								
41	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5 м3	14	31,83	29,42	446	412	175	0,0115	–
		м3 грунта		2,41	10,44	34	146	97	0,025	–
42	Е1-164-2	Доработка вручную грунта 2 группы ктрр=1,2; кзпр=1,2;	0,42	380,94	–	160	–	181	1,848	1
		м3 грунта		380,94	–	160	–	113	–	–
43	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	50	43,77	30,91	2189	1546	1082	0,06	3
		м кабеля		12,76	10,01	638	501	95	0,04	2
44	30-8-92	Песок природный	4	1380		5520				
		м3								
45	Ц8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	50	41,13	8,22	2057	411	1474	0,12	6
		м кабеля		28,71	2,32	1436	116	95	0,009	–
46	Ц8-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы 16 мм2	2	363,2	–	726	–	551	1	2
		шт		290	–	580	–	95	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Ц8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2 2:	8	38,34	–	307	–	290	0,15	1
		шт		38,14	–	305	–	95	–	–
48	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,16	194,45	–	420	–	475	0,972	2
		м3 грунта		194,45	–	420	–	113	–	–
49	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	12,26	7,67	7,67	94	94	32	–	–
		м3 грунта		–	2,71	–	33	97	0,0061	–
50	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	12,26	29,21	4,52	358	55	294	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		24,69	–	303	–	97	–	–
		Всего прямые затраты				**1297966**	**31595**			**138**
						33143	**9817**			31
		В том числе стоимость: материалов, тенге				100295				
		оборудования, тенге				1132935				
		Накладные расходы, тенге				43243				
		- заработная плата, тенге				6486				
		- трудоемкость, чел-ч				22				
		Стоимость демонтируемых материалов				4241				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12751				
		Всего				**1353960**				
		Временные здания и сооружения (4,1%)				9062				
		- сметная заработная плата, тенге				1278				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,78%)				8697				
		- сметная заработная плата, тенге				4001				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				24				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				2301				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				920				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Погрузо-разгрузочные работы 0,45%	1035
Транспорт привозных материалов 1,09%	2508
Вахтовая надбавка 8,3%	19097
Перебазировка гусеничной техники	6650
Пусконаладочные-работы	62745
Получение разрешения КГЭН	99375
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1566350**
Итого по акту в текущих ценах 2008 года, МРПтек.=1168 тенге	**2360489**
- материалы, тенге	151145
- оборудование, тенге	1707333
- сметная заработная плата, тенге	87325
Налог(2%)	47210
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**2407699**
НДС(12%)	288924
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**2696623**

Заказчик

Подрядчик

инженер ОКС Шелетков Е. В.

Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Казахойл Актобе"

Подрядчик: ТОО "Компания ЕСАТ"

Наименование объекта: Реконструкция системы электроснабжения нефтяных скважин для перевода на механизированный способ добычи нефти десяти скважин с применением глубинных насосов типа УЭЦН на месторождении Алибекмола

Акт №2

выполненных работ за Январь 2009г.

Устройство навеса для трансформатора ТМПН с системой управления УЭЦН (1скважина) скв №111

Составлен в уровне цен 2001 г.(цены с 1.08.2007)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Строительные работы								
1	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	4	12,57	12,57	50	50	17	–	–
		м3 грунта		–	4,44	–	18	97	0,01	–
2	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м	4	12,57	12,57	50	50	17	–	–
		м3 грунта		–	4,44	–	18	97	0,01	–
3	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	15	1,12	1,12	17	17	6	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,43	–	6	97	0,00099	–
4	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	2,25	3241,85	–	7294	–	2130	3,24	7
		м3 подстилающего слоя		769,95	–	1732	–	123	–	–
5	Е7-1-2	Укладка блоков ФБС массой до 1,5 т	3	512,26	315,52	1537	947	1401	0,825	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт сборных конструкций								
				196,74	137,01	590	411	140	0,3633	1
6	99-24-5Прай	Стоимость блоков ФБС 24.5.6т	3	9700		29100				
		шт								
7	Е27-36-3									
		Устройство дорожных сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2	1,12	898,45	306,99	1006	344	641	1,28	1
		м3 сборных железобетонных плит								
				320,71	109,62	359	123	133	0,2809	–
8	99-6-8Прайс	Стоимость дорожных плит	2	25953		51906				
		шт								
9	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	14	262,9	4,47	3681	63	929	0,212	3
		м2 поверхности								
				54,16	2,09	758	29	118	0,007	–
10	Е9-62-3	Изготовление металлического каркаса навеса из угловой стали	0,4	36254,39	10323,41	14502	4129	9650	91	36
		т конструкций								
				23751	3055,64	9500	1222	90	7,36	3
11	Е9-61-12	Монтаж металлического каркаса	0,4	26482,02	5555,79	10593	2222	6446	65,2	26
		т конструкций								
				17682,75	222,83	7073	89	90	0,66	–
12	99-1-1 Прайс	Сталь угловая 63х63х6	0,4	95554		38222				
		т								
13	Е9-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа	30	410,47	138,47	12314	4154	6802	0,94	28
		м2								
				208,8	43,13	6264	1294	90	0,103	3
14	Е12-7-1	Устройство кровли из профилированного листа	7	268,71	9,59	1881	67	854	0,424	3
		м2 кровли								
				98,21	4,47	687	31	119	0,015	–
15	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный	37	1190		44030				
		м2								
16	Е9-52-1	Резка стального профилированного настила	73	161,08	6,39	11759	466	5573	0,34	25
		м реза								
				81,56	3,26	5954	238	90	0,01	1
17	П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс груза	7,95	765,73	765,73	6088	6088	1620	–	–
		т								
				–	203,73	–	1620	100	0,29505	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс грузаК=100,000;	795	3,05	3,05	2425	2425	644	–	–
		т		–	0,81	–	644	100	0,00118	1
19	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	7	200,93	200,93	1407	1407	1086	–	–
		т		–	155,09	–	1086	100	0,22462	2
20	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	7	184,1	184,1	1289	1289	995	–	–
		т		–	142,1	–	995	100	0,2058	1
21	П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	0,2	161,48	161,48	32	32	25	–	–
		т		–	124,64	–	25	100	0,18052	–
22	П9-41-2	Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузка	0,2	135,18	135,18	27	27	21	–	–
		т		–	104,34	–	21	100	0,15112	–
23	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	0,75	324,94	324,94	244	244	188	–	–
		т		–	250,81	–	188	100	0,36324	–
24	П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузка	0,75	308,1	308,1	231	231	178	–	–
		т		–	237,81	–	178	100	0,34442	–
		Раздел 2. Электромонтажные работы								
25	Ц8-62-1	Монтаж повышающего трансформатора ТМПН	1	9538,6	1694	9539	1694	5026	19	19
		шт		4796,6	493	4797	493	95	1,986	2
26	Ц8-572-7	Монтаж системы управления УЭЦН	1	3766,84	266,34	3767	266	946	4	4
		шт		913,5	81,64	914	82	95	0,329	–
27	Ц8-472-7	Проводник заземляющий по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	12	122,06	3,68	1465	44	542	0,18	2
		м		46,98	0,58	564	7	95	0,003	–
28	Ц8-405-1	Провод по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	15	85,53	3,03	1283	45	1150	0,32	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
				79,9	0,73	1199	11	95	0,003	–
29	16-7-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 2,5 мм2	0,015	5300		80				
		1000м								
30	Ц8-593-2									
		Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	2	333,75	179,57	668	359	359	0,53	1
		шт								
				122,38	66,27	245	133	95	0,267	1
31	17-1-37	Светильники взрывозащищенные	2	5570		11140				
		шт								
32	Ц8-591-3									
		Выключатель полугерметический и герметический	1	186,64	3,69	187	4	159	0,68	1
		шт								
				166,75	0,29	167	–	95	0,001	–
33	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки ПГ	1	215		215				
		шт								
		Всего прямые затраты				268029	26664			163
						40803	8962			17
		В том числе стоимость: материалов, тенге				200558				
		Накладные расходы, тенге				47405				
		- заработная плата, тенге				7111				
		- трудоемкость, чел-ч				24				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18926				
		Всего				**334360**				
		Временные здания и сооружения (4,1%)				13709				
		- сметная заработная плата, тенге				1933				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				11				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,78%)				13157				
		- сметная заработная плата, тенге				6052				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				37				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				3481				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				1392				
		Погрузо-разгрузочные работы				3				
		Погрузо-разгрузочные работы 0,45%				1566				
		Транспорт привозных материалов 1,09%				3794				
		Вахтовая надбавка 8,3%				28890				
		Перебазировка гусеничной техники				10059				
		Пусконаладочные работы				94900				
		Получение разрешения КГЭН				150314				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**655624**				
		Итого по акту в текущих ценах 2008 года, МРПтек.=1168 тенге				**988026**				
		- материалы, тенге				302241				
		- сметная заработная плата, тенге				105089				
		Налог(2%)				19761				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**1007787**				
		НДС(12%)				120935				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				**1128722**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

инженер ОКС. Шестаков. Е.В.