Счет-фактура № 08 от 24.05.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания ЕСАТ" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 061800256606, БИН: 060840010472, Адрес: г.Актобе ул.М.Оспанова, 13, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 06001 № 0003346 от 09.11.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ06319V010000342837 в АО "БТА Банк", , БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда №3267Р от 03.11.11г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Актюбинская обл. м/р Жанажол

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: ТОО "Компания ЕСАТ" ул.М.Оспанова, 13 РНН 061800256606, БИН 060840010472 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: АО "СНПС-Актобемунайгаз" управление "Актобеэнергонефть" (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: АО "СНПС-Актобемунайгаз" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 060100000181, БИН: 931240001060, ул.Некрасова, 158 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ086010121000015856 в АО "Народный банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кап.ремонт ВЛ-110кВ с заменой грозотросса	усл	1	52 131 408,04	52 131 408,04	12%	6 255 768,96	58 387 177,00		
Всего по счету:					52 131 408,04		6 255 768,96	58 387 177,00		

Руководитель организации Шукуров Т. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Кувандыкова Г. С.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Гульжайнар

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Компания ЕСАТ"	Основное подразделение

Акт выполненных работ

Номер документа	Дата составления
00000000005	24.05.2012

Заказчик: АО "СНПС-Актобемунайгаз"
Основание: Договор подряда №3267Р от 03.11.11г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Кап.ремонт ВЛ-110кВ с заменой грозотросса	усл	1	58 387 177,00	58 387 177,00

Всего работ на сумму: **58 387 177,00**
в т.ч НДС **6 255 768,96**

Итого сумма: Пятьдесят восемь миллионов триста восемьдесят семь тысяч сто семьдесят семь тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания ЕСАТ"

РНН: 061800256606,
Адрес: г.Актобе ул.М.Оспанова, 13
Расчетный счет: KZ06319V010000342837 в АО "БТА Банк",
,
БИК ABKZKZKXXX

МП

(должность)

(Ф.И.О. подпись)

Заказчик: АО "СНПС-Актобемунайгаз"

РНН: 060100000181,
Адрес: ул.Некрасова, 158
Расчетный счет: KZ086010121000015856 в АО "Народный банк Казахстана",
БИК HSBKKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О. подпись)

ЗАКАЗЧИК: АО "СНПС - Актобемунайгаз"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания ЕСАТ"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт ВЛ-110кВ с заменой грозотроса" для Актобеэнергонефть АО "СНПС-Актобемунайгаз"

С П Р А В К А

выполненных объемов строительно-монтажных работ за Май 2012г.г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		3267Р	03.11.11г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						Стоимость дополнит. затрат		НДС 12%	Всего гр.1+гр.9
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1							
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2012г.	Стоимость оборудования 2012г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в тек. ценах	СМР в текущих ценах (удорож. матер)	Другие доп затраты 2%		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	71056968	71056968	23159302	45183051		569109	16447567	1243994	7613247	71056968
Итого за отчетный месяц:		58387177	18964605	36999333		455049	13654842	1022184	6255769	58387177
Сводный расчет №1 Акт №1		58387177	18964605	36999333		455049	13654842	1022184	6255769	58387177
Всего к оплате:										58387177

ЗАКАЗЧИК:

Начальник Упраления АЭН **Игисенов К.Е.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания ЕСАТ" **Шукуров Т.К.**

ЗАКАЗЧИК: АО "СНПС - Актобемунайгаз"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания ЕСАТ"

Утверждаю
Зам.ген.директора
по кап.строительству
_____Кириленко В.А.

Сводный сметный расчет стоимости за Май 2012 г.
по объекту: Капитальный ремонт ВЛ-110кВ с заменой грозотроса для Актобеэнергонефть АО "СНПС-Актобемунайгаз"

Договор № 3267Р от 03.11.11г.
Сумма договора 97 764 800 тенге
Выполнено на 01.06 .2012г. - 71 056 968 тенге
Остаток на 01.06.2012г. - 26 707 832 тенге

№№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость тенге			
		СМР	оборудование	прочие затраты	Договорная цена тенге
1	"Капитальный ремонт ВЛ-110кВ с заменой грозотроса" для АЭН АО "СНПС-Актобемунайгаз"	50654175	0	1477233	52131408
2	НДС 12%			6255769	6255769
	ВСЕГО:	50654175	0	7733002	58387177

ЗАКАЗЧИК:
Начальник Управления "Актобеэнергонефть"

Игисенов К.Е.

Начальник ОКС "АЭН"

Кужанов Е.Б.

Нач. ОПТ "АЭН"
Зиматов А.Е.
28.05.2012 г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Компания ЕСАТ"

Шукуров Т.К.

нач ОКС

Заказчик: АО "СНПС-Актобемунайгаз"

Подрядчик: ТОО "Компания ECAT"

Наименование объекта: Капитальный ремонт ВЛ-110кВ с заменой грозотроса для АЭН АО "СНПС-Актобемунайгаз"

Договор № 3267Р от 03.11.11г.

Акт №1

выполненных работ за Май 2012г.

Монтажные работы Л. СМ. 1-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е33-18-2	Демонтаж грозозащитного троса напряжением 35-500 кВ при длине анкерного пролета свыше 1 км ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *км линии*	26,69	4141,37 2548,8	1592,57 585,43	110533 68027	42506 15625	79051 94,5	9,24 1,404	247 37
2	Е33-18-1	Подвеска одного грозозащитного троса напряжением 35-500 кВ при длине анкерного пролета до 1 км *км линии*	26,69	12714,89 7308	4850,01 1751,66	339360 195051	129447 46752	228504 94,5	26,5 4,21	707 112
3	Е33-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную *т*	0,25	1353,6 1353,6	– –	338 338	– –	303 94,5	5,15 –	1 –
4	99-1-1	Грозотрос OPGW DAB IX8E9/125(AA/ACS 44/44) *км*	27,357	448487,96		12267955				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	99-1-1	Одинарное натяжное крепление ONF (Singi E TensiOn SET)	18	5034,05		90613				
		шт								
6	99-1-1	Поддерживающее крепление TXF (Sus PensiOn SET)	202	4576,41		924435				
		шт								
7	99-1-1	Двойное натяжное крепление с соединительной коробкой DouBle TensiOn SET w/ JOinT BOX	23	36611,26		842059				
		шт								
8	99-1-1	Двойное натяжное крепление без соединительной коробки DouBle TensiOn SET w/o JOinT BOX	24	27458,45		659003				
		шт								
9	99-1-1	Плашечный зажим тип А (Down LEAd CLAMP TYPE A)	64	1144,1		73222				
		шт								
10	Ц10-931-2	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на зоновом ОК в котловане, число волокон 8	4	190971,25	167887,65	763885	671551	209779	56	224
		муфта		21677,2	22136,37	86709	88545	119,7	80,79774	323
11	99-1-1	Соединительная муфта трехпарная (CLOsurE TYPE 180 wiTH CABELE POrTs fullY EguiPFEd for 4 fiBErs)	4	91528,16		366113				
		шт								
		Всего прямые затраты				**16437516**	**843504**			**1179**
						350125	**150922**			**472**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				15243889				
		Накладные расходы, тенге				517637				
		- заработная плата, тенге				77971				
		- трудоемкость, чел-ч				260				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1017309				
		Всего				**17972462**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения (2,1 %)				377422				
		- сметная заработная плата, тенге				53223				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				302				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,9 %)				532147				
		- сметная заработная плата, тенге				244819				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1490				
		Погрузо-разгрузочные работы 0,45%				82574				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**18964605**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**36999333**				
		- материалы, тенге				29740827				
		- сметная заработная плата, тенге				1711144				
		Вахтовая надбавка				455049				
		ИТОГО				**37454382**				
		Удорожание материалов				**13654842**				
		ВСЕГО				**51109224**				
		Налог (2 %)				1022184				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**52131408**				
		НДС (12 %)				6255769				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**58387177**				

Заказчик принял: Шариков Т. Д. инженер ОКС 25.05.12 г.

Подрядчик сдал: ТОО "Компания ЕСАБ"

Нач. ОПТ Заматов Л. Е. 28.05.2012 г.