Счет-фактура № 14 от 18.07.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания ECAT" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 061800256606, БИН: 060840010472, Адрес: г.Актобе ул.М.Оспанова, 13, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 06001 № 0003346 от 09.11.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ06319V010000342837 в АО "БТА Банк", , БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт №88ТЕМ1Рк12 от 12.06.12г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): пр.А.Молдагуловой, 46

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: ТОО "Компания ECAT" РНН 061800256606, БИН 060840010472 г.Актобе, ул.М.Оспанова, 13 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ТОО "Казахойл Актобе" РНН 061800092203, БИН 990940002914 г.Актобе, пр.А.Молдагуловой, 46 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "Казахойл Актобе" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 061800092203, БИН: 990940002914, пр.А.Молдагуловой, 46 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ236010121000033240 в АО "Народный банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство ВЛ-6кВ, КЛ-6кВ на м/р Кожасай		1	8 553 571,43	8 553 571,43	12%	1 026 428,57	9 580 000,00		
Всего по счету:					8 553 571,43		1 026 428,57	9 580 000,00		

Руководитель организации Шукуров Г.К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Кувандыкова Г.С.

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Гульжайнар

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал первый экземпляр - покупателю. Копия второй экземпляр - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Компания ЕСАТ"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000011	18.07.2012

Акт выполненных работ

Заказчик: ТОО "Казахойл Актобе"
Основание: Контракт №88ТЕМ1Рк12 от 12.06.12г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительство ВЛ-6кВ, КЛ-6кВ на м/р Кожасай	-	1	9 580 000,00	9 580 000,00

Всего работ на сумму: 9 580 000,00
в т.ч НДС 1 026 428,57

Итого сумма: Девять миллионов пятьсот восемьдесят тысяч тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания ЕСАТ"

РНН: 061800256606,
Адрес: г.Актобе ул.М.Оспанова, 13
Расчетный счет: KZ06319Y010000342837 в АО "БТА Банк",
БИК ABKZKZKX

МП

Казахстан Республикасы Актобе қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Компания ЕСАТ» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ №1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Актобе Республика Казахстан

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ТОО "Казахойл Актобе"

РНН: 061800092203,
Адрес: пр.А.Молдагуловой, 46
Расчетный счет: KZ236010121000033240 в АО "Народный банк Казахстана",
БИК HSBKKZKX

МП

Технический директор
(должность)
Сыздыков Б.Ж.
(Ф.И.О., подпись)

КАЗАХОЙЛ АКТОБЕ ДЛЯ АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

(Сейтенов Т.Н.)

(Байшетов А.Ш.)

ЗАКАЗЧИК : ТОО "Казахойл Актобе"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания ЕСАТ"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция ВЛ-6кВ и КЛ-6кВ на месторождении Кожасай

Форма №3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

С П Р А В К А

выполненных объемов строительно-монтажных работ за Июль месяц 2012 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		88TEM1Pk12	12.06.12г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2012г.	Стоимость оборудования 2012г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2012г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	8553571			7724273	268308	560990	1026429	9580000
Итого за отчетный месяц:		8553571		7724273	268308	560990	1026429	9580000
Всего к оплате:								9580000

ЗАКАЗЧИК:

Технический директор
ТОО "Казахойл Актобе"

Сыздыков Б.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Компания ЕСАТ"

Шукуров Т.К.

	ТОО «Компания ECAT»	Форма № Дата Документ: ТОО «Компаниея ECAT»
ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ НА _____2012 _ГОД		
Проект № **88ТЕМ1Рк12 от 12.06.2012**		Участок: м/р Кожасай
Название проекта: **Реконструкция ВЛ-6кВ и КЛ-6кВ м/р Кожасай**		

№ пп	Наименование объекта	Наименование работ	фактически		Нарастающее кол-во	
			материал	кол-во	стык	м
1.	ВЛ-6кВ. Общая протяженность	1. Разработка грунта		54шт		
	1880метров (из них ВЛ №1- 1440м.,	2. Гидроизоляция опор	СВ-110	54шт		
	ВЛ №2- 440м)	3. Монтаж и установка опор	СВ-110	54шт		
		4. Подвеска изоляторов	ШФ-20	273 шт.		
			ШФ-10	76 шт.		
			ПСД-70	60 шт.		
		5. Подвеска провода	АС-70	5 700м		
		6. Установка разъединителя	РЛНД-10/400	5шт.		
		7. Произведение нумерации опор		№1-№34 №1-12		
2	Кабельная эстакада длина			90м		
3	Прокладка кабеля марки ВВГ 3х70		ВВГ 3х70	1. КЛ-6кВ №1 150м		
			ВВГ 3х70	2. КЛ-6кВ №2 140 м		
4	Кабельные муфты 6кВ.			4шт		

Инженер по ВЛ и ТП ТОО «КОА» _____ **Маукулов У.К.**
(подпись)

Начальник участка ТОО «Компания ECAT» _____ **Медетов Б.Н.**
(подпись)

Заказчик: ТОО "Казахойл Актобе"

Подрядчик: ТОО "Компания ECAT"

Наименование объекта: Реконструкция ВЛ-6кВ и КЛ-6кВ на месторождении Кожасай

Договор № 88TEM1Pk12 от 12.06.2012 г.

Акт №1

выполненных работ за Июль 2012 г.

Реконструкция ВЛ-6кВ и КЛ-6кВ на месторождении Кожасай

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Строительно-монтажные работы ВЛ-6кВ L=1440m										
1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	29	1872,81 734,06	989,12 357,31	54311 21288	28684 10362	33233 105	3,06 1,03	89 30
2	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	3	3846,71 1428,98	2237,73 797,37	11540 4287	6713 2392	7013 105	5,98 2,29	18 7
3	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 *шт*	35	19900		696500				
4	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	74	262,9	4,47	19455	331	4912	0,212	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				54,16	2,09	4008	155	118	0,007	1
5	Ц8-289-2	Заземление одиночное железобетонной опоры	32	1508	–	48256	–	23803	3	96
		шт								
				783	–	25056	–	95	–	–
6	1-1-879	Сталь сортовая	0,224	75900		17002				
		т								
7	2-1-237	Стоимость м/конструкций траверс и под разъединитель	0,885	154400		136644				
		т								
8	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,009	149300		1344				
		т								
9	1-4-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	64	196		12544				
		кг								
10	Е33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	2	2994,01	876,31	5988	1753	4940	7,42	15
		комплект								
				2009,7	342,9	4019	686	105	1,03	2
11	80-1-1	Разъединитель РЛНД-1-10	2	25700		51400				
		шт								
12	8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 25х3,2 мм	12	168		2016				
		м								
13	Е33-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,49	1595,36	–	782	–	821	6,71	3
		т								
				1595,36	–	782	–	105	–	–
14	Е33-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,35	1226,7	–	429	–	450	5,15	2
		т								
				1226,7	–	429	–	105	–	–
15	Е33-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	1,44	31210,27	18875,77	44943	27181	25760	43,7	63
		км линии								
				11092,5	5944,57	15973	8560	105	15,13	22
16	Е33-111-4	Добавлять к расценке 33-109-2 или исключать при изменении количества опор на 1 км ВЛ	17	1636,09	1027,68	27814	17471	11348	1,53	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опора								
				398,03	237,71	6767	4041	105	0,56	10
17	16-7-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 70/11 мм2	1,242	313500		389367				
		т								
18	99-15-5Прай	Изолятор ШС-10	58	454		26332				
		шт								
19	99-15-5Прай	Изолятор ШФ-20	103	332		34196				
		шт								
20	99-24-5Прай	Колпачок К-6	161	17		2737				
		шт								
21	99-15-5Прай	Изолятор подвесной ПСД-70Е	12	1435		17220				
		шт								
22	99-24-5Прай	Ушко однолапчатое У-1- 7-16	6	306		1836				
		шт								
23	99-24-5Прай	Серьга СРС 7-16	6	170		1020				
		шт								
24	99-24-5Прай	Зажим натяжной НБ-2	6	960		5760				
		шт								
		Раздел 2 Строительно-монтажные работы ВЛ-6кВ L=440m								
25	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	8	1872,81	989,12	14982	7913	9167	3,06	24
		опора								
				734,06	357,31	5872	2858	105	1,03	8
26	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	3846,71	2237,73	3847	2238	2337	5,98	6
		опора								
				1428,98	797,37	1429	797	105	2,29	2
27	Е33-104-1	Установка опор ВЛ 35 кВ одностоечных, промежуточных без тросостойки на стойках длиной 16,4 м	1	5795,15	3492,83	5795	3493	3450	8,43	8
		опора								
				2136,94	1148,6	2137	1149	105	2,96	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	13	19900		258700				
		шт								
29	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	30	262,9	4,47	7887	134	1992	0,212	6
		м2 поверхности								
				54,16	2,09	1625	63	118	0,007	–
30	Ц8-289-2	Заземление одиночное железобетонной опоры	10	1508	–	15080	–	7439	3	30
		шт								
				783	–	7830	–	95	–	–
31	1-1-879	Сталь сортовая	0,07	75900		5313				
		т								
32	2-1-237	Стоимость м/конструкций траверс и под разъединитель	0,385	154400		59444				
		т								
33	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,003	149300		448				
		т								
34	1-4-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	20	196		3920				
		кг								
35	Е33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	2	2994,01	876,31	5988	1753	4940	7,42	15
		комплект								
				2009,7	342,9	4019	686	105	1,03	2
36	80-1-1	Разъединитель РЛНД-1-10	2	25700		51400				
		шт								
37	8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 25х3,2 мм	12	168		2016				
		м								
38	Е33-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,217	1595,36	–	346	–	363	6,71	1
		т								
				1595,36	–	346	–	105	–	–
39	Е33-27-2									
		Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,15	1226,7	–	184	–	193	5,15	1
		т								
				1226,7	–	184	–	105	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е33-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	0,44	31210,27	18875,77	13733	8305	7872	43,7	19
		км линии		11092,5	5944,57	4881	2616	105	15,13	7
41	Е33-111-4	Добавлять к расценке 33-109-2 или исключать при изменении количества опор на 1 км ВЛ	5	1636,09	1027,68	8180	5138	3338	1,53	8
		опора		398,03	237,71	1990	1189	105	0,56	3
42	16-7-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 70/11 мм2	0,385	313500		120698				
		т								
43	99-15-5Прай	Изолятор ШС-10	16	454		7264				
		шт								
44	99-15-5Прай	Изолятор ШФ-20	37	332		12284				
		шт								
45	99-24-5Прай	Колпачок К-6	53	17		901				
		шт								
46	99-15-5Прай	Изолятор подвесной ПСД-70Е	18	1435		25830				
		шт								
47	99-24-5Прай	Ушко однолапчатое У-1- 7-16	9	306		2754				
		шт								
48	99-24-5Прай	Серьга СРС 7-16	9	170		1530				
		шт								
49	99-24-5Прай	Зажим натяжной НБ-2	9	960		8640				
		шт								
		Раздел 3 Установка РЛНД								
50	Е33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2994,01	876,31	2994	876	2471	7,42	7
		комплект		2009,7	342,9	2010	343	105	1,03	1
51	80-1-1	Разъединитель РЛНД-1-10	1	25700		25700				
		шт								
52	2-1-237	Стоимость м/конструкций под разъединитель	0,048	154400		7411				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
53	8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 25х3,2 мм	6	168		1008				
		м								
54	99-15-5Прай	Изолятор ШФ-20	4	332		1328				
		шт								
55	99-24-5Прай	Колпачок К-6	4	17		68				
		шт								
56	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали	3	298,37	21,42	895	64	466	0,7	2
		шт		160,95	2,32	483	7	95	0,009	–
57	Ц8-472-7	Проводник заземляющий по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	32	122,06	3,68	3906	118	1446	0,18	6
		м		46,98	0,58	1503	19	95	0,003	–
58	1-1-879	Сталь сортовая	0,048	75900		3643				
		т								
		Раздел 4 Кабельные сети								
59	Ц8-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по опоре с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	20	135,62	46,89	2712	938	1373	0,25	5
		м кабеля		58,73	13,49	1175	270	95	0,054	1
60	Ц8-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	200	88,46	10,27	17692	2054	14052	0,31	62
		м кабеля		71,49	2,47	14298	494	95	0,01	2
61	Ц8-145-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кг	70	42,36	10,79	2965	755	1919	0,11	8
		м кабеля		25,67	3,19	1797	223	95	0,013	1
62	99-15-9	Кабель ПВВ-6 3х70	290	2210		640900				
		м								
63	Ц8-165-6	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	4	3584,75	1938,15	14339	7753	8282	6	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
				1618,2	561,15	6473	2245	95	2,262	9
64	16-10-11	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелейна напряжение 6 и 10 кВ, тип КВПТ-3Х70-10УХЛ3	4	5340		21360				
		комплект								
65	18-3-201	Наконечники кабельные: М-70	6	84		504				
		шт								
		Раздел 5 Кабельная эстакада								
66	Е9-12-1	Монтаж кабельной эстакады	1,5	20901,97	5913,87	31353	8871	16259	39,6	59
		т конструкций								
				10244,25	1799,22	15366	2699	90	4,14	6
67	2-1-160	Эстакады открытые кабельные	1,5	115400		173100				
		т								
68	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,5	26,71	0,02	40	–	8	0,0213	–
		м2								
				6,03	–	9	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**3198518**	**132536**			**619**
						156036	**41854**			**117**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2781446				
		оборудования, тенге				128500				
		Накладные расходы, тенге				199647				
		- заработная плата, тенге				29947				
		- трудоемкость, чел-ч				100				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				196180				
		Всего				**3594345**				
		Временные здания и сооружения (2,8 %)				97044				
		- сметная заработная плата, тенге				13683				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				78				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405 %)				97641				
		- сметная заработная плата, тенге				44915				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				273				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				35629				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				14252				
		Пусконаладочные работы				30000				
		Вахтовая надбавка 3,044%				108468				
		Транспорт привозных материалов 1,09%				38835				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4016214**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**8385854**				
		- материалы, тенге				5807659				
		- оборудование, тенге				268308				
		- сметная заработная плата, тенге				702228				
		Налог (2 %)				167717				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**8553571**				
		НДС (12 %)				1026429				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**9580000**				

Заказчик

Технический директор
ТОО "Казахойл Актобе"

КАЗАХОЙЛ АКТОБЕ ДЛЯ АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сыздыков Б.Ж.

Подрядчик

Директор
ТОО "Компания ЕСАТ"

Шукуров Т.К.