Ф-3

Заказчик: ТОО "Семводстрой"

Подрдячик: ТОО «Казсельбурводстрой»

Наименование объекта: Реконструкция сетей водопровода для завода полиэтиленновых труб ТОО "Семводстрой" по адресу г.Семей улица Мелиоративная 12 Г

Договор № 142 от 24.09.2012 г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь 2012 г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала строительства, тенге							
	всего	в том числе			всего	в том числе		
		СМР 2001	оборудование	прочие не входящие в СМР		СМР 2001	оборудование	прочие не входящие в СМР
Акт № 1	**6 082 094**	**2 855 765**		**812 166**	6 082 094	2 855 765		812 166
НДС 12 %	729 851			729 851	729 851			729 851
Всего к оплате:	**6 811 945**			**1 542 017**	**6 811 945**			**1 542 017**
Погашение аванса 30%	2 043 584				2 043 584			
Всего к оплате:	**4 768 362**				4 768 362			

Заказчик:
Директор ТОО "Семводстрой"

_____ **Е. Байшанов**

Поставщик:
Директор ТОО "Казсельбурводстрой"

_____ **Покатилов С.И.**

Заказчик: ТОО "Семводстрой"

Подрдячик: ТОО «Казсельбурводстрой»

Наименование объекта: Реконструкция сетей водопровода для завода полиэтиленновых труб ТОО "Семводстрой" по адресу г.Семей улица Мелиоративная 12 Г

Договор № 142 от 24.09.2012 г

Акт №1
о стоимости выполненных работ за октябрь 2012 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод								
1	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	305,76	63,1 2,83	60,22 18,05	19293 865	18413 5519	5554 87	0,01706 0,05366	5 16
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	458,64	710,4 710,4	– –	325818 325818	– –	332334 102	3,93576 –	1805 –
3	Е51-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили–самосвалы с выгрузкой *м3 грунта*	458,64	142,31 142,31	– –	65269 65269	– –	58742 90	0,913 –	419 –
4	П8-7-1	Перевозка грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами на 7 км, 1 класс груза *т*	1375,92	59,33 –	59,33 13,25	81633 –	81633 18231	16408 90	– 0,02419	– 33

5 П8-7-1	Перевозка ПГС для обратной засыпки автомобилями-самосвалами на 7 км, 1 класс груза	1221,168	59,33	59,33	72452	72452	14562	–	–
	т		–	13,25	–	16180	90	0,02419	30
6 Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов ПГС бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	763,23	5,78	5,78	4411	4411	1454	–	–
	м3 грунта		–	2,19	–	1671	87	0,00622	5
7 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	763,23	1160		885347				
	м3								
8 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	763,23	38,56	7,73	29430	5900	20471	0,1706	130
	м3 уплотненного грунта		30,83	–	23530	–	87	–	–
9 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	10,576	607,42	244,69	6424	2588	4688	2,04988	22
	м3 конструкции		362,73	6,73	3836	71	120	0,01955	–
10 Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	21,6	99,32	75,75	2145	1636	1022	0,15473	3
	м3 конструкции		23,57	15,9	509	343	120	0,05118	1
11 Е46-41-1	Разборка бетонных оснований	11,024	2655,55	1170,32	29275	12902	19511	7,7	85
	м3		1485,23	481,28	16373	5306	90	2,04	22
12 Е27-38-1	Устройство оснований толщиной 16 см из дорожного бетона	68,9	1225,45	20,96	84434	1444	5825	0,35311	24
	м2 основания		65,37	5,08	4504	350	120	0,01755	1
13 Е47-3-4	Очистка участка от мусора	576	8,56	–	4931	–	5720	0,05171	30
	м2		8,56	–	4931	–	116	–	–
14 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	73,2	34,44	34,44	2521	2521	1653	–	–
	т		–	25,09	–	1837	90	0,04582	3
15 П8-15-1	Вывоз мусора автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	73,2	111,45	111,45	8158	8158	1640	–	–
	т		–	24,89	–	1822	90	0,04544	3
16 31-1-5	Мусор строительный	73,2	684,74		50123				
	т								

17	Е22-8-3 (ДМ)	Демонтаж стальных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *км трубопровода*	0,12	54282,83	9728,8	6514	1167	6816	214,245	26
				44554,03	3999,24	5346	480	117	16,98263	2
18	Е22-8-3	Укладка стальных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,12	986652,89	16214,67	118398	1946	11362	357,075	43
				74256,72	6665,4	8911	800	117	28,30438	3
19	Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,12	319429,4	46221,44	38332	5547	10259	271,1125	33
				54067,11	19003,09	6488	2280	117	80,70125	10
20	Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм *врезка*	1	1250,41	273,66	1250	274	835	2,65823	3
				602,27	111,59	602	112	117	0,47438	–
21	Е22-36-2	Установка кранов Naval диаметром 100 мм *задвижка или клапан*	1	690,64	43,37	691	43	631	2,68468	3
				520,14	18,6	520	19	117	0,07188	–
22	9-4-74	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 2,5 МПа, Dy 100 мм *шт*	1	14600		14600				
23	Е22-35-1 (ДМ	Демонтаж чугунных задвижек диаметром 50 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *задвижка или клапан*	2	137,69	6,29	275	13	312	0,69828	1
				131,4	2,23	263	4	117	0,00863	–
24	Е22-35-3 (ДМ	Демонтаж чугунных задвижек диаметром 100 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *задвижка или клапан*	1	227,63	16,15	228	16	255	1,1109	1
				211,48	6,7	211	7	117	0,02588	–
25	Е9-36-3 (ДМ)	Демонтаж металлического ограждения ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5; *м2*	6,3	95,11	4,55	599	29	387	0,37929	2
				73,91	1,87	466	12	81	0,00795	–
26	Е9-36-3	Монтаж ограждения *м2*	6,3	162,98	6,5	1027	41	642	0,63216	4

			123,19	2,68	776	17	81	0,01136	–
27	Е27-14-2								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	21,6	1556,61	108,54	33623	2344	1343	0,19044	4
	м3 материала основания в плотном теле		32,52	19,29	702	417	120	0,05894	1
28	Е27-53-1								
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	179	517,45	23,16	92624	4146	3734	0,04444	8
	м2 покрытия		9,03	8,36	1616	1496	120	0,02539	5
29	Е27-54-1								
	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=8,000;	1432	60,41	–	86507	–	35	0,00012	–
	м2 покрытия		0,02	–	29	–	120	–	–
	Всего прямые затраты				**2066332**	**227624**			**2651**
					471565	**56974**			**135**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1367141				
	Накладные расходы, тенге				526195				
	- заработная плата, тенге				78929				
	- трудоемкость, чел-ч				263				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				1728				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				155655				
	Всего				**2748182**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				68155				
	- сметная заработная плата, тенге				9610				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				55				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				28163				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				11265				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2855765**				
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**5962837**				
	- материалы, тенге				2854590				
	- сметная заработная плата, тенге				1370785				
	Налог (2 %)				119257				

Итого в текущих ценах с учетом налога ( )	**(2094**
НДС (12 %)	729851
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6811945**
Погашение аванса 30%	-2 043 584
Всего к оплате по акту:	4 768 362

Заказчик:
Директор ТОО "Семводстрой"

Е. Байшанов

Поставщик:
Директор ТОО "Казсельбурводстрой"

Покатилов С.И.