Счет-фактура № 18 от 23.08.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания ЕСАТ" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 061800256606, БИН: 060840010472, Адрес: г.Актобе ул.М.Оспанова, 13, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 06001 № 0003346 от 09.11.09

Расчетный счет поставщика: KZ06319V010000342837 в АФ АО "БТА Банк", , БИК ABKZKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №2307Р от 17.07.12г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, Актюбинская обл. Мугалжарский р-н, п.Жанажол (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: ТОО "Компания ЕСАТ" РНН 061800256606, БИН 060840010472 г.Актобе ул.М.Оспанова, 13 (7)

(РНН, БИН, наименование и адрес) (8)

Грузополучатель: Жанажольский НГК РНН 061800267821 БИН 070841001074 г.Актобе пр.312 Стрелковой дивизии,7В (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: АО "СНПС-Актобемунайгаз"

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 060100000181, БИН: 931240001060, ул.Некрасова, 158 (10)

Расчетный счет покупателя: KZ086010121000015856 в АФ АО "Народный банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (10а) (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена трубопроводов очищенной воды Ф-219х8мм от ГПЗ-2 до БКНС-1 ЖНГК	усл	1	41 232 096,43	41 232 096,43	12%	4 947 851,57	46 179 948,00		
Всего по счету:					41 232 096,43		4 947 851,57	46 179 948,00		

Руководитель организации Шукуров Г.К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Кувандыкова Г. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер Есембетова А.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание Без печати не действительно Оригинал (первый экземпляр) - покупателю Копия (второй экземпляр) - поставщику

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Компания ЕСАТ"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
15	23.08.2012

Акт выполненных работ

Заказчик: ЖНГК АО "СНПС-Актобемунайгаз"
Основание: Договор №2307Р от 17.07.12г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Замена трубопроводов очищенной воды Ф-219х8мм от ГПЗ-2 до БКНС-1 ЖНГК	усл	1	46 179 948,00	46 179 948,00

Всего работ на сумму: 46 179 948,00
в т.ч НДС 4 947 851,57

Итого сумма: Сорок шесть миллионов сто семьдесят девять тысяч девятьсот сорок восемь тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания ЕСАТ"

РНН: 061800256606, БИН 060840010472
Адрес: г.Актобе ул.М.Оспанова, 13
Расчетный счет: KZ06319V010000342837 в АФ АО "БТА Банк", ,
БИК ABKZKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ЖНГК АО "СНПС-Актобемунайгаз"

РНН: 060100000181, БИН 931240001060
Адрес: ул.Некрасова, 158
Расчетный счет: KZ086010121000015856 в АФ АО "Народный банк Казахстана",
БИК HSBKKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Форма -3

СПРАВКА
Стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2012г.

Заказчик: АО «СНПС-Актобемунайгаз» ЖНГК
Подрядчик: ТОО «Компания ЕСАТ»

Наименование объекта: «Замена трубопровода очищенной воды Ф-219х8мм от ГПЗ-2 до БКНС-1 ЖНГК».

№ п/п	Наименование	С начало года, тенге				За отчетный период, тенге			
		СМР	Оборуд.	Прочие	Всего	СМР	Оборуд.	Прочие	Всего
	Замена трубопровода очищенной воды Ф-219х8мм от ГПЗ-2 до БКНС-1 ЖНГК	47 866 453		5 334 657	53 201 110	35 987 439		5 334 657	41 232 096
	Итого:	47 866 453		5 334 657	53 201 110	35 987 439		5 334 657	41 232 096
	НДС 12%				6 384 134				4 947 852
	ВСЕГО:				**59 585 244**				**46 179 948**

Заказчик:
Начальника ЖНГК

_____**Ашикбаев Т.З.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Компания ЕСАТ»

_____**Шукуров Т.К.**

ТОО Компания "ЕСАТ" Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: АО "СНПС-Актобемунайгаз"

Подрядчик: ТОО "Компания ЕСАТ"

Наименование объекта: Замена трубопроводов очищенной воды Ф-219х8 мм от ГПЗ-2 до БКНС-1 ЖНГК

Договор № 2307 "Р" от 17.07.2012 г.

Акт №2
выполненных работ за Август 2012 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Рекультивация трассы								
1	Е1-24-1	Снятие растительного слоя грунта бульдозером с перемещением до 10 м	1295	11,34	11,34	14685	14685	6192	–	–
		м3 грунта		–	4,93	–	6384	97	0,01	15
2	Е1-24-1	Обратная надвижка растительного слоя грунта на расстояние до 10 м	1715	11,34	11,34	19451	19451	8203	–	–
		м3 грунта		–	4,93	–	8457	97	0,01	20
3	Е1-30-1	Планировка площадей бульдозерами	8575	0,4	0,4	3459	3459	1459	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,18	–	1504	97	–	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2. Земляные работы									
4	Е1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3	7928,28	39,78	36,59	315387	290096	130814	0,01	109
		м3 грунта		3,19	13,82	25291	109569	97	0,03	238
5	Е1-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную	245,44	420,35	–	103171	–	116583	1,85	454
		м3 грунта		420,35	–	103171	–	113	–	–
6	Е1-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную в местах пересечения с другими трубопроводами	80	781,92	–	62554	–	70686	3,17	253
		м3 грунта		781,92	–	62554	–	113	–	–
7	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозером	10323	9,29	9,29	95900	95900	40444	–	–
		м3 грунта		–	4,04	–	41695	97	0,01	100
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов	547	257,47	–	140837	–	159146	1,17	638
		м3 грунта		257,47	–	140837	–	113	–	–
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	4923	38,12	5,42	187649	26679	156141	0,13	638
		м3 уплотненного грунта		32,7	–	160970	–	97	–	–
	Раздел 4. Монтажные работы									
10	Ц12-162-12	Трубопроводы из стальных труб на эстакадах, наружный диаметр 219 мм	10,41	24260,6	4338	252553	45159	194365	63,6	662
		т		19449,6	1296	202470	13491	90	4,7	49
11	8-6-277	Трубы стальные бесшовные Ф 219х8 мм	252,5	3180		802950				
		м								
12	Ц12-8-10	Монтаж отводов диаметром 219 мм	24	12779,43	7203,83	306706	172892	180278	21,6	518
		соединение		4665,6	3680,61	111974	88335	90	13,34	320
13	8-10-86	Отводы крутоизогнутые Dy 219х8 мм	12	1760		21120				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Ц12-8-9	Монтаж переходов диаметров 219 мм	2	9181,52	5284,55	18363	10569	11719	16,8	34
		соединение		3672,96	2837,73	7346	5675	90	10,29	21
15	8-10-122	Переходы 219х159 мм	1	692		692				
		шт								
16	Ц12-163-12	Трубопроводы из стальных труб в траншеях, диаметр наружный 219 мм	101,99	21047,96	3793,2	2146681	386868	1637785	63,6	6487
		т		16805,76	1036,79	1714019	105742	90	3,76	383
17	8-6-277	Трубы стальные бесшовные, Ф 219х8 мм	1474,5	3180		4688910				
		м								
18	Ц12-8-10	Монтаж отводов диаметром 219 мм	36	12779,43	7203,83	460059	259338	270417	21,6	778
		соединение		4665,6	3680,61	167962	132502	90	13,34	480
19	8-10-86	Отводы крутоизогнутые Dy 219х8 мм	18	1760		31680				
		шт								
20	Ц12-8-10	Монтаж тройников диаметром 219 мм	2	12779,43	7203,83	25559	14408	15023	21,6	43
		соединение		4665,6	3680,61	9331	7361	90	13,34	27
21	8-10-141	Тройники диаметром 219х8 мм	1	2250		2250				
		шт								
22	Ц12-8-10	Монтаж фланцев диаметром 219 мм	6	12779,43	7203,83	76677	43223	45070	21,6	130
		соединение		4665,6	3680,61	27994	22084	90	13,34	80
23	8-9-15	Фланцы плоские приварные Dy 200 мм	6	1140		6840				
		шт								
24	2-1-262	Опоры скользящие	0,3	107900		32370				
		т								
25	Е22-26-6	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	1,45	586320,76	127142,78	850165	184357	153760	64,08	93
		км трубопровода		18921,6	62648,64	27436	90841	130	191,23	277
26	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	180	27,17	0,07	4890	13	1813	0,04	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
				11,16	0,04	2008	7	90	–	–
27	Е13-26-21	Антикоррозийное масляно-битумное покрытие за 2 раза	360	23,57	0,02	8486	9	1947	0,02	7
		м2								
				6,01	–	2163	–	90	–	–
28	Е26-9-9	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм матами из стеклянного штапельного волокна, толщиной 60 мм	250	273,52	22,27	68379	5567	51518	0,71	177
		м трубопровода								
				195,26	10,81	48816	2702	100	0,03	8
29	1-3-77	Маты минераловатные толщиной 60 мм	22	4590		100980				
		м3								
30	Е26-17-9	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 219 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	250	645,96	39,12	161489	9780	141912	1,9	474
		м трубопровода								
				548,64	19,01	137160	4752	100	0,06	15
31	1-1-864	Сталь листовая	1,2	97200		116640				
		т								
32	Ц8-147-10	Прокладка греющего кабеля	600	57,93	3,53	34757	2117	27798	0,18	108
		м кабеля								
				48	0,77	28800	461	95	–	2
33	99-1-1	Кабель греющий саморегулирующий "Райхем"	600	974		584400				
		м								
34	Ц8-572-2	Коробка соединительная	1	670,86	92,26	671	92	521	2,4	2
		шт								
				518,4	30,34	518	30	95	0,11	–
35	99-1-2	Коробка соединительная РТВ	1	8454,3		8454				
		шт								
36	Ц8-158-5	Заделка концевая	1	156,44	–	156	–	90	–	–
		шт								
				95,04	–	95	–	95	–	–
37	99-1-3	Заделка концевая для кабеля	1	516,75		517				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Ц39-24-14	Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений трубопроводов, диаметром 219 мм	245	560,84	50,58	137406	12392	103829	1,2	294
		стык		466,56	4,32	114307	1058	90	0,02	4
39	Ц12-790-6	Задвижки стальные фланцевые, диаметр условного прохода 200 мм	3	2746,84	401,04	8241	1203	6672	8,4	25
		шт		2332,8	138,24	6998	415	90	0,5	2
40	9-2-28	Задвижки клиновые фланцевые 3КЛ2-16, Dy 200 мм	3	47800		143400				
		шт								
41	Ц12-755-5	Врезка трубопроводов к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 219 мм	3	9699,14	452,14	29097	1356	24553	27,6	83
		присоединение		9072	21,7	27216	65	90	0,08	–
	Раздел 5. Переход через а/дорогу									
42	Е22-26-8	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,01	831937,18	153673,93	8319	1537	1290	81,96	1
		км трубопровода		23544	75720,96	235	757	130	231,13	2
43	Е22-46-5	Продавливание грунта стальными трубами диаметром 300 мм на длину до 10 м /прокол/	10	2138,65	1089,04	21386	10890	21436	2,99	30
		м продавливания		868,32	780,58	8683	7806	130	1,57	16
44	8-6-286	Трубы стальные бесшовные диаметром 325х8 мм	10,04	4790		48092				
		м								
45	Е22-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 219 мм	10	458,01	0,62	4580	6	3907	1,08	11
		м трубы, уложенной в футляре		300,25	0,31	3002	3	130	0,00096	–
46	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	1	5952,42	678,45	5952	678	3320	9,59	10
		футляр								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2535,84	17,84	2536	18	130	0,02	–
47	Е25-32-1	Футеровка трубопровода диаметром 219 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	10,8	1102,23	108,96	11904	1177	2616	0,65	7
		м2 футеровки								
				155,52	46,31	1680	500	120	0,13	1
	Раздел 6. Колодцы (2 шт)									
48	Е1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3	24	39,78	36,59	955	878	396	0,01	–
		м3 грунта								
				3,19	13,82	77	332	97	0,03	1
49	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3	8	56,96	53,3	456	426	192	0,02	–
		м3 грунта								
				3,59	21,12	29	169	97	0,05	–
50	Е1-163-2	Доработка 2 группы вручную в котлованах	2	678,24	–	1356	–	1533	2,8	6
		м3 грунта								
				678,24	–	1356	–	113	–	–
51	Е99-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние перевозки 10 км	14	128,35	128,35	1797	1797	513	–	–
		т								
				–	36,67	–	513	100	0,48	7
52	Е1-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	8	5,69	4,7	46	38	23	–	–
		м3 грунта								
				0,92	2,15	7	17	97	–	–
53	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозером	24	9,29	9,29	223	223	94	–	–
		м3 грунта								
				–	4,04	–	97	97	0,00967	–
54	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов	2	257,47	–	515	–	582	1,17	2
		м3 грунта								
				257,47	–	515	–	113	–	–
55	Е1-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	22	38,12	5,42	839	119	698	0,13	3
		м3 уплотненного грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				32,7	–	719	–	97	–	–
56	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	3,18	46718,73	2974,62	148566	9459	23701	16,68	53
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		4536	1197,08	14424	3807	130	2,97	9
57	11-4-10	Люк чугунный	2	13400		26800				
		комплект								
58	Е11-2-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных под отмостку	1,08	3491,42	–	3771	–	1354	3,89	4
		м3 подстилающего слоя		1019,52	–	1101	–	123	–	–
59	Е11-2-9	Устройство бетонной отмостки	0,54	9132,02	–	4931	–	723	4,39	2
		м3 подстилающего слоя		1088,64	–	588	–	123	–	–
	Раздел 7. Устройство ЭХЗ									
60	Е99-1-1	Установка контрольно-измерительного пункта	4	7608,23	1068,25	30433	4273	29072	24,48	98
		шт		5529,6	527,04	22118	2108	120	1,61	6
61	80-1-1	Контрольно-измерительный пункт	4	13005,81		52023				
		шт								
62	16-1-323	Кабели силовые ВВГ, число жил и сечение 1х 1,5 мм2	0,025	13700		343				
		1000м								
63	Е99-1-2	Монтаж электрода сравнения	4	3726,2	2641,18	14905	10565	7477	2,38	10
		шт		591,84	965,93	2367	3864	120	2,39	10
64	99-1-2	Электрод сравнения ЭНЕС-1	4	2307		9228				
		шт								
65	Е22-33-5	Установка электроизолирующих вставок	0,165	329058,12	72700,74	54295	11996	33537	375,24	62
		т фасонных частей		120528	35821,44	19887	5911	130	109,34	18
66	80-1-3	Электроизолирующие вставки ВЭИ Ф200мм	3	162192,85		486579				
		шт								
67	Ц8-141-1	Кабель прокладываемый в готовых траншеях	100	44,95	4,08	4495	408	3575	0,13	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м кабеля		36,67	0,96	3667	96	95	–	–
68	16-1-327	Кабели силовые ВВГ, число жил и сечение 1х 10 мм2 *1000м*	0,05	57100		2855				
69	16-1-329	Кабели силовые ВВГ, число жил и сечение 1х 25 мм2 *1000м*	0,05	135500		6775				
		Всего прямые затраты				**13027050**	**1654056**			**12325**
						3212440	**669182**			**2121**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				7621938				
		оборудования, тенге				538602				
		Накладные расходы, тенге				3694777				
		- заработная плата, тенге				554226				
		- трудоемкость, чел-ч				1847				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				970440				
		Всего				**17692267**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				257167				
		- сметная заработная плата, тенге				36281				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				206				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,78 %)				657781				
		- сметная заработная плата, тенге				302753				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1843				
		Дополнительный транспорт (1,85%)				332065				
		Погрузо-разгрузочные работы (0,45%)				80771				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**19020051**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**35897439**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- материалы, тенге				15914607				
		- оборудование, тенге				1124601				
		- сметная заработная плата, тенге				9969954				
		Вахтовая надбавка				2 661 253				
		ИТОГО:				38 558 692				
		Налог (2 %)				771174				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				39 329 866				
		Удорожание материалов				1902230				
		ИТОГО:				41 232 096				
		НДС (12 %)				4947852				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**46179948**				

Заказчик _____ Подрядчик _____