Заказчик: ГУ "Отдел строительства Урджарского района"

Объект "Реконструкция водопровода в с.Алтыншокы Урджарского района ВКО"

Подрядчик : ТОО "Казсельбурводстрой"

Восточно-Казахстанская область,
г.Семипалатинск, р-н Птицефабрики, б/н,
РНН 511700049987
БИК 193801748
ИИК 007467500 Кбе 17
Семипалатинский филиал АО "Банк ЦентрКредит"

Полная сметная стоимость работ на 2009 г.	**7 983 690** тенге
лимит финансирования на 2009 год	**5 588 583** тенге
стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту с начала года	**7 983 690** тенге

А К Т № 1

выполненных работ за **июнь 2009 г.**

по договору № 5 от 7 декабря 2007 года.

дополнительное соглашение № 2 от 5 мая 2009 года к договору № 5 от 7декабря 2007 года.

Код администратора 467 "Отдел строительства"
Программа 006 "Развитие объектов водоснабжения"
Подпрограмма 011 "Реализация программы за счет трансфертов из республиканского бюджета"
Специфика 421 " Строительство зданий и сооружений"

№	Наименование работ	Ед. изм.	Ст-ть ед.работ (тенге)	Аванс			Ранее заактировано сумма (тенге)	Сумма факт.рас. с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашен. (тенге)	остаток (тенге)			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421	"Реконструкция водопровода в с.Алтыншокы Урджарского района ВКО"	**7 983 690**	**2 395 107**	**2 395 107**	**0**	**0**	**7 983 690**		**5 588 583**	**7 983 690**
	И Т О Г О:		**7 983 690**	**2 395 107**	**2 395 107**	**0**	**0**	**7 983 690**		**5 588 583**	**7 983 690**

Подрядчик:
Директор ТОО "Казсельбурводстрой"

_____ С.Покатилов

Директор РГП "Востокводхоз"

_____ Даурембеков К.Д.

Заказчик:
И.О.Начальника ГУ "Отдела строительства Урджарского района"

_____ Илемесов С.К.

Согласовано:
Начальник ГУ "Управление строительства ВКО"

_____

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Урджарского района"**

Подрядчик: ТОО "Казсельбурводстрой"
по договору № 5 от 7 декабря 2007 года.
Дополнительное соглашение №2 от 5мая 2009 года к договору № 5 от 7 декабря 2007г

Наименование строительства и его адрес : "Реконструкция водопровода в с Алтыншокы Урджарского района ВКО"
Программа 006 "Развитие объектов водоснабжения"
Подпрограмма 011 "Реализация программы за счет трансфертов из республиканского бюджета"
Специфика 421 "Строительство зданий и сооружений"

АКТ №- 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за июнь 2009 г.

№ п/п	Шифр и номер	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол.	Стоимость единицы тг. Всего	осн. з/пл.	экспл. маш	в т.ч. з/пл.	Общая сметная стоимость Всего	осн. з/пл.	Экспл. маш	в т.ч. з/пл	Накладные расходы	Трудоемк. Ч/час. един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Смета 2-1-1 Поселковая сеть													
20	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 32.3,2мм	км	0,51	8097,13	8032,5			4130	4097			5326	51,5	26
21	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100мм	км	4,2	8287,75	8032,5			34775	33704			43816	51,5	216
22	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 90мм	км	3,81	8287,75	8032,5			31609	30636			39827	51,5	196
47	С12021-222	Стремянки, лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	1,08	151200				163296						
48	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком- лестниц, стремянок	м2	29,16	89,48	82,8			2609	2414			2535	0,52	15
68	Е0146-33-4	Заделкав отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных стенах и перегородках	м3	3	26001,31	9117	355,81	135	78004	27351	1067	405	27756	61,77	185
69	С11011-774	Скобы ходовые	кг	427	129				55083						
70	С12021-119	Стоимость м/к люка	т	8,7	123700				1076190						
71	Е0106-33-2	Заделка люка в монолитный бетон	м3	27	12602,84	1827	936,14	327,38	340277	49329	25276	8839	61077	11,75	317
72	Е0110-50-1прим.	Устройство утеплительной крышки для люка	м2	32,4	1383,55	51,75	35,45	13,17	44827	1677	1148	427	2524	0,4	13
73	С11011-82	Войлок строительный	т	0,486	149700				72754						
74	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком люков	м2	234,9	89,48	82,8			21019	19450			20422	0,52	121
75	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований из песчанно-гравийных смесей	м2	828	210,69	6,41	14,99	5,07	174448	5307	12415	4196	12639	0,06	49
76	Е0127-33-1 т.ч. П-3.4 К=1,3	Устройство мощений подзоров и отмосток толщиной 11см	м2	420	209,13	134,26	47,87	16,91	87835	56391	20104	7103	84447	0,89	376

77	С СССЦМС прил.1 п2 стр6,10п29 Тоже	Камень бутовый	м3	46,2	2500,49				115523						
78	Е0127-39-17	Устройство отмостки и лотка на водоразборной колонке из бетона В7,5	м2	408	1822,21	47,03	26,34	6,58	743462	19188	10747	2685	29091	0,33	135
79	Е0127-39-18 К=10	Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	м2	4080	-83,77	-0,97	-0,03	-0,01	-341769	-3958	-122	-41	-5318	-0,01	-22
		Итого прямые затраты по смете							**2704076**	**245586**	**70634**	**23614**	**324140**		**1628**
		Стоимость общестроительных работ							1461974						
		Накладные расходы							324140						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты							107167						
		ИТОГО							**1893281**						
		Стоимость металломонтажных работ							1239486						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты							74369						
		ИТОГО							**1313855**						
		Стоимость сантехнических работ							2616						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты							157						
		ИТОГО							**2773**						
		Итого по смете							**3209909**	**245586**	**70634**	**23614**			**1628**
		Смета 2-1-2 Отвод на Текебулак													
16	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 90мм	км	2,14	8287,75	8032,5			17769	17222			22388	51,5	110
37	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,44	8521,57	195,75	66,01	24,93	3749	86	29	11	102	1,47	1
38	С12021-222	Стремянки, лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,155	151200				23436						
39	С11011-774	Скобы ходовые	кг	20,5	129				2645						
40	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком- лестниц, стремянок	м2	4,18	89,48	82,8			374	347			364	0,52	2
41	С130901-11	Вентили проходные муфтовые латунные для воды, Ру 1 Мпа /10 гкс/см2/, Dy 50 мм	шт	1	945				945						
42	С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 Мпа /12 кгс/см2/	шт	1	194				194						
43	С131103-7	Рукава пожарные нормальные, d 51 мм	м	200	523				104600						
50	С12021-119	Стоимость м/к люка	т	0,738	123700				91291						
51	Е0106-33-2	Заделка люка в монолитный бетон	м3	2,25	12602,84	1827	936,14	327,38	28356	4111	2106	737	5090	11,75	27
52	Е0110-50-1прим	Устройство утеплительной крышки для люка	м2	2,7	1383,55	51,75	35,45	13,17	3736	140	96	36	210	0,4	1
53	С11011-82	Войлок строительный	т	0,0405	149700				6063						
54	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком люков	м2	19,93	89,48	82,8			1783	1650			1732	0,52	10

56	Е0106-24-1прим.	Устройство обоймы в днище колодца бетон В10	м3	0,18	10026,91	609,75	493,75	169,52	1805	110	89	31	147	4,48	1
57	Е0122-33-5прим.	Установка сальников диаметром 100-250мм	т	0,072	247994,1	62775	49389,75	18657	17856	4520	3556	1343	7622	403,82	30
58	Е0116-30-2	Заделка сальников	1сальник	14	2017,57	393,75	1,57		28246	5513	22		7056	2,36	33
59	Е0122-37-4	Установка колонок водоразборных	шт	5	10020,81	1140,75	83,18	31,5	50104	5704	416	157	7620	6,72	34
60	Е0122-35-1	Установка чугунных вентилей диаметром 32мм	шт	5	242,08	144	6,95	2,25	1210	720	35	11	951	0,89	4
61	С130901-68	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 32мм	шт	5	902				4510						
62	Е0146-33-4	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных стенах и перегородках	м3	2,08	26001,31	9117	355,81	135	54083	18963	740	281	19244	61,77	128
63	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований из песчанно-гравийных смесей	м2	67,5	210,69	6,41	14,99	5,07	14221	433	1012	342	1030	0,06	4
64	Е0127-33-1 т.ч. П-3.4 К=1,3	Устройство мощений подзоров и отмосток толщиной 11см	м2	30	209,13	134,26	47,87	16,91	6274	4028	1436	507	6032	0,89	26
65	С СССЦМС прил.1 п2 стр6,10п29 Тоже	Камень бутовый	м3	3,3	2500,49				8252						
66	Е0127-39-17	Устройство отмостки и лотка на водоразборной колонке из бетона В7,5	м2	37,5	1822,21	47,03	26,34	6,58	68333	1764	988	247	2674	0,33	12
67	Е0127-39-18 К=10	Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	м2	375	-83,77	-0,97	-0,03	-0,01	-31413	-364	-11	-4	-489	-0,01	-2
68	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных-указатели пожарных гидрантов	шт	1	273,96	100,35	119,85	29,7	274	100	120	30	173	0,76	1
69	С143019-66	Опоры дорожных знаков марки 1 ОЖ 35-8.1	шт	1	353				353						
70	С11011-501	Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом	1000м2	0,0001	742100				89						
71	С11051-102	Знаки сигнальные	100шт	0,01	40800				408						
		Итого прямые затраты по смете							**509545**	**65045**	**10633**	**3728**	**81946**		**423**
		Накладные расходы							81946						
		ИТОГО							35489						
		Итого по смете							**626980**	**65045**	**10633**	**3728**			

		ИТОГО ПО АКТУ							**3836890**	**310632**	**81267**	**27342**			**1628**
		Временные здания и сооружения 2,48%							95155						
		Итого							3932044						
		Доп.затраты на производство работ в зимнее время							129757						

		разница в стоимости электроэнергии 1,1%							43252						
		Затраты на выслугу лет 1%							39320						
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%							15728						
		Средства связанные с командирование работников							432748						
		Транспорт привозных материалов							24179						
		ИТОГО							4617030						
		ИТОГО в текущих ценах							6926678						
		Налоги сборы, обязательные платежи 2%							138534						
		Итого							7065212						
		НДС 13%							918478						
		ИТОГО по акту							7983690						

Директор РГП "Востокводхоз"
_____ К.Д.Даурембеков

Директор ТОО "Казсельбурводстрой"
_____ С.И.Покатилов