**Справка**
**о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2013 года**

программа — 464 - отдел образования района (города областного значения)
067 - "капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций"

подпрограмма — 015 - за счет средств местного бюджета

Специфика — 421 "капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений передаточных устройств'

по договору №40 от 03 марта 2013 года.
Сумма договора 165 646 449 тенге

По объекту — Капитальный ремонт здания КСШ №1 с ДМЦ Жамбылского района Алматинской области

Подрядная организация : ТОО "Техно Снаб 2002"

РНН 600 900 507 008
р/с KZ338560000000446569
БИК KCJBKZKX, кбе 17
АО "БанкЦентрКредит"

| Наименование пусковых комплексов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | Прочие затраты |
|---|---|---|---|---|---|
| | Всего выполнение с начала стройки с нарастающим итогом | С начала года по отчетный месяц включительно | В т.ч. СМР | Работа по монтажу оборудования | |
| 1. Всего по объекту | 97 993 577 | 97 993 577 | | | |
| 2. в т.ч. За июль 2013 | | 14 756 009 | 14 756 009 | | |
| 3. НДС 12% | | 1 770 721 | | | |
| 4. Итого за июль | | 16 526 730 | 16 526 730 | | |
| Погашение помесячно | | | | | |
| 5. Удеражание аванса пропорционально выполненных работ | | | | | |
| 7. Возврат стоимости материала | | | | | |
| Всего к оплате за текущий месяц | | 16 526 730 | | | |
| Гр2 =(стр1-стр5) | | | | | |
| Гр3=(стр4-стр5) | | | | | |

Сумма прописью к оплате : **Шестьнадцать миллионов пятьсот двадцать шесть тысячи семьсот тридцать тенге**

Сдал:
Подрядчик
Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"
Д.Ж.Жарасбаев

Принял
Заказчик :
Начальник отдела
образования Жамбылского района
Л.Х. Бакирова

Заказчик ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТехноСнаб 2002"
Субподрядчик
Договор 40 от 03.03.13

Наименование строительства и его адрес: 5 Капитальный ремонт здания КСШ1 с ДМЦ Жамбылского района Алматинской области

Наименование обьекта:

# А К Т N

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Монтажа | Зар.плата основных рабочих | Экспл.маш. В т.ч. з/п | Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа | Зар.плата основных рабочих | Экспл.маш. В т.ч. з/п |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Объект:5-1 Капитальный ремонт здания КСШ1 с ДМЦ Жамбылского района Алматинской области здание А | | | | | | | | |
| | | Смета: 5-1-2 Отопление и вентиляцию | | | | | | | | |
| | | Раздел: Отопление | | | | | | | | |
| 19. | Е0116-6-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм | м | 500,00 | 268,16 | 53,77 | 4,08<br>1,53 | 134082 | 26883 | 2039<br>767 |
| 20. | Е0116-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | м | 190,00 | 266,16 | 53,77 | 4,08<br>1,53 | 50571 | 10216 | 775<br>292 |
| 22. | Е0116-6-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм | м | 92,00 | 424,16 | 53,77 | 4,08<br>1,53 | 39023 | 4946 | 375<br>141 |
| | | Раздел: Вентиляция | | | | | | | | |

1350

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО: | | | | | | | 223676 | 42045 | 3189 |
| | | | | | | | | | | 1200 |
| | Смета: 5-1-3 Водопровод | | | | | | | | | |
| | Раздел: 1 Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный (В1) | | | | | | | | | |
| 1. | Е0116-20-1 | Установка кранов пожарных диам.50 мм | 1кран | 8,00 | 10263,47 | 157,50 | 23,09<br>9,00 | 82108 | 1260 | 185<br>72 |
| 2. | Ц0108-573-5 | Шкаф пожарный навесной | шт | 8,00 | 663,00 | 349,00 | 152,00<br>31,50 | 5304 | 2792 | 1216<br>252 |
| 3. | СПрайс | Шкаф пожарный | шт | 8,00 | 9294,23 | -- | --<br>-- | 74354 | -- | --<br>-- |
| 4. | СПрайс | Огнетушитель порошковый ОП-5 | шт | 8,00 | 1661,00 | -- | --<br>-- | 13288 | -- | --<br>-- |
| 5. | С130904-57 | Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм | шт | 1,00 | 328,00 | -- | --<br>-- | 328 | -- | --<br>-- |
| 6. | С130904-8 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм | шт | 33,00 | 231,00 | -- | --<br>-- | 7623 | -- | --<br>-- |
| 7. | С130901-61 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм | шт | 28,00 | 362,00 | -- | --<br>-- | 10136 | -- | --<br>-- |
| 8. | С130901-62 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм | шт | 5,00 | 408,00 | -- | --<br>-- | 2040 | -- | --<br>-- |
| 9. | Е0116-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм | 1шт | 2,00 | 891,93 | 447,75 | 90,13<br>33,75 | 1784 | 896 | 180<br>67 |
| 10. | С130902-52 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм | шт | 2,00 | 5190,00 | -- | --<br>-- | 10380 | -- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 1шт | 5,00 | 473,47 | 254,25 | 39,24<br>15,75 | 2367 | 1271 | 196<br>79 |
| 12. | С130902-51 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм | шт | 5,00 | 3500,00 | -- | --<br>-- | 17500 | -- | -- |
| 13. | Е0116-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм | 1шт | 5,00 | 891,93 | 447,75 | 90,13<br>33,75 | 4460 | 2239 | 451<br>169 |
| 14. | Е0118-21-6 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм | 1фильтр | 1,00 | 8210,28 | 236,25 | 111,65<br>42,75 | 8210 | 236 | 112<br>43 |
| 15. | СПрайс | Фильтр сетчатый чугунный д.80мм, тип У333Р | шт | 1,00 | 10648,42 | -- | --<br>-- | 10648 | -- | -- |
| 16. | Е0116-14-9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм | м | 6,00 | 903,94 | 196,20 | 14,83<br>5,56 | 5424 | 1177 | 89<br>33 |
| 17. | С130804-234 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 109,3 мм | м | 6,00 | 726,00 | -- | --<br>-- | 4356 | -- | -- |
| 18. | Е0116-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | м | 60,00 | 329,67 | 59,85 | 4,19<br>1,58 | 19780 | 3591 | 251<br>95 |
| 19. | Е0116-7-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм | м | 15,00 | 364,67 | 59,85 | 4,19<br>1,58 | 5470 | 898 | 63<br>24 |
| 20. | Е0116-7-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм | м | 20,00 | 362,67 | 59,85 | 4,19<br>1,58 | 7253 | 1197 | 84<br>32 |
| 21. | Е0116-7-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм | м | 3,00 | 471,67 | 59,85 | 4,19<br>1,58 | 1415 | 180 | 13<br>5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | Е0116-7-6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм | м | 160,00 | 693,07 | 76,95 | 10,34<br>3,87 | 110891 | 12312 | 1654<br>619 |
| 23. | Е0116-7-8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм | м | 5,00 | 1082,42 | 92,93 | 12,21<br>4,57 | 5412 | 465 | 61<br>23 |
| 24. | Е0116-14-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | м | 61,00 | 499,47 | 292,50 | 12,19<br>4,57 | 30468 | 17842 | 744<br>279 |
| 25. | С130804-68 | Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм | м | 61,00 | 93,00 | -- | -- | 5673 | -- | -- |
| 26. | Е0116-14-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм | м | 2,00 | 409,13 | 231,75 | 7,90<br>2,95 | 818 | 464 | 16<br>6 |
| 27. | С130804-69 | Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм | м | 2,00 | 149,00 | -- | -- | 298 | -- | -- |
| 28. | Е0116-14-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм | м | 6,00 | 404,02 | 188,55 | 5,28<br>1,98 | 2424 | 1131 | 32<br>12 |
| 29. | С130804-70 | Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм | м | 6,00 | 247,00 | -- | -- | 1482 | -- | -- |
| 30. | СПрайс | Анкер 8/10х30, прим | шт | 43,00 | 0,28 | -- | -- | 12 | -- | -- |
| 31. | СПрайс | Шпилька разм. 8х1000 | шт | 15,00 | 51,41 | -- | -- | 771 | -- | -- |
| 32. | СПрайс | Хомут металлический 20-24 | шт | 21,00 | 30,85 | -- | -- | 648 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | СПрайс | Хомут металлический 25-30 | шт | 2,00 | 33,22 | -- | -- | 66 | -- | -- |
| 34. | СПрайс | Хомут металлический 54-58 | шт | 20,00 | 64,47 | -- | -- | 1289 | -- | -- |
| | | Раздел: 2 Трубопровод горячей воды, подающий (ТЗ) | | | | | | | | |
| 35. | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 1шт | 1,00 | 473,47 | 254,25 | 39,24<br>15,75 | 473 | 254 | 39<br>16 |
| 36. | С130902-51 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм | шт | 1,00 | 3500,00 | -- | -- | 3500 | -- | -- |
| 37. | С130901-18 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 15 мм | шт | 35,00 | 275,00 | -- | -- | 9625 | -- | -- |
| 38. | С130901-19 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 20 мм | шт | 4,00 | 319,00 | -- | -- | 1276 | -- | -- |
| 39. | С130901-21 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 32 мм | шт | 1,00 | 516,00 | -- | -- | 516 | -- | -- |
| 40. | С130901-22 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 40 мм | шт | 1,00 | 721,00 | -- | -- | 721 | -- | -- |
| 41. | Е0117-2-3 | Установка смесителей для умывальника | шт | 35,00 | 1793,32 | 126,00 | 1,57 | 62766 | 4410 | 55 |
| 42. | Е0117-2-3 | Установка смесителей для мойки | шт | 2,00 | 1793,32 | 126,00 | 1,57 | 3587 | 252 | 3 |
| 43. | Е0116-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | м | 60,00 | 329,67 | 59,85 | 4,19<br>1,58 | 19780 | 3591 | 251<br>95 |
| 44. | Е0116-7-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных | м | 15,00 | 364,67 | 59,85 | 4,19 | 5470 | 898 | 63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм | | | | | 1,58 | | | 24 |
| 45. | E0116-7-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм | м | 20,00 | 362,67 | 59,85 | 4,19<br>1,58 | 7253 | 1197 | 84<br>32 |
| 46. | E0116-7-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм | м | 20,00 | 471,67 | 59,85 | 4,19<br>1,58 | 9433 | 1197 | 84<br>32 |
| 47. | E0116-7-5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм | м | 40,00 | 596,67 | 59,85 | 4,19<br>1,58 | 23867 | 2394 | 168<br>63 |
| 48. | E0116-7-6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм | м | 15,00 | 693,07 | 76,95 | 10,34<br>3,87 | 10396 | 1154 | 155<br>58 |
| 49. | E0116-14-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | м | 145,00 | 499,47 | 292,50 | 12,19<br>4,57 | 72423 | 42412 | 1768<br>663 |
| 50. | C130804-68 | Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм | м | 145,00 | 93,00 | -- | --<br>-- | 13485 | -- | --<br>-- |
| 51. | E0116-14-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | м | 30,00 | 499,47 | 292,50 | 12,19<br>4,57 | 14984 | 8775 | 366<br>137 |
| 52. | C130804-69 | Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм | м | 30,00 | 149,00 | -- | --<br>-- | 4470 | -- | --<br>-- |
| 53. | E0126-35-1 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX | м | 155,00 | 72,96 | 38,59 | 16,85<br>4,33 | 11309 | 5981 | 2612<br>671 |
| 54. | C11031-203 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм | м | 60,00 | 81,00 | -- | --<br>-- | 4860 | -- | --<br>-- |
| 55. | C11031-205 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, | м | 35,00 | 96,00 | -- | -- | 3360 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм | | | | | -- | | | -- |
| 56. | С11031-20 6 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм | м | 60,00 | 106,00 | -- | -- -- | 6360 | -- | -- -- |
| 57. | СПрайс | Анкер 8/10х30, | шт | 55,00 | 0,28 | -- | -- -- | 15 | -- | -- -- |
| 58. | СПрайс | Шпилька разм. 8х1000 | шт | 19,00 | 51,41 | -- | -- -- | 977 | -- | -- -- |
| 59. | СПрайс | Хомут металлический 20-24 | шт | 15,00 | 30,85 | -- | -- -- | 463 | -- | -- -- |
| 60. | СПрайс | Хомут металлический 25-30 | шт | 15,00 | 33,22 | -- | -- -- | 498 | -- | -- -- |
| 61. | СПрайс | Хомут металлический 32-35 | шт | 25,00 | 35,59 | -- | -- -- | 890 | -- | -- -- |
| 62. | С11011-88 6 | Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, горячекатаный | т | 0,02 | 54900,00 | -- | -- -- | 1071 | -- | -- -- |
| 63. | СПрайс | Хомут креп.полипропиленовый д.20,д.25мм, прим | шт | 65,00 | 18,00 | -- | -- -- | 1170 | -- | -- -- |
| | | Раздел: 3 Трубопровод горячей воды, циркуляционный (Т4)П 3.1 Оборудование | | | | | | | | |
| 64. | Е0118-13-1 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т | 1насос | 1,00 | 3223,67 | 2218,50 | 120,17 -- 45,00 | 3224 | 2218 | 120 -- 45 |
| 65. | СПрайс | Насос циркуляционный WILO ZE 25/1-5,прим | шт | 1,00 | 17864,20 | -- | -- -- | 17864 | -- | -- -- |
| 66. | С130904-8 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм | шт | 2,00 | 231,00 | -- | -- -- | 462 | -- | -- -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67. | С130901-18 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 15 мм | шт | 4,00 | 275,00 | -- | -- | 1100 | -- | -- |
| 68. | С130903-25 | Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 20 мм | шт | 6,00 | 292,00 | -- | -- | 1752 | -- | -- |
| 69. | Е0116-17-2 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 40 мм | 1шт | 160,00 | 830,92 | 319,50 | 30,04<br>11,25 | 132948 | 51120 | 4806<br>1800 |
| 70. | Е0126-35-1 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX | м | 160,00 | 72,96 | 38,59 | 16,85<br>4,33 | 11674 | 6174 | 2696<br>693 |
| 71. | С11031-203 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм | м | 160,00 | 81,00 | -- | -- | 12960 | -- | -- |
| 72. | СПрайс | Анкер 8/10х30, | шт | 40,00 | 0,28 | -- | -- | 11 | -- | -- |
| 73. | СПрайс | Шпилька разм. 8х1000 | шт | 13,00 | 51,41 | -- | -- | 668 | -- | -- |
| 74. | СПрайс | Хомут металлический 15-19 | шт | 40,00 | 30,85 | -- | -- | 1234 | -- | -- |
| | | ИТОГО: | | | | | | 933375 | 179978 | 18618 |
| | | Смета: 5-1-4 Канализация | | | | | | | | 6139 |
| | | Раздел: Канализация Бытовая (К1) | | | | | | | | |
| 1. | Е0117-1-6 | Установка одиночных умывальников с комплек подводкой холодной и горячей воды т | | 35,00 | 5930,28 | 346,50 | 21,53<br>9,00 | 207560 | 12128 | 754<br>315 |
| 2. | Е0117-2-3 | Установка смесителей для умывальников | шт | 35,00 | 1793,32 | 126,00 | 1,57 | 62766 | 4410 | 55 |
| 3. | Е0117-3-1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | комплек т | 14,00 | 9126,62 | 387,00 | 39,24 | 127773 | 5418 | 549 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 15,75 | | | 220 |
| 4. | Е0116-5-1 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм | м | 21,00 | 781,79 | 130,50 | 7,07 | 16418 | 2740 | 148 |
| | | | | | | | 2,66 | | | 56 |
| 5. | Е0116-5-2 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм | м | 120,00 | 1218,62 | 144,00 | 10,58 | 146234 | 17280 | 1270 |
| | | | | | | | 3,96 | | | 475 |
| 6. | Е0116-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | м | 95,00 | 620,54 | 106,20 | 0,64 | 58951 | 10089 | 61 |
| | | | | | | | 0,25 | | | 24 |
| 7. | Е0116-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | м | 90,00 | 748,88 | 102,38 | 1,43 | 67399 | 9214 | 129 |
| | | | | | | | 0,54 | | | 49 |
| 8. | С130810-179 | Муфта чугунная ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 100 мм | шт | 3,00 | 345,00 | -- | -- | 1035 | -- | -- |
| 9. | Е0116-10-11 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 350 мм | м | 8,00 | 5407,33 | 465,75 | 104,14 | 43259 | 3726 | 833 |
| | | | | | | | 38,99 | | | 312 |
| 10. | С | Хомут креп.полипропиленовый д.50 | шт | 10,00 | 18,00 | -- | -- | 180 | -- | -- |
| 11. | С | Хомут креп.полипропиленовый д.100 | шт | 5,00 | 55,37 | -- | -- | 277 | -- | -- |
| 12. | С11011-874 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм, хомуты | т | 0,01 | 63600,00 | -- | -- | 496 | -- | -- |
| | | Раздел: Канализация производственная самотечная (К3) | | | | | | | | |
| 13. | Е0117-5-1 | Установка моек на одно отделение | комплект | 2,00 | 3977,40 | 279,00 | 13,90 | 7955 | 558 | 28 |
| | | | | | | | 4,50 | | | 9 |
| 14. | Е0117-2-3 | Установка смесителей для моек | шт | 2,00 | 1793,32 | 126,00 | 1,57 | 3587 | 252 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | Е0116-5-1 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм | м | 20,00 | 781,79 | 130,50 | 7,07<br>2,66 | 15636 | 2610 | 141<br>53 |
| 16. | Е0116-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | м | 4,00 | 620,54 | 106,20 | 0,64<br>0,25 | 2482 | 425 | 3<br>1 |
| 17. | Е0116-10-11 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 350 мм | м | 2,00 | 5407,33 | 465,75 | 104,14<br>38,99 | 10815 | 932 | 208<br>78 |
| 18. | С | Хомут креп.полипропиленовый д.50 | шт | 2,00 | 18,00 | -- | --<br>-- | 36 | -- | --<br>-- |
| | | ИТОГО: | | | | | | 772859 | 69782 | 4182 |
| | | Смета: 5-1-5 Технологическое оборудование | | | | | | | | 1592 |
| | | Раздел: Кухня | | | | | | | | |
| | | Раздел: Моечная | | | | | | | | |
| | | Раздел: Буфет | | | | | | | | |
| | | Раздел: Обеденный зал | | | | | | | | |
| | | Раздел: Умывальник | | | | | | | | |
| | | Раздел: Договорочный цех мяса и рыбы | | | | | | | | |
| | | Раздел: Договорочный цех овощей | | | | | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | | | -- | -- | -- |
| | | Смета: 5-1-6 Электроосвещение и силовое оборудование | | | | | | | | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел: Силовое оборудование | | | | | | | | |
| 1. | Ц0108-81-1 | Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов | шт | 1,00 | 97,70 | 85,50 | 1,60<br>--<br>-- | 98 | 86 | 2<br>--<br>-- |
| 2. | С | Арматура светосигнальная АЕ, прим | шт | 1,00 | 85,43 | -- | --<br>--<br>-- | 85 | -- | --<br>--<br>-- |
| 3. | Ц0110-349-5 | Аппаратура настенного типа. Звонок | шт | 6,00 | 181,60 | 171,00 | --<br>--<br>-- | 1090 | 1026 | --<br>--<br>-- |
| 4. | С | Звонок громкого боя МЗМ-1 прим | шт | 6,00 | 4409,81 | -- | --<br>--<br>-- | 26459 | -- | --<br>--<br>-- |
| 5. | Ц0103-521-14 | Выключатель кнопочный | шт | 1,00 | 205,20 | 135,00 | 69,00<br>15,80<br>-- | 205 | 135 | 69<br>16<br>-- |
| 6. | С | Выключатель кнопочный КЕ011 | шт | 1,00 | 172,83 | -- | --<br>--<br>-- | 173 | -- | --<br>--<br>-- |
| 7. | Ц0108-545-1 | Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10 | шт | 1,00 | 843,50 | 479,00 | 19,50<br>2,30<br>-- | 844 | 479 | 19<br>2<br>-- |
| 8. | С | Блок с зажимами БЗ-24, прим | шт | 1,00 | 554,00 | -- | --<br>--<br>-- | 554 | -- | --<br>--<br>-- |
| 9. | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 1,00 | 501,20 | 227,00 | 13,20<br>2,30<br>-- | 501 | 227 | 13<br>2<br>-- |
| 10. | С | Автомат ВА 47-29-1в, 5А | шт | 1,00 | 90,57 | -- | --<br>--<br>-- | 91 | -- | --<br>--<br>-- |
| 11. | Ц0108-599-2 | Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг | шт | 1,00 | 1135,10 | 556,00 | 42,10<br>4,50<br>-- | 1135 | 556 | 42<br>5<br>-- |
| 12. | С151803-1 | Щиток осветительный групповой, тип | шт | 1,00 | 8050,00 | -- | -- | 8050 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53 | ЯОУ-8508 | | | | | | | | |
| 13. | Е0121-23-1 | Монтаж вводно-распределительных устройств | шкаф | 2,00 | 2070,00 | 1215,00 | -- | 4140 | 2430 | -- |
| 14. | 75-6-43 | Вводные панели, типа ВРУ-1-13-10 | шт | 1,00 | 122300,00 | -- | -- | 122300 | -- | -- |
| 15. | 75-6-50 | Распределительная панель, типа ВРУ-1-43-00 | шт | 1,00 | 88100,00 | -- | -- | 88100 | -- | -- |
| 16. | Ц0108-545-1 | Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10 | шт | 1,00 | 843,50 | 479,00 | 19,50<br>2,30 | 844 | 479 | 19<br>2 |
| 17. | С151803-193 | Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2 | шт | 1,00 | 3100,00 | -- | -- | 3100 | -- | -- |
| 18. | Ц0108-545-2 | Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 20 | шт | 2,00 | 1392,90 | 756,00 | 28,90<br>2,30 | 2786 | 1512 | 58<br>5 |
| 19. | С151803-175 | Ящик однофидерный серии ЯВЗ, тип ЯВЗ-31, трехполюсный на 100 А | шт | 2,00 | 7430,00 | -- | -- | 14860 | -- | -- |
| 20. | Ц0108-102-1 | Шкаф силовой распределительный, 125А | шкаф | 1,00 | 3089,00 | 2273,00 | 497,00<br>110,00 | 3089 | 2273 | 497<br>110 |
| 21. | С | Шкаф ЩРН36 | шт | 1,00 | 1839,00 | -- | -- | 1839 | -- | -- |
| 22. | Ц0108-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 7,00 | 862,00 | 340,00 | 28,00<br>4,50 | 6034 | 2380 | 196<br>31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | С | Автомат.выкл. ВА 47-29-3Р, 40А | шт | 1,00 | 208,82 | -- | -- | 209 | -- | -- |
| 24. | С | Автомат.выкл. ВА 47-29-3Р, 16А | шт | 3,00 | 208,82 | -- | -- | 626 | -- | -- |
| 25. | С | Автомат выкл.диффер.АД 14,4Р,32А | шт | 2,00 | 1025,13 | -- | -- | 2050 | -- | -- |
| 26. | С | Автомат выкл.диффер.АД 14,2Р,25А | шт | 1,00 | 683,63 | -- | -- | 684 | -- | -- |
| 27. | Ц0108-102 -1 | Шкаф силовой распределительный, 125А | шкаф | 1,00 | 3089,00 | 2273,00 | 497,00<br>110,00 | 3089 | 2273 | 497<br>110 |
| 28. | С | Шкаф ЩРН36 | шт | 1,00 | 1839,00 | -- | -- | 1839 | -- | -- |
| 29. | Ц0108-526 -2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 10,00 | 862,00 | 340,00 | 28,00<br>4,50 | 8620 | 3400 | 280<br>45 |
| 30. | С | Автомат.выкл. ВА 47-29-3Р, 32А | шт | 1,00 | 208,82 | -- | -- | 209 | -- | -- |
| 31. | С | Автомат.выкл. ВА 47-29-3Р, 16А | шт | 2,00 | 208,82 | -- | -- | 418 | -- | -- |
| 32. | С | Автомат.выкл. ВА 47-29-1Р, 16А | шт | 2,00 | 70,00 | -- | -- | 140 | -- | -- |
| 33. | С | Автомат.выкл. ВА 47-29-1Р, 10А | шт | 1,00 | 70,00 | -- | -- | 70 | -- | -- |
| 34. | С | Автомат выкл.диффер.АД 12,2Р,25А | шт | 3,00 | 682,63 | -- | -- | 2048 | -- | -- |
| 35. | С | Автомат выкл.диффер.АД 12,2Р,10А | шт | 1,00 | 682,63 | -- | -- | 683 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. | Ц0108-102 -1 | Шкаф силовой распределительный, 125А | шкаф | 1,00 | 3089,00 | 2273,00 | 497,00<br>110,00 | 3089 | 2273 | 497<br>110 |
| 37. | С | Шкаф ЩРН48 | шт | 1,00 | 2768,49 | -- | -- | 2768 | -- | -- |
| 38. | Ц0108-526 -2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 12,00 | 862,00 | 340,00 | 28,00<br>4,50 | 10344 | 4080 | 336<br>54 |
| 39. | С | Автомат.выкл. ВА 47-29-3Р, 40А | шт | 1,00 | 208,82 | -- | -- | 209 | -- | -- |
| 40. | С | Автомат.выкл. ВА 47-29-1Р, 16А | шт | 1,00 | 70,00 | -- | -- | 70 | -- | -- |
| 41. | С | Автомат выкл.диффер.АД12,2Р,25А | шт | 11,00 | 682,63 | -- | -- | 7509 | -- | -- |
| 42. | Ц0108-102 -1 | Шкаф силовой распределительный 125А | шкаф | 1,00 | 3089,00 | 2273,00 | 497,00<br>110,00 | 3089 | 2273 | 497<br>110 |
| 43. | С | Шкаф ЩРН36 | шт | 1,00 | 1839,00 | -- | -- | 1839 | -- | -- |
| 44. | Ц0108-526 -1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 1,00 | 501,20 | 227,00 | 13,20<br>2,30 | 501 | 227 | 13<br>2 |
| 45. | С | Автомат.выкл. ВА 47-29-3Р, 25А | шт | 1,00 | 208,82 | -- | -- | 209 | -- | -- |
| 46. | С | Автомат.выкл. ВА 47-29-3Р, 16А | шт | 3,00 | 208,82 | -- | -- | 626 | -- | -- |
| 47. | С | Автомат.выкл. ВА 47-29-3Р, 10А | шт | 2,00 | 198,15 | -- | -- | 396 | -- | -- |
| 48. | С | Автомат.выкл. ВА 47-29-1Р, 10А | шт | 5,00 | 70,00 | -- | -- | 350 | -- | -- |

1350

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49. | Ц0108-403 -1 | Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в пустотах плит перекрытий | м | 161,00 | 30,30 | 18,70 | 7,30<br>2,10 | 4878 | 3011 | 1175<br>338 |
| 50. | С151607-1 15 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1 мм2 | 1000м | 0,03 | 6640,00 | -- | -- | 199 | -- | -- |
| 51. | С151607-1 17 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2 | 1000м | 0,00 | 9230,00 | -- | -- | 28 | -- | -- |
| 52. | С151607-1 23 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2 | 1000м | 0,11 | 29000,00 | -- | -- | 3132 | -- | -- |
| 53. | С151607-1 26 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2 | 1000м | 0,02 | 82200,00 | -- | -- | 1644 | -- | -- |
| 54. | Е0121-9-1 | Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 | м | 2433,00 | 26,92 | 24,75 | -- | 65496 | 60217 | -- |
| 55. | С151601-3 32 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 | 1000м | 0,21 | 28900,00 | -- | -- | 6069 | -- | -- |
| 56. | С151601-3 41 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | 1000м | 0,40 | 52100,00 | -- | -- | 20840 | -- | -- |
| 57. | С151601-3 42 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,64 | 60500,00 | -- | -- | 38720 | -- | -- |
| 58. | С151601-5 86 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В | 1000м | 0,04 | 83600,00 | -- | -- | 3344 | -- | -- |
| 59. | С151601-5 91 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В | 1000м | 0,14 | 99700,00 | -- | -- | 13958 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60. | С151601-593 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В | 1000м | 0,32 | 248700,00 | -- | -- | 79584 | -- | -- |
| 61. | С151601-594 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В | 1000м | 0,09 | 360600,00 | -- | -- | 32454 | -- | -- |
| 62. | С151601-595 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В | 1000м | 0,28 | 593100,00 | -- | -- | 166068 | -- | -- |
| 63. | С151603-21 | Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2 | 1000м | 0,24 | 74900,00 | -- | -- | 18201 | -- | -- |
| 64. | С151603-22 | Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2 | 1000м | 0,07 | 83000,00 | -- | -- | 5810 | -- | -- |
| 65. | Е0118-22-2 | Установка манометров | комплект | 1,00 | 858,70 | 40,50 | 1,57 | 859 | 40 | 2 |
| 66. | Ц0108-410-1 | Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм | м | 1531,00 | 34,20 | 23,20 | 1,20<br>0,20 | 52360 | 35519 | 1837<br>306 |
| 67. | С | Гофротруба д.25мм | м | 1531,00 | 25,71 | -- | -- | 39362 | -- | -- |
| 68. | Ц0108-410-2 | Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм | м | 364,00 | 39,00 | 25,90 | 1,50<br>0,20 | 14196 | 9428 | 546<br>73 |
| 69. | С | Гофротруба д.32мм | м | 72,00 | 32,83 | -- | -- | 2364 | -- | -- |
| 70. | С | Гофротруба д.40мм | м | 292,00 | 43,90 | -- | -- | 12819 | -- | -- |
| 71. | С151801-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ | 1000шт | 0,06 | 16300,00 | -- | -- | 1027 | -- | -- |
| 72. | Е0121-22-8 | Установка штепсельных розеток | шт | 64,00 | 34,70 | 29,48 | -- | 2221 | 1887 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73. | С151801-158 | Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220 | шт | 17,00 | 237,00 | -- | -- | 4029 | -- | -- |
| 74. | С | Розетка РС16-239, двухместн.с заземл. | м | 46,00 | 94,13 | -- | -- | 4330 | -- | -- |
| 75. | С | Розетка РС16-254, одноместн.с заземл. | м | 1,00 | 62,09 | -- | -- | 62 | -- | -- |
| 76. | Ц0108-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм | шт | 8,00 | 330,10 | 116,00 | 24,10<br>2,50 | 2641 | 928 | 193<br>20 |
| 77. | Ц0108-471-1 | Заземлитель вертикальный из полосовой стали | шт | 9,00 | 431,60 | 149,00 | 21,60<br>2,90 | 3884 | 1341 | 194<br>26 |
| 78. | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | м | 12,00 | 61,90 | 23,00 | 3,30<br>0,40 | 743 | 276 | 40<br>5 |
| 79. | Ц0108-407-6 | Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм | м | 300,00 | 39,50 | 25,90 | 3,50<br>0,70 | 11850 | 7770 | 1050<br>210 |
| 80. | С130806-32 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 25х2,8 мм | м | 300,00 | 181,00 | -- | -- | 54300 | -- | -- |
| 81. | Ц0108-407-8 | Трубы стальные в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм | м | 5,00 | 57,40 | 38,50 | 6,00<br>1,30 | 287 | 192 | 30<br>7 |
| 82. | С130806-180 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 50х3,5 мм | м | 5,00 | 352,00 | -- | -- | 1760 | -- | -- |
| 83. | Ц0108-407-9 | Трубы стальные в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 80 мм | м | 17,00 | 83,10 | 55,10 | 8,90<br>2,10 | 1413 | 937 | 151<br>36 |
| 84. | С130806-190 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 60х3,5 мм | м | 17,00 | 369,00 | -- | -- | 6273 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел: Электроосвещение | | | | | | | | |
| 85. | Е0121-22-1 | Установка выключателя пакетного | шт | 2,00 | 36,26 | 27,00 | -- | 73 | 54 | -- |
| 86. | С151801-47 | Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ2-16 М3 30, пластмасса | шт | 2,00 | 377,00 | -- | -- | 754 | -- | -- |
| 87. | Е0121-24-1 | Установка групповых осветительных щитков | шт | 1,00 | 518,13 | 393,75 | 31,00 | 518 | 394 | 31 |
| 88. | С | Щиток осветительный ЩРн-24з-036 УХЛ3 | м | 1,00 | 1300,80 | -- | 12,29 -- | 1301 | -- | 12 -- |
| 89. | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 13,00 | 501,20 | 227,00 | 13,20 | 6516 | 2951 | 172 |
| 90. | С | Автомат ВА 47-29-3в, 25А | шт | 1,00 | 208,80 | -- | 2,30 -- | 209 | -- | 30 -- |
| 91. | С | Автомат ВА 47-29-1в, 16А | шт | 9,00 | 70,00 | -- | -- | 630 | -- | -- |
| 92. | С | Автомат диффер.АД 12-2Р,30А | шт | 3,00 | 682,63 | -- | -- | 2048 | -- | -- |
| 93. | Е0121-24-1 | Установка осветительных щитков | шт | 1,00 | 518,13 | 393,75 | 31,00 | 518 | 394 | 31 |
| 94. | С | Щиток осветительный ЩРн-24з-036 УХЛ3 | м | 1,00 | 1300,80 | -- | 12,29 -- | 1301 | -- | 12 -- |
| 95. | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 13,00 | 501,20 | 227,00 | 13,20 | 6516 | 2951 | 172 |
| 96. | С | Автомат ВА 47-29-3в, 25А | шт | 1,00 | 208,80 | -- | 2,30 -- | 209 | -- | 30 -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97. | С | Автомат ВА 47-29-1в, 16А | шт | 9,00 | 70,00 | -- | -- | 630 | -- | -- |
| 98. | С | Автомат диффер.АД 12-2Р,30А | шт | 3,00 | 682,63 | -- | -- | 2048 | -- | -- |
| 99. | Е0121-24-1 | Установка осветительных щитков | шт | 1,00 | 518,13 | 393,75 | 31,00 | 518 | 394 | 31 |
| 100. | С | Щиток осветительный ЩРн-24з-036 УХЛ3 | м | 1,00 | 1300,80 | -- | 12,29<br>-- | 1301 | -- | 12<br>-- |
| 101. | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 14,00 | 501,20 | 227,00 | 13,20 | 7017 | 3178 | 185 |
| 102. | С | Автомат ВА 47-29-3в, 25А | шт | 1,00 | 208,80 | -- | 2,30<br>-- | 209 | -- | 32<br>-- |
| 103. | С | Автомат ВА 47-29-1в, 16А | шт | 9,00 | 70,00 | -- | -- | 630 | -- | -- |
| 104. | С | Автомат диффер.АД 12-2Р,30А | шт | 4,00 | 682,63 | -- | -- | 2731 | -- | -- |
| 105. | Е0121-24-1 | Установка осветительных щитков | шт | 1,00 | 518,13 | 393,75 | 31,00 | 518 | 394 | 31 |
| 106. | С | Щиток осветительный ЩРн-24з-036 УХЛ3 | м | 1,00 | 1300,80 | -- | 12,29<br>-- | 1301 | -- | 12<br>-- |
| 107. | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 11,00 | 501,20 | 227,00 | 13,20 | 5513 | 2497 | 145 |
| 108. | С | Автомат ВА 47-29-3в, 25А | шт | 1,00 | 208,80 | -- | 2,30<br>-- | 209 | -- | 25<br>-- |
| 109. | С | Автомат ВА 47-29-1в, 16А | шт | 8,00 | 70,00 | -- | -- | 560 | -- | -- |

1350

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110. | С | Автомат диффер.АД 12-2Р,30А | шт | 2,00 | 682,63 | -- | -- | 1365 | -- | -- |
| 111. | Е0121-24-1 | Установка осветительных щитков | шт | 1,00 | 518,13 | 393,75 | 31,00<br>12,29 | 518 | 394 | 31<br>12 |
| 112. | С | Щиток осветительный ЩРв-24з-036 УХЛ3 | м | 1,00 | 1300,80 | -- | -- | 1301 | -- | -- |
| 113. | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 6,00 | 501,20 | 227,00 | 13,20<br>2,30 | 3007 | 1362 | 79<br>14 |
| 114. | С | Автомат ВА 47-29-3в, 25А | шт | 1,00 | 208,80 | -- | -- | 209 | -- | -- |
| 115. | С | Автомат ВА 47-29-1в, 16А | шт | 5,00 | 70,00 | -- | -- | 350 | -- | -- |
| 116. | Ц0108-593-1 | Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды | шт | 308,00 | 216,30 | 65,00 | 120,00<br>34,40 | 66620 | 20020 | 36960<br>10595 |
| 117. | С151702-40 | Светильники тип ЛП031-2х36-006-4.УХЛ4 | шт | 26,00 | 2290,00 | -- | -- | 59540 | -- | -- |
| 118. | С151702-41 | Светильники тип ЛП034-4х36-001-УХЛ4 | шт | 282,00 | 5430,00 | -- | -- | 1531260 | -- | -- |
| 119. | С | Лампа люминисц. 36Вт, Мастер TL-D SUPER 80 | шт | 1180,00 | 136,84 | -- | -- | 161471 | -- | -- |
| 120. | Е0121-9-1 | Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 | м | 6600,00 | 26,92 | 24,75 | -- | 177672 | 163350 | -- |
| 121. | С151601-332 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 | 1000м | 0,23 | 28900,00 | -- | -- | 6647 | -- | -- |
| 122. | С151601-3 | Кабели силовые на напряжение до | 1000м | 3,30 | 52100,00 | -- | -- | 171930 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 41 | 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | | | | | ------- -- | | | ------- -- |
| 123. | С151601-586 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В | 1000м | 0,71 | 83600,00 | -- | -- ------- -- | 59356 | -- | -- ------- -- |
| 124. | С151601-591 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В | 1000м | 1,10 | 99700,00 | -- | -- ------- -- | 109670 | -- | -- ------- -- |
| 125. | С151601-342 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 1000м | 1,26 | 60500,00 | -- | -- ------- -- | 76230 | -- | -- ------- -- |
| 126. | Ц0108-410-1 | Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм | м | 3120,00 | 34,20 | 23,20 | 1,20 -------- 0,20 | 106704 | 72384 | 3744 -------- 624 |
| 127. | С | Гофротруба д.20мм | м | 3120,00 | 13,05 | -- | -- ------- -- | 40716 | -- | -- ------- -- |
| 128. | С151801-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 | 1000шт | 0,24 | 16300,00 | -- | -- ------- -- | 3912 | -- | -- ------- -- |
| 129. | Ц0108-591-1 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт | 11,00 | 55,00 | 49,70 | 0,90 -------- 0,20 | 605 | 547 | 10 -------- 2 |
| 130. | С151801-18 | Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 | шт | 11,00 | 215,00 | -- | -- ------- -- | 2365 | -- | -- ------- -- |
| 131. | Ц0108-591-5 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 52,00 | 48,50 | 47,00 | 0,20 -------- 0,10 | 2522 | 2444 | 10 -------- 5 |
| 132. | С | Выключатель двухклавишный С56-124 | шт | 52,00 | 85,43 | -- | -- ------- -- | 4442 | -- | -- ------- -- |
| 133. | Е0121-22-8 | Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке | шт | 109,00 | 34,70 | 29,48 | -- ------- -- | 3782 | 3213 | -- ------- -- |
| 134. | С151801-145 | Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 | шт | 109,00 | 68,00 | -- | -- ------- -- | 7412 | -- | -- ------- -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО: | | | | | 3658650 | 424576 | 49887 | |
| | | Итого по объекту: | | | | | | | | 13042 |
| | | Итого по объекту: | | | | | | | | |
| | | Итого по объекту: | | | | | | | | |
| | | Итого по объекту: | | | | | | | | |
| | | Итого по стройке: | | | | | | | | |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 448669 |
| На общестроительные работы | 12168 |
| На сантехнические работы | 336552 |
| Всего накладных расходов: | 797388 |
| Итого с накладными | 6385949 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 370533 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 6756482 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 6844854 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 6871038 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 6936499 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,088 | 14483410 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 289334 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 14756009 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 1770721 |
| Итого с НДС | 16526730 |

Принял: Составил: