Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2013 года

программа — 464 - отдел образования района (города областного значения)
067 - "капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций"

подпрограмма — 015 - за счет средств местного бюджета

Специфика — 421 "капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений передаточных устройств"

по договору №40 от 03 марта 2013 года.
Сумма договора 165 646 449 тенге

По объекту — Капитальный ремонт здания КСШ №1 с ДМЦ Жамбылского района Алматинской области

Подрядная организация : ТОО "Техно Снаб 2002"

РНН 600 900 507 008
р/с KZ338560000000446569
БИК KCJBKZKX, кбе 17
АО "БанкЦентрКредит"

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
	Всего выполнение с начала стройки с нарастающим итогом	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР	Работа по монтажу оборудования	
1. Всего по объекту	152 578 862	152 578 862			
2. в т.ч. За август 2013		48 736 862	48 736 862		
3. НДС 12%		5 848 423			
4. Итого за август		54 585 285	54 585 285		
Погашение помесячно					
5. Удеражание аванса пропорционально выполненных работ					
7. Возврат стоимости материала					
Всего к оплате за текущий месяц		54 585 285			
Гр2 =(стр1-стр5)					
Гр3=(стр4-стр5)					

Сумма прописью к оплате :

Сдал:
Подрядчик
Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"
Д.Ж.Жарасбаев

Принял
Заказчик
Начальник отдела
образования Жамбылского района
Л.Х. Бакирова

Заказчик ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТехноСнаб 2002"
Субподрядчик
Договор 40 от 03.03.13

Наименование строительства и его адрес: 5 Капитальный ремонт здания КСШ1 с ДМЦ Жамбылского района Алматинской области

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объект:5-1 Капитальный ремонт здания КСШ1 с ДМЦ Жамбылского района Алматинской области здание А								
		Смета: 5-1-1 Ремонтно-строительные работы								
		Раздел: Демонтаж								
		Раздел: Усиление зданияя								
		Раздел: Перегородки								
		Раздел: Полы								
70.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	620,09	254,56	41,78	0,32 0,11	157851	25910	199 68
77.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	121,10	1550,81	173,30	15,20 7,37	187803	20987	1841 893

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	129,58	254,56	41,78	0,32	32985	5414	42
							0,11			14
84.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	575,20	925,06	58,50	4,90	532095	33649	2818
							1,85			1064
85.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	м	615,50	123,31	16,18	0,16	75898	9959	98
							0,07			43
89.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	204,00	925,06	58,50	4,90	188712	11934	1000
							1,85			377
90.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	м	218,30	123,31	16,18	0,16	26919	3532	35
							0,07			15
97.	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	206,50	266,09	51,53	2,58	54948	10641	533
							0,97			200
98.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 60 мм	м2	206,50	3088,18	95,18	11,03	637708	19655	2278
							4,14			855
99.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	206,50	167,96	73,29	1,76	34684	15135	363
							0,67			139
100.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	64,70	109,84	12,04	0,46	7107	779	30
							0,18			12
101.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	м2	34,90	179,43	78,30	1,88	6262	2733	66
							0,72			25
105.	Е0111-28-3	Устройство покрытий из одноцветных с красителем плиток	м2	51,20	1455,46	211,05	9,70	74520	10806	497
							3,62			185
106.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	54,78	254,56	41,78	0,32	13946	2289	18
							0,11			6
110.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	572,20	925,06	58,50	4,90	529319	33474	2804
							1,85			1059
111.	Е0111-40-	Устройство плинтусов	м	541,00	123,31	16,18	0,16	66711	8753	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	поливинилхлоридных на мастике КН-2					0,07			38
115.	Е0111-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	м2	20,60	1333,17	39,61	2,96 0,92	27463	816	61 19
116.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	м	74,90	123,31	16,18	0,16 0,07	9236	1212	12 5
117.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	34,50	1550,81	173,30	15,20 7,37	53503	5979	524 254
118.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	36,91	254,56	41,78	0,32 0,11	9397	1542	12 4
119.	Е0111-33-2	Устройство покрытий из досок и брусков	м2	42,30	127,96	95,18	11,03 4,14	5413	4026	467 175
120.	СПрайс-лист	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины тип 2, толщ. 36 мм, шир. от 68 до 98 мм	м3	1,80	47900,00	--	-- --	86220	--	-- --
121.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	2,18	22541,72	3487,50	316,57 119,25	49141	7603	690 260
122.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,02	70437,87	9675,00	304,24 114,75	1064	146	5 2
123.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	42,30	167,96	73,29	1,76 0,67	7105	3100	74 29
		Раздел: Проемы								
136.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	м2	16,10	330,85	272,25	32,08 12,13	5327	4383	516 195
137.	С12064-4	Блоки дверные служебные с	м2	16,10	11200,00	--	--	180320	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП					------- --			------- --
138.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	6,30	398,48	151,65	102,53 -------- 35,67	2510	955	646 -------- 225
139.	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-9	м2	6,30	12300,00	--	-- ------- --	77490	--	-- ------- --
140.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	94,00	398,48	151,65	102,53 -------- 35,67	37457	14255	9638 -------- 3353
141.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	3,00	4250,00	--	-- ------- --	12750	--	-- ------- --
142.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	91,00	4010,00	--	-- ------- --	364910	--	-- ------- --
143.	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	м	348,70	95,32	11,79	0,32 -------- 0,11	33238	4111	112 -------- 38
144.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	3,00	1960,00	--	-- ------- --	5880	--	-- ------- --
145.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	7,00	1500,00	--	-- ------- --	10500	--	-- ------- --
146.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	94,00	844,00	--	-- ------- --	79336	--	-- ------- --
147.	С11011-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	шт	10,00	688,00	--	-- ------- --	6880	--	-- ------- --
		Раздел: Внутренняя отделка ==========								
148.	Е0134-56-7	Устройство каркасов акустических конструкций потолков металлических	м2	2386,00	1721,46	283,50	10,56 -------- 4,03	4107398	676431	25196 -------- 9616
149.	Е0134-60-	Облицовка каркасов потолков	м2	2386,00	208,17	167,40	4,51	496694	399416	10761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15	неперфорированными плитами акустическими					1,71			4080
150.	С11011-65 1	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	2457,58	1070,00	--	--	2629611	--	--
156.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	4850,00	274,88	52,10	1,68	1333173	252706	8161
							0,63			3070
157.	Е0115-17- 1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	353,00	1851,16	334,57	2,11	653459	118104	745
							0,79			280
158.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	373,00	173,11	74,66	1,79	64569	27850	669
							0,69			256
163.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	168,00	274,88	52,10	1,68	46180	8754	283
							0,63			106
		Раздел: Наружная отделка								
166.	Е0115-70- 3	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное стен	м2	642,00	512,09	267,60	6,16	328765	171800	3953
							2,33			1493
167.	С11011-76 1	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	м2	642,00	502,00	--	--	322284	--	--
168.	Е0115-156 -2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	м2	1700,00	23,17	17,53	1,57	39382	29794	2661
							0,59			1009
169.	СПрайс	Краска для наружных работ "Финтекс"	кг	5100,00	116,00	--	--	591600	--	--
170.	Е0108-35- 1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	м2	2040,00	125,15	68,85	0,62	255308	140454	1265
							0,23			469
171.	Е0115-64- 1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	252,00	95,45	60,30	1,19	24053	15196	300
							0,45			113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172.	Е0115-156-2	Окраска цоколя с подготовкой поверхности кремнийорганическая	м2	252,00	314,33	17,53	1,57 0,59	79210	4416	394 150
173.	Е0146-41-1	Разборка бетонных оснований отмостки	м3	22,34	2399,04	1291,50	1107,54 418,50	53595	28852	24742 9349
174.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	8,70	3011,10	701,67	-- --	26197	6105	-- --
175.	Е0111-15-1	Устройство бетонной отмоски толщиной 100 мм	м2	223,40	818,39	52,43	14,76 5,54	182829	11713	3297 1238
176.	Е0112-8-2	Облицовка козырька металлосайдинг	м2	11,20	8,68	7,70	0,05 0,02	97	86	1 --
177.	СПрайс	Стоимость металлосайдинга	м	216,00	121,58	--	-- --	26261	--	-- --
		ИТОГО:						14953273	2155455	107888 40781

Смета: 5-1-2 Отопление и вентиляцию

Раздел: Отопление

1.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	135,00	62,80	23,18	-- --	8479	3129	-- --
2.	С130901-18	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 15 мм	шт	115,00	275,00	--	-- --	31625	--	-- --
3.	С130901-19	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 20 мм	шт	11,00	319,00	--	-- --	3509	--	-- --
4.	С130901-20	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 25 мм	шт	2,00	420,00	--	-- --	840	--	-- --
5.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	1шт	12,00	482,27	261,88	40,42	5787	3143	485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм					16,22			195
6.	С	Вентили балансировочные проходные, ДУ 20 мм Штремакс -GM	шт	10,00	3069,86	--	--	30699	--	--
7.	С	Вентили балансировочные проходные, ДУ 25 мм Штремакс -GM	шт	2,00	3485,14	--	--	6970	--	--
8.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	138,00	482,27	261,88	40,42 16,22	66554	36139	5578 2239
9.	С	Вентиль балансировочный проходной, ДУ 15 мм Штремакс -GM	шт	4,00	2720,24	--	--	10881	--	--
10.	С	Вентиль балансировочный проходной, ДУ 20 мм Штремакс -GM	шт	1,00	3069,86	--	--	3070	--	--
11.	С	Вентиль ручной радиаторный для общ.помещ.со стопорным колпачком угловой, ДУ 15 мм	шт	13,00	529,97	--	--	6890	--	--
12.	С	Вентиль термостатический угловой, ДУ 15 мм	шт	120,00	646,25	--	--	77550	--	--
13.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	134,00	482,27	261,88	40,42 16,22	64625	35092	5416 2174
14.	С	Вентиль отопительного прибора обратный угловой, ДУ 15 мм Штремакс -GM	шт	134,00	493,58	--	--	66140	--	--
15.	С	Головка термостатическая	шт	108,00	672,35	--	--	72614	--	--
16.	С	Термоголовка с выносной регулировкой	шт	12,00	5457,89	--	--	65495	--	--
17.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	221,00	4331,44	111,70	35,77 13,40	957249	24686	7906 2961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	200,00	200,00	--	-- ---	40000	--	-- ---
20.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	935,00	266,16	53,77	4,08 --- 1,53	248864	50271	3814 --- 1435
21.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	340,00	345,16	53,77	4,08 --- 1,53	117356	18280	1387 --- 522
23.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	455,00	21,80	5,81	0,05 --- 0,02	9918	2644	23 --- 9
24.	Е0113-20-6	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	910,00	20,61	3,27	0,02 --- --	18757	2974	15 --- --
25.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	60,00	72,96	38,59	16,85 --- 4,33	4378	2315	1011 --- 260
26.	С11031-250	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 19 мм, Dв 22 мм	м	2,00	190,00	--	-- --- --	380	--	-- --- --
27.	С11031-252	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 19 мм, Dв 28 мм	м	52,00	223,00	--	-- --- --	11596	--	-- --- --
28.	С11031-254	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 19 мм, Dв 35 мм	м	6,00	275,00	--	-- --- --	1650	--	-- --- --
29.	С130901-18	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 15 мм	шт	6,00	275,00	--	-- --- --	1650	--	-- --- --
30.	С130901-19	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 20 мм	шт	2,00	319,00	--	-- --- --	638	--	-- --- --
31.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	5,00	473,47	254,25	39,24 --- 15,75	2367	1271	196 --- 79
32.	С130901-22	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 40 мм	шт	4,00	721,00	--	-- --- --	2884	--	-- --- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	С130902-5 1	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	4,00	3500,00	--	--	14000	--	--
34.	С	Вентиль балансировочный с изм клапанами, ДУ 40 мм Штремакс -GM	шт	1,00	4429,59	--	--	4430	--	--
35.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,00	473,47	254,25	39,24 15,75	1420	763	118 47
36.	С	Вентиль балансировочный с изм клапанами, ДУ 50 мм Штремакс -GM	шт	1,00	7784,21	--	--	7784	--	--
37.	С	Клапан обратный пружинный,ДУ 40.тип 812 DAnjOss	шт	1,00	7441,71	--	--	7442	--	--
38.	С	Клапан обратный пружинный,ДУ 50.тип 812 DAnjOss	шт	1,00	9378,07	--	--	9378	--	--
39.	Е0120-44-1	Установка фильтров воздушных сетчатых /масляных/ производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	2,00	2364,45	1849,84	346,98 129,94	4729	3700	694 260
40.	С	Фильтр,д.40мм, У666, DAnjOss	шт	1,00	5415,17	--	--	5415	--	--
41.	С	Фильтр,д.50мм, У666, DAnjOss	шт	1,00	6272,61	--	--	6273	--	--
42.	С	Автоматический выпуск воздуха	шт	2,00	618,96	--	--	1238	--	--
		Раздел: Вентиляция								
43.	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных регулирующих решеток размером 100х150 мм	шт	3,00	237,97	183,08	16,63 6,95	714	549	50 21
44.	С	Решетка РВр-1	шт	3,00	751,30	--	--	2254	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:							2004492	184956	26691 10202
	Смета: 5-1-5 Технологическое оборудование									
	Раздел: Кухня									
1.	Ц0128-924-2	Котел пищеварочный электрический-монтаж	шт	1,00	3421,10	3352,50	29,62 9,00	3421	3352	30 9
2.	СПрайс	Электрокотел пищеварочный КПЭМ-160	шт	1,00	172202,00	--	--	172202	--	--
3.	Ц0128-927-12	Плита электрическая-монтаж	шт	2,00	1387,22	1356,75	16,29 6,75	2774	2714	33 13
4.	СПрайс	Плита электрическая 6-комфорочная ЭП-6ЖШ	шт	2,00	107708,00	--	--	215416	--	--
5.	С80-5-3СН	Подтоварник металлический	шт	2,00	2800,00	--	--	5600	--	--
6.	С80-5-4СН	Весы настольные	шт	1,00	7955,00	--	--	7955	--	--
7.	С80-5-5СН	Табурет для персонала	шт	2,00	2580,00	--	--	5160	--	--
8.	С80-5-6СН	Полка настенная для инвентаря		1,00	3892,00	--	--	3892	--	--
9.	С80-5-7СН	Стеллаж производственный	шт	1,00	33110,00	--	--	33110	--	--
10.	С80-5-8СН	Стол производственный	шт	2,00	8600,00	--	--	17200	--	--
	Раздел: Моечная									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	С80-5-9СН	Стол для сбора остатков пищи	шт	1,00	9702,00	--	--	9702	--	--
12.	С80-5-10СН	Шкаф для хранения посуды	шт	3,00	28595,00	--	--	85785	--	--
13.	Е0117-1-3	Установка ванн	комплект	2,00	2410,42	488,25	30,04 11,25	4821	976	60 23
14.	С80-5-11СН	Ванна моечная	шт	2,00	5882,00	--	--	11764	--	--
15.	С80-5-12СН	Стол для грязной посуды	шт	1,00	9702,00	--	--	9702	--	--
		Раздел: Буфет								
16.	С80-5-13СН	Холодильник	шт	1,00	34000,00	--	--	34000	--	--
17.	С80-5-14СН	Печь микроволновая профессиональная	шт	1,00	3737,47	--	--	3737	--	--
18.	Ц0128-841-7	Холодильник	шт	1,00	3401,85	2790,00	438,21 114,75	3402	2790	438 115
19.	С80-5-15СН	Прилавок холодильный ПВВ	шт	1,00	114800,00	--	--	114800	--	--
		Раздел: Обеденный зал								
20.	С80-5-16СН	Стол и 6 стульев	к-т	20,00	12148,00	--	--	242960	--	--
21.	С80-5-17СН	Стол для подносов	шт	1,00	3225,00	--	--	3225	--	--
		Раздел: Умывальник								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	С80-5-18С Н	Электросушитель для рук	шт	4,00	3268,00	--	--	13072	--	--
		Раздел: Договорочный цех мяса и рыбы								
23.	Ц0128-922 -3	Мясорубка	шт	1,00	984,01	958,50	5,43 2,25	984	958	5 2
24.	С80-5-19С Н	Мясорубка МИМ 300	шт	1,00	53673,00	--	--	53673	--	--
		Раздел: Договорочный цех овощей								
25.	Ц0128-605 -10	Машина для очистки картофеля	шт	1,00	3672,83	3330,00	193,99 45,00	3673	3330	194 45
26.	С80-5-20С Н	Картофелечистка МОК-300	шт	1,00	65562,00	--	--	65562	--	--
		ИТОГО:						1127592	14120	760 207
		Итого по объекту:					--			

Объект: 5-2 Капитальный ремонт здания КСШ1 с ДМЦ Жамбылского района Алматинской области Здание Б

Смета: 5-2-4 Электроосвещение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Электроосвещение								
1.	Е0121-24-1	Установка щитков	шт	1,00	518,13	393,75	31,00 12,29	518	394	31 12
2.	С	Щиток осветительный ЩРв-24з-036 УХЛ3	шт	1,00	1300,80	--	--	1301	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,00	501,20	227,00	13,20 2,30	4010	1816	106 18
4.	С	Автомат ВА 47-29-3в, 25А	шт	1,00	208,80	--	--	209	--	--
5.	С	Автомат ВА 47-29-1в, 16А	шт	5,00	70,00	--	--	350	--	--
6.	С	Автомат диффер.АД 12-2Р, 30А	шт	2,00	682,63	--	--	1365	--	--
7.	Ц0108-593 -1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	38,00	216,30	65,00	120,00 34,40	8219	2470	4560 1307
8.	С151702-4 1	Светильники тип ЛП034-4х36-001-УХЛ4	шт	28,00	5430,00	--	--	152040	--	--
9.	С	Лампа люминисц. 36Вт, Мастер TL-D SUPER 80	шт	112,00	136,84	--	--	15326	--	--
10.	С	Светильник НПО 22-2х60-210 Таблетка	шт	10,00	299,11	--	--	2991	--	--
11.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	330,00	26,92	24,75	--	8884	8168	--
12.	С151601-3 32	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,03	28900,00	--	--	867	--	--
13.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,15	52100,00	--	--	7815	--	--
14.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,10	60500,00	--	--	6050	--	--
15.	С151601-5 86	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,04	83600,00	--	--	3344	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	С151601-591	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,01	99700,00	--	--	997	--	--
17.	Ц0108-410-1	Прокладка гофротрубы, диаметр до 25 мм	м	310,00	34,20	23,20	1,20 0,20	10602	7192	372 62
18.	С	Гофротруба д.20мм	шт	310,00	13,05	--	--	4046	--	--
19.	Ц0108-407-6	Трубы стальные в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	27,00	39,50	25,90	3,50 0,70	1066	699	94 19
20.	С130806-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	м	27,00	104,00	--	--	2808	--	--
		Раздел: Оборудование, поставляемое подрядчиком								
21.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,03	16300,00	--	--	424	--	--
22.	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	3,00	55,00	49,70	0,90 0,20	165	149	3 1
23.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	3,00	215,00	--	--	645	--	--
24.	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	6,00	48,50	47,00	0,20 0,10	291	282	1 1
25.	С	Выключатель двухклавишный С56-124	шт	6,00	85,43	--	--	513	--	--
26.	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	8,00	47,00	45,50	0,20 0,10	376	364	2 1
27.	С	Выключатель одноклавишный С16-122	шт	8,00	69,60	--	--	557	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							--			--
28.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	12,00	34,70	29,48	--	416	354	--
							--			--
29.	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	12,00	68,00	--	--	816	--	--
							--			--
30.	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	38,00	92,40	90,00	--	3511	3420	--
							--			--
31.	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	1000шт	0,04	16100,00	--	--	612	--	--
							--			--
	ИТОГО:							241134	25308	5170
										1421
	Итого по объекту:						--			

Объект: 5-3 Капитальный ремонт здания КСШ1 с ДМЦ Жамбылского района Алматинской области Здание В

Смета: 5-3-2 Отопление

Раздел: Отопление

8.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	70,00	268,16	53,77	4,08	18772	3764	286
							1,53			107
10.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	25,00	345,16	53,77	4,08	8629	1344	102
							1,53			38
	ИТОГО:							27401	5108	387
										145

Смета: 5-3-4 Электроосвещение

Раздел: Оборудование и материалы, поставляемые

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		заказчиком								
1.	Ц0108-525 -2	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 100 А	шт	3,00	1031,90	401,00	24,90 4,50	3096	1203	75 13
2.	С151801-4 8	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ2-16 М1 56, пластмасса	шт	2,00	461,00	--	--	922	--	--
3.	С	Выключатель автомат АП50Б, 63А	шт	1,00	1722,40	--	--	1722	--	--
4.	Е0121-24-1	Установка осветительных щитков	шт	1,00	518,13	393,75	31,00 12,29	518	394	31 12
5.	С	Щиток осветительный ЩРв-24з-036 УХЛ3	шт	1,00	1300,80	--	--	1301	--	--
6.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,00	501,20	227,00	13,20 2,30	4010	1816	106 18
7.	С	Автомат ВА 47-29-3в, 25А	шт	1,00	208,80	--	--	209	--	--
8.	С	Автомат ВА 47-29-1в, 16А	шт	6,00	70,00	--	--	420	--	--
9.	С	Автомат диффер.АД 12-2Р, 30А	шт	1,00	682,63	--	--	683	--	--
10.	Ц0108-593 -1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	34,00	216,30	65,00	120,00 34,40	7354	2210	4080 1170
11.	С151702-4 1	Светильники тип ЛП034-4х36-001-УХЛ4	шт	12,00	5430,00	--	--	65160	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	С	Лампа люминисц. 36Вт, Мастер TL-D SUPER 80	шт	48,00	136,84	--	--	6568	--	--
13.	С	Светильник НПО 22-2х60-210 Таблетка	шт	22,00	299,11	--	--	6580	--	--
14.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	370,00	26,92	24,75	--	9960	9158	--
15.	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,02	28900,00	--	--	578	--	--
16.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,18	52100,00	--	--	9378	--	--
17.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,10	60500,00	--	--	6050	--	--
18.	С151601-586	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,04	83600,00	--	--	3344	--	--
19.	С151601-591	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,03	99700,00	--	--	2991	--	--
20.	Ц0108-410-1	Прокладка гофротрубы, диаметр до 25 мм	м	320,00	34,20	23,20	1,20 0,20	10944	7424	384 64
21.	С	Гофротруба д.20мм	шт	320,00	13,05	--	--	4176	--	--
22.	Ц0108-407-6	Трубы стальные в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	3,00	39,50	25,90	3,50 0,70	118	78	10 2
23.	С130806-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	м	3,00	104,00	--	--	312	--	--
		Раздел: Оборудование, поставляемое подрядчиком								
24.	Ц0108-591	Выключатель одноклавишный	шт	4,00	55,00	49,70	0,90	220	199	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-1		неутопленного типа при открытой проводке					0,20			1
25.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	4,00	215,00	--	--	860	--	--
26.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	5,00	34,70	29,48	--	174	147	--
27.	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	5,00	68,00	--	--	340	--	--
		ИТОГО:						147988	22629	4688
		Итого по объекту:								1280
		Итого по объекту:								
		Итого по стройке:								

Накладные расходы :

На монтажные работы	61154
На общестроительные работы	2308797
На сантехнические работы	223248
Всего накладных расходов:	2593198
Итого с накладными	21095079

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1199193
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	22294272
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	22580280
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	22665023
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	22876881
Пересчет в текущих ценах, К-2,088	47766928
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	955625
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	48736862
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5848423

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС								54585285

Принял:

Сдал:

Техно Снаб 2002