Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **ТОО СУ «Гордорстрой №2»**

Договор №93-ГЗ от «11» октября 2010г.

**Ф-3**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в **мкр.6-ой Градокомплекс (Ужет)**

# С П Р А В К А

О выполненных работах за **НОЯБРЬ** 2010г.

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2010г.

| N п/п | N смет и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | Всего, тыс.тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства** | | | | |
| 1. | 1-1 | -Восстановление и закрепление оси трассы | - | - | 74,20 | 74,20 |
| 2. | 1-2 | -Подготовка территории | 1477,86 | - | - | 1477,86 |
| 3. | 1-3 | -Переустройство и вынос канализационных, водопроводных колодцев (срезка и наращивание бетона до проектной отметки) | 19,29 | - | - | 19,29 |
| 4. | 1-4 | -Переустройство наружных сетей водопровода и канализации | 289,59 | - | - | 289,59 |
| 5. | 1-5 | -Переустройство ВЛ 10кВ, 0,4 кВ | 855,38 | - | - | 855,38 |
| | | Всего по главе | 2642,12 | - | 74,20 | 2716,31 |
| | | **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | |
| 6. | 2-1 | -Земляные работы | 16244,44 | - | - | 16244,44 |
| 7. | 2-2 | -Дорожная одежда | 79726,97 | - | - | 79726,97 |
| 8. | 2-3 | -Устройство тротуаров | 1681,89 | - | - | 1681,89 |
| 9. | 2-5 | -Устройство круглых ж/б водопропускных труб диам. 0,5м | 1183,07 | - | - | 1183,07 |
| 10. | 2-6 | -Обустройство дороги | 1175,70 | - | - | 1175,70 |
| | | Всего по главе | 100012,07 | - | - | 100012,07 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7 | 102654,19 | - | 74,20 | 102728,38 |
| | | **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | |
| 11. | СН РК 8.02-02-2002 | -Временные здания и сооружения 1,5% | 1539,81 | - | - | 1539,81 |
| 12. | СН РК 8.02-02-2002 | -Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 230,97 | - | - | 230,97 |
| | | Всего по главе | 1539,81 | - | - | 1539,81 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 | 104194,00 | - | 74,20 | 104268,20 |

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. СН РК 8.02-07-2002 | -Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6% с К=0,9 | 1500,39 | - | - | 1500,39 |
| 14. СН РК 8.02-02-2002 | -Затраты на выслугу лет, 1% | - | - | 1041,94 | 1041,94 |
| 15. СН РК 8.02-02-2002 | -Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | - | - | 416,78 | 416,78 |
| | Всего по главе | 1500,39 | - | 1458,72 | 2959,11 |
| | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 | 105694,39 | - | 1532,92 | 107227,31 |
| | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г. | 105694,39 | - | 1532,92 | 107227,31 |
| 16. СН РК 8.02-02-2002 К-1,823 | -ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010г. | 192680,88 | - | 2794,50 | 195475,38 |
| 17. СН РК 8.02-02-2002 | -Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | - | - | 3909,51 | 3909,51 |
| | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН | 192680,88 | - | 6704,01 | 199384,89 |
| 18. Решения Правительства | -НДС (12%) | - | - | 23926,18 | 23926,18 |
| | СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА | 192680,88 | - | 30630,19 | 223311,07 |
| | **ВСЕГО К ОПЛАТЕ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРНОГО СНИЖЕНИЯ** | | | | **223300,00** |

**ПРИНЯЛ:**

**Заказчик** ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

**СДАЛ:**

**Подрядчик** ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **ТОО СУ «Гордорстрой №2»**

Договор №93-ГЗ от «11» октября 2010г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в **мкр.6-ой Градокомплекс (Ужет)**

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2010г.

Восстановление и закрепление оси трассы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 74,195 тыс.тенге

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | С Сб.цен на изыск.работы РДС РК 8.02-0,3-2002 таб.17 стр.357 | -Восстановление оси трассы I категории сложности автодороги км | 9,44 | 4731 | - | 44665 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | С Сб.цен на изыск.работы РДС РК 8.02-03-2002 таб.17 стр.357 | -Закрепление оси трассы I категории сложности автодороги км | 9,44 | 3113 | - | 29390 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | С Сб.цен на изыск. работы РДС РК 8.02-03-20-02 табл.19 стр. 359 | -Разбивка осей искусственных сооружений в местности I категории сложности км | 0,045 | 3113 | - | 140 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 74195 | - | | | - |
| | | | Тенге | | | - | - | | | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость прочих работ - | Тенге | 74195 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость прочих работ - | Тенге | 74195 | - | - | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | 74195 | - | - | - |

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор ТОО «ИПК «ГеоТопПроект»

Авторский надзор ТОО «ГИС Инжиниринг»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **ТОО СУ «Гордорстрой №2»**

Договор №93-ГЗ от «11» октября 2010г.

**Ф-2**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в **мкр.6-ой Градокомплекс (Ужет)**

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2010г.

Подготовка территории

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1477,86 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 4112 чел.-ч
Сметная заработная плата 582,961 тыс.тенге

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е0147-3-4 | -Очистка территории от строительного мусора | 73681 | 5,63 | - | 414824 | - | 535123 | 0,04 | 2881 |
| | | м2 | | 5,63 | - | 414824 | - | 129 | - | - |
| 2 | С01031-А26-1 | --Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 736,81 | 27,1 | - | 19968 | - | 479 | 0,11 | 84 |
| | | т | | 5,42 | - | 3994 | - | 12 | - | - |
| 3 | Е010333-А30-1 К=0,9 | -Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км | 736,81 | 176,4 | 176,4 | 129973 | 129973 | 25995 | - | - |
| | | т | | - | 35,28 | - | 25995 | 100 | 0,74 | 546 |
| | | Демонтаж дорожных знаков | | | | | | | | |
| 4 | Е0127-83-1 СН РК 8.02-05-2002 т.ч.п.2,8д | -Разборка дорожных знаков со стойками | 4 | 406,08 | 102,33 | 1624 | 409 | 1721 | 1,92 | 8 |
| | | шт | | 303,75 | 19,75 | 1215 | 79 | 133 | 0,08 | - |
| 5 | С01031-А18-1 | --Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках | 0,086 | 247,1 | - | 21 | - | 1 | 1,04 | - |
| | | т | | 49,42 | - | 4 | - | 12 | - | - |
| 6 | Е010332-А30-1 К=0,9 | -Транспорт разобранных дорожных знаков и стоек до 30 км | 0,086 | 164,43 | 164,43 | 14 | 14 | 3 | - | - |
| | | т | | - | 32,89 | - | 3 | 100 | 0,69 | - |

## Разборка существующей дорожной одежды

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | E0127-101-3- | Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 12 см | 359,74 | 405,06 | 392,71 | 145715 | 141272 | 13693 | 0,07 | 25 |
| | | м2 | | 12,06 | 16,56 | 4338 | 5957 | 133 | 0,07 | 24 |
| 8 | E010333-A10-1 К=0,9 | Перевозка фрезированного материала автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км на склад | 72,45 | 68,94 | 68,94 | 4995 | 4995 | 999 | - | - |
| | | т | | - | 13,79 | - | 999 | 100 | 0,29 | 21 |

## Демонтаж ж/б звеньев круглых труб

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | E0101-164-2- | Разработка грунта 2 группы вручную | 28,07 | 218,93 | - | 6146 | - | 6945 | 1,54 | 43 |
| | | м3 | | 218,93 | - | 6146 | - | 113 | - | - |
| 10 | E0130-54-1 СНРК 8.02-05-20 02 | Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м | 7 | 4545 | 2961 | 31815 | 20727 | 17960 | 9,44 | 66 |
| | | м3 | | 1584 | 769,86 | 11088 | 5389 | 109 | 2,63 | 18 |
| 11 | C01031-A11-11 | Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках | 17,5 | 152,8 | - | 2674 | - | 64 | 0,64 | 11 |
| | | т | | 30,56 | - | 535 | - | 12 | - | - |
| 12 | E010333-A30-1 К=0,9 | Перевозка демонтированных ж/б труб автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км на свалку | 17,5 | 176,4 | 176,4 | 3087 | 3087 | 617 | - | - |
| | | т | | - | 35,28 | - | 617 | 100 | 0,74 | 13 |
| 13 | E0123-18-1 СНРК 8.02-05-20 02 | Демонтаж смотровых блоков с решетками | 3,6 | 4079,58 | 2225,58 | 14687 | 8012 | 11463 | 11,68 | 42 |
| | | м3 | | 1854 | 595,26 | 6674 | 2143 | 130 | 2,09 | 8 |
| 14 | C01031-A11-11 | Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках | 9 | 152,8 | - | 1375 | - | 33 | 0,64 | 6 |
| | | т | | 30,56 | - | 275 | - | 12 | - | - |
| 15 | C01031-A37-1 | Погрузка демонтированных решеток при автомобильных перевозках | 0,855 | 122,8 | - | 105 | - | 3 | 0,52 | - |
| | | т | | 24,56 | - | 21 | - | 12 | - | - |
| 16 | E010333-A30-1 К=0,9 | Перевозка демонтированных смотровых блоков и решеток автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км на свалку | 9,86 | 176,4 | 176,4 | 1738 | 1738 | 348 | - | - |
| | | т | | - | 35,28 | - | 348 | 100 | 0,74 | 7 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | 778762 | 310228 | | 3166 |
| | Тенге | 449115 | 41530 | | 637 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 778762 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 490644 | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 104 | - | - | - |
| Транспортные расходы - | Тенге | 24143 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 615446 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 308 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 92317 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 83652 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 1477860 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 4112 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 582961 | - | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | 1477860 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 4112 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 582961 | - | - |

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор ТОО «ИПК «ГеоТопПроект»

Авторский надзор ТОО «ГИС Инжиниринг»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **ТОО СУ «Гордорстрой №2»**

Договор №93-ГЗ от «11» октября 2010г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в **мкр.6-ой Градокомплекс (Ужет)**

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2010г.

Переустройство и вынос канализационных, водопроводных колодцев и септиков (срезка и наращивание бетона до проектной отметки)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 19,285 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 36 чел.-ч
Сметная заработная плата 6,442 тыс.тенге

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | 11 | | | |
| | | Внесены изменения стоимости материалов и изделий Выпуск 9 изменения и дополнения СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04А-2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0122-37-4 СНРК 8.02-05-2002 | -Демонтаж колонок водоразборных шт | 7 | 734,36 | 49,91 | 5141 | 349 | 6400 | 3,94 | | | | 28 | | | |
| | | | | 684,45 | 18,9 | 4791 | 132 | 130 | 0,09 | | | | 1 | | | |
| 2 | Е0106-1-1 | -Устройство бетона наращивания с повышением до проектной отметки бетон В20 (на 17 люках) м3 | 0,94 | 5910,37 | 66,01 | 5556 | 62 | 218 | 1,35 | | | | 1 | | | |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 184 | 23 | 105 | 0,12 | | | | - | | | |
| 3 | Е0106-1-1 к=0,8 | -Срезка бетона с понижением до проектной отметки (на 21 люке) м3 | 1,16 | 209,41 | 52,81 | 243 | 61 | 215 | 1,08 | | | | 1 | | | |
| | | | | 156,6 | 19,94 | 182 | 23 | 105 | 0,1 | | | | - | | | |
| 4 | С01031-А18-1 | --Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках т | 0,07 | 247,1 | - | 17 | - | - | 1,04 | | | | - | | | |
| | | | | 49,42 | - | 3 | - | - | - | | | | - | | | |
| 5 | С01031-А26-1 | --Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т | 1,62 | 27,1 | - | 44 | - | 1 | 0,11 | | | | - | | | |
| | | | | 5,42 | - | 9 | - | 12 | - | | | | - | | | |
| 6 | Е010333-А30-1 К=0,9 | -Перевозка демонтированных колонок и мусора строительного, расстояние перевозки 30 км на свалку т | 1,69 | 176,4 | 176,4 | 299 | 299 | 60 | - | | | | - | | | |
| | | | | - | 35,28 | - | 60 | 100 | 0,74 | | | | 1 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 11299 | 771 | | | | | | 30 | | | |
| | | | Тенге | | | 5169 | 239 | | | | | | 2 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 11299 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 123 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 5408 | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 5187 | - | - | - |
| Транспортные расходы - | Тенге | 61 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 6895 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 3 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 1034 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 1092 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 19285 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 36 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 6442 | - | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | 19285 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 36 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 6442 | - | - |

**ПРИНЯЛ:**

**Заказчик** ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

**Технический надзор** ТОО «ИПК «ГеоТопПроект»

**Авторский надзор** ТОО «ГИС Инжиниринг»

**СДАЛ:**

**Подрядчик** ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **ТОО СУ «Гордорстрой №2»**

Договор №93-ГЗ от «11» октября 2010г.

**Ф-2**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в **мкр.6-ой Градокомплекс (Ужет)**

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2010г.

Переустройство наружных сетей водопровода и канализации

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 289,588 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 25 чел.-ч
Сметная заработная плата 4,372 тыс.тенге

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих, строителей | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| Внесены изменения стоимости материалов и изделий Выпуск 9 изменения и дополнения СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04А-2004 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0122-37-3 | -Установка гидрантов пожарных шт | 5 | 18075,87 | 36,99 | 90379 | 185 | 1960 | 1,82 | | | 9 |
| | | | | 288 | 13,5 | 1440 | 67 | 130 | 0,07 | | | - |
| 2 | С131104-16 | -Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект | 5 | 17100 | - | 85500 | - | - | - | | | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | | Канализация хоз-бытовая | | | | | | | | | | |
| 3 | Е0122-41-1 | -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона м3 | 0,3 | 3315,37 | 1879,87 | 995 | 564 | 770 | 8,86 | | | 3 |
| | | | | 1435,5 | 538,43 | 431 | 162 | 130 | 2,06 | | | 1 |
| 4 | С143018-21 | -Плиты покрытий для сооружений водопровода, канализации м3 | 0,3 | 30300 | - | 9090 | - | - | - | | | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | | | - |
| 5 | Е0123-24-1 | -Установка люков шт | 7 | 282,27 | 35,42 | 1976 | 248 | 2027 | 1,31 | | | 9 |
| | | | | 209,25 | 13,5 | 1465 | 95 | 130 | 0,07 | | | - |
| 6 | С131104-13 | -Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99 комплект | 7 | 11500 | - | 80500 | - | - | - | | | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 268440 | 997 | | | | | 21 |
| | | | Тенге | | | 3335 | 324 | | | | | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 102440 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 88754 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 3659 | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 9353 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 4757 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 2 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 713 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 6432 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 113628 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 25 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 4372 | - | - |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 166000 | - | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 166000 | - | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 9960 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 175960 | - | - | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | 289588 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 25 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 4372 | - | - |

**ПРИНЯЛ:**

**Заказчик** ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

**Технический надзор** ТОО «ИПК «ГеоТопПроект»

**Авторский надзор** ТОО «ГИС Инжиниринг»

**СДАЛ:**

**Подрядчик** ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **ТОО СУ «Гордорстрой №2»**

Договор №93-ГЗ от «11» октября 2010г.

**Ф-2**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в **мкр.6-ой Градокомплекс (Ужет)**

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2010г.

Переустройство ВЛ 10 кВ, 0,4 кВ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 855,382 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 605 чел.-ч
Сметная заработная плата 106,742 тыс.тенге

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Демонтаж | | | | | | | | |
| 1 | Е0133-103-1-11 | Демонтаж одностоечных железобетонных опор | 5 | 1107,58 | 702,58 | 5538 | 3513 | 3161 | 2,45 | 12 |
| | СНРК 8.02-05-20 02 | опора | | 405 | 197,14 | 2025 | 986 | 105 | 0,82 | 4 |
| 2 | Е0133-103-2-02 | Демонтаж анкерной железобетонной опоры | 2 | 2380,61 | 1592,21 | 4761 | 3184 | 2579 | 4,78 | 10 |
| | СНРК 8.02-05-20 02 | опора | | 788,4 | 439,92 | 1577 | 880 | 105 | 1,83 | 4 |
| 3 | Е0133-109-2-02 | Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 | 0,42 | 12340,44 | 8515,44 | 5183 | 3576 | 2591 | 21,85 | 9 |
| | СНРК 8.02-05-20 02 | 1км | | 3825 | 2049,84 | 1607 | 861 | 105 | 7,57 | 3 |
| 4 | С01031-А11--11 | Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках | 12,98 | 152,8 | - | 1983 | - | 48 | 0,64 | 8 |
| | | т | | 30,56 | - | 397 | - | 12 | - | - |
| 5 | С01031-А37--1 | Погрузка демонтированных проводов при автомобильных перевозках | 0,252 | 122,8 | - | 31 | - | 1 | 0,52 | - |
| | | т | | 24,56 | - | 6 | - | 12 | - | - |
| 6 | Е010332-А30-1 К=0,9 | Перевозка демонтированных опор и проводов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км | 13,23 | 164,43 | 164,43 | 2175 | 2175 | 435 | - | - |
| | | т | | - | 32,89 | - | 435 | 100 | 0,69 | 9 |

Монтажные работы
==========
Переходная промежуточная опора ПП7
==========

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | E0133-103-1-Установка промежуточных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 4 | 1534,11 | 878,23 | 6136 | 3513 | 3161 | 3,06 | 12 |
| | опора | | 506,25 | 246,42 | 2025 | 986 | 105 | 1,03 | 4 |
| 8 | C143019-91 -Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 | 4 | 16400 | - | 65600 | - | - | - | - |
| | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | C12041-7 -Проводник заземляющий (ЗП6) | 0,0355 | 85500 | - | 3037 | - | - | - | - |
| | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | СПрайс-лист-Зажим ПС-1 | 4 | 91,37 | - | 365 | - | - | - | - |
| | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ТОО"Инвестор М» от 01.01.2009г. | | | | | | | | |
| 11 | СПрайс-лист-Траверса ТН18 | 4 | 2118,34 | - | 8473 | - | - | - | - |
| | ТОО"ТД Казтрансформатор" от 01.01.2009г. шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | СПредложение-Зажим поддерживающий ПН-1 | 4 | 852,71 | - | 3411 | - | - | - | - |
| | ТОО"IEC" шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | СПредложение-Зажим натяжной НР25-95 | 16 | 852,71 | - | 13643 | - | - | - | - |
| | ТОО"IEC" шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | СПредложение-Зажим ответвления фазы ОК1-2 | 32 | 852,71 | - | 27287 | - | - | - | - |
| | ТОО"IEC" шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | СПредложение-Зажим ответвительный ОНЗ-2 | 20 | 852,71 | - | 17054 | - | - | - | - |
| | ТОО"IEC" шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | СПрайс-лист-Хомут Х12 | 8 | 758,43 | - | 6067 | - | - | - | - |
| | ТОО"ТД Казтрансформатор" От 01.01.2009г. шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | СПредложение-Лента бандажная SOT-46 | 32 | 162,94 | - | 5214 | - | - | - | - |
| | ТОО"IEC" м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Ц0108-471-4-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм | 4 | 330,1 | 24,1 | 1320 | 96 | 450 | 0,7 | 3 |
| | шт | | 116 | 2,5 | 464 | 10 | 95 | 0,01 | - |
| 19 | C12041-9 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм | 0,0316 | 83500 | - | 2635 | - | - | - | - |
| | т | | - | - | - | - | - | - | - |

Одноцепная переходная ответвительная анкерная ж/б опора ПОА 7
==========

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | E0133-103-2-Установка переходной угловой анкерной железобетонной опоры ПОА 7 | 3 | 3155,76 | 1990,26 | 9467 | 5971 | 4837 | 5,98 | 18 |
| | Опора | | 985,5 | 549,9 | 2957 | 1650 | 105 | 2,29 | 7 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | С143019-91 -Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 | шт | 6 | 16400 | - | 98400 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Е0133-107-5-Установка плит П-4 | шт | 6 | 502,85 | 325,1 | 3017 | 1951 | 1681 | 1,01 | 6 |
| | | | | 177,75 | 89,01 | 1067 | 534 | 105 | 0,33 | 2 |
| 23 | С143014-3 -Плиты П-4 | м3 | 0,264 | 20800 | - | 5491 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | С12041-7 -Проводник заземляющий (ЗП6) | т | 0,0066 | 85500 | - | 564 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | СПрайс-лист-Зажим ПС-1 | шт | 6 | 91,37 | - | 548 | - | - | - | - |
| | ТОО"Инвестор М" от 01.01.2009г. | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | СПрайс-лист-Кронштейн У1 ТОО"ТД Казтрансформатор" от 01.01.2009г. | шт | 3 | 3383,22 | - | 10150 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | СПрайс-лист-Стяжка Г1 ТОО"ТД Казтрансформатор" от 01.01.2009г. | шт | 6 | 2227,49 | - | 13365 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | СПрайс-лист-Траверса ТН18 ТОО"ТД Казтрансформатор" от 01.01.2009г. | шт | 1 | 2118,34 | - | 2118 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | СПрайс-лист-Траверса ТН19 ТОО"ТД Казтрансформатор" от 01.01.2009г. | шт | 1 | 1859,54 | - | 1860 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | СПредложение-Зажим поддерживающий ПН-1 ТОО"IEC" | шт | 2 | 852,71 | - | 1705 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | СПредложение-Зажим натяжной НР25-95 ТОО"IEC" | шт | 2 | 852,71 | - | 1705 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | СПредложение-Зажим ответвления фазы ОК1-2 ТОО"IEC" | шт | 16 | 852,71 | - | 13643 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | СПредложение-Зажим ответвительный ОНЗ-2 ТОО"IEC" | шт | 10 | 852,71 | - | 8527 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | СПрайс-лист-Хомут Х12 ТОО"ТД Казтрансформатор" От 01.01.2009г. | шт | 6 | 758,43 | - | 4551 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | СПредложение-Лента бандажная SOT-46 ТОО"IEC" | м | 24 | 162,94 | - | 3911 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Ц0108-471-4-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм | шт | 3 | 330,1 | 24,1 | 990 | 72 | 338 | 0,7 | 2 |
| | | | | 116 | 2,5 | 348 | 7 | 95 | 0,01 | - |
| 37 | С12041-9 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм | т | 0,0158 | 83500 | - | 1318 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Ц0108-394-3-Монтаж СИП 4х70 мм2 | м | 200 | 194,7 | 85,46 | 38940 | 17092 | 18706 | 0,44 | 88 |
| | | | | 72,49 | 25,96 | 14498 | 5192 | 95 | 0,15 | 30 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Ц0108-394-3-Монтаж СИП 4х50 мм2 | 170 | 194,7 | 85,46 | 33099 | 14528 | 15900 | 0,44 | 75 |
| | м | | 72,49 | 25,96 | 12323 | 4413 | 95 | 0,15 | 26 |
| 40 | Ц0108-394-2-Монтаж СИП 2х16 мм2 | 500 | 156,16 | 63,25 | 78080 | 31625 | 35843 | 0,34 | 171 |
| | м | | 56,21 | 19,25 | 28105 | 9625 | 95 | 0,11 | 56 |
| 41 | СПредложение-Провод СИП 4х70 мм2 | 200 | 271,56 | - | 54313 | - | - | - | - |
| | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ТОО"IEC" | | | | | | | | |
| 42 | СПредложение-Провод СИП 4х50 мм2 | 170 | 271,56 | - | 46166 | - | - | - | - |
| | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ТОО"IEC" | | | | | | | | |
| 43 | СПредложение-Провод СИП 2х16 мм2 | 500 | 195,53 | - | 97763 | - | - | - | - |
| | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ТОО"IEC" | | | | | | | | |
| 44 | Е0133-110-3-Подвеска тросов диам.8мм | 0,03 | 14683,52 | 7474,52 | 441 | 224 | 278 | 36,1 | 1 |
| | 1км | | 6390 | 2435,63 | 192 | 73 | 105 | 8,51 | - |
| 45 | С11011-198 -Трос стальной, d-8 мм | 3 | 756 | - | 2268 | - | - | - | - |
| | 10м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | С11011-58 -МЕТИЗЫ | 0,03 | 154700 | - | 4641 | - | - | - | - |
| | т | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | 716956 | 87521 | | 415 |
| | Тенге | 67589 | 25652 | | 145 |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | 205551 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 33302 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 77718 | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 47498 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 74106 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 37 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 11116 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 16779 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | 296436 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 501 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 88834 | - | - |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 217063 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 1139 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 15522 | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 14463 | - | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 169491 | - | - | - |
| Транспортные расходы - | Тенге | 2014 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 15902 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 8 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 2385 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 13978 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 246943 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 104 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 17908 | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость прочих работ - | Тенге | 294343 | - | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 17661 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость прочих работ - | Тенге | 312003 | - | - | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | 855382 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 605 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 106742 | - | - |

**ПРИНЯЛ:**

**Заказчик** ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

**Технический надзор** ТОО «ИПК «ГеоТопПроект»

**Авторский надзор** ТОО «ГИС Инжиниринг»

**СДАЛ:**

**Подрядчик** ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **ТОО СУ «Гордорстрой №2»**

Договор №93-ГЗ от «11» октября 2010г.

**Ф-2**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в **мкр.6-ой Градокомплекс (Ужет)**

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2010г.

Земляные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 16244,44 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 43732 чел.-ч
Сметная заработная плата 3467,231 тыс.тенге

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | E0101-24-6 | -Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м<br>м3 | 1340 | 6,01 | 6,01 | 8049 | 8049 | 2709 | - | - |
| | | | | - | 2,08 | - | 2792 | 97 | 0,01 | 9 |
| 2 | E0101-24-14<br>К=2 | -Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (+до 30м)<br>м3 | 1340 | 9,51 | 9,51 | 12741 | 12741 | 4288 | - | - |
| | | | | - | 3,3 | - | 4420 | 97 | 0,01 | 14 |
| 3 | E0101-17-8 | -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3<br>м3 | 1340 | 32,23 | 30,77 | 43192 | 41232 | 12693 | 0,01 | 13 |
| | | | | 1,42 | 8,34 | 1903 | 11182 | 97 | 0,03 | 38 |
| 4 | E010333-A2-1<br>К=0,9 | --Вывоз грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 2 км<br>т | 1876 | 23,4 | 23,4 | 43898 | 43898 | 8780 | - | - |
| | | | | - | 4,68 | - | 8780 | 100 | 0,1 | 184 |
| 5 | E0101-35-2 | -Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м<br>м3 | 1414 | 12,61 | 12,61 | 17834 | 17834 | 6002 | - | - |
| | | | | - | 4,38 | - | 6187 | 97 | 0,01 | 20 |
| 6 | E0101-17-2 | -Погрузка природной песчано-гравийной смеси на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3<br>м3 | 1414 | 29,61 | 28,58 | 41865 | 40405 | 14474 | 0,01 | 10 |
| | | | | 0,99 | 9,56 | 1400 | 13521 | 97 | 0,04 | 49 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | E010333-A30-1 К=0,9 | Перевозка гравийного грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км | т | 2262,4 | 176,4 | 176,4 | 399087 | 399087 | 79817 | - | - |
| | | | | | - | 35,28 | - | 79817 | 100 | 0,74 | 1676 |
| 8 | E0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 1414 | 3,77 | 3,24 | 5326 | 4587 | 2195 | - | 5 |
| | | | | | 0,48 | 1,12 | 679 | 1584 | 97 | - | 5 |
| 9 | E0101-130-1 | Уплотнение грунта (прикатка) прицепными катками на пневмоколесном ходу, 16 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 | 1414 | 16,15 | 16,15 | 22830 | 22830 | 7148 | - | - |
| | | | | | - | 5,21 | - | 7369 | 97 | 0,02 | 22 |
| 10 | E0101-130-7 К=3 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 16 т, при толщине слоя 25 см (+до 4 проходов) | м3 | 1414 | 10,6 | 10,6 | 14989 | 14989 | 3438 | - | - |
| | | | | | - | 2,51 | - | 3544 | 97 | - | 6 |
| 11 | E0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м3 | 1414 | 14,12 | 12 | 19962 | 16964 | 5987 | 0,01 | 17 |
| | | | | | 1,62 | 2,75 | 2291 | 3881 | 97 | 0,01 | 17 |
| 12 | E0101-36-2 | Устройство кюветов в выемках 2 группы грунтов | м3 | 77,76 | 171,89 | 111,14 | 13366 | 8642 | 7909 | 0,39 | 30 |
| | | | | | 60,75 | 44,1 | 4724 | 3429 | 97 | 0,2 | 16 |
| 13 | E010333-A30-1 К=0,9 | Вывоз грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км | т | 133,75 | 176,4 | 176,4 | 23593 | 23593 | 4719 | - | - |
| | | | | | - | 35,28 | - | 4719 | 100 | 0,74 | 99 |
| 14 | E0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 77,76 | 3,77 | 3,24 | 293 | 252 | 121 | - | - |
| | | | | | 0,48 | 1,12 | 37 | 87 | 97 | - | - |
| 15 | E0101-25-3 | Устройство выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м (в насыпь) | м3 | 1117,08 | 12,31 | 12,31 | 13750 | 13750 | 3647 | - | - |
| | | | | | - | 3,37 | - | 3760 | 97 | 0,01 | 12 |
| 16 | E0101-25-11 К=4 | Устройство выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (+до 50м) | м3 | 1117,08 | 38,94 | 38,94 | 43500 | 43500 | 11539 | - | - |
| | | | | | - | 10,65 | - | 11896 | 97 | 0,03 | 39 |
| 17 | E0101-25-2 | Разработка грунта в выемках бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м | м3 | 24582,77 | 11,19 | 11,19 | 275081 | 275081 | 72967 | - | - |
| | | | | | - | 3,06 | - | 75223 | 97 | 0,01 | 246 |
| 18 | E0101-25-10 К=2 | Разработка выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (+до 30м) | м3 | 24582,77 | 18,8 | 18,8 | 462136 | 462136 | 122584 | - | - |
| | | | | | - | 5,14 | - | 126375 | 97 | 0,02 | 413 |
| 19 | E0101-17-2 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | м3 | 24582,77 | 29,61 | 28,58 | 727842 | 702453 | 251627 | 0,01 | 170 |
| | | | | | 0,99 | 9,56 | 24337 | 235073 | 97 | 0,04 | 860 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | E0101-20-2 | -Работа на отвале 2-3 группы грунтов<br>м3 | 24582,77 | 3,77<br>0,48 | 3,24<br>1,12 | 92599<br>11800 | 79747<br>27533 | 38152<br>97 | -<br>- | 82<br>91 |
| 21 | E010333-A30-1<br>К=0,9 | -Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км в насыпь<br>т | 42282,36 | 176,4<br>- | 176,4<br>35,28 | 7458609<br>- | 7458609<br>1491722 | 1491722<br>100 | -<br>0,74 | -<br>31326 |
| 22 | E0101-38-2 | -Срезка недобора грунта 2 группы в выемках<br>м3 | 2780,81 | 123,98<br>72,23 | 51,24<br>13,74 | 344778<br>200858 | 142502<br>38205 | 231891<br>97 | 0,48<br>0,05 | 1338<br>131 |
| 23 | E010333-A30-1<br>К=0,9 | -Вывоз грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км<br>т | 4782,99 | 176,4<br>- | 176,4<br>35,28 | 843720<br>- | 843720<br>168744 | 168744<br>100 | -<br>0,74 | -<br>3544 |
| 24 | E0101-20-2 | -Работа на отвале 2-3 группы грунтов<br>м3 | 2780,81 | 3,77<br>0,48 | 3,24<br>1,12 | 10475<br>1335 | 9021<br>3115 | 4316<br>97 | -<br>- | 9<br>10 |
| 25 | E0101-150-1- | Рыхление грунтов в основании насыпи и дно корыта бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м<br>м3 | 15779,5 | 2,12<br>- | 2,12<br>0,62 | 33436<br>- | 33436<br>9754 | 9461<br>97 | -<br>- | -<br>32 |
| 26 | E0101-145-3- | Планировка дна корыта из грунтов 3 группы механизированным способом<br>м2 | 11361,44 | 1,82<br>- | 1,82<br>0,41 | 20661<br>- | 20661<br>4624 | 4486<br>97 | -<br>- | -<br>15 |
| 27 | E0101-145-1-3 | Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом<br>м2 | 2841 | 10,78<br>5,2 | 5,58<br>0,91 | 30624<br>14773 | 15851<br>2597 | 16849<br>97 | 0,04<br>- | 101<br>9 |
| 28 | E0101-130-1- | Уплотнение грунта (прикатка) прицепными катками на пневмоколесном ходу, 16 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см<br>м3 | 15779,5 | 16,15<br>- | 16,15<br>5,21 | 254776<br>- | 254776<br>82231 | 79764<br>97 | -<br>0,02 | -<br>247 |
| 29 | E0101-130-7-<br>К=3 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 16 т, при толщине слоя 25 см (+до 4 проходов)<br>м3 | 15779,5 | 10,6<br>- | 10,6<br>2,51 | 167266<br>- | 167266<br>39548 | 38361<br>97 | -<br>- | -<br>65 |
| 30 | E0101-135-1- | Полив водой уплотняемого грунта насыпей<br>м3 | 15779,5 | 14,12<br>1,62 | 12<br>2,75 | 222767<br>25563 | 189314<br>43315 | 66811<br>97 | 0,01<br>0,01 | 193<br>193 |
| 31 | E0101-130-1- | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см<br>м3 | 17794,25 | 14,01<br>- | 14,01<br>4,8 | 249219<br>- | 249219<br>85324 | 82764<br>97 | -<br>0,02 | -<br>279 |
| 32 | E0101-130-7-<br>К=7 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (+до 8 проходов)<br>м3 | 17794,25 | 9,75<br>- | 9,75<br>2,93 | 173514<br>- | 173514<br>52218 | 50651<br>97 | -<br>0,01 | -<br>171 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 Е0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 17794,25 | 14,12 | 12 | 251210 | 213486 | 75342 | 0,01 | 217 |
| м3 | | 1,62 | 2,75 | 28827 | 48845 | 97 | 0,01 | 217 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 12342990 | 12003148 | | | 2184 |
| | Тенге | | | 318525 | 2701413 | | | 40057 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 12342990 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | | | 1418 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 3019938 | - | | - |
| Местные материалы - | Тенге | | | 19899 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | | | 2981953 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1491 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 447293 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 919497 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 16244440 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 43732 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 3467231 | - | | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 16244440 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 43732 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 3467231 | - | | - |

**ПРИНЯЛ:**

**Заказчик** ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

**Технический надзор** ТОО «ИПК «ГеоТопПроект»

**Авторский надзор** ТОО «ГИС Инжиниринг»

**СДАЛ:**

**Подрядчик** ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **ТОО СУ «Гордорстрой №2»**

Договор №93-ГЗ от «11» октября 2010г.

**Ф-2**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в **мкр.6-ой Градокомплекс (Ужет)**

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2010г.

Дорожная одежда

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 79726,975 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 14483 чел.-ч
Сметная заработная плата 3109,004 тыс.тенге

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Внесены изменения стоимости материалов и изделий Выпуск 9 изменения и дополнения СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04А-2004 | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0127-21-1 | -Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2 | 64683 | 118,16 | 17,83 | 7642785 | 1152978 | 987391 | 0,04 | 2691 |
| | | | | 6,41 | 5,07 | 414618 | 327781 | 133 | 0,02 | 1182 |
| 2 | Е0127-21-1 К=5 т.ч. п1.37 | -Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя (+ до толщины 17 см) м2 | 64683 | 39,06 | - | 2526518 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Е0127-22-2 | -Устройство верхнего слоя оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночной смеси м2 | 56666 | 268,02 | 34,06 | 15187452 | 1929874 | 1216307 | 0,03 | 1870 |
| | | | | 5 | 11,14 | 283330 | 631186 | 133 | 0,04 | 2225 |
| 4 | Е0127-66-6 | -Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л т | 35,17 | 5930,77 | 4677,52 | 208607 | 164525 | 129992 | 7,13 | 251 |
| | | | | 1253,25 | 1525,5 | 44081 | 53657 | 133 | 6,78 | 238 |
| 5 | Е0127-72-1 | -Розлив вяжущих материалов т | 35,17 | 40097,59 | 339,59 | 1410377 | 11945 | 6593 | 0,58 | 20 |
| | | | | - | 140,94 | - | 4957 | 133 | 0,58 | 20 |
| 6 | Е0127-53-1 | -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2 | 50248 | 478,54 | 15,35 | 24045752 | 771380 | 735128 | 0,03 | 1688 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 298473 | 254255 | 133 | 0,02 | 887 |
| 7 | Е0127-54-1 К=6 к объему | -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщины 7 см) м2 | 301488 | 56,89 | - | 17151652 | - | 4010 | - | 27 |
| | | | | 0,01 | - | 3015 | - | 133 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е0127-34-2 | -Установка бортовых песчаных камней | 1499 | 448,94 | 6,63 | 67296 | 9939 | 220175 | 0,7 | 1046 |
| | | м | | 108,68 | 1,76 | 162911 | 2633 | 133 | 0,01 | 9 |
| 9 | С143003-9 | -Камни песчанные бортовые марки БР 100.33.15 | 75,85 | 26700 | - | 2025179 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Е0101-166-2 | -Засыпка пазух гравийно-песчаной смесью с уплотнением | 80,5 | 134,1 | - | 10795 | - | 12198 | 0,97 | 78 |
| | | м3 | | 134,1 | - | 10795 | - | 113 | - | - |
| 11 | С143008-104 | -Смеси песчано-гравийные природные | 88,55 | 630 | - | 55787 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Е0127-14-2 | -Устройство присыпных обочин из грунта | 786,1 | 95,48 | 73,75 | 75060 | 57978 | 34553 | 0,14 | 113 |
| | | м3 | | 21,38 | 11,67 | 16807 | 9173 | 133 | 0,04 | 32 |
| 13 | Е0127-63-11 | -Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 10 см | 7315 | 103,32 | 20,37 | 755754 | 149011 | 99102 | 0,03 | 232 |
| | | м2 | | 4,79 | 5,4 | 35039 | 39474 | 133 | 0,02 | 149 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | 71768678 | 4247631 | | 8017 |
| | Тенге | 1269069 | 1323118 | | 4743 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 71768678 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 1591779 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 2592187 | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 64660198 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 3445450 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 1723 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 516817 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 4512848 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 79726975 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 14483 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 3109004 | - | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | 79726975 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 14483 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 3109004 | - | - |

**ПРИНЯЛ:**

**Заказчик** ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

_____

**Технический надзор** ТОО «ИПК «ГеоТопПроект»

_____

**Авторский надзор** ТОО «ГИС Инжиниринг»

_____

**СДАЛ:**

**Подрядчик** ТОО СУ «Гордорстрой №2»

_____

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **ТОО СУ «Гордорстрой №2»**

Договор №93-ГЗ от «11» октября 2010г.

**Ф-2**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в **мкр.6-ой Градокомплекс (Ужет)**

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2010г.

Устройство тротуаров

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1681,89 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1185 чел.-ч
Сметная заработная плата 206,289 тыс.тенге

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | | Внесены изменения стоимости материалов и изделий Выпуск 9 изменения и дополнения СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04А-2004 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-145-5 | Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом м2 | 909 | 19,4 | - | 17635 | - | 17106 | 0,12 | 112 | | | | |
| | | | | 19,4 | - | 17635 | - | 97 | - | - | | | | |
| 2 | Е0101-136-1 | Уплотнение грунта оснований м2 | 909 | 4,31 | 4,31 | 3921 | 3921 | 1606 | - | - | | | | |
| | | | | - | 1,82 | - | 1655 | 97 | 0,01 | 6 | | | | |
| 3 | Е0127-56-1 | Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси, толщиной 12 см м2 | 909 | 160,27 | 12,52 | 145685 | 11380 | 51287 | 0,24 | 221 | | | | |
| | | | | 38,03 | 4,39 | 34569 | 3992 | 133 | 0,02 | 16 | | | | |
| 4 | Е0127-56-2 К=2 | На каждый 1 см изменения толщины исключать (до толщины 10 см) м2 | 909 | -20,56 | - | -18689 | - | -2007 | -0,01 | -10 | | | | |
| | | | | -1,66 | - | -1509 | - | 133 | - | - | | | | |
| 5 | Е0127-55-4 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (4 см) м2 | 909 | 473,69 | 4,31 | 430582 | 3921 | 21436 | 0,09 | 81 | | | | |
| | | | | 15,91 | 1,82 | 14462 | 1655 | 133 | 0,01 | 6 | | | | |
| 6 | Е0127-34-2 | Установка поребрика БР 100.20.8 м | 909 | 435,96 | 6,63 | 396288 | 6027 | 133515 | 0,7 | 634 | | | | |
| | | | | 108,68 | 1,76 | 98790 | 1597 | 133 | 0,01 | 6 | | | | |
| 7 | С143003-9 | Блоки поребрика БР100.20.8 м3 | 14,54 | 26700 | - | 388325 | - | - | - | - | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 1363746 | 25249 | | | 1039 | | | | |
| | | | Тенге | | | 163947 | 8900 | | | 35 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 1363746 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 120515 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 172847 | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 1054035 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 222943 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 111 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 33441 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 95201 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 1681890 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 1185 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 206289 | - | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | 1681890 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 1185 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 206289 | - | - |

**ПРИНЯЛ:** **СДАЛ:**

**Заказчик** ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

**Подрядчик** ТОО СУ «Гордорстрой №2»

**Технический надзор** ТОО «ИПК «ГеоТопПроект»

**Авторский надзор** ТОО «ГИС Инжиниринг»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **ТОО СУ «Гордорстрой №2»**

Договор №93-ГЗ от «11» октября 2010г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в **мкр.6-ой Градокомплекс (Ужет)**

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2010г.

Устройство круглых ж/б водопропускных труб диам.0,5м

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1183,068 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 523 чел.-ч
Сметная заработная плата 94,097 тыс.тенге

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |

Внесены изменения стоимости материалов и изделий Выпуск 9 изменения и дополнения СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04А-2004

Устройство основания труб

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0101-164-2- | Разработка грунта 2 группы вручную | 49 | 218,93 | - | 10728 | - | 12122 | 1,54 | 75 |
| | | м3 | | 218,93 | - | 10728 | - | 113 | - | - |
| 2 | Е0130-3-1 | -Устройство щебеночных подушек | 8,75 | 2031,07 | 38,67 | 17772 | 338 | 3097 | 1,99 | 17 |
| | | м3 | | 310,5 | 14,24 | 2717 | 125 | 109 | 0,07 | 1 |
| 3 | Е0130-7-1 | -Устройство монолитных фундаментов | 14 | 7066,64 | 532,08 | 98933 | 7449 | 8639 | 2,55 | 36 |
| | | м3 | | 434,25 | 131,85 | 6080 | 1846 | 109 | 0,43 | 6 |
| 4 | Е0101-166-2- | Обратная засыпка котлована грунтом 2 группы вручную | 21 | 134,1 | - | 2816 | - | 3182 | 0,97 | 20 |
| | | м3 | | 134,1 | - | 2816 | - | 113 | - | - |

Устройство тела трубы

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е0130-54-1 | -Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб диам. 0,5 м | 6,65 | 6589,26 | 3701,25 | 43819 | 24613 | 21327 | 11,8 | 78 |
| | | м3 | | 1980 | 962,33 | 13167 | 6399 | 109 | 3,29 | 22 |
| 6 | СПрайс-лист- | Звенья круглых труб д 0,5, длина звена 1м | 35 | 10881,69 | - | 380859 | - | - | - | - |
| | ТОО"АЗМК" от 16.02.2009г. | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Е0130-78-3 | -Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | 75,95 | 321,4 | 13,7 | 24409 | 1040 | 8930 | 0,61 | 46 |
| | | м2 | | 102,83 | 5,04 | 7810 | 383 | 109 | 0,02 | 2 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е0130-78-2 | -Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной стыков | 21,35 | 1088,46 | 20,67 | 23239 | 441 | 3842 | 0,91 | 19 |
| | | м2 | | 157,5 | 7,61 | 3363 | 162 | 109 | 0,31 | 7 |
| | | Устройство смотрового блока | | | | | | | | |
| 9 | Е0130-54-1 | -Монтаж смотровых блоков | 3,7 | 6589,26 | 3701,25 | 24380 | 13695 | 11866 | 11,8 | 44 |
| | | м3 | | 1980 | 962,33 | 7326 | 3561 | 109 | 3,29 | 12 |
| 10 | СПрайс лист ТОО "АЗМК" от 16.02.2009г. | -Стоимость смотрового блока | 10 | 14817,19 | - | 148172 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Гидроизоляция стыков смотровых блоков | | | | | | | | |
| 11 | Е0111-2-9 | -Монолитный бетон В10,5 | 0,4 | 6327,08 | - | 2531 | - | 279 | 3,66 | 1 |
| | | м3 | | 567 | - | 227 | - | 123 | - | - |
| 12 | С143002-27 | -Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:2 | 0,02 | 8510 | - | 170 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Е0123-24-1 | -Установка чугунных решеток с обечайками | 10 | 282,27 | 35,42 | 2823 | 354 | 2896 | 1,31 | 13 |
| | | шт | | 209,25 | 13,5 | 2093 | 135 | 130 | 0,07 | 1 |
| 14 | С131104-20 | -Дождеприемник малый, тип Д /А15/, ГОСТ 3634-99 | 10 | 12400 | - | 124000 | - | - | - | - |
| | | комплект | | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Е0111-2-9 | -Монолитный бетон подливки под решетки В20 | 0,3 | 6327,08 | - | 1898 | - | 209 | 3,66 | 1 |
| | | м3 | | 567 | - | 170 | - | 123 | - | - |
| | | Устройство монолитных оголовков | | | | | | | | |
| 16 | Е0101-164-2 | -Разработка грунта 2 группы вручную | 13,3 | 218,93 | - | 2912 | - | 3290 | 1,54 | 20 |
| | | м3 | | 218,93 | - | 2912 | - | 113 | - | - |
| 17 | Е0130-7-1 | -Устройство монолитных оголовков, бетон М200 | 4 | 7066,64 | 532,08 | 28267 | 2128 | 2468 | 2,55 | 10 |
| | | м3 | | 434,25 | 131,85 | 1737 | 527 | 109 | 0,43 | 2 |
| 18 | Е0130-8-1 | -Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах | 0,1335 | 8299,96 | - | 1108 | - | 1172 | 48,4 | 6 |
| | | т | | 8055 | - | 1075 | - | 109 | - | - |
| 19 | С12041-54 | -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,1335 | 62000 | - | 8277 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Е0130-78-3 К=0,5 | -Обработка битумом засыпаемых поверхности 1 раз | 17,5 | 160,7 | 6,85 | 2812 | 120 | 1029 | 0,3 | 5 |
| | | м2 | | 51,42 | 2,52 | 900 | 44 | 109 | 0,01 | - |
| 21 | Е0101-166-1 | -Засыпка пазух щебнем с уплотнением | 36 | 122,18 | - | 4398 | - | 4970 | 0,89 | 32 |
| | | м3 | | 122,18 | - | 4398 | - | 113 | - | - |
| 22 | С143008-24 | -Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-800 фракции 5-20 мм | 48,96 | 1480 | - | 72461 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | Тенге | | | 1026782 | 50180 | | | 426 |
| | | | Тенге | | | 67517 | 13182 | | | 52 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 902782 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 53221 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 80699 | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 537308 | - | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 194557 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 89320 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 45 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 13398 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 59526 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 1051628 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 523 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 94097 | - | - |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 124000 | - | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 124000 | - | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 7440 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 131440 | - | - | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | 1183068 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 523 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 94097 | - | - |

**ПРИНЯЛ:**

**Заказчик** ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

**СДАЛ:**

**Подрядчик** ТОО СУ «Гордорстрой №2»

**Технический надзор** ТОО «ИПК «ГеоТопПроект»

**Авторский надзор** ТОО «ГИС Инжиниринг»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **ТОО СУ «Гордорстрой №2»**

Договор №93-ГЗ от «11» октября 2010г.

**Ф-2**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в **мкр.6-ой Градокомплекс (Ужет)**

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2010г.

Обустройство дороги

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1175,701 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 507 чел.-ч
Сметная заработная плата 83,08 тыс.тенге

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |

Внесены изменения стоимости материалов и изделий Выпуск 9 изменения и дополнения СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04А-2004

Установка дорожных знаков

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0101-165-2 | -Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 2 группы | 11,7 | 402,75 | - | 4712 | - | 5325 | 2,8 | 33 | | |
| | | | | 402,75 | - | 4712 | - | 113 | - | - | | |
| | | м3 | | | | | | | | | | |
| 2 | Е0151-6-1 | -Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 11,5 | 112,5 | - | 1294 | - | 1129 | 0,83 | 10 | | |
| | | | | 112,5 | - | 1294 | - | 87,3 | - | - | | |
| | | м3 | | | | | | | | | | |
| 3 | Е010333-А30-2 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км | 20,13 | 201,69 | 201,69 | 4059 | 4059 | 812 | - | - | | |
| | | | | - | 40,34 | - | 812 | 100 | 0,85 | 17 | | |
| | | т | | | | | | | | | | |
| 4 | Е0106-1-1 | -Устройство бетонной подготовки под дор стойки | 11,5 | 5787,97 | 66,01 | 66562 | 759 | 2665 | 1,35 | 16 | | |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 2251 | 287 | 105 | 0,12 | 1 | | |
| | | м3 | | | | | | | | | | |
| 5 | Е0127-83-1 | -Установка дорожных знаков на металлических стойках | 101 | 601,67 | - | 60769 | - | 68005 | 3,2 | 323 | | |
| | | | | 506,25 | - | 51131 | - | 133 | 0,11 | 11 | | |
| | | шт | | | | | | | | | | |
| 6 | Е0127-84-1 | -При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83 | 54 | 119,03 | - | 6428 | - | 8549 | 0,69 | 37 | | |
| | | | | 119,03 | - | 6428 | - | 133 | - | - | | |
| | | шт | | | | | | | | | | |
| 7 | СПрайс-ласт-ТОО"Завод дор.знаков" от 01.01.2009г. | -Щиты квадратной формы В700 | 26 | 3315,06 | - | 86192 | - | - | - | - | | |
| | | шт | | | | | | | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | СПрайс-ласт-Щиты треугольной формы формы А900 | 72 | 2609,77 | - | 187904 | - | - | - | - |
| | ТОО"Завод дор.знаков" от 25.05.2008г. | шт | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | СПрайс-ласт-Щиты круглой формы D700 | 1 | 3229,62 | - | 3230 | - | - | - | - |
| | ТОО"Завод дор.знаков" от 01.01.2009г. | шт | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | СПрайс-ласт-Щиты прямоугольной формы разм.500х2250 | 14 | 12875,25 | - | 180254 | - | - | - | - |
| | ТОО"Завод дор.знаков" от 01.01.2009г. | шт | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | СПрайс-ласт-Стойки СКМ 1.20 для КМЗ-9 | 28 | 1159,68 | - | 32471 | - | - | - | - |
| | ТОО"Завод дор.знаков" от 01.01.2009г. | шт | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | СПрайс-ласт-Стойки СКМ 2.30 | 1 | 1846,2 | - | 1846 | - | - | - | - |
| | ТОО"Завод дор.знаков" от 01.01.2009г. | шт | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | СПрайс-ласт-Стойки СКМ 3.40 | 86 | 2993,04 | - | 257401 | - | - | - | - |
| | ТОО"Завод дор.знаков" от 01.01.2009г. | шт | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | С12021-245 -Стоимость креплений КМЗ-2-2(68шт),КМЗ-3-2(2шт),КМЗ-4-2(10шт),КМЗ-4/4-2(8шт),КМЗ-6-2(4шт),КМЗ-9-2(14шт) с окраской за 2раза | 0,541 | 209157 | - | 113154 | - | - | - | - |
| | | т | - | - | - | - | - | - | - |
| | Нанесение линий дорожной разметки краской дорожной двухкомпонентной | | | | | | | | |
| 15 | ЕВНп8стр5 -Нанесение дорожной разметки 1.14.1 | 22 | 168,51 | 81,43 | 3707 | 1792 | 3541 | 0,52 | 11 |
| | пистолетом-распылителем (4м) | шт | 87,08 | 33,93 | 1916 | 746 | 133 | 0,13 | 3 |
| 16 | С11011-1073-Краска двухкомпонентная для дорожных работ | 0,0292 | 305730,84 | - | 8927 | - | - | - | - |
| | | т | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | С11011-712 -Растворители N 646 | 0,0021 | 104500 | - | 219 | - | - | - | - |
| | | т | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 1019128 | 6610 | | | 430 |
| | | Тенге | | | 67732 | 1845 | | | 32 |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1019128 | - | - | | - |
| | Материалы - | Тенге | | | 11137 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 69577 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 871598 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | Тенге | | | 62052 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 90025 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 45 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 13504 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 66549 | - | - | | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 1175701 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 507 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 83080 | - | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | 1175701 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 507 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 83080 | - | - |

**ПРИНЯЛ:**

**Заказчик** ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

**Технический надзор** ТОО «ИПК «ГеоТопПроект»

**Авторский надзор** ТОО «ГИС Инжиниринг»

**СДАЛ:**

**Подрядчик** ТОО СУ «Гордорстрой №2»