**Заказчик:**
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Житикаринского района"

**Подрядчик: ТОО " Темп-2" ПКФ**

**Договор №44 от 04.04.2011г.**

**Наименование строительства:** Реконструкция улиц микрорайона Желтоксан в границах от улицы Жибек-Жолы и до въезда в СО" Строитель( въезд в микрорайон) и 3-х улиц микрорайона Желтоксан , города Житикара

**Наименование объекта: Проезжая часть ( Смета №2-3)**

## АКТ №2 от 23. 05. 2012г.
## приемки выполненных работ за май 2012г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю- | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Въезд в микрорайон | | | | | | | | |
| 1 | Е0127-23-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2 | 166,45 | 56,53 | 27,83 | 9409 | 4632 | 3204 | 0,03 | 5 |
| | | | | 5,00 | 9,47 | 832 | 1577 | 133 | 0,03 | 6 |
| 2 | СПрайс | Щебень фр. 20-40мм м3 | 264,3 | 686,46 | -- | 181432 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Е0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов т | 0,69 | 39376,59 | 339,59 | 27170 | 234 | 129 | 0,58 | -- |
| | | | | -- | 140,94 | -- | 97 | 133 | 0,58 | -- |
| 4 | СПрайс | Щебень черный т | 167,58 | 2800,00 | -- | 469224 | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Е0127-48-3 | Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 м2 | 980 | 25,70 | 16,01 | 25183 | 15686 | 13842 | 0,04 | 37 |
| | | | | 6,48 | 4,14 | 6350 | 4057 | 133 | 0,01 | 14 |
| 6 | Е0127-102-2 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (нижний слой) м2 | 980 | 363,68 | 8,29 | 356405 | 8127 | 8133 | 0,03 | 29 |
| | | | | 5,19 | 1,05 | 5086 | 1029 | 133 | -- | 4 |
| 7 | Е0127-102-4 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 м2 | 5880 | 42,63 | 0,27 | 250677 | 1600 | 339 | -- | 1 |
| | | | | 0,02 | 0,02 | 118 | 138 | 133 | -- | 1 |
| 8 | Е0127-102-2 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ( верхний слой) м2 | 980 | 32,88 | 8,29 | 32218 | 8127 | 8133 | 0,03 | 29 |
| | | | | 5,19 | 1,05 | 5086 | 1029 | 133 | -- | 4 |
| 9 | Е0127-102-4 К-2 к объему | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 м2 | 1960 | 0,29 | 0,27 | 573 | 533 | 113 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,02 | 0,02 | 39 | 46 | 133 | -- | |
| 10 | СПрайс | Смеси асфальтобетонные (ГОСТ9128,97) пористые горячие и теплые,М-I,крупнозернистые т | 118,38 | 4580,49 | -- | 542257 | -- | -- | -- | |
| | | Итого по акту выполненных работ за май | Тенге | | | 1894545 | 38940 | | | 103 |
| | | | Тенге | | | 17512 | 7973 | | | 29 |
| | Накладные расходы | | | | | 33895 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | 115706 | | | | |
| | ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г. | | | | | 2044145 | | | | |
| | Затраты на выслугу лет | | | | | 20442 | | | | |
| | Затраты на доп. отпуска | | | | | 8177 | | | | |
| | Итого в ценах на 01.01.2001 г. | | | | | 2072764 | | | | |
| | Итого в текущих ценах на 1.01.2011 | | | | | 4043963 | | | | |
| | Налоги, сборы и обязат. платежи 2 % | | | | | 80879 | | | | |
| | Налог на добавленную стоимость (НДС) | | 12 % | | | 494981 | | | | |
| | Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) | | | | | 4619823 | | | | |

Сумма прописью: четыре миллиона шестьсот девятнадцать тысяч восемьсот двадцать три тенге 00 тиын

**Подрядчик** ТОО " ТЕМП-2" ПКФ

**Заказчик:**

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Житикаринского района"

Зам. начальника _____ Кравтов К. В.

Директор _____ Штельтер В. М.

**Заказчик:**
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Житикаринского района"

**Подрядчик: ТОО "Темп-2 ПКФ"**

**Договор №44 от 04.04.2011г.**

**Наименование строительства:** Реконструкция улиц микрорайона Желтоксан в границах от улицы Жибек-Жолы и до въезда в СО" Строитель ( въезд в микрорайон) и 3-х улиц микрорайона Желтоксан города Житикара

**Наименование объекта :** Проезжая часть. Улицы №1,2 ( Смета №2-3)

## АКТ № 3 от 07. 06. 2012 г.
## приемки выполненных работ за июнь 2012г

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Улица №1** | | | | | | | | |
| 1 | Е0127-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3 | 351,9 | 89,76 | 68,13 | 31587 | 23976 | 15979 | 0,14 | 51 |
| | | | | 21,38 | 12,76 | 7524 | 4491 | 133 | 0,04 | 15 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | СПрайс=19 | Песок природный м3 | 387,09 | 457,64 | -- | 177148 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Е0127-23-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2 | 1104 | 56,53 | 27,83 | 62404 | 30719 | 21251 | 0,03 | 36 |
| | | | | 5,00 | 9,47 | 5520 | 10458 | 133 | 0,03 | 37 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | СПрайс | Щебень фр. 20-40мм м3 | 264,3 | 686,46 | -- | 181432 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Е0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов т | 1,23 | 39376,59 | 339,59 | 48433 | 418 | 231 | 0,58 | 1 |
| | | | | -- | 140,94 | -- | 173 | 133 | 0,58 | 1 |
| 6 | Е0127-48-3 | Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3( Н-8см) . м2 | 1756 | 25,70 | 16,01 | 45123 | 28107 | 24803 | 0,04 | 67 |
| | | | | 6,48 | 4,14 | 11379 | 7270 | 133 | 0,01 | 25 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | СПрайс | Щебень черный т | 300,28 | 2800,00 | -- | 840785 | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Е0127-102-2 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (нижний слой) м2 | 1600 | 32,88 | 8,29 | 52600 | 13269 | 13279 | 0,03 | 48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5,19 | 1,05 | 8304 | 1680 | 133 | -- | |
| 9 | Е0127-102-4 К-2 к объему | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 м2 | 3200 | 0,29 | 0,27 | 935 | 871 | 185 | -- | |
| | | | | 0,02 | 0,02 | 64 | 75 | 133 | -- | 1 |
| 10 | СПрайс | Смеси асфальтобетонные (ГОСТ9128,97) пористые горячие и теплые,М-1,крупнозернистые т | 193,28 | 4580,49 | -- | 885317 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Е0127-63-11 | Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 15 см м2 | 36 | 173,36 | 20,37 | 6241 | 733 | 488 | 0,03 | 1 |
| | | Улица №2 | 480 | 89,76 | 68,13 | 43086 | 32703 | 21796 | 0,14 | 69 |
| 12 | Е0127-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3 | | 21,38 | 12,76 | 10262 | 6125 | 133 | 0,04 | 21 |
| | | | | 457,64 | -- | 241599 | -- | -- | -- | -- |
| 13 | СПрайс-19 | Песок природный м3 | 527,92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по акту выполненных работ: | Тенге | | | 2616689 | 130796 | | | 273 |
| | | | Тенге | | | 43225 | 30467 | | | 106 |
| | Накладные расходы | | | | | 98010 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | 162882 | | | | |
| | ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г. | | | | | 2877581 | | | | |
| | Затраты на выслугу лет 1% | | | | | 28776 | | | | |
| | Затраты на доп. отпуска 0,4% | | | | | 11510 | | | | |
| | ИТОГО в ценах 2001г. | | | | | 2917867 | | | | |
| | Итого в текущих ценах на 1.01.2011 | | | | | 5692759 | | | | |
| | Налоги, сборы и обязат. платежи 2% | | | | | 113855 | | | | |
| | Налог на добавленную стоимость (НДС) | | 12 % | | | 696794 | | | | |
| | Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) | | | | | 6503408 | | | | |

Сумма прописью: шесть миллионов пятьсот три тысячи четыреста восемь тенге 00 тиын

**Подрядчик:** ТОО "Темп-2" ПКФ

**Заказчик:**

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Житикаринского района"

И.о. начальника Кравтов К. В.

Директор Штельтер В. М.

**Заказчик:**
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Житикаринского района"

**Подрядчик ТОО" ТЕМП-2" ПКФ**

**Договор №44 от 04.04.2011г.**

**Наименование строительства:** Реконструкция улиц микрорайона Желтоксан в границах от улицы Жибек-Жолы и до въезда в СО" Строитель ( въезд в микрорайон) в 3-х улиц микрорайона Желтоксан города Житикара

**Наименование объекта :** Проезжая часть. Улицы №2,3 ( Смета №2-3)

## АКТ № 1 от 09. 07. 2012 г.

**приемки выполненных работ за июль 2012г**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Улица №2** | | | | | | | | |
| 1 | Е0127-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3 | 77,4 | 89,76 | 68,13 | 6948 | 5273 | 3515 | 0,14 | 11 |
| | | | | 21,38 | 12,76 | 1655 | 988 | 133 | 0,04 | 3 |
| 2 | Спрайс | Песок природный м3 | 93,74 | 457,64 | -- | 42900 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Е0127-23-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2 | 3113 | 56,53 | 27,83 | 175964 | 86620 | 59923 | 0,03 | 103 |
| | | | | 5,00 | 9,47 | 15565 | 29490 | 133 | 0,03 | 104 |
| 4 | СПрайс | Щебень фр 20-40 мм3 м3 | 745,25 | 686,46 | -- | 511585 | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Е0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов т | 1,94 | 39376,59 | 339,59 | 76391 | 659 | 364 | 0,58 | 1 |
| | | | | -- | 140,94 | -- | 273 | 133 | 0,58 | 1 |
| 6 | Е0127-48-3 | Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 м2 | 2770 | 25,70 | 16,01 | 71179 | 44338 | 39125 | 0,04 | 105 |
| | | | | 6,48 | 4,14 | 17950 | 11468 | 133 | 0,01 | 39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | СПрайс | Щебень черный т | 473,67 | 2800,00 | -- | 1326277 | -- | -- | -- | |
| 8 | Е0127-102-2 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ( верхний слой слой) м2 | 2521 | 32,88 | 8,29 | 82878 | 20907 | 20922 | 0,03 | 76 |
| | | | | 5,19 | 1,05 | 13084 | 2647 | 133 | -- | 10 |
| 9 | Е0127-102-4 К-2 к объему | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 м2 | 5042 | 0,29 | 0,27 | 1473 | 1372 | 291 | -- | -- |
| | | | | 0,02 | 0,02 | 101 | 118 | 133 | -- | 1 |
| 10 | СПрайс | Смеси асфальтобетонные(ГОСТ9128-97) пористые горячие т | 304,54 | 4580,49 | -- | 1394928 | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Е0127-63-11 | Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 15 см м2 | 36 | 173,36 | 20,37 | 6241 | 733 | 488 | 0,03 | 1 |
| | | | | 4,79 | 5,40 | 172 | 194 | 133 | 0,02 | 1 |
| | | **Улица №3** | | | | | | | | |
| 12 | Е0127-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3 | 673,2 | 89,76 | 68,13 | 60428 | 45866 | 30568 | 0,14 | 97 |
| | | | | 21,38 | 12,76 | 14393 | 8591 | 133 | 0,04 | 29 |
| 13 | Спрайс | Песок природный м3 | 740,52 | 457,64 | -- | 338892 | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Е0127-23-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2 | 3759 | 56,53 | 27,83 | 212479 | 104596 | 72359 | 0,03 | 124 |
| | | | | 5,00 | 9,47 | 18795 | 35610 | 133 | 0,03 | 126 |
| 15 | СПрайс | Щебень фр. 20-40мм м3 | 899,9 | 686,46 | -- | 617746 | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Е0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов т | 2,34 | 39376,59 | 339,59 | 92141 | 795 | 439 | 0,58 | 1 |
| 17 | Е0127-48-3 | Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 м2 | 1831,6 | 25,70 | 16,01 | 47066 | 29318 | 25871 | 0,04 | 70 |
| | | | | 6,48 | 4,14 | 11869 | 7583 | 133 | 0,01 | 26 |
| 18 | СПрайс | Щебень черный т | 313,21 | 2800,00 | -- | 876977 | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Е0127-102-2 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ( верхний слой) м2 | 1666,23 | 32,88 | 8,29 | 54778 | 13818 | 13828 | 0,03 | 50 |
| | | | | 5,19 | 1,05 | 8648 | 1750 | 133 | -- | 6 |
| 20 | Е0127-102-4 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 м2 | 3332,47 | 0,29 | 0,27 | 973 | 907 | 192 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,02 | 0,02 | 67 | 78 | 133 | -- | |
| 21 | СПрайс | Смеси асфальтобетонные (ГОСТ9128-97) пористые горячие т | 201,28 | 4580,49 | -- | 921966 | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО по акту выполненных работ | Тенге | | | 6920209 | 355202 | | | 640 |
| | | | Тенге | | | 102298 | 99119 | | | 348 |
| | Накладные расходы | | | | | 267885 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | 431286 | | | | |
| | ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г. | | | | | 7619380 | | | | |
| | Затраты на выслугу лет | | | | | 76194 | | | | |
| | Затраты на доп. отпуска | | | | | 30478 | | | | |
| | Итого в ценах 2001г. | | | | | 7726052 | | | | |
| | Итого в текущих ценах на 1.01.2011 к-1.951 | | | | | 15073527 | | | | |
| | Налоги, сборы и обязат. платежи | | | | | 301471 | | | | |
| | Налог на добавленную стоимость (НДС) | | 12 % | | | 1845000 | | | | |
| | Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) | | | | | **17219998** | | | | |

**Сумма прописью: семнадцать миллионов двести девятнадцать тысяч девятьсот девяносто восемь тенге 00 тиын**

**Подрядчик:** ТОО "Темп-2" ПКФ

**Заказчик:**

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жигикаринского района"

Исполнитель _____ Кравтов К. В.

Директор _____ Штельтер В. М.

**Заказчик:**
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Житикаринского района"

**Подрядчик ТОО" ТЕМП-2" ПКФ**
**Договор №44 от 04.04.2011г.**

**Наименование строительства:** Реконструкция улиц микрорайона Желтоксан в границах от улицы Жибек-Жолы и до въезда в СО" Строитель ( въезд в микрорайон) и 3-х улиц микрорайона Желтоксан города Житикара

**Наименование объекта :** Проезжая часть Улица №3 ( Смета №2-3)

## АКТ № 1 от 09. 08. 2012 г.
## приемки выполненных работ за август 2012г

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Улица №3 | | | | | | | | |
| 1 | Е0127-48-3 | Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1513,4 | 25,70 | 16,01 | 38889 | 24224 | 21376 | 0,04 | 58 |
| | | м2 | | 6,48 | 4,14 | 9807 | 6265 | 133 | 0,01 | 21 |
| 2 | СПрайс | Щебень черный | 258,8 | 2800,00 | -- | 724640 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Е0127-102-2 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ( верхний слой) | 1376,77 | 32,88 | 8,29 | 45261 | 11418 | 11426 | 0,03 | 41 |
| | | м2 | | 5,19 | 1,05 | 7145 | 1446 | 133 | -- | 5 |
| 4 | Е0127-102-4 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 | 2753,54 | 0,29 | 0,27 | 804 | 749 | 159 | -- | -- |
| | | м2 | | 0,02 | 0,02 | 55 | 64 | 133 | -- | -- |
| 5 | СПрайс | Смеси асфальтобетонные(ГОСТ9128-97) пористые горячие т | 166,3 | 4580,49 | -- | 761735 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е0127-63-11 | Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 15 см | 36 | 173,36 | 20,37 | 6241 | 733 | 488 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 4,79 | 5,40 | 172 | 194 | 133 | 0,02 | 1 |
| | | ИТОГО по акту выполненных работ | Тенге | | | 1577572 | 37125 | | | 100 |
| | | | Тенге | | | 17180 | 7970 | | | 28 |
| | Накладные расходы | | | | | 33449 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | 96661 | | | | |
| | ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г. | | | | | 1707682 | | | | |
| | Затраты на выслугу лет 1% | | | | | 17077 | | | | |
| | Затраты на доп. отпуска 0,4% | | | | | 6831 | | | | |
| | Итого в ценах 2001г. | | | | | 1731590 | | | | |
| | Итого в текущих ценах на 1.01.2011 | | | | | 3378332 | | | | |
| | Налоги, сборы и обязат. платежи 2% | | | | | 67567 | | | | |
| | Налог на добавленную стоимость (НДС) | | 12 % | | | 413508 | | | | |
| | Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) | | | | | 3859407 | | | | |

Сумма прописью: три миллиона восемьсот пятьдесят девять тысяч четыреста семь тенге 00 тиын

Заказчик
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Житикаринского района"

Зам. начальника _____ Кравтов К. В.

Согласовано. Технадзор _____ Крайнев А. В.

Подрядчик: ТОО " Темп-2" ПКФ

Директор _____ Штельтер В. М