Заказчик: КГП на ПХВ ОНД

Форма №3

Договор № 41 от 04 мая 2012г.

АКТ №1
выполненных работ
на июнь 2012 г.

Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Областной наркологический диспансер"

№	Наименование	сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	35 996 752,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам.	0,00
3	Сумма аванса,перечисленного исполнителю	10 799 000,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю.	0,00
5	Виды выполняемых работ	СМР
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ.	7 168 671,00
7	Сумма выполненных работ ***на июнь 2012г.***	7 168 671,00
8	Удержание аванса 30%	2 150 601,00
9	Удержание резерва 5%	358 434,00
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных.	4 659 636,00

Заказчик:

Директор КГП на ПХВ _____ **Б.А.Кожахметова**

"Областной наркологический диспансер"

Подрядчик:
Директор
ТОО "Агропромремстрой" _____ **С.А.Жолдыбаев**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КГП на праве хоз-го ведения "Областной наркологический диспансер"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт здания КГП ОНД по ул.Муканова,35. ОБЬЕКТ НОМЕР

Договор № 41 от 04 мая 2012 г.

АКТ №1
Выполненных работ за ИЮНЬ 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. Ремонт 5-го этажа												
1	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2	660	17,38	16,45	0,93	11471	10857	614	12121	0,11	75	-	1
2	E0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 1м	457	5,64	5,45	0,14	2577	2491	87	2767	0,04	17	-	-
3	E0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов 1м2	253	51,33	46,44	4,89	12986	11749	1237	13239	0,34	85	0,01	2
4	E0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков 1м2	253	11,07	11,03	0,83	2801	2791	10	3095	0,08	19	-	-
5	E0157-14-1	-Устройство подстилающего слоя песчанного 1м2	107	86,67	32,94	0,02	9273	3525	5	3936	0,22	23	-	-
6	E0157-15-6	-Устройство стяжек бетонных площадью свыше 20 м2 1м2	107	225,62	62,03	1,37	24141	6637	147	7609	0,44	47	0,01	1
7	E0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамическихплиток 1м2	39	116,63	106,07	2,21	4549	4137	236	4651	0,7	27	0,01	1
8	E0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на	124,1	1571,95		10,56	195079		412	33832	1,54	191		
						1,67			65					
						14,85			1843					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		растворе		243,95	2,32	30274	288	110,7	0,02	3
9	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических 1м	100	281,49	2,26	28149	226	5555	0,29	29
				49,84	0,34	4984	34	110,7	-	-
10	Е0157-12-6	-Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью свыше 10 м2 1м	146	86,37	1,86	12610	272	8218	0,33	49
				50,56	0,29	7382	42	110,7	-	1
11	Е0157-17-2	-Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью свыше 10 м2 1м2	146	122,09	4,07	17824	594	17502	0,69	101
				107,64	0,65	15715	95	110,7	0,01	1
12	Е0157-2-10	-Разборка покрытия полов из древесностружечных плит в один слой 1м2	103,6	24,46	1,15	2534	119	2694	0,16	17
				23,31	0,18	2415	19	110,7	-	-
13	Е0157-2-12	-Разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит 1м2	34,2	16,89	0,87	578	30	612	0,11	4
				16,02	0,14	548	5	110,7	-	-
14	Е0157-19-6	-Устройство покрытий из древесностружечных плит на клею площадью свыше 10 м2 1м2	87,2	85,63	1,23	7467	107	3628	0,24	21
				37,4	0,18	3261	16	110,7	-	-
15	Е0157-19-2	-Устройство покрытий из древесноволокнистых плит на мастике в один слой площадью свыше 10 м2 1м2	144	527,14	1,66	75908	239	13145	0,52	75
				82,19	0,27	11835	39	110,7	-	-
16	Е0162-6-1	-Проолифка полов м2	300	21,47	0,02	6440	6	5361	0,12	36
				18,9	0,01	5670	3	94,5	-	-
17	Е0146-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 м3	1,4	10697,83	154,03	14977	216	2965	14,63	20
				2295	58,5	3213	82	90	0,28	-
18	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	15	534,97	33,79	8025	507	5012	2,06	31
				347,96	5,62	5219	84	94,5	0,03	-
19	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок м3	2,96	2719,44	399,69	8050	1183	7490	15,88	47
				2319,75	63	6866	186	106,2	0,54	2
20	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов м2	61	158,38	23,78	9661	1451	7883	0,91	56
				134,6	8,98	8211	548	90	0,04	3
21	Е0110-23-1 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	53,8	477,51	128,16	25690	6895	12724	1,03	56
				174,4	44,59	9383	2399	108	0,17	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	К=1,25 С12062-8	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Ду 21-9 внутренние м2	41,8	4880 -	- -	203984 -	- -	- -	- -	- -
23	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	12	4250 -	- -	51000 -	- -	- -	- -	- -
24	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	32	1380 -	- -	44160 -	- -	- -	- -	- -
25	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками м2	67,3	270,9 247,12	23,78 8,98	18232 16631	1600 604	15512 90	1,65 0,04	111 3
26	Е0110-91-6 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	62,3	371,23 156,91	23,59 7,99	23127 9775	1470 498	11095 108	0,94 0,04	58 2
27	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка м2	62,3	8050 -	- -	501515 -	- -	- -	- -	- -
28	Е0156-10-1 применит.	-Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов м	52,9	77,28 25,09	0,47 0,09	4088 1327	25 5	1439 108	0,16 -	8 -
29	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм м	52,9	2860 -	- -	151294 -	- -	- -	- -	- -
30	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок м2	12,3	250,04 226,26	23,78 8,98	3075 2783	292 110	2604 90	1,52 0,04	19 1
31	Е0110-93-2 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема более 3 м2 м2	12,3	442,78 215,67	26,73 9,29	5446 2653	329 114	2988 108	1,29 0,05	16 1
32	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с	5,4	5240 -	- -	28296 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие м2	6,9	10900	-	75210	-	-	-	-
33	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой м2	11,41	534,97 / 347,96	33,79 / 5,62	6104 / 3970	386 / 64	3812 / 94,5	2,06 / 0,03	23 / -
34	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	27,56	133,16 / 109,58	23,58 / 4,16	3670 / 3020	650 / 115	2962 / 94,5	0,74 / 0,02	20 / 1
35	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	30,48	1911,54 / 382,95	2,63 / 0,99	58264 / 11672	80 / 30	11059 / 94,5	2,3 / -	70 / -
36	Е0115-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Гладкаяоблицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	400	132,1 / 72,61	0,11 / 0,02	52838 / 29044	44 / 8	27454 / 94,5	0,45 / -	180 / -
37	Е0162-7-5	-Улучшенная масляная окраска стен за 2раза с расчисткой старой краски до 35 процентов м2	167,99	358,14 / 47,95	0,11 / 0,05	60164 / 8055	18 / 8	7620 / 94,5	0,3 / -	50 / -
38	Е0162-17-6	-Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной,с расчисткой старой краски более 35 процентов м2	22,4	146,67 / 86,78	0,12 / 0,03	3286 / 1944	3 / 1	1838 / 94,5	0,54 / -	12 / -
39	Е0162-8-5	-Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 процентов м2	481,9	25,17 / 22,05	0,05 / 0,02	12131 / 10626	24 / 10	10051 / 94,5	0,14 / -	69 / -
40	Е0162-1-1	-Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая м2	527,24	86,81 / 45,36	3,78 / 0,59	45770 / 23916	1993 / 311	22894 / 94,5	0,3 / -	156 / 2
41	Е0161-1-1	-Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщине намета до 5 мм м2	248,85	101,16	4	25174	995	13630	0,37	93
42	Е0161-1-5	-Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм м2	730,78	57,35	0,61	14272	152	94,5	-	1
43	Е0162-25-2п-римен	-Огрунтовка стен и потолкв м2	60,22	41,16	3,2	30082	2340	5766	0,05	37
44	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	60,22	7,76 616,66	0,59 6,33	5671 37135	431 381	94,5 19927	- 1,79	2 108
45	Е0161-1-1	-Сплошное выравнивание штукатурки оконных и дверных откосов м2	83,35	312,75	2,39	18834	144	105	0,01	1
46	Е0162-2-1	-Масляная окраска оконных откосов м2	39,05	86,81	3,78	5228	228	2615	0,3	18
47	Е0163-6-1	-Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных м2	10	45,36	0,59	2732	36	94,5	-	-
48	Е0157-24-1п-римен.	-Установка вентиляционных решеток 1шт	13,8	74,09	0,04	6175	3	1779	0,14	11
49	Е0115-36-1	-Облицовка коробов гипсокартонными листами м2	13,8	22,57 16,97	0,01 0,07	1881 663	1 3	94,5 624	- 0,12	- 5
50	Е0161-1-1	-Шпаклевка коробов м2	13,8	16,9 87,97	0,02 -	660 880	1 -	94,5 366	- 0,21	- 2
51	Е0162-7-5	-Улучшенная масляная окраска коробов м2	15	33,08 883,04	- 4,85	331 12186	- 67	110,7 3250	- 1,29	- 18
52	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	15	222,86 86,81	1,41 3,78	3075 1198	19 52	105 599	0,01 0,3	- 4
53	С010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	15	45,36 132,1	0,59 0,11	626 1823	8 2	94,5 947	- 0,45	- 6
54	С01031-А26-2	--Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	15	72,61 27,1	0,02 -	1002 407	- -	94,5 -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге	- 196 39,2 38,6 -	- - - - -	- 2940 588 579 -	- - - - -	- 588 100 - -	- 0,82 - - -	- 12 - - -
						1956913 332251	28677 7159			2130 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1956913	-	-		-
		Материалы -	Тенге			428304	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	339409	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1055459	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			108885	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			2940	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			345459	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		173
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	51819	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138142	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2440514	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2342
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	391228	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2440514	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2342
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	391228	-		-

РАЗДЕЛ 2. Сантехнические работы

Ремонт отопления

55	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	152	51,07	0,69	7763	105	8841	0,33	50
		м		50,38	0,11	7658	17	115,2	-	-
56	Е0116-10-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	106	823,17	19,99	87256	2119	17218	0,75	80
		м		133,52	7,49	14153	794	115,2	0,04	4
57	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	90	273,3	4,95	24597	446	6417	0,34	31
		м		60,03	1,86	5403	168	115,2	0,01	1
58	Е0165-1-3пр-имен.	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	134	116,9	1,81	15665	243	17811	0,75	101
		м		115,09	0,29	15422	39	115,2	-	-
59	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	32	197,2	15,96	6310	511	6774	1,21	39
		шт		181,24	2,52	5800	81	115,2	0,02	1
60	Е0165-24-1	-Прочистка радиаторов массой до 80 кг	32	287,19	-	9190	-	10587	1,79	57
		шт		287,19	-	9190	-	115,2	-	-
61	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	16	473,47	39,24	7576	628	5530	1,47	24
		1шт		254,25	15,75	4068	252	128	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С130901-8	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	16	403 -	- -	6448 -	- -	- -	- -	- -
		Ремонт водопровода								
63	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм м	60	51,07 50,38	0,69 0,11	3064 3023	41 7	3490 115,2	0,33 -	20 -
64	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	77	409,13 231,75	7,9 2,95	31503 17845	608 227	23132 128	1,29 0,01	99 1
65	Е0116-15-1п ремен.	-Установка вентилей полиэтиленовых диам. 20 мм 1шт	53	309,24 254,25	39,24 15,75	16390 13475	2080 835	18317 128	1,47 0,07	78 4
66	Е0116-15-2п ремен.	-Установка вентилей полиэтиленовых диам. 32 мм 1шт	6	309,24 254,25	39,24 15,75	1855 1526	235 94	2074 128	1,47 0,07	9 -
67	СПрайс-лист	-Вентили плстиковые Dy 20 мм шт	53	138,44 -	- -	7337 -	- -	- -	- -	- -
68	СПрайс-лист	-Вентили плстиковые Dy 32 мм шт	6	237,33 -	- -	1424 -	- -	- -	- -	- -
69	Е0117-2-3	-Установка смесителей шт	2	2943,32 126	1,57 -	5887 252	3 -	323 128	0,7 -	1 -
		Ремонт канализации								
70	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм м	91 82	118,01 116,42	1,59 0,25	9677 9546	130 21	11021 115,2	0,69 -	56 -
71	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм м	294 286	145,63 142,36	3,27 0,52	41650 40715	935 149	47075 115,2	0,85 -	244 1
72	Е0165-10-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм м	53	653,26 140,18	0,37 0,07	34623 7430	20 4	8563 115,2	0,73 -	39 -
73	Е0165-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм м	286	774,73 135	0,48 0,09	221574 38610	137 26	44508 115,2	0,71 -	202 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		539789	8241			1130
				Тенге		194114	2711			14
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		531027	-	-		-
		Материалы -		Тенге		322034	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	196825	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6448	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			191	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			231680	-	-		116
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	34752	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45762	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			808470	-	-		1260
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	231577	-		
		Стоимость прочих работ -	Тенге			8761	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			526	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			9287	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			817757	-	-		1260
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	231577	-		
		РАЗДЕЛ 3. Разные работы								
74	Е0146-32-2	-Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 50 см2 м	104	113,04	51,48	11756	5354	8424	0,35	37
				61,56	19,44	6402	2022	100	0,1	10
75	С01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	10,2	27,1	-	276	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	С010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	10,2	196	-	1999	-	400	0,82	8
				39,2	-	400	-	100	-	-
77	С01031-А26-2	-Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	10,2	38,6	-	394	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком компл	9	244,84	6,45	2204	58	2482	1,43	13
				238,39	1,04	2146	30	1024	0,61	5
79	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/ компл	9	101,59	3,33	914	5	115,2	-	-
				98,26	0,54	884				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			17543	5442			64
						9832	2036			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14426	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8824	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1999	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8824	-	-		4
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1324	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1395	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24644	-	-		60
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10147	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3118	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3044	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3507	-	-		2
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	526	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			397	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7022	-	-		20
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3570	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			31666	-	-		80
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13717	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2514245	42359			3324
			---			---	---			---
			Тенге			536197	11906			63
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1971338	-	-		-
		Материалы -	Тенге			428304	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	348233	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1055459	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			108885	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			4939	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			354282	-	-		177
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	53142	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139537	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2465158	-	-		2402
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	401376	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			534145	-	-		-
		Материалы -	Тенге			322034	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	199869	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6448	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			191	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			235187	-	-		118
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	35278	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			46160	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			815492	-	-		1280
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	235147	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			8761	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			526	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			9287	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3289937	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3682
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	636523	-		-
		Выслуга лет 1%	тенге			32851				
		Доп. отпуска 0,4%	тенге			13160				
		Итого	тенге			3335948				
		В ценах 2011 года К=2,08774	тенге			6964592				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге			139292				
		Итого с налогами	тенге			7103884				
		НДС - 12%	тенге			852466				
		Всего по акту ф-2	тенге			7956350				
		Итого с понижающим коэффициентом к=0,901	тенге			7168671				

Сдал:

Зам. директора ТОО «Агропромремстрой» — Гартунг Н.Я.

Мастер ТОО «Агропромремстрой» — Ахмедиев М.

Принял:

Тех. надзор ТОО «УА»: — Казкенов М.А.

Директор КГП на ПХВ ОНД — Кожахметова Б.А.

Зам.директора по общим вопросам КГП на ПХВ ОНД — Федорчук М.И.