Заказчик ГУ "Отдел строительства Жарканинского района"

Подрядчик ТОО "Байсын-А"

Форма N2в

Наименование объекта Строительство котельной и инженерных сетей к реконструируемому общежитию под жилой дом по ул.Юбилейная,17 г.Державинска Жарканинского района Акмолинской области

Котельная (общестроительные работы)

А К Т №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2010г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
64	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	60,14	8460,89	282,71	508838	17002	71533	5,53	333
				902,25	105,75	54261	6360	118	0,52	31
		м3								
65	Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	0,84	9039,73	305,80	7593	257	1144	6,41	5
				1039,50	114,75	873	96	118	0,56	--
		м3								
66	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	5,42	10354,24	335,84	56120	1820	5281	4,54	25
				699,75	126,00	3793	683	118	0,61	3
		м3								
67	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	7,11	6559,86	337,41	46641	2399	6682	4,38	31
				670,50	126,00	4767	896	118	0,62	4
		м3								
68	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,03	7952,95	--	8219	--	721	3,66	4
				567,00	--	586	--	123	--	--
		м3								
69	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0203	5239,08	327,33	106	7	43	11,60	--
				1890,00	123,75	38	3	105	0,60	--
		1т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	0,83	325,64	18,42	270	15	95	0,42	--
				85,95	6,91	71	6	123	0,03	--
		м2								
72	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	18,5	1068,00	34,73	19758	643	5196	1,43	26
				225,00	13,01	4163	241	118	0,08	1
		м2								
73	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	22	104,08	66,43	2290	1461	1469	0,15	3
				23,85	23,85	525	525	140	0,11	2
		шт								
74	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	392,75	250,96	786	502	613	0,81	2
				130,73	88,22	261	176	140	0,37	1
		шт								
77	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,0332	-30400,00	--	-1010	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м2								
79	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	4,14	-4260,00	--	-17656	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
81	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,0667	-30400,00	--	-2028	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м2								
83	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	5,55	-4260,00	--	-23641	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
84	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,57	7285,04	335,84	4152	191	555	4,54	3
				699,75	126,00	399	72	118	0,61	--
		м3								
86	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	0,1966	-4260,00	--	-837	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
87	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	3,15	133,23	1,19	420	4	127	0,22	1
				37,80	0,45	119	1	105	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е0115-70-1	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен**	3,15	975,73	4,92	3074	15	645	1,15	4
				193,05	1,87	608	6	105	0,01	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**613095**	**24317**			**436**
			Тенге			**70465**	**9064**			**44**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**613095**				
Материалы -			Тенге			**563485**				
Всего заработная плата -			Тенге				**79529,00**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**-45171**				
		Накладные расходы -	Тенге			**94104**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**47**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**14116,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**42432**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**749631**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**528**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**93644,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**749631**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**528**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**93644,00**			
		РАЗДЕЛ 2.Каркас								
89	**Е0109-17-1**	**Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т**	**0,336**	**4646,85**	**2285,57**	**1561**	**768**	**664**	**9,35**	**3**
				1579,50	**617,13**	**531**	**207**	**90**	**2,34**	**1**
		т								
90	**С12021-237**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	**0,157**	**156260,00**	**--**	**24533**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т								
92	**Е0109-24-1**	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	**0,543**	**13864,97**	**4022,39**	**7529**	**2184**	**4966**	**56,50**	**31**
				9090,00	**1071,86**	**4936**	**582**	**90**	**3,81**	**2**
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	0,2613	146000,00	--	38150	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
94	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0905	58700,00	--	5311	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
95	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0049	-63600,00	--	-311	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
96	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	144	332,24	125,09	47843	18012	22517	0,94	135
				144,00	29,74	20736	4283	90	0,10	15
		м2								
97	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	27	112,45	34,24	3036	925	1447	0,32	9
				51,08	8,45	1379	228	90	0,03	1
		м2								
98	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	125,24	1190,00	--	149033	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
99	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	35	21,80	0,05	763	2	184	0,03	1
				5,81	0,02	203	1	90	--	--
		м2								
100	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	35	25,65	0,02	898	1	131	0,02	1
				4,16	--	146	--	90	--	--
		м2								
101	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,876	1320,48	312,12	1157	273	536	2,96	3
				679,50	--	595	--	90	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			279503	22165			182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			28526	5301			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			156851				
		Материалы -	Тенге			1597				
		Всего заработная плата -	Тенге				945,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			154033				
		Накладные расходы -	Тенге			850				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				128,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9462				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			167163				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1072,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			122652				
		Материалы -	Тенге			10498				
		Всего заработная плата -	Тенге				32882,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			62683				
		Накладные расходы -	Тенге			29594				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4439,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9135				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			161380				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							211
		Сметная заработная плата -	Тенге				37321,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			328543				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							216
		Сметная заработная плата -	Тенге				38393,00			
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие и кровля								
102	**Е0107-45-6**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**8**	**1426,81**	**373,54**	**11414**	**2988**	**6729**	**2,66**	**21**
				465,75	**135,07**	**3726**	**1081**	**140**	**0,61**	**5**
		шт								
108	**Е0112-15-1**	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**	**83,5**	**232,16**	**1,19**	**19385**	**99**	**2728**	**0,16**	**13**
				27,00	**0,45**	**2255**	**38**	**119**	**--**	**--**
		м2								
109	**Е0112-13-3**	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**83,5**	**189,45**	**4,72**	**15819**	**394**	**7220**	**0,40**	**34**
				70,88	**1,78**	**5918**	**149**	**119**	**0,01**	**1**
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	83,5	159,58	15,94	13325	1331	4035	0,24	20
				34,65	5,96	2893	498	119	0,03	2
		м2								
113	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	417,5	5,88	0,14	2455	58	79	--	--
				0,11	0,05	46	21	119	--	--
		м2								
114	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	83,5	658,92	4,54	55020	379	2741	0,15	12
				25,88	1,71	2161	143	119	0,01	1
		м2								
115	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350Б в один слой	83,5	242,06	1,19	20212	99	2728	0,16	13
				27,00	0,45	2255	38	119	--	--
		м2								
116	Е0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	1	1869,58	924,97	1870	925	1574	4,83	5
				807,75	316,76	808	317	140	1,25	1
		шт								
119	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	3	112,22	37,48	337	112	318	0,41	1
				64,80	10,81	194	32	140	0,04	--
		шт								
122	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1,44	159,58	15,94	230	23	70	0,24	--
				34,65	5,96	50	9	119	0,03	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			140066	6410			120
			Тенге			20306	2323			11

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	140066	
Материалы -	Тенге	97088	
Всего заработная плата -	Тенге		22629,00
Местные материалы -	Тенге	17712	
Накладные расходы -	Тенге	28222	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		14
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		4233,00
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10097	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге	178385	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							145
		Сметная заработная плата -	Тенге				26862,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			178385				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							145
		Сметная заработная плата -	Тенге				26862,00			
		РАЗДЕЛ 4.Окна								
123	Е0110-17-1	**Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2**	6,28	1078,02	62,79	6770	394	1697	1,32	8
				202,73	22,52	1273	141	120	0,10	1
		м2								
124	Е0110-16-4	**Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема более 2 м2**	1,71	830,08	65,84	1419	113	588	1,60	3
				263,25	23,43	450	40	120	0,10	--
		м2								
128	Е0110-18-2	**Установка приборов оконных**	2	72,63	1,08	145	2	173	0,45	1
				71,55	0,41	143	1	120	--	--
		шт								
132	Е0115-201-4	**Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом**	6,28	940,83	3,04	5908	19	469	0,45	3
				69,98	1,15	439	7	105	0,01	--
		м2								
133	Е0115-204-1	**Тройное остекление окон в два спаренных переплета оконным стеклом толщиной 3 мм**	1,71	1400,43	5,38	2395	9	166	0,75	1
				90,68	2,03	155	3	105	0,01	--
		м2								
134	Е0110-22-1	**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м**	1,71	424,80	10,41	726	18	372	1,11	2
				177,30	3,94	303	7	120	0,02	--
		м2								
136	Е0107-53-11	**Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т**	2	378,21	24,15	756	48	506	1,03	2
				171,90	8,83	344	18	140	0,04	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**18121**	**603**			**20**
			Тенге			**3108**	**217**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18121**				
	Материалы -		Тенге			**13969**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				3325,00			
	Местные материалы -		Тенге			422				
		Накладные расходы -	Тенге			3972				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				596,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1326				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23418				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				3921,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			23418				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				3921,00			

РАЗДЕЛ 5.Двери и ворота

138	Е0110-90-2	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	2,8	330,85	32,08	926	90	956	1,49	4
				272,25	12,13	762	34	120	0,06	--
		м2								
141	Е0110-7-2	**Обшивка каркасных стен плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	5,6	78,65	4,32	440	24	199	0,18	1
				27,90	1,64	156	9	120	0,01	--
		м2								
142	Е0110-28-9	**Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон**	2,8	2105,37	4,64	5895	13	670	1,31	4
				197,78	1,76	554	5	120	0,01	--
		м2								
144	Е0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	2,05	399,98	102,53	820	210	461	0,90	2
				151,65	35,67	311	73	120	0,14	--
		м2								
147	Е0110-29-1	**Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2**	2,05	104,40	0,09	214	--	139	0,36	1
				56,48	0,05	116	--	120	--	--
		м2								
148	Е0110-23-3	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	4,58	634,99	31,85	2908	146	1115	1,15	5
				190,80	12,04	874	55	120	0,06	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	0,85	924,85	3,04	786	3	121	0,84	1
				134,33	1,15	114	1	105	0,01	--
		м2								
154	Е0110-30-1	Установка ворот с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	16,23	941,79	140,25	15285	2276	7908	2,06	33
				355,50	50,56	5770	821	120	0,22	4
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			27275	2762			51
			Тенге			8657	998			4
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			27275				
Материалы -			Тенге			17073				
Всего заработная плата -			Тенге				9655,00			
		Накладные расходы -	Тенге			11568				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1735,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2331				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			41175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				11390,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			41175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				11390,00			

РАЗДЕЛ 6.Полы

160	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой (утепляющая полоса)	6,02	6855,36	261,86	41269	1576	4432	3,44	21
				499,50	99,00	3007	596	123	0,48	3
		м3								
		ДП-1								
161	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	71,8	78,47	2,62	5634	188	1016	0,07	5
				10,51	0,99	755	71	123	--	--
		м2								
162	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	10,77	7952,95	--	85653	--	7511	3,66	39
				567,00	--	6107	--	123	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм В15	71,8	318,44	14,76	22864	1060	5120	0,36	26
				52,43	5,54	3764	398	123	0,03	2
		м2								
164	Е0111-15-2 к=2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	143,6	-40,46	-0,67	-5810	-96	-343	-0,01	-1
				-1,69	-0,25	-243	-36	123	--	--
		м2								
165	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	76,83	29,26	0,22	2248	17	1757	0,10	8
				18,50	0,09	1421	7	123	--	--
		м								
		ДП-2								
166	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6,7	78,47	2,62	526	18	95	0,07	--
				10,51	0,99	70	7	123	--	--
		м2								
167	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1	7952,95	--	7993	--	701	3,66	4
				567,00	--	570	--	123	--	--
		м3								
168	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,7	206,70	9,95	1385	67	461	0,36	2
				52,20	3,74	350	25	123	0,02	--
		м2								
169	Е0111-11-2 к=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	40,2	31,80	0,67	1278	27	44	--	--
				0,63	0,25	25	10	123	--	--
		м2								
170	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой (2 слоя)	3,5	340,45	18,42	1192	64	400	0,42	1
				85,95	6,91	301	24	123	0,03	--
		м2								
171	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	3,5	232,19	9,05	813	32	234	0,25	1
				50,85	3,40	178	12	123	0,02	--
		м2								
172	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (50мм)	6,7	206,70	9,95	1385	67	461	0,36	2
				52,20	3,74	350	25	123	0,02	--
		м2								
173	Е0111-11-2 к=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	40,2	31,80	0,67	1278	27	44	--	--
				0,63	0,25	25	10	123	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	6,7	1408,52	11,72	9437	79	1451	1,06	7
				171,68	4,39	1150	29	123	0,02	--
		м2								
175	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	7,17	255,81	0,32	1834	2	368	0,24	2
				41,63	0,11	298	1	123	--	--
		м								
		ДП-3								
176	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	7,3	78,47	2,62	573	19	103	0,07	--
				10,51	0,99	77	7	123	--	--
		м2								
177	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,09	7952,95	--	8708	--	764	3,66	4
				567,00	--	621	--	123	--	--
		м3								
178	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,3	206,70	9,95	1509	73	502	0,36	3
				52,20	3,74	381	27	123	0,02	--
		м2								
179	Е0111-11-2 к=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	14,6	31,80	0,67	464	10	16	--	--
				0,63	0,25	9	4	123	--	--
		м2								
180	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	7,3	769,78	4,90	5619	36	542	0,38	3
				58,50	1,85	427	14	123	0,01	--
		м2								
181	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	7,81	109,84	0,46	858	4	117	0,08	1
				12,04	0,18	94	1	123	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			196711	3268			128
			Тенге			19738	1232			6

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	196711	
Материалы -	Тенге	17211	
Всего заработная плата -	Тенге		20970,00
Местные материалы -	Тенге	168585	
Накладные расходы -	Тенге	25793	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		3869,00
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	13350	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	235854	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				24839,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			235854				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				24839,00			

РАЗДЕЛ 7.Отделочные работы

182	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	99,91	133,23	1,19	13311	119	4013	0,22	22
				37,80	0,45	3777	45	105	--	--
		м2								
183	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	99,91	975,73	4,92	97485	492	20448	1,15	115
				193,05	1,87	19288	187	105	0,01	1
		м2								
184	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	111,69	239,56	3,39	26756	379	13806	0,65	73
				117,00	0,72	13068	80	105	0,05	6
		м2								
185	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	111	17,44	0,12	1936	13	1606	0,09	10
				13,73	0,05	1524	6	105	--	--
		м2								
186	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	100,6	314,69	2,10	31658	211	6953	0,39	39
				65,03	0,79	6542	79	105	--	--
		м2								
187	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	85,8	121,47	1,42	10422	122	6475	0,45	39
				71,33	0,54	6120	46	105	--	--
		м2								
188	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	71,8	17,44	0,12	1252	9	1039	0,09	7
				13,73	0,05	986	4	105	--	--
		м2								
189	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	14	265,41	2,33	3716	33	655	0,26	4
				43,65	0,88	611	12	105	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	21,7	1861,81	2,10	40401	46	7605	2,00	43
				333,00	0,79	7226	17	105	--	--
		м2								
191	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	0,8	169,46	1,88	136	2	66	0,47	--
				78,30	0,72	63	1	105	--	--
		м2								
192	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	10,9	2379,09	2,56	25938	28	4828	2,55	28
				420,75	0,97	4587	11	105	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			253011	1452			380
			Тенге			63791	488			8
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			253011				
Материалы -			Тенге			146892				
Всего заработная плата -			Тенге				64279,00			
Местные материалы -			Тенге			8986				
		Накладные расходы -	Тенге			67493				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10124,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19230				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			339734				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							421
		Сметная заработная плата -	Тенге				74403,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			339734				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							421
		Сметная заработная плата -	Тенге				74403,00			

РАЗДЕЛ 8.Разные работы

Подпольный канал

193	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,8	639,10	24,55	511	20	48	0,26	--
				39,83	9,20	32	7	123	0,04	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В3,5	0,064	7810,15	--	500	--	45	3,66	--
				567,00	--	36	--	123	--	--
		м3								
195	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,8	206,70	9,95	165	8	55	0,36	--
				52,20	3,74	42	3	123	0,02	--
		м2								
196	Е0106-36-4	Железнение поверхности	0,8	62,19	0,23	50	--	43	0,29	--
				51,30	0,09	41	--	105	--	--
		м2								
197	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	104,08	66,43	416	266	267	0,15	1
				23,85	23,85	95	95	140	0,11	--
		шт								
199	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	1	112,22	37,48	112	37	106	0,41	--
				64,80	10,81	65	11	140	0,04	--
		шт								
202	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	0,6714	7645,25	296,60	5133	199	813	5,95	4
				915,75	110,25	615	74	118	0,54	--
		м3								
203	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,01	245,44	3,82	740	12	138	0,21	1
				37,35	1,44	113	4	118	0,01	--
		м2								
		Отмостка								
204	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	5,55	2319,50	--	12873	--	3625	3,24	18
				531,00	--	2947	--	123	--	--
		м3								
205	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	37	325,82	25,04	12055	926	1439	0,14	5
				22,25	9,38	823	347	123	0,05	2
		м2								
206	Е0111-19-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	37	59,79	3,11	2212	115	188	0,02	1
				2,97	1,17	110	43	123	0,01	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Крыльцо								
207	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1,43	78,47	2,62	112	4	20	0,07	--
				10,51	0,99	15	1	123	--	--
		м2								
208	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В15	0,27	8462,95	--	2285	--	188	3,66	1
				567,00	--	153	--	123	--	--
		м3								
209	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,007	5239,08	327,33	37	2	15	11,60	--
				1890,00	123,75	13	1	105	0,60	--
		1т								
211	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (В22,5 толщ.40мм)	1,43	336,19	14,76	481	21	102	0,36	1
				52,43	5,54	75	8	123	0,03	--
		м2								
212	Е0111-15-2 к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	2,86	43,42	0,67	124	2	7	0,01	--
				1,69	0,25	5	1	123	--	--
		м2								
		Дымовая труба								
213	Е0109-17-2	Монтаж дымовой трубы диам.530мм	2,47	3214,17	1407,59	7945	3479	3061	5,80	14
				981,00	395,17	2425	977	90	1,54	4
		т								
214	С12021-177	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляц. и дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 при массе 1 м свыше 100 до 150 кг	2,47	112400,00	--	277831	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
215	Е0109-24-1	Монтаж деталей крепления дымовой трубы	0,2562	13864,97	4022,39	3552	1031	2343	56,50	14
				9090,00	1071,86	2329	275	90	3,81	1
		т								
216	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,2562	114900,00	--	29437	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
217	Е0113-60-4	Алюминиевые покрытия проволокой диаметром до 1,5 мм внутренних поверхностей емкостей при производстве работ на строительно-монтажной площадке	34,95	672,55	266,56	23506	9316	11111	1,25	44
				254,25	99,00	8886	3460	90	0,49	17
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	15,6	163,65	0,07	2553	1	38	0,01	--
				2,72	0,02	42	--	90	--	--
		м2								
219	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	25,2	43,63	0,09	1099	2	64	0,01	--
				2,75	0,05	69	1	90	--	--
		м2								
		Пандус								
220	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,81	2319,50	--	1879	--	529	3,24	3
				531,00	--	430	--	123	--	--
		м3								
221	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В25	0,162	9054,55	--	1467	--	113	3,66	1
				567,00	--	92	--	123	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			387076	15442			109
			Тенге			19453	5309			25
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68310				
		Материалы -	Тенге			10446				
		Всего заработная плата -	Тенге				18757,00			
		Местные материалы -	Тенге			39532				
		Накладные расходы -	Тенге			18955				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2843,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5236				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			92502				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата -	Тенге				21601,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			318766				
		Материалы -	Тенге			2233				
		Всего заработная плата -	Тенге				6005,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			307269				
		Накладные расходы -	Тенге			5405				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				811,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19450				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			343621				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				6816,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			436122				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							146
		Сметная заработная плата -	Тенге				28417,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			1914858	76418			1426
			Тенге			234043	24933			117
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1473440				
	Материалы -		Тенге			867762				
	Всего заработная плата -		Тенге				220089,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			108862				
	Местные материалы -		Тенге			235237				
		Накладные расходы -	Тенге			250957				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37644,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103464				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1827862				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1439
		Сметная заработная плата -	Тенге				257733,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			441418				
	Материалы -		Тенге			12732				
	Всего заработная плата -		Тенге				38887,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			369951				
		Накладные расходы -	Тенге			34998				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5250,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28585				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			505001				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							247
		Сметная заработная плата -	Тенге				44137,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2332863				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1686
		Сметная заработная плата -	Тенге				301870,00			
		Итого с временными зданиями и сооружениями			**1,1%**	**2 358 524**				
		Итого с зимним удорожанием			**3,0345%**	**2 430 094**				
		Затраты на дополнительные отпуска			**0,4%**	**9 720**				
		Затраты на выслугу лет			**1%**	**24 301**				
		Итого с дополнительными затратами				**2 464 115**				
		Пересчет в текущих ценах			**1,823**	**4 492 082**				
		Пересчет в текущих ценах с понижающим коэффициентом			**0,99918568**	**4 488 424**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи			**2%**	**89 768**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4 578 193**				
		Налог на добавленную стоимость			**12%**	**549 383**				
		Итого с НДС				**5 127 576**				

ЗАКАЗЧИК:

Технадзор ИП Изанов

_____ Ахметов А.М.

Начальник ГУ "Отдел строительства" Жаркаинского района

_____ Карелин В.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор: ТОО "Байсын-А"

_____ Уразбаев А.М.

БАЙСЫН-А