Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Коммунальне государственное учреждение Управление пассажирского транспорта иавтомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области,Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Петропавловск Г.А, Интернациональная, дом № 61**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **010740001669**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Новинтех,Республика Казахстан, Северо-Казахстанская, Петропавловск, Г. Мусрепова, дом № 38, корпус Б, тел.: +7 (7152) 39-68-88**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

090540010883

Договор (контракт) Договор № 37 от 19.03.2018г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
18	**27.08.2018**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	текущий ремонт автомобильной дороги КТ -9 Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово -Киялы-Рощинское			работа	1	42 808 847,00	42 808 847,00	4 586 662,18
				Итого	1	x	42 808 847,00	4 586 662,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Маргарян В.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Тасбулатов Г.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.08.2018

М.П.

Форма №3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за ***август*** месяц 2018 года

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "
ТОО "Новинтех"

Заказчик :
Подрядчик:

Договор **№ 37 от 19 марта 2018 года**

Наименование строительства и его адрес:
"Текущий ремонт автодороги КТ-9 " Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское "

Представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику,
Генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года по отчетный месяц включительно
Всего по стройке	42 808 847,000
В том числе	42 808 847,000
Всего за ***август месяц 2018 года***	
В том числе	4 586 662,179
НДС 12%	
Итого к оплате	42 808 847,000

М.П.
М.П.

Заказчик: _____
Подрядчик: _____

"Согласовано"

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "

_____ Тасбулатов Г.Х.

Договор **№ 37 от 19 марта 2018 года**

АКТ

выполненных работ ***за август месяц 2018 года***

"Текущий ремонт автодороги КТ-9 " Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское "

тыс. тенге

№ п/п	Подрядная организация, наименование объекта, адрес, вид работ	С начала года		в том числе: **за август месяц**	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
	ТОО "Новинтех"	**42 808,847**	**42 808,847**	**42 808,847**	**42 808,847**
1	"Текущий ремонт автодороги КТ-9 " Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское "	42 808,847	42 808,847	42 808,847	42 808,847

Директор
ТОО "Новинтех" Маргарян В.А.

Форма № 1

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "

Подрядчик: ТОО "Новинтех"

Акт

приемки выполненных работ за август месяц 2018 года

"Текущий ремонт автодороги КТ-9 " Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское "

№ п/п	Наименование объектов, виды работ. адреса	Ед. изм.	Количество
1	Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га	1,600
2	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной -бороной на тракторе 79кВт (108л.с.)	га	1,600
3	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустаниковыми граблями, с перемещение до 20м на тракторе 79кВт (108 л.с.)	га	1,600
4	Сжигание с перетряхиванием валов из густых кустаников, мелколесьч и корней корчевателями-собирателями на тракторе 59кВт (80 л.с.)	га	1,600
5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили -самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1м3	м3	9 600,5
6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м	м3	17 760,9
7	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу. 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см	м3	17 760,9
8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см	м3	124 326,49
9	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	17 760,9
10	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала	м3	52 002,7
11	Естественный щебень М-400	м2	13 104,684
12	Доставка щебня (с.Обуховка), расстояние перевозки 150км, класс груза 1	тн	15 728,820

Работу сдал: Маргарян В.А.

Работу принял: Ахметов Р.А.

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Новинтех"**

Форма 2

Акт

приемки выполненных работ **за август** месяц 2018 года

"Текущий ремонт автодороги КТ-9 " Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское "

Основание: Договор **№ 37 от 19 марта 2018 года**

Составлена в уровне цен 2001 года, по состоянию на 2018 год

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда рабоч.чел.Час			
					Всего прямые затраты	З/П рабочих строителей	Эксплуатация машин	в т.ч. З/П машинистов	Всего прямые затраты	З/П рабочих строителей	Эксплуатация машин	в т.ч. З/П машинистов			Рабочих-строителей	Раб.обсл уж. машин	Рабочих-строителей	Раб.обслуж. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	%	Тенге	на единицу		Всего	
		Текущий ремонт																
1	E0101-203-2	Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га	1,600	2 785,86		2 785,86	578,34	4 457	0	4 457	925	70	648		1,89		3
2	E0101-213-1	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной -бороной на тракторе 79кВт (108л.с.)	га	1,600	2 145,68		2 145,68	771,12	3 433	0	3 433	1 234	70	864		2,52		4
3	E0101-207-1	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустаниковыми граблями, с перемещение до 20м на тракторе 79кВт (108 л.с.)	га	1,600	2 576,93		2 576,93	939,42	4 123	0	4 123	1 502	70	1 050		3,07		5
4	E0101-210-1	Срезка с перетряхиванием валов из густых кустаников, мелколесьч и корней корчевателями-собирателями на тракторе 59кВт (80 л.с.)	га	1,600	10 696,77	6 817,50	1 938,64	604,97	17 115	10 908	3 102	968	70	8 313	47,40	2,95	76	5
5	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1м3	м3	9600,5	29,57	0,99	28,58	9,56	283 886	9 504	274 382	91 781	97	98 246	0,01	0,04	66	336
6	E0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м	м3	17760,9	5,33		5,33	1,07	94 674		94 674	19 022	97	18 451				62
7	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см	м3	17760,9	12,51		12,51	4,28	222 148		222 148	76 033	97	73 752		0,01		248
8	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см	м3	124326,49	1,27		1,27	0,36	158 019		158 019	47 555	97	46 128				155
9	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	17760,9	14,12	1,62	12,00	2,75	250 739	28 773	213 086	48 754	97	75 201	0,01	0,01	217	217
10	E0127-15-3 Изм. И доп. вып.2СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала	м2	52002,7	23,20	4,68	18,45	4,65	1 206 659	243 373	959 386	241 813	133	645 296	0,03	0,02	1607	880
11	Спрайс-лист	Естественный щебень М-400	м3	13104,684	193,43				2 534 839									
12	C010333-A15-0-1	Доставка щебня (с. Обуховка), расстояние перевозки 150км, класс груза 1	тн	15 728,82	562,0	112,4			8 839 597	1 767 919			100	1 767 919	2,3600		37 126	
		Итого прямые затраты:							**13 619 688**	**2 060 476**	**1 936 809**	**529 588**		**2 735 869**			**39 092**	**1 915**
		Стоимость: материалов, тенге							9 622 403									

	Накладные расходы					2 735 869			
	заработная плата, тенге						410 380		1 368
	трудоемкость, чел-час					16 355 557			
	Итого с накладными					981 333			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					17 336 891			
	Всего						3 000 445		42 374
	Сметная заработная плата, тенге								
	Нормативная трудоемкость, чел-час					173 369			
	Выслуга лет 1%					69 348			
	Дополнительные отпуска 0,4%					17 579 608			
	Итого в базе 2001 года					51 468 556			
	Итого в ценах 2017 года				2,92774194	1 029 370			
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					52 497 925			
	Итого					6 299 749			
	Налог на добавленную стоимость 12 %					58 797 674			
	Всего					42 808 847			
	корректирующий коэффициент с учетом скидки				0,728070425				

Заказчик:
дорог акимата Северо-Казахстанской области"
Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил:

Подрядчик:
ТОО "Новинтех"
Маргарян В.А.

Составил:

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Коммунальне государственное учреждение Управление пассажирского транспорта иавтомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области,Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Петропавловск Г.А., Интернациональная, дом № 61 — 010740001669

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью Новинтех,Республика Казахстан, Северо-Казахстанская, Петропавловск, Г. Мусрепова, дом № 38, корпус Б, тел.: +715 (2) 39-68-88 — 090540010883

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): договор № 37 от 19.03.2018г

Номер документа	Дата составления
20	26.09.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	текущий ремонт автомобильной дороги КТ -9 Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское Кирово -Киялы-Рощинское			работа	1	18 000 005,00	18 000 005,00	1 928 571,96
				Итого	1	x	18 000 005,00	1 928 571,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Маргарян В А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2018

М.П.

Форма №3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за ***сентябрь*** месяц 2018 года

Заказчик : ***КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "***

Подрядчик: ***ТОО "Новинтех"***

Договор **№ 37 от 19 марта 2018 года**

Наименование строительства и его адрес:

"Текущий ремонт автодороги КТ-9 " Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское "

Представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику,
Генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года по отчетный месяц включительно
Всего по стройке	*60 808 852,000*
В том числе	
Всего за ***сентябрь месяц 2018 года***	*18 000 005,000*
В том числе	
НДС 12%	*1 928 571,964*
Итого к оплате	*18 000 005,000*

М.П.

М.П.

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

"Согласовано"

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "

Табулатов Г.Х.

Договор **№ 37 от 19 марта 2018 года**

АКТ

выполненных работ ***за сентябрь месяц 2018 года***

"Текущий ремонт автодороги КТ-9 " Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское "

тыс. тенге

№ п/п	Подрядная организация, наименование объекта, адрес, вид работ	С начала года		в том числе: **за сентябрь месяц**	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
	ТОО "Новинтех"	**60 808 852**	**60 808 852**	**18 000 005**	**18 000 005**
1	"Текущий ремонт автодороги КТ-9 " Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское "	60 808 852	60 808 852	18 000 005	18 000 005

Директор
ТОО "Новинтех"

Маргарян В.А.

Форма № 1

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "

Подрядчик: ТОО "Новинтех"

Акт

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2018 года

"Текущий ремонт автодороги КТ-9 " Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское "

№ п/п	Наименование объектов, виды работ, адреса	Ед. изм.	Количество
1	Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га	0,88853
2	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной -бороной на тракторе 79кВт (108л.с.)	га	0,88853
3	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустаниковыми граблями, с перемещение до 20м на тракторе 79кВт (108 л.с.)	га	0,88853
4	Сжигание с перетряхиванием валов из густых кустаников, мелколесьч и корней корчевателями-собирателями на тракторе 59кВт (80 л.с.)	га	0,88853
5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили -самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1м3	м3	4 330,68
6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180)кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10м	м3	8 861,0
7	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см	м3	8 861,0
8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см	м3	59 032,0
9	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	8 861,0
10	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала	м2	23 800,0
11	Естественный щебень М-400	м3	6 186,36
12	Доставка щебня (с.Сбухозка расстояние перевозки 150км, класс груза 1	тн	6 190,2

Работу сдал: Маргарян В.А.

Работу принял: Ахметов Р.А.

Форма 2

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Новинтех"**

Акт

приемки выполненных работ **за сентябрь** месяц 2018 года

"Текущий ремонт автодороги КТ-9 " Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское "

Основание: Договор **№ 37 от 19 марта 2018 года**

Составлена в уровне цен 2001 года, по состоянию на 2018 год

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда рабоч.чел./час			
					Всего прямые затраты	З/П рабочих строителей	Эксплуатация машин	в т.ч. З/П машинистов	Всего прямые затраты	З/П рабочих строителей	Эксплуатация машин	в т.ч. З/П машинистов	%	Тенге	Рабочих-строителей	Раб.,обслуж. машин	Рабочих-строителей	Раб.,обслуж. машин
					на единицу										на единицу		Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Текущий ремонт																
1	E0101-203-2	Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га	0,88853	2 785,86		2 785,86	578,34	2 476	0	2 476	514	70	359		1,89		2
2	E0101-213-1	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной -бороной на тракторе 79кВт (108л.с.)	га	0,88853	2 145,68		2 145,68	771,12	1 908	0	1 908	685	70	479		2,52		2
3	E0101-207-1	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустаниковыми граблями, с перемещение до 20м на тракторе 79кВт (108 л.с.)	га	0,88853	2 576,93		2 576,93	939,42	2 290	0	2 290	835	70	586		3,07		3
4	E0101-210-1	Сжигание с перетряхиванием валов из густых кустаников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 59кВт (80 л.с.)	га	0,88853	10 696,77	6 817,50	1 938,64	604,97	9 504	6 059	1 723	539	70	4 618	47,40	2,95	42	2
5	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1м3	м3	4330,68	29,57	0,99	28,58	9,56	128 058	4 287	123 771	41 401	97	44 317	0,01	0,04	30	152
6	E0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м	м3	8861,0	5,33		5,33	1,07	47 234		47 234	9 490	97	9 205				31
7	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см	м3	8861,0	12,51		12,51	4,28	110 831		110 831	37 933	97	36 795		0,01		124
8	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см	м3	59032,00	1,27		1,27	0,38	75 030		75 030	22 580	97	21 902				74
9	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	8861,0	14,12	1,62	12,00	2,75	125 095	14 355	106 310	24 323	97	37 518	0,01	0,01	108	108
10	E0127-15-3 Изм. И доп. вып.2СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала	м2	23800,0	23,20	4,68	18,45	4,65	552 250	111 384	439 081	110 670	133	295 332	0,03	0,02	735	403
11	Спрайс-лист	Естественный щебень М-400	м3	6186,360	193,43				1 196 628									
12	C010333-A15-0-1	Доставка щебня (с. Обуховка), расстояние перевозки 150км, класс груза 1	тн	6 190,20	562,0	112,4			3 478 892	695 778			100	695 778	2,3600		14 615	
		Итого прямые затраты:							**5 730 196**	**831 862**	**910 653**	**248 971**		**1 146 889**			**15 530**	**901**
		Стоимость: материалов, тенге							3 987 681									
		Накладные расходы							1 146 889									
		заработная плата, тенге								172 033								573
		трудоемкость, чел-час							6 877 085									
		Итого с накладными							412 625									
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%																

| | | |

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальне государственное учреждение Управление пассажирского транспорта иавтомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области,Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Петропавловск Г.А., Интернациональная, дом № 61** — **010740001669**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Новинтех,Республика Казахстан, Северо-Казахстанская, Петропавловск, Г. Мусрепова, дом № 28, корпус Б, тел.: +715 (2) 39-68-88** — **090540010883**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 37 от 19.03.2018г

Номер документа	Дата составления
22	10.10.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	текущий ремонт автомобильной дороги КТ -9 Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирова -Киялы-Рощинское			работа	1	5 769 548,00	5 769 548,00	618 165,86
				Итого	1	x	5 769 548,00	618 165,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Маргарян В.А

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.10.2018

М.П.

Форма №3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за ***октябрь*** месяц 2018 года

Заказчик : ***КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "***
Подрядчик: ***ТОО "Новинтех"***

Договор **№ 37 от 19 марта 2018 года**

Наименование строительства и его адрес:
"Текущий ремонт автодороги КТ-9 " Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское "

Представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику,
Генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года по отчетный месяц включительно
Всего по стройке	66 578 400,000
В том числе	
Всего за ***октябрь месяц 2018 года***	5 769 548,000
В том числе	
НДС 12%	618 165,857
Итого к оплате	5 769 548,000

М.П.
М.П.

Заказчик: _____
Подрядчик: _____

"Согласовано"

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "

_____ Тасбулатов Г.Х.

Договор **№ 37 от 19 марта 2018 года**

АКТ

выполненных работ ***за октябрь месяц 2018 года***

"Текущий ремонт автодороги КТ-9 " Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское "

тыс. тенге

№ п/п	Подрядная организация, наименование объекта, адрес, вид работ	С начала года		в том числе: **за октябрь месяц**	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
	ТОО "Новинтех"	**66 578 400**	**66 578 400**	**5 769 548**	**5 769 548**
1	"Текущий ремонт автодороги КТ-9 " Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское "	66 578 400	66 578 400	5 769 548	5 769 548

Директор
ТОО "Новинтех" Маргарян В.А.

Форма № 1

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "

Подрядчик: ТОО "Новинтех"

Акт

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2018 года

"Текущий ремонт автодороги КТ-9 " Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское "

№ п/п	Наименование объектов, видь работ, адреса	Ед. изм.	Количество
5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили -самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1м3	м3	1 000,00
6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м	м3	1 000,783
7	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см	м3	1 000,783
8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см	м3	10 000,291
9	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1 000,783
10	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала	м2	5 074,525
11	Естественный щебень М-400	м3	1 090,0167
12	Доставка щебня (с.Обуховка), расстояние перевозки 150км, класс груза 1	тн	2 543,2299

Работу сдал: Маргарян В.А.

Работу принял: Ахметов Р.А.

Форма 2

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо Казахстанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Новинтех"**

Акт

приемки выполненных работ **за октябрь** месяц 2018 года

"Текущий ремонт автодороги КТ-9 " Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское "

Основание: Договор **№ 37 от 19 марта 2018 года**

Составлена в уровне цен 2001 года, по состоянию на 2018 год

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм	кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда рабоч.чел.час			
					Всего прямые затраты	ЗП рабочих строителей	Эксплуатация машин	в т.ч. ЗП машинистов	Всего прямые затраты	ЗП рабочих строителей	Эксплуатация машин	в т.ч. ЗП машинистов	%	Тенге	Рабочих строителей на единицу	Раб. обсл. маш. на единицу	Рабочих строителей всего	Раб. обсл. маш. всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Текущий ремонт																
5	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автосамосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1м3	м3	1000,00	29,57	0,99	28,58	9,56	29 496	991	28 505	9 597	97	10 271	0,01	0,04	22	35
6	E0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м	м3	1000,783	5,33		5,33	1,07	5 335		5 335	1 072	97	1 040				4
7	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см	м3	1000,783	12,51		12,51	4,28	12 517		12 517	4 285	97	4 157		0,01		14
8	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см	м3	10000,291	1,27		1,27	0,38	12 710		12 710	3 825	97	3 711				13
9	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1000,783	14,12	1,62	12,00	2,75	14 129	1 621	12 007	2 747	97	4 237	0,01	0,01	12	12
10	E0107-15-3 Ямочный ремонт дорожных одежд с применением литого асфальтобетона толщиной 5 см, ОН РК 8.02-03-2002, ОН РК 8.02-05-2002, ОН РК 8.02-06-2002, ОН РК 8.02-07-2002, РБС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала	м2	5074,525	23,20	4,68	18,45	4,05	117 745	23 748	93 616	20 556	100	62 909	0,03	0,02	157	85
11	Справ-лист	Естественный щебень М-400	м3	1090,0167	193,43				210 842									
12	C010333-A15-8-1	Доставка щебня (с. Обуховка), расстояние перевозки 12км, класс груза 1	тн	2 543,2299	562,0	112,4			1 429 295	285 860			100	285 860	2,36		6 000	
		Итого прямые затраты:							**1 832 071**	**312 219**	**164 692**	**45 120**		**372 244**			**6 191**	**163**
		Стоимость материалов, тенге							1 355 159									
		Накладные расходы							372 244									
		заработная плата, тенге								55 837								
		трудоемкость, чел-час																186
		Итого с накладными							2 204 315									
		Непредвиденные и непредвиденные затраты 6%							132 259									
		Всего							**2 336 574**									
		Сметная заработная плата, тенге								413 176								
		Нормативная трудоемкость, чел-час																6 539
		Выслуга лет 1%							23 366									
		Дополнительные отпуска 0,4%							9 346									
		Итого в базе 2001 года							2 369 286									
		Итого в ценах 2017 года		2,92774194					6 936 658									
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							138 733									
		Итого							7 075 391									
		Налог на добавленную стоимость 12 %							849 047									
		Всего							7 924 438									
		корректирующий коэффициент с учетом скидки			0,728070425				**5 769 548**									

Заказчик:

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

_____ Сабубатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил:

Подрядчик:

ТОО "Новинтех"

_____ Мартаран В.А.

Составил: